Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области."

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	155/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№155/24-1	10.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области."	11 734 000,00	10 476 785,71	10 476 785,71	10 476 785,71			1 257 214,29	11 734 000,00
Гарантийный взнос, 5%	586 700,00	523 839,29					62 860,71	586 700,00
Удержание аванса, 30%	3 520 200,00	3 143 035,71					377 164,29	3 520 200,00
Итого:	**7 627 100,00**	**6 809 910,71**					817 189,29	**7 627 100,00**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАбкитекс"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

соответствует рабочему проекту

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области."

Договор: №155/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г.

А К Т №1

выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные работы	**46 508 006**			**46 508 006**		**8 751 555**			**8 751 555**		**8 751 555**			**8 751 555**
Раздел 1	Котлован	1 210 544,00			1 210 544	100%	1 210 544			1 210 544	100%	1 210 544			1 210 544
Раздел 2	Подземные каналы	748 187,00			748 187	100%	748 187			748 187	100%	748 187			748 187
Раздел 3	Ленточный фундамент	2 139 754,00			2 139 754	100%	2 139 754			2 139 754	100%	2 139 754			2 139 754
Раздел 4	Наружные стены и перегородки	8 163 775,00			8 163 775	31%	2 509 096			2 509 096	31%	2 509 096			2 509 096
Раздел 5	Плиты покрытия	1 776 226,00			1 776 226	0%					0%				-
Раздел 6	Крыльцо КР-1	380 530,00			380 530	0%					0%				
Раздел 7	Крыльцо КР-2	2 577 867,00			2 577 867	0%					0%				-
Раздел 8	Вентканалы	673 300,00			673 300	0%					0%				-
Раздел 9	Стремянки	208 980,00			208 980	0%					0%				-
Раздел 10	Фасады	5 955 024,00			5 955 024	0%					0%				-
Раздел 11	Кровля	7 888 670,00			7 888 670	0%					0%				-
Раздел 12	Проемы	4 246 808,00			4 246 808	0%	-			-	0%				-
Раздел 13	Внутренняя отделка помещений	6 354 847,00			6 354 847	0%					0%				-
Раздел 14	Полы	4 183 494,00			4 183 494	51%	2 143 974			2 143 974	51%	2 143 974			2 143 974
02-01-02	Водопровод и канализация	**1 723 184**	**343 750**		**2 066 934**	0%					0%				
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 102 841**	**604 907**		**3 707 748**	0%					0%				
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**7 604 299**			**7 604 299**	0%					0%				
02-01-05	Слаботочные сети	**1 842 260**	**365 456**		**2 207 716**	0%					0%				
02-01-06	Технологическое оборудование		**23 520 966**		**23 520 966**	0%					0%				
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**435 671**			**435 671**	0%					0%				
	Всего по главе	**61 216 261**	**24 835 079**		**86 051 340**	10%	**8 751 555**	-		**8 751 555**	10%	**8 751 555**			**8 751 555**
	Итого по главам 1-7	**61 216 261**	**24 835 079**		**86 051 340**	10%	**8 751 555**			**8 751 555**	10%	**8 751 555**			**8 751 555**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
ЦДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	3 795 408			3 795 408	14%	542 596			542 596	14%	542 596			542 596
	Всего по главе	**3 795 408**			**3 795 408**	14%	**542 596**			**542 596**	14%	**542 596**			**542 596**
	Итого по главам 1-8	**65 011 669**	**24 835 079**		**89 846 748**	10%	**9 294 151**	-		**9 294 151**	10%	**9 294 151**	-		**9 294 151**
ЦДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.63.2	Сметная прибыль 5%	3 250 583			3 250 583	14%	464 708			464 708	14%	464 708			464 708
ЦДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 300 233	496 702		1 796 935	10%	185 883			185 883	10%	185 883	-		185 883
	Итого	**69 562 486**	**25 331 781**		**94 894 267**	10%	**9 944 742**	-	-	**9 944 742**	10%	**9 944 742**	-	-	**9 944 742**
ЦДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	74 779 672	27 231 664		102 011 337	10%	10 690 597,66	-	-	10 690 597,66	10%	10 690 597,66	-	-	10 690 597,66
	Итого сметная стоимость	**74 779 672**	**27 231 664**		**102 011 337**	10%	**10 690 597,62**			**10 690 597,62**	10%	**10 690 597,62**	-	-	**10 690 597,66**

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%.			12 241 360,39	12 241 360,39	10%			1 282 871,72	1 282 871,72	10%			1 282 871,72	1 282 871,72
	Всего по сметному расчету	74 779 672,48	27 231 664,12	12 241 360,39	114 252 696,99	10%	10 690 597,62		1 282 871,72	11 973 469,34	10%	10 690 597,62		1 282 871,72	11 973 469,34
	Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,98000000383129	73 284 079,31	26 687 030,95	11 996 533,23	111 967 643,49		10 476 785,71		1 257 214,29	11 734 000,00		10 476 785,71	-	1 257 214,29	11 734 000,00

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Абишев А.Т.**

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ **Потандопуло П.Г.**

соответствует рабочему проекту

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ **Серикбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 1. Котлован					
1	1	**У6101-0101-0111** **6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**532,24**	**339**	**180429**	
2	2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**20**	**8 344**	**166880**	
3	3	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**343,2**	**1 222**	**419390**	
4	4	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**161,6**	**61**	**9858**	
5	5	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**32,32**	**3 629**	**117289**	
6	6	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**129,28**	**576**	**74465**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	47,44	399	18929	
8	8	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 245,3	76	94643	
9	9	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м^3	47,44	59	2799	
			Подраздел 1.1. Приямок					
10	10	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм**	м^3	0,09	15 165	1365	
11	11	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м^3	0,46	50 582	23268	
12	12	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	334 041	17704	
13	13	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,019	987 758	18767	
14	14	С1214-201-0202 214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,008	443 377	3547	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	315 652	316	
16	16	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011	303 501	3339	
17	17	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,037	1 397 495	51707	
18	18	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м^2	6,08	962	5849	
			Итого по разделу 1				1210544,00	
			Раздел 2. Подпольные каналы					
			Лоток МЛ-1 (АР 8.1)					
19	19	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	м^3	3,15	41 510	130756	
20	20	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,165	1 385 864	228668	
21	21	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м^2	38,5	2 289	88126	
22	22	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,684	43 199	29548	
23	23	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	0,684	116 961	80001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,02*	**Поверхности бетонные.** Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	74,958	962	72110	
			Приямок ПР-2					
25	25	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	2,76	4 198	11586	
26	26	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство монолитного приямка**	$м^3$	0,38	41 510	15774	
27	27	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,044	1 385 864	60978	
28	28	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	$м^2$	7,2	2 289	16481	
29	29	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,02*	**Поверхности бетонные.** Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	8,28	962	7965	
			Крышка К-1,К-2,К3					
30	30	С1261-301-0261 261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,037	167 407	6194	
			Итого по разделу 2				748187,00	
			Раздел 3. Ленточный фундамент					
31	31	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	3,86	4 198	16204	
32	32	У6103-101-210 6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	44,37	22 133	982041	
33	33	С1212-101-0613 212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	45,036	21 758	979893	
34	34	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,313	297 269	93045	
35	35	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,02*	**Поверхности бетонные.** Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	71,28	962	68571	
			Итогу по разделу 3.				2139754,00	
			Раздел 4. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 4.1.Кладка наружных и внутренних стен					
36	36	У6105-201-101 6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	37,1924482	32 433	1 206 263,00	
37	37	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	8,925939		-	
38	38	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	14,1332546	20 144	284 700,00	
39	39	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	100,2400474	7 660	767 839,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,305733	20 144	46 447,00	
41	41	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,0519846	40 350	203 847,00	
			Итого по разделу 4				2509096	
			Раздел 14 Полы					
			Утепление керамзитом по периметру здания на ширину 1,5м АР-14					
42	283	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	149,188	668	99658	
43	284	У6109-102-103 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	29,64	41 458	1228815	
			Тип А					
44	285	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	75,65	668	50534	
45	286	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	6,052	42 420	256726	
46	287	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	75,65	2 084	157655	
47	288	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	75,65	765	57872	
			Тип Б					
48	293	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	50,97	668	34048	
49	294	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,078	42 420	172989	
			Тип В					
50	298	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	12,25	668	8183	
51	299	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,225	42 420	51965	
52	300	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	12,25	2 084	25529	
			Итого по разделу 14				2143974,00	
			Итого по локальной смете Архитектурно-строительные решения				8751555,00	
			Итого по суммарной смете				8 751 555,0	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			6,2%	542 596	
			Итого по стройке:				9 294 151	
			Сметная прибыль 5%			5%	464 708	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	185 883	
			ИТОГО по проекту:				9 944 742	
			2024 год-100%, К=1,075				10 690 597,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налог на добавленную стоимость			12%	**1 282 871,72**	
			Итого				**11 973 469,38**	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,98000000383129				**11 734 000,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

А. Аманбай.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Попандопуло П.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

соответствует рабочему проекту

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.