Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июля 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	155/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№155/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№155/24-2	03.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	21 732 993,70	19 404 458,65	8 927 672,94	8 927 672,94			1 071 320,75	9 998 993,70
Гарантийный взнос, 5%	1 086 649,68	970 222,93					53 566,04	499 949,68
Удержание аванса, 30%	6 519 898,11	5 821 337,60					321 396,23	2 999 698,11
Итого:	**30 387 500,00**	**30 387 500,00**					**696 358,49**	**6 499 345,90**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
ГИП _____ Попандопуло П.Г.

объект соответствует рабочему проекту

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитект"
Эксперт _____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-2 от 03.07.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

АКТ №2
выполненных работ за июля 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-н	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-н	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	**Архитектурное строительство**	**46 508 006**			**46 508 006**	**0%**	**16 209 092**	-	-	-	**16%**	**7 457 537**	-	-	**7 457 537**
3	Раздел 1.	Котлован (АС-3)	1 210 544			1 210 544	0%	1 210 544				0%				
5	Раздел 2.	Подпольные каналы АР7а	748 187			748 187	0%	748 187				0%				
6	Раздел 3.	Ленточный фундамент	2 139 754			2 139 754	0%	2 139 754				0%				
7	Раздел 4.	Наружные стены и перегородки (АС 9)	8 163 775			8 163 775	0%	8 163 775				69%	5 654 679			5 654 679
17	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 20	1 776 226			1 776 226	0%	1 776 226				100%	1 776 226			1 776 226
18	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530			380 530	0%					0%				-
19	Раздел 7.	Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 577 867			2 577 867	0%					0%				-
20	Раздел 8.	Вентканалы АС 27	673 300			673 300	0%					0%				-
21	Раздел 9.	Стремянки АС 28	208 980			208 980	0%					0%				-
	Раздел 10.	Фасады АР 3	5 955 024			5 955 024	0%					0%				-
	Раздел 11.	Кровля АС 7.5	7 888 670			7 888 670	0%					0%				-
	Раздел 12.	Проемы	4 246 808			4 246 808	0%					0%				-
	Раздел 13.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847			6 354 847	0%					0%				-
	Раздел 14.	Полы. РП лист 18	4 183 494			4 183 494	0%	2 170 606				1%	26 632			26 632
22	2-1-2	**Водопровод и канализация**	**1 723 184**	**343750**		**2 066 934**	**0%**					**0%**				-
25	2-1-3	**Отопление и вентиляция**	**3 298 412**	**395717**		**3 694 129**	**0%**					**0%**				-
28	2-1-4	**Электроосвещение и Электрооборудование**	**7 408 728**			**7 408 728**	**0%**					**0%**				-
	2-1-5	**Слабаточные сети**	**1 842 260**	**365456**		**2 207 716**	**0%**					**0%**				-
32	2-1-6	**Технологическое решение**		**23 730 156**		**23 730 156**	**0%**					**0%**				-
34	2-1-7	**Внутреннее газоснабжение**	**435 671**			**435 671**	**0%**					**0%**				-
59		**Итого по главам 1-7**	**61 216 261**	**24 835 079**	-	**86 051 340**	**0%**					**0%**				-
		ИТОГО	**61 216 261,00**	**24 835 079,00**	-	**86 051 340,00**	**0%**	**16 209 092,00**	-	-	-	**9%**	**7 457 536,99**	-	-	**7 457 536,99**
69		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
70	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	3 795 408,18			3 795 408,18	**26%**	1 004 963,70			1 004 963,70	**12%**	462 367,29			462 367,29
71		**Итого по главе 8**	3 795 408,18			3 795 408,18	**26%**	1 004 963,70			1 004 963,70	**12%**	462 367,29			462 367,29
72		**Итого по главам 1-8**	**65 011 669,18**	**24 835 079,00**		**89 846 748,18**	**19%**	**17 214 055,70**	-		**17 214 055,70**	**9%**	**7 919 904,28**	-		**7 919 904,28**
73	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 250 583,46			3 250 583,46	**26%**	860 702,79			860 702,79	**12%**	395 995,21			395 995,21
74	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 300 233,38	496 701,58		1 796 934,96	**19%**	344 281,11	-		344 281,11	**9%**	158 398,09	-		158 398,09
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**69 562 486,02**	**25 331 780,58**	-	**94 894 266,60**	**19%**	**18 419 039,60**	-	-	**18 419 039,60**	**9%**	**8 474 297,58**	-	-	**8 474 297,58**
76	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	74 779 672,48	27 231 664,12	-	102 011 336,60	**19%**	19 800 467,57	-		19 800 467,57	**9%**	9 109 869,90	-		9 109 869,90
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	**19%**	19 800 467,57	-		19 800 467,57	**9%**	9 109 869,90	-		9 109 869,90
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**74 779 672,48**	**27 231 664,12**		**102 011 336,60**	**19%**	**19 800 467,57**	-		**19 800 467,57**	**9%**	**9 109 869,90**	-		**9 109 869,90**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			12 241 360,39	12 241 360,39	**19%**			2 376 056,11	2 376 056,11	**9%**			1 093 184,39	1 093 184,39
81		**Всего по сметному расчету**	**74 779 672,48**	**27 231 664,12**	**12 241 360,39**	**114 252 696,99**	**19%**	**19 800 467,57**	-	**2 376 056,11**	**22 176 523,68**	**9%**	**9 109 869,90**	-	**1 093 184,39**	**10 203 054,29**
82		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98
83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				111 967 643,49	**19%**				21 732 993,65	**9%**				9 998 993,64
84		Налог на добавленную стоимость				11 196 533,23	**19%**				2 328 535,03	**9%**				1 071 320,75
85		**Цена по договору**				**111 967 643,49**	**19%**				**21 732 994**	**9%**				**9 998 994**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Серикбаев Ж.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитект"
Технадзор Абишев А.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
Авторский надзор Попандопуло П.Г.

объем соответствует рабочему проекту

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-2 от 03.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Наружные стены и перегородки (АС 9)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
1	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	22,667552	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	735 176,56 591 033,88	144 120,34 32 686,56	22,72		735 176,56
2	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,613745	20 144,0		173 515,45		173 515,45		173 515,45
3	39	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	61,092953	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	467 972,1 432 476,9	35 494,82 7 941,97			467 972,1
4	40	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,405267	20 144,0		28 307,55		28 307,55		28 307,55
5	41	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,079015	40 350,0		124 238,33		124 238,33		124 238,33
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					1 529 209,99 1 023 510,78	179 615,16 40 628,53	326 084,05 0,0	0,0 0,0	1 529 209,99
			Подраздел 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)									
6	42	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	6,66	40 929,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	272 587,0 51 662,0	54 519,0 10 969,0	166 407,0		272 587,0
7	43	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,11	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	36 441,0 21 271,0	11 454,0 2 374,0	3 716,0		36 441,0
8	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37	315 652,0		116 791,0		116 791,0		116 791,0
9	45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74	291 065,0		215 388,0		215 388,0		215 388,0
10	46	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	2,64	40 929,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	108 053,0 20 478,0	21 611,0 4 348,0	65 963,0		108 053,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	47	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,438	32 830,0	10 319,0	14 380,0	4 520,0	1 466,0		14 380,0
						19 163,0	2 139,0	8 393,0	937,0			
12	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,114	315 652,0		35 984,0		35 984,0		35 984,0
13	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,324	291 065,0		94 305,0		94 305,0		94 305,0
14	50	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,7	40 929,0	8 186,0	28 650,0	5 730,0	17 490,0		28 650,0
						7 757,0	1 647,0	5 430,0	1 153,0			
15	51	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,07	32 830,0	10 319,0	2 298,0	723,0	234,0		2 298,0
						19 163,0	2 139,0	1 341,0	150,0			
16	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,028	315 652,0		8 838,0		8 838,0		8 838,0
17	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,056	291 065,0		16 300,0		16 300,0		16 300,0
18	54	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,18	40 929,0	8 186,0	7 367,0	1 473,0	4 498,0		7 367,0
						7 757,0	1 647,0	1 396,0	296,0			
19	55	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,024	32 830,0	10 319,0	788,0	247,0	80,0		788,0
						19 163,0	2 139,0	460,0	51,0			
20	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	315 652,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0
21	57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,016	291 065,0		4 657,0		4 657,0		4 657,0
			Итого по подразделу 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)					965 352,0	100 277,0	754 642,0	0,0	965 352,0
								110 431,0	20 278,0	0,0	0,0	
			Подраздел 3: Рама монолитная Рм1 АС 12									
22	58	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	3,34	40 929,0	8 186,0	136 703,0	27 341,0	83 453,0		136 703,0
						7 757,0	1 647,0	25 908,0	5 501,0			
23	59	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,483	32 830,0	10 319,0	15 857,0	4 984,0	1 617,0		15 857,0
						19 163,0	2 139,0	9 256,0	1 033,0			
24	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,095	315 652,0		29 987,0		29 987,0		29 987,0
25	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,388	303 501,0		117 758,0		117 758,0		117 758,0
			Итого по подразделу 3: Рама монолитная Рм1 АС 12					300 305,0	32 325,0	232 815,0	0,0	300 305,0
								35 164,0	6 534,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 13)									
26	62	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	0,08	48 509,0	2 913,0	3 881,0	233,0	2 496,0		3 881,0
						14 391,0	633,0	1 151,0	51,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	63	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,016	128 122,0 119 461,0	6 397,0 1 503,0	2 050,0 1 911,0	102,0 24,0	36,0		2 050,0
28	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	315 652,0		631,0		631,0		631,0
29	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	303 501,0		4 856,0		4 856,0		4 856,0
30	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	31,38	31 448,0 5 113,0	2 404,0 487,0	986 838,0 160 446,0	75 437,0 15 282,0	750 955,0		986 838,0
31	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13	291 502,0		37 895,0		37 895,0		37 895,0
			Итого по подразделу 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 13)					1 036 151,0 163 508,0	75 772,0 15 357,0	796 869,0 0,0	0,0 0,0	1 036 151,0
			Подраздел 5: Узел крепления перегородок АС 15									
32	68	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,468	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	129 117,0 126 494,0	2 622,0 680,0			129 117,0
33	69	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,468	428 814,0		200 685,0		200 685,0		200 685,0
34	70	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	107 116,0 49 205,0	183,0 57,0	57 728,0		107 116,0
35	71	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	120	475,0		57 000,0		57 000,0		57 000,0
			Итого по подразделу 5: Узел крепления перегородок АС 15					493 918,0 175 699,0	2 805,0 737,0	315 413,0 0,0	0,0 0,0	493 918,0
			Подраздел 6: Перемычки АС 16									
36	72	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,205	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	25 596,0 12 387,0	1 918,0 372,0	11 292,0		25 596,0
37	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	315 652,0		3 157,0		3 157,0		3 157,0
38	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	303 501,0		22 763,0		22 763,0		22 763,0
39	75	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,114	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	14 234,0 6 888,0	1 067,0 207,0	6 279,0		14 234,0
40	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	315 652,0		5 050,0		5 050,0		5 050,0
41	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	303 501,0		20 638,0		20 638,0		20 638,0
42	78	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,77	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	96 141,0 46 525,0	7 205,0 1 398,0	42 411,0		96 141,0
43	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	315 652,0		631,0		631,0		631,0
44	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	303 501,0		3 035,0		3 035,0		3 035,0
			Итого по подразделу 6: Перемычки АС 16					191 245,0 65 800,0	10 190,0 1 977,0	115 256,0 0,0	0,0 0,0	191 245,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 7: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)									
45	81	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	5,16	42 571,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	219 666,0 52 266,0	40 299,0 10 588,0	127 101,0		219 666,0
46	82	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,374	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	31 855,0 26 953,0	1 110,0 277,0	3 793,0		31 855,0
47	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,029	315 652,0		9 154,0		9 154,0		9 154,0
48	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,345	303 501,0		104 708,0		104 708,0		104 708,0
			Итого по подразделу 7: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)					365 383,0	41 409,0	244 756,0	0,0	365 383,0
								79 219,0	10 865,0	0,0	0,0	
			Подраздел 8: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 19)									
49	85	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	6,6	42 571,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	280 969,0 66 851,0	51 546,0 13 543,0	162 571,0		280 969,0
50	86	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,828	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	70 524,0 59 671,0	2 456,0 613,0	8 397,0		70 524,0
51	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,271	315 652,0		85 542,0		85 542,0		85 542,0
52	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,557	303 501,0		169 050,0		169 050,0		169 050,0
53	89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,023	291 502,0		6 705,0		6 705,0		6 705,0
			Итого по подразделу 8: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 19)					612 790,0	54 002,0	432 265,0	0,0	612 790,0
								126 522,0	14 156,0	0,0	0,0	
			Подраздел 9: Монолитный пояс Мп-3 (АС 29)									
54	90	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	1,97	42 571,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	83 865,0 19 954,0	15 385,0 4 042,0	48 525,0		83 865,0
55	91	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,195	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	16 609,0 14 053,0	578,0 144,0	1 977,0		16 609,0
56	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,055	315 652,0		17 361,0		17 361,0		17 361,0
57	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14	303 501,0		42 490,0		42 490,0		42 490,0
			Итого по подразделу 9: Монолитный пояс Мп-3 (АС 29)					160 325,0	15 963,0	110 353,0	0,0	160 325,0
								34 007,0	4 186,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Наружные стены и перегородки (АС 9)					5 654 678,99	512 358,16	3 328 453,05	0,0	5 654 678,99
								1 813 860,78	114 718,53	0,0	0,0	
			Раздел 5: Плиты покрытия АС 20									
58	94	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт	22	8 928,0 3 729,0	3 108,0 628,0	196 416,0 82 038,0	68 376,0 13 816,0	46 002,0		196 416,0
59	95	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	148,8	10 617,0		1 579 810,0		1 579 810,0		1 579 810,0
			Итого по разделу 5: Плиты покрытия АС 20					1 776 226,0	68 376,0	1 625 812,0	0,0	1 776 226,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								82 038,0	13 816,0	0,0	0,0	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
60	301	6109-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**		12,25	2 475,0	34,0	30 319,0	416,0	12 348,0		30 319,0
				м^2 стяжки		1 433,0	9,0	17 554,0	110,0			
61	302	6109-0201-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**		12,25	-301,0	-6,0	-3 687,0	-73,0	-2 560,0		-3 687,0
				м^2 стяжки		-86,0	-1,0	-1 054,0	-12,0			
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					26 632,0	343,0	9 788,0	0,0	26 632,0
								16 500,0	98,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					7 457 536,99	581 077,16	4 964 053,05	0,0	7 457 536,99
								1 912 398,78	128 632,53	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту									7457536,99
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						462 367,29			7 919 904,28
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Сметная прибыль 5%						395 995,21			8 315 899,50
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						158 398,09			8 474 297,58
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			8 474 297,58
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						9 109 869,90			9 109 869,90
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									8 927 672,94
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 071 320,75	9 998 993,70
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									9 998 994

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана ДорАркитект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

АО "Казахский научно-исследовательский проектный институт строительства и архитектуры"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Попандопуло П.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)