Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	155/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№155/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№155/24-2	03.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	59 158 446,47	55 148 576,53	55 148 576,53	55 148 576,53			4 009 869,94	37 425 452,77
Гарантийный взнос, 5%	2 957 922,32	2 757 428,83					200 493,50	1 871 272,64
Удержание аванса, 30%	17 747 533,94	16 544 572,96					1 202 960,98	11 227 635,83
Итого:	**38 452 990,21**	**35 846 574,74**					2 606 415,46	**24 326 544,30**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП Попандопуло П.Г.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Эксперт Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-2 от 03.07.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без

АКТ №3
выполненных работ за август 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение за отчетный период, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	Архитектурное строительство	46 508 006			46 508 006	80%	37 388 018	-	-	37 388 018	46%	21 178 926	-	-	21 178 926
3	Раздел 1.	Котлован (АС-3)	1 210 544			1 210 544	100%	1 210 544			1 210 544	0%				
5	Раздел 2.	Подпольные каналы АР7а	748 187			748 187	100%	748 187			748 187	0%				
6	Раздел 3.	Ленточный фундамент	2 139 754			2 139 754	100%	2 139 754			2 139 754	0%				
7	Раздел 4.	Наружные стены и перегородки (АС 9)	8 163 775			8 163 775	100%	8 163 775			8 163 775	0%				-
8	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 20	1 776 226			1 776 226	100%	1 776 226			1 776 226	0%				-
9	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530			380 530	0%				-	0%				-
10	Раздел 7.	Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 577 867			2 577 867	0%	-			-	0%				-
11	Раздел 8.	Вентканалы АС 27	673 300			673 300	100%	673 590			673 590	100%	673 590			673 590
12	Раздел 9.	Стремянки АС 28	208 980			208 980	0%				-	0%				-
13	Раздел 10.	Фасады АР 3	5 955 024			5 955 024	100%	5 955 019			5 955 019	100%	5 955 019			5 955 019
14	Раздел 11.	Кровля АС 7.5	7 888 670			7 888 670	100%	7 865 982			7 865 982	100%	7 865 982			7 865 982
15	Раздел 12.	Проемы	4 246 808			4 246 808	76%	3 209 192			3 209 192	76%	3 209 192			3 209 192
16	Раздел 13.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847			6 354 847	55%	3 475 143			3 475 143	55%	3 475 143			3 475 143
17	Раздел 14.	Полы. РП лист 18	4 183 494			4 183 494	52%	2 170 606			2 170 606	0%				-
18	2-1-2	Водопровод и канализация	1 723 184	343750		2 066 934	16%	318 064			318 064	16%	318 064			318 064
19	2-1-3	Отопление и вентиляция	3 298 412	395717		3 694 129	48%	1 772 462			1 772 462	48%	1 772 462			1 772 462
20	2-1-4	Электроосвещение и Электрооборудование	7 408 728			7 408 728	63%	4 643 528			4 643 528	63%	4 643 528			4 643 528
21	2-1-5	Слабаточные сети	1 842 260	365456		2 207 716	0%				-	0%				-
22	2-1-6	Технологическое решение		23 730 156		23 730 156	0%				-	0%				-
23	2-1-7	Внутреннее газоснабжение	435 671			435 671	0%				-	0%				-
24		Итого по главам 1-7	61 216 261	24 835 079	-	86 051 340	0%				-	0%				-
		ИТОГО	61 216 261,00	24 835 079,00	-	86 051 340,00	51%	44 122 072,00	-	-	44 122 072,00	32%	27 912 980,00	-	-	27 912 980,00
25		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
26	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1. п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	3 795 408,18			3 795 408,18	72%	2 735 568,46			2 735 568,46	46%	1 730 604,76			1 730 604,76
27		Итого по главе 8	3 795 408,18			3 795 408,18	72%	2 735 568,46			2 735 568,46	46%	1 730 604,76			1 730 604,76
28		Итого по главам 1-8	65 011 669,18	24 835 079,00		89 846 748,18	52%	46 857 640,46	-		46 857 640,46	33%	29 643 584,76	-		29 643 584,76
29	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 250 583,46			3 250 583,46	72%	2 342 882,02			2 342 882,02	46%	1 482 179,24			1 482 179,24
30	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 300 233,38	496 701,58		1 796 934,96	52%	937 152,81	-		937 152,81	33%	592 871,70	-		592 871,70
		Итого по части II в сметных ценах:	69 562 486,02	25 331 780,58	-	94 894 266,60	53%	50 137 675,30	-	-	50 137 675,30	33%	31 718 635,69	-	-	31 718 635,69
31	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	74 779 672,48	27 231 664,12	-	102 011 336,60	53%	53 898 000,94	-		53 898 000,94	33%	34 097 533,37	-		34 097 533,37
32		Итого по части II в прогнозных ценах на 2	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	53%	53 898 000,94	-		53 898 000,94	33%	34 097 533,37	-		34 097 533,37
33		Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:														
34		в прогнозных ценах 2024 г.	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	53%	53 898 000,94	-		53 898 000,94	33%	34 097 533,37			34 097 533,37
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			12 241 360,39	12 241 360,39	53%				6 467 760,11	33%			4 091 704,00	4 091 704,00
35		Всего по сметному расчету	74 779 672,48	27 231 664,12	12 241 360,39	114 252 696,99	53%	53 898 000,94			6 467 760,11	33%	34 097 533,37	-	4 091 704,00	38 189 237,37
36		Коэффициент				0,98	100%				0,98	100%				0,98
37		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				111 967 643,49	53%				59 158 446,07	33%				37 425 452,77
38		Налог на добавленную стоимость				11 996 535,23	53%				6 338 404,94	33%				4 009 869,94
39		Цена по договору				111 967 643,49	53%				59 158 446,07	33%				37 425 452,77

Подрядчик: ЖШС ТОО "Синдикат Групп"
Директор _____ Сейтмамбетов Р.Р.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитект"
Технадзор _____ Абишев А.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора: АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
Авторский надзор _____ Пономарёв П.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-1 от 10.05.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-2 от 03.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Вентканалы АС 27									
35	149	6105-0201-1115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка трубы дымовой кирпичной	м³	1,51	90 296,0 55 964,0	5 250,0 1 587,0	136 347,0 84 506,0	7 927,0 2 396,0	43 914,0		136 347,0
36	150	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Стальные монтажные элементы	т	0,0412	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	59 658,0 10 246,0	601,0 114,0	48 811,0		59 658,0
37	151	6110-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной, с фартуком	м	35,948276	1 737,0 893,0	20,0 7,0	62 442,0 32 102,0	719,0 252,0	29 621,0		62 442,0
38	152	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	20,85	3 353,0		69 910,0		69 910,0		69 910,0
39	153	6111-0201-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м² изолируемой поверхности	14,1	7 361,0 6 392,0	40,0 10,0	103 790,0 90 127,0	564,0 141,0	13 099,0		103 790,0
40	154	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,705	56 845,0		40 076,0		40 076,0		40 076,0
41	155	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м²	14,1	3 754,0 3 208,0	120,0 53,0	52 931,0 45 233,0	1 692,0 747,0	6 007,0		52 931,0
42	156	6112-0303-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м²	14,1	1 340,0 462,0	9,0 3,0	18 894,0 6 514,0	127,0 42,0	12 253,0		18 894,0
43	157	6110-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	5	8 788,0 8 651,0	83,0 27,0	43 940,0 43 255,0	415,0 135,0	270,0		43 940,0
44	158	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	25,53	3 353,0		85 602,0		85 602,0		85 602,0
			Итого по разделу 8: Вентканалы АС 27					673 590,0 311 983,0	12 045,0 3 827,0	349 563,0 0,0	0,0 0,0	673 590,0
			Раздел 10: Фасады АР 3									
45	162	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		190,31	12 123,0	56,0	2 307 128,0	10 657,0	467 592,0		2 307 128,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		9 610,0	13,0	1 828 879,0	2 474,0			
46	163	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	19,031	56 845,0		1 081 817,0		1 081 817,0		1 081 817,0
47	164	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)	$м^3$	4,236	58 755,0		248 886,0		248 886,0		248 886,0
48	165	231-304-0101 *СнрСЦ 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	185,166667	3 921,0		726 039,0		726 039,0		726 039,0
49	166	231-304-0103 *СнрСЦ 10.2023*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	73,555556	3 360,0		247 147,0		247 147,0		247 147,0
50	167	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	265,77	3 514,0 2 923,0	13,0 4,0	933 916,0 776 846,0	3 455,0 1 063,0	153 615,0		933 916,0
51	168	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухсноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	305,6355	278,0		84 967,0		84 967,0		84 967,0
52	169	6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм	$м^2$	9,47	5 462,0 5 458,0	2,0 0,0	51 725,0 51 687,0	19,0 0,0	19,0		51 725,0
53	170	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,03788	22 515,0		853,0		853,0		853,0
54	171	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	9,47	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	31 516,0 30 380,0	1 136,0 502,0			31 516,0
55	172	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,178983	22 515,0		4 030,0		4 030,0		4 030,0
56	173	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	265,77	655,0 602,0	2,0 1,0	174 079,0 159 994,0	532,0 266,0	13 554,0		174 079,0
57	174	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	103,6503	607,0		62 916,0		62 916,0		62 916,0
			Итого по разделу 10: Фасады АР 3					5 955 019,0 2 847 786,0	15 799,0 4 305,0	3 091 435,0 0,0	0,0 0,0	5 955 019,0
			Раздел 11: Кровля АС 7.5									
58	175	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	164,4	2 326,0 804,0	52,0 9,0	382 394,0 132 178,0	8 549,0 1 480,0	241 668,0		382 394,0
59	176	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	553 206,0 349 350,0	19 070,0 4 110,0	184 786,0		553 206,0
60	177	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	370 064,0 270 438,0	18 742,0 4 110,0	80 885,0		370 064,0
61	178	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	25,3998	63 122,0		1 603 286,0		1 603 286,0		1 603 286,0
62	179	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		30,414	19 239,0	4 116,0	585 135,0	125 184,0			585 135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	180	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$ изоляции	33,4554	15 123,0 18 858,0	1 110,0	459 951,0 630 902,0	33 760,0	630 902,0		630 902,0
64	181	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^3$	164,4	1 365,0 912,0	241,0 52,0	224 406,0 149 933,0	39 621,0 8 549,0	34 853,0		224 406,0
65	182	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^2$	2,51532	31 619,0 31 619,0		79 532,0 79 532,0		79 532,0		79 532,0
66	183	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^3$	164,4	231,0 105,0	126,0 28,0	37 976,0 17 262,0	20 714,0 4 603,0			37 976,0
67	184	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^2$	5,86908	31 619,0 31 619,0		185 574,0 185 574,0		185 574,0		185 574,0
68	185	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	$м^3$	0,46032	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	27 375,0 25 590,0	1 786,0 556,0			27 375,0
69	186	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,46032	428 814,0 428 814,0		197 392,0 197 392,0		197 392,0		197 392,0
70	187	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	т	164,4	1 106,0 433,0	21,0 3,0	181 826,0 71 185,0	3 452,0 493,0	107 189,0		181 826,0
71	188	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	$м^2$ изолируемой поверхности	131,52	603,0 603,0		79 307,0 79 307,0		79 307,0		79 307,0
72	189	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	кг	164,4	7 483,0 1 203,0	128,0 13,0	1 230 205,0 197 773,0	21 043,0 2 137,0	1 011 389,0		1 230 205,0
73	190	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$ кровли	411,9864	1 642,0 1 642,0		676 482,0 676 482,0		676 482,0		676 482,0
74	191	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	205,9932	1 829,0 1 829,0		376 762,0 376 762,0		376 762,0		376 762,0
75	192	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	137,128	3 239,0 1 793,0	10,0 2,0	444 158,0 245 871,0	1 371,0 274,0	196 916,0		444 158,0
			Итого по разделу 11: Кровля АС 7.5					7 865 982,0 1 919 531,0	259 532,0 60 072,0	5 686 923,0 0,0	0,0 0,0	7 865 982,0
			Раздел 12: Проемы									
76	193	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	23,749	8 341,0 4 285,0	488,0 164,0	198 090,0 101 764,0	11 590,0 3 895,0	84 736,0		198 090,0
77	194	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	23,749	54 836,0 54 836,0		1 302 300,0 1 302 300,0		1 302 300,0		1 302 300,0
78	195	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,8335	7 523,0 3 840,0	493,0 166,0	28 839,0 14 721,0	1 890,0 636,0	12 229,0		28 839,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	196	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	3,8335	50 578,0		193 891,0		193 891,0		193 891,0
80	197	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 254,0 6 500,0	485,0 164,0	8 300,0 4 794,0	358,0 121,0	3 148,0		8 300,0
81	198	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	31 092,0		22 930,0		22 930,0		22 930,0
82	199	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	28,32	4 971,0		140 779,0		140 779,0		140 779,0
83	200	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,8792	3 360,0 3 318,0	42,0 10,0	26 474,0 26 143,0	331,0 79,0			26 474,0
84	203	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 265,0 880,0	14,0 5,0	69 946,0 14 432,0	230,0 82,0	55 284,0		69 946,0
85	204	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 664,0		43 690,0		43 690,0		43 690,0
86	205	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	10 367,0 8 802,0	135,0 43,0	53 908,0 45 770,0	702,0 224,0	7 436,0		53 908,0
87	206	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	7,904	11 320,0 9 461,0	129,0 41,0	89 473,0 74 780,0	1 020,0 324,0	13 674,0		89 473,0
88	207	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,2	70 068,0		364 354,0		364 354,0		364 354,0
89	208	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7,904	55 191,0		436 230,0		436 230,0		436 230,0
90	210	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 320,0		33 634,0		33 634,0		33 634,0
91	211	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,5	11 629,0		122 104,0		122 104,0		122 104,0
92	212	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,78	14 746,0		55 740,0		55 740,0		55 740,0
93	213	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
94	214	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Дверная ручка	шт.	3	1 090,0		3 270,0		3 270,0		3 270,0
95	215	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	3	4 064,0		12 192,0		12 192,0		12 192,0
			Итого по разделу 12: Проемы					3 209 192,0 282 404,0	16 121,0 5 361,0	2 910 669,0 0,0	0,0 0,0	3 209 192,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 1: Потолок									
96	216	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	32,96	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	93 244,0 91 134,0	528,0 165,0	1 582,0		93 244,0
97	217	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	135,89408	112,0		15 220,0		15 220,0		15 220,0
98	220	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	35,08	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	99 241,0 96 996,0	561,0 175,0	1 684,0		99 241,0
99	221	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	144,63484	112,0		16 199,0		16 199,0		16 199,0
100	224	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	50,97	2 829,0 2 765,0	16,0 5,0	144 194,0 140 932,0	816,0 255,0	2 447,0		144 194,0
101	225	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	210,14931	112,0		23 537,0		23 537,0		23 537,0
			Итого по подразделу 1: Потолок					391 635,0 329 062,0	1 905,0 595,0	60 669,0 0,0	0,0 0,0	391 635,0
			Подраздел 2: Стены									
102	241	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	68,37	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	276 967,0 257 276,0	19 486,0 8 410,0	205,0		276 967,0
103	242	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,278519	22 515,0		28 786,0		28 786,0		28 786,0
104	243	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м²	68,37	2 735,0 2 654,0	42,0 12,0	186 992,0 181 454,0	2 871,0 820,0	2 666,0		186 992,0
105	244	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	382,80363	71,0		27 179,0		27 179,0		27 179,0
106	248	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	67,095	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	229 062,5 210 611,0	18 249,5 7 917,0	201,5		229 062,5
107	249	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,013135	22 515,0		22 810,5		22 810,5		22 810,5
108	250	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	67,095	7 755,0 7 203,0	43,0 14,0	520 321,5 483 285,5	2 885,5 939,5	34 151,5		520 321,5
109	251	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	68,4369	2 523,0		172 666,5		172 666,5		172 666,5
110	252	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	147,48	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	597 441,0 554 967,0	42 032,0 18 140,0	442,0		597 441,0
111	253	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,757876	22 515,0		62 094,0		62 094,0		62 094,0
112	254	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м²	147,48	2 735,0 2 654,0	42,0 12,0	403 358,0 391 412,0	6 194,0 1 770,0	5 752,0		403 358,0
113	255	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	825,74052	71,0		58 628,0		58 628,0		58 628,0
114	269	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	39,56	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	135 058,0 124 179,0	10 760,0 4 668,0	119,0		135 058,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	270	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,597356	22 515,0		13 449,0		13 449,0		13 449,0
116	277	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	34,69	9 099,0 8 952,0	124,0 46,0	315 644,0 310 545,0	4 302,0 1 596,0	798,0		315 644,0
117	278	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,49167	22 157,0		33 051,0		33 051,0		33 051,0
			Итого по подразделу 2: Стены					3 083 508,0 2 513 729,5	106 780,0 44 260,5	462 999,0 0,0	0,0 0,0	3 083 508,0
			Итого по разделу 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					3 475 143,0 2 842 791,5	108 685,0 44 855,5	523 668,0 0,0	0,0 0,0	3 475 143,0
			ИТОГО по акту					22 554 713,0 8 440 386,5	482 309,0 135 917,5	13 632 029,0 0,0	0,0 0,0	21 178 926,0
			Раздел 1: Водомерный узел									
1	43	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 193,0 3 153,0	9,0 3,0	86 211,0 85 131,0	243,0 81,0	837,0		86 211,0
2	44	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	27	3 536,0		95 472,0		95 472,0		95 472,0
3	45	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 305,0 3 288,0	3,0 0,0	82 625,0 82 200,0	75,0 0,0	350,0		82 625,0
4	46	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	25	393,0		9 825,0		9 825,0		9 825,0
5	47	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м/бетонный упор	шт.	2	5 363,0 3 066,0	2 297,0 682,0	10 726,0 6 132,0	4 594,0 1 364,0			10 726,0
6	48	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	69 088,0		2 764,0		2 764,0		2 764,0
7	49	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Крестовина из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
8	50	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
9	51	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	2	143,0		286,0		286,0		286,0
10	52	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт	6	3 577,0		21 462,0		21 462,0		21 462,0
11	53	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт	10	276,0		2 760,0		2 760,0		2 760,0
12	54	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт	2	176,0		352,0		352,0		352,0
13	55	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	1	802,0		802,0		802,0		802,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	56	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	3	162,0		486,0		486,0		486,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					318 064,0	4 912,0	139 689,0	0,0	318 064,0
								173 463,0	1 445,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					318 064,0	4 912,0	139 689,0	0,0	318 064,0
								173 463,0	1 445,0	0,0	0,0	
			Раздел 1: Система отопление									
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	12,3	3 602,0 2 979,0	241,0 80,0	44 305,0 36 642,0	2 964,0 984,0	4 699,0		44 305,0
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0		30 460,0		30 460,0		30 460,0
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132,0		26 132,0		26 132,0		26 132,0
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	29 948,0		89 844,0		89 844,0		89 844,0
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720,0		33 720,0		33 720,0		33 720,0
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2	37 536,0		75 072,0		75 072,0		75 072,0
7	7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0		53 533,0
8	8	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0		142 096,0
9	9	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	82,5	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	272 662,0 150 645,0	4 621,0 1 403,0	117 398,0		272 662,0
10	10	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10,2	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	39 454,0 18 625,0	571,0 173,0	20 257,0		39 454,0
11	11	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	6	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	17 892,0 10 956,0	336,0 102,0	6 600,0		17 892,0
12	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	98,7	347,0 344,0	2,0 0,0	34 249,0 33 953,0	197,0 0,0	99,0		34 249,0
13	13	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	4,2	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	7 602,0 4 931,0	869,0 281,0	1 802,0		7 602,0
14	14	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,2	1 355,0		5 691,0		5 691,0		5 691,0
15	15	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350,0		28 200,0		28 200,0		28 200,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0
17	17	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15 082,0		60 328,0		60 328,0		60 328,0
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
19	21	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	8	6 013,0 5 499,0	90,0 27,0	48 104,0 43 992,0	720,0 216,0	3 392,0		48 104,0
20	22	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	27,6	8 209,0 7 625,0	141,0 43,0	226 568,0 210 450,0	3 892,0 1 187,0	12 227,0		226 568,0
21	23	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	9	775,0		6 975,0		6 975,0		6 975,0
22	24	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	15,88	4 905,0 3 338,0	355,0 116,0	77 891,0 53 007,0	5 637,0 1 842,0	19 247,0		77 891,0
23	25	234-304-1106 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклотканн и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	$м^2$	15,88	26 664,0		423 424,0		423 424,0		423 424,0
			Итого по разделу 1: Система отопление					1 772 462,0 563 201,0	19 807,0 6 188,0	1 189 456,0 0,0	0,0 0,0	1 772 462,0
			ИТОГО по акту					1 772 462,0 563 201,0	19 807,0 6 188,0	1 189 456,0 0,0	0,0 0,0	1 772 462,0
			Раздел 2: Провода, кабели									
1	5	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	680	952,0 547,0	338,0 92,0	647 360,0 371 960,0	229 840,0 62 560,0	45 560,0		647 360,0
2	6	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	419 775,0		67 164,0		67 164,0		67 164,0
3	7	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,375	609 368,0		228 513,0		228 513,0		228 513,0
4	8	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	1 041 772,0		15 627,0		15 627,0		15 627,0
5	9	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	554 723,0		66 567,0		66 567,0		66 567,0
6	10	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2	км	0,01	723 528,0		7 235,0		7 235,0		7 235,0
			Итого по разделу 2: Провода, кабели					1 032 466,0 371 960,0	229 840,0 62 560,0	430 666,0 0,0	0,0 0,0	1 032 466,0
			Раздел 5: Прочие изделия									
7	36	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	610	799,0 742,0	23,0 7,0	487 390,0 452 620,0	14 030,0 4 270,0	20 740,0		487 390,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	37	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600	54,0		32 400,0		32 400,0		32 400,0
9	38	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	78,0		780,0		780,0		780,0
10	39	241-211-0601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	62	1 576,0		97 712,0		97 712,0		97 712,0
11	40	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	41	2 485,0 2 470,0	0,0 0,0	101 885,0 101 270,0	0,0 0,0	615,0		101 885,0
12	41	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0
13	42	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0
14	43	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0
			Итого по разделу 5: Прочие изделия					735 895,0 553 890,0	14 030,0 4 270,0	167 975,0 0,0	0,0 0,0	735 895,0
			Раздел 6: Заземление и молниезащита									
15	44	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 306,0 848,0	50,0 12,0	19 590,0 12 720,0	750,0 180,0	6 120,0		19 590,0
16	45	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	6 332,0		94 980,0		94 980,0		94 980,0
17	46	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920,0		69 200,0		69 200,0		69 200,0
18	47	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776,0		143 328,0		143 328,0		143 328,0
19	48	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747,0		42 747,0		42 747,0		42 747,0
20	49	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	15	3 857,0		57 855,0		57 855,0		57 855,0
21	50	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2 582,0		77 460,0		77 460,0		77 460,0
22	51	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700,0		10 700,0		10 700,0		10 700,0
23	52	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0
24	53	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0
25	54	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	6 520,0		58 680,0		58 680,0		58 680,0
26	55	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	100	3 121,0		312 100,0		312 100,0		312 100,0
27	56	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3 792,0		568 800,0		568 800,0		568 800,0
28	57	КП *п.69*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК		2	80 714,29		161 429,0		161 429,0		161 429,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	58	КП *п.70*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	49 464,29		98 929,0		98 929,0		98 929,0
30	59	КП *п.71*	Взрывозащищенный выключатель, 105x85x96 мм ПКИЕ-ПКЛ01-1КНВ1МНК(Г) QFMAI	шт	2	40 714,29		81 429,0		81 429,0		81 429,0
31	60	КП *п.72*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	7	68 258,93		477 813,0		477 813,0		477 813,0
32	61	КП *п.73*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	4	71 696,43		286 786,0		286 786,0		286 786,0
33	62	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2 003,0	98,0	120 180,0	5 880,0	22 080,0		120 180,0
34	63	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа Р3-ЦХ 20	м	60	1 537,0	14,0	92 220,0	840,0			
35	64	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА-12-20-100	шт.	60	287,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита			2 500,0		150 000,0		150 000,0		150 000,0
								2 875 167,0	6 630,0	2 763 597,0	0,0	2 875 167,0
								104 940,0	1 020,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 643 528,0	250 500,0	3 362 238,0	0,0	4 643 528,0
								1 030 790,0	67 850,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										27 912 980,0
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						1 730 604,76			29 643 584,76
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						1 482 179,24			31 125 764,00
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						592 871,70			31 718 635,69
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									31 718 635,69
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						34 097 533,37			34 097 533,37
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									33 415 582,83
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								4 009 869,94	37 425 452,77
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									37 425 452,77

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Абишев А.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Серикбаев Р.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Попандопуло П.Г.**