Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 17 мая 2024
года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №5 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	155/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№155/24-4	18.11.2024		

,,	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	77 899 801,57	76 266 644,26	76 266 644,26	76 266 644,26			1 633 157,31	15 242 801,57
Гарантийный взнос, 5%	3 894 990,08	3 813 332,21					81 657,87	762 140,08
Удержание аванса, 30%	23 597 100,00	23 107 152,81					514 285,71	4 800 000,00
Итого:	**50 407 711,49**	**49 346 159,24**					1 037 213,73	**9 680 661,49**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

Перечень работ принят по проекту

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-4 от 18.11.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряя	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудовани и, мебели и инвентиряи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение за отчетный период, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудовани и, мебели и инвентиряи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	**Архитектурное строительство**	**46 508 006**			**46 508 006**	**100%**	**46 464 862**	**-**	**-**	**46 464 862**	**13%**	**6 278 514,06**	**-**	**-**	**6 278 514,06**
3	Раздел 1	Котлован (АС-3)	1 210 544			1 210 544	100%	1 210 544			1 210 544	0%				
5	Раздел 2.	Подпольные каналы АР2а	748 187			748 187	100%	748 187			748 187	0%				
6	Раздел 3.	Ленточный фундамент	2 139 754			2 139 754	100%	2 139 754			2 139 754	0%				
7	Раздел 4.	Наружные стены и перегородки (АС 9)	8 163 775			8 163 775	100%	8 163 775			8 163 775	0%				-
8	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 20	1 776 226			1 776 226	100%	1 776 226			1 776 226	0%				-
9	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530			380 530	100%	380 592			380 592	100%	380 592			380 592
10	Раздел 7	Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 577 867			2 577 867	100%	2 577 867			2 577 867	94%	2 411 288			2 411 288
11	Раздел 8	Вентканалы АС 27	673 300			673 300	100%	673 300			673 300	0%				-
12	Раздел 9.	Стремянки АС 28	208 980			208 980	100%	209 036			209 036	100%	209 036			209 036
13	Раздел 10.	Фасады АР 3	5 955 024			5 955 024	100%	5 955 024			5 955 024	0%				-
14	Раздел 11.	Кровля АС 7.5	7 888 670			7 888 670	100%	7 888 670			7 888 670	0%				-
15	Раздел 12.	Проемы	4 246 808			4 246 808	100%	4 246 808			4 246 808	0%				-
16	Раздел 13.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847			6 354 847	99%	6 311 585			6 311 585	20%	1 264 710			1 264 710
17	Раздел 14.	Полы. РП лист 18	4 183 494			4 183 494	100%	4 183 494			4 183 494	48%	2 012 888			2 012 888
18	2-1-2	**Водопровод и канализация**	**1 723 184**	**343750**		**2 066 934**	**15%**	**318 064**	**-**		**318 064**	**0%**				**-**
19	2-1-3	**Отопление и вентиляция**	**3 102 841**	**604907**		**3 707 748**	**48%**	**1 772 462**			**1 772 462**	**0%**				**-**
20	2-1-4	**Электроосвещение и Электрооборудование**	**7 604 299**			**7 604 299**	**100%**	**7 604 299**			**7 604 299**	**39%**	**2 960 771**			**2 960 771**
21	2-1-5	**Слабаточные сети**	**1 842 260**	**365456**		**2 207 716**	**98%**	**1 801 195**	**365 456**		**2 166 651**	**98%**	**1 801 195**	**365 456**		**2 166 651**
22	2-1-6	**Технологическое решение**		**23 520 966**		**23 520 966**	**0%**				**-**	**0%**				**-**
23	2-1-7	**Внутреннее газоснабжение**	**435 671**			**435 671**	**0%**	**-**			**-**	**0%**				**-**
24		**Итого по главам 1-7**	**61 216 261**	**24 835 079**	**-**	**86 051 340**	**0%**				**-**	**0%**				**-**
		ИТОГО	**61 216 261,00**	**24 835 079,00**	**-**	**86 051 340,00**	**68%**	**57 960 882,06**	**365 456,00**	**-**	**58 326 338,06**	**13%**	**11 040 480,06**	**365 456,00**	**-**	**11 405 936,06**
25		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
26	НДЦС РК 8.04-09-2022. табл 1. п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.2%	3 795 408,18			3 795 408,18	95%	3 593 574,69			3 593 574,69	18%	684 509,76			684 509,76
27		**Итого по главе 8**	3 795 408,18			3 795 408,18	95%	3 593 574,69			3 593 574,69	18%	684 509,76			684 509,76
28		**Итого по главам 1-8**	**65 011 669,18**	**24 835 079,00**		**89 846 748,18**	**69%**	**61 554 456,75**	**365 456,00**		**61 919 912,75**	**13%**	**11 724 989,82**	**365 456,00**		**12 090 445,82**
29	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 250 583,46			3 250 583,46	95%	3 077 722,84			3 077 722,84	18%	586 249,49			586 249,49
30	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 300 233,38	496 701,58		1 796 934,96	69%	1 231 089,13	7 309,12		1 238 398,25	13%	234 499,80	7 309,12		241 808,92
		Итого по части II в сметных ценах:	**69 562 486,02**	**25 331 780,58**	**-**	**94 894 266,60**	**70%**	**65 863 268,72**	**372 765,12**	**-**	**66 236 033,84**	**14%**	**12 545 739,11**	**372 765,12**	**-**	**12 918 504,23**
31	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл 2	2024 год -100 %, К=1,075	74 779 672,48	27 231 664,12	-	102 011 336,60	70%	70 803 013,87	400 722,50		71 203 736,38	14%	13 486 669,54	400 722,50		13 887 392,05
32		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	70%	70 803 013,87	400 722,50		71 203 736,38	14%	13 486 669,54	400 722,50		13 887 392,05
33		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительста:**														
34		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**74 779 672,48**	**27 231 664,12**		**102 011 336,60**	**70%**	**70 803 013,87**	**400 722,50**		**71 203 736,38**	**14%**	**13 486 669,54**	**400 722,50**		**13 887 392,05**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%		9,00		12 241 360,39	70%			8 544 448,37	8 544 448,37	14%			1 666 487,05	1 666 487,05
35		**Всего по сметному расчету**	**74 779 672,48**	**27 231 664,12**		**114 252 696,99**	**70%**	**70 803 013,87**	**400 722,50**	**8 544 448,37**	**79 748 184,74**	**14%**	**13 486 669,54**	**400 722,50**	**1 666 487,05**	**15 553 879,09**
36		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98
37		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				11 967 643,49	**70%**				78 153 221,35	**14%**				15 242 801,57
38		Налог на добавленную стоймость				11 996 533,33	**70%**				8 373 559,43	**14%**				1 633 157,31
39		**Цена по договору**				**11 967 643,49**	**70%**				**78 153 221,35**	**14%**				**15 242 801,57**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Сеитжанов Р.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Технадзор Абишев А.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
Авторский надзор Полиандопуло П.Г.

Перечень работ принят по проекту

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 190

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г. Дополнительное соглашение №155/24-4 от 18.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)									
1	96	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с утеплителем трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,3	25 961,0 13 067,0	4 812,0 1 451,0	7 788,0 3 920,0	1 443,0 435,0	2 425,0		7 788,0
2	97	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,53	34 584,0 8 100,0	3 743,0 786,0	18 330,0 4 293,0	1 984,0 417,0	12 053,0		18 330,0
3	98	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,016351	368 235,0		6 021,0		6 021,0		6 021,0
4	99	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,16001	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	50 734,0 42 517,0	7 450,0 1 872,0	767,0		50 734,0
5	100	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,16001	438 020,0		70 088,0		70 088,0		70 088,0
6	101	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,32027	395,0 206,0	7,0 2,0	1 707,0 890,0	31,0 9,0	786,0		1 707,0
7	102	6106-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**	$м^2$ покрытия	2,65	2 069,0 1 491,0	376,0 100,0	5 483,0 3 951,0	996,0 265,0	535,0		5 483,0
8	103	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	2,9309	3 799,0		11 134,0		11 134,0		11 134,0
9	104	6110-0301-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	м	4,26	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	9 581,0 8 443,0	102,0 21,0	1 035,0		9 581,0
10	105	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,023856	512 324,0		12 222,0		12 222,0		12 222,0
11	106	6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	2,88	3 881,0 3 266,0	246,0 59,0	11 177,0 9 406,0	709,0 170,0	1 063,0		11 177,0
12	107	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	$м^2$	2,9376	2 865,0		8 416,0		8 416,0		8 416,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	108	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,18	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	14 762,0 11 431,0	50,0 14,0	3 281,0		14 762,0
14	109	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,18	18 080,0		129 814,0		129 814,0		129 814,0
15	110	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,18	3 250,0		23 335,0		23 335,0		23 335,0
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					380 592,0 84 851,0	12 765,0 3 203,0	282 975,0 0,0	0,0 0,0	380 592,0
			Раздел 7: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)									
16	111	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,2	25 961,0 13 067,0	4 812,0 1 451,0	83 075,0 41 814,0	15 398,0 4 643,0	25 862,0		83 075,0
17	112	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	34 584,0 8 100,0	3 743,0 786,0	235 171,0 55 080,0	25 453,0 5 345,0	154 638,0		235 171,0
18	113	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20978	368 235,0		77 248,0		77 248,0		77 248,0
19	114	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	26 708,0 2 172,0	223,0 68,0	985 525,0 80 147,0	8 229,0 2 509,0	897 150,0		985 525,0
20	115	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1 145 627,0		130 189,0		130 189,0		130 189,0
21	116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,06828	254,0 176,0	4,0 0,0	779,0 540,0	12,0 0,0	227,0		779,0
22	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,003068	395,0 206,0	7,0 2,0	1,0 1,0	0,0 0,0	1,0		1,0
23	118	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,35222	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	25 354,0 10 106,0	9 744,0 2 495,0	5 504,0		25 354,0
24	119	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,11522	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	36 532,0 30 615,0	5 365,0 1 348,0	552,0		36 532,0
25	120	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26301	410 902,0		108 071,0		108 071,0		108 071,0
26	121	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	393 443,0		35 099,0		35 099,0		35 099,0
27	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11522	438 020,0		50 469,0		50 469,0		50 469,0
28	123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427,0		174 150,0		174 150,0		174 150,0
29	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,62088	395,0 206,0	7,0 2,0	4 985,0 2 600,0	88,0 25,0	2 297,0		4 985,0
30	125	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропильы с изготовлением	$м^3$	0,11	265 008,0 96 804,0	2 053,0 590,0	29 151,0 10 648,0	226,0 65,0	18 277,0		29 151,0
31	126	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 762,0 3 598,0	163,0 51,0	414,0 396,0	18,0 6,0			414,0
32	127	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,000187	120 106,0		22,0		22,0		22,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	128	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070,0		1 201,0		1 201,0		1 201,0
34	129	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485,0		12,0		12,0		12,0
35	130	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	6,12	2 069,0 1 491,0	376,0 100,0	12 662,0 9 125,0	2 301,0 612,0	1 236,0		12 662,0
36	131	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,76872	3 799,0		25 714,0		25 714,0		25 714,0
37	132	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,3	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	9 671,0 8 523,0	104,0 22,0	1 045,0		9 671,0
38	133	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,030016	512 324,0		15 378,0		15 378,0		15 378,0
39	134	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	12,65	3 881,0 3 266,0	246,0 59,0	49 095,0 41 315,0	3 112,0 746,0	4 668,0		49 095,0
40	135	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,903	2 865,0		36 967,0		36 967,0		36 967,0
			Подраздел 1: Металлическая колонна									
41	139	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,20808	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	14 978,0 5 970,0	5 756,0 1 474,0	3 252,0		14 978,0
42	140	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,20808	393 443,0		81 868,0		81 868,0		81 868,0
43	141	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0276	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	59 128,0 27 161,0	102,0 32,0	31 866,0		59 128,0
44	142	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,61816	395,0 206,0	7,0 2,0	2 219,0 1 157,0	39,0 11,0	1 023,0		2 219,0
45	143	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
46	144	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,19458	71 983,0 28 693,0	27 663,0 7 083,0	14 006,0 5 583,0	5 382,0 1 378,0	3 041,0		14 006,0
47	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,19458	393 443,0		76 556,0		76 556,0		76 556,0
48	146	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	30 849,0 14 171,0	52,0 16,0	16 626,0		30 849,0
49	147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,25366	395,0 206,0	7,0 2,0	2 075,0 1 082,0	37,0 11,0	956,0		2 075,0
50	148	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	191,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0
			Итого по подразделу 1: Металлическая колонна					284 353,0 55 124,0	11 368,0 2 922,0	217 862,0 0,0	0,0 0,0	284 353,0
			Итого по разделу 7: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					2 411 288,0 346 034,0	81 418,0 20 738,0	1 983 839,0 0,0	0,0 0,0	2 411 288,0
			Раздел 9: Стремянки АС 28									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	159	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	246 259,0 151 242,0	61 581,0 16 940,0	36 702,0 22 541,0	9 178,0 2 525,0	4 983,0		36 702,0
52	160	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 145 627,0		170 744,0		170 744,0		170 744,0
53	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,02408	395,0 206,0	7,0 2,0	1 590,0 829,0	28,0 8,0	732,0		1 590,0
			Итого по разделу 9: Стремянки АС 28					209 036,0 23 370,0	9 206,0 2 533,0	176 459,0 0,0	0,0 0,0	209 036,0
			Раздел 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17 **Подраздел 1: Потолок**									
54	218	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	32,96	1 279,0 1 233,0	9,0 3,0	42 156,0 40 640,0	297,0 99,0	1 220,0		42 156,0
55	219	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022742	250 310,0		5 693,0		5 693,0		5 693,0
56	222	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	35,08	1 279,0 1 233,0	9,0 3,0	44 867,0 43 254,0	315,0 105,0	1 298,0		44 867,0
57	223	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,024205	250 310,0		6 059,0		6 059,0		6 059,0
58	226	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	50,97	1 279,0 1 233,0	9,0 3,0	65 191,0 62 846,0	459,0 153,0	1 886,0		65 191,0
59	227	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035169	250 310,0		8 803,0		8 803,0		8 803,0
60	228	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6 381,0 5 287,0	46,0 12,0	48 559,0 40 234,0	350,0 91,0	7 975,0		48 559,0
61	229	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,391915	56 845,0		22 278,0		22 278,0		22 278,0
62	230	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 492,0 6 290,0	94,0 33,0	49 404,0 47 867,0	715,0 251,0	822,0		49 404,0
63	231	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	22 157,0		5 396,0		5 396,0		5 396,0
64	232	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 069,0		8 786,0		8 786,0		8 786,0
65	233	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	7,61	2 143,0 2 084,0	11,0 3,0	16 308,0 15 859,0	84,0 23,0	365,0		16 308,0
66	234	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20,91989	112,0		2 343,0		2 343,0		2 343,0
67	235	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	7,61	1 279,0 1 233,0	9,0 3,0	9 733,0 9 383,0	69,0 23,0	282,0		9 733,0
68	236	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005251	250 310,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
69	237	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	12,25	2 143,0 2 084,0	11,0 3,0	26 252,0 25 529,0	135,0 37,0	588,0		26 252,0
70	238	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33,67525	112,0		3 772,0		3 772,0		3 772,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	239	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	12,25	1 279,0 1 233,0	9,0 3,0	15 668,0 15 104,0	111,0 37,0	453,0		15 668,0
72	240	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008452	250 310,0		2 116,0		2 116,0		2 116,0
			Итого по подразделу 1: Потолок					**384 698,0** **300 716,0**	**2 535,0** **819,0**	**81 449,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**384 698,0**
			Подраздел 2: Стены									
73	245	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	68,37	1 141,0 1 095,0	9,0 3,0	78 010,0 74 865,0	615,0 205,0	2 530,0		78 010,0
74	246	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043073	250 310,0		10 782,0		10 782,0		10 782,0
75	247	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/	м²	1,5	10 965,0 7 203,0	43,0 14,0	16 448,0 10 804,0	65,0 21,0	5 579,0		16 448,0
76	251	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	39,404258	2 523,0		99 417,06		99 417,06		99 417,06
77	256	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	147,48	1 141,0 1 095,0	9,0 3,0	168 275,0 161 491,0	1 327,0 442,0	5 457,0		168 275,0
78	257	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,092912	250 310,0		23 257,0		23 257,0		23 257,0
79	258	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	м²	4,8	7 755,0 7 203,0	43,0 14,0	37 224,0 34 574,0	206,0 67,0	2 443,0		37 224,0
80	259	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	4,896	2 523,0		12 353,0		12 353,0		12 353,0
81	267	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	36,35	1 141,0 1 095,0	9,0 3,0	41 475,0 39 803,0	327,0 109,0	1 345,0		41 475,0
82	268	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022901	250 310,0		5 732,0		5 732,0		5 732,0
83	271	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	39,56	1 141,0 1 095,0	9,0 3,0	45 138,0 43 318,0	356,0 119,0	1 464,0		45 138,0
84	272	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,024923	250 310,0		6 238,0		6 238,0		6 238,0
85	273	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	88,9	1 079,0 1 052,0	0,0 0,0	95 923,0 93 523,0	0,0 0,0	2 400,0		95 923,0
86	274	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0
87	275	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м²	3,42	847,0 773,0	43,0 14,0	2 897,0 2 644,0	147,0 48,0	106,0		2 897,0
88	276	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	22,8	1 510,0		34 428,0		34 428,0		34 428,0
89	279	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	м²	34,69	4 069,0 3 982,0	48,0 13,0	141 154,0 138 136,0	1 665,0 451,0	1 353,0		141 154,0
90	280	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71,0		6 315,0		6 315,0		6 315,0
91	281	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		34,69	1 141,0	9,0	39 581,0	312,0	1 284,0		39 581,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 095,0	3,0	37 986,0	104,0			
92	282	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021855	250 310,0		5 470,0		5 470,0		5 470,0
			Итого по подразделу 2: Стены					**880 012,06**	**5 020,0**	**237 848,06**	**0,0**	**880 012,06**
								637 144,0	**1 566,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**1 264 710,06**	**7 555,0**	**319 297,06**	**0,0**	**1 264 710,06**
								937 860,0	**2 385,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
93	289	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	5 550,0	162,0	419 858,0	12 255,0	206 222,0		419 858,0
						2 662,0	25,0	201 380,0	1 891,0			
94	290	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	3 274,0	84,0	247 678,0	6 355,0	119 830,0		247 678,0
						1 606,0	14,0	121 494,0	1 059,0			
95	291	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	75,65	2 084,0	78,0	157 655,0	5 901,0	48 870,0		157 655,0
						1 360,0	28,0	102 884,0	2 118,0			
96	292	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	75,65	8 962,0	371,0	677 975,0	28 066,0	333 466,0		677 975,0
						4 183,0	119,0	316 444,0	9 002,0			
97	295	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	50,97	2 084,0	78,0	106 221,0	3 976,0	32 927,0		106 221,0
						1 360,0	28,0	69 319,0	1 427,0			
98	296	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	765,0	52,0	38 992,0	2 650,0	32 876,0		38 992,0
						68,0	19,0	3 466,0	968,0			
99	297	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	6 082,0	62,0	310 000,0	3 160,0	225 593,0		310 000,0
						1 594,0	21,0	81 246,0	1 070,0			
100	303	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572,0	5,0	46 904,0	410,0	18 696,0		46 904,0
						339,0	2,0	27 798,0	164,0			
101	304	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1 521,0	1,0	7 605,0	5,0	3 800,0		7 605,0
						760,0	0,0	3 800,0	0,0			
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					**2 012 888,0**	**62 778,0**	**1 022 280,0**	**0,0**	**2 012 888,0**
								927 831,0	**17 699,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**6 278 514,06**	**173 722,0**	**3 784 850,06**	**0,0**	**6 278 514,06**
								2 319 946,0	**46 558,0**	**0,0**	**0,0**	
		Итого по акту										**6 278 514,06**
			Раздел 1: Щитовое оборудование									
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 849,0	1 770,0	53 849,0	1 770,0	19 694,0		53 849,0
						32 385,0	539,0	32 385,0	539,0			
2	2	247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103 959,0		103 959,0		103 959,0		103 959,0
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 195,0	209,0	5 195,0	209,0	40,0		5 195,0
						4 946,0	65,0	4 946,0	65,0			
4	4	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380\ 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0
			Итого по разделу 1: Щитовое оборудование					**182 522,0**	**1 979,0**	**143 212,0**	**0,0**	**182 522,0**

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								37 331,0	604,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Световое оборудование									
5	11	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**									
				шт.	41	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	121 770,0 118 777,0	902,0 287,0	2 091,0		121 770,0
6	12	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54									
				шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0
7	13	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40									
				шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0
8	14	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10									
				шт	8	8 422,0		67 376,0		67 376,0		67 376,0
9	15	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44									
				шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0
10	16	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**									
				шт.	8	2 833,0 2 773,0	44,0 13,0	22 664,0 22 184,0	352,0 104,0	128,0		22 664,0
11	17	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В									
				шт.	8	1 919,0		15 352,0		15 352,0		15 352,0
12	18	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дополнительная на пультах и панелях: реле**									
				шт.	2	2 228,0 2 228,0	0,0 0,0	4 456,0 4 456,0	0,0 0,0			4 456,0
13	19	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4 10A 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10									
				шт.	2	4 501,0		9 002,0		9 002,0		9 002,0
14	20	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**									
				шт.	6	14 382,0 6 821,0	3 539,0 1 147,0	86 292,0 40 926,0	21 234,0 6 882,0	24 132,0		86 292,0
15	21	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К									
				шт.	6	35 974,0		215 844,0		215 844,0		215 844,0
16	22	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм									
				шт.	6	3 909,0		23 454,0		23 454,0		23 454,0
17	23	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**									
				шт	1	7 018,0 6 614,0	215,0 65,0	7 018,0 6 614,0	215,0 65,0	189,0		7 018,0
18	24	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 У Х, 14 IP30									
				шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0
19	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**									
				шт.	2	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	5 940,0 5 794,0	44,0 14,0	102,0		5 940,0
20	26	247-104-0159 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт									
				шт.	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0		173 046,0
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					2 683 131,0 198 751,0	22 747,0 7 352,0	2 461 633,0 0,0	0,0 0,0	2 683 131,0
			Раздел 4: Электроустановочные изделия									
21	27	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**									
				шт.	32	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	35 264,0 33 728,0	32,0 0,0	1 504,0		35 264,0
22	28	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
				шт.	32	367,0		11 744,0		11 744,0		11 744,0
23	29	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**									
				шт.	5	940,0 924,0	1,0 0,0	4 700,0 4 620,0	5,0 0,0	75,0		4 700,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	13	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	14 326,0 13 702,0	13,0 0,0	611,0		14 326,0
25	31	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0		478,0		478,0		478,0
26	32	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	537,0		4 296,0		4 296,0		4 296,0
27	33	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
28	34	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537,0		2 148,0		2 148,0		2 148,0
29	35	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	49	408,0		19 992,0		19 992,0		19 992,0
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					95 118,0 52 050,0	50,0 0,0	43 018,0 0,0	0,0 0,0	95 118,0
			ИТОГО по акту					2 960 771,0 288 132,0	24 776,0 7 956,0	2 647 863,0 0,0	0,0 0,0	2 960 771,0
		Итого по акту										2 960 771,0
			Раздел 1: АПС									
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 530,0 15 447,0	11,0 2,0	15 530,0 15 447,0	11,0 2,0	72,0		15 530,0
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0
3	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	16	9 788,0 9 692,0	3,0 0,0	156 608,0 155 072,0	48,0 0,0	1 488,0		156 608,0
4	4	6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	4	2 003,0 1 696,0	34,0 0,0	8 012,0 6 784,0	136,0 0,0	1 092,0		8 012,0
5	5	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2 696,0		43 136,0		43 136,0		43 136,0
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260,0		4 520,0		4 520,0		4 520,0
7	7	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0
8	10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	2 738,0 2 713,0	10,0 3,0	27 380,0 27 130,0	100,0 30,0	150,0		27 380,0
9	11	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0
10	12	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196,0		3 196,0		3 196,0		3 196,0
11	13	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1 744,0		12 208,0		12 208,0		12 208,0
12	14	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	128	403,0 384,0	1,0 0,0	51 584,0 49 152,0	128,0 0,0	2 304,0		51 584,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.063	98 588,0		6 211,0		6 211,0		6 211,0
14	16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0.065	67 796,0		4 407,0		4 407,0		4 407,0
15	17	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	799,0 742,0	23,0 7,0	95 880,0 89 040,0	2 760,0 840,0	4 080,0		95 880,0
16	18	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	120	120,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
			Итого по разделу 1: АПС					505 624,0 342 625,0	3 183,0 872,0	159 816,0 0,0	0,0 0,0	505 624,0
			Раздел 2: Система вызова посетителей									
17	19	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 738,0 2 713,0	10,0 3,0	5 476,0 5 426,0	20,0 6,0	30,0		5 476,0
18	20	248-304-0117 *СборСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0
19	21	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, пуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 400,0 5 472,0	837,0 259,0	12 800,0 10 944,0	1 674,0 518,0	182,0		12 800,0
20	22	248-401-0754 *РСНБ РК 2022*	Кнопка вызова	шт.	2	7 048,0		14 096,0		14 096,0		14 096,0
21	23	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240V AC, выходные напряжения: 18V /0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V /0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19 159,0		19 159,0		19 159,0		19 159,0
22	24	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 740,0		12 740,0		12 740,0		12 740,0
23	25	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	403,0 384,0	1,0 0,0	24 180,0 23 040,0	60,0 0,0	1 080,0		24 180,0
24	26	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,06	72 362,0		4 342,0		4 342,0		4 342,0
			Итого по разделу 2: Система вызова посетителей					95 083,0 39 410,0	1 754,0 524,0	53 919,0 0,0	0,0 0,0	95 083,0
			Раздел 3: Видеонаблюдение									
25	27	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0			15 202,0
26	28	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0
27	29	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0
28	30	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	3	17 710,0 17 698,0	12,0 0,0	53 130,0 53 094,0	36,0 0,0			53 130,0
29	31	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	32	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0
31	33	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
32	34	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
33	35	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 V A, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
34	36	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	465,0		13 209,0
35	37	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870,0		870,0		870,0		870,0
36	38	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	6	4 520,0		27 120,0		27 120,0		27 120,0
37	39	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	59	282,0 267,0	0,0 0,0	16 638,0 15 753,0	0,0 0,0	885,0		16 638,0
38	40	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,059	179 638,0		10 599,0		10 599,0		10 599,0
39	41	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	50	8 431,0 3 930,0	4 501,0 1 388,0	421 550,0 196 500,0	225 050,0 69 400,0			421 550,0
40	42	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	96,0		2 880,0		2 880,0		2 880,0
41	43	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20	245,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					926 909,0 316 350,0	228 147,0 70 306,0	328 849,0 53 563,0	0,0 0,0	926 909,0
			Раздел 4: Структурированная кабельная система									
42	44	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	1 300,0		10 397,0
43	45	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	69 553,57		69 554,0		69 554,0		69 554,0
44	46	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767,0		204 767,0		204 767,0		204 767,0
45	47	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
46	48	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 V A, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
47	49	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	2 204,0 2 108,0	2,0 0,0	94,0		2 204,0
48	50	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	504,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0
49	51	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	26 418,0 19 384,0	6 104,0 1 812,0	930,0		26 418,0
50	52	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа KM40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм			75,0		150,0		150,0		150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	53	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт. шт.	7	62,0		434,0		434,0		434,0
52	54	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	403,0 384,0	1,0 0,0	16 120,0 15 360,0	40,0 0,0	720,0		16 120,0
53	55	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221 536,0		8 861,0		8 861,0		8 861,0
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					419 771,0 71 882,0	6 331,0 1 865,0	83 228,0 258 330,0	0,0 0,0	419 771,0
			Раздел 5: Телефонизация									
54	56	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Мини АТС ARIA SOHO 616	шт.	1	29 549,0		29 549,0		29 549,0		29 549,0
55	57	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
56	58	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V 1500-L, 1500 V A, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
57	59	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0
58	60	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	2 204,0 2 108,0	2,0 0,0	94,0		2 204,0
59	61	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	457,0		914,0		914,0		914,0
60	62	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0
61	63	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3 753,0 3 489,0	0,0 0,0	7 506,0 6 978,0	0,0 0,0	528,0		7 506,0
62	64	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	7 221,0		14 442,0		14 442,0		14 442,0
63	65	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	45	403,0 384,0	1,0 0,0	18 135,0 17 280,0	45,0 0,0	810,0		18 135,0
64	66	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221 536,0		8 861,0		8 861,0		8 861,0
65	67	243-503-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей-применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий, ОКК-МДи-нг(А)-HF-2E7 (Дроп-FTTH-2E7)	км	0,005	77 743,0		389,0		389,0		389,0
66	68	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	1 027,0 1 004,0	3,0 0,0	41 080,0 40 160,0	120,0 0,0	800,0		41 080,0
67	69	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	129,0		5 160,0		5 160,0		5 160,0
			Итого по разделу 5: Телефонизация					219 264,0 92 642,0	169,0 0,0	72 890,0 53 563,0	0,0 0,0	219 264,0
			ИТОГО по акту					2 166 651,0 862 909,0	239 584,0 73 567,0	698 702,0 365 456,0	0,0 0,0	2 166 651,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**365 456,0**		
		Итого по акту										**2 166 651,0**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
		Итого по акту								**365 456,0**		
												11 405 936,06
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**684 509,76**			**15 242 801,57**
												11 724 989,82
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**586 249,49**			**12 311 239,31**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**241 808,92**			**12 553 048,23**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023 табл 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**13 887 392,05**			**12 918 504,23**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**13 887 392,05**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									**13 609 644,26**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								**1 633 152,31**	**15 242 801,57**
												15 242 801,57

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Абишев А.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Сейкибаев Р.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казгеосервис научно-исследовательский и проектный институт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Попандопуло П.Г.**