Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №7 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	155/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№155/24-4	18.11.2024		

,,	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	111 967 643,49	111 350 508,52	111 350 508,52	111 350 508,52			617 134,98	5 759 926,44
Гарантийный взнос, 5%	5 598 382,17	5 567 525,43					30 856,75	287 996,32
Удержание аванса, 30%	23 597 100,00	23 107 152,81						
Итого:	**82 772 161,32**	**82 675 830,28**					586 278,23	**5 471 930,12**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Сарибаева Р.Р.

Авторский надзор:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ Попандопуло П.Г.

Перечень принят по проекту

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Эксперт _____ Абишева А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №155/24 от 23.04.2024 г., Дополнительное соглашение №155/24-4 от 18.11.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ №7 за декабрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1-1	Архитектурное строительство	46 508 006			46 508 006	100%	46 508 006	-	-	46 508 006	0%	166 275,00	-	-	166 275,00
3	Раздел 1.	Котлован (АС-3)	1 210 544			1 210 544	100%	1 210 544			1 210 544	0%				
5	Раздел 2.	Подпольные каналы АР7а	748 187			748 187	100%	748 187			748 187	0%				
6	Раздел 3.	Ленточный фундамент	2 139 754			2 139 754	100%	2 139 754			2 139 754	0%				
7	Раздел 4.	Наружные стены и перегородки (АС 9)	8 163 775			8 163 775	100%	8 163 775			8 163 775	0%				-
8	Раздел 5.	Плиты покрытия АС 20	1 776 226			1 776 226	100%	1 776 226			1 776 226	0%				-
9	Раздел 6.	Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530			380 530	100%	380 530			380 530	0%				-
10	Раздел 7.	Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 577 867			2 577 867	100%	2 577 867			2 577 867	6%	166 275			166 275
11	Раздел 8.	Вентканалы АС 27	673 300			673 300	100%	673 300			673 300	0%				-
12	Раздел 9.	Стремянки АС 28	208 980			208 980	100%	208 980			208 980	0%				-
13	Раздел 10.	Фасады АР 3	5 955 024			5 955 024	100%	5 955 024			5 955 024	0%				-
14	Раздел 11.	Кровля АС 7.5	7 888 670			7 888 670	100%	7 888 670			7 888 670	0%				-
15	Раздел 12.	Проемы	4 246 808			4 246 808	100%	4 246 808			4 246 808	0%				-
16	Раздел 13.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847			6 354 847	100%	6 354 847			6 354 847	0%				-
17	Раздел 14.	Полы. РП лист 18	4 183 494			4 183 494	100%	4 183 494			4 183 494	0%				-
18	2-1-2	Водопровод и канализация	1 723 184	343750		2 066 934	100%	1 723 184	343 750		2 066 934	85%	1 405 120	343 750		1 748 870
19	2-1-3	Отопление и вентиляция	3 102 841	604907		3 707 748	100%	3 102 841	604 907		3 707 748	54%	1 396 256	604 907		2 001 163
20	2-1-4	Электроосвещение и Электрооборудование	7 604 299			7 604 299	100%	7 604 299			7 604 299	0%				-
21	2-1-5	Слабаточные сети	1 842 260	365456		2 207 716	100%	1 842 260	365 456		2 207 716	2%	41 065			41 065
22	2-1-6	Технологическое решение		23 520 966		23 520 966	100%		23 520 966		23 520 966	0%				-
23	2-1-7	Внутреннее газоснабжение	435 671			435 671	100%	435 671			435 671	100%	435 671			435 671
24		Итого по главам 1-7	61 216 261	24 835 079	-	86 051 340	0%				-	0%				-
		ИТОГО	61 216 261,00	24 835 079,00	-	86 051 340,00	100%	61 216 261,00	24 835 079,00	-	86 051 340,00	5%	3 444 386,71	948 657,00	-	4 393 043,71
25		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
26	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	3 795 408,18			3 795 408,18	100%	3 795 408,18			3 795 408,18	6%	213 551,98			213 551,98
27		Итого по главе 8	3 795 408,18			3 795 408,18	100%	3 795 408,18			3 795 408,18	6%	213 551,98			213 551,98
28		Итого по главам 1-8	65 011 669,18	24 835 079,00		89 846 748,18	100%	65 011 669,18	24 835 079,00		89 846 748,18	5%	3 657 938,69	948 657,00		4 606 595,69
29	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прыбыль 5%	3 250 583,46			3 250 583,46	100%	3 250 583,46			3 250 583,46	6%	182 896,93			182 896,93
30	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 300 233,38	496 701,58		1 796 934,96	100%	1 300 233,38	496 701,58		1 796 934,96	5%	73 158,77	18 973,14		92 131,91
		Итого по части II в сметных ценах:	69 562 486,02	25 331 780,58	-	94 894 266,60	100%	69 562 486,02	25 331 780,58	-	94 894 266,60	5%	3 913 994,39	967 630,14	-	4 881 624,53
31	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	74 779 672,48	27 231 664,12	-	102 011 336,60	100%	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	5%	4 207 543,97	1 040 202,40		5 247 746,37
32		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	100%	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	5%	4 207 543,97	1 040 202,40		5 247 746,37
33		Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строитрельста:														
34		в прогнозных ценах 2024 г.	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	100%	74 779 672,48	27 231 664,12		102 011 336,60	5%	4 207 543,97	1 040 202,40		5 247 746,37
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%		9,00	12 241 360,39	12 241 360,39	100%			12 241 360,39	12 241 360,39	5%			629 729,56	629 729,56
35		Всего по сметному расчету	74 779 672,48	27 231 664,12	12 241 360,39	114 252 696,99	100%	74 779 672,48	27 231 664,12	12 241 360,39	114 252 696,99	5%	4 207 543,97	1 040 202,40	629 729,56	5 877 475,94
36		Коэффициент				0,98	100%				0,98	100%				0,98
37		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				111 967 643,49	100%				111 967 643,49	5%				5 759 926,44
38		Налог на добавленную стоймость				11 996 533,23	100%				11 996 533,23	5%				617 134,98
39		Цена по договору				111 967 643,49	100%				111 967 643,49	5%				5 759 926,44

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор _____ Сергеев Р.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "АстанаДорАркитекс"
Технадзор _____ Абишев А.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
Авторский надзор _____ Попандопуло П.Г.

Перечень работ принят по проекту

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4/23 Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Шынбулак,Жуалынского района Жамбылской области.(без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Мед.пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)									
1	136	6112-0401-0110 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м^2	7,11	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	14 618,0 11 319,0	50,0 14,0	3 249,0		14 618,0
2	137	231-102-0108 *РСПБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	м^2	7,11	18 080,0		128 549,0		128 549,0		128 549,0
3	138	232-104-0103 *РСПБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	7,11	3 250,0		23 108,0		23 108,0		23 108,0
			Итого по разделу 7: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					166 275,0 11 319,0	50,0 14,0	154 906,0 0,0	0,0 0,0	166 275,0
			ИТОГО по акту					166 275,0 11 319,0	50,0 14,0	154 906,0 0,0	0,0 0,0	166 275,0
		Итого по акту										166 275,0
			02-01-02 Водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Водомерный узел									
1	1	*РСПБ РК 2022*	до +200, PN 16 марки 15Б1и (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321,0		21 963,0		21 963,0		21 963,0
2	2	242-303-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара. Т до +200, PN 16 марки 15Б1и (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0
3	3	241-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
4	4	*РСПБ РК 2022*	(ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0
5	5	241-112-0105 *РСПБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0		274,0
6	6	241-221-0102 *РСПБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,0		32,0		32,0		32,0
7	7	245-405-0707 *РСПБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3/4, DN 20		1	12 723,0		12 723,0		12 723,0		12 723,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
8	8	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	25,0		2 257,0
9	9	*РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч,	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0
10	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	1	3 525,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0
11	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	7	2 350,0		16 450,0		16 450,0		16 450,0
12	12	6114-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	16,6	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	64 209,0 30 312,0	929,0 282,0	32 968,0		64 209,0
13	13	*ЕСП РСНБ РК 2023*	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	65 108,0 35 972,0	1 103,0 335,0	28 033,0		65 108,0
14	14	6114-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	52 185,0 31 955,0	981,0 298,0	19 250,0		52 185,0
15	15	6114-0103-0402 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4 752,0 4 734,0	3,0 0,0	111 672,0 111 249,0	71,0 0,0	353,0		111 672,0
16	16	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	23,5	236,0		5 546,0		5 546,0		5 546,0
17	17	6111-0101-1702 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	53,8	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	97 378,0 63 161,0	11 137,0 3 605,0	23 080,0		97 378,0
18	18	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0
19	19	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1 355,0		26 694,0		26 694,0		26 694,0
20	20	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,6	1 399,0		23 223,0		23 223,0		23 223,0
21	21	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	77,3	347,0 344,0	2,0 0,0	26 823,0 26 591,0	155,0 0,0	77,0		26 823,0
22	22	6104-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м/бетонный упор	шт.	1	5 363,0 3 066,0	2 297,0 682,0	5 363,0 3 066,0	2 297,0 682,0			5 363,0
23	23	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,02	69 088,0		1 382,0		1 382,0		1 382,0
24	24	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Ь1 и (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	4 248,0		25 488,0		25 488,0		25 488,0
25	25	6114-0102-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	65 108,0 35 972,0	1 103,0 335,0	28 033,0		65 108,0
26	26	6114-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	52 185,0 31 955,0	981,0 298,0	19 250,0		52 185,0
27	27	6114-0103-0402 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4 752,0 4 734,0	3,0 0,0	111 672,0 111 249,0	71,0 0,0	353,0		111 672,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	23,5	236,0		5 546,0		5 546,0		5 546,0
29	29	6111-0101-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	37,2	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	67 332,0 43 673,0	7 700,0 2 492,0	15 959,0		67 332,0
30	30	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0
31	31	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1 355,0		26 694,0		26 694,0		26 694,0
32	32	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60,7	347,0 344,0	2,0 0,0	21 063,0 20 881,0	121,0 0,0	61,0		21 063,0
33	33	6115-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 238,0 10 568,0	256,0 87,0	56 190,0 52 840,0	1 280,0 435,0	2 070,0		56 190,0
34	34	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21 720,0		108 600,0		108 600,0		108 600,0
35	35	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7 894,0		39 470,0		39 470,0		39 470,0
36	36	6115-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	23 850,0 8 330,0	163,0 53,0	23 850,0 8 330,0	163,0 53,0	15 357,0		23 850,0
37	37	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	52 504,0		52 504,0		52 504,0		52 504,0
38	38	6115-0101-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	9 301,0 8 400,0	626,0 211,0	9 301,0 8 400,0	626,0 211,0	275,0		9 301,0
39	39	244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158,0		56 158,0		56 158,0		56 158,0
40	40	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 366,0		1 366,0		1 366,0		1 366,0
41	41	6115-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 475,0 4 859,0	50,0 16,0	5 475,0 4 859,0	50,0 16,0	566,0		5 475,0
42	42	521-301-3003001 *СпрСН 10.2023*	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм	шт.	1	343 750,0		343 750,0		343 750,0		343 750,0
43	57	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	7	3 838,0 3 793,0	0,0 0,0	26 866,0 26 551,0	0,0 0,0	315,0		26 866,0
44	58	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424,0		27 120,0		27 120,0		27 120,0
45	59	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
46	60	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
47	61	6114-0103-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1 927,0 1 403,0	0,0 0,0	1 927,0 1 403,0	0,0 0,0	524,0		1 927,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					1 748 870,0 650 570,0	28 849,0 9 068,0	725 705,0 343 750,0	0,0 0,0	1 748 870,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1 748 870,0**	**28 849,0**	**725 705,0**	**0,0**	**1 748 870,0**
								650 570,0	**9 068,0**	**343 750,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**343 750,0**		
		Итого по акту										**1 748 870,0**
			Раздел 1: Система отопление									
1	19	6111-0501-0205 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	7,5	254,0 176,0	4,0 0,0	1 905,0 1 320,0	30,0 0,0	555,0		1 905,0
2	20	6111-0501-0517 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м^2	15	272,0 77,0	6,0 1,0	4 080,0 1 155,0	90,0 15,0	2 835,0		4 080,0
			Итого по разделу 1: Система отопление					**5 985,0** **2 475,0**	**120,0** **15,0**	**3 390,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**5 985,0**
			Раздел 2: Тепловой узел									
3	26	6116-0101-0206 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	259 537,0 202 700,0	30 511,0 9 188,0	519 074,0 405 400,0	61 022,0 18 376,0	52 652,0		519 074,0
4	27	513-104-0304 *РСПБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 20 кВт	комплект	2	157 341,0		314 682,0		314 682,0		314 682,0
5	28	1118-0501-0102 *РСПБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	99 007,0 86 651,0	2 311,0 660,0	198 014,0 173 302,0	4 622,0 1 320,0	20 090,0		198 014,0
6	29	511-403-0108 *РСПБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м^3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	104 595,0		209 190,0		209 190,0		209 190,0
7	30	6116-0401-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	33 292,0 17 966,0	1 629,0 447,0	33 292,0 17 966,0	1 629,0 447,0	13 697,0		33 292,0
8	31	1116-0601-0101 *РСПБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	1 536,0		9 041,0
9	32	242-313-0303 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0
10	33	1311-0201-0101 *РСПБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 269,0 5 187,0	0,0 0,0	5 269,0 5 187,0	0,0 0,0	82,0		5 269,0
11	34	КП *п.59*	Прессостат типа KPI 35	шт	1	34 416,07		34 416,0		34 416,0		34 416,0
12	35	1116-0601-0301 *РСПБ РК 2022*	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	12 761,0 9 600,0	210,0 53,0	12 761,0 9 600,0	210,0 53,0	2 951,0		12 761,0
13	36	242-309-0101 *РСПБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 550,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0
14	37	1118-1001-0101 *РСПБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 460,0 4 054,0	386,0 99,0	4 460,0 4 054,0	386,0 99,0	20,0		4 460,0
15	38	242-404-0301 *РСПБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	27 987,0		27 987,0		27 987,0		27 987,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	39	522-103-0513 *СпрСИ 10.2023*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт	1	81 035,0		81 035,0				81 035,0
										81 035,0		
17	40	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	1 828,0	0,0	5 484,0	0,0	456,0		5 484,0
						1 676,0	0,0	5 028,0	0,0			
18	41	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 585,0		16 755,0		16 755,0		16 755,0
19	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4 170,0	0,0	29 190,0	0,0	20 265,0		29 190,0
						1 275,0	0,0	8 925,0	0,0			
20	43	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	4 435,0	358,0	8 870,0	716,0	46,0		8 870,0
						4 054,0	84,0	8 108,0	168,0			
21	44	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	35 000,0		70 000,0		70 000,0		70 000,0
22	45	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	9 041,0	179,0	117 533,0	2 327,0	19 968,0		117 533,0
						7 326,0	26,0	95 238,0	338,0			
23	46	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868,0		27 472,0		27 472,0		27 472,0
24	47	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 933,0		15 732,0		15 732,0		15 732,0
25	48	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 150,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
26	49	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 362,0	83,0	16 086,0	249,0	2 901,0		16 086,0
						4 312,0	27,0	12 936,0	81,0			
27	50	242-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт	2	42 572,0		85 144,0		85 144,0		85 144,0
28	51	242-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт	1	21 509,0		21 509,0		21 509,0		21 509,0
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					**1 929 301,0**	**71 340,0**	**499 984,0**	**0,0**	**1 929 301,0**
								753 070,0	**20 908,0**	**604 907,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**1 935 286,0**	**71 460,0**	**503 374,0**	**0,0**	**2 001 162,71**
								755 545,0	**20 923,0**	**604 907,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**604 907,0**		
		Итого по акту										**2 001 162,71**

02-01-05 Слаботочные сети работы

			Раздел 1: АПС									
1	8	6125-0601-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0	2,0	26 295,0	2,0	177,0		26 295,0
						26 116,0	0,0	26 116,0	0,0			
2	9	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770,0		14 770,0		14 770,0		14 770,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: АПС					41 065,0	2,0	14 947,0	0,0	41 065,0
								26 116,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					41 065,0	2,0	14 947,0	0,0	41 065,0
								26 116,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										41 065,0

02-01-07 Внутреннее газоснабжение работы

1	1	6124-0103-2301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	11 844,0	0,0	11 844,0	0,0	899,0		11 844,0
						10 945,0	0,0	10 945,0	0,0			
2	2	245-803-0701 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД/DN 25 НД/	шт.	1	22 599,0		22 599,0		22 599,0		22 599,0
3	3	6117-0301-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	33 963,0	19,0	33 963,0	19,0	21 116,0		33 963,0
						12 828,0	0,0	12 828,0	0,0			
4	4	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 301,0	0,0	2 602,0	0,0	50,0		2 602,0
						1 276,0	0,0	2 552,0	0,0			
5	5	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	/ТМ 25/Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	9 041,0	179,0	54 246,0	1 074,0	9 216,0		54 246,0
						7 326,0	26,0	43 956,0	156,0			
7	7	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 751,0		11 502,0		11 502,0		11 502,0
8	8	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
9	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854,0		21 854,0		21 854,0		21 854,0
10	10	245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20	шт.	1	41 247,0		41 247,0		41 247,0		41 247,0
11	11	6114-0102-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 605,0	59,0	16 050,0	590,0	230,0		16 050,0
						1 523,0	17,0	15 230,0	170,0			
12	12	6114-0102-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	15	1 605,0	59,0	24 075,0	885,0	345,0		24 075,0
						1 523,0	17,0	22 845,0	255,0			
13	13	6114-0102-0404 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	8	4 260,0	191,0	34 080,0	1 528,0	512,0		34 080,0
						4 005,0	48,0	32 040,0	384,0			
14	14	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	10	672,0		6 720,0		6 720,0		6 720,0
15	15	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15	1 236,0		18 540,0		18 540,0		18 540,0
16	16	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	8	1 375,0		11 000,0		11 000,0		11 000,0
17	17	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	4	5 442,0		21 768,0		21 768,0		21 768,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0
19	19	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887,0		7 096,0		7 096,0		7 096,0
20	20	241-113-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3 333,0		6 666,0		6 666,0		6 666,0
21	21	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	254,0	4,0	1 372,0	22,0	400,0		1 372,0
						176,0	0,0	950,0	0,0			
22	22	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,4	395,0	7,0	2 133,0	38,0	983,0		2 133,0
						206,0	2,0	1 112,0	11,0			
23	23	6117-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 216,0	0,0	66 480,0	0,0	510,0		66 480,0
						2 199,0	0,0	65 970,0	0,0			
			ИТОГО по акту					435 671,0	4 156,0	223 087,0	0,0	435 671,0
								208 428,0	976,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										4 393 043,71
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								948657,00		
		Итого по акту										4 393 043,71
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						213 551,98			3 657 938,69
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						182 896,93			3 840 835,62
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						92 131,91			3 932 967,53
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									4 881 624,53
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %. К=1,075						5 247 746,37			5 247 746,37
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									5 142 791,47
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								617 134,98	5 759 926,44
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									5 759 926,44

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, сведения о месте нахождения, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование организации, сведения о месте нахождения, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

Сдал (Подрядчик):

ЖШС

Товарищество с ограниченной ответственностью

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Попандопуло П.Г.

Акт принят