чик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шутыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

дчик: Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

ование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 2 форма по КНД

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		50	31.05.2024						
		50/1	01.11.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А	554 129 166	226 901 041	201 383 538						27 228 125	254 129 166
Погашение аванса, 50%	150 000 000	0							0	0
ИТОГО по справке	404 129 166	226 901 041							27 228 125	254 129 166

Заказчик

Заведующая

Жетписбаева Дина Набиевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Директор

Усембаев Болат Жангабылович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис" ЖШС

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

зчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шугыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

(наименование, адрес)

ект Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

(наименование)

вор подряда (контракт) № 50 от 01.05.2024, ДС №50/1 от 01.11.2024

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

авлен (а) в текущих ценах на 15.07.2024

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отдел 1: Общестроительные работы АС (ЛС №02-01-01)									
		Раздел 1: Полы-подвал									
1	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		1 174,2	5 459,0	168,0	6 409 958,0	197 266,0	3 023 565,0		6 409 958,0
			$м^2$		2 716,0	25,0	3 189 127,0	29 355,0			
2	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		1,7	11 381,0	139,0	19 348,0	236,0	2 100,0		19 348,0
			$м^2$		10 007,0	43,0	17 012,0	73,0			
3	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		1,7	33 248,0		56 522,0		56 522,0		56 522,0
			$м^2$								
4	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		1	4 759,0		4 759,0		4 759,0		4 759,0
			шт.								
		Итого по разделу 1: Полы-подвал					6 490 587	197 502	3 086 946	0	6 490 587
							3 206 139	29 428	0	0	
		Раздел 2: Отделочные работы-1этаж									
5	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок		171,8	1 891,0	5,0	324 874,0	859,0	36 422,0		324 874,0
			$м^2$		1 674,0	1,0	287 593,0	172,0			
6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		36,078	767,0		27 672,0		27 672,0		27 672,0
			кг								
7	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		25,5	1 309,0	9,0	33 380,0	230,0	1 097,0		33 380,0
			$м^2$		1 257,0	3,0	32 054,0	77,0			
8	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,017595	200 964,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2:					389 462	1 089	68 727	0	389 462
								319 647	249	0	0	
			Раздел 3: Проемы -1 этажа									
	9	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		9,87	11 381,0	139,0	112 330,0	1 372,0	12 189,0		112 330,0
				$м^2$		10 007,0	43,0	98 769,0	424,0			
	10	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		7,98	67 180,0		536 096,0		536 096,0		536 096,0
				$м^2$								
	11	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		1,89	67 180,0		126 970,0		126 970,0		126 970,0
				$м^2$								
	12	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		21,87	10 512,0	146,0	229 897,0	3 193,0	23 117,0		229 897,0
				$м^2$		9 309,0	45,0	203 588,0	984,0			
	13	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		21,87	43 583,0		953 160,0		953 160,0		953 160,0
				$м^2$								
	14	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$		27,93	6 172,0	65,0	172 384,0	1 815,0	14 859,0		172 384,0
				$м^2$		5 575,0	11,0	155 710,0	307,0			
			Итого по разделу 3: Проемы -1 этажа					2 130 837	6 380	1 666 391	0	2 130 837
								458 067	1 715	0	0	
			Раздел 4: Отделочные работы-2 этаж									
	15	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок		129,1	1 891,0	5,0	244 128,0	645,0	27 369,0		244 128,0
				$м^2$		1 674,0	1,0	216 113,0	129,0			
	16	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		27,111	767,0		20 794,0		20 794,0		20 794,0
				кг								
			Итого по разделу 4:					264 922	645	48 163	0	264 922
								216 113	129	0	0	
			Раздел 5: Проемы-2 этажа									
	17	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		17,01	10 512,0	146,0	178 809,0	2 483,0	17 980,0		178 809,0
				$м^2$		9 309,0	45,0	158 346,0	765,0			
	18	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		17,01	70 069,0		1 191 874,0		1 191 874,0		1 191 874,0
				$м^2$								
			Итого по разделу 5: Проемы-2 этажа					1 370 683	2 483	1 209 854	0	1 370 683
								158 346	765	0	0	
			Раздел 6: Перегородки									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой		20,51	39 428,0	7 212,0	808 668,0	147 918,0	95 187,0		808 668,0
			м³		27 575,0	1 525,0	565 563,0	31 278,0			
20	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25		4,9224	19 331,0		95 155,0		95 155,0		95 155,0
			м³								
21	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,018459	349 871,0		6 458,0		6 458,0		6 458,0
			т								
22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		7,7938	77 102,0		600 918,0		600 918,0		600 918,0
			1000 шт.								
		Итого по разделу 6: Перегородки					1 511 199	147 918	797 718	0	1 511 199
							565 563	31 278	0	0	
		Раздел 7: Подставки для моек эмалированных-22шт									
23	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,17094	197 540,0	48 432,0	33 767,0	8 279,0	2 957,0		33 767,0
			т		131 810,0	12 014,0	22 532,0	2 054,0			
24	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	(Стойка) Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,07832	401 335,0		31 433,0		31 433,0		31 433,0
			т								
25	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	(Перекладина)Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,04312	401 335,0		17 306,0		17 306,0		17 306,0
			т								
26	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	(Рамка)Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,0473	401 335,0		18 983,0		18 983,0		18 983,0
			т								
27	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	(Пластина)Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм		0,0022	382 543,0		842,0		842,0		842,0
			т								
28	261-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Прокладки под подкладки		88	513,0		45 144,0		45 144,0		45 144,0
			шт.								
29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,95	250,0	4,0	1 238,0	20,0	332,0		1 238,0
			м²		179,0	0,0	886,0	0,0			
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,95	389,0	7,0	1 926,0	35,0	851,0		1 926,0
			м²		210,0	2,0	1 040,0	10,0			
		Итого по разделу 7: Подставки для моек эмалированных-22шт					150 639	8 334	117 848	0	150 639
							24 458	2 064	0	0	
		Раздел 8: Отмостка									

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		16,1	18 315,0	4 978,0	294 872,0	80 146,0	81,0		294 872,0
			$м^3$		13 332,0	1 480,0	214 645,0	23 828,0			
32	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм		1,449	6 623,0		9 597,0		9 597,0		9 597,0
			$м^2$								
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки		48,3	9 929,0	2 770,0	479 571,0	133 791,0	84 622,0		479 571,0
			$м^3$		5 407,0	516,0	261 158,0	24 923,0			
34	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		48,3	23 675,0		1 143 502,0		1 143 502,0		1 143 502,0
			$м^3$								
35	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,15115	85 269,0	2 608,0	12 888,0	394,0	285,0		12 888,0
			т		80 774,0	691,0	12 209,0	104,0			
36	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,15115	349 871,0		52 883,0		52 883,0		52 883,0
			т								
		Итого по разделу 8: Отмостка					1 993 313	214 331	1 290 970	0	1 993 313
							488 012	48 855	0	0	
		Раздел 9: Фасад									
37	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив		420,8	1 905,0	11,0	801 624,0	4 629,0	26 931,0		801 624,0
			м		1 830,0	2,0	770 064,0	842,0			
38	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНГ размерами 40 мм х 40 мм		441,84	384,0		169 667,0		169 667,0		169 667,0
			м								
39	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		441,84	865,0		382 192,0		382 192,0		382 192,0
			м								
40	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)		1 750,1	561,0		981 806,0		981 806,0		981 806,0
			$м^2$								
41	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		210	4 357,0	2 782,0	914 970,0	584 220,0	81 690,0		914 970,0
			м		1 186,0	511,0	249 060,0	107 310,0			
42	224-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		105	1 142,0		119 910,0		119 910,0		119 910,0
			м								
43	224-105-0108 *РСНБ РК 2022*	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		105	1 685,0		176 925,0		176 925,0		176 925,0
			м								

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых		117	1 162,0	10,0	135 954,0	1 170,0	2 808,0		135 954,0
			м		1 128,0	2,0	131 976,0	234,0			
45	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		117	1 050,0		122 850,0		122 850,0		122 850,0
			м								
46	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		45,2	11 193,0	79,0	505 924,0	3 571,0	193 049,0		505 924,0
			$м^2$		6 843,0	26,0	309 304,0	1 175,0			
47	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		44,8	5 366,0	61,0	240 397,0	2 733,0	64 198,0		240 397,0
			$м^2$		3 872,0	17,0	173 466,0	762,0			
48	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		51,52	2 081,0		107 213,0		107 213,0		107 213,0
			$м^2$								
49	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		169,5	4 357,0	2 782,0	738 512,0	471 548,0	65 936,0		738 512,0
			м		1 186,0	511,0	201 027,0	86 614,0			
50	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		56,5	1 516,0		85 654,0		85 654,0		85 654,0
			м								
51	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		113	839,0		94 807,0		94 807,0		94 807,0
			м								
52	6118-0204-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 800 мм		6	16 402,0	402,0	98 412,0	2 412,0	54 306,0		98 412,0
			шт.		6 949,0	97,0	41 694,0	582,0			
53	6118-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 710 мм		4	15 433,0	257,0	61 732,0	1 028,0	32 908,0		61 732,0
			шт.		6 949,0	57,0	27 796,0	228,0			
54	6118-0204-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм		1	20 699,0	142,0	20 699,0	142,0	16 374,0		20 699,0
			шт.		4 183,0	28,0	4 183,0	28,0			
55	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм		1	25 237,0	158,0	25 237,0	158,0	20 343,0		25 237,0
			шт.		4 736,0	28,0	4 736,0	28,0			
56	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм		1	35 586,0	282,0	35 586,0	282,0	26 399,0		35 586,0
			шт.		8 905,0	57,0	8 905,0	57,0			
57	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм		6	56 785,0	553,0	340 710,0	3 318,0	243 504,0		340 710,0
			шт.		15 648,0	125,0	93 888,0	750,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,3605	404 965,0		145 990,0		145 990,0		145 990,0
			т								
59	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		70	3 496,0	129,0	244 720,0	9 030,0	78 330,0		244 720,0
			$м^2$		2 248,0	26,0	157 360,0	1 820,0			
60	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100		7,21	44 521,0		320 996,0		320 996,0		320 996,0
			$м^3$								
61	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности улучшенная цементно-известковым раствором, стен		140	3 399,0	125,0	475 860,0	17 500,0			475 860,0
			$м^2$		3 274,0	54,0	458 360,0	7 560,0			
62	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		2,646	24 458,0		64 716,0		64 716,0		64 716,0
			$м^3$								
63	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,39888	197 540,0	48 432,0	78 795,0	19 318,0	6 900,0		78 795,0
			т		131 810,0	12 014,0	52 576,0	4 792,0			
64	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,39258	371 492,0		145 840,0		145 840,0		145 840,0
			т								
65	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,0063	382 543,0		2 410,0		2 410,0		2 410,0
			т								
66	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м		0,1238	180 434,0	66 514,0	22 338,0	8 234,0	1 682,0		22 338,0
			т		100 336,0	12 653,0	12 422,0	1 566,0			
67	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,1238	371 492,0		45 991,0		45 991,0		45 991,0
			т								
68	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более		0,05338	373 574,0		19 941,0		19 941,0		19 941,0
			т								
69	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м		0,76459	189 877,0	60 410,0	145 178,0	46 189,0	8 221,0		145 178,0
			т		118 715,0	15 330,0	90 768,0	11 721,0			
70	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,76459	373 220,0		285 360,0		285 360,0		285 360,0
			т								
71	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы без слуховых окон		17	6 233,0	52,0	105 961,0	884,0	24 208,0		105 961,0
			$м^2$		4 757,0	9,0	80 869,0	153,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		19,55	2 533,0		49 520,0		49 520,0		49 520,0
			$м^2$								
73	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		7,9	4 357,0	2 782,0	34 420,0	21 978,0	3 073,0		34 420,0
			м		1 186,0	511,0	9 369,0	4 037,0			
74	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,6	1 516,0		5 458,0		5 458,0		5 458,0
			м								
75	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4,3	1 712,0		7 362,0		7 362,0		7 362,0
			м								
76	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву		23,5	1 131,0	10,0	26 578,0	236,0	658,0		26 578,0
			$м^2$		1 093,0	3,0	25 686,0	71,0			
77	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		27,025	2 081,0		56 239,0		56 239,0		56 239,0
			$м^2$								
78	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ		8	6 178,0	11,0	49 424,0	88,0	22 352,0		49 424,0
			м		3 373,0	3,0	26 984,0	24,0			
79	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ		6	3 550,0	11,0	21 300,0	66,0	12 390,0		21 300,0
			м		1 474,0	3,0	8 844,0	18,0			
80	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		38,2	6 847,0	9,0	261 555,0	344,0	7 220,0		261 555,0
			м		6 649,0	0,0	253 992,0	0,0			
81	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		38,2	29 814,0		1 138 895,0		1 138 895,0		1 138 895,0
			м								
82	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		12,7	382,0	87,0	4 851,0	1 105,0			4 851,0
			$м^2$		295,0	23,0	3 747,0	292,0			
83	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,6477	5 514,0		3 571,0		3 571,0		3 571,0
			$м^3$								
84	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		1,2	15 271,0	5 193,0	18 325,0	6 231,0	7 615,0		18 325,0
			$м^3$		3 732,0	1 581,0	4 478,0	1 897,0			
85	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		14,8	20 008,0	3 402,0	296 118,0	50 349,0	42 165,0		296 118,0
			$м^3$		13 757,0	648,0	203 604,0	9 590,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		15,022	22 846,0		343 193,0		343 193,0		343 193,0
			м³								
87	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,66276	85 269,0	2 608,0	56 513,0	1 729,0	1 251,0		56 513,0
			т		80 774,0	691,0	53 534,0	458,0			
88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,66276	311 690,0		206 576,0		206 576,0		206 576,0
			т								
89	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		25,2	6 899,0	53,0	173 855,0	1 336,0	11 693,0		173 855,0
			м²		6 382,0	15,0	160 826,0	378,0			
90	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм		25,704	3 560,0		91 506,0		91 506,0		91 506,0
			м²								
91	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,30872	197 540,0	48 432,0	60 985,0	14 952,0	5 340,0		60 985,0
			т		131 810,0	12 014,0	40 692,0	3 709,0			
92	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм		0,29804	371 492,0		110 719,0		110 719,0		110 719,0
			т								
93	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,01068	382 543,0		4 086,0		4 086,0		4 086,0
			т								
94	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		1,047	197 540,0	48 432,0	206 824,0	50 709,0	18 111,0		206 824,0
			т		131 810,0	12 014,0	138 005,0	12 579,0			
95	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм		1,015	371 492,0		377 064,0		377 064,0		377 064,0
			т								
96	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,032	382 543,0		12 241,0		12 241,0		12 241,0
			т								
97	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и пол установку оборудования многоэтажного зданиям, высота: до 25 м		0,12584	180 434,0	66 514,0	22 706,0	8 370,0	1 709,0		22 706,0
			т		100 336,0	12 653,0	12 626,0	1 592,0			
98	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм		0,12584	373 220,0		46 966,0		46 966,0		46 966,0
			т								
99	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м		0,76316	189 877,0	60 410,0	144 907,0	46 102,0	8 205,0		144 907,0
			т		118 715,0	15 330,0	90 599,0	11 699,0			

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	100	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,7084	373 220,0		264 389,0		264 389,0		264 389,0
				т								
1	101	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,05476	373 849,0		20 472,0		20 472,0		20 472,0
				т								
2	102	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		27,6	5 366,0	61,0	148 102,0	1 683,0	39 551,0		148 102,0
				$м^2$		3 872,0	17,0	106 867,0	469,0			
3	103	224-103-0517 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		31,74	3 980,0		126 325,0		126 325,0		126 325,0
				$м^2$								
4	104	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подшивки потолка и карниза из профилированного листа оцинкованного		31,1	5 366,0	61,0	166 883,0	1 897,0	44 566,0		166 883,0
				$м^2$		3 872,0	17,0	120 419,0	529,0			
5	105	224-103-0517 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		31,74	3 980,0		126 325,0		126 325,0		126 325,0
				$м^2$								
6	106	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		9,5	2 341,0	30,0	22 240,0	286,0	2 052,0		22 240,0
				м		2 095,0	5,0	19 902,0	48,0			
7	107	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм		9,5	2 132,0		20 254,0		20 254,0		20 254,0
				$м^2$								
8	108	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ		5,9	6 178,0	11,0	36 450,0	65,0	16 485,0		36 450,0
				м		3 373,0	3,0	19 901,0	18,0			
9	109	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ		6,2	3 550,0	11,0	22 010,0	69,0	12 803,0		22 010,0
				м		1 474,0	3,0	9 139,0	19,0			
0	110	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,09128	197 540,0	48 432,0	18 031,0	4 421,0	1 579,0		18 031,0
				т		131 810,0	12 014,0	12 032,0	1 097,0			
1	111	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,09128	373 220,0		34 068,0		34 068,0		34 068,0
				т								
2	112	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,00434	1 044 573,0	3 915,0	4 533,0	17,0			4 533,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	4 516,0	5,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	113	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00434	356 509,0		1 547,0		1 547,0		1 547,0
				т								
4	114	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса обрешетки		0,07554	197 540,0	48 432,0	14 922,0	3 659,0	1 307,0		14 922,0
				т		131 810,0	12 014,0	9 957,0	908,0			
5	115	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,07554	373 220,0		28 193,0		28 193,0		28 193,0
				т								
6	116	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		9	757,0	221,0	6 813,0	1 989,0	9,0		6 813,0
				$м^2$		535,0	49,0	4 815,0	441,0			
7	117	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		9	3 068,0		27 612,0		27 612,0		27 612,0
				$м^2$								
8	118	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		5,4	2 341,0	30,0	12 641,0	162,0	1 166,0		12 641,0
				м		2 095,0	5,0	11 313,0	27,0			
9	119	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм		5,4	2 132,0		11 513,0		11 513,0		11 513,0
				$м^2$								
0	120	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,89804	255 600,0	69 437,0	229 539,0	62 358,0	23 544,0		229 539,0
				т		159 946,0	17 913,0	143 638,0	16 087,0			
1	121	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,21088	461 537,0		97 329,0		97 329,0		97 329,0
				т								
2	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,10396	373 849,0		38 865,0		38 865,0		38 865,0
				т								
3	123	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм		0,5832	394 202,0		229 899,0		229 899,0		229 899,0
				т								
4	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		26,04	250,0	4,0	6 510,0	104,0	1 745,0		6 510,0
				$м^2$		179,0	0,0	4 661,0	0,0			
5	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		26,04	389,0	7,0	10 130,0	182,0	4 479,0		10 130,0
				$м^2$		210,0	2,0	5 468,0	52,0			
6	126	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж косоура		0,36476	336 285,0	50 752,0	122 663,0	18 513,0	1 644,0		122 663,0
				т		281 026,0	12 371,0	102 507,0	4 514,0			

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	127	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,35548	461 537,0		164 067,0		164 067,0		164 067,0
				т								
8	128	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00928	373 849,0		3 469,0		3 469,0		3 469,0
				т								
9	129	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		1,4	4 660,0	421,0	6 524,0	589,0	4 393,0		6 524,0
				$м^2$		1 101,0	103,0	1 541,0	144,0			
0	130	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		1,38	20 008,0	3 402,0	27 611,0	4 695,0	3 932,0		27 611,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	18 985,0	894,0			
1	131	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,4007	24 405,0		34 184,0		34 184,0		34 184,0
				$м^3$								
2	132	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,0773	85 269,0	2 608,0	6 591,0	201,0	146,0		6 591,0
				т		80 774,0	691,0	6 244,0	53,0			
3	133	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0773	302 048,0		23 348,0		23 348,0		23 348,0
				т								
4	134	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,006	1 044 573,0	3 915,0	6 267,0	23,0			6 267,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	6 244,0	7,0			
5	135	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00288	382 543,0		1 102,0		1 102,0		1 102,0
				т								
6	136	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00312	311 690,0		972,0		972,0		972,0
				т								
7	137	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ступеней		0,37808	255 600,0	69 437,0	96 637,0	26 253,0	9 912,0		96 637,0
				т		159 946,0	17 913,0	60 472,0	6 773,0			
8	138	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм		0,19856	394 202,0		78 273,0		78 273,0		78 273,0
				т								
9	139	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,17952	373 849,0		67 113,0		67 113,0		67 113,0
				т								
			Итого по разделу 9: Фасад					14 461 050	1 507 127	8 383 865	0	14 461 050
								4 570 061	304 651	0	0	
			Раздел 10: Ограждение лестничной клетки №1									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		73,593	6 847,0	9,0	503 891,0	662,0	13 909,0		503 891,0
			м		6 649,0	0,0	489 320,0	0,0			
141	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		73,593	29 814,0		2 194 102,0		2 194 102,0		2 194 102,0
			м								
142	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		12,64	6 847,0	9,0	86 546,0	114,0	2 389,0		86 546,0
			м		6 649,0	0,0	84 043,0	0,0			
143	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		12,64	29 814,0		376 849,0		376 849,0		376 849,0
			м								
144	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		42,1	6 847,0	9,0	288 259,0	379,0	7 957,0		288 259,0
			м		6 649,0	0,0	279 923,0	0,0			
145	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		42,1	29 814,0		1 255 169,0		1 255 169,0		1 255 169,0
			м								
146	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		98,3	6 847,0	9,0	673 060,0	885,0	18 579,0		673 060,0
			м		6 649,0	0,0	653 597,0	0,0			
147	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		98,3	29 814,0		2 930 716,0		2 930 716,0		2 930 716,0
			м								
148	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		22,3	6 847,0	9,0	152 688,0	201,0	4 215,0		152 688,0
			м		6 649,0	0,0	148 273,0	0,0			
149	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		22,3	29 814,0		664 852,0		664 852,0		664 852,0
			м								
150	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Стремянка. Монтаж		0,157208	255 599,0	69 437,0	40 182,0	10 916,0	4 121,0		40 182,0
			т конструкций		159 945,0	17 913,0	25 145,0	2 816,0			
151	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки		0,157208	1 145 933,0		180 150,0		180 150,0		180 150,0
			т								
152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,6	250,0	4,0	1 150,0	18,0	308,0		1 150,0
			$м^2$		179,0	0,0	823,0	0,0			
153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,6	389,0	7,0	1 789,0	32,0	791,0		1 789,0
			$м^2$		210,0	2,0	966,0	9,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,7547	723 920,0	30 517,0	546 342,0	23 031,0	5 602,0		546 342,0
			т конструкций		685 980,0	5 847,0	517 709,0	4 413,0			
155	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,7468	371 492,0		277 430,0		277 430,0		277 430,0
			т								
156	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,0079	356 509,0		2 816,0		2 816,0		2 816,0
			т								
157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		21,9	250,0	4,0	5 475,0	88,0	1 467,0		5 475,0
			$м^2$		179,0	0,0	3 920,0	0,0			
158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		21,9	389,0	7,0	8 519,0	154,0	3 767,0		8 519,0
			$м^2$		210,0	2,0	4 599,0	44,0			
159	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,00137	1 044 573,0	3 915,0	1 431,0	6,0			1 431,0
			т		1 040 658,0	1 208,0	1 426,0	2,0			
160	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,0088	382 543,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0
			т								
161	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0156	311 690,0		4 862,0		4 862,0		4 862,0
			т								
162	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,03	1 044 573,0	3 915,0	31 337,0	117,0			31 337,0
			т		1 040 658,0	1 208,0	31 220,0	36,0			
163	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,0072	382 543,0		2 754,0		2 754,0		2 754,0
			т								
164	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0078	311 690,0		2 431,0		2 431,0		2 431,0
			т								
165	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		10	4 660,0	421,0	46 600,0	4 210,0	31 380,0		46 600,0
			$м^2$		1 101,0	103,0	11 010,0	1 030,0			
166	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		0,35	4 660,0	421,0	1 631,0	147,0	1 098,0		1 631,0
			$м^2$		1 101,0	103,0	385,0	36,0			
167	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		2,0196	255 600,0	69 437,0	516 210,0	140 235,0	52 948,0		516 210,0
			т		159 946,0	17 913,0	323 027,0	36 177,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,0861	461 537,0		39 738,0		39 738,0		39 738,0
			т								
169	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,2442	373 849,0		91 294,0		91 294,0		91 294,0
			т								
170	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм		1,2141	394 202,0		478 601,0		478 601,0		478 601,0
			т								
171	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,4752	373 849,0		177 653,0		177 653,0		177 653,0
			т								
172	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		58,57	250,0	4,0	14 642,0	234,0	3 924,0		14 642,0
			м²		179,0	0,0	10 484,0	0,0			
173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		58,57	389,0	7,0	22 784,0	410,0	10 074,0		22 784,0
			м²		210,0	2,0	12 300,0	117,0			
174	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж косоура		0,981	336 285,0	50 752,0	329 896,0	49 788,0	4 421,0		329 896,0
			т		281 026,0	12 374,0	275 687,0	12 139,0			
175	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,981	461 537,0		452 768,0		452 768,0		452 768,0
			т								
176	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		28,4	250,0	4,0	7 100,0	114,0	1 903,0		7 100,0
			м²		179,0	0,0	5 084,0	0,0			
177	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		28,4	389,0	7,0	11 048,0	199,0	4 885,0		11 048,0
			м²		210,0	2,0	5 964,0	57,0			
		Итого по разделу 10: Ограждение лестничной клетки №1					12 426 131	231 940	9 309 289	0	12 426 131
							2 884 905	56 876	0	0	
		Раздел 11: Ограждение лестничной клетки №2									
178	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		409	6 847,0	9,0	2 800 423,0	3 681,0	77 301,0		2 800 423,0
			м		6 649,0	0,0	2 719 441,0	0,0			
179	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		409	29 814,0		12 193 926,0		12 193 926,0		12 193 926,0
			м								
180	6106-0303-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		49,65	6 847,0	9,0	339 954,0	447,0	9 384,0		339 954,0
			м		6 649,0	0,0	330 123,0	0,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	49,65	29 814,0		1 480 265,0		1 480 265,0		1 480 265,0
182	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	340,8	6 847,0 6 649,0	9,0 0,0	2 333 458,0 2 265 979,0	3 067,0 0,0	64 411,0		2 333 458,0
183	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	340,8	29 814,0		10 160 611,0		10 160 611,0		10 160 611,0
184	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	42	6 899,0 6 382,0	53,0 15,0	289 758,0 268 044,0	2 226,0 630,0	19 488,0		289 758,0
185	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	42	3 560,0		149 520,0		149 520,0		149 520,0
186	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,8	6 899,0 6 382,0	53,0 15,0	46 913,0 43 398,0	360,0 102,0	3 155,0		46 913,0
187	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	6,8	3 560,0		24 208,0		24 208,0		24 208,0
188	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,8	6 899,0 6 382,0	53,0 15,0	46 913,0 43 398,0	360,0 102,0	3 155,0		46 913,0
189	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	6,8	3 560,0		24 208,0		24 208,0		24 208,0
		Итого по разделу 11: Ограждение лестничной клетки №2					29 890 157 5 670 383	10 141 834	24 209 632 0	0 0	29 890 157
		Раздел 13: Кровля									
190	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,46	18 315,0 13 332,0	4 978,0 1 480,0	26 740,0 19 465,0	7 268,0 2 161,0	7,0		26 740,0
191	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4234	6 719,0		2 845,0		2 845,0		2 845,0
192	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1314	6 623,0		870,0		870,0		870,0
193	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,46	5 434,0		7 934,0		7 934,0		7 934,0
194	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки		4,38	33 857,0	2 770,0	148 294,0	12 133,0	112 478,0		148 294,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$		5 407,0	516,0	23 683,0	2 260,0			
195	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,03796	63 196,0	4 140,0	2 399,0	157,0	10,0		2 399,0
			т		58 792,0	1 277,0	2 232,0	48,0			
196	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**		0,03796	349 871,0		13 281,0		13 281,0		13 281,0
			т								
		Итого по разделу 13: Кровли					202 363	19 558	137 425	0	202 363
							45 380	4 469	0	0	
		Итого по отделу Общестроительные работы АС (Л.С.№02-01-01)					71 281 343	2 347 448	50 326 828	0	71 281 343
							18 607 074	481 313	0	0	
		Отдел 2: Отопление и вентиляция ОВ (Л.С.№02-01-02)									
		Раздел 14: Вентиляция									
197	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**		52,8	2 293,0	48,0	121 070,0	2 535,0			121 070,0
			$м^2$ поверхности воздуховодов		2 245,0	17,0	118 536,0	898,0			
198	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные. Смена**		189	2 189,0	1,0	413 721,0	189,0	3 402,0		413 721,0
			жалюзийная решетка		2 170,0	0,0	410 130,0	0,0			
199	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	**Канал вентиляционный. Прочистка**		114	893,0	1,0	101 802,0	114,0	1 596,0		101 802,0
			м канала		878,0	0,0	100 092,0	0,0			
200	6118-0204-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Демонтаж зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр до 2000 мм**		5	3 915,0	127,0	19 575,0	635,0			19 575,0
			шт.		3 788,0	23,0	18 940,0	115,0			
		Итого по разделу 14: Вентиляция					656 168	3 473	4 998	0	656 168
							647 698	1 013	0	0	
		Раздел 15: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
201	6118-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора масса до 0.12**		1	43 410,0	1 042,0	43 410,0	1 042,0	2 225,0		43 410,0
			шт.		40 143,0	263,0	40 143,0	263,0			
202	246-401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 $м^3$/ч**		1	104 699,0		104 699,0		104 699,0		104 699,0
			комплект								
203	6118-0208-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**		5	29 274,0	87,0	146 370,0	435,0	665,0		146 370,0
			$м^2$		29 054,0	28,0	145 270,0	140,0			
204	246-305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5**		2	8 351,0		16 702,0		16 702,0		16 702,0
			шт.								

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	5 839,0	111,0	5 839,0	111,0	425,0		5 839,0
			шт.		5 303,0	28,0	5 303,0	28,0			
206	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали		1	26 783,0		26 783,0		26 783,0		26 783,0
			шт.								
207	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		1	562,0		562,0		562,0		562,0
			шт.								
208	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		3,39	8 212,0	147,0	27 839,0	499,0	959,0		27 839,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	26 381,0	146,0			
209	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		3,39	5 285,0		17 916,0		17 916,0		17 916,0
			$м^2$								
210	6118-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 315 мм		5,81	7 488,0	120,0	43 505,0	697,0	1 418,0		43 505,0
			$м^2$		7 124,0	36,0	41 390,0	209,0			
211	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		5,81	6 020,0		34 976,0		34 976,0		34 976,0
			$м^2$								
212	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм		1	25 237,0	158,0	25 237,0	158,0	20 343,0		25 237,0
			шт.		4 736,0	28,0	4 736,0	28,0			
213	6118-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм		1	17 502,0	138,0	17 502,0	138,0	13 181,0		17 502,0
			шт.		4 183,0	28,0	4 183,0	28,0			
214	6118-0203-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм		2	7 243,0	115,0	14 486,0	230,0	1 884,0		14 486,0
			шт.		6 186,0	28,0	12 372,0	56,0			
215	246-302-0508 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 355 мм		2	11 230,0		22 460,0		22 460,0		22 460,0
			шт.								
216	6118-0204-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм		1	18 130,0	129,0	18 130,0	129,0	14 905,0		18 130,0
			шт.		3 096,0	28,0	3 096,0	28,0			
217	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		3,39	5 459,0	168,0	18 506,0	570,0	8 729,0		18 506,0
			$м^2$		2 716,0	25,0	9 207,0	85,0			
218	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		5,09	8 212,0	147,0	41 799,0	748,0	1 440,0		41 799,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	39 610,0	219,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		5,09	6 118,0		31 141,0		31 141,0		31 141,0
			$м^2$								
220	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		9,25	775,0		7 169,0		7 169,0		7 169,0
			кг								
221	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора масса до 0,12		1	43 410,0	1 042,0	43 410,0	1 042,0	2 225,0		43 410,0
			шт.		40 143,0	263,0	40 143,0	263,0			
222	246-403-0116 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		1	174 424,0		174 424,0		174 424,0		174 424,0
			комплект								
223	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		5	29 274,0	87,0	146 370,0	435,0	665,0		146 370,0
			$м^2$		29 054,0	28,0	145 270,0	140,0			
224	246-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5		2	8 351,0		16 702,0		16 702,0		16 702,0
			шт.								
225	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	5 839,0	111,0	5 839,0	111,0	425,0		5 839,0
			шт.		5 303,0	28,0	5 303,0	28,0			
226	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали		1	26 783,0		26 783,0		26 783,0		26 783,0
			шт.								
227	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		1	562,0		562,0		562,0		562,0
			шт.								
228	6118-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 315 мм		3,86	7 488,0	120,0	28 904,0	463,0	942,0		28 904,0
			$м^2$		7 124,0	36,0	27 499,0	139,0			
229	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		3,86	6 020,0		23 237,0		23 237,0		23 237,0
			$м^2$								
230	6118-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм		4,27	6 512,0	109,0	27 806,0	466,0	1 016,0		27 806,0
			$м^2$		6 165,0	32,0	26 325,0	137,0			
231	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		4,27	6 020,0		25 705,0		25 705,0		25 705,0
			$м^2$								
232	6118-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм		7,58	6 512,0	109,0	49 361,0	827,0	1 804,0		49 361,0
			$м^2$		6 165,0	32,0	46 731,0	243,0			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		7,58	6 020,0		45 632,0		45 632,0		45 632,0
			$м^2$								
234	6118-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		4,3	8 212,0	147,0	35 312,0	632,0	1 217,0		35 312,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	33 463,0	185,0			
235	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		4,3	6 118,0		26 307,0		26 307,0		26 307,0
			$м^2$								
236	6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2300 мм		1	38 405,0	282,0	38 405,0	282,0	29 218,0		38 405,0
			шт.		8 905,0	57,0	8 905,0	57,0			
237	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1100 мм		1	12 997,0	124,0	12 997,0	124,0	10 211,0		12 997,0
			шт.		2 662,0	28,0	2 662,0	28,0			
238	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 900 мм		1	12 997,0	124,0	12 997,0	124,0	10 211,0		12 997,0
			шт.		2 662,0	28,0	2 662,0	28,0			
239	6118-0203-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм		2	7 243,0	115,0	14 486,0	230,0	1 884,0		14 486,0
			шт.		6 186,0	28,0	12 372,0	56,0			
240	246-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 280 мм		2	9 105,0		18 210,0		18 210,0		18 210,0
			шт.								
241	6118-0203-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 560 мм		1	9 191,0	123,0	9 191,0	123,0	1 362,0		9 191,0
			шт.		7 706,0	28,0	7 706,0	28,0			
242	246-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 450 мм		1	34 338,0		34 338,0		34 338,0		34 338,0
			шт.								
243	6118-0204-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 500 мм		1	23 004,0	142,0	23 004,0	142,0	18 679,0		23 004,0
			шт.		4 183,0	28,0	4 183,0	28,0			
244	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		4,3	5 459,0	168,0	23 474,0	723,0	11 072,0		23 474,0
			$м^2$		2 716,0	25,0	11 679,0	108,0			
245	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		6,02	8 212,0	147,0	49 436,0	885,0	1 704,0		49 436,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	46 848,0	259,0			
246	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		6,02	6 118,0		36 830,0		36 830,0		36 830,0
			$м^2$								

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		18,46	775,0		14 306,0		14 306,0		14 306,0
			кг								
248	6П8-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора масса до 0,12		1	43 410,0	1 042,0	43 410,0	1 042,0	2 225,0		43 410,0
			шт.		40 143,0	263,0	40 143,0	263,0			
249	246-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		1	93 048,0		93 048,0		93 048,0		93 048,0
			комплект								
250	6П8-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		5	29 274,0	87,0	146 370,0	435,0	665,0		146 370,0
			$м^2$		29 054,0	28,0	145 270,0	140,0			
251	246-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5		2	8 351,0		16 702,0		16 702,0		16 702,0
			шт.								
252	6П8-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	5 839,0	111,0	5 839,0	111,0	425,0		5 839,0
			шт.		5 303,0	28,0	5 303,0	28,0			
253	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали		1	26 783,0		26 783,0		26 783,0		26 783,0
			шт.								
254	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		1	562,0		562,0		562,0		562,0
			шт.								
255	6П8-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм		1	31 047,0	112,0	31 047,0	112,0	25 324,0		31 047,0
			шт.		5 611,0	28,0	5 611,0	28,0			
256	6П8-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		3,36	8 212,0	147,0	27 592,0	493,0	951,0		27 592,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	26 148,0	144,0			
257	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		3,36	5 285,0		17 758,0		17 758,0		17 758,0
			$м^2$								
258	6П8-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 315 мм		4,49	7 488,0	120,0	33 621,0	539,0	1 096,0		33 621,0
			$м^2$		7 124,0	36,0	31 987,0	162,0			
259	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		4,49	6 020,0		27 030,0		27 030,0		27 030,0
			$м^2$								
260	6П8-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм		4	5 851,0	94,0	23 404,0	376,0	592,0		23 404,0
			шт.		5 609,0	28,0	22 436,0	112,0			
261	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		4	3 579,0		14 316,0		14 316,0		14 316,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.								
262	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр до 200 мм		1	8 901,0	116,0	8 901,0	116,0	6 829,0		8 901,0
			шт.		1 956,0	28,0	1 956,0	28,0			
263	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		2,56	5 459,0	168,0	13 975,0	430,0	6 592,0		13 975,0
			$м^2$		2 716,0	25,0	6 953,0	64,0			
264	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		4,17	8 212,0	147,0	34 244,0	613,0	1 180,0		34 244,0
			$м^2$		7 782,0	43,0	32 451,0	179,0			
265	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Кожух из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		4,17	5 285,0		22 038,0		22 038,0		22 038,0
			$м^2$								
266	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		5,69	775,0		4 410,0		4 410,0		4 410,0
			кг								
267	514-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 $м^3$/ч, 300 Па		1	1 614 206,0		1 614 206,0				1 614 206,0
			комплект						1 614 206,0		
268	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		4,82	7 522,0	116,0	36 256,0	559,0	1 359,0		36 256,0
			$м^2$		7 124,0	34,0	34 338,0	164,0			
269	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		4,82	6 118,0		29 489,0		29 489,0		29 489,0
			$м^2$								
270	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		2,4	6 519,0	116,0	15 646,0	279,0	571,0		15 646,0
			$м^2$		6 165,0	34,0	14 796,0	82,0			
271	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		2,4	7 372,0		17 693,0		17 693,0		17 693,0
			$м^2$								
272	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 150х200 мм		6	7 243,0	144,0	43 458,0	864,0	8 940,0		43 458,0
			шт.		5 609,0	28,0	33 654,0	168,0			
273	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		6,05	775,0		4 689,0		4 689,0		4 689,0
			кг								
274	514-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 $м^3$/ч, 300 Па		1	1 614 206,0		1 614 206,0				1 614 206,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			комплект						1 614 206,0		
275	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		4,54	7 522,0	116,0	34 150,0	526,0	1 280,0		34 150,0
			м²		7 124,0	34,0	32 343,0	154,0			
276	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		4,54	6 118,0		27 776,0		27 776,0		27 776,0
			м²								
277	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		1,2	6 519,0	116,0	7 823,0	139,0	286,0		7 823,0
			м²		6 165,0	34,0	7 398,0	41,0			
278	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		1,2	7 372,0		8 846,0		8 846,0		8 846,0
			м²								
279	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм		5	6 131,0	94,0	30 655,0	470,0	2 140,0		30 655,0
			шт.		5 609,0	28,0	28 045,0	140,0			
280	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		4,69	775,0		3 635,0		3 635,0		3 635,0
			кг								
281	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм		176	5 851,0	94,0	1 029 776,0	16 544,0	26 048,0		1 029 776,0
			шт.		5 609,0	28,0	987 184,0	4 928,0			-
282	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		176	3 579,0		629 904,0		629 904,0		629 904,0
			шт.								
283	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		51,08	7 522,0	116,0	384 224,0	5 926,0	14 405,0		384 224,0
			м²		7 124,0	34,0	363 894,0	1 737,0			
284	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		51,08	6 118,0		312 507,0		312 507,0		312 507,0
			м²								
285	6118-0204-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм		19	18 130,0	129,0	344 470,0	2 451,0	283 195,0		344 470,0
			шт.		3 096,0	28,0	58 824,0	532,0			
286	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой (Подшивка короба)		5,28	4 840,0	39,0	25 555,0	206,0	2 402,0		25 555,0
			м²		4 346,0	12,0	22 947,0	63,0			
287	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		5,544	968,0		5 367,0		5 367,0		5 367,0
			м²								
288	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		4,235616	150,0		635,0		635,0		635,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м								
289	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		11.523072	220,0		2 535,0		2 535,0		2 535,0
			м								
		Итого по разделу 15: ВЕНТИЛЯЦИЯ					8 443 610	43 597	2 516 481	0	8 443 610
							2 655 123	12 114	3 228 412	0	
		Итого по отделу Отопление и вентиляция ОВ (Л.С.№02-01-02)					9 099 778	47 070	2 521 479	0	9 099 778
							3 302 821	13 127	3 228 412	0	
			-								
		Отдел 3: Водопровод и канализация ВК (Л.С.№02-01-03)									
		Раздел 16: Демонтаж									
290	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		235	597,0	22,0	140 295,0	5 170,0			140 295,0
			м		575,0	0,0	135 125,0	0,0			
291	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		55	956,0	27,0	52 580,0	1 485,0			52 580,0
			м		929,0	0,0	51 095,0	0,0			
292	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		100	1 239,0	45,0	123 900,0	4 500,0			123 900,0
			м		1 194,0	1,0	119 400,0	100,0			
293	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		135	597,0	22,0	80 595,0	2 970,0			80 595,0
			м		575,0	0,0	77 625,0	0,0			
294	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		45	956,0	27,0	43 020,0	1 215,0			43 020,0
			м		929,0	0,0	41 805,0	0,0			
295	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		55	1 051,0	33,0	57 805,0	1 815,0			57 805,0
			м		1 018,0	0,0	55 990,0	0,0			
296	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		65	1 239,0	45,0	80 535,0	2 925,0			80 535,0
			м		1 194,0	1,0	77 610,0	65,0			
297	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 63 мм		10	1 239,0	45,0	12 390,0	450,0			12 390,0
			м		1 194,0	1,0	11 940,0	10,0			
298	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		90	956,0	27,0	86 040,0	2 430,0			86 040,0
			м		929,0	0,0	83 610,0	0,0			
299	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		55	1 154,0	38,0	63 470,0	2 090,0	550,0		63 470,0
			м		1 106,0	0,0	60 830,0	0,0			
300	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		10	1 239,0	45,0	12 390,0	450,0			12 390,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		1 194,0	1,0	11 940,0	10,0			
301	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена		110	3 429,0	15,0	377 190,0	1 650,0	1 210,0		377 190,0
			м трубопровода с фасонными частями		3 403,0	5,0	374 330,0	550,0			
302	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена		200	3 663,0	30,0	732 600,0	6 000,0	5 200,0		732 600,0
			м трубопровода с фасонными частями		3 607,0	11,0	721 400,0	2 200,0			
		Итого по разделу 16: Демонтаж					1 862 810	53 150	6 960	0	1 862 810
							1 822 700	2 935	0	0	
		Раздел 17: Холодный водоснабжение В1									
303	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		150	757,0	27,0	113 550,0	4 050,0	1 650,0		113 550,0
			м		719,0	0,0	107 850,0	0,0			
304	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		140	2 326,0	63,0	325 640,0	8 820,0	3 640,0		325 640,0
			м		2 237,0	17,0	313 180,0	2 380,0			
305	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		100	3 012,0	107,0	301 200,0	10 700,0	4 100,0		301 200,0
			м		2 864,0	30,0	286 400,0	3 000,0			
306	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		150	136,0		20 400,0		20 400,0		20 400,0
			м								
307	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		35	762,0		26 670,0		26 670,0		26 670,0
			м								
308	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		50	988,0		49 400,0		49 400,0		49 400,0
			м								
309	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		55	1 422,0		78 210,0		78 210,0		78 210,0
			м								
310	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		100	2 904,0		290 400,0		290 400,0		290 400,0
			м								
311	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		1	2 305,0	83,0	2 305,0	83,0	27,0		2 305,0
			шт		2 195,0	27,0	2 195,0	27,0			
312	244-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 40, Qn 10 м³/ч, Tmax 90°С		1	135 556,0		135 556,0		135 556,0		135 556,0

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
5	313	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 885,0	305,0	17 770,0	610,0	2 216,0		17 770,0
				шт.		7 472,0	54,0	14 944,0	108,0			
4	314	242-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	93 432,0		186 864,0		186 864,0		186 864,0
				шт.								
5	315	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		1	8 792,0	221,0	8 792,0	221,0	1 099,0		8 792,0
				шт.		7 472,0	27,0	7 472,0	27,0			
5	316	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
				шт.								
7	317	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм		1	5 615,0	557,0	5 615,0	557,0	123,0		5 615,0
				шт.		4 935,0	133,0	4 935,0	133,0			
8	318	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	38 802,0		38 802,0		38 802,0		38 802,0
				шт.								
9	319	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		1	1 328,0	0,0	1 328,0	0,0	27,0		1 328,0
				шт.		1 301,0	0,0	1 301,0	0,0			
0	320	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
				комплект								
1	321	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0003	3 642 509,0	1 268 508,0	1 093,0	381,0	57,0		1 093,0
				т		2 184 281,0	319 503,0	655,0	96,0			
2	322	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		2	476,0		952,0		952,0		952,0
				шт.								
3	323	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		8	3 012,0	107,0	24 096,0	856,0	328,0		24 096,0
				м		2 864,0	30,0	22 912,0	240,0			
4	324	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		8	1 406,0		11 248,0		11 248,0		11 248,0
				м								
5	325	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		8	2 538,0	75,0	20 304,0	600,0	1 824,0		20 304,0
				шт.		2 235,0	0,0	17 880,0	0,0			
6	326	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	126	8 792,0	221,0	1 107 792,0	27 846,0	138 474,0		1 107 792,0
			шт.		7 472,0	27,0	941 472,0	3 402,0			
328	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		7	8 885,0	305,0	62 195,0	2 135,0	7 756,0		62 195,0
			шт.		7 472,0	54,0	52 304,0	378,0			
329	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	166 925,0		166 925,0				166 925,0
			шт.						166 925,0		
330	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	47 529,0		47 529,0		47 529,0		47 529,0
			шт.								
331	242-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50		1	56 000,0		56 000,0		56 000,0		56 000,0
			шт.								
332	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50		4	26 887,0		107 548,0		107 548,0		107 548,0
			шт.								
333	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	7 365,0		36 825,0		36 825,0		36 825,0
			шт.								
334	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		6	3 796,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
			шт.								
335	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		102	2 530,0		258 060,0		258 060,0		258 060,0
			шт.								
336	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		13	2 254,0		29 302,0		29 302,0		29 302,0
			шт.								
337	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 792,0	221,0	17 584,0	442,0	2 198,0		17 584,0
			шт.		7 472,0	27,0	14 944,0	54,0			
338	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
			шт.								
339	6116-0605-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм		2	4 608,0	387,0	9 216,0	774,0	172,0		9 216,0
			шт.		4 135,0	93,0	8 270,0	186,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1 683,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0
			шт.								
341	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 792,0	221,0	17 584,0	442,0	2 198,0		17 584,0
			шт.		7 472,0	27,0	14 944,0	54,0			
342	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		2	2 254,0		4 508,0		4 508,0		4 508,0
			шт.								
343	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		2	2 305,0	83,0	4 610,0	166,0	54,0		4 610,0
			шт.		2 195,0	27,0	4 390,0	54,0			
344	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
			шт.								
345	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		117	240,0		28 080,0		28 080,0		28 080,0
			шт.								
346	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		195	1 890,0	220,0	368 550,0	42 900,0	83 655,0		368 550,0
			м		1 241,0	71,0	241 995,0	13 845,0			
347	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		50	295,0		14 750,0		14 750,0		14 750,0
			м								
348	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		55	341,0		18 755,0		18 755,0		18 755,0
			м								
349	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		90	570,0		51 300,0		51 300,0		51 300,0
			м								
350	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т		1	78 832,0	1 138,0	78 832,0	1 138,0	7 200,0		78 832,0
			шт.		70 494,0	281,0	70 494,0	281,0			
351	511-703-0338 *СпрСП 07.2024*	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V1603/CE Q 18 м³/ч, H 27 м вод. ст.		1	2 399 591,0		2 399 591,0				2 399 591,0
			шт.						2 399 591,0		
		Итого по разделу 17: Холодный водоснабжение В1					6 607 561	102 721	1 809 787	0	6 607 561
							2 128 537	24 265	2 566 516	0	
		Раздел 18: Противопожарный водопроводный									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.		6	32 482,0	316,0	194 892,0	1 896,0	163 140,0		194 892,0
			кран		4 976,0	81,0	29 856,0	486,0			
353	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		120	1 214,0		145 680,0		145 680,0		145 680,0
			м								
354	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.		6	3 884,0	44,0	23 304,0	264,0	162,0		23 304,0
			шт.		3 813,0	12,0	22 878,0	72,0			
355	248-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОЬ		6	28 164,0		168 984,0		168 984,0		168 984,0
			шт.								
356	248-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4		12	7 263,0		87 156,0		87 156,0		87 156,0
			шт.								
357	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		24	8 885,0	305,0	213 240,0	7 320,0	26 592,0		213 240,0
			шт.		7 472,0	54,0	179 328,0	1 296,0			
358	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		15	700,0		10 500,0		10 500,0		10 500,0
			шт.								
359	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм		9	1 795,0		16 155,0		16 155,0		16 155,0
			шт.								
360	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		33	250,0	4,0	8 250,0	132,0	2 211,0		8 250,0
			$м^2$		179,0	0,0	5 907,0	0,0			
361	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями НФ-115		33	389,0	7,0	12 837,0	231,0	5 676,0		12 837,0
			$м^2$		210,0	2,0	6 930,0	66,0			
		Итого по разделу 18: Противопожарный водопроводный					880 998	9 843	626 256	0	880 998
							244 899	1 920	0	0	
		Раздел 19: Горячее водоснабжение									
362	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		135	757,0	27,0	102 195,0	3 645,0	1 485,0		102 195,0
			м		719,0	0,0	97 065,0	0,0			
363	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		45	1 205,0	34,0	54 225,0	1 530,0	150,0		54 225,0
			м		1 161,0	0,0	52 245,0	0,0			
364	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		55	1 323,0	40,0	72 765,0	2 200,0	605,0		72 765,0
			м		1 272,0	0,0	69 960,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	365	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		65	1 566,0	56,0	101 790,0	3 640,0	1 105,0		101 790,0
				м		1 493,0	1,0	97 045,0	65,0			
66	366	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 63 мм		10	1 566,0	56,0	15 660,0	560,0	170,0		15 660,0
				м		1 493,0	1,0	14 930,0	10,0			
67	367	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		135	189,0		25 515,0		25 515,0		25 515,0
				м								
68	368	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		45	282,0		12 690,0		12 690,0		12 690,0
				м								
69	369	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		55	468,0		25 740,0		25 740,0		25 740,0
				м								
70	370	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		65	1 245,0		80 925,0		80 925,0		80 925,0
				м								
71	371	241-205-1306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм		10	1 313,0		13 130,0		13 130,0		13 130,0
				м								
72	372	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		1	2 305,0	83,0	2 305,0	83,0	27,0		2 305,0
				шт.		2 195,0	27,0	2 195,0	27,0			
73	373	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°С		1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
				шт.								
74	374	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 885,0	305,0	17 770,0	610,0	2 216,0		17 770,0
				шт.		7 472,0	54,0	14 944,0	108,0			
75	375	242-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	93 432,0		186 864,0		186 864,0		186 864,0
				шт.								
76	376	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		1	8 792,0	221,0	8 792,0	221,0	1 099,0		8 792,0
				шт.		7 472,0	27,0	7 472,0	27,0			
77	377	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
				шт.								
78	378	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм		1	5 594,0	548,0	5 594,0	548,0	111,0		5 594,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		4 935,0	134,0	4 935,0	134,0			
379	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	38 802,0		38 802,0		38 802,0		38 802,0
			шт.								
380	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		1	1 328,0	0,0	1 328,0	0,0	27,0		1 328,0
			шт.		1 301,0	0,0	1 301,0	0,0			
381	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
			комплект								
382	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0006	3 642 509,0	1 268 508,0	2 186,0	761,0	114,0		2 186,0
			т		2 184 281,0	319 503,0	1 311,0	192,0			
383	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		2	476,0		952,0		952,0		952,0
			шт.								
384	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		3	3 012,0	107,0	9 036,0	321,0	123,0		9 036,0
			м		2 864,0	30,0	8 592,0	90,0			
385	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		3	1 406,0		4 218,0		4 218,0		4 218,0
			м								
386	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		10	2 538,0	75,0	25 380,0	750,0	2 280,0		25 380,0
			шт.		2 235,0	0,0	22 350,0	0,0			
387	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		10	2 149,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0
			шт.								
388	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		88	8 792,0	221,0	773 696,0	19 448,0	96 712,0		773 696,0
			шт.		7 472,0	27,0	657 536,0	2 376,0			
389	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 885,0	305,0	17 770,0	610,0	2 216,0		17 770,0
			шт.		7 472,0	54,0	14 944,0	108,0			
390	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		64	2 530,0		161 920,0		161 920,0		161 920,0
			шт.								
391	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		6	3 796,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
			шт.								
392	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	7 365,0		36 825,0		36 825,0		36 825,0
			шт.								

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	19 340,0		38 680,0		38 680,0		38 680,0
			шт.								
394	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		13	2 254,0		29 302,0		29 302,0		29 302,0
			шт.								
395	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 792,0	221,0	17 584,0	442,0	2 198,0		17 584,0
			шт.		7 472,0	27,0	14 944,0	54,0			
396	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
			шт.								
397	6116-0605-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм		2	4 608,0	387,0	9 216,0	774,0	172,0		9 216,0
			шт.		4 135,0	93,0	8 270,0	186,0			
398	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1 683,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0
			шт.								
399	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 792,0	221,0	17 584,0	442,0	2 198,0		17 584,0
			шт.		7 472,0	27,0	14 944,0	54,0			
400	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		2	2 254,0		4 508,0		4 508,0		4 508,0
			шт.								
401	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		2	2 305,0	83,0	4 610,0	166,0	54,0		4 610,0
			шт.		2 195,0	27,0	4 390,0	54,0			
402	244-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3/ч$, Tmax 90°С		2	10 242,0		20 484,0		20 484,0		20 484,0
			шт.								
403	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		80	240,0		19 200,0		19 200,0		19 200,0
			шт.								
404	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"		12	362,0		4 344,0		4 344,0		4 344,0
			шт.								
405	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"		10	646,0		6 460,0		6 460,0		6 460,0
			шт.								
406	241-211-1810 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"		4	3 172,0		12 688,0		12 688,0		12 688,0
			шт.								
407	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка смесителя		77	3 920,0	0,0	301 840,0	0,0	3 773,0		301 840,0
			шт.		3 871,0	0,0	298 067,0	0,0			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
408	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	6 779,0		271 160,0		271 160,0		271 160,0
409	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	9 945,0		109 395,0		109 395,0		109 395,0
410	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	25	5 876,0		146 900,0		146 900,0		146 900,0
411	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9 944,0		9 944,0		9 944,0		9 944,0
412	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	175	1 890,0	220,0	330 750,0	38 500,0	75 075,0		330 750,0
413	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	45	1 241,0 295,0	71,0	217 175,0 13 275,0	12 425,0	13 275,0		13 275,0
414	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	341,0		18 755,0		18 755,0		18 755,0
415	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	65	570,0		37 050,0		37 050,0		37 050,0
416	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	10	700,0		7 000,0		7 000,0		7 000,0
417	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 м³	шт.	7	96 128,0 72 663,0	5 357,0 1 466,0	672 896,0 508 641,0	37 499,0 10 262,0	126 756,0		672 896,0
418	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	7	61 216,0		428 512,0		428 512,0		428 512,0
		Итого по разделу 19: Горячее водоснабжение					4 451 250 2 133 256	112 750 26 172	1 776 732 428 512	0 0	4 451 250
		Раздел 20: Горячее водоснабжение ТЗ.1									
419	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных		17	1 888,0	2,0	32 096,0	34,0	459,0		32 096,0

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		1 859,0	1,0	31 603,0	17,0			
420	245-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м³/ч, DN 20		17	30 816,0		523 872,0		523 872,0		523 872,0
			шт.								
421	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм		40	736,0	5,0	29 440,0	200,0	480,0		29 440,0
			м		719,0	0,0	28 760,0	0,0			
422	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		40	189,0		7 560,0		7 560,0		7 560,0
			м								
		Итого по разделу 20: Горячее водоснабжение Т3,1					592 968	234	532 371	0	592 968
							60 363	17	0	0	
		Раздел 21: Циркуляция Т4									
423	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		125	1 205,0	34,0	150 625,0	4 250,0	1 250,0		150 625,0
			м		1 161,0	0,0	145 125,0	0,0			
424	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		55	1 443,0	48,0	79 365,0	2 640,0	715,0		79 365,0
			м		1 382,0	0,0	76 010,0	0,0			
425	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		10	1 566,0	56,0	15 660,0	560,0	170,0		15 660,0
			м		1 493,0	1,0	14 930,0	10,0			
426	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		125	282,0		35 250,0		35 250,0		35 250,0
			м								
427	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		55	765,0		42 075,0		42 075,0		42 075,0
			м								
428	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		10	1 245,0		12 450,0		12 450,0		12 450,0
			м								
429	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		63	8 792,0	221,0	553 896,0	13 923,0	69 237,0		553 896,0
			шт.		7 472,0	27,0	470 736,0	1 701,0			
430	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 885,0	305,0	17 770,0	610,0	2 216,0		17 770,0
			шт.		7 472,0	54,0	14 944,0	108,0			
431	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		9	2 530,0		22 770,0		22 770,0		22 770,0
			шт.								
432	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		54	3 796,0		204 984,0		204 984,0		204 984,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.								
433	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	11 614,0		23 228,0		23 228,0		23 228,0
			шт.								
434	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		190	1 890,0	220,0	359 100,0	41 800,0	81 510,0		359 100,0
			м		1 241,0	71,0	235 790,0	13 490,0			
435	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		125	295,0		36 875,0		36 875,0		36 875,0
			м								
436	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм		55	383,0		21 065,0		21 065,0		21 065,0
			м								
437	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		10	570,0		5 700,0		5 700,0		5 700,0
			м								
438	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		1	2 305,0	83,0	2 305,0	83,0	27,0		2 305,0
			шт.		2 195,0	27,0	2 195,0	27,0			
439	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С		1	62 948,0		62 948,0		62 948,0		62 948,0
			шт.								
440	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 885,0	305,0	17 770,0	610,0	2 216,0		17 770,0
			шт.		7 472,0	54,0	14 944,0	108,0			
441	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	19 340,0		38 680,0		38 680,0		38 680,0
			шт.								
442	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		1	8 792,0	221,0	8 792,0	221,0	1 099,0		8 792,0
			шт.		7 472,0	27,0	7 472,0	27,0			
443	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
			шт.								
444	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм		1	5 594,0	548,0	5 594,0	548,0	111,0		5 594,0
			шт.		4 935,0	134,0	4 935,0	134,0			
445	242-404-0405 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40		1	32 254,0		32 254,0		32 254,0		32 254,0
			шт.								

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		1	1 328,0	0,0	1 328,0	0,0	27,0		1 328,0
			шт.		1 301,0	0,0	1 301,0	0,0			
447	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
			комплект								
448	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0005	3 642 509,0	1 268 508,0	1 821,0	635,0	95,0		1 821,0
			т		2 184 281,0	319 503,0	1 092,0	160,0			
449	241-407-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 48х38 мм		2	13 281,0		26 562,0		26 562,0		26 562,0
			шт.								
450	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		3	2 326,0	63,0	6 978,0	189,0	78,0		6 978,0
			м		2 237,0	17,0	6 711,0	51,0			
451	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм		3	1 369,0		4 107,0		4 107,0		4 107,0
			м								
452	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного		11	27 569,0	84,0	303 259,0	924,0	151 492,0		303 259,0
			шт.		13 713,0	27,0	150 843,0	297,0			
453	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		45	2 326,0	63,0	104 670,0	2 835,0	1 170,0		104 670,0
			м		2 237,0	17,0	100 665,0	765,0			
454	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм		45	1 102,0		49 590,0		49 590,0		49 590,0
			м								
		Итого по разделу 21: Циркуляция Т4					2 252 871	69 828	935 351	0	2 252 871
							1 247 693	16 878	0	0	
		Раздел 22: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
455	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		200	3 232,0	9,0	646 400,0	1 800,0	1 400,0		646 400,0
			м		3 216,0	3,0	643 200,0	600,0			
456	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		110	3 359,0	3,0	369 490,0	330,0	220,0		369 490,0
			м		3 354,0	0,0	368 940,0	0,0			
457	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		200	1 111,0		222 200,0		222 200,0		222 200,0
			м								
458	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм		110	307,0		33 770,0		33 770,0		33 770,0
			м								
459	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с чистазиной и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды		5	11 287,0	369,0	56 435,0	1 845,0	10 330,0		56 435,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			комплект		8 852,0	123,0	44 260,0	615,0			
460	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		5	13 128,0		65 640,0		65 640,0		65 640,0
			шт.								
461	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		5	9 054,0		45 270,0		45 270,0		45 270,0
			шт.								
462	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	-	2	10 499,0	168,0	20 998,0	336,0	3 670,0		20 998,0
			комплект		8 496,0	54,0	16 992,0	108,0			
463	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		2	53 664,0		107 328,0		107 328,0		107 328,0
			комплект								
464	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды		34	11 287,0	369,0	383 758,0	12 546,0	70 244,0		383 758,0
			комплект		8 852,0	123,0	300 968,0	4 182,0			
465	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		34	13 128,0		446 352,0		446 352,0		446 352,0
			комплект								
466	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		34	9 054,0		307 836,0		307 836,0		307 836,0
			шт.								
467	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		36	10 499,0	168,0	377 964,0	6 048,0	66 060,0		377 964,0
			комплект		8 496,0	54,0	305 856,0	1 944,0			
468	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм		36	53 520,0		1 926 720,0		1 926 720,0		1 926 720,0
			комплект								
469	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких		11	6 591,0	72,0	72 501,0	792,0	7 843,0		72 501,0
			шт.		5 806,0	23,0	63 866,0	253,0			
470	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм		11	15 291,0		168 201,0		168 201,0		168 201,0
			шт.								
471	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение		22	5 497,0	52,0	120 934,0	1 144,0	10 714,0		120 934,0
			комплект		4 958,0	17,0	109 076,0	374,0			
472	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм		22	9 943,0		218 746,0		218 746,0		218 746,0
			шт.								
473	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка тройников, диаметр 100 мм.		1	4 699,0	221,0	4 699,0	221,0	110,0		4 699,0
			комплект		4 368,0	74,0	4 368,0	74,0			
474	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		1	70 598,0		70 598,0		70 598,0		70 598,0
			комплект								
475	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		1	335,0		335,0		335,0		335,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	782,0		14 076,0		14 076,0		14 076,0
477	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	шт.	1	12 024,0	1 026,0	12 024,0	1 026,0	216,0		12 024,0
478	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	комплект	1	10 782,0 37 961,0	337,0	10 782,0 37 961,0	337,0	37 961,0		37 961,0
479	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	шт.	15	3 232,0	9,0	48 480,0	135,0	105,0		48 480,0
480	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	20	3 216,0 3 359,0	3,0 3,0	48 240,0 67 180,0	45,0 60,0	40,0		67 180,0
481	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	15	3 354,0 1 111,0	0,0	67 080,0 16 665,0	0,0	16 665,0		16 665,0
482	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	20	307,0		6 140,0		6 140,0		6 140,0
483	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	м	1	335,0		335,0		335,0		335,0
484	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782,0		782,0		782,0		782,0
485	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	шт.	2	4 699,0	221,0	9 398,0	442,0	220,0		9 398,0
486	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	2	4 368,0 70 598,0	74,0	8 736,0 141 196,0	148,0	141 196,0		141 196,0
487	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11 287,0	369,0	11 287,0	369,0	2 066,0		11 287,0
488	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	8 852,0 20 814,0	123,0	8 852,0 20 814,0	123,0	20 814,0		20 814,0
489	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	комплект	1	9 054,0		9 054,0		9 054,0		9 054,0
490	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения	шт.	1	13 512,0	724,0	13 512,0	724,0	292,0		13 512,0
			комплект		12 496,0	249,0	12 496,0	249,0			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		3	656,0		1 968,0		1 968,0		1 968,0
			шт.								
520	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		3	4 817,0		14 451,0		14 451,0		14 451,0
			шт.								
521	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
			шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
522	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 У ХЛ3 IP31		1	9 925,0		9 925,0		9 925,0		9 925,0
			шт.								
523	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	8 514,0	54,0	68 112,0	432,0	22 872,0		68 112,0
			шт.		5 601,0	0,0	44 808,0	0,0			
524	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0
			шт.								
525	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		4	656,0		2 624,0		2 624,0		2 624,0
			шт.								
526	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		3	4 817,0		14 451,0		14 451,0		14 451,0
			шт.								
527	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
			шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
528	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 У ХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
			шт.								
529	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	8 514,0	54,0	34 056,0	216,0	11 436,0		34 056,0
			шт.		5 601,0	0,0	22 404,0	0,0			
530	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0
			шт.								
531	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		1	656,0		656,0		656,0		656,0
			шт.								
532	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		2	4 817,0		9 634,0		9 634,0		9 634,0
			шт.								
533	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
			шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
534	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 У ХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
			шт.								
535	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	8 514,0	54,0	59 598,0	378,0	20 013,0		59 598,0
			шт.		5 601,0	0,0	39 207,0	0,0			
536	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	554	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0
				шт.								
55	555	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		7	656,0		4 592,0		4 592,0		4 592,0
				шт.								
56	556	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		1	4 817,0		4 817,0		4 817,0		4 817,0
				шт.								
57	557	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
				шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
58	558	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0
				шт.								
59	559	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	15 965,0	308,0	15 965,0	308,0	4 455,0		15 965,0
				шт.		11 202,0	68,0	11 202,0	68,0			
60	560	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	8 514,0	54,0	42 570,0	270,0	14 295,0		42 570,0
				шт.		5 601,0	0,0	28 005,0	0,0			
61	561	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"		1	8 343,0		8 343,0		8 343,0		8 343,0
				шт.								
62	562	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		2	1 805,0		3 610,0		3 610,0		3 610,0
				шт.								
63	563	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		3	1 884,0		5 652,0		5 652,0		5 652,0
				шт.								
64	564	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
				шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
65	565	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0
				шт.								
66	566	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	8 514,0	54,0	102 168,0	648,0	34 308,0		102 168,0
				шт.		5 601,0	0,0	67 212,0	0,0			
67	567	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0
				шт.								
68	568	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		11	4 817,0		52 987,0		52 987,0		52 987,0
				шт.								
69	569	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	15 816,0	3 768,0	15 816,0	3 768,0	235,0		15 816,0
				шт.		11 813,0	1 080,0	11 813,0	1 080,0			
70	570	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	9 925,0		9 925,0		9 925,0		9 925,0
				шт.								
71	571	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	15 965,0	308,0	31 930,0	616,0	8 910,0		31 930,0
				шт.		11 202,0	68,0	22 404,0	136,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
589	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		210	4 179,0	45,0	877 590,0	9 450,0	24 570,0		877 590,0
			шт.		4 017,0	8,0	843 570,0	1 680,0			
590	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		196	4 183,0	41,0	819 868,0	8 036,0	24 500,0		819 868,0
			шт.		4 017,0	7,0	787 332,0	1 372,0			
591	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		210	459,0		96 390,0		96 390,0		96 390,0
			шт.								
592	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		117	478,0		55 926,0		55 926,0		55 926,0
			шт.								
593	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		79	582,0		45 978,0		45 978,0		45 978,0
			шт.								
594	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		280	2 582,0	0,0	722 960,0	0,0	4 200,0		722 960,0
			шт.		2 567,0	0,0	718 760,0	0,0			
595	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		140	234,0		32 760,0		32 760,0		32 760,0
			шт.								
596	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		140	123,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0
			шт.								
597	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		35	1 417,0	61,0	49 595,0	2 135,0	20 475,0		49 595,0
			м		771,0	15,0	26 985,0	525,0			
598	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		5	7 274,0	410,0	36 370,0	2 050,0	15 045,0		36 370,0
			шт.		3 855,0	94,0	19 275,0	470,0			
		Итого по разделу 23: Демонтажные работы					20 703 471	1 119 417	10 466 619	0	20 703 471
							4 904 722	453 860	4 212 713	0	
		Итого по отделу Электроосвещение ЭО (ЛС №02-01-04)					20 703 471	1 119 417	10 466 619	0	20 703 471
							4 904 722	453 860	4 212 713	0	
		Отдел 5: Пожарная сигнализация ПС (ЛС №02-01-05)									
		Раздел 24: Демонтажные работы									
599	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		1 025	380,0	1,0	389 500,0	1 025,0			389 500,0
			м		379,0	0,0	388 475,0	0,0			
600	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		1 435	855,0	5,0	1 226 925,0	7 175,0			1 226 925,0
			м		850,0	0,0	1 219 750,0	0,0			
601	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж		210	10 391,0	4,0	2 182 110,0	840,0			2 182 110,0
			шт.		10 387,0	0,0	2 181 270,0	0,0			
		Итого по разделу 24: Демонтажные работы					3 798 535	9 040	0	0	3 798 535
							3 789 495	0	0	0	
		Раздел 25: Пожарная сигнализация									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
619	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,1025	86,0		9,0		9,0		9,0
620	243-305-0307 *СпрСЦ 07.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,37	344,0		127,0		127,0		127,0
621	243-305-0312 *СпрСЦ 07.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5	м	40	1 049,0		41 960,0		41 960,0		41 960,0
622	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1 435	1 090,0	7,0	1 564 150,0	10 045,0	30 135,0		1 564 150,0
623	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 435	79,0		113 365,0		113 365,0		113 365,0
		Итого по разделу 25: Пожарная сигнализация					9 599 026	325 911	3 109 791	0	9 599 026
							6 163 324	71 376	0	0	
		Раздел 26: Демонтажные работы									
624	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	274	380,0	1,0	104 120,0	274,0			104 120,0
		Итого по разделу 26: Демонтажные работы					104 120	274	0	0	104 120
							103 846	0	0	0	
		Раздел 27: Радиофикация и звукоусиление									
625	1310-0408-0605 *РСНБ РК 2022*	Шкаф микшера. Монтаж оборудования	шт.	1	778 783,0	611,0	778 783,0	611,0	38 074,0		778 783,0
626	248-201-0619 *СпрСЦ 07.2024*	Встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером модели Sonar SMPR-MP3FM	шт.	1	119 923,0		119 923,0		119 923,0		119 923,0
627	248-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W	шт.	24	14 983,0		359 592,0		359 592,0		359 592,0
628	522-101-1029001 *СпрСЦ 07.2024*	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	24	28 022,0		672 528,0		672 528,0		672 528,0
629	248-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Микрофон с винтовой защелкой и гибкой длинной подставкой DCNM-MICSLL	шт.	1	116 734,0		116 734,0		116 734,0		116 734,0
630	1310-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	139 666,0	0,0	139 666,0	0,0	51 427,0		139 666,0
631	248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
632	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	24	13 689,0	3 137,0	328 536,0	75 288,0	11 472,0		328 536,0
633	248-401-0105 *СпрСЦ 07.2024*	Коробка для монтажа модели ТОА УС-150	шт.	24	18 066,0		433 584,0		433 584,0		433 584,0
634	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30	2 582,0	0,0	77 460,0	0,0	450,0		77 460,0
					2 567,0	0,0	77 010,0	0,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
650	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		946	1 090,0	7,0	1 031 140,0	6 622,0	19 866,0		1 031 140,0
			м		1 062,0	0,0	1 004 652,0	0,0			
651	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		20	79,0		1 580,0		1 580,0		1 580,0
			м								
652	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		926	97,0		89 822,0		89 822,0		89 822,0
			м								
653	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 2" мм. Установка		5	5 988,0	0,0	29 940,0	0,0	7 370,0		29 940,0
			ввод		4 514,0	0,0	22 570,0	0,0			
654	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		5	223,0		1 115,0		1 115,0		1 115,0
			м								
		Итого по разделу 29: Видеонаблюдение					2 750 224	6 878	433 819	0	2 750 224
							2 309 527	0	0	0	
		Раздел 30: Телефонизация									
655	1310-0408-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный. Монтаж оборудования		1	179 130,0	0,0	179 130,0	0,0	2 390,0		179 130,0
			шт.		176 740,0	0,0	176 740,0	0,0			
656	248-102-4101 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic 6U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		1	48 687,0		48 687,0		48 687,0		48 687,0
			шт.								
657	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка . Монтаж оборудования		6	4 240,0	0,0	25 440,0	0,0	150,0		25 440,0
			шт.		4 215,0	0,0	25 290,0	0,0			
658	247-214-1808 *СпрСЦ 07.2024*	Розетка компьютерная двухместная RJ45-CAT5E, Karre, типа Panasonic		6	4 970,0		29 820,0		29 820,0		29 820,0
			шт.								
659	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		157	1 090,0	7,0	171 130,0	1 099,0	3 297,0		171 130,0
			м		1 062,0	0,0	166 734,0	0,0			
660	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		157	101,0		15 857,0		15 857,0		15 857,0
			м								
661	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		157	996,0	222,0	156 372,0	34 854,0	157,0		156 372,0
			м кабеля		773,0	67,0	121 361,0	10 519,0			
662	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		157	222,0		34 854,0		34 854,0		34 854,0
			м								
663	1310-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования		1	14 951,0	1 099,0	14 951,0	1 099,0	1 814,0		14 951,0
			номер		12 038,0	249,0	12 038,0	249,0			
664	248-404-0709 *СпрСЦ 07.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1510P-SI, 8 портов		1	90 841,0		90 841,0		90 841,0		90 841,0
			шт.								
		Итого по разделу 30: Телефонизация					767 082	37 052	227 867	0	767 082
							502 163	10 768	0	0	
		Итого по отделу Пожарная сигнализация ПС (Т.С.№02-01-05)					22 552 541	514 150	5 087 961	0	22 552 541

№ позиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
677	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	186,852	21 184,0		3 958 273,0		3 958 273,0		3 958 273,0
678	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,38968	237 888,0 0,0	6 231,0 1 973,0	92 700,0 0,0	2 428,0 769,0	90 272,0		92 700,0
679	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1 948,4	476,0 98,0	376,0 50,0	927 438,0 190 943,0	732 598,0 97 420,0	3 897,0		927 438,0
680	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	190,164	24 232,0		4 608 054,0		4 608 054,0		4 608 054,0
681	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	564	5 054,0 3 335,0	88,0 26,0	2 850 456,0 1 880 940,0	49 632,0 14 664,0	919 884,0		2 850 456,0
682	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	564	2 015,0		1 136 460,0		1 136 460,0		1 136 460,0
683	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	57,6	611,0 374,0	237,0 75,0	35 194,0 21 542,0	13 651,0 4 320,0			35 194,0
684	6201-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	м²	288	950,0 166,0	252,0 56,0	273 600,0 47 808,0	72 576,0 16 128,0	153 216,0		273 600,0
685	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	35,712	5 392,0		192 559,0		192 559,0		192 559,0
686	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	288	3 850,0 3 456,0	262,0 62,0	1 108 800,0 995 328,0	75 456,0 17 856,0	38 016,0		1 108 800,0
687	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м²	288	7 250,0		2 088 000,0		2 088 000,0		2 088 000,0
688	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	315	5 054,0 3 335,0	88,0 26,0	1 592 010,0 1 050 525,0	27 720,0 8 190,0	513 765,0		1 592 010,0
689	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	315	971,0		305 865,0		305 865,0		305 865,0
		Итого по разделу 33: Дорожная одежда					26 179 366 5 028 404	3 043 582 548 610	18 107 376 0	0 0	26 179 366
		Итого по отделу Благоустройство ГП (Л.С.№02-01-07)					32 393 756 9 992 697	4 293 680 749 175	18 107 376 0	0 0	32 393 756
		Отдел 7:"Наружное освещение ЭН (Л.С.№04-02-01)									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
690	1133-0301-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля		8	121 416,0	31 304,0	971 328,0	250 432,0	76 920,0		971 328,0
			опора		80 497,0	9 286,0	643 976,0	74 288,0			
691	247-306-1211 *СпрСЦ 07.2024*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-10м, grey/black		8	196 745,0		1 573 960,0		1 573 960,0		1 573 960,0
			шт.								
692	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		8	15 953,0	2 784,0	127 624,0	22 272,0			127 624,0
			светильник		13 169,0	729,0	105 352,0	5 832,0			
693	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma		8	21 147,0		169 176,0		169 176,0		169 176,0
			шт.								
694	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		347	1 897,0	828,0	658 259,0	287 316,0	15 615,0		658 259,0
			м кабеля		1 024,0	226,0	355 328,0	78 422,0			
695	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЪбШв 5х6 (ок)-1		0,243	666,0		162,0		162,0		162,0
			км								
696	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,104	325,0		34,0		34,0		34,0
			км								
697	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях		51	3 409,0	1 386,0	173 859,0	70 686,0	3 213,0		173 859,0
			м трубопровода		1 960,0	342,0	99 960,0	17 442,0			
698	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		51	2 658,0		135 558,0		135 558,0		135 558,0
			м								
699	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		243	23,0	2,0	5 589,0	486,0			5 589,0
			м кабеля		21,0	1,0	5 103,0	243,0			
700	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м		243	941,0		228 663,0		228 663,0		228 663,0
			м								
		Итого по отделу Наружное освещение ЭИ (Л.С.№04-02-01)					4 044 212	631 192	2 203 301	0	4 044 212
							1 209 719	176 227	0	0	
		ИТОГО по акту					183 816 341	9 318 872	98 664 830	0	201 383 538
							64 406 081	2 073 898	11 426 567	0	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									11 426 567
РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									11 207 461
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									212 590 999
РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)									10 058 222
РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2%)									4 251 820
		Итого с непредвиденными работами и затратами									226 901 041
		НДС (12%)									27 228 125
		Итого с НДС									254 129 166

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанатас Құрылыс Сервис"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер (для индивидуальных предпринимателей – индивидуальный идентификационный номер))

Усембаев Болат Жангабылович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 17 "Шыгыс" государственного учреждения

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (для индивидуальных предпринимателей – индивидуальный идентификационный номер))

Заведующая

Батыгенова Гуля Нуртаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор

Барбосинов А. Н.

(должность, (товарищество, бизнес идентификационный номер, № аттестата), подпись)

ГИП

Нагметалиев Н. Н.

(должность, фамилия, инициалы, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шугыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонтдетского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** 1 *фестренай метод*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	31.05.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонтдетского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А	360 413 986	321 798 202	283 990 541						38 615 784	360 413 986
	Погашение аванса, 30%	**108 124 196**	**96 539 461**							**11 584 735**	**108 124 196**
	ИТОГО по справке	**252 289 790**	**225 258 741**							**27 031 049**	**252 289 790**

М.П.

Заказчик Заведующая Жетилгенова Дина Набиевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Усембаев Болат Жангабылович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шугыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **31.05.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы АС (Л.С.№02-01-01)									
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1212-0104-0505 ***РСНБ РК 2022***	Потолки. Очистка вручную от набелов		2 348	1 266,0	0,0	2 972 568,0	0,0			2 972 568,0
				$м^2$		1 266,0	0,0	2 972 568,0	0,0			
2	2	6112-0501-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит		36,6	4 598,0	345,0	168 287,0	12 627,0			168 287,0
				$м^2$		4 253,0	113,0	155 660,0	4 136,0			
3	3	1212-0104-0507 ***РСНБ РК 2022***	Стены. Очистка вручную от набелов		5 999,3	825,0	0,0	4 949 422,0	0,0			4 949 422,0
				$м^2$		825,0	0,0	4 949 422,0	0,0			
4	4	1213-0103-0105 ***РСНБ РК 2022***	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		928,2	3 143,0	168,0	2 917 333,0	155 938,0			2 917 333,0
				$м^2$ облицовки		2 975,0	53,0	2 761 395,0	49 195,0			
5	5	1207-0101-0205 ***РСНБ РК 2022***	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		1 713,8	455,0	8,0	779 779,0	13 710,0			779 779,0
				$м^2$		447,0	3,0	766 069,0	5 141,0			
6	6	1207-0101-0207 ***РСНБ РК 2022***	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		680,4	3 374,0	92,0	2 295 670,0	62 597,0			2 295 670,0
				$м^2$		3 282,0	33,0	2 233 073,0	22 453,0			
7	7	1207-0101-0208 ***РСНБ РК 2022***	Полы цементные. Разборка покрытия		1 244,5	7 044,0	1 821,0	8 766 258,0	2 266 235,0			8 766 258,0
				$м^2$		5 223,0	574,0	6 500 024,0	714 343,0			
8	8	1207-0101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Полы дощатые. Разборка покрытия		178,2	1 376,0	55,0	245 203,0	9 801,0			245 203,0
				$м^2$		1 321,0	20,0	235 402,0	3 564,0			
9	9	1207-0101-0301 ***РСНБ РК 2022***	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		2 530,7	148,0	0,0	374 544,0	0,0			374 544,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		148,0	0,0	374 544,0	0,0			
10	10	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		110	8 503,0	352,0	935 330,0	38 720,0			935 330,0
				шт.		8 151,0	110,0	896 610,0	12 100,0			
11	11	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		15	8 503,0	352,0	127 545,0	5 280,0			127 545,0
				шт.		8 151,0	110,0	122 265,0	1 650,0			
12	12	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		128	5 721,0	174,0	732 288,0	22 272,0			732 288,0
				шт.		5 547,0	56,0	710 016,0	7 168,0			
13	13	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонная . Разборка		9,66	61 358,0	20 640,0	592 718,0	199 382,0			592 718,0
				$м^3$		40 718,0	6 432,0	393 336,0	62 133,0			
14	14	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		3,6	87 752,0	41 190,0	315 907,0	148 284,0			315 907,0
				$м^3$		46 562,0	12 836,0	167 623,0	46 210,0			
15	15	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		34,4	7 229,0	597,0	248 678,0	20 536,0			248 678,0
				$м^2$ перегородок		6 632,0	186,0	228 141,0	6 398,0			
16	16	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка		6,1	367,0	17,0	2 239,0	104,0			2 239,0
				$м^2$ облицовки		350,0	6,0	2 135,0	37,0			
17	17	1212-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Очистка от краски наслиной		78	2 261,0	1,0	176 358,0	78,0			176 358,0
				$м^2$		2 260,0	0,0	176 280,0	0,0			
18	18	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж		0,48	57 205,0	7 394,0	27 458,0	3 549,0	1 557,0		27 458,0
				т демонтированных конструкций		46 566,0	1 894,0	22 352,0	909,0			
19	19	1205-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		4,5	11 965,0	622,0	53 842,0	2 799,0	15 980,0		53 842,0
				$м^2$ проемов		7 792,0	198,0	35 064,0	891,0			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под приямок, щебеночное		0,16	15 271,0	5 193,0	2 443,0	831,0	1 015,0		2 443,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	597,0	253,0			
21	21	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,04729	63 196,0	4 140,0	2 989,0	195,0	12,0		2 989,0
				т		58 792,0	1 277,0	2 780,0	60,0			
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04729	311 690,0		14 740,0		14 740,0		14 740,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,03862	63 196,0	4 140,0	2 441,0	160,0	10,0		2 441,0
				т		58 792,0	1 277,0	2 271,0	49,0			
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03862	311 690,0		12 037,0		12 037,0		12 037,0
				т								
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной заливки стены		2,9	34 975,0	2 770,0	101 428,0	8 033,0	77 714,0		101 428,0
				$м^3$		5 407,0	516,0	15 680,0	1 496,0			
26	26	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под приямок, щебеночное		1,54	15 271,0	5 193,0	23 517,0	7 997,0	9 773,0		23 517,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	5 747,0	2 435,0			
27	27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,66486	63 196,0	4 140,0	42 016,0	2 752,0	176,0		42 016,0
				т		58 792,0	1 277,0	39 088,0	849,0			
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,66486	311 690,0		207 230,0		207 230,0		207 230,0
				т								
29	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного приямка		8,96	34 975,0	2 770,0	313 376,0	24 819,0	240 110,0		313 376,0
				$м^3$		5 407,0	516,0	48 447,0	4 623,0			
30	30	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж крышки приямка		0,68152	197 738,0	48 432,0	134 762,0	33 008,0	11 924,0		134 762,0
				т		131 810,0	12 014,0	89 831,0	8 188,0			
31	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,28504	373 849,0		106 562,0		106 562,0		106 562,0
				т								
32	32	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,35644	382 543,0		136 354,0		136 354,0		136 354,0
				т								
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0042	323 349,0		1 358,0		1 358,0		1 358,0
				т								
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03528	311 690,0		10 996,0		10 996,0		10 996,0
				т								
35	35	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,00056	401 335,0		225,0		225,0		225,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		19,77	250,0	4,0	4 943,0	79,0	1 325,0		4 943,0
				$м^2$		179,0	0,0	3 539,0	0,0			
37	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		19,77	389,0	7,0	7 691,0	139,0	3 400,0		7 691,0
				$м^2$		210,0	2,0	4 152,0	40,0			
			Итого по разделу 1: Демонтаж					**27 806 535**	**3 039 925**	**852 498**	**0**	**27 806 535**
								23 914 111	**954 321**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Полы-подвал									
38	38	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		46,97	382,0	87,0	17 943,0	4 086,0			17 943,0
				$м^2$		295,0	23,0	13 856,0	1 080,0			
39	39	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,39547	5 514,0		13 209,0		13 209,0		13 209,0
				$м^3$								
40	40	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		58,71	44 952,0	18,0	2 639 132,0	1 057,0	1 753 844,0		2 639 132,0
				$м^3$		15 061,0	0,0	884 231,0	0,0			
41	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,82194	63 196,0	4 140,0	51 943,0	3 403,0	217,0		51 943,0
				т		58 792,0	1 277,0	48 323,0	1 050,0			
42	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,82194	397 364,0		326 609,0		326 609,0		326 609,0
				т								
43	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		1 174,2	1 470,0	82,0	1 726 074,0	96 285,0	1 174,0		1 726 074,0
				$м^2$		1 387,0	29,0	1 628 615,0	34 052,0			
44	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		23,95368	27 392,0		656 139,0		656 139,0		656 139,0
				$м^3$								
45	46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		1 174,2	123,0	55,0	144 427,0	64 581,0			144 427,0
				$м^2$		68,0	19,0	79 846,0	22 310,0			
46	47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		35,93052	27 392,0		984 209,0		984 209,0		984 209,0
				$м^3$								
			Итого по разделу 2: Полы-подвал					**6 559 685**	**169 412**	**3 735 401**	**0**	**6 559 685**
								2 654 871	**58 492**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Отделочные работы-подвал									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	51	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		1 004,8	3 488,0	284,0	3 504 742,0	285 363,0	3 014,0		3 504 742,0
				$м^2$		3 201,0	120,0	3 216 365,0	120 576,0			
48	52	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		15,17248	24 458,0		371 089,0		371 089,0		371 089,0
				$м^3$								
49	53	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		27,83296	1 071,0		29 809,0		29 809,0		29 809,0
				$м^2$								
50	54	1205-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		2,1	11 965,0	622,0	25 126,0	1 306,0	7 458,0		25 126,0
				$м^2$ проемов		7 792,0	198,0	16 363,0	416,0			
51	55	6106-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса проема		0,09295	207 938,0	61 085,0	19 328,0	5 678,0	2 261,0		19 328,0
				т		122 523,0	11 822,0	11 389,0	1 099,0			
52	56	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,0418	424 972,0		17 764,0		17 764,0		17 764,0
				т								
53	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0446	373 849,0		16 674,0		16 674,0		16 674,0
				т								
54	58	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00486	382 543,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
				т								
55	59	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		1,69	1 092,0		1 845,0		1 845,0		1 845,0
				кг								
56	60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		2,7	250,0	4,0	675,0	11,0	181,0		675,0
				$м^2$		179,0	0,0	483,0	0,0			
57	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		2,7	389,0	7,0	1 050,0	19,0	464,0		1 050,0
				$м^2$		210,0	2,0	567,0	5,0			
			Итого по разделу 3:					**3 989 961**	**292 377**	**452 418**	**0**	**3 989 961**
								3 245 167	**122 096**	**0**	**0**	
			Раздел 4: Полы-1этаж									
58	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		210,2	1 470,0	82,0	308 994,0	17 237,0	210,0		308 994,0
				$м^2$		1 387,0	29,0	291 547,0	6 096,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	63	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		4,28808	27 392,0		117 459,0		117 459,0		117 459,0
				$м^3$								
60	64	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		210,2	9 868,0	385,0	2 074 254,0	80 927,0	1 096 193,0		2 074 254,0
				$м^2$		4 268,0	121,0	897 134,0	25 434,0			
61	65	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита		347,3	1 242,0	32,0	431 347,0	11 114,0	34 035,0		431 347,0
				м		1 112,0	9,0	386 198,0	3 126,0			
62	66	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм		350,773	2 214,0		776 611,0		776 611,0		776 611,0
				м								
63	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		202,2	1 470,0	82,0	297 234,0	16 581,0	202,0		297 234,0
				$м^2$		1 387,0	29,0	280 451,0	5 864,0			
64	68	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		4,12488	27 392,0		112 989,0		112 989,0		112 989,0
				$м^3$								
65	69	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		202,2	10 026,0	53,0	2 027 257,0	10 717,0	726 100,0		2 027 257,0
				$м^2$		6 382,0	15,0	1 290 440,0	3 033,0			
66	70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		404,8	1 470,0	82,0	595 056,0	33 193,0	405,0		595 056,0
				$м^2$		1 387,0	29,0	561 458,0	11 739,0			
67	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		8,25792	27 392,0		226 201,0		226 201,0		226 201,0
				$м^3$								
68	72	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		404,8	1 372,0	118,0	555 386,0	47 766,0	85 008,0		555 386,0
				$м^2$		1 044,0	34,0	422 611,0	13 763,0			
69	73	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		420,992	4 613,0		1 942 036,0		1 942 036,0		1 942 036,0
				$м^2$								
70	74	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		369	532,0	6,0	196 308,0	2 214,0	66 789,0		196 308,0
				м		345,0	2,0	127 305,0	738,0			
71	75	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		212,4	1 372,0	118,0	291 413,0	25 064,0	44 604,0		291 413,0
				$м^2$		1 044,0	34,0	221 746,0	7 222,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	76	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		220,896	4 613,0		1 018 993,0		1 018 993,0		1 018 993,0
				$м^2$								
73	77	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		158	532,0	6,0	84 056,0	948,0	28 598,0		84 056,0
				м		345,0	2,0	54 510,0	316,0			
74	78	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		48,7	10 026,0	53,0	488 266,0	2 582,0	174 882,0		488 266,0
				$м^2$		6 382,0	15,0	310 803,0	731,0			
75	79	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		178,2	1 470,0	82,0	261 954,0	14 613,0	178,0		261 954,0
				$м^2$		1 387,0	29,0	247 163,0	5 168,0			
76	80	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,63528	27 392,0		99 578,0		99 578,0		99 578,0
				$м^3$								
77	81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		178,2	123,0	55,0	21 919,0	9 801,0			21 919,0
				$м^2$		68,0	19,0	12 118,0	3 386,0			
78	82	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,63528	27 392,0		99 578,0		99 578,0		99 578,0
				$м^3$								
79	83	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		178,2	1 372,0	118,0	244 490,0	21 028,0	37 422,0		244 490,0
				$м^2$		1 044,0	34,0	186 041,0	6 059,0			
80	84	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		185,328	4 613,0		854 918,0		854 918,0		854 918,0
				$м^2$								
81	85	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		111	532,0	6,0	59 052,0	666,0	20 091,0		59 052,0
				м		345,0	2,0	38 295,0	222,0			
			Итого по разделу 4: Полы-1этаж					**13 185 349**	**294 451**	**7 563 080**	**0**	**13 185 349**
								5 327 820	**92 897**	**0**	**0**	
			Раздел 5: Отделочные работы-1этаж									
82	86	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		171,8	3 223,0	18,0	553 711,0	3 092,0	66 143,0		553 711,0
				$м^2$		2 820,0	5,0	484 476,0	859,0			
83	89	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		25,5	3 223,0	18,0	82 186,0	460,0	9 818,0		82 186,0
				$м^2$		2 820,0	5,0	71 910,0	128,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	90	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		25,5	1 309,0	9,0	33 380,0	230,0	1 097,0		33 380,0
				$м^2$		1 257,0	3,0	32 054,0	77,0			
85	91	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,017595	200 964,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0
				т								
86	92	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		1 048,9	3 223,0	18,0	3 380 605,0	18 881,0	403 827,0		3 380 605,0
				$м^2$		2 820,0	5,0	2 957 898,0	5 245,0			
87	93	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		1 048,9	1 309,0	9,0	1 373 010,0	9 440,0	45 103,0		1 373 010,0
				$м^2$		1 257,0	3,0	1 318 467,0	3 147,0			
88	94	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,723741	200 964,0		145 446,0		145 446,0		145 446,0
				т								
89	95	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		3 602,7	1 304,0	12,0	4 697 921,0	43 232,0	165 724,0		4 697 921,0
				$м^2$		1 246,0	3,0	4 488 964,0	10 808,0			
90	96	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		9 903,8223	77,0		762 594,0		762 594,0		762 594,0
				кг								
91	97	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		3 602,7	1 169,0	9,0	4 211 556,0	32 424,0	154 916,0		4 211 556,0
				$м^2$		1 117,0	3,0	4 024 216,0	10 808,0			
92	98	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		2,269701	200 964,0		456 128,0		456 128,0		456 128,0
				т								
93	99	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена		527,7	1 659,0	0,0	875 454,0	0,0			875 454,0
				$м^2$		1 659,0	0,0	875 454,0	0,0			
94	100	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		527,7	3 488,0	284,0	1 840 618,0	149 867,0	1 583,0		1 840 618,0
				$м^2$		3 201,0	120,0	1 689 168,0	63 324,0			
95	101	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		7,96827	24 458,0		194 888,0		194 888,0		194 888,0
				$м^3$								
96	102	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		14,61729	1 071,0		15 655,0		15 655,0		15 655,0
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	103	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		527,7	7 887,0	44,0	4 161 970,0	23 219,0	260 684,0		4 161 970,0
				м²		7 349,0	14,0	3 878 067,0	7 388,0			
98	104	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		538,254	2 549,0		1 372 009,0		1 372 009,0		1 372 009,0
				м²								
			Итого по разделу 5:					**24 160 667**	**280 845**	**4 059 151**	**0**	**24 160 667**
								19 820 674	**101 784**	**0**	**0**	
			Раздел 6: Проемы -1 этажа									
99	111	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		27,93	111 410,0		3 111 681,0		3 111 681,0		3 111 681,0
				м²								
100	112	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		46,08	8 462,0	533,0	389 929,0	24 561,0	110 500,0		389 929,0
				м²		5 531,0	176,0	254 868,0	8 110,0			
101	113	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		251,56	6 376,0	528,0	1 603 947,0	132 824,0	449 538,0		1 603 947,0
				м²		4 061,0	176,0	1 021 585,0	44 275,0			
102	114	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		297,64	56 583,0		16 841 364,0		16 841 364,0		16 841 364,0
				м²								
103	115	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м²		19,1	6 172,0	65,0	117 885,0	1 241,0	10 161,0		117 885,0
				м²		5 575,0	11,0	106 483,0	210,0			
104	116	223-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		19,1	117 520,0		2 244 632,0		2 244 632,0		2 244 632,0
				м²								
105	117	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или по внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		112,35	5 758,0	241,0	646 911,0	27 076,0	74 825,0		646 911,0
				м²		4 851,0	74,0	545 010,0	8 314,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	118	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		107,73	12 298,0		1 324 864,0		1 324 864,0		1 324 864,0
				м²								
107	119	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		4,62	46 953,0		216 923,0		216 923,0		216 923,0
				м²								
108	120	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		2,73	5 758,0	241,0	15 719,0	658,0	1 818,0		15 719,0
				м²		4 851,0	74,0	13 243,0	202,0			
109	121	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		2,73	12 734,0		34 764,0		34 764,0		34 764,0
				м²								
110	122	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м²		15,38	6 070,0	106,0	93 357,0	1 630,0	8 013,0		93 357,0
				м²		5 443,0	32,0	83 713,0	492,0			
111	123	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м²		9	4 395,0	96,0	39 555,0	864,0	3 519,0		39 555,0
				м²		3 908,0	30,0	35 172,0	270,0			
112	124	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09		24,38	139 873,0		3 410 104,0		3 410 104,0		3 410 104,0
				м²								
113	125	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная		73,298	4 971,0		364 364,0		364 364,0		364 364,0
				м²								
114	126	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		215,5	3 166,0	15,0	682 273,0	3 233,0	478 626,0		682 273,0
				м		930,0	5,0	200 415,0	1 078,0			
115	127	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм		215,5	2 086,0		449 533,0		449 533,0		449 533,0
				м								
116	128	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78		79	859,0		67 861,0		67 861,0		67 861,0
				шт.								
117	129	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		32	4 973,0		159 136,0		159 136,0		159 136,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	130	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9		14	4 759,0		66 626,0		66 626,0		66 626,0
				шт.								
119	131	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4		29	4 070,0		118 030,0		118 030,0		118 030,0
				шт.								
120	132	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		6	1 988,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0
				шт.								
121	133	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		122	543,0		66 246,0		66 246,0		66 246,0
				шт.								
122	134	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		16	4 701,0		75 216,0		75 216,0		75 216,0
				комплект								
123	135	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки перегородки из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м^2		62,48	6 172,0	65,0	385 627,0	4 061,0	33 239,0		385 627,0
				м^2		5 575,0	11,0	348 326,0	687,0			
124	136	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		62,48	111 410,0		6 960 897,0		6 960 897,0		6 960 897,0
				м^2								
125	137	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2		13,77	6 070,0	106,0	83 584,0	1 460,0	7 174,0		83 584,0
				м^2		5 443,0	32,0	74 950,0	441,0			
126	138	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09		13,77	139 873,0		1 926 051,0		1 926 051,0		1 926 051,0
				м^2								
			Итого по разделу 6: Проемы -1 этажа					41 509 007	197 608	38 627 633	0	41 509 007
								2 683 765	64 079	0	0	
			Раздел 7: Полы-2этаж									
127	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		18,8	1 470,0	82,0	27 636,0	1 541,0	19,0		27 636,0
				м^2		1 387,0	29,0	26 076,0	545,0			
128	140	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,38352	27 392,0		10 505,0		10 505,0		10 505,0
				м^3								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²								
143	155	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		918,4	1 372,0	118,0	1 260 045,0	108 372,0	192 864,0		1 260 045,0
				м²		1 044,0	34,0	958 810,0	31 226,0			
144	156	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		955,136	4 613,0		4 406 042,0		4 406 042,0		4 406 042,0
				м²								
145	157	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		1 892,7	532,0	6,0	1 006 916,0	11 356,0	342 579,0		1 006 916,0
				м		345,0	2,0	652 982,0	3 785,0			
146	158	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		71,4	10 026,0	53,0	715 856,0	3 784,0	256 397,0		715 856,0
				м²		6 382,0	15,0	455 675,0	1 071,0			
			Итого по разделу 7: Полы-2этаж					11 863 731	284 639	7 022 536	0	11 863 731
								4 556 559	91 748	0	0	
			Раздел 8: Отделочные работы-2этаж									
147	159	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		129,1	3 223,0	18,0	416 089,0	2 324,0	49 704,0		416 089,0
				м²		2 820,0	5,0	364 062,0	646,0			
148	162	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		972,7	3 223,0	18,0	3 135 012,0	17 509,0	374 490,0		3 135 012,0
				м²		2 820,0	5,0	2 743 014,0	4 864,0			
149	163	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		972,7	1 309,0	9,0	1 273 264,0	8 754,0	41 826,0		1 273 264,0
				м²		1 257,0	3,0	1 222 684,0	2 918,0			
150	164	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,671163	200 964,0		134 880,0		134 880,0		134 880,0
				т								
151	165	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		2 396,6	1 304,0	12,0	3 125 166,0	28 759,0	110 244,0		3 125 166,0
				м²		1 246,0	3,0	2 986 164,0	7 190,0			
152	166	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		6 588,2534	77,0		507 296,0		507 296,0		507 296,0
				кг								
153	167	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		2 396,6	1 169,0	9,0	2 801 625,0	21 570,0	103 054,0		2 801 625,0
				м²		1 117,0	3,0	2 677 002,0	7 190,0			
154	168	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1,509858	200 964,0		303 427,0		303 427,0		303 427,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	182	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		77,91	5 758,0	241,0	448 606,0	18 776,0	51 888,0		448 606,0
				м²		4 851,0	74,0	377 941,0	5 765,0			
167	183	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		66,15	12 298,0		813 513,0		813 513,0		813 513,0
				м²								
168	184	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		11,76	46 953,0		552 167,0		552 167,0		552 167,0
				м²								
169	185	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная		69,852	4 971,0		347 234,0		347 234,0		347 234,0
				м²								
170	186	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		198,05	3 166,0	15,0	627 026,0	2 971,0	439 869,0		627 026,0
				м		930,0	5,0	184 186,0	990,0			
171	187	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм		198,05	2 086,0		413 132,0		413 132,0		413 132,0
				м								
172	188	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78		42	859,0		36 078,0		36 078,0		36 078,0
				шт.								
173	189	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		23	4 973,0		114 379,0		114 379,0		114 379,0
				шт.								
174	190	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		7	4 759,0		33 313,0		33 313,0		33 313,0
				шт.								
175	191	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		19	4 070,0		77 330,0		77 330,0		77 330,0
				шт.								
176	192	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		7	1 988,0		13 916,0		13 916,0		13 916,0
				шт.								
177	193	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		84	543,0		45 612,0		45 612,0		45 612,0
				шт.								
178	194	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перегородки из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м²		11,12	6 172,0	65,0	68 633,0	722,0	5 916,0		68 633,0
				м²		5 575,0	11,0	61 994,0	122,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	222	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм		5 845,334	27,0		157 824,0		157 824,0		157 824,0
				шт.								
189	223	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		14 700,84	54,0		793 845,0		793 845,0		793 845,0
				шт.								
190	224	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		87,5	20 713,0		1 812 388,0		1 812 388,0		1 812 388,0
				$м^3$								
191	225	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1 750,1	2 741,0		4 797 024,0		4 797 024,0		4 797 024,0
				$м^2$								
192	226	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов		3 087	6 415,0	22,0	19 803 105,0	67 914,0	1 515 717,0		19 803 105,0
				м		5 902,0	3,0	18 219 474,0	9 261,0			
193	227	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П		3 241,35	355,0		1 150 679,0		1 150 679,0		1 150 679,0
				м								
194	228	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		949,2	954,0		905 537,0		905 537,0		905 537,0
				м								
195	229	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм		2 292,15	665,0		1 524 280,0		1 524 280,0		1 524 280,0
				м								
196	230	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив		420,8	1 905,0	11,0	801 624,0	4 629,0	26 931,0		801 624,0
				м		1 830,0	2,0	770 064,0	842,0			
197	231	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		441,84	384,0		169 667,0		169 667,0		169 667,0
				м								
198	232	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		441,84	865,0		382 192,0		382 192,0		382 192,0
				м								
199	233	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)		1 750,1	561,0		981 806,0		981 806,0		981 806,0
				$м^2$								
200	245	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		220	3 496,0	129,0	769 120,0	28 380,0	246 180,0		769 120,0
				$м^2$		2 248,0	26,0	494 560,0	5 720,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
214	259	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		11,62	250,0	4,0	2 905,0	46,0	779,0		2 905,0
				$м^2$		179,0	0,0	2 080,0	0,0			
215	260	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		11,62	389,0	7,0	4 520,0	81,0	1 999,0		4 520,0
				$м^2$		210,0	2,0	2 440,0	23,0			
216	272	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		4,67	382,0	87,0	1 784,0	406,0			1 784,0
				$м^2$		295,0	23,0	1 378,0	107,0			
217	273	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,23817	5 514,0		1 313,0		1 313,0		1 313,0
				$м^3$								
218	274	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований под фундаменты, щебеночное		0,47	15 271,0	5 193,0	7 177,0	2 441,0	2 983,0		7 177,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	1 754,0	743,0			
219	275	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		8,7	20 008,0	3 402,0	174 070,0	29 598,0	24 786,0		174 070,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	119 686,0	5 638,0			
220	276	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		8,7	27 850,0		242 295,0		242 295,0		242 295,0
				$м^3$								
221	277	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,61258	85 269,0	2 608,0	52 234,0	1 597,0	1 156,0		52 234,0
				т		80 774,0	691,0	49 481,0	423,0			
222	278	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,61258	418 459,0		256 340,0		256 340,0		256 340,0
				т								
223	279	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		17,8	6 899,0	53,0	122 802,0	943,0	8 259,0		122 802,0
				$м^2$		6 382,0	15,0	113 600,0	267,0			
224	280	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм		18,156	3 560,0		64 635,0		64 635,0		64 635,0
				$м^2$								
			Итого по разделу 11: Фасад					58 519 853	314 285	22 022 730	0	58 519 853
								36 182 838	62 225	0	0	
			Раздел 12: Ограждение лестничной клетки №1									
225	384	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		4,2	20 008,0	3 402,0	84 034,0	14 289,0	11 966,0		84 034,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		13 757,0	648,0	57 779,0	2 722,0			
226	385	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,263	24 405,0		104 039,0		104 039,0		104 039,0
				$м^3$								
227	386	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,2602	85 269,0	2 608,0	22 187,0	679,0	491,0		22 187,0
				т		80 774,0	691,0	21 017,0	180,0			
228	387	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,2602	302 048,0		78 593,0		78 593,0		78 593,0
				т								
229	389	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		3,45	20 008,0	3 402,0	69 028,0	11 737,0	9 829,0		69 028,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	47 462,0	2 236,0			
230	390	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,50175	24 405,0		85 460,0		85 460,0		85 460,0
				$м^3$								
231	391	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,19325	85 269,0	2 608,0	16 478,0	504,0	365,0		16 478,0
				т		80 774,0	691,0	15 610,0	134,0			
232	392	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,19325	302 048,0		58 371,0		58 371,0		58 371,0
				т								
			Итого по разделу 12: Ограждение лестничной клетки №1					**518 190**	**27 209**	**349 114**	**0**	**518 190**
								141 868	**5 272**	**0**	**0**	
			Раздел 13: Ограждение лестничной клетки №2									
233	410	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		27,2	382,0	87,0	10 390,0	2 367,0			10 390,0
				$м^2$		295,0	23,0	8 024,0	626,0			
234	411	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,3872	5 514,0		7 649,0		7 649,0		7 649,0
				$м^3$								
235	412	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,8	15 271,0	5 193,0	12 217,0	4 155,0	5 077,0		12 217,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	2 986,0	1 265,0			
236	413	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		12,4	20 008,0	3 402,0	248 099,0	42 185,0	35 328,0		248 099,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	170 587,0	8 035,0			
237	414	212-101-0601- *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,4	27 850,0		345 340,0		345 340,0		345 340,0
				$м^3$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	415	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,6612	85 269,0	2 608,0	56 380,0	1 725,0	1 248,0		56 380,0
				т		80 774,0	691,0	53 408,0	457,0			
239	416	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6612	418 459,0		276 685,0		276 685,0		276 685,0
				т								
240	419	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		3,3	382,0	87,0	1 261,0	287,0			1 261,0
				$м^2$		295,0	23,0	974,0	76,0			
241	420	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,1683	5 514,0		928,0		928,0		928,0
				$м^3$								
242	421	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,2	15 271,0	5 193,0	3 054,0	1 038,0	1 269,0		3 054,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	746,0	316,0			
243	422	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		2,7	20 008,0	3 402,0	54 022,0	9 186,0	7 692,0		54 022,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	37 144,0	1 750,0			
244	423	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,7	27 850,0		75 195,0		75 195,0		75 195,0
				$м^3$								
245	424	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,13846	85 269,0	2 608,0	11 806,0	361,0	261,0		11 806,0
				т		80 774,0	691,0	11 184,0	96,0			
246	425	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13846	418 459,0		57 940,0		57 940,0		57 940,0
				т								
247	428	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		9,7	382,0	87,0	3 705,0	844,0			3 705,0
				$м^2$		295,0	23,0	2 862,0	223,0			
248	429	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,4947	5 514,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
				$м^3$								
249	430	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,3	15 271,0	5 193,0	4 581,0	1 558,0	1 904,0		4 581,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	1 120,0	474,0			
250	431	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		5	20 008,0	3 402,0	100 040,0	17 010,0	14 245,0		100 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	447	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		19,3	389,0	7,0	7 508,0	136,0	3 320,0		7 508,0
				$м^2$		210,0	2,0	4 053,0	39,0			
265	448	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		32,8	757,0	221,0	24 830,0	7 249,0	33,0		24 830,0
				$м^2$		535,0	49,0	17 548,0	1 607,0			
266	449	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		32,8	3 068,0		100 630,0		100 630,0		100 630,0
				$м^2$								
267	450	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,24192	197 540,0	48 432,0	47 789,0	11 716,0	4 185,0		47 789,0
				т		131 810,0	12 014,0	31 887,0	2 906,0			
268	451	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,24192	373 220,0		90 289,0		90 289,0		90 289,0
				т								
269	452	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,17052	197 540,0	48 432,0	33 685,0	8 259,0	2 950,0		33 685,0
				т		131 810,0	12 014,0	22 476,0	2 049,0			
270	453	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,17052	373 220,0		63 641,0		63 641,0		63 641,0
				т								
271	454	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,08775	1 044 573,0	3 915,0	91 661,0	344,0			91 661,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	91 318,0	106,0			
272	455	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,006711	356 509,0		2 393,0		2 393,0		2 393,0
				т								
273	456	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		2,064	1 092,0		2 254,0		2 254,0		2 254,0
				кг								
274	457	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,06318	197 540,0	48 432,0	12 481,0	3 060,0	1 093,0		12 481,0
				т		131 810,0	12 014,0	8 328,0	759,0			
275	458	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,06318	401 335,0		25 356,0		25 356,0		25 356,0
				т								
276	459	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		23,88	757,0	221,0	18 077,0	5 277,0	24,0		18 077,0
				$м^2$		535,0	49,0	12 776,0	1 170,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	473	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		33,6	3 068,0		103 085,0		103 085,0		103 085,0
				м²								
291	474	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		27,2	250,0	4,0	6 800,0	109,0	1 822,0		6 800,0
				м²		179,0	0,0	4 869,0	0,0			
292	475	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		27,2	389,0	7,0	10 581,0	190,0	4 678,0		10 581,0
				м²		210,0	2,0	5 712,0	54,0			
			Итого по разделу 13: Ограждение лестничной клетки №2					**3 421 928**	**195 178**	**2 142 128**	**0**	**3 421 928**
								1 084 628	**44 478**	**0**	**0**	
			Раздел 15: Кровля									
293	476	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		35	357,0	0,0	12 495,0	0,0			12 495,0
				м		357,0	0,0	12 495,0	0,0			
294	477	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		73	1 133,0	3,0	82 709,0	219,0			82 709,0
				м² кровли		1 130,0	0,0	82 490,0	0,0			
295	478	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		0,712	255 818,0	2 239,0	182 142,0	1 594,0	107 615,0		182 142,0
				м³		102 434,0	624,0	72 933,0	444,0			
296	479	6110-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков		73	1 820,0	13,0	132 860,0	949,0	47 085,0		132 860,0
				м²		1 162,0	3,0	84 826,0	219,0			
297	480	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		73	784,0	31,0	57 232,0	2 263,0	30 003,0		57 232,0
				м²		342,0	6,0	24 966,0	438,0			
298	481	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		73	5 366,0	61,0	391 718,0	4 453,0	104 609,0		391 718,0
				м²		3 872,0	17,0	282 656,0	1 241,0			
299	482	224-103-0517 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		83,95	3 980,0		334 121,0		334 121,0		334 121,0
				м²								
300	483	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство свеса		24,2	11 193,0	79,0	270 871,0	1 912,0	103 358,0		270 871,0
				м²		6 843,0	26,0	165 601,0	629,0			
301	484	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		24,2	4 357,0	2 782,0	105 439,0	67 324,0	9 414,0		105 439,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	5	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные. Демонтаж		13	11 456,0	2 006,0	148 928,0	26 078,0			148 928,0
				шт.		9 450,0	538,0	122 850,0	6 994,0			
316	6	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Демонтаж		140	2 054,0	0,0	287 560,0	0,0			287 560,0
				шт.		2 054,0	0,0	287 560,0	0,0			
317	85	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		405	7 203,0	2 575,0	2 917 215,0	1 042 875,0	80 190,0		2 917 215,0
				шт.		4 430,0	1 075,0	1 794 150,0	435 375,0			
318	86	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		278	28 297,0		7 866 566,0		7 866 566,0		7 866 566,0
				шт.								
319	87	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		30	5 305,0		159 150,0		159 150,0		159 150,0
				шт.								
320	88	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		33	6 303,0		207 999,0		207 999,0		207 999,0
				шт.								
321	89	247-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		36	28 294,0		1 018 584,0		1 018 584,0		1 018 584,0
				шт.								
322	90	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		8	6 303,0		50 424,0		50 424,0		50 424,0
				шт.								
323	91	247-102-0347 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 02-100-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 100Вт, 300х170		20	4 803,0		96 060,0		96 060,0		96 060,0
				шт.								
324	92	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		210	4 179,0	45,0	877 590,0	9 450,0	24 570,0		877 590,0
				шт.		4 017,0	8,0	843 570,0	1 680,0			
325	93	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		196	4 183,0	41,0	819 868,0	8 036,0	24 500,0		819 868,0
				шт.		4 017,0	7,0	787 332,0	1 372,0			
326	94	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		210	459,0		96 390,0		96 390,0		96 390,0
				шт.								
327	95	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		117	478,0		55 926,0		55 926,0		55 926,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	111	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм		382	1 614,0	6,0	616 548,0	2 292,0	4 202,0		616 548,0
				м		1 597,0	0,0	610 054,0	0,0			
344	112	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм		123	1 637,0	9,0	201 351,0	1 107,0	2 583,0		201 351,0
				м		1 607,0	1,0	197 661,0	123,0			
345	113	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		3 741	224,0		837 984,0		837 984,0		837 984,0
				м								
346	114	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		382	343,0		131 026,0		131 026,0		131 026,0
				м								
347	115	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		123	447,0		54 981,0		54 981,0		54 981,0
				м								
348	116	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		35	1 417,0	61,0	49 595,0	2 135,0	20 475,0		49 595,0
				м		771,0	15,0	26 985,0	525,0			
349	117	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		5	7 274,0	410,0	36 370,0	2 050,0	15 045,0		36 370,0
				шт.		3 855,0	94,0	19 275,0	470,0			
			Итого по разделу 16: Демонтажные работы					**36 808 872**	**1 173 692**	**14 459 907**	**0**	**36 808 872**
								21 175 273	**464 333**	**0**	**0**	
			Итого по отделу Электроосвещение ЭО (Л.С.№02-01-04)					**36 808 872**	**1 173 692**	**14 459 907**	**0**	**36 808 872**
								21 175 273	**464 333**	**0**	**0**	
			Отдел 3: Благоустройство ГП (Л.С.№02-01-07)									
			Раздел 17: Демонтажные работы									
350	1	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную		1 179	3 189,0	0,0	3 759 831,0	0,0			3 759 831,0
				м		3 189,0	0,0	3 759 831,0	0,0			
351	2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм		1 984,9	629,0	554,0	1 248 502,0	1 099 635,0			1 248 502,0
				$м^2$		75,0	81,0	148 868,0	160 777,0			
352	3	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка		24,3	5 044,0	3 954,0	122 569,0	96 082,0			122 569,0
				$м^3$		1 090,0	943,0	26 487,0	22 915,0			
353	4	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж ворот распашных		2	94 200,0	11 201,0	188 400,0	22 402,0			188 400,0
				шт.		82 999,0	3 257,0	165 998,0	6 514,0			
354	5	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж калиток		3	37 544,0	257,0	112 632,0	771,0			112 632,0
				шт.		37 287,0	69,0	111 861,0	207,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)									38 615 784
			Итого с НДС									**360 413 986**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Усембаев Болат Жангабылович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 17 "Шугыла" государственного учреждения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая
Жетилгенова Дина Набиевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор
Барбосинов А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП
Пагметкалиев Н. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шугыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

ядчик : Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

ование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024 1 (ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	31.05.2024				

менование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А	300 000 000	267 857 143	236 386 948						32 142 857	300 000 000
Погашение аванса, 50%	150 000 000	133 928 571							16 071 429	150 000 000
ИТОГО по справке	150 000 000	133 928 571							16 071 429	150 000 000

Заказчик Заведующая Жетидженова Дина Набиевна
(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Усембаев Болат Жангабылович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Жанатас Құрылыс Сервис" ЖШС

Форма по классификатору 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

ник : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шугыла" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

(наименование, адрес)

т Капитальный ремонт детского сада на 265 мест по адресу: Актюбинская область, г Актобе, район Астана, 11 мкр, 14А

(наименование)

ор подряда (контракт) № 50 от 01.05.2024

Акт выполненных работ 1

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

ыдан (а) в текущих ценах на 15.07.2024

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отдел 1: Общестроительные работы АС (Л.С.№02-01-01)									
		Раздел 1: Демонтаж									
1	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от набелов		2 348	1 266,0	0,0	2 972 568,0	0,0			2 972 568,0
			$м^2$		1 266,0	0,0	2 972 568,0	0,0			
2	6112-0501-0105 *ЕСД РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит		36,6	4 598,0	345,0	168 287,0	12 627,0			168 287,0
			$м^2$		4 253,0	113,0	155 660,0	4 136,0			
3	1212-0104-0507 *РСНБ РК 2022*	Стены. Очистка вручную от набелов		5 999,3	825,0	0,0	4 949 422,0	0,0			4 949 422,0
			$м^2$		825,0	0,0	4 949 422,0	0,0			
4	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		928,2	3 143,0	168,0	2 917 333,0	155 938,0			2 917 333,0
			$м^2$ облицовки		2 975,0	53,0	2 761 395,0	49 195,0			
5	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		1 713,8	455,0	8,0	779 779,0	13 710,0			779 779,0
			$м^2$		447,0	3,0	766 069,0	5 141,0			
6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		680,4	3 374,0	92,0	2 295 670,0	62 597,0			2 295 670,0
			$м^2$		3 282,0	33,0	2 233 073,0	22 453,0			
7	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия		1 244,5	7 044,0	1 821,0	8 766 258,0	2 266 235,0			8 766 258,0
			$м^2$		5 223,0	574,0	6 500 024,0	714 343,0			
8	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия		178,2	1 376,0	55,0	245 203,0	9 801,0			245 203,0
			$м^2$		1 321,0	20,0	235 402,0	3 564,0			
9	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		2 530,7	148,0	0,0	374 544,0	0,0			374 544,0
			м		148,0	0,0	374 544,0	0,0			
10	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		110	8 503,0	352,0	935 330,0	38 720,0			935 330,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		8 151,0	110,0	896 610,0	12 100,0			
11	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		15	8 503,0	352,0	127 545,0	5 280,0			127 545,0
			шт.		8 151,0	110,0	122 265,0	1 650,0			
12	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		128	5 721,0	174,0	732 288,0	22 272,0			732 288,0
			шт.		5 547,0	56,0	710 016,0	7 168,0			
13	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная . Разборка		9,66	61 358,0	20 640,0	592 718,0	199 382,0			592 718,0
			$м^3$		40 718,0	6 432,0	393 336,0	62 133,0			
14	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		3,6	87 752,0	41 190,0	315 907,0	148 284,0			315 907,0
			$м^3$		46 562,0	12 836,0	167 623,0	46 210,0			
15	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		34,4	7 229,0	597,0	248 678,0	20 536,0			248 678,0
			$м^2$ перегородок		6 632,0	186,0	228 141,0	6 398,0			
16	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка		6,1	367,0	17,0	2 239,0	104,0			2 239,0
			$м^2$ облицовки		350,0	6,0	2 135,0	37,0			
17	1212-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Очистка от краски масляной		78	2 261,0	1,0	176 358,0	78,0			176 358,0
			$м^2$		2 260,0	0,0	176 280,0	0,0			
18	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж		0,48	57 205,0	7 394,0	27 458,0	3 549,0	1 557,0		27 458,0
			т демонтированных конструкций		46 566,0	1 894,0	22 352,0	909,0			
19	1205-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		4,5	11 965,0	622,0	53 842,0	2 799,0	15 980,0		53 842,0
			$м^2$ проемов		7 792,0	198,0	35 064,0	891,0			
20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под приямок, щебеночное		0,16	15 271,0	5 193,0	2 443,0	831,0	1 015,0		2 443,0
			$м^3$		3 732,0	1 581,0	597,0	253,0			
21	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,04729	63 196,0	4 140,0	2 989,0	195,0	12,0		2 989,0
			т		58 792,0	1 277,0	2 780,0	60,0			
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04729	311 690,0		14 740,0		14 740,0		14 740,0
			т								
23	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,03862	63 196,0	4 140,0	2 441,0	160,0	10,0		2 441,0
			т		58 792,0	1 277,0	2 271,0	49,0			
24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03862	311 690,0		12 037,0		12 037,0		12 037,0
			т								
25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной заливки стены		2,9	34 975,0	2 770,0	101 428,0	8 033,0	77 714,0		101 428,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$		5 407,0	516,0	15 680,0	1 496,0			
26	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под приямок, щебеночное		1,54	15 271,0	5 193,0	23 517,0	7 997,0	9 773,0		23 517,0
			$м^3$		3 732,0	1 581,0	5 747,0	2 435,0			
27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,66486	63 196,0	4 140,0	42 016,0	2 752,0	176,0		42 016,0
			т		58 792,0	1 277,0	39 088,0	849,0			
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,66486	311 690,0		207 230,0		207 230,0		207 230,0
			т								
29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного приямка		8,96	34 975,0	2 770,0	313 376,0	24 819,0	240 110,0		313 376,0
			$м^3$		5 407,0	516,0	48 447,0	4 623,0			
30	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж крышки приямка		0,68152	197 738,0	48 432,0	134 762,0	33 008,0	11 924,0		134 762,0
			т		131 810,0	12 014,0	89 831,0	8 188,0			
31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,28504	373 849,0		106 562,0		106 562,0		106 562,0
			т								
32	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,35644	382 543,0		136 354,0		136 354,0		136 354,0
			т								
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0042	323 349,0		1 358,0		1 358,0		1 358,0
			т								
34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03528	311 690,0		10 996,0		10 996,0		10 996,0
			т								
35	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,00056	401 335,0		225,0		225,0		225,0
			т								
36	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		19,77	250,0	4,0	4 943,0	79,0	1 325,0		4 943,0
			$м^2$		179,0	0,0	3 539,0	0,0			
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		19,77	389,0	7,0	7 691,0	139,0	3 400,0		7 691,0
			$м^2$		210,0	2,0	4 152,0	40,0			
		Итого по разделу 1: Демонтаж					27 806 535	3 039 925	852 498	0	27 806 535
							23 914 111	954 321	0	0	
		Раздел 2: Полы-подвал									
38	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		46,97	382,0	87,0	17 943,0	4 086,0			17 943,0
			$м^2$		295,0	23,0	13 856,0	1 080,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,39547	5 514,0		13 209,0		13 209,0		13 209,0
			$м^3$								
40	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		58,71	44 952,0	18,0	2 639 132,0	1 057,0	1 753 844,0		2 639 132,0
			$м^3$		15 061,0	0,0	884 231,0	0,0			
42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,82194	63 196,0	4 140,0	51 943,0	3 403,0	217,0		51 943,0
			т		58 792,0	1 277,0	48 323,0	1 050,0			
43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,82194	397 364,0		326 609,0		326 609,0		326 609,0
			т								
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		1 174,2	1 470,0	82,0	1 726 074,0	96 285,0	1 174,0		1 726 074,0
			$м^2$		1 387,0	29,0	1 628 615,0	34 052,0			
45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		23,95368	27 392,0		656 139,0		656 139,0		656 139,0
			$м^3$								
46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		1 174,2	123,0	55,0	144 427,0	64 581,0			144 427,0
			$м^2$		68,0	19,0	79 846,0	22 310,0			
47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		35,93052	27 392,0		984 209,0		984 209,0		984 209,0
			$м^3$								
		Итого по разделу 2: Полы-подвал					6 559 685	169 412	3 735 401	0	6 559 685
							2 654 871	58 492	0	0	
		Раздел 3: Отделочные работы-подвал									
51	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		1 004,8	3 488,0	284,0	3 504 742,0	285 363,0	3 014,0		3 504 742,0
			$м^2$		3 201,0	120,0	3 216 365,0	120 576,0			
52	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		15,17248	24 458,0		371 089,0		371 089,0		371 089,0
			$м^3$								
53	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		27,83296	1 071,0		29 809,0		29 809,0		29 809,0
			$м^2$								
54	1205-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		2,1	11 965,0	622,0	25 126,0	1 306,0	7 458,0		25 126,0
			$м^2$ проемов		7 792,0	198,0	16 363,0	416,0			
55	6106-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса проема		0,09295	207 938,0	61 085,0	19 328,0	5 678,0	2 261,0		19 328,0
			т		122 523,0	11 822,0	11 389,0	1 099,0			
56	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,0418	424 972,0		17 764,0		17 764,0		17 764,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т								
57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0446	373 849,0		16 674,0		16 674,0		16 674,0
			т								
58	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00486	382 543,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
			т								
59	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		1,69	1 092,0		1 845,0		1 845,0		1 845,0
			кг								
60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		2,7	250,0	4,0	675,0	11,0	181,0		675,0
			$м^2$		179,0	0,0	483,0	0,0			
61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		2,7	389,0	7,0	1 050,0	19,0	464,0		1 050,0
			$м^2$		210,0	2,0	567,0	5,0			
		Итого по разделу 3:					3 989 961	292 377	452 418	0	3 989 961
							3 245 167	122 096	0	0	
		Раздел 4: Полы-1этаж									
62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		210,2	1 470,0	82,0	308 994,0	17 237,0	210,0		308 994,0
			$м^2$		1 387,0	29,0	291 547,0	6 096,0			
63	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		4,28808	27 392,0		117 459,0		117 459,0		117 459,0
			$м^3$								
64	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		210,2	9 868,0	385,0	2 074 254,0	80 927,0	1 096 193,0		2 074 254,0
			$м^2$		4 268,0	121,0	897 134,0	25 434,0			
65	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита		347,3	1 242,0	32,0	431 347,0	11 114,0	34 035,0		431 347,0
			м		1 112,0	9,0	386 198,0	3 126,0			
66	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм		350,773	2 214,0		776 611,0		776 611,0		776 611,0
			м								
67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		202,2	1 470,0	82,0	297 234,0	16 581,0	202,0		297 234,0
			$м^2$		1 387,0	29,0	280 451,0	5 864,0			
68	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		4,12488	27 392,0		112 989,0		112 989,0		112 989,0
			$м^3$								
69	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		202,2	10 026,0	53,0	2 027 257,0	10 717,0	726 100,0		2 027 257,0
			$м^2$		6 382,0	15,0	1 290 440,0	3 033,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		404,8	1 470,0	82,0	595 056,0	33 193,0	405,0		595 056,0
			м²		1 387,0	29,0	561 458,0	11 739,0			
71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		8,25792	27 392,0		226 201,0		226 201,0		226 201,0
			м³								
72	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		404,8	1 372,0	118,0	555 386,0	47 766,0	85 008,0		555 386,0
			м²		1 044,0	34,0	422 611,0	13 763,0			
73	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		420,992	4 613,0		1 942 036,0		1 942 036,0		1 942 036,0
			м²								
74	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		369	532,0	6,0	196 308,0	2 214,0	66 789,0		196 308,0
			м		345,0	2,0	127 305,0	738,0			
75	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		212,4	1 372,0	118,0	291 413,0	25 064,0	44 604,0		291 413,0
			м²		1 044,0	34,0	221 746,0	7 222,0			
76	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		220,896	4 613,0		1 018 993,0		1 018 993,0		1 018 993,0
			м²								
77	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		158	532,0	6,0	84 056,0	948,0	28 598,0		84 056,0
			м		345,0	2,0	54 510,0	316,0			
78	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		48,7	10 026,0	53,0	488 266,0	2 582,0	174 882,0		488 266,0
			м²		6 382,0	15,0	310 803,0	731,0			
79	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		178,2	1 470,0	82,0	261 954,0	14 613,0	178,0		261 954,0
			м²		1 387,0	29,0	247 163,0	5 168,0			
80	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,63528	27 392,0		99 578,0		99 578,0		99 578,0
			м³								
81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		178,2	123,0	55,0	21 919,0	9 801,0			21 919,0
			м²		68,0	19,0	12 118,0	3 386,0			
82	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,63528	27 392,0		99 578,0		99 578,0		99 578,0
			м³								
83	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		178,2	1 372,0	118,0	244 490,0	21 028,0	37 422,0		244 490,0
			м²		1 044,0	34,0	186 041,0	6 059,0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	233-101-0115 *СнрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		185,328	4 613,0		854 918,0		854 918,0		854 918,0
			$м^2$								
85	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		111	532,0	6,0	59 052,0	666,0	20 091,0		59 052,0
			м		345,0	2,0	38 295,0	222,0			
		Итого по разделу 4: Полы-1этаж					13 185 349	294 451	7 563 080	0	13 185 349
							5 327 820	92 897	0	0	
		Раздел 5: Отделочные работы-1этаж									
86	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		171,8	3 223,0	18,0	553 711,0	3 092,0	66 143,0		553 711,0
			$м^2$		2 820,0	5,0	484 476,0	859,0			
89	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		25,5	3 223,0	18,0	82 186,0	460,0	9 818,0		82 186,0
			$м^2$		2 820,0	5,0	71 910,0	128,0			
90	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		25,5	1 309,0	9,0	33 380,0	230,0	1 097,0		33 380,0
			$м^2$		1 257,0	3,0	32 054,0	77,0			
91	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,017595	200 964,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0
			т								
92	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		1 048,9	3 223,0	18,0	3 380 605,0	18 881,0	403 827,0		3 380 605,0
			$м^2$		2 820,0	5,0	2 957 898,0	5 245,0			
93	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		1 048,9	1 309,0	9,0	1 373 010,0	9 440,0	45 103,0		1 373 010,0
			$м^2$		1 257,0	3,0	1 318 467,0	3 147,0			
94	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,723741	200 964,0		145 446,0		145 446,0		145 446,0
			т								
95	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		3 602,7	1 304,0	12,0	4 697 921,0	43 232,0	165 724,0		4 697 921,0
			$м^2$		1 246,0	3,0	4 488 964,0	10 808,0			
96	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		9 903,8223	77,0		762 594,0		762 594,0		762 594,0
			кг								
97	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		3 602,7	1 169,0	9,0	4 211 556,0	32 424,0	154 916,0		4 211 556,0
			$м^2$		1 117,0	3,0	4 024 216,0	10 808,0			
98	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		2,269701	200 964,0		456 128,0		456 128,0		456 128,0
			т								

№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	527,7	1 659,0 1 659,0	0,0 0,0	875 454,0 875 454,0	0,0 0,0			875 454,0
100	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	527,7	3 488,0 3 201,0	284,0 120,0	1 840 618,0 1 689 168,0	149 867,0 63 324,0	1 583,0		1 840 618,0
101	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,96827	24 458,0		194 888,0		194 888,0		194 888,0
102	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	14,61729	1 071,0		15 655,0		15 655,0		15 655,0
103	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	527,7	7 887,0 7 349,0	44,0 14,0	4 161 970,0 3 878 067,0	23 219,0 7 388,0	260 684,0		4 161 970,0
104	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	538,254	2 549,0		1 372 009,0		1 372 009,0		1 372 009,0
		Итого по разделу 5:					24 160 667 19 820 674	280 845 101 784	4 059 151 0	0 0	24 160 667
		Раздел 6: Проемы -1 этажа									
111	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	27,93	111 410,0		3 111 681,0		3 111 681,0		3 111 681,0
112	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	46,08	8 462,0 5 531,0	533,0 176,0	389 929,0 254 868,0	24 561,0 8 110,0	110 500,0		389 929,0
113	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	251,56	6 376,0 4 061,0	528,0 176,0	1 603 947,0 1 021 585,0	132 824,0 44 275,0	449 538,0		1 603 947,0
114	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	$м^2$	297,64	56 583,0		16 841 364,0		16 841 364,0		16 841 364,0
115	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$	$м^2$	19,1	6 172,0 5 575,0	65,0 11,0	117 885,0 106 483,0	1 241,0 210,0	10 161,0		117 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	116	223-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементный поворотно-откидной		19,1	117 520,0		2 244 632,0		2 244 632,0		2 244 632,0
				$м^2$								
5	117	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$		112,35	5 758,0	241,0	646 911,0	27 076,0	74 825,0		646 911,0
				$м^2$		4 851,0	74,0	545 010,0	8 314,0			
6	118	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		107,73	12 298,0		1 324 864,0		1 324 864,0		1 324 864,0
				$м^2$								
7	119	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		4,62	46 953,0		216 923,0		216 923,0		216 923,0
				$м^2$								
8	120	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$		2,73	5 758,0	241,0	15 719,0	658,0	1 818,0		15 719,0
				$м^2$		4 851,0	74,0	13 243,0	202,0			
9	121	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		2,73	12 734,0		34 764,0		34 764,0		34 764,0
				$м^2$								
10	122	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$		15,38	6 070,0	106,0	93 357,0	1 630,0	8 013,0		93 357,0
				$м^2$		5 443,0	32,0	83 713,0	492,0			
11	123	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$		9	4 395,0	96,0	39 555,0	864,0	3 519,0		39 555,0
				$м^2$		3 908,0	30,0	35 172,0	270,0			
12	124	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09		24,38	139 873,0		3 410 104,0		3 410 104,0		3 410 104,0
				$м^2$								
13	125	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная		73,298	4 971,0		364 364,0		364 364,0		364 364,0
				$м^2$								
14	126	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		215,5	3 166,0	15,0	682 273,0	3 233,0	478 626,0		682 273,0
				м		930,0	5,0	200 415,0	1 078,0			
15	127	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм		215,5	2 086,0		449 533,0		449 533,0		449 533,0

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м								
128	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78		79	859,0		67 861,0		67 861,0		67 861,0
			шт.								
129	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		32	4 973,0		159 136,0		159 136,0		159 136,0
			шт.								
130	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		14	4 759,0		66 626,0		66 626,0		66 626,0
			шт.								
131	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		29	4 070,0		118 030,0		118 030,0		118 030,0
			шт.								
132	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		6	1 988,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0
			шт.								
133	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		122	543,0		66 246,0		66 246,0		66 246,0
			шт.								
134	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		16	4 701,0		75 216,0		75 216,0		75 216,0
			комплект								
135	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перегородки из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$		62,48	6 172,0	65,0	385 627,0	4 061,0	33 239,0		385 627,0
			$м^2$		5 575,0	11,0	348 326,0	687,0			
136	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		62,48	111 410,0		6 960 897,0		6 960 897,0		6 960 897,0
			$м^2$								
137	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$		13,77	6 070,0	106,0	83 584,0	1 460,0	7 174,0		83 584,0
			$м^2$		5 443,0	32,0	74 950,0	441,0			
138	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09		13,77	139 873,0		1 926 051,0		1 926 051,0		1 926 051,0
			$м^2$								
		Итого по разделу 6: Проемы -1 этажа					41 509 007	197 608	38 627 633	0	41 509 007
							2 683 765	64 079	0	0	
		Раздел 7: Полы-2этаж									
139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		18,8	1 470,0	82,0	27 636,0	1 541,0	19,0		27 636,0
			$м^2$		1 387,0	29,0	26 076,0	545,0			
140	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,38352	27 392,0		10 505,0		10 505,0		10 505,0
			$м^3$								

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	141	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		18,8	123,0	55,0	2 312,0	1 034,0			2 312,0
				м²		68,0	19,0	1 278,0	357,0			
0	142	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,38352	27 392,0		10 505,0		10 505,0		10 505,0
				м³								
1	143	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		18,8	9 868,0	385,0	185 518,0	7 238,0	98 042,0		185 518,0
				м²		4 268,0	121,0	80 238,0	2 275,0			
2	144	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита		30,1	1 242,0	32,0	37 384,0	963,0	2 950,0		37 384,0
				м		1 112,0	9,0	33 471,0	271,0			
3	145	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм		30,401	2 214,0		67 308,0		67 308,0		67 308,0
				м								
4	146	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		129,1	1 470,0	82,0	189 777,0	10 586,0	129,0		189 777,0
				м²		1 387,0	29,0	179 062,0	3 744,0			
5	147	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,63364	27 392,0		72 141,0		72 141,0		72 141,0
				м³								
6	148	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		129,1	123,0	55,0	15 879,0	7 101,0			15 879,0
				м²		68,0	19,0	8 779,0	2 453,0			
7	149	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,63364	27 392,0		72 141,0		72 141,0		72 141,0
				м³								
8	150	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		129,1	10 026,0	53,0	1 294 357,0	6 843,0	463 598,0		1 294 357,0
				м²		6 382,0	15,0	823 916,0	1 937,0			
9	151	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		918,4	1 470,0	82,0	1 350 048,0	75 309,0	918,0		1 350 048,0
				м²		1 387,0	29,0	1 273 821,0	26 634,0			
0	152	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		18,73536	27 392,0		513 199,0		513 199,0		513 199,0
				м³								
1	153	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		918,4	123,0	55,0	112 963,0	50 512,0			112 963,0
				м²		68,0	19,0	62 451,0	17 450,0			
2	154	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		18,73536	27 392,0		513 199,0		513 199,0		513 199,0
				м³								

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		918,4	1 372,0	148,0	1 260 045,0	108 372,0	192 864,0		1 260 045,0
			м²		1 044,0	34,0	958 810,0	31 226,0			
156	233-101-0115 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		955,136	4 613,0		4 406 042,0		4 406 042,0		4 406 042,0
			м²								
157	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		1 892,7	532,0	6,0	1 006 916,0	11 356,0	342 579,0		1 006 916,0
			м		345,0	2,0	652 982,0	3 785,0			
158	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		71,4	10 026,0	53,0	715 856,0	3 784,0	256 397,0		715 856,0
			м²		6 382,0	15,0	455 675,0	1 071,0			
		Итого по разделу 7: Полы-2этаж					11 863 731	284 639	7 022 536	0	11 863 731
							4 556 559	91 748	0	0	
		Раздел 8: Отделочные работы-2этаж									
159	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		129,1	3 223,0	18,0	416 089,0	2 324,0	49 704,0		416 089,0
			м²		2 820,0	5,0	364 062,0	646,0			
162	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		972,7	3 223,0	18,0	3 135 012,0	17 509,0	374 490,0		3 135 012,0
			м²		2 820,0	5,0	2 743 014,0	4 864,0			
163	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		972,7	1 309,0	9,0	1 273 264,0	8 754,0	41 826,0		1 273 264,0
			м²		1 257,0	3,0	1 222 684,0	2 918,0			
164	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,671163	200 964,0		134 880,0		134 880,0		134 880,0
			т								
165	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		2 396,6	1 304,0	12,0	3 125 166,0	28 759,0	110 244,0		3 125 166,0
			м²		1 246,0	3,0	2 986 164,0	7 190,0			
166	232-801-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		6 588,2534	77,0		507 296,0		507 296,0		507 296,0
			кг								
167	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		2 396,6	1 169,0	9,0	2 801 625,0	21 570,0	103 054,0		2 801 625,0
			м²		1 117,0	3,0	2 677 002,0	7 190,0			
168	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1,509858	200 964,0		303 427,0		303 427,0		303 427,0
			т								
169	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена		400,5	1 659,0	0,0	664 430,0	0,0			664 430,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 659,0	0,0	664 430,0	0,0			
156	170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		400,5	3 488,0	284,0	1 396 944,0	113 742,0	1 202,0		1 396 944,0
				$м^2$		3 201,0	120,0	1 282 000,0	48 060,0			
157	171	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		6,04755	24 458,0		147 911,0		147 911,0		147 911,0
				$м^3$								
158	172	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		11,09385	1 071,0		11 882,0		11 882,0		11 882,0
				$м^2$								
159	173	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками из клея из сухих смесей по готовому основанию		400,5	7 887,0	44,0	3 158 744,0	17 622,0	197 847,0		3 158 744,0
				$м^2$		7 349,0	14,0	2 943 274,0	5 607,0			
160	174	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		408,51	2 549,0		1 041 292,0		1 041 292,0		1 041 292,0
				$м^2$								
161	175	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)		180	800,0	1,0	144 000,0	180,0	4 140,0		144 000,0
				м порога		776,0	0,0	139 680,0	0,0			
162	176	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81		180	1 070,0		192 600,0		192 600,0		192 600,0
				м								
			Итого по разделу 8:					**18 454 562**	**210 460**	**3 221 795**	**0**	**18 454 562**
								15 022 310	**76 475**	**0**	**0**	
			Раздел 9: Проемы-2 этажа									
163	179	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		26,28	8 462,0	533,0	222 381,0	14 007,0	63 019,0		222 381,0
				$м^2$		5 531,0	176,0	145 355,0	4 625,0			
164	180	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		257,18	6 376,0	528,0	1 639 780,0	135 791,0	459 581,0		1 639 780,0
				$м^2$		4 061,0	176,0	1 044 408,0	45 264,0			
165	181	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		283,46	56 583,0		16 039 017,0		16 039 017,0		16 039 017,0
				$м^2$								
166	182	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$		77,91	5 758,0	241,0	448 606,0	18 776,0	51 888,0		448 606,0
				$м^2$		4 851,0	74,0	377 941,0	5 765,0			
167	183	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		66,15	12 298,0		813 513,0		813 513,0		813 513,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
168	184	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		11,76	46 953,0		552 167,0		552 167,0		552 167,0
				$м^2$								
169	185	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная		69,852	4 971,0		347 234,0		347 234,0		347 234,0
				$м^2$								
170	186	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		198,05	3 166,0	15,0	627 026,0	2 971,0	439 869,0		627 026,0
				м		930,0	5,0	184 186,0	990,0			
171	187	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм		198,05	2 086,0		413 132,0		413 132,0		413 132,0
				м								
172	188	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78		42	859,0		36 078,0		36 078,0		36 078,0
				шт.								
173	189	223-502-0504 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		23	4 973,0		114 379,0		114 379,0		114 379,0
				шт.								
174	190	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		7	4 759,0		33 313,0		33 313,0		33 313,0
				шт.								
175	191	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		19	4 070,0		77 330,0		77 330,0		77 330,0
				шт.								
176	192	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		7	1 988,0		13 916,0		13 916,0		13 916,0
				шт.								
177	193	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		84	543,0		45 612,0		45 612,0		45 612,0
				шт.								
178	194	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перегородки из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$		11,12	6 172,0	65,0	68 633,0	722,0	5 916,0		68 633,0
				$м^2$		5 575,0	11,0	61 994,0	122,0			
179	195	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		11,12	111 410,0		1 238 879,0		1 238 879,0		1 238 879,0
				$м^2$								
180	196	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$		1,08	6 070,0	106,0	6 556,0	115,0	563,0		6 556,0
				$м^2$		5 443,0	32,0	5 878,0	35,0			
181	197	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09		1,08	139 873,0		151 063,0		151 063,0		151 063,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
			Итого по разделу 9: Проемы-2 этажа					**22 888 615**	**172 382**	**20 896 469**	**0**	**22 888 615**
								1 819 762	**56 801**	**0**	**0**	
			Раздел 10: Перегородки									
182	198	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**		5,67	9 235,0	660,0	52 362,0	3 742,0			52 362,0
				$м^2$		8 575,0	137,0	48 620,0	777,0			
183	199	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**		0,13041	20 303,0		2 648,0		2 648,0		2 648,0
				$м^3$								
184	200	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**		0,005103	349 871,0		1 785,0		1 785,0		1 785,0
				т								
185	201	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**		0,285768	77 102,0		22 033,0		22 033,0		22 033,0
				1000 шт.								
			Итого по разделу 10: Перегородки					**78 828**	**3 742**	**26 466**	**0**	**78 828**
								48 620	**777**	**0**	**0**	
			Раздел 11: Фасад									
186	220	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**		1 750,1	9 182,0	29,0	16 069 418,0	50 753,0	1 911 109,0		16 069 418,0
				$м^2$		8 061,0	5,0	14 107 556,0	8 751,0			
187	221	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**		3 850,22	355,0		1 366 828,0		1 366 828,0		1 366 828,0
				м								
188	222	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм**		5 845,334	27,0		157 824,0		157 824,0		157 824,0
				шт.								
189	223	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 169 мм**		14 700,84	54,0		793 845,0		793 845,0		793 845,0
				шт.								
190	224	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**		87,5	20 713,0		1 812 388,0		1 812 388,0		1 812 388,0
				$м^2$								
191	225	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**		1 750,1	2 741,0		4 797 024,0		4 797 024,0		4 797 024,0
				$м^2$								
192	226	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**		342,8285	6 415,0	22,0	2 199 245,0	7 542,0	168 329,0		2 199 245,0
				м		5 902,0	3,0	2 023 374,0	1 028,0			
193	227	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**		3 241,35	355,0		1 150 679,0		1 150 679,0		1 150 679,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	228	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		949,2	954,0		905 537,0		905 537,0		905 537,0
				м								
195	229	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм		2 292,15	665,0		1 524 280,0		1 524 280,0		1 524 280,0
				м								
196	245	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		220	3 496,0	129,0	769 120,0	28 380,0	246 180,0		769 120,0
				$м^2$		2 248,0	26,0	494 560,0	5 720,0			
197	246	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100		22,66	44 521,0		1 008 846,0		1 008 846,0		1 008 846,0
				$м^3$								
198	247	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		8,7598	255 818,0	2 239,0	2 240 915,0	19 613,0	1 324 000,0		2 240 915,0
				$м^3$		102 434,0	624,0	897 301,0	5 466,0			
199	248	6110-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков		220	1 820,0	13,0	400 400,0	2 860,0	141 900,0		400 400,0
				$м^2$		1 162,0	3,0	255 640,0	660,0			
200	249	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		8	2 341,0	30,0	18 728,0	240,0	1 728,0		18 728,0
				м		2 095,0	5,0	16 760,0	40,0			
201	250	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		220	5 366,0	61,0	1 180 520,0	13 420,0	315 260,0		1 180 520,0
				$м^2$		3 872,0	17,0	851 840,0	3 740,0			
202	251	224-103-0407 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		253	2 781,0		703 593,0		703 593,0		703 593,0
				$м^2$								
203	252	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной		391	757,0	221,0	295 987,0	86 411,0	391,0		295 987,0
				$м^2$		535,0	49,0	209 185,0	19 159,0			
204	253	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$		391	190,0		74 290,0		74 290,0		74 290,0
				$м^2$								
205	254	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых		228	430,0	15,0	98 040,0	3 420,0	57 912,0		98 040,0
				м		161,0	4,0	36 708,0	912,0			
206	255	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		8,7598	3 981,0	175,0	34 873,0	1 533,0	9,0		34 873,0
				$м^3$		3 805,0	54,0	33 331,0	473,0			
207	256	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,014892	124 660,0		1 856,0		1 856,0		1 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
208	257	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,058691	725 535,0		42 582,0		42 582,0		42 582,0
				т								
209	258	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,00876	435 089,0		3 811,0		3 811,0		3 811,0
				т								
210	259	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		11,62	250,0	4,0	2 905,0	46,0	779,0		2 905,0
				$м^2$		179,0	0,0	2 080,0	0,0			
211	260	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		11,62	389,0	7,0	4 520,0	81,0	1 999,0		4 520,0
				$м^2$		210,0	2,0	2 440,0	23,0			
212	272	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		4,67	382,0	87,0	1 784,0	406,0			1 784,0
				$м^2$		295,0	23,0	1 378,0	107,0			
213	273	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,23817	5 514,0		1 313,0		1 313,0		1 313,0
				$м^3$								
214	274	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований под фундаменты, щебеночное		0,47	15 271,0	5 193,0	7 177,0	2 441,0	2 983,0		7 177,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	1 754,0	743,0			
215	275	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		8,7	20 008,0	3 402,0	174 070,0	29 598,0	24 786,0		174 070,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	119 686,0	5 638,0			
216	276	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		8,7	27 850,0		242 295,0		242 295,0		242 295,0
				$м^3$								
217	277	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,61258	85 269,0	2 608,0	52 234,0	1 597,0	1 156,0		52 234,0
				т		80 774,0	691,0	49 481,0	423,0			
218	278	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,61258	418 459,0		256 340,0		256 340,0		256 340,0
				т								
219	279	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		17,8	6 899,0	53,0	122 802,0	943,0	8 259,0		122 802,0
				$м^2$		6 382,0	15,0	113 600,0	267,0			
220	280	231-302-0161 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм		18,156	3 560,0		64 635,0		64 635,0		64 635,0
				$м^2$								
			Итого по разделу 11: Фасад					38 580 704	249 284	19 114 746	0	38 580 704
								19 216 674	53 150	0	0	
			Раздел 12: Ограждение лестничной клетки №1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	384	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		4,2	20 008,0	3 402,0	84 034,0	14 289,0	11 966,0		84 034,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	57 779,0	2 722,0			
222	385	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,263	24 405,0		104 039,0		104 039,0		104 039,0
				$м^3$								
223	386	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,2602	85 269,0	2 608,0	22 187,0	679,0	491,0		22 187,0
				т		80 774,0	691,0	21 017,0	180,0			
224	387	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,2602	302 048,0		78 593,0		78 593,0		78 593,0
				т								
225	389	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		3,45	20 008,0	3 402,0	69 028,0	11 737,0	9 829,0		69 028,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	47 462,0	2 236,0			
226	390	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,50175	24 405,0		85 460,0		85 460,0		85 460,0
				$м^3$								
227	391	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,19325	85 269,0	2 608,0	16 478,0	504,0	365,0		16 478,0
				т		80 774,0	691,0	15 610,0	134,0			
228	392	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,19325	302 048,0		58 371,0		58 371,0		58 371,0
				т								
			Итого по разделу 12: Ограждение лестничной клетки №1					518 190	27 209	349 114	0	518 190
								141 868	5 272	0	0	
			Раздел 13: Ограждение лестничной клетки №2									
229	410	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		27,2	382,0	87,0	10 390,0	2 367,0			10 390,0
				$м^3$		295,0	23,0	8 024,0	626,0			
230	411	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,3872	5 514,0		7 649,0		7 649,0		7 649,0
				$м^3$								
231	412	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,8	15 271,0	5 193,0	12 217,0	4 155,0	5 077,0		12 217,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	2 986,0	1 265,0			
232	413	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		12,4	20 008,0	3 402,0	248 099,0	42 185,0	35 328,0		248 099,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	170 587,0	8 035,0			
233	414	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,4	27 850,0		345 340,0		345 340,0		345 340,0
				$м^3$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	415	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,6612	85 269,0	2 608,0	56 380,0	1 725,0	1 248,0		56 380,0
				т		80 774,0	691,0	53 408,0	457,0			
235	416	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6612	418 459,0		276 685,0		276 685,0		276 685,0
				т								
236	419	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		3,3	382,0	87,0	1 261,0	287,0			1 261,0
				$м^2$		295,0	23,0	974,0	76,0			
237	420	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,1683	5 514,0		928,0		928,0		928,0
				$м^3$								
238	421	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,2	15 271,0	5 193,0	3 054,0	1 038,0	1 269,0		3 054,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	746,0	316,0			
239	422	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		2,7	20 008,0	3 402,0	54 022,0	9 186,0	7 692,0		54 022,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	37 144,0	1 750,0			
240	423	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,7	27 850,0		75 195,0		75 195,0		75 195,0
				$м^3$								
241	424	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,13846	85 269,0	2 608,0	11 806,0	361,0	261,0		11 806,0
				т		80 774,0	691,0	11 184,0	96,0			
242	425	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13846	418 459,0		57 940,0		57 940,0		57 940,0
				т								
243	428	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		9,7	382,0	87,0	3 705,0	844,0			3 705,0
				$м^2$		295,0	23,0	2 862,0	223,0			
244	429	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,4947	5 514,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
				$м^3$								
245	430	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,3	15 271,0	5 193,0	4 581,0	1 558,0	1 904,0		4 581,0
				$м^3$		3 732,0	1 581,0	1 120,0	474,0			
246	431	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		5	20 008,0	3 402,0	100 040,0	17 010,0	14 245,0		100 040,0
				$м^3$		13 757,0	648,0	68 785,0	3 240,0			
247	432	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5	27 850,0		139 250,0		139 250,0		139 250,0
				$м^3$								
248	433	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,25976	85 269,0	2 608,0	22 149,0	677,0	490,0		22 149,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		80 774,0	691,0	20 982,0	179,0			
249	434	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,25976	418 459,0		108 699,0		108 699,0		108 699,0
				т								
250	437	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,32256	197 540,0	48 432,0	63 719,0	15 622,0	5 580,0		63 719,0
				т		131 810,0	12 014,0	42 517,0	3 875,0			
251	438	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,32256	373 220,0		120 386,0		120 386,0		120 386,0
				т								
252	439	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,22736	197 540,0	48 432,0	44 913,0	11 012,0	3 933,0		44 913,0
				т		131 810,0	12 014,0	29 968,0	2 732,0			
253	440	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,22736	373 220,0		84 855,0		84 855,0		84 855,0
				т								
254	441	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,117	1 044 573,0	3 915,0	122 215,0	458,0			122 215,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	121 757,0	141,0			
255	442	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,008948	356 509,0		3 190,0		3 190,0		3 190,0
				т								
256	443	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		2,752	1 092,0		3 005,0		3 005,0		3 005,0
				кг								
257	444	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,0936	197 540,0	48 432,0	18 490,0	4 534,0	1 619,0		18 490,0
				т		131 810,0	12 014,0	12 337,0	1 125,0			
258	445	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,0936	401 335,0		37 565,0		37 565,0		37 565,0
				т								
259	446	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		19,3	250,0	4,0	4 825,0	77,0	1 293,0		4 825,0
				$м^2$		179,0	0,0	3 455,0	0,0			
260	447	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		19,3	389,0	7,0	7 508,0	136,0	3 320,0		7 508,0
				$м^2$		210,0	2,0	4 053,0	39,0			
261	448	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		32,8	757,0	221,0	24 830,0	7 249,0	33,0		24 830,0
				$м^2$		535,0	49,0	17 548,0	1 607,0			
262	449	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		32,8	3 068,0		100 630,0		100 630,0		100 630,0
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	450	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,24192	197 540,0	48 432,0	47 789,0	11 716,0	4 185,0		47 789,0
				т		131 810,0	12 014,0	31 887,0	2 906,0			
264	451	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,24192	373 220,0		90 289,0		90 289,0		90 289,0
				т								
265	452	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,17052	197 540,0	48 432,0	33 685,0	8 259,0	2 950,0		33 685,0
				т		131 810,0	12 014,0	22 476,0	2 049,0			
266	453	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,17052	373 220,0		63 641,0		63 641,0		63 641,0
				т								
267	454	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,08775	1 044 573,0	3 915,0	91 661,0	344,0			91 661,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	91 318,0	106,0			
268	455	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,006711	356 509,0		2 393,0		2 393,0		2 393,0
				т								
269	456	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		2,064	1 092,0		2 254,0		2 254,0		2 254,0
				кг								
270	457	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,06318	197 540,0	48 432,0	12 481,0	3 060,0	1 093,0		12 481,0
				т		131 810,0	12 014,0	8 328,0	759,0			
271	458	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,06318	401 335,0		25 356,0		25 356,0		25 356,0
				т								
272	459	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		23,88	757,0	221,0	18 077,0	5 277,0	24,0		18 077,0
				$м^2$		535,0	49,0	12 776,0	1 170,0			
273	460	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		23,88	3 068,0		73 264,0		73 264,0		73 264,0
				$м^2$								
274	461	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		16,3	250,0	4,0	4 075,0	65,0	1 092,0		4 075,0
				$м^2$		179,0	0,0	2 918,0	0,0			
275	462	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		16,3	389,0	7,0	6 341,0	115,0	2 804,0		6 341,0
				$м^2$		210,0	2,0	3 423,0	33,0			
276	463	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,28224	197 540,0	48 432,0	55 754,0	13 670,0	4 882,0		55 754,0
				т		131 810,0	12 014,0	37 202,0	3 391,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	464	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,28224	373 220,0		105 338,0		105 338,0		105 338,0
				т								
278	465	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,39788	197 540,0	48 432,0	78 597,0	19 270,0	6 883,0		78 597,0
				т		131 810,0	12 014,0	52 445,0	4 780,0			
279	466	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,39788	373 220,0		148 497,0		148 497,0		148 497,0
				т								
280	467	6103-0701-0867 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,1638	1 044 573,0	3 915,0	171 101,0	641,0			171 101,0
				т		1 040 658,0	1 208,0	170 460,0	198,0			
281	468	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,015659	356 509,0		5 583,0		5 583,0		5 583,0
				т								
282	469	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		4,816	1 092,0		5 259,0		5 259,0		5 259,0
				кг								
283	470	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,09408	197 540,0	48 432,0	18 585,0	4 556,0	1 627,0		18 585,0
				т		131 810,0	12 014,0	12 401,0	1 130,0			
284	471	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,09408	401 335,0		37 758,0		37 758,0		37 758,0
				т								
285	472	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		33,6	757,0	221,0	25 435,0	7 425,0	34,0		25 435,0
				$м^2$		535,0	49,0	17 976,0	1 646,0			
286	473	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		33,6	3 068,0		103 085,0		103 085,0		103 085,0
				$м^2$								
287	474	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		27,2	250,0	4,0	6 800,0	109,0	1 822,0		6 800,0
				$м^2$		179,0	0,0	4 869,0	0,0			
288	475	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		27,2	389,0	7,0	10 581,0	190,0	4 678,0		10 581,0
				$м^2$		210,0	2,0	5 712,0	54,0			
			Итого по разделу 13: Ограждение лестничной клетки №2					3 421 928	195 178	2 142 128	0	3 421 928
								1 084 628	44 478	0	0	
			Раздел 14: Кровля									
289	476	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		35	357,0	0,0	12 495,0	0,0			12 495,0
				м		357,0	0,0	12 495,0	0,0			
290	477	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		73	1 133,0	3,0	82 709,0	219,0			82 709,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ кровли		1 130,0	0,0	82 490,0	0,0			
291	478	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		0,712	255 818,0	2 239,0	182 142,0	1 594,0	107 615,0		182 142,0
				$м^3$		102 434,0	624,0	72 933,0	444,0			
292	479	6110-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков		73	1 820,0	13,0	132 860,0	949,0	47 085,0		132 860,0
				$м^2$		1 162,0	3,0	84 826,0	219,0			
293	480	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		73	784,0	31,0	57 232,0	2 263,0	30 003,0		57 232,0
				$м^2$		342,0	6,0	24 966,0	438,0			
294	481	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		73	5 366,0	61,0	391 718,0	4 453,0	104 609,0		391 718,0
				$м^2$		3 872,0	17,0	282 656,0	1 241,0			
295	482	224-103-0517 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		83,95	3 980,0		334 121,0		334 121,0		334 121,0
				$м^2$								
296	483	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство свеса		24,2	11 193,0	79,0	270 871,0	1 912,0	103 358,0		270 871,0
				$м^2$		6 843,0	26,0	165 601,0	629,0			
297	484	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		24,2	4 357,0	2 782,0	105 439,0	67 324,0	9 414,0		105 439,0
				м		1 186,0	511,0	28 701,0	12 366,0			
298	485	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планки карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		34,5	856,0		29 532,0		29 532,0		29 532,0
				м								
299	486	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам		73	152,0	8,0	11 096,0	584,0			11 096,0
				$м^2$		144,0	3,0	10 512,0	219,0			
300	487	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,00438	124 660,0		546,0		546,0		546,0
				т								
301	488	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,01679	725 535,0		12 182,0		12 182,0		12 182,0
				т								
302	489	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,00292	435 089,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0
				т								
303	490	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,712	3 981,0	175,0	2 834,0	124,0	1,0		2 834,0
				$м^3$		3 805,0	54,0	2 709,0	38,0			
304	491	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,00121	124 660,0		151,0		151,0		151,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	492	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,00477	725 535,0		3 461,0		3 461,0		3 461,0
				т								
306	493	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,000712	435 089,0		310,0		310,0		310,0
				т								
			Итого по разделу 14: Кровля					1 630 969	79 422	783 658	0	1 630 969
								767 889	15 594	0	0	
			Итого по отделу Общестроительные работы АС (Л.С.№02-01-01)					214 648 731	5 496 934	108 847 093	0	214 648 731
								100 304 718	1 737 964	0	0	
			Отдел 2: Электроосвещение ЭО (Л.С.№02-01-04)									
			Раздел 15: Демонтажные работы									
307	1	1217-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Магистрали. Демонтаж из труб		4 246	1 176,0	5,0	4 993 296,0	21 230,0			4 993 296,0
				м магистрали		1 171,0	2,0	4 972 066,0	8 492,0			
308	2	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		4 246	380,0	1,0	1 613 480,0	4 246,0			1 613 480,0
				м		379,0	0,0	1 609 234,0	0,0			
309	3	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж		406	230,0	0,0	93 380,0	0,0			93 380,0
				шт.		230,0	0,0	93 380,0	0,0			
310	4	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		405	749,0	5,0	303 345,0	2 025,0			303 345,0
				шт.		744,0	2,0	301 320,0	810,0			
311	5	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные. Демонтаж		13	11 456,0	2 006,0	148 928,0	26 078,0			148 928,0
				шт.		9 450,0	538,0	122 850,0	6 994,0			
312	6	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Демонтаж		140	2 054,0	0,0	287 560,0	0,0			287 560,0
				шт.		2 054,0	0,0	287 560,0	0,0			
313	100	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		4 246	1 099,0	7,0	4 666 354,0	29 722,0	895 906,0		4 666 354,0
				м		881,0	2,0	3 740 726,0	8 492,0			
314	101	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		2 200	325,0		715 000,0		715 000,0		715 000,0
				м								
315	102	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		915	488,0		446 520,0		446 520,0		446 520,0
				м								
316	103	243-105-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66		626	778,0		487 028,0		487 028,0		487 028,0
				м								
317	104	243-105-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66		45	1 902,0		85 590,0		85 590,0		85 590,0
				м								
318	105	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66		300	1 158,0		347 400,0		347 400,0		347 400,0
				м								
319	106	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66		37	1 684,0		62 308,0		62 308,0		62 308,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	107	243-105-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66		58	2 754,0		159 732,0		159 732,0		159 732,0
				м								
321	108	243-105-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66		33	4 459,0		147 147,0		147 147,0		147 147,0
				м								
322	109	243-105-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66		32	7 041,0		225 312,0		225 312,0		225 312,0
				м								
323	110	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		3 741	1 367,0	6,0	5 113 947,0	22 446,0	41 151,0		5 113 947,0
				м		1 350,0	0,0	5 050 350,0	0,0			
324	111	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм		382	1 614,0	6,0	616 548,0	2 292,0	4 202,0		616 548,0
				м		1 597,0	0,0	610 054,0	0,0			
325	112	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм		123	1 637,0	9,0	201 351,0	1 107,0	2 583,0		201 351,0
				м		1 607,0	1,0	197 661,0	123,0			
326	113	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		3 741	224,0		837 984,0		837 984,0		837 984,0
				м								
327	114	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		382	343,0		131 026,0		131 026,0		131 026,0
				м								
328	115	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		123	447,0		54 981,0		54 981,0		54 981,0
				м								
			Итого по разделу 15: Демонтажные работы					21 738 217	109 146	4 643 870	0	21 738 217
								16 985 201	24 911	0	0	
			Итого по отделу Электроосвещение ЭО (Л.С.№02-01-04)					21 738 217	109 146	4 643 870	0	21 738 217
								16 985 201	24 911	0	0	
			ИТОГО по акту					236 386 948	5 606 080	113 490 963	0	236 386 948
								117 289 919	1 762 875	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									13 946 830
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**250 333 778**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									12 516 689
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									5 006 676
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**267 857 143**
			НДС (12%)									32 142 857
			Итого с НДС									**300 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Усембаев Болат Жангабылович

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №17 "Шуғыла" государственного учреждения

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая

Жетписенова Дина Набиевна

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Директор Барбосинов А. П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Нагметкалиев Н. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)