Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Покина,25

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 3 (номер по порядку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		2	01.05.2024				
		2/1	01.11.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Покина,25	381 495 036,08	117 406 282,29	97 993 313,00			0,00			14 088 753,87	131 495 036,16
	Погашение аванса, 50%	125 000 000,00	0,00							0,00	0,00
	ИТОГО по справке	256 495 036,16	117 406 282,29							14 088 753,87	131 495 036,16

М.П.

Заказчик: Заведующая — Жанжигитова Фарида Жолдыбаевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Директор — Усенбаев Болатбек Жангабылович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Жанатас Құрылыс Сервис" ЖШС

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 01.05.2024, ДС №2/1 от 01.11.2024

Акт выполненных работ 3

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)									
			Раздел 1: Экраны для радиаторов									
1	480	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой		6,72	4 323,0	41,0	29 051,0	276,0	9 563,0		29 051,0
				$м^2$		2 859,0	12,0	19 212,0	81,0			
2	481	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		5,755008	294,0		1 692,0		1 692,0		1 692,0
				м								
3	482	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		14,255136	360,0		5 132,0		5 132,0		5 132,0
				м								
4	483	246-304-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной 600х900 мм		8	4 772,0		38 176,0		38 176,0		38 176,0
				шт.								
5	484	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой		1,9	4 323,0	41,0	8 214,0	78,0	2 704,0		8 214,0
				$м^2$		2 859,0	12,0	5 432,0	23,0			
6	485	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		1,62716	294,0		478,0		478,0		478,0
				м								
7	486	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		4,03047	360,0		1 451,0		1 451,0		1 451,0
				м								
8	487	246-304-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной 600х1200 мм		2	4 772,0		9 544,0		9 544,0		9 544,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
9	488	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**		46,8	4 323,0	41,0	202 316,0	1 919,0	66 596,0		202 316,0
				$м^2$		2 859,0	12,0	133 801,0	562,0			
10	489	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**		40,07952	294,0		11 783,0		11 783,0		11 783,0
				м								
11	490	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**		99,27684	360,0		35 740,0		35 740,0		35 740,0
				м								
12	491	246-304-0110 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной 600х1500 мм**		39	4 772,0		186 108,0		186 108,0		186 108,0
				шт.								
			Итого по разделу 1: Экраны для радиаторов					529 685	2 273	368 967	0	529 685
								158 445	666	0	0	
			Итого по отделу Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)					529 685	2 273	368 967	0	529 685
								158 445	666	0	0	
			Отдел 2: Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)									
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
13	139	1337-0102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении**		1	206 786,0	37 263,0	206 786,0	37 263,0	1 928,0		206 786,0
				шт.		167 595,0	9 256,0	167 595,0	9 256,0			
14	140	513-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытойдвухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт**		1	18 924 090,0		18 924 090,0				18 924 090,0
				комплект						18 924 090,0		
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					19 130 876	37 263	1 928	0	19 130 876
								167 595	9 256	18 924 090	0	
			Итого по отделу Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)					19 130 876	37 263	1 928	0	19 130 876
								167 595	9 256	18 924 090	0	
			Отдел 3: Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)									
			Раздел 3: Холодный водоснабжение В1									
15	44	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**		1	8 838,0	287,0	8 838,0	287,0	1 108,0		8 838,0
				шт.		7 443,0	54,0	7 443,0	54,0			
16	45	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Тдо +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**		1	170 472,0		170 472,0				170 472,0
				шт.						170 472,0		
			Итого по разделу 3: Холодный водоснабжение В1					179 310	287	1 108	0	179 310
								7 443	54	170 472	0	
			Раздел 4: Противопожарный водопроводный									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	69	511-703-0338 *СпрСЦ 06.2024*	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, приборуправления Controller Economy, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V1603/CE Q 18 м³/ч, H 27 м вод. ст.**		1	2 399 591,0		2 399 591,0				2 399 591,0
				шт.						2 399 591,0		
			Итого по разделу 4: Противопожарный водопроводный					2 399 591	0	0	0	2 399 591
								0	0	2 399 591	0	
			Раздел 5: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
18	183	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**		1	78 553,0	1 111,0	78 553,0	1 111,0	7 215,0		78 553,0
				шт.		70 227,0	280,0	70 227,0	280,0			
19	183	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной 1 ОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000об/мин**		1	158 943,0		158 943,0				158 943,0
				шт.						158 943,0		
			Итого по разделу 5: Хозяйственно-бытовая канализация К1					237 496	1 111	7 215	0	237 496
								70 227	280	158 943	0	
			Итого по отделу Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)					2 816 397	1 398	8 323	0	2 816 397
								77 670	334	2 729 906	0	
			Отдел 4: Пожарная сигнализация (Л.С. №02-01-05)									
			Раздел 6: Пожарная сигнализация									
20	5	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**		1	3 867,0	44,0	3 867,0	44,0	27,0		3 867,0
				шт.		3 796,0	12,0	3 796,0	12,0			
21	6	248-307-0201 *СпрСЦ 06.2024*	**МК-1 ШПС на двери ШПС-12, ШПС-24**		1	7 743,0		7 743,0		7 743,0		7 743,0
				шт.								
22	7	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**		1	202 506,0	4,0	202 506,0	4,0	749,0		202 506,0
				шт.		201 753,0	0,0	201 753,0	0,0			
23	8	248-303-0234 *СпрСЦ 06.2024*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**		1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0
				шт.								
24	9	248-303-1101 *СпрСЦ 06.2024*	**Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ**		1	122 969,0		122 969,0		122 969,0		122 969,0
				шт.								
25	10	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудовании**		62	10 138,0	4,0	628 556,0	248,0	5 952,0		628 556,0
				шт.		10 038,0	0,0	622 356,0	0,0			
26	11	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный**		62	22 683,0		1 406 346,0		1 406 346,0		1 406 346,0
				шт.								
27	12	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудовании**		10	10 138,0	4,0	101 380,0	40,0	960,0		101 380,0
				шт.		10 038,0	0,0	100 380,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	13	248-302-0519 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ПК3-А-R3, электроконтактный адресный		10	19 566,0		195 660,0		195 660,0		195 660,0
				шт.								
29	14	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	27 210,0	3,0	27 210,0	3,0	180,0		27 210,0
				шт.		27 027,0	0,0	27 027,0	0,0			
30	15	248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР		1	39 608,0		39 608,0		39 608,0		39 608,0
				шт.								
31	16	1308-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтажоборудования		1	28 334,0	0,0	28 334,0	0,0			28 334,0
				шт.		28 334,0	0,0	28 334,0	0,0			
32	17	248-306-0373 *СпрСЦ 06.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К		1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0
				шт.								
33	18	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудования		10	10 138,0	4,0	101 380,0	40,0	960,0		101 380,0
				шт.		10 038,0	0,0	100 380,0	0,0			
34	19	248-304-0174 *СпрСЦ 06.2024*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый		10	9 385,0		93 850,0		93 850,0		93 850,0
				шт.								
35	20	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		10	2 833,0	11,0	28 330,0	110,0	150,0		28 330,0
				шт.		2 807,0	3,0	28 070,0	30,0			
36	21	248-304-0232 *СпрСЦ 06.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный		10	24 322,0		243 220,0		243 220,0		243 220,0
				шт.								
37	22	1310-0105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		513	2 107,0	213,0	1 080 891,0	109 269,0	72 333,0		1 080 891,0
				м кабеля		1 753,0	48,0	899 289,0	24 624,0			
38	23	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35		358	86,0		30 788,0		30 788,0		30 788,0
				м								
39	24	243-305-0307 *СпрСЦ 06.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5		155	344,0		53 320,0		53 320,0		53 320,0
				м								
40	25	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		513	1 086,0	7,0	557 118,0	3 591,0	10 773,0		557 118,0
				м		1 058,0	0,0	542 754,0	0,0			
41	26	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		513	75,0		38 475,0		38 475,0		38 475,0
				м								
			Итого по разделу 6: Пожарная сигнализация					5 257 204	113 349	2 589 716	0	5 257 204
								2 554 139	24 666	0	0	
			Итого по отделу Пожарная сигнализация (Л.С. №02-01-05)					5 257 204	113 349	2 589 716	0	5 257 204
								2 554 139	24 666	0	0	
			Отдел 5: Слаботочные сети (Л.С. №02-01-06)									
			Раздел 7: Видеонаблюдение									
42	9	1310-0410-0114 *РСНБ РК 2022*	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	37 110,0	0,0	37 110,0	0,0	217,0		37 110,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				устройство		36 893,0	0,0	36 893,0	0,0			
43	10	248-403-0308 *СпрСЦ 06.2024*	Видеорегистратор модели Optimus NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		1	29 512,0		29 512,0		29 512,0		29 512,0
				шт.								
44	11	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		24	15 742,0	9,0	377 808,0	216,0			377 808,0
				камера		15 733,0	0,0	377 592,0	0,0			
45	12	248-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Mп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30м		24	36 243,0		869 832,0		869 832,0		869 832,0
				шт.								
46	13	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		9	18 341,0	16,0	165 069,0	144,0			165 069,0
				камера		18 325,0	0,0	164 925,0	0,0			
47	14	248-402-1401 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua DH-IPC-HFW3241E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 2МП с ИК подсветкой		9	117 105,0		1 053 945,0		1 053 945,0		1 053 945,0
				шт.								
48	15	1310-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования		9	21 427,0	0,0	192 843,0	0,0	57 339,0		192 843,0
				комплект		15 056,0	0,0	135 504,0	0,0			
49	16	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet		9	6 235,0		56 115,0		56 115,0		56 115,0
				шт.								
50	17	1310-0303-0110 *РСНБ РК 2022*	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный. Монтаж оборудования		1	41 439,0	4 414,0	41 439,0	4 414,0	3 433,0		41 439,0
				шт.		33 592,0	993,0	33 592,0	993,0			
51	18	248-201-0622 *СпрСЦ 06.2024*	Коммутатор на 8 портов модели Sonar SNA-800		1	369 183,0		369 183,0		369 183,0		369 183,0
				шт.								
52	19	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб		1	168 156,0		168 156,0		168 156,0		168 156,0
				шт.								
53	20	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	27 210,0	3,0	27 210,0	3,0	180,0		27 210,0
				шт.		27 027,0	0,0	27 027,0	0,0			
54	21	248-306-0901 *СпрСЦ 06.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В		1	48 018,0		48 018,0		48 018,0		48 018,0
				шт.								
55	22	1308-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтажоборудования		4	28 334,0	0,0	113 336,0	0,0			113 336,0
				шт.		28 334,0	0,0	113 336,0	0,0			
56	23	248-306-0376 *СпрСЦ 06.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К		4	15 941,0		63 764,0		63 764,0		63 764,0
				шт.								
57	24	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		9	2 572,0	0,0	23 148,0	0,0	135,0		23 148,0
				шт.		2 557,0	0,0	23 013,0	0,0			
58	25	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		9	1 246,0		11 214,0		11 214,0		11 214,0
				шт.								
59	26	248-404-0206 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3227-L с диагональю 27"		1	131 509,0		131 509,0		131 509,0		131 509,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	27	521-101-0401015 *СпрСЦ 06.2024*	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB		1	7 134,0		7 134,0				7 134,0
				шт.						7 134,0		
61	28	247-214-1802 *СпрСЦ 06.2024*	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic		33	5 738,0		189 354,0		189 354,0		189 354,0
				шт.								
62	29	1310-0701-0504 *РСНБ РК 2022*	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования		1 024	1 181,0	0,0	1 209 344,0	0,0	161 792,0		1 209 344,0
				м линии		1 023,0	0,0	1 047 552,0	0,0			
63	30	243-304-0134 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF		1 024	143,0		146 432,0		146 432,0		146 432,0
				м								
64	31	248-102-3604 *СпрСЦ 06.2024*	HDMI с лицевой панелью 45x22,5 мм, со шнуром 200 мм, типа Shelbi SHD-FP1M-W		1	5 611,0		5 611,0		5 611,0		5 611,0
				шт.								
65	32	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		1 044	1 086,0	7,0	1 133 784,0	7 308,0	21 924,0		1 133 784,0
				м		1 058,0	0,0	1 104 552,0	0,0			
66	33	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		20	75,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
				м								
67	34	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		1 024	96,0		98 304,0		98 304,0		98 304,0
				м								
68	35	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка		10	5 972,0	0,0	59 720,0	0,0	14 740,0		59 720,0
				ввод		4 498,0	0,0	44 980,0	0,0			
69	36	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		10	218,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0
				м								
			Итого по разделу 7: Видеонаблюдение					6 632 574	12 085	3 504 389	0	6 632 574
								3 108 966	993	7 134	0	
			Раздел 8: Радиофикация и звукоусиление									
70	37	248-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Микрофон с винтовой защелкой и гибкой длинной подставкой DCNM-MICSLL		1	116 734,0		116 734,0		116 734,0		116 734,0
				шт.								
71	38	248-201-0619 *СпрСЦ 06.2024*	Встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером модели Sonar SMPR-MP3FM		1	119 923,0		119 923,0		119 923,0		119 923,0
				шт.								
72	39	248-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W		9	14 983,0		134 847,0		134 847,0		134 847,0
				шт.								
73	40	522-101-1029001 *СпрСЦ 06.2024*	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159		9	28 022,0		252 198,0				252 198,0
				шт.						252 198,0		
74	41	248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем		1	5 332,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
				шт.								
75	42	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		5	13 682,0	3 166,0	68 410,0	15 830,0	2 390,0		68 410,0
				коробка		10 038,0	938,0	50 190,0	4 690,0			
76	43	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		5	252,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
77	44	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм		90	1 608,0	6,0	144 720,0	540,0	990,0		144 720,0
				м		1 591,0	0,0	143 190,0	0,0			
78	45	241-207-1704 *СпрСЦ 06.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм		80	303,0		24 240,0		24 240,0		24 240,0
				м								
79	46	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		10	172,0		1 720,0		1 720,0		1 720,0
				м								
80	47	1310-0701-0504 *РСНБ РК 2022*	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования		80	1 181,0	0,0	94 480,0	0,0	12 640,0		94 480,0
				м линии		1 023,0	0,0	81 840,0	0,0			
81	48	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2		80	87,0		6 960,0		6 960,0		6 960,0
				м								
			Итого по разделу 8: Радиофикация и звукоусиление					970 824	16 370	427 036	0	970 824
								275 220	4 690	252 198	0	
			Раздел 9: Телефонизация									
82	49	1310-0408-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный. Монтаж оборудования		1	178 497,0	0,0	178 497,0	0,0	2 379,0		178 497,0
				шт.		176 118,0	0,0	176 118,0	0,0			
83	50	248-102-4101 *СпрСЦ 06.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic 6U, 600х450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		1	48 687,0		48 687,0		48 687,0		48 687,0
				шт.								
84	51	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка . Монтаж оборудования		4	4 223,0	0,0	16 892,0	0,0	96,0		16 892,0
				шт.		4 199,0	0,0	16 796,0	0,0			
85	52	247-214-1808 *СпрСЦ 06.2024*	Розетка компьютерная двухместная RJ45-CAT5E, Karre, типа Panasonic		4	4 970,0		19 880,0		19 880,0		19 880,0
				шт.								
86	53	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		55	1 086,0	7,0	59 730,0	385,0	1 155,0		59 730,0
				м		1 058,0	0,0	58 190,0	0,0			
87	54	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		55	101,0		5 555,0		5 555,0		5 555,0
				м								
88	55	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		55	995,0	224,0	54 725,0	12 320,0	55,0		54 725,0
				м кабели		770,0	67,0	42 350,0	3 685,0			
89	56	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E		55	222,0		12 210,0		12 210,0		12 210,0
				м								
90	57	1310-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования		1	14 915,0	1 104,0	14 915,0	1 104,0	1 814,0		14 915,0
				номер		11 997,0	248,0	11 997,0	248,0			
91	58	248-404-0709 *СпрСЦ 06.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1510P-SI, 8 портов		1	90 841,0		90 841,0		90 841,0		90 841,0
				шт.								
			Итого по разделу 9: Телефонизация					501 932	13 809	182 672	0	501 932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								305 451	3 933	0	0	
			Итого по отделу Слаботочные сети (Л.С. №02-01-06)					**8 105 330**	42 264	4 114 097	0	8 105 330
								3 689 637	9 616	259 332	0	
			Отдел 6: Генеральный план (Л.С. №07-01-01)									
			Раздел 10: Дорожная одежда									
92	3	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см		784,7	1 911,0	661,0	1 499 562,0	518 687,0	865 524,0		1 499 562,0
				$м^2$		147,0	153,0	115 351,0	120 059,0			
93	4	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102, 7101-0403-0103		784,7	-465,0	-132,0	-364 886,0	-103 580,0	-261 305,0		-364 886,0
	1			$м^2$		0,0	-32,0	0,0	-25 110,0			
94	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		0,510055	6 257,0	6 257,0	3 191,0	3 192,0			3 191,0
				т		0,0	1 966,0	0,0	1 003,0			
95	6	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,525357	169 886,0		89 251,0		89 251,0		89 251,0
				т								
96	7	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		784,7	462,0	362,0	362 531,0	284 062,0	1 569,0		362 531,0
				$м^2$		98,0	51,0	76 901,0	40 020,0			
97	8	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II		75,95896	18 270,0		1 387 770,0		1 387 770,0		1 387 770,0
				т								
98	9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306		784,7	19,0	0,0	14 909,0	0,0	785,0		14 909,0
				$м^2$		18,0	0,0	14 125,0	0,0			
99	10	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II		36,41008	18 270,0		665 212,0		665 212,0		665 212,0
				т								
100	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		0,204022	6 257,0	6 257,0	1 277,0	1 276,0			1 277,0
				т		0,0	1 966,0	0,0	401,0			
101	12	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,210143	169 886,0		35 700,0		35 700,0		35 700,0
				т								
102	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		784,7	476,0	376,0	373 517,0	295 047,0	1 569,0		373 517,0
				$м^2$		98,0	50,0	76 901,0	39 235,0			
103	14	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		76,58672	19 100,0		1 462 806,0		1 462 806,0		1 462 806,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**		359	4 978,0	88,0	1 787 102,0	31 592,0	563 271,0		1 787 102,0
				м		3 321,0	26,0	1 192 239,0	9 334,0			
105	16	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**		359	2 300,0		825 700,0		825 700,0		825 700,0
				м								
			Итого по разделу 10: Дорожная одежда					8 143 642	1 030 276	5 637 852	0	8 143 642
								1 475 517	184 942	0	0	
			Раздел 11: Брусчатка									
106	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**		123,6	3 836,0	263,0	474 130,0	32 507,0	16 315,0		474 130,0
				$м^2$		3 441,0	62,0	425 308,0	7 663,0			
107	18	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**		123,6	6 960,0		860 256,0		860 256,0		860 256,0
				$м^2$								
108	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**		126	4 978,0	88,0	627 228,0	11 088,0	197 694,0		627 228,0
				м		3 321,0	26,0	418 446,0	3 276,0			
109	20	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**		126	2 300,0		289 800,0		289 800,0		289 800,0
				м								
			Итого по разделу 11: Брусчатка					2 251 414	43 595	1 364 065	0	2 251 414
								843 754	10 939	0	0	
			Раздел 12: Искусственная трава									
110	21	6113-0113-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство корыта, глубина до 25 см механизированным способом**		654	1 450,0	193,0	948 300,0	126 222,0			948 300,0
				$м^2$		1 257,0	50,0	822 078,0	32 700,0			
111	22	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**		65,4	5 709,0	2 562,0	373 369,0	167 555,0	165 397,0		373 369,0
				$м^3$		618,0	490,0	40 417,0	32 046,0			
112	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**		78,48	33 560,0	2 744,0	2 633 789,0	215 349,0	1 995 746,0		2 633 789,0
				$м^3$		5 386,0	514,0	422 693,0	40 339,0			
113	24	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**		654	15 882,0	12,0	10 386 828,0	7 848,0	8 641 956,0		10 386 828,0
				$м^2$		2 656,0	2,0	1 737 024,0	1 308,0			
114	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**		223	4 978,0	88,0	1 110 094,0	19 624,0	349 887,0		1 110 094,0
				м		3 321,0	26,0	740 583,0	5 798,0			
115	26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**		223	2 300,0		512 900,0		512 900,0		512 900,0
				м								
			Итого по разделу 12: Искусственная трава					15 965 280	536 598	11 665 886	0	15 965 280
								3 762 795	112 191	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 13: МАФ									
116	27	8601-0302-0311 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой		3	67 051,0	627,0	201 153,0	1 881,0	173 238,0		201 153,0
				шт.		8 678,0	129,0	26 034,0	387,0			
117	28	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		3	53 034,0	78,0	159 102,0	234,0	157 530,0		159 102,0
				шт.		446,0	17,0	1 338,0	51,0			
118	29	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесок для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	447 724,0	20 805,0	447 724,0	20 805,0	358 075,0		447 724,0
				шт.		68 844,0	5 498,0	68 844,0	5 498,0			
119	30	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"		2	222 038,0	0,0	444 076,0	0,0	244,0		444 076,0
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0			
120	31	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	357 469,0	1 337,0	714 938,0	2 674,0	537 272,0		714 938,0
				комплект		87 496,0	247,0	174 992,0	494,0			
121	32	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	357 469,0	1 337,0	714 938,0	2 674,0	537 272,0		714 938,0
				комплект		87 496,0	247,0	174 992,0	494,0			
122	33	8601-0102-0110 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-1"		2	733 023,0	1 814,0	1 466 046,0	3 628,0	1 261 150,0		1 466 046,0
				комплект		100 634,0	460,0	201 268,0	920,0			
123	34	8601-0102-0111 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"		2	872 573,0	1 573,0	1 745 146,0	3 146,0	1 560 450,0		1 745 146,0
				комплект		90 775,0	409,0	181 550,0	818,0			
124	35	8601-0109-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"		2	239 777,0	757,0	479 554,0	1 514,0	375 712,0		479 554,0
				комплект		51 164,0	185,0	102 328,0	370,0			
125	36	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем		4	475 910,0	13 210,0	1 903 640,0	52 840,0	1 659 736,0		1 903 640,0
				комплект		47 766,0	3 467,0	191 064,0	13 868,0			
126	37	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"		2	209 697,0	559,0	419 394,0	1 118,0	355 222,0		419 394,0
				комплект		31 527,0	129,0	63 054,0	258,0			
127	38	8601-0104-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"		2	216 100,0	559,0	432 200,0	1 118,0	368 028,0		432 200,0
				комплект		31 527,0	129,0	63 054,0	258,0			
128	39	8601-0201-0113 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х2,242 м х 2,300 м)		2	791 889,0	2 119,0	1 583 778,0	4 238,0	1 341 280,0		1 583 778,0
				комплект		119 130,0	587,0	238 260,0	1 174,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	40	8601-0202-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей		2	235 776,0	788,0	471 552,0	1 576,0	425 358,0		471 552,0
				комплект		22 309,0	166,0	44 618,0	332,0			
130	41	8601-0213-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2		2	184 598,0	8 781,0	369 196,0	17 562,0	278 078,0		369 196,0
				комплект		36 778,0	2 274,0	73 556,0	4 548,0			
131	42	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями		2	386 875,0	713,0	773 750,0	1 426,0	700 964,0		773 750,0
				комплект		35 680,0	153,0	71 360,0	306,0			
132	43	8601-0201-0120 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 мх 2,100 м)		2	405 024,0	1 391,0	810 048,0	2 782,0	639 908,0		810 048,0
				комплект		83 679,0	371,0	167 358,0	742,0			
133	44	8601-0201-0115 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х4,800 м х 2,515 м)		2	983 922,0	3 102,0	1 967 844,0	6 204,0	1 605 198,0		1 967 844,0
				комплект		178 221,0	813,0	356 442,0	1 626,0			
134	45	8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с1 столбом		150	33 981,0	225,0	5 097 150,0	33 750,0	4 264 200,0		5 097 150,0
				секция		5 328,0	72,0	799 200,0	10 800,0			
135	46	8601-0106-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка"		2	3 110 300,0	6 839,0	6 220 600,0	13 678,0	5 667 686,0		6 220 600,0
				комплект		269 618,0	1 948,0	539 236,0	3 896,0			
136	47	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение изпанелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м		6	72 809,0	19 625,0	436 854,0	117 750,0	201 000,0		436 854,0
				секция		19 684,0	5 489,0	118 104,0	32 934,0			
			Итого по разделу 13: МАФ					26 858 683	290 598	22 467 601	0	26 858 683
								3 656 652	79 774	443 832	0	
			Итого по отделу Генеральный план (Л.С. №07-01-01)					53 219 019	1 901 067	41 135 404	0	53 219 019
								9 738 718	387 846	443 832	0	
			Отдел 7: Генеральный план (07-01-02)									
137	1	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Воротараспашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	515 464,0	14 140,0	1 030 928,0	28 280,0	794 632,0		1 030 928,0
				комплект		104 008,0	4 091,0	208 016,0	8 182,0			
138	2	8601-0605-0801 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическимистойками размером проема 1,0 м х 1,8 м		3	179 064,0	450,0	537 192,0	1 350,0	391 809,0		537 192,0
				конструкция		48 011,0	120,0	144 033,0	360,0			
			Итого по отделу Генеральный план (07-01-02)					1 568 120	29 630	1 186 441	0	1 568 120
								352 049	8 542	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 8: Электроснабжение (Л.С. №02-02-03)									
139	1	1133-0301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12.Установка на наружных фундаментах с поля**		3	120 862,0	31 306,0	362 586,0	93 918,0	28 113,0		362 586,0
				опора		80 185,0	9 255,0	240 555,0	27 765,0			
140	2	247-306-1211 *СпрСЦ 06.2024*	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-10м, grey/black**		3	196 745,0		590 235,0		590 235,0		590 235,0
				шт.								
141	3	247-306-1002 *СпрСЦ 06.2024*	**Деталь анкерная закладная типа 3.ДФ 1,0-А, высотой 1000 мм, размер фланца 300х300 мм. с трубками для подвода кабеля(КМД4340000)**		3	25 925,0		77 775,0		77 775,0		77 775,0
				шт.								
142	4	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	8 486,0	47,0	25 458,0	141,0	8 583,0		25 458,0
				шт.		5 578,0	0,0	16 734,0	0,0			
143	5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**		3	647,0		1 941,0		1 941,0		1 941,0
				шт.								
144	6	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**		0,09	5 671,0		510,0		510,0		510,0
				100 шт.								
145	7	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**		3	15 911,0	2 794,0	47 733,0	8 382,0			47 733,0
				светильник		13 117,0	726,0	39 351,0	2 178,0			
146	8	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma**		3	21 147,0		63 441,0		63 441,0		63 441,0
				шт.								
			Итого по отделу Электроснабжение (Л.С. №02-02-03)					1 169 679	102 441	770 598	0	1 169 679
								296 640	29 943	0	0	
			Отдел 9: Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)									
			Раздел 14: Монтаж									
147	9	6119-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**		2	55 829,0	1 897,0	111 658,0	3 794,0	39 622,0		111 658,0
				шт.		34 121,0	568,0	68 242,0	1 136,0			
148	10	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель). номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**		1	1 718 377,0		1 718 377,0				1 718 377,0
				шт.						1 718 377,0		
149	11	515-301-0313 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**		1	1 090 379,0		1 090 379,0				1 090 379,0
				шт.						1 090 379,0		
150	12	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	5 382,0	220,0	5 382,0	220,0	42,0		5 382,0
				шт.		5 120,0	67,0	5 120,0	67,0			
151	13	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0,Мп.т**		1	41 568,0		41 568,0		41 568,0		41 568,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	14	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
153	15	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7 534,0		7 534,0		7 534,0		7 534,0
				шт.								
154	16	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	8 486,0	47,0	67 888,0	376,0	22 888,0		67 888,0
				шт.		5 578,0	0,0	44 624,0	0,0			
155	17	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
				шт.								
156	18	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		3	763,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0
				шт.								
157	19	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		4	4 817,0		19 268,0		19 268,0		19 268,0
				шт.								
158	20	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
159	21	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
				шт.								
160	22	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	8 486,0	47,0	50 916,0	282,0	17 166,0		50 916,0
				шт.		5 578,0	0,0	33 468,0	0,0			
161	23	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
				шт.								
162	24	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		2	763,0		1 526,0		1 526,0		1 526,0
				шт.								
163	25	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		3	4 817,0		14 451,0		14 451,0		14 451,0
				шт.								
164	26	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
165	27	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
				шт.								
166	28	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	8 486,0	47,0	50 916,0	282,0	17 166,0		50 916,0
				шт.		5 578,0	0,0	33 468,0	0,0			
167	29	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
				шт.								
168	30	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		3	763,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
169	31	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		2	4 817,0		9 634,0		9 634,0		9 634,0
				шт.								
170	32	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
171	33	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
				шт.								
172	34	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8 486,0	47,0	8 486,0	47,0	2 861,0		8 486,0
				шт.		5 578,0	0,0	5 578,0	0,0			
173	35	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	15 916,0	301,0	47 748,0	903,0	13 377,0		47 748,0
				шт.		11 156,0	67,0	33 468,0	201,0			
174	36	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"		1	2 576,0		2 576,0		2 576,0		2 576,0
				шт.								
175	37	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		1	4 817,0		4 817,0		4 817,0		4 817,0
				шт.								
176	38	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		2	2 091,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0
				шт.								
177	39	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
178	40	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7 534,0		7 534,0		7 534,0		7 534,0
				шт.								
179	41	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	15 916,0	301,0	111 412,0	2 107,0	31 213,0		111 412,0
				шт.		11 156,0	67,0	78 092,0	469,0			
180	42	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА		7	4 817,0		33 719,0		33 719,0		33 719,0
				шт.								
181	43	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
182	44	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
				шт.								
183	45	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	8 486,0	47,0	76 374,0	423,0	25 749,0		76 374,0
				шт.		5 578,0	0,0	50 202,0	0,0			
184	46	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	47	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**		8	763,0		6 104,0		6 104,0		6 104,0
				шт.								
186	48	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	31 823,0	2 469,0	31 823,0	2 469,0	17 584,0		31 823,0
				шт.		11 770,0	670,0	11 770,0	670,0			
187	49	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
				шт.								
188	50	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	8 486,0	47,0	33 944,0	188,0	11 444,0		33 944,0
				шт.		5 578,0	0,0	22 312,0	0,0			
189	51	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**		1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
				шт.								
190	52	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**		3	763,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0
				шт.								
191	53	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		208	7 176,0	2 564,0	1 492 608,0	533 312,0	41 184,0		1 492 608,0
				шт.		4 414,0	1 071,0	918 112,0	222 768,0			
192	54	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа ALLIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**		41	6 303,0		258 423,0		258 423,0		258 423,0
				шт.								
193	55	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**		63	6 362,0		400 806,0		400 806,0		400 806,0
				шт.								
194	56	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**		8	5 305,0		42 440,0		42 440,0		42 440,0
				шт.								
195	57	247-102-1403 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5К, IP54**		9	20 775,0		186 975,0		186 975,0		186 975,0
				шт.								
196	80	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		3,47	1 513,0	59,0	5 250,0	205,0	2 380,0		5 250,0
				м		768,0	15,0	2 665,0	52,0			
			Итого по разделу 14: Монтаж					6 197 003	559 422	1 451 084	0	6 197 003
								1 377 741	229 383	2 808 756	0	
			Итого по отделу Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)					6 197 003	559 422	1 451 084	0	6 197 003
								1 377 741	229 383	2 808 756	0	
			ИТОГО по акту					97 993 313	2 789 107	51 626 558	0	97 993 313
								18 412 634	700 252	25 165 016	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									25 165 016
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)							72828297*5,9/100		4 296 870,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							72828297+25165016+0+4296870		**102 290 183,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							77125167*5/100		3 856 258,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							102290183*3/100		3 068 705,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									109 215 146,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							109215146*1,075		117 406 282,00
			НДС (12%)							117406282*12/100		14 088 754,16
			Итого с НДС							117406282+14088754		131 495 036,16

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Усембаев Болатбек Жангабылович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №21 "Акку" государственного учреждения

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая

Жанжигитова Фарида Жолдыбаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор

Белбосынов А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП

Нагметкалиев Н. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** **2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	01.05.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25**	**250 000 000**	**116 071 429**	**87 143 509**			**0**			**13 928 571**	**130 000 000**
	Погашение аванса, 50%	**125 000 000**	**58 035 714**							**6 964 286**	**65 000 000**
	ИТОГО по справке	**125 000 000**	**58 035 714**							**6 964 286**	**65 000 000**

Заказчик Заведующая Жанжигитова Фарида Жолдыбаевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Усенбаев Болатбек Жангабылович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 197

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 01.05.2024

Акт выполненных работ 2

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)									
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1209-0101-0702 *РСНБ РК 2022*	Ступени бетонные. Ремонт		32	5 488,0	31,0	175 616,0	992,0	17 536,0		175 616,0
				ступень		4 909,0	11,0	157 088,0	352,0			
			Итого по разделу 1: Демонтаж					175 616	992	17 536	0	175 616
								157 088	352	0	0	
			Раздел 2: Полы-подвал									
2	2	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		58,1	10 058,0	53,0	584 370,0	3 080,0	212 007,0		584 370,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	369 284,0	872,0			
3	3	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		91	1 284,0	5,0	116 844,0	455,0	3 549,0		116 844,0
				м		1 240,0	2,0	112 840,0	182,0			
4	4	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		91,91	2 964,0		272 421,0		272 421,0		272 421,0
				м								
5	5	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		13	10 058,0	53,0	130 754,0	689,0	47 437,0		130 754,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	82 628,0	195,0			
6	6	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		15	1 284,0	5,0	19 260,0	75,0	585,0		19 260,0
				м		1 240,0	2,0	18 600,0	30,0			
7	7	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		15,15	2 964,0		44 905,0		44 905,0		44 905,0
				м								

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм		81,7	2 506,0	37,0	204 740,0	3 023,0	82 762,0		204 740,0
				м² стяжки		1 456,0	9,0	118 955,0	735,0			
9	9	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		81,7	1 342,0	118,0	109 641,0	9 641,0	15 033,0		109 641,0
				м²		1 040,0	34,0	84 968,0	2 778,0			
10	10	233-101-0115 *СпрСЦ 06.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		84,968	4 613,0		391 957,0		391 957,0		391 957,0
				м²								
11	11	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		94	544,0	6,0	51 136,0	564,0	18 236,0		51 136,0
				м		344,0	2,0	32 336,0	188,0			
12	12	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		8,5	10 058,0	53,0	85 493,0	451,0	31 016,0		85 493,0
				м²		6 356,0	15,0	54 026,0	128,0			
13	13	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		15,3	1 284,0	5,0	19 645,0	77,0	597,0		19 645,0
				м		1 240,0	2,0	18 972,0	31,0			
14	14	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		15,453	2 964,0		45 803,0		45 803,0		45 803,0
				м								
15	15	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		92,8	5 588,0	169,0	518 566,0	15 683,0	251 766,0		518 566,0
				м²		2 706,0	25,0	251 117,0	2 320,0			
16	16	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		92,8	1 336,0	93,0	123 981,0	8 630,0			123 981,0
				м²		1 243,0	30,0	115 350,0	2 784,0			
17	17	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³		4,64	44 064,0		204 457,0		204 457,0		204 457,0
				м³								
18	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,06496	62 969,0	4 145,0	4 090,0	270,0	17,0		4 090,0
				т		58 560,0	1 272,0	3 804,0	83,0			
19	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06496	432 100,0		28 069,0		28 069,0		28 069,0
				т								
20	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		92,8	1 465,0	81,0	135 952,0	7 517,0	93,0		135 952,0
				м²		1 383,0	29,0	128 342,0	2 691,0			
21	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		1,89312	27 392,0		51 856,0		51 856,0		51 856,0
				м³								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		92,8	185,0	83,0	17 168,0	7 702,0			17 168,0
				$м^2$		102,0	28,0	9 466,0	2 598,0			
23	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,83968	27 392,0		77 785,0		77 785,0		77 785,0
				$м^3$								
24	24	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм		92,8	2 506,0	37,0	232 557,0	3 433,0	94 006,0		232 557,0
				$м^2$ стяжки		1 456,0	9,0	135 117,0	835,0			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		92,8	1 342,0	118,0	124 538,0	10 950,0	17 075,0		124 538,0
				$м^2$		1 040,0	34,0	96 512,0	3 155,0			
26	26	233-101-0115 *СпрСЦ 06.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		96,512	4 613,0		445 210,0		445 210,0		445 210,0
				$м^2$								
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		45	544,0	6,0	24 480,0	270,0	8 730,0		24 480,0
				м		344,0	2,0	15 480,0	90,0			
			Итого по разделу 2: Полы-подвал					4 065 678	72 510	2 345 372	0	4 065 678
								1 647 797	19 695	0	0	
			Раздел 3: Отделочные работы-подвал									
28	28	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		158,9	1 305,0	9,0	207 364,0	1 430,0	6 833,0		207 364,0
				$м^2$		1 253,0	3,0	199 102,0	477,0			
29	29	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,109641	199 032,0		21 822,0		21 822,0		21 822,0
				т								
30	30	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		92,8	1 305,0	9,0	121 104,0	835,0	3 990,0		121 104,0
				$м^2$		1 253,0	3,0	116 278,0	278,0			
31	31	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		67,374	1 302,0	12,0	87 721,0	808,0	3 234,0		87 721,0
				$м^2$		1 242,0	3,0	83 679,0	202,0			
32	32	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		699,8	1 165,0	9,0	815 267,0	6 298,0	30 091,0		815 267,0
				$м^2$		1 113,0	3,0	778 877,0	2 099,0			
33	33	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,440874	199 032,0		87 748,0		87 748,0		87 748,0
				т								
			Итого по разделу 3:					1 341 026	9 371	153 718	0	1 341 026
								1 177 936	3 056	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Полы-1этаж									
34	34	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		23,7	5 588,0	169,0	132 436,0	4 006,0	64 298,0		132 436,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	64 132,0	593,0			
35	35	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,01659	62 969,0	4 145,0	1 045,0	69,0	4,0		1 045,0
				т		58 560,0	1 272,0	972,0	21,0			
36	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,01659	432 100,0		7 169,0		7 169,0		7 169,0
				т								
37	37	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**		23,7	1 465,0	81,0	34 720,0	1 919,0	24,0		34 720,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	32 777,0	687,0			
38	38	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		0,48348	27 392,0		13 243,0		13 243,0		13 243,0
				$м^3$								
39	39	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		23,7	123,0	55,0	2 915,0	1 303,0			2 915,0
				$м^2$		68,0	19,0	1 612,0	450,0			
40	40	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		0,48348	27 392,0		13 243,0		13 243,0		13 243,0
				$м^3$								
41	41	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		23,7	10 058,0	53,0	238 375,0	1 257,0	86 481,0		238 375,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	150 637,0	356,0			
42	42	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**		48,8	1 284,0	5,0	62 659,0	244,0	1 903,0		62 659,0
				м		1 240,0	2,0	60 512,0	98,0			
43	43	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм**		49,288	2 964,0		146 090,0		146 090,0		146 090,0
				м								
44	44	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		117,8	5 588,0	169,0	658 266,0	19 908,0	319 591,0		658 266,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	318 767,0	2 945,0			
45	45	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,08246	62 969,0	4 145,0	5 192,0	342,0	22,0		5 192,0
				т		58 560,0	1 272,0	4 829,0	105,0			
46	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,08246	432 100,0		35 631,0		35 631,0		35 631,0
				т								
47	47	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**		117,8	1 465,0	81,0	172 577,0	9 542,0	118,0		172 577,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	162 917,0	3 416,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,40312	27 392,0		65 826,0		65 826,0		65 826,0
				$м^3$								
49	49	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		117,8	123,0	55,0	14 489,0	6 479,0			14 489,0
				$м^2$		68,0	19,0	8 010,0	2 238,0			
50	50	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,40312	27 392,0		65 826,0		65 826,0		65 826,0
				$м^3$								
51	51	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		117,8	10 058,0	53,0	1 184 832,0	6 243,0	429 852,0		1 184 832,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	748 737,0	1 767,0			
52	52	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		15,9	1 284,0	5,0	20 416,0	80,0	620,0		20 416,0
				м		1 240,0	2,0	19 716,0	32,0			
53	53	231-362-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		16,059	2 964,0		47 599,0		47 599,0		47 599,0
				м								
54	54	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		122,6	5 588,0	169,0	685 089,0	20 719,0	332 614,0		685 089,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	331 756,0	3 065,0			
55	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,08246	62 969,0	4 145,0	5 192,0	342,0	22,0		5 192,0
				т		58 560,0	1 272,0	4 829,0	105,0			
56	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,08246	432 100,0		35 631,0		35 631,0		35 631,0
				т								
57	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		122,6	1 465,0	81,0	179 609,0	9 930,0	123,0		179 609,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	169 556,0	3 555,0			
58	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,50104	27 392,0		68 508,0		68 508,0		68 508,0
				$м^3$								
59	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		122,6	123,0	55,0	15 080,0	6 743,0			15 080,0
				$м^2$		68,0	19,0	8 337,0	2 329,0			
60	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,50104	27 392,0		68 508,0		68 508,0		68 508,0
				$м^3$								
61	61	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм		122,6	2 506,0	37,0	307 236,0	4 536,0	124 194,0		307 236,0
				$м^2$ стяжки		1 456,0	9,0	178 506,0	1 103,0			
62	62	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		122,6	1 342,0	118,0	164 529,0	14 466,0	22 558,0		164 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 040,0	34,0	127 504,0	4 168,0			
63	63	233-101-0115 *СпрСЦ 06.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		127,504	4 613,0		588 176,0		588 176,0		588 176,0
				$м^2$								
64	64	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		150,7	544,0	6,0	81 981,0	904,0	29 236,0		81 981,0
				м		344,0	2,0	51 841,0	301,0			
65	65	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		101,8	5 588,0	169,0	568 858,0	17 204,0	276 183,0		568 858,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	275 471,0	2 545,0			
66	66	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,06847	62 969,0	4 145,0	4 311,0	284,0	18,0		4 311,0
				т		58 560,0	1 272,0	4 010,0	87,0			
67	67	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06847	432 100,0		29 586,0		29 586,0		29 586,0
				т								
68	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		101,8	1 465,0	81,0	149 137,0	8 246,0	102,0		149 137,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	140 789,0	2 952,0			
69	69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		2,07672	27 392,0		56 886,0		56 886,0		56 886,0
				$м^3$								
70	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		101,8	185,0	83,0	18 833,0	8 449,0			18 833,0
				$м^2$		102,0	28,0	10 384,0	2 850,0			
71	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,11508	27 392,0		85 328,0		85 328,0		85 328,0
				$м^3$								
72	72	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм		101,8	2 506,0	37,0	255 111,0	3 766,0	103 123,0		255 111,0
				$м^2$ стяжки		1 456,0	9,0	148 221,0	916,0			
73	73	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		101,8	1 342,0	118,0	136 616,0	12 012,0	18 731,0		136 616,0
				$м^2$		1 040,0	34,0	105 872,0	3 461,0			
74	74	233-101-0115 *СпрСЦ 06.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		105,872	4 613,0		488 388,0		488 388,0		488 388,0
				$м^2$								
75	75	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		61,2	544,0	6,0	33 293,0	367,0	11 873,0		33 293,0
				м		344,0	2,0	21 053,0	122,0			
76	76	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		10,22	10 058,0	53,0	102 793,0	541,0	37 293,0		102 793,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		6 356,0	15,0	64 958,0	153,0			
77	77	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		18,6	1 284,0	5,0	23 882,0	93,0	725,0		23 882,0
				м		1 240,0	2,0	23 064,0	37,0			
78	78	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		18,786	2 964,0		55 682,0		55 682,0		55 682,0
				м								
			Итого по разделу 4: Полы-1этаж					7 130 792	159 994	3 731 028	0	7 130 792
								3 239 769	40 457	0	0	
			Раздел 5: Отделочные работы-1этаж									
79	79	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		85,3	3 198,0	18,0	272 789,0	1 536,0	31 561,0		272 789,0
				$м^2$		2 810,0	5,0	239 693,0	427,0			
80	80	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок		85,3	1 884,0	5,0	160 705,0	426,0	17 998,0		160 705,0
				$м^2$		1 668,0	1,0	142 280,0	85,0			
81	81	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		17,913	790,0		14 151,0		14 151,0		14 151,0
				кг								
82	82	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		296,2	3 198,0	18,0	947 248,0	5 332,0	109 594,0		947 248,0
				$м^2$		2 810,0	5,0	832 322,0	1 481,0			
83	83	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		296,2	1 305,0	9,0	386 541,0	2 666,0	12 737,0		386 541,0
				$м^2$		1 253,0	3,0	371 139,0	889,0			
84	84	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,204378	199 032,0		40 678,0		40 678,0		40 678,0
				т								
85	85	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		980,3	1 302,0	12,0	1 276 351,0	11 764,0	47 054,0		1 276 351,0
				$м^2$		1 242,0	3,0	1 217 533,0	2 941,0			
86	86	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		2 694,8447	76,0		204 808,0		204 808,0		204 808,0
				кг								
87	87	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		980,3	1 165,0	9,0	1 142 050,0	8 823,0	42 153,0		1 142 050,0
				$м^2$		1 113,0	3,0	1 091 074,0	2 941,0			
88	88	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,617589	199 032,0		122 920,0		122 920,0		122 920,0
				т								
89	89	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена		256,9	1 653,0	0,0	424 656,0	0,0			424 656,0
				$м^2$		1 653,0	0,0	424 656,0	0,0			

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**		256,9	3 472,0	280,0	891 957,0	71 932,0	771,0		891 957,0
				$м^2$		3 189,0	120,0	819 254,0	30 828,0			
91	91	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**		3,87919	24 458,0		94 877,0		94 877,0		94 877,0
				$м^3$								
92	92	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**		7,11613	1 071,0		7 621,0		7 621,0		7 621,0
				$м^2$								
93	93	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		256,9	7 924,0	44,0	2 035 676,0	11 304,0	144 378,0		2 035 676,0
				$м^2$		7 318,0	14,0	1 879 994,0	3 597,0			
94	94	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		262,038	2 546,0		667 149,0		667 149,0		667 149,0
				$м^2$								
			Итого по разделу 5:					8 690 177	113 783	1 558 450	0	8 690 177
								7 017 945	43 189	0	0	
			Раздел 6: Полы-2этаж									
95	95	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		10,4	5 588,0	169,0	58 115,0	1 758,0	28 215,0		58 115,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	28 142,0	260,0			
96	96	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,00728	62 969,0	4 145,0	458,0	30,0	2,0		458,0
				т		58 560,0	1 272,0	426,0	9,0			
97	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00728	432 100,0		3 146,0		3 146,0		3 146,0
				т								
98	98	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**		10,4	1 465,0	81,0	15 236,0	843,0	10,0		15 236,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	14 383,0	302,0			
99	99	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		0,21216	27 392,0		5 811,0		5 811,0		5 811,0
				$м^3$								
100	100	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		10,4	123,0	55,0	1 279,0	572,0			1 279,0
				$м^2$		68,0	19,0	707,0	198,0			
101	101	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		0,21216	27 392,0		5 811,0		5 811,0		5 811,0
				$м^3$								
102	102	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		10,4	10 058,0	53,0	104 603,0	551,0	37 950,0		104 603,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	66 102,0	156,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		17,1	1 284,0	5,0	21 956,0	85,0	667,0		21 956,0
				м		1 240,0	2,0	21 204,0	34,0			
104	104	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		17,271	2 964,0		51 191,0		51 191,0		51 191,0
				м								
105	105	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		45,4	5 588,0	169,0	253 695,0	7 673,0	123 170,0		253 695,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	122 852,0	1 135,0			
106	106	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,03178	62 969,0	4 145,0	2 001,0	131,0	8,0		2 001,0
				т		58 560,0	1 272,0	1 861,0	40,0			
107	107	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03178	432 100,0		13 732,0		13 732,0		13 732,0
				т								
108	108	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		45,4	1 465,0	81,0	66 511,0	3 678,0	45,0		66 511,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	62 788,0	1 317,0			
109	109	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,92616	27 392,0		25 369,0		25 369,0		25 369,0
				$м^3$								
110	110	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		45,4	123,0	55,0	5 584,0	2 497,0			5 584,0
				$м^2$		68,0	19,0	3 087,0	863,0			
111	111	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,92616	27 392,0		25 369,0		25 369,0		25 369,0
				$м^3$								
112	112	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		45,4	10 058,0	53,0	456 633,0	2 406,0	165 665,0		456 633,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	288 562,0	681,0			
113	113	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		261,3	5 588,0	169,0	1 460 144,0	44 160,0	708 907,0		1 460 144,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	707 078,0	6 533,0			
114	114	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,175749	62 969,0	4 145,0	11 067,0	729,0	46,0		11 067,0
				т		58 560,0	1 272,0	10 292,0	224,0			
115	115	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,175749	432 100,0		75 941,0		75 941,0		75 941,0
				т								
116	116	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		261,3	1 465,0	81,0	382 804,0	21 166,0	261,0		382 804,0
				$м^2$		1 383,0	29,0	361 378,0	7 578,0			
117	117	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		5,33052	27 392,0		146 014,0		146 014,0		146 014,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
118	118	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		261,3	123,0	55,0	32 140,0	14 372,0			32 140,0
				$м^2$		68,0	19,0	17 768,0	4 965,0			
119	119	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		5,33052	27 392,0		146 014,0		146 014,0		146 014,0
				$м^3$								
120	120	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм		261,3	2 506,0	37,0	654 818,0	9 668,0	264 697,0		654 818,0
				$м^2$ стяжки		1 456,0	9,0	380 453,0	2 352,0			
121	121	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее		261,3	1 342,0	118,0	350 665,0	30 833,0	48 079,0		350 665,0
				$м^2$		1 040,0	34,0	271 752,0	8 884,0			
122	122	233-101-0115 *СпрСЦ 06.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		271,752	4 613,0		1 253 592,0		1 253 592,0		1 253 592,0
				$м^2$								
123	123	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		178	544,0	6,0	96 832,0	1 068,0	34 532,0		96 832,0
				м		344,0	2,0	61 232,0	356,0			
124	124	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		25,1	10 058,0	53,0	252 456,0	1 331,0	91 590,0		252 456,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	159 536,0	377,0			
125	125	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических		25	1 284,0	5,0	32 100,0	125,0	975,0		32 100,0
				м		1 240,0	2,0	31 000,0	50,0			
126	126	231-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм		25,25	2 964,0		74 841,0		74 841,0		74 841,0
				м								
			Итого по разделу 6: Полы-2этаж					6 085 928	143 676	3 331 650	0	6 085 928
								2 610 603	36 314	0	0	
			Раздел 7: Отделочные работы-2этаж									
127	127	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		43,5	3 198,0	18,0	139 113,0	784,0	16 095,0		139 113,0
				$м^2$		2 810,0	5,0	122 235,0	218,0			
128	128	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок		43,5	1 884,0	5,0	81 954,0	218,0	9 179,0		81 954,0
				$м^2$		1 668,0	1,0	72 558,0	44,0			
129	129	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		9,135	790,0		7 217,0		7 217,0		7 217,0
				кг								
130	130	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		295,1	3 198,0	18,0	943 730,0	5 312,0	109 187,0		943 730,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		2 810,0	5,0	829 231,0	1 476,0			
131	131	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		295,1	1 305,0	9,0	385 106,0	2 656,0	12 689,0		385 106,0
				$м^2$		1 253,0	3,0	369 760,0	885,0			
132	132	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,203619	199 032,0		40 527,0		40 527,0		40 527,0
				т								
133	133	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		753,9	1 302,0	12,0	981 578,0	9 047,0	36 187,0		981 578,0
				$м^2$		1 242,0	3,0	936 344,0	2 262,0			
134	134	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		2 072,4711	76,0		157 508,0		157 508,0		157 508,0
				кг								
135	135	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		753,9	1 165,0	9,0	878 294,0	6 785,0	32 418,0		878 294,0
				$м^2$		1 113,0	3,0	839 091,0	2 262,0			
136	136	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,474957	199 032,0		94 532,0		94 532,0		94 532,0
				т								
137	137	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена		113,3	1 653,0	0,0	187 285,0	0,0			187 285,0
				$м^2$		1 653,0	0,0	187 285,0	0,0			
138	138	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		113,3	3 472,0	280,0	393 378,0	31 724,0	340,0		393 378,0
				$м^2$		3 189,0	120,0	361 314,0	13 596,0			
139	139	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		1,71083	24 458,0		41 843,0		41 843,0		41 843,0
				$м^3$								
140	140	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		3,13841	1 071,0		3 361,0		3 361,0		3 361,0
				$м^2$								
141	141	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		113,3	7 924,0	44,0	897 789,0	4 985,0	63 675,0		897 789,0
				$м^2$		7 318,0	14,0	829 129,0	1 586,0			
142	142	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		115,566	2 546,0		294 231,0		294 231,0		294 231,0
				$м^2$								
143	143	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)		122,7	797,0	1,0	97 792,0	123,0	2 822,0		97 792,0
				м порога		773,0	0,0	94 847,0	0,0			
144	144	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81		122,7	957,0		117 424,0		117 424,0		117 424,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 7:					**5 742 662**	**61 634**	**1 039 235**	**0**	**5 742 662**
								4 641 794	**22 329**	**0**	**0**	
			Раздел 8: Проемы									
145	145	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка перегородок из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой**		41,4	7 187,0	520,0	297 542,0	21 528,0	84 456,0		297 542,0
				м²		4 627,0	173,0	191 558,0	7 162,0			
146	146	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**		41,4	39 032,0		1 615 925,0		1 615 925,0		1 615 925,0
				м²								
			Итого по разделу 8: Проемы					**1 913 467**	**21 528**	**1 700 381**	**0**	**1 913 467**
								191 558	**7 162**	**0**	**0**	
			Раздел 9: Подставки для моек эмалированных-8шт									
147	147	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения**		0,06216	197 005,0	48 399,0	12 246,0	3 008,0	1 075,0		12 246,0
				т		131 317,0	11 974,0	8 163,0	744,0			
148	148	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**(Стойка) Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**		0,02848	425 103,0		12 107,0		12 107,0		12 107,0
				т								
149	149	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**(Перекладина)Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**		0,01568	425 103,0		6 666,0		6 666,0		6 666,0
				т								
150	150	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**(Рамка)Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**		0,0172	425 103,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
				т								
151	151	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**(Пластина)Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**		0,0008	447 551,0		358,0		358,0		358,0
				т								
152	152	261-401-0405 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки под подкладки**		32	513,0		16 416,0		16 416,0		16 416,0
				шт.								
153	153	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		1,8	255,0	4,0	459,0	7,0	130,0		459,0
				м²		179,0	0,0	322,0	0,0			
154	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		1,8	395,0	7,0	711,0	13,0	320,0		711,0
				м²		210,0	2,0	378,0	4,0			
			Итого по разделу 9: Подставки для моек эмалированных-8шт					**56 275**	**3 028**	**44 384**	**0**	**56 275**
								8 863	**748**	**0**	**0**	
			Раздел 10: Кровля									
155	155	6107-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м³**		7	39 769,0	5 034,0	278 383,0	35 238,0	48 797,0		278 383,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		27 764,0	1 481,0	194 348,0	10 367,0			
156	156	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м		0,05959	179 794,0	66 251,0	10 714,0	3 948,0	810,0		10 714,0
				т		99 957,0	12 608,0	5 956,0	751,0			
157	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,05959	439 147,0		26 169,0		26 169,0		26 169,0
				т								
158	158	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		0,496	255 408,0	2 222,0	126 682,0	1 102,0	74 968,0		126 682,0
				$м^3$		102 041,0	621,0	50 612,0	308,0			
159	159	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон		25,1	7 405,0	51,0	185 866,0	1 280,0	65 611,0		185 866,0
				$м^2$		4 740,0	9,0	118 974,0	226,0			
160	160	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		28,865	2 537,0		73 231,0		73 231,0		73 231,0
				$м^2$								
161	161	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		24	11 168,0	80,0	268 032,0	1 920,0	102 504,0		268 032,0
				$м^2$		6 817,0	26,0	163 608,0	624,0			
162	162	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		24	5 357,0	61,0	128 568,0	1 464,0	34 512,0		128 568,0
				$м^2$		3 858,0	17,0	92 592,0	408,0			
163	163	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		27,6	2 081,0		57 436,0		57 436,0		57 436,0
				$м^2$								
164	164	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		40,4	4 363,0	2 789,0	176 265,0	112 676,0	15 837,0		176 265,0
				м		1 182,0	509,0	47 753,0	20 564,0			
165	165	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		5,1	1 512,0		7 711,0		7 711,0		7 711,0
				м								
166	166	224-105-0108 *РСНБ РК 2022*	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10,2	1 685,0		17 187,0		17 187,0		17 187,0
				м								
167	167	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		25,1	839,0		21 059,0		21 059,0		21 059,0
				м								
168	168	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,13748	197 005,0	48 399,0	27 084,0	6 654,0	2 377,0		27 084,0
				т		131 317,0	11 974,0	18 053,0	1 646,0			
169	169	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,13748	389 377,0		53 532,0		53 532,0		53 532,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
170	170	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,02925	1 040 620,0	3 918,0	30 438,0	114,0			30 438,0
				т		1 036 702,0	1 204,0	30 324,0	35,0			
171	171	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,02237	371 920,0		8 320,0		8 320,0		8 320,0
				т								
172	172	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,688	1 092,0		751,0		751,0		751,0
				кг								
173	173	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,02106	197 005,0	48 399,0	4 149,0	1 019,0	364,0		4 149,0
				т		131 317,0	11 974,0	2 766,0	252,0			
174	174	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,02106	391 017,0		8 235,0		8 235,0		8 235,0
				т								
175	175	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		7,96	750,0	216,0	5 970,0	1 719,0	8,0		5 970,0
				$м^2$		533,0	49,0	4 243,0	390,0			
176	176	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		7,96	3 163,0		25 177,0		25 177,0		25 177,0
				$м^2$								
177	177	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,3	14 909,0	5 192,0	4 473,0	1 558,0	1 800,0		4 473,0
				$м^3$		3 718,0	1 576,0	1 115,0	473,0			
178	178	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		6,1	19 887,0	3 372,0	121 311,0	20 570,0	17 129,0		121 311,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	83 613,0	3 941,0			
179	179	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,1	27 850,0		169 885,0		169 885,0		169 885,0
				$м^3$								
180	180	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,24376	84 945,0	2 583,0	20 706,0	630,0	460,0		20 706,0
				т		80 475,0	689,0	19 617,0	168,0			
181	181	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,24376	334 097,0		81 439,0		81 439,0		81 439,0
				т								
182	182	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		12,6	6 913,0	53,0	87 104,0	668,0	6 350,0		87 104,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	80 086,0	189,0			
183	183	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм		12,6	3 513,0		44 264,0		44 264,0		44 264,0
				$м^2$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	184	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,24452	197 005,0	48 399,0	48 172,0	11 835,0	4 228,0		48 172,0
				т		131 317,0	11 974,0	32 110,0	2 928,0			
185	185	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,24452	389 377,0		95 210,0		95 210,0		95 210,0
				т								
186	186	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,04842	197 005,0	48 399,0	9 539,0	2 344,0	837,0		9 539,0
				т		131 317,0	11 974,0	6 358,0	580,0			
187	187	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,04842	391 017,0		18 933,0		18 933,0		18 933,0
				т								
188	188	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м		0,286469	179 794,0	66 251,0	51 505,0	18 979,0	3 892,0		51 505,0
				т		99 957,0	12 608,0	28 635,0	3 612,0			
189	189	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,286469	391 017,0		112 014,0		112 014,0		112 014,0
				т								
190	190	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м		0,0716	189 439,0	60 339,0	13 564,0	4 320,0	777,0		13 564,0
				т		118 255,0	15 279,0	8 467,0	1 094,0			
191	191	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,0716	391 017,0		27 997,0		27 997,0		27 997,0
				т								
192	192	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы без слуховых окон		10,4	6 292,0	51,0	65 437,0	531,0	15 610,0		65 437,0
				$м^2$		4 740,0	9,0	49 296,0	94,0			
193	193	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		11,96	2 537,0		30 343,0		30 343,0		30 343,0
				$м^2$								
194	194	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		22,3	4 363,0	2 789,0	97 295,0	62 195,0	8 742,0		97 295,0
				м		1 182,0	509,0	26 359,0	11 351,0			
195	195	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,7	1 512,0		5 594,0		5 594,0		5 594,0
				м								
196	196	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		15,6	839,0		13 088,0		13 088,0		13 088,0
				м								
197	197	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3	1 783,0		5 349,0		5 349,0		5 349,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	198	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		11,3	11 168,0	80,0	126 198,0	904,0	48 262,0		126 198,0
				$м^2$		6 817,0	26,0	77 032,0	294,0			
199	199	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		11,3	5 357,0	61,0	60 534,0	689,0	16 249,0		60 534,0
				$м^2$		3 858,0	17,0	43 595,0	192,0			
200	200	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		12,995	2 081,0		27 043,0		27 043,0		27 043,0
				$м^2$								
201	201	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,55	14 909,0	5 192,0	8 200,0	2 856,0	3 299,0		8 200,0
				$м^3$		3 718,0	1 576,0	2 045,0	867,0			
202	202	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		8,2	19 887,0	3 372,0	163 073,0	27 650,0	23 026,0		163 073,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	112 397,0	5 297,0			
203	203	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		8,323	21 925,0		182 482,0		182 482,0		182 482,0
				$м^3$								
204	204	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,28707	84 945,0	2 583,0	24 385,0	742,0	542,0		24 385,0
				т		80 475,0	689,0	23 102,0	198,0			
205	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,28707	334 097,0		95 909,0		95 909,0		95 909,0
				т								
206	206	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		10,8	6 913,0	53,0	74 660,0	572,0	5 443,0		74 660,0
				$м^2$		6 356,0	15,0	68 645,0	162,0			
207	207	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм		10,8	3 513,0		37 940,0		37 940,0		37 940,0
				$м^2$								
208	208	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,24452	197 005,0	48 399,0	48 172,0	11 835,0	4 228,0		48 172,0
				т		131 317,0	11 974,0	32 110,0	2 928,0			
209	209	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,24452	389 377,0		95 210,0		95 210,0		95 210,0
				т								
210	210	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,04842	197 005,0	48 399,0	9 539,0	2 344,0	837,0		9 539,0
				т		131 317,0	11 974,0	6 358,0	580,0			
211	211	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,04842	391 017,0		18 933,0		18 933,0		18 933,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	212	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м		0,286469	179 794,0	66 251,0	51 505,0	18 979,0	3 892,0		51 505,0
				т		99 957,0	12 608,0	28 635,0	3 612,0			
213	213	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,286469	391 017,0		112 014,0		112 014,0		112 014,0
				т								
214	214	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м		0,0716	189 439,0	60 339,0	13 564,0	4 320,0	777,0		13 564,0
				т		118 255,0	15 279,0	8 467,0	1 094,0			
215	215	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,0716	391 017,0		27 997,0		27 997,0		27 997,0
				т								
216	216	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы без слуховых окон		10,4	6 292,0	51,0	65 437,0	531,0	15 610,0		65 437,0
				$м^2$		4 740,0	9,0	49 296,0	94,0			
217	217	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		11,96	2 537,0		30 343,0		30 343,0		30 343,0
				$м^2$								
218	218	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		22,3	4 363,0	2 789,0	97 295,0	62 195,0	8 742,0		97 295,0
				м		1 182,0	509,0	26 359,0	11 351,0			
219	219	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,7	1 512,0		5 594,0		5 594,0		5 594,0
				м								
220	220	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		15,6	839,0		13 088,0		13 088,0		13 088,0
				м								
221	221	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3	1 783,0		5 349,0		5 349,0		5 349,0
				м								
222	222	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		11,3	11 168,0	80,0	126 198,0	904,0	48 262,0		126 198,0
				$м^2$		6 817,0	26,0	77 032,0	294,0			
223	223	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		11,3	5 357,0	61,0	60 534,0	689,0	16 249,0		60 534,0
				$м^2$		3 858,0	17,0	43 595,0	192,0			
224	224	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		12,995	2 081,0		27 043,0		27 043,0		27 043,0
				$м^2$								
225	225	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,0989	197 005,0	48 399,0	19 484,0	4 786,0	1 710,0		19 484,0
				т		131 317,0	11 974,0	12 987,0	1 184,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	226	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,0989	389 377,0		38 509,0		38 509,0		38 509,0
				т								
227	227	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0062	1 040 620,0	3 918,0	6 452,0	24,0			6 452,0
				т		1 036 702,0	1 204,0	6 428,0	7,0			
228	228	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,0062	371 920,0		2 306,0		2 306,0		2 306,0
				т								
229	229	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,0605	197 005,0	48 399,0	11 919,0	2 928,0	1 046,0		11 919,0
				т		131 317,0	11 974,0	7 945,0	724,0			
230	230	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,0605	391 017,0		23 657,0		23 657,0		23 657,0
				т								
231	231	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		3,6	750,0	216,0	2 700,0	777,0	4,0		2 700,0
				$м^2$		533,0	49,0	1 919,0	176,0			
232	232	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		3,6	3 163,0		11 387,0		11 387,0		11 387,0
				$м^2$								
233	233	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,05442	197 005,0	48 399,0	10 721,0	2 634,0	941,0		10 721,0
				т		131 317,0	11 974,0	7 146,0	652,0			
234	234	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,05442	389 377,0		21 190,0		21 190,0		21 190,0
				т								
235	235	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,00372	1 040 620,0	3 918,0	3 871,0	14,0			3 871,0
				т		1 036 702,0	1 204,0	3 857,0	4,0			
236	236	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00372	371 920,0		1 384,0		1 384,0		1 384,0
				т								
237	237	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		0,0466	197 005,0	48 399,0	9 180,0	2 255,0	806,0		9 180,0
				т		131 317,0	11 974,0	6 119,0	558,0			
238	238	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,0466	391 017,0		18 221,0		18 221,0		18 221,0
				т								
239	239	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из поликарбоната		6	750,0	216,0	4 500,0	1 296,0	6,0		4 500,0
				$м^2$		533,0	49,0	3 198,0	294,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	240	217-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		6	3 163,0		18 978,0		18 978,0		18 978,0
				$м^2$								
			Итого по разделу 10: Кровля					4 476 879	440 688	2 323 045	0	4 476 879
								1 713 152	90 755	0	0	
			Раздел 11: Фасад									
241	241	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,13638	81 279,0	910,0	11 085,0	124,0	646,0		11 085,0
				т		75 633,0	109,0	10 315,0	15,0			
242	242	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,13638	327 942,0		44 725,0		44 725,0		44 725,0
				т								
243	243	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		4,2	4 562,0	422,0	19 160,0	1 773,0	12 781,0		19 160,0
				$м^2$		1 097,0	103,0	4 607,0	433,0			
244	244	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		2,18	19 887,0	3 372,0	43 354,0	7 351,0	6 121,0		43 354,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	29 881,0	1 408,0			
245	245	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,2127	23 349,0		51 664,0		51 664,0		51 664,0
				$м^3$								
246	246	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,03865	81 279,0	910,0	3 141,0	35,0	183,0		3 141,0
				т		75 633,0	109,0	2 923,0	4,0			
247	247	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,03865	327 942,0		12 675,0		12 675,0		12 675,0
				т								
248	248	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		0,07	4 562,0	422,0	319,0	29,0	213,0		319,0
				$м^2$		1 097,0	103,0	77,0	7,0			
249	249	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		0,69	19 887,0	3 372,0	13 722,0	2 327,0	1 938,0		13 722,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	9 458,0	446,0			
250	250	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,70035	23 349,0		16 352,0		16 352,0		16 352,0
				$м^3$								
251	251	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,30188	719 046,0	28 236,0	217 066,0	8 523,0	2 183,0		217 066,0
				т конструкций		683 582,0	5 825,0	206 360,0	1 758,0			
252	252	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки . Монтаж		0,30188	74 211,0	30 088,0	22 403,0	9 083,0	4 194,0		22 403,0
				т конструкций		30 232,0	7 463,0	9 126,0	2 253,0			

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	253	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,29872	389 377,0		116 315,0		116 315,0		116 315,0
				т								
254	254	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00316	371 920,0		1 175,0		1 175,0		1 175,0
				т								
255	255	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		8,75	255,0	4,0	2 231,0	35,0	630,0		2 231,0
				$м^2$		179,0	0,0	1 566,0	0,0			
256	256	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		8,75	395,0	7,0	3 456,0	62,0	1 558,0		3 456,0
				$м^2$		210,0	2,0	1 838,0	18,0			
257	257	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,00848	1 040 620,0	3 918,0	8 824,0	33,0			8 824,0
				т		1 036 702,0	1 204,0	8 791,0	10,0			
258	258	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00496	382 528,0		1 897,0		1 897,0		1 897,0
				т								
259	259	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0078	334 097,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0
				т								
260	260	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,27539	253 828,0	68 192,0	69 902,0	18 780,0	7 234,0		69 902,0
				т		159 368,0	17 853,0	43 888,0	4 917,0			
261	261	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,27539	1 146 761,0		315 807,0		315 807,0		315 807,0
				т								
262	262	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм		0,2673	398 784,0		106 595,0		106 595,0		106 595,0
				т								
263	263	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		7,99	255,0	4,0	2 037,0	32,0	575,0		2 037,0
				$м^2$		179,0	0,0	1 430,0	0,0			
264	264	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7,99	395,0	7,0	3 156,0	56,0	1 422,0		3 156,0
				$м^2$		210,0	2,0	1 678,0	16,0			
			Итого по разделу 11: Фасад					1 089 667	48 243	709 489	0	1 089 667
								331 938	11 285	0	0	
			Раздел 12: Ограждение лестничной клетки №1									
265	265	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		81,8	6 829,0	8,0	557 876,0	654,0	15 460,0		557 876,0
				м		6 623,0	0,0	541 761,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	266	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		81,8	29 814,0		2 438 785,0		2 438 785,0		2 438 785,0
				м								
267	267	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		18,87	6 820,0	8,0	128 693,0	151,0	3 566,0		128 693,0
				м		6 623,0	0,0	124 976,0	0,0			
268	268	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		18,87	29 814,0		562 590,0		562 590,0		562 590,0
				м								
269	269	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		55,68	6 820,0	8,0	379 738,0	445,0	10 524,0		379 738,0
				м		6 623,0	0,0	368 769,0	0,0			
270	270	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		55,68	29 814,0		1 660 044,0		1 660 044,0		1 660 044,0
				м								
271	271	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		9,4	6 820,0	8,0	64 108,0	75,0	1 777,0		64 108,0
				м		6 623,0	0,0	62 256,0	0,0			
272	272	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		9,4	29 814,0		280 252,0		280 252,0		280 252,0
				м								
273	273	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Стремянка. Монтаж		0,157208	253 828,0	68 192,0	39 904,0	10 721,0	4 129,0		39 904,0
				т конструкций		159 368,0	17 853,0	25 054,0	2 807,0			
274	274	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки		0,157208	1 146 761,0		180 280,0		180 280,0		180 280,0
				т								
275	275	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,6	255,0	4,0	1 173,0	18,0	331,0		1 173,0
				$м^2$		179,0	0,0	823,0	0,0			
276	276	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,6	395,0	7,0	1 817,0	32,0	819,0		1 817,0
				$м^2$		210,0	2,0	966,0	9,0			
277	277	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,13638	81 279,0	910,0	11 085,0	124,0	646,0		11 085,0
				т		75 633,0	109,0	10 315,0	15,0			
278	278	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,13638	327 942,0		44 725,0		44 725,0		44 725,0
				т								
279	279	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		4,2	4 562,0	422,0	19 160,0	1 773,0	12 781,0		19 160,0
				$м^2$		1 097,0	103,0	4 607,0	433,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280	280	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		2,18	19 887,0	3 372,0	43 354,0	7 351,0	6 121,0		43 354,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	29 881,0	1 408,0			
281	281	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,2127	23 349,0		51 664,0		51 664,0		51 664,0
				$м^3$								
282	282	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,03865	81 279,0	910,0	3 141,0	35,0	183,0		3 141,0
				т		75 633,0	109,0	2 923,0	4,0			
283	283	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,03865	327 942,0		12 675,0		12 675,0		12 675,0
				т								
284	284	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		0,07	4 562,0	422,0	319,0	29,0	213,0		319,0
				$м^2$		1 097,0	103,0	77,0	7,0			
285	285	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		0,69	19 887,0	3 372,0	13 722,0	2 327,0	1 938,0		13 722,0
				$м^3$		13 707,0	646,0	9 458,0	446,0			
286	286	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,70035	23 349,0		16 352,0		16 352,0		16 352,0
				$м^3$								
287	287	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,30188	719 046,0	28 236,0	217 066,0	8 523,0	2 183,0		217 066,0
				т конструкций		683 582,0	5 825,0	206 360,0	1 758,0			
288	288	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки . Монтаж		0,30188	74 211,0	30 088,0	22 403,0	9 083,0	4 194,0		22 403,0
				т конструкций		30 232,0	7 463,0	9 126,0	2 253,0			
289	289	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,29872	389 377,0		116 315,0		116 315,0		116 315,0
				т								
290	290	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00316	371 920,0		1 175,0		1 175,0		1 175,0
				т								
291	291	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		8,75	255,0	4,0	2 231,0	35,0	630,0		2 231,0
				$м^2$		179,0	0,0	1 566,0	0,0			
292	292	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		8,75	395,0	7,0	3 456,0	62,0	1 538,0		3 456,0
				$м^2$		210,0	2,0	1 838,0	18,0			
293	293	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,00848	1 040 620,0	3 918,0	8 824,0	33,0			8 824,0
				т		1 036 702,0	1 204,0	8 791,0	10,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294	294	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00496	382 528,0		1 897,0		1 897,0		1 897,0
				т								
295	295	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0078	334 097,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0
				т								
296	296	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,27539	253 828,0	68 192,0	69 902,0	18 780,0	7 234,0		69 902,0
				т		159 368,0	17 853,0	43 888,0	4 917,0			
297	297	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,27539	1 146 761,0		315 807,0		315 807,0		315 807,0
				т								
298	298	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм		0,2673	398 784,0		106 595,0		106 595,0		106 595,0
				т								
299	299	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		7,99	255,0	4,0	2 037,0	32,0	575,0		2 037,0
				$м^2$		179,0	0,0	1 430,0	0,0			
300	300	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7,99	395,0	7,0	3 156,0	56,0	1 422,0		3 156,0
				$м^2$		210,0	2,0	1 678,0	16,0			
			Итого по разделу 12: Ограждение лестничной клетки №1					7 384 927	60 339	5 868 046	0	7 384 927
								1 456 543	14 101	0	0	
			Раздел 13: Ограждение лестничной клетки №2									
301	301	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		81,8	6 820,0	8,0	557 876,0	654,0	15 460,0		557 876,0
				м		6 623,0	0,0	541 761,0	0,0			
302	302	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		81,8	29 814,0		2 438 785,0		2 438 785,0		2 438 785,0
				м								
303	303	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		18,87	6 820,0	8,0	128 693,0	151,0	3 566,0		128 693,0
				м		6 623,0	0,0	124 976,0	0,0			
304	304	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		18,87	29 814,0		562 590,0		562 590,0		562 590,0
				м								
305	305	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		55,68	6 820,0	8,0	379 738,0	445,0	10 524,0		379 738,0
				м		6 623,0	0,0	368 769,0	0,0			
306	306	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		55,68	29 814,0		1 660 044,0		1 660 044,0		1 660 044,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Возможно работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Возможно работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Возможно работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	307	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем		9,4	6 820,0	8,0	64 108,0	75,0	1 777,0		64 108,0
				м		6 623,0	0,0	62 256,0	0,0			
308	308	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		9,4	29 814,0		280 252,0		280 252,0		280 252,0
				м								
309	309	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Стремянка. Монтаж		0,157208	253 828,0	68 192,0	39 904,0	10 721,0	4 129,0		39 904,0
				т конструкций		159 368,0	17 853,0	25 054,0	2 807,0			
310	310	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки		0,157208	1 146 761,0		180 280,0		186 280,0		180 280,0
				т								
311	311	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,6	255,0	4,0	1 173,0	18,0	331,0		1 173,0
				$м^2$		179,0	0,0	823,0	0,0			
312	312	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,6	395,0	7,0	1 817,0	32,0	819,0		1 817,0
				$м^2$		210,0	2,0	966,0	9,0			
			Итого по разделу 13: Ограждение лестничной клетки №2					6 295 260	12 096	5 158 557	0	6 295 260
								1 124 605	2 816	0	0	
			Итого по отделу Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)					54 448 354	1 147 882	27 980 891	0	54 448 354
								25 319 591	292 259	0	0	
			Отдел 2: Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)									
			Раздел 14: Отопление									
313	313	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		63	5 798,0	24,0	365 274,0	1 512,0	693,0		365 274,0
				м		5 763,0	0,0	363 069,0	0,0			
314	314	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		363	6 261,0	30,0	2 272 743,0	10 890,0	3 630,0		2 272 743,0
				м		6 221,0	0,0	2 258 223,0	0,0			
315	315	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		186	6 835,0	36,0	1 271 310,0	6 696,0	2 046,0		1 271 310,0
				м		6 788,0	0,0	1 262 568,0	0,0			
316	316	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		60	7 557,0	43,0	453 420,0	2 580,0	780,0		453 420,0
				м		7 501,0	0,0	450 060,0	0,0			
317	317	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		22	8 193,0	50,0	180 246,0	1 100,0	374,0		180 246,0
				м		8 126,0	1,0	178 772,0	22,0			
318	318	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		63	198,0		12 474,0		12 474,0		12 474,0
				м								
319	319	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		363	294,0		106 722,0		106 722,0		106 722,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
320	320	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		186	488,0		90 768,0		90 768,0		90 768,0
				м								
321	321	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		60	800,0		48 000,0		48 000,0		48 000,0
				м								
322	322	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		22	1 303,0		28 666,0		28 666,0		28 666,0
				м								
323	323	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		25	1 886,0	221,0	47 150,0	5 525,0	10 725,0		47 150,0
				м		1 236,0	71,0	30 900,0	1 775,0			
324	324	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм		15	756,0		11 340,0		11 340,0		11 340,0
				м								
325	325	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм		10	929,0		9 290,0		9 290,0		9 290,0
				м								
326	326	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)		115,68	2 856,0	40,0	330 382,0	4 627,0			330 382,0
				кВт		2 816,0	10,0	325 755,0	1 157,0			
327	327	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		723	5 878,0		4 249 794,0		4 249 794,0		4 249 794,0
				секция								
328	328	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных		60	761,0	0,0	45 660,0	0,0	1 680,0		45 660,0
				шт.		733,0	0,0	43 980,0	0,0			
329	329	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005		60	120,0		7 200,0		7 200,0		7 200,0
				шт.								
330	330	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных		60	1 882,0	2,0	112 920,0	120,0	1 680,0		112 920,0
				шт.		1 852,0	1,0	111 120,0	60,0			
331	331	245-510-0211 *СпрСЦ 06.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Eclipse,типа IMI		60	20 707,0		1 242 420,0		1 242 420,0		1 242 420,0
				шт.								
332	332	245-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С, модель К, типа IMI		47	37 814,0		1 777 258,0		1 777 258,0		1 777 258,0
				шт.								
333	333	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головки для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов		13	493,0		6 409,0		6 409,0		6 409,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334	334	245-510-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Regutec F, типа IMI		60	5 968,0		358 080,0		358 080,0		358 080,0
				шт.								
335	335	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		6	2 311,0	5,0	13 866,0	30,0	582,0		13 866,0
				шт.		2 209,0	1,0	13 254,0	6,0			
336	336	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD,типа IMI		3	23 894,0		71 682,0		71 682,0		71 682,0
				шт.								
337	337	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 $м^3$/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD,типа IMI		3	26 315,0		78 945,0		78 945,0		78 945,0
				шт.								
338	338	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		18	8 746,0	204,0	157 428,0	3 672,0	19 782,0		157 428,0
				шт.		7 443,0	27,0	133 974,0	486,0			
339	339	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		12	2 530,0		30 360,0		30 360,0		30 360,0
				шт.								
340	340	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25		3	7 366,0		22 098,0		22 098,0		22 098,0
				шт.								
341	341	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	11 614,0		34 842,0		34 842,0		34 842,0
				шт.								
			Итого по разделу 14: Отопление					13 436 747	36 752	8 228 320	0	13 436 747
								5 171 675	3 506	0	0	
			Раздел 15: Распределительный коллектор									
342	342	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		1	2 311,0	5,0	2 311,0	5,0	97,0		2 311,0
				шт.		2 209,0	1,0	2 209,0	1,0			
343	343	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм		2	2 643,0	5,0	5 286,0	10,0	304,0		5 286,0
				шт.		2 486,0	1,0	4 972,0	2,0			
344	344	245-506-0108 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,3 $м^3$/ч, DN 40, без дренажа, модельSTAD, типа IMI		2	42 940,0		85 880,0		85 880,0		85 880,0
				шт.								
345	345	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 $м^3$/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD,типа IMI		1	26 315,0		26 315,0		26 315,0		26 315,0
				шт.								
346	346	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		1	2 311,0	5,0	2 311,0	5,0	97,0		2 311,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 209,0	1,0	2 209,0	1,0			
347	347	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм		2	2 643,0	5,0	5 286,0	10,0	304,0		5 286,0
				шт.		2 486,0	1,0	4 972,0	2,0			
348	348	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	5 830,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0
				шт.								
349	349	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32		2	8 858,0		17 716,0		17 716,0		17 716,0
				шт.								
350	350	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 746,0	204,0	17 492,0	408,0	2 198,0		17 492,0
				шт.		7 443,0	27,0	14 886,0	54,0			
351	351	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	3 796,0		7 592,0		7 592,0		7 592,0
				шт.								
352	352	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых		6	1 810,0	0,0	10 860,0	0,0	642,0		10 860,0
				шт.		1 703,0	0,0	10 218,0	0,0			
353	353	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой		6	5 675,0		34 050,0		34 050,0		34 050,0
				шт.								
354	354	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		6	1 325,0	0,0	7 950,0	0,0	168,0		7 950,0
				шт.		1 297,0	0,0	7 782,0	0,0			
355	355	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		6	2 870,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0
				комплект								
356	356	245-405-1604 *РСНБ РК 2022*	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 6 отводов		2	96 963,0		193 926,0		193 926,0		193 926,0
				шт.								
			Итого по разделу 15: Распределительный коллектор					440 025	438	392 339	0	440 025
								47 248	60	0	0	
			Раздел 16: Теплые полы									
357	357	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системыотопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры		1	20 597,0	264,0	20 597,0	264,0	1 628,0		20 597,0
				шт.		18 705,0	82,0	18 705,0	82,0			
358	358	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системыотопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 квартиры		2	20 597,0	264,0	41 194,0	528,0	3 256,0		41 194,0
				шт.		18 705,0	82,0	37 410,0	164,0			
359	359	245-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		1	27 445,0		27 445,0		27 445,0		27 445,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	360	245-509-0101 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		2	18 291,0		36 582,0		36 582,0		36 582,0
				шт.								
361	361	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		3	8 746,0	204,0	26 238,0	612,0	3 297,0		26 238,0
				шт.		7 443,0	27,0	22 329,0	81,0			
362	362	245-509-0301 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм		3	192 924,0		578 772,0		578 772,0		578 772,0
				шт.								
363	363	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		3	15 735,0	3 729,0	47 205,0	11 187,0	708,0		47 205,0
				шт.		11 770,0	1 076,0	35 310,0	3 228,0			
364	364	245-509-0309 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		3	47 927,0		143 781,0		143 781,0		143 781,0
				шт.								
365	365	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 20 мм		595	5 798,0	24,0	3 449 810,0	14 280,0	6 545,0		3 449 810,0
				м		5 763,0	0,0	3 428 985,0	0,0			
366	366	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20x2.0 мм		595	723,0		430 185,0		430 185,0		430 185,0
				м								
367	367	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм		47	5 063,0	25,0	237 961,0	1 175,0	470,0		237 961,0
				м		5 028,0	0,0	236 316,0	0,0			
368	368	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм		8	5 453,0	29,0	43 624,0	232,0	88,0		43 624,0
				м		5 413,0	0,0	43 304,0	0,0			
369	369	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм		47	294,0		13 818,0		13 818,0		13 818,0
				м								
370	370	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм		8	488,0		3 904,0		3 904,0		3 904,0
				м								
371	371	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		55	1 886,0	221,0	103 730,0	12 155,0	23 595,0		103 730,0
				м		1 236,0	71,0	67 980,0	3 905,0			
372	372	234-303-0397 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактер ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм		47	388,0		18 236,0		18 236,0		18 236,0
				м								
373	373	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		8	470,0		3 760,0		3 760,0		3 760,0
				м								
			Итого по разделу 16: Теплые полы					5 226 842	40 433	1 296 070	0	5 226 842
								3 890 339	7 460	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 17: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
374	374	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора масса до 0,12**		1	43 256,0	1 042,0	43 256,0	1 042,0	2 227,0		43 256,0
				шт.		39 987,0	261,0	39 987,0	261,0			
375	375	246-403-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5**		1	93 048,0		93 048,0		93 048,0		93 048,0
				комплект								
376	376	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**		2,5	29 148,0	88,0	72 870,0	220,0	335,0		72 870,0
				$м^2$		28 926,0	28,0	72 315,0	70,0			
377	377	246-305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5**		1	8 351,0		8 351,0		8 351,0		8 351,0
				шт.								
378	378	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**		1	5 818,0	112,0	5 818,0	112,0	426,0		5 818,0
				шт.		5 280,0	28,0	5 280,0	28,0			
379	379	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали**		1	26 084,0		26 084,0		26 084,0		26 084,0
				шт.								
380	380	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330**		1	630,0		630,0		630,0		630,0
				шт.								
381	381	6118-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм**		4,24	7 459,0	120,0	31 626,0	508,0	1 039,0		31 626,0
				$м^2$		7 094,0	35,0	30 079,0	148,0			
382	382	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**		4,24	6 385,0		27 072,0		27 072,0		27 072,0
				$м^2$								
383	383	6118-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,6 мм диаметр до 315 мм**		1,98	7 459,0	120,0	14 769,0	237,0	485,0		14 769,0
				$м^2$		7 094,0	35,0	14 046,0	69,0			
384	384	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**		1,98	6 385,0		12 642,0		12 642,0		12 642,0
				$м^2$								
385	385	6118-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**		5,5	8 179,0	148,0	44 984,0	815,0	1 562,0		44 984,0
				$м^2$		7 747,0	43,0	42 608,0	237,0			
386	386	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**		5,5	6 241,0		34 326,0		34 326,0		34 326,0
				$м^2$								
387	387	6118-0203-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм**		1	7 220,0	116,0	7 220,0	116,0	943,0		7 220,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		6 161,0	28,0	6 161,0	28,0			
388	388	246-302-0508 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 355 мм		1	11 230,0		11 230,0		11 230,0		11 230,0
				шт.								
389	389	6118-0204-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм		2	21 573,0	126,0	43 146,0	252,0	36 726,0		43 146,0
				шт.		3 084,0	28,0	6 168,0	56,0			
390	390	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		6,98	5 588,0	169,0	39 004,0	1 180,0	18 937,0		39 004,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	18 888,0	175,0			
391	391	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200мм		7,46	8 177,0	146,0	61 000,0	1 089,0	2 119,0		61 000,0
				$м^2$		7 747,0	43,0	57 793,0	321,0			
392	392	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		7,46	6 241,0		46 558,0		46 558,0		46 558,0
				$м^2$								
393	393	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		11,54	775,0		8 944,0		8 944,0		8 944,0
				кг								
394	394	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора масса до 0,12		1	43 256,0	1 042,0	43 256,0	1 042,0	2 227,0		43 256,0
				шт.		39 987,0	261,0	39 987,0	261,0			
395	395	246-403-0116 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		1	174 422,0		174 422,0		174 422,0		174 422,0
				комплект								
396	396	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		2,5	29 148,0	88,0	72 870,0	220,0	335,0		72 870,0
				$м^2$		28 926,0	28,0	72 315,0	70,0			
397	397	246-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5		1	8 351,0		8 351,0		8 351,0		8 351,0
				шт.								
398	398	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	5 818,0	112,0	5 818,0	112,0	426,0		5 818,0
				шт.		5 280,0	28,0	5 280,0	28,0			
399	399	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали		1	26 084,0		26 084,0		26 084,0		26 084,0
				шт.								
400	400	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 339		1	630,0		630,0		630,0		630,0
				шт.								
401	401	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0.5 мм периметр 800, 1000 мм		4,4	7 492,0	116,0	32 965,0	511,0	1 241,0		32 965,0
				$м^2$		7 094,0	34,0	31 214,0	150,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	402	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		4,4	6 241,0		27 460,0		27 460,0		27 460,0
				$м^2$								
403	403	6118-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм		7,04	7 459,0	120,0	52 511,0	844,0	1 725,0		52 511,0
				$м^2$		7 094,0	35,0	49 942,0	246,0			
404	404	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		7,04	6 385,0		44 950,0		44 950,0		44 950,0
				$м^2$								
405	405	6118-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм		1,81	8 179,0	148,0	14 804,0	268,0	514,0		14 804,0
				$м^2$		7 747,0	43,0	14 022,0	78,0			
406	406	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		1,81	6 385,0		11 557,0		11 557,0		11 557,0
				$м^2$								
407	407	6118-0203-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм		2	7 220,0	116,0	14 440,0	232,0	1 886,0		14 440,0
				шт.		6 161,0	28,0	12 322,0	56,0			
408	408	246-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 280 мм		2	9 105,0		18 210,0		18 210,0		18 210,0
				шт.								
409	409	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием		2,74	13 489,0	371,0	36 960,0	1 017,0	23 211,0		36 960,0
				$м^2$		4 647,0	112,0	12 733,0	307,0			
410	410	6118-0204-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 500 мм		1	31 224,0	138,0	31 224,0	138,0	26 920,0		31 224,0
				шт.		4 166,0	28,0	4 166,0	28,0			
411	411	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		6,42	5 588,0	169,0	35 875,0	1 085,0	17 417,0		35 875,0
				$м^2$		2 706,0	25,0	17 373,0	161,0			
412	412	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200мм		8,25	8 177,0	146,0	67 460,0	1 205,0	2 343,0		67 460,0
				$м^2$		7 747,0	43,0	63 913,0	355,0			
413	413	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		8,25	6 241,0		51 488,0		51 488,0		51 488,0
				$м^2$								
414	414	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		13,02	775,0		10 090,0		10 090,0		10 090,0
				кг								
415	415	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора масса до 0,12		1	43 256,0	1 042,0	43 256,0	1 042,0	2 227,0		43 256,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		39 987,0	261,0	39 987,0	261,0			
416	416	246-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,25 кВт, n3980 об/мин, Qmax 860 м³/ч		1	104 699,0		104 699,0		104 699,0		104 699,0
				комплект								
417	417	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	5 818,0	112,0	5 818,0	112,0	426,0		5 818,0
				шт.		5 280,0	28,0	5 280,0	28,0			
418	418	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали		1	26 084,0		26 084,0		26 084,0		26 084,0
				шт.								
419	419	246-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		1	630,0		630,0		630,0		630,0
				шт.								
420	420	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200мм		1	31 025,0	113,0	31 025,0	113,0	25 324,0		31 025,0
				шт.		5 588,0	28,0	5 588,0	28,0			
421	421	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) изоцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм		3,53	8 179,0	148,0	28 872,0	523,0	1 003,0		28 872,0
				м²		7 747,0	43,0	27 347,0	152,0			
422	422	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		3,53	5 616,0		19 824,0		19 824,0		19 824,0
				м²								
423	423	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм		3	5 839,0	94,0	17 517,0	282,0	474,0		17 517,0
				шт.		5 587,0	28,0	16 761,0	84,0			
424	424	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		3	3 579,0		10 737,0		10 737,0		10 737,0
				шт.								
425	425	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм		1	10 334,0	114,0	10 334,0	114,0	8 272,0		10 334,0
				шт.		1 948,0	28,0	1 948,0	28,0			
426	426	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		2,36	5 588,0	169,0	13 188,0	399,0	6 403,0		13 188,0
				м²		2 706,0	25,0	6 386,0	59,0			
427	427	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кожух из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200мм		4,24	8 177,0	146,0	34 670,0	619,0	1 204,0		34 670,0
				м²		7 747,0	43,0	32 847,0	182,0			
428	428	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Кожух из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглогосечения		4,24	5 616,0		23 812,0		23 812,0		23 812,0
				м²								
429	429	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		2,14	775,0		1 659,0		1 659,0		1 659,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
430	430	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм		31	5 839,0	94,0	181 009,0	2 914,0	4 898,0		181 009,0
				шт.		5 587,0	28,0	173 197,0	868,0			
431	431	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		31	3 579,0		110 949,0		110 949,0		110 949,0
				шт.								
432	432	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм		29	5 839,0	94,0	169 331,0	2 726,0	4 582,0		169 331,0
				шт.		5 587,0	28,0	162 023,0	812,0			
433	433	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм		19	4 175,0		79 325,0		79 325,0		79 325,0
				шт.								
434	434	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х150 мм		2	5 960,0	137,0	11 920,0	274,0	472,0		11 920,0
				шт.		5 587,0	28,0	11 174,0	56,0			
435	435	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 150 мм		2	4 772,0		9 544,0		9 544,0		9 544,0
				шт.								
436	436	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм		2	5 960,0	137,0	11 920,0	274,0	472,0		11 920,0
				шт.		5 587,0	28,0	11 174,0	56,0			
437	437	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм		2	4 772,0		9 544,0		9 544,0		9 544,0
				шт.								
438	438	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		34,48	8 177,0	146,0	281 943,0	5 034,0	9 792,0		281 943,0
				$м^2$		7 747,0	43,0	267 117,0	1 483,0			
439	439	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной0,5 мм прямоугольного сечения		34,48	6 241,0		215 190,0		215 190,0		215 190,0
				$м^2$								
440	440	6118-0204-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм		2	21 573,0	126,0	43 146,0	252,0	36 726,0		43 146,0
				шт.		3 084,0	28,0	6 168,0	56,0			
441	441	6118-0204-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 500 мм		4	31 224,0	138,0	124 896,0	552,0	107 680,0		124 896,0
				шт.		4 166,0	28,0	16 664,0	112,0			
442	442	6118-0204-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 1250 мм		3	123 247,0	537,0	369 741,0	1 611,0	329 988,0		369 741,0
				шт.		12 714,0	124,0	38 142,0	372,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	443	6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм		1	32 859,0	153,0	32 859,0	153,0	27 989,0		32 859,0
				шт.		4 717,0	28,0	4 717,0	28,0			
444	444	6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм		2	47 475,0	273,0	94 950,0	546,0	76 666,0		94 950,0
				шт.		8 869,0	57,0	17 738,0	114,0			
			Итого по разделу 17: ВЕНТИЛЯЦИЯ					3 532 395	29 785	2 041 766	0	3 532 395
								1 460 850	7 912	0	0	
			Итого по отделу Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)					22 636 009	107 408	11 958 495	0	22 636 009
								10 570 112	18 938	0	0	
			Отдел 3: Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)									
			Раздел 18: Холодный водоснабжение В1									
445	445	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		55	5 798,0	24,0	318 890,0	1 320,0	605,0		318 890,0
				м		5 763,0	0,0	316 965,0	0,0			
446	446	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		55	2 314,0	62,0	127 270,0	3 410,0	1 265,0		127 270,0
				м		2 229,0	17,0	122 595,0	935,0			
447	447	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		35	2 994,0	107,0	104 790,0	3 745,0	1 155,0		104 790,0
				м		2 854,0	30,0	99 890,0	1 050,0			
448	448	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		55	223,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0
				м								
449	449	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		30	1 054,0		31 620,0		31 620,0		31 620,0
				м								
450	450	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		25	1 357,0		33 925,0		33 925,0		33 925,0
				м								
451	451	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		35	3 582,0		125 370,0		125 370,0		125 370,0
				м								
452	452	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		1	2 299,0	84,0	2 299,0	84,0	28,0		2 299,0
				шт.		2 187,0	27,0	2 187,0	27,0			
453	453	244-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 40, Qn 10 м³/ч, Tmax 90°		1	135 556,0		135 556,0		135 556,0		135 556,0
				шт.								
454	454	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 838,0	287,0	17 676,0	574,0	2 216,0		17 676,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		7 443,0	54,0	14 886,0	108,0			
455	455	242-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	93 432,0		186 864,0		186 864,0		186 864,0
				шт.								
456	456	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		1	8 746,0	204,0	8 746,0	204,0	1 099,0		8 746,0
				шт.		7 443,0	27,0	7 443,0	27,0			
457	457	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
				шт.								
458	458	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм		1	5 579,0	540,0	5 579,0	540,0	123,0		5 579,0
				шт.		4 916,0	133,0	4 916,0	133,0			
459	459	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 50		1	38 802,0		38 802,0		38 802,0		38 802,0
				шт.								
460	460	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		1	1 325,0	0,0	1 325,0	0,0	28,0		1 325,0
				шт.		1 297,0	0,0	1 297,0	0,0			
461	461	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
				комплект								
462	462	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0003	3 635 888,0	1 269 176,0	1 091,0	381,0	57,0		1 091,0
				т		2 176 992,0	318 458,0	653,0	96,0			
463	463	241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм		2	13 855,0		27 710,0		27 710,0		27 710,0
				шт.								
464	464	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм		5	2 994,0	107,0	14 970,0	535,0	165,0		14 970,0
				м		2 854,0	30,0	14 270,0	150,0			
465	465	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		5	1 504,0		7 520,0		7 520,0		7 520,0
				м								
466	466	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		8	2 521,0	65,0	20 168,0	520,0	1 824,0		20 168,0
				шт.		2 228,0	0,0	17 824,0	0,0			
467	467	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0
				шт.								
468	468	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		3	8 838,0	287,0	26 514,0	861,0	3 324,0		26 514,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		7 443,0	54,0	22 329,0	162,0			
469	469	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральныхжидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	47 528,0		142 584,0		142 584,0		142 584,0
				шт.								
470	470	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводахиз стальных труб, диаметр до 25 мм		45	8 746,0	204,0	393 570,0	9 180,0	49 455,0		393 570,0
				шт.		7 443,0	27,0	334 935,0	1 215,0			
471	471	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		2	8 838,0	287,0	17 676,0	574,0	2 216,0		17 676,0
				шт.		7 443,0	54,0	14 886,0	108,0			
472	472	242-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50		1	56 000,0		56 000,0		56 000,0		56 000,0
				шт.								
473	473	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	26 886,0		26 886,0		26 886,0		26 886,0
				шт.								
474	474	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		3	7 365,0		22 095,0		22 095,0		22 095,0
				шт.								
475	475	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		4	3 796,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0
				шт.								
476	476	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		26	2 530,0		65 780,0		65 780,0		65 780,0
				шт.								
477	477	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	2 530,0		15 180,0		15 180,0		15 180,0
				шт.								
478	478	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		6	2 254,0		13 524,0		13 524,0		13 524,0
				шт.								
479	479	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 746,0	204,0	17 492,0	408,0	2 198,0		17 492,0
				шт.		7 443,0	27,0	14 886,0	54,0			
480	480	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
				шт.								
481	481	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм		2	4 580,0	374,0	9 160,0	748,0	172,0		9 160,0
				шт.		4 120,0	93,0	8 240,0	186,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
482	482	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1 614,0		3 228,0		3 228,0		3 228,0
				шт.								
483	483	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 746,0	204,0	17 492,0	408,0	2 198,0		17 492,0
				шт.		7 443,0	27,0	14 886,0	54,0			
484	484	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		2	2 254,0		4 508,0		4 508,0		4 508,0
				шт.								
485	485	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		70	240,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0
				шт.								
486	486	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		2	2 299,0	84,0	4 598,0	168,0	56,0		4 598,0
				шт.		2 187,0	27,0	4 374,0	54,0			
487	487	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
				шт.								
488	488	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160мм		90	1 886,0	221,0	169 740,0	19 890,0	38 610,0		169 740,0
				м		1 236,0	71,0	111 240,0	6 390,0			
489	489	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0
				м								
490	490	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		25	341,0		8 525,0		8 525,0		8 525,0
				м								
491	491	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		35	570,0		19 950,0		19 950,0		19 950,0
				м								
			Итого по разделу 18: Холодный водоснабжение В1					2 333 460	43 550	1 161 208	0	2 333 460
								1 128 702	10 749	0	0	
			Раздел 19: Противопожарный водопроводный									
492	492	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки кранов пожарных, диаметр 50 мм.		2	33 158,0	314,0	66 316,0	628,0	55 772,0		66 316,0
				кран		4 958,0	81,0	9 916,0	162,0			
493	493	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		40	1 214,0		48 560,0		48 560,0		48 560,0
				м								
494	494	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.		2	3 867,0	44,0	7 734,0	88,0	54,0		7 734,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 796,0	12,0	7 592,0	24,0			
495	495	248-307-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ**		2	28 163,0		56 326,0		56 326,0		56 326,0
				шт.								
496	496	248-305-0103 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4**		4	7 242,0		28 968,0		28 968,0		28 968,0
				шт.								
497	497	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм**		14	8 838,0	287,0	123 732,0	4 018,0	15 512,0		123 732,0
				шт.		7 443,0	54,0	104 202,0	756,0			
498	498	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,5 мм**		8	700,0		5 600,0		5 600,0		5 600,0
				шт.								
499	499	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**		6	1 539,0		9 234,0		9 234,0		9 234,0
				шт.								
500	500	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		12	255,0	4,0	3 060,0	48,0	864,0		3 060,0
				$м^2$		179,0	0,0	2 148,0	0,0			
501	501	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		12	395,0	7,0	4 740,0	84,0	2 136,0		4 740,0
				$м^2$		210,0	2,0	2 520,0	24,0			
			Итого по разделу 19: Противопожарный водопроводный					354 270	4 866	223 026	0	354 270
								126 378	966	0	0	
			Раздел 20: Горячее водоснабжение									
502	502	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 20 мм**		45	5 798,0	24,0	260 910,0	1 080,0	495,0		260 910,0
				м		5 763,0	0,0	259 335,0	0,0			
503	503	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 25 мм**		66	6 261,0	30,0	413 226,0	1 980,0	660,0		413 226,0
				м		6 221,0	0,0	410 586,0	0,0			
504	504	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 32 мм**		35	6 835,0	36,0	239 225,0	1 260,0	385,0		239 225,0
				м		6 788,0	0,0	237 580,0	0,0			
505	505	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 40 мм**		10	7 557,0	43,0	75 570,0	430,0	130,0		75 570,0
				м		7 501,0	0,0	75 010,0	0,0			
506	506	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 50 мм**		5	8 193,0	50,0	40 965,0	250,0	85,0		40 965,0
				м		8 126,0	1,0	40 630,0	5,0			
507	507	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**		45	198,0		8 910,0		8 910,0		8 910,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
508	508	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		66	294,0		19 404,0		19 404,0		19 404,0
				м								
509	509	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		35	488,0		17 080,0		17 080,0		17 080,0
				м								
510	510	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		10	800,0		8 000,0		8 000,0		8 000,0
				м								
511	511	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм		5	1 303,0		6 515,0		6 515,0		6 515,0
				м								
512	512	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводахиз стальных труб, диаметр до 25 мм		38	8 746,0	204,0	332 348,0	7 752,0	41 762,0		332 348,0
				шт.		7 443,0	27,0	282 834,0	1 026,0			
513	513	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		6	2 254,0		13 524,0		13 524,0		13 524,0
				шт.								
514	514	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		8	2 530,0		20 240,0		20 240,0		20 240,0
				шт.								
515	515	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		12	2 530,0		30 360,0		30 360,0		30 360,0
				шт.								
516	516	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		10	3 796,0		37 960,0		37 960,0		37 960,0
				шт.								
517	517	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	7 365,0		14 730,0		14 730,0		14 730,0
				шт.								
518	518	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 746,0	204,0	17 492,0	408,0	2 198,0		17 492,0
				шт.		7 443,0	27,0	14 886,0	54,0			
519	519	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
				шт.								
520	520	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм		2	4 580,0	374,0	9 160,0	748,0	172,0		9 160,0
				шт.		4 120,0	93,0	8 240,0	186,0			
521	521	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1 614,0		3 228,0		3 228,0		3 228,0
				шт.								
522	522	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		2	8 746,0	204,0	17 492,0	408,0	2 198,0		17 492,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		7 443,0	27,0	14 886,0	54,0			
523	523	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15		2	2 254,0		4 508,0		4 508,0		4 508,0
				шт.								
524	524	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		2	2 299,0	84,0	4 598,0	168,0	56,0		4 598,0
				шт.		2 187,0	27,0	4 374,0	54,0			
525	525	244-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°С		2	9 311,0		18 622,0		18 622,0		18 622,0
				шт.								
526	526	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"		4	669,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0
				шт.								
527	527	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"		8	362,0		2 896,0		2 896,0		2 896,0
				шт.								
528	528	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		62	240,0		14 880,0		14 880,0		14 880,0
				шт.								
529	529	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя		31	3 907,0	0,0	121 117,0	0,0	1 550,0		121 117,0
				шт.		3 857,0	0,0	119 567,0	0,0			
530	530	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		15	6 779,0		101 685,0		101 685,0		101 685,0
				шт.								
531	531	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		4	9 945,0		39 780,0		39 780,0		39 780,0
				шт.								
532	532	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		11	6 870,0		75 570,0		75 570,0		75 570,0
				шт.								
533	533	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибкомшланге , излив с аэратором		1	9 944,0		9 944,0		9 944,0		9 944,0
				шт.								
534	534	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160мм		75	1 886,0	221,0	141 450,0	16 575,0	32 175,0		141 450,0
				м		1 236,0	71,0	92 700,0	5 325,0			
535	535	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		25	295,0		7 375,0		7 375,0		7 375,0
				м								
536	536	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		35	341,0		11 935,0		11 935,0		11 935,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
537	537	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм		10	383,0		3 830,0		3 830,0		3 830,0
				м								
538	538	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		5	570,0		2 850,0		2 850,0		2 850,0
				м								
539	539	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 40 мм		36	2 314,0	62,0	83 304,0	2 232,0	828,0		83 304,0
				м		2 229,0	17,0	80 244,0	612,0			
540	540	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм		36	1 871,0		67 356,0		67 356,0		67 356,0
				м								
			Итого по разделу 20: Горячее водоснабжение					2 305 775	33 291	631 612	0	2 305 775
								1 640 872	7 316	0	0	
			Раздел 21: Горячее водоснабжение Т3,1									
541	541	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных		4	1 882,0	2,0	7 528,0	8,0	112,0		7 528,0
				шт.		1 852,0	1,0	7 408,0	4,0			
542	542	245-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9м^3/ч, DN 20		4	28 015,0		112 060,0		112 060,0		112 060,0
				шт.								
543	543	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовыхфитингах, наружный диаметр 20 мм		35	4 830,0	5,0	169 050,0	175,0	420,0		169 050,0
				м		4 813,0	0,0	168 455,0	0,0			
544	544	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		35	198,0		6 930,0		6 930,0		6 930,0
				м								
			Итого по разделу 21: Горячее водоснабжение Т3,1					295 568	183	119 522	0	295 568
								175 863	4	0	0	
			Раздел 22: Циркуляция Т4									
545	545	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 20 мм		25	5 798,0	24,0	144 950,0	600,0	275,0		144 950,0
				м		5 763,0	0,0	144 075,0	0,0			
546	546	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 25 мм		87	6 261,0	30,0	544 707,0	2 610,0	870,0		544 707,0
				м		6 221,0	0,0	541 227,0	0,0			
547	547	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружныйдиаметр 40 мм		5	7 557,0	43,0	37 785,0	215,0	65,0		37 785,0
				м		7 501,0	0,0	37 505,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
548	548	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		25	198,0		4 950,0		4 950,0		4 950,0
				м								
549	549	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		87	294,0		25 578,0		25 578,0		25 578,0
				м								
550	550	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		5	800,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0
				м								
551	551	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		24	8 746,0	204,0	209 904,0	4 896,0	26 376,0		209 904,0
				шт.		7 443,0	27,0	178 632,0	648,0			
552	552	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	2 530,0		15 180,0		15 180,0		15 180,0
				шт.								
553	553	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	2 530,0		10 120,0		10 120,0		10 120,0
				шт.								
554	554	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		14	3 796,0		53 144,0		53 144,0		53 144,0
				шт.								
555	555	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного		4	27 521,0	85,0	110 084,0	340,0	55 092,0		110 084,0
				шт.		13 663,0	27,0	54 652,0	108,0			
556	556	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		40	1 886,0	221,0	75 440,0	8 840,0	17 160,0		75 440,0
				м		1 236,0	71,0	49 440,0	2 840,0			
557	557	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		35	295,0		10 325,0		10 325,0		10 325,0
				м								
558	558	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм		5	383,0		1 915,0		1 915,0		1 915,0
				м								
			Итого по разделу 22: Циркуляция Т4					1 248 082	17 501	225 050	0	1 248 082
								1 005 531	3 596	0	0	
			Раздел 23: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
559	559	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до100 мм		70	3 219,0	9,0	225 330,0	630,0	420,0		225 330,0
				м		3 204,0	3,0	224 280,0	210,0			
560	560	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм		45	3 345,0	3,0	150 525,0	135,0	45,0		150 525,0
				м		3 341,0	0,0	150 345,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	561	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		70	1 496,0		104 720,0		104 720,0		104 720,0
				м								
562	562	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм		45	307,0		13 815,0		13 815,0		13 815,0
				м								
563	563	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной горячей воды		2	11 252,0	369,0	22 504,0	738,0	4 132,0		22 504,0
				комплект		8 817,0	123,0	17 634,0	246,0			
564	564	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до500 мм, В 300 мм		2	13 128,0		26 256,0		26 256,0		26 256,0
				шт.								
565	565	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		2	9 054,0		18 108,0		18 108,0		18 108,0
				шт.								
566	566	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		1	10 467,0	169,0	10 467,0	169,0	1 835,0		10 467,0
				комплект		8 463,0	54,0	8 463,0	54,0			
567	567	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		1	53 664,0		53 664,0		53 664,0		53 664,0
				комплект								
568	568	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной горячей воды		12	11 252,0	369,0	135 024,0	4 428,0	24 792,0		135 024,0
				комплект		8 817,0	123,0	105 804,0	1 476,0			
569	569	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до500 мм, В 300 мм		12	13 128,0		157 536,0		157 536,0		157 536,0
				комплект								
570	570	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		12	9 054,0		108 648,0		108 648,0		108 648,0
				шт.								
571	571	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		12	10 467,0	169,0	125 604,0	2 028,0	22 020,0		125 604,0
				комплект		8 463,0	54,0	101 556,0	648,0			
572	572	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм		12	53 519,0		642 228,0		642 228,0		642 228,0
				комплект								
573	573	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких		4	6 570,0	72,0	26 280,0	288,0	2 852,0		26 280,0
				шт.		5 785,0	23,0	23 140,0	92,0			
574	574	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм		4	15 291,0		61 164,0		61 164,0		61 164,0
				шт.								
575	575	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение		8	5 477,0	52,0	43 816,0	416,0	3 896,0		43 816,0
				комплект		4 938,0	17,0	39 504,0	136,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР в СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
576	576	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		8	9 943,0		79 544,0		79 544,0		79 544,0
				шт.								
577	577	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.		1	4 683,0	221,0	4 683,0	221,0	110,0		4 683,0
				комплект		4 352,0	73,0	4 352,0	73,0			
578	578	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		1	70 598,0		70 598,0		70 598,0		70 598,0
				комплект								
579	579	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		5	782,0		3 910,0		3 910,0		3 910,0
				шт.								
580	580	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных		1	11 986,0	1 025,0	11 986,0	1 025,0	218,0		11 986,0
				комплект		10 743,0	336,0	10 743,0	336,0			
581	581	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм		1	35 069,0		35 069,0		35 069,0		35 069,0
				шт.								
582	582	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до100 мм		20	3 219,0	9,0	64 380,0	180,0	120,0		64 380,0
				м		3 204,0	3,0	64 080,0	60,0			
583	583	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм		10	3 345,0	3,0	33 450,0	30,0	10,0		33 450,0
				м		3 341,0	0,0	33 410,0	0,0			
584	584	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		20	1 496,0		29 920,0		29 920,0		29 920,0
				м								
585	585	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм		10	307,0		3 070,0		3 070,0		3 070,0
				м								
586	586	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		1	782,0		782,0		782,0		782,0
				шт.								
587	587	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.		1	4 683,0	221,0	4 683,0	221,0	110,0		4 683,0
				комплект		4 352,0	73,0	4 352,0	73,0			
588	588	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		1	70 598,0		70 598,0		70 598,0		70 598,0
				комплект								
589	589	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной горячей воды		1	11 252,0	369,0	11 252,0	369,0	2 066,0		11 252,0
				комплект		8 817,0	123,0	8 817,0	123,0			
590	590	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B450 мм		1	20 814,0		20 814,0		20 814,0		20 814,0
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
591	591	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		1	9 054,0		9 054,0		9 054,0		9 054,0
				шт.								
592	592	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения		1	13 465,0	720,0	13 465,0	720,0	294,0		13 465,0
				комплект		12 451,0	249,0	12 451,0	249,0			
593	593	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на три отделения		1	13 465,0	720,0	13 465,0	720,0	294,0		13 465,0
				комплект		12 451,0	249,0	12 451,0	249,0			
594	594	244-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм		1	25 629,0		25 629,0		25 629,0		25 629,0
				шт.								
595	595	244-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с тремя чашами размерами 800х600х140 мм		1	25 629,0		25 629,0		25 629,0		25 629,0
				шт.								
596	596	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм		2	3 219,0	9,0	6 438,0	18,0	12,0		6 438,0
				м		3 204,0	3,0	6 408,0	6,0			
597	597	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		2	1 496,0		2 992,0		2 992,0		2 992,0
				м								
598	598	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.		1	4 683,0	221,0	4 683,0	221,0	110,0		4 683,0
				комплект		4 352,0	73,0	4 352,0	73,0			
599	599	244-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		1	70 598,0		70 598,0		70 598,0		70 598,0
				комплект								
600	600	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 40 мм		8	2 314,0	62,0	18 512,0	496,0	184,0		18 512,0
				м		2 229,0	17,0	17 832,0	136,0			
601	601	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм		8	1 871,0		14 968,0		14 968,0		14 968,0
				м								
602	602	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		1	8 838,0	287,0	8 838,0	287,0	1 108,0		8 838,0
				шт.		7 443,0	54,0	7 443,0	54,0			
603	603	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32		1	6 940,0		6 940,0		6 940,0		6 940,0
				шт.								
604	604	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметрменее 50 мм, количество покрасок за 2 раза		1	3 090,0	4,0	3 090,0	4,0	30,0		3 090,0
				$м^2$		3 056,0	1,0	3 056,0	1,0			
605	605	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краски масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		0,246	790,0		194,0		194,0		194,0
				кг								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
606	606	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**		10	7 361,0	79,0	73 610,0	790,0	20 220,0		73 610,0
				$м^2$		5 260,0	24,0	52 600,0	240,0			
607	607	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 ммх 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**		12,553	294,0		3 691,0		3 691,0		3 691,0
				м								
608	608	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**		20,504	360,0		7 381,0		7 381,0		7 381,0
				м								
			Итого по разделу 23: Хозяйственно-бытовая канализация К1					2 679 605	14 134	1 752 398	0	2 679 605
								913 073	4 535	0	0	
			Итого по отделу Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)					9 216 760	113 525	4 112 816	0	9 216 760
								4 990 419	27 166	0	0	
			Отдел 4: Электроснабжение (Л.С. №02-02-03)									
609	610	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		100	1 894,0	822,0	189 400,0	82 200,0	5 200,0		189 400,0
				м кабеля		1 020,0	226,0	102 000,0	22 600,0			
610	611	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**		76	666,0		50 616,0		50 616,0		50 616,0
				м								
611	612	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**		24	105,0		2 520,0		2 520,0		2 520,0
				м								
612	613	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**		0,065	1 391 819,0	481 514,0	90 468,0	31 298,0			90 468,0
				км		910 305,0	117 030,0	59 170,0	7 607,0			
613	614	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**		30	2 658,0		79 740,0		79 740,0		79 740,0
				м								
614	615	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**		35	224,0		7 840,0		7 840,0		7 840,0
				м								
			Итого по отделу Электроснабжение (Л.С. №02-02-03)					420 584	113 498	145 916	0	420 584
								161 170	30 207	0	0	
			Отдел 5: Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)									
			Раздел 24: Монтаж									
615	616	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**		87	6 303,0		548 361,0		548 361,0		548 361,0
				шт.								
616	617	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**		81	4 167,0	42,0	337 527,0	3 402,0	10 044,0		337 527,0
				шт.		4 001,0	8,0	324 081,0	648,0			
617	618	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**		105	4 171,0	38,0	437 955,0	3 990,0	13 860,0		437 955,0
				шт.		4 001,0	7,0	420 105,0	735,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
618	619	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20		81	459,0		37 179,0		37 179,0		37 179,0
				шт.								
619	620	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		81	478,0		38 718,0		38 718,0		38 718,0
				шт.								
620	621	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		24	582,0		13 968,0		13 968,0		13 968,0
				шт.								
621	622	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм,глубиной 40 мм		80	234,0		18 720,0		18 720,0		18 720,0
				шт.								
622	623	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		80	123,0		9 840,0		9 840,0		9 840,0
				шт.								
623	624	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		1 702	1 096,0	7,0	1 865 392,0	11 914,0	359 122,0		1 865 392,0
				м		878,0	2,0	1 494 356,0	3 404,0			
624	625	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		657	306,0		201 042,0		201 042,0		201 042,0
				м								
625	626	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		480	481,0		230 880,0		230 880,0		230 880,0
				м								
626	627	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66		313	756,0		236 628,0		236 628,0		236 628,0
				м								
627	628	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		98	1 191,0		116 718,0		116 718,0		116 718,0
				м								
628	629	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		37	1 740,0		64 380,0		64 380,0		64 380,0
				м								
629	630	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66		24	3 034,0		72 816,0		72 816,0		72 816,0
				м								
630	631	243-106-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66		37	4 823,0		178 451,0		178 451,0		178 451,0
				м								
631	632	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66		56	7 427,0		415 912,0		415 912,0		415 912,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
632	633	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**		1 450	1 362,0	6,0	1 974 900,0	8 700,0	15 950,0		1 974 900,0
				м		1 345,0	0,0	1 950 250,0	0,0			
633	634	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**		159	1 608,0	6,0	255 672,0	954,0	1 749,0		255 672,0
				м		1 591,0	0,0	252 969,0	0,0			
634	635	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**		93	1 630,0	8,0	151 590,0	744,0	1 953,0		151 590,0
				м		1 601,0	1,0	148 893,0	93,0			
635	636	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**		1 450	224,0		324 800,0		324 800,0		324 800,0
				м								
636	637	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**		159	343,0		54 537,0		54 537,0		54 537,0
				м								
637	638	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**		93	447,0		41 571,0		41 571,0		41 571,0
				м								
638	639	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		22,53	1 513,0	59,0	34 088,0	1 329,0	15 456,0		34 088,0
				м		768,0	15,0	17 303,0	338,0			
639	640	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		3	7 372,0	396,0	22 116,0	1 188,0	9 411,0		22 116,0
				шт.		3 839,0	94,0	11 517,0	282,0			
			Итого по разделу 24: Монтаж					7 683 761	32 221	3 032 066	0	7 683 761
								4 619 474	5 500	0	0	
			Итого по отделу Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)					7 683 761	32 221	3 032 066	0	7 683 761
								4 619 474	5 500	0	0	
			ИТОГО по акту					94 405 468	1 514 534	47 230 184	0	94 405 468
								45 660 766	374 070	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									5 569 923
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**99 975 391**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									4 998 770
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									2 999 262
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107 973 422**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**116 071 429**
			НДС (12%)									13 928 571
			Итого с НДС									**130 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усенбаев Болатбек Жангабылович

ТОО "Жанатас Құрылыс Сервис" ЖШС

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жанкиитова Фарида Жолдыбаевна

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.

М.П.

Директор

Барбосинов А. Н

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП

Нагметкалиев Н. Н

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма согласована 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Покина,25**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2024** **1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2	01.05.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Покина,25**	**120 000 000**	**107 142 857**	**87 143 509**			**0**			**12 857 143**	**120 000 000**
	Погашение аванса, 50%	**60 000 000**	**53 571 429**							**6 428 571**	**60 000 000**
	ИТОГО по справке	**60 000 000**	**53 571 429**							**6 428 571**	**60 000 000**

Заказчик Заведующая Жанжигитова Фарида Жолдыбаевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Усенбаев Болатбек Жангабылович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по утверждению 5.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 146

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №24 "Акку" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственность "Жанатас Курылыс Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт детского сада на 100 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.Кенес, Нокина,25

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 01.05.2024

Акт выполненных работ 1

за Октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)									
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от побелок		855,7	1 260,0	0,0	1 078 182,0	0,0			1 078 182,0
				$м^2$		1 260,0	0,0	1 078 182,0	0,0			
2	2	6112-0501-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит		21,5	4 582,0	345,0	98 513,0	7 418,0			98 513,0
				$м^2$		4 237,0	112,0	91 096,0	2 408,0			
3	3	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		92,8	474,0	17,0	43 987,0	1 578,0			43 987,0
				$м^2$ облицовки		457,0	6,0	42 410,0	557,0			
4	4	1212-0104-0507 *РСНБ РК 2022*	Стены. Очистка вручную от побелок		2 225,62	822,0	0,0	1 829 460,0	0,0			1 829 460,0
				$м^2$		822,0	0,0	1 829 460,0	0,0			
5	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		370,2	3 134,0	168,0	1 160 207,0	62 194,0			1 160 207,0
				$м^2$ облицовки		2 966,0	53,0	1 098 013,0	19 621,0			
6	6	6112-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Демонтаж поверхности плитками гипсовыми		208,38	8 035,0	45,0	1 674 333,0	9 377,0			1 674 333,0
				$м^2$		7 990,0	16,0	1 664 956,0	3 354,0			
7	7	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		605,2	454,0	8,0	274 761,0	4 842,0			274 761,0
				$м^2$		446,0	3,0	269 919,0	1 816,0			
8	8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		118,4	3 360,0	91,0	397 824,0	10 774,0			397 824,0
				$м^2$		3 269,0	33,0	387 050,0	3 907,0			
9	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия		779,4	7 022,0	1 820,0	5 472 947,0	1 418 508,0			5 472 947,0
				$м^2$		5 202,0	572,0	4 054 439,0	445 817,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия		15,3	1 370,0	55,0	20 961,0	842,0			20 961,0
				$м^2$		1 315,0	20,0	20 120,0	306,0			
11	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		389,9	148,0	0,0	57 705,0	0,0			57 705,0
				м		148,0	0,0	57 705,0	0,0			
12	12	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		54	8 474,0	352,0	457 596,0	19 008,0			457 596,0
				шт.		8 122,0	110,0	438 588,0	5 940,0			
13	13	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		9	8 474,0	352,0	76 266,0	3 168,0			76 266,0
				шт.		8 122,0	110,0	73 098,0	990,0			
14	14	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		41	5 700,0	173,0	233 700,0	7 093,0			233 700,0
				шт.		5 527,0	56,0	226 607,0	2 296,0			
15	15	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная . Разборка		38,4	61 197,0	20 633,0	2 349 965,0	792 308,0			2 349 965,0
				$м^3$		40 564,0	6 409,0	1 557 658,0	246 106,0			
16	16	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		1,2	87 555,0	41 175,0	105 066,0	49 410,0			105 066,0
				$м^3$		46 380,0	12 791,0	55 656,0	15 349,0			
17	17	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка		0,9	88 241,0	32 587,0	79 417,0	29 328,0	2 181,0		79 417,0
				$м^3$		53 231,0	10 040,0	47 908,0	9 036,0			
18	18	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,122	182 047,0	54 553,0	22 210,0	6 656,0			22 210,0
				т		127 494,0	14 283,0	15 554,0	1 743,0			
19	19	6104-0601-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т		169	3 590,0	1 932,0	606 710,0	326 508,0			606 710,0
				шт.		1 658,0	496,0	280 202,0	83 824,0			
20	20	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие		17,22	3 934,0	0,0	67 743,0	0,0			67 743,0
				$м^2$		3 934,0	0,0	67 743,0	0,0			
21	21	1205-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		36,56	7 202,0	596,0	263 305,0	21 790,0			263 305,0
				$м^2$ перегородок		6 606,0	185,0	241 515,0	6 764,0			
22	22	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		41,4	916,0	0,0	37 922,0	0,0			37 922,0
				$м^2$		916,0	0,0	37 922,0	0,0			
23	23	1204-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия вентканалы в подвале. Разборка		5	12 018,0	3 206,0	60 090,0	16 030,0			60 090,0
				$м^2$ перекрытия		8 812,0	887,0	44 060,0	4 435,0			
24	24	6108-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Перегородки из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой (Демонтаж)		17,28	4 117,0	415,0	71 142,0	7 172,0			71 142,0
				$м^2$		3 702,0	138,0	63 971,0	2 385,0			
25	25	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$		0,1	420 803,0	3 813,0	42 080,0	381,0	9 006,0		42 080,0
				$м^2$ заделки		326 934,0	1 220,0	32 693,0	122,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Демонтаж					16 582 092	2 794 385	11 187	0	16 582 092
								13 776 525	856 756	0	0	
			Раздел 2: Отделочные работы-подвал									
26	26	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза		158,9	3 198,0	18,0	508 162,0	2 861,0	58 793,0		508 162,0
				м²		2 810,0	5,0	446 509,0	795,0			
27	27	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах		92,8	7 239,0	39,0	671 779,0	3 620,0	184 579,0		671 779,0
				м²		5 211,0	12,0	483 581,0	1 114,0			
28	28	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами		92,8	2 143,0	4,0	198 870,0	371,0	4 454,0		198 870,0
				м²		2 091,0	0,0	194 045,0	0,0			
29	29	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		127,5072	76,0		9 691,0		9 691,0		9 691,0
				кг								
30	30	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		632,426	1 302,0	12,0	823 419,0	7 589,0	30 356,0		823 419,0
				м²		1 242,0	3,0	785 473,0	1 897,0			
31	31	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		1 923,7502	76,0		146 205,0		146 205,0		146 205,0
				кг								
			Итого по разделу 2:					2 358 126	14 441	434 078	0	2 358 126
								1 909 608	3 806	0	0	
			Раздел 3: Перегородки									
32	32	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича		8,4	9 198,0	656,0	77 263,0	5 511,0			77 263,0
				м²		8 542,0	137,0	71 753,0	1 151,0			
33	33	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50		0,1932	28 855,0		5 575,0		5 575,0		5 575,0
				м³								
34	34	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00756	346 461,0		2 619,0		2 619,0		2 619,0
				т								
35	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,42336	77 044,0		32 617,0		32 617,0		32 617,0
				1000 шт.								
36	36	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки		6,8	24 775,0	6 640,0	168 470,0	45 152,0	360,0		168 470,0
				м³		18 082,0	1 248,0	122 958,0	8 486,0			
37	37	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25		0,748	27 618,0		20 658,0		20 658,0		20 658,0
				м³								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00612	346 461,0		2 120,0		2 120,0		2 120,0
39	39	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	6,664	27 574,0		183 753,0		183 753,0		183 753,0
40	40	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,19	24 775,0 18 082,0	6 640,0 1 248,0	4 707,0 3 436,0	1 261,0 237,0	10,0		4 707,0
41	41	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0209	27 618,0		577,0		577,0		577,0
42	42	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000171	346 461,0		59,0		59,0		59,0
43	43	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	0,1862	27 574,0		5 134,0		5 134,0		5 134,0
44	44	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	11,97	34 635,0 27 466,0	7 167,0 1 520,0	414 581,0 328 768,0	85 789,0 18 194,0	24,0		414 581,0
45	45	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,8728	27 618,0		79 341,0		79 341,0		79 341,0
46	46	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010773	346 461,0		3 732,0		3 732,0		3 732,0
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,5486	77 044,0		350 442,0		350 442,0		350 442,0
48	48	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	17,28	7 361,0 5 260,0	79,0 24,0	127 198,0 90 893,0	1 365,0 415,0	34 940,0		127 198,0
49	49	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	21,691584	294,0		6 377,0		6 377,0		6 377,0
50	50	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,430912	360,0		12 755,0		12 755,0		12 755,0
			Итого по разделу 3: Перегородки					1 497 978 617 808	139 078 28 483	741 093 0	0 0	1 492 978
			Раздел 4: Проемы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		14,82	11 462,0	138,0	169 867,0	2 045,0	20 126,0		169 867,0
				м²		9 966,0	43,0	147 696,0	637,0			
52	52	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		14,82	58 830,0		871 861,0		871 861,0		871 861,0
				м²								
53	53	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		6,72	10 566,0	145,0	71 004,0	974,0	7 721,0		71 004,0
				м²		9 272,0	45,0	62 308,0	302,0			
54	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		6,72	42 023,0		282 395,0		282 395,0		282 395,0
				м²								
55	55	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м²		30,35	6 274,0	64,0	190 416,0	1 943,0	19 940,0		190 416,0
				м²		5 553,0	11,0	168 534,0	334,0			
56	56	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		30,35	111 409,0		3 381 263,0		3 381 263,0		3 381 263,0
				м²								
57	57	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		15,25	8 909,0	532,0	135 862,0	8 113,0	43 737,0		135 862,0
				м²		5 509,0	175,0	84 012,0	2 669,0			
58	58	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		95,2	6 712,0	527,0	638 982,0	50 170,0	203 728,0		638 982,0
				м²		4 045,0	175,0	385 084,0	16 660,0			
59	59	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		110,45	51 457,0		5 683 426,0		5 683 426,0		5 683 426,0
				м²								
60	60	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		92,4	5 860,0	239,0	541 464,0	22 083,0	72 904,0		541 464,0
				м²		4 832,0	73,0	446 477,0	6 745,0			
61	61	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		84	12 298,0		1 033 032,0		1 033 032,0		1 033 032,0
				м²								
62	62	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		8,4	46 953,0		394 405,0		394 405,0		394 405,0
				м²								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²		7,83	5 947,0	540,0	46 565,0	4 228,0	9 365,0		46 565,0
				м²		4 211,0	177,0	32 972,0	1 386,0			
64	64	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		7,83	51 666,0		404 545,0		404 545,0		404 545,0
				м²								
65	65	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		2,1	11 462,0	138,0	24 070,0	290,0	2 852,0		24 070,0
				м²		9 966,0	43,0	20 929,0	90,0			
66	66	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		2,1	58 830,0		123 543,0		123 543,0		123 543,0
				м²								
67	67	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или по внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		19,11	5 860,0	239,0	111 985,0	4 567,0	15 078,0		111 985,0
				м²		4 832,0	73,0	92 340,0	1 395,0			
68	68	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		19,11	12 734,0		243 347,0		243 347,0		243 347,0
				м²								
69	69	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная		115,31	4 971,0		573 206,0		573 206,0		573 206,0
				м²								
70	70	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м		66,15	4 390,0	30,0	290 398,0	1 985,0	226 564,0		290 398,0
				м		935,0	10,0	61 850,0	662,0			
71	71	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм		66,15	3 129,0		206 983,0		206 983,0		206 983,0
				м								
72	72	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78		57	859,0		48 963,0		48 963,0		48 963,0
				шт.								
73	73	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		18	4 853,0		87 354,0		87 354,0		87 354,0
				шт.								
74	74	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		9	4 759,0		42 831,0		42 831,0		42 831,0
				шт.								
75	75	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		39	3 878,0		151 242,0		151 242,0		151 242,0
				шт.								
76	76	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД		4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
				шт.								
77	77	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		104	601,0		62 504,0		62 504,0		62 504,0
				шт.								
78	78	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		14	4 204,0		58 856,0		58 856,0		58 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
			Итого по разделу 4: Проемы					15 880 817	96 398	14 282 219	0	15 880 817
								1 502 202	30 880	0	0	
			Раздел 5: Отмостка									
79	79	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		6,4	18 267,0	4 981,0	116 909,0	31 878,0	32,0		116 909,0
				м³		13 281,0	1 475,0	84 998,0	9 440,0			
80	80	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		0,576	2 565,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
				м³								
81	81	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки		19,2	9 882,0	2 744,0	189 734,0	52 685,0	33 638,0		189 734,0
				м³		5 386,0	514,0	103 411,0	9 869,0			
82	82	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		19,2	22 594,0		433 805,0		433 805,0		433 805,0
				м³								
83	83	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,09013	84 945,0	2 583,0	7 656,0	233,0	170,0		7 656,0
				т		80 475,0	689,0	7 253,0	62,0			
84	84	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0913	346 461,0		31 632,0		31 632,0		31 632,0
				т								
			Итого по разделу 5: Отмостка					781 213	84 796	500 754	0	781 213
								195 662	19 371	0	0	
			Раздел 6: Кровли									
85	85	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		28,8	11 168,0	80,0	321 638,0	2 304,0	123 005,0		321 638,0
				м²		6 817,0	26,0	196 330,0	749,0			
86	86	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		28,8	5 357,0	61,0	154 282,0	1 757,0	41 414,0		154 282,0
				м²		3 858,0	17,0	111 110,0	490,0			
87	87	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		33,12	2 081,0		68 923,0		68 923,0		68 923,0
				м²								
88	88	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		147,7	4 363,0	2 789,0	644 415,0	411 935,0	57 898,0		644 415,0
				м		1 182,0	509,0	174 581,0	75 179,0			
89	89	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		13,2	1 512,0		19 958,0		19 958,0		19 958,0
				м								
90	90	224-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		29	1 142,0		33 118,0		33 118,0		33 118,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	224-105-0108 *РСНБ РК 2022*	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		32,8	1 685,0		55 268,0		55 268,0		55 268,0
				м								
92	92	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		73,7	839,0		61 834,0		61 834,0		61 834,0
				м								
93	93	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		46,18	3 474,0	128,0	160 429,0	5 911,0	51 121,0		160 429,0
				$м^2$		2 239,0	26,0	103 397,0	1 201,0			
94	94	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100		4,75654	39 491,0		187 841,0		187 841,0		187 841,0
				$м^3$								
95	95	6105-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка карниза, поиска и тому подобных участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным, толщина 380 мм		2,8	52 612,0	5 282,0	147 314,0	14 789,0	3,0		147 314,0
				$м^3$		47 329,0	993,0	132 521,0	2 780,0			
96	96	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100		1,4536	104 900,0		150 385,0		150 385,0		150 385,0
				1000 шт.								
97	97	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,01161	346 461,0		4 022,0		4 022,0		4 022,0
				т								
98	98	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		2,034	255 408,0	2 222,0	519 500,0	4 519,0	307 429,0		519 500,0
				$м^3$		102 041,0	621,0	207 551,0	1 263,0			
99	99	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон		51,1	7 405,0	51,0	378 396,0	2 606,0	133 575,0		378 396,0
				$м^2$		4 740,0	9,0	242 214,0	460,0			
100	100	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2683-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		58,765	2 537,0		149 087,0		149 087,0		149 087,0
				$м^2$								
101	101	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		2,034	3 967,0	175,0	8 069,0	356,0	2,0		8 069,0
				$м^3$		3 791,0	54,0	7 711,0	110,0			
102	102	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,003458	205 945,0		712,0		712,0		712,0
				т								
103	103	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,013628	725 499,0		9 887,0		9 887,0		9 887,0
				т								
104	104	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,002034	435 089,0		885,0		885,0		885,0
				т								
105	105	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной		51,1	750,0	216,0	38 325,0	11 038,0	51,0		38 325,0
				$м^2$		533,0	49,0	27 236,0	2 504,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2		51,1	190,0		9 709,0		9 709,0		9 709,0
				м^2								
107	107	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов		80	11 168,0	80,0	893 440,0	6 400,0	341 680,0		893 440,0
				м^2		6 817,0	26,0	545 360,0	2 080,0			
108	108	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий карниза из профилированного листа оцинкованного		80	5 357,0	61,0	428 560,0	4 880,0	115 040,0		428 560,0
				м^2		3 858,0	17,0	308 640,0	1 360,0			
109	109	224-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		92	2 081,0		191 452,0		191 452,0		191 452,0
				м^2								
110	110	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		429	4 363,0	2 789,0	1 871 727,0	1 196 481,0	168 168,0		1 871 727,0
				м		1 182,0	509,0	507 078,0	218 361,0			
111	111	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		68	1 512,0		102 816,0		102 816,0		102 816,0
				м								
112	112	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		23	2 919,0		67 137,0		67 137,0		67 137,0
				м								
113	113	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		23	1 412,0		32 476,0		32 476,0		32 476,0
				м								
114	114	224-105-0108 *РСНБ РК 2022*	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		105	1 685,0		176 925,0		176 925,0		176 925,0
				м								
115	115	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		210	839,0		176 190,0		176 190,0		176 190,0
				м								
116	116	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых		66	1 157,0	9,0	76 362,0	594,0	1 584,0		76 362,0
				м		1 124,0	2,0	74 184,0	132,0			
117	117	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		66	1 050,0		69 300,0		69 300,0		69 300,0
				м								
118	118	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		383,1	3 474,0	128,0	1 330 889,0	49 037,0	424 092,0		1 330 889,0
				м^2		2 239,0	26,0	857 761,0	9 961,0			
119	119	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100		39,4593	39 491,0		1 558 287,0		1 558 287,0		1 558 287,0
				м^3								
120	120	6105-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка карнизы, поиска и тому подобных участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным, толщина 380 мм		7,1	52 612,0	5 282,0	373 545,0	37 502,0	7,0		373 545,0
				м^3		47 329,0	993,0	336 036,0	7 050,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	121	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100		3,6352	104 900,0		381 332,0		381 332,0		381 332,0
				1000 шт								
122	122	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,02961	346 461,0		10 259,0		10 259,0		10 259,0
				т								
123	123	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		12,775	255 408,0	2 222,0	3 262 837,0	28 386,0	1 930 877,0		3 262 837,0
				$м^3$		102 041,0	621,0	1 303 574,0	7 933,0			
124	124	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон		536,3	7 405,0	51,0	3 971 301,0	27 352,0	1 401 888,0		3 971 301,0
				$м^2$		4 740,0	9,0	2 542 062,0	4 827,0			
125	125	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		616,745	2 537,0		1 564 682,0		1 564 682,0		1 564 682,0
				$м^2$								
126	126	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной		536,3	750,0	216,0	402 225,0	115 841,0	536,0		402 225,0
				$м^2$		533,0	49,0	285 848,0	26 279,0			
127	127	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$		536,3	190,0		101 897,0		101 897,0		101 897,0
				$м^2$								
128	128	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		12,775	3 967,0	175,0	50 678,0	2 236,0	13,0		50 678,0
				$м^3$		3 791,0	54,0	48 430,0	690,0			
129	129	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,021718	205 945,0		4 473,0		4 473,0		4 473,0
				т								
130	130	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,085593	725 499,0		62 097,0		62 097,0		62 097,0
				т								
131	131	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,012775	435 089,0		5 558,0		5 558,0		5 558,0
				т								
132	132	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами		294,67	375,0	61,0	110 501,0	17 975,0	5 599,0		110 501,0
				м		295,0	13,0	86 928,0	3 831,0			
133	133	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,40084	340 219,0		136 373,0		136 373,0		136 373,0
				т								
134	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		11,62	255,0	1,0	2 963,0	46,0	837,0		2 963,0
				$м^2$		179,0	0,0	2 080,0	0,0			
135	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		11,62	395,0	7,0	4 590,0	81,0	2 068,0		4 590,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		210,0	2,0	2 440,0	23,0			
136	136	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон		4	57 664,0	2 489,0	230 656,0	9 956,0	104 756,0		230 656,0
				шт.		28 986,0	758,0	115 944,0	3 032,0			
137	137	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий слуховых окон из металлочерепицы		17,2	7 405,0	51,0	127 366,0	877,0	44 961,0		127 366,0
				м²		4 740,0	9,0	81 528,0	155,0			
138	138	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		19,78	2 537,0		50 182,0		50 182,0		50 182,0
				м²								
139	139	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных		52,8	4 363,0	2 789,0	230 366,0	147 259,0	20 698,0		230 366,0
				м		1 182,0	509,0	62 410,0	26 875,0			
140	140	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		16,8	1 512,0		25 402,0		25 402,0		25 402,0
				м								
141	141	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		18	2 919,0		52 542,0		52 542,0		52 542,0
				м								
142	142	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		18	1 412,0		25 416,0		25 416,0		25 416,0
				м								
143	143	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².		4	6 155,0	137,0	24 620,0	548,0	1 724,0		24 620,0
				шт.		5 587,0	28,0	22 348,0	112,0			
144	144	246-304-0523 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 1000 мм		4	11 917,0		47 668,0		47 668,0		47 668,0
				шт.								
145	145	6118-0204-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 800 мм		4	16 391,0	394,0	65 564,0	1 576,0	36 304,0		65 564,0
				шт.		6 921,0	97,0	27 684,0	388,0			
146	146	6118-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 710 мм		2	15 419,0	250,0	30 838,0	500,0	16 496,0		30 838,0
				шт.		6 921,0	57,0	13 842,0	114,0			
147	147	6118-0204-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм		3	30 223,0	138,0	90 669,0	414,0	77 757,0		90 669,0
				шт.		4 166,0	28,0	12 498,0	84,0			
148	148	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм		1	32 859,0	153,0	32 859,0	153,0	27 989,0		32 859,0
				шт.		4 717,0	28,0	4 717,0	28,0			
149	149	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм		3	47 475,0	273,0	142 425,0	819,0	114 999,0		142 425,0
				шт.		8 869,0	57,0	26 607,0	171,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,41788	482 081,0		201 452,0		201 452,0		201 452,0
151	151	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	43	3 474,0	128,0	149 382,0	5 504,0	47 601,0		149 382,0
						2 239,0	26,0	96 277,0	1 118,0			
152	152	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	4,429	39 491,0		174 906,0		174 906,0		174 906,0
153	153	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	86,11	3 385,0	123,0	291 482,0	10 592,0			291 482,0
						3 262,0	54,0	280 891,0	4 650,0			
154	154	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^2$	1,627479	24 458,0		39 805,0		39 805,0		39 805,0
			Итого по разделу 6: Кровля					22 578 469	2 120 224	11 610 428	0	22 578 469
								8 847 818	403 990	0	0	
			Раздел 7: Фасад									
155	155	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	555,3	9 145,0	29,0	5 078 218,0	16 104,0	601 945,0		5 078 218,0
						8 032,0	5,0	4 460 170,0	2 777,0			
156	156	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	1 221,66	355,0		433 689,0		433 689,0		433 689,0
157	157	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1 854,702	27,0		50 077,0		50 077,0		50 077,0
158	158	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4 664,52	54,0		251 884,0		251 884,0		251 884,0
159	159	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	555,3	5 430,0		3 015 279,0		3 015 279,0		3 015 279,0
160	160	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	55,53	19 185,0		1 065 343,0		1 065 343,0		1 065 343,0
161	161	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, ветрозащитная, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м×ч×ПА)	$м^2$	555,3	561,0		311 523,0		311 523,0		311 523,0
162	162	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	$м^2$	219	6 393,0	22,0	1 400 067,0	4 818,0	107 529,0		1 400 067,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		5 880,0	3,0	1 287 720,0	657,0			
163	163	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холоднокатные для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П		229,95	355,0		81 632,0		81 632,0		81 632,0
				м								
164	164	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	954,0		1 002,0		1 002,0		1 002,0
				м								
165	165	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм		1,05	665,0		698,0		698,0		698,0
				м								
166	166	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив		76,9	1 896,0	10,0	145 802,0	769,0	4 922,0		145 802,0
				м		1 822,0	2,0	140 112,0	154,0			
167	167	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПН размерами 40 мм х 40 мм		80,745	462,0		37 304,0		37 304,0		37 304,0
				м								
168	168	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		80,745	865,0		69 844,0		69 844,0		69 844,0
				м								
			Итого по разделу 7: Фасад					11 942 362	21 691	6 032 671	0	11 942 362
								5 888 002	3 588	0	0	
			Итого по отделу Общестроительные работы (Л.С. №02-01-01)					71 621 057	5 271 013	33 612 430	0	71 621 057
								32 737 625	1 346 874	0	0	
			Отдел 2: Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)									
			Раздел 8: Отопление									
169	169	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Смена		694	3 417,0	15,0	2 371 398,0	10 410,0	7 634,0		2 371 398,0
				м трубопровода сфасонными частями		3 391,0	5,0	2 353 354,0	3 470,0			
170	170	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		103	4 533,0	142,0	466 899,0	14 626,0			466 899,0
				шт.		4 391,0	52,0	452 273,0	5 356,0			
171	171	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка		52,8	2 285,0	48,0	120 648,0	2 535,0			120 648,0
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2 237,0	17,0	118 114,0	898,0			
172	172	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные. Смена		77	2 180,0	1,0	167 860,0	77,0	1 386,0		167 860,0
				жалюзийная решетка		2 161,0	0,0	166 397,0	0,0			
173	173	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка		34	890,0	1,0	30 260,0	34,0	476,0		30 260,0
				м канала		875,0	0,0	29 750,0	0,0			
174	174	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр до 2000 мм		3	3 895,0	122,0	11 685,0	366,0			11 685,0
				шт.		3 773,0	22,0	11 319,0	66,0			
			Итого по разделу 8: Отопление					3 168 750	28 048	9 496	0	3 168 750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3 131 207	9 790	0	0	
			Итого по отделу Отопление и вентиляция (Л.С. №02-01-03)					3 168 750	28 048	9 496	0	3 168 750
								3 131 207	9 790	0	0	
			Отдел 3: Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)									
			Раздел 9: Демонтаж									
175	175	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		85	4 630,0	20,0	393 550,0	1 700,0			393 550,0
				м		4 610,0	0,0	391 850,0	0,0			
176	176	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		25	5 001,0	24,0	125 025,0	600,0			125 025,0
				м		4 977,0	0,0	124 425,0	0,0			
177	177	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		35	6 541,0	40,0	228 935,0	1 400,0			228 935,0
				м		6 501,0	1,0	227 535,0	35,0			
178	178	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		45	4 630,0	20,0	208 350,0	900,0			208 350,0
				м		4 610,0	0,0	207 450,0	0,0			
179	179	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		66	5 001,0	24,0	330 066,0	1 584,0			330 066,0
				м		4 977,0	0,0	328 482,0	0,0			
180	180	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		35	5 459,0	29,0	191 065,0	1 015,0			191 065,0
				м		5 430,0	0,0	190 050,0	0,0			
181	181	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		10	6 045,0	34,0	60 450,0	340,0	100,0		60 450,0
				м		6 001,0	0,0	60 010,0	0,0			
182	182	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		5	6 541,0	40,0	32 705,0	200,0			32 705,0
				м		6 501,0	1,0	32 505,0	5,0			
183	183	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		25	4 630,0	20,0	115 750,0	500,0			115 750,0
				м		4 610,0	0,0	115 250,0	0,0			
184	184	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		87	5 001,0	24,0	435 087,0	2 088,0			435 087,0
				м		4 977,0	0,0	432 999,0	0,0			
185	185	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб насварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		5	6 045,0	34,0	30 225,0	170,0	50,0		30 225,0
				м		6 001,0	0,0	30 005,0	0,0			
186	186	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена		45	3 417,0	15,0	153 765,0	675,0	495,0		153 765,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				мтрубопровода с фасонными частями		3 391,0	5,0	152 595,0	225,0			
187	187	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена		70	3 650,0	30,0	255 500,0	2 100,0	1 820,0		255 500,0
				мтрубопровода с фасонными частями		3 594,0	11,0	251 580,0	770,0			
188	188	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж		14	2 416,0	16,0	33 824,0	224,0			33 824,0
				прибор		2 400,0	6,0	33 600,0	84,0			
189	189	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж		13	3 005,0	18,0	39 065,0	234,0			39 065,0
				прибор		2 987,0	7,0	38 831,0	91,0			
190	190	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Мойка. Демонтаж		10	4 851,0	50,0	48 510,0	500,0			48 510,0
				прибор		4 801,0	18,0	48 010,0	180,0			
191	191	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж душевых поддонов чугунных и стальных глубоких		1	4 685,0	57,0	4 685,0	57,0			4 685,0
				шт.		4 628,0	18,0	4 628,0	18,0			
192	192	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена		10	3 417,0	15,0	34 170,0	150,0	110,0		34 170,0
				мтрубопровода с фасонными частями		3 391,0	5,0	33 910,0	50,0			
193	193	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена		20	3 650,0	30,0	73 000,0	600,0	520,0		73 000,0
				мтрубопровода с фасонными частями		3 594,0	11,0	71 880,0	220,0			
194	194	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Ванна. Демонтаж		1	13 875,0	167,0	13 875,0	167,0			13 875,0
				прибор		13 708,0	61,0	13 708,0	61,0			
			Итого по разделу 9: Демонтаж					2 807 602	15 204	3 095	0	2 807 602
								2 789 303	1 739	0	0	
			Итого по отделу Водопровод и канализация (Л.С. №02-01-04)					2 807 602	15 204	3 095	0	2 807 602
								2 789 303	1 739	0	0	
			Отдел 4: Пожарная сигнализация (Л.С. №02-01-05)									
			Раздел 10: Демонтажные работы									
195	195	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальномисполнении. Демонтаж		62	8 033,0	3,0	498 046,0	186,0			498 046,0
				шт.		8 030,0	0,0	497 860,0	0,0			
196	196	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		513	378,0	1,0	193 914,0	513,0			193 914,0
				м		377,0	0,0	193 401,0	0,0			
197	197	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж		513	850,0	4,0	436 050,0	2 052,0			436 050,0
				м		846,0	0,0	433 998,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР в СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	198	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Демонтаж		30	8 033,0	3,0	240 990,0	90,0			240 990,0
				шт.		8 030,0	0,0	240 900,0	0,0			
			Итого по разделу 10: Демонтажные работы					1 369 000	2 841	0	0	1 369 000
								1 366 159	0	0	0	
			Итого по отделу Пожарная сигнализация (Л.С. №02-01-05)					1 369 000	2 841	0	0	1 369 000
								1 366 159	0	0	0	
			Отдел 5: Слаботочные сети (Л.С. №02-01-06)									
			Раздел 11: Демонтажные работы									
			Подраздел 1: Телефонизация									
199	199	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж		55	850,0	4,0	46 750,0	220,0			46 750,0
				м		846,0	0,0	46 530,0	0,0			
200	200	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		55	378,0	1,0	20 790,0	55,0			20 790,0
				м		377,0	0,0	20 735,0	0,0			
201	201	1310-0408-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный. Демонтаж		1	140 894,0	0,0	140 894,0	0,0			140 894,0
				шт.		140 894,0	0,0	140 894,0	0,0			
			Итого по подразделу 1: Телефонизация					208 434	275	0	0	208 434
								208 159	0	0	0	
			Подраздел 2: Радиофикация									
202	202	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		80	378,0	1,0	30 240,0	80,0			30 240,0
				м		377,0	0,0	30 160,0	0,0			
203	203	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Демонтаж		14	10 563,0	2 533,0	147 882,0	35 462,0			147 882,0
				коробка		8 030,0	751,0	112 420,0	10 514,0			
			Итого по подразделу 2: Радиофикация					178 122	35 542	0	0	178 122
								142 580	10 514	0	0	
			Подраздел 3: Видеонаблюдение									
204	204	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения. Демонтаж		33	14 673,0	13,0	484 209,0	429,0			484 209,0
				камера		14 660,0	0,0	483 780,0	0,0			
205	205	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		1 024	378,0	1,0	387 072,0	1 024,0			387 072,0
				м		377,0	0,0	386 048,0	0,0			
206	206	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж		1 044	850,0	4,0	887 400,0	4 176,0			887 400,0
				м		846,0	0,0	883 224,0	0,0			
			Итого по подразделу 3: Видеонаблюдение					1 758 681	5 629	0	0	1 758 681
								1 753 052	0	0	0	
			Итого по разделу 11: Демонтажные работы					2 145 237	41 446	0	0	2 145 237
								2 103 791	10 514	0	0	
			Итого по отделу Слаботочные сети (Л.С. №02-01-06)					2 145 237	41 446	0	0	2 145 237
								2 103 791	10 514	0	0	
			Отдел 6: Генеральный план (Л.С. №07-01-01)									
			Раздел 12: Демонтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	207	1220-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		347	3 076,0	565,0	1 067 372,0	196 055,0			1 067 372,0
				м		2 511,0	177,0	871 317,0	61 419,0			
208	208	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		203,37	10 461,0	3 576,0	2 127 454,0	727 251,0			2 127 454,0
				$м^2$		6 885,0	1 089,0	1 400 202,0	221 470,0			
			Итого по разделу 12: Демонтажные работы					3 194 826	923 306	0	0	3 194 826
								2 271 519	282 889	0	0	
			Итого по отделу Генеральный план (Л.С. №07-01-01)					3 194 826	923 306	0	0	3 194 826
								2 271 519	282 889	0	0	
			Отдел 7: Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)									
			Раздел 13: Демонтаж									
209	209	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм. Демонтаж		7	11 391,0	1 975,0	79 737,0	13 825,0			79 737,0
				шт.		9 416,0	536,0	65 912,0	3 752,0			
210	210	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		208	249,0	2,0	51 792,0	416,0			51 792,0
				шт.		247,0	1,0	51 376,0	208,0			
211	211	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж		186	229,0	0,0	42 594,0	0,0			42 594,0
				шт.		229,0	0,0	42 594,0	0,0			
212	212	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		1 702	378,0	1,0	643 356,0	1 702,0			643 356,0
				м		377,0	0,0	641 654,0	0,0			
213	213	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Демонтаж		1 702	1 079,0	4,0	1 836 458,0	6 808,0			1 836 458,0
				м		1 075,0	0,0	1 829 650,0	0,0			
214	214	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Демонтаж		80	2 046,0	0,0	163 680,0	0,0			163 680,0
				шт.		2 046,0	0,0	163 680,0	0,0			
215	215	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Демонтаж		3	736,0	34,0	2 208,0	102,0			2 208,0
				м		702,0	7,0	2 106,0	21,0			
216	216	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж		26	662,0	48,0	17 212,0	1 248,0			17 212,0
				м		614,0	12,0	15 964,0	312,0			
			Итого по разделу 13: Демонтаж					2 837 037	24 101	0	0	2 837 037
								2 812 936	4 293	0	0	
			Итого по отделу Электрооборудование (Л.С. №02-02-04)					2 837 037	24 101	0	0	2 837 037
								2 812 936	4 293	0	0	
			ИТОГО по акту					87 143 509	6 305 959	33 625 021	0	87 143 509
								47 212 540	1 656 099	0	0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)	87143509*5,9/100	5 141 467
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	87143509+0+0+5141467	**92 284 976**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.63	Сметная прибыль (5%)	92284976*5/100	4 614 249
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	92284976*3/100	2 768 549
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**99 667 774**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	99667774*1,075	**107 142 857**
	НДС (12%)	107142857*12/100	12 857 143
	Итого с НДС	107142857+12857143	120 000 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Заработная плата, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ЦР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанатас Курылыс Сервис"

Директор

Усембаев Бегайбек Жанабаевич

Эксперты технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперты (авторский надзор)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №21 "Аккөз" акимата города Актобе

Заведующая

Жакыпова Фарида Жолдыбаевна

«ТЕХНАДЗОР-2020»

БСН/БИН 180140012745

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

город Актобе Республика Казахстан

Бейсенов А. Н.

ТОО

Пятемиров Н. Н.

«NED GROUP»

БСН/БИН 060840003548