Приложение 3
к **приказу** Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«12» 09 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС», г. Астана, р-н Алматы, переулок Тасшокы,2,

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шохшина Жандоса Сарсенбековича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопровода по ул. Терешковой (ул. Терешковой, от ул. Пригородная до ул. Мустафина)», кадастровый № 09:142:205:008:5, кадастровый квартал №117;,

наименование, местонахождения объекта,

заказчиком которого является ТОО «Қарағанды Су»; в лице генерального директора Толеуова Ербола Уалиевича,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО«BUILD STORY SERVICE-2020»; ТОО «Ботакара 2030»; ТОО «Granite Shores»;,

наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Қарағанды Су», Шифр:ИП-23-1-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом № 483 от 14.07.2023г.; ТОО «Қарағанды Су»,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная, способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных труб ПЭ100SDR17:					
Ø450х26,7мм;	м	689,0		689,0	
Ø110х6,6мм;	м	942,5		942,5	
Ø315х18,7мм;	м	21,0		21,0	
Ø200х11,9мм;	м	2,0		2,0	
Ø160х9,5мм;	м	29,0		29,0	
Ø63х3,8мм;	м	24,0		24,0	

Ø50х3,0мм; Ø32х2,0мм;	м м	18,0 75,0		18,0 75,0	
Колодцы водопроводные ж/б Ø1500мм; камера К1 4500х4000	 шт шт	 29 1		 29 1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, холодная пристройка	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы ПЭ100SDR17, Ø450х26,7мм – 689,0м; Ø110х6,6мм – 942,5м; Ø315х18,7мм – 21,0м; Ø200х11,9мм – 2,0м; Ø160х9,5мм – 29,0м; Ø63х3,8мм – 24,0м; Ø50х3,0мм – 18,0м; Ø32х2,0мм – 75,0м; колодцы водопроводные ж/б: Ø1500мм – 26шт; Ø2000мм – 2шт; камера К1 2500х3000мм – 1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц : 3,0, фактически, месяц: 3,4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Все технические условия подключены дополнительные мощности не требуются.

Водоотведение не требуются. Водоснабжение не требуется.

ТОО «Қарағанды Су» Толеуов Е.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция водопровода по ул. Терешковой, (ул. Терешковой, от ул. Пригородная до ул. Мустафина)», кадастровый № 09:142:205:008:5, кадастровый квартал №117;

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС» Шохшин Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.