Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"

Карагандинская область, г.Караганда,
Привокзальная, 5

БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/59 от 2024-03-13

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"

Акмолинская область, г.Косшы,
ул.Республика,строение 15

БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "Bereke Bank"

АКТ №1
приемки выполненных работ июль месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода по ул. Терешковой (ул.Терешковой, от ул.Пригородная до ул.Мустафина)
Объект: Водопровод по ул. ул.Терешковой, от ул.Пригородная до ул.Мустафина

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		197 253 017,34
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		59 175 905,20
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		34 365 765,99
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		34 365 765,99
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц	5%	1 718 288,30
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		32 647 477,69
10	Итого сумма удержания резерва		1 718 288,30
11	Погашение аванса в размере	30%	10 309 729,80
12	Остаток аванса		48 866 175,41
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		22 337 747,89
14	в том числе НДС-12%		2 393 330,13

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Исполнительный директор
ТОО "Сервис НС" **Касенов Е.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** — **040640005089**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.** — **000340005764**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04-10/59 от 13.03.2024г

Номер документа	Дата составления
41	24.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода по ул. Терешковой(ул.Терешковой, от ул. Пригородная до ул. Мустафина)			Работа	1	34 365 765,99	34 365 765,99	3 682 046,36
				Итого	1	x	34 365 765,99	3 682 046,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Касенов Е.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис НС", БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-1-НВ Реконструкция водопровода по ул. Терешковой (ул.Терешковой, от ул.Пригородная до ул.Мустафина)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водопровод по ул. ул.Терешковой, от ул.Пригородная до ул.Мустафина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04-10/59 от 13.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-02 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	515,232	454,00 0,00	454,00 91,00	233915,54 0,00	233915,54 46886,08			233915,54	
2	2	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	127,686069	743,00 0,00	743,00 148,00	94870,80 0,00	94870,79 18897,61			94870,80	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	93,200654	3099,00 3099,00	0,00 0,00	288828,87 288828,87	0,00 0,00			288828,87	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	372,802616	73,00 0,00	73,00 17,00	27214,61 0,00	27214,61 6337,60			27214,61	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	372,802616	543,00 332,00	211,00 66,00	202431,61 123770,34	78661,27 24604,98			202431,61	
6	6	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	34,51878	216,00		7456,04				7456,04	
			Итого по разделу 1:					**854717,47** **412599,21**	**434662,21** **96726,27**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**854717,47**	
			Раздел Строительные решения										
7	7	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	27,76	69160,00 39961,00	24243,00 7114,00	1919881,60 1109317,45	672985,43 197484,61	137578,71		1919881,60	
8	8	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	36614,00		585824,00		585824,00		585824,00	
9	10	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	20828,00		333248,00		333248,00		333248,00	
10	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	28850,00		461600,00		461600,00		461600,00	
11	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	28850,00		461600,00		461600,00		461600,00	
12	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16	33341,00		533456,00		533456,00		533456,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	64	7572,00		484608,00		484608,00		484608,00	
14	19	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	16	36676,00		586816,00		586816,00		586816,00	
15	20	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка для колодца С-5, С-1	т	0,42784	1074856,00		459866,23		459866,23		459866,23	
16	21	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	$м^2$ поверхности	60,288	6174,00 1724,00	17,00 3,00	372218,13 103936,53	1025,07 180,80	267256,53		372218,13	
17	22	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	138,6624	441,00		61149,87		61149,87		61149,87	
18	23	6105-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка столбов круглых	$м^3$	1,4287	67593,00 56831,00	6571,00 1187,00	96570,07 81194,66	9387,85 1696,00	5987,56		96570,07	
19	24	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,144	82619,00		11896,89		11896,89		11896,89	
			Итого по разделу 2:					6368734,79 1294448,64	683398,35 199361,41	4390887,79 0,00	0,00 0,00	6368734,79	
			Раздел Трубопроводы										
20	38	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	942,5	13920,00 3070,00	6989,00 1288,00	13119600,00 2893475,00	6587133,00 1213940,00	3638992,00		13119600,00	
21	39	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	961,35	2466,00		2370689,00		2370689,00		2370689,00	
22	78	6121-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	0,08	337206,00 85932,00	41605,00 10801,00	26976,48 6874,56	3328,39 864,07	16773,52		26976,48	
23	91	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00		303768,00		303768,00		303768,00	
24	92	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	11	3960,00 1973,00	1987,00 479,00	43560,00 21703,00	21857,00 5269,00			43560,00	
25	94	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	4	11731,00		46924,00		46924,00		46924,00	
26	95	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	7	11731,00		82117,00		82117,00		82117,00	
27	138	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	11592,00 7899,00	495,00 148,00	23184,00 15798,00	990,00 296,00	6396,00		23184,00	
28	139	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	77574,00		155148,00		155148,00		155148,00	
29	140	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	2542,00 2542,00	0,00 0,00	5084,00 5084,00	0,00 0,00			5084,00	
30	141	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Флуоресцентные указатели пожарного гидранта	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00		5586,00	
			Итого по разделу 3:					16182636,48 2942934,56	6613308,39 1220369,07	6626393,52 0,00	0,00 0,00	16182636,48	
			ИТОГО по акту					23406088,74 4649982,41	7731368,95 1516456,75	11017281,31 0,00	0,00 0,00	23406089,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50			1 521 395,79					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									24 927 484,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**1 246 374,24**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**747 824,54**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 921 683,57**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2 024,00**				**31 309 917,99**	
			НДС	**%**	**12,00**			**3 757 190,16**					
			Итого с НДС									**35 067 108,15**	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98									**34 365 765,99**	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"

Главный инженер _____ **Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиИ _____ **Жумабеков К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТС _____ **Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОС СКСиП _____ **Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____ **Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Центрального цеха
водоснабжения _____ **Елхимов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____ **Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. сам. расчету

Подрядчик:

ТОО "Сервис НС"

Исполнительный директор _____ **Касенов Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)