Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** — **040640005089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04-10/39 от 07.03.2024г

Номер документа	Дата составления
30	10.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода пос.Пришахтинск(22 мкр.д17/1-10; ул. Ардак от ДК по ул. Металлистов,42)			Услуга	1	78 524 962,23	78 524 962,23	8 413 388,81
				Итого	1	x	78 524 962,23	8 413 388,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шохин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.директор / _____ / Голеусов Е.Ч
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2024

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"
Акмолинская область, г.Косшы, ул.Республика,строение 15
БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "Bereke Bank"

Договор: 04-10/39 от 2024-03-07

АКТ №2
приемки выполненных работ июль месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)
Объект: Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		125 602 658,52
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		37 680 797,56
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		26 463 643,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		26 463 643,84
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		78 524 962,23
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		104 988 606,07
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		3 926 248,11
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		74 598 714,12
10	Итого сумма удержания резерва		5 249 430,30
11	Погашение аванса в размере 30%		23 557 488,67
12	Остаток аванса		6 184 215,73
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		51 041 225,45
14	в том числе НДС-12%		5 468 702,73

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
ТОО "Сервис НС" **Шохшин Ж.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г Форма 4

Заказчик : ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "Сервис НС",БИН 000340005764

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ИП-23-П9-НВ Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр.д. 17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул.Металлистов, 42)

Объект : 02-01 Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/39 от 07.03.2024 г**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**52538263**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4501440
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2191985*
		машины и механизмы	тенге			11959763
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2119368*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34869551
		перевозки	тенге			6107
		оборудование	тенге			1201400
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1798		
	Раздел 1.	**Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия**				**34700**
1	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/**	**$м^3$**	**1,9584**	**4666**	**9138**

1	2	3	4	5	6	7
2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебенночное покрытие/	$м^3$	3,672	4666	17134
3	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	67,85856	90	6107
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	31,793	73	2321
	Раздел 2.	Раздел Земляные работы				
5	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	11,283242	363	273795 4096
6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	170,338	454	77333
7	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	13,832	743	10277
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	32,732149	3099	101437
9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	130,928094	73	9558
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	130,928594	543	71094
	Раздел 3.	Раздел Строительные решения				
11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	10,615	69160	2974927 734133
12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	36614	219684
13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	20828	145796
14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	28850	173100

1	2	3	4	5	6	7
15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28850	173100
16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	33341	200046
17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7572	136296
18	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	6	160323	961938
19	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов/горловина/	$м^3$	0,138	30936	4269
20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,03312	17036	564
21	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Формула объема = 0,0552:1000	1000 шт.	0,0000552	82619	5
22	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	22,608	6174	139582
23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	51,9984	441	22931
	Подраздел 3.1.	Отмоска колодца				63483
24	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,325	21493	28478
25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,325	9238	12240
26	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3515	16844	22765
	Раздел 4.	Раздел Трубопроводы				49254841
27	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп Формула объема = 671-23	м	648	40589	26301672
28	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм Формула объема = 684,42-23,46	м	660,96	19859	13126005

1	2	3	4	5	6	7
29	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	5	45427	227135
30	519-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 315	шт.	5	240280	1201400
31	241-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	1	312460	312460
32	241-509-0119 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	2	422435	844870
33	241-505-0408 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	1	221584	221584
34	241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	221921	221921
35	241-505-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	409333	409333
36	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11592	23184
37	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	77574	155148
38	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	16	3960	63360
39	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	16	18737	299792
40	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	16	19328	309248
41	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16	17905	286480
42	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм/гильза/	м	3,4	57954	197044
43	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 426 мм	км	0,0034	10512189	35741
44	6121-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 500 мм/футляр/	км	0,088	6397700	562998

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (4.8+4.10+1.16).0,001				
45	**241-201-0626** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм/футляр/** Формула объема = (4.8+4.10+1.16).1,01	**м**	**88,88**	**50129**	**4455466**
	ИТОГО ПО АКТУ С ОБОРУДОВАНИЕМ		**Тенге**			**52 538 263,00**
	ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**51 336 863,00**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		Тенге	**6,50%**		3 336 896,10
	ИТОГО Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**Тенге**			**54 673 759,10**
	Сметная прибыль		Тенге	**5%**		2 733 687,95
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	**3%**		1 676 254,77
	ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**			**60 285 101,82**
	В текущих ценах на 2024 год		Тенге	**1,163**		**70 111 573,42**
	НДС		Тенге	**12%**		8 413 388,81
	ИТОГО с НДС		**Тенге**			**78 524 962,23**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер_____**Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП_____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС_____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор)_____**Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Пришахтинского цеха
водоснабжения _____**Махаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____**Гнездилова М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Сервис НС"

Директор_____**Шохшин Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)