Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** — **040640005089**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Караганды, строение 160** — **000340005764**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04-10/39 от 07.03.2024г (Пришахтинск)

Номер документа	Дата составления
88	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода пос.Пришахтинск(22 мкр.д17/1-10; ул. Ардак от ДК по ул. Металлистов,42)			Услуга	1	20 614 052,45	20 614 052,45	2 208 648,48
				Итого	1	x	20 614 052,45	2 208 648,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Касенов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / _____ / Тонеев Е.Ч
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"

Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5

БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/39 от 2024-03-07

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"

Акмолинская область, г.Косшы, ул.Республика,строение 15

БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ91601A371004486331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

АКТ №3

приемки выполненных работ ноябрь месяц 2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)

Объект: Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		125 602 658,52
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		37 680 797,56
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		104 988 606,07
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		104 988 606,07
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		20 614 052,45
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		125 602 658,52
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		1 030 702,63
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		19 583 349,82
10	Итого сумма удержания резерва		6 280 132,93
11	Погашение аванса в размере 30%		6 184 215,74
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		13 399 134,08
14	в том числе НДС-12%		1 435 621,51

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Исполнительный директор
ТОО "Сервис НС" **Касенов Е.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис НС",БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-П9-НВ Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Арак от ДК до ул. Металлистов,42)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Арак от ДК до ул. Металлистов,42)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/39 от 07.03.2024 г**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/		1,17504	4666,00	3699,00	5483,00	4347,00			5483,00	
				$м^3$		967,00	837,00	1136,00	984,00				
2	2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебенночное покрытие/		2,2032	4666,00	3699,00	10280,00	8150,00			10280,00	
				$м^3$		967,00	837,00	2130,00	1844,00				
3	3	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		40,7151	90,00		3664,00				3664,00	
				т·км									
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1		19,072	73,00	73,00	1392,00	1392,00			1392,00	
				$м^3$		0,00	17,00	0,00	324,00				
			Итого по разделу 1:					20819,00	13889,00	0,00	0,00	20819,00	
								3266,00	3152,00	0,00	0,00		
			Раздел Земляные работы										
5	5	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1		11,283243	363,00	363,00	4096,00	4095,00			4096,00	
				$м^3$		0,00	72,00	0,00	812,00				
6	6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2		170,338	454,00	454,00	77333,00	77334,00			77333,00	
				$м^3$		0,00	91,00	0,00	15501,00				
7	7	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 4		13,832	743,00	743,00	10277,00	10277,00			10277,00	
				$м^3$		0,00	148,00	0,00	2047,00				
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1		32,732148	3099,00	0,00	101437,00	0,00			101437,00	
				$м^3$		3099,00	0,00	101437,00	0,00				
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1		130,929094	73,00	73,00	9558,00	9558,00			9558,00	
				$м^3$		0,00	17,00	0,00	2226,00				
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2		130,928594	543,00	211,00	71094,00	27626,00			71094,00	
				$м^3$		332,00	66,00	43468,00	8641,00				
			Итого по разделу 2:					273795,00	128890,00	0,00	0,00	273795,00	
								144905,00	29227,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Строительные решения										
11	11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	10,74	69160,00 39961,00	24243,00 7114,00	742778,00 429181,00	260369,00 76404,00	53228,00		742778,00	
12	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	36614,00		219684,00		219684,00		219684,00	
13	13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	20828,00		124968,00		124968,00		124968,00	
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	28850,00		173100,00		173100,00		173100,00	
15	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	28850,00		201950,00		201950,00		201950,00	
16	16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	33341,00		200046,00		200046,00		200046,00	
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	7572,00		113580,00		113580,00		113580,00	
18	18	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7267,00		7267,00		7267,00		7267,00	
19	19	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	6	160323,00		961938,00		961938,00		961938,00	
20	20	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца С-1,С-2,С-4т	т	0,2994	1074856,00		321812,00		321812,00		321812,00	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/стремянки/	$м^2$	8,982	174,00 93,00	3,00 0,00	1563,00 835,00	27,00 0,00	701,00		1563,00	
22	22	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов/горловина/	$м^3$	0,138	30936,00 23990,00	5283,00 909,00	4269,00 3311,00	729,00 125,00	229,00		4269,00	
23	23	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0331	17036,00		564,00		564,00		564,00	
24	24	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1103	82619,00		9113,00		9113,00		9113,00	
25	25	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	22,608	6174,00 1724,00	17,00 3,00	139582,00 38976,00	385,00 68,00	100221,00		139582,00	
26	26	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	51,9984	441,00		22931,00		22931,00		22931,00	
			Подраздел 1: Отмоска колодца										
27	27	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,325	21493,00 11832,00	4519,00 1314,00	28478,00 15677,00	5988,00 1741,00	6813,00		28478,00	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,325	9238,00 4796,00	2669,00 458,00	12240,00 6355,00	3537,00 607,00	2348,00		12240,00	
29	29	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3515	16844,00		22765,00		22765,00		22765,00	
			Итого по подразделу 1: Отмоска колодца					63483,00 22032,00	9525,00 2348,00	31926,00 0,00	0,00 0,00	63483,00	
			Итого по разделу 3:					3308628,00 494335,00	271035,00 78945,00	2543258,00 0,00	0,00 0,00	3308628,00	
			Раздел Трубопроводы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	6121-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	40589,00 5026,00	17029,00 2913,00	933547,00 115598,00	391667,00 66999,00	426282,00		933547,00	
31	31	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	23,46	19859,00		465892,00		465892,00		465892,00	
32	32	6121-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,967	460975,00 312914,00	0,00 0,00	445763,00 302588,00	0,00 0,00	143175,00		445763,00	
33	33	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм/переврезка/	км	0,002	4150300,00 1297059,00	2853241,00 666801,00	8301,00 2594,00	5707,00 1334,00			8301,00	
34	34	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/переврезка/	м	2,02	19859,00		40115,00		40115,00		40115,00	
35	35	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм/переврезка/	км	0,009	1481312,00 919948,00	561363,00 121840,00	13332,00 8280,00	5053,00 1097,00			13332,00	
36	36	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/переврезка/	м	9,09	5158,00		46886,00		46886,00		46886,00	
37	37	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/переврезка/	км	0,014	1261654,00 810612,00	451042,00 104174,00	17663,00 11349,00	6314,00 1458,00			17663,00	
38	38	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/переврезка/	м	14,14	2466,00		34869,00		34869,00		34869,00	
39	39	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм/переврезка/	км	0,004	1018194,00 853900,00	162602,00 39943,00	4073,00 3416,00	651,00 160,00	6,00		4073,00	
40	40	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм/переврезка/	м	4,04	522,00		2109,00		2109,00		2109,00	
41	41	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм/переврезка/	км	0,003	1018194,00 853900,00	162602,00 39943,00	3055,00 2562,00	488,00 120,00	5,00		3055,00	
42	42	241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм/переврезка/	м	3,03	351,00		1064,00		1064,00		1064,00	
43	43	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм/переврезка/	км	0,003	1018194,00 853900,00	162602,00 39943,00	3055,00 2562,00	488,00 120,00	5,00		3055,00	
44	44	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм/переврезка/	м	3,03	149,00		451,00		451,00		451,00	
45	45	6121-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	2	78350,00 34034,00	39267,00 9757,00	156700,00 68068,00	78534,00 19514,00	10098,00		156700,00	
46	46	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм/врезка/	м	0,8	15564,00		12451,00		12451,00		12451,00	
47	47	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	6	45427,00 25660,00	15542,00 4010,00	272562,00 153960,00	93252,00 24060,00	25350,00		272562,00	
48	48	519-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 315	шт.	6	240280,00		1441680,00		1441680,00		1441680,00	
49	49	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	22466,00 14746,00	4574,00 1179,00	22466,00 14746,00	4574,00 1179,00	3146,00		22466,00	
50	50	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	224787,00		224787,00		224787,00		224787,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	5	12386,00 9198,00	571,00 177,00	61930,00 45990,00	2855,00 885,00	13085,00		61930,00	
52	52	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	146164,00		730820,00		730820,00		730820,00	
53	53	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	7	8526,00 6434,00	245,00 76,00	59682,00 45038,00	1715,00 532,00	12929,00		59682,00	
54	54	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	87891,00		615237,00		615237,00		615237,00	
55	55	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5104,00 4044,00	81,00 25,00	5104,00 4044,00	81,00 25,00	979,00		5104,00	
56	56	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	48114,00		48114,00		48114,00		48114,00	
57	57	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 40 мм	шт.	1	5104,00 4044,00	81,00 25,00	5104,00 4044,00	81,00 25,00	979,00		5104,00	
58	58	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3537,00		3537,00		3537,00		3537,00	
59	59	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 25 мм	шт.	1	5104,00 4044,00	81,00 25,00	5104,00 4044,00	81,00 25,00	979,00		5104,00	
60	60	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1765,00		1765,00		1765,00		1765,00	
61	61	241-505-0408 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	3	221584,00		664752,00		664752,00		664752,00	
62	62	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	5	351788,00		1758940,00		1758940,00		1758940,00	
63	63	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 300х50 мм	шт.	1	28482,00		28482,00		28482,00		28482,00	
64	64	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 300х40 мм	шт.	1	28482,00		28482,00		28482,00		28482,00	
65	65	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 300х25 мм	шт.	1	28482,00		28482,00		28482,00		28482,00	
66	66	241-506-0202 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	134914,00		134914,00		134914,00		134914,00	
67	67	241-506-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	1	283365,00		283365,00		283365,00		283365,00	
68	68	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	6	11592,00 7899,00	495,00 148,00	69552,00 47394,00	2970,00 888,00	19188,00		69552,00	
69	69	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	6	77574,00		465444,00		465444,00		465444,00	
70	70	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя пожарного гидранта	шт.	16	2542,00 2542,00	0,00 0,00	40672,00 40672,00	0,00 0,00			40672,00	
71	71	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентного указателя пожарного гидранта		16	2793,00		44688,00		44688,00		44688,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	32	3960,00 1973,00	1987,00 479,00	126720,00 63136,00	63584,00 15328,00			126720,00	
73	73	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	16	18737,00		299792,00		299792,00		299792,00	
74	74	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	5569,00		5569,00		5569,00		5569,00	
75	75	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	3398,00		16990,00		16990,00		16990,00	
76	76	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1503,00		10521,00		10521,00		10521,00	
77	77	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	706,00		706,00		706,00		706,00	
78	78	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	543,00		543,00		543,00		543,00	
79	79	241-214-0103 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	591,00		591,00		591,00		591,00	
80	80	6121-0403-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	16	19328,00 15183,00	706,00 50,00	309248,00 242928,00	11296,00 800,00	55024,00		309248,00	
81	81	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16	17905,00		286480,00		286480,00		286480,00	
82	82	6121-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	1	10712,00 8862,00	383,00 25,00	10712,00 8862,00	383,00 25,00	1467,00		10712,00	
83	83	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	10443,00		10443,00		10443,00		10443,00	
84	84	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	5	6936,00 5577,00	245,00 25,00	34680,00 27885,00	1225,00 125,00	5570,00		34680,00	
85	85	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	7884,00		39420,00		39420,00		39420,00	
86	86	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	7	4567,00 3718,00	116,00 0,00	31969,00 26026,00	812,00 0,00	5131,00		31969,00	
87	87	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4156,00		29092,00		29092,00		29092,00	
88	88	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2294,00 1983,00	58,00 0,00	2294,00 1983,00	58,00 0,00	253,00		2294,00	
89	89	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00		2229,00		2229,00		2229,00	
90	90	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 32 мм	шт.	1	2294,00 1983,00	58,00 0,00	2294,00 1983,00	58,00 0,00	253,00		2294,00	
91	91	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1784,00		1784,00		1784,00		1784,00	
92	92	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм	шт.	1	2294,00 1983,00	58,00 0,00	2294,00 1983,00	58,00 0,00	253,00		2294,00	
93	93	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2338,00		2338,00		2338,00		2338,00	
94	94	241-208-0506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм		1	1550,00		1550,00		1550,00		1550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	241-208-0614 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х2"	шт.	1	1360,00		1360,00		1360,00		1360,00	
96	96	241-119-0206 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	1	647,00		647,00		647,00		647,00	
97	97	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	1	991,00		991,00		991,00		991,00	
98	98	241-208-0610 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1 1/2"	шт.	1	816,00		816,00		816,00		816,00	
99	99	241-119-0205 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	шт.	1	534,00		534,00		534,00		534,00	
100	100	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	1	390,00		390,00		390,00		390,00	
101	101	241-208-0703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1"	шт.	1	291,00		291,00		291,00		291,00	
102	102	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	1	283,00		283,00		283,00		283,00	
103	103	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм/гильза/	м	3,4	57954,00		197044,00		197044,00		197044,00	
104	104	241-102-0243 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм/гильза/	м	0,2	38731,00		7746,00		7746,00		7746,00	
105	105	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/гильза/	м	0,8	22176,00		17741,00		17741,00		17741,00	
106	106	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм/гильза/	м	1,2	10696,00		12835,00		12835,00		12835,00	
107	107	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм/гильза/	м	0,4	4953,00		1981,00		1981,00		1981,00	
108	108	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм/гильза/	м	0,2	4072,00		814,00		814,00		814,00	
109	109	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 426 мм	км	0,0034	10512189,00 1016783,00	1134336,00 263217,00	35741,00 3457,00	3857,00 895,00	28427,00		35741,00	
110	110	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 325 мм	км	0,0002	7650373,00 989129,00	312889,00 54478,00	1530,00 198,00	63,00 11,00	1269,00		1530,00	
111	111	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 273 мм	км	0,0008	6512602,00 883689,00	276648,00 47994,00	5210,00 707,00	221,00 38,00	4282,00		5210,00	
112	112	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 219 мм	км	0,0012	5235195,00 753144,00	235195,00 40871,00	6282,00 904,00	282,00 49,00	5096,00		6282,00	
113	113	6121-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 159 мм	км	0,0004	3990819,00 682851,00	205750,00 36417,00	1596,00 273,00	83,00 15,00	1240,00		1596,00	
114	114	6121-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 133 мм	км	0,0002	3289469,00 632641,00	35300,00 303,00	658,00 127,00	7,00 0,00	524,00		658,00	
115	115	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм		967	518,00	2,00	500906,00	1934,00	198235,00		500906,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		311,00	0,00	300737,00	0,00				
			Итого по разделу 4:					**11258646,00**	**678432,00**	**7580397,00**	**0,00**	**11258646,00**	
								1558138,00	**135707,00**	**1441680,00**	**0,00**		
			Раздел Востановление асфальтового покрытия										
116	116	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	48,96	1307,00 131,00	505,00 108,00	63991,00 6414,00	24725,00 5288,00	32852,00		63991,00	
117	117	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,7344	3547,00		2605,00		2605,00		2605,00	
118	118	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	48,96	-348,00 0,00	-125,00 -28,00	-17038,00 0,00	-6120,00 -1371,00	-10918,00		-17038,00	
119	119	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	48,96	697,00 131,00	505,00 108,00	34125,00 6414,00	24725,00 5288,00	2986,00		34125,00	
120	120	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	9,25344	4035,00		37338,00		37338,00		37338,00	
121	121	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	48,96	-250,00 0,00	-250,00 -56,00	-12240,00 0,00	-12240,00 -2742,00			-12240,00	
122	122	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,16896	4035,00		24892,00		24892,00		24892,00	
123	123	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,102816	195831,00 0,00	5786,00 1750,00	20135,00 0,00	595,00 180,00	19540,00		20135,00	
124	124	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	48,96	443,00 87,00	354,00 46,00	21689,00 4260,00	17332,00 2252,00	97,00		21689,00	
125	125	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,695264	20061,00		94192,00		94192,00		94192,00	
126	126	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	48,96	16,00 15,00	0,00 0,00	783,00 734,00	0,00 0,00	49,00		783,00	
127	127	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,17504	20061,00		23572,00		23572,00		23572,00	
128	128	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	48,96	457,00 87,00	369,00 45,00	22375,00 4260,00	18066,00 2203,00	49,00		22375,00	
129	129	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,778496	23026,00		110030,00		110030,00		110030,00	
130	130	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	48,96	-16,00 -15,00	0,00 0,00	-783,00 -734,00	0,00 0,00	-49,00		-783,00	
131	131	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,184832	-23026,00		-27282,00		-27282,00		-27282,00	
			Итого по разделу 5:					**398384,00**	**67083,00**	**309953,00**	**0,00**	**398384,00**	
								21348,00	**11098,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**15260272,00**	**1159329,00**	**10433608,00**	**0,00**	**15260272,00**	
								2221992,00	**258129,00**	**1441680,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1441680,00**			
			ИТОГО по акту с оборудованием									**15260272,00**	
			ИТОГО по акту без оборудования									**13818592,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,50**			**898 208,48**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**14 716 800,48**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**735 840,02**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**484 754,41**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 937 394,92**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2024,00**				**20 211 864,13**	
			НДС	**%**	**12,00**			**2 425 423,70**					
			Итого с НДС									**22 637 287,83**	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98									**22 184 551,69**	
			ценовая скидка за авр №2									**1 570 499,24**	
			ИТОГО к оплате									**20 614 052,45**	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____**Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиП _____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТС _____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОС СКСиП _____**Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____**Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Пришахтинского цеха
водоснабжения _____**Махаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____**Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. инв. расчету

Подрядчик:

ТОО "Сервис НС"

Исполнительный директор _____**Касенов Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)