Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Айдаров Канат Утегенович, ИИН 730905301012, г. Шымкент**

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ресторана и кафе по адресу: №191 квартал, уч. № 362/6, г.Шымкент (без наружных и внутриплощадочных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Февраль 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№08/01	08.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ресторана и кафе по адресу: №191 квартал, уч. № 362/6, г.Шымкент (без наружных и внутриплощадочных сетей)»	**9 424 582,1**	**8 414 805,5**				**0,0**			**1 009 776,7**	**9 424 582,1**
Итого по суммарной смете	**9 424 582,1**	**8 414 805,5**							**1 009 776,7**	**9 424 582,1**

Заказчик Айдаров Канат Утегенович, ИИН 730905301012

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Айдаров Канат Утегенович, ИИН 730905301012, г. Шымкент**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ресторана и кафе по адресу: №191 квартал, уч. № 362/6, г.Шымкент (без наружных и внутриплощадочных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №08/01 от 08.01.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Февраль 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	962,85	116,63	110,64	112297,20	106529,70		22572,30	145659,05	
						5,99	26,57	5767,45	25582,90		10789,55		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,15	2188,03	0,00	37524,75	0,00		27017,80	69705,95	
						2188,03	0,00	37524,75	0,00		5163,40		
3	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /подушка гравийно-галечниковая/	м3 грунтовой подушки	505,5	503,56	501,78	254549,60	253649,75	55,60	58459,25	338049,55	
						1,67	158,95	844,20	80349,20		25040,70		
4	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /С УЧЕТОМ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/	м3 грунта	427,4	19,08	19,08	8154,80	8154,80		2446,45	11449,35	
						0,00	7,95	0,00	3397,85		843,10		
5	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	427,4	8,43	8,43	3603,00	3602,95		1080,15	5057,80	
						0,00	3,51	0,00	1500,15		374,65		
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	427,4	171,86	79,20	73452,95	33850,10		40340,05	122896,45	
						92,66	38,43	39602,90	16425,00		9103,45		
7	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,6	866,41	0,00	29111,40	0,00		20960,20	54077,35	
						866,41	0,00	29111,40	0,00		4005,75		
8	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	461	84,38	71,11	38899,20	32781,70	1290,80	9403,30	52166,70	
						10,47	17,86	4826,65	8233,45		3864,20		
9	10	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	20,5	116,63	110,64	2390,90	2268,15		480,60	3101,20	
						5,99	26,57	122,80	544,70		229,70		
10	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,5	19,08	19,08	391,15	391,15		117,35	549,20	
						0,00	7,95	0,00	163,00		40,70		
11	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,5	204,96	94,28	4201,70	1932,75		2308,90	7031,45	
						110,68	45,75	2268,95	937,90		520,85		
12	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,5	84,38	71,11	1729,80	1457,75	57,40	418,15	2319,80	
						10,47	17,86	214,65	366,15		171,85		
			ИТОГО по акту					566306,45	444618,80	1403,80	185604,50	812063,85	
								120283,75	137500,30	0,00	60152,90		
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	16025,12	1125,96	38460,30	2702,30	32433,75	3604,75	45430,25	
						1385,10	265,42	3324,25	637,00		3365,20		
2	2	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	24,24	23127,14	1834,91	560601,90	44478,15	434318,55	83330,85	695447,40	
						3374,80	402,94	81805,20	9767,25		51514,65		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,025	898,48	19,98	33266,20	739,80	21207,90	10627,10	47404,80	
						305,70	2,93	11318,50	108,50		3511,50		
4	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007344	21800,23	1402,99	160,10	10,30	2,10	137,20	321,10	
						20109,24	418,40	147,70	3,10		23,80		
5	8	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,240768	17815,78	971,98	4289,50	234,00	69,30	3700,70	8629,40	
						16555,80	334,72	3986,10	80,60		639,20		
6	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00072	21800,23	1402,99	15,70	1,00	0,20	13,40	31,40	
						20109,24	418,40	14,50	0,30		2,30		
7	12	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,03004	17815,78	971,98	535,20	29,20	8,70	461,70	1076,70	
						16555,80	334,72	497,30	10,10		79,80		
8	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,054592	21800,23	1402,99	1190,10	76,60	15,70	1019,80	2386,70	
						20109,24	418,40	1097,80	22,80		176,80		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					**638519,00**	**48271,35**	**488056,20**	**102895,50**	**800727,75**	
								102191,35	**10629,65**	**0,00**	**59313,25**		
			Раздел 2: Стены подвалов железобетонные монолитные										
9	18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,45	33951,56	2600,35	117133,00	8971,00	68648,00	37919,50	167456,50	
						11453,26	625,00	39513,50	2156,00		12404,00		
			Итого по разделу 2: Стены подвалов железобетонные монолитные					**117133,00**	**8971,00**	**68648,00**	**37919,50**	**167456,50**	
								39513,50	**2156,00**	**0,00**	**12404,60**		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
10	222	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,5384	21137,33	1618,33	265028,32	20291,28	156190,48	87075,28	380271,92	
						7062,03	405,38	88546,56	5082,80		28168,32		
11	223	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,995789	320,62	0,00	-10579,12	0,00		-9838,56	-22051,12	
						320,62	0,00	-10579,12	0,00		-1633,44		
12	224	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,512	20775,32	1618,33	10636,96	828,56	6378,00	3383,28	15141,84	
						6700,02	405,38	3430,40	207,52		1121,60		
13	225	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,891	3853,48	119,76	261616,60	8130,60	104381,05	140599,65	434393,55	
						2196,24	30,60	149104,95	2077,45		32177,30		
14	226	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/мс-1,2,3,4	м3	0,7595	26354,95	4783,56	20016,60	3633,15	11497,10	5212,20	27247,10	
						6433,70	1107,67	4886,40	841,30		2018,30		
15	230	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство/Узел 10,11,12/	м3	0,0695	24098,32	4165,24	1674,85	289,50	1004,05	404,20	2245,35	
						5486,30	904,88	381,30	62,90		166,30		
16	233	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,072603	62551,17	6761,61	4541,40	490,95	453,00	4372,95	9627,45	
						49549,20	1493,28	3597,45	108,45		713,10		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					**552935,61**	**33664,04**	**279903,68**	**231209,00**	**846876,09**	
								239367,94	**8380,42**	**0,00**	**62731,48**		
			Раздел 6: Перекрытия										
17	313	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,616	35379,98	1539,08	340213,92	14799,84	205214,08	112682,48	489128,08	
						12500,00	377,17	120200,00	3626,88		36231,68		
			Итого по разделу 6: Перекрытия					**340213,92**	**14799,84**	**205214,08**	**112682,48**	**489128,08**	
								120200,00	**3626,88**	**0,00**	**36231,68**		
			ИТОГО по акту					**1648801,53**	**105706,23**	**1041821,96**	**484706,48**	**2304188,42**	
								501272,79	**24792,95**	**0,00**	**170680,41**		
			Раздел 1: Полы										
1	1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	1,46	706,09	30,72	1030,90	44,80	432,50	541,70	1698,40	
						379,14	15,57	553,50	22,70		125,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,46	167,42	10,42	244,40	15,20	215,50	19,90	285,40	
						9,38	5,15	13,70	7,50		21,10		
3	3	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	89,28	113,60	32,91	10142,20	2938,20	5,40	7847,70	19429,10	
						80,63	12,88	7198,60	1149,90		1439,20		
4	4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,928	8706,57	1794,19	77732,30	16018,50	29200,10	37320,30	124256,80	
						3641,76	805,20	32513,60	7188,80		9204,20		
5	5	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2,91	113,60	32,91	330,60	95,80	0,20	255,80	633,30	
						80,63	12,88	234,60	37,50		46,90		
6	6	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/100/ мм. Устройство	м2 покрытия	2,91	959,27	99,81	2791,50	290,40	1382,20	1160,00	4267,60	
						384,46	39,60	1118,80	115,20		316,10		
7	7	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2,91	1197,36	63,13	3484,30	183,70	2849,20	513,50	4317,60	
						155,12	32,61	451,40	94,90		319,80		
8	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,46	706,09	30,72	324,80	14,20	136,30	170,70	535,10	
						379,14	15,57	174,40	7,20		39,60		
9	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,46	167,42	10,42	77,00	4,80	67,90	6,30	90,00	
						9,38	5,15	4,30	2,40		6,70		
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	3,65	706,09	30,72	2577,20	112,10	1081,20	1354,30	4246,00	
						379,14	15,57	1383,90	56,80		314,50		
11	11	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	м2 покрытия	18,25	4880,13	138,15	89062,50	2521,50	65259,50	21132,50	119010,50	
						1166,12	65,74	21281,50	1200,00		8815,50		
12	12	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010)	м2 поверхности облицовки	7,05	3707,55	36,11	26138,00	255,00	14511,00	9201,50	38166,50	
						1613,17	18,34	11373,00	129,50		2827,00		
			Итого по разделу 1: Полы					**213935,70**	**22494,20**	**115141,00**	**79524,20**	**316936,30**	
								76301,30	**10012,40**	**0,00**	**23476,40**		
			Раздел 2: Двери										
13	61	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,7	3017,12	53,91	5129,00	92,00	726,00	3003,00	8783,00	
						2536,28	23,46	4312,00	40,00		651,00		
14	81	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка дверных блоков из алюминиевых профилей	м2	6,3	2263,37	28,78	14259,00	181,00	2896,00	10095,00	26302,00	
						1774,93	5,56	11182,00	35,00		1948,00		
			Итого по разделу 2: Двери					**19388,00**	**273,00**	**3622,00**	**13098,00**	**35085,00**	
								15494,00	**75,00**	**0,00**	**2599,00**		
			Раздел 3: Окна										
15	89	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	3099,09	182,67	11157,00	658,00	5399,00	4884,00	17324,00	
						1416,82	90,52	5101,00	326,00		1283,00		
16	91	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,184	2643,05	181,94	34846,00	2399,00	15258,00	16558,00	55516,00	
						1303,81	91,62	17189,00	1208,00		4112,00		
			Итого по разделу 3: Окна					**46003,00**	**3057,00**	**20657,00**	**21442,00**	**72840,00**	
								22290,00	**1534,00**	**0,00**	**5395,00**		
			Раздел 4: Витражи										
17	127	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8,75	8081,32	500,40	70711,50	4378,50	55,50	47250,00	127398,50	
						7574,58	251,47	66277,50	2200,50		9437,00		
			Итого по разделу 4: Витражи					**70711,50**	**4378,50**	**55,50**	**47250,00**	**127398,50**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								66277,50	2200,50	0,00	9437,00		
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
18	188	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		504	58,03	0,80	29247,00	403,00	3916,00	20111,50	53307,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		49,46	0,42	24928,00	211,50		3948,50		
19	189	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		13	2302,23	36,51	29929,00	475,00	8973,00	16572,50	50221,50	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1575,50	17,99	20481,50	234,00		3720,00		
20	190	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		5	1049,15	63,07	5246,00	315,50	1121,00	3259,50	9186,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		761,84	53,09	3809,00	265,50		680,50		
21	191	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		294	58,03	0,80	17061,00	235,00	2284,50	11732,00	31096,50	
				м2 окрашиваемой поверхности		49,46	0,42	14541,00	123,50		2303,50		
22	196	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		10,6	9264,59	36,51	98204,50	387,00	79229,50	15023,00	122285,50	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1753,60	17,99	18588,00	190,50		9058,00		
23	197	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. /Сплошное выравнивание/Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		56,905	870,16	4,94	49516,45	281,10	15545,90	27028,05	82668,05	
				м2 отделываемой поверхности		592,03	1,68	33689,45	95,60		6123,55		
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					229203,95	2096,60	111069,90	93726,55	348764,55	
								116036,95	1120,60	0,00	25834,05		
			Раздел 8: Наружная отделка										
24	217	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**		193,85	1153,30	4,91	223567,00	952,00	64637,50	126750,00	378342,50	
				м2		814,95	2,37	157978,00	459,50		28025,50		
25	218	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		193,85	174,27	1,48	33782,00	287,00	16795,00	13473,50	51036,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		86,15	0,73	16700,00	141,50		3780,50		
26	219	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		437,45	7051,20	33,04	3084547,50	14453,00	1488318,50	1271173,50	4704178,50	
				м2 поверхности облицовки		3615,90	16,44	1581775,50	7191,50		348457,50		
			Итого по разделу 8: Наружная отделка					3341896,50	15692,00	1569751,00	1411397,00	5133557,00	
								1756453,50	7792,50	0,00	380263,50		
			ИТОГО ПО ФОРМЕ 2									8249809,27	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									164 996,2	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 414 805,5**	
			НДС (12%)									1 009 776,7	
			Итого с НДС									**9 424 582,1**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Өмірзақов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Дахль-Сервис", БИН 090240003220
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Батырбеков Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Айдаров Канат Утегенович, ИИН 730905301012
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айдаров К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт
Әнибек Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.