Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №228Ж-241 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Меморандум		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
210440025687	100140012067			40	02.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №228Ж-241 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область	1 930 444,00	1 930 444,00	1 723 611,00				206 833,00	1 930 444,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ								1 930 444,00

Заказчик:

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Балиев К.Н.**

Подрядчик:

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

Технический надзор:
ТОО «Lion`s group»
аттестат № KZ46VJE00082789 от 18.09.2023г.
Эксперт _____ **Куспаков Е.Е.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №228Ж-241село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №228Ж-241 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Меморандум о сотрудничестве №40 от 02.09.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №228Ж-241 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	**1**	**У6401-0103-1501 6401-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг**	**шт.**	**1**		**19 414**	**19414**
			Итого оплата труда:				**16 515**	**16515**
			Итого эксплуатация машин:				**4 407**	**4407**
2	**2**	**С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**		**19 163**	**19163**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1		7 083	7083
			Итого оплата труда:				6 871	6871
			Итого эксплуатация машин:				259	259
			Итого материалов:				42	42
4	4	С1247-301-0388 247-301-0388 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ТИО ГОСТ 31818.11-2012 /СЕ 301 S31 146 JAVZ 10-100A/	шт.	1		32 926	32926
5	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0843333		476 741	40205
			Итого оплата труда:				355 581	29987
			Итого эксплуатация машин:				170 255	14358
			Итого материалов:				3 030	256
6	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	м	253		455	115115
			Опора уличного освещения со светильником /4 к-т/					
7	7	У6401-0202-0101 6401-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	4		43 892	175568
			Итого оплата труда:				32 078	128312
			Итого эксплуатация машин:				16 762	67048
			Итого материалов:				1 037	4148
8	8	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн КС1	шт.	4		11 172	44688
9	9	С1252-207-0205 252-207-0205 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4		2 237	8948
10	10	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		1 824	7296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	У6401-0202-0401 6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	4		17 607	70428
			Итого оплата труда:				11 252	45008
			Итого эксплуатация машин:				4 549	18196
			Итого материалов:				3 424	13696
12	12	С1247-103-2377 247-103-2377 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	4		118 748	474992
13	13	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	18		1 152	20736
			Итого оплата труда:				853	15354
			Итого эксплуатация машин:				337	6066
			Итого материалов:				65	1170
14	14	С1261-302-0415 261-302-0415 РСНБ РК 2022	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,018		69 942	1259
15	15	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	8		2 890	23120
16	16	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2022 прим.	Соединитель типа SV29.25 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	4		12 815	51260
17	17	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А /SVV10.25/	шт.	4		1 203	4812
			Ответвление					
18	18	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2		520	1040
19	19	С1252-207-0801 252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	4		112	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	С1252-207-1004 252-207-1004 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим ответвительный типа OP95	шт.	4		1 851	7404
21	21	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4		77	308
22	22	С1252-207-0705 252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA2000.1 анкерный	шт.	1		2 097	2097
23	23	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	1		3 019	3019
			РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-0,4кВ					
			Арматура магистрали П1 /9 к-т/					
24	24	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	9		5 476	49284
25	25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	18		270	4860
26	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	27		1 365	36855
27	27	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	9		8 238	74142
28	28	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9		3 867	34803
29	29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4,5		1 099	4946
30	30	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9		3 381	30429

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	31	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	18		3 381	60858
			Арматура магистрали АО3 /1 к-т/					
32	32	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	3		5 476	16428
33	33	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6		270	1620
34	34	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5		1 365	6825
35	35	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1		8 238	8238
36	36	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2		2 570	5140
37	37	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1		3 867	3867
38	38	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5		1 099	550
39	39	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1		3 381	3381
40	40	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4		3 381	13524
			Арматура магистрали К3 /1 к-т/					
41	41	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1		5 476	5476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	42	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		2	270	540
43	43	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		3	1 365	4095
44	44	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	3 381	3381
45	45	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		1	3 867	3867
46	46	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м		0,5	1 099	550
47	47	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		1	2 570	2570
48	48	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.		4	222	888

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				377117
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				тенге				377117
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				377117
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				377117
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				377117
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				тенге				1508446
в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				203788
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				110334
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				38259
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				1194324
			- перевозка грузов	тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
Накладные расходы I уровня				тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня				тенге				1508446
Накладные расходы II уровня				тенге				0
ИТОГО:				тенге				1508446
Сметная прибыль				тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете:	тенге				**1508446**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				**1508446**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5.8%	тенге				**87490**
			Итого	тенге				**1595936**
			Сметная прибыль 5%	тенге				**79797**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				**47878**
			Итого	тенге				**1723611**
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%	тенге				**206833**
			Всего к оплате	тенге				**1930444**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Lion`s group»
аттестат № KZ46VJE00082789 от 18.09.2023г.
Эксперт _____ **Куспаков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «SSS group LTD»
аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.
Эксперт _____ **Әлібек Ө. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)