Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. **Абая 41**
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155, Акмолинская область, г.Кокшетау, О.Куанышева, д. 198
Наименование объекта - Ресторанно-гостиничный комплекс "А", терраса "а", тамбур "а1" (завершение строительства объекта общественного назначения) по адресу: РК, Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Е.Ауельбекова, 115Б

Акт выполненных работ №1
за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450,1857955		3762,74	91,85	1693933	41350	974417	640132	2520789
		НР - 93%; СП - 8%				1506,42	22,54	678166	10148		186725	
2	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,603232		224729,17	--	585023	--	585023	--	631824
		СП - 8%				--	--	--	--		46802	
3	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3	75,9276		13630,00	--	1034893	--	1034893	--	1117685
		СП - 8%				--	--	--	--		82792	
		СТЕНЫ										
4	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	330,3375		25218,86	1778,58	8330735	587533	5342953	2355885	11541550
		НР - 93%; СП - 8%				7266,05	402,50	2400249	132961		854930	
5	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)	м3 кладки	12,2318182		25115,39	1327,13	307207	16233	223148	66700	403819
		НР - 93%; СП - 8%				5544,98	318,43	67825	3895		29913	
6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	243,3014489		24456,75	1327,13	5950362	322893	4347524	1262401	7789783
		НР - 93%; СП - 8%				5260,73	318,43	1279944	77476		577021	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									24005450
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**941667**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**571175**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7874**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6837996**			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**117308**			
- Накладные расходы	Тенге							**2742429**		
- Сметная прибыль	Тенге							**927459**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155

Директор_____Сагинбаев Ж. А.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор_____Копишев Г. С.