Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки: Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 1 ИЮЛЯ 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №67/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	10 887 978,53		9 799 177,83	1 088 800,70	9 721 406,58		8749265,92	1049911,91	9799177,83
Всего к оплате:							**8749265,92**	1049911,91	**9799177,83**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

АКТ №1

выполненных работ

ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №67/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	113,34	625,87	--	70936	--	--	76611	159351
					625,87	--	70936	--		11804	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	204,380378	22,98	22,98	4698	4698	--	1272	6447
					--	8,65	--	1767		478	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	102,1992444	3488,71	990,15	356543	101193	243341	34834	422687
					117,50	198,09	12009	20245		31310	
4	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1021,992444	1455,42	152,82	1487430	156179	1302753	81394	1694330
					27,89	45,86	28498	46867		125506	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7153947	67890,05	1626,03	48568	1163	47405	590	53091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	546		3933	
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1021,992444	1707,91	90,72	1745468	92719	1614942	68829	1959441
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	37807	25924		145144	
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1021,992444	788,52	0,08	805860	83	805372	437	870801
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	405	--		64504	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3065977	67890,05	1626,03	20815	499	20316	253	22753
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	234		1685	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1021,992444	2097,29	90,72	2143416	92719	2012890	68829	2389225
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	37807	25924		176980	
		Бортовой камень 300.30.15									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	231	2206,97	27,51	509809	6354	357535	160096	723498
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	145920	2317		53592	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,933	44259,00	--	439625	--	439625	--	474795
		СП - 8%			--	--	--	--		35170	
		РАЗДЕЛ 1. Наращивание горловин									
12	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)	люк	2	11522,01	247,80	23044	496	15825	4999	30287
		НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	6723	220		2243	
13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,154	17117,75	8147,80	2636	1255	75	1766	4754
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	1306	478		352	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)	шт.	6	4586,00	--	27516	--	27516	--	29717
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53196	1750	6887595	499910	8841177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8029	698	--	654902	
		Материалы	Тенге				53196				
		Всего заработная плата	Тенге				15901				
		Местные материалы	Тенге					8727			
		Накладные расходы	Тенге				27516				
		Сметная прибыль	Тенге				6765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64758				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8727			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64758				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8727			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**8841177**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					457357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124521			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6887595		
		- Накладные расходы	Тенге							499910	
		- Сметная прибыль	Тенге							654902	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**91948,24**
ИТОГО											**8933125,24**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**144716,63**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**9077841,87**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**181556,84**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											**9259398,71**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							**9721406,58**
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							**8749265,92**
НДС 12%											**1049911,91**
ИТОГО с НДС 12%											**9799177,83**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**