Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки: Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №67/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	10 887 978,53		10 887 978,53	-	10 801 566,00		972143,48	116657,22	1088800,70
Всего к оплате:							**972143,48**	116657,22	**1088800,70**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по ул. Политехническая 7 в г.Уральск ЗКО

АКТ №2
выполненных работ
ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №67/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,319622	22,98	22,98	490	490	--	133	673
					--	8,65	--	184		50	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,6607556	3488,71	990,15	37192	10556	25383	3634	44092
					117,50	198,09	1253	2112		3266	
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	106,607556	1455,42	152,82	155159	16292	135894	8491	176741
					27,89	45,86	2973	4889		13092	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0746253	67890,05	1626,03	5066	121	4945	62	5538
					--	763,28	--	57		410	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	106,607556	1707,91	90,72	182076	9672	168460	7180	204396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	3944	2704		15140	
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	106,607556	788,52	0,08	84062	9	84011	46	90836
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	42	--		6729	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0319823	67890,05	1626,03	2171	52	2119	26	2373
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	24		176	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	106,607556	2097,29	90,72	223587	9672	209971	7180	249228
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	3944	2704		18461	
				МАФ							
9	86-010302-0113	**Скамья, тип 1С-3А**	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
					9983,00	77,00	39932	308		10737	
9.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
		НР - 90%; СП - 8%			9983,00	77,00	39932	308		10737	
10	86-010303-0103	**Урна, тип 3**	шт.	4	8839,00	447,00	35356	1788	13824	23468	63530
					4936,00	36,00	19744	144		4706	
10.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	4	8839,00	447,00	35356	1788	13824	23468	63530
		НР - 118%; СП - 8%			4936,00	36,00	19744	144		4706	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**982356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**71831**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49507**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13127**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**701815**		
		- Накладные расходы	Тенге							86436	
		- Сметная прибыль	Тенге							72767	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**10216,50**
ИТОГО											**992572,50**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**16079,67**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**1008652,18**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**20173,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											1028825,22
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							1080159,58
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							972143,48
НДС 12%											116657,22
ИТОГО с НДС 12%											1088800,70

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**