Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда "23" 12 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г.** в лице **директора Рашев А.А**

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция здания КГП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр «Камкорлык». (блок Г);»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", БИН 060140001844, руководитель Примбетов Б.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Умирзак» , БИН 970340002949, ГСЛ №18013210 от 04.07.2018г.** в лице директора Ишанкулов С.М.; **2)ТОО «АзияСтройЭнерджи» , БИН 131040022900, ГСЛ №13018970 от 22.11.2013г.** в лице директора Жаппарбергенова Г.Н.; **3) ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от 01.09.2021г.** в лице директора Оспанова Ж.Б.; **4) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г.** в лице директора Буркитов С.Т. **5) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г.** в лице директора Сейдахметов С.С.

наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ХТ ПТ «Мекен и К», БИН 910240000086», ГСЛ №19022555 от 15.11.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	6,8224	6,8224	6,8224	6,8224
Площадь застройки БЛОК Г	м2	1395,83	1395,83	1395,83	1395,83
Площадь покрытий	м2	23164,14	23164,14	23164,14	23164,14

Площадь озеленения	м2	29695,03	29695,03	29695,03	29695,03
Площадь крыльца, отмостка	м2				
Площадь свободная от застройки	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка строительства находится по адресу г.Кызылорда поселок Тасбугет, улица Амангельды, строение блок №5Г. В центральной части территорий областной детской больницы расположена основной корпус больницы. В восточной части склад и подсобное помещение. В юго-восточной части расположена котельная. По основным входам в участок расположены контрольно-пропускные пункты. Территория ограждена металлическим ограждением. Участок благоустроена и озеленена.

Существующее здание главного корпуса построено 2016 году. Здание каркасное из ж/б колонн и балками, трехэтажное с цокольным этажом, в плане имеет прямоугольный формы с продольными несущими кирпичными стенами, размер здания в осях 42,0*30,0м. Высота помещений от пола до потолка составляет 3,6м.

По проекту перепланировка помещении производится на 1-ом и 2-ом этаже.

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрено вертикальная подъемная платформа.

Проектом предусмотрено расширение существующего дверного проема от 0,9м на 1,1м. Связи с этим выполняется усиление существующей ж/б перемычки металлическим из уголка 100*63*10мм.

В некоторых помещениях осуществляется пробивка дверного проема в существующих перегородках их газобетона. В стену устанавливается металлическая перемычка из уголка L100*63*10мм и крепится с помощью болтов М16 и осуществляется пробивка проема. После швы заделать бетоном кл В12,5 с последующим оштукатуриванием открытых поверхностей уголков по сетке С№25 Ø0,5мм закрепленный хомутами из Ø8 А240, приваренными к L100*63*10мм.

В новых возводимых перегородках из газобетона для дверного проема используется ж/б перемычка.

Крепление новых стен к существующим производится с помощью ершей из арматуры Ø12 А400.

По проекту демонтируется существующее металлическое крыльцо с металлопластиковым тамбуром связи с расширением следующего металлического крыльца главного хода. Крыльцо размером 3,4*8,02м двух уровневый и обшитый мраморной плиткой.

Главный вход размером 3,57*10,45*8,6(h) обшитый из алюминиевого витража с помощью металлического каркаса. Металлический каркас из квадратной трубы и прямоугольной трубы. Кровля из профлиста 0,7мм.

Под вертикальный подъемник выполняется железобетонная подготовка размером 2,22*2,5*0,8(h) из бетона кл В15 армированный арматурой. Под подошвой фундамента выполнить бетонную подготовку из бетона кл В3,5 превышающий размеры фундаменты на 100мм из щебня пропитанный битумом до полного насыщения толщ.100мм.

Тротуары - из тротуарных плиток. Рядом с крыльцом предусмотрено оборудование для отдыха: скамья и урна.

Существующим источником теплоснабжения здания является котельная. Проектом оставлены существующие системы отопление с дополнительными установки двух нагревательных приборов в коридоре.

Проектом оставлены существующие системы вентиляции.

Проектом предусматривается реконструкция труб водопровода ДУ15-32мм до подключение к существующим подводкам санитарных приборов, умывальники и унитазы.

Проектом предусмотрено демонтаж существующих щитков освещения, светильников, проводки. Монтаж рабочее и аварийное освещение напряжением 220В и ремонтное 36В. Для освещения приняты светильники с электросберегающей лампой и люминесцентными лампами.

Управление освещением производится выключателями, установленными по месту. Высота установки выключателей и штепсельных розеток в помещениях пребывания детей должна предусматриваться на высоте 1,8м от уровня пола.

Проектом предусматривается демонтаж и монтаж существующих слаботочных сетей связи.

Проектом предусмотрена демонтаж существующих приборов и извещателей пожарной сигнализации и монтаж.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2021г;**

(месяц, год)

окончание работ **2021г. ;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 - % и фактически применено 93,23 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

0. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Кушенова Зая Рахатовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)_____
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция здания КТП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр «Камкорлык». (блок Г)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)