Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района""

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"

ДОГОВОР № 64 от 10.10.2022 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей села Орынбай Жанааркинского района

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		64	10.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	256 944 679,04	66 558 158,96		-	-	-	-	-	7 986 979,08	74 545 138,04
Погашение аванса 30%	77 083 403,71	19 967 447,69							2 396 093,72	22 363 541,41
Всего к оплате:	**179 861 275,33**	**46 590 711,28**							**5 590 885,35**	**52 181 596,63**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района""
БИН 060140014480
_____ **Богенбаев Ж.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания АрАй-НС"

БИН 091240005958
_____ **Уразбаев А.М.**

Технадзор:
ТОО "Alash-service KZ"
БИН 170940008289
_____ **Абильдин Д.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района""
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
ДОГОВОР № 64 от 10.10.2022 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей села Орынбай Жанааркинского района

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30045		269,37	269,37	8093222	8093222	–	1100224	9928922
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,86	–	1528089		735476	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	980		2282,28	–	2236634	–	–	1610377	4154772
		НР - 72%; СП - 8%				2282,28	–	2236634	–		307761	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1402		903,58	–	1266819	–	–	912110	2353243
		НР - 72%; СП - 8%				903,58	–	1266819	–		174314	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28014		31,48	31,48	881881	881881	–	254546	1227342
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,62	–	353537		90914	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28014		177,70	80,93	4978088	2267173	–	2760881	8358086
		НР - 72%; СП - 8%				96,77	40,11	2710915	1123642		619117	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	307		44,82	44,82	13760	13760	–	3974	19153
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,98	–	5520		1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	307	41,50	41,50	12740	12740	--	3678	17732
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,64	--	5108		1313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17483144	11268776	--	6645790	26059250
							6214368	3015896	--	1930314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17483144				
	Всего заработная плата		Тенге					9230264			
		Накладные расходы	Тенге				6645790				
		Сметная прибыль	Тенге				1930314				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6,2	397868,37	110903,65	2466784	687602	29108	1947198	4767100
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	1750074	216792		353119	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,098	349964,36	87427,00	34297	8567	206	27915	67189
		НР - 99%; СП - 8%			260445,00	27279,05	25524	2673		4977	
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,757	330373,12	77345,04	1571585	367930	6247	1299273	3100527
		НР - 99%; СП - 8%			251715,00	24172,59	1197408	114989		229669	
		Колодец Д1500 35шт									
50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	62,65	25174,67	10046,10	1577193	629388	210105	997402	2780563
		НР - 99%; СП - 8%			11774,94	4306,10	737700	269777		205968	
		Колодец Д2000 4шт									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,773	25174,67	10046,10	69809	27858	9299	44147	123072
		НР - 99%; СП - 8%			11774,94	4306,10	32652	11941		9116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5719668	1721345	254965	4315935	10838451
							3743358	616172	--	802849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5719668				
	Материалы		Тенге				254963				
	Всего заработная плата		Тенге					4359530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4315935				
		Сметная прибыль	Тенге				802849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36897700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9957726				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12990121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3632068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254963		
		- Накладные расходы	Тенге							10961725	
		- Сметная прибыль	Тенге							2733163	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Внутриплощадочные сети водопровода									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5620,1	269,37	269,37	1513886	1513886	–	205804	1857265
		НР - 72%; СП - 8%			–	50,86	–	285838		137575	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	188	2282,28	–	429069	–	–	308929	797038
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	–	429069	–		59040	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,2842	397868,37	110903,65	908811	253327	10723	717385	1756292
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	644761	79871		130096	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4410595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1073830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1767213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					365709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10724		
		- Накладные расходы	Тенге							1232118	
		- Сметная прибыль	Тенге							326711	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. Резервуар 100м3 - 2шт. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /толщ.0,2м/**	м3 грунта	260	44,82	44,82	11653	11653	–	3366	16220
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,98	–	4675		1202	
2	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1288,9748	171,48	164,87	221033	212514	–	32510	273826
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	28,42	8520	36633		20283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,8652	2282,28	--	90984	--	--	65508	169011
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	90984	--		12519	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1322,224	36,71	36,71	48539	48538	--	14023	67567
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	19476		5005	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1322,224	18,13	18,13	23972	23972	--	6921	33364
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	9613		2471	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	330,556	992,41	--	328047	--	--	236194	609380
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	328047	--		45139	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1322,224	177,70	80,93	234959	107007	--	130310	394490
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	127952	53034		29222	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1322,224	94,88	81,25	125453	107430	3571	28151	165892
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	14452	24646		12288	
9	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	260,2122	171,48	164,87	44621	42901	--	6563	55279
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	28,42	1720	7395		4095	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0478	2282,28	--	18367	--	--	13224	34119
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	18367	--		2527	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	268,26	36,71	36,71	9848	9847	--	2845	13708
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	3951		1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	268,26	18,13	18,13	4864	4863	--	1404	6770
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	1950		501	
13	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	194,4	3033,63	161,36	589738	31369	497324	68058	710420
		НР - 94%; СП - 8%			314,02	58,42	61045	11357		52624	
		Стены и днище /АС-7,9/									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	24203,39	1152,08	213958	10184	190993	13860	246043
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	12781	2449		18225	
15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство	м3	82,4	40939,30	3322,54	3373398	273777	2305713	817443	4526109
		НР - 91%; СП - 8%			9634,80	1266,77	793908	104382		335267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7322197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1457776				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					884055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					279561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2997600		
		- Накладные расходы	Тенге							1440380	
		- Сметная прибыль	Тенге							542383	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6. Скважина №09-08, 09-09									
		Бурение скважины									
1	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	30	7445,43	3243,72	223363	97311	77782	71208	318137
		НР - 85%; СП - 8%			1608,98	1183,48	48270	35504		23566	
2	Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	10	14156,30	6886,89	141563	68869	37021	50116	207013
		Разные работы									
3	Е11-040201-0102 1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	31	1724,89	893,51	53472	27698	366	28255	88265
		НР - 85%; СП - 8%			819,62	252,66	25408	7832		6538	
4	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	472097,16	266947,88	944194	533895	--	508104	1568482
		НР - 85%; СП - 8%			205149,28	93735,24	410299	187470		116184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	10	977,66	601,51	9777	6015	328	4397	15308
		НР - 85%; СП - 8%			343,36	173,94	3434	1739		1134	
6	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные водоподъемные, DN 50 мм**	м	58	2368,00	--	137344	--	137344	--	148332
		СП - 8%			--	--	--	--		10988	
7	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Установка пьезометрической трубки Д32**	м	14	491,60	301,01	6882	4214	229	3055	10732
		НР - 85%; СП - 8%			174,19	82,52	2439	1155		795	
8	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015	**Пьезометрической трубки Д32**	м	14	362,00	--	5068	--	5068	--	5473
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
9	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении**	шт.	2	5844,34	1957,97	11689	3916	631	6581	19731
		НР - 75%; СП - 8%			3570,75	816,42	7142	1633		1462	
10	С1242-312-1006 242-312-1006 РСНБ РК 2015 прим.	**Уровномер ЭУ-50**	шт.	2	153780,00	--	307560	--	307560	--	332165
		СП - 8%			--	--	--	--		24605	
11	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками**	т	2	25518,00	--	51036	--	51036	--	55119
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
12	С1217-603-0103 217-603-0103 РСНБ РК 2015	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	200	255,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
13	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**	сутки откачки	6	294846,20	207291,80	1769077	1243751	--	896935	2879293
		НР - 85%; СП - 8%			87554,40	88315,28	525326	529892		213281	
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	4,7	36182,84	3592,73	170059	16886	135735	18394	203529
		НР - 84%; СП - 8%			3710,25	948,84	17438	4460		15076	
15	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	**Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,064	67213,57	2877,84	4302	184	304	2656	7515
		НР - 69%; СП - 8%			59601,40	552,28	3814	35		557	
16	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т**	т	0,064	818918,00	--	52411	--	52411	--	56604
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5970779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1079243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2002739			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					793008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						856814		
		- Накладные расходы	Тенге							1589701	
		- Сметная прибыль	Тенге							442281	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Наружные электрические сети									
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛ3-10кВ									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	подстанция	2	13804,19	8455,19	27608	16911	2723	12523	43342
		НР - 80%; СП - 8%			3987,00	3839,88	7974	7680		3211	
2	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	2462,16	1344,28	9849	5377	–	7771	19030
		НР - 118%; СП - 8%			1117,88	528,55	4472	2114		1410	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	20720,09	1152,08	8288	461	7249	627	9628
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	578	111		713	
11	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,1	27009,90	1777,22	29711	1955	25238	2738	35045
		НР - 91%; СП - 8%			2289,41	446,18	2518	491		2596	
13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	1186965,49	1463,49	11395	14	8710	2436	14937
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	2671	6		1106	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,72	917,80	20,38	2496	55	1573	815	3576
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	868	8		265	
		Фундамент под ДЭС2									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	20720,09	1152,08	6216	346	5436	470	7221
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	434	83		535	
16	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,72	27009,90	1777,22	19447	1279	16520	1792	22939
		НР - 91%; СП - 8%			2289,41	446,18	1648	321		1699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	1186965,49	1463,49	11395	14	8710	2436	14937
		НР - 91%; СП - 8%			278190,00	648,33	2671	6		1106	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,24	917,80	20,38	2056	46	1295	671	2945
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	715	7		218	
22	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,3213333	183846,39	103345,11	610615	343244	11942	296627	979821
		НР - 80%; СП - 8%			76905,50	34731,44	255429	115355		72579	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,3	917,80	20,38	57179	1270	36032	18663	81910
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	19877	191		6067	
		Внешний контур заземления									
25	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	879,59	26,20	87959	2620	64619	15506	111742
		НР - 72%; СП - 8%			207,20	8,16	20720	816		8277	
26	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	4409,16	178,52	114638	4642	83060	20366	145805
		НР - 72%; СП - 8%			1036,00	51,95	26936	1351		10800	
27	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	142	3945,84	1605,28	560309	227949	249034	122206	737117
		НР - 80%; СП - 8%			586,80	488,96	83326	69432		54601	
28	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	1420	471,99	33,62	670226	47740	448138	153360	889473
		НР - 80%; СП - 8%			122,78	12,22	174348	17352		65887	
		П0Б10-1.2с 59шт									
36	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	59	8627,68	3888,13	509033	229400	39695	275719	847532
		НР - 80%; СП - 8%			4066,74	1774,76	239938	104711		62780	
		УП0Б10-1.2с 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	17618,23	8998,00	35236	17996	1345	19282	58880
		НР - 80%; СП - 8%			7947,42	4104,00	15895	8208		4361	
48	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	57787,00	–	231148	–	231148	–	249640
		СП - 8%			–	–	–	–		18492	
49	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	68614,00	–	137228	–	137228	–	148206
		СП - 8%			–	–	–	–		10978	
50	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2015	Проводник заземления В10	шт.	20	2719,00	–	54380	–	54380	–	58730
		СП - 8%			–	–	–	–		4350	
51	С1252-207-0267 252-207-0267 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-52 , Т.П.3.407.1-164	шт.	2	9151,00	–	18302	–	18302	–	19766
		СП - 8%			–	–	–	–		1464	
52	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
53	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001428	309548,00	–	44	–	44	–	48
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
54	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518,00	–	5036	–	5036	–	5439
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
55	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	309548,00	–	12	–	12	–	13
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
56	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1048,00	–	6288	–	6288	–	6791
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
57	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	445,00	–	2670	–	2670	–	2884
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
58	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	14144,00	–	84864	–	84864	–	91653
		СП - 8%			–	–	–	–		6789	
59	С1252-207-2113 252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	12	19238,00	–	230856	–	230856	–	249324
		СП - 8%			–	–	–	–		18468	
		УАтБ10-1.2с 6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	27127,60 11961,00	14493,79 6607,88	162766 71766	86962 39647	4038	89131 20152	272048
62	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	ригель	18	482,37 376,80	63,98 30,56	8683 6782	1152 550	749	5866 1164	15713
		Кр10-1.2с 2шт									
76	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	17618,23 7947,42	8998,00 4104,00	35236 15895	17996 8208	1345	19282 4361	58880
91	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители.Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	2	16649,38 11998,14	4531,17 1958,11	33299 23996	9062 3916	241	22330 4450	60079
92	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	2	102059,00 --	-- --	204118 --	-- --	204118	-- --	204118
93	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2814,00 --	-- --	5628 --	-- --	5628	-- 450	6078
94	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00176	309548,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
95	С1252-206-0601 252-206-0601 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 *СП - 8%*	шт.	12	1722,00 --	-- --	20664 --	-- --	20664	-- 1653	22317
96	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	13260,00 --	-- --	26520 --	-- --	26520	-- 2122	28642
97	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2278,00 --	-- --	4556 --	-- --	4556	-- 364	4920
98	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1943,00 --	-- --	3886 --	-- --	3886	-- 311	4197
99	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	11481,00 --	-- --	68886 --	-- --	68886	-- 5511	74397
100	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	912,00	--	5472	--	5472	--	5910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
101	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
102	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	1082,00	--	8656	--	8656	--	9348
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
		АтБ10-2с 1шт									
103	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	17618,23	8998,00	17618	8998	673	9641	29440
		НР - 80%; СП - 8%			7947,42	4104,00	7947	4104		2181	
105	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка**	ригель	2	482,37	63,98	965	128	83	652	1746
		НР - 80%; СП - 8%			376,80	30,56	754	61		129	
		0АтБ10-1.2с 1шт									
122	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	17618,23	8998,00	17618	8998	673	9641	29440
		НР - 80%; СП - 8%			7947,42	4104,00	7947	4104		2181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4175976	1034615	1941138	1110551	5693122
							996105	388833	204118	406590	
	Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				287461				
	Материалы		Тенге				147680				
	Всего заработная плата		Тенге					49823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84864				
		Накладные расходы	Тенге				35872				
		Сметная прибыль	Тенге				25866				
				РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ							
139	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	107,7	333,62	333,62	35931	35931	--	4236	43381
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,63	--	5884		3213	
140	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,8	36,71	36,71	2856	2856	--	825	3976
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	1146		294	
141	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	550	251,31	159,63	138220	87797	--	66500	221098
		НР - 72%; СП - 8%			91,68	76,25	50424	41938		16378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	96	76,31 30,56	45,75 21,85	7326 2934	4392 2098	--	3623 876	11824
143	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	66	358,24 152,80	160,43 52,84	23644 10085	10588 3487	2971	9772 2673	36089
144	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	499	386,96 168,08	169,66 55,66	193093 83872	84660 27774	24561	80385 21878	295357
145	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	84	804,88 213,92	480,18 160,96	67610 17969	40335 13521	9306	22673 7223	97505
150	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	3228,47 3056,00	88,51 37,11	41970 39728	1150 482	1092	28952 5674	76595
152	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 72%; СП - 8%*	м	66	314,50 135,44	176,78 53,71	20757 8939	11668 3545	150	8988 2380	32125
		Опора уличного освещения									
154	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	16	20202,71 4595,81	5450,58 2170,78	323243 73533	87209 34732	162501	86612 32788	442644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				854650 287484	366586 134607	200581 --	312566 93377	1260594
	Стоимость монтажных работ		Тенге				492620				
	Материалы		Тенге				38079				
	Всего заработная плата		Тенге					306796			
		Накладные расходы	Тенге				220893				
		Сметная прибыль	Тенге				57082				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6953710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1283589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1401201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					523440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2141723		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		
		- Накладные расходы	Тенге							1423117	
		- Сметная прибыль	Тенге							499967	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									61 554 981
		в т.ч.оборудование									204 118
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 2,9%									1 779 175
		Итого:									63 334 156
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									2 083 291
		Итого:									65 417 447
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 304 267
		ИТОГО									66 721 714
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514									70 061 229
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							66 558 158,96
		Налог на добавленную стоимость-12%									7 986 979,08
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**74 545 138,04**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
БИН 060140014480
Богенбаев Ж.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания АрАй-НС"
БИН 091240005958
Уразбаев А.М.

Авторский надзор:
ТОО «NUR PROJEKT»
БИН 101040009660
Жангозин Т.М.

Технадзор:
ТОО "Alash-service KZ"
БИН 170940008289
Абильдин Д.С.