Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 24 » июля 2019 г.

Подрядчик ТОО «ЛОГОТЕК KZ», г. Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Магмурова Санатбека Манарбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в селе Кенжеколь»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" руководитель Омаров А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ES-ПРОЕКТ" ГСЛ №000257-1 от 06.05.2006г. I-категория
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) _____
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Комплектные трансформаторные подстанции 5 шт.	кВа	2х250	2х250
ВЛ 10кВ	м	3075	3095
ВЛ 0,4 кВ	м	7670	7670

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными На объекте предусмотрено подключение комплектных трансформаторных подстанций КТПН для электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь. Электроснабжение осуществляется от существующей опоры ВЛ-10кВ с отпайкой проводом АС-50/8,0 на вновь проектируемую опору ВЛ-10кВ №1. Проектируемая сеть электроснабжения 3-4 заезда относятся к потребителям III категории электроснабжения. Электроснабжение в рабочем режиме предусмотрено от КТПН. Также предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ для питания сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь. По всей трасе ВЛ-10 кВ приняты к установке железобетонные опоры на стойках СВ-105.

Наружное освещение улиц предусмотрено уличными светодиодными светильниками, устанавливаемыми на кронштейнах на существующих железобетонных опорах ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-

10 кВ, а также на проектируемых железобетонных опорах. Электроснабжение сети освещения выполнено от фидеров уличного освещения существующих КТП-10/0,4 кВ №11, №33, №34, №37 и проектируемых - №35, №36, №37*,№39.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04 апреля 2019г.
месяц, год

окончание работ 24 июля 2019г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 (один) месяц;

фактически 4 (четыре) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик считает объект: «Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в селе Кенжеколь» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Магмуров Санатбек Манарбекович _____ 24.07.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.