Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Авторский надзор: ТОО «Конструктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	184 067 663,00	164 346 127,68	157 881 511,00	157 881 511,00					19 721 535,32	184 067 663,00

Заказчик:
Директор ТОО «Otyrar Satu»
Ибраймов Н.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»
Рамматуллаев М.И.
Эксперт технического надзора
Копабаев Д.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Конструктор-80»
Ториев Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО «Kanfar Building»
Баймуханов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Мир-Строй и Компания», БИН 091240003496**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **июнь месяц 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Земляные работы КЖ											
			УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА									
1	**1**	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**345**	**51,01**	**51,01**	**17598**	**17599**	**--**	**3560**	**22852**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,33**	**--**	**4944**		**1694**	
2	**2**	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**345**	**132,44**	**132,44**	**45692**	**45692**	**--**	**9239**	**59326**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**37,20**	**--**	**12834**		**4395**	
3	**3**	**1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**21864,3**	**184,50**	**184,50**	**4033963**	**4033964**	**--**	**543984**	**4944174**
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((23855,0-345,0)).0,93*			**--**	**34,55**	**--**	**755412**		**366227**	
4	**4**	**412-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/**	**т·км**	**7993,4**	**178,00**	**--**	**1422825**	**--**		**--**	**1536651**
			СП - 8%; *Формула объема = ((23855,0-345,0)).1,7.0,2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**113826**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1234,275	63,16	63,16	77957	77957	--	15762	101211
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((23855,0-345,0)).0,0525*			--	17,74	--	21896		7492	
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1234,275	99,98	99,98	123403	123402	--	24957	160234
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((23855,0-345,0)).0,0525*			--	28,08	--	34658		11874	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	411,425	2723,36	--	1120458	--	--	806730	2081362
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((23855,0-345,0)).0,0175*			2723,36	--	1120458	--		154173	
8	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	468,48	126,72	126,72	59366	59366	--	12115	77201
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1561,6.0,3*			--	35,92	--	16828		5720	
9	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	468,48	68,49	68,49	32086	32086	--	7355	42599
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1561,6.0,3*			--	21,80	--	10213		3158	
			Состав работ:									
			1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
			2. Уплотнение грунта									
			УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
10	10	1101-0101-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1400	107,15	103,22	150010	144508	--	23450	187334
			НР - 72%; СП - 8%			3,93	19,33	5502	27062		13874	
			Состав работ:									
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1400	35,24	35,24	49336	49336	--	9982	64064
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	13860		4746	
12	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1400	126,72	126,72	177408	177408	--	36204	230706
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,92	--	50288		17094	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1400	17,12	17,12	23968	23968	--	5488	31808
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,45	--	7630		2352	
14	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1400	106,47	89,83	149058	125762	5040	35560	199388
			НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	18256	31136		14770	
			ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ									
15	15	1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	23525	149,59	149,59	3519105	3519105	--	474499	4313074
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 13225,0+10300*			--	28,01	--	658935		319470	
16	16	412-102-0301 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки/	т·км	7998,5	178,00	--	1423733	--		--	1537632
			СП - 8%; *Формула объема = (13225,0+10300).1,7.0,2*			--	--	--	--		113899	
			УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ									
17	17	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	13225	660,57	658,35	8736038	8706679	1851	1904929	11492260
			НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	27508	2618153		851293	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
18	18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9270	35,24	35,24	326675	326675	--	66095	424195
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10300.0,9*			--	9,90	--	91773		31425	
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9270	223,57	108,11	2072494	1002180	--	1090059	3415532
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10300.0,9*			115,46	47,86	1070314	443662		252978	
20	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	9270	106,47	89,83	986977	832724	33372	235458	1320234
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10300.0,9*			13,04	22,24	120881	206165		97799	
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1030	1184,75	--	1220293	--	--	878611	2266814
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10300.0,1*			1184,75	--	1220293	--		167911	
			ИТОГО:	тенге								34508650

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3583212				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19298411			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5005449			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						40264		
			- Перевозка грузов	тенге				2846558				
			- Накладные расходы	тенге							6184037	
			- Сметная прибыль	тенге							2556170	
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1											
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1 /КЖ 3/											
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	72,67	24308,45	1474,09	1766495	107123	1534081	135873	2054557
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	125291	24020		152189	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	м3	630,9	30283,58	2265,65	19105911	1429399	15952370	1874606	22658957
			НР - 91%; СП - 8%			2732,83	532,36	1724142	335866		1678440	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,4608	27020,68	1590,07	174575	10273	2481	150321	350887
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	161821	3366		25992	
4	4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,4608	391464,00	--	2529171	--	2529171	--	2731505
			СП - 8%			--	--	--	--		202334	
			НАКЛАДКИ									
5	5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0336	391464,00	--	13153	--	13153	--	14205
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
			КАРКАС КП-1 /КЖ-4/									
6	6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	28,3528	27020,68	1590,07	766112	45083	10887	659672	1539847
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	710142	14773		114063	
7	7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	27,2468	391464,00	--	10666141	--	10666141	--	11519432
			СП - 8%			--	--	--	--		853291	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,106	408502,00	--	451803	--	451803	--	487947
			СП - 8%			--	--	--	--		36144	
			КАРКАС КП-2 /КЖ-4/									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,69046	27020,68	1590,07	802256	47210	11401	690795	1612495
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	743645	15470		119444	
10	10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	28,560485	391464,00	--	11180402	--	11180402	--	12074834
			СП - 8%			--	--	--	--		894432	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,129975	408502,00	--	461597	--	461597	--	498525
			СП - 8%			--	--	--	--		36928	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ /КЖ-5/									
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8354	391464,00	--	718493	--	718493	--	775972
			СП - 8%			--	--	--	--		57479	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ /КЖ-6/									
13	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43944	391464,00	--	172025	--	172025	--	185787
			СП - 8%			--	--	--	--		13762	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА /КЖ 7-8/									
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,9831225	27426,74	1271,71	273805	12695	3835	238144	552905
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	257275	4421		40956	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,9831225	389901,00	--	3892429	--	3892429	--	4203823
			СП - 8%			--	--	--	--		311394	
			ПЕТЛЯ									
16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3912	391464,00	--	936069	--	936069	--	1010954
			СП - 8%			--	--	--	--		74885	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,46718	391464,00	--	965812	--	965812	--	1043077
			СП - 8%			--	--	--	--		77265	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,20406	391464,00	--	1254274	--	1254274	--	1354616
			СП - 8%			--	--	--	--		100342	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА /КЖ 9-10/									
19	19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,487675	27426,74	1271,71	232789	10794	3259	202471	470080
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	218736	3759		34821	
20	20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8905175	391464,00	--	1914462	--	1914462	--	2067619
			СП - 8%			--	--	--	--		153157	
21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5971575	389901,00	--	1402535	--	1402535	--	1514738
			СП - 8%			--	--	--	--		112203	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,85821	391464,00	--	727422	--	727422	--	785616
			СП - 8%			--	--	--	--		58194	
			ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
23	23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2555	391464,00	--	882947	--	882947	--	953583
			СП - 8%			--	--	--	--		70636	
			ПРИЯМОК ПР-1 /КЖ-11/									
24	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	34,22	40504,97	4033,87	1386080	138039	854643	405058	1934429
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	393398	51721		143291	
25	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9922	27426,74	1271,71	27213	1261	382	23669	54952
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	25570	439		4071	
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9922	391464,00	--	388411	--	388411	--	419484
			СП - 8%			--	--	--	--		31073	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				72870829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3095
			Сметная заработная плата	тенге					4813855			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	**тенге**								**72870829**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4360020**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1801877**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**453835**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**56930484**		
			- Накладные расходы	тенге							**4380609**	
			- Сметная прибыль	тенге							**5397838**	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2											
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1 /КЖ-1/											
1	**1**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**54,75**	**24308,45**	**1474,09**	**1330888**	**80707**	**1155786**	**102367**	**1547915**
			НР - 91%; СП - 8%			**1724,11**	**330,53**	**94395**	**18097**		**114660**	
2	**2**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	**м3**	**478,95**	**30283,58**	**2265,65**	**14504321**	**1085133**	**12110299**	**1423114**	**17201629**
			НР - 91%; СП - 8%			**2732,83**	**532,36**	**1308889**	**254974**		**1274194**	
3	**3**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,494294**	**27020,68**	**1590,07**	**121439**	**7147**	**1725**	**104567**	**244086**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**112567**	**2342**		**18080**	
4	**4**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,494294**	**391464,00**	**--**	**1759354**	**--**	**1759354**	**--**	**1900102**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140748**	
			НАКЛАДКИ									
5	**5**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01344**	**391464,00**	**--**	**5261**	**--**	**5261**	**--**	**5682**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**421**	
			КАРКАС КП-1 /КЖ-2/									
6	**6**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**15,5737164**	**27020,68**	**1590,07**	**420812**	**24764**	**5979**	**362347**	**845812**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**390069**	**8115**		**62653**	
7	**7**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**14,5856634**	**391464,00**	**--**	**5709762**	**--**	**5709762**	**--**	**6166543**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**456781**	
8	**8**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,988053**	**408502,00**	**--**	**403622**	**--**	**403622**	**--**	**435912**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32290**	
			КАРКАС КП-2 /КЖ-2/									
9	**9**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**18,648**	**27020,68**	**1590,07**	**503882**	**29651**	**7162**	**433875**	**1012777**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	467069	9716		75021	
10	10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,493	391464,00	--	6847880	--	6847880	--	7395710
			СП - 8%			--	--	--	--		547830	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,155	408502,00	--	471820	--	471820	--	509566
			СП - 8%			--	--	--	--		37746	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ /КЖ-3/									
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19114	391464,00	--	74824	--	74824	--	80810
			СП - 8%			--	--	--	--		5986	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ /КЖ-4/									
13	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0536	391464,00	--	20982	--	20982	--	22661
			СП - 8%			--	--	--	--		1679	
			ПЕТЛЯ									
14	14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,98924	391464,00	--	778716	--	778716	--	841013
			СП - 8%			--	--	--	--		62297	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА /КЖ 5-6/									
15	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,485665	27426,74	1271,71	205307	9519	2875	178568	414585
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	192913	3315		30710	
16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,485665	391464,00	--	2930368	--	2930368	--	3164797
			СП - 8%			--	--	--	--		234429	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,57384	391464,00	--	616102	--	616102	--	665390
			СП - 8%			--	--	--	--		49288	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
18	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,84545	391464,00	--	722427	--	722427	--	780221
			СП - 8%			--	--	--	--		57794	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА /КЖ 7-8/									
19	19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,505985	27426,74	1271,71	151011	7002	2114	131343	304943

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	141895	2438		22588	
20	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,505985	389901,00	--	2146789	--	2146789	--	2318532
			СП - 8%			--	--	--	--		171743	
			ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,32457	391464,00	--	909985	--	909985	--	982784
			СП - 8%			--	--	--	--		72799	
			ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,98476	391464,00	--	1168426	--	1168426	--	1261900
			СП - 8%			--	--	--	--		93474	
			ПРИЯМОК ПР-1 /КЖ-9/									
23	23	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	34,06	40504,97	4033,87	1379599	137393	850647	403164	1925385
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	391559	51479		142621	
24	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,98978	27426,74	1271,71	27146	1258	380	23611	54817
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	25508	438		4061	
25	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,98978	391464,00	--	387463	--	387463	--	418460
			СП - 8%			--	--	--	--		30997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				50502032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2234
			Сметная заработная плата	тенге					3475778			
			ИТОГО:	**тенге**								50502032
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3124864				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1382574			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					350914			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						39090748		
			- Накладные расходы	тенге							3162956	
			- Сметная прибыль	тенге							3740890	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		157 881 511						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		1 420 934						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		159 302 445						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		382 326						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		159 684 770						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		3 193 695						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		162 878 466						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		162 878 466						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**130 302 773**						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**130 302 773**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**15 636 333**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**32 575 693**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**34 043 355**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**4 085 203**						
			ИТОГО:	Тенге		**184 067 663**						
			Всего:	Тенге		**184 067 663**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Salu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Мир-Строй и Компания», БИН 091240003496

Директор **Раматуллаев М.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Копабаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Тасибаев Э.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)