Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь
Договор подряда (контракт) № 12 от 07 февраля 2019г

Форма №3

СПРАВКА № 1 от 05 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		12	07.02.2019г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь	20 228 295,00	18 060 977,68							2 167 317,32	20 228 295,00
за месяц	20 228 295,00	18 060 977,68							2 167 317,32	20 228 295,00
удержание аванса 30%	6 068 488,50	5 418 293,30							650 195,20	6 068 488,50
удержание 5 %	1 011 414,75	903 048,88							108 365,87	1 011 414,75
К оплате:	13 148 391,75	11 739 635,49							1 408 756,26	13 148 391,75

К оплате: тринадцать миллионов сто сорок восемь тысяч триста девяносто одна тенге 75 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель отдела _____ Омаров А.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г.Павлодар, Кривенко, 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь

(наименование)

Форма 2В

Договор подряда (контракт) № 12 от 07 февраля 2019г

Акт приемки выполненных работ №1 от 05 июня 2019г

за июнь 2019г

на Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1 Наружное освещение											
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ											
11	1133-0204-0101											
		Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов 5,83+1,74 НР = 80 %	км линии	2,5	30348,5	12763,49	75873	31909	3150	42278	127603	
					16325,42	4813,04	40814	12033	0	9452		
14	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	65	4296,65	2347,61	279283	152595	1133	146102	459416	
					1931,61	878,04	125555	57073	0	34031		
15	1308-0206-2201											
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава -в кронштейн НР = 72 %	м	130	71,89	0,8	9347	104	2418	4938	15428	

				52,5	0,26	6825	34	0	1143		
16	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,13	266593		34657	34657		37430	Казахстан
								0	2773		
	Раздел 2 КЛ-0,4 кВ										
41	2404-0207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	143		1716	1716		1853	
								0	137		
	Раздел 3 линейная арматура										
45	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	290	64		18560	18560		20045	Казахстан
46	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	250	70		17500	17500		18900	Казахстан
50	2906-0005-0002(пл)	Натяжной зажим DN35 7340/1,12	шт	60	6554		393240	393240		424699	Казахстан
52	2404-0204-1810	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	531		7965	7965		8602	Казахстан
54	2906-0005-0005(пл)	Зажим для ответвлений жилы СИП сеч 2,5-54мм Р72 2744/1,12	шт	130	2450		318500	318500		343980	Казахстан
55	2906-0005-0007(пл)	Зажим плашечный CD35 737/1,12	шт	50	658		32900	32900		35532	Казахстан
								0	2632		
	Раздел 6 Добавить по нулевой смете 0-1										
66	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=2,000;	км	5	197298		986490	986490		1065409	Казахстан
71	2910-0001-0001(пл)	Светильники уличные светодиодные марки СКУ-1 мощностью 100 Вт	шт	65	97218,38		6319195	6319195		6824731	Казахстан
72	2910-0002-0002(пл)	Кронштейн РКУ-350	шт	65	1350		87750	87750		94770	Казахстан

								0	7020		

Итого	**9 478 398**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 225 174
Накладные расходы, тенге	193 318
Сметная прибыль (8 %), тенге	702 104
Всего	**9 478 398**

Локальная смета 2-2-1 Наружные сети электроснабжения
Раздел 1 наружные сети электроснабжения
1.2 Опора промежуточная П10-2 (51шт)

4	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	40	6286,9	2782,31	251476	111293	24760	132635	414840
					2885,59	1259,27	115423	50371	0	30729	
5	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-5	шт.	40	38098		1523920		1523920		1645834 Казахстан
6	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ3 (ТОО ЭПС, цена 17100 тенге)	шт	40	15268		610720		610720		659578 Казахстан
7	2900-0001-0005(пл)	Хомут Х1 (ТОО ЭПС цена 1390 тенге)	шт	40	1241		49640		49640		53611 Казахстан
8	2404-0102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	240	3670		880800		880800		951264 Казахстан
9	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	240	59		14160		14160		15293 Казахстан
10	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	548		21920		21920		23674 Казахстан

11	2404-0204-1303										
		Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	240	343		82320		82320	88906	Казахстан
		Итого					**3 853 000**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 423				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 293				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 371				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 208 240				
		Накладные расходы, тенге					132 635				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					285 409				
		Всего					**3 853 000**				

Локальная смета 2-3-1 КТП-250-10/0,4 кВ

Раздел 1 КТП250-10/6

1	1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,9	1033,85	0	4031	0	0	2902	7488
					1033,85	0	4031	0	0	555	
2	1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3090	1647	18539	9881	3154	10574	31442
					917,5	576,5	5504	3457	0	2329	
3	2104-1201-9911										
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	16774		54650		54650	59022	Казахстан
4	1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -6х100х600 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0348	679224,14	5948,28	23637	208	21693	2095	27791
					49913,79	1120,69	1736	39	0	2059	
5	1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	55,38	207,96	27,74	11518	1536	6678	3602	16330
					59,64	9,53	3304	528	0	1210	

6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,962	3524,79	862,15	17490	4276	9994	4524	23775
					648,73	331,32	3220	1644	0	1761	
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,481	5014,51	1452,24	12439	3603	7081	3022	16698
					707,38	602,18	1755	1494	0	1237	
11	5108-0102-0506(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	5	570610		2853050		0		2853050 Казахстан
12	5108-0101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	982762		4913810		0		4913810 Казахстан
13	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	569,9	22,7	17095	680	12005	3300	22027
					147	5,8	4410	174	0	1632	
14	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3630,5	153	21785	918	16457	3334	27129
					735	36,5	4410	221	0	2010	

15	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,5	1033,71	0	10854	0	0	7815	20163
				1033,71	0	10854	0	0	1494	
16	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	640,86	0	6728	0	0	4844	12498
				640,86	0	6728	0	0	926	

Итого	**8 031 223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 712
- оборудование, тенге	7 766 860
Накладные расходы, тенге	46 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 585
Всего	**8 031 223**

Итого	**21 362 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	317 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 565 126
- оборудование, тенге	7 766 860
Накладные расходы, тенге	371 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 007 098
Всего	**21 362 621**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	326 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	444 115
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**287 324**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**22 420 359**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**23 541 377**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,76720141	**18 060 978**
НДС (12 %)	2 167 317
Всего по акту с учетом НДС	**20 228 295**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель отдела _____ Оразаров А.К.

Технадзор: ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Проверено на правильность расценок