Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области*
с. Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		39	18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области.	**59500555,38**	**53125495,88**							**6375059,50**	**59500555,38**
Аванс 30%	**17850166,61**	**15937648,76**							**1912517,85**	**17850166,61**
Итого к оплата	**41650388,77**	**37187847,12**							**4462541,65**	**41650388,77**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора _____ *Мирсаотов М.М.*
№ KZ61VJE00046823

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области с. Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за август 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				39	18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области.	**59500555,38**	**53125495,88**							**6375059,50**	**59500555,38**
Аванс 30%	**17850166,61**	**15937648,76**							**1912517,85**	**17850166,61**
Итого к оплате	**41650388,77**	**37187847,12**							**4462541,65**	**41650388,77**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора _____ *Мирсаотов М.М.*
№ KZ61VJE00046823

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) № 39 от 18-05-2023

Дата составления	Отчетный период с	по
21.08.2023	01.08.2023	31.08.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за август месяц 2023г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 6-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	$м^3$ грунта	2778		54,88	54,88	152457	152457	--	31475	198655
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,73	--	43698		14723	
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	20212,86		209,67	198,50	4238030	4012252	--	862281	5508408
		НР - 72%; СП - 8%				11,17	48,08	225778	971834		408098	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	625,14		3670,49	--	2294570	--	--	1652089	4262392
		НР - 72%; СП - 8%				3670,49	--	2294570	--		315733	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16670,4		55,40	55,40	923540	923540	--	193710	1206603
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,14	--	269060		89353	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16670,4		54,71	54,71	912038	912037	--	191376	1191767
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,94	--	265726		88353	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3081,5104		1301,18	--	4009600	--	--	2886913	7448227
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	4009600	--		551714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12530235	6000286	--	5817844	19816052
								6529948	1550318	--	1467974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,936	690482,43	343359,07	646292	321384	--	410222	1141035
		НР - 99%; СП - 8%			347123,36	95574,56	324907	89458		84521	
11	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	945,36	4127,00	--	3901501	--	3901501	--	4213621
		СП - 8%			--	--	--	--		312120	
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,503	587232,99	274022,75	1469844	685879	--	980904	2646808
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	783965	206847		196060	
13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2528,03	2542,00	--	6426252	--	6426252	--	6940352
		СП - 8%			--	--	--	--		514100	
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,008	547056,50	248426,20	551433	250414	--	378791	1004642
		НР - 99%; СП - 8%			298630,30	80950,29	301019	81598		74418	
15	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1018,08	539,00	--	548745	--	548745	--	592645
		СП - 8%			--	--	--	--		43900	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500 мм (26 шт)									
70	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,59	56596,08	13668,46	2410427	582140	699353	1356660	4068454
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	1128934	241430		301367	
71	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3	30497,00	--	39646	--	39646	--	42818
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
72	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	26	20574,00	--	534924	--	534924	--	577718
		СП - 8%			--	--	--	--		42794	
73	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	47	30220,00	--	1420340	--	1420340	--	1533967
		СП - 8%			--	--	--	--		113627	
75	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	26	33715,00	--	876590	--	876590	--	946717
		СП - 8%			--	--	--	--		70127	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	330,72	1204,05	29,04	398203	9604	250305	129844	570290
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	138294	1323		42243	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000 мм (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	56596,08	13668,46	160733	38818	46635	90465	271294
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	75280	16099		20096	
80	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	30497,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
81	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	40834,00	--	40834	--	40834	--	44101
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
82	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	40951,00	--	122853	--	122853	--	132681
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
84	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	37224,00	--	37224	--	37224	--	40202
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	16,96	1204,05	29,04	20421	493	12836	6659	29246
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	7092	68		2166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19607787	1888732	14959563	3353545	24798238
							2759491	636823	--	1836906	
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 4-потр на 50 трубе (22 шт)									
354	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,295	56596,08	13668,46	1261810	304738	366098	710184	2129753
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	590974	126383		157759	
355	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	20574,00	--	267462	--	267462	--	288859
		СП - 8%			--	--	--	--		21397	
356	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	30220,00	--	785720	--	785720	--	848578
		СП - 8%			--	--	--	--		62858	
357	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	39	21721,00	--	847119	--	847119	--	914889
		СП - 8%			--	--	--	--		67770	
358	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	13	33715,00	--	438295	--	438295	--	473359
		СП - 8%			--	--	--	--		35064	
376	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	145,21	1204,05	29,04	174840	4217	109902	57011	250399
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	60721	581		18548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3775246	308955	2814596	767195	4905837
							651695	126964	--	363396	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								49520128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9941134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8197973			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2314105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17774158		
		- Накладные расходы	тенге							9938584	
		- Сметная прибыль	тенге							3668276	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**49520128**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**9938584**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**3668276**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**643762**	**50163890**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,29%**	**647114**	**50811004**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**51827224**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**Тенге**								**55921574,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**53125495,88**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**6375059,50**	**59500555,38**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Середа А.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ARTERIA"

Эксперт технического надзора Мирсаотов.М.М.

№ KZ61VJE00046823

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

Главный инженер

приказ №76 от 13.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)