Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	838 108 829,00	100 042 316,96	718 876 342,00	96 107 115,00					12 005 078,04	112 047 395,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

Ибраймов Н.Б.

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

Алдабергенов С.А.

Эксперт технического надзора

Шынасилов Е.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №7

за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1											
	РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ											
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+26.300 /КЖ-82-85/									
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1									
1	**393**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,01212**	**27426,74**	**1271,71**	**332**	**15**	**5**	**289**	**671**
			НР - 91%; СП - 8%			**25771,03**	**442,88**	**312**	**5**		**50**	
2	**394**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01008**	**389901,00**	**--**	**3930**	**--**	**3930**	**--**	**4244**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
3	**395**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00204**	**408502,00**	**--**	**833**	**--**	**833**	**--**	**900**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-2									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	396	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0828	27426,74	1271,71	2271	106	31	1975	4586
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	2134	37		340	
5	397	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0756	389901,00	--	29477	--	29477	--	31835
			СП - 8%			--	--	--	--		2358	
6	398	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	408502,00	--	2941	--	2941	--	3176
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
7	399	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114,5	73775,32	2456,74	8447274	281296	5385079	2590595	11920898
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2780899	65908		883030	
8	400	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,62168	27020,68	1590,07	97860	5759	1390	84264	196694
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	90711	1887		14570	
9	401	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,0968	391464,00	--	1212286	--	1212286	--	1309269
			СП - 8%			--	--	--	--		96983	
10	402	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52488	408502,00	--	214415	--	214415	--	231568
			СП - 8%			--	--	--	--		17153	
11	403	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,08088	408502,00	--	441542	--	441542	--	476865
			СП - 8%			--	--	--	--		35323	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
12	404	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,4548	20711,63	1922,17	9420	874	20	8097	18919
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	8526	372		1401	
13	405	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4548	391464,00	--	178038	--	178038	--	192281
			СП - 8%			--	--	--	--		14243	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
14	406	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,52654	27426,74	1271,71	124148	5757	1737	107979	250697
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	116654	2005		18570	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	407	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,52654	389901,00	--	1764902	--	1764902	--	1906094
			СП - 8%			--	--	--	--		141192	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
16	408	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05863	389901,00	--	22860	--	22860	--	24689
			СП - 8%			--	--	--	--		1829	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
17	409	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,52654	27426,74	1271,71	124148	5757	1737	107979	250697
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	116654	2005		18570	
18	410	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,52654	389901,00	--	1764902	--	1764902	--	1906094
			СП - 8%			--	--	--	--		141192	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
19	411	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03798	391464,00	--	14868	--	14868	--	16057
			СП - 8%			--	--	--	--		1189	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
20	412	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07161	391464,00	--	28033	--	28033	--	30276
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
21	413	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01605	389901,00	--	6258	--	6258	--	6759
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ /КЖ-86/									
22	414	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,66	73775,32	2456,74	122467	4079	78071	37558	172827
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	40317	956		12802	
23	415	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18267	27020,68	1590,07	4936	290	71	4250	9921
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	4575	95		735	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	416	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17505	389901,00	--	68252	--	68252	--	73712
			СП - 8%			--	--	--	--		5460	
25	417	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00596	391464,00	--	2333	--	2333	--	2520
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
26	418	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00166	408502,00	--	678	--	678	--	732
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				19042981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2148
			Сметная заработная плата	тенге					3234052			
	РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА /КЖ-84/											
			МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /КЖ-90/									
27	419	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,6392	73775,32	2456,74	194708	6484	124125	59713	274774
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	64099	1519		20354	
28	420	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035952	389901,00	--	14018	--	14018	--	15139
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
29	421	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094676	408502,00	--	38675	--	38675	--	41769
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
30	422	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2994269	27426,74	1271,71	8212	381	114	7143	16583
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	7717	133		1228	
31	423	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2994269	389901,00	--	116747	--	116747	--	126087
			СП - 8%			--	--	--	--		9340	
			ПЛОЩАДКА ПМ-1									
32	424	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11303	27426,74	1271,71	3100	144	43	2696	6260
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	2913	50		464	
33	425	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11303	389901,00	--	44071	--	44071	--	47597

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
			АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК									
34	426	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,232974	58892,24	2842,75	13720	663	129	11970	27745
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	12928	226		2055	
35	427	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,232974	389901,00	--	90837	--	90837	--	98104
			СП - 8%			--	--	--	--		7267	
			КАРКАС КП-1									
36	428	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03488	27020,68	1590,07	942	55	13	812	1894
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	874	18		140	
37	429	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0262	391464,00	--	10256	--	10256	--	11077
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
38	430	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00868	408502,00	--	3546	--	3546	--	3830
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у верхней грани									
39	431	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00528	389901,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
40	432	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01251	391464,00	--	4897	--	4897	--	5289
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у нижней грани									
41	433	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000792	389901,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				678707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	тенге					90477			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								19721688
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3249313				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					311660			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					75216			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**11674532**		
			- Накладные расходы	тенге							**3025320**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1460867**	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2											
	РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ											
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+26.300 /КЖ -89-92/									
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1									
1	**395**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,01414**	**58892,24**	**2842,75**	**833**	**40**	**8**	**726**	**1684**
			НР - 91%; СП - 8%			**55491,49**	**968,66**	**785**	**14**		**125**	
2	**396**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01176**	**389901,00**	**--**	**4585**	**--**	**4585**	**--**	**4952**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
3	**397**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00238**	**408502,00**	**--**	**972**	**--**	**972**	**--**	**1050**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-2									
4	**398**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,07544**	**58892,24**	**2842,75**	**4443**	**214**	**43**	**3876**	**8985**
			НР - 91%; СП - 8%			**55491,49**	**968,66**	**4186**	**73**		**666**	
5	**399**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06888**	**389901,00**	**--**	**26856**	**--**	**26856**	**--**	**29005**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2149**	
6	**400**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00656**	**408502,00**	**--**	**2680**	**--**	**2680**	**--**	**2894**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**214**	
7	**401**	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**83,87**	**73775,32**	**2456,74**	**6187536**	**206047**	**3944511**	**1897582**	**8731928**
			НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**2036978**	**48277**		**646810**	
8	**402**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,754712**	**27020,68**	**1590,07**	**74434**	**4380**	**1058**	**64093**	**149609**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**68996**	**1435**		**11082**	
9	**403**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,354832**	**391464,00**	**--**	**921832**	**--**	**921832**	**--**	**995579**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73747**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	404	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39988	408502,00	--	163352	--	163352	--	176420
			СП - 8%			--	--	--	--		13068	
11	405	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	
12	406	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
13	407	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
14	408	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,79355	408502,00	--	324167	--	324167	--	350100
			СП - 8%			--	--	--	--		25933	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
15	409	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,26976	20711,63	1922,17	5587	519	11	4803	11221
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5057	221		831	
16	410	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26976	389901,00	--	105180	--	105180	--	113594
			СП - 8%			--	--	--	--		8414	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
17	411	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,423385	27426,74	1271,71	93892	4353	1315	81664	189600
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	88224	1516		14044	
18	412	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,423385	389901,00	--	1334781	--	1334781	--	1441563
			СП - 8%			--	--	--	--		106782	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
19	413	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,423474	27426,74	1271,71	93895	4353	1316	81666	189606
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	88226	1516		14045	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	414	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,423474	389901,00	--	1334816	--	1334816	--	1441601
			СП - 8%			--	--	--	--		106785	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
21	415	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09282	391464,00	--	36336	--	36336	--	39243
			СП - 8%			--	--	--	--		2907	
22	416	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	389901,00	--	46788	--	46788	--	50531
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
23	417	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0961	389901,00	--	37469	--	37469	--	40467
			СП - 8%			--	--	--	--		2998	
24	418	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14742	391464,00	--	57710	--	57710	--	62327
			СП - 8%			--	--	--	--		4617	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ /КЖ-93/									
25	419	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,32	73775,32	2456,74	97383	3243	62081	29865	137428
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	32059	760		10180	
26	420	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17797	27020,68	1590,07	4809	283	68	4141	9666
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	4458	93		716	
27	421	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1662	389901,00	--	64802	--	64802	--	69986
			СП - 8%			--	--	--	--		5184	
28	422	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00596	391464,00	--	2333	--	2333	--	2520
			СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	423	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00581	408502,00	--	2373	--	2373	--	2563
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				14263190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1583
			Сметная заработная плата	тенге					2383358			
			РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА /КЖ 94-99/									
			МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /КЖ-90/									
30	424	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,196	73775,32	2456,74	973539	32419	620624	298563	1373870
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	320496	7596		101768	
31	425	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17976	389901,00	--	70089	--	70089	--	75696
			СП - 8%			--	--	--	--		5607	
32	426	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47338	408502,00	--	193377	--	193377	--	208847
			СП - 8%			--	--	--	--		15470	
33	427	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4971345	27426,74	1271,71	41062	1904	575	35714	82918
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	38583	663		6142	
34	428	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4971345	389901,00	--	583734	--	583734	--	630433
			СП - 8%			--	--	--	--		46699	
			ПЛОЩАДКА ПМ-1									
35	429	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,45212	27426,74	1271,71	12400	575	173	10785	25040
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	11652	200		1855	
36	430	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45212	389901,00	--	176282	--	176282	--	190385
			СП - 8%			--	--	--	--		14103	
			АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК									
37	431	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,77658	58892,24	2842,75	45735	2207	434	39900	92485
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	43094	752		6851	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	432	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77658	389901,00	--	302789	--	302789	--	327012
			СП - 8%			--	--	--	--		24223	
			КАРКАС КП-1									
39	433	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13952	27020,68	1590,07	3770	222	53	3246	7577
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3495	73		561	
40	434	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1048	391464,00	--	41025	--	41025	--	44307
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
41	435	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03472	408502,00	--	14183	--	14183	--	15318
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у верхней грани									
42	436	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	391464,00	--	31943	--	31943	--	34498
			СП - 8%			--	--	--	--		2555	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у нижней грани									
43	437	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	391464,00	--	31943	--	31943	--	34498
			СП - 8%			--	--	--	--		2555	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У у верхней грани									
44	438	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10648	391464,00	--	41683	--	41683	--	45018
			СП - 8%			--	--	--	--		3335	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У у нижней грани									
45	439	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10648	391464,00	--	41683	--	41683	--	45018
			СП - 8%			--	--	--	--		3335	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3232921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	тенге					426604			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17496111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2746763				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					260789			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					63199			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10635484		
			- Накладные расходы	тенге							2557064	
			- Сметная прибыль	тенге							1296010	
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ /АР-15/											
					КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
1	**1**	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**м3 кладки**	**838,4**	**9407,55**	**3563,79**	**7887290**	**2987881**	**43740**	**5141236**	**14070809**
			НР - 93%; СП - 8%			**5791,59**	**802,17**	**4855669**	**672539**		**1042282**	
2	**2**	**213-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**771,328**	**24176,00**	**--**	**18647626**	**--**	**18647626**	**--**	**20139436**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1491810**	
3	**3**	**212-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**20960**	**41,00**	**--**	**859360**	**--**	**859360**	**--**	**928109**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68749**	
					ОТМ.+3,300...+16,500							
			Усиление кладки на отм.+3,300...+16,500									
4	**15**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,0332**	**550405,62**	**3102,20**	**568679**	**3205**	**471296**	**88531**	**709787**
			НР - 93%; СП - 8%			**91151,42**	**984,48**	**94178**	**1017**		**52577**	
5	**16**	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Своды.Крепление стальными затяжками /стойки,обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**9,53712**	**1042318,80**	**5835,23**	**9940719**	**55651**	**9294448**	**566741**	**11348056**
			НР - 93%; СП - 8%			**61928,57**	**1968,97**	**590620**	**18778**		**840597**	
6	**17**	**217-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х150**	**шт.**	**2720**	**29,00**	**--**	**78880**	**--**	**78880**	**--**	**85190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6310**	
7	**18**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5424**	**1117319,68**	**9642,69**	**606034**	**5231**	**555303**	**54892**	**713800**
			НР - 118%; СП - 8%			**83886,71**	**1877,81**	**45500**	**1019**		**52874**	
					ОТМ.+19,800...+23,100 /2 шт./							
			Усиление кладки на отм.+19,800...+23,100									
8	**19**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,445**	**550405,62**	**3102,20**	**244931**	**1380**	**202989**	**38130**	**305706**
			НР - 93%; СП - 8%			**91151,42**	**984,48**	**40562**	**438**		**22645**	
9	**20**	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Своды.Крепление стальными затяжками /стойки,обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**7,13948**	**1042318,80**	**5835,23**	**7441614**	**41660**	**6957816**	**424262**	**8495146**
			НР - 93%; СП - 8%			**61928,57**	**1968,97**	**442138**	**14057**		**629270**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х150	шт.	1360	29,00	--	39440	--	39440	--	42595
			СП - 8%			--	--	--	--		3155	
11	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2712	1117319,68	9642,69	303017	2615	277652	27446	356900
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	22750	509		26437	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								22057181
			Подраздел 2.									
12	23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,248	550405,62	3102,20	136501	769	113126	21250	170371
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	22606	244		12620	
			Монолитный сердечник МС-1 /АС-43/									
13	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	1,3	39414,79	6273,61	51239	8155	32672	11107	67334
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	10412	1793		4988	
14	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14209	27020,68	1590,07	3839	226	54	3306	7717
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3559	74		572	
15	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11336	389901,00	--	44199	--	44199	--	47735
			СП - 8%			--	--	--	--		3536	
16	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02873	408502,00	--	11736	--	11736	--	12675
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
			Монолитный сердечник МС-2 /АС-43/									
17	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	4,3	39414,79	6273,61	169484	26976	108068	36738	222720
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	34440	5931		16498	
18	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,83936	27020,68	1590,07	22680	1334	323	19529	45586
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	21023	437		3377	
19	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74992	389901,00	--	292395	--	292395	--	315787
			СП - 8%			--	--	--	--		23392	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**31**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08944**	**408502,00**	**--**	**36536**	**--**	**36536**	**--**	**39459**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2923**	
			Пояс Обвязки ПО-1									
21	**32**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	**6,5**	**46507,61**	**6354,46**	**302299**	**41304**	**172711**	**88175**	**421712**
			НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**88284**	**8612**		**31238**	
22	**33**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,715**	**27020,68**	**1590,07**	**19320**	**1137**	**275**	**16636**	**38832**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**17908**	**373**		**2876**	
23	**34**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,577**	**389901,00**	**--**	**224973**	**--**	**224973**	**--**	**242971**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17998**	
24	**35**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,138**	**408502,00**	**--**	**56373**	**--**	**56373**	**--**	**60883**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4510**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**1693782**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**58889316**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4475**
			Сметная заработная плата	тенге					**7015470**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**58889316**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6289649**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3177524**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**725821**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**38521989**		
			- Накладные расходы	тенге							**6537979**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4362173**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**96 107 115**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**864 964**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**96 972 079**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**232 733**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**97 204 812**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 944 096**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**99 148 908**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**99 148 908**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**79 319 127**						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**79 319 127**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**9 518 295**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**19 829 782**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**20 723 191**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**2 486 783**						
			ИТОГО:	Тенге		**112 047 395**						
			Всего:	Тенге		**112 047 395**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)