Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Конструктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	934 204 040,00	85 799 295,54	801 300 690,00	82 424 348,00					10 295 915,46	96 095 211,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №8

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ /АР-15/											
					КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ								
1	**1**	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**м3 кладки**	**104,8**	**9407,55**	**3563,79**	**985911**	**373485**	**5467**	**642655**	**1758851**
			НР - 93%; СП - 8%			**5791,59**	**802,17**	**606959**	**84067**		**130285**	
2	**2**	**213-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**96,416**	**24176,00**	**--**	**2330953**	**--**	**2330953**	**--**	**2517429**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186476**	
3	**3**	**212-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2620**	**41,00**	**--**	**107420**	**--**	**107420**	**--**	**116014**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8594**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**4392294**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
			Сметная заработная плата	тенге					**691026**			
	РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ (ЖИЛОЙ ДОМ) /АР-31/											
			на отм. +3.300...+16.500									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 1									
4	**122**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**232,65**	**1355,64**	**33,53**	**315390**	**7801**	**168874**	**134551**	**485936**
			НР - 94%; СП - 8%			**596,24**	**19,02**	**138715**	**4425**		**35996**	
5	**123**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**232,65**	**1156,21**	**34,29**	**268992**	**7977**	**252870**	**11784**	**303238**
			НР - 94%; СП - 8%			**35,01**	**18,87**	**8145**	**4390**		**22462**	
6	**124**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**232,65**	**256,68**	**0,78**	**59717**	**182**	**47516**	**11377**	**76782**
			НР - 94%; СП - 8%			**51,66**	**0,36**	**12019**	**84**		**5688**	
7	**125**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**232,65**	**844,47**	**33,45**	**196466**	**7782**	**80886**	**105490**	**326113**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**107798**	**4425**		**24156**	
			Тип 2									
8	**128**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**144**	**1355,64**	**33,53**	**195212**	**4828**	**104525**	**83281**	**300773**
			НР - 94%; СП - 8%			**596,24**	**19,02**	**85859**	**2739**		**22280**	
9	**129**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**144**	**1156,21**	**34,29**	**166494**	**4937**	**156516**	**7294**	**187691**
			НР - 94%; СП - 8%			**35,01**	**18,87**	**5041**	**2717**		**13903**	
10	**130**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**144**	**256,68**	**0,78**	**36962**	**112**	**29411**	**7042**	**47524**
			НР - 94%; СП - 8%			**51,66**	**0,36**	**7439**	**52**		**3521**	
11	**131**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**144**	**844,47**	**33,45**	**121604**	**4817**	**50065**	**65294**	**201849**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**66722**	**2739**		**14952**	
			Тип 3									
12	**133**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/60 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2025**	**1355,64**	**33,53**	**2745171**	**67899**	**1469886**	**1171139**	**4229618**
			НР - 94%; СП - 8%			**596,24**	**19,02**	**1207386**	**38516**		**313308**	
13	**134**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**2025**	**1541,62**	**45,72**	**3121781**	**92583**	**2934671**	**136748**	**3519208**
			НР - 94%; СП - 8%			**46,68**	**25,16**	**94527**	**50949**		**260678**	
14	**135**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**2025**	**844,47**	**33,45**	**1710052**	**67737**	**704031**	**918196**	**2838504**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**938284**	**38516**		**210256**	
15	**136**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2025**	**196,08**	**11,43**	**397062**	**23146**	**350750**	**33757**	**465284**
			НР - 94%; СП - 8%			**11,44**	**6,29**	**23166**	**12737**		**34466**	
			Тип 5									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	154	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	м2 стяжки	296	1355,64	33,53	401269	9925	214857	171189	618255
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	176487	5630		45797	
17	155	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	296	1156,21	34,29	342238	10150	321725	14992	385809
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	10363	5586		28579	
18	156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	296	844,47	33,45	249963	9901	102910	134215	414912
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	137152	5630		30734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14401498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2460
			Сметная заработная плата	тенге					3198238			
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА (ЖИЛОЙ ДОМ)									
			на отм. +3.300...+16.500									
19	186	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1514	894,16	7,42	1353758	11234	262603	869369	2400977
			НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	1079921	6798		177850	
20	187	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1514	1061,31	5,81	1606823	8797	523949	861739	2666048
			НР - 80%; СП - 8%			709,43	2,05	1074077	3104		197486	
21	189	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7311,5	730,39	6,18	5340246	45185	1087000	3388295	9426790
			НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	4208061	27345		698248	
22	190	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7311,5	803,88	5,81	5877569	42480	2530291	2655829	9216073
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	3304798	14989		682675	
			на отм. +19.800...+23.100									
23	194	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	412,935	894,16	7,42	369230	3064	71624	237116	654853
			НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	294542	1854		48507	
24	195	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	412,935	1061,31	5,81	438252	2400	142904	235034	727150
			НР - 80%; СП - 8%			709,43	2,05	292948	847		53863	
25	197	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1784	730,39	6,18	1303016	11025	265228	826741	2300129
			НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	1026763	6672		170372	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**198**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1784**	**803,88**	**5,81**	**1434122**	**10365**	**617389**	**648020**	**2248714**
			НР - 80%; СП - 8%			**452,00**	**2,05**	**806368**	**3657**		**166572**	
27	**205**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1827,5**	**730,39**	**6,18**	**1334788**	**11294**	**271695**	**846900**	**2356214**
			НР - 80%; СП - 8%			**575,54**	**3,74**	**1051799**	**6835**		**174526**	
28	**206**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1827,5**	**803,88**	**5,81**	**1469091**	**10617**	**632444**	**663821**	**2303546**
			НР - 80%; СП - 8%			**452,00**	**2,05**	**826030**	**3746**		**170634**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**34300492**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9033**
			Сметная заработная плата	тенге					**14041154**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**53094284**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**17591369**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**849723**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**339049**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**15838459**		
			- Накладные расходы	тенге							**14881868**	
			- Сметная прибыль	тенге							**3932864**	
	Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ											
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ									
1	**1**	**Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**282**	**1343,64**	**2,53**	**378906**	**713**	**3294**	**367474**	**806091**
			НР - 98%; СП - 8%			**1329,43**	**0,26**	**374899**	**73**		**59711**	
2	**2**	**Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**2656,2**	**1341,98**	**2,20**	**3564567**	**5844**	**31316**	**3457868**	**7584221**
			НР - 98%; СП - 8%			**1327,99**	**0,39**	**3527407**	**1036**		**561786**	
3	**3**	**Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**166,8**	**1319,38**	**10,50**	**220073**	**1752**	**3224**	**210895**	**465446**
			НР - 98%; СП - 8%			**1289,55**	**0,61**	**215097**	**102**		**34478**	
4	**4**	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**279,18**	**301,00**	**--**	**84033**	**--**	**84033**	**--**	**90756**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6723**	
5	**5**	**С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**2629,638**	**418,00**	**--**	**1099189**	**--**	**1099189**	**--**	**1187124**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		87935	
6	6	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	165,132	640,00	--	105684	--	105684	--	114139
			СП - 8%			--	--	--	--		8455	
			ОТОПЛЕНИЕ.СТОЯКИ									
7	30	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	45	2521,94	25,37	113487	1142	88448	23837	148310
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	23897	427		10986	
8	31	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	7	2698,51	25,37	18890	177	14996	3708	24406
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	3717	66		1808	
9	32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	20159	390		7703	
10	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,75	186,15	4,24	1815	41	1091	476	2474
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	683	7		183	
11	34	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	71	882,14	99,94	62632	7096	27164	24022	93587
			НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	28372	3236		6932	
12	35	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 54 мм	м	22	714,00	--	15708	--	15708	--	16965
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
13	36	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм	м	6,6	505,00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
14	37	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	343,00	--	16979	--	16979	--	18337
			СП - 8%			--	--	--	--		1358	
			МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
15	38	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	75	4553,29	74,44	341497	5583	246235	89561	465542
			НР - 98%; СП - 8%			1195,72	22,79	89679	1709		34484	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**39**	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**90**	**2136,14**	**25,37**	**192253**	**2283**	**142176**	**47675**	**259122**
			НР - 98%; СП - 8%			**531,05**	**9,48**	**47794**	**853**		**19194**	
17	**40**	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**97,5**	**1740,15**	**25,37**	**169665**	**2473**	**115415**	**51648**	**239018**
			НР - 98%; СП - 8%			**531,05**	**9,48**	**51777**	**924**		**17705**	
18	**41**	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**24,4**	**156,89**	**3,86**	**3828**	**94**	**3092**	**452**	**4622**
			НР - 69%; СП - 8%			**26,31**	**0,54**	**642**	**13**		**342**	
19	**42**	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**262,5**	**882,14**	**99,94**	**231562**	**26235**	**100432**	**88814**	**346007**
			НР - 76%; СП - 8%			**399,60**	**45,58**	**104895**	**11965**		**25631**	
20	**43**	**С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 64 мм**	**м**	**82,5**	**882,00**	**--**	**72765**	**--**	**72765**	**--**	**78586**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5821**	
21	**44**	**С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**99**	**225,00**	**--**	**22275**	**--**	**22275**	**--**	**24057**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1782**	
22	**45**	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**107,25**	**289,00**	**--**	**30995**	**--**	**30995**	**--**	**33475**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2480**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12109877**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2554**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4509819**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12109877**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4489018**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**54659**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20801**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2282611**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4386568**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**897021**	
	Локальная смета 2-1-9. Электроосвещение и электрооборудование											
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
1	**61**	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**10891**	**264,20**	**2,09**	**2877402**	**22762**	**258226**	**1870094**	**5127265**
			НР - 72%; СП - 8%			**238,40**	**0,08**	**2596414**	**871**		**379769**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	62	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,862	356760,00	--	1377807	--	1377807	--	1488032
			СП - 8%			--	--	--	--		110225	
3	63	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,295	592850,00	--	174891	--	174891	--	188882
			СП - 8%			--	--	--	--		13991	
4	64	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,847	556800,00	--	2698810	--	2698810	--	2914715
			СП - 8%			--	--	--	--		215905	
5	65	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,987	499892,00	--	493393	--	493393	--	532864
			СП - 8%			--	--	--	--		39471	
6	66	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,9	233619,00	--	210257	--	210257	--	227078
			СП - 8%			--	--	--	--		16821	
			ТРУБЫ									
7	67	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5975	65,00	--	388375	--	388375	--	419445
			СП - 8%			--	--	--	--		31070	
8	68	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5981	88,00	--	526328	--	526328	--	568434
			СП - 8%			--	--	--	--		42106	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
9	132	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2199	264,20	2,09	580976	4596	52138	377590	1035245
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	524242	176		76679	
10	133	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,177	592850,00	--	104934	--	104934	--	113329
			СП - 8%			--	--	--	--		8395	
11	134	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23	829078,00	--	190688	--	190688	--	205943
			СП - 8%			--	--	--	--		15255	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	135	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1181395,00	--	64977	--	64977	--	70175
			СП - 8%			--	--	--	--		5198	
13	136	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,15	1792810,00	--	268922	--	268922	--	290436
			СП - 8%			--	--	--	--		21514	
14	137	243-108-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	км	0,025	12539430,00	--	313486	--	313486	--	338565
			СП - 8%			--	--	--	--		25079	
15	138	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,414	556800,00	--	230515	--	230515	--	248956
			СП - 8%			--	--	--	--		18441	
16	139	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,67	873095,00	--	584974	--	584974	--	631772
			СП - 8%			--	--	--	--		46798	
17	140	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,111	915274,00	--	101595	--	101595	--	109723
			СП - 8%			--	--	--	--		8128	
18	141	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,12	2050206,00	--	246025	--	246025	--	265707
			СП - 8%			--	--	--	--		19682	
19	142	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,055	3541805,00	--	194799	--	194799	--	210383
			СП - 8%			--	--	--	--		15584	
20	143	243-107-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,167	8412699,00	--	1404921	--	1404921	--	1517315
			СП - 8%			--	--	--	--		112394	
21	144	243-108-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-0,66	км	0,015	9320220,00	--	139803	--	139803	--	150987
			СП - 8%			--	--	--	--		11184	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	145	243-107-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,01	17023215,00	--	170232	--	170232	--	183851
			СП - 8%			--	--	--	--		13619	
			ТРУБЫ									
23	146	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	212	65,00	--	13780	--	13780	--	14882
			СП - 8%			--	--	--	--		1102	
24	147	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2651	88,00	--	233288	--	233288	--	251951
			СП - 8%			--	--	--	--		18663	
25	148	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	460	111,00	--	51060	--	51060	--	55145
			СП - 8%			--	--	--	--		4085	
26	149	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	175	172,00	--	30100	--	30100	--	32508
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
27	150	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	66	239,00	--	15774	--	15774	--	17036
			СП - 8%			--	--	--	--		1262	
28	151	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	25	331,00	--	8275	--	8275	--	8937
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
29	152	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	0,42	1381,00	--	580	--	580	--	626
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17220187
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3120656				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27358			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1047			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10548953		
			- Накладные расходы	тенге							2247684	
			- Сметная прибыль	тенге							1275536	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		82 424 348						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		741 819						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		83 166 167						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		199 599						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		83 365 766						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		1 667 315						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		85 033 081						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		85 033 081						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		68 026 465						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		68 026 465						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**8 163 176**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**17 006 616**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**17 772 831**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**2 132 740**						
			ИТОГО:	Тенге		**96 095 211**						
			Всего:	Тенге		**96 095 211**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597
Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		8 163 176						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		17 006 616						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% K=1,0450539	Тенге		17 772 831						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		2 132 740						
			ИТОГО:	Тенге		96 095 211						
			Всего:	Тенге		96 095 211						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Торшев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)