Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области с. Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области*

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		39	18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области.	***227882281,93***	***15853541,16***							***1902424,94***	***17755966,10***
Аванс 30%										***5326789,83***
Итого к оплате										***12429176,27***

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора _____ *Мирсаотов М.М.*
№ KZ61VJE00046823

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*
Наименование строительства и его адрес: *Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области с. Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области*

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		39	18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбет Майлина Костанайской области.	***227882281,93***	***15853541,16***							***1902424,94***	***17755966,10***
Аванс 30%										***5326789,83***
Итого к оплате										***12429176,27***

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастеа С.В*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ARTERIA"
Эксперт технического надзора _____ *Мирсаотов М.М.*
№ KZ61VJE00046823

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) № 39 от 18-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.11.2023	01.11.2023	16.11.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за ноябрь месяц 2023г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 6-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	3,39		547056,50	248426,20	1854522	842164	–	1273910	3378707
		НР - 99%; СП - 8%				298630,30	80950,29	1012357	274421		250275	
16	241-201-0603 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	3423,9		111,00	–	380053	–	380053	–	410457
		СП - 8%				–	–	–	–		30404	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	шт.	5		3038,10	175,31	15191	876	1519	12725	30150
		НР - 98%; СП - 8%				2559,12	37,88	12796	189		2233	
26	242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	5		2527,00	–	12635	–	12635	–	13646
		СП - 8%				–	–	–	–		1011	
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	4		91150,26	273,00	364601	1092	351307	12544	407317
		НР - 99%; СП - 8%				3050,50	117,28	12202	469		30172	
67	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Указатель пожарного гидранта.Установка**	шт.	26		7130,06	1174,57	185382	30539	15391	161794	374950
		НР - 108%; СП - 8%				5363,52	398,38	139452	10358		27774	
68	251-101-0329 РСНБ РК 2022	**Указатель пожарного гидранта**	шт.	26		5902,00	–	153452	–	153452	–	165728
		СП - 8%				–	–	–	–		12276	
69	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	14,116		98720,76	–	1393542	–	175061	1206296	2807825
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	–	1218481	–		207987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы прямоугольные водопроводный Д2500х2000 мм (3шт)									
94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С5	т	1,04286	1004968,00	–	1048041	–	1048041	–	1131884
		СП - 8%			--	–	--	–		83843	
98	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Бетонные опоры под пожарный гидранты и задвижки бетон В7,5.Устройство	$м^3$	2,34	42519,97	1393,98	99497	3262	81058	14971	123626
		НР - 91%; СП - 8%			6485,75	544,93	15177	1275		9157	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Упор для отводов бетон В7,5.Устройство	$м^3$	1,08	37003,42	1720,35	39964	1858	36060	2218	45557
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2046	392		3375	
100	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм/хомут/	т	0,361	497505,00	–	179599	–	179599	–	193967
		СП - 8%			--	–	--	–		14368	
101	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	87,814	308,00	–	27047	–	27047	–	29211
		СП - 8%			--	–	--	–		2164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5753526**	**879791**	**2461223**	**2684458**	**9113025**
							2412511	**287104**	–	**675039**	
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел (2шт)									
492	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети изстальных труб	врезка	2	17471,27	10050,51	34943	20101	1842	19487	58785
		НР - 99%; СП - 8%			6500,20	3341,95	13000	6684		4354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**34943**	**20101**	**1842**	**19487**	**58785**
							13000	**6684**	–	**4354**	
		РАЗДЕЛ 3. Включить									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	6110	209,67	198,50	1281084	1212835	–	260653	1665098
		НР - 72%; СП - 8%			11,17	48,08	68249	293769		123361	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	182,845724	3670,49	–	671133	–	–	483216	1246697
		НР - 72%; СП - 8%			3670,49	–	671133	–		92348	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5340	55,40	55,40	295836	295836	–	62051	386509
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,14	–	86188		28622	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5340	54,71	54,71	292151	292152	–	61303	381756
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,94	–	85120		28302	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1050	1301,18	–	1366239	–	–	983693	2537924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	1366239	--		187992	
		Водопровод В1									
15	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/ГИЛЬЗА/**	м	8,4	-5157,00	--	-43319	--	-43319	--	-46785
		СП - 8%			--	--	--	--		-3466	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2924,31	132,30	11697	529	1229	10078	23517
		НР - 99%; СП - 8%			2484,85	60,07	9939	240		1742	
17	242-101-0603 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	37572,00	--	150288	--	150288	--	162311
		СП - 8%			--	--	--	--		12023	
		Водоразборные колодцы на потребителей Д1500 мм (70 шт)									
40	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,95	56596,08	13668,46	110362	26654	32019	62115	186275
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	51689	11054		13798	
41	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	20574,00	--	20574	--	20574	--	22220
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
42	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	30220,00	--	120880	--	120880	--	130550
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
44	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	33715,00	--	67430	--	67430	--	72824
		СП - 8%			--	--	--	--		5394	
45	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	10694,00	--	10694	--	10694	--	11550
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3978,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
47	244-201-0302 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	7	6048,00	--	42336	--	42336	--	45723
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
48	241-201-0905 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/ГИЛЬЗА/**	м	9	360,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	2,14	1204,05	29,04	2577	63	1619	840	3691
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	895	9		273	
50	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. изд. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	9	1558,00	130,61	14022	1176	--	12722	28883
		НР - 99%; СП - 8%			1427,39	0,40	12847	4		2139	
51	241-215-0208 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50х1"**	шт.	9	627,00	--	5643	--	5643	--	6094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	23	1799,22	275,76	41382	6342	--	34721	82191
		НР - 99%, СП - 8%			1523,46	1,40	35040	32		6088	
53	241-215-0225 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"**	шт.	23	1223,00	--	28129	--	28129	--	30379
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
54	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	32	1558,00	130,61	49856	4180	--	45232	102695
		НР - 99%, СП - 8%			1427,39	0,40	45676	13		7607	
55	ТПРАЙС	**Кран полиэтиленовый диаметром 25 мм**	шт	32	1383,95	--	44286	--	44286	--	47829
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
		Гребенки									
61	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1767,85	44,10	14143	353	1295	12529	28806
		НР - 99%, СП - 8%			1561,90	20,02	12495	160		2134	
62	242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	8	18557,00	--	148456	--	148456	--	160332
		СП - 8%			--	--	--	--		11876	
63	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	16	2226,00	--	35616	--	35616	--	38465
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4788713	1840120	674393	2029153	7363329
							2274202	476589	--	545462	
		РАЗДЕЛ 4. Исключить									
20 ЛС №6-1	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм/ГИЛЬЗА/**	м	13,8	-2542,00	--	-35080	--	-35080	--	-37886
		СП - 8%			--	--	--	--		-2806	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500 мм (36 шт)									
104	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,2	-56596,08	-13668,46	-916856	-221429	-266013	-516034	-1547521
		НР - 99%, СП - 8%			-26507,02	-5668,69	-429414	-91833		-114631	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000 мм (1 шт)									
107	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,31	-56596,08	-13668,46	-74141	-17906	-21511	-41729	-125139
		НР - 99%, СП - 8%			-26507,02	-5668,69	-34724	-7426		-9270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	-30497,00	--	-30	--	-30	--	-32
		СП - 8%			--	--	--	--		-2	
		Водоразборные колодцы на потребителей Д1500 мм (70 шт)									
43	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	-21721,00	--	-43442	--	-43442	--	-46917
		СП - 8%			--	--	--	--		-3475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-1069549	-239335	-366076	-557763	-1757495
							-464138	-99259	--	-130184	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								14777639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4235575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2500677			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					671118			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2771381		
		- Накладные расходы	тенге							4175335	
		- Сметная прибыль	тенге							1094671	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14777639
		В том числе :	Тенге								4175335
		Накладные расходы	Тенге								1094671
		Сметная прибыль	Тенге						1,3%	192109	14969748
		Итого с временными	Тенге						1,29%	193110	15162858
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								15466115
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								16687938,1
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	Тенге								15853541,16
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге						12%	1902424,94	17755966,10

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", ИИН 971140001857

Середа А.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ARTERIA"

Эксперт технического надзора Мирсаотов М.М.

№ KZ61VJE00046823

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

Главный инженер

приказ №76 от 13.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)