Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	1 031 666 449,00	87 020 008,04	884 897 733,00	83 597 043,00					10 442 400,96	97 462 409,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №9

за августа месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ /АР-15/											
1	**4**	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**м3 кладки**	**63,55**	**9407,55**	**3563,79**	**597850**	**226479**	**3315**	**389701**	**1066555**
			НР - 93%; СП - 8%			**5791,59**	**802,17**	**368056**	**50978**		**79004**	
2	**5**	**213-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**58,466**	**24176,00**	**--**	**1413474**	**--**	**1413474**	**--**	**1526552**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113078**	
3	**6**	**212-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1588,75**	**41,00**	**--**	**65139**	**--**	**65139**	**--**	**70350**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5211**	
	Подраздел 1. Усиление кладки /АС 40-41/											
4	**11**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,2583**	**550405,62**	**3102,20**	**142170**	**801**	**117825**	**22133**	**177447**
			НР - 93%; СП - 8%			**91151,42**	**984,48**	**23544**	**254**		**13144**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды.Крепление стальными затяжками /стойки,обрамление проемов/	т металлических изделий	2,12693	1042318,80	5835,23	2216939	12411	2072810	126392	2530798
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	131718	4188		187467	
6	13	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х150	шт.	680	29,00	--	19720	--	19720	--	21298
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
7	14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1356	1117319,68	9642,69	151509	1308	138826	13723	178451
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	11375	255		13219	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2907994
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5571451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
			Сметная заработная плата	тенге					590368			
			РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ (ЖИЛОЙ ДОМ) /АР-31/									
			на отм. +3.300...+16.500									
			Тип 1									
8	122	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	м2 стяжки	155,1	1355,64	33,53	210260	5201	112582	89701	323958
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	92477	2950		23997	
9	123	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	155,1	1156,21	34,29	179328	5319	168579	7856	202159
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	5430	2927		14975	
10	124	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	155,1	256,68	0,78	39811	121	31678	7584	51188
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	8012	56		3792	
11	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	155,1	844,47	33,45	130977	5188	53923	70327	217408
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	71866	2950		16104	
			Тип 2									
12	128	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	м2 стяжки	96	1355,64	33,53	130141	3219	69683	55521	200515
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	57239	1826		14853	
13	129	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	96	1156,21	34,29	110996	3292	104343	4862	125127
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	3361	1812		9269	
14	130	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	96	256,68	0,78	24641	75	19607	4694	31683
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	4959	35		2347	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	96	844,47	33,45	81069	3211	33376	43529	134566
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	44482	1826		9968	
			Тип 3									
16	133	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/60 мм. Устройство	м2 стяжки	1350	1355,64	33,53	1830114	45266	979924	780759	2819745
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	804924	25677		208872	
17	134	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1350	1541,62	45,72	2081187	61722	1956447	91166	2346138
			НР - 94%; СП - 8%			46,68	25,16	63018	33966		173786	
18	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1350	844,47	33,45	1140035	45158	469354	612131	1892336
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	625523	25677		140171	
19	136	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1350	196,08	11,43	264708	15431	233833	22505	310190
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	15444	8492		22977	
			на отм. +19.800...+23.100									
			Тип 2									
20	139	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	м2 стяжки	96	1355,64	33,53	130141	3219	69683	55521	200515
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	57239	1826		14853	
21	140	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	96	1156,21	34,29	110996	3292	104343	4862	125127
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	3361	1812		9269	
22	141	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	96	256,68	0,78	24641	75	19607	4694	31683
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	4959	35		2347	
23	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	96	844,47	33,45	81069	3211	33376	43529	134566
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	44482	1826		9968	
			Тип 3									
24	145	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/60 мм. Устройство	м2 стяжки	1204	1355,64	33,53	1632191	40370	873948	696321	2514795
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	717873	22900		186283	
25	146	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1204	1541,62	45,72	1856110	55047	1744860	81306	2092407

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			**46,68**	**25,16**	**56203**	**30293**		**154991**	
26	**147**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**1204**	**844,47**	**33,45**	**1016742**	**40274**	**418595**	**545930**	**1687683**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**557873**	**22900**		**125011**	
27	**148**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**1204**	**196,08**	**11,43**	**236080**	**13762**	**208544**	**20071**	**276643**
			НР - 94%; СП - 8%			**11,44**	**6,29**	**13774**	**7573**		**20492**	
			Тип 4									
28	**151**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**270**	**844,47**	**33,45**	**228007**	**9031**	**93871**	**122426**	**378467**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**125105**	**5135**		**28034**	
			Тип 5									
29	**154**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/50 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**296**	**1355,64**	**33,53**	**401269**	**9925**	**214857**	**171189**	**618255**
			НР - 94%; СП - 8%			**596,24**	**19,02**	**176487**	**5630**		**45797**	
30	**155**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**296**	**1156,21**	**34,29**	**342238**	**10150**	**321725**	**14992**	**385809**
			НР - 94%; СП - 8%			**35,01**	**18,87**	**10363**	**5586**		**28579**	
31	**156**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**296**	**844,47**	**33,45**	**249963**	**9901**	**102910**	**134215**	**414912**
			НР - 94%; СП - 8%			**463,35**	**19,02**	**137152**	**5630**		**30734**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**17515874**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3011**
			Сметная заработная плата	тенге					**3920946**			
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА (ЖИЛОЙ ДОМ)									
			на отм. +3.300...+16.500									
32	**186**	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**757**	**894,16**	**7,42**	**676879**	**5617**	**131301**	**434685**	**1200488**
			НР - 80%; СП - 8%			**713,29**	**4,49**	**539961**	**3399**		**88925**	
33	**187**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**757**	**1061,31**	**5,81**	**803412**	**4398**	**261975**	**430869**	**1333024**
			НР - 80%; СП - 8%			**709,43**	**2,05**	**537039**	**1552**		**98743**	
34	**189**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**626,7**	**730,39**	**6,18**	**457735**	**3873**	**93171**	**290425**	**808010**
			НР - 80%; СП - 8%			**575,54**	**3,74**	**360691**	**2344**		**59850**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**190**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**626,7**	**803,88**	**5,81**	**503792**	**3641**	**216883**	**227643**	**789949**
			НР - 80%; СП - 8%			**452,00**	**2,05**	**283268**	**1285**		**58515**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**4131473**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1100**
			Сметная заработная плата	тенге					**1729539**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**27218798**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5957258**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**649988**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**283595**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**12974095**		
			- Накладные расходы	тенге							**5621262**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2016203**	
	Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ											
1	**1**	**Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**188**	**1343,64**	**2,53**	**252604**	**476**	**2195**	**244983**	**537394**
			НР - 98%; СП - 8%			**1329,43**	**0,26**	**249933**	**49**		**39807**	
2	**2**	**Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**1770,8**	**1341,98**	**2,20**	**2376378**	**3896**	**20877**	**2305245**	**5056147**
			НР - 98%; СП - 8%			**1327,99**	**0,39**	**2351605**	**691**		**374524**	
3	**3**	**Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**111,2**	**1319,38**	**10,50**	**146715**	**1168**	**2149**	**140597**	**310297**
			НР - 98%; СП - 8%			**1289,55**	**0,61**	**143398**	**68**		**22985**	
4	**4**	**С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**186,12**	**301,00**	**--**	**56022**	**--**	**56022**	**--**	**60504**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4482**	
5	**5**	**С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**1753,092**	**418,00**	**--**	**732792**	**--**	**732792**	**--**	**791415**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58623**	
6	**6**	**С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**110,088**	**640,00**	**--**	**70456**	**--**	**70456**	**--**	**76093**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5637**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	30	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	45	2521,94	25,37	113487	1142	88448	23837	148310
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	23897	427		10986	
8	31	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	7	2698,51	25,37	18890	177	14996	3708	24406
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	3717	66		1808	
9	32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	20159	390		7703	
10	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,75	186,15	4,24	1815	41	1091	476	2474
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	683	7		183	
11	34	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	71	882,14	99,94	62632	7096	27164	24022	93587
			НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	28372	3236		6932	
12	35	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 54 мм	м	22	714,00	--	15708	--	15708	--	16965
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
13	36	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм	м	6,6	505,00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
14	37	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	343,00	--	16979	--	16979	--	18337
			СП - 8%			--	--	--	--		1358	
			МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
15	38	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	75	4553,29	74,44	341497	5583	246235	89561	465542
			НР - 98%; СП - 8%			1195,72	22,79	89679	1709		34484	
16	39	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	90	2136,14	25,37	192253	2283	142176	47675	259122

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			**531,05**	**9,48**	**47794**	**853**		**19194**	
17	**40**	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**97,5**	**1740,15**	**25,37**	**169665**	**2473**	**115415**	**51648**	**239018**
			НР - 98%; СП - 8%			**531,05**	**9,48**	**51777**	**924**		**17705**	
18	**41**	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**24,4**	**156,89**	**3,86**	**3828**	**94**	**3092**	**452**	**4622**
			НР - 69%; СП - 8%			**26,31**	**0,54**	**642**	**13**		**342**	
19	**42**	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**262,5**	**882,14**	**99,94**	**231562**	**26235**	**100432**	**88814**	**346007**
			НР - 76%; СП - 8%			**399,60**	**45,58**	**104895**	**11965**		**25631**	
20	**43**	**С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 64 мм**	**м**	**82,5**	**882,00**	**--**	**72765**	**--**	**72765**	**--**	**78586**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5821**	
21	**44**	**С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**99**	**225,00**	**--**	**22275**	**--**	**22275**	**--**	**24057**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1782**	
22	**45**	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**107,25**	**289,00**	**--**	**30995**	**--**	**30995**	**--**	**33475**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2480**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8693950**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1776**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3136949**			
	РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
23	**163**	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**33,3**	**8706,05**	**54,50**	**289911**	**1815**	**215060**	**72273**	**391158**
			НР - 98%; СП - 8%			**2193,26**	**21,38**	**73036**	**712**		**28975**	
24	**164**	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,3**	**10139,51**	**56,96**	**124716**	**701**	**97038**	**26654**	**163480**
			НР - 98%; СП - 8%			**2193,26**	**17,96**	**26977**	**221**		**12110**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	165	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,7	9806,16	54,50	634459	3526	508151	121682	816632
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	122782	1383		60491	
26	166	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	71,7	790,00	--	56643	--	56643	--	61174
			СП - 8%			--	--	--	--		4531	
27	178	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	8922,49	68,62	55319	426	40041	14720	75643
			НР - 98%; СП - 8%			2395,47	27,23	14852	169		5603	
28	179	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	8706,05	54,50	94025	589	69749	23440	126862
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	21,38	23687	231		9397	
29	180	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3	10139,51	56,96	43600	245	33924	9318	57152
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	17,96	9431	77		4233	
30	181	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100,6	9806,16	54,50	986500	5483	790107	189199	1269755
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	190910	2151		94056	
31	182	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	74	790,00	--	58460	--	58460	--	63137
			СП - 8%			--	--	--	--		4677	
32	194	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,6	8706,05	54,50	309935	1940	229915	77264	418175
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	21,38	78080	761		30976	
33	195	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9	9806,16	54,50	293204	1629	234833	56233	377392
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	56742	639		27955	
34	196	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	43,7	790,00	--	34523	--	34523	--	37285
			СП - 8%			--	--	--	--		2762	
35	205	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	8706,05	54,50	198498	1242	147250	49484	267820

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	21,38	50006	487		19839	
36	206	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,2	9806,16	54,50	325565	1810	260751	62440	419045
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	63004	710		31040	
37	207	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	38,8	790,00	--	30652	--	30652	--	33104
			СП - 8%			--	--	--	--		2452	
38	218	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,5	9806,16	54,50	181414	1009	145297	34793	233504
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	35108	396		17297	
39	219	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,3	9315,21	50,81	282251	1540	237444	42992	351263
			НР - 98%; СП - 8%			1427,95	19,90	43267	603		26020	
40	220	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,7	9013,64	45,40	529101	2665	458686	67249	644058
			НР - 98%; СП - 8%			1154,18	14,84	67750	871		47708	
41	221	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	80,6	790,00	--	63674	--	63674	--	68768
			СП - 8%			--	--	--	--		5094	
42	234	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	228,37	10139,51	56,96	2315560	13008	1801677	494878	3035273
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	17,96	500875	4102		224835	
43	235	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,46	9806,16	54,50	553656	3077	443434	106185	712628
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	107145	1207		52787	
44	236	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,8	9315,21	50,81	184441	1006	155162	28094	229538
			НР - 98%; СП - 8%			1427,95	19,90	28273	394		17003	
45	237	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,2	9013,64	45,40	758948	3823	657943	96463	923844
			НР - 98%; СП - 8%			1154,18	14,84	97182	1250		68433	
46	238	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	148,4	790,00	--	117236	--	117236	--	126615

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9379	
47	244	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8922,49	68,62	85656	658	62001	22793	117125
			НР - 98%; СП - 8%			2395,47	27,23	22997	261		8676	
48	245	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,3	8706,05	54,50	194145	1216	144019	48399	261947
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	21,38	48910	477		19403	
49	263	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	455,4	9315,21	50,81	4242147	23138	3568721	646163	5279375
			НР - 98%; СП - 8%			1427,95	19,90	650288	9062		391066	
50	264	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	153,2	9806,16	54,50	1502304	8349	1203226	288125	1933663
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	290729	3275		143234	
	265	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	199,5	7038,20	54,50	1404121	10872	955694	432985	1984073
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	21,38	437555	4265		146968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20479490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2006
			Сметная заработная плата	Тенге					3073290			
			РАЗДЕЛ 7. ДЫМОУДАЛЕНИЕ									
51	308	Е11-200101-0413 1120-0101-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	112,3	5277,43	48,07	592655	5398	467948	118680	768242
			НР - 98%; СП - 8%			1062,41	15,97	119309	1793		56907	
52	309	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,1	5694,39	48,10	114457	967	90291	23050	148507
			НР - 98%; СП - 8%			1154,18	15,97	23199	321		11001	
53	310	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	47	5939,18	45,40	279141	2133	209894	66455	373243
			НР - 98%; СП - 8%			1427,95	14,84	67114	697		27648	
54	315	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	46	790,00	--	36340	--	36340	--	39247
			СП - 8%			--	--	--	--		2907	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**318**	**Е11-200101-0413 1120-0101-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3600 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**112,3**	**5277,43**	**48,07**	**592655**	**5398**	**467948**	**118680**	**768242**
			НР - 98%; СП - 8%			**1062,41**	**15,97**	**119309**	**1793**		**56907**	
56	**319**	**Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**5939,18**	**45,40**	**142540**	**1089**	**107180**	**33934**	**190592**
			НР - 98%; СП - 8%			**1427,95**	**14,84**	**34271**	**356**		**14118**	
57	**324**	**С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	**кг**	**35**	**790,00**	**--**	**27650**	**--**	**27650**	**--**	**29862**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2212**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2317937**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
			Сметная заработная плата	Тенге					**368162**			
	РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
58	**329**	**Е11-200101-0407 1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,7**	**6566,88**	**49,54**	**103100**	**778**	**72528**	**29415**	**143116**
			НР - 98%; СП - 8%			**1897,71**	**14,08**	**29794**	**221**		**10601**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**332**	**С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	**кг**	**24,5**	**790,00**	**--**	**19355**	**--**	**19355**	**--**	**20903**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1548**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**164019**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**30015**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31655396**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6549133**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**157420**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59283**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16160808**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6443196**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2344840**	
	Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация											
	РАЗДЕЛ 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ											
1	**45**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1640**	**1898,81**	**17,69**	**3114048**	**29011**	**17729**	**3006169**	**6609839**
			НР - 98%; СП - 8%			**1870,31**	**0,13**	**3067308**	**213**		**489622**	
2	**46**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**125**	**2052,00**	**21,43**	**256500**	**2679**	**1458**	**247343**	**544150**
			НР - 98%; СП - 8%			**2018,90**	**0,22**	**252363**	**28**		**40308**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	47	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	1623,6	157,00	--	254905	--	254905	--	275297
			СП - 8%			--	--	--	--		20392	
4	48	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	123,75	259,00	--	32051	--	32051	--	34615
			СП - 8%			--	--	--	--		2564	
5	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1091	882,14	99,94	962415	109035	417416	369129	1438069
			НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	435964	49728		106525	
6	72	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 22 мм	м	896,5	237,00	--	212471	--	212471	--	229469
			СП - 8%			--	--	--	--		16998	
7	73	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	115,5	291,00	--	33611	--	33611	--	36300
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
8	74	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 22 мм	м	16,5	237,00	--	3911	--	3911	--	4224
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
9	75	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,3	291,00	--	960	--	960	--	1037
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
10	76	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 48 мм	м	106,7	455,00	--	48549	--	48549	--	52433
			СП - 8%			--	--	--	--		3884	
11	77	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 60 мм	м	27,5	589,00	--	16198	--	16198	--	17494
			СП - 8%			--	--	--	--		1296	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**78**	**234-303-0221 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 76 мм**	**м**	**34,1**	**799,00**	**--**	**27246**	**--**	**27246**	**--**	**29426**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2180**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9272354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2161**
			Сметная заработная плата	тенге					**3805604**			
	РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3											
13	**112**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1450**	**1898,81**	**17,69**	**2753275**	**25651**	**15674**	**2657894**	**5844066**
			НР - 98%; СП - 8%			**1870,31**	**0,13**	**2711950**	**189**		**432898**	
14	**113**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**110**	**2052,00**	**21,43**	**225720**	**2357**	**1284**	**217661**	**478852**
			НР - 98%; СП - 8%			**2018,90**	**0,22**	**222079**	**24**		**35471**	
15	**114**	**241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**1435,5**	**157,00**	**--**	**225374**	**--**	**225374**	**--**	**243404**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18030**	
16	**115**	**241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**108,9**	**259,00**	**--**	**28205**	**--**	**28205**	**--**	**30461**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2256**	
17	**128**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**1068**	**882,14**	**99,94**	**942126**	**106735**	**408618**	**361347**	**1407753**
			НР - 76%; СП - 8%			**399,60**	**45,58**	**426773**	**48679**		**104280**	
18	**129**	**234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 22 мм**	**м**	**896,5**	**307,00**	**--**	**275226**	**--**	**275226**	**--**	**297244**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22018**	
19	**130**	**234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**115,5**	**384,00**	**--**	**44352**	**--**	**44352**	**--**	**47900**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3548**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**131**	**234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 22 мм**	**м**	**16,5**	**307,00**	**--**	**5066**	**--**	**5066**	**--**	**5471**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**405**	
21	**132**	**234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**3,3**	**384,00**	**--**	**1267**	**--**	**1267**	**--**	**1368**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101**	
22	**133**	**234-303-0313 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**115,5**	**570,00**	**--**	**65835**	**--**	**65835**	**--**	**71102**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5267**	
23	**134**	**234-303-0316 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 60 мм**	**м**	**27,5**	**772,00**	**--**	**21230**	**--**	**21230**	**--**	**22928**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1698**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**8450550**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1936**
			Сметная заработная плата	тенге					**3409694**			
	РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т4											
24	**149**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**2254,47**	**29,07**	**146541**	**1890**	**105483**	**39091**	**200483**
			НР - 98%; СП - 8%			**602,58**	**11,09**	**39168**	**721**		**14851**	
25	**150**	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**340**	**2352,25**	**29,07**	**799765**	**9884**	**585004**	**204476**	**1084580**
			НР - 98%; СП - 8%			**602,58**	**11,09**	**204877**	**3771**		**80339**	
26	**151**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**31**	**2728,27**	**29,07**	**84576**	**901**	**64995**	**18643**	**111477**
			НР - 98%; СП - 8%			**602,58**	**11,09**	**18680**	**344**		**8257**	
27	**152**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**37**	**3074,06**	**29,07**	**113740**	**1075**	**90370**	**22252**	**146871**
			НР - 98%; СП - 8%			**602,58**	**11,09**	**22295**	**410**		**10879**	
28	**153**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**3742,62**	**29,07**	**93566**	**727**	**77774**	**15035**	**117289**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			**602,58**	**11,09**	**15065**	**277**		**8688**	
29	**160**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**498**	**882,14**	**99,94**	**439306**	**49770**	**190535**	**168493**	**656424**
			НР - 76%; СП - 8%			**399,60**	**45,58**	**199001**	**22699**		**48625**	
30	**161**	**234-303-0306 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 22 мм**	**м**	**71,5**	**307,00**	**--**	**21951**	**--**	**21951**	**--**	**23707**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1756**	
31	**162**	**234-303-0308 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**374**	**384,00**	**--**	**143616**	**--**	**143616**	**--**	**155105**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11489**	
32	**163**	**234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**34,1**	**456,00**	**--**	**15550**	**--**	**15550**	**--**	**16794**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1244**	
33	**164**	**234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**40,7**	**505,00**	**--**	**20554**	**--**	**20554**	**--**	**22198**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
34	**165**	**234-303-0313 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**27,5**	**570,00**	**--**	**15675**	**--**	**15675**	**--**	**16929**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1254**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2551856**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
			Сметная заработная плата	тенге					**527308**			
	РАЗДЕЛ 4. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1											
35	**166**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**640**	**1088,69**	**1,83**	**696762**	**1171**	**1364**	**680723**	**1487687**
			НР - 98%; СП - 8%			**1084,73**	**0,61**	**694227**	**390**		**110202**	
36	**167**	**241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**638,72**	**354,00**	**--**	**226107**	**--**	**226107**	**--**	**244196**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18089**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**168**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**650**	**1049,58**	**4,45**	**682227**	**2893**	**3230**	**663481**	**1453368**
			НР - 98%; СП - 8%			**1040,16**	**1,41**	**676104**	**917**		**107660**	
38	**169**	**241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм/110х3,5**	**м**	**648,7**	**1167,00**	**--**	**757033**	**--**	**757033**	**--**	**817596**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60563**	
39	**172**	**241-208-3601 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**250**	**94,00**	**--**	**23500**	**--**	**23500**	**--**	**25380**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1880**	
40	**173**	**241-208-3603 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**60**	**319,00**	**--**	**19140**	**--**	**19140**	**--**	**20671**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1531**	
41	**174**	**241-208-3501 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**146**	**79,00**	**--**	**11534**	**--**	**11534**	**--**	**12457**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**923**	
42	**175**	**241-208-3503 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**84**	**260,00**	**--**	**21840**	**--**	**21840**	**--**	**23587**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1747**	
43	**176**	**241-209-2401 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**161**	**147,00**	**--**	**23667**	**--**	**23667**	**--**	**25560**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1893**	
44	**177**	**241-209-2404 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**52**	**362,00**	**--**	**18824**	**--**	**18824**	**--**	**20330**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1506**	
45	**178**	**241-209-2406 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**29**	**488,00**	**--**	**14152**	**--**	**14152**	**--**	**15284**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1132**	
46	**179**	**241-209-2501 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**43**	**162,00**	**--**	**6966**	**--**	**6966**	**--**	**7523**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**557**	
47	**180**	**241-209-2504 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**488,00**	**--**	**1464**	**--**	**1464**	**--**	**1581**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
48	181	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	24	583,00	--	13992	--	13992	--	15111
			СП - 8%			--	--	--	--		1119	
49	182	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	956,00	--	21988	--	21988	--	23747
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
50	183	241-212-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Крестовина канализационная ПВХ 45/60° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
51	184	241-212-0601 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	22	1270,00	--	27940	--	27940	--	30175
			СП - 8%			--	--	--	--		2235	
52	185	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	85,00	--	85	--	85	--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
53	186	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	49	224,00	--	10976	--	10976	--	11854
			СП - 8%			--	--	--	--		878	
54	187	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	49	352,00	--	17248	--	17248	--	18628
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
55	188	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	65	44,00	--	2860	--	2860	--	3089
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
56	189	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	125,00	--	5000	--	5000	--	5400
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
57	190	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	19	236,00	--	4484	--	4484	--	4843
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
58	191	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	846,00	--	32994	--	32994	--	35634
			СП - 8%			--	--	--	--		2640	
59	192	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	53	176,00	--	9328	--	9328	--	10074
			СП - 8%			--	--	--	--		746	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	**193**	**241-114-0121 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**1065,00**	**--**	**2130**	**--**	**2130**	**--**	**2300**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	
61	**194**	**241-216-0201 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**525**	**65,00**	**--**	**34125**	**--**	**34125**	**--**	**36855**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2730**	
62	**195**	**241-216-0203 РСНБ РК 2022**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**170**	**212,00**	**--**	**36040**	**--**	**36040**	**--**	**38923**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2883**	
63	**196**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**72,3**	**708,00**	**--**	**51188**	**--**	**51188**	**--**	**55283**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4095**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4448089**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**750**
			Сметная заработная плата	тенге					**1371638**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**24722849**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8985854**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**343779**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**128390**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4890139**		
			- Накладные расходы	тенге							**8671737**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1831340**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**83 597 043**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		**752 373**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**84 349 416**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**202 439**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**84 551 855**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 691 037**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**86 242 892**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**86 242 892**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**68 994 314**						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**68 994 314**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**8 279 318**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**17 248 578**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**18 025 694**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**2 163 083**						
			ИТОГО:	Тенге		**97 462 409**						
			Всего:	Тенге		**97 462 409**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)