Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	1 130 571 794,00	88 308 343,75	969 732 435,00	84 834 702,00					10 597 001,25	98 905 345,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (ЖИЛОЙ) /АР-28/											
			ОКНА В КОМПЛЕКТЕ С МОСКИТНЫМИ СЕТКАМИ									
1	**59**	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**86,464**	**3241,91**	**229,33**	**280309**	**19829**	**120139**	**135185**	**448733**
			НР - 90%; СП - 8%			**1623,11**	**114,09**	**140341**	**9865**		**33239**	
2	**60**	**223-102-0304 РСНБ РК 2022 прим.**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-1, ОК-5 с 2-мя поворотно-откидной створками/**	**м2**	**80,192**	**36968,00**	**--**	**2964538**	**--**	**2964538**	**--**	**3201701**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237163**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	61	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-6/	м2	6,272	28566,00	--	179166	--	179166	--	193499
			СП - 8%			--	--	--	--		14333	
4	62	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	256,48	2872,05	226,75	736623	58156	346333	324940	1146488
			НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	332134	28910		84926	
5	63	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный -	м2	256,48	35465,00	--	9096063	--	9096063	--	9823748
			СП - 8%			--	--	--	--		727685	
6	64	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	131,92	1494,18	7,01	197112	925	153510	38807	254793
			НР - 90%; СП - 8%			323,51	3,35	42677	442		18874	
7	65	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	131,92	921,00	--	121498	--	121498	--	131218
			СП - 8%			--	--	--	--		9720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				15200181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	тенге					554369			
	РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА (ЖИЛОЙ ДОМ)											
8	186	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1514	894,16	7,42	1353758	11234	262603	869369	2400977
			НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	1079921	6798		177850	
9	187	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1514	1061,31	5,81	1606823	8797	523949	861739	2666048
			НР - 80%; СП - 8%			709,43	2,05	1074077	3104		197486	
10	189	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4178	730,39	6,18	3051569	25820	621143	1936169	5386737
			НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	2404606	15626		398999	
11	190	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4178	803,88	5,81	3358611	24274	1445881	1517617	5266328
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	1888456	8565		390100	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	194	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,58	894,16	7,42	492307	4085	95499	316154	873138
			НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	392723	2472		64677	
13	195	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	550,58	1061,31	5,81	584336	3199	190539	313379	969533
			НР - 80%; СП - 8%			709,43	2,05	390598	1129		71818	
14	197	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1427,2	730,39	6,18	1042413	8820	212182	661393	1840104
			НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	821411	5338		136298	
15	198	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1427,2	803,88	5,81	1147298	8292	493912	518416	1798972
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	645094	2926		133258	
16	200	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	452	1575,99	97,60	712347	44115	185152	415270	1217828
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	483080	36006		90210	
17	202	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	348	894,16	7,42	311168	2583	60360	199829	551876
			НР - 80%; СП - 8%			713,29	4,49	248225	1563		40880	
18	203	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	348	1061,31	5,81	369336	2021	120433	198075	612804
			НР - 80%; СП - 8%			709,43	2,05	246882	713		45393	
19	205	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1462	730,39	6,18	1067830	9035	217356	677520	1884971
			НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	841439	5468		139621	
20	206	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1462	803,88	5,81	1175273	8494	505955	531057	1842837
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	660824	2997		136507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				27312153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7218
			Сметная заработная плата	тенге					11270041			
	РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ /АР 44-49/											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	209	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	868,8	1129,71	34,37	981492	29861	713823	223299	1301176
			НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	237808	4909		96385	
22	210	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	868,8	1331,08	69,76	1156442	60608	466979	591896	1888206
			НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	628855	14509		139868	
23	211	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	107,38368	46445,00	--	4987435	--	4987435	--	5386430
			СП - 8%			--	--	--	--		398995	
24	212	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство	м2 стяжки	868,8	901,42	131,74	783154	114455	399076	276322	1144236
			НР - 92%; СП - 8%			310,34	35,37	269623	30729		84760	
25	213	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	868,8	192,19	19,45	166975	16898	140051	13597	195020
			НР - 92%; СП - 8%			11,54	5,47	10026	4752		14448	
26	214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,981744	20669,63	1922,17	20292	1887	--	17479	40793
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	18405	803		3022	
27	215	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,981744	456152,00	--	447824	--	447824	--	483650
			СП - 8%			--	--	--	--		35826	
28	216	1109-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м.Монтаж	м2 покрытия	810	964,43	261,50	781188	211815	126173	353419	1225376
			НР - 69%; СП - 8%			547,16	85,19	443200	69004		90769	
29	217	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	810	4709,00	--	3814290	--	3814290	--	4119433
			СП - 8%			--	--	--	--		305143	
30	218	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК.Устройство	м2 покрытия	167,2	5480,86	19,00	916400	3177	665102	229029	1237063
			НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	248121	823		91634	
31	219	1109-0302-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 48 м.Монтаж	т конструкций	4,31411	37318,98	16790,34	160998	72436	46800	44305	221727
			НР - 69%; СП - 8%			9680,36	5203,30	41762	22448		16424	
32	220	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,5729566	456814,00	--	2088991	--	2088991	--	2256110

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		167119	
33	221	ТССЦ РК 8.04-08-2021.Ч.Раз.2.5 Т.6.2	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	т	4,6160977	7791,00	--	35964	--	35964	--	38841
			СП - 8%			--	--	--	--		2877	
34	222	1109-0301-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м.Монтаж**	т конструкций	6,4869	79470,44	41243,09	515517	267540	38761	183046	754448
			НР - 69%; СП - 8%			32252,10	8643,26	209216	56068		55885	
35	223	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	6,876114	497856,00	--	3423315	--	3423315	--	3697180
			СП - 8%			--	--	--	--		273865	
36	224	1109-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м.Монтаж**	т конструкций	10,80527	47040,28	18458,07	508283	199444	58636	224712	791635
			НР - 69%; СП - 8%			23155,60	6984,31	250203	75467		58640	
37	225	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	11,4535862	497856,00	--	5702237	--	5702237	--	6158416
			СП - 8%			--	--	--	--		456179	
38	226	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м.Монтаж**	т конструкций	2,19177	132422,03	31374,23	290239	68765	6648	163391	489920
			НР - 69%; СП - 8%			98014,80	10025,08	214826	21973		36290	
39	227	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,1243354	435218,00	--	924549	--	924549	--	998513
			СП - 8%			--	--	--	--		73964	
40	228	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,1989408	439438,00	--	87422	--	87422	--	94416
			СП - 8%			--	--	--	--		6994	
41	229	ТССЦ РК 8.04-08-2021.Ч.Раз.2.5 Т.6.3	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255**	т	0,1989408	14178,00	--	2821	--	2821	--	3047
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
42	230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	690,14345	186,15	4,24	128470	2926	77199	33700	175144
			НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	48345	497		12975	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**231**	**1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**46,4**	**36170,59**	**2867,56**	**1678315**	**133055**	**1242972**	**314158**	**2151871**
			НР - 91%; СП - 8%			**6514,82**	**925,45**	**302288**	**42941**		**159398**	
44	**232**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,6993**	**456152,00**	**--**	**318987**	**--**	**318987**	**--**	**344506**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25519**	
45	**233**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**210**	**1165,09**	**26,21**	**244669**	**5505**	**159204**	**75075**	**345324**
			НР - 93%; СП - 8%			**380,76**	**3,65**	**79960**	**767**		**25580**	
46	**234**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия.Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**74,9**	**20595,45**	**2220,05**	**1542599**	**166282**	**1117088**	**281204**	**1969707**
			НР - 92%; СП - 8%			**3461,00**	**619,86**	**259229**	**46428**		**145904**	
47	**235**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ФАРТУК**	**м2 покрытия**	**175**	**5480,86**	**19,00**	**959151**	**3325**	**696129**	**239713**	**1294773**
			НР - 92%; СП - 8%			**1483,98**	**4,92**	**259697**	**861**		**95909**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**38806962**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2503**
			Сметная заработная плата	тенге					**3914543**			
	<u>РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-1/</u>											
48	**250**	**1115-0108-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля**	**м2**	**256**	**2525,52**	**14,20**	**646533**	**3635**	**264266**	**303754**	**1026309**
			НР - 80%; СП - 8%			**1479,03**	**4,14**	**378632**	**1060**		**76022**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**1026309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
			Сметная заработная плата	тенге					**379692**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**82345605**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**15592684**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1601293**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**525961**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**45968956**		
			- Накладные расходы	тенге							**13083018**	
			- Сметная прибыль	тенге							**6099657**	
	Локальная смета 2-1-10. Слаботочные системы											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	99	611,85	42,07	60573	4165	6196	37184	105578
			НР - 72%; СП - 8%			507,19	14,47	50212	1433		7821	
2	13	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	53	172,00	--	9116	--	9116	--	9845
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
3	14	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	46	239,00	--	10994	--	10994	--	11874
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
4	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	440	307,72	2,19	135397	964	6934	91846	245423
			НР - 72%; СП - 8%			289,77	0,15	127499	66		18181	
5	16	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	440	88,00	--	38720	--	38720	--	41818
			СП - 8%			--	--	--	--		3098	
6	17	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	145	347,31	68,78	50360	9973	178	28375	85034
			НР - 61%; СП - 8%			277,30	43,51	40209	6309		6299	
7	18	243-501-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом,марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203/ОК-2	км	0,145	289702,00	--	42007	--	42007	--	45368
			СП - 8%			--	--	--	--		3361	
8	33	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1314	112,69	1,06	148075	1393	31773	83150	249726
			НР - 72%; СП - 8%			87,45	0,44	114909	578		18501	
9	34	243-303-0402 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,4	км	0,244	48894,00	--	11930	--	11930	--	12884
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
10	35	243-303-0403 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 6х0,4	км	0,104	73715,00	--	7666	--	7666	--	8279
			СП - 8%			--	--	--	--		613	
11	36	243-303-0201 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи,марки ТРВ 2х0,4	км	0,966	27342,00	--	26412	--	26412	--	28525
			СП - 8%			--	--	--	--		2113	
12	37	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	96	1051,30	70,28	100925	6746	45489	35724	147580
			НР - 72%; СП - 8%			507,19	9,65	48690	926		10932	
13	38	243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	96	175,00	--	16800	--	16800	--	18144
			СП - 8%			--	--	--	--		1344	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**39**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**490**	**465,40**	**18,66**	**228046**	**9144**	**30365**	**137445**	**394729**
			НР - 72%; СП - 8%			**384,77**	**4,82**	**188537**	**2362**		**29238**	
15	**40**	**241-207-0201 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	**м**	**490**	**65,00**	**--**	**31850**	**--**	**31850**	**--**	**34398**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2548**	
16	**53**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**1098**	**409,85**	**171,99**	**450015**	**188845**	**62915**	**192128**	**693518**
			НР - 72%; СП - 8%			**180,56**	**62,47**	**198255**	**68592**		**51375**	
17	**54**	**243-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,068**	**220884,00**	**--**	**15020**	**--**	**15020**	**--**	**16222**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1202**	
18	**55**	**243-302-0101 РСНБ РК 2022**	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,03**	**112896,00**	**--**	**116283**	**--**	**116283**	**--**	**125586**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
19	**56**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**245**	**465,40**	**18,66**	**114023**	**4572**	**15182**	**68723**	**197365**
			НР - 72%; СП - 8%			**384,77**	**4,82**	**94269**	**1181**		**14619**	
20	**57**	**241-207-0201 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	**м**	**245**	**65,00**	**--**	**15925**	**--**	**15925**	**--**	**17199**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1274**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2489097**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**862580**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**225802**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**81447**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**541755**		
			- Накладные расходы	тенге							**674575**	
			- Сметная прибыль	тенге							**184385**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**84 834 702**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		**763 512**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**85 598 214**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**205 436**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**85 803 650**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 716 073**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**87 519 723**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**87 519 723**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**70 015 778**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**70 015 778**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**8 401 893**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**17 503 945**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**18 292 566**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**2 195 108**						
			ИТОГО:	Тенге		**98 905 345**						
			Всего:	Тенге		**98 905 345**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)