Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Казахдорстрой», г.Нур-Султан ул.Сагынак 10/2
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Тен О.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города «Костанай», Костанайская область, город Костанай, «Международный аэропорт «Костанай»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тауелсиздик, 85
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
руководителя удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ТеплоТехник-НС», ТОО «ПремиумСтройИнвест», ТОО «Энергия KZ», ТОО «СтройКом-АВ», ТОО «РемАэроДор», ТОО «Кемер Строй», ТОО «Аэропракт», ТОО «BEI Electro», ТОО «Build Enterprise Top», ТОО «Самрук Строй Групп», ТОО «Нурай Б-Строй», ТОО «СК Нур Отау», ТОО «KAZStroyCity 2018», ТОО «ПКФ Азия-Век», ТОО «INVEST BB», ТОО «Энергонорма», ТОО «Ренегата», ТОО «АДАЛ-И», ИП Шарипов, ТОО «МегаЭнергоЭкспертиза», ТОО «Best Buld Invest».
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
АО «НИиПИИ «КазАэроПроект», задание на проектирование №KZ78VUA00011188 от «27» октября 2016 года, выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костанай»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №02-пр от «03» января 2018 года, №276-пр от 28 декабря 2018 года, №136-пр от 27 августа 2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП). Усиление	м2		118 611		118 611
Искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП). Новое	м2		27 948		27 948
Боковая полоса безопасности ИВПП	м2		40 931		40 931
Рулежная дорожка РД «А»	м2		17 830		17 830
Боковая полоса безопасности РД «А»	м2		8 178		8 178
Перрон 2	м2		16 326		16 326
Боковая полоса безопасности Перрон 2. Новое	м2		291		291
Пандусы	м2		26 059		26 059
Патрульная автодорога, (ширина полотна 3,5м)	м		11 181		11 181
Периметровое ограждение	м		12 300		12 300
Коллектора	м				
Теплотрасса	м		113,6		113,6
НВК (В1=1002,82 м; В2=89,7м; К1=117,31м; КН=790,98м)	м		2 000,81		2 000,81
Газопровод высокого давления	м		200		200
Газопровод среднего давления	м		78		78
Сети связи	м		3 376		3 376
Видеонаблюдение	шт камер		199		199
Озеленение	м2		10 317		10 317
Здания и сооружения					
Основная аварийно-спасательная станция (ОАСС), Пожарный резервуар емк. 150 м3 (2шт). Канализационная насосная станция. Котельная модульного типа. Насосная станция пожаротушения.	м2		1300		1300
Центральный распределительный пункт	м2		405		405
Трансформаторная подстанция ТП ССО 1	м2		100		100
Трансформаторная подстанция ТП ССО 2	м2		100		100

Очистные сооружения поверхностного стока	м2		160		160
Обзорно-постовые вышки	м2		154		154
Ветроуказатель	м2		30		30
ГРП	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города «Костанай»; участки под строительство объектов расположены на территории существующего аэропорта Костанай. Проектируемые участки характеризуются следующими данными: рельеф участков спокойный, с уклоном на юго-восток; дорожно-климатическая зона IV; район не сейсмичен; почвенно-растительный слой 0-0,65м; система координат местная; система высот Балтийская; район строительства IIIB; климат района резко континентальный;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «03» июля 2018 года;

месяц, год

окончание работ «31» декабря 2019 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 месяцев;

фактически, месяц: 18 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«КазТрансГазАймак» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Международный аэропорт «Костанай» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «Алатау Энерготрейд Лимитед» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Костанай-Су» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города «Костанай», готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Тен Олег Петрович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)