Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
101	**10.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	308 569 608,00	308 569 608,00	33 061 029,43
				Итого	1	x	308 569 608,00	33 061 029,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		договор № 21/19	21.07.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	308 569 608,00								33 061 029,43	
в том числе в отчетном месяце:		275 508 578,57							33 061 029,43	308 569 608,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018 года
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 года
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 года

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо 2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №1 02-02-01
за октябрь месяц 2022г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	505,3331		321,99	321,99	162712	162712	--	31669	209930
			НР - 72%, СП - 8%				--	87,04	--	43984		15549	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,6289		4084,46	--	63836	--	--	45962	118581
			НР - 72%, СП - 8%				4084,46	--	63836	--		8784	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	205,1628		58,78	58,78	12059	12060	--	2831	16082
			НР - 72%, СП - 8%				--	19,16	--	3931		1192	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,2052		1543,70	--	55890	--	--	40241	103821
			НР - 72%, СП - 8%				1543,70	--	55890	--		7690	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	241,368		280,18	129,71	67626	31308	--	36997	112994
			НР - 72%, СП - 8%				150,47	62,42	36319	15066		8371	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	279,594	374,50	374,50	104708	104708	--	20380	135094
			НР - 72%; СП - 8%			--	101,23	--	28303		10007	
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	5032,692	36,00	--	181177	--		--	195671
			СП - 8%			--	--	--	--		14494	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				648008	310788	--	178080	892173
								156045	91284	--	66087	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				648008				
		Всего заработная плата		тенге					247329			
		Транспортные расходы		тенге				181177				
			Накладные расходы	тенге				178080				
			Сметная прибыль	тенге				66087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				892175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	тенге					247329			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				892175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	тенге					247329			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	8	1105-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	209,92	32205,56	23349,07	6760591	4901437	55786	3049879	10595309
			НР - 99%; СП - 8%			8590,74	6084,79	1803368	1277319		784838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	2304	7069,00	--	16286976	--	16286976	--	17589934
			СП - 8%			--	--	--	--		1302958	
10	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	256	6064,62	3178,75	1552543	813760	13696	1103514	2868542
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	725087	389573		212485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	16,71	10305,72	2889,91	172209	48290	97989	44645	234202
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	25930	22075		17348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,71	30872,52	1812,14	515880	30281	448029	40744	601153
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	37570	7204		44530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	131,12	44578,64	3194,28	5845151	418834	4431878	993387	7385621
			НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	994439	97195		547082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,0151	331233,00	--	1329934	--	1329934	--	1436329
			СП - 8%			--	--	--	--		106395	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3872	431408,00	--	167041	--	167041	--	180404
			СП - 8%			--	--	--	--		13363	
16	16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	93	3211,82	1848,26	298699	171889	60262	128934	461844
			НР - 118%; СП - 8%			715,57	459,34	66548	42719		34211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	64	3623,77	1812,34	231921	115990	62943	96541	354739
			НР - 118%; СП - 8%			827,94	450,41	52988	28826		26277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	128	4678,89	2308,69	598898	295513	142067	277018	945989
			НР - 118%; СП - 8%			1260,30	573,77	161318	73443		70074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	104,679	61168,00	--	6403005	--	6403005	--	6915245
			СП - 8%			--	--	--	--		512240	
20	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5965	122608,52	3789,51	73136	2261	--	66627	150944
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	70876	766		11181	
21	21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5965	331233,00	--	197580	--	197580	--	213386
			СП - 8%			--	--	--	--		15806	
22	22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	9,1	56021,53	7583,16	509796	69007	279684	160914	724367
			НР - 91%; СП - 8%			17703,84	1727,91	161105	15724		53657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5062	331233,00	--	167670	--	167670	--	181084
			СП - 8%			--	--	--	--		13414	
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,076	431408,00	--	32787	--	32787	--	35410
			СП - 8%			--	--	--	--		2623	
25	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	169,005	4607,77	11,20	778736	1893	711266	61492	907447

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			388,02	3,22	65577	544		67218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	524,28	1283,29	30,28	672803	15876	396753	244283	990454
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	260174	2496		73368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42595356	6885031	31285346	6267978	52772403
								4424980	1957884	--	3909068	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				42595356				
		Материалы		тенге				6700354				
		Всего заработная плата		тенге					6382864			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				24584993				
			Накладные расходы	тенге				6267978				
			Сметная прибыль	тенге				3909068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				52772402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923
			Сметная заработная плата	тенге					6382864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				52772402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923
			Сметная заработная плата	тенге					6382864			
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
27	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	345,46	55821,65	4664,03	19284147	1611236	13713235	4091960	25246196
			НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	3959676	440282		1870089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	29	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	122,52	55234,08	4664,03	6767279	571437	4863502	1384295	8803700
			НР - 93%; СП - 8%			10874,47	1274,48	1332340	156149		652126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4,626	122608,52	3789,51	567187	17531	--	516705	1170603
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	549657	5940		86711	
30	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,298	431408,00	--	991376	--	991376	--	1070686
			СП - 8%			--	--	--	--		79310	
31	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,328	567060,00	--	1320116	--	1320116	--	1425725
			СП - 8%			--	--	--	--		105609	
32	33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	6,9022	689668,52	3789,51	4760230	26156	3913961	770947	5973671
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	820113	8862		442494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	34	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,1	7685,53	428,85	277448	15481	149577	108379	416693
			НР - 93%; СП - 8%			3113,30	114,85	112390	4146		30866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,45	7131,16	428,85	366898	22064	184655	154462	563069
			НР - 93%; СП - 8%			3113,30	114,85	160179	5909		41709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	36	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,11	41678,56	4385,43	2546977	267994	1817632	488515	3278332
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	461351	63934		242840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	144	974,40	397,68	140314	57266	39044	68044	225026
			НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	44004	13661		16668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	42	3883,20	2152,85	163094	90420	2076	108759	293602
			НР - 118%; СП - 8%			1680,90	513,60	70598	21571		21748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	39	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,8872	154982,00	--	1842302	--	1842302	--	1989686
			СП - 8%			--	--	--	--		147384	
39	40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2166	151249,23	31207,27	32761	6759	700	19003	55906
			НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	25302	2239		4141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	41	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0184	462977,00	--	8519	--	8519	--	9201
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
41	42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1982	409726,00	--	81208	--	81208	--	87705
			СП - 8%			--	--	--	--		6497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				39149856	2686344	28927903	7711069	50609801
								7535610	722693	--	3748874	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				39117095				
			Материалы	тенге				24683683				
			Всего заработная плата	тенге					8230762			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4243521				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				7692066				
			Сметная прибыль	тенге				3744733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50553894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4340
			Сметная заработная плата	тенге					8230762			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				32761				
		Материалы		тенге				699				
		Всего заработная плата		тенге					27541			
			Накладные расходы	тенге				19003				
			Сметная прибыль	тенге				4141				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				55905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	тенге					27541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				50609799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4355
			Сметная заработная плата	тенге					8258303			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие и перекрытие									
42	43	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**4499,67**	**1247,41**	**35997**	**9979**	**15989**	**14570**	**54613**
			НР - 118%; СП - 8%			**1253,63**	**289,85**	**10029**	**2319**		**4045**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	44	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**156**	**5985,39**	**1466,48**	**933721**	**228771**	**467883**	**341498**	**1377237**
			НР - 118%; СП - 8%			**1519,66**	**335,50**	**237067**	**52338**		**102018**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	45	**222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**	**1366,32**	**11080,00**	**--**	**15138826**	**--**	**15138826**	**--**	**16349932**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1211106**	
45	46	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**7,6**	**65361,79**	**4637,31**	**496750**	**35244**	**282591**	**170145**	**720247**
			НР - 91%; СП - 8%			**23541,50**	**1060,20**	**178915**	**8058**		**53352**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	47	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**7,4**	**66326,04**	**4637,31**	**490813**	**34316**	**282290**	**165668**	**708999**
			НР - 91%; СП - 8%			**23541,50**	**1060,20**	**174207**	**7845**		**52518**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	48	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8279**	**331233,00**	**--**	**274228**	**--**	**274228**	**--**	**296166**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21938**	
48	49	**261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2535**	**354275,00**	**--**	**89809**	**--**	**89809**	**--**	**96994**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7185**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1632	434300,00	--	70878	--	70878	--	76548
			СП - 8%			--	--	--	--		5670	
50	51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0357	521841,00	--	18630	--	18630	--	20120
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
51	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,8173	1141692,37	2155,41	2074798	3917	1840562	211259	2468941
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	230319	1833		182884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	53	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0941	144002,00	--	13551	--	13551	--	14635
			СП - 8%			--	--	--	--		1084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				19638001	312227	18495237	903140	22184432
								830537	72393	--	1643290	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19638001				
			Материалы	тенге				2889314				
			Всего заработная плата	тенге					902930			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				15605922				
			Накладные расходы	тенге				903140				
			Сметная прибыль	тенге				1643290				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				22184431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	тенге					902930			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				22184431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	тенге					902930			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
53	62	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	380	1214,97	40,26	461689	15299	310829	127292	636101
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	135561	2801		47120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	380	1560,28	83,08	592906	31571	202866	337402	1004731
			НР - 92%; СП - 8%			943,34	21,77	358469	8273		74423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	64	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	78,28	67633,00	--	5294311	--	5294311	--	5717856
			СП - 8%			--	--	--	--		423545	
56	65	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	380	1044,83	159,40	397035	60572	182677	157609	599016
			НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	153786	17529		44373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	66	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	13300	26,79	2,37	356307	31521	304836	26999	414029
			НР - 92%; СП - 8%			1,50	0,71	19950	9443		30723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,48	26759,73	2279,78	12845	1094	21	11140	25904
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	11730	512		1919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	68	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,1704	567060,00	--	663687	--	663687	--	716782
			СП - 8%			--	--	--	--		53095	
60	69	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	10,45	209230,28	1242,30	2186456	12982	1728369	405493	2799305
			НР - 90%; СП - 8%			42593,78	520,81	445105	5442		207356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	70	1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	44	8261,46	126,69	363504	5574	330821	26706	421427
			НР - 90%; СП - 8%			616,12	58,28	27109	2564		31217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	71	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	15,05	12077,37	95,99	181764	1445	156495	22058	220127
			НР - 90%; СП - 8%			1582,96	45,51	23824	685		16306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				10510504	160058	9174912	1114699	12555278
								1175534	47249	--	930077	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10510504				
		Материалы		тенге				3216915				
		Всего заработная плата		тенге					1222783			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5957998				
			Накладные расходы	тенге				1114699				
			Сметная прибыль	тенге				930077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12555280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	тенге					1222783			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12555280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	тенге					1222783			
			РАЗДЕЛ 6.Проемы									
			ОКНА									
63	88	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	49,68	3560,03	272,90	176862	13558	79438	82051	279627
			НР - 90%; СП - 8%			1688,13	146,98	83866	7302		20713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	89	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	28,08	5267,35	268,51	147907	7539	60123	75885	241695
			НР - 90%; СП - 8%			2857,72	144,99	80245	4071		17903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,08	5596,49	275,27	11641	573	5465	5315	18312
			НР - 90%; СП - 8%			2693,98	144,99	5603	302		1356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	91	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	49,68	34956,00	--	1736614	--	1736614	--	1875543
			СП - 8%			--	--	--	--		138929	
67	92	223-102-0104 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	28,08	25501,00	--	716068	--	716068	--	773353
			СП - 8%			--	--	--	--		57285	
68	93	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2,08	39837,00	--	82861	--	82861	--	89490
			СП - 8%			--	--	--	--		6629	
					ДВЕРИ							
69	94	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	45,36	4883,65	73,97	221522	3356	29494	131302	381050
			НР - 69%; СП - 8%			4159,43	35,75	188672	1622		28226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	96	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	37,8	55181,00	--	2085842	--	2085842	--	2252709
			СП - 8%			--	--	--	--		166867	
71	98	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	7,56	82686,00	--	625106	--	625106	--	675114
			СП - 8%			--	--	--	--		50008	
72	99	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	30,24	2941,62	279,97	88955	8466	27344	51879	152101
			НР - 90%; СП - 8%			1757,43	148,77	53145	4499		11267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	100	223-203-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	м2	30,24	48542,00	--	1467910	--	1467910	--	1585343
			СП - 8%			--	--	--	--		117433	
			ВИТРАЖИ									
74	106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	137,21	4040,56	275,99	554405	37869	226213	279661	900792
			НР - 90%; СП - 8%			2115,90	148,77	290323	20413		66725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	107	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	137,21	23075,00	--	3166121	--	3166121	--	3419411
			СП - 8%			--	--	--	--		253290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11081814	71361	10308599	626093	12644540
								701854	38209	--	936631	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10860292				
		Материалы		тенге				398584				
		Всего заработная плата		тенге					549769			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9880522				
			Накладные расходы	тенге				494791				
			Сметная прибыль	тенге				908405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12263488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
			Сметная заработная плата	тенге					549769			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				221522				
		Материалы		тенге				29495				
		Всего заработная плата		тенге					190294			
			Накладные расходы	тенге				131302				
			Сметная прибыль	тенге				28226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				381050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	тенге					190294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				12644538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	тенге					740063			
			РАЗДЕЛ 7.Полы									
			ТИП-6 /Подпольное помещение/									
76	108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	308,54	6644,59	504,81	2050122	155754	1608968	318173	2557757
			НР - 94%; СП - 8%			925,00	172,04	285400	53081		189462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	109	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	46,281	33296,57	2775,46	1540999	128451	1247671	179280	1857901
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	164877	32133		137622	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,9503	26759,73	2279,78	25430	2166	41	22056	51284
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	23223	1013		3799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	111	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,9503	567060,00	--	538877	--	538877	--	581987
			СП - 8%			--	--	--	--		43110	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				4155428	286371	3395557	519509	5048929
			Стоимость общестроительных работ	тенге				473500	86227	--	373993	
			Материалы	тенге				4155428				
			Всего заработная плата	тенге				2856678				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					559727			
			Накладные расходы	тенге				538877				
			Сметная прибыль	тенге				519509				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				373993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5048930				314
			Сметная заработная плата	тенге					559727			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5048930				314
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					559727			
			Сметная заработная плата	тенге								
			РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
80	163	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2876,74	1881,75	115,18	5413305	331343	1214933	3324246	9436541
			НР - 80%; СП - 8%			1344,24	100,21	3867029	288278		698990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				5413305	331343	1214933	3324246	9436541
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3867029	288278	--	698990	
			Материалы	тенге				5413305				
			Всего заработная плата	тенге				1214934				
			Накладные расходы	тенге					4155307			
			Сметная прибыль	тенге				3324246				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				698990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9436541				2144
			Сметная заработная плата	тенге					4155307			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				9436541				2144
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4155307			
			Сметная заработная плата	тенге								166144096
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					19165089				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					11043523			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3304217			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						102802489		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге				181177				
			- Перевозка грузов	тенге							20644814	
			- Накладные расходы	тенге							12307010	
			- Сметная прибыль	тенге								166 144 096
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. оборудование										-
			без стоимости оборудования										166 144 096
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		2 492 161
			Итого с временными										168 636 257
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		2 192 271
			Итого с зимними										170 828 529
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		3 416 571
			Итого с непредвиденными										174 245 099
			Итого в текущих ценах с оборудованием										174 245 099
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		11 665 256
			Итого со скидкой:										162 579 843
			НДС -12%								12%		19 509 581
			ВСЕГО ПО АКТУ:										182 089 424

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 года
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018 года
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 года

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Байжанов А.Е.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Нур- Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1 02-01-01
за октябрь месяц 2022г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	4291,8279		255,52	255,52	1096648	1096648	--	215836	1417462
			НР - 72%; СП - 8%				--	69,85	--	299784		104978	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	242,2806		1592,90	623,07	385929	150957	948	199174	631912
			НР - 72%; СП - 8%				965,92	175,86	234024	42607		46809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	80,7602		4084,46	--	329862	--	--	237500	612751
			НР - 72%; СП - 8%				4084,46	--	329862	--		45389	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1070	374,50	374,50	400715	400715	--	77992	517003
			НР - 72%; СП - 8%			--	101,23	--	108316		38295	
5	5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19260	36,00	--	693360	--		--	748829
			СП - 8%			--	--	--	--		55469	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3013,1384	58,78	58,78	177112	177113	--	41581	236200
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,16	--	57732		17506	
7	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3013,1384	29,02	29,02	87441	87441	--	20519	116608
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,46	--	28504		8648	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3013,1384	280,18	129,71	844221	390834	--	461854	1410570
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	453387	188080		104496	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	531,7303	1543,70	--	820832	--	--	590997	1524774
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	820832	--		112945	
			Фундаменты									
			КЖ1-5, КЖ1-6									
10	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	201,52	37756,48	2775,46	7608686	559310	6331455	780632	9060464
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	717921	139915		671146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,2596	331233,00	--	7041881	--	7041881	--	7605231
			СП - 8%			--	--	--	--		563350	
12	18	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8241	354275,00	--	646233	--	646233	--	697932
			СП - 8%			--	--	--	--		51699	
13	19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1522	1058657,81	2155,41	161128	329	154147	6193	180706
			НР - 91%; СП - 8%			43702,40	1008,71	6652	154		13386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0024	1447609,17	2155,41	3474	5	2431	947	4775
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	1038	2		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КЖ1-15 - КЖ1-26									
15	22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	30,04	44578,64	3194,28	1339142	95956	1015357	227588	1692068
			НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	227829	22268		125338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	23	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	29,84	74235,33	6311,85	2215182	188346	1360693	645840	3089903
			НР - 91%; СП - 8%			22323,84	1460,14	666143	43571		228882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	8,2345	331233,00	--	2727538	--	2727538	--	2945741
			СП - 8%			--	--	--	--		218203	
18	25	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9637	354275,00	--	341415	--	341415	--	368728
			СП - 8%			--	--	--	--		27313	
19	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0492	1447609,17	2155,41	71222	106	49829	19416	97889
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	21287	50		7251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент ФПм-1 КЖ1-28									
20	28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	80,5	37756,48	2775,46	3039397	223424	2529189	311834	3619330
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	286784	55891		268099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	29	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,2693	331233,00	--	1082900	--	1082900	--	1169532
			СП - 8%			--	--	--	--		86632	
22	30	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0922	354275,00	--	32664	--	32664	--	35277
			СП - 8%			--	--	--	--		2613	
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,3521	1141692,37	2155,41	401990	759	356607	40931	478355
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	44624	355		35434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	964,264	1283,29	30,28	1237430	29198	729716	449289	1821658
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	478516	4590		134939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Разные работы									
			Стены подвала КЖ1-9									
25	33	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	62,18	63766,80	4518,05	3965020	280933	2492351	1147792	5521837
			НР - 91%; СП - 8%			19165,91	1118,91	1191736	69574		409025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,8715	331233,00	--	1944835	--	1944835	--	2100422
			СП - 8%			--	--	--	--		155587	
27	35	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2154	354275,00	--	76311	--	76311	--	82416
			СП - 8%			--	--	--	--		6105	
28	36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0143	1447609,17	2155,41	20701	30	14484	5643	28452
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	6187	14		2108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	159,26	1283,29	30,28	204377	4822	120522	74206	300869
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	79033	758		22287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Колонна монолитная Км1, КЖ1-13									
			Лестница-Л2 КЖ1-11, КЖ-12									
			Устройство пола гаража П1 КЖ1-30									
30	61	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	811	428,00	47,99	347108	38920	207729	109526	493161
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	100459	16058		36527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	63	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	162,95	33296,57	2775,46	5425676	452261	4392901	631223	6541450
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	580514	113136		484551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	64	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	3,5684	567060,00	--	2023497	--	2023497	--	2185377
			СП - 8%			--	--	--	--		161880	
33	65	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0672	354275,00	--	23807	--	23807	--	25712
			СП - 8%			--	--	--	--		1905	
			Подпольный канал/П1.В1, Л-1/ КЖ1-30									
34	67	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	м3	10,54	68063,29	6921,42	717387	72952	417576	235237	1028834
			НР - 91%; СП - 8%			21523,58	3002,23	226859	31644		76210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	68	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,139	567060,00	--	78821	--	78821	--	85127
			СП - 8%			--	--	--	--		6306	
			Приямки /Пр-1, Пр-2, Пр-3/ КЖ1-30									
36	73	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	1,72	38174,84	2126,51	65661	3657	51122	10778	82554
			НР - 91%; СП - 8%			6326,61	559,37	10882	962		6115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	74	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0591	567060,00	--	33513	--	33513	--	36194
			СП - 8%			--	--	--	--		2681	
			Осмотровая канава /ОС-1, ОС-2/ КЖ1-33, КЖ1-34									
38	79	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	35,5	43682,69	3371,88	1550735	119702	1138541	292847	1991068
			НР - 91%; СП - 8%			8239,21	825,85	292492	29318		147487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0111	1447609,17	2155,41	16068	24	11242	4380	22084
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	4802	11		1636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	81	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0111	144002,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
41	82	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1865	354275,00	--	66072	--	66072	--	71358
			СП - 8%			--	--	--	--		5286	
42	83	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,412	331233,00	--	1130167	--	1130167	--	1220580
			СП - 8%			--	--	--	--		90413	
			Приямок /Пр-1/ КЖ1-33, КЖ1-34									
43	90	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	2,2	39802,76	2126,51	87566	4679	68968	13786	109460
			НР - 91%; СП - 8%			6326,61	559,37	13919	1231		8108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	91	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0054	567060,00	--	3062	--	3062	--	3307
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
			Каркас									
			Ригели монолитные									
45	116	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	90,36	69743,59	9355,79	6302031	845389	3071391	2359563	9354522
			НР - 91%; СП - 8%			26397,20	2298,32	2385251	207676		692927	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	117	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	2,4792	354275,00	--	878319	--	878319	--	948584
						--	--	--	--		70265	
47	118	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	7,5166	331233,00	--	2489746	--	2489746	--	2688926
						--	--	--	--		199180	
48	119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1549	1447609,17	2155,41	224235	334	156883	61129	308193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			432653,76	1008,71	67018	156		22829	
49	120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1876	1141692,37	2155,41	214181	404	190001	21808	254868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			126736,96	1008,71	23776	189		18879	
50	121	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**									
			СП - 8%	т	0,3425	144002,00	--	49321	--	49321	--	53267
						--	--	--	--		3946	
			Колонны монолитные									
51	122	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	54,04	107519,02	46177,81	5810328	2495449	1847096	1881044	8306681
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27161,04	11089,91	1467783	599299		615310	
52	123	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	2,131	354275,00	--	754960	--	754960	--	815357
						--	--	--	--		60397	
53	124	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	4,0288	331233,00	--	1334472	--	1334472	--	1441230
						--	--	--	--		106758	
54	125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1984	1447609,17	2155,41	287206	428	200939	78295	394741
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			432653,76	1008,71	85839	200		29240	
55	126	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,3916	1141692,37	2155,41	447087	844	396613	45523	532019
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			126736,96	1008,71	49630	395		39409	
56	127	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,3864	1058657,81	2155,41	409065	833	391345	15721	458769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43702,40	1008,71	16887	390		33983	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	128	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,9764	144002,00	--	140604	--	140604	--	151852
			СП - 8%			--	--	--	--		11248	
			Стены и перегородки									
58	129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2187	1447609,17	2155,41	316592	472	221499	86306	435130
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	94621	221		32232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	130	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,0281	1141692,37	2155,41	1173774	2216	1041260	119515	1396752
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	130298	1037		103463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	131	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,2468	144002,00	--	179542	--	179542	--	193905
			СП - 8%			--	--	--	--		14363	
61	132	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0764	1447609,17	2155,41	110597	165	77377	30150	152007
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	33055	77		11260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	133	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0764	144002,00	--	11002	--	11002	--	11882
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
63	134	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	16,8	102978,93	46177,81	1730046	775787	497954	584780	2500013
			НР - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	456305	186310		185186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	135	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3302	354275,00	--	116982	--	116982	--	126341
			СП - 8%			--	--	--	--		9359	
65	136	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,983	331233,00	--	325602	--	325602	--	351650
			СП - 8%			--	--	--	--		26048	
66	137	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки. Устройство**	м3	12,716	82711,49	6995,52	1051759	88955	624741	326211	1488207
			НР - 91%; СП - 8%			26585,66	1605,08	338063	20410		110238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	138	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5577	354275,00	--	197579	--	197579	--	213385
			СП - 8%			--	--	--	--		15806	
68	139	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,075	331233,00	--	24842	--	24842	--	26829
			СП - 8%			--	--	--	--		1987	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	140	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,62	56465,08	7583,16	204404	27451	112865	64012	289889
			НР - 91%; СП - 8%			17703,84	1727,91	64088	6255		21473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	141	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0743	354275,00	--	26323	--	26323	--	28429
			СП - 8%			--	--	--	--		2106	
71	142	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,162	331233,00	--	53660	--	53660	--	57953
			СП - 8%			--	--	--	--		4293	
			Перекрытия									
			МП1,2,3									
72	143	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	175,75	59098,74	4283,51	10386604	752827	6705483	2825295	14268851
			НР - 91%; СП - 8%			16661,70	1003,85	2928294	176427		1056952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	144	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5345	354275,00	--	189360	--	189360	--	204509
			СП - 8%			--	--	--	--		15149	
74	145	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	16,2784	331233,00	--	5391943	--	5391943	--	5823298
			СП - 8%			--	--	--	--		431355	
75	146	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0054	1447609,17	2155,41	7817	11	5470	2131	10744
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	2336	5		796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	147	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0655	1141692,37	2155,41	74781	141	66339	7614	88987
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	8301	66		6592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	148	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0709	144002,00	--	10210	--	10210	--	11027
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				91493358	9370827	66481845	15362638	115404483
								14947327	2453638	--	8548490	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				91493358				
		Материалы		тенге				37053064				
		Всего заработная плата		тенге					17400965			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				29428781				
		Транспортные расходы		тенге				693360				
			Накладные расходы	тенге				15362638				
			Сметная прибыль	тенге				8548490				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				115404483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9389
			Сметная заработная плата	тенге					17400965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				115404483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9389
			Сметная заработная плата	тенге					17400965			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								115404483
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				14947327				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9370827			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2453638			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						66481845		
			- Перевозка грузов	тенге				693360				
			- Накладные расходы	тенге							15362638	
			- Сметная прибыль	тенге							8548490	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									115 404 483
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									115 404 483
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		1 731 067
			Итого с временными									117 135 550
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		1 522 762
			Итого с зимними									118 658 312
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		2 373 166
			Итого с непредвиденными									121 031 479
			Итого в текущих ценах с оборудованием									121 031 479
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99							0,0669474		8 102 743
			Итого со скидкой:									112 928 736
			НДС -12%									13 551 448
			ВСЕГО ПО АКТУ:									126 480 184

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 года
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018 года
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 года

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Байжанов А.Е.