Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	359 131 423,00								38 478 366,75	
в том числе в отчетном месяце:		45 144 477,68							5 417 337,32	50 561 815,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018 г.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**
Договор (контракт)	Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021гПожарноеДепо	

Номер документа	Дата составления
121	**29.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	50 561 815,00	50 561 815,00	5 417 337,32
				Итого	1	x	50 561 815,00	5 417 337,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №2 02-01-01
за ноябрь месяц 2022г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Земляные работы										
			Стены и перегородки АР2-1.2										
1	276	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	380,76		55821,65	4664,03	21254651	1775876	15114489	4510087	27825918
			НР - 93%; СП - 8%				11462,04	1274,48	4364286	485271		2061180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	277	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1442		689668,52	3789,51	99450	546	81770	16107	124801
			НР - 93%; СП - 8%				118819,01	1283,99	17134	185		9245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	278	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	31,64		66070,83	4664,03	2090481	147570	1598843	357485	2643804
			НР - 93%; СП - 8%				10874,47	1274,48	344068	40325		195837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	279	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	868,85		8528,12	428,85	7409657	372606	3939583	2973448	11213752
			НР - 93%; СП - 8%				3565,02	114,85	3097468	99787		830647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Отделочные работы(АР2 л.1.3)										
5	398	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1318,758		1881,75	115,18	2481573	151895	556951	1523904	4325909
			НР - 80%; СП - 8%				1344,24	100,21	1772727	132153		320432	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**33335812**	**2448493**	**21291636**	**9381031**	**46134184**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**9595683**	**757721**	--	**3417341**	
		Материалы		тенге				**33335812**				
		Всего заработная плата		тенге				**21291636**				
			Накладные расходы	тенге					**10353404**			
			Сметная прибыль	тенге				**9381031**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3417341**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46134184**				
			Сметная заработная плата	тенге								**5407**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**10353404**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46134184**				
			Сметная заработная плата	тенге								**5407**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**10353404**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**46134184**
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9595683**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2448493**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**757721**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**21291636**		
			- Накладные расходы	тенге							**9381031**	
			- Сметная прибыль	тенге							**3417341**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**46 134 184**
			в т.ч. оборудование									**-**
			без стоимости оборудования									**46 134 184**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**692 013**
			Итого с временными									**46 826 197**
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**608 741**
			Итого с зимними									**47 434 937**
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**948 699**
			Итого с непредвиденными									**48 383 636**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**48 383 636**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		**3 239 159**
			Итого со скидкой:									**45 144 477**
			НДС -12%							12%		**5 417 337**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**50 561 815**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018 г.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.