Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021гПожарноеДепо

Номер документа	Дата составления
135	**22.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	70 727 287,00	70 727 287,00	7 577 923,61
				Итого	1	x	70 727 287,00	7 577 923,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Боранбаев Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	429 858 710,00								46 056 290,36	
в том числе в отчетном месяце:		63 149 363,39							7 577 923,61	70 727 287,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"

Боранбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018г.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №3 02-02-01
за декабрь месяц 2022г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	170	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	619,58		1415,59	71,48	877071	44288	285812	528960	1518516
			НР - 93%; СП - 8%				882,81	35,19	546971	21803		112485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	171	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	569,18		3937,74	54,24	2241283	30873	308017	1542501	4086485
			НР - 80%; СП - 8%				3342,34	45,21	1902393	25733		302701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3118354	75161	593829	2071461	5605001
			Стоимость общестроительных работ	тенге					2449364	47536	--	415186	
			Материалы	тенге					3118354				
			Всего заработная плата	тенге					593829				
			Накладные расходы	тенге						2496900			
			Сметная прибыль	тенге					2071461				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					415186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5605001				
			Сметная заработная плата	тенге									1189
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						2496900			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5605001				
			Сметная заработная плата	тенге									1189
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						2496900			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										5605001
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2449364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					75161			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					47536			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						593829		
		- Накладные расходы	тенге							2071461	
		- Сметная прибыль	тенге							415186	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**5 605 001**
		в т.ч. оборудование									**-**
		без стоимости оборудования									**5 605 001**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**84 075**
		Итого с временными									**5 689 076**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**73 958**
		Итого с зимними									**5 763 034**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**115 261**
		Итого с непредвиденными									**5 878 295**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**5 878 295**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99							0,0669474		**393 537**
		Итого со скидкой:									**5 484 758**
		НДС -12%							12%		**658 171**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**6 142 929**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018г.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-01
за декабрь месяц 2022г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КМ										
			Учебная башня (КМ л.24)										
1	191	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	11,5496		42479,71	16607,05	490624	191805	34597	228019	776134
			НР - 69%; СП - 8%				22877,13	5735,26	264222	66240		57491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	192	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	11,5496		10504,00	--	121317	--	121317	--	131022
			СП - 8%				--	--	--	--		9705	
3	193	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,8125		96654,12	44066,25	658456	300202	45571	265430	997797
			НР - 69%; СП - 8%				45898,44	10568,59	312683	71999		73911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	194	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**	т	0,7263		7420,00	--	5389	--	5389	--	5820
			СП - 8%				--	--	--	--		431	
5	195	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	6,0862		13503,00	--	82182	--	82182	--	88757
			СП - 8%				--	--	--	--		6575	
6	196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	3,1608		127057,65	38253,77	401604	120912	49423	192213	641323

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			73167,86	14964,90	231269	47301		47505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	197	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**									
			СП - 8%	т	1,8608	7420,00	--	13807	--	13807	--	14912
8	198	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фахверк. Монтаж**			--	--	--	--		1105	
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6074	107949,25	29432,33	65568	17877	5169	32686	106114
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70006,92	7982,71	42522	4849		7860	
9	199	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**									
			СП - 8%	т	0,6074	7420,00	--	4507	--	4507	--	4868
10	204	222-514-0101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг**			--	--	--	--		361	
			СП - 8%	т	22,1303	972017,00	--	21511028	--	21511028	--	23231910
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--		1720882	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				23354482	630796	21872990	718348	25998657
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				850696	190389	--	1925826	
			Сметная прибыль	тенге				21738230				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21738230				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				1739059				
			Материалы	тенге				23477289				
			Всего заработная плата	тенге				1616252				
			Накладные расходы	тенге				134760				
			Сметная прибыль	тенге					1041085			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				718348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				186767				
			Сметная заработная плата	тенге				2521367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								471
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25998656	1041085			
			Сметная заработная плата	тенге								471
			РАЗДЕЛ 2.АР						1041085			
			Отделка помещений на отм. -2,700(л. АР1-1.2)									
11	238	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,73	2304,63	121,46	1130951	59604	280320	673787	1949116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1611,94	104,35	791027	51208		144378	
			Отделочные работы(АР2 л.1.3)									
12	398	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1881,75	115,18	940875	57590	211165	577780	1640145
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1344,24	100,21	672120	50105		121490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2071826**	**117194**	**491485**	**1251567**	**3589261**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1463147**	**101313**	**--**	**265868**	
		Материалы	тенге				**2071826**				
		Всего заработная плата	тенге				**491485**				
		Накладные расходы	тенге					**1564460**			
		Сметная прибыль	тенге				**1251567**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**265868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3589261**				
		Сметная заработная плата	тенге								**787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**1564460**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3589261**				
		Сметная заработная плата	тенге								**787**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**1564460**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**29587917**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2313843**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**747990**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**291702**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22364475**		
		- Накладные расходы	тенге							**1969915**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2191694**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**29 587 917**
		в т.ч. оборудование									**-**
		без стоимости оборудования									**29 587 917**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**443 819**
		Итого с временными									**30 031 736**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**390 413**
		Итого с зимними									**30 422 148**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**608 443**
		Итого с непредвиденными									**31 030 591**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**31 030 591**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		**2 077 417**
		Итого со скидкой:									**28 953 174**
		НДС 12%							12%		**3 474 381**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**32 427 555**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018г.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 07-01

Акт выполненных работ №3 07-01-01
за декабрь месяц 2022г.

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6191		72,04 --	72,04 23,13	446000 --	446000 143198	--	103080 43956	593036
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18573		57,02 --	57,02 18,30	1059032 --	1059033 339886	--	244792 104380	1408204
3	3	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** *СП - 8%*	м3	28607,6		452,88 --	-- --	12955810 --	-- --	12955810	-- 1036453	13992263
4	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	33869,95		162,05 --	162,05 52,45	5488625 --	5488626 1776479	--	1278929 541242	7308796
5	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	33869,95		10,78 --	10,78 3,89	365118 --	365118 131754	--	94836 36918	496872
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									23799171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						7358777			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2391317			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							12955810		
			- Накладные расходы	тенге								1721637	
			- Сметная прибыль	тенге								1762949	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**23 799 171**
			в т.ч. оборудование										**-**
			без стоимости оборудования										**23 799 171**
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		**356 988**
			Итого с временными										**24 156 159**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**314 030**
			Итого с зимними										**24 470 189**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**489 404**
			Итого с непредвиденными										**24 959 592**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**24 959 592**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		**1 670 980**
			Итого со скидкой:										**23 288 613**
			НДС -12%								12%		**2 794 634**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**26 083 246**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018г.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети телефонизации
Шифр объекта 05-01

Акт выполненных работ №3 05-01-01
за декабрь месяц 2022г.

на Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Телефонизация /наружные сети/										
1	1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	16,44		286,88	286,88	4716	4716	--	1450	6659
			НР - 72%; СП - 8%				--	122,47	--	2013		493	
2	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,9864		3551,71	--	3503	--	--	2522	6508
			НР - 72%; СП - 8%				3551,71	--	3503	--		482	
3	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,644		1543,70	--	2538	--	--	1827	4714
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	2538	--		349	
4	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,236		58,78	58,78	1836	1836	--	431	2449
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	598		181	
5	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,44		6558,62	240,41	107824	3952	73259	31661	150644
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	30613	1368		11159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,274		267572,80	--	73315	--	2134	54098	137606
			НР - 76%; СП - 8%				259786,24	--	71181	--		10193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	36	5747,30	1601,36	206903	57649	96395	77583	307245
			НР - 99%; СП - 8%			1468,31	708,55	52859	25508		22759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	310	2542,00	--	788020	--	788020	--	851062
			СП - 8%			--	--	--	--		63042	
9	12	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	310	457,48	101,00	141819	31310	381	80089	239661
			НР - 61%; СП - 8%			355,25	68,27	110128	21164		17754	
10	13	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	1474	588,76	130,78	867832	192770	1812	490164	1466630
			НР - 61%; СП - 8%			456,75	88,40	673250	130302		108634	
11	15	243-502-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	1,8605	234753,00	--	436758	--	436758	--	471699
			СП - 8%			--	--	--	--		34941	
12	16	1310-0904-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	4	19427,99	12487,74	77712	49951	--	23540	109353
			НР - 61%; СП - 8%			6940,25	2707,46	27761	10830		8100	
13	19	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	6	67334,85	4488,81	404009	26933	284856	79224	521891
			НР - 76%; СП - 8%			15370,05	2003,55	92220	12021		38659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	20	225-201-0105 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10**	шт.	4,14	59153,00	--	244893	--	244893	--	264484
			СП - 8%			--	--	--	--		19591	
15	21	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	44	3429,79	--	150911	--	73486	58843	226534
			НР - 76%; СП - 8%			1759,65	--	77425	--		16780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	22	261-404-0456 РСНБ РК 2022	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,3	42694,00	--	12808	--	12808	--	13833
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
17	24	1215-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Сеть канализационная дворовая. Прочистка**	м трубопровода	21	1983,42	--	41652	--	1356	29013	76318
			НР - 72%; СП - 8%			1918,84	--	40296	--		5653	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Телефонизация /внутриплощадочные сети/									
18	25	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,08	286,88 --	286,88 122,47	2892 --	2891 1234	--	889 302	4083
19	27	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,5552	273,57 --	273,57 116,78	5350 --	5350 2284	--	1644 559	7554
20	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6048	3551,71 3551,71	-- --	2148 2148	-- --	--	1547 296	3990
21	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,008	1543,70 1543,70	-- --	1556 1556	-- --	--	1120 214	2890
22	30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,152	58,78 --	58,78 19,16	1126 --	1126 367	--	264 111	1502
23	43	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	колодец	5	67334,85 15370,05	4488,81 2003,55	336674 76850	22444 10018	237380	66020 32216	434909
24	44	225-201-0105 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10** *СП - 8%*	шт.	3,52	59153,00 --	-- --	208219 --	-- --	208219	-- 16657	224876
25	46	261-404-0456 РСНБ РК 2022	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	100 шт.	0,1	42694,00 --	-- --	4269 --	-- --	4269	-- 342	4611
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5541704
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1262328				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					400928			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					217707			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2466026		
			- Накладные расходы	тенге							1001929	
			- Сметная прибыль	тенге							410492	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									5 541 704
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									5 541 704
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		83 126
			Итого с временными									5 624 830
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		73 123
			Итого с зимними									5 697 952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		113 959
		Итого с непредвиденными									5 811 911
		Итого в текущих ценах с оборудованием									5 811 911
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		389 092
		Итого со скидкой:									5 422 819
		НДС -12%							12%		650 738
		ВСЕГО ПО АКТУ:									6 073 557

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018г.
Аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018г.
Аттестат № KZ59VJE00041427 от 03.10.2018г.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Тілгір в части расценок