Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Наименование стройки: Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98

Договор №44/23 от 25.05.2023г.

СПРАВКА №1 от 26.02.2024г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за февраль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		44/23	**25.05.23г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98										
Всего по стройке	38 636 419,78									
в том числе за месяц		34 496 803,38							4 139 616,40	38 636 419,78
Итого:		34 496 803,38							**4 139 616,40**	**38 636 419,78**
Удержание аванса 30%		10 349 041,01							1 241 884,92	11 590 925,93
Удержание 5%		1 724 840,17							206 980,82	1 931 820,99
К оплате		**22 422 922,20**							**2 690 750,66**	**25 113 672,86**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель _____ Ажмұрат А. Қ.

Подрядчик :

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М. К.

Технический надзор

ТОО «Engineering Supervision Service» БИН170240005754

Эксперт _____ Бектасов Ш.К.

аттестат №KZ35VJE00043933 от 15.04.2019г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98**

(наименование, адрес)

Объект : **смета №2-1-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/23** от **25.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.02.2024г.

за февраль месяц 2024год

на Электроснабжение лок.смета № 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1: Смета 2-1-1.Электроснабжение										
			Раздел 1: КРУН К-59										
1	6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,029	1142690,30	9291,46	33138,00	269,00	30178,00	3246,00	39295,00	
						92778,56	2077,63	2691,00	60,00		2911,00		
2	7	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	8	1198,76	510,43	9590,00	4083,00	68,00	7035,00	17955,00	
						679,77	367,12	5438,00	2937,00		1330,00		
3	8	1146-0901-0101 РСНБ РК 2022	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание		8	307,55	1,34	2460,00	11,00		2062,00	4884,00	
				шт.		306,21	0,61	2450,00	5,00		362,00		
4	9	217-103-0201 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл		8	23460,00		187680,00		187680,00		202694,00	
				шт.							15014,00		
5	10	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки		8	466,00		3728,00		3728,00		4026,00	
				шт.							298,00		
6	13	1308-0101-2604 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования (учтен монтаж ошиновки)		1	62329,74	7545,81	62330,00	7546,00	1781,00	40331,00	110874,00	
				шт.		53003,43	3011,15	53003,00	3011,00		8213,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	15	247-215-0226 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 80 мм х 3000 мм		3	95939,40		287818,00		287818,00		310843,00	
				шт.							23025,00		
			Итого по разделу 1: КРУН К-59					586744,00	11909,00	511253,00	52674,00	690571,00	
								63582,00	6013,00	0,00	51153,00		
			Раздел 2: КЛ-10кВ										
8	16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		87,3	1922,93	0,00	167872,00	0,00		120868,00	311840,00	
				$м^3$ грунта		1922,93	0,00	167872,00	0,00		23100,00		
9	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		58,2	1192,41	0,00	69398,00	0,00		49967,00	128914,00	
				$м^3$ грунта		1192,41	0,00	69398,00	0,00		9549,00		
10	18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	58,2	119,83	102,22	6974,00	5949,00	186,00	1635,00	9298,00	
						14,41	24,61	839,00	1432,00		689,00		
11	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		485	334,81	217,02	162383,00	105255,00		75340,00	256740,00	
				м кабеля		117,79	97,96	57128,00	47511,00		19017,00		
12	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком		14,55	1192,41	0,00	17350,00	0,00		12492,00	32229,00	
				$м^3$ грунта		1192,41	0,00	17350,00	0,00		2387,00		
13	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		29,1	2409,00		70102,00		70102,00		75710,00	
				м							5608,00		
14	22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,057	228804,16	0,00	13042,00	0,00	476,00	9550,00	24399,00	
						220460,80	0,00	12566,00	0,00		1807,00		
15	23	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		57	1731,00		98667,00		98667,00		106560,00	
				м							7893,00		
16	24	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		428	578,88	288,25	247761,00	123371,00	23566,00	106080,00	382149,00	
				м кабеля		235,57	108,66	100824,00	46506,00		28308,00		
17	25	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		57	821,69	391,40	46836,00	22310,00	3266,00	21177,00	73454,00	
				м кабеля		372,99	143,01	21260,00	8152,00		5441,00		
18	26	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	1258,34	754,12	25167,00	15083,00	2232,00	10159,00	38152,00	
				м кабеля		392,62	312,88	7852,00	6258,00		2826,00		
19	27	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017		2	322,00		644,00		644,00		696,00	
				10 шт.							52,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	28	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1957,00		5871,00		5871,00		6341,00	
				шт.							470,00		
21	29	243-101-0317 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10		0,505	5839918,00		2949159,00		2949159,00		3185092,00	
				км							235933,00		
22	30	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		485	309,85	192,06	150277,00	93149,00		69927,00	237819,00	
				м кабеля		117,79	82,46	57128,00	39993,00		17615,00		
23	31	213-101-0301 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		3,88	81757,00		317217,00		317217,00		342594,00	
				1000 шт.							25377,00		
24	32	1308-0201-2202 РСНБ РК 2022	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		2	4148,45	111,02	8297,00	222,00	223,00	5722,00	15141,00	
				шт.		3926,18	47,67	7852,00	95,00		1122,00		
25	33	243-903-0814 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М		2	38221,00		76442,00		76442,00		82557,00	
				шт.							6115,00		
26	34	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		0,75	4384,76	1900,54	3289,00	1426,00		2657,00	6422,00	
				$м^3$		2484,22	795,60	1863,00	597,00		476,00		
27	35	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,5	520,87	355,63	781,00	534,00		403,00	1279,00	
						165,24	83,67	248,00	126,00		95,00		
28	36	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ - погрузка излишнего грунта		29,7	258,01	258,01	7663,00	7663,00		1349,00	9733,00	
				$м^3$ грунта		0,00	63,09	0,00	1874,00		721,00		
29	37	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		4,05	170,00		689,00				744,00	
				т							55,00		
30	38	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км		637,8	32,00		20410,00				22043,00	
				т·км							1633,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	39	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) - 20 см		7,5	1387,58	349,10	10407,00	2618,00	7405,00	1296,00	12639,00	
				$м^2$ основания		51,12	108,82	383,00	816,00		936,00		
32	40	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	7,5	354,54	67,89	2659,00	509,00	2150,00	180,00	3066,00	
						0,00	22,17	0,00	166,00		227,00		
33	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,8л/$м^2$		0,006	173600,28	3147,64	1042,00	18,00	1023,00	9,00	1135,00	
				т		0,00	1397,94	0,00	8,00		84,00		
34	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство 6 см		7,5	2186,70	249,43	16400,00	1871,00	14275,00	572,00	18330,00	
				$м^2$ покрытия		33,95	36,65	255,00	275,00		1358,00		
35	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		7,5	933,01	0,10	6998,00	1,00	6907,00	97,00	7663,00	
				$м^2$ покрытия		11,96	0,00	90,00	0,00		568,00		
36	44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством а/б покрытия из расчета 0,3л/$м^3$		0,00225	173600,28	3147,64	391,00	7,00	384,00	3,00	426,00	
				т		0,00	1397,94	0,00	3,00		32,00		
37	45	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		7,5	2370,17	263,13	17776,00	1973,00	15548,00	565,00	19808,00	
				$м^2$ покрытия		33,95	35,76	255,00	268,00		1467,00		
			Итого по разделу 2: КЛ-10кВ					4521964,00	381959,00	3595743,00	490048,00	5412973,00	
								523163,00	154080,00	0,00	400961,00		
			Раздел 3: КТПН-10/0,4кВ										
38	46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,7	2509,58	0,00	16814,00	0,00		12106,00	31234,00	
				$м^3$ грунта		2509,58	0,00	16814,00	0,00		2314,00		
39	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,4	1192,41	0,00	477,00	0,00		343,00	886,00	
				$м^3$ грунта		1192,41	0,00	477,00	0,00		66,00		
40	48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,75	9289,05	2613,23	6967,00	1960,00	4019,00	1700,00	9360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		1316,62	1120,69	987,00	841,00		693,00		
41	49	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	6999,26	3828,64	13999,00	7657,00	3085,00	5857,00	21444,00	
						1628,17	853,56	3256,00	1707,00		1588,00		
42	50	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3317,57	1713,63	33176,00	17136,00	9014,00	12798,00	49652,00	
						702,50	382,04	7025,00	3820,00		3678,00		
43	51	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		4,058	27187,00		110325,00		110325,00		119151,00	
				$м^3$							8826,00		
44	52	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - мон. заделки В15		0,06	34220,65	1562,26	2053,00	94,00	1668,00	300,00	2541,00	
				$м^3$		4854,46	643,37	291,00	39,00		188,00		
45	53	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2493	1115142,42	9043,79	278005,00	2255,00	258742,00	20676,00	322575,00	
						68225,92	2057,46	17009,00	513,00		23894,00		
46	54	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1198,76	510,43	19180,00	8167,00	137,00	14070,00	35910,00	
						679,77	367,12	10876,00	5874,00		2660,00		
47	55	1146-0901-0101 РСНБ РК 2022	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание		16	307,55	1,34	4921,00	22,00		4124,00	9769,00	
				шт.		306,21	0,61	4899,00	10,00		724,00		
48	56	217-103-0201 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл		16	23460,00		375360,00		375360,00		405389,00	
				шт.							30029,00		
49	57	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки		16	466,00		7456,00		7456,00		8052,00	
				шт.							596,00		
50	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,2	1202,97	28,40	13473,00	318,00	8440,00	4427,00	19332,00	
				$м^2$		420,99	4,03	4715,00	45,00		1432,00		
51	59	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,31	856,86	4,69	10548,00	58,00	8482,00	1628,00	13150,00	
						163,16	2,10	2008,00	26,00		974,00		
52	60	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования		1	157886,62	76805,14	157887,00	76805,00	8447,00	75357,00	251904,00	
				подстанция		72634,33	32028,41	72634,00	32028,00		18660,00		
53	62	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		6	2266,07	248,51	13596,00	1491,00	1840,00	7782,00	23088,00	
				шт.		1710,86	90,56	10265,00	543,00		1710,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	63	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,11762	463375,00		54502,00		54502,00		58862,00	
				т							4360,00		
55	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,3	2509,58	0,00	8282,00	0,00		5963,00	15385,00	
				$м^3$ грунта		2509,58	0,00	8282,00	0,00		1140,00		
56	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,3	1309,64	0,00	4322,00	0,00		3112,00	8029,00	
				$м^3$ грунта		1309,64	0,00	4322,00	0,00		595,00		
57	66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		22	351,77	31,14	7739,00	685,00	1199,00	4382,00	13091,00	
				м		266,13	10,49	5855,00	231,00		970,00		
58	67	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02772	486747,00		13493,00		13493,00		14572,00	
				т							1079,00		
59	68	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,02772	144002,00		3992,00		3992,00		4311,00	
				т							319,00		
			Итого по разделу 3: КТПН-10/0,4кВ					1156567,00	116648,00	870201,00	174625,00	1437687,00	
								169715,00	45677,00	0,00	106495,00		
			Итого по отделу Смета 2-1-1.Электроснабжение					6265275,00	510516,00	4977197,00	717347,00	7541231,00	
								756460,00	205770,00	0,00	558609,00		
			Корректировочная смета №1										
			ОТДЕЛ 2: Добавляемые работы										
			Раздел 4: КРУН К-59										
60	69	ТС ТОО "Alageum Sales"от 27.09.23г КП-14/23-09/13867-1-СО	Комплектное распределительное устройство наружной установки Камера КРУН К-59 Линия с ВВ/АЕ -1250А РЗиА РС83-А 2,0 со счетчиком Меркурий 234ART		1	9150000,00		9150000,00				9150000,00	
				комплект						9150000,00			
61	70	ТС по КП №481-1 от 28.09.23г ТОО "Группа компаний EVG"	КТП типа ПК/К 1250 /10-0,4 кВ проходная КВ/КВ в составе: РУ-10кВ, РУ-0,4кВ с трансформатором ТМГ-1250/10-0,4кВ		1	18065000,00		18065000,00				18065000,00	
				комплект						18065000,00			
			Итого по разделу 4: КРУН К-59					27215000,00	0,00	0,00	0,00	27215000,00	
								0,00	0,00	27215000,00	0,00		
			Раздел 5: Устройство металлического сетчатого ограждения КТП высотой 2м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	71	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		26	3291,34	1566,28	85575,00	40724,00	44852,00	18777,00	112700,00	
				м оград		0,00	612,03	0,00	15913,00		8348,00		
63	72	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,12	23074,00		2769,00		2769,00		2991,00	
				$м^3$							222,00		
64	73	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,840695	263855,07	15043,36	221822,00	12647,00	5681,00	142814,00	393807,00	
				т конструкций		242054,40	4143,26	203494,00	3483,00		29171,00		
65	74	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,405855	430960,00		174907,00		174907,00		188900,00	
				т							13993,00		
66	75	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,284	430703,00		122320,00		122320,00		132106,00	
				т							9786,00		
67	76	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		52	1642,00		85384,00		85384,00		92215,00	
				$м^2$							6831,00		
68	77	214-209-0213 РСНБ РК 2022	Проволока стальная диаметром 6 мм		25	579,00		14475,00		14475,00		15633,00	
				кг							1158,00		
69	78	1113-0301-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз		24,380155	123,10	3,19	3001,00	78,00	1312,00	1118,00	4449,00	
				$м^2$		66,10	0,38	1612,00	9,00		330,00		
70	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,380155	191,26	4,67	4663,00	114,00	2727,00	1270,00	6408,00	
				$м^2$		74,73	0,76	1822,00	19,00		475,00		
			Итого по разделу 5: Устройство металлического сетчатого ограждения КТП высотой 2м					714916,00	53563,00	454427,00	163979,00	949 209,00	
								206928,00	19424,00	0,00	70314,00		
			Итого по отделу Добавляемые работы					27929916,00	53563,00	454427,00	163979,00	28 164 209,00	
								206928,00	19424,00	27215000,00	70314,00		
			ИТОГО по акту					34195191,00	564079,00	5431624,00	881326,00	35 705 440,00	
								963388,00	225194,00	27215000,00	628923,00		
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							27 215 000			
			Временные здания и сооружения	%	3,70			314 141					
			Итого с временными									36 019 581	
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,30			114 460					
			Итого с дополнительными затратами									36 134 041	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			178 381					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36 312 422	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки 5%					1 815 618,62				34 496 803,38	
			НДС	%	12,00			4 139 616,40					
			Итого с НДС									38 636 419,78	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Engineering Supervision Service» БИН170240005754

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Бектасов Ш.К.**

аттестат №KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор ТОО «КазТрансПроект» БИН 161040016654

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Стельмах А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.