Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	28 956 649,00								3 102 498,11	
в том числе в отчетном месяце:		25 854 150,89							3 102 498,11	28 956 649,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астаны"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021гПожарноеДепо

Номер документа	Дата составления
58	**29.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	28 956 649,00	28 956 649,00	3 102 498,11
				Итого	1	x	28 956 649,00	3 102 498,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Торгамбаев Д.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1 02-01-01
за март месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Земляные работы										
			Фундаменты										
			КЖ1-2, КЖ1-14										
1	12	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	1232		7069,00	--	8709008	--	8709008	--	9405729
			СП - 8%				--	--	--	--		696721	
2	13	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	**Изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка**	м3	113,356		270,00	--	30606	--	30606	--	33054
			СП - 8%				--	--	--	--		2448	
3	14	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	225		6064,62	3178,75	1364540	715219	12038	969885	2521180
			НР - 99%; СП - 8%				2832,37	1521,77	637283	342398		186755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КЖ1-5, КЖ1-6										
4	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	51		31451,88	1812,14	1604046	92420	1396961	124352	1866670
			НР - 91%; СП - 8%				2248,34	431,09	114665	21986		138272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КЖ1-15 - КЖ1-26										
5	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,85		31451,88	1812,14	309801	17849	269806	24017	360523
			НР - 91%; СП - 8%				2248,34	431,09	22146	4246		26705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент ФПм-1 КЖ1-28									
6	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,5	31451,88	1812,14	204437	11779	178044	15849	237909
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	14614	2802		17623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство пола гаража П1 КЖ1-30									
7	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	37,1	28719,30	1812,14	1065486	67230	914843	90460	1248422
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	83413	15993		92476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КЖ2									
			Перекрытия									
			МП1,2,3									
			МП /КЖ2-39/									
8	149	1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство**	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	127	1851,66	28,70	235161	3645	13217	199942	469912
			НР - 91%; СП - 8%			1718,89	11,17	218299	1419		34808	
9	150	224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	144,9	6272,00	--	908813	--	908813	--	981518
			СП - 8%			--	--	--	--		72705	
10	151	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	135,5	3240,95	95,23	439149	12904	374530	52220	530679
			НР - 91%; СП - 8%			381,66	41,85	51715	5671		39310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4998	26759,73	2279,78	13375	1139	22	11600	26973
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	12214	533		1998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	153	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4201	567060,00	--	238222	--	238222	--	257280
			СП - 8%			--	--	--	--		19058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				15122644	922185	13046110	1488325	17939849
								1154349	395048	--	1328879	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				15122644				
		Материалы		тенге				3159458				
		Всего заработная плата		тенге					1549397			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9886649				
			Накладные расходы	тенге				1488325				
			Сметная прибыль	тенге				1328879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17939848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
			Сметная заработная плата	тенге					1549397			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17939848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
			Сметная заработная плата	тенге					1549397			
			РАЗДЕЛ 2.КМ									
			Каркас здания КМ л.2									
13	175	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	18,3617	97293,88	36388,91	1786481	668162	121430	850114	2847523
			НР - 69%; СП - 8%			54291,78	12807,11	996889	235160		210928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	176	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,9459	137527,10	20601,23	130087	19486	2824	78854	225656
			НР - 69%; СП - 8%			113941,03	6876,37	107777	6504		16715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	177	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	8,7708	162930,72	31207,27	1429033	273713	28304	840201	2450773
			НР - 69%; СП - 8%			128496,37	10337,38	1127016	90667		181539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	178	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	19,636	52402,83	14769,42	1028982	290012	109298	506166	1657960
			НР - 69%; СП - 8%			32067,24	5291,37	629672	103901		122812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	179	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,8191	107949,25	29432,33	88421	24108	6970	44078	143099
			НР - 69%; СП - 8%			70006,92	7982,71	57343	6539		10600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	180	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	3,7241	42479,71	16607,05	158199	61847	11155	73523	250260
			НР - 69%; СП - 8%			22877,13	5735,26	85197	21359		18538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	181	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,7481	96654,12	44066,25	362269	165165	25072	146034	548968
			НР - 69%; СП - 8%			45898,44	10568,59	172032	39612		40664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	183	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**	т	44,5327	7420,00	--	330433	--	330433	--	356868
			СП - 8%			--	--	--	--		26435	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5313905	1502493	635486	2538970	8481107
								3175926	503742	--	628231	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				330433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				330433				
		Сметная прибыль	тенге				26435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				356868				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				4983472				
		Материалы	тенге				305053				
		Всего заработная плата	тенге					3679668			
		Накладные расходы	тенге				2538970				
		Сметная прибыль	тенге				601796				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				8124238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863
		Сметная заработная плата	тенге					3679668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8481106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863
		Сметная заработная плата	тенге					3679668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								26420954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4330275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2424678			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					898790			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13681593		
		- Накладные расходы	тенге							4027295	
		- Сметная прибыль	тенге							1957110	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									26 420 954
		в т.ч. оборудование									-
		без стоимости оборудования									26 420 954
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		396 314
		Итого с временными									26 817 268
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		348 624
		Итого с зимними									27 165 893
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		543 318
		Итого с непредвиденными									27 709 211
		Итого в текущих ценах с оборудованием									27 709 211
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		1 855 060
		Итого со скидкой:									25 854 151
		НДС -12%							12%		3 102 498
		ВСЕГО ПО АКТУ:									28 956 649

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок