Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	56 599 037,00								6 064 182,54	
в том числе в отчетном месяце:		24 680 703,57							2 961 684,43	27 642 388,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**
Договор (контракт)	Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
120	**27.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	27 642 388,00	27 642 388,00	2 961 684,43
				Итого	1	x	27 642 388,00	2 961 684,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №2 02-01-01
за апрель месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Разные работы										
			Монолитные площадки учебной башни										
1	157	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	12,9		65361,79	4637,31	843167	59822	479660	288799	1222524
			НР - 91%; СП - 8%				23541,50	1060,20	303685	13677		90557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	158	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,388		567060,00	--	787079	--	787079	--	850045
			СП - 8%				--	--	--	--		62966	
3	159	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0477		354275,00	--	16899	--	16899	--	18251
			СП - 8%				--	--	--	--		1352	
4	160	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0427		331233,00	--	14144	--	14144	--	15275
			СП - 8%				--	--	--	--		1131	
5	161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0352		1447609,17	2155,41	50956	76	35651	13891	70035
			НР - 91%; СП - 8%				432653,76	1008,71	15229	36		5188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	162	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**									
			СП - 8%	т	0,0352	144002,00	--	5069	--	5069	--	5475
						--	--	--	--		406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1717314	59898	1338502	302690	2181605
			Стоимость общестроительных работ	тенге				318914	13713	--	161600	
			Материалы	тенге				1717314				
			Всего заработная плата	тенге				515311				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					332627			
			Накладные расходы	тенге				823191				
			Сметная прибыль	тенге				302690				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				161600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2181604				
			Сметная заработная плата	тенге								182
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					332627			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2181604				
			Сметная заработная плата	тенге								182
			РАЗДЕЛ 2.АР						332627			
			Проемы (АР2 л.20,21)									
7	308	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	1,59	5267,35	268,51	8375	427	3404	4297	13686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2857,72	144,99	4544	231		1014	
8	309	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	2,08	3721,37	268,41	7740	559	3164	3886	12557
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1931,06	144,99	4017	302		930	
9	310	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	1,79	5596,49	275,27	10018	493	4703	4574	15759
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2693,98	144,99	4822	260		1167	
10	311	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	10,58	3961,06	271,33	41908	2871	19105	19319	66126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1883,93	144,99	19932	1534		4898	
11	313	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**									
			СП - 8%	м2	3,67	21807,00	--	80032	--	80032	--	86435
						--	--	--	--		6403	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	314	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	12,37	43578,00	--	539060	--	539060	--	582185
			СП - 8%			--	--	--	--		43125	
13	324	1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	134,625	8013,91	815,24	1078873	109752	341385	603107	1816537
			НР - 90%; СП - 8%			4662,85	314,82	627736	42383		134558	
					Утепление и наружная отделка (АР2 л.13)							
14	407	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	868,96	7397,01	4,52	6427706	3928	6030382	315928	7283128
			НР - 80%; СП - 8%			452,72	1,74	393396	1512		539494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	416	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1131,2	1332,83	71,48	1507697	80858	430501	963613	2669010
			НР - 93%; СП - 8%			880,78	35,19	996338	39807		197700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9701409	198888	7451736	1914724	12545423
								2050785	86029	--	929289	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9701409				
			Материалы	тенге				6832647				
			Всего заработная плата	тенге					2136814			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				619092				
			Накладные расходы	тенге				1914724				
			Сметная прибыль	тенге				929289				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12545422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
			Сметная заработная плата	тенге					2136814			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12545422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
			Сметная заработная плата	тенге					2136814			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14727026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2369699				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					258786			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					99742			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8790241		
			- Накладные расходы	тенге							2217414	
			- Сметная прибыль	тенге							1090889	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									14 727 026
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									14 727 026
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		220 905
			Итого с временными									14 947 931
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		194 323
			Итого с зимними									15 142 254
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		302 845

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными										**15 445 100**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**15 445 100**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**1 034 009**
			Итого со скидкой:										**14 411 090**
			НДС -12%								12%		**1 729 331**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**16 140 421**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №2 02-02-01
за апрель месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			ТИП-1 /1-этаж/										
1	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	27,31		1126,59	38,34	30767	1047	13808	15571	50045
			НР - 94%; СП - 8%				582,64	23,92	15912	653		3707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	27,31		279,70	13,06	7639	357	6889	572	8868
			НР - 94%; СП - 8%				14,39	7,91	393	216		657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП-2 /1-этаж/										
3	117	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	250,92		573,92	49,93	144008	12528	--	129590	295486
			НР - 94%; СП - 8%				523,99	25,44	131480	6383		21888	
4	118	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	12,9224		17627,00	--	227783	--	227783	--	246006
			СП - 8%				--	--	--	--		18223	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	250,92	1107,29 582,64	38,34 23,92	277841 146196	9620 6002	122025	143067 33673	454582
6	120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	250,92	270,05 14,39	13,06 7,91	67761 3611	3277 1985	60873	5259 5841	78862
7	121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,7728	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	20680 18886	1762 824	32	17936 3089	41705
8	122	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,7728	567060,00 --	-- --	438224 --	-- --	438224	-- 35058	473282
					ТИП-3 /1-этаж/							
9	124	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	23,9	573,92 523,99	49,93 25,44	13717 12523	1193 608	--	12343 2085	28145
10	125	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25** *СП - 8%*	м3	1,2309	17627,00 --	-- --	21697 --	-- --	21697	-- 1736	23433
11	126	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	23,9	857,57 129,98	1,83 0,90	20496 3107	44 22	17345	2940 1875	25311
12	127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	23,9	1126,59 582,64	38,34 23,92	26926 13925	917 572	12084	13627 3244	43797
13	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	23,9	279,70 14,39	13,06 7,91	6685 344	312 189	6029	501 575	7761
					ТИП-4 /1-этаж/							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	130	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	26,38	857,57	1,83	22623	49	19145	3246	27938
			НР - 94%, СП - 8%			129,98	0,90	3429	24		2070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26,38	1126,59	38,34	29719	1011	13338	15041	48341
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	15370	631		3581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	26,38	419,55	19,59	11068	517	9981	830	12849
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	11,87	570	313		952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-1 /2,3-этаж/							
17	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	48,34	1126,59	38,34	54459	1853	24441	27562	88583
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	28165	1156		6562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	48,34	279,70	13,06	13521	631	12194	1013	15697
			НР - 94%; СП - 8%			14,39	7,91	696	382		1163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТИП-2 /2,3-этаж/							
19	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	501,84	1107,29	38,34	555682	19241	244049	286134	909163
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	292392	12004		67347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	501,84	405,08	19,59	203285	9831	182619	15783	236592
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	11,87	10835	5957		17524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	143	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,5457	26759,73	2279,78	41363	3523	66	35874	83416
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	37774	1648		6179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	144	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,5457	567060,00	--	876505	--	876505	--	946625
			СП - 8%			--	--	--	--		70120	
					ТИП-3 /2,3-этаж/							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	148	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	47,8	857,57	1,83	40992	87	34692	5881	50623
			НР - 94%; СП - 8%			129,98	0,90	6213	43		3750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	47,8	1126,59	38,34	53851	1832	24169	27254	87593
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	27850	1143		6488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	47,8	419,55	19,59	20054	936	18086	1503	23282
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	11,87	1032	567		1725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТИП-4 /2,3-этаж/									
26	152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	52,76	1126,59	38,34	59439	2023	26676	30082	96683
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	30740	1262		7162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	52,76	419,55	19,59	22135	1033	19963	1659	25698
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	11,87	1139	626		1904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3308920**	**73624**	**2432713**	**793268**	**4430366**
								802582	**43210**	**--**	**328178**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3308920**				
			Материалы	тенге				**868505**				
			Всего заработная плата	тенге					**845792**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1564209**				
			Накладные расходы	тенге				**793268**				
			Сметная прибыль	тенге				**328178**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4430366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
			Сметная заработная плата	тенге					**845792**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**4430366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
			Сметная заработная плата	тенге					**845792**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4430366**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**802582**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**73624**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**43210**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2432714**		
			- Накладные расходы	тенге							**793268**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								328178	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**4 430 366**
			в т.ч. оборудование										**-**
			без стоимости оборудования										**4 430 366**
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		**66 455**
			Итого с временными										**4 496 821**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**58 459**
			Итого с зимними										**4 555 280**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**91 106**
			Итого с непредвиденными										**4 646 386**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**4 646 386**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**311 063**
			Итого со скидкой:										**4 335 322**
			НДС -12%								12%		**520 239**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**4 855 561**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №2 02-02-03
за апрель месяц 2023г.

на Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Система отопления жилой части, лестничных клеток										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	120		1137,89	21,47	136547	2576	--	132367	290428
			НР - 98%; СП - 8%				1116,42	9,15	133970	1098		21514	
2	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	649		3065,00	--	1989185	--	1989185	--	2148320
			СП - 8%				--	--	--	--		159135	
3	3	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	870		828,00	2,46	720360	2141	10161	693990	1527503
			НР - 98%; СП - 8%				813,86	0,11	708058	96		113152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	261-301-0216 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	1,02		7391,00	--	7539	--	7539	--	8142
			СП - 8%				--	--	--	--		603	
5	5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	45		1702,09	33,95	76594	1528	40939	34060	119506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	34127	628		8852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1972,60	33,95	23671	407	14163	9083	35374
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	9101	167		2620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	2316,51	33,95	115826	1698	76209	37844	165964
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	37919	698		12294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2748,80	33,95	13744	170	9782	3784	18931
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	3792	70		1402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	870	1024,43	120,74	891254	105044	332862	383844	1377106
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	453348	51713		102008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	26	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	957	361,00	--	345477	--	345477	--	373115
			СП - 8%			--	--	--	--		27638	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6064389
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1380315				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					113564			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					54470			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2826318		
			- Накладные расходы	тенге							1294972	
			- Сметная прибыль	тенге							449218	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									6 064 389
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									6 064 389
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		90 966
			Итого с временными									6 155 355
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		80 020
			Итого с зимними									6 235 374
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		124 707
			Итого с непредвиденными									6 360 082
			Итого в текущих ценах с оборудованием									6 360 082

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399										
			Итого со скидкой:								**0,0669474**		**425 791**
			НДС -12%										**5 934 291**
			ВСЕГО ПО АКТУ:								12%		**712 115**
													6 646 406

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок