Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	274 424 194,00								29 402 592,21	
в том числе в отчетном месяце:		194 486 747,32							23 338 409,68	217 825 157,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г.Астана"
Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060540010623

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
215	**24.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	217 825 157,00	217 825 157,00	23 338 409,68
				Итого	1	x	217 825 157,00	23 338 409,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-01
за август месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Земляные работы										
			Лестница-Л2 КЖ1-11, КЖ-12										
1	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,56		31451,88	1812,14	80517	4639	70122	6242	93700
			НР - 91%; СП - 8%				2248,34	431,09	5756	1104		6941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,25		37756,48	2775,46	273734	20122	227784	28084	325964
			НР - 91%; СП - 8%				3562,53	694,30	25828	5034		24146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,223		331233,00	--	1067564	--	1067564	--	1152969
			СП - 8%				--	--	--	--		85405	
4	41	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,041		354275,00	--	14525	--	14525	--	15687
			СП - 8%				--	--	--	--		1162	
5	42	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	13,77		63766,80	4518,05	878069	62213	551941	254183	1222832
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	263915	15407		90580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	43	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,431		331233,00	--	805227	--	805227	--	869645
			СП - 8%				--	--	--	--		64418	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	44	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,153	354275,00	--	54204	--	54204	--	58540
			СП - 8%			--	--	--	--		4336	
8	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,59	1283,29	30,28	40539	956	23906	14719	59679
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	15677	150		4421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестничные марши и площадки Л-2, Приямок П1, КЖ1-13									
9	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9235	10305,72	2889,91	9517	2669	5415	2467	12943
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	1433	1220		959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,79	33296,57	2775,46	126194	10519	102173	14681	152145
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	13502	2631		11270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	48	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,64	38174,84	2126,51	177131	9867	137909	29075	222703
			НР - 91%; СП - 8%			6326,61	559,37	29355	2595		16497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	567060,00	--	16331	--	16331	--	17638
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
13	50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1646	331233,00	--	54521	--	54521	--	58883
			СП - 8%			--	--	--	--		4362	
14	51	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0178	354275,00	--	6306	--	6306	--	6810
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
15	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0399	1141692,37	2155,41	45554	86	40411	4638	54208
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	5057	40		4015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	53	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4	2431,00	--	9724	--	9724	--	10502
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
			Колонна монолитная Км1, КЖ1-13									
17	56	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	107519,02	46177,81	209662	90046	66652	67876	299741
			НР - 91%; СП - 8%			27161,04	11089,91	52964	21625		22203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	57	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1483	331233,00	--	49122	--	49122	--	53052
			СП - 8%			--	--	--	--		3930	
19	58	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	354275,00	--	34010	--	34010	--	36731
			СП - 8%			--	--	--	--		2721	
20	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0071	1447609,17	2155,41	10278	15	7191	2802	14126
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	3072	7		1046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	60	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0071	144002,00	--	1022	--	1022	--	1104
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
			Осмотровая канава /ОС-1, ОС-2/ КЖ1-33, КЖ1-34									
22	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3269	120406,03	38253,77	39361	12505	5112	18379	62359
			НР - 69%; СП - 8%			66516,24	14964,90	21744	4892		4619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	85	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,3269	981243,00	--	320768	--	320768	--	346429
			СП - 8%			--	--	--	--		25661	
24	87	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,7004	1127576,95	9275,02	1917332	15771	1764799	166245	2250263
			НР - 118%; СП - 8%			80429,22	2425,32	136762	4124		166686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	88	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,7004	144002,00	--	244861	--	244861	--	264450
			СП - 8%			--	--	--	--		19589	
			Приямок /Пр-1/ КЖ1-33, КЖ1-34									
26	92	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1421	151249,23	31207,27	21493	4435	459	12467	36677
			НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	16599	1469		2717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	93	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1421	1012960,00	--	143942	--	143942	--	155457
			СП - 8%			--	--	--	--		11515	
			Отстойник для сбора стоков КЖ1-35, КЖ1-36									
28	94	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,65	428,00	47,99	2846	319	1703	898	4044
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	824	132		300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	28719,30	1812,14	22401	1413	19234	1902	26247
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	1754	336		1944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	96	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	5,8	53800,67	4655,73	312044	27003	198137	89481	433647
			НР - 91%; СП - 8%			14983,42	1970,21	86904	11427		32122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	97	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0073	354275,00	--	2586	--	2586	--	2793
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
32	98	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7217	331233,00	--	239051	--	239051	--	258175
			СП - 8%			--	--	--	--		19124	
33	99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0068	1447609,17	2155,41	9844	15	6887	2684	13530
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	2942	7		1002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	100	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0068	144002,00	--	979	--	979	--	1057
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
35	101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,1185	120406,03	38253,77	14268	4533	1853	6662	22605
			НР - 69%; СП - 8%			66516,24	14964,90	7882	1773		1674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	102	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,1185	981243,00	--	116277	--	116277	--	125579
			СП - 8%			--	--	--	--		9302	
37	103	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,1028	173368,90	7608,53	17822	782	243	11831	32026
			НР - 69%; СП - 8%			163398,70	3399,73	16797	349		2372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	104	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0841	490575,00	--	41257	--	41257	--	44558
			СП - 8%			--	--	--	--		3301	
39	105	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0156	521841,00	--	8141	--	8141	--	8792
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
40	106	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0055	531899,00	--	2925	--	2925	--	3159
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
41	107	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1028	144002,00	--	14803	--	14803	--	15987
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,06	1283,29	30,28	27026	637	15938	9813	39786
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	10451	100		2947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КЖ2									
			Стены и перегородки									
43	109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	434809,17	2155,41	12175	60	--	11050	25083
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	12114	28		1858	
44	110	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,028	144002,00	--	4032	--	4032	--	4355
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
45	111	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024	521841,00	--	12524	--	12524	--	13526
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
46	112	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004	578162,00	--	2313	--	2313	--	2498
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
47	113	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство	м3	0,252	82711,49	6995,52	20843	1762	12381	6465	29492
			НР - 91%; СП - 8%			26585,66	1605,08	6700	404		2185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	434300,00	--	695	--	695	--	751
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
49	115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	431408,00	--	6040	--	6040	--	6523
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
			Перекрытия									
			МП /КЖ2-39/									
50	156	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,89	84832,76	833,44	75501	742	27835	39718	124437
			НР - 84%; СП - 8%			52723,33	404,22	46924	360		9218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разные работы									
			Лестницы									
51	163	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,2264	127057,65	38253,77	155824	46914	19177	74579	248836
			НР - 69%; СП - 8%			73167,86	14964,90	89733	18353		18432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	164	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	0,1477	979936,00	--	144737	--	144737	--	156316
			СП - 8%			--	--	--	--		11579	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	165	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,1483	970424,00	--	143914	--	143914	--	155427
			СП - 8%			--	--	--	--		11513	
54	166	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,9304	981243,00	--	912948	--	912948	--	985984
			СП - 8%			--	--	--	--		73036	
55	167	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**	т	1,2264	7420,00	--	9100	--	9100	--	9828
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
56	169	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,888	6082,00	46,18	151369	1149	83157	54201	222015
			НР - 80%; СП - 8%			2694,60	27,64	67063	688		16445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	170	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	2	65361,79	4637,31	130724	9274	74367	44775	189539
			НР - 91%; СП - 8%			23541,50	1060,20	47083	2120		14040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	171	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,9	33296,57	2775,46	63263	5273	51221	7360	76273
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	6769	1319		5650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	172	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0663	567060,00	--	37596	--	37596	--	40604
			СП - 8%			--	--	--	--		3008	
60	173	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1513	354275,00	--	53602	--	53602	--	57890
			СП - 8%			--	--	--	--		4288	
61	174	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0173	331233,00	--	5730	--	5730	--	6188
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9426708	333719	8097384	983277	11242787
								995604	97694	--	832799	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9177940				
		Материалы		тенге				3489160				
		Всего заработная плата		тенге					913707			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4581377				
			Накладные расходы	тенге				859359				
			Сметная прибыль	тенге				802985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10840284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
			Сметная заработная плата	тенге					913707			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				248768				
		Материалы		тенге				26842				
		Всего заработная плата		тенге					179591			
			Накладные расходы	тенге				123918				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				29814				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				402500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	тенге					179591			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11242784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	тенге					1093298			
			РАЗДЕЛ 2.КМ									
62	185	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,5692	42479,71	16607,05	24179	9453	1704	11237	38250
			НР - 69%; СП - 8%			22877,13	5735,26	13022	3265		2833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	186	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,3016	96654,12	44066,25	29151	13290	2018	11751	44174
			НР - 69%; СП - 8%			45898,44	10568,59	13843	3187		3272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	187	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0634	162930,72	31207,27	10330	1978	205	6073	17716
			НР - 69%; СП - 8%			128496,37	10337,38	8147	655		1312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	188	222-507-0101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг**	т	0,9341	931442,00	--	870060	--	870060	--	939665
			СП - 8%			--	--	--	--		69605	
66	189	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	0,9341	10504,00	--	9812	--	9812	--	10597
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
			Учебная башня (КМ л.24)									
67	200	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1368	53974,90	15212,50	7384	2081	785	3632	11897
			НР - 69%; СП - 8%			33029,25	5450,11	4518	746		881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	201	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	0,1359	13503,00	--	1835	--	1835	--	1982
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
69	202	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,2271	129403,40	36272,57	158791	44510	16293	80171	258079
			НР - 69%; СП - 8%			79853,09	14833,68	97988	18202		19117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	203	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С245**	т	1,1151	7420,00	--	8274	--	8274	--	8936
			СП - 8%			--	--	--	--		662	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	204	222-514-0101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг**	т	1,3639	972017,00	--	1325734	--	1325734	--	1431793
			СП - 8%			--	--	--	--		106059	
72	213	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,2784	40399,97	16607,05	51647	21230	3830	23404	81055
			НР - 69%; СП - 8%			20797,39	5735,26	26587	7332		6004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	214	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,2784	973588,00	--	1244635	--	1244635	--	1344206
			СП - 8%			--	--	--	--		99571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3741832	92542	3485185	136268	4188350
								164105	33387	--	310248	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3460350				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3460350				
			Сметная прибыль	тенге				276829				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3737179				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				281482				
			Материалы	тенге				24834				
			Всего заработная плата	тенге					197492			
			Накладные расходы	тенге				136268				
			Сметная прибыль	тенге				33419				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				451169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	тенге					197492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4188348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	тенге					197492			
			РАЗДЕЛ 3.АР									
			Полы (л. АР1-6)									
			Тип1 на отм. -2,750									
74	216	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	256,44	428,00	47,99	109756	12307	65684	34632	155938
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	31765	5078		11550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	217	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	256,44	3322,29	252,40	851968	64725	668639	132223	1062926
			НР - 94%; СП - 8%			462,50	86,02	118604	22059		78735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	218	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	20,5152	33204,45	11,19	681196	230	551233	121949	867396
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	129733	--		64252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,44	1126,59	38,34	288903	9832	129659	146214	469927
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	149412	6134		34809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип2 на отм. -2,750									
78	221	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,26	428,00	47,99	3535	397	2115	1116	5023
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	1023	164		372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6608	33204,45	11,19	21942	7	17756	3928	27940
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	4179	--		2070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	223	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,26	1133,22	60,70	9360	502	3556	5054	15567
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	5302	75		1153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	224	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	8,26	422,32	31,47	3488	260	1439	1721	5626
			НР - 94%; СП - 8%			216,60	5,03	1789	42		417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,26	1107,29	38,34	9146	317	4016	4710	14964
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	4813	198		1108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отделка помещений на отм. -2,700(л. АР1-1.2)									
83	239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,73	4917,25	58,76	38010	454	7914	23953	66921
			НР - 80%; СП - 8%			3834,65	38,80	29642	300		4957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	240	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,69	1943,65	25,18	953730	12355	383593	450130	1516169
			НР - 80%; СП - 8%			1136,73	9,95	557782	4882		112309	
85	241	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	298,12	1203,90	6,43	358907	1917	90828	213543	618248
			НР - 80%; СП - 8%			892,80	2,58	266162	769		45797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	242	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,41	2625,15	28,96	98207	1083	33309	51393	161569

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1705,82	11,42	63815	427		11968	
			Утепление цоколя(л. АР1-4)									
87	246	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	7,491	79511,37	4122,41	595620	30881	207791	280621	946341
			НР - 76%; СП - 8%			47650,31	1640,65	356948	12290		70099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	247	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	7,491	25969,00	--	194534	--	194534	--	210097
			СП - 8%			--	--	--	--		15563	
			Разные работы									
			Смотровая канава ОС-1 (л. АР1-7)									
89	248	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	20,34	44923,39	3588,08	913742	72982	612094	228851	1234001
			НР - 93%; СП - 8%			11242,17	855,99	228666	17411		91407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Смотровая канава ОС-2 (л. АР1-7)									
90	262	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	31,3	44923,39	3588,08	1406102	112306	941916	352165	1898929
			НР - 93%; СП - 8%			11242,17	855,99	351880	26792		140661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кровля									
			АР2-5,13									
91	281	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	438,83	567,66	19,98	249106	8768	177375	60146	333993
			НР - 92%; СП - 8%			143,48	5,50	62963	2414		24741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	282	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	438,83	1560,28	83,08	684698	36458	234274	389637	1160280
			НР - 92%; СП - 8%			943,34	21,77	413966	9553		85945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	284	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	438,83	955,45	159,40	419280	69949	171736	182009	649394
			НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	177595	20243		48105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	285	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	438,83	436,44	35,56	191523	15604	166041	13406	221324
			НР - 92%; СП - 8%			22,51	10,70	9878	4695		16395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	286	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4871	567060,00	--	276215	--	276215	--	298312
			СП - 8%			--	--	--	--		22097	
96	287	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	492,9	1049,77	237,46	517432	117044	77341	252739	831784
			НР - 69%; СП - 8%			655,40	87,73	323047	43242		61613	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	288	224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	566,835	6272,00	--	3555189	--	3555189	--	3839604
			СП - 8%			--	--	--	--		284415	
98	289	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	1054,5	1874,42	895,98	1976576	944811	110079	869477	3073741
			НР - 69%; СП - 8%			874,05	320,94	921686	338431		227688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Парапет (АР2 л.36)									
99	299	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	230	4592,97	18,47	1056383	4248	490841	449995	1626889
			НР - 80%; СП - 8%			2440,41	5,21	561294	1198		120511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы									
			Полы на отм 0.00 АР2 л.14									
			Тип Н									
			Подготовка учтена в разделе КЖ1									
100	350	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	829,45	1133,22	60,70	939949	50348	357185	507507	1563256
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	532416	7482		115800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	351	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	829,45	422,32	31,47	350293	26103	144531	172799	564938
			НР - 94%; СП - 8%			216,60	5,03	179659	4172		41846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	352	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	829,45	1210,68	37,32	1004199	30955	494743	468440	1590454
			НР - 94%; СП - 8%			576,89	23,92	478501	19840		117815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип К...									
103	361	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	104,29	428,00	47,99	44636	5005	26713	14084	63418
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	12918	2065		4697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	362	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	8,3432	34460,26	11,19	287509	93	234656	49595	364072
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	52760	--		26968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	363	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	104,29	1133,22	60,70	118184	6331	44910	63811	196555
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	66943	941		14560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	364	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	104,29	844,64	62,94	88088	6564	36346	43455	142065
			НР - 94%; СП - 8%			433,20	10,07	45178	1050		10523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	365	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,29	1126,59	38,34	117492	3999	52729	59463	191111
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	60764	2495		14156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип М.									
108	368	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	51,29	428,00	47,99	21952	2462	13137	6927	31189
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	6353	1016		2310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	369	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,1032	34460,26	11,19	141397	46	115403	24391	179051
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	25948	--		13263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	370	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,29	1584,37	38,43	81262	1971	40807	37328	128077
			НР - 94%; СП - 8%			750,32	23,92	38484	1227		9487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	371	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	51,29	212,49	6,53	10899	335	10188	545	12359
			НР - 94%; СП - 8%			7,34	3,96	376	203		916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	372	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,29	1117,66	37,32	57325	1914	25822	28967	93195
			НР - 94%; СП - 8%			576,89	23,92	29589	1227		6903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	373	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	51,29	278,08	13,06	14263	670	12882	1049	16537
			НР - 94%; СП - 8%			13,86	7,91	711	406		1225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Полы на отм. +3,30 АР л.15							
			Тип Л (АР2 л.16)									
114	381	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	249,84	1584,37	38,43	395839	9601	198778	181831	623883
			НР - 94%; СП - 8%			750,32	23,92	187460	5976		46213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	382	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	249,84	1572,43	48,33	392856	12075	367220	19622	445477
			НР - 94%; СП - 8%			54,28	29,27	13561	7313		32999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	383	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	249,84	1126,59	38,34	281467	9579	126321	142451	457832
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	145567	5976		33913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отделочные работы(АР2 л.1.3)									
117	398	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	379,172	1881,75	115,18	713507	43673	160136	438156	1243794
			НР - 80%; СП - 8%			1344,24	100,21	509698	37997		92131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	399	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,41	4917,25	58,76	375727	4490	78231	236776	661503
			НР - 80%; СП - 8%			3834,65	38,80	293006	2965		49000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Утепление и наружная отделка (АР2 л.13)									
119	407	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	217,24	7397,01	4,52	1606926	982	1507595	78982	1820781
			НР - 80%; СП - 8%			452,72	1,74	98349	378		134873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разные работы									
			Учебная башня /АР2-37 - АР2-44/									
120	459	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,92	428,00	47,99	14090	1580	8432	4446	20019
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	4078	652		1483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	460	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,292	34460,26	11,19	113443	37	92588	19569	143653
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	20818	--		10641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	461	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,92	1126,59	38,34	37087	1262	16644	18770	60326
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	19181	787		4469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	462	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,92	-139,85	-6,53	-4604	-215	-4152	-345	-5345
			НР - 94%; СП - 8%			-7,20	-3,96	-237	-130		-396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22668334	1737297	13337012	6888231	31921103
								7594025	620435	--	2364532	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20174326				
		Материалы		тенге				9123658				
		Всего заработная плата		тенге					6588054			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4025938				
			Накладные расходы	тенге				5766015				
			Сметная прибыль	тенге				2075231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28015572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3533

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					6588054			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				2494008				
		Материалы		тенге				187420				
		Всего заработная плата		тенге					1626406			
			Накладные расходы	тенге				1122216				
			Сметная прибыль	тенге				289301				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				3905525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
			Сметная заработная плата	тенге					1626406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				31921097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4311
			Сметная заработная плата	тенге					8214460			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								47352229
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8753734				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2163558			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					751516			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24919579		
			- Накладные расходы	тенге							8007776	
			- Сметная прибыль	тенге							3507579	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									47 352 229
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									47 352 229
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		710 283
			Итого с временными									48 062 512
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		624 813
			Итого с зимними									48 687 325
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		973 747
			Итого с непредвиденными									49 661 072
			Итого в текущих ценах с оборудованием									49 661 072
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		3 324 680
			Итого со скидкой:									46 336 392
			НДС -12%							12%		5 560 367
			ВСЕГО ПО АКТУ:									51 896 759

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Штраф в часы расценок

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-04
за август месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельные изделия										
1	166	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	4295		363,17	2,48	1559815	10651	214622	961221	2722729
			НР - 72%; СП - 8%				310,72	0,11	1334542	472		201693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	167	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,96		303475,00	--	594811	--	594811	--	642396
			СП - 8%				--	--	--	--		47585	
3	168	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,1		472179,00	--	991576	--	991576	--	1070902
			СП - 8%				--	--	--	--		79326	
4	176	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,235		735720,00	--	172894	--	172894	--	186726
			СП - 8%				--	--	--	--		13832	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									4622753
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1334542				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						10651			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						472			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1973902		
			- Накладные расходы	тенге								961221	
			- Сметная прибыль	тенге								342436	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										4 622 753
			в т.ч. оборудование										-

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			без стоимости оборудования										**4 622 753**
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		**69 341**
			Итого с временными										**4 692 094**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**60 997**
			Итого с зимними										**4 753 092**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**95 062**
			Итого с непредвиденными										**4 848 153**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**4 848 153**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**324 571**
			Итого со скидкой:										**4 523 582**
			НДС -12%								12%		**542 830**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**5 066 412**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасне расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-05
за август месяц 2023г.

на Слабые токи

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельная продукция										
1	10	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	850		126,45	0,92	107483	782	8934	70465	192186
			НР - 72%; СП - 8%				115,02	0,12	97767	102		14238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	12	243-303-0402 РСНБ РК 2022 прим.	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4**	км	0,85		48894,00	--	41560	--	41560	--	44885
			СП - 8%				--	--	--	--		3325	
			Кабельная продукция										
3	20	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	150		126,45	0,92	18968	138	1577	12435	33916
			НР - 72%; СП - 8%				115,02	0,12	17253	18		2513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	21	243-303-0402 РСНБ РК 2022 прим.	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4**	км	0,15		48894,00	--	7334	--	7334	--	7921
			СП - 8%				--	--	--	--		587	
			Кабельная продукция										
5	27	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	300		126,45	0,92	37935	276	3153	24870	67830
			НР - 72%; СП - 8%				115,02	0,12	34506	36		5025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	28	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,3	139810,00	--	41943	--	41943	--	45298
			СП - 8%			--	--	--	--		3355	
			Кабельная продукция									
7	66	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	350	126,45	0,92	44258	322	3679	29015	79136
			НР - 72%; СП - 8%			115,02	0,12	40257	42		5863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	67	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1475	1006,48	538,07	1484558	793653	213049	602847	2254405
			НР - 72%; СП - 8%			323,97	243,68	477856	359428		167000	
9	69	243-142-0314 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	км	0,17	942853,00	--	160285	--	160285	--	173108
			СП - 8%			--	--	--	--		12823	
			Кабельная продукция									
10	81	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	200	363,17	2,48	72634	496	9994	44760	126786
			НР - 72%; СП - 8%			310,72	0,11	62144	22		9392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	82	243-301-0704 РСНБ РК 2022	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2x1,2**	км	0,2	175048,00	--	35010	--	35010	--	37811
			СП - 8%			--	--	--	--		2801	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3063282
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				729783				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					795667			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					359648			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						526518		
			- Накладные расходы	тенге							784392	
			- Сметная прибыль	тенге							226922	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 063 282
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									3 063 282
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		45 949
			Итого с временными									3 109 231
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		40 420
			Итого с зимними									3 149 651
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		62 993
			Итого с непредвиденными									3 212 644
			Итого в текущих ценах с оборудованием									3 212 644

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**215 078**
			Итого со скидкой:										**2 997 566**
			НДС -12%								12%		**359 708**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**3 357 274**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городеАстана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 06-02

Акт выполненных работ №3 06-02-02
за август месяц 2023г.

на Блочно-модульная котельная "ВИКТОРИЯ" тип 1 БМК2х500Г

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	14	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**										
				т блок-боксов	10		46337,06	22559,46	463371	225594	--	291534	815298
			НР - 91%; СП - 8%				23777,60	8259,14	237776	82591		60392	
2	15	Перечень п.188	**Блочно-модульная котельная "ВИКТОРИЯ" тип 1 БМК2х500Г**										
				комплект	1		54291154,34	--	54291154	--		--	54291154
							--	--	--	--	54291154	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									55106451
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					237776				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						225594			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						82591			
			- Оборудование, инвентарь	тенге							54291154		
			- Накладные расходы	тенге								291534	
			- Сметная прибыль	тенге								60392	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										55 106 451
			в т.ч. оборудование										54 291 154
			без стоимости оборудования										815 297
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		12 229
			Итого с временными										827 526
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		10 758
			Итого с зимними										838 284
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		16 766
			Итого с непредвиденными										855 050
			Итого в текущих ценах с оборудованием										55 146 204
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		3 691 895

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого со скидкой:										**51 454 309**
			НДС -12%								12%		**6 174 517**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**57 628 826**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гаши расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-01
за август месяц 2023г.

на Общестроительные работы (по исп.смете №1)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
			Водоотлив										
1	1	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Водоотлив**	м3	9985,5		2284,80	2284,80	22814870	22814870	--	--	24640020
			СП - 8%				--	--	--	--		1825150	
			Фундаменты										
			КЖ1-2, КЖ1-14										
2	2	1105-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сван железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	184,5		32205,56	23349,07	5941926	4307904	49030	2680558	9312283
			НР - 99%; СП - 8%				8590,74	6084,79	1584992	1122644		689799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	793		7069,00	--	5605717	--	5605717	--	6054174
			СП - 8%				--	--	--	--		448457	
4	4	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	**Изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка**	м3	71,144		270,00	--	19209	--	19209	--	20746
			СП - 8%				--	--	--	--		1537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					34381722	27122774	5673956	2680558	40027223
									1584992	1122644	--	2964943	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					34381722				
		Материалы		тенге					49031				
		Всего заработная плата		тенге						2707636			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5624926				
			Накладные расходы	тенге					2680558				
			Сметная прибыль	тенге					2964943				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				40027223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
			Сметная заработная плата	тенге					2707636			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				40027223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
			Сметная заработная плата	тенге					2707636			
			РАЗДЕЛ 3.АР									
			Кровля									
			АР2-5,13									
5	5	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	90,399	43327,00	--	3916717	--	3916717	--	4230054
			СП - 8%			--	--	--	--		313337	
			Проемы (АР2 л.20,21)									
6	6	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	247,8469	2816,72	4,31	698115	1068	189665	456643	1247138
			НР - 90%; СП - 8%			2047,16	--	507382	--		92380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	ком.предложение ТОО "ТАНШОЛПАН НТ"	**Витраж металлопластиковый, 2-х камерный с тройным остеклением Вн-15,3**	м2	247,8469	44642,86	--	11064594	--	11064594	--	11949762
			СП - 8%			--	--	--	--		885168	
			Ограждение лестниц Л1 (АР2-27)									
			Учебная башня /АР2-37 - АР2-44/									
8	8	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	261,4365	22384,51	1676,97	5852128	438421	5244699	192637	6528347
			НР - 69%; СП - 8%			646,46	421,43	169008	110177		483582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	361,2325	27921,51	1676,97	10086157	605776	9246859	266171	11180514
			НР - 69%; СП - 8%			646,46	421,43	233522	152234		828187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				31617711	1045265	29662534	915451	35135815
								909912	262411	--	2602654	
		Стоимость монтажных работ		тенге				11064594				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				11064594				
			Сметная прибыль	тенге				885168				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11949762				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4614832				
		Материалы		тенге				189665				
		Всего заработная плата		тенге					507382			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3916717				
			Накладные расходы	тенге				456643				
			Сметная прибыль	тенге				405717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5477192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					507382			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15938285				
	Материалы		тенге				14491557				
	Всего заработная плата		тенге					664941			
		Накладные расходы	тенге				458808				
		Сметная прибыль	тенге				1311769				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				17708862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	тенге					664941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				35135816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	тенге					1172323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								75163039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2494904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28168039			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1385055			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						35336490		
		- Накладные расходы	тенге							3596009	
		- Сметная прибыль	тенге							5567597	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									75 163 039
		в т.ч. оборудование									-
		без стоимости оборудования									75 163 039
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		1 127 446
		Итого с временными									76 290 485
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		991 776
		Итого с зимними									77 282 261
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		1 545 645
		Итого с непредвиденными									78 827 906
		Итого в текущих ценах с оборудованием									78 827 906
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		5 277 323
		Итого со скидкой:									73 550 583
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,999966901		73 548 148
		НДС -12%							12%		8 825 778
		ВСЕГО ПО АКТУ:									82 373 926

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №3 02-02-01
за август месяц 2023г.

на Общестроительные работы (по исп.смете №1)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
1	1	1105-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	16,74		32205,56	23349,07	539121	390863	4449	243212	844919
			НР - 99%; СП - 8%				8590,74	6084,79	143809	101859		62587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	186		7069,00	--	1314834	--	1314834	--	1420021
			СП - 8%				--	--	--	--		105187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1853955	390863	1319283	243212	2264940
									143809	101859	--	167774	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1853955				
		Материалы		тенге					4449				
		Всего заработная плата		тенге						245668			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1314834				
			Накладные расходы	тенге					243212				
			Сметная прибыль	тенге					167774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2264941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	тенге						245668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2264941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	тенге						245668			
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
3	3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	569,18		8431,70	4,52	4799155	2572	4538904	206937	5406578
			НР - 80%; СП - 8%				452,72	1,74	257679	990		400486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4799155**	**2572**	**4538904**	**206937**	**5406578**
								257679	**990**	**--**	**400486**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**4799155**				
		Материалы		тенге				**4538903**				
		Всего заработная плата		тенге					**258669**			
			Накладные расходы	тенге				**206937**				
			Сметная прибыль	тенге				**400486**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5406578**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
			Сметная заработная плата	тенге					**258669**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**5406578**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
			Сметная заработная плата	тенге					**258669**			
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
4	**4**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**710**	**7207,01**	**35,01**	**5116977**	**24857**	**3673959**	**1309702**	**6940811**
			НР - 92%; СП - 8%			**1997,41**	**7,64**	**1418161**	**5424**		**514132**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**5116977**	**24857**	**3673959**	**1309702**	**6940811**
								1418161	**5424**	**--**	**514132**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**5116977**				
		Материалы		тенге				**3673959**				
		Всего заработная плата		тенге					**1423585**			
			Накладные расходы	тенге				**1309702**				
			Сметная прибыль	тенге				**514132**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6940811**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**800**
			Сметная заработная плата	тенге					**1423585**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**6940811**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**800**
			Сметная заработная плата	тенге					**1423585**			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			ТИП-1 /1-этаж/									
5	**5**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,31**	**573,92**	**49,93**	**15674**	**1364**	**--**	**14105**	**32161**
			НР - 94%; СП - 8%			**523,99**	**25,44**	**14310**	**695**		**2382**	
6	**6**	**234-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**0,8439**	**17627,00**	**--**	**14875**	**--**	**14875**	**--**	**16065**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1190**	
7	**7**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0841**	**26759,73**	**2279,78**	**2250**	**192**	**3**	**1952**	**4538**
			НР - 91%; СП - 8%			**24437,95**	**1066,44**	**2055**	**90**		**336**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**8**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0841**	**567060,00**	**--**	**47690**	**--**	**47690**	**--**	**51505**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3815	
					ТИП-1 /2,3-этаж/							
9	9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	48,34	573,92	49,93	27743	2414	--	24966	56925
			НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	25330	1230		4217	
10	10	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	1,4937	17627,00	--	26329	--	26329	--	28435
			СП - 8%			--	--	--	--		2106	
11	11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1489	26759,73	2279,78	3985	340	6	3456	8036
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	3639	159		595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1489	567060,00	--	84435	--	84435	--	91190
			СП - 8%			--	--	--	--		6755	
					ТИП-2 /2,3-этаж/							
13	13	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	501,84	573,92	49,93	288016	25057	--	259180	590972
			НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	262959	12767		43776	
14	14	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	15,5069	17627,00	--	273340	--	273340	--	295207
			СП - 8%			--	--	--	--		21867	
					ТИП-3 /2,3-этаж/							
15	15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	47,8	573,92	49,93	27433	2387	--	24687	56289
			НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	25047	1216		4170	
16	16	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	1,477	17627,00	--	26035	--	26035	--	28118
			СП - 8%			--	--	--	--		2083	
17	17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1472	26759,73	2279,78	3939	336	6	3416	7944
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	3597	157		588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1472	567060,00	--	83471	--	83471	--	90149
			СП - 8%			--	--	--	--		6678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				925215	32090	556190	331762	1357534
								336937	16314	--	100558	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				925215				
			Материалы	тенге				16				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					353251			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				556175				
			Накладные расходы	тенге				331762				
			Сметная прибыль	тенге				100558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1357535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	тенге					353251			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1357535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	тенге					353251			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**15969865**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2156586				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					450382			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					124587			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10088336		
			- Накладные расходы	тенге							2091613	
			- Сметная прибыль	тенге							1182950	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**15 969 865**
			в т.ч. оборудование									**-**
			без стоимости оборудования									**15 969 865**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**239 548**
			Итого с временными									**16 209 413**
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**210 722**
			Итого с зимними									**16 420 135**
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**328 403**
			Итого с непредвиденными									**16 748 538**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**16 748 538**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**1 121 271**
			Итого со скидкой:									**15 627 267**
			Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,999966901		**15 626 750**
			НДС -12%							12%		**1 875 210**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**17 501 960**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Шмф в части расценок