Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г

Номер документа	Дата составления
225	19.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	100 256 531,00	100 256 531,00	10 741 771,18
				Итого	1	x	100 256 531,00	10 741 771,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	374 680 725,00								40 144 363,39	
в том числе в отчетном месяце:		89 514 759,82							10 741 771,18	100 256 531,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (АК технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №4 02-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Проемы (АР2 л.20,21)										
1	312	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	55,87		3560,03	272,90	198899	15247	89336	92275	314468
			НР - 90%; СП - 8%				1688,13	146,98	94316	8212		23294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	315	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	55,87		35465,00	--	1981430	--	1981430	--	2139944
			СП - 8%				--	--	--	--		158514	
			Отделочные работы(АР2 л.1.3)										
3	400	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	996,736		1943,65	25,18	1937306	25098	779188	914346	3079785
			НР - 80%; СП - 8%				1136,73	9,95	1133020	9918		228133	
4	401	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1300,52		1203,90	6,43	1565696	8362	396230	931562	2697044
			НР - 80%; СП - 8%				892,80	2,58	1161104	3355		199786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Учебная башня /АР2-37 - АР2-44/										
5	464	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	4,8533		107949,25	29432,33	523910	142843	41302	261170	847886
			НР - 69%; СП - 8%				70006,92	7982,71	339765	38742		62806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	465	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	4,8533	1012960,00	--	4916199	--	4916199	--	5309495
			СП - 8%			--	--	--	--		393296	
7	469	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1186	1447609,17	2155,41	171686	256	120117	46803	235969
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	51313	120		17479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	470	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0059	1141692,37	2155,41	6736	13	5975	686	8016
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	748	6		594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	471	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1245	144002,00	--	17928	--	17928	--	19362
			СП - 8%			--	--	--	--		1434	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14651968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2780266				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					191819			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					60353			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8347706		
			- Накладные расходы	тенге							2246842	
			- Сметная прибыль	тенге							1085336	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									14 651 968
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									14 651 968
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		219 780
			Итого с временными									14 871 748
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		193 333
			Итого с зимними									15 065 080
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		301 302
			Итого с непредвиденными									15 366 382
			Итого в текущих ценах с оборудованием									15 366 382
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		1 028 739
			Итого со скидкой:									14 337 643
			НДС -12%							12%		1 720 517
			ВСЕГО ПО АКТУ:									16 058 160

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Альсеков М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасны расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №4 02-01-03
за сентябрь месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция										
			П1										
1	157	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	69,3		9548,78	76,97	661730	5334	447567	206980	938207
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3013,41	34,27	208829	2375		69497	
2	158	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,1		9278,26	60,94	130823	859	91062	38496	182865
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2759,03	26,90	38902	379		13546	
3	159	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	31,2		10302,14	60,94	321427	1901	245044	73815	426861
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2387,25	26,90	74482	839		31619	
4	160	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,2		9316,24	50,27	150923	815	126587	23347	188212
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1451,91	18,68	23521	303		13942	
			П2										
5	169	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,4		9548,78	76,97	80210	647	54250	25089	113722

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	25313	288		8424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	170	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,8	9278,26	60,94	53814	353	37459	15835	75221
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	16002	156		5572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П3							
7	182	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,4	10302,14	60,94	220466	1304	168075	50630	292783
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	51087	576		21688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П4							
8	192	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,8	9548,78	76,97	64932	523	43918	20310	92061
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	20491	233		6819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	193	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,6	9278,26	60,94	79793	524	55541	23480	111535
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	23728	231		8262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	194	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,8	10711,47	63,15	29992	177	22090	7633	40635
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	22,60	7725	63		3010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П5							
11	204	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,2	10302,14	60,94	32967	195	25133	7571	43781
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	7639	86		3243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П6							
12	214	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2	10302,14	60,94	74175	439	56548	17034	98506
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	17188	194		7297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П7							
13	224	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8	9278,26	60,94	44536	292	31001	13105	62252
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	13243	129		4611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	225	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	10302,14	60,94	98901	585	75398	22712	131342
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	22918	258		9729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В1							
15	239	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	74,6	9548,78	76,97	712339	5742	481797	222810	1009961
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	224800	2557		74812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	242	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	39,6	9689,55	56,79	383706	2249	310323	70683	490740
			НР - 98%; СП - 8%			1796,31	25,04	71134	992		36351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В2							
17	261	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,8	9548,78	76,97	160420	1293	108502	50177	227445
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	50625	576		16848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	262	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	38	9278,26	60,94	352574	2316	245415	103748	492828
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	104843	1022		36506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В3							
19	274	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,8	9278,26	60,94	146597	963	102041	43137	204913
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	43593	425		15179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В5							
20	302	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,4	9548,78	76,97	80210	647	54250	25089	113722
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	25313	288		8424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	303	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,9	9278,26	60,94	45463	299	31645	13378	63548
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	13519	132		4707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В6							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	313	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,6	9548,78	76,97	24827	200	16792	7765	35200
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	7835	89		2607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	314	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6	10302,14	60,94	61813	365	47124	14195	82089
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	14324	161		6081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В7							
24	325	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9278,26	60,94	32474	213	22604	9556	45392
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	9657	94		3362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	326	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	10302,14	60,94	41209	244	31416	9463	54726
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	9549	108		4054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В8							
26	338	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18	9278,26	60,94	167009	1097	116249	49144	233445
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	49663	484		17292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	339	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	10302,14	60,94	98901	585	75398	22712	131342
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	22918	258		9729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					В9							
28	352	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	10711,47	63,15	38561	227	28401	9814	52245
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	22,60	9933	81		3870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ВЕ2							
29	377	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15	10302,14	60,94	154532	915	117808	35488	205222
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	35809	404		15202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6240803**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1244583				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					13781			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3269438		
		- Накладные расходы	тенге							1233196	
		- Сметная прибыль	тенге							462283	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**6 240 803**
		в т.ч. оборудование									**-**
		без стоимости оборудования									**6 240 803**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**93 612**
		Итого с временными									**6 334 415**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**82 347**
		Итого с зимними									**6 416 762**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**128 335**
		Итого с непредвиденными									**6 545 098**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**6 545 098**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**438 177**
		Итого со скидкой:									**6 106 920**
		НДС -12%							12%		**732 830**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**6 839 751**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №4 02-01-04
за сентябрь месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Элеткрооборудование										
			ВРУ-1										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		31197,92	1045,63	31198	1045	16223	10373	44896
			НР - 72%; СП - 8%				13929,98	476,32	13930	476		3326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	Перечень п.20	**Вводное распределительное устройство шкафа напольного исполнения с шинами PE и N с оборудованием АВР стандартной комплектации ВРУМ-17-70УХЛ4**	компл	1		577382,14	--	577382	--		--	577382
							--	--	--	--	577382	--	
			ВРУ-2										
3	5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%				4806,90	561,90	4807	562		2004	
4	6	247-201-0108 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		25330,00	--	25330	--	25330	--	27356
			СП - 8%				--	--	--	--		2026	
5	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	16		2419,71	--	38715	--	260	27688	71715
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	38455	--		5312	
6	8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	Страниц - 13		594,00	--	1782	--	1782	--	1925

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
7	9	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
8	10	247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1954,00	--	3908	--	3908	--	4221
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
9	11	247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	7	2015,00	--	14105	--	14105	--	15233
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
10	12	247-204-0762 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	2	2312,00	--	4624	--	4624	--	4994
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
11	13	247-204-1834 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	шт.	1	8012,00	--	8012	--	8012	--	8653
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
12	14	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	1227,42	169,97	2455	340	79	1674	4459
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	2036	288		330	
13	15	Перечень п.62	**Шина N и PE**	шт	2	1304,24	--	2608	--	2608	--	2817
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
					ЩО-1							
14	16	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	9558,12	259,42	9558	259	2089	5272	16017
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	7210	112		1186	
15	17	247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
16	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	12017	--		1660	
17	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
18	20	247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
19	21	247-204-2818 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	1	4198,00	--	4198	--	4198	--	4534
			СП - 8%			--	--	--	--		336	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	22	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
21	23	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩО-2							
22	24	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	9558,12	259,42	9558	259	2089	5272	16017
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	7210	112		1186	
23	25	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
24	26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2419,71	--	21777	--	146	15574	40340
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	21631	--		2988	
25	27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
26	28	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
27	29	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	4198,00	--	20990	--	20990	--	22669
			СП - 8%			--	--	--	--		1679	
28	30	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
29	31	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩО-3							
30	32	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	9558,12	259,42	9558	259	2089	5272	16017
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	7210	112		1186	
31	33	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4467,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
32	34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2419,71	--	19358	--	130	13844	35858
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	19228	--		2656	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	35	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
34	36	247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	645,00	--	645	--	645	--	697
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
35	37	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312,00	--	2312	--	2312	--	2497
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
36	38	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	4198,00	--	12594	--	12594	--	13602
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
37	39	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
38	40	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩО-4							
39	41	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	9558,12	259,42	9558	259	2089	5272	16017
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	7210	112		1186	
40	42	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00	--	14802	--	14802	--	15986
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
41	43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2419,71	--	26617	--	179	19035	49305
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	26438	--		3652	
42	44	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
43	45	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	5533,00	--	5533	--	5533	--	5976
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
44	46	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
45	47	247-208-0149 РСНБ РК 2022 прим.	Контактор малогабаритный типа КМИ 23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	6123,00	--	6123	--	6123	--	6613
			СП - 8%			--	--	--	--		490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	48	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
47	49	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩА							
48	50	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
49	51	247-201-0134 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
50	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	9614	--		1328	
51	53	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
52	54	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
53	55	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
54	56	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩС-1							
55	57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
56	58	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
57	59	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2419,71	--	16938	--	114	12113	31376
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	16824	--		2324	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	60	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00	--	1788	--	1788	--	1931
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
59	61	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
60	62	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
61	63	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
62	64	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	4198,00	--	8396	--	8396	--	9068
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
63	65	247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	6166,00	--	6166	--	6166	--	6659
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
64	66	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
65	67	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩС-2							
66	68	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
67	69	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00	--	14802	--	14802	--	15986
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
68	70	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2419,71	--	19358	--	130	13844	35858
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	19228	--		2656	
69	71	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
70	72	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5533,00	--	22132	--	22132	--	23903
			СП - 8%			--	--	--	--		1771	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	73	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
72	74	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
73	75	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩС-3							
74	76	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
75	77	247-201-0134 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
76	78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	9614	--		1328	
77	79	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
78	80	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
79	81	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
80	82	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩТК							
81	83	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
82	84	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00	--	14802	--	14802	--	15986
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	85	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2419,71	--	14518	--	97	10383	26893
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	14421	--		1992	
84	86	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
85	87	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	5533,00	--	27665	--	27665	--	29878
			СП - 8%			--	--	--	--		2213	
86	88	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
87	89	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩРВ-1							
88	98	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
89	99	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
90	100	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	2419,71	--	38715	--	260	27688	71715
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	38455	--		5312	
91	101	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
92	102	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
93	103	247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	2513,00	--	5026	--	5026	--	5428
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
94	104	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1788,00	--	5364	--	5364	--	5793
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
95	105	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	106	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
97	107	247-208-1007 РСНБ РК 2022 прим.	Контактор малогабаритный типа LC1-D 6511, 65А 220/380V, IP20	шт.	2	14605,00	--	29210	--	29210	--	31547
			СП - 8%			--	--	--	--		2337	
98	108	Перечень п.78	Контроллер управления резервным вентилятором КР21	шт	1	65286,38	--	65286	--	65286	--	70509
			СП - 8%			--	--	--	--		5223	
99	109	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
100	110	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩРВ2							
101	111	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
102	112	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00	--	14802	--	14802	--	15986
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
103	113	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2419,71	--	16938	--	114	12113	31376
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	16824	--		2324	
104	114	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
105	115	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1788,00	--	5364	--	5364	--	5793
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
106	116	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
107	117	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
108	118	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	119	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
					ЩК							
110	120	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
111	121	247-201-0134 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
112	122	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	9614	--		1328	
113	123	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
114	124	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
115	125	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1227,42	169,97	3682	510	117	2510	6688
			НР - 72%; СП - 8%			1018,19	144,03	3055	432		495	
116	126	Перечень п.62	Шина N и PE	шт	3	1304,24	--	3913	--	3913	--	4226
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
117	127	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	4968,62	87,94	9937	176	2158	5531	16705
			НР - 72%; СП - 8%			3801,55	39,26	7603	79		1237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	128	Перечень п.63	бокс защитный модульный на 2 ячейки КМПн 2/4	шт	2	1477,38	--	2955	--	2955	--	3191
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
119	129	247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1214,00	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
					Кабельные изделия							
120	166	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2215	363,17	2,48	804422	5494	110683	495717	1404155
			НР - 72%; СП - 8%			310,72	0,11	688245	244		104016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	169	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,02	772498,00	--	15450	--	15450	--	16686
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
122	170	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,46	511712,00	--	235388	--	235388	--	254219
			СП - 8%			--	--	--	--		18831	
123	171	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	779162,00	--	116874	--	116874	--	126224
			СП - 8%			--	--	--	--		9350	
124	172	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,05	1214055,00	--	60703	--	60703	--	65559
			СП - 8%			--	--	--	--		4856	
125	173	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,28	1761461,00	--	493209	--	493209	--	532666
			СП - 8%			--	--	--	--		39457	
126	174	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,06	2948282,00	--	176897	--	176897	--	191049
			СП - 8%			--	--	--	--		14152	
127	175	243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,045	7756660,00	--	349050	--	349050	--	376974
			СП - 8%			--	--	--	--		27924	
128	177	243-116-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	1069300,00	--	85544	--	85544	--	92388
			СП - 8%			--	--	--	--		6844	
129	178	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,6	442631,00	--	265579	--	265579	--	286825
			СП - 8%			--	--	--	--		21246	
130	179	243-201-4003 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,08	521228,00	--	41698	--	41698	--	45034
			СП - 8%			--	--	--	--		3336	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	180	243-201-4102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1-0,66	км	0,055	534717,00	--	29409	--	29409	--	31762
			СП - 8%			--	--	--	--		2353	
132	181	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,05	705475,00	--	35274	--	35274	--	38096
			СП - 8%			--	--	--	--		2822	
133	182	243-201-4203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,01	1076410,00	--	10764	--	10764	--	11625
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
134	183	243-116-0513 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	1153039,00	--	576520	--	576520	--	622642
			СП - 8%			--	--	--	--		46122	
					Кабельная защита							
135	184	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2410	31,00	--	74710	--	74710	--	80687
			СП - 8%			--	--	--	--		5977	
136	185	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	100	44,00	--	4400	--	4400	--	4752
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
137	186	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	85	99,00	--	8415	--	8415	--	9088
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
138	187	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	225	681,96	248,29	153441	55865	19476	71624	243070
			НР - 72%; СП - 8%			347,11	95,01	78100	21377		18005	
139	188	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	60	1837,00	--	110220	--	110220	--	119038
			СП - 8%			--	--	--	--		8818	
140	189	243-907-1005 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	105	3005,00	--	315525	--	315525	--	340767
			СП - 8%			--	--	--	--		25242	
141	190	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	60	3937,00	--	236220	--	236220	--	255118
			СП - 8%			--	--	--	--		18898	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7231668**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1151040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					82631			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					33154			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4075098		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						577382		
		- Накладные расходы	тенге							852621	
		- Сметная прибыль	тенге							492904	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									7 231 668
		в т.ч. оборудование									577 382
		без стоимости оборудования									6 654 286
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		99 814
		Итого с временными									6 754 100
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		87 803
		Итого с зимними									6 841 904
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		136 838
		Итого с непредвиденными									6 978 742
		Итого в текущих ценах с оборудованием									7 556 124
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		505 863
		Итого со скидкой:									7 050 261
		НДС -12%							12%		846 031
		ВСЕГО ПО АКТУ:									7 896 292

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часть расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №4 02-02-04
за сентябрь месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Силовое электрооборудование										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		31197,92	1045,63	31198	1045	16223	10373	44896
			НР - 72%; СП - 8%				13929,98	476,32	13930	476		3326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	515-301-0314 РСНБ РК 2022 прим.	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А**	шт.	1		414096,00	--	414096	--		--	414096
							--	--	--	--	414096	--	
			ЩН										
3	3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%				4806,90	561,90	4807	562		2004	
4	4	247-201-0824 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54**	шт.	1		21123,00	--	21123	--	21123	--	22813
			СП - 8%				--	--	--	--		1690	
5	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4		2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	9614	--		1328	
6	6	247-204-0657 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	1		1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%				--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	4316,00	--	8632	--	8632	--	9323
			СП - 8%			--	--	--	--		691	
8	8	247-204-2906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА	шт.	1	6691,00	--	6691	--	6691	--	7226
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
					ЩЭ							
9	9	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	9558,12	259,42	28674	778	6265	15817	48050
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	21631	337		3559	
10	10	247-201-1203 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	64023,00	--	192069	--	192069	--	207435
			СП - 8%			--	--	--	--		15366	
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2419,71	--	14518	--	97	10383	26893
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	14421	--		1992	
12	12	247-204-0640 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	6	1976,00	--	11856	--	11856	--	12804
			СП - 8%			--	--	--	--		948	
					ЩК							
13	15	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	18	9558,12	259,42	172046	4670	37590	94903	288305
			НР - 72%; СП - 8%			7210,35	112,38	129786	2023		21356	
14	16	247-201-0211 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	7242,00	--	130356	--	130356	--	140784
			СП - 8%			--	--	--	--		10428	
15	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	144	2419,71	--	348438	--	2341	249189	645438
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	346097	--		47811	
16	18	247-204-2801 РСНБ РК 2022 прим.	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	18	5533,00	--	99594	--	99594	--	107562
			СП - 8%			--	--	--	--		7968	
17	19	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	72	4221,00	--	303912	--	303912	--	328225
			СП - 8%			--	--	--	--		24313	
18	20	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	18	4198,00	--	75564	--	75564	--	81609
			СП - 8%			--	--	--	--		6045	
19	21	247-204-2832 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	18	5481,00	--	98658	--	98658	--	106551
			СП - 8%			--	--	--	--		7893	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	22	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	18	606,00	--	10908	--	10908	--	11781
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
					Прочие материалы							
21	23	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	3126,19	126,66	6252	253	309	4180	11266
			НР - 72%; СП - 8%			2844,78	57,74	5690	115		835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	24	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	17668,00	--	35336	--	35336	--	38163
			СП - 8%			--	--	--	--		2827	
23	26	261-404-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5671,00	--	907	--	907	--	980
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
24	27	247-202-1201 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	12	15367,00	--	184404	--	184404	--	199156
			СП - 8%			--	--	--	--		14752	
					Кабельные изделия							
25	52	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1749	327,31	2,48	572465	4337	24679	391426	1041005
			НР - 72%; СП - 8%			310,72	0,11	543449	192		77113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	53	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,9	303475,00	--	273128	--	273128	--	294978
			СП - 8%			--	--	--	--		21850	
27	54	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,55	472179,00	--	259698	--	259698	--	280474
			СП - 8%			--	--	--	--		20776	
28	55	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,02	772498,00	--	15450	--	15450	--	16686
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
29	56	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,021	1214055,00	--	25495	--	25495	--	27535
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
30	57	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,01	4991057,00	--	49911	--	49911	--	53904
			СП - 8%			--	--	--	--		3993	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	58	243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,028	10886055,00	--	304810	--	304810	--	329195
			СП - 8%			--	--	--	--		24385	
32	59	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,12	559558,00	--	67147	--	67147	--	72519
			СП - 8%			--	--	--	--		5372	
33	60	243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,1	142733,00	--	14273	--	14273	--	15415
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
34	61	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1470	88,00	--	129360	--	129360	--	139709
			СП - 8%			--	--	--	--		10349	
35	62	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	25	111,00	--	2775	--	2775	--	2997
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
36	63	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	172,00	--	20640	--	20640	--	22291
			СП - 8%			--	--	--	--		1651	
37	64	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10	239,00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
38	65	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28	431,00	--	12068	--	12068	--	13033
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
					Защитное заземление							
39	66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5635,73	225,73	112715	4514	76842	23712	147341
			НР - 72%; СП - 8%			1567,97	78,67	31359	1573		10914	
40	67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	160	1167,63	37,86	186821	6058	116253	48066	253677
			НР - 72%; СП - 8%			403,19	14,05	64510	2248		18790	
41	68	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	809,46	23,80	48568	1428	25637	15823	69542
			НР - 72%; СП - 8%			358,39	7,87	21503	472		5151	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5583267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1206797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24478			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7998			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2680330		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	тенге							414096		
			- Накладные расходы	тенге								874660	
			- Сметная прибыль	тенге								382904	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**5 583 267**
			в т.ч. оборудование										**414 096**
			без стоимости оборудования										**5 169 171**
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		**77 538**
			Итого с временными										**5 246 709**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**68 207**
			Итого с зимними										**5 314 916**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**106 298**
			Итого с непредвиденными										**5 421 214**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**5 835 310**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**390 659**
			Итого со скидкой:										**5 444 651**
			НДС -12%								12%		**653 358**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**6 098 009**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Назизов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Итог в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - КПП
Шифр объекта 03-01

Акт выполненных работ №4 03-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	28,8		244,59	244,59	7044	7045	--	1386	9105
			НР - 72%; СП - 8%				--	66,86	--	1926		674	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,4		4084,46	--	5718	--	--	4117	10622
			НР - 72%; СП - 8%				4084,46	--	5718	--		787	
3	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	17		50,39	50,39	857	856	--	201	1143
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,43	--	279		85	
4	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,48		1543,70	--	741	--	--	534	1376
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	741	--		102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					14360	7901	--	6238	22246
									6459	2205	--	1648	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					14360				
		Всего заработная плата		тенге						8664			
			Накладные расходы	тенге					6238				
			Сметная прибыль	тенге					1648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	тенге						8664			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					8664			
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
5	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	29104,86	1812,14	32015	1993	27549	2682	37473
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	2473	474		2776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	8,05	39396,05	3194,28	317138	25714	230371	60988	408376
			НР - 91%; СП - 8%			7584,19	741,27	61053	5967		30250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3228	331233,00	--	106922	--	106922	--	115476
			СП - 8%			--	--	--	--		8554	
8	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,056	434300,00	--	24321	--	24321	--	26267
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
9	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0231	122608,52	3789,51	2832	88	--	2580	5845
			НР - 93%; СП - 8%			118819,01	1283,99	2745	30		433	
10	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0062	434300,00	--	2693	--	2693	--	2908
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
11	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0169	431408,00	--	7291	--	7291	--	7874
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				493212	27795	399147	66250	604219
								66271	6471	--	44757	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				493212				
		Материалы		тенге				257921				
		Всего заработная плата		тенге					72742			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				141227				
			Накладные расходы	тенге				66250				
			Сметная прибыль	тенге				44757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				604219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					72742			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				604219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					72742			
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
12	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,16	44843,30	4664,03	1038571	108019	665091	274329	1417932
			НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	265461	29517		105032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1038571	108019	665091	274329	1417932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							265461	29517	--	105032	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1038571				
		Материалы	тенге				665091				
		Всего заработная плата	тенге					294978			
		Накладные расходы	тенге				274329				
		Сметная прибыль	тенге				105032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1417932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					294978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1417932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					294978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2044397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				338191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					143715			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					38193			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1064239		
		- Накладные расходы	тенге							346817	
		- Сметная прибыль	тенге							151437	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									2 044 397
		в т.ч. оборудование									-
		без стоимости оборудования									2 044 397
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		30 666
		Итого с временными									2 075 063
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		26 976
		Итого с зимними									2 102 039
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		42 041
		Итого с непредвиденными									2 144 080
		Итого в текущих ценах с оборудованием									2 144 080
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		143 541
		Итого со скидкой:									2 000 539
		НДС -12%							12%		240 065
		ВСЕГО ПО АКТУ:									2 240 604

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ №4 04-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КЛ-0,4кВ										
1	39	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	45,69		286,88	286,88	13108	13108	--	4029	18508
			НР - 72%; СП - 8%				--	122,47	--	5596		1371	
2	41	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	105,0413		273,57	273,57	28736	28736	--	8832	40573
			НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	12267		3005	
3	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,2487		3551,71	--	11538	--	--	8308	21433
			НР - 72%; СП - 8%				3551,71	--	11538	--		1588	
4	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,4145		1543,70	--	8358	--	--	6018	15526
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	8358	--		1150	
5	44	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	102,8755		58,78	58,78	6047	6047	--	1420	8064
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	1971		598	
6	46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	45,69		6558,62	240,41	299663	10984	203599	87993	418669
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	85080	3802		31013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	47	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,202	267572,80	--	54050	--	1573	39882	101447
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	52477	--		7515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	48	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	202	2542,00	--	513484	--	513484	--	554563
			СП - 8%			--	--	--	--		41079	
9	49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	202	492,91	204,20	99568	41248	11575	45294	156451
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	80,02	46745	16164		11589	
10	50	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	947,04	531,09	215,64	502963	204220	57674	231040	792719
			НР - 72%; СП - 8%			254,55	84,28	241069	79817		58716	
11	52	243-125-1807 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-1**	км	0,3975	1704942,00	--	677714	--	677714	--	731931
			СП - 8%			--	--	--	--		54217	
12	53	243-125-1804 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10 (ок)-1**	км	0,7515	741135,00	--	556963	--	556963	--	601520
			СП - 8%			--	--	--	--		44557	
13	57	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,473	41262,40	25839,12	19517	12222	--	6638	28248
			НР - 61%; СП - 8%			15423,28	7583,63	7295	3587		2092	
14	58	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	477,73	40,00	--	19109	--	19109	--	20638
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3510291
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				452562				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					316565			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					123204			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2041692		
			- Накладные расходы	тенге							439454	
			- Сметная прибыль	тенге							260019	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 510 291
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									3 510 291
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		52 654
			Итого с временными									3 562 945
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		46 318
			Итого с зимними									3 609 264
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		72 185
			Итого с непредвиденными									3 681 449
			Итого в текущих ценах с оборудованием									3 681 449

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**246 463**
		Итого со скидкой:										**3 434 985**
		НДС -12%								12%		**412 198**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**3 847 184**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Шигр в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 04-02

Акт выполненных работ №4 04-02-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроосвещения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	37,968		286,88	286,88	10892	10892	--	3348	15379
			НР - 72%; СП - 8%				--	122,47	--	4650		1139	
2	3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	130,2749		273,57	273,57	35639	35640	--	10954	50320
			НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	15214		3727	
3	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0291		3551,71	--	14310	--	--	10303	26582
			НР - 72%; СП - 8%				3551,71	--	14310	--		1969	
4	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,7152		1543,70	--	10366	--	--	7464	19256
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	10366	--		1426	
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,5888		58,78	58,78	7500	7500	--	1761	10002
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	2445		741	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,5888		280,18	129,71	35748	16549	--	19557	59730
			НР - 72%; СП - 8%				150,47	62,42	19198	7964		4425	
7	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	37,968		6558,62	240,41	249018	9128	169189	73122	347911
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	70701	3160		25771	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,1928	267572,80	--	51588	--	1501	38066	96826
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	50087	--		7172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	192,8	2542,00	--	490098	--	490098	--	529306
			СП - 8%			--	--	--	--		39208	
10	13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1598	531,09	215,64	848682	344592	97319	389848	1337606
			НР - 72%; СП - 8%			254,55	84,28	406771	134679		99076	
11	14	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	202,5	270,32	9,88	54740	2000	7380	33315	95100
			НР - 72%; СП - 8%			224,00	4,50	45360	911		7045	
12	15	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	349,71	17,29	3497	173	412	2153	6102
			НР - 72%; СП - 8%			291,19	7,87	2912	79		452	
13	17	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	122,5	884,19	462,06	108313	56602	17694	42944	163357
			НР - 72%; СП - 8%			277,69	209,20	34017	25627		12101	
14	18	243-113-1102 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	км	1,239	563340,00	--	697978	--	697978	--	753816
			СП - 8%			--	--	--	--		55838	
15	19	243-113-1104 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1**	км	0,694	881973,00	--	612089	--	612089	--	661056
			СП - 8%			--	--	--	--		48967	
16	21	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	11,98	29625,04	26,88	354908	322	319298	28230	413789
			НР - 80%; СП - 8%			2945,56	--	35288	--		30651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4586139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				689010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					483398			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					194729			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2412956		
			- Накладные расходы	тенге							661065	
			- Сметная прибыль	тенге							339708	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									4 586 139
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									4 586 139
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		68 792

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными										**4 654 931**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**60 514**
			Итого с зимними										**4 715 445**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**94 309**
			Итого с непредвиденными										**4 809 754**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**4 809 754**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99								**0,0669474**		**322 001**
			Итого со скидкой:										**4 487 754**
			НДС -12%								12%		**538 530**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**5 026 284**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Тенгр в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №4 06-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В1										
1	16	241-201-0619 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	544,3		10266,00	--	5587784	--	5587784	--	6034807
			СП - 8%				--	--	--	--		447023	
			Канализация К1										
2	67	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	578		2542,00	--	1469276	--	1469276	--	1586818
			СП - 8%				--	--	--	--		117542	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7621625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7057060		
			- Сметная прибыль	тенге								564565	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										7 621 625
			в т.ч. оборудование										
			без стоимости оборудования										7 621 625
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		114 324
			Итого с временными										7 735 949
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		100 567
			Итого с зимними										7 836 517
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		156 730
			Итого с непредвиденными										7 993 247
			Итого в текущих ценах с оборудованием										7 993 247
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		535 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой:									**7 458 120**
		НДС -12%							12%		**894 974**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**8 353 094**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Тілім в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №4 06-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации по исп.смете N1.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В1										
1	1	1122-1401-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	544,3		19856,43	13470,21	10807855	7331836	32886	7862152	20163610
			НР - 99%; СП - 8%				6325,80	8264,62	3443133	4498433		1493603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Канализация К1										
2	5	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	1037,8		4776,11	1601,36	4956647	1661891	1770944	2236552	7768660
			НР - 99%; СП - 8%				1468,31	708,55	1523812	735333		575460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	459,8		2542,00	--	1168812	--	1168812	--	1262317
			СП - 8%				--	--	--	--		93505	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									29194586
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4966945				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						8993727			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5233766			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2972642		
			- Накладные расходы	тенге								10098704	
			- Сметная прибыль	тенге								2162568	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										29 194 586
			в т.ч. оборудование										-
			без стоимости оборудования										29 194 586
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		437 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**29 632 505**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**385 223**
		Итого с зимними									**30 017 727**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**600 355**
		Итого с непредвиденными									**30 618 082**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**30 618 082**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**2 049 801**
		Итого со скидкой:									**28 568 281**
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,999966901		**28 567 335**
		НДС -12%							12%		**3 428 080**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**31 995 416**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 06-02

Акт выполненных работ №4 06-02-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Наружные сети теплоснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	117,1		300,61	300,61	35201	35201	--	6929	45500
			НР - 72%; СП - 8%				--	82,18	--	9623		3370	
2	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	198,753		244,59	244,59	48613	48613	--	9568	62836
			НР - 72%; СП - 8%				--	66,86	--	13289		4655	
3	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,147		4084,46	--	25107	--	--	18077	46639
			НР - 72%; СП - 8%				4084,46	--	25107	--		3455	
4	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	37,2		6558,62	240,41	243981	8943	165768	71643	340874
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	69270	3096		25250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	79,9		33,64	33,64	2688	2688	--	622	3574

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	863		264	
6	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	87,89	4051,00	--	356042	--	356042	--	384525
			СП - 8%			--	--	--	--		28483	
7	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,245	1543,70	--	15815	--	--	11387	29378
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	15815	--		2176	
8	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	194,655	58,78	58,78	11442	11442	--	2686	15259
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,16	--	3730		1131	
			Теплотрасса									
9	11	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0348	1691987,39	538241,64	58881	18731	811	45456	112684
			НР - 99%; СП - 8%			1130432,92	188969,37	39339	6576		8347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	12	241-402-0114 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	м	34,8	19741,00	--	686987	--	686987	--	741946
			СП - 8%			--	--	--	--		54959	
11	13	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,1472	1525180,71	475746,46	224507	70030	2782	174515	430944
			НР - 99%; СП - 8%			1030533,75	167005,92	151695	24583		31922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	14	241-402-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	147,2	15099,00	--	2222573	--	2222573	--	2400379
			СП - 8%			--	--	--	--		177806	
13	24	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	8	32398,32	7714,57	259187	61717	4434	212892	509845
			НР - 99%; СП - 8%			24129,46	2750,85	193036	22007		37766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	25	241-406-0135 РСНБ РК 2022	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм**	шт.	4	37437,00	--	149748	--	149748	--	161728
			СП - 8%			--	--	--	--		11980	
15	26	241-405-0108 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	шт.	4	56737,00	--	226948	--	226948	--	245104

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		18156	
16	27	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	8	29251,68	6707,51	234013	53660	3604	193966	462217
			НР - 99%; СП - 8%			22093,60	2397,05	176749	19176		34238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	28	241-406-0507 РСНБ РК 2022	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм**	шт.	2	34237,00	--	68474	--	68474	--	73952
			СП - 8%			--	--	--	--		5478	
18	29	241-405-0204 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	шт.	6	45137,00	--	270822	--	270822	--	292488
			СП - 8%			--	--	--	--		21666	
19	30	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	8	23406,23	5051,87	187250	40415	2182	158005	372875
			НР - 99%; СП - 8%			18081,57	1868,51	144653	14948		27620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	31	241-406-0604 РСНБ РК 2022	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм**	шт.	2	21123,00	--	42246	--	42246	--	45626
			СП - 8%			--	--	--	--		3380	
21	32	241-405-0104 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	22930,00	--	137580	--	137580	--	148586
			СП - 8%			--	--	--	--		11006	
22	33	241-413-0104 РСНБ РК 2022	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм**	шт.	2	7463,00	--	14926	--	14926	--	16120
			СП - 8%			--	--	--	--		1194	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6943079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				815664				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					351440			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					117891			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4355927		
			- Накладные расходы	тенге							905746	
			- Сметная прибыль	тенге							514302	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									6 943 079
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									6 943 079
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		104 146
			Итого с временными									7 047 225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		91 614
		Итого с зимними									**7 138 839**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		142 777
		Итого с непредвиденными									**7 281 616**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**7 281 616**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**487 485**
		Итого со скидкой:									**6 794 131**
		НДС -12%							12%		**815 296**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**7 609 426**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 07-01

Акт выполненных работ №4 07-01-01
за сентябрь месяц 2023г.

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	3	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	5048,4		452,88	--	2286319	--	2286319	--	2469225
			СП - 8%				--	--	--	--		182906	
2	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5977,05		162,05	162,05	968581	968581	--	225693	1289788
			НР - 72%; СП - 8%				--	52,45	--	313496		95513	
3	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5977,05		10,78	10,78	64433	64433	--	16736	87684
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,89	--	23251		6515	
4	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	21592		2,43	2,43	52469	52469	--	12092	69743
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,78	--	16842		5182	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3916439
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1085483			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						353589			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2286319		
			- Накладные расходы	тенге								254521	
			- Сметная прибыль	тенге								290116	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										3 916 439
			в т.ч. оборудование										-

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			без стоимости оборудования										**3 916 439**
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		**58 747**
			Итого с временными										**3 975 186**
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		**51 677**
			Итого с зимними										**4 026 863**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		**80 537**
			Итого с непредвиденными										**4 107 400**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**4 107 400**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**274 980**
			Итого со скидкой:										**3 832 420**
			НДС -12%								12%		**459 890**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**4 292 311**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок