Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	629 609 093,00								67 458 117,11	
в том числе в отчетном месяце:		53 529 987,50							6 423 598,50	59 953 586,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмуқан А.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
258	**13.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	59 953 586,00	59 953 586,00	6 423 598,50
				Итого	1	x	59 953 586,00	6 423 598,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-02

Акт выполненных работ №6 07-02-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ-4464,55м2									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	669,6825	6223,96	1512,57	4168077	1012942	2985243	480397	5020348
			НР - 108%; СП - 8%			253,69	410,52	169892	274918		371875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1127-0403-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	4464,55	1342,30	344,29	5992765	1537099	4131316	871703	7413608
			НР - 108%; СП - 8%			72,65	108,14	324350	482796		549140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=6	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	26787,3	95,97	18,97	2570777	508156	2032351	220459	3014643
			НР - 108%; СП - 8%			1,13	6,49	30270	173850		223406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4464,55	2543,03	250,62	11353485	1118905	10055819	401408	12695306
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	178761	192913		940413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	17858,2	276,00	0,02	4928863	357	4865645	67861	5396391
			НР - 108%; СП - 8%			3,52	--	62861	--		399667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4464,55	2762,70	263,99	12334212	1178597	10976854	396318	13748983
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	42,15	178761	188181		1018453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1010	3085,90	48,34	3116759	48824	1690911	1510819	4997783
			НР - 108%; СП - 8%			1363,39	21,67	1377024	21887		370205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	43,43	51519,00	--	2237470	--	2237470	--	2416468
			СП - 8%			--	--	--	--		178998	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								54703530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2321919				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5404880			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1334545			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38975612		
			- Накладные расходы	тенге							3948965	
			- Сметная прибыль	тенге							4052157	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									54 703 530
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									54 703 530
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		820 553
			Итого с временными									55 524 083
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		721 813
			Итого с зимними									56 245 896
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		1 124 918
			Итого с непредвиденными									57 370 814
			Итого в текущих ценах с оборудованием									57 370 814

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		3 840 827
			Итого со скидкой:									53 529 987
			НДС -12%							12%		6 423 598
			ВСЕГО ПО АКТУ:									59 953 586

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Заместитель директора Айтмуханов А.Б.

В части расценок