Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	797 436 771,00								85 439 654,04	
в том числе в отчетном месяце:		149 846 141,07							17 981 536,93	167 827 678,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алиженов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060540010623**

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
263	**28.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	167 827 678,00	167 827 678,00	17 981 536,93
				Итого	1	x	167 827 678,00	17 981 536,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №7 02-01-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КМ										
			Каркас здания КМ л.2										
1	184	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2002,5401		204,56	4,59	409640	9191	224005	122996	575250
			НР - 69%; СП - 8%				88,11	0,90	176444	1802		42614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Учебная башня (КМ л.24)										
2	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	782,5108		204,56	4,59	160070	3591	87532	48062	224784
			НР - 69%; СП - 8%				88,11	0,90	68947	704		16652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Пожарная лестница (КМ л.18)										
3	206	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,4833		42479,71	16607,05	20530	8026	1447	9542	32477
			НР - 69%; СП - 8%				22877,13	5735,26	11057	2772		2406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	207	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,7722		96654,12	44066,25	74636	34028	5165	30087	113100
			НР - 69%; СП - 8%				45898,44	10568,59	35443	8161		8378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	208	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1936		111289,56	3666,26	21546	709	1086	13743	38112

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			102019,70	859,28	19751	166		2823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	209	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,449	1004968,00	--	1456199	--	1456199	--	1572695
			СП - 8%			--	--	--	--		116496	
7	210	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	**Надбавка на марку стали С255**	т	1,449	13503,00	--	19566	--	19566	--	21131
			СП - 8%			--	--	--	--		1565	
8	211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	55,1902	126,27	3,15	6969	174	2635	2888	10645
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	4160	25		789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	55,1902	204,56	4,59	11290	254	6173	3390	15854
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	4863	50		1174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2180446	55973	1803808	230708	2604048
								320665	13680	--	192897	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2063734				
		Материалы		тенге				320345				
		Всего заработная плата		тенге					256995			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1475765				
			Накладные расходы	тенге				177336				
			Сметная прибыль	тенге				179290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2420360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	тенге					256995			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				116712				
		Материалы		тенге				7699				
		Всего заработная плата		тенге					77350			
			Накладные расходы	тенге				53372				
			Сметная прибыль	тенге				13607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				183691				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	тенге					77350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2604051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	тенге					334345			
			РАЗДЕЛ 2.АР									
			Заполнение проемов(л. АР1-4)									
10	228	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,28	3721,37	268,41	8485	612	3470	4260	13765
			НР - 90%; СП - 8%			1931,06	144,99	4403	331		1020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	229	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,28	21807,00	--	49720	--	49720	--	53698
			СП - 8%			--	--	--	--		3978	
			Кровля									
			Парапет (АР2 л.36)									
12	300	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	230	1143,03	3,89	262897	895	105202	125759	419748
			НР - 80%; СП - 8%			681,74	1,74	156800	400		31091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	301	231-101-0101 РСНБ РК 2022	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	230	14734,00	--	3388820	--	3388820	--	3659926
			СП - 8%			--	--	--	--		271106	
			Полы									
			Тип Л (АР2 л.16)									
14	384	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	249,84	4118,30	32,84	1028916	8205	850045	164615	1289012
			НР - 94%; СП - 8%			683,10	17,84	170666	4457		95481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Утепление и наружная отделка (АР2 л.13)									
15	409	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	104,19	10136,65	46,49	1056138	4844	446579	485215	1664661
			НР - 80%; СП - 8%			5803,96	17,31	604715	1804		123308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	410	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	88,26	1143,03	3,89	100884	344	40370	48259	161074
			НР - 80%; СП - 8%			681,74	1,74	60170	154		11931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Учебная башня /АР2-37 - АР2-44/									
17	476	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18	1079,41	159,40	19429	2869	9275	7466	29046
			НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	7285	830		2152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	477	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	18	145,47	11,85	2618	213	2270	183	3025
			НР - 92%; СП - 8%			7,50	3,57	135	64		224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	478	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	15,1	1049,77	237,46	15852	3586	2369	7743	25482
			НР - 69%; СП - 8%			655,40	87,73	9897	1325		1888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	479	224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	17,365	6272,00	--	108913	--	108913	--	117626
			СП - 8%			--	--	--	--		8713	
21	480	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	27,3	4335,17	80,25	118350	2191	90655	23814	153537
			НР - 92%; СП - 8%			934,21	13,93	25504	380		11373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	481	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,6291	127057,65	38253,77	206990	62319	25473	99068	330543
			НР - 69%; СП - 8%			73167,86	14964,90	119198	24379		24485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	482	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,6291	1004968,00	--	1637193	--	1637193	--	1768168
			СП - 8%			--	--	--	--		130975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				8005205	86078	6760354	966382	9689311
								1158773	34124	--	717725	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7782363				
			Материалы	тенге				1547868				
			Всего заработная плата	тенге					1038098			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5184646				
			Накладные расходы	тенге				859571				
			Сметная прибыль	тенге				691352				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9333286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	тенге					1038098			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				222842				
			Материалы	тенге				27842				
			Всего заработная плата	тенге					154799			
			Накладные расходы	тенге				106811				
			Сметная прибыль	тенге				26373				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				356026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	тенге					154799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9689312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
			Сметная заработная плата	тенге					1192897			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12293363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1479438				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					142051			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					47804			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8564165		
			- Накладные расходы	тенге							1197090	
			- Сметная прибыль	тенге							910622	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									12 293 363
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									12 293 363

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		184 400
			Итого с временными										12 477 763
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		162 211
			Итого с зимними										12 639 974
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		252 799
			Итого с непредвиденными										12 892 774
			Итого в текущих ценах с оборудованием										12 892 774
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**863 138**
			Итого со скидкой:										12 029 636
			НДС -12%								12%		1 443 556
			ВСЕГО ПО АКТУ:										13 473 193

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Кенжебаев Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұқан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №7 02-01-02
за ноябрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод противопожарный В2										
1	95	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	160		7260,69	128,12	1161710	20499	875126	267160	1543180
			НР - 98%; СП - 8%				1663,03	40,80	266085	6528		114310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	96	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	100		4864,90	88,55	486490	8855	327160	150276	687707
			НР - 98%; СП - 8%				1504,75	28,68	150475	2868		50941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	99	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	37		2679,00	--	99123	--	99123	--	107053
			СП - 8%				--	--	--	--		7930	
4	100	241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	шт.	20		808,00	--	16160	--	16160	--	17453
			СП - 8%				--	--	--	--		1293	
5	105	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	37		708,00	--	26196	--	26196	--	28292
			СП - 8%				--	--	--	--		2096	
			Пожарный кран										
6	116	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.			89266,29	2129,95	89266	2130	24417	38601	138096

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			62718,60	561,90	62719	562		10229	
7	117	Перечень п.9	Установка повышения давления GRUNDFOS HYDRO MPC-S/G 2CR 45-0,2-2 Q=37,5 м3/ч, H=31,0 м, N=5,5кВт в комплекте со шкафом управления, арматурой и датчиком давления	компл	1	17735300,00	--	17735300	--		--	17735300
						--	--	--	--	17735300	--	
8	118	241-116-0712 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	19259,00	--	38518	--	38518	--	41599
			СП - 8%			--	--	--	--		3081	
9	119	241-116-0710 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	10017,00	--	80136	--	80136	--	86547
			СП - 8%			--	--	--	--		6411	
10	120	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	14463,30	735,32	14463	736	1215	12479	29097
			НР - 98%; СП - 8%			12511,76	221,80	12512	222		2155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	121	242-101-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	84943,00	--	84943	--	84943	--	91738
			СП - 8%			--	--	--	--		6795	
12	124	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	7	11340,85	173,80	79386	1216	62042	16157	103186
			НР - 98%; СП - 8%			2304,02	51,18	16128	358		7643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Оборудование							
13	225	1318-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Сосуд, вместимость 200 л. Монтаж оборудования	шт.	1	33035,76	--	33036	--	48	20123	57411
			НР - 61%; СП - 8%			32987,76	--	32988	--		4253	
14	226	Перечень п.12	Нефтеуловитель ЭКО-Н-1 производительность 1 л/с	компл	1	3162500,00	--	3162500	--		--	3162500
						--	--	--	--	3162500	--	
					Канализация напорная К4н, К3н							
15	227	Перечень п.94	Погружной насос ТМ W32/8 Twister Q=2,6м3/ч H=6м P=0,37кВт N=220В	компл	4	59632,10	--	238528	--		--	238528
						--	--	--	--	238528	--	
16	228	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	3	89266,29	2129,95	267799	6390	73253	115803	414290
			НР - 61%; СП - 8%			62718,60	561,90	188156	1686		30688	
17	229	Перечень п.10	Насосная установка Solplift-WC-1 Q=5,7м3/ч H=8м P=0,4кВт N=220В	компл	1	225892,86	--	225893	--		--	225893
						--	--	--	--	225893	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	230	Перечень п.11	Насосная установка Solplift-D-3 Q=3,6м3/ч H=5,5м P=0,27кВт N=220В	компл	2	144571,43	--	289143	--		--	289143
						--	--	--	--	289143	--	
			Водоснабжение оборотное А4, В5									
19	246	Перечень п.95	Аппарат с расширительным баком KARCHER V=4л	компл	1	1651394,25	--	1651394	--		--	1651394
						--	--	--	--	1651394	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								26648408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				729063				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39826			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12224			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1708338		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						23302758		
			- Накладные расходы	тенге							620599	
			- Сметная прибыль	тенге							247825	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									26 648 408
			в т.ч. оборудование									23 302 758
			без стоимости оборудования									3 345 650
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		50 185
			Итого с временными									3 395 835
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		44 146
			Итого с зимними									3 439 981
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		68 800
			Итого с непредвиденными									3 508 780
			Итого в текущих ценах с оборудованием									26 811 538
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		1 794 963
			Итого со скидкой:									25 016 575
			НДС -12%							12%		3 001 989
			ВСЕГО ПО АКТУ:									28 018 565

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Кербанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №7 02-01-03
за ноябрь месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция										
			П1										
1	149	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		95654,55	4394,99	95655	4395	6843	84149	194189
			НР - 98%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		14384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	150	Перечень п.23	**Приточная установка П1 VS-55-R-H/S**	шт	1		3115806,62	--	3115807	--		--	3115807
							--	--	--	--	3115807	--	
			П2										
3	165	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		95654,55	4394,99	95655	4395	6843	84149	194189
			НР - 98%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		14384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	166	Перечень п.24	**Приточная установка П2 VS-10-R-H/S-T**	шт	1		1444369,65	--	1444370	--		--	1444370
							--	--	--	--	1444370	--	
			П3										
5	178	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		95654,55	4394,99	95655	4395	6843	84149	194189
			НР - 98%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		14384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	179	Перечень п.25	**Приточная установка П3 VS-21-R-H/S**	шт	1		1995983,44	--	1995983	--		--	1995983
							--	--	--	--	1995983	--	
			П4										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	188	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**95654,55**	**4394,99**	**95655**	**4395**	**6843**	**84149**	**194189**
			НР - 98%; СП - 8%			**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**14384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	189	Перечень п.26	**Приточная установка П4 VS-10-R-H/S-T**	**шт**	**1**	**1444369,65**	**--**	**1444370**	**--**		**--**	**1444370**
						--	**--**	**--**	**--**	**1444370**	**--**	
					П5							
9	200	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**95654,55**	**4394,99**	**95655**	**4395**	**6843**	**84149**	**194189**
			НР - 98%; СП - 8%			**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**14384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	201	Перечень п.27	**Приточная установка П5 VS-15-R-H/S-T**	**шт**	**1**	**1518743,34**	**--**	**1518743**	**--**		**--**	**1518743**
						--	**--**	**--**	**--**	**1518743**	**--**	
					П6							
11	210	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**95654,55**	**4394,99**	**95655**	**4395**	**6843**	**84149**	**194189**
			НР - 98%; СП - 8%			**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**14384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	211	Перечень п.28	**Приточная установка П6 VS-10-R-H/S-T**	**шт**	**1**	**1444373,77**	**--**	**1444374**	**--**		**--**	**1444374**
						--	**--**	**--**	**--**	**1444374**	**--**	
			:		**П7**							
13	220	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**95654,55**	**4394,99**	**95655**	**4395**	**6843**	**84149**	**194189**
			НР - 98%; СП - 8%			**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**14384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	221	Перечень п.29	**Приточная установка П7 VS-10-R-H/S-T**	**шт**	**1**	**1444369,65**	**--**	**1444370**	**--**		**--**	**1444370**
						--	**--**	**--**	**--**	**1444370**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**13767333**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**590919**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**30765**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**10150**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**47901**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**12408017**		
			- Накладные расходы	тенге							**589043**	
			- Сметная прибыль	тенге							**100688**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**13 767 333**
			в т.ч. оборудование									**12 408 017**
			без стоимости оборудования									**1 359 316**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**20 390**
			Итого с временными									**1 379 706**
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**17 936**
			Итого с зимними									**1 397 642**
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**27 953**
			Итого с непредвиденными									**1 425 595**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**13 833 612**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**926 124**
			Итого со скидкой:										**12 907 487**
			НДС -12%								12%		**1 548 898**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**14 456 386**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмукан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №7 02-01-08
за ноябрь месяц 2023г.

на Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2	522-101-1227001 СпрСЦ 05.2022	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	3		31220,00	--	93660	--		--	93660
							--	--	--	--	93660	--	
2	3	Перечень п.107	Кресло для отдыха универсальное	шТ	17		71775,00	--	1220175	--		--	1220175
							--	--	--	--	1220175	--	
3	4	Перечень п.8	Кресло для зрительского зала	шТ	44		21437,23	--	943238	--		--	943238
							--	--	--	--	943238	--	
4	5	Перечень п.106	Кресло к столу совещаний	шТ	6		11605,47	--	69633	--		--	69633
							--	--	--	--	69633	--	
5	6	Перечень п.126	Стол для руководителя (1200х600х750)	шТ	3		63022,30	--	189067	--		--	189067
							--	--	--	--	189067	--	
6	7	Перечень п.125	Стол двухтумбовый (1500х600х750)	шТ	4		85906,15	--	343625	--		--	343625
							--	--	--	--	343625	--	
7	8	Перечень п.131	Столик процедурный (640х420х890)	шТ	1		42686,52	--	42687	--		--	42687
							--	--	--	--	42687	--	
8	9	Перечень п.130	Столик манипуляционный с выдвижным ящиком и двумя поддонами (640х420х890)	шТ	1		59760,41	--	59760	--		--	59760
							--	--	--	--	59760	--	
9	10	Перечень п.127	Стол для совещаний (инд. изгот.)	шТ	1		97244,16	--	97244	--		--	97244
							--	--	--	--	97244	--	
10	11	Перечень п.129	Стол производственный (1200х600х750)	шТ	12		84340,26	--	1012083	--		--	1012083
							--	--	--	--	1012083	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	12	Перечень п.103	Журнальный стол	шт	2	30969,01	--	61938	--		--	61938
						--	--	--	--	61938	--	
12	13	522-101-1243002 СпрСЦ 05.2022	Трибуна 700х490х1240	шт.	1	31311,00	--	31311	--		--	31311
						--	--	--	--	31311	--	
13	14	Перечень п.105	Компьютер	комплект	10	176694,30	--	1766943	--		--	1766943
						--	--	--	--	1766943	--	
14	15	Перечень п.116	Принтер	шт	10	55892,22	--	558922	--		--	558922
						--	--	--	--	558922	--	
15	17	Перечень п.98	Вешалка 10-ти крючковая	шт	3	41351,95	--	124056	--		--	124056
						--	--	--	--	124056	--	
16	18	522-101-1219001 СпрСЦ 05.2022	Стул полумягкий	шт.	22	10512,00	--	231264	--		--	231264
						--	--	--	--	231264	--	
17	19	Перечень п.144	Шкаф комбинированный (1200х450х2000)	шт	7	54291,09	--	380038	--		--	380038
						--	--	--	--	380038	--	
18	20	Перечень п.143	Шкаф канцелярский (1200х450х2000)	шт	6	54173,62	--	325042	--		--	325042
						--	--	--	--	325042	--	
19	21	Перечень п.175	Шкаф для хранения противогазов (1200х600х750)	шт	9	82704,80	--	744343	--		--	744343
						--	--	--	--	744343	--	
20	22	Перечень п.146	Шкафы сушильные ШСО-2000	шт	3	63843,65	--	191531	--		--	191531
						--	--	--	--	191531	--	
21	23	522-101-1229005 СпрСЦ 05.2022	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.	66	45201,00	--	2983266	--		--	2983266
						--	--	--	--	2983266	--	
22	24	Перечень п.140	Ширма	шт	33	12672,59	--	418195	--		--	418195
						--	--	--	--	418195	--	
23	25	Перечень п.108	Кровать одноместная с матрацем двухярусная	компл	16	56025,95	--	896415	--		--	896415
						--	--	--	--	896415	--	
24	26	Перечень п.138	Тумба прикроватная (450х350х500)	шт	16	34669,13	--	554706	--		--	554706
						--	--	--	--	554706	--	
25	27	Перечень п.109	Кушетка медицинская	шт	1	56425,32	--	56425	--		--	56425
						--	--	--	--	56425	--	
26	28	Перечень п.132	Сушилка для обуви "Союз-1"	шт	2	56800,31	--	113601	--		--	113601
						--	--	--	--	113601	--	
27	29	Перечень п.122	Стеллаж односторонний (1200х500х2000) ПТС 74.00.303	шт	31	32815,00	--	1017265	--		--	1017265
						--	--	--	--	1017265	--	
28	31	Перечень п.182	Стеллаж для боевой одежды (1200х500х2000) ПТС 74.00.303	шт	20	133674,36	--	2673487	--		--	2673487
						--	--	--	--	2673487	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	33	Перечень п.145	Шкаф-горка (1200x500x2000)	шт	1	49089,23	--	49089	--		--	49089
						--	--	--	--	49089	--	
30	34	Перечень п.115	Полка навесная (400x1200x450)	шт	1	18675,01	--	18675	--		--	18675
						--	--	--	--	18675	--	
31	35	Перечень п.139	Холодильник бытовой	шт	3	112985,28	--	338956	--		--	338956
						--	--	--	--	338956	--	
32	36	521-301-3009 СпрСЦ 05.2022	Микроволновая печь	шт.	1	30348,00	--	30348	--		--	30348
						--	--	--	--	30348	--	
33	37	Перечень п.113	Плита 4-х комфорочная	шт	1	124190,47	--	124190	--		--	124190
						--	--	--	--	124190	--	
34	39	Перечень п.101	Доска настенная ученическая	шт	1	29880,20	--	29880	--		--	29880
						--	--	--	--	29880	--	
35	40	Перечень п.148	Экран навесной 1x1	шт	2	29213,37	--	58427	--		--	58427
						--	--	--	--	58427	--	
36	41	Перечень п.124	Стол аудиторный	шт	14	39217,71	--	549048	--		--	549048
						--	--	--	--	549048	--	
37	42	Перечень п.180	Стул аудиторный	шт	28	13158,71	--	368444	--		--	368444
						--	--	--	--	368444	--	
38	45	Перечень п.114	Подставка под проектор	шт	2	29213,37	--	58427	--		--	58427
						--	--	--	--	58427	--	
39	47	Перечень п.133	Телевизор LG	шт	3	72967,01	--	218901	--		--	218901
						--	--	--	--	218901	--	
40	48	Перечень п.97	DVD LG	шт	2	16007,67	--	32015	--		--	32015
						--	--	--	--	32015	--	
41	49	Перечень п.149	Электросушитель Breeze BXG100	шт	5	15324,57	--	76623	--		--	76623
						--	--	--	--	76623	--	
42	50	Перечень п.5	Ванна для замачивания пожарных рукавов ВР-1м	шт	2	357434,79	--	714870	--		--	714870
						--	--	--	--	714870	--	
43	51	244-102-0602 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм	шт.	2	15074,00	--	30148	--	30148	--	32560
			СП - 8%			--	--	--	--		2412	
44	52	Перечень п.111	Мойка двухгнездная	шт	4	28012,52	--	112050	--		--	112050
						--	--	--	--	112050	--	
45	53	Перечень п.102	Емкость для дезинфекций	шт	4	2668,25	--	10673	--		--	10673
						--	--	--	--	10673	--	
46	54	Перечень п.3	Рукомоечная машина для мойки пожарных рукавов РМ-1	шт	2	282366,07	--	564732	--		--	564732
						--	--	--	--	564732	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	58	Перечень п.156	Домкрат бутылочного типа MG-30	шт	1	50486,15	--	50486	--		--	50486
						--	--	--	--	50486	--	
48	59	Перечень п.171	Тележка с гидроподъемником для снятия (перевозки) установки грузовых машин	шт	1	172305,65	--	172306	--		--	172306
						--	--	--	--	172306	--	
49	60	Перечень п.166	Пресс гидравлического типа	шт	1	130369,09	--	130369	--		--	130369
						--	--	--	--	130369	--	
50	61	Перечень п.165	Поддон передвижной для сборки масла	шт	2	80902,17	--	161804	--		--	161804
						--	--	--	--	161804	--	
51	62	Перечень п.158	Емкость передвижная с поддоном и вакуумным отсосом для сборки масла	шт	2	273096,33	--	546193	--		--	546193
						--	--	--	--	546193	--	
52	63	Перечень п.160	Комплект для прокачки тормозных систем с пневмоприводом	шт	1	156643,14	--	156643	--		--	156643
						--	--	--	--	156643	--	
53	64	Перечень п.162	Нагнетатель консистентной смази 13 л с ножным приводом	шт	1	173546,25	--	173546	--		--	173546
						--	--	--	--	173546	--	
54	65	Перечень п.152	Верстак универсальный ПТС 74.00.105	шт	2	140330,97	--	280662	--		--	280662
						--	--	--	--	280662	--	
55	71	Перечень п.169	Тележка инструментальная открытая	шт	1	49059,41	--	49059	--		--	49059
						--	--	--	--	49059	--	
56	72	Перечень п.170	Тележка аккумуляторная	шт	1	106715,40	--	106715	--		--	106715
						--	--	--	--	106715	--	
57	74	Перечень п.4	Верстак для проведения проверок дыхательных аппаратов (1100x1045x900)	шт	2	188123,57	--	376247	--		--	376247
						--	--	--	--	376247	--	
58	75	Перечень п.174	Шкаф для инструментов (1000x450x1800) ПТС 74.00.502	шт	1	109383,65	--	109384	--		--	109384
						--	--	--	--	109384	--	
59	76	Перечень п.173	Шкаф для автомобильных запасных частей и эксплуатационных материалов (1900x950x500)	шт	1	104047,15	--	104047	--		--	104047
						--	--	--	--	104047	--	
60	78	Перечень п.112	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	шт	1	11338,92	--	11339	--		--	11339
						--	--	--	--	11339	--	
61	79	Перечень п.117	Ростометр с весом РЗП-1 (электронный)	шт	1	185867,35	--	185867	--		--	185867
						--	--	--	--	185867	--	
62	80	Перечень п.142	Шкаф аптечный 2-х секционный	шт	1	71397,50	--	71398	--		--	71398
						--	--	--	--	71398	--	
63	81	Перечень п.141	Шкаф медицинских медикаментов	шт	1	59380,00	--	59380	--		--	59380

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	59380	--	
64	82	Перечень п.118	Светильник диагностический с гибким шлангом LD-II	шт	1	126724,99	--	126725	--		--	126725
						--	--	--	--	126725	--	
65	83	Перечень п.104	Каретка укладочная КУ-1	шт	1	574822,32	--	574822	--		--	574822
						--	--	--	--	574822	--	
66	84	Перечень п.2	Устройство для намотки пожарных рукавов в скатку КУ-2Р	шт	1	169311,21	--	169311	--		--	169311
						--	--	--	--	169311	--	
67	85	521-301-2952 СпрСЦ 05.2022	Тиски слесарные поворотные	шт.	1	39473,00	--	39473	--		--	39473
						--	--	--	--	39473	--	
68	87	Перечень п.153	Вулканизационная электроплита для ремонта автокамер (450x300x115) КС-107	шт	1	128670,38	--	128670	--		--	128670
						--	--	--	--	128670	--	
69	91	Перечень п.100	Диван и 2 кресла	компл	2	280127,92	--	560256	--		--	560256
						--	--	--	--	560256	--	
70	92	Перечень п.99	Горка-буфет (1500x450x2000)	шт	1	200730,20	--	200730	--		--	200730
						--	--	--	--	200730	--	
71	93	Перечень п.134	Тренажер дляразвития мышц брюшного пресса	шт	2	20676,42	--	41353	--		--	41353
						--	--	--	--	41353	--	
72	94	Перечень п.137	Тренажер для развития широчайших мышц спины	шт	1	193422,11	--	193422	--		--	193422
						--	--	--	--	193422	--	
73	95	Перечень п.135	Тренажер "Гребля"	шт	1	304138,53	--	304139	--		--	304139
						--	--	--	--	304139	--	
74	96	Перечень п.136	Тренажер для бега	шт	2	200091,38	--	400183	--		--	400183
						--	--	--	--	400183	--	
75	97	522-101-1001004 СпрСЦ 05.2022	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40x140мм) до 320см высота	шт.	3	36000,00	--	108000	--		--	108000
						--	--	--	--	108000	--	
76	98	Перечень п.120	Скамья универсальная (1500x350x450)	шт	2	15339,93	--	30680	--		--	30680
						--	--	--	--	30680	--	
77	99	Перечень п.119	Скамья универсальная (1000x350x450)	шт	2	17341,34	--	34683	--		--	34683
						--	--	--	--	34683	--	
78	100	Перечень п.167	Противооткатные упоры UK 53K/244 375 6500	шт	12	5189,21	--	62271	--		--	62271
						--	--	--	--	62271	--	
79	101	Перечень п.1	Устройстводля поднятия и сушки пожарных рукавов УЛСПР	шт	1	3640768,02	--	3640768	--		--	3640768
						--	--	--	--	3640768	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								29948759
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						30148		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						29916199		
		- Сметная прибыль	тенге							2412	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									29 948 759
		в т.ч. оборудование									29 916 199
		без стоимости оборудования									32 560
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		488
		Итого с временными									33 048
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		430
		Итого с зимними									33 478
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		670
		Итого с непредвиденными									34 148
		Итого в текущих ценах с оборудованием									29 950 347
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		2 005 098
		Итого со скидкой:									27 945 249
		НДС -12%							12%		3 353 430
		ВСЕГО ПО АКТУ:									31 298 679

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұхан Ә.Б.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбановский
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №7 02-02-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			ТИП-2 /1-этаж/										
1	123	1111-0101-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	250,92		3418,75	31,64	857833	7939	773215	76137	1008686
			НР - 94%; СП - 8%				305,59	17,21	76679	4318		74716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП-2 /2,3-этаж/										
2	145	1111-0101-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	501,84		3418,75	31,64	1715666	15879	1546430	152273	2017372
			НР - 94%; СП - 8%				305,59	17,21	153357	8637		149433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2573499	23818	2319645	228410	3026058
									230036	12955	--	224149	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2573499				
		Материалы		тенге					2319645				
		Всего заработная плата		тенге						242991			
			Накладные расходы	тенге					228410				
			Сметная прибыль	тенге					224149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3026058				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
			Сметная заработная плата	тенге						242991			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3026058				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
			Сметная заработная плата	тенге						242991			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
3	161	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	308,54		85,24	1,20	26300	370	2475	18923	48842

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			76,02	0,64	23455	197		3619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	162	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	928,75	758,19	4,86	704169	4514	209229	394152	1186190
			НР - 80%; СП - 8%			528,05	2,44	490426	2266		87869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1600,77	1058,72	7,43	1694767	11894	414951	1019146	2931026
			НР - 80%; СП - 8%			792,07	3,75	1267922	6003		217112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	165	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	412,15	170,50	1,20	70272	495	4262	52623	132725
			НР - 80%; СП - 8%			158,96	0,64	65515	264		9830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2495508	17273	630917	1484844	4298783
								1847318	8730	--	318430	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2495508				
		Материалы		тенге				630917				
		Всего заработная плата		тенге					1856048			
			Накладные расходы	тенге				1484844				
			Сметная прибыль	тенге				318430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4298782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
			Сметная заработная плата	тенге					1856048			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4298782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
			Сметная заработная плата	тенге					1856048			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7324840
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2077354				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41091			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					21685			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2950562		
			- Накладные расходы	тенге							1713254	
			- Сметная прибыль	тенге							542579	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									7 324 840
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									7 324 840
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		109 873
			Итого с временными									7 434 713
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		96 651
			Итого с зимними									7 531 364
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		150 627
			Итого с непредвиденными									7 681 991
			Итого в текущих ценах с оборудованием									7 681 991

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**514 289**
			Итого со скидкой:										**7 167 702**
			НДС -12%								12%		**860 124**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**8 027 826**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя П. Құрманқұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №7 02-02-02
за ноябрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Хоз-бытовая канализация К1										
1	93	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	141,6		3050,50	5,18	431951	734	245878	181878	662936
			НР - 98%; СП - 8%				1308,89	1,77	185339	251		49107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	94	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	44,3		1682,58	2,12	74538	94	13975	59293	144537
			НР - 98%; СП - 8%				1364,98	0,77	60469	34		10706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	101	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	18		4794,65	137,89	86304	2482	4834	78714	178219
			НР - 98%; СП - 8%				4388,24	74,00	78988	1332		13201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	102	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	18		9912,00	--	178416	--	178416	--	192689
			СП - 8%				--	--	--	--		14273	
5	103	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	18		922,00	--	16596	--	16596	--	17924
			СП - 8%				--	--	--	--		1328	
6	104	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	18		3830,29	90,34	68945	1627	5096	61781	141184
			НР - 98%; СП - 8%				3456,77	45,53	62222	820		10458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	105	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	18	19691,00	--	354438	--	354438	--	382793
			СП - 8%			--	--	--	--		28355	
8	106	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	--	266526	--	266526	--	287848
			СП - 8%			--	--	--	--		21322	
9	107	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	18	2330,48	28,09	41949	505	5135	35825	83996
			НР - 98%; СП - 8%			2017,17	13,74	36309	247		6222	
10	108	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	18	10146,00	--	182628	--	182628	--	197238
			СП - 8%			--	--	--	--		14610	
11	109	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	18	5205,76	540,68	93704	9732	4984	82378	190169
			НР - 98%; СП - 8%			4388,24	281,73	78988	5071		14087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	110	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	18	41565,00	--	748170	--	748170	--	808024
			СП - 8%			--	--	--	--		59854	
					Водомерный узел В1-1							
13	122	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	88491,17	671,39	88491	671	70241	17422	114386
			НР - 98%; СП - 8%			17578,51	199,30	17579	199		8473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	123	242-101-1102 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 /Упруго-запирающаяся клиновая задвижка 4000Е2 с гладким проходным каналом короткая /	шт.	4	107502,00	--	430008	--	430008	--	464409
			СП - 8%			--	--	--	--		34401	
15	124	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00	--	30110	--	30110	--	32519
			СП - 8%			--	--	--	--		2409	
16	125	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	975,67	38,51	7805	308	223	7201	16207
			НР - 99%; СП - 8%			909,26	--	7274	--		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	126	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800	--	14800	--	15984
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	127	241-114-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711,00	--	1422	--	1422	--	1536
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
19	128	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3933786
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				527168				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16153			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7954			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2574579		
			- Накладные расходы	тенге							524492	
			- Сметная прибыль	тенге							291393	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 933 786
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									3 933 786
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		59 007
			Итого с временными									3 992 793
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		51 906
			Итого с зимними									4 044 699
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		80 894
			Итого с непредвиденными									4 125 593
			Итого в текущих ценах с оборудованием									4 125 593
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		276 198
			Итого со скидкой:									3 849 395
			НДС -12%							12%		461 927
			ВСЕГО ПО АКТУ:									4 311 323

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - КПП
Шифр объекта 03-01

Акт выполненных работ №7 03-01-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ										
			Двери										
1	40	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,2		4288,04	895,28	18010	3761	5850	8512	28644
			НР - 90%; СП - 8%				1999,66	252,27	8399	1060		2122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	42	261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	4,2		19972,00	--	83882	--	83882	--	90593
			СП - 8%				--	--	--	--		6711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					101892	3761	89732	8512	119237
									8399	1060	--	8833	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					101892				
		Материалы		тенге					5851				
		Всего заработная плата		тенге						9459			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					83882				
			Накладные расходы	тенге					8512				
			Сметная прибыль	тенге					8833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					119237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	тенге						9459			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				119237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					9459			
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
3	62	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	56,04	15800,76	71,70	885475	4018	472919	328044	1310600
			НР - 80%; СП - 8%			7290,11	27,07	408538	1517		97081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	63	231-102-0106 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	м2	56,04	13839,00	--	775538	--	775538	--	837581
			СП - 8%			--	--	--	--		62043	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1661013	4018	1248457	328044	2148181
								408538	1517	--	159124	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1661013				
		Материалы		тенге				472919				
		Всего заработная плата		тенге					410055			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				775538				
			Накладные расходы	тенге				328044				
			Сметная прибыль	тенге				159124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2148181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	тенге					410055			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2148181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	тенге					410055			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2267418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				416937				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7779			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2577			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1338190		
			- Накладные расходы	тенге							336556	
			- Сметная прибыль	тенге							167957	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									2 267 418
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									2 267 418
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		34 011
			Итого с временными									2 301 429
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		29 919
			Итого с зимними									2 331 348
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		46 627
			Итого с непредвиденными									2 377 975

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**2 377 975**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**159 199**
			Итого со скидкой:										**2 218 776**
			НДС -12%								12%		**266 253**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**2 485 029**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұқан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценен

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №7 06-01-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Канализация К1										
1	91	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		89266,29	2129,95	89266	2130	24417	38601	138096
			НР - 61%; СП - 8%				62718,60	561,90	62719	562		10229	
2	92	Перечень п.88	**Комплектная насосная станция**	компл	1		21834601,17	--	21834601	--		--	21834601
							--	--	--	--	21834601	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									21972697
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					62719				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2130			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						562			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							24418		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							21834601		
			- Накладные расходы	тенге								38601	
			- Сметная прибыль	тенге								10229	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										21 972 697
			в т.ч. оборудование										21 834 601
			без стоимости оборудования										138 096
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		2 071
			Итого с временными										140 167
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		1 822
			Итого с зимними										141 990
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		2 840
			Итого с непредвиденными										144 829
			Итого в текущих ценах с оборудованием										21 979 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**1 471 466**
		Итого со скидкой:									**20 507 965**
		НДС -12%							12%		**2 460 956**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**22 968 920**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-02

Акт выполненных работ №7 07-02-01
за ноябрь месяц 2023г.

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			БРУСЧАТКА ПО ДОРОЖКАМ-3615,37м2										
1	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	108,4611		6223,96	1512,57	675058	164055	483488	77805	813091
			НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	27515	44525		60228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	1084,611		1331,60	333,59	1444268	361816	1003655	208744	1785248
			НР - 108%; СП - 8%				72,65	105,55	78797	114481		132236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	11	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	3253,833		95,97	18,97	312270	61725	246868	26779	366186
			НР - 108%; СП - 8%				1,13	6,49	3677	21117		27137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	54,2306		6223,96	1512,57	337529	82028	241743	38902	406546
			НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	13758	22263		30114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1084,611		2127,55	183,98	2307564	199547	19761	2027897	4682298
			НР - 94%; СП - 8%				1925,35	63,69	2088256	69079		346837	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	14	255-102-0609 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	1084,611	4636,00	--	5028257	--	5028257	--	5430518
			СП - 8%			--	--	--	--		402261	
7	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	618,6	3085,90	48,34	1908938	29903	1035642	925339	3061019
			НР - 108%; СП - 8%			1363,39	21,67	843393	13405		226742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	9,8976	51519,00	--	509914	--	509914	--	550707
			СП - 8%			--	--	--	--		40793	
			МАФы									
9	60	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	2	122711,00	258,00	245422	516	221674	21307	288067
			НР - 91%; СП - 8%			11616,00	91,00	23232	182		21338	
10	61	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)**	комплект	1	2416712,00	2885,00	2416712	2885	2300133	104491	2722899
			НР - 91%; СП - 8%			113694,00	1131,00	113694	1131		201696	
11	62	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	комплект	1	153562,00	560,00	153562	560	126755	24080	191853
			НР - 91%; СП - 8%			26247,00	214,00	26247	214		14211	
12	63	8601-0104-0505 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"**	комплект	2	77958,00	893,00	155916	1786	143238	10552	179786
			НР - 91%; СП - 8%			5446,00	352,00	10892	704		13317	
13	64	8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели**	комплект	2	202018,00	315,00	404036	630	375922	25194	463569
			НР - 91%; СП - 8%			13742,00	101,00	27484	202		34338	
14	65	8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	комплект	1	2986148,00	2552,00	2986148	2552	2891285	84917	3316750
			НР - 91%; СП - 8%			92311,00	1004,00	92311	1004		245685	
15	66	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"**	комплект	1	157325,00	534,00	157325	534	142012	13450	184437
			НР - 90%; СП - 8%			14779,00	165,00	14779	165		13662	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	67	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	761541,00	1048,00	761541	1048	727206	30681	855599
			НР - 91%; СП - 8%			33287,00	428,00	33287	428		63378	
17	68	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	240084,00	2742,00	480168	5484	443556	30236	551236
			НР - 91%; СП - 8%			15564,00	1049,00	31128	2098		40832	
18	69	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	260829,00	3889,00	521658	7778	483646	30307	596122
			НР - 91%; СП - 8%			15117,00	1535,00	30234	3070		44157	
19	70	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	2	181994,00	1747,00	363988	3494	337764	21876	416734
			НР - 91%; СП - 8%			11365,00	655,00	22730	1310		30869	
20	71	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	2	118129,00	169,00	236258	338	231702	3938	259412
			НР - 91%; СП - 8%			2109,00	55,00	4218	110		19216	
21	72	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	423320,00	6274,00	423320	6274	399346	13919	472218
			НР - 69%; СП - 8%			17700,00	2472,00	17700	2472		34979	
22	73	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	915303,00	1380,00	915303	1380	863583	46281	1038510
			НР - 91%; СП - 8%			50340,00	518,00	50340	518		76927	
23	76	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	147454,00	2446,00	294908	4892	263534	19570	339636
			НР - 69%; СП - 8%			13241,00	940,00	26482	1880		25158	
24	77	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	37	179245,00	677,00	6632065	25049	5379652	1124511	8377102
			НР - 91%; СП - 8%			33172,00	226,00	1227364	8362		620526	
25	78	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	5	175420,00	707,00	877100	3535	696105	162567	1122840
			НР - 91%; СП - 8%			35492,00	237,00	177460	1185		83173	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	81	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**254081,00**	**2215,00**	**508162**	**4430**	**485438**	**18235**	**568508**
			НР - 91%; СП - 8%			**9147,00**	**872,00**	**18294**	**1744**		**42112**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**39040890**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5003272**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**972239**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**311649**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**25081881**		
			- Накладные расходы	тенге							**5091578**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2891922**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**39 040 890**
			в т.ч. оборудование									**-**
			без стоимости оборудования									**39 040 890**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**585 613**
			Итого с временными									**39 626 503**
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**515 145**
			Итого с зимними									**40 141 648**
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**802 833**
			Итого с непредвиденными									**40 944 481**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**40 944 481**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**2 741 127**
			Итого со скидкой:									**38 203 354**
			НДС -12%							12%		**4 584 403**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**42 787 757**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Заместитель директора Айтмұкан Ә.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасн расценок