Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СМР "Строительство пожарного депо в городе Астана, район улицы Коктал"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			договор № 21/19	21.07.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 261 150 609,00								135 123 279,54	
в том числе в отчетном месяце:		414 030 212,50							49 683 625,50	463 713 838,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства г. Астана"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина, дом № 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о госуд.закупках работ в сфере стр-ва № 21/19 от 21.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
282	**25.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	463 713 838,00	463 713 838,00	49 683 625,50
				Итого	1	x	463 713 838,00	49 683 625,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЖ										
			Земляные работы										
			Подпольный канал/П1.В1, Л-1/ КЖ1-30										
1	69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0163		1141692,37	2155,41	18610	35	16509	1895	22145
			НР - 91%; СП - 8%				126736,96	1008,71	2066	16		1640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	70	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0163		144002,00	--	2347	--	2347	--	2535
			СП - 8%				--	--	--	--		188	
3	71	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,237		1119814,33	15570,14	265396	3690	240586	20947	309250
			НР - 93%; СП - 8%				89114,26	5920,62	21120	1403		22907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Приямки /Пр-1, Пр-2, Пр-3/ КЖ1-30										
4	75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0029		1141692,37	2155,41	3311	6	2937	337	3940
			НР - 91%; СП - 8%				126736,96	1008,71	368	3		292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	76	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0029		144002,00	--	418	--	418	--	451
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
6	77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0126		1119814,33	15570,14	14110	197	12790	1114	16441

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			89114,26	5920,62	1123	75		1218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Осмотровая канава /ОС-1, ОС-2/ КЖ1-33, КЖ1-34									
7	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,7096	204,56	4,59	3009	67	1646	903	4225
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1296	13		313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МП /КЖ2-39/									
8	154	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	233,25	235,72	11,11	54982	2592	32708	24729	86088
			НР - 118%; СП - 8%			84,38	5,47	19682	1276		6377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	155	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	2	472,53	19,32	945	39	555	436	1492
			НР - 118%; СП - 8%			175,34	9,51	351	19		111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				363128	6626	310496	50361	446567
								46006	2805	--	33079	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				363128				
		Материалы		тенге				307733				
		Всего заработная плата		тенге					48811			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2765				
			Накладные расходы	тенге				50361				
			Сметная прибыль	тенге				33079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				446568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	тенге					48811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				446568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	тенге					48811			
			РАЗДЕЛ 2.КМ									
10	213	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,2784	-40399,97	-16607,05	-51647	-21230	-3830	-23404	-81055
			НР - 69%; СП - 8%			-20797,39	-5735,26	-26587	-7332		-6004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,2784	-973588,00	--	-1244635	--	-1244635	--	-1344206
			СП - 8%			--	--	--	--		-99571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-1296282	-21230	-1248465	-23404	-1425261

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-26587	-7332	--	-105575	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-1244635				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1244635				
			Сметная прибыль	тенге				-99571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-1344206				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				-51647				
		Материалы		тенге				-3829				
		Всего заработная плата		тенге					-33919			
			Накладные расходы	тенге				-23404				
			Сметная прибыль	тенге				-6004				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				-81055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
			Сметная заработная плата	тенге					-33919			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-1425261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
			Сметная заработная плата	тенге					-33919			
			РАЗДЕЛ 3.АР									
			Полы (л. АР1-6)									
					Тип2 на отм. -2,750							
12	227	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1**	**2516,96**	**2,74**	**100930**	**110**	**79855**	**19758**	**130344**
			НР - 94%; СП - 8%			**522,83**	**1,35**	**20965**	**54**		**9655**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Заполнение проемов(л. АР1-4)									
13	230	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,65**	**3326,85**	**8,45**	**5489**	**14**	**4779**	**633**	**6612**
			НР - 90%; СП - 8%			**421,74**	**4,36**	**696**	**7**		**490**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отделка помещений на отм. -2,700(л. АР1-1.2)									
14	244	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**520,37**	**674,08**	**4,86**	**350771**	**2529**	**104105**	**196325**	**590865**
			НР - 80%; СП - 8%			**469,16**	**2,44**	**244137**	**1270**		**43768**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	245	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**305,85**	**751,81**	**4,86**	**229941**	**1486**	**66951**	**129800**	**388521**
			НР - 80%; СП - 8%			**528,05**	**2,44**	**161504**	**746**		**28780**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разные работы									
					Смотровая канава ОС-1 (л. АР1-7)							
16	249	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**52,45**	**5474,87**	**23,09**	**287157**	**1211**	**124164**	**129913**	**450435**
			НР - 80%; СП - 8%			**3084,50**	**11,61**	**161782**	**609**		**33366**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	250	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	14,4	1133,22	60,70	16318	874	6201	8811	27139
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,89	9,02	9243	130		2010	
18	251	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	14,4	422,32	31,47	6081	453	2509	3000	9807
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			216,60	5,03	3119	72		726	
19	252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,4	1126,59	38,34	16223	552	7281	8210	26388
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	8390	344		1955	
20	253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	14,4	839,11	39,19	12083	565	10896	906	14028
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,18	23,73	622	342		1039	
21	254	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	14,4	5047,87	28,91	72689	416	33698	36437	117856
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2678,80	13,08	38575	188		8730	
22	255	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,2844	1119814,33	15570,14	318475	4428	288703	25136	371100
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			89114,26	5920,62	25344	1684		27489	
23	256	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0171	1159513,89	9520,12	19828	163	17795	2256	23851
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			109373,49	2449,09	1870	42		1767	
					Смотровая канава ОС-2 (л. АР1-7)							
24	263	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	80,8	5474,87	23,09	442369	1866	191275	200133	693902
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3084,50	11,61	249228	938		51400	
25	264	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	21,8	1133,22	60,70	24704	1324	9387	13339	41086
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			641,89	9,02	13993	197		3043	
26	265	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	21,8	422,32	31,47	9207	686	3799	4542	14848
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			216,60	5,03	4722	110		1100	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	266	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,8	1126,59	38,34	24560	835	11023	12430	39949
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	12702	521		2959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	267	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	21,8	839,11	39,19	18293	854	16498	1371	21237
			НР - 94%; СП - 8%			43,18	23,73	941	517		1573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	268	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	21,8	5047,87	28,91	110044	630	51016	55162	178423
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	58398	285		13216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	269	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,4171	1119814,33	15570,14	467075	6494	423411	36864	544254
			НР - 93%; СП - 8%			89114,26	5920,62	37170	2469		40315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	270	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0171	1159513,89	9520,12	19828	163	17795	2256	23851
			НР - 118%; СП - 8%			109373,49	2449,09	1870	42		1767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кровля									
			Парапет (АР2 л.36)									
32	302	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	65,34	5586,18	23,31	365001	1523	237077	116675	520210
			НР - 92%; СП - 8%			1934,51	6,42	126401	419		38534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	303	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	24	3597,68	695,76	86344	16699	44964	23688	118835
			НР - 72%; СП - 8%			1028,37	342,48	24681	8220		8803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	304	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	72,6	3364,42	19,11	244257	1387	202701	37386	304175
			НР - 92%; СП - 8%			553,29	6,45	40169	468		22531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Решетки Р1-Р4 (л.АР2-17)									
35	305	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,6237	1119814,33	15570,14	698428	9711	633136	55124	813836
			НР - 93%; СП - 8%			89114,26	5920,62	55581	3693		60284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,0697	126,27	3,15	3544	89	1339	1469	5414
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	2116	13		401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,0697	204,56	4,59	5742	129	3140	1724	8063
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	2473	25		597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Проемы (АР2 л.20,21)									
38	316	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	44,47	3326,85	8,45	147945	376	128814	17054	178199
			НР - 90%; СП - 8%			421,74	4,36	18755	194		13200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	317	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,47	2941,62	279,97	36682	3491	11276	21393	62721
			НР - 90%; СП - 8%			1757,43	148,77	21915	1855		4646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	318	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	77,5	3494,71	296,87	270840	23007	103134	141286	445096
			НР - 90%; СП - 8%			1867,08	158,52	144699	12285		32970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы									
					Полы на отм 0.00 АР2 л.14							
			Тип К									
41	328	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,69	1126,59	38,34	144981	4934	65067	73375	235825
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	74980	3078		17468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	330	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,89	2516,96	2,74	261487	284	206886	51190	337691
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	54317	140		25015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип Л									
43	333	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,35	1126,59	38,34	161497	5496	72480	81734	262689
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	83521	3429		19458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	334	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	143,35	4118,30	32,84	590358	4707	487729	94450	739593
			НР - 94%; СП - 8%			683,10	17,84	97922	2557		54784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	335	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	140,31	415,34	1,37	58276	192	29151	27287	92409
			НР - 94%; СП - 8%			206,21	0,68	28933	95		6846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип М									
46	338	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,13	1117,66	37,32	11322	378	5100	5721	18406
			НР - 94%; СП - 8%			576,89	23,92	5844	242		1363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	339	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	10,13	278,08	13,06	2817	132	2545	207	3266
			НР - 94%; СП - 8%			13,86	7,91	140	80		242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип К.									
48	343	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,12	1126,59	38,34	24920	848	11184	12612	40535
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	12888	529		3003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	344	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22,12	139,85	6,53	3093	145	2789	232	3591
			НР - 94%; СП - 8%			7,20	3,96	159	88		266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	345	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	22,12	1133,22	60,70	25067	1343	9525	13534	41690
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	14199	200		3088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	346	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	22,12	422,32	31,47	9342	696	3855	4608	15066
			НР - 94%; СП - 8%			216,60	5,03	4791	111		1116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	347	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,12	1126,59	38,34	24920	848	11184	12612	40535
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	12888	529		3003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип Н									
			Тип К..									
53	354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	72,53	1126,59	38,34	81712	2781	36672	41354	132912
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	42259	1735		9845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	355	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	72,53	139,85	6,53	10143	473	9148	761	11776
			НР - 94%; СП - 8%			7,20	3,96	522	287		873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	356	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	72,53	1133,22	60,70	82192	4402	31234	44378	136696

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	46556	654		10126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	357	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	72,53	422,32	31,47	30631	2283	12638	15110	49400
			НР - 94%; СП - 8%			216,60	5,03	15710	365		3659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	72,53	1107,29	38,34	80312	2781	35272	41354	131400
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	42259	1735		9734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Полы на отм. +3,30 АР л.15							
			Тип К									
58	378	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	91,97	1126,59	38,34	103612	3526	46501	52439	168535
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	53585	2200		12484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип Л (АР2 л.16)									
59	385	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	127,55	415,34	1,37	52977	175	26500	24806	84006
			НР - 94%; СП - 8%			206,21	0,68	26302	87		6223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип К.									
60	386	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,38	1126,59	38,34	13947	475	6259	7059	22686
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	7213	296		1680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	387	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12,38	139,85	6,53	1731	81	1561	130	2010
			НР - 94%; СП - 8%			7,20	3,96	89	49		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	388	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	12,38	1133,22	60,70	14029	752	5330	7575	23332
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	7947	112		1728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	389	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	12,38	422,32	31,47	5228	389	2157	2579	8432
			НР - 94%; СП - 8%			216,60	5,03	2682	62		625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	390	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,38	1126,59	38,34	13947	475	6259	7059	22686
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	7213	296		1680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	391	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	12,38	5047,87	28,91	62493	358	28971	31326	101324
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	33164	162		7505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отделочные работы(АР2 л.1.3)									
66	404	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2055,92	674,08	4,86	1385855	9991	411309	775657	2334436
			НР - 80%; СП - 8%			469,16	2,44	964555	5016		172923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	405	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1032,94	751,81	4,86	776575	5020	226111	438369	1312144
			НР - 80%; СП - 8%			528,05	2,44	545444	2520		97200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Утепление и наружная отделка (АР2 л.13)							
68	409	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	34,73	10136,65	46,49	352046	1614	148860	161738	554887
			НР - 80%; СП - 8%			5803,96	17,31	201572	601		41103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8796358	137644	4778999	3332337	13099003
								3879715	64994	--	970303	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8796358				
		Материалы		тенге				4778998				
		Всего заработная плата		тенге					3944709			
			Накладные расходы	тенге				3332337				
			Сметная прибыль	тенге				970303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13098998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
			Сметная заработная плата	тенге					3944709			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13098998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
			Сметная заработная плата	тенге					3944709			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12120305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3899134				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					123040			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					60467			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3841032		
			- Накладные расходы	тенге							3359294	
			- Сметная прибыль	тенге							897807	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									12 120 305
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									12 120 305
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		181 805
			Итого с временными									12 302 110
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		159 927
			Итого с зимними									12 462 037
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		249 241

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными										**12 711 278**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**12 711 278**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**850 987**
			Итого со скидкой:										**11 860 291**
			НДС -12%								12%		**1 423 235**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**13 283 526**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
Заместитель Руководителя Н. Құрбанбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"
Эксперт Байжанов А.Е.

Итог в гасч расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-02
за декабрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		7	3865,19	59,79	27056	419	19816	6856	36625
			НР - 98%; СП - 8%				974,42	24,98	6821	175		2713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	3018,80	33,95	60376	679	44529	15138	81555
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	15168	279		6041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		5	2585,51	33,95	12928	170	8966	3784	18049
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	3792	70		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		26	2299,60	33,95	59790	883	39189	19679	85826
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	19718	363		6358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		70	1884,09	33,95	131886	2377	76422	52982	199657
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	53087	977		14790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	55	1585,70 758,38	33,95 13,95	87214 41711	1867 767	43636	41628 10308	139150
7	7	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3	4132,76 1168,36	79,94 32,92	12398 3505	240 99	8653	3532 1274	17204
8	10	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3	2809,73 2772,47	24,30 0,44	8429 8317	73 1	39	8152 1327	17908
9	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	50	2573,03 2540,90	20,46 0,27	128652 127045	1024 14	583	124518 20254	273423
10	12	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	100	2381,63 2353,90	16,92 0,16	238163 235390	1692 16	1081	230698 37509	506370
11	15	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм *СП - 8%*	м	2,97	435,00 --	-- --	1292 --	-- --	1292	-- 103	1395
12	16	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм *СП - 8%*	м	49,5	296,00 --	-- --	14652 --	-- --	14652	-- 1172	15824
13	17	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм *СП - 8%*	м	99	301,00 --	-- --	29799 --	-- --	29799	-- 2384	32183
14	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	336	146,47 142,64	1,34 --	49214 47927	450 --	837	46969 7694	103878
15	19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3	152,21 142,64	1,34 --	457 428	4 --	25	419 70	946

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140,9	708,00	--	99757	--	99757	--	107738
			СП - 8%			--	--	--	--		7981	
17	21	261-107-0645 РСНБ РК 2022	Шпильки	кг	9,3	519,00	--	4827	--	4827	--	5213
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
18	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	286	1024,43	120,74	292987	34532	109423	126183	452704
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	149032	17000		33534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	23	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	7,7	686,00	--	5282	--	5282	--	5705
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
20	24	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	557,00	--	18381	--	18381	--	19851
			СП - 8%			--	--	--	--		1470	
21	25	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	12,1	455,00	--	5506	--	5506	--	5946
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
22	26	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	31,9	383,00	--	12218	--	12218	--	13195
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
23	27	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	115,5	331,00	--	38231	--	38231	--	41289
			СП - 8%			--	--	--	--		3058	
24	28	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	114,4	291,00	--	33290	--	33290	--	35953
			СП - 8%			--	--	--	--		2663	
25	29	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16416,00	--	65664	--	65664	--	70917
			СП - 8%			--	--	--	--		5253	
26	30	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	Страниц - 12	6850,00	--	13700	--	13700	--	14796

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
27	33	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	24	2849,00	--	68376	--	68376	--	73846
			СП - 8%			--	--	--	--		5470	
28	34	242-207-2301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /угловой никелированный для унитазов/**	шт.	6	2087,00	--	12522	--	12522	--	13524
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
					Водомерный узел 1							
29	35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	958,31	45,71	958	46	19	897	2004
			НР - 98%; СП - 8%			893,10	22,50	893	23		148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	36	244-301-0506 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**	шт.	1	50087,00	--	50087	--	50087	--	54094
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	
31	37	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1	28651,59	442,73	28652	442	25832	2497	33641
			НР - 98%; СП - 8%			2377,91	170,38	2378	170		2492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	38	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3403,71	--	3404	--	2890	504	4221
			НР - 98%; СП - 8%			514,21	--	514	--		313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	39	242-207-0606 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	3	17424,00	--	52272	--	52272	--	56454
			СП - 8%			--	--	--	--		4182	
34	40	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	2849,00	--	2849	--	2849	--	3077
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
					Горячее водоснабжение Т3, Т4							
35	48	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	3865,19	59,79	23191	359	16985	5876	31393
			НР - 98%; СП - 8%			974,42	24,98	5847	150		2325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	49	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	3018,80	33,95	45282	509	33397	11353	61166
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	11376	209		4531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	50	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2585,51	33,95	38783	509	26898	11353	54147
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	11376	209		4011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	51	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2299,60	33,95	80486	1188	52755	26491	115535
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	26543	488		8558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	52	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	87	1884,09	33,95	163916	2954	94983	65849	248146
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	65979	1214		18381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	53	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1585,70	33,95	74528	1596	37288	35573	118910
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	35644	656		8808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2573,03	20,46	149236	1187	677	144440	317170
			НР - 98%; СП - 8%			2540,90	0,27	147372	16		23494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	57	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2381,63	16,92	214347	1522	974	207628	455733
			НР - 98%; СП - 8%			2353,90	0,16	211851	14		33758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	60	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	57,42	296,00	--	16996	--	16996	--	18356
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
44	61	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,1	301,00	--	26819	--	26819	--	28965
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
45	62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	353	146,47	1,34	51704	473	879	49346	109134
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	50352	--		8084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177,6	708,00	--	125741	--	125741	--	135800
			СП - 8%			--	--	--	--		10059	
47	65	261-107-0645 РСНБ РК 2022	Шпильки	кг	27,8	519,00	--	14428	--	14428	--	15582
			СП - 8%			--	--	--	--		1154	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	316	1024,43	120,74	323720	38154	120902	139419	500190
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	164664	18783		37051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	67	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	23,1	557,00	--	12867	--	12867	--	13896
			СП - 8%			--	--	--	--		1029	
50	68	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,6	455,00	--	7553	--	7553	--	8157
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
51	69	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	102,3	383,00	--	39181	--	39181	--	42315
			СП - 8%			--	--	--	--		3134	
52	70	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	110	331,00	--	36410	--	36410	--	39323
			СП - 8%			--	--	--	--		2913	
53	71	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	95,7	291,00	--	27849	--	27849	--	30077
			СП - 8%			--	--	--	--		2228	
54	72	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00	--	32832	--	32832	--	35459
			СП - 8%			--	--	--	--		2627	
55	73	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	6850,00	--	47950	--	47950	--	51786
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
56	76	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	2849,00	--	59829	--	59829	--	64615
			СП - 8%			--	--	--	--		4786	
57	77	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3276,00	--	6552	--	6552	--	7076
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	78	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3422,00	--	3422	--	3422	--	3696
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
59	79	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	13989,08	46,22	27978	92	16724	10983	42078
			НР - 98%; СП - 8%			5580,94	22,50	11162	45		3117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Водопровод противопожарный В2							
60	97	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260	152,21	1,34	39575	348	2141	36345	81994
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	37086	--		6074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	98	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	10	4666,00	--	46660	--	46660	--	50393
			СП - 8%			--	--	--	--		3733	
62	101	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2882,00	--	23056	--	23056	--	24900
			СП - 8%			--	--	--	--		1844	
63	102	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500,00	--	11000	--	11000	--	11880
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
64	103	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	7	2900,00	--	20300	--	20300	--	21924
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
65	104	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1171,00	--	2342	--	2342	--	2529
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
66	108	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	6278,21	385,30	56504	3468	4643	48304	113192
			НР - 98%; СП - 8%			5376,96	99,65	48393	897		8385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	109	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	36814,00	--	184070	--	184070	--	198796
			СП - 8%			--	--	--	--		14726	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	110	242-106-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	4	22733,00	--	90932	--	90932	--	98207
			СП - 8%			--	--	--	--		7275	
					Пожарный кран							
69	111	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	18	34686,91	188,29	624364	3389	584519	36918	714184
			НР - 98%; СП - 8%			2025,34	67,51	36456	1215		52903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	112	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	21462,05	45,08	386317	811	330416	54338	475907
			НР - 98%; СП - 8%			3060,57	19,80	55090	356		35252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	113	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	18	1856,00	--	33408	--	33408	--	36081
			СП - 8%			--	--	--	--		2673	
72	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,8	126,27	3,15	14370	358	5435	5954	21950
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	8577	51		1626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Канализация бытовая К1							
73	141	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	59	212,00	--	12508	--	12508	--	13509
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
74	142	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	65,00	--	3900	--	3900	--	4212
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
75	143	ТПЕРЕЧЕНЬ п.76	Цанги МКДЕ М8х30 д10мм	кг	1,375	452,13	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
76	144	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	115	451,00	--	51865	--	51865	--	56014
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
					Пластиковые фасонные части							
77	162	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
78	163	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	260,00	--	4680	--	4680	--	5054
			СП - 8%			--	--	--	--		374	
79	164	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	94,00	--	1880	--	1880	--	2030
			СП - 8%			--	--	--	--		150	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	165	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	79,00	--	474	--	474	--	512
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
81	166	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,00	--	1232	--	1232	--	1331
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
					Приборы							
82	174	1117-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	11	56872,62	191,51	625599	2106	583883	39927	718768
			НР - 98%; СП - 8%			3600,89	102,93	39610	1132		53242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	175	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	31530,23	361,07	31530	361	26083	5188	39656
			НР - 98%; СП - 8%			5085,86	208,32	5086	208		2937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	176	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Раковины. Установка	комплект	2	12645,64	81,39	25291	163	20742	4379	32044
			НР - 98%; СП - 8%			2193,03	41,40	4386	83		2374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	178	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	23521,29	90,34	141128	542	119845	20594	174659
			НР - 98%; СП - 8%			3456,77	45,53	20741	273		12938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	179	1117-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка	комплект	1	56881,93	467,84	56882	468	51119	5426	67293
			НР - 98%; СП - 8%			5294,81	241,90	5295	242		4985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	184	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	13	8214,00	--	106782	--	106782	--	115325
			СП - 8%			--	--	--	--		8543	
88	185	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9224,00	--	18448	--	18448	--	19924
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	
89	186	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	26730,94	115,37	133655	577	124189	9013	154081
			НР - 98%; СП - 8%			1777,80	61,59	8889	308		11413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	187	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13279,34	54,26	13279	54	12190	1042	15467
			НР - 98%; СП - 8%			1035,17	28,15	1035	28		1146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Канализация производственная К3							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	197	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	65,00	--	1820	--	1820	--	1966
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
92	198	ТПЕРЕЧЕНЬ п.76	Цанги МКДЕ М8х30 д10мм	кг	2,1	452,13	--	949	--	949	--	1025
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
93	199	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	5	451,00	--	2255	--	2255	--	2435
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
					Пластиковые фасонные части							
94	213	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	79,00	--	158	--	158	--	171
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
95	214	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	94,00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
					Приборы							
96	220	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Раковины. Установка	комплект	6	12645,64	81,39	75874	488	62228	13138	96133
			НР - 98%; СП - 8%			2193,03	41,40	13158	248		7121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	221	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	8214,00	--	49284	--	49284	--	53227
			СП - 8%			--	--	--	--		3943	
					Канализация напорная К4н, К3н							
98	231	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6850,00	--	27400	--	27400	--	29592
			СП - 8%			--	--	--	--		2192	
99	233	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	8469,00	--	33876	--	33876	--	36586
			СП - 8%			--	--	--	--		2710	
					Водоснабжение оборотное А4, В5							
100	242	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	34974,10	602,43	34974	602	6523	27516	67489
			НР - 98%; СП - 8%			27849,38	228,21	27849	228		4999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	243	Перечень п.92	Погружной насос TWW32/B Twister Q=0,8м3/ч H=5м P=0,37кВт N=220В	компл	1	54306,45	--	54306	--		--	54306
						--	--	--	--	54306	--	
102	244	1332-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект	1	301608,56	28570,84	301609	28571	13784	165883	504891
			НР - 61%; СП - 8%			259254,32	12685,27	259254	12685		37399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9214880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2028797**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**135747**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**59692**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4450751**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**54306**		
		- Накладные расходы	тенге							**1866712**	
		- Сметная прибыль	тенге							**678563**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**9 214 880**
		в т.ч. оборудование									**54 306**
		без стоимости оборудования									**9 160 574**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**137 409**
		Итого с временными									**9 297 983**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**120 874**
		Итого с зимними									**9 418 856**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**188 377**
		Итого с непредвиденными									**9 607 234**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**9 661 540**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**646 815**
		Итого со скидкой:									**9 014 725**
		НДС -12%							12%		**1 081 767**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**10 096 492**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
Заместитель Руководителя Н. Курманскулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"
Эксперт Байжанов А.Е.

В гаче расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-03
за декабрь месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Отопление										
1	2	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	26,48		642,04	49,05	17001	1299	2614	13429	32864
			НР - 98%; СП - 8%				494,27	23,21	13088	615		2434	
2	3	241-102-0219 РСНБ РК 2022 прим.	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	26,48		7849,00	--	207842	--	207842	--	224469
			СП - 8%				--	--	--	--		16627	
3	4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны воздушные. Установка**	шт.	80		310,41	--	24833	--	1560	22807	51451
			НР - 98%; СП - 8%				290,91	--	23273	--		3811	
4	5	242-207-3801 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	80		320,00	--	25600	--	25600	--	27648
			СП - 8%				--	--	--	--		2048	
5	6	245-405-1502 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /клапан автоматического спуска воздуха P99V002/**	шт.	2		3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%				--	--	--	--		599	
6	7	242-203-1401 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /Водоспускной кран/**	шт.	8		7423,00	--	59384	--	59384	--	64135
			СП - 8%				--	--	--	--		4751	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	242-303-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2876,00	--	8628	--	8628	--	9318
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
8	9	242-303-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	3966,00	--	11898	--	11898	--	12850
			СП - 8%			--	--	--	--		952	
9	13	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	104	776,96	0,91	80804	95	2028	77153	170594
			НР - 98%; СП - 8%			756,55	0,45	78681	47		12637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1634	146,47	1,34	239332	2190	4068	228417	505167
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	233074	--		37419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	30	242-203-1401 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /Водоспускной кран/	шт.	14	7423,00	--	103922	--	103922	--	112236
			СП - 8%			--	--	--	--		8314	
					Вентиляция							
					П1							
12	151	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8,2	3108,84	207,67	25492	1703	11639	9871	38193
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	12150	838		2829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	152	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	9,02	2164,00	--	19519	--	19519	--	21081
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	
14	153	ТПЕРЕЧЕНЬ п.42	Шибер прямоугольный ШП 150х100 и 150х150	шт	8	9188,20	--	73506	--	73506	--	79386
			СП - 8%			--	--	--	--		5880	
15	154	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	25	2470,41	73,44	61760	1837	5595	53793	124797
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	54328	563		9244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	155	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,33	63348,00	--	20905	--	20905	--	22577
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
17	156	261-302-0127 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,05	28015,00	--	29416	--	29416	--	31769
			СП - 8%			--	--	--	--		2353	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	161	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	8	806,00	--	6448	--	6448	--	6964
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
19	162	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7,26	790,00	--	5735	--	5735	--	6194
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
20	163	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	41730,62	2352,36	41731	2353	650	24275	71287
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	38728	1068		5280	
					П2							
21	167	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,8	3108,84	207,67	5596	374	2555	2167	8384
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	2667	184		621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	168	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1,98	2164,00	--	4285	--	4285	--	4628
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
23	171	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2470,41	73,44	14822	441	1342	12910	29951
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	13039	135		2219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	172	261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1	13986,00	--	1399	--	1399	--	1511
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
25	173	ТПЕРЕЧЕНЬ п.43	Шибер прямоугольный ШП 250х200	шт	1	10712,73	--	10713	--	10713	--	11570
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
26	174	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
27	175	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,02	790,00	--	2386	--	2386	--	2577
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
28	176	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	41730,62	2352,36	41731	2353	650	24275	71287
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	38728	1068		5280	
					П3							
29	180	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,7	3108,84	207,67	14612	977	6671	5658	21892
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	6964	481		1622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	181	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	5,17	2164,00	--	11188	--	11188	--	12083
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
31	183	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	2470,41	73,44	17293	515	1566	15062	34943
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	15212	158		2588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	184	261-302-0126 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,6	43532,00	--	26119	--	26119	--	28209
			СП - 8%			--	--	--	--		2090	
33	185	ТПЕРЕЧЕНЬ п.35	Шибер прямоугольный ШП 500х300	шт	1	16544,95	--	16545	--	16545	--	17869
			СП - 8%			--	--	--	--		1324	
34	186	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
35	187	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4,36	790,00	--	3444	--	3444	--	3720
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
					П4							
36	190	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,96	3108,84	207,67	6093	407	2782	2360	9129
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	2904	200		676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	191	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	2,156	2164,00	--	4666	--	4666	--	5039
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
38	195	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	13	2470,41	73,44	32115	955	2909	27972	64894
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	28251	293		4807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	196	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,205	63348,00	--	12986	--	12986	--	14025
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
40	197	ТПЕРЕЧЕНЬ п.44	Шибер прямоугольный ШП 300х300	шт	1	13140,70	--	13141	--	13141	--	14192
			СП - 8%			--	--	--	--		1051	
41	198	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
42	199	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,87	790,00	--	2267	--	2267	--	2448
			СП - 8%			--	--	--	--		181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					П5							
43	202	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	3108,84	207,67	6218	415	2839	2408	9316
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	2964	204		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	203	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	2,2	2164,00	--	4761	--	4761	--	5142
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
45	205	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2470,41	73,44	9882	294	895	8607	19968
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	8693	90		1479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	206	261-302-0126 РСНБ РК 2022 прим.	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,25	43532,00	--	10883	--	10883	--	11754
			СП - 8%			--	--	--	--		871	
47	207	ТПЕРЕЧЕНЬ п.34	Шибер прямоугольный ШП 400х400	шт	1	13140,70	--	13141	--	13141	--	14192
			СП - 8%			--	--	--	--		1051	
48	208	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
49	209	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,12	790,00	--	2465	--	2465	--	2662
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
					П6							
50	212	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,8	3108,84	207,67	5596	374	2555	2167	8384
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	2667	184		621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	213	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1,98	2164,00	--	4285	--	4285	--	4628
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
52	215	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2470,41	73,44	14822	441	1342	12910	29951
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	13039	135		2219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	216	261-302-0125 РСНБ РК 2022 прим.	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,225	40005,00	--	9001	--	9001	--	9721
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
54	217	ТПЕРЕЧЕНЬ п.45	Шибер прямоугольный ШП 400х300	шт	1	23031,05	--	23031	--	23031	--	24873
			СП - 8%			--	--	--	--		1842	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	218	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
56	219	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,87	790,00	--	3057	--	3057	--	3302
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
					П7							
57	222	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,8	3108,84	207,67	5596	374	2555	2167	8384
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	2667	184		621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	223	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1,98	2164,00	--	4285	--	4285	--	4628
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
59	226	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2470,41	73,44	9882	294	895	8607	19968
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	8693	90		1479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	227	261-302-0125 РСНБ РК 2022 прим.	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,175	40005,00	--	7001	--	7001	--	7561
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
61	228	ТПЕРЕЧЕНЬ п.44	Шибер прямоугольный ШП 300х300	шт	1	13140,70	--	13141	--	13141	--	14192
			СП - 8%			--	--	--	--		1051	
62	229	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
63	230	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,32	790,00	--	1833	--	1833	--	1980
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
					В1							
64	231	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	17133,02	602,54	17133	603	971	15452	35192
			НР - 98%; СП - 8%			15558,70	208,94	15559	209		2607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	233	ТПЕРЕЧЕНЬ п.49	Виброизоляторы ДО39	шт	4	7321,23	--	29285	--	29285	--	31628
			СП - 8%			--	--	--	--		2343	
66	234	ТПЕРЕЧЕНЬ п.50	Вставка гибкая ВГ-В-5,6, ВГ-Н-5,6	шт	2	13403,89	--	26808	--	26808	--	28953
			СП - 8%			--	--	--	--		2145	
67	235	ТПЕРЕЧЕНЬ п.32	ГП1-1 шумоглушитель пластинчатый	шт	1	85778,36	--	85778	--	85778	--	92640
			СП - 8%			--	--	--	--		6862	
68	236	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4646,64	154,35	4647	155	684	3786	9107

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			3808,27	54,64	3808	55		675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	237	246-302-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800x800 мм	шт.	1	45426,00	--	45426	--	45426	--	49060
			СП - 8%			--	--	--	--		3634	
70	238	ТПЕРЕЧЕНЬ п.42	Шибер прямоугольный ШП 150x100 и 150x150	шт	8	9188,20	--	73506	--	73506	--	79386
			СП - 8%			--	--	--	--		5880	
71	240	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	9278,26	60,94	60309	396	41979	17746	84300
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	17934	175		6244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	241	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	10302,14	60,94	49450	292	37699	11356	65671
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	11459	129		4865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	243	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка	24	2493,40	73,44	59842	1763	5924	51641	120402
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	52155	540		8919	
74	244	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м2	0,27	63348,00	--	17104	--	17104	--	18472
			СП - 8%			--	--	--	--		1368	
75	245	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка	решетка	4	2498,85	73,44	9995	294	1008	8607	20090
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	8693	90		1488	
76	246	261-302-0127 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200x600 мм	м2	0,96	28015,00	--	26894	--	26894	--	29046
			СП - 8%			--	--	--	--		2152	
77	247	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155421,59	--	155422	--	155422	--	167856
			СП - 8%			--	--	--	--		12434	
78	248	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	68488,78	307,62	68489	308	62120	6038	80489
			НР - 98%; СП - 8%			6061,33	99,65	6061	100		5962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	249	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	8	806,00	--	6448	--	6448	--	6964
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
80	250	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	269,64	790,00	--	213016	--	213016	--	230057
			СП - 8%			--	--	--	--		17041	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	251	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	41730,62	2352,36	41731	2353	650	24275	71287
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	38728	1068		5280	
					В2							
82	253	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	17133,02	602,54	34266	1205	1944	30905	70384
			НР - 98%; СП - 8%			15558,70	208,94	31117	418		5214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	255	ТПЕРЕЧЕНЬ п.52	Виброизоляторы ДО38	шт	8	3215,73	--	25726	--	25726	--	27784
			СП - 8%			--	--	--	--		2058	
84	256	ТПЕРЕЧЕНЬ п.53	Вставка гибкая ВГ-В-2,8, ВГ-Н-2,8	шт	4	6446,04	--	25784	--	25784	--	27847
			СП - 8%			--	--	--	--		2063	
85	257	ТПЕРЕЧЕНЬ п.33	ГП1-2 шумоглушитель пластинчатый	шт	1	106214,79	--	106215	--	106215	--	114712
			СП - 8%			--	--	--	--		8497	
86	258	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	4646,64	154,35	9293	308	1368	7571	18213
			НР - 98%; СП - 8%			3808,27	54,64	7617	109		1349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	259	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	2	24109,00	--	48218	--	48218	--	52075
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
88	260	ТПЕРЕЧЕНЬ п.42	Шибер прямоугольный ШП 150х150	шт	8	9188,20	--	73506	--	73506	--	79386
			СП - 8%			--	--	--	--		5880	
89	263	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
90	264	1120-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30774,03	234,71	30774	235	27090	3456	36968
			НР - 98%; СП - 8%			3449,38	77,15	3449	77		2738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	265	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
92	266	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	82,2	790,00	--	64938	--	64938	--	70133
			СП - 8%			--	--	--	--		5195	
93	267	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	2	41730,62	2352,36	83461	4705	1301	48550	142572
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	77455	2135		10561	
94	269	1120-0401-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны перекидные, диаметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5241,37	87,68	5241	88	705	4381	10392
			НР - 98%; СП - 8%			4447,80	22,50	4448	23		770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	270	246-303-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47779,00	--	47779	--	47779	--	51601
			СП - 8%			--	--	--	--		3822	
					В3							
96	271	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12505,69	232,19	12506	233	971	11129	25526
			НР - 98%; СП - 8%			11301,72	54,64	11302	55		1891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	272	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	комплект	1	129695,00	--	129695	--	129695	--	140071
			СП - 8%			--	--	--	--		10376	
98	273	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9548,78	76,97	19098	154	12917	5973	27077
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	6027	69		2006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	275	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	9	2493,40	73,44	22441	661	2222	19365	45151
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	19558	203		3344	
100	276	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,165	63348,00	--	10452	--	10452	--	11288
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
101	277	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
102	278	1120-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21655,26	156,63	21655	157	18049	3425	27086
			НР - 98%; СП - 8%			3449,38	45,01	3449	45		2006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	279	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
104	280	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	26,78	790,00	--	21156	--	21156	--	22848
			СП - 8%			--	--	--	--		1692	
105	281	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	2	41730,62	2352,36	83461	4705	1301	48550	142572
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	77455	2135		10561	
					В4							
106	283	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15263,47	1653,80	15263	1654	2290	11814	29244

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			11319,41	736,10	11319	736		2166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	285	ТПЕРЕЧЕНЬ п.37	**Шумоглушитель крышный SSD 310/311 300x300**	шт	1	679067,73	--	679068	--	679068	--	733393
			СП - 8%			--	--	--	--		54325	
108	286	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	2987,53	70,13	2988	71	365	2523	5952
			НР - 98%; СП - 8%			2552,14	22,50	2552	23		441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	287	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400x400 мм**	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
110	288	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9548,78	76,97	40105	323	27126	12544	56861
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	12656	144		4212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	289	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9278,26	60,94	38969	256	27125	11467	54471
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	11588	113		4035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	290	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	10302,14	60,94	37088	220	28274	8517	49254
			НР - 98%; СП - 8%			2387,25	26,90	8594	97		3648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	291	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка**	решетка	1	2493,40	73,44	2493	74	246	2152	5016
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	2173	23		372	
114	292	261-302-0123 РСНБ РК 2022	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм**	м2	0,01	63348,00	--	633	--	633	--	684
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
115	293	ТПЕРЕЧЕНЬ п.40	**Отсос О2**	шт	2	82973,36	--	165947	--	165947	--	179223
			СП - 8%			--	--	--	--		13276	
116	294	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	18,56	790,00	--	14662	--	14662	--	15835
			СП - 8%			--	--	--	--		1173	
					В5							
117	295	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	15263,47	1653,80	15263	1654	2290	11814	29244
			НР - 98%; СП - 8%			11319,41	736,10	11319	736		2166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	297	ТПЕРЕЧЕНЬ п.31	Шумоглушитель крышный SSD 310/311 200x150	шт	1	467623,55	--	467624	--	467624	--	505034
			СП - 8%			--	--	--	--		37410	
119	298	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2426,76	65,55	2427	66	307	2035	4819
			НР - 98%; СП - 8%			2053,68	22,50	2054	23		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	299	246-302-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм	шт.	1	18354,00	--	18354	--	18354	--	19822
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
121	300	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	41730,62	2352,36	41731	2353	650	24275	71287
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	38728	1068		5280	
122	304	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка	11	3760,36	73,44	41364	808	16652	23669	70236
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	23904	248		5203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	305	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	м2	0,11	63348,00	--	6968	--	6968	--	7525
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
124	306	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
125	307	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21,01	790,00	--	16598	--	16598	--	17926
			СП - 8%			--	--	--	--		1328	
					В6							
126	308	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15263,47	1653,80	15263	1654	2290	11814	29244
			НР - 98%; СП - 8%			11319,41	736,10	11319	736		2166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	310	ТПЕРЕЧЕНЬ п.36	Шумоглушитель крышный SSD 310/311 300x200	шт	1	558903,54	--	558904	--	558904	--	603616
			СП - 8%			--	--	--	--		44712	
128	311	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2426,76	65,55	2427	66	307	2035	4819
			НР - 98%; СП - 8%			2053,68	22,50	2054	23		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	312	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400x400 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	315	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,03	3760,36	73,44	113	3	45	65	192
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	65	1		14	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	316	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	4093,60	73,44	16374	294	7387	8607	26979
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	8693	90		1999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	317	261-302-0125 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,15	40005,00	--	6001	--	6001	--	6481
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
133	318	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
134	319	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21,36	790,00	--	16874	--	16874	--	18224
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
					В7							
135	320	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15263,47	1653,80	15263	1654	2290	11814	29244
			НР - 98%; СП - 8%			11319,41	736,10	11319	736		2166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	322	ТПЕРЕЧЕНЬ п.36	Шумоглушитель крышный SSD 310/311 300х200	шт	1	558903,54	--	558904	--	558904	--	603616
			СП - 8%			--	--	--	--		44712	
137	323	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2426,76	65,55	2427	66	307	2035	4819
			НР - 98%; СП - 8%			2053,68	22,50	2054	23		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	324	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
139	327	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6	3760,36	73,44	22562	441	9082	12910	38310
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	13039	135		2838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	328	261-302-0125 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,18	40005,00	--	7201	--	7201	--	7777
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
141	329	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	330	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16,56	790,00	--	13082	--	13082	--	14129
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
					В8							
143	331	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	17133,02	602,54	17133	603	971	15452	35192
			НР - 98%; СП - 8%			15558,70	208,94	15559	209		2607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	333	ТПЕРЕЧЕНЬ п.52	Виброизоляторы ДО38	шт	4	3215,73	--	12863	--	12863	--	13892
			СП - 8%			--	--	--	--		1029	
145	334	ТПЕРЕЧЕНЬ п.59	Вставка гибкая ВГ-В-3,15, ВГ-Н-3,15	шт	2	7114,50	--	14229	--	14229	--	15367
			СП - 8%			--	--	--	--		1138	
146	335	ТПЕРЕЧЕНЬ п.33	ГП1-5 шумоглушитель пластинчатый	шт	1	106214,79	--	106215	--	106215	--	114712
			СП - 8%			--	--	--	--		8497	
147	336	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	2987,53	70,13	5975	140	731	5046	11903
			НР - 98%; СП - 8%			2552,14	22,50	5104	45		882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	337	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	2	24109,00	--	48218	--	48218	--	52075
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
149	340	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3760,36	73,44	7521	147	3028	4303	12770
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	4346	45		946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	341	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,0375	63348,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
151	342	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
152	343	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	68488,78	307,62	68489	308	62120	6038	80489
			НР - 98%; СП - 8%			6061,33	99,65	6061	100		5962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	344	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
154	345	ТПЕРЕЧЕНЬ п.41	Отсосы О3, О4, О5, О6	шт	4	82973,36	--	331893	--	331893	--	358444
			СП - 8%			--	--	--	--		26551	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	346	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	45,64	790,00	--	36056	--	36056	--	38940
			СП - 8%			--	--	--	--		2884	
					В9							
156	347	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15263,47	1653,80	15263	1654	2290	11814	29244
			НР - 98%; СП - 8%			11319,41	736,10	11319	736		2166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	349	ТПЕРЕЧЕНЬ п.39	Шумоглушитель крышный SSD 310/311 300x300	шт	1	679067,73	--	679068	--	679068	--	733393
			СП - 8%			--	--	--	--		54325	
158	350	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2987,53	70,13	2988	71	365	2523	5952
			НР - 98%; СП - 8%			2552,14	22,50	2552	23		441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	351	246-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400x400 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
160	353	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	4	5981,41	73,44	23926	294	14939	8607	35135
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	8693	90		2603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	354	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
162	355	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,74	790,00	--	2955	--	2955	--	3191
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
					В10							
163	356	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12505,69	232,19	12506	233	971	11129	25526
			НР - 98%; СП - 8%			11301,72	54,64	11302	55		1891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	357	246-401-0406 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч, 380 В	комплект	1	83962,00	--	83962	--	83962	--	90679
			СП - 8%			--	--	--	--		6717	
165	358	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	9548,78	76,97	11459	92	7751	3584	16246
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	3616	41		1203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	359	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	10140,70	77,89	23881	184	16600	7035	33389
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,72	7097	82		2473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	360	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2493,40	73,44	4987	147	494	4303	10034
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	4346	45		743	
168	361	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,04	63348,00	--	2534	--	2534	--	2737
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
169	362	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
170	363	1120-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21655,26	156,63	21655	157	18049	3425	27086
			НР - 98%; СП - 8%			3449,38	45,01	3449	45		2006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	364	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
172	365	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,06	790,00	--	1627	--	1627	--	1757
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
					У1.1-У16.2							
173	366	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	32	16729,64	1130,74	535348	36183	29543	471621	1087526
			НР - 98%; СП - 8%			14675,70	363,23	469622	11623		80557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ВЕ1							
174	368	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	9548,78	76,97	11459	92	7751	3584	16246
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	3616	41		1203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	369	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9278,26	60,94	32474	213	22604	9556	45392
			НР - 98%; СП - 8%			2759,03	26,90	9657	94		3362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	370	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2493,40	73,44	7480	221	740	6455	15050
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	6519	68		1115	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	371	261-302-0123 РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	63348,00	--	1900	--	1900	--	2052
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
178	372	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
179	373	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16337,31	78,43	16337	79	14637	1611	19383
			НР - 98%; СП - 8%			1620,97	22,50	1621	23		1436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	374	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,91	790,00	--	1509	--	1509	--	1630
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
181	375	1330-0107-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	41730,62	2352,36	41731	2353	650	24275	71287
			НР - 61%; СП - 8%			38727,70	1067,60	38728	1068		5280	
					ВЕ2							
182	378	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3760,36	73,44	11281	221	4541	6455	19155
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	6519	68		1419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	379	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	5981,41	73,44	11963	147	7470	4303	17568
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	4346	45		1301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	380	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
185	381	1120-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30774,03	234,71	30774	235	27090	3456	36968
			НР - 98%; СП - 8%			3449,38	77,15	3449	77		2738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	382	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3,97	790,00	--	3136	--	3136	--	3387
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
					ВЕ3, ВЕ4							
187	383	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	5261,96	96,08	10524	192	349	9828	21980
			НР - 98%; СП - 8%			4991,59	22,50	9983	45		1628	
188	384	246-301-0608 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм	шт.	2	14607,00	--	29214	--	29214	--	31551
			СП - 8%			--	--	--	--		2337	
189	385	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0697	567060,00	--	39524	--	39524	--	42686
			СП - 8%			--	--	--	--		3162	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ВЕ5, ВЕ6							
190	386	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9548,78	76,97	73526	593	49730	22998	104246
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	23203	264		7722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	387	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2695,91	49,14	8088	148	1421	6455	15707
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	6519	68		1163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	388	ТПЕРЕЧЕНЬ п.38	Шахта деревянная утепленная АР253	шт	1	155612,84	--	155613	--	155613	--	168062
			СП - 8%			--	--	--	--		12449	
193	389	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	16337,31	78,43	32675	157	29276	3221	38768
			НР - 98%; СП - 8%			1620,97	22,50	3242	45		2872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	390	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,00	--	1612	--	1612	--	1741
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
195	391	246-301-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,1	790,00	--	1659	--	1659	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
					Тепловой узел							
196	394	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3838,34	215,50	7677	431	70	7143	16005
			НР - 98%; СП - 8%			3588,08	56,26	7176	113		1186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	397	1334-0116-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования	комплект	1	27481,63	--	27482	--	145	16676	47690
			НР - 61%; СП - 8%			27337,20	--	27337	--		3533	
198	404	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	34974,10	602,43	139896	2410	26088	110064	269957
			НР - 98%; СП - 8%			27849,38	228,21	111398	913		19997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	417	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2850,59	442,73	2851	442	31	2497	5776
			НР - 98%; СП - 8%			2377,91	170,38	2378	170		428	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12764606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1988271				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					96110			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					35368			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7901961		
			- Накладные расходы	тенге							1832768	
			- Сметная прибыль	тенге							945515	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									12 764 606

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. оборудование										-
			без стоимости оборудования										12 764 606
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		191 469
			Итого с временными										12 956 075
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		168 429
			Итого с зимними										13 124 504
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		262 490
			Итого с непредвиденными										13 386 994
			Итого в текущих ценах с оборудованием										13 386 994
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99								0,0669474		896 224
			Итого со скидкой:										12 490 770
			НДС -12%								12%		1 498 892
			ВСЕГО ПО АКТУ:										13 989 662

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT".

Эксперт Байжанов А.Е.

В расч расценок

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-04
за декабрь месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Элеткрооборудование										
			ВРУ-1										
1	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		2247,58	123,46	2248	123	34	1546	4097
			НР - 72%; СП - 8%				2091,00	56,19	2091	56		303	
2	4	247-301-0360 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94**	шт.	1		10215,00	--	10215	--	10215	--	11032
			СП - 8%				--	--	--	--		817	
			ВРУ-2										
			ЩТУ										
3	92	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4		2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	9614	--		1328	
4	93	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2		594,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%				--	--	--	--		95	
5	94	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%				--	--	--	--		140	
6	95	247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.	1		5533,00	--	5533	--	5533	--	5976
			СП - 8%				--	--	--	--		443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ящики, аппараты							
7	130	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	561,90	4807	562		2004	
8	131	Перечень п.79	ящик управлении задвижками Я5415-3074	шт	1	268483,60	--	268484	--		--	268484
						--	--	--	--	268484	--	
9	132	247-208-1101 РСНБ РК 2022 прим.	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	9	8753,00	--	78777	--	78777	--	85079
			СП - 8%			--	--	--	--		6302	
10	133	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8918,02	168,34	8918	168	3943	3501	13413
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	56,19	4807	56		994	
11	134	247-203-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860,00	--	24860	--	24860	--	26849
			СП - 8%			--	--	--	--		1989	
12	135	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	7420,15	27,59	170663	635	65235	75451	265803
			НР - 72%; СП - 8%			4556,20	--	104793	--		19689	
					Электрооборудование							
13	137	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	207	3649,50	24,88	755447	5150	364149	279748	1118012
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,45	11,55	386148	2391		82817	
14	145	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	958,04	6,22	7664	50	740	4966	13640
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			859,25	2,89	6874	23		1010	
15	148	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1226,86	25,68	1227	26	8	867	2261
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1192,54	11,55	1193	12		168	
16	149	248-304-0212 РСНБ РК 2022 прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
17	153	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	129	574,29	0,53	74083	69	15558	42113	125492

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			453,15	0,26	58456	34		9296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	154	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	63	410,65	0,46	25871	29	805	18036	47420
			НР - 72%; СП - 8%			397,42	0,21	25037	13		3513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	155	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	82	532,00	--	43624	--	43624	--	47114
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
20	156	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	30	423,00	--	12690	--	12690	--	13705
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
21	157	247-214-0401 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	1	1219,00	--	1219	--	1219	--	1317
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
22	158	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30	384,00	--	11520	--	11520	--	12442
			СП - 8%			--	--	--	--		922	
23	159	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	17	412,00	--	7004	--	7004	--	7564
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
24	160	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	25	339,00	--	8475	--	8475	--	9153
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
25	162	247-202-0502 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм /КМ-205/**	шт.	130	101,00	--	13130	--	13130	--	14180
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
26	163	247-202-0505 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ-206/**	шт.	105	198,00	--	20790	--	20790	--	22453
			СП - 8%			--	--	--	--		1663	
27	164	247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	шт.	30	500,00	--	15000	--	15000	--	16200
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
28	165	247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	3	15365,00	--	46095	--	46095	--	49783
			СП - 8%			--	--	--	--		3688	
					Кабельная защита							
29	189	243-907-1005 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм**	м	45	-3005,00	--	-135225	--	-135225	--	-146043
			СП - 8%			--	--	--	--		-10818	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	190	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	20	-3937,00	--	-78740	--	-78740	--	-85039
			СП - 8%			--	--	--	--		-6299	
31	191	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	60	1221,00	--	73260	--	73260	--	79121
			СП - 8%			--	--	--	--		5861	
32	192	243-907-2505 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	60	2308,00	--	138480	--	138480	--	149558
			СП - 8%			--	--	--	--		11078	
33	193	243-907-2506 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	40	3239,00	--	129560	--	129560	--	139925
			СП - 8%			--	--	--	--		10365	
34	194	243-907-1705 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	5620,00	--	11240	--	11240	--	12139
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
35	195	243-907-2806 РСНБ РК 2022	Крышка для Т-образного поворота шириной 200 мм	шт.	2	5071,00	--	10142	--	10142	--	10953
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
36	196	243-907-1403 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	3	1969,00	--	5907	--	5907	--	6380
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
37	198	243-907-1406 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	6156,00	--	18468	--	18468	--	19945
			СП - 8%			--	--	--	--		1477	
38	199	243-907-2604 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм	шт.	3	770,00	--	2310	--	2310	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
39	201	243-907-2607 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	3	4048,00	--	12144	--	12144	--	13116
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
40	208	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2500	51,00	--	127500	--	127500	--	137700
			СП - 8%			--	--	--	--		10200	
					Заземление							
41	209	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	850,85	30,45	23824	853	12936	7440	33766
			НР - 72%; СП - 8%			358,39	10,68	10035	299		2501	
42	210	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	578,58	20,58	28929	1029	8860	13931	46289
			НР - 72%; СП - 8%			380,79	6,18	19040	309		3429	
43	211	241-102-0129 РСНБ РК 2022 прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	м	46,8	779,00	--	36457	--	36457	--	39374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2691632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**632895**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**9527**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**3755**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1142847**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**268484**		
		- Накладные расходы	тенге							**458387**	
		- Сметная прибыль	тенге							**179495**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**2 691 632**
		в т.ч. оборудование									**268 484**
		без стоимости оборудования									**2 423 148**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**36 347**
		Итого с временными									**2 459 495**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**31 973**
		Итого с зимними									**2 491 469**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**49 829**
		Итого с непредвиденными									**2 541 298**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**2 809 782**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**188 108**
		Итого со скидкой:									**2 621 674**
		НДС -12%							12%		**314 601**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**2 936 275**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Итог в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-08
за декабрь месяц 2023г.

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	30	Перечень п.123	Стеллаж двухсторонний (1200х500х2000) ПТС 74.00.307	шт	47		32815,00	--	1542305	--		--	1542305
							--	--	--	--	1542305	--	
2	32	Перечень п.183	Стол обеденный (инд.изгот.)	шт	1		95381,90	--	95382	--		--	95382
							--	--	--	--	95382	--	
3	38	Перечень п.128	Стол обеденный 6-ти местный	компл	2		97244,16	--	194488	--		--	194488
							--	--	--	--	194488	--	
4	43	Перечень п.147	Шторы затемнение	м	10		10435,35	--	104354	--		--	104354
							--	--	--	--	104354	--	
5	66	Перечень п.172	Универсально-заточный станок ВЗ-319	шт	1		573595,28	--	573595	--		--	573595
							--	--	--	--	573595	--	
6	89	Перечень п.6	Табло погодных условий	шт	2		239627,14	--	479254	--		--	479254
							--	--	--	--	479254	--	
7	102	Перечень п.155	Вытяжной шланг ЕН-100-10	м	150		151500,01	--	22725002	--		--	22725002
							--	--	--	--	22725002	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									25714380
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							25714380		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										25 714 380
			в т.ч. оборудование										25 714 380
			без стоимости оборудования										
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		
			Итого с временными										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		
		Итого с зимними									
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		
		Итого с непредвиденными									**25 714 380**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**1 721 511**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		**23 992 869**
		Итого со скидкой:									**2 879 144**
		НДС -12%							12%		**26 872 013**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курманбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасы расценки

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК	ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК	ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки -	Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки	Депо/2020
Наименование объекта -	Общежитие
Шифр объекта	02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лестницы										
			Стремянка Ст-1										
1	58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,035		120406,03	38253,77	4214	1339	547	1968	6676
			НР - 69%; СП - 8%				66516,24	14964,90	2328	524		495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,035		1004968,00	--	35174	--	35174	--	37988
			СП - 8%				--	--	--	--		2814	
			Ограждение Ог-1										
3	60	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,2479		120406,03	38253,77	29849	9483	3877	13937	47289
			НР - 69%; СП - 8%				66516,24	14964,90	16489	3710		3503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	61	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2479		1004968,00	--	249132	--	249132	--	269063
			СП - 8%				--	--	--	--		19931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					318369	10822	288730	15905	361016
									18817	4234	--	26743	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					284306				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					284306				
			Сметная прибыль	тенге					22745				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					307051				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					34063				
			Материалы	тенге					4423				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	тенге					23051			
			Накладные расходы	тенге				15905				
			Сметная прибыль	тенге				3998				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				53966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					23051			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				361017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					23051			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля									
			Вентиляционные шахты /КЖ-16/									
5	83	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0974	151249,23	31207,27	14732	3040	314	8545	25140
			НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	11378	1007		1862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	84	**214-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0974	462977,00	--	45094	--	45094	--	48702
			СП - 8%			--	--	--	--		3608	
7	85	**1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	77861,78	307,62	155724	615	142986	12076	181223
			НР - 98%; СП - 8%			6061,33	99,65	12123	199		13424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	86	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,2	5771,48	46,18	410929	3288	235271	139471	594432
			НР - 80%; СП - 8%			2420,93	27,64	172370	1968		44032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	87	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	54,2	4667,41	4,52	252974	245	228192	19705	294494
			НР - 80%; СП - 8%			452,72	1,74	24537	94		21814	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				879453	7188	651857	179797	1143991
			Стоимость общестроительных работ	тенге				220408	3268	--	84740	
			Материалы	тенге				708997				
			Всего заработная плата	тенге				463462				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					198969			
			Накладные расходы	тенге				45094				
			Сметная прибыль	тенге				159176				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				69454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937627				
			Сметная заработная плата	тенге								102
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					198969			
			Материалы	тенге				14732				
			Всего заработная плата	тенге				314				
			Накладные расходы	тенге					12385			
			Сметная прибыль	тенге				8545				
				тенге				1862				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				25139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					12385			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				155724				
			Материалы	тенге				142986				
			Всего заработная плата	тенге					12322			
			Накладные расходы	тенге				12076				
			Сметная прибыль	тенге				13424				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				181224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					12322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1143990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	тенге					223676			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			ПЛИНТУСА									
10	158	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	752,82	323,91	3,28	243846	2470	132164	103701	375349
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	109212	1107		27802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	159	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	112,38	2503,61	18,38	281356	2065	226796	50150	358026
			НР - 94%; СП - 8%			467,12	7,61	52495	855		26521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				525202	4535	358960	153851	733375
								161707	1962	--	54323	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				525202				
			Материалы	тенге				358960				
			Всего заработная плата	тенге					163669			
			Накладные расходы	тенге				153851				
			Сметная прибыль	тенге				54323				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				733376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					163669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				733376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					163669			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
			Крыльцо К-1									
12	174	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1,2	57347,01	4085,33	68816	4902	41610	21405	97439
			НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	22304	1218		7218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	175	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0969	331233,00	--	32096	--	32096	--	34664
			СП - 8%			--	--	--	--		2568	
14	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0026	434300,00	--	1129	--	1129	--	1219

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
15	177	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,017	1141692,37	2155,41	19409	36	17218	1976	23096
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	2155	17		1711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	178	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	30872,52	1812,14	12349	724	10726	975	14390
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	899	172		1066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	179	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,21	33296,57	2775,46	40289	3358	32620	4687	48574
			НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	4311	840		3598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	180	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0234	567060,00	--	13269	--	13269	--	14331
			СП - 8%			--	--	--	--		1062	
19	181	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	0,1134	69712,84	16533,52	7905	1875	1048	3879	12726
			НР - 69%; СП - 8%			43934,02	5636,42	4982	639		943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	182	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,1134	488405,00	--	55385	--	55385	--	59816
			СП - 8%			--	--	--	--		4431	
21	183	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,5959	49487,62	14769,42	29490	8801	3317	14162	47144
			НР - 69%; СП - 8%			29152,03	5291,37	17372	3153		3492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	184	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,5959	970424,00	--	578276	--	578276	--	624538
			СП - 8%			--	--	--	--		46262	
23	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,0618	126,27	3,15	387	9	147	160	591
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	231	1		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,1522	204,56	4,59	3918	88	2142	1176	5502
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1688	17		408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	187	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	9	1330,91	33,10	11978	297	744	10179	23930
			НР - 92%; СП - 8%			1215,23	14,16	10937	127		1773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	188	224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	9	6272,00	--	56448	--	56448	--	60964
			СП - 8%			--	--	--	--		4516	
					ОТМОСТКА							
27	199	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	90	428,00	47,99	38520	4319	23053	12155	54728
			НР - 94%; СП - 8%			123,87	19,80	11148	1782		4054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				969664	24409	869228	70754	1123652
								76027	7966	--	83236	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				932269				
		Материалы		тенге				128257				
		Всего заработная плата		тенге					57847			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				736603				
			Накладные расходы	тенге				52713				
			Сметная прибыль	тенге				78801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1063783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	тенге					57847			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				37395				
		Материалы		тенге				4365				
		Всего заработная плата		тенге					26146			
			Накладные расходы	тенге				18041				
			Сметная прибыль	тенге				4435				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				59871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	тенге					26146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1123654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	тенге					83993			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3362037
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				476959				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46954			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					17430			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2168770		
			- Накладные расходы	тенге							420307	
			- Сметная прибыль	тенге							249042	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 362 037
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									3 362 037
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		50 431
			Итого с временными									3 412 468
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		44 362
			Итого с зимними									3 456 830
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		69 137
			Итого с непредвиденными									3 525 966
			Итого в текущих ценах с оборудованием									3 525 966
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		236 054

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого со скидкой:										**3 289 912**
			НДС -12%								12%		**394 789**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**3 684 701**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТАС ПРОЕКТ"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гаж расценен

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-02
за декабрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Хоз-питьевой холодный водопровод В1										
1	5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9		3383,98	33,42	30456	301	281	29285	64520
			НР - 98%; СП - 8%				3319,31	0,98	29874	9		4779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	241-201-0608 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	9		539,00	--	4851	--	4851	--	5239
			СП - 8%				--	--	--	--		388	
3	7	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	46,5		3018,80	33,95	140374	1579	103530	35195	189614
			НР - 98%; СП - 8%				758,38	13,95	35265	649		14045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	8	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16,6		3634,32	28,87	60330	479	8990	49854	118999
			НР - 98%; СП - 8%				3063,89	0,66	50861	11		8815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	59,5		3166,13	24,30	188385	1446	21977	161688	378079
			НР - 98%; СП - 8%				2772,47	0,44	164962	26		28006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86,5		2829,44	20,46	244747	1769	23190	215415	496975

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2540,90	0,27	219788	23		36813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	145,2	2537,06	16,92	368381	2457	24138	334973	759622
			НР - 98%; СП - 8%			2353,90	0,16	341786	23		56268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	363,3	146,47	1,34	53213	487	905	50786	112318
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	51821	--		8320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	354,3	1024,43	120,74	362956	42779	135555	156317	560815
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	184622	21060		41542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	14	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	69,41	383,00	--	26584	--	26584	--	28711
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
11	15	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	65,45	343,00	--	22449	--	22449	--	24245
			СП - 8%			--	--	--	--		1796	
12	16	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	95,15	289,00	--	27498	--	27498	--	29698
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
13	17	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	159,72	225,00	--	35937	--	35937	--	38812
			СП - 8%			--	--	--	--		2875	
14	18	242-207-4103 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	6	3338,00	--	20028	--	20028	--	21630
			СП - 8%			--	--	--	--		1602	
15	19	242-207-4101 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	78	1100,00	--	85800	--	85800	--	92664
			СП - 8%			--	--	--	--		6864	
16	20	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	28,8	1106,27	--	31861	--	15092	16434	52158
			НР - 98%; СП - 8%			582,27	--	16769	--		3864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,9	708,00	--	14797	--	14797	--	15981
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
					Поквартирный водомерный узел							
18	23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	4041,25	223,46	72743	4023	39313	30265	111249
			НР - 98%; СП - 8%			1633,73	81,98	29407	1476		8241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	958,31	45,71	17250	823	351	16151	36073
			НР - 98%; СП - 8%			893,10	22,50	16076	405		2672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	30	242-207-3501 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	3530,00	--	63540	--	63540	--	68623
			СП - 8%			--	--	--	--		5083	
					Хоз-питьевой горячий водопровод Т3							
21	32	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3018,80	33,95	27169	306	20038	6812	36699
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	6825	126		2718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	35	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86,5	3381,95	24,30	292539	2102	50618	235059	569806
			НР - 98%; СП - 8%			2772,47	0,44	239819	38		42208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	36	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	139,7	2888,84	20,46	403571	2859	45748	347902	811591
			НР - 98%; СП - 8%			2540,90	0,27	354964	38		60118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	235,2	146,47	1,34	34450	315	586	32879	72715
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	33549	--		5386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	86,5	1024,43	120,74	88613	10444	33095	38164	136919
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	45074	5142		10142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	41	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	95,15	343,00	--	32636	--	32636	--	35247
			СП - 8%			--	--	--	--		2611	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	42	242-207-4103 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	7	3338,00	--	23366	--	23366	--	25235
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
28	43	242-207-4101 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	60	1100,00	--	66000	--	66000	--	71280
			СП - 8%			--	--	--	--		5280	
29	44	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	21,6	1106,27	--	23895	--	11318	12325	39118
			НР - 98%; СП - 8%			582,27	--	12577	--		2898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	45	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	17,4	708,00	--	12319	--	12319	--	13305
			СП - 8%			--	--	--	--		986	
31	46	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	54	1611,04	0,13	86996	7	1924	83363	183988
			НР - 98%; СП - 8%			1575,27	--	85065	--		13629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	47	244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	18	8214,00	--	147852	--	147852	--	159680
			СП - 8%			--	--	--	--		11828	
33	48	244-104-0406 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	18	7965,00	--	143370	--	143370	--	154840
			СП - 8%			--	--	--	--		11470	
34	49	244-104-0508 РСНБ РК 2022	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	18	11437,00	--	205866	--	205866	--	222335
			СП - 8%			--	--	--	--		16469	
					Поквартирный водомерный узел							
35	51	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	18	4041,25	223,46	72743	4023	39313	30265	111249
			НР - 98%; СП - 8%			1633,73	81,98	29407	1476		8241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	58	242-207-2201 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	18	1453,00	--	26154	--	26154	--	28246
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
					Циркуляционный водопровод Т4							
37	69	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2585,51	33,95	23270	306	16139	6812	32488
			НР - 98%; СП - 8%			758,38	13,95	6825	126		2407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	70	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	99,4	3341,36	24,30	332131	2416	54131	270115	650425
			НР - 98%; СП - 8%			2772,47	0,44	275584	44		48179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	71	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	79,1	2883,89	20,46	228116	1618	25513	196987	459111
			НР - 98%; СП - 8%			2540,90	0,27	200985	21		34008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	187,5	146,47	1,34	27463	251	467	26211	57967
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	26745	--		4294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	73	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	108,4	1024,43	120,74	111048	13088	41474	47826	171584
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	56486	6443		12710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	74	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	119,24	343,00	--	40899	--	40899	--	44171
			СП - 8%			--	--	--	--		3272	
43	75	242-207-4102 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	6	1722,00	--	10332	--	10332	--	11159
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
44	76	242-207-4101 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
45	77	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
46	78	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	6	3913,80	463,96	23483	2784	495	21105	48155
			НР - 98%; СП - 8%			3367,41	221,80	20204	1331		3567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	79	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	6	3744,00	--	22464	--	22464	--	24261
			СП - 8%			--	--	--	--		1797	
					Водомерный узел Т4, в тепловом пункте							
48	91	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	34974,10	602,43	34974	602	6523	27516	67489
			НР - 98%; СП - 8%			27849,38	228,21	27849	228		4999	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	92	511-401-0105 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт	шт.	2	376144,00	--	752288	--		--	752288
						--	--	--	--	752288	--	
					Хоз-бытовая канализация К1							
50	98	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	846,00	--	19458	--	19458	--	21015
			СП - 8%			--	--	--	--		1557	
51	100	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	284	212,00	--	60208	--	60208	--	65025
			СП - 8%			--	--	--	--		4817	
					Канализация К3Н							
52	111	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	2784,26	72,74	20882	546	10822	9504	32817
			НР - 98%; СП - 8%			1268,49	24,53	9514	184		2431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	112	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,5	144,74	1,34	1086	10	6	1048	2305
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	1070	--		171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	113	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,9	708,00	--	1345	--	1345	--	1453
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
55	114	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 /PN 10/	шт.	1	16416,00	--	16416	--	16416	--	17729
			СП - 8%			--	--	--	--		1313	
56	115	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
			НР - 98%; СП - 8%			3040,05	45,01	3040	45		522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	116	242-307-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	5464,00	--	5464	--	5464	--	5901
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
58	119	511-304-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст.	шт.	1	120361,00	--	120361	--		--	120361
						--	--	--	--	120361	--	
59	120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,1	126,27	3,15	770	19	291	319	1176
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	460	3		87	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,2	102,28	2,30	1248	28	683	375	1752
			НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	537	5		130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8482623
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2577810				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					98029			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					38932			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1876459		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						872649		
			- Накладные расходы	тенге							2493973	
			- Сметная прибыль	тенге							563703	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									8 482 623
			в т.ч. оборудование									872 649
			без стоимости оборудования									7 609 974
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		114 150
			Итого с временными									7 724 124
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		100 414
			Итого с зимними									7 824 537
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		156 491
			Итого с непредвиденными									7 981 028
			Итого в текущих ценах с оборудованием									8 853 677
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		592 731
			Итого со скидкой:									8 260 946
			НДС -12%							12%		991 314
			ВСЕГО ПО АКТУ:									9 252 260

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАЙ-ПРОЛЕКТ"

Эксперт Байжанов А.Е.

В смете расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-03
за декабрь месяц 2023г.

на Отопление, вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Система отопления жилой части, лестничных клеток										
1	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	982		146,47	1,34	143834	1316	2446	137274	303596
			НР - 98%; СП - 8%				142,64	--	140072	--		22488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	12	242-303-0502 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /RTR-N/**	шт.	48		4802,00	--	230496	--	230496	--	248936
			СП - 8%				--	--	--	--		18440	
3	13	245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	48		5593,00	--	268464	--	268464	--	289941
			СП - 8%				--	--	--	--		21477	
4	14	245-510-0501 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	49		2191,00	--	107359	--	107359	--	115948
			СП - 8%				--	--	--	--		8589	
5	15	245-405-1502 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /MKV-15R/**	шт.	2		3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%				--	--	--	--		599	
6	16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	6		1876,25	223,46	11258	1341	115	10088	23054

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1633,73	81,98	9802	492		1708	
7	17	242-404-0804 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	6	13432,00	--	80592	--	80592	--	87039
			СП - 8%			--	--	--	--		6447	
8	18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Краны воздушные. Установка**	шт.	12	310,41	--	3725	--	234	3421	7718
			НР - 98%; СП - 8%			290,91	--	3491	--		572	
9	19	242-207-3801 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	12	320,00	--	3840	--	3840	--	4147
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
10	20	242-207-3701 РСНБ РК 2022 прим.	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	18	1100,00	--	19800	--	19800	--	21384
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
11	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	112	1024,43	120,74	114736	13523	42851	49414	177282
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	58362	6657		13132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	27	234-303-0405 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм**	м	49,5	736,00	--	36432	--	36432	--	39347
			СП - 8%			--	--	--	--		2915	
13	28	234-303-0407 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм**	м	13,2	737,00	--	9728	--	9728	--	10506
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
14	29	234-303-0410 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	55	917,00	--	50435	--	50435	--	54470
			СП - 8%			--	--	--	--		4035	
15	30	234-303-0412 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	5,5	1104,00	--	6072	--	6072	--	6558
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
16	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25	126,27	3,15	3157	79	1194	1308	4822
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	1884	11		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50	102,28	2,30	5114	116	2795	1536	7182
			НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	2203	23		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	33	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	54	708,00	--	38232	--	38232	--	41291
			СП - 8%			--	--	--	--		3059	
19	34	261-301-0221 РСНБ РК 2022 прим.	**Хомуты для крепления труб**	шт.	870	549,00	--	477630	--	477630	--	515840
			СП - 8%			--	--	--	--		38210	
20	35	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Конвекторы. Установка**	кВт	1	1909,90	114,16	1910	115	28	1791	3997
			НР - 98%; СП - 8%			1766,94	60,55	1767	61		296	
21	36	245-201-0202 РСНБ РК 2022	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	1	21131,00	--	21131	--	21131	--	22821
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
					Система вентиляции жилой часть ВЕ1-ВЕ5							
22	38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,44	9548,78	76,97	128336	1035	86801	40142	181956
			НР - 98%; СП - 8%			3013,41	34,27	40500	461		13478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	39	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	38	2463,20	73,44	93602	2791	8232	81765	189397
			НР - 98%; СП - 8%			2173,13	22,50	82579	855		14029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	40	261-302-0128 РСНБ РК 2022 прим.	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	38	13986,00	--	531468	--	531468	--	573985
			СП - 8%			--	--	--	--		42517	
25	41	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
26	42	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	4	16059,74	106,00	64239	424	40157	23273	94513
			НР - 98%; СП - 8%			5914,57	22,50	23658	90		7001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тепловой узел /ОВ-16 ИТП/							
27	43	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	6872,55	517,01	20618	1551	958	14155	37554
			НР - 75%; СП - 8%			6036,42	254,55	18109	764		2782	
28	46	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	3838,34	215,50	7677	431	70	7143	16005

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			3588,08	56,26	7176	113		1186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	62	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**4**	**34974,10**	**602,43**	**139896**	**2410**	**26088**	**110064**	**269957**
			НР - 98%; СП - 8%			**27849,38**	**228,21**	**111398**	**913**		**19997**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3367572**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**501001**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**25132**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**10440**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2110617**		
			- Накладные расходы	тенге							**481374**	
			- Сметная прибыль	тенге							**249449**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**3 367 572**
			в т.ч. оборудование									**-**
			без стоимости оборудования									**3 367 572**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**50 514**
			Итого с временными									**3 418 086**
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**44 435**
			Итого с зимними									**3 462 521**
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**69 250**
			Итого с непредвиденными									**3 531 771**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**3 531 771**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**236 443**
			Итого со скидкой:									**3 295 328**
			НДС -12%							12%		**395 439**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**3 690 768**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-04
за декабрь месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Силовое электрооборудование										
			ЩЭ										
1	13	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		977,89	123,46	5867	741	223	3773	10411
			НР - 72%; СП - 8%				817,17	56,19	4903	337		771	
2	14	247-301-0122 РСНБ РК 2022 прим.	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	6		31630,00	--	189780	--	189780	--	204962
			СП - 8%				--	--	--	--		15182	
			Прочие материалы										
3	25	ТПЕРЕЧЕНЬ п.185	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны ЛСУ-1 12В АС**	шт.	2		4528,07	--	9056	--	9056	--	9781
			СП - 8%				--	--	--	--		725	
			Электроосвещение										
4	28	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	48		3112,96	1129,78	149422	54230	8668	93321	262162
			НР - 72%; СП - 8%				1802,59	897,68	86524	43089		19419	
5	33	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	12		747,17	18,93	8966	227	361	6107	16279
			НР - 72%; СП - 8%				698,20	8,66	8378	104		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	34	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	24		661,35	16,17	15872	388	400	10991	29012

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			628,52	7,51	15084	180		2149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	35	247-213-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	12	248,00	--	2976	--	2976	--	3214
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
8	36	247-213-0103 РСНБ РК 2022	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	24	174,00	--	4176	--	4176	--	4510
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
					Электроустановочные изделия							
9	39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	255	574,29	0,53	146444	135	30756	83247	248067
			НР - 72%; СП - 8%			453,15	0,26	115553	66		18375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	40	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	10	410,65	0,46	4107	5	128	2863	7528
			НР - 72%; СП - 8%			397,42	0,21	3974	2		558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	41	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	35	384,00	--	13440	--	13440	--	14515
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
12	42	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	60	412,00	--	24720	--	24720	--	26698
			СП - 8%			--	--	--	--		1978	
13	43	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	10	339,00	--	3390	--	3390	--	3661
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
14	44	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	48	635,00	--	30480	--	30480	--	32918
			СП - 8%			--	--	--	--		2438	
15	45	247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	100	459,00	--	45900	--	45900	--	49572
			СП - 8%			--	--	--	--		3672	
16	46	247-214-0401 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	12	1219,00	--	14628	--	14628	--	15798
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
17	47	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	12	1499,87	7,42	17998	89	258	12738	33195
			НР - 72%; СП - 8%			1470,91	3,37	17651	40		2459	
18	48	ТПЕРЕЧЕНЬ п.215	**Звонок электрический бытовой**	шт.	12	2570,04	--	30840	--	30840	--	33307
			СП - 8%			--	--	--	--		2467	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	49	247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	255	41,00	--	10455	--	10455	--	11291
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
20	50	243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	283	106,00	--	29998	--	29998	--	32398
			СП - 8%			--	--	--	--		2400	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1049278
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				252067				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					55815			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					43818			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						450633		
			- Накладные расходы	тенге							213040	
			- Сметная прибыль	тенге							77723	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1 049 278
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									1 049 278
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		15 739
			Итого с временными									1 065 017
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		13 845
			Итого с зимними									1 078 862
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		21 577
			Итого с непредвиденными									1 100 440
			Итого в текущих ценах с оборудованием									1 100 440
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		73 672
			Итого со скидкой:									1 026 768
			НДС -12%							12%		123 212
			ВСЕГО ПО АКТУ:									1 149 980

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Тілмаш в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ №8 04-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КЛ-10кВ										
1	3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	252,2		273,57	273,57	68994	68994	--	21205	97414
			НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	29452		7215	
2	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	247		58,78	58,78	14519	14519	--	3409	19363
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	4733		1435	
3	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	130		6558,62	240,41	852621	31254	579293	250364	1191224
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	242074	10819		88239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	752		352,43	213,59	265027	160620	--	127810	424263
			НР - 72%; СП - 8%				138,84	97,21	104408	73102		31426	
5	10	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9,024		60681,00	--	547585	--	547585	--	591392
			СП - 8%				--	--	--	--		43807	
6	16	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	1012		588,76	130,78	595825	132350	1244	336530	1006940
			НР - 61%; СП - 8%				456,75	88,40	462231	89461		74584	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,012	264038,00	--	267206	--	267206	--	288583
			СП - 8%			--	--	--	--		21377	
8	18	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2024	2031,43	1094,78	4111614	2215834	115976	1943566	6539604
			НР - 72%; СП - 8%			879,35	454,35	1779804	919604		484424	
9	19	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	2,024	4919790,00	--	9957655	--	9957655	--	10754267
			СП - 8%			--	--	--	--		796612	
10	20	1308-0201-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заделка концевая из самоскленвающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4862,85	123,46	19451	494	444	13491	35577
			НР - 72%; СП - 8%			4628,14	56,19	18513	225		2635	
11	21	243-903-2705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	4	64174,00	--	256696	--	256696	--	277232
			СП - 8%			--	--	--	--		20536	
12	22	1308-0201-2604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	10	24865,17	740,79	248652	7408	9837	169040	451108
			НР - 72%; СП - 8%			23140,70	337,14	231407	3371		33415	
13	23	243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	10	101635,00	--	1016350	--	1016350	--	1097658
			СП - 8%			--	--	--	--		81308	
14	24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,752	41262,40	25839,12	31029	19431	--	10554	44909
			НР - 61%; СП - 8%			15423,28	7583,63	11598	5703		3327	
15	25	261-107-0486 РСНБ РК 2022	Лента "Сэвилен" для подкленвающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	752	110,00	--	82720	--	82720	--	89338
			СП - 8%			--	--	--	--		6618	
			КЛ-0,4кВ									
16	55	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	4862,85	123,46	38903	988	890	26982	71156
			НР - 72%; СП - 8%			4628,14	56,19	37025	450		5271	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	56	243-903-2601 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750	шт.	8	24822,00	--	198576	--	198576	--	214462
			СП - 8%			--	--	--	--		15886	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23194490
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2887060				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2651892			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1136920			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13034473		
			- Накладные расходы	тенге							2902951	
			- Сметная прибыль	тенге							1718115	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									23 194 490
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									23 194 490
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		347 917
			Итого с временными									23 542 407
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		306 051
			Итого с зимними									23 848 459
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		476 969
			Итого с непредвиденными									24 325 428
			Итого в текущих ценах с оборудованием									24 325 428
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99							0,0669474		1 628 524
			Итого со скидкой:									22 696 904
			НДС -12%							12%		2 723 628
			ВСЕГО ПО АКТУ:									25 420 532

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 4

ЗАКАЗЧИК	ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК	ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки -	Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки	Депо/2020
Наименование объекта -	КТП-2х250кВА 10/0,4кВ
Шифр объекта	04-01

Акт выполненных работ №8 04-01-02
за декабрь месяц 2023г.

на КТП-2х250кВА 10/0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	19	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1		129347,38	60449,72	129347	60450	6417	63891	208697
			НР - 72%; СП - 8%				62479,89	26258,02	62480	26258		15459	
2	21	1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.	1		52118,15	9383,29	52118	9383	1082	33065	91998
			НР - 72%; СП - 8%				41653,26	4270,40	41653	4270		6815	
3	23	1308-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1		205126,06	103121,71	205126	103122	17883	95987	325202
			НР - 72%; СП - 8%				84120,75	49194,57	84121	49195		24089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									625897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					188254				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						172955			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						79723			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							25384		
			- Накладные расходы	тенге								192943	
			- Сметная прибыль	тенге								46363	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										625 897
			в т.ч. оборудование										-
			без стоимости оборудования										625 897
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		9 388
			Итого с временными										635 285

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		8 259
			Итого с зимними										643 544
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		12 871
			Итого с непредвиденными										656 415
			Итого в текущих ценах с оборудованием										656 415
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99								0,0669474		43 945
			Итого со скидкой:										612 470
			НДС -12%								12%		73 496
			ВСЕГО ПО АКТУ:										685 966

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.
Аттестат №

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гаши расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 04-02

Акт выполненных работ №8 04-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроосвещения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,0073		3551,71	--	3578	--	--	2576	6646
			НР - 72%; СП - 8%				3551,71	--	3578	--		492	
2	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,6788		1543,70	--	2592	--	--	1866	4815
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	2592	--		357	
3	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,8972		58,78	58,78	1875	1875	--	440	2501
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	611		185	
4	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	31,8972		280,18	129,71	8937	4137	--	4889	14932
			НР - 72%; СП - 8%				150,47	62,42	4800	1991		1106	
5	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,492		6558,62	240,41	62254	2282	42297	18280	86977
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	17675	790		6443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0482		267572,80	--	12897	--	375	9516	24207
			НР - 76%; СП - 8%				259786,24	--	12522	--		1793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	48,2		2542,00	--	122524	--	122524	--	132326
			СП - 8%				--	--	--	--		9802	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	42504,60	9877,14	42505	9877	2545	24896	72793
			НР - 72%; СП - 8%			30082,91	4495,16	30083	4495		5392	
9	12	515-301-0135 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А**	шт.	1	444512,00	--	444512	--		--	444512
						--	--	--	--	444512	--	
10	16	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	503	162,67	2,47	81823	1242	12978	49078	141373
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	1,12	67603	563		10472	
11	20	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,503	307513,00	--	154679	--	154679	--	167053
			СП - 8%			--	--	--	--		12374	
12	21	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	2,995	29625,04	26,88	88727	81	79824	7058	103447
			НР - 80%; СП - 8%			2945,56	--	8822	--		7663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,9435	1058657,81	2155,41	2057501	4189	1968376	79075	2307503
			НР - 91%; СП - 8%			43702,40	1008,71	84936	1960		170926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	26	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,656	197600,36	78877,65	129626	51743	21758	50413	194443
			НР - 69%; СП - 8%			85555,90	25820,64	56125	16938		14403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	27	222-522-0401 РСНБ РК 2022	**Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры**	т	0,656	981960,00	--	644166	--	644166	--	695699
			СП - 8%			--	--	--	--		51533	
16	28	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	шт.	61	9420,67	2685,20	574661	163798	209244	204756	841770
			НР - 72%; СП - 8%			3305,23	1356,78	201619	82764		62354	
17	32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	21	16211,50	7453,39	340442	156522	15009	178925	560916
			НР - 72%; СП - 8%			8043,37	3790,27	168911	79596		41549	
18	33	247-306-0309 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	21	11266,00	--	236586	--	236586	--	255513
			СП - 8%			--	--	--	--		18927	
19	34	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	21	7347,82	1415,46	154304	29725	48870	71445	243809

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3605,18	1120,03	75709	23521		18060	
20	36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0616	1173349,27	27902,48	72278	1719	64334	6348	84917
			НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	6225	751		6290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	37	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	212,5	99,00	--	21038	--	21038	--	22721
			СП - 8%			--	--	--	--		1683	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6408873
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				741200				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					427190			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					213980			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3644607		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						444512		
			- Накладные расходы	тенге							709561	
			- Сметная прибыль	тенге							441804	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									6 408 873
			в т.ч. оборудование									444 512
			без стоимости оборудования									5 964 361
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		89 465
			Итого с временными									6 053 826
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		78 700
			Итого с зимними									6 132 526
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		122 651
			Итого с непредвиденными									6 255 177
			Итого в текущих ценах с оборудованием									6 699 689
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		448 527
			Итого со скидкой:									6 251 162
			НДС -12%							12%		750 139
			ВСЕГО ПО АКТУ:									7 001 301

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Альженов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В цены расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети телефонизации
Шифр объекта 05-01

Акт выполненных работ №8 05-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети телефонизации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Телефонизация /внутриплощадочные сети/										
1	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,08		6558,62	240,41	66111	2423	44918	19413	92366
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	18770	839		6842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	33	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,168		267572,80	--	44952	--	1308	33170	84371
			НР - 76%; СП - 8%				259786,24	--	43644	--		6250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	34	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	168		2542,00	--	427056	--	427056	--	461220
			СП - 8%				--	--	--	--		34164	
4	36	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	168		457,48	101,00	76857	16968	207	43403	129881
			НР - 61%; СП - 8%				355,25	68,27	59682	11469		9621	
5	37	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	52		588,76	130,78	30616	6801	64	17292	51740
			НР - 61%; СП - 8%				456,75	88,40	23751	4597		3832	
6	38	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	40		884,19	462,06	35368	18482	5778	14022	53342
			НР - 72%; СП - 8%				277,69	209,20	11108	8368		3951	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	39	243-502-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,571	234753,00	--	134044	--	134044	--	144768
			СП - 8%			--	--	--	--		10724	
8	41	243-901-0110 РСНБ РК 2022 прим	**Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/100**	шт.	1	11134,00	--	11134	--	11134	--	12025
			СП - 8%			--	--	--	--		891	
9	42	261-302-0420 РСНБ РК 2022 прим	**Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус**	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1033376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				156955				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44674			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					25273			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						627900		
			- Накладные расходы	тенге							127300	
			- Сметная прибыль	тенге							76546	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1 033 376
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									1 033 376
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		15 501
			Итого с временными									1 048 877
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		13 635
			Итого с зимними									1 062 512
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		21 250
			Итого с непредвиденными									1 083 762
			Итого в текущих ценах с оборудованием									1 083 762
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		72 555
			Итого со скидкой:									1 011 207
			НДС -12%							12%		121 345
			ВСЕГО ПО АКТУ:									1 132 552

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТАУ ПРОЕКТ"

Эксперт2 Байжанов А.Е.

В расчет расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №8 06-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы НВК										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	508,32		222,35	222,35	113025	113025	--	22249	146096
			НР - 72%; СП - 8%				--	60,79	--	30901		10822	
2	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	25,416		6558,62	240,41	166694	6110	113257	48948	232894
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	47327	2115		17251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	497,8392		58,78	58,78	29263	29263	--	6870	39026
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,16	--	9539		2892	
			В1										
4	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1		661321,69	289732,53	66132	28973	--	46500	121643
			НР - 99%; СП - 8%				371589,16	98110,72	37159	9811		9011	
5	11	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,009		773629,58	361806,26	6963	3256	--	4680	12575
			НР - 99%; СП - 8%				411823,32	113462,99	3706	1021		931	
6	12	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,3131		1649654,19	1177377,00	516507	368636	--	247403	825023
			НР - 99%; СП - 8%				472277,19	325878,17	147870	102032		61113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	13	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,4 мм	м	24	139,00	--	3336	--	3336	--	3603
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
8	14	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	76	539,00	--	40964	--	40964	--	44241
			СП - 8%			--	--	--	--		3277	
9	15	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	м	9	4127,00	--	37143	--	37143	--	40114
			СП - 8%			--	--	--	--		2971	
10	16	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	84,8	10266,00	--	870557	--	870557	--	940202
			СП - 8%			--	--	--	--		69645	
			Колодец водопроводный 1500									
11	23	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,755	71295,62	14822,22	980671	203879	344019	520092	1620824
			НР - 99%; СП - 8%			31462,93	6730,09	432773	92572		120061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	41798,00	--	334384	--	334384	--	361135
			СП - 8%			--	--	--	--		26751	
13	25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	26837,00	--	134185	--	134185	--	144920
			СП - 8%			--	--	--	--		10735	
14	26	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	32788,00	--	393456	--	393456	--	424932
			СП - 8%			--	--	--	--		31476	
15	27	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	32327,00	--	258616	--	258616	--	279305
			СП - 8%			--	--	--	--		20689	
16	28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7041,00	--	84492	--	84492	--	91251
			СП - 8%			--	--	--	--		6759	
17	29	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	64	785,00	--	50240	--	50240	--	54259
			СП - 8%			--	--	--	--		4019	
18	30	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	29030,00	--	232240	--	232240	--	250819
			СП - 8%			--	--	--	--		18579	
19	31	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	2,656	4071,31	36,55	10813	97	7881	2593	14478
			НР - 90%; СП - 8%			1067,48	17,25	2835	46		1073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2064,05	48,29	8256	193	647	7436	16947
			НР - 99%; СП - 8%			1853,91	23,78	7416	95		1255	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	36	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	4978,35	338,06	24892	1690	2116	21699	50319
			НР - 99%; СП - 8%			4217,28	166,44	21086	832		3727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	37	242-101-1202 РСНБ РК 2022 прим.	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	46063,00	--	184252	--	184252	--	198992
			СП - 8%			--	--	--	--		14740	
23	38	242-101-1208 РСНБ РК 2022 прим.	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	5	204611,00	--	1023055	--	1023055	--	1104899
			СП - 8%			--	--	--	--		81844	
24	39	241-209-0911 РСНБ РК 2022 прим.	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	1	6787,00	--	6787	--	6787	--	7330
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
25	40	241-515-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**	шт.	5	187216,00	--	936080	--	936080	--	1010966
			СП - 8%			--	--	--	--		74886	
26	41	241-505-0218 РСНБ РК 2022 прим.	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм**	шт.	2	7119,00	--	14238	--	14238	--	15377
			СП - 8%			--	--	--	--		1139	
27	42	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	5	4418,05	297,05	22090	1485	2494	18619	43966
			НР - 99%; СП - 8%			3622,24	139,25	18111	696		3257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	44	241-214-0302 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
29	45	241-214-0312 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	14	5459,00	--	76426	--	76426	--	82540
			СП - 8%			--	--	--	--		6114	
30	46	241-214-0308 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм**	шт.	14	2220,00	--	31080	--	31080	--	33566
			СП - 8%			--	--	--	--		2486	
31	47	241-208-0207 РСНБ РК 2022 прим.	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 /50/ мм**	шт.	2	637,00	--	1274	--	1274	--	1376
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
32	48	241-208-0413 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	3	12163,00	--	36489	--	36489	--	39408
			СП - 8%			--	--	--	--		2919	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3506,00	162,28	7012	325	607	6047	14103
			НР - 98%; СП - 8%			3040,05	45,01	6080	90		1045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	54	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 - /15ч8р2/	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
35	55	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 - /15ч8р2/	шт.	1	4895,00	--	4895	--	4895	--	5287
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
36	60	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	25	35505,60	8304,25	887640	207607	642633	78090	1042989
			НР - 99%; СП - 8%			1496,01	1659,15	37400	41479		77259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Канализация К1							
37	61	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0278	275499,67	3382,77	7659	94	25	7504	16376
			НР - 99%; СП - 8%			271209,67	1448,02	7540	40		1213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	64	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	27,8163	1335,00	--	37135	--	37135	--	40106
			СП - 8%			--	--	--	--		2971	
39	65	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	146,1602	3020,00	--	441404	--	441404	--	476716
			СП - 8%			--	--	--	--		35312	
40	66	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	46,5	4743,00	--	220550	--	220550	--	238194
			СП - 8%			--	--	--	--		17644	
			Колодец канализационный из сборных ж/б диаметром 1500 мм									
41	77	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,32	71295,62	14822,22	2161683	449409	758318	1146432	3572765
			НР - 99%; СП - 8%			31462,93	6730,09	953956	204056		264649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	13	41798,00	--	543374	--	543374	--	586844
			СП - 8%			--	--	--	--		43470	
43	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	10	26837,00	--	268370	--	268370	--	289840
			СП - 8%			--	--	--	--		21470	
44	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	22	32788,00	--	721336	--	721336	--	779043
			СП - 8%			--	--	--	--		57707	
45	81	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	13	32327,00	--	420251	--	420251	--	453871
			СП - 8%			--	--	--	--		33620	
46	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	22	7041,00	--	154902	--	154902	--	167294
			СП - 8%			--	--	--	--		12392	
47	83	225-101-0621 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	13	119009,00	--	1547117	--	1547117	--	1670886
			СП - 8%			--	--	--	--		123769	
48	84	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	70	785,00	--	54950	--	54950	--	59346
			СП - 8%			--	--	--	--		4396	
49	85	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	13	29030,00	--	377390	--	377390	--	407581
			СП - 8%			--	--	--	--		30191	
50	86	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	4,316	4071,31	36,55	17572	157	12808	4214	23528
			НР - 90%; СП - 8%			1067,48	17,25	4607	74		1743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	90	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	46	35505,60	8304,25	1633258	381996	1182446	143686	1919100
			НР - 99%; СП - 8%			1496,01	1659,15	68816	76321		142156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								20021566
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1796682				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1796195			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					571720			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12612543		
			- Накладные расходы	тенге							2333062	
			- Сметная прибыль	тенге							1483079	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									20 021 566
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									20 021 566
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		300 323
			Итого с временными									20 321 889
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		264 185
			Итого с зимними									20 586 074
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		411 721

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными										**20 997 796**
			Итого в текущих ценах с оборудованием										**20 997 796**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								**0,0669474**		**1 405 748**
			Итого со скидкой:										**19 592 048**
			НДС -12%								12%		**2 351 046**
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**21 943 093**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAUPROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Пункт в гаче расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городеАстана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 06-02

Акт выполненных работ №8 06-02-02
за декабрь месяц 2023г.

на Блочно-модульная котельная "ВИКТОРИЯ" тип 1 БМК2х500Г
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,552		10305,72	2889,91	36606	10264	20830	9490	49784
			НР - 93%; СП - 8%				1551,76	1321,08	5512	4692		3688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3141		331233,00	--	104040	--	104040	--	112363
			СП - 8%				--	--	--	--		8323	
3	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0907		1447609,17	2155,41	131298	195	91861	35793	180459
			НР - 91%; СП - 8%				432653,76	1008,71	39242	91		13367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									342606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					44754				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						10459			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						4783			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							216730		
			- Накладные расходы	тенге								45283	
			- Сметная прибыль	тенге								25378	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										342 606
			в т.ч. оборудование										-
			без стоимости оборудования										342 606
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		5 139
			Итого с временными										347 745
			Зимнее удорожание1,3%								1,3%		4 521
			Итого с зимними										352 266

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		7 045
			Итого с непредвиденными									**359 311**
			Итого в текущих ценах с оборудованием									**359 311**
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**24 055**
			Итого со скидкой:									**335 256**
			НДС -12%							12%		**40 231**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**375 487**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТАР проект"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Сети Газоснабжения
Шифр объекта 06-04

Акт выполненных работ №8 06-04-01
за декабрь месяц 2023г.

на Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты под емкость ГРУ									
1	1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,152	7546,70	1661,83	8694	1914	5140	2304	11878
			НР - 93%; СП - 8%			1423,97	726,64	1640	837		880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0705	1141692,37	2155,41	80489	152	71402	8196	95779
			НР - 91%; СП - 8%			126736,96	1008,71	8935	71		7095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Резервуар подземный 4,8м3 /4шт/									
			Земляные работы									
3	7	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	41,4	244,59	244,59	10126	10126	--	1993	13089
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,86	--	2768		970	
4	17	1109-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж**	т конструкций	1,1	182972,67	63907,44	201270	70298	27515	86412	310697
			НР - 69%; СП - 8%			94051,66	19798,09	103457	21778		23015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	Перечень п.220	Резервуар подземного размещения отопительный 4,8 м3 FAS-4,8-ПОисполнение "с промышленной крышкой". Диаметр 1200 мм, смотровой люк Ду 500 мм, высота горловины 500 мм, рабочая температура -40/+40С, рабочее давление 1,56 МПа, антикоррозийное покрытие наружной поверхности резервуара "песима усиленного типа", опоры для установки на фундаментное основание. Комплектация: предохранительный клапан FAS с запорным клапаном и прокладкой, угловой клапан FAS, контрольная трубка FAS, манометр с трубной пружиной FAS Wika, механический уравномер Junior, штуцер с фланцем Ду25 - 2шт, штуцер с фланцем Ду32 -2шт, штуцер аварийного слива Ду25, защитный кожух горловины	шт	1	9372632,19	--	9372632	--		--	9372632
						--	--	--	--	9372632	--	
6	19	1318-0201-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Испаритель-конденсатор, диаметр 380 мм, высота 900 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	43501,11	953,31	43501	954	15	26227	75306
			НР - 61%; СП - 8%			42531,80	462,81	42532	463		5578	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9879382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				156564				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					83444			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					25917			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						104072		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						9372632		
			- Накладные расходы	тенге							125132	
			- Сметная прибыль	тенге							37538	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									9 879 382
			в т.ч. оборудование									9 372 632
			без стоимости оборудования									506 750
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		7 601
			Итого с временными									514 351
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		6 687
			Итого с зимними									521 038
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		10 421
			Итого с непредвиденными									531 459
			Итого в текущих ценах с оборудованием									9 904 091
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,0669473996873 99							0,0669474		663 053
			Итого со скидкой:									9 241 037
			НДС -12%							12%		1 108 924
			ВСЕГО ПО АКТУ:									10 349 962

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Итог в части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК	ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК	ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки -	Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки	Депо/2020
Наименование объекта -	Благоустройство
Шифр объекта	07-02

Акт выполненных работ №8 07-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			БРУСЧАТКА ПО ДОРОЖКАМ-3615,37м2										
1	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	206,2		3085,90	48,34	636313	9967	345215	308446	1020340
			НР - 108%; СП - 8%				1363,39	21,67	281131	4468		75581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	3,2992		51519,00	--	169971	--	169971	--	183569
			СП - 8%				--	--	--	--		13598	
			ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА /АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ										
3	22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,53		-6223,96	-1512,57	-9523	-2314	-6821	-1098	-11470
			НР - 108%; СП - 8%				-253,69	-410,52	-388	-628		-850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	23	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	15,3		-1331,60	-333,59	-20373	-5104	-14157	-2945	-25183
			НР - 108%; СП - 8%				-72,65	-105,55	-1112	-1615		-1865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	24	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	45,9	-95,97	-18,97	-4405	-871	-3482	-378	-5166
			НР - 108%; СП - 8%			-1,13	-6,49	-52	-298		-383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,3	-2251,25	-4,55	-34444	-70	-29387	-5417	-43049
			НР - 108%; СП - 8%			-325,94	-1,87	-4987	-29		-3189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	30,6	-355,36	--	-10874	--	-9267	-1736	-13619
			НР - 108%; СП - 8%			-52,52	--	-1607	--		-1009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (26 шт)									
8	41	1147-0102-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	128	5787,40	--	740787	--	--	651892	1504093
			НР - 88%; СП - 8%			5787,40	--	740787	--		111414	
9	43	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	128	8986,61	1797,30	1150286	230054	20259	867069	2178744
			НР - 88%; СП - 8%			7031,04	666,66	899973	85332		161389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	44	254-103-2501 РСНБ РК 2022	Клен татарский Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	38	10036,00	--	381368	--	381368	--	411877
			СП - 8%			--	--	--	--		30509	
11	45	254-103-0302 РСНБ РК 2022	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	90	8915,00	--	802350	--	802350	--	866538
			СП - 8%			--	--	--	--		64188	
			КУСТАРНИКИ (55 шт)									
12	46	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	55	1122,51	--	61738	--	--	54330	125353
			НР - 88%; СП - 8%			1122,51	--	61738	--		9286	
13	48	1147-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	55	550,07	96,13	30254	5287	64	23181	57710
			НР - 88%; СП - 8%			452,79	26,16	24903	1439		4275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (595 п.м.)									
14	50	1147-0108-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	595	2308,91	--	1373801	--	294673	949632	2509305
			НР - 88%; СП - 8%			1813,66	--	1079128	--		185872	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	52	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	595	1017,54	148,57	605436	88399	1202	475102	1166979
			НР - 88%; СП - 8%			866,95	40,42	515835	24050		86442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9926021
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3595349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					325348			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					112719			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1951986		
			- Накладные расходы	тенге							3318078	
			- Сметная прибыль	тенге							735258	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									9 926 021
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									9 926 021
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		148 890
			Итого с временными									10 074 911
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		130 974
			Итого с зимними									10 205 885
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		204 118
			Итого с непредвиденными									10 410 003
			Итого в текущих ценах с оборудованием									10 410 003
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		696 923
			Итого со скидкой:									9 713 080
			НДС -12%							12%		1 165 570
			ВСЕГО ПО АКТУ:									10 878 650

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В расце расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №8 06-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации (по исполнительной смете №1)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					В1								
1	2	241-201-0619 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	228,3		10266,00	--	2343728	--	2343728	--	2531226
			СП - 8%				--	--	--	--		187498	
2	3	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	228,3		177,83	1,34	40599	306	7728	31914	78314
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				142,64	--	32565	--		5801	
3	4	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2283		165128,69	--	37699	--	9619	27799	70738
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				122996,83	--	28080	--		5240	
					Канализация К1								
4	6	1122-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1466		301141,45	5345,86	44147	783	200	43076	94201
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				294434,87	2369,49	43164	347		6978	
5	7	1122-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0465		334871,94	13210,09	15572	615	88	14996	33013
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				319763,91	5989,53	14869	279		2445	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	459,7163	152,21	1,34	69973	616	3783	64264	144976
			НР - 98%; СП - 8%			142,64	--	65574	--		10739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,4597	113007,96	--	51950	--	4832	46647	106485
			НР - 99%; СП - 8%			102497,36	--	47118	--		7888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3058953
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				231370				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2320			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					626			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2369977		
			- Накладные расходы	тенге							228696	
			- Сметная прибыль	тенге							226589	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 058 953
			в т.ч. оборудование									-
			без стоимости оборудования									3 058 953
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		45 884
			Итого с временными									3 104 837
			Зимнее удорожание1,3%							1,3%		40 363
			Итого с зимними									3 145 200
			Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		62 904
			Итого с непредвиденными									3 208 104
			Итого в текущих ценах с оборудованием									3 208 104
			Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		214 774
			Итого со скидкой:									2 993 330
			Скидка по исполнительной емете коэф К=0,999966900739654							0,999966901		99
			Итого со скидкой к оплате									2 993 231
			НДС -12%							12%		359 188
			ВСЕГО ПО АКТУ:									3 352 419

Слал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н.Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В расчет расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы (исп.смета №2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АР										
		Полы (л. АР1-6)										
		Тип1 на отм. -2,750										
1	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	256,44		5047,87	28,91	1294476	7413	600112	648888	2098833
		НР - 94%; СП - 8%				2678,80	13,08	686951	3354		155469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Заполнение проемов(л. АР1-4)										
2	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные наружные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1		4883,65	73,97	10256	155	1366	6079	17642
		НР - 69%; СП - 8%				4159,43	35,75	8735	75		1307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные внутренние однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,36		4883,65	73,97	16409	248	2185	9726	28226
		НР - 69%; СП - 8%				4159,43	35,75	13976	120		2091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	16,59		40202,00	--	666951	--	666951	--	720307
		СП - 8%				--	--	--	--		53356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-203-0408 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,15	44848,00	--	141271	--	141271	--	152573
		СП - 8%			--	--	--	--		11302	
		Стены и перегородки АР2-1.2									
6	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,98	2154,80	21,09	224056	2193	24324	184654	441406
		НР - 93%; СП - 8%			1899,78	9,75	197539	1014		32697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	213-305-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	1403	363,00	--	509289	--	509289	--	550032
		СП - 8%			--	--	--	--		40743	
		Кровля									
		Галерея (АР2 л.11)									
8	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	14,43	23034,11	697,40	332382	10064	309657	11838	371758
		НР - 69%; СП - 8%			877,40	311,54	12661	4496		27538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы (АР2 л.20,21)									
9	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	67,29	40202,00	--	2705193	--	2705193	--	2921608
		СП - 8%			--	--	--	--		216415	
10	223-203-0405 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	22,68	44597,00	--	1011460	--	1011460	--	1092377
		СП - 8%			--	--	--	--		80917	
		Полы									
				Полы на отм 0.00 АР2 л.14							
		Тип К									
11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128,69	573,92	49,93	73858	6426	--	66463	151547
		НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	67432	3274		11226	
12	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	6,6275	17627,00	--	116823	--	116823	--	126169
		СП - 8%			--	--	--	--		9346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,396	26759,73	2279,78	10597	902	18	9191	21371
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	9677	422		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,396	567060,00	--	224556	--	224556	--	242520
		СП - 8%			--	--	--	--		17964	
15	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	128,69	278,08	13,06	35786	1681	32321	2633	41492
		НР - 94%; СП - 8%			13,86	7,91	1784	1018		3073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Л									
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	143,35	573,92	49,93	82271	7158	--	74035	168810
		НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	75114	3647		12504	
17	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	7,382	17627,00	--	130123	--	130123	--	140533
		СП - 8%			--	--	--	--		10410	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	26759,73	2279,78	11774	1003	18	10212	23745
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	10753	469		1759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44	567060,00	--	249506	--	249506	--	269467
		СП - 8%			--	--	--	--		19961	
20	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	143,35	278,08	13,06	39863	1872	36004	2933	46219
		НР - 94%; СП - 8%			13,86	7,91	1987	1134		3423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип М									
21	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,13	573,92	49,93	5814	506	--	5232	11929
		НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	5308	258		884	
22	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,5217	17627,00	--	9196	--	9196	--	9932
		СП - 8%			--	--	--	--		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0312	26759,73	2279,78	835	71	2	724	1684
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	762	33		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0312	567060,00	--	17692	--	17692	--	19107
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
25	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,13	5047,87	28,91	51135	293	23706	25633	82909
		НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	27136	133		6141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Н									
26	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	165,89	36715,09	2775,46	6090666	460421	5039257	642611	7271939
		НР - 91%; СП - 8%			3562,53	694,30	590988	115177		538661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,45	567060,00	--	822237	--	822237	--	888016
		СП - 8%			--	--	--	--		65779	
28	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия наливные /топпинг/. Устройство	м2	829,45	2305,60	26,74	1912380	22179	--	1780713	3988543
		НР - 94%; СП - 8%			2278,86	5,03	1890200	4172		295450	
29	233-401-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	3317,8	58,00	--	192432	--	192432	--	207827
		СП - 8%			--	--	--	--		15395	
30	1111-0101-4602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов	м	829,45	472,80	299,16	392164	248138	--	194265	633343
		НР - 94%; СП - 8%			173,64	75,52	144026	62640		46914	
31	1115-0403-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы. Покрытие лаком за 1 раз	м2 отделываемой поверхности	829,45	99,92	0,74	82879	614	141	65974	160764
		НР - 80%; СП - 8%			99,01	0,41	82124	340		11911	
32	236-201-0701 РСНБ РК 2022	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей	кг	91,2395	9944,00	--	907286	--	907286	--	979869
		СП - 8%			--	--	--	--		72583	
				Полы на отм. +3,30 АР л.15							
		Тип К									
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	91,97	573,92	49,93	52783	4592	--	47499	108304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	48191	2340		8023	
34	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	4,7365	17627,00	--	83490	--	83490	--	90169
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	
35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,283	26759,73	2279,78	7573	645	12	6568	15272
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	6916	302		1131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,283	567060,00	--	160478	--	160478	--	173316
		СП - 8%			--	--	--	--		12838	
37	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	91,97	278,08	13,06	25575	1201	23099	1882	29653
		НР - 94%; СП - 8%			13,86	7,91	1275	727		2196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Д									
38	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	39,15	573,92	49,93	22469	1955	--	20219	46103
		НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	20514	996		3415	
39	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м3	2,016	17627,00	--	35536	--	35536	--	38379
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,121	26759,73	2279,78	3238	276	5	2808	6530
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	2957	129		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,121	567060,00	--	68614	--	68614	--	74103
		СП - 8%			--	--	--	--		5489	
42	Коммерческое предложение ТОО "Снабдн.кз"	**Спортивный линолеум Bigfoot green**	м2	39,15	6607,14	--	258670	--	258670	--	279364
		СП - 8%			--	--	--	--		20694	
		Разные работы									
				Крыльцо К-1,23,4 (АР2 л.29)							
43	1115-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Ступени. Облицовка гранитными плитами/30мм/**	м2 облицовки	28,86	42041,06	5070,36	1213305	146331	92234	882064	2262999
		НР - 80%; СП - 8%			33774,78	4429,66	974740	127840		167630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	231-201-0502 РСНБ РК 2022	**Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм**	м2	28,86	36118,00	--	1042365	--	1042365	--	1125754
		СП - 8%			--	--	--	--		83389	
45	1115-0108-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 2**	м2 поверхности облицовки	75	31888,67	3018,47	2391650	226385	80322	1825958	4555017
		НР - 80%; СП - 8%			27799,24	2633,40	2084943	197505		337409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	231-201-0107 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	м2	75	14501,00	--	1087575	--	1087575	--	1174581
		СП - 8%			--	--	--	--		87006	
		Учебная башня /АР2-37 - АР2-44/									
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,36	4883,65	73,97	16409	248	2185	9726	28226
		НР - 69%; СП - 8%			4159,43	35,75	13976	120		2091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	3,36	27378,00	--	91990	--	91990	--	99349
		СП - 8%			--	--	--	--		7359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24933336	1152970	16799701	6538528	33989616
							6980665	531735	--	2517754	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				24557880				
	Материалы		тенге				5951573				
	Всего заработная плата		тенге					7458241			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10532733				
		Накладные расходы	тенге				6501159				
		Сметная прибыль	тенге				2484727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				33543766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3275
		Сметная заработная плата	тенге					7458241			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				375456				
	Материалы		тенге				315394				
	Всего заработная плата		тенге					54159			
		Накладные расходы	тенге				37369				
		Сметная прибыль	тенге				33027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				445852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					54159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				33989618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3303
		Сметная заработная плата	тенге					7512400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								33989618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6980665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1152970			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					531735			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16799700		
		- Накладные расходы	тенге							6538528	
		- Сметная прибыль	тенге							2517754	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**33 989 618**
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									**33 989 618**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**509 844**
		Итого с временными									**34 499 462**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**448 493**
		Итого с зимними									**34 947 955**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**698 959**
		Итого с непредвиденными									**35 646 914**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**35 646 914**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**2 386 468**
		Итого со скидкой:									**33 260 446**
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		**259 203**
		Итого со скидкой к оплате									**33 001 243**
		НДС -12%							12%		**3 960 149**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**36 961 393**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

Итог в гости расценок

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-02
за декабрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация (исп.смета №2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Канализация бытовая К1										
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100		1321,69	5,18	132169	518	762	128445	281463
		НР - 98%; СП - 8%				1308,89	1,77	130889	177		20849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	65		1369,89	2,12	89043	138	181	86999	190125
		НР - 98%; СП - 8%				1364,98	0,77	88724	50		14084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	99,8		1576,00	--	157285	--	157285	--	169868
		СП - 8%				--	--	--	--		12583	
4	241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	64,87		490,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%				--	--	--	--		2543	
		Приборы										
5	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поддоны душевые стальные . Установка**	комплект	3		2897,34	348,99	8692	1047	961	7088	17042
		НР - 98%; СП - 8%				2227,88	182,85	6684	549		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	12142,00	--	36426	--	36426	--	39340
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
				Канализация производственная К3							
7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1321,69	5,18	76658	301	441	74498	163249
		НР - 98%; СП - 8%			1308,89	1,77	75916	103		12092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1369,89	2,12	16439	25	34	16061	35100
		НР - 98%; СП - 8%			1364,98	0,77	16380	9		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	57,884	1576,00	--	91225	--	91225	--	98523
		СП - 8%			--	--	--	--		7298	
10	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	11,976	490,00	--	5868	--	5868	--	6337
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
				Водоснабжение оборотное А4, В5							
11	Коммерческое предложение ТОО "Техно Маркет Астана"	Очистная установка на базе фильтра WR8000 с вакуумным насосом Grundfos JPA 3-42 PT-H,система аэрации воды для водоема объемном до 50 м3,клапан подпитки чистой водой	компл	1	6890003,21	--	6890003	--		--	6890003
					--	--	--	--	6890003	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7925379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				318593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2029			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					888			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						324969		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						6890003		
		- Накладные расходы	тенге							313091	
		- Сметная прибыль	тенге							76694	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									7 925 379
		в т.ч. оборудование									6 890 003
		без стоимости оборудования									1 035 376
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		15 531
		Итого с временными									1 050 907
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		13 662
		Итого с зимними									1 064 568
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		21 291
		Итого с непредвиденными									1 085 860
		Итого в текущих ценах с оборудованием									7 975 863
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		533 963
		Итого со скидкой:									7 441 900

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654								0,992206879		**57 996**
		Итого со скидкой к оплате										**7 383 904**
		НДС -12%								12%		**886 068**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**8 269 972**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В расчет расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-03
за декабрь месяц 2023г.

на Отопление и вентиляция (исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	109,27		1137,89	21,47	124337	2346	--	120531	264458
		НР - 98%; СП - 8%				1116,42	9,15	121991	1000		19590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	591		3065,00	--	1811415	--	1811415	--	1956328
		СП - 8%				--	--	--	--		144913	
3	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	138,52		642,04	49,05	88935	6794	13675	70248	171917
		НР - 98%; СП - 8%				494,27	23,21	68466	3215		12734	
4	241-102-0219 РСНБ РК 2022 прим.	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	138,52		7849,00	--	1087243	--	1087243	--	1174222
		СП - 8%				--	--	--	--		86979	
5	242-303-0502 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	52		4802,00	--	249704	--	249704	--	269680
		СП - 8%				--	--	--	--		19976	
6	245-510-0501 РСНБ РК 2022	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	52		2191,00	--	113932	--	113932	--	123047
		СП - 8%				--	--	--	--		9115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Вентиляция							
				П1							
7	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 400x400 мм	шт	1	92600,00	--	92600	--	92600	--	100008
		СП - 8%			--	--	--	--		7408	
				П2							
8	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 150x100 мм	шт	1	74200,00	--	74200	--	74200	--	80136
		СП - 8%			--	--	--	--		5936	
				У1.1-У16.2							
9	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Воздушная завеса Aeris 200WN-1P	шт	32	412600,00	--	13203200	--		--	13203200
					--	--	--	--	13203200	--	
				В1							
10	246-403-0234 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	181988,00	--	181988	--	181988	--	196547
		СП - 8%			--	--	--	--		14559	
11	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 250x250 мм	шт	1	85900,00	--	85900	--	85900	--	92772
		СП - 8%			--	--	--	--		6872	
				В2							
12	246-406-0305 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, среднего давления ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	2	172053,00	--	344106	--	344106	--	371634
		СП - 8%			--	--	--	--		27528	
13	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 300x300 мм	шт	2	88000,00	--	176000	--	176000	--	190080
		СП - 8%			--	--	--	--		14080	
				В3							
14	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 100x100 мм	шт	2	73500,00	--	147000	--	147000	--	158760
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	
				В4							
15	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	В4 Вентилятор радиальный крышный ВКРВВ N=0,55 кВт, n=1500 об/мин	шт	1	385000,00	--	385000	--	385000	--	415800
		СП - 8%			--	--	--	--		30800	
				В5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	В5 Вентилятор радиальный крышный ВКРВВ 4 N=0,55 кВт, n=1500 об/мин	шт	1	295000,00	--	295000	--	295000	--	318600
		СП - 8%			--	--	--	--		23600	
17	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 200x150 мм	шт	1	76100,00	--	76100	--	76100	--	82188
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
				В6							
18	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	В6 Вентилятор радиальный крышный ВКРВВ 4 N=0,55 кВт, n=1500 об/мин	шт	1	295000,00	--	295000	--	295000	--	318600
		СП - 8%			--	--	--	--		23600	
				В7							
19	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	В7 Вентилятор радиальный крышный ВКРВВ 4 N=0,55 кВт, n=1500 об/мин	шт	1	295000,00	--	295000	--	295000	--	318600
		СП - 8%			--	--	--	--		23600	
				В8							
20	246-406-0408 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	208847,00	--	208847	--	208847	--	225555
		СП - 8%			--	--	--	--		16708	
				В9							
21	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	В4 Вентилятор радиальный крышный ВКРВВ N=0,55 кВт, n=1500 об/мин	шт	1	385000,00	--	385000	--	385000	--	415800
		СП - 8%			--	--	--	--		30800	
				ВЕ1							
22	Коммерческое предложение ТОО "Вент Мастер"	Клапан противопожарный универсальный прямоугольный АЗЕН-3 с электроприводом HOOCON с размерами 100x100 мм	шт	1	73500,00	--	73500	--	73500	--	79380
		СП - 8%			--	--	--	--		5880	
				Тепловой узел							
23	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Теплообменник пластинчатый для подключения к тепловой сети 2 ступени подогрева системы ГВС Funke FP 10-37-1-EH/313кВт	шт	1	696000,00	--	696000	--	696000	--	751680
		СП - 8%			--	--	--	--		55680	
24	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Теплообменник пластинчатый для подключения к тепловой сети 1 ступени подогрева системы ГВС Funke FP 10-45-1-EH/183кВт	шт	1	768000,00	--	768000	--	768000	--	829440
		СП - 8%			--	--	--	--		61440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Электронный регулятор ESL 310	шт	1	143796,00	--	143796	--	143796	--	155300
		СП - 8%			--	--	--	--		11504	
26	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Датчик температуры погружной ESMU	шт	6	28797,00	--	172782	--	172782	--	186605
		СП - 8%			--	--	--	--		13823	
27	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1	17556,00	--	17556	--	17556	--	18960
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
28	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Седельный регулирующий клапан DN50 VB2	шт	1	200123,00	--	200123	--	200123	--	216133
		СП - 8%			--	--	--	--		16010	
29	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Редукционный электропривод для VB2 ARV152	шт	1	255351,00	--	255351	--	255351	--	275779
		СП - 8%			--	--	--	--		20428	
30	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Седельный регулирующий клапан DN40 VB2	шт	1	193026,00	--	193026	--	193026	--	208468
		СП - 8%			--	--	--	--		15442	
31	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Редукционный электропривод для VB2 ARV152	шт	1	200123,00	--	200123	--	200123	--	216133
		СП - 8%			--	--	--	--		16010	
32	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Седельный регулирующий клапан DN65 VFG-2	шт	1	411243,00	--	411243	--	411243	--	444142
		СП - 8%			--	--	--	--		32899	
33	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Редукционный электропривод для VFG-2 AME655	шт	1	200123,00	--	200123	--	200123	--	216133
		СП - 8%			--	--	--	--		16010	
34	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Насосы циркуляционные WILO Stratos MAXO 30/0.5-14 R7	шт	2	180288,00	--	360576	--		--	360576
					--	--	--	--	360576	--	
35	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	Насосы циркуляционные WILO YONOS MAXO 40/0.5-16	шт	2	306432,00	--	612864	--		--	612864
					--	--	--	--	612864	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**25019525**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**190457**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**9140**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**4215**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9649333**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**14176640**		
		- Накладные расходы	тенге							**190779**	
		- Сметная прибыль	тенге							**803176**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**25 019 525**
		в т.ч. оборудование									**14 176 640**
		без стоимости оборудования									**10 842 885**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**162 643**
		Итого с временными									**11 005 528**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**143 072**
		Итого с зимними									**11 148 600**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**222 972**
		Итого с непредвиденными									**11 371 572**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**25 548 212**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**1 710 386**
		Итого со скидкой:									**23 837 826**
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		**185 771**
		Итого со скидкой к оплате									**23 652 055**
		НДС -12%							12%		**2 838 247**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**26 490 301**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-04
за декабрь месяц 2023г.

на Электрооборудование и электроосещение (по исполнительной смете №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ящики, аппараты										
1	247-209-0102 РСНБ РК 2022	**Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ**	шт.	23		2546,00	--	58558	--	58558	--	63243
		СП - 8%				--	--	--	--		4685	
		Электрооборудование										
2	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	15		3649,50	24,88	54743	373	26388	20272	81016
		НР - 72%; СП - 8%				1865,45	11,55	27982	173		6001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник FAROS FG595 5000K 18W OPAL**	шт.	39		9471,43	--	369386	--	369386	--	398937
		СП - 8%				--	--	--	--		29551	
4	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник FAROS FG595 EM 5000K 18W OPAL**	шт.	7		20491,07	--	143437	--	143437	--	154912
		СП - 8%				--	--	--	--		11475	
5	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник FG180 5000K 36W OPAL**	шт.	67		14571,43	--	976286	--	976286	--	1054389
		СП - 8%				--	--	--	--		78103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник FG180 EM 5000K 36W OPAL с блоком аврийного питание	шт.	9	24589,29	--	221304	--	221304	--	239008
		СП - 8%			--	--	--	--		17704	
7	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник светодиодный F1 135 5000K 36W OPAL	шт.	27	16392,86	--	442607	--	442607	--	478016
		СП - 8%			--	--	--	--		35409	
8	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник F1 135EM 5000K 36W OPAL	шт.	4	26866,07	--	107464	--	107464	--	116061
		СП - 8%			--	--	--	--		8597	
9	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник светодиодный F1 135 5000K 36W OPAL	шт.	26	16392,86	--	426214	--	426214	--	460311
		СП - 8%			--	--	--	--		34097	
10	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник F1 135EM 5000K 36W OPAL	шт.	4	26866,07	--	107464	--	107464	--	116061
		СП - 8%			--	--	--	--		8597	
11	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник F1 130 6000K 15W OPAL	шт.	36	8196,43	--	295071	--	295071	--	318677
		СП - 8%			--	--	--	--		23606	
12	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник F1 130 6000K 15W OPAL с блоком аварийного питание	шт.	3	25955,36	--	77866	--	77866	--	84095
		СП - 8%			--	--	--	--		6229	
13	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	Светильник FD111 100W 260x178 IP65	шт.	8	62839,29	--	502714	--	502714	--	542931
		СП - 8%			--	--	--	--		40217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4107657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				27982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					373			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					173			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3754759		
		- Накладные расходы	тенге							20272	
		- Сметная прибыль	тенге							304271	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									4 107 657
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									4 107 657
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		61 615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**4 169 272**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**54 201**
		Итого с зимними									**4 223 472**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**84 469**
		Итого с непредвиденными									**4 307 942**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**4 307 942**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**288 406**
		Итого со скидкой:									**4 019 536**
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		**31 325**
		Итого со скидкой к оплате									**3 988 212**
		НДС -12%							12%		**478 585**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**4 466 797**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Здание пожарного депо
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №8 02-01-08
за декабрь месяц 2023г.

на Технологическое оборудование (Исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Кресло поворотное PRESTIGE	шт.	13		42500,00	--	552500	--		--	552500
						--	--	--	--	552500	--	
2	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Экран навесной Deluxe	шт	1		110000,00	--	110000	--		--	110000
						--	--	--	--	110000	--	
3	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Шкаф металлический (сейф)	шт	11		262000,00	--	2882000	--		--	2882000
						--	--	--	--	2882000	--	
4	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Проектор Epson CO-W01, LCD, 3300lm, WXGA, 1280x800	шт.	2		255000,00	--	510000	--		--	510000
						--	--	--	--	510000	--	
5	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Верстак для ремонта пожарных рукавов Am.BR	шт	2		516000,00	--	1032000	--		--	1032000
						--	--	--	--	1032000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	ВСТ-03-03 верстак столярный 1290x590x820 мм.Сосна.Нагрузка на рабочую поверхность 100 кг.Масса 39 кг	шт	1	525000,00	--	525000	--		--	525000
					--	--	--	--	525000	--	
7	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Домкрат подкатной автомобильный Nordberg 3130	шт	1	580000,00	--	580000	--		--	580000
					--	--	--	--	580000	--	
8	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Настольно вертикально-сверильный станок Drilling 16	шт	1	275000,00	--	275000	--		--	275000
					--	--	--	--	275000	--	
9	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Компрессор воздушный передвижной с электроприводом ресивером СБ4/Ф-100LB-75	шт	1	1597000,00	--	1597000	--		--	1597000
					--	--	--	--	1597000	--	
10	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	MD3225G Точильно-шлифовальный станок (пр-во КНР)	шт	1	258300,00	--	258300	--		--	258300
					--	--	--	--	258300	--	
11	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Электродрель шлифовки клапанных гнезд Р-177м	шт	1	476000,00	--	476000	--		--	476000
					--	--	--	--	476000	--	
12	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Зарядное устройство ALTEKO CDR 700	шт	1	621000,00	--	621000	--		--	621000
					--	--	--	--	621000	--	
13	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ	шт	1	253000,00	--	253000	--		--	253000
					--	--	--	--	253000	--	
14	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Выпрямитель тока для зарядки автомобильных аккумуляторов (330x 360x820) Кедр-60630	шт	1	175000,00	--	175000	--		--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
15	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Переносной электросварочный аппарат САИ 250ТК	шт	1	158000,00	--	158000	--		--	158000
					--	--	--	--	158000	--	
16	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Диван, модель Номад	шт.	1	180000,00	--	180000	--		--	180000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	180000	--	
17	Коммерческое предложение ТОО "Kazyna-SR"	Зеркало 1х0,4	шт.	16	17500,00	--	280000	--		--	280000
					--	--	--	--	280000	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10464800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10464800		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									10 464 800
		в т.ч. оборудование									10 464 800
		без стоимости оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		
		Итого с временными									
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		
		Итого с зимними									
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		
		Итого с непредвиденными									
		Итого в текущих ценах с оборудованием									10 464 800
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		700 591
		Итого со скидкой:									9 764 209
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		76 094
		Итого со скидкой к оплате									9 688 115
		НДС -12%							12%		1 162 574
		ВСЕГО ПО АКТУ:									10 850 689

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасч расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Общестроительные работы (по исполнительной смете №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	50,53		12665,07	125,29	639966	6331	167139	374926	1096083
		НР - 80%; СП - 8%				9232,07	42,75	466496	2160		81191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОТМОСТКА										
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	9		38078,20	11,19	342704	101	285689	53499	427899
		НР - 94%; СП - 8%				6323,75	--	56914	--		31696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					982670	6432	452828	428425	1523982
								523410	2160	--	112887	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					982670				
		Материалы	тенге					452828				
		Всего заработная плата	тенге						525570			
		Накладные расходы	тенге					428425				
		Сметная прибыль	тенге					112887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1523982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	тенге						525570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1523982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	тенге						525570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1523982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				523410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6432			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2160			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						452828		
		- Накладные расходы	тенге							428425	
		- Сметная прибыль	тенге							112887	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1 523 982
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									1 523 982
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		22 860
		Итого с временными									1 546 842
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		20 109
		Итого с зимними									1 566 951
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		31 339
		Итого с непредвиденными									1 598 290
		Итого в текущих ценах с оборудованием									1 598 290
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		107 001
		Итого со скидкой:									1 491 288
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		11 622
		Итого со скидкой к оплате									1 479 667
		НДС -12%							12%		177 560
		ВСЕГО ПО АКТУ:									1 657 227

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-02
за декабрь месяц 2023г.

на Водоснабжение и канализация (Исп.смета №2)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поквартирный водомерный узел										
1	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	18		23662,00	--	425916	--	425916	--	459989
		СП - 8%				--	--	--	--		34073	
		Поквартирный водомерный узел										
2	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	18		958,31	45,71	17250	823	351	16151	36073
		НР - 98%; СП - 8%				893,10	22,50	16076	405		2672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	18		23662,00	--	425916	--	425916	--	459989
		СП - 8%				--	--	--	--		34073	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									956051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					16076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						823			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						405			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							852183		
		- Накладные расходы	тенге								16151	
		- Сметная прибыль	тенге								70818	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										956 051
		в т.ч. оборудование										
		без стоимости оборудования										956 051

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		14 341
		Итого с временными										970 392
		Зимнее удорожание1,3%								1,3%		12 615
		Итого с зимними										983 007
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		19 660
		Итого с непредвиденными										1 002 667
		Итого в текущих ценах с оборудованием										1 002 667
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		67 126
		Итого со скидкой:										935 541
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654								0,992206879		7 291
		Итого со скидкой к оплате										928 250
		НДС -12%								12%		111 390
		ВСЕГО ПО АКТУ:										1 039 640

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гисч расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-03
за декабрь месяц 2023г.

на Отопление, вентиляция (по исполнительной смете №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепловой узел /ОВ-16 ИТП/										
1	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Расходомер DN 20мм Qmin-Qmax=0.08-12м3/ч Питерфлоу РС**	шт	2		280269,59	--	560539	--	560539	--	605382
		СП - 8%				--	--	--	--		44843	
2	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Датчик температуры Pt 500 Ом**	шт	2		31102,71	--	62205	--	62205	--	67181
		СП - 8%				--	--	--	--		4976	
3	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Тепловычислитель модели ТВ7-04,1-М-С**	шт	1		312989,73	--	312990	--	312990	--	338029
		СП - 8%				--	--	--	--		25039	
4	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Устройство сбора и передачи данных УСПД**	шт	1		86226,43	--	86226	--	86226	--	93124
		СП - 8%				--	--	--	--		6898	
5	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Теплообменник пластинчатый для подключения к тепловой сети 2 ступень подогрева системы ГВС Funke FP 05-27-1-EH**	шт	1		336053,57	--	336054	--	336054	--	362938
		СП - 8%				--	--	--	--		26884	
6	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Теплообменник пластинчатый для подключения к тепловой сети 1 ступень подогрева системы ГВС Funke FP 05-27-1-EH**	шт	1		336053,57	--	336054	--	336054	--	362938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26884	
7	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Насосы циркуляционные TOP-Z 25/10 на систему отопления 2,49 м3/ч, 6,5м**	шт	2	210264,69	--	420529	--		--	420529
					--	--	--	--	420529	--	
8	Коммерческое предложение ТОО "Евразия НС"	**Насосы циркуляционные TOP-Z 25/10 на систему отопления 0.43 м3/ч, 4 м**	шт	2	210264,69	--	420529	--		--	420529
					--	--	--	--	420529	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2670650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1694068		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						841058		
		- Сметная прибыль	тенге							135524	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									2 670 650
		в т.ч. оборудование									841 058
		без стоимости оборудования									1 829 592
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		27 444
		Итого с временными									1 857 036
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		24 141
		Итого с зимними									1 881 177
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		37 624
		Итого с непредвиденными									1 918 801
		Итого в текущих ценах с оборудованием									2 759 859
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		184 765
		Итого со скидкой:									2 575 094
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		20 068
		Итого со скидкой к оплате									2 555 026
		НДС -12%							12%		306 603
		ВСЕГО ПО АКТУ:									2 861 629

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В части расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Общежитие
Шифр объекта 02-02

Акт выполненных работ №8 02-02-04
за декабрь месяц 2023г.

на Электрообрудование и электроосещение (Исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩЭ										
1	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		977,89	123,46	5867	741	223	3773	10411
		НР - 72%; СП - 8%				817,17	56,19	4903	337		771	
2	247-301-0122 РСНБ РК 2022 прим.	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	6		31630,00	--	189780	--	189780	--	204962
		СП - 8%				--	--	--	--		15182	
		Электроосвещение										
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	8		3112,96	1129,78	24904	9038	1445	15554	43694
		НР - 72%; СП - 8%				1802,59	897,68	14421	7181		3237	
4	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник светодиодный Wall Light 30W 5000K 285x130mm IP65 металлический корпус**	шт	4		22950,00	--	91800	--	91800	--	99144
		СП - 8%				--	--	--	--		7344	
5	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник светодиодный ЖКХ Овал с решеткой 15 Вт**	шт	15		6830,36	--	102455	--	102455	--	110651
		СП - 8%				--	--	--	--		8196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник светодиодный F1 130 SENLM 15W 6000K**	шт	19	7650,00	--	145350	--	145350	--	156978
		СП - 8%			--	--	--	--		11628	
7	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник светодиодный LED DB-MR016-15W 400K**	шт	18	3870,54	--	69670	--	69670	--	75244
		СП - 8%			--	--	--	--		5574	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								701085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				19324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9779			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7518			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						600724		
		- Накладные расходы	тенге							19327	
		- Сметная прибыль	тенге							51932	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									701 085
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									701 085
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		10 516
		Итого с временными									711 601
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		9 251
		Итого с зимними									720 852
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		14 417
		Итого с непредвиденными									735 269
		Итого в текущих ценах с оборудованием									735 269
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		49 224
		Итого со скидкой:									686 045
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		5 346
		Итого со скидкой к оплате									680 698
		НДС -12%							12%		81 684
		ВСЕГО ПО АКТУ:									762 382

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТОЛТЫРУҒА ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гаже расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ №8 04-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроснабжения (Исп.смета №2)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЛ-10кВ										
1	1134-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий/5 отверстий**	канало-километр трубопровода	0,11		249993,28	--	27499	--	856	20248	51567
		НР - 76%; СП - 8%				242206,72	--	26643	--		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	494		6506,00	--	3213964	--	3213964	--	3471081
		СП - 8%				--	--	--	--		257117	
3	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	926		17907,36	12461,24	16582215	11539108	15816	12138693	31018583
		НР - 99%; СП - 8%				5429,04	7812,11	5027291	7234014		2297675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	926		6506,00	--	6024556	--	6024556	--	6506520
		СП - 8%				--	--	--	--		481964	
5	Коммерческое предложение ТОО "Спец Электра"	**Вакуумный выключатель Siemens 3AH5 и микропроцессорная защита Siprotec 7SJ6025**	шт	2		3475451,96	--	6950904	--		--	6950904
						--	--	--	--	6950904	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Коммерческое предложение ТОО "Спец Электра"	Транформаторы тока ТОЛ-10	шт	4	86020,00	--	344080	--		--	344080
					--	--	--	--	344080	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								48342735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5053934				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11539108			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7234014			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9255193		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7294984		
		- Накладные расходы	тенге							12158941	
		- Сметная прибыль	тенге							3040576	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									48 342 735
		в т.ч. оборудование									7 294 984
		без стоимости оборудования									41 047 751
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		615 716
		Итого с временными									41 663 467
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		541 625
		Итого с зимними									42 205 092
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		844 102
		Итого с непредвиденными									43 049 194
		Итого в текущих ценах с оборудованием									50 344 178
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		3 370 412
		Итого со скидкой:									46 973 766
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		366 072
		Итого со скидкой к оплате									46 607 694
		НДС -12%							12%		5 592 923
		ВСЕГО ПО АКТУ:									52 200 617

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценен

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - КТП-2х250кВА 10/0,4кВ
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ №8 04-01-02
за декабрь месяц 2023г.

на КТП-2х250кВА 10/0,4кВ (Исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	515-102-0107 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1		3165487,00	--	3165487	--		--	3165487
						--	--	--	--	3165487	--	
2	515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	2		1154205,00	--	2308410	--		--	2308410
						--	--	--	--	2308410	--	
3	1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.	5		52118,15	9383,29	260591	46916	5409	165325	459990
		НР - 72%; СП - 8%				41653,26	4270,40	208266	21352		34073	
4	515-201-0101 РСНБ РК 2022	**Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)**	шт.	6		832957,00	--	4997742	--		--	4997742
						--	--	--	--	4997742	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	515-301-0902 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72	шт.	9	2214074,00	--	19926666	--		--	19926666
					--	--	--	--	19926666	--	
6	Коммерческое предложение ТОО "Спец Электра"	Дизель-генератор PCA Power PRD-90	комплект	1	6832807,14	--	6832807	--		--	6832807
					--	--	--	--	6832807	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								37691101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				208266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46916			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					21352			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5408		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						37231112		
		- Накладные расходы	тенге							165325	
		- Сметная прибыль	тенге							34073	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									37 691 101
		в т.ч. оборудование									37 231 112
		без стоимости оборудования									459 989
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		6 900
		Итого с временными									466 889
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		6 070
		Итого с зимними									472 958
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		9 459
		Итого с непредвиденными									482 418
		Итого в текущих ценах с оборудованием									37 713 530
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		2 524 823
		Итого со скидкой:									35 188 707
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		274 230
		Итого со скидкой к оплате									34 914 477
		НДС -12%							12%		4 189 737
		ВСЕГО ПО АКТУ:									39 104 214

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Ц. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гаснет расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 04-02

Акт выполненных работ №8 04-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети электроосвещения (исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	22		14461,71	7233,23	318158	159131	1803	185211	543639
		НР - 80%; СП - 8%				7146,55	3376,82	157224	74290		40269	
2	212-101-2208 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	7,6		29388,00	--	223349	--	223349	--	241217
		СП - 8%				--	--	--	--		17868	
3	247-306-0415 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	22		101608,00	--	2235376	--	2235376	--	2414206
		СП - 8%				--	--	--	--		178830	
4	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светильник SFERA Шар D400 OPAL**	шт	61		7523,41	--	458928	--	458928	--	495642
		СП - 8%				--	--	--	--		36714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1	16211,50	7453,39	16212	7453	716	8520	26711
		НР - 72%; СП - 8%			8043,37	3790,27	8043	3790		1979	
6	247-306-0309 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	1	11266,00	--	11266	--	11266	--	12167
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
7	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	1	7347,82	1415,46	7348	1415	2328	3402	11610
		НР - 72%; СП - 8%			3605,18	1120,03	3605	1120		860	
8	Коммерческое предложение ТОО "Light Solution Group"	**Светодиодный светильник типа "Prometey-100"**	шт	22	42120,54	--	926652	--	926652	--	1000784
		СП - 8%			--	--	--	--		74132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4745975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				168872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					167999			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					79200			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3860415		
		- Накладные расходы	тенге							197133	
		- Сметная прибыль	тенге							351553	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									4 745 975
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									4 745 975
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		71 190
		Итого с временными									4 817 165
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		62 623
		Итого с зимними									4 879 788
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		97 596
		Итого с непредвиденными									4 977 384
		Итого в текущих ценах с оборудованием									4 977 384
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		333 223
		Итого со скидкой:									4 644 161
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		36 193

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой к оплате										**4 607 968**
		НДС -12%								12%		**552 956**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**5 160 924**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гостр расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети телефонизации
Шифр объекта 05-01

Акт выполненных работ №8 05-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети телефонизации (Исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Телефонизация /наружные сети/										
1	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	25		5747,30	1601,36	143683	40034	66941	53877	213365
		НР - 99%; СП - 8%				1468,31	708,55	36708	17714		15805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	311		588,76	130,78	183104	40672	383	103420	309445
		НР - 61%; СП - 8%				456,75	88,40	142049	27492		22921	
3	243-502-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,311		234753,00	--	73008	--	73008	--	78849
		СП - 8%				--	--	--	--		5841	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									601659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					178757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						80706			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						45206			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							140332		
		- Накладные расходы	тенге								157297	
		- Сметная прибыль	тенге								44567	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										601 659

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. оборудование										
		без стоимости оборудования										601 659
		Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		9 025
		Итого с временными										610 684
		Зимнее удорожание1,3%								1,3%		7 939
		Итого с зимними										618 623
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		12 372
		Итого с непредвиденными										630 995
		Итого в текущих ценах с оборудованием										630 995
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		42 243
		Итого со скидкой:										588 752
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654								0,992206879		4 588
		Итого со скидкой к оплате										584 164
		НДС -12%								12%		70 100
		ВСЕГО ПО АКТУ:										654 263

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В гасчи расчетов

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ №8 06-01-01
за декабрь месяц 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодец водопроводный 1500										
1	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3		26837,00	--	80511	--	80511	--	86952
		СП - 8%				--	--	--	--		6441	
2	244-404-0207 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2		715092,00	--	1430184	--	1430184	--	1544599
		СП - 8%				--	--	--	--		114415	
3	244-404-0206 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3		698964,00	--	2096892	--	2096892	--	2264643
		СП - 8%				--	--	--	--		167751	
		Канализация К1										
		Колодец канализационный из сборных ж/б диаметром 1500 мм										
4	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5		32788,00	--	163940	--	163940	--	177055
		СП - 8%				--	--	--	--		13115	
		РАЗДЕЛ 1. АСКУЭ										
5	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1		8015,47	3070,05	8015	3070	138	4430	13440
		НР - 72%; СП - 8%				4806,90	1345,35	4807	1345		996	
6	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	Шкаф АСКУЭ	комплект.	1		2203571,43	--	2203571	--	--	--	2203571
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2211586	3070	3771665	4430	6290260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4807	1345	--	302718	
	Стоимость монтажных работ		тенге				8015				
	Материалы		тенге				139				
	Всего заработная плата		тенге					6152			
		Накладные расходы	тенге				4430				
		Сметная прибыль	тенге				996				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				13441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6152			
	Стоимость прочих работ		тенге				2203571				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2203571				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				2203571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2217012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6152			
		РАЗДЕЛ 2. АСУТП									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**	шт.	1	8015,47	3070,05	8015	3070	138	4430	13440
		НР - 72%; СП - 8%			4806,90	1345,35	4807	1345		996	
8	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	**Шкаф контроля и управления ЩКУ-КНС**	комплект.	1	7765178,57	--	7765179	--	--	--	7765179
					--	--	--	--		--	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	2419,71	--	12099	--	82	8652	22412
		НР - 72%; СП - 8%			2403,45	--	12017	--		1660	
10	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	**Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями**	комплект.	2	1723214,29	--	3446429	--	--	--	3446429
					--	--	--	--		--	
11	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	**Гидростатический датчик давления**	комплект.	1	580357,14	--	580357	--	--	--	580357
					--	--	--	--		--	
12	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	**Газанализатор с инфракрасным втычным датчиком**	комплект.	1	1562500,00	--	1562500	--	--	--	1562500
					--	--	--	--		--	
13	Коммерческое предложение ИП "Барыс Инжиниринг"	**Газанализатор с электрохимическим втычным датчиком**	комплект.	1	1562500,00	--	1562500	--	--	--	1562500
					--	--	--	--		--	
		Отведение талых и ливневых вод									
14	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	4775710,35	1206234,51	47757	12063	--	38137	92766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3569475,84	282755,12	35695	2828		6872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-102-0307 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм**	м	10	71920,00	--	719200	--	719200	--	776736
		СП - 8%			--	--	--	--		57536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15704036	15133	719420	51219	15822319
							52519	4173	--	67064	
	Стоимость монтажных работ		тенге				20114				
	Материалы		тенге				220				
	Всего заработная плата		тенге					18169			
		Накладные расходы	тенге				13082				
		Сметная прибыль	тенге				2656				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				35852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					18169			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				766957				
	Всего заработная плата		тенге					38523			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				719200				
		Накладные расходы	тенге				38137				
		Сметная прибыль	тенге				64408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				869502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					38523			
	Стоимость прочих работ		тенге				14916965				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14916965				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				14916965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15822319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					56692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								22112580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				57326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18203			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5518			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21611622		
		- Накладные расходы	тенге							55649	
		- Сметная прибыль	тенге							369782	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									22 112 580
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									22 112 580
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		331 689
		Итого с временными									22 444 269
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		291 775
		Итого с зимними									22 736 044
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		454 721
		Итого с непредвиденными									23 190 765
		Итого в текущих ценах с оборудованием									23 190 765
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		1 552 561
		Итого со скидкой:									21 638 204

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654								0,992206879		**168 629**
		Итого со скидкой к оплате										**21 469 575**
		НДС -12%								12%		**2 576 349**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**24 045 923**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городеАстана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 06-02

Акт выполненных работ №8 06-02-02
за декабрь месяц 2023г.

на Блочно-модульная котельная "ВИКТОРИЯ" тип 1 БМК2х500Г (исп.смета №2)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	6,5		32718,89	1954,54	212673	12705	187420	14283	245112
		НР - 91%; СП - 8%				1930,53	484,11	12548	3147		18156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									245112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					12548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						12705			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						3147			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							187420		
		- Накладные расходы	тенге								14283	
		- Сметная прибыль	тенге								18156	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										245 112
		в т.ч. оборудование										
		без стоимости оборудования										245 112
		Временные здания и сооружения 1,5%								1,5%		3 677
		Итого с временными										248 789
		Зимнее удорожание1,3%								1,3%		3 234
		Итого с зимними										252 023
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%		5 040
		Итого с непредвиденными										257 063
		Итого в текущих ценах с оборудованием										257 063
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399								0,0669474		17 210
		Итого со скидкой:										239 854

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654								0,992206879		**1 869**
		Итого со скидкой к оплате										**237 984**
		НДС -12%								12%		**28 558**
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**266 543**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценок

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Сети Газоснабжения
Шифр объекта 06-04

Акт выполненных работ №8 06-04-01
за декабрь месяц 2023г.

на Газоснабжение (по исполнительной смете №2)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под емкость ГРУ										
1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2,4		32718,89	1954,54	78525	4691	69201	5274	90502
		НР - 91%; СП - 8%				1930,53	484,11	4633	1162		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					78525	4691	69201	5274	90502
								4633	1162	--	6704	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					78525				
		Материалы	тенге					69201				
		Всего заработная плата	тенге						5795			
		Накладные расходы	тенге					5274				
		Сметная прибыль	тенге					6704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					90503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					90503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5795			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж резервуаров										
2	Коммерческое предложение ТОО "Торговый дом "ФАС-Инжиниринг"	**Испарительная установка непрямого электрического подогрева с промежуточным жидкостным теплоносителем в шкафном исполнении TG-KEV-100-SR-25kpf-1прозвотнельностью 100 кг/ч, расчетное давление 1,76 МПа,выход на среднее давление 0,015 МПа**	шт	1		8097933,64	--	8097934	--		--	8097934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	8097934	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				8097934	--	--	--	8097934
							--	--	8097934	--	
	Стоимость оборудования		тенге				8097934				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8097934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8097934				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								8188437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4691			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1162			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						69201		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8097934		
		- Накладные расходы	тенге							5274	
		- Сметная прибыль	тенге							6704	

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									8 188 437
		в т.ч. оборудование									8 097 934
		без стоимости оборудования									90 503
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		1 358
		Итого с временными									91 861
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		1 194
		Итого с зимними									93 055
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		1 861
		Итого с непредвиденными									94 916
		Итого в текущих ценах с оборудованием									8 192 850
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							0,0669474		548 490
		Итого со скидкой:									7 644 360
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		59 573
		Итого со скидкой к оплате									7 584 786
		НДС -12%							12%		910 174
		ВСЕГО ПО АКТУ:									8 494 961

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJEKT"
Эксперт Байжанов А.Е.

В часы расценка

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства г. Астана
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Пожарное депо в городе Астана, район улицы Коктал
Шифр стройки Депо/2020
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-02

Акт выполненных работ №8 07-02-01
за декабрь месяц 2023г.

на Благоустройство (Исп.смета №2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		БРУСЧАТКА ПО ДОРОЖКАМ-3615,37м2										
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	248		3085,90	48,34	765303	11988	415194	370973	1227178
		НР - 108%; СП - 8%				1363,39	21,67	338121	5374		90902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	3,968		51519,00	--	204427	--	204427	--	220781
		СП - 8%				--	--	--	--		16354	
		СПОРТПЛОЩАДКА-1050м2 и ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА-402м2										
3	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1452		2689,91	263,99	3905749	383314	3464297	128894	4357408
		НР - 108%; СП - 8%				40,04	42,15	58138	61202		322765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КУСТАРНИКИ (55 шт)										
4	254-103-0601 РСНБ РК 2022	**Виз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	55		6725,00	--	369875	--	369875	--	399465
		СП - 8%				--	--	--	--		29590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	254-104-1003 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	790	4986,00	--	3938940	--	3938940	--	4254055
		СП - 8%			--	--	--	--		315115	
6	254-104-1202 РСНБ РК 2022	Жимолость с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	400	9530,00	--	3812000	--	3812000	--	4116960
		СП - 8%			--	--	--	--		304960	
		ГАЗОНЫ (11684,38м2)									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,931	6223,96	1512,57	124050	30147	88847	14298	149415
		НР - 108%; СП - 8%			253,69	410,52	5056	8182		11068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	398,62	1011,58	22,72	403236	9056	118451	244808	699889
		НР - 88%; СП - 8%			691,71	6,18	275729	2463		51845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	119,58	193,82	0,17	23177	20	11845	9955	35783
		НР - 88%; СП - 8%			94,60	--	11312	--		2651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	398,62	530,67	239,46	211536	95453	75205	58828	291993
		НР - 88%; СП - 8%			102,55	65,15	40878	25970		21629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАФы									
11	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	11	36873,00	--	405603	--	405603	--	438051
		СП - 8%			--	--	--	--		32448	
12	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	223	179245,00	677,00	39971635	150971	32423308	6777456	50489017
		НР - 91%; СП - 8%			33172,00	226,00	7397356	50398		3739926	
13	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	3	445224,00	3047,00	1335672	9141	1094526	214679	1674379
		НР - 91%; СП - 8%			77335,00	1302,00	232005	3906		124028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								68354375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8358595				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					690090			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					157495			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						46422515		
		- Накладные расходы	тенге							7819891	
		- Сметная прибыль	тенге							5063281	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**68 354 375**
		в т.ч. оборудование									
		без стоимости оборудования									**68 354 375**
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		**1 025 316**
		Итого с временными									**69 379 691**
		Зимнее удорожание1,3%							1,3%		**901 936**
		Итого с зимними									**70 281 627**
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		**1 405 633**
		Итого с непредвиденными									**71 687 259**
		Итого в текущих ценах с оборудованием									**71 687 259**
		Скидка по доп.согл.№6 от09.09.2022г.к догов. №21/19 от 21.07.2021г. к=0,066947399687399							**0,0669474**		**4 799 276**
		Итого со скидкой:									**66 887 984**
		Скидка по исполнительной смете коэф К=0,999966900739654							0,992206879		**521 266**
		Итого со скидкой к оплате									**66 366 717**
		НДС -12%							12%		**7 964 006**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**74 330 724**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Заместитель Руководителя Н. Курбанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Алькенов М.Ж.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TAU PROJECT"

Эксперт Байжанов А.Е.

В расч расценок