Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правова	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**11544829.68**	**10 028 789**							**1203454.68**	**1123**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель

Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**11544829.68**	**10 028 789**							**1203454.68**	**11232243.68**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Директор
Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1504.5		20.67	20.67	31100	31100	–	8413	42674
		НР - 72%; СП - 8%				–	7.77	–	11685		3161	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1504.5		35.78	35.78	53831	53831	–	14562	73865
		НР - 72%; СП - 8%				–	13.44	–	20225		5471	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4776.225586		133.11	126.81	635774	605659	1	117832	813894
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	30114	133541		60288	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	83.7133842		1131.67	–	94736	–	–	68210	175981
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	–	94736	–		13036	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	197.8117803		584.63	–	115647	–	–	83266	214826
		НР - 72%; СП - 8%				584.63	–	115647	–		15913	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	217.5929583		1766.70	–	384421	–	384421	–	415175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		30754	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4422.762724	14.28 –	14.28 5.37	63166 –	63166 23732	–	17087 6420	86673
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4422.762724	59.51 –	59.51 21.81	263207 –	263207 96469	–	69458 26613	359278
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4422.762724	23.07 –	23.07 6.48	102020 –	102020 28641	–	20621 9811	132452
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	56.5139396	2851.40 773.87	134.16 34.59	161144 43735	7582 1955	109827	45232 16510	222887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1905045 284232	1126564 316248	494249 –	444681 187977	2537705
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1905045				
		Материалы	Тенге				109827				
		Всего заработная плата	Тенге					600480			
		Местные материалы	Тенге				384421				
		Накладные расходы	Тенге				444681				
		Сметная прибыль	Тенге				187978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2537704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					600480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2537704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					600480			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.193	354397.75 228524.40	118439.06 32363.66	68399 44105	22859 6246	1435	49848 9460	127706
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.432	269115.76 182631.60	83639.87 22612.27	116258 78897	36132 9768	1229	87779 16323	220360
13	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	194.93	2192.40	–	427365	–	427365	–	461554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		34189	
14	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	436.32	1026.90 –	– –	448057 –	– –	448057	– 35845	483902
		Колодец водопроводный д.1500 (7 шт: ПГ3; В23; В25; ПГ91; В92; В93; ПГ163)									
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12.075	29010.87 7615.17	7327.70 2785.29	350306 91953	88482 33632	169871	124330 37971	512607
16	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.35	14447.70 –	– –	5057 –	– –	5057	– 405	5461
17	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	12.075	161.78 –	– –	1954 –	– –	1954	– 156	2110
18	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5267.70 –	– –	36874 –	– –	36874	– 2950	39824
19	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11038.50 –	– –	77270 –	– –	77270	– 6182	83451
20	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15088.50 –	– –	211239 –	– –	211239	– 16899	228138
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	1631.70 –	– –	22844 –	– –	22844	– 1828	24671
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13478.40 –	– –	94349 –	– –	94349	– 7548	101897
23	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7001.10	–	49008	–	49008	–	52928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3921	
24	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15042.60	--	105298	--	105298	--	113722
					--	--	--	--		8424	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153.2865241	740.65	17.85	113532	2735	79152	29712	154704
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	31645	303		11460	
		Колодец водопроводный д.2000 (1 шт: В90)									
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.43	29010.87	7327.70	70496	17806	34185	25020	103158
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	18505	6768		7641	
27	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	2.43	161.78	--	393	--	393	--	425
					--	--	--	--		31	
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5267.70	--	5268	--	5268	--	5689
					--	--	--	--		421	
29	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15488.10	--	15488	--	15488	--	16727
					--	--	--	--		1239	
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23167.80	--	46336	--	46336	--	50042
					--	--	--	--		3707	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1631.70	--	3263	--	3263	--	3524
					--	--	--	--		261	
32	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	1	24019.20	--	24019	--	24019	--	25941
					--	--	--	--		1922	
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7001.10	--	7001	--	7001	--	7561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		560	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28.5454545**	**740.65**	**17.85**	**21142**	**509**	**14740**	**5533**	**28809**
		НР - 93%; СП - 8%			**206.45**	**1.98**	**5893**	**56**		**2134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2321215**	**168524**	**1881695**	**322222**	**2854911**
							270999	**56775**	**--**	**211477**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1445793**				
	Материалы		Тенге				**300611**				
	Всего заработная плата		Тенге					**327773**			
	Местные материалы		Тенге				**705659**				
		Накладные расходы	Тенге				**322222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1909456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**350**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327773**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**875422**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**875422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70034**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**945455**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2854911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**350**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327773**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5392616**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**766903**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**399454**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**156386**	**5549002**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**183117**	**5732119**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**6018129**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**6138492**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**736619.04**	**6875111.04**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10кВ**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	21		5777.78 2630.07	2518.71 1147.99	121333 55231	52893 24108	13209	63471 14784	199589
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5		11590.36 5139.81	5821.56 2654.64	57952 25699	29108 13273	3145	31178 7130	96260
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		17735.43 7735.50	9370.93 4274.26	17735 7736	9371 4274	628	9608 2187	29531
4	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	34		40999.50 –	– –	1393983 –	– –	1393983	– 111519	1505502
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0.65		9037.38 3505.27	5532.11 1395.44	5874 2278	3596 907	–	2548 674	9096
6	С121-040408-0101 СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	13		2586.60 –	– –	33626 –	– –	33626	– 2690	36316
7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	27		2724.52 670.32	143.70 33.60	73562 18099	3880 907	51583	13684 6980	94226
		Гидроизоляция опор										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	79.9	740.65 206.45	17.85 1.98	59178 16495	1426 158	41257	15487 5973	80639
		Стальные конструкции									
9	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.7704	395352.00 --	-- --	304579 --	-- --	304579	-- 24366	328946
		Изоляторы. Линейная арматура									
10	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	138	555.98 454.57	72.27 24.00	76725 62731	9973 3312	4021	47551 9942	134219
11	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	138	1739.70 --	-- --	240079 --	-- --	240079	-- 19206	259285
12	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	132	45.90 --	-- --	6059 --	-- --	6059	-- 485	6544
13	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	45.90 --	-- --	275 --	-- --	275	-- 22	297
14	С124-040201-0833 2404-0201-0833 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	911.70 --	-- --	1823 --	-- --	1823	-- 146	1969
15	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	486.90 --	-- --	487 --	-- --	487	-- 39	526
		Подвеска натяжная изолирующая									
16	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	555.98 454.57	72.27 24.00	20015 16365	2602 864	1048	12405 2594	35014
17	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	1914.30 --	-- --	68915 --	-- --	68915	-- 5513	74428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	819.90	–	14758	–	14758	–	15939
					–	–	–	–		1181	
19	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	600.30	–	10805	–	10805	–	11670
					–	–	–	–		864	
20	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2329.20	–	41926	–	41926	–	45280
					–	–	–	–		3354	
21	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	344.70	–	345	–	345	–	372
					–	–	–	–		28	
		Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре									
				Стальные конструкции							
22	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0684	395352.00	–	27042	–	27042	–	29205
					–	–	–	–		2163	
23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.016928	194445.00	–	3292	–	3292	–	3555
					–	–	–	–		263	
		Изоляторы. Линейная арматура									
24	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	2	555.98	72.27	1112	145	58	689	1945
		НР - 72%; СП - 8%			454.57	24.00	909	48		144	
25	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2	1739.70	–	3479	–	3479	–	3758
					–	–	–	–		278	
26	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	45.90	–	92	–	92	–	99
					–	–	–	–		7	
27	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.4	271.80	–	109	–	109	–	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9	
28	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.06	295.20	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
29	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	344.70	--	1034	--	1034	--	1117
					--	--	--	--		83	
30	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2780.98	561.42	2781	561	244	1551	4678
					1976.40	177.10	1976	177		347	
31	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	45993.60	--	45994	--		--	45994
					--	--	--	--	45994	--	
32	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3	21768.92	3048.86	65307	9147	23549	26378	99020
					10870.20	1342.04	32611	4026		7335	
33	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6065.10	--	18195	--		--	18195
					--	--	--	--	18195	--	
34	С124-040206-0606 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651.60	--	1955	--	1955	--	2111
					--	--	--	--		156	
		Установка разъединителя КР-1 на проектируемой концевой опоре ВЛ-10кВ									
35	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.14925	395352.00	--	59006	--	59006	--	63727
					--	--	--	--		4721	
36	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	555.98	72.27	6672	867	350	4135	11671
					454.57	24.00	5455	288		865	
37	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1739.70	--	20876	--	20876	--	22547
					--	--	--	--		1670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	45.90	–	551	–	551	–	595
					–	–	–	–		44	
39	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.6	271.80	–	163	–	163	–	176
					–	–	–	–		13	
40	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.09	295.20	–	27	–	27	–	29
					–	–	–	–		2	
41	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	344.70	–	3102	–	3102	–	3350
					–	–	–	–		248	
42	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	3	2780.98	561.42	8343	1684	730	4652	14034
					1976.40	177.10	5929	531		1040	
43	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	45993.60	–	137981	–		–	137981
					–	–	–	–	137981	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2957165	125252	2378228	233337	3429571
							251514	52875	202170	239066	
		Стоимость оборудования	Тенге				202170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				202170				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				594843				
		Материалы	Тенге				81584				
		Всего заработная плата	Тенге					154229			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				340326				
		Накладные расходы	Тенге				111045				
		Сметная прибыль	Тенге				56471				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				762359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					154229			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1769525				
		Материалы	Тенге				58240				
		Всего заработная плата	Тенге					150160			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113469				
		Местные материалы	Тенге				1393983				
		Накладные расходы	Тенге				122293				
		Сметная прибыль	Тенге				151345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2043163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					150160			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390628				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390628				
		Сметная прибыль	Тенге				31250				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				421878				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3429569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					304388			
		ИТОГО:	**Тенге**								**3429569**
		В том числе :	**Тенге**								
		Оборудование поставки подрядчика									**202170**
		Накладные расходы	**Тенге**								**233337**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**239066**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**93595**	**3523164**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**109593**	**3632757**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**3705412**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**3890297**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**466835.64**	**4357132.64**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за май 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**312 586**	**279 095**							**33 491**	**312 586**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Б.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Носиков Ф.В.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Вынос проекта в натуру**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за май месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ч.2, гл.4 табл.1601-0204-20	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 50м:I категорий сложности**	км	11.965		18827.10	–	225266	–	225266	–	225266
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО:	**Тенге**					225266	–	225266	–	225266
		В том числе:										
		Накладные расходы										0
		Сметная прибыль										0
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605										236506
		Итого с НДС								12 %	28381.00	264887

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за май месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	483		20.67	20.67	9984	9984	–	2701	13700
		НР - 72%, СП - 8%				–	7.77	–	3751		1015	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	483		35.78	35.78	17282	17282	–	4675	23713
		НР - 72%, СП - 8%				–	13.44	–	6493		1757	
		ИТОГО:	Тенге									37413
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									7376
		Сметная прибыль	Тенге									2771
		Итого с временными	Тенге							2,9 %	1085	38498
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3 %	1270	39768
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге									41753
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									42588
		Итого с НДС	Тенге							12%	5111	47699

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 10.09.19г.
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**281516906.70**	**19712763.53**							**2365531.62**	**22078295.15**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**281516906.70**	**19712763.53**							**2365531.62**	**22078295.15**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___сентябрь_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	2-7	22078295.15
	Итого:		22078295.15

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
10.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2636**		**20.67**	**20.67**	**54489**	**54489**	**--**	**14740**	**74768**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7.77**	**--**	**20473**		**5538**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2636**		**35.78**	**35.78**	**94316**	**94316**	**--**	**25514**	**129417**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13.44**	**--**	**35436**		**9586**	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**11380**		**133.11**	**126.81**	**1514816**	**1443065**	**--**	**280751**	**1939212**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.31**	**27.96**	**71751**	**318180**		**143645**	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**199.5**		**1131.67**	**--**	**225768**	**--**	**--**	**162553**	**419386**
		НР - 72%; СП - 8%				**1131.67**	**--**	**225768**	**--**		**31066**	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**471.4**		**584.63**	**--**	**275595**	**--**	**--**	**198428**	**511945**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	**--**	**275595**	**--**		**37922**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	518.54	1766.70	--	916105	--	916105	--	989393
					--	--	--	--		73288	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10540	14.28	14.28	150531	150531	--	40721	206553
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.37	--	56557		15300	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	134.1	2851.40	134.16	382373	17991	260605	107330	528880
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	103777	4638		39176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3613993	1760392	1176710	830037	4799554
							676890	435284	--	355521	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1.0894	269115.76	83639.87	293175	91117	3099	221357	555694
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	198959	24634		41163	
10	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1100.294	1026.90	--	1129892	--	1129892	--	1220283
					--	--	--	--		90391	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.02	235800.21	66020.46	4716	1320	26	3686	9074
		НР - 99%; СП - 8%			168510.60	17640.86	3370	353		672	
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.3801	222043.67	58383.64	84399	22192	303	67167	163691
		НР - 99%; СП - 8%			162862.20	15631.97	61904	5942		12125	
13	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20.4	362.70	--	7399	--	7399	--	7991
					--	--	--	--		592	
14	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	383.901	145.80	--	55973	--	55973	--	60451
					--	--	--	--		4478	
		Проклад труб методом ГНБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	291.2	7447.06	4813.83	2168585	1401787	132791	871331	3283109
		НР - 91%; СП - 8%			2177.22	1110.92	634007	323500		243193	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	294.112	1557.00	--	457932	--	457932	--	494567
					--	--	--	--		36635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4202070	1516416	1787415	1163541	5794860
							898240	354428	--	429249	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодец водопроводный д.1500 (31 шт+2 шт МК)									
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	62.56	29010.87	7327.70	1814920	458421	880094	644146	2655791
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	476405	174248		196725	
18	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.65	14447.70	--	23839	--	23839	--	25746
					--	--	--	--		1907	
19	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	62.56	161.78	--	10121	--	10121	--	10931
					--	--	--	--		810	
20	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	13478.40	--	444787	--	444787	--	480370
					--	--	--	--		35583	
21	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	5267.70	--	179102	--	179102	--	193430
					--	--	--	--		14328	
22	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	11038.50	--	375309	--	375309	--	405334
					--	--	--	--		30025	
23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	15088.50	--	1010930	--	1010930	--	1091804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		80874	
24	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	1631.70	--	102797	--	102797	--	111021
					--	--	--	--		8224	
25	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	7001.10	--	231036	--	231036	--	249519
					--	--	--	--		18483	
26	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	15042.60	--	496406	--	496406	--	536118
					--	--	--	--		39712	
27	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	33	6557.40	--	216394	--	216394	--	233706
					--	--	--	--		17312	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	722.64	740.65	17.85	535226	12896	373144	140071	729321
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	149186	1428		54024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5440867	471317	4343959	784217	6723091
							625591	175676	--	498007	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				13256931	3748125	7308084	2777795	17317505
							2200722	965388	--	1282777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11389340				
	Материалы		Тенге				1650062				
	Всего заработная плата		Тенге					3166110			
	Местные материалы		Тенге				3790431				
		Накладные расходы	Тенге				2777796				
		Сметная прибыль	Тенге				1133371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15300507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5795
		Сметная заработная плата	Тенге					3166110			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1867590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1867590				
		Сметная прибыль	Тенге				149407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2016998				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17317505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5795
		Сметная заработная плата	Тенге					3166110			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17317505
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								2777795
		Сметная прибыль	**Тенге**								1282777
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	502208	17819713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**588051**	**18407763**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**18775918**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**19712763.53**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2365531.62**	**22078295.15**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**588051**	**18407763**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**18775918**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**19712763.53**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2365531.62**	**22078295.15**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 27.08.2020 г. за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**503846757,46**	**2403091,84**							**288371,02**	**2691462,86**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161

Карпабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857

Мастеева С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V"

Тоныбаев Б.К

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"

Пивоварова Н.Н.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**503846757,46**	**2403091,84**							**288371,02**	**2691462,86**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 _____ Масляева С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Тойгамбаев Б.К

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___август_____ 2020г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть.	2-7-доп	1140883,00
3	Благоустройство. Озеленение.	7-1-3	1514504,95
4	Благоустройство	7-1-4	36074,91
	Итого:		2691462,86

И.о.Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7-доп**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения футляр	м кожуха	10,7		27080,23	17504,83	289758	187302	17742	116424	438677
		НР - 91%; СП - 8%				7917,17	4039,71	84714	43225		32495	
2	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,7		979,27	6,37	10478	68	1486	8853	20877
		НР - 99%; СП - 8%				834,04	1,68	8924	18		1546	
3	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,807		12693,60	–	137180	–	137180	–	148154
						--	--	--	--		10974	
		Демонтажные работы										
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6		943,06	–	5658	–	–	4074	10511
		НР - 72%; СП - 8%				943,06	--	5658	--		779	
5	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство. Демонтаж применен коэффициент 0,8	м3 конструкции	11,4		8449,97	2328,85	96330	26549	–	91549	202908
		НР - 118%; СП - 8%				6121,12	684,45	69781	7803		15030	
6	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство. Демонтаж применен коэффициент 0,8	м3 сборных конструкций	3,2		3797,12	1732,74	12151	5545	–	9651	23546
		НР - 118%; СП - 8%				2064,38	491,56	6606	1573		1744	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6		584,63	–	3508	–	–	2526	6516
		НР - 72%; СП - 8%				584,63	--	3508	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Демонтаж применен коэффициент 0,6** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,045	541033,10	236659,94	24346	10650	1	16099	43681
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		304373,16	57000,27	13697	2565		3236	
							579409	230113	156409	249176	894870
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192888	55183	--	66287	
		Материалы	Тенге				442230				
		Всего заработная плата	Тенге				19229				
		Накладные расходы	Тенге					248071			
		Сметная прибыль	Тенге				249175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				746718				
		Сметная заработная плата	Тенге								251
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					248071			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137180				
		Сметная прибыль	Тенге				137180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10974				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				148154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				894872				
		Сметная заработная плата	Тенге								251
		ИТОГО:	**Тенге**					248071			
		В том числе :	**Тенге**								894872
		Накладные расходы	**Тенге**								
		Сметная прибыль	**Тенге**								249176
		Итого с временными	**Тенге**								66287
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						2,9 %	25951	920823
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**						3,3 %	30387	951210
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								970235
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	122237,46	1018645,54
											1140883,00

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Озеленение. Локальная смета 7-1-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1040,66335		300,34	12,70	312552	13216	--	265769	624587
		НР - 88%; СП - 8%				287,64	2,57	299336	2674		46266	
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1040,66335		118,40	0,40	123220	417	--	108066	249789
		НР - 88%; СП - 8%				118,00	--	122803	--		18503	
3	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1040,66335		217,61	133,83	226457	139272	42783	63870	313553
		НР - 88%; СП - 8%				42,67	27,08	44402	28178		23226	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					662229	152904	42783	437705	1187929
								466541	30852	--	87995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					662229				
	Материалы		Тенге					42784				
	Всего заработная плата		Тенге						497392			
		Накладные расходы	Тенге					437705				
		Сметная прибыль	Тенге					87995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1187929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
		Сметная заработная плата	Тенге						497392			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1187929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
		Сметная заработная плата	Тенге						497392			
		ИТОГО:	**Тенге**									1187929
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									437705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**87995**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**34450**	**1222379**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**40339**	**1262717**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1287972**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**1352236,56**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**162268,39**	**1514504,95**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Благоустройство. Локальная смета 7-1-4**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие площадки под мусороконтейнер тип 2 (S=7,5м2)										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9		18193,78	949,08	16374	854	14679	912	18669
		НР - 91%; СП - 8%				934,34	179,16	841	161		1383	
2	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,5		919,34	77,92	6895	584	4364	2019	9627
		НР - 94%; СП - 8%				259,60	26,73	1947	200		713	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					23269	1439	19043	2931	28296
						2788		362	--		2096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23269				
	Материалы		Тенге					19043				
	Всего заработная плата		Тенге						3150			
		Накладные расходы	Тенге					2931				
		Сметная прибыль	Тенге					2096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						3150			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					28296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						3150			
		ИТОГО:	**Тенге**									28296
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									2931
		Сметная прибыль	**Тенге**									2096
		Итого с временными	**Тенге**							2,9 %	821	29117
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							3,3 %	961	30077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**30679**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**32209,74**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**3865,17**	**36074,91**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 от 15.08.2019 г.
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**157161755.70**	**24590202.35**							**2950824.28**	**27541026.63**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**157161755.70**	**24590202.35**							**2950824.28**	**27541026.63**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Директор
Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
15.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4464**		**20.67**	**20.67**	**92276**	**92276**	**--**	**24962**	**126618**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7.77**	--	**34670**		**9379**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4464**		**35.78**	**35.78**	**159722**	**159722**	**--**	**43207**	**219164**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13.44**	--	**60010**		**16234**	
		Земляные работы										
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**484**		**584.63**	**--**	**282961**	**--**	**--**	**203732**	**525629**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	--	**282961**	--		**38935**	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**532.4**		**1766.70**	**--**	**940591**	**--**	**940591**	**--**	**1015838**
						--	--	--	--		**75247**	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20500.4**		**14.28**	**14.28**	**292785**	**292785**	**--**	**79203**	**401748**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5.37**	--	**110005**		**29759**	
6	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**20500.4**		**59.51**	**59.51**	**1220017**	**1220017**	**--**	**321951**	**1665325**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**21.81**	--	**447154**		**123357**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	20500.4	23.07	23.07	472882	472882	--	95583	613943
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.48	--	132755		45477	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	135.5	2851.40	134.16	386365	18178	263327	108451	534401
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	104860	4687		39585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3847600	2255861	1203918	877089	5102666
							387821	789280	--	377973	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
9	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	950.14	22.28	5701	134	943	4636	11164
		НР - 99%; СП - 8%			770.62	9.88	4624	59		827	
10	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1590.19	66.83	7951	334	1487	6215	15300
		НР - 99%; СП - 8%			1225.98	29.65	6130	148		1133	
11	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	18034.20	--	108205	--	108205	--	116862
					--	--	--	--		8656	
12	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	31949.10	--	159746	--	159746	--	172525
					--	--	--	--		12780	
13	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4197.94	1440.38	8396	2881	963	5298	14789
		НР - 99%; СП - 8%			2275.99	399.60	4552	799		1095	
14	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	55410.30	--	110821	--	110821	--	119686
					--	--	--	--		8866	
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.41556	1101737.99	406192.28	457838	168797	135484	197691	707972
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	153557	46132		52442	
16	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	427.38	30.13	3846	271	172	3369	7793
		НР - 99%; СП - 8%			378.14	--	3403	--		577	
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	824.68	60.26	34637	2531	2327	29481	69247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			709.02	--	29779	--		5129	
18	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	40	1255.23	107.65	50209	4306	3362	42507	100134
		НР - 99%; СП - 8%			1063.53	9.88	42541	395		7417	
19	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1035.90	--	9323	--	9323	--	10069
					--	--	--	--		746	
20	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2040.30	--	171385	--	171385	--	185096
					--	--	--	--		13711	
21	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	80	3540.60	--	283248	--	283248	--	305908
					--	--	--	--		22660	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.88604	792638.39	406192.28	702309	359903	14999	421509	1213724
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	327407	98360		89906	
23	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21.2	3524.40	--	74717	--	74717	--	80695
					--	--	--	--		5977	
24	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23.6	5679.90	--	134046	--	134046	--	144769
					--	--	--	--		10724	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35.5	79.49	2.00	2822	71	1576	816	3929
		НР - 69%; СП - 8%			33.11	0.20	1175	7		291	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35.5	155.75	2.83	5529	101	4055	957	7005
		НР - 69%; СП - 8%			38.69	0.40	1373	14		519	
27	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.3975	354397.75	118439.06	495271	165519	10389	360945	924713
		НР - 99%; СП - 8%			228524.40	32363.66	319363	45228		68497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.7761	269115.76 182631.60	83639.87 22612.27	208861 141740	64913 17549	2208	157697 29325	395882
29	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1411.475	2192.40 --	-- --	3094518 --	-- --	3094518	-- 247561	3342079
30	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	783.861	1026.90 --	-- --	804947 --	-- --	804947	-- 64396	869343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6934325 1035645	769760 208692	5128921 --	1231121 653235	8818684
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодец водопроводный д.1500 (33 шт+5 шт МК)									
31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73.3	29010.87 7615.17	7327.70 2785.29	2126497 558192	537120 204162	1031185	754730 230498	3111725
32	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.75	14447.70 --	-- --	25283 --	-- --	25283	-- 2023	27306
33	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	73.3	161.78 --	-- --	11859 --	-- --	11859	-- 949	12807
34	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	5267.70 --	-- --	221243 --	-- --	221243	-- 17699	238943
35	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	11038.50 --	-- --	386348 --	-- --	386348	-- 30908	417255
36	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	15088.50	--	1191992	--	1191992	--	1287351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		95359	
37	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	76	1631.70	--	124009	--	124009	--	133930
					--	--	--	--		9921	
38	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	13478.40	--	512179	--	512179	--	553154
					--	--	--	--		40974	
39	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	7001.10	--	266042	--	266042	--	287325
					--	--	--	--		21283	
40	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	15042.60	--	571619	--	571619	--	617348
					--	--	--	--		45730	
41	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	43	6557.40	--	281968	--	281968	--	304526
					--	--	--	--		22557	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	146.85	740.65	17.85	108765	2621	75827	28464	148208
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	30317	290		10978	
		Колодец водопроводный д.2000 (2 шт)									
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.78	29010.87	7327.70	167683	42354	81313	59513	245372
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	44016	16099		18176	
44	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	5.78	161.78	--	935	--	935	--	1010
					--	--	--	--		75	
45	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5267.70	--	15803	--	15803	--	17067
					--	--	--	--		1264	
46	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15488.10	--	30976	--	30976	--	33454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2478	
47	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23167.80	--	92671	--	92671	--	100085
					--	--	--	--		7414	
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1631.70	--	4895	--	4895	--	5287
					--	--	--	--		392	
49	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	24019.20	--	48038	--	48038	--	51881
					--	--	--	--		3843	
50	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7001.10	--	14002	--	14002	--	15122
					--	--	--	--		1120	
51	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6557.40	--	13115	--	13115	--	14164
					--	--	--	--		1049	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57.1	740.65	17.85	42291	1019	29484	11068	57628
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	11788	113		4269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6258214	583114	5030786	853775	7680948
							644312	220664	--	568959	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				17040138	3608734	11363625	2961985	21602298
							2067778	1218636	--	1600167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11794100				
	Материалы		Тенге				1659101				
	Всего заработная плата		Тенге					3286414			
	Местные материалы		Тенге				4458486				
		Накладные расходы	Тенге				2961989				
		Сметная прибыль	Тенге				1180487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15936576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3254
		Сметная заработная плата	Тенге					3286414			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5246038				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5246038				
		Сметная прибыль	Тенге				419683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5665721				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				21602297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3254
		Сметная заработная плата	Тенге					3286414			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**21602297**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**2961985**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**1600167**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**626467**	**22228764**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**733549**	**22962313**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**23421559**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**24590202.35**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2950824.28**	**27541026.63**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №3 от 24.07.2019 г.
за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**129620729.07**	**91694899.93**							**11003387.99**	**102698287.92**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**129620729.07**	**91694899.93**							**11003387.99**	**102698287.92**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

РЕЕСТР 3

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июль_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
5	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Насосная станция 2-го подъема. НС2.	2-2-1	986820.10
6	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Насосная станция 2-го подъема. НС2.	2-2-2	61166000.15
7	Общестроительные работы.Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)	2-4-1	5410175.56
8	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня	2-5-1	25280.23
9	Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	2-7	26170835.41
10	Благоустройство. Вертикальная планировка	7-1-1	8939176.47
	Итого:		102698287.92

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2. Локальная смета 2-2-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**568.8675**		**133.11**	**126.81**	**75723**	**72136**	**–**	**14034**	**96938**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.31**	**27.96**	**3587**	**15905**		**7181**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10.1325**		**1131.67**	**–**	**11467**	**–**	**–**	**8256**	**21300**
		НР - 72%; СП - 8%				**1131.67**	**–**	**11467**	**–**		**1578**	
3	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**129**		**183.11**	**176.88**	**23621**	**22818**	**10**	**4610**	**30489**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.14**	**43.49**	**793**	**5611**		**2258**	
4	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**219.3**		**207.90**	**–**	**45592**	**–**		**–**	**49240**
						–	**–**	**–**	**–**		**3647**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**156403**	**94954**	**10**	**26900**	**197967**
								15846	**21516**	**–**	**14664**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**156403**				
		Материалы	Тенге					**10**				
		Всего заработная плата	Тенге						**37362**			
		Транспортные расходы	Тенге					**45592**				
		Накладные расходы	Тенге					**26900**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**197968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					37362			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	30.4	217.21	25.07	6603	762	4186	1804	9079
		НР - 94%; СП - 8%			54.43	8.70	1655	264		673	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1.52	3318.88	779.40	5045	1185	2960	1264	6813
		НР - 93%; СП - 8%			591.79	302.06	900	459		505	
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	30.4	2095.64	117.45	63708	3570	53964	6883	76238
		НР - 94%; СП - 8%			203.09	37.78	6174	1149		5647	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3.14	3457.13	949.08	10855	2980	4941	3182	15160
		НР - 91%; СП - 8%			934.33	179.16	2934	563		1123	
9	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	3.2028	16501.97	--	52853	--	52853	--	57081
					--	--	--	--		4228	
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	8.65	20539.57	1452.59	177667	12565	152296	13925	206920
		НР - 91%; СП - 8%			1480.51	288.56	12806	2496		15327	
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.95286	198982.80	--	189603	--	189603	--	204771
					--	--	--	--		15168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				506333	21062	460803	27058	576062
							24468	4931	--	42671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506333				
	Материалы		Тенге				218348				
	Всего заработная плата		Тенге					29399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189603				
	Местные материалы		Тенге				52853				
		Накладные расходы	Тенге				27057				
		Сметная прибыль	Тенге				42671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				576062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					29399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				576062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					29399			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				662736	116016	460813	53958	774029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40314	26447	–	57335	
		Материалы	Тенге				662736				
		Всего заработная плата	Тенге				218358				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66761			
		Местные материалы	Тенге				189603				
		Транспортные расходы	Тенге				52853				
		Накладные расходы	Тенге				45592				
		Сметная прибыль	Тенге				53958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				774030				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					66761			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				774030				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					66761			
		В том числе :	**Тенге**								774030
		Накладные расходы	**Тенге**								
		Сметная прибыль	**Тенге**								53958
		Итого с временными	**Тенге**								57335
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						2,9 %	22447	796477
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**						3,3 %	26284	822761
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								839216
		Итого с НДС	**Тенге**								881089
									12%	105731.10	986820.10

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пироваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Насосная станция 2-го подъема. НС2. Локальная смета 2-2-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №6
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**26**		**24675.86**	**12485.80**	**641572**	**324631**	**60009**	**315056**	**1033158**
		НР - 91%; СП - 8%				**9882.00**	**3433.97**	**256932**	**89283**		**76530**	
2	**Прайс-листТОО "Спецмонтаж-2" г.Костанай, Казахстан**	**Насосная комплектная станция 2 поъема "СМ2-БМ (В+П)-4 Helix First V 3602-380-24.5 - ЧП-К"**	**комп.**	**1**		**50896888.05**	--	**50896888**	--		--	**50896888**
						--	--	--	--	**50896888**	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**51538460**	**324631**	**60009**	**315056**	**51930046**
								256932	**89283**	**50896888**	**76530**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**50896888**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**50896888**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**641572**				
		Материалы	Тенге					**60010**				
		Всего заработная плата	Тенге						**346215**			
		Накладные расходы	Тенге					**315056**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76530**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1033158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**340**
		Сметная заработная плата	Тенге						**346215**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**51930046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**340**
		Сметная заработная плата	Тенге						**346215**			
		ИТОГО:	**Тенге**									**51930046**
		В том числе :	**Тенге**									
		Оборудование поставки подрядчика										**50896888**
		Накладные расходы	**Тенге**									**315056**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**76530**
		Итого с временными	**Тенге**							**2,9 %**	**29962**	**1063120**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							**3,3 %**	**35083**	**1098203**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**									**1120167**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**54612500.13**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**6553500.02**	**61166000.15**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Общестроительные работы.Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт). Локальная смета 2-4-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №7
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3655.8825		133.11	126.81	486642	463592	--	90193	622982
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	23050	102217		46147	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	65.1175		1131.67	--	73691	--	--	53058	136889
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	--	73691	--		10140	
3	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	655		183.11	176.88	119934	115857	53	23409	154810
		НР - 72%; СП - 8%				6.14	43.49	4024	28488		11467	
4	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1113.5		207.90	--	231497	--		--	250016
						--	--	--	--		18520	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	277.12		217.21	25.07	60193	6946	38165	16443	82766
		НР - 94%; СП - 8%				54.43	8.70	15082	2410		6131	
6	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	84.08		19893.72	1452.59	1672664	122134	1426049	135356	1952662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1480.51	288.56	124481	24262		144642	
		НР - 91%; СП - 8%									
7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4.5166	15026.92	803.57	67871	3629	1184	58370	136340
					13961.45	240.06	63058	1084		10099	
		НР - 91%; СП - 8%									
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4.5166	185960.70	–	839910	–	839910	–	907103
					–	–	–	–		67193	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3552402	712159	2305361	376829	4243568
							303388	158461	–	314339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3552402				
	Материалы		Тенге				1465449				
	Всего заработная плата		Тенге					461849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839910				
	Транспортные расходы		Тенге				231497				
		Накладные расходы	Тенге				376828				
		Сметная прибыль	Тенге				314338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4243568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					461849			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4243568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					461849			
		ИТОГО:	**Тенге**								4243568
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								376829
		Сметная прибыль	**Тенге**								314339
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	123063	4366631
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	144099	4510730
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								4600945
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								4830513.89
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	579661.67	5410175.56

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Петраков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня. Локальная смета 2-5-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №8
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**32**		**133.11**	**126.81**	**4260**	**4058**	**--**	**789**	**5453**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.31**	**27.96**	**202**	**895**		**404**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0.56**		**1131.67**	**--**	**634**	**--**	**--**	**456**	**1177**
		НР - 72%; СП - 8%				**1131.67**	**--**	**634**	**--**		**87**	
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**32**		**33.77**	**33.77**	**1081**	**1081**	**--**	**268**	**1456**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11.63**	**--**	**372**		**108**	
4	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**19**		**183.11**	**176.88**	**3479**	**3361**	**1**	**679**	**4491**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.14**	**43.49**	**117**	**826**		**333**	
5	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**32.3**		**207.90**	**--**	**6715**	**--**		**--**	**7252**
						--	**--**	**--**	**--**		**537**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**16168**	**8499**	**1**	**2192**	**19829**
								952	**2093**	**--**	**1469**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16168**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					3045			
	Транспортные расходы		Тенге				6715				
		Накладные расходы	Тенге				2193				
		Сметная прибыль	Тенге				1469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3045			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				19830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3045			
		ИТОГО:	Тенге								19829
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								2192
		Сметная прибыль	Тенге								1469
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	575	20404
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	673	21077
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								21499
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								22571.63
		Итого с НДС	Тенге						12%	2708.60	25280.23

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №9
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9689		20.67	20.67	200283	200283	–	54180	274820
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	75250		20357	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	9689		35.78	35.78	346672	346672	–	93781	475689
		НР - 72%; СП - 8%				--	13.44	--	130251		35236	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	41304.8		133.11	126.81	5498171	5237743	–	1019011	7038556
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	260428	1154865		521375	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	723.95		1131.67	–	819270	–	–	589875	1521877
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	--	819270	--		112732	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1032		584.63	–	603339	–	–	434404	1120763
		НР - 72%; СП - 8%				584.63	--	603339	--		83019	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1135.2		1766.70	–	2005558	–	2005558	–	2166002
						--	--	--	--		160445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9231.05	14.28	14.28	131837	131837	–	35664	180901
		НР - 72%; СП - 8%			–	5.37	–	49534		13400	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9231.05	59.51	59.51	549357	549357	–	144970	749873
		НР - 72%; СП - 8%			–	21.81	–	201347		55546	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9231.05	23.07	23.07	212932	212932	–	43040	276450
		НР - 72%; СП - 8%			–	6.48	–	59778		20478	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	294.88	2851.40	134.16	840822	39561	573061	236015	1162983
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	228200	10199		86147	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.51	354397.75	118439.06	180743	60404	3792	131722	337462
		НР - 99%; СП - 8%			228524.40	32363.66	116547	16505		24997	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1.89	269115.76	83639.87	508629	158079	5376	384032	964073
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	345174	42737		71413	
13	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	515.1	2192.40	–	1129305	–	1129305	–	1219650
					–	–	–	–		90344	
14	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1908.9	1026.90	–	1960249	–	1960249	–	2117069
					–	–	–	–		156820	
15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.1037	235800.21	66020.46	24452	6846	131	19111	47048
		НР - 99%; СП - 8%			168510.60	17640.86	17475	1829		3485	
16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.3075	222043.67	58383.64	68278	17953	245	54338	132426
		НР - 99%; СП - 8%			162862.20	15631.97	50080	4807		9809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105.774	362.70	--	38364	--	38364	--	41433
					--	--	--	--		3069	
18	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	310.575	145.80	--	45282	--	45282	--	48904
					--	--	--	--		3623	
		Колодец МК д.1500 (3 шт)									
19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.185	29010.87	7327.70	179432	45322	87010	63684	262565
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	47100	17227		19449	
20	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	6.185	161.78	--	1001	--	1001	--	1081
					--	--	--	--		80	
21	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5267.70	--	15803	--	15803	--	17067
					--	--	--	--		1264	
22	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11038.50	--	33116	--	33116	--	35765
					--	--	--	--		2649	
23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15088.50	--	135797	--	135797	--	146660
					--	--	--	--		10864	
24	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1631.70	--	6527	--	6527	--	7049
					--	--	--	--		522	
25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13478.40	--	40435	--	40435	--	43670
					--	--	--	--		3235	
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7001.10	--	21003	--	21003	--	22684
					--	--	--	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	15042.60 –	– –	45128 –	– –	45128	– 3610	48738
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	65.6942246	740.65 206.45	17.85 1.98	48657 13562	1172 130	33923	12734 4911	66302
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				15690443 2501176	7008162 1764459	6181106 –	3316561 1520559	20527560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12517242				
	Материалы		Тенге				703538				
	Всего заработная плата		Тенге					4265635			
	Местные материалы		Тенге				2304367				
		Накладные расходы	Тенге				3316560				
		Сметная прибыль	Тенге				1266704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17100506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4545
		Сметная заработная плата	Тенге					4265635			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3173201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3173201				
		Сметная прибыль	Тенге				253856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3427057				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20527563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4545
		Сметная заработная плата	Тенге					4265635			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20527563
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								3316561
		Сметная прибыль	Тенге								1520559
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	595299	21122862
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	697054	21819917
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								22256315
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								23366817.33
		Итого с НДС	Тенге						12%	2804018.08	26170835.41

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Гуляваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Вертикальная планировка. Локальная смета 7-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №10
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ПШС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3000**		**20.67**	**20.67**	**62014**	**62014**	**--**	**16776**	**85092**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7.77**	**--**	**23300**		**6303**	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1461.06**		**183.11**	**176.88**	**267529**	**258434**	**119**	**52216**	**345324**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.14**	**43.49**	**8976**	**63545**		**25580**	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1461.06**		**13.25**	**11.32**	**19365**	**16536**	**79**	**6450**	**27881**
		НР - 72%; СП - 8%				**1.88**	**4.25**	**2750**	**6208**		**2065**	
4	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2629.908**		**528.30**	**--**	**1389380**	**--**		**--**	**1500531**
						--	**--**	**--**	**--**		**111150**	
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1538.94**		**20.67**	**20.67**	**31812**	**31812**	**--**	**8606**	**43651**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7.77**	**--**	**11952**		**3233**	
		Земляные работы										
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3660.12**		**223.58**	**215.93**	**818314**	**790341**	**395**	**159777**	**1056338**
		НР - 72%; СП - 8%				**7.53**	**53.09**	**27578**	**194334**		**78247**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6588.216	528.30	–	3480555	–		–	3758999
					–	–	–	–		278444	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5517.84	25.59	25.59	141227	141227	–	38204	193787
		НР - 72%; СП - 8%			–	9.62	–	53062		14355	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				6210196	1300364	593	282029	7011603
							39305	352401	–	519377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6210196				
	Материалы		Тенге				592				
	Всего заработная плата		Тенге					391706			
	Транспортные расходы		Тенге				4869935				
		Накладные расходы	Тенге				282028				
		Сметная прибыль	Тенге				519378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7011603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					391706			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7011603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					391706			
		ИТОГО:	Тенге								7011603
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								282029
		Сметная прибыль	Тенге								519377
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	203336	7214939
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	238093	7453032
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								7602093
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								7981407.56
		Итого с НДС	Тенге						12%	957768.91	8939176.47

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 23.06.2020 г.
за июнь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**590253374.62**	**10792767.64**							**1295132.12**	**12087899.76**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Жарлгасаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 Товарищества _____ Мастера С.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Кусашов А.Н.

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пронькин А.Н.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**494278331.62**	**10792767.64**							**1295132.12**	**12087899.76**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Карашабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 _____ Мастегат С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июнь_____ 2020г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2. АТХ	2-2-3	4273816.14
2	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)	2-6-1	748786.42
3	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков емкостью V-3м3	2-6-2	477919.89
4	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть.	2-7	1462932.21
5	Благоустройство. Вертикальная планировка.	7-1-1	4944438.99
6	Ограждение площадки ТБО.	7-2	180006.10
	Итого:		12087899.76

И.о.Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). НС2. АТХ Локальная смета 2-2-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Автоматика										
1	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1		44535,28	--	44535	--	27202	10573	59517
		НР - 61%; СП - 8%				17332,56	--	17333	--		4409	
2	С СТ Прайс-листРоссия ПО Овен стр.50	Антенна GSM АНТ-5	шт	1		3117,53	--	3118	--	3118	--	3367
						--	--	--	--		249	
3	С СТ Прайс-листРоссия ПО Овен стр.	Поплавковый кабельный датчик уровня для воды Nivafloat NLP-105-1	шт	15		48321,68	--	724825	--	724825	--	782811
						--	--	--	--		57986	
		Видеонаблюдение										
4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2		1867,91	22,27	3736	45	1743	1402	5549
		НР - 72%; СП - 8%				973,80	--	1948	--		411	
5	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Промэнерго Автоматика стр.67	Автоматический выключатель 5SL6106-7	шт	2		10779,25	--	21558	--	21558	--	23283
						--	--	--	--		1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8999,10	2,14	17998	4	642	10585	30870
		НР - 61%; СП - 8%			8676,00	--	17352	--		2287	
7	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Белый ветер стр.64	Источник бесперебойного питания Volta Active 2000VA	шт	2	43359,11	--	86718	--	86718	--	93656
					--	--	--	--		6937	
8	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	2401,73	38,33	2402	38	1	1448	4157
		НР - 61%; СП - 8%			2363,40	9,88	2363	10		308	
9	С123-080502-0411 2308-0502-0411 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный модели ENVR8304D, типа EverFocus/Hikvision DS-7108N-SN/P	шт.	1	232692,30	--	232692	--	232692	--	251308
					--	--	--	--		18615	
10	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ/Toshiba P300 HDWD130EZSTA	шт.	1	69415,20	--	69415	--	69415	--	74968
					--	--	--	--		5553	
11	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7	3619,96	9,25	25340	65	--	18198	47021
		НР - 72%; СП - 8%			3610,71	--	25275	--		3483	
12	С123-080501-2153 2308-0501-2153 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus/Hikvision DS-2CD2T22WD-I8	шт.	7	55566,90	--	388968	--	388968	--	420086
					--	--	--	--		31117	
13	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Ruba Technology стр.53	Коммутатор Tenda TEF1109 P-EI	шт	1	11311,07	--	11311	--	11311	--	12216
					--	--	--	--		905	
14	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	44535,28	--	89071	--	54406	21146	119034
		НР - 61%; СП - 8%			17332,56	--	34665	--		8817	
15	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН KMA Security стр.55	Радиомост PBE-M2-400	шт	2	51391,61	--	102783	--	102783	--	111006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8223	
16	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	30	27,00	--	810	--	810	--	875
					--	--	--	--		65	
17	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	8741,44	2288,34	17483	4577	6745	5439	24755
		НР - 72%; СП - 8%			3080,70	696,09	6161	1392		1834	
18	С123-070201-0908 2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28784,70	--	57569	--	57569	--	62175
					--	--	--	--		4606	
19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	5777,78	2518,71	23111	10075	2516	12090	38017
		НР - 80%; СП - 8%			2630,07	1147,99	10520	4592		2816	
20	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40999,50	--	163998	--	163998	--	177118
					--	--	--	--		13120	
		Провод и кабель									
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,461	1230,77	--	64567	--	--	46488	119940
		НР - 72%; СП - 8%			1230,77	--	64567	--		8884	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,487	642,10	--	11228	--	--	8084	20858
		НР - 72%; СП - 8%			642,10	--	11228	--		1545	
23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,487	1766,70	--	30894	--	30894	--	33366
					--	--	--	--		2472	
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	34,974	1230,77	--	43045	--	--	30992	79960
		НР - 72%; СП - 8%			1230,77	--	43045	--		5923	
25	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	109464,08	--	2737	--	35	2054	5174
		НР - 76%; СП - 8%			108089,10	--	2702	--		383	
26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	681,4	264,59	124,44	180295	84794	28165	65248	265186
		НР - 72%; СП - 8%			98,82	34,17	67336	23286		19643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	688,6	245,80	103,41	169259	71208	30004	62770	250592
		НР - 72%; СП - 8%			98,82	27,79	68047	19133		18562	
28	С123-060902-0302 2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	26260,20	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--		321	
29	С123-061401-0205 2306-1401-0205 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2	км	0,051	103465,80	--	5277	--	5277	--	5699
					--	--	--	--		422	
30	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,1428	150404,40	--	21478	--	21478	--	23196
					--	--	--	--		1718	
31	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5712	66629,70	--	38059	--	38059	--	41104
					--	--	--	--		3045	
32	С СТ Прайс-листРоссия ПО Овен стр.52	Кабель МКЭШв 1х2х0,75	м	80	259,79	--	20784	--	20784	--	22446
					--	--	--	--		1663	
33	С СТ Прайс-листРоссия ПО Овен стр.52	Кабель МКЭШ 5х0,75	м	250	467,63	--	116907	--	116907	--	126260
					--	--	--	--		9353	
34	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,1428	79987,50	--	11422	--	11422	--	12336
					--	--	--	--		914	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2807413	170805	2264063	296517	3352245
							372544	48414	--	248314	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2467832				
	Материалы		Тенге				148908				
	Всего заработная плата		Тенге					284302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1917713				
		Накладные расходы	Тенге				196808				
		Сметная прибыль	Тенге				213171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2877811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					284302			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339581				
	Материалы		Тенге				2550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					136655			
Местные материалы			Тенге				194892				
		Накладные расходы	Тенге				99709				
		Сметная прибыль	Тенге				35143				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				474433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					136655			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3352244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					420957			
		ИТОГО:	**Тенге**								**3352244**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**296517**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**248314**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**97215**	**3449459**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**113832**	**3563291**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**3634557**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**3815907.27**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**457908.87**	**4273816.14**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация). Локальная смета 2-6-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53,3		20,67	20,67	1102	1102	–	298	1512
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,77	--	414		112	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	53,3		35,78	35,78	1907	1907	–	516	2617
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,44	--	717		194	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53,3		20,67	20,67	1102	1102	–	298	1512
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,77	--	414		112	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	53,3		35,78	35,78	1907	1907	–	516	2617
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,44	--	717		194	
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	166,7		213,12	203,02	35528	33843	1	6586	45482
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,76	1684	7462		3369	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9		1982,02	–	7730	–	–	5566	14359
		НР - 72%; СП - 8%				1982,02	--	7730	--		1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,3	918,03	–	10374	–	–	7469	19270
		НР - 72%; СП - 8%			918,03	--	10374	--		1427	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,43	1766,70	–	21960	–	21960	–	23717
					--	--	--	--		1757	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,3	69,54	59,59	786	673	33	156	1017
		НР - 72%; СП - 8%			7,07	12,06	80	136		75	
10	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	155,3	16,27	16,27	2527	2527	–	684	3468
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	950		257	
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	155,3	59,51	59,51	9242	9242	–	2439	12616
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,81	--	3387		934	
12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	155,3	23,07	23,07	3582	3582	–	724	4651
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,48	--	1006		345	
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	2851,40	134,16	11120	523	7579	3121	15381
		НР - 99%; СП - 8%			773,87	34,59	3018	135		1139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108867	56409	29573	28373	148219
							22886	15337	--	10979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108867				
	Материалы		Тенге				7612				
	Всего заработная плата		Тенге					38223			
	Местные материалы		Тенге				21960				
		Накладные расходы	Тенге				28372				
		Сметная прибыль	Тенге				10979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					38223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					38223			

РАЗДЕЛ 2. К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,03242	430497,22	153864,19	13957	4988	390	9847	25709
		НР - 99%; СП - 8%			264607,20	42208,44	8579	1368		1904	
15	С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,7442	1652,40	–	54107	–	54107	–	58435
					--	--	--	--		4329	
16	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	7	375,30	–	2627	–	2627	–	2837
					--	--	--	--		210	
		Колодец водопроводный д.1500 (2 шт)									
17	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,87	17091,71	5669,27	66145	21940	10274	41876	116663
		НР - 99%; СП - 8%			8767,71	2162,31	33931	8368		8642	
18	С121-020101-0608 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,44	16571,70	–	23863	–	23863	–	25772
					--	--	--	--		1909	
19	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	5267,70	–	10535	–	10535	–	11378
					--	--	--	--		843	
20	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	1	11038,50	–	11039	–	11039	–	11922
					--	--	--	--		883	
21	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15088,50	–	15089	–	15089	–	16296
					--	--	--	--		1207	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	5	1631,70	–	8159	–	8159	–	8811
					--	--	--	--		653	
23	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	13478,40	–	26957	–	26957	–	29113
					--	--	--	--		2157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	7001,10	–	14002	–	14002	–	15122
					--	--	--	--		1120	
25	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	15042,60	–	30085	–	30085	–	32492
					--	--	--	--		2407	
26	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16943,40	–	33887	–	33887	–	36598
					--	--	--	--		2711	
27	ССЦРК СТССЦРК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	2,43	207,52	–	504	–	504	–	545
					--	--	--	--		40	
28	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/	м3	2,43	323,57	–	786	–	786	–	849
					--	--	--	--		63	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,89	740,65	17,85	19176	462	13369	5018	26129
		НР - 93%; СП - 8%			206,45	1,98	5345	51		1936	
		Стремянки									
30	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0163	495753,30	–	8081	–	8081	–	8727
					--	--	--	--		646	
		Отмостка									
31	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3,78	786,21	187,80	2972	710	2167	336	3573
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	57,28	95	217		265	
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3,78	1932,13	81,61	7303	308	6869	229	8135
		НР - 108%; СП - 8%			33,20	22,78	126	86		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				349273	28409	272790	57306	439106
							48075	10090	--	32528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250571				
	Материалы		Тенге				33069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					58165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				504				
	Местные материалы		Тенге				140515				
		Накладные расходы	Тенге				57307				
		Сметная прибыль	Тенге				24630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					58165			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8081				
		Сметная прибыль	Тенге				646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8727				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90620				
		Сметная прибыль	Тенге				7250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					58165			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				458140	84818	302363	85679	587325
							70961	25427	--	43507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359439				
	Материалы		Тенге				40681				
	Всего заработная плата		Тенге					96388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				504				
	Местные материалы		Тенге				162475				
		Накладные расходы	Тенге				85678				
		Сметная прибыль	Тенге				35609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				480726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					96388			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8081				
		Сметная прибыль	Тенге				646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8727				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90620				
		Сметная прибыль	Тенге				7250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97870				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				587324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					96388			
		ИТОГО:	**Тенге**								587324
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								85679
		Сметная прибыль	**Тенге**								43507
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	17032	604356
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	19944	624300
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								636786
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								668559,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**80227.12**	**748786.42**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков емкостью V-3м3. Локальная смета 2-6-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,9		168,07	160,11	6202	5908	--	1149	7939
		НР - 72%; СП - 8%				7,96	35,30	294	1303		588	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1		1476,92	--	6055	--	--	4360	11248
		НР - 72%; СП - 8%				1476,92	--	6055	--		833	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20		642,10	--	12842	--	--	9246	23855
		НР - 72%; СП - 8%				642,10	--	12842	--		1767	
4	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,4		217,21	25,07	739	85	469	202	1015
		НР - 94%; СП - 8%				54,43	8,70	185	30		75	
5	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,26		16482,13	1022,36	20767	1288	18468	1151	23672
		НР - 91%; СП - 8%				802,29	201,20	1011	254		1753	
6	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,96		23394,46	5629,48	45853	11034	20470	18370	69361
		НР - 99%; СП - 8%				7321,10	2146,22	14349	4207		5138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	5267,70	--	5268	--	5268	--	5689
					--	--	--	--		421	
8	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	10468,80	--	10469	--	10469	--	11306
					--	--	--	--		838	
9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	15088,50	--	45266	--	45266	--	48887
					--	--	--	--		3621	
10	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1631,70	--	1632	--	1632	--	1762
					--	--	--	--		131	
11	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7001,10	--	14002	--	14002	--	15122
					--	--	--	--		1120	
12	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	15042,60	--	15043	--	15043	--	16246
					--	--	--	--		1203	
13	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16943,40	--	16943	--	16943	--	18299
					--	--	--	--		1355	
14	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	539,10	--	1078	--	1078	--	1164
					--	--	--	--		86	
15	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38	3254,58	100,06	1237	38	1141	66	1407
		НР - 90%; СП - 8%			153,92	39,94	58	15		104	
16	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00217	1028213,15	--	2231	--	1922	235	2663
		НР - 76%; СП - 8%			142222,50	--	309	--		197	
17	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,56	487,80	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00144	264347,10	--	381	--	381	--	411
					--	--	--	--		30	
19	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,022	11337,01	1377,00	249	30	--	176	460
		НР - 76%; СП - 8%			9960,01	592,92	219	13		34	
20	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,022	7815,60	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--		14	
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5	668,03	23,09	2338	81	1361	877	3472
		НР - 94%; СП - 8%			256,00	10,50	896	37		257	
22	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,5	1930,72	39,01	6758	137	6039	564	7907
		НР - 93%; СП - 8%			166,25	6,92	582	24		586	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5	668,03	23,09	2338	81	1361	877	3472
		НР - 94%; СП - 8%			256,00	10,50	896	37		257	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,5	624,50	23,62	2186	83	2037	97	2465
		НР - 94%; СП - 8%			18,98	10,42	66	36		183	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,54	740,65	17,85	17435	420	12155	4563	23758
		НР - 93%; СП - 8%			206,45	1,98	4860	47		1760	
26	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	23,54	1460,91	8,91	34390	210	14840	18073	56659
		НР - 93%; СП - 8%			821,58	3,95	19340	93		4197	
27	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	25,75	113,60	2,99	2925	77	340	2379	5729
		НР - 94%; СП - 8%			97,38	0,92	2508	24		424	
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	17855,96	949,08	5892	313	5271	334	6725
		НР - 91%; СП - 8%			934,33	179,16	308	59		498	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				284378	19784	199816	62719	374862
							64778	6177	--	27765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263747				
	Материалы		Тенге				85875				
	Всего заработная плата		Тенге					70956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1631				
	Местные материалы		Тенге				91679				
		Накладные расходы	Тенге				62719				
		Сметная прибыль	Тенге				26117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					70956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20631				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20631				
		Сметная прибыль	Тенге				1650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22282				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				374865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					70956			
		ИТОГО:	**Тенге**								**374865**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**62719**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**27765**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**10871**	**385736**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**12729**	**398465**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**406435**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**426714.19**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**51205.70**	**477919.89**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	53,7475		18754,68	949,08	1008017	51011	906788	54461	1147477
		НР - 91%; СП - 8%				934,33	179,16	50218	9629		84998	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1008017	51011	906788	54461	1147477
								50218	9629	--	84998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1008017				
	Материалы		Тенге					906788				
	Всего заработная плата		Тенге						59848			
		Накладные расходы	Тенге					54461				
		Сметная прибыль	Тенге					84998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1147477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						59848			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1147477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						59848			
		ИТОГО:	**Тенге**									1147477
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									54461
		Сметная прибыль	**Тенге**									84998
		Итого с временными	**Тенге**							2,9 %	33277	1180754
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							3,3 %	38965	1219719
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**									1244113
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**									1306189,47
		Итого с НДС	**Тенге**							12%	156742,74	1462932,21

Заказчик Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,
(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Вертикальная планировка. Локальная смета 7-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №5
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ППС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1636		20,67	20,67	33818	33818	--	9148	46404
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,77	--	12706		3437	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	808,04		183,11	176,88	147957	142927	66	28878	190982
		НР - 72%; СП - 8%				6,14	43,49	4964	35144		14147	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	808,04		13,25	11,32	10710	9145	44	3567	15420
		НР - 72%; СП - 8%				1,88	4,25	1521	3433		1142	
4	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1454,472		528,30	--	768398	--		--	829869
						--	--	--	--		61472	
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	850,96		20,67	20,67	17590	17590	--	4758	24137
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,77	--	6609		1788	
		Земляные работы										
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2025,08		223,58	215,93	452759	437282	218	88402	584453
		НР - 72%; СП - 8%				7,53	53,09	15259	107522		43293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3645.144	528.30	–	1925730	–		–	2079788
					–	–	–	–		154058	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3052.59	25.59	25.59	78130	78130	–	21136	107207
		НР - 72%; СП - 8%			–	9.62	–	29355		7941	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3435092	718893	328	155889	3878260
							21744	194769	–	287278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3435092				
	Материалы		Тенге				328				
	Всего заработная плата		Тенге					216513			
	Транспортные расходы		Тенге				2694127				
		Накладные расходы	Тенге				155889				
		Сметная прибыль	Тенге				287278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3878259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					216513			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3878259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					216513			
		ИТОГО:	Тенге								3878259
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								155889
		Сметная прибыль	Тенге								287278
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	112470	3990729
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	131694	4122423
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								4204871
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								4414677.67
		Итого с НДС	Тенге						12%	529761.32	4944438.99

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Сокорбаратов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,
(подпись)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Ограждение площадки ТБО. Локальная смета 7-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №6
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4		1065,83	--	1492	--	--	1074	2772
		НР - 72%; СП - 8%				1065,83	--	1492	--		205	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9		642,10	--	578	--	--	416	1073
		НР - 72%; СП - 8%				642,10	--	578	--		80	
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5		5590,55	993,94	2795	497	272	1934	5108
		НР - 91%; СП - 8%				4052,79	197,81	2026	99		378	
4	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5		14447,70	--	7224	--	7224	--	7802
						--	--	--	--		578	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11117		68306,34	17611,28	7594	1958	237	4055	12580
		НР - 69%; СП - 8%				48561,75	4298,97	5399	478		932	
6	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	12		1749,55	766,93	20995	9203	1549	8695	32064
		НР - 69%; СП - 8%				853,61	196,45	10243	2357		2375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11117	442393,20	--	49181	--	49181	--	53115
					--	--	--	--		3934	
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,2	1771,20	--	23380	--	23380	--	25250
					--	--	--	--		1870	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	14,4521	77,87	1,42	1125	20	825	195	1426
		НР - 69%; СП - 8%			19,34	0,20	280	3		106	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				114364	11678	82668	16369	141190
							20018	2937	--	10458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36594				
	Материалы		Тенге				1097				
	Всего заработная плата		Тенге					4478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23380				
	Местные материалы		Тенге				7224				
		Накладные расходы	Тенге				3619				
		Сметная прибыль	Тенге				3217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					4478			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77769				
	Материалы		Тенге				1785				
	Всего заработная плата		Тенге					18477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49181				
		Накладные расходы	Тенге				12749				
		Сметная прибыль	Тенге				7241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18477			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				141191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					22955			
		ИТОГО:	Тенге								141191
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								16369
		Сметная прибыль	Тенге								10458
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	4095	145286
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	4794	150080
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								153082
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								160719,73
		Итого с НДС	Тенге						12%	19286,37	180006,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 04.11.2020 г.
за ноябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**523118613.57**	**13567480.46**							**1628097.65**	**15195578.11**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Каптабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора Товарищества
с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Тоймаметов Б.К.

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**523118613.57**	**13567480.46**							**1628097.65**	**15195578.11**

Заказчик: *Руководитель*
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161

Картабаев Е.В.

Подрядчик: *И.О. Директора*
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857

Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V"

Тойымбетов Б.К.

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"

Никоноров А.Н.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___ноябрь_____ 2020г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Внутриплощадочные сети (водопровод)	2-1-1	32324.12
2	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2 АТХ	2-2-3	131678.01
3	Благоустройство. МАФ.	7-1-2	146905.56
4	Благоустройство. Озеленение.	7-1-3	6851531.42
5	Благоустройство.	7-1-4	3279438.32
6	Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть.	2-7	4753700.68
	Итого:		15195578.11

И.о.Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Внутриплощадочные сети (водопровод). Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2		11737.80 –	– –	23476 –	– –	23476	– 1878	25354
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					23476 –	– –	23476 –	– 1878	25354
		ИТОГО:	Тенге									25354
		В том числе :	Тенге									0
		Накладные расходы	Тенге									1878
		Сметная прибыль	Тенге							2,9 %	735	26089
		Итого с временными	Тенге							3,3 %	861	26950
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									27489
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									28860.82
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге							12%	3463.30	32324.12
		Итого с НДС	Тенге									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скорнигатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2 АТХ. Локальная смета 2-2-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прочие изделия										
1	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15		240.17 153.22	16.11 5.28	3603 2298	242 79	1063	1712 425	5740
2	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40.4		2235.60 –	– –	90318 –	– –	90318	– 7225	97544
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					93921 2298	242 79	91381 –	1712 7650	103284
		ИТОГО:	Тенге									103284
		В том числе :	Тенге									1712
		Накладные расходы	Тенге									7650
		Сметная прибыль	Тенге							2,9 %	2995	106279
		Итого с временными	Тенге							3,3 %	3507	109786
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									111982
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									117569.65
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге							12%	14108.36	131678.01
		Итого с НДС	Тенге									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. МАФ. Локальная смета 7-1-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1		35082.00	111.60	35082	112	30732	3886	42086
						4238.10	32.40	4238	32		3117	
2	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	1		21303.90	43.20	21304	43	20198	977	24063
						1062.90	10.80	1063	11		1782	
3	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	1		45443.70	–	45444	–	45444	–	49079
						–	–	–	–		3635	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					101830	155	96374	4863	115228
								5301	43	–	8534	
		ИТОГО:	Тенге									115228
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									4863
		Сметная прибыль	Тенге									8534
		Итого с временными	Тенге							2,9 %	3342	118570
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3 %	3913	122482
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									124932
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге									131165.68
		Итого с НДС	Тенге							12%	15739.88	146905.56

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Коробкатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

410470
Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Озеленение. Локальная смета 7-1-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	м2		4707.89865	300.34 287.64	12.70 2.57	1413966 1354180	59786 12096	–	1202323 209303	2825593
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать *НР - 88%; СП - 8%*	м2		4707.89865	118.40 118.00	0.40 –	557439 555552	1886 –	1	488886 83706	1130031
3	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2		4707.89865	217.61 42.67	133.83 27.08	1024479 200871	630057 127474	193551	288944 105074	1418497
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					2995884 2110603	691730 139570	193552 –	1980153 398083	5374121
		ИТОГО:	Тенге									5374121
		В том числе :	Тенге									1980153
		Накладные расходы	Тенге									398083
		Сметная прибыль	Тенге							2,9 %	155850	5529971
		Итого с временными	Тенге							3,3 %	182489	5712460
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									5826709
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									6117438.77
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге							12%	734092.65	6851531.42
		Итого с НДС	Тенге									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Локальная смета 7-1-4**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 (тип 1) (S=1205 м2)										
1	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1205		1180.08	30.65	1421999	36933	1340899	57607	1597975
		НР - 108%, СП - 8%				36.65	7.61	44167	9173		118368	
2	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	м2 покрытия	1205		743.89	0.02	896386	21	891038	5754	974311
		НР - 108%, СП - 8%				4.42	–	5327	–		72171	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					2318385	36954	2231937	63361	2572286
								49494	9173	–	190539	
		ИТОГО:	Тенге									2572286
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									63361
		Сметная прибыль	Тенге									190539
		Итого с временными	Тенге							2,9 %	74596	2646882
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3 %	87347	2734229
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									2788914
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге									2928069.93
		Итого с НДС	Тенге							12%	351368.39	3279438.32

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		298.346	133.11	126.81	39713	37832	–	7360	50840
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	1881	8342		3766	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		126.094	183.11	176.88	23089	22304	10	4506	29803
		НР - 72%; СП - 8%				6.14	43.49	775	5484		2208	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		7.56	1131.67	–	8555	–	–	6160	15893
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	--	8555	--		1177	
4	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		208.0551	69.30	–	14418	–		–	15572
						--	--	--	--		1153	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		275.316	14.28	14.28	3932	3932	–	1064	5395
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.37	--	1477		400	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		30.59	584.63	–	17884	–	–	12876	33221
		НР - 72%; СП - 8%				584.63	--	17884	--		2461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					107592	64068	10	31966	150724
								29095	15303	--	11165	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы										
		Колодец водопроводный д.1500 (16 шт)										
7	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		30.02	29010.87	7327.70	870906	219977	422322	309100	1274406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	228607	83614		94400	
8	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.7	14447.70	–	10113	–	10113	–	10922
					--	--	--	--		809	
9	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	30.02	161.78	–	4857	–	4857	–	5245
					--	--	--	--		389	
10	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5267.70	–	84283	–	84283	–	91026
					--	--	--	--		6743	
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	11038.50	–	176616	–	176616	–	190745
					--	--	--	--		14129	
12	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	15088.50	–	482832	–	482832	–	521459
					--	--	--	--		38627	
13	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	1631.70	–	53846	–	53846	–	58154
					--	--	--	--		4308	
14	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13478.40	–	215654	–	215654	–	232907
					--	--	--	--		17252	
15	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	7001.10	–	112018	–	112018	–	120979
					--	--	--	--		8961	
16	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15042.60	–	240682	–	240682	–	259936
					--	--	--	--		19255	
17	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	47.6	314.10	–	14951	–	14951	–	16147
					--	--	--	--		1196	
18	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	16	6557.40	–	104918	–	104918	–	113312
					--	--	--	--		8393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	350.3699998	740.65 206.45	17.85 1.98	259503 72332	6253 692	180918	67913 26193	353609
		Стремянки (общ)									
20	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0.376	566603.10 –	– –	213043 –	– –	213043	– 17043	230086
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21.808	77.87 19.34	1.42 0.20	1698 422	31 4	1245	294 159	2152
		Отмостка									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4.536	18754.68 934.34	949.08 179.16	85071 4238	4305 813	76528	4596 7173	96841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2930992 305600	230566 85124	2394826 –	381903 265030	3577926
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3038584 334695	294634 100427	2394836 –	413869 276195	3728650
		ИТОГО:	Тенге								3728650
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								413869
		Сметная прибыль	Тенге								276195
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	108131	3836781
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	126614	3963395
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								4042663
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								4244375.60
		Итого с НДС	Тенге						12%	509325.07	4753700.68

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,
(подпись)
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 20.11.2019 г.
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**471526538.20**	**45616252.10**							**5473950.25**	**51090202.35**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**471526538.20**	**45616252.10**							**5473950.25**	**51090202.35**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___ноябрь_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки.	2-3-2	-3629930.37
2	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) РЧВ. Общестроительные работы. Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт).	2-4-1	2034202.44
3	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	2-7	46694636.69
4	Наружные сети электроснабжения. КЛ-10 кВ	4-1	407548.57
5	Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10 кВ.	4-2	-8884.81
6	Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ.	4-3	-763869.51
7	Наружное освещение ВЛИ-0,4кВ.	4-4	323186.37
8	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	4-5	1840390.77
9	Благоустройство. Вертикальная планировка.	7-1-1	1015011.50
10	Ограждение территории	7-3	3177910.70
	Итого:		51090202.35

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки. Локальная смета 2-3-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Исключить Акт №3 от 29.10.19 г.										
1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	6.5		-27417.62	-13873.11	-178215	-90175	-16670	-87515	-286988
		НР - 91%; СП - 8%				-10980.00	-3815.52	-71370	-24801		-21258	
2	Прайс-листКазахстан ТОО VK Sysytem стр.	**Станция локальной очистки производительностью 6,53м3/час**	комп.	1		-38039724.64	--	-38039725	--		--	-38039725
						--	--	--	--	-38039725	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-38217939	-90175	-16670	-87515	-38326713
								-71370	-24801	-38039725	-21258	
		Стоимость оборудования	Тенге					-38039725				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					-38039725				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-178215				
		Материалы	Тенге					-16669				
		Всего заработная плата	Тенге						-96171			
		Накладные расходы	Тенге					-87515				
		Сметная прибыль	Тенге					-21258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-286988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-85
		Сметная заработная плата	Тенге						-96171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-38326713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-85
		Сметная заработная плата	Тенге						-96171			
		РАЗДЕЛ 2. Включить										
3	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	6.5		24675.86	12485.80	160393	81158	15002	78764	258290
		НР - 91%; СП - 8%				9882.00	3433.97	64233	22321		19133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Прайс-листКазахстан ТОО VK Sysytem стр.	Станция локальной очистки производительностью 6,53м3/час	комп.	1	34235752.18	--	34235752	--		--	34235752
					--	--	--	--	34235752	--	
5	Ц13-121101-0803 1312-1101-0803 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	17048.52	8163.72	17049	8164	50	7043	26019
		НР - 61%; СП - 8%			8834.51	2711.21	8835	2711		1927	
6	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО VK Sysytem стр.	Регулятор давления "после себя" Ray-60 мембранным приводом д.50	шт	1	614796.08	--	614796	--	614796	--	663980
					--	--	--	--		49184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35027990	89321	629848	85807	35184041
							73068	25032	34235752	70244	
	Стоимость оборудования		Тенге				34235752				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				34235752				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				631845				
	Материалы		Тенге				50				
	Всего заработная плата		Тенге					11546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614796				
		Накладные расходы	Тенге				7043				
		Сметная прибыль	Тенге				51111				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				689998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11546			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160393				
	Материалы		Тенге				15002				
	Всего заработная плата		Тенге					86554			
		Накладные расходы	Тенге				78764				
		Сметная прибыль	Тенге				19133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					86554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35184040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					98099			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				-3189949	-854	613178	-1708	-3142672
							1698	231	-3803973	48986	
	Стоимость оборудования		Тенге				-3803972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-3803972				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				631845				
	Материалы		Тенге				50				
	Всего заработная плата		Тенге					11546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614796				
		Накладные расходы	Тенге				7043				
		Сметная прибыль	Тенге				51111				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				689998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11546			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17821				
	Материалы		Тенге				-1667				
	Всего заработная плата		Тенге					-9617			
		Накладные расходы	Тенге				-8752				
		Сметная прибыль	Тенге				-2126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-28699				
		Сметная заработная плата	Тенге					-9617			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				-3142673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					1929			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-3142673
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								-1708
		Сметная прибыль	Тенге								48986
		Оборудование	Тенге								-3803972
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	19178	-3123495
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	22456	-3101040
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								-3086981
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								-3241009.26
		Итого с НДС	Тенге						12%	-388921.11	-3629930.37

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) РЧВ. Общестроительные работы. Локальная смета 2-4-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Утепление резервуаров										
1	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**41**		**17011.52**	**1142.15**	**697472**	**46828**	**79402**	**449848**	**1239106**
		НР - 76%; СП - 8%				**13932.72**	**503.98**	**571242**	**20663**		**91786**	
2	**С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**42.23**		**7815.60**	--	**330053**	--	**330053**	--	**356457**
						--	--	--	--		**26404**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1027525**	**46828**	**409455**	**449848**	**1595563**
								571242	**20663**	--	**118190**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1027525**				
	Материалы		Тенге					**79403**				
	Всего заработная плата		Тенге						**591905**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**330053**				
		Накладные расходы	Тенге					**449848**				
		Сметная прибыль	Тенге					**118190**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1595563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**628**
		Сметная заработная плата	Тенге						**591905**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**1595563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**628**
		Сметная заработная плата	Тенге						**591905**			
		ИТОГО:	**Тенге**									**1595563**
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									**449848**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		Сметная прибыль	**Тенге**								**118190**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**46271**	**1641834**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**54181**	**1696015**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1729935**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**1816252.17**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**217950.26**	**2034202.44**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Катрабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3265.262	20.67	20.67	67497	67497	–	18259	92616
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	25360		6860	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		3265.262	35.78	35.78	116831	116831	–	31605	160311
		НР - 72%; СП - 8%				--	13.44	--	43896		11875	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		11184.862	20.67	20.67	231205	231205	–	62545	317249
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	86868		23500	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		11184.862	35.78	35.78	400194	400194	–	108259	549130
		НР - 72%; СП - 8%				--	13.44	--	150360		40676	
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1596.184586	-133.11	-126.81	-212472	-202408	–	-39379	-271998
		НР - 72%; СП - 8%				-6.31	-27.96	-10064	-44629		-20148	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		9.30214	-1131.67	–	-10527	–	–	-7579	-19555
		НР - 72%; СП - 8%				-1131.67	--	-10527	--		-1449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	315.5214197	584.63	--	184464	--	--	132814	342660
		НР - 72%; СП - 8%			584.63	--	184464	--		25382	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	347.0705617	1766.70	--	613170	--	613170	--	662223
					--	--	--	--		49054	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16127.28528	14.28	14.28	230329	230329	--	62308	316047
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.37	--	86539		23411	
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	27625.504	59.51	59.51	1644045	1644045	--	433848	2244124
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.81	--	602566		166231	
11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	27625.504	23.07	23.07	637237	637237	--	128804	827324
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.48	--	178895		61283	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	108.43266	11.95	11.95	1296	1296	--	351	1778
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.49	--	487		132	
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	119.275926	1766.70	--	210725	--	210725	--	227583
					--	--	--	--		16858	
14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	1086.8904	491.67	20.92	534389	22733	277925	174817	765942
		НР - 72%; СП - 8%			215.05	8.34	233731	9069		56736	
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	84.959	2851.40	134.16	242252	11398	165106	67999	335072
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	65748	2938		24820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4890633	3160356	1266926	1174651	6550506
							463352	1142350	--	485221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4890633				
	Материалы		Тенге				443031				
	Всего заработная плата		Тенге					1605701			
	Местные материалы		Тенге				823894				
		Накладные расходы	Тенге				1174650				
		Сметная прибыль	Тенге				485223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6550506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463
		Сметная заработная плата	Тенге					1605701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6550506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1605701			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
16	E11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	38	74617.65	145.02	2835471	5511	2772758	58808	3125821
		НР - 99%; СП - 8%			1505.32	57.89	57202	2200		231542	
17	E11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	38	487.51	--	18525	--	--	14079	35213
		НР - 76%; СП - 8%			487.51	--	18525	--		2608	
18	C124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0.38	100512.90	--	38195	--	38195	--	41250
					--	--	--	--		3056	
19	E11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	14.44	3254.58	100.06	46996	1445	43328	2519	53477
		НР - 90%; СП - 8%			153.92	39.94	2223	577		3961	
20	C121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0.09348	214557.30	--	20057	--	20057	--	21661
					--	--	--	--		1605	
21	E11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3	1710.13	44.55	5130	134	583	4428	10323
		НР - 99%; СП - 8%			1471.12	19.76	4413	59		765	
22	C123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	3	102182.40	--	306547	--	306547	--	331071
					--	--	--	--		24524	
23	E11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	23	950.14	22.28	21853	512	3617	17772	42795
		НР - 99%; СП - 8%			770.62	9.88	17724	227		3170	
24	E11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	31	1590.19	66.83	49296	2072	9219	38535	94857
		НР - 99%; СП - 8%			1225.98	29.65	38005	919		7026	
25	C123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	23	18034.20	--	414787	--	414787	--	447970
					--	--	--	--		33183	
26	C123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	31	31949.10	--	990422	--	990422	--	1069656
					--	--	--	--		79234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	8	4197.94	1440.38	33584	11523	3853	21191	59156
		НР - 99%; СП - 8%			2275.99	399.60	18208	3197		4382	
28	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	55410.30	--	443282	--	443282	--	478745
					--	--	--	--		35463	
29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	146	1686.29	80.86	246199	11806	39497	192412	473700
		НР - 98%; СП - 8%			1334.91	9.88	194896	1443		35089	
30	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	981.00	--	981	--	981	--	1059
					--	--	--	--		78	
31	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	1871.10	--	271310	--	271310	--	293014
					--	--	--	--		21705	
32	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1092.33	191.31	3277	574	56	2750	6509
		НР - 98%; СП - 8%			882.37	53.08	2647	159		482	
33	С123-041013-0206 2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	7381.80	--	22145	--	22145	--	23917
					--	--	--	--		1772	
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.66623	1101737.99	406192.28	734011	270617	217210	316941	1135028
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	246184	73959		84076	
35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	33	427.38	30.13	14103	994	630	12354	28574
		НР - 99%; СП - 8%			378.14	--	12479	--		2117	
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	71	824.68	60.26	58552	4279	3933	49837	117060
		НР - 99%; СП - 8%			709.02	--	50340	--		8671	
37	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1255.23	107.65	30125	2584	2016	25504	60080
		НР - 99%; СП - 8%			1063.53	9.88	25525	237		4450	
38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	66	1035.90	--	68369	--	68369	--	73839
					--	--	--	--		5470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	295	2040.30	–	601889	–	601889	–	650040
					–	–	–	–		48151	
40	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	35	3540.60	–	123921	–	123921	–	133835
					–	–	–	–		9914	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.60758	792638.39	406192.28	481591	246794	10286	289040	832281
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	224511	67448		61650	
42	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22.6	3524.40	–	79651	–	79651	–	86024
					–	–	–	–		6372	
43	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19.6	5679.90	–	111326	–	111326	–	120232
					–	–	–	–		8906	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.00161	1101737.99	406192.28	1774	654	525	766	2743
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	595	179		203	
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63.625	79.49	2.00	5057	127	2824	1462	7041
		НР - 69%; СП - 8%			33.11	0.20	2106	13		522	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63.625	155.75	2.83	9909	180	7268	1716	12555
		НР - 69%; СП - 8%			38.69	0.40	2461	25		930	
47	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.0236	354397.75	118439.06	8364	2795	176	6095	15616
		НР - 99%; СП - 8%			228524.40	32363.66	5393	764		1157	
48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0421	-269115.76	-83639.87	-11330	-3521	-120	-8554	-21475
		НР - 99%; СП - 8%			-182631.60	-22612.27	-7689	-952		-1591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.02	235800.21	66020.46	4716	1320	26	3686	9074
		НР - 99%; СП - 8%			168510.60	17640.86	3370	353		672	
50	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.1964	222043.67	58383.64	43609	11467	156	34706	84580
		НР - 99%; СП - 8%			162862.20	15631.97	31986	3070		6265	
51	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.836	2192.40	--	52258	--	52258	--	56439
					--	--	--	--		4181	
52	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18.685	1026.90	--	19188	--	19188	--	20723
					--	--	--	--		1535	
53	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20.4	362.70	--	7399	--	7399	--	7991
					--	--	--	--		592	
54	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	211.09	145.80	--	30777	--	30777	--	33239
					--	--	--	--		2462	
55	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2.7911	68956.34	--	192464	--	49798	141240	360400
		НР - 99%; СП - 8%			51114.78	--	142666	--		26696	
56	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7.4709	50360.03	--	376235	--	58007	315046	746583
		НР - 99%; СП - 8%			42595.65	--	318228	--		55302	
57	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.235	44545.01	--	55013	--	2407	52080	115660
		НР - 99%; СП - 8%			42595.65	--	52606	--		8567	
		Прокладка футляров открытым способом									
58	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0606	1189077.58	557269.12	72058	33771	5164	42923	124179
		НР - 99%; СП - 8%			546588.00	168863.08	33123	10233		9198	
59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60.6	979.27	6.37	59344	386	8415	50138	118240
		НР - 99%; СП - 8%			834.04	1.68	50543	102		8759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60.8424	10522.80	--	640232	--	640232	--	691451
					--	--	--	--		51219	
61	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0126	997033.46	440885.71	12563	5555	982	7645	21824
		НР - 99%; СП - 8%			478264.50	134583.60	6026	1696		1617	
62	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12.6	313.37	2.04	3948	26	559	3336	7867
		НР - 99%; СП - 8%			266.89	0.54	3363	7		583	
63	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12.6504	7973.10	--	100863	--	100863	--	108932
					--	--	--	--		8069	
64	Е11-220601-1009 1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0606	964564.05	873440.85	58453	52931	--	19431	84115
		НР - 99%; СП - 8%			91123.20	232765.09	5522	14106		6231	
65	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0126	3141124.82	501781.55	39578	6322	32310	2773	45739
		НР - 99%; СП - 8%			75088.44	147179.27	946	1854		3388	
66	С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	61.46	411.30	--	25278	--	25278	--	27301
					--	--	--	--		2022	
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.298	792638.39	406192.28	236206	121045	5045	141765	408209
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	110116	33081		30238	
68	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.04	7973.10	--	80050	--	80050	--	86454
					--	--	--	--		6404	
69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	503.65	55.69	3022	334	1388	1101	4452
		НР - 76%; СП - 8%			216.68	24.71	1300	148		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-110207-0170 2111-0207-0170 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м2	4.9	14734.80	–	72201	–	72201	–	77977
					–	–	–	–		5776	
		Колодец водопроводный д.1500 (187-32=155 шт)									
71	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	60.625	29010.87	7327.70	1758784	444242	852872	624222	2573647
					7615.17	2785.29	461670	168858		190640	
72	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.005	14447.70	–	72	–	72	–	78
					–	–	–	–		6	
73	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	60.625	161.78	–	9808	–	9808	–	10593
					–	–	–	–		785	
74	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	5267.70	–	131692	–	131692	–	142228
					–	–	–	–		10535	
75	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	11038.50	–	253886	–	253886	–	274196
					–	–	–	–		20311	
76	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	15088.50	–	784602	–	784602	–	847370
					–	–	–	–		62768	
77	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	1631.70	–	57110	–	57110	–	61678
					–	–	–	–		4569	
78	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	13478.40	–	283046	–	283046	–	305690
					–	–	–	–		22644	
79	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	7001.10	–	147023	–	147023	–	158785
					–	–	–	–		11762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	15042.60	--	315895	--	315895	--	341166
					--	--	--	--		25272	
81	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	409.36	314.10	--	128580	--	128580	--	138866
					--	--	--	--		10286	
82	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	65	6557.40	--	426231	--	426231	--	460329
					--	--	--	--		34098	
83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1145.105829	740.65	17.85	848127	20435	591290	221959	1155693
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	236402	2263		85607	
		Колодец водопроводный д.2000 (11-3=9 шт)									
84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.81	29010.87	7327.70	52510	13263	25464	18637	76838
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	13783	5041		5692	
85	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	12.22	161.78	--	1977	--	1977	--	2135
					--	--	--	--		158	
86	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-5267.70	--	-5268	--	-5268	--	-5689
					--	--	--	--		-421	
87	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15488.10	--	15488	--	15488	--	16727
					--	--	--	--		1239	
88	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-23167.80	--	-23168	--	-23168	--	-25021
					--	--	--	--		-1853	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	1631.70	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	--	24019.20	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
91	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	15042.60	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
92	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	7001.10	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
93	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	17.49	314.10	--	5494	--	5494	--	5933
					--	--	--	--		439	
94	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6557.40	--	39344	--	39344	--	42492
					--	--	--	--		3148	
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0.0163636	-740.65	-17.85	-12	--	-9	-3	-17
		НР - 93%; СП - 8%			-206.45	-1.98	-3	--		-1	
		Стремянки (общ)									
96	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	3.341	566603.10	--	1893021	--	1893021	--	2044463
					--	--	--	--		151442	
97	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	193.778	77.87	1.42	15090	274	11068	2613	19119
		НР - 69%; СП - 8%			19.34	0.20	3748	38		1416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17410158	1270451	13748562	2730953	21752395
							2391147	391303	--	1611291	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10436689				
		Материалы	Тенге				4723047				
		Всего заработная плата	Тенге					2583305			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289804				
		Местные материалы	Тенге				1972164				
		Накладные расходы	Тенге				2535788				
		Сметная прибыль	Тенге				1037798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14010275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2640
		Сметная заработная плата	Тенге					2583305			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1893021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1893021				
		Сметная прибыль	Тенге				151442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2044463**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5080449**				
	Материалы		Тенге				**39552**				
	Всего заработная плата		Тенге					**199146**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4830973**				
	Сдача и испытание		Тенге				**94**				
		Накладные расходы	Тенге				**195163**				
		Сметная прибыль	Тенге				**422049**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5697660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199146**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21752398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2859**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2782450**			
		РАЗДЕЛ 3. Включить									
		Проклад труб методом ГНБ									
98	**Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**639**	**7447.06**	**4813.83**	**4758673**	**3076036**	**291392**	**1912022**	**7204350**
		НР - 91%; СП - 8%			**2177.22**	**1110.92**	**1391245**	**709877**		**533656**	
99	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**351.278**	**1557.00**	**--**	**546940**	**--**	**546940**	**--**	**590695**
					--	**--**	**--**	**--**		**43755**	
100	**С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**33**	**624.60**	**--**	**20612**	**--**	**20612**	**--**	**22261**
					--	**--**	**--**	**--**		**1649**	
101	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**168**	**1336.50**	**--**	**224532**	**--**	**224532**	**--**	**242495**
					--	**--**	**--**	**--**		**17963**	
102	**С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50**	**2533.50**	**--**	**126675**	**--**	**126675**	**--**	**136809**
					--	**--**	**--**	**--**		**10134**	
103	**С123-020301-0705 2302-0301-0705 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**104.40**	**--**	**1462**	**--**	**1462**	**--**	**1579**
					--	**--**	**--**	**--**		**117**	
104	**С123-020301-0310 2302-0301-0310 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28**	**221.40**	**--**	**6199**	**--**	**6199**	**--**	**6695**
					--	**--**	**--**	**--**		**496**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С123-020301-0711 2302-0301-0711 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**52**	**186.30**	**--**	**9688**	**--**	**9688**	**--**	**10463**
					--	--	--	--		775	
106	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**1.92**	**51852.60**	**--**	**99557**	**--**	**99557**	**--**	**107522**
					--	--	--	--		7965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5794337**	**3076036**	**1327057**	**1912022**	**8322869**
							1391245	**709877**	--	**616510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4858230**				
	Материалы		Тенге				**291391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2101123**			
	Местные материалы		Тенге				**99557**				
		Накладные расходы	Тенге				**1912022**				
		Сметная прибыль	Тенге				**541620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7311872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2101123**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**936107**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**936107**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74889**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1010996**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8322867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2101123**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**28095129**	**7506844**	**16342545**	**5817626**	**36625770**
							4245744	**2243530**	--	**2713022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20185552**				
	Материалы		Тенге				**5457469**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6290128**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**289804**				
	Местные материалы		Тенге				**2895615**				
		Накладные расходы	Тенге				**5622460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2064641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27872653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6290128**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1893021**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1893021**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151442**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2044463**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6016556**				
	Материалы		Тенге				**39552**				
	Всего заработная плата		Тенге					**199146**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5767080**				
	Сдача и испытание		Тенге				**94**				
		Накладные расходы	Тенге				**195163**				
		Сметная прибыль	Тенге				**496937**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6708656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					199146			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				36625772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11738
		Сметная заработная плата	Тенге					6489274			
		ИТОГО:	**Тенге**								**36625772**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**5817626**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2713022**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**1062147**	**37687919**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**1243701**	**38931621**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**39710253**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**41691639.90**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**5002996.79**	**46694636.69**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев К.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Тивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. КЛ-10 кВ. Локальная смета 4-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-10кВ										
1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	м канала	23		56.11	10.71	1291	246	1	805	2263
		НР - 72%; СП - 8%				45.41	3.20	1044	74		168	
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	23		419.92	360.63	9658	8294	--	2965	13633
		НР - 72%; СП - 8%				59.29	119.77	1364	2755		1010	
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1.38		1766.70	--	2438	--	2438	--	2633
						--	--	--	--		195	
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	23		277.59	131.50	6385	3024	861	2396	9483
		НР - 72%; СП - 8%				108.70	35.99	2500	828		702	
5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	23		365.72	306.42	8411	7048	1	2667	11965
		НР - 72%; СП - 8%				59.29	101.77	1364	2341		886	
6	С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0.092		44727.30	--	4115	--	4115	--	4444
						--	--	--	--		329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2.76**	**642.10**	**--**	**1772**	**--**	**--**	**1276**	**3292**
		НР - 72%; СП - 8%			**642.10**	**--**	**1772**	**--**		**244**	
8	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**24**	**245.80**	**103.41**	**5899**	**2482**	**1045**	**2188**	**8734**
		НР - 72%; СП - 8%			**98.82**	**27.79**	**2372**	**667**		**647**	
9	**С123-060617-1410 2306-0617-1410 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.044**	**5539140.00**	**--**	**243722**	**--**	**243722**	**--**	**263220**
					--	**--**	**--**	**--**		**19498**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**283691**	**21095**	**252183**	**12297**	**319667**
							10416	**6664**	**--**	**23679**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**274076**				
		Материалы	Тенге				**1906**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14190**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**243722**				
		Накладные расходы	Тенге				**10216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22743**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**307036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14190**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9616**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2890**			
		Местные материалы	Тенге				**6553**				
		Накладные расходы	Тенге				**2081**				
		Сметная прибыль	Тенге				**936**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**319668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17080**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**283691**	**21095**	**252183**	**12297**	**319667**
							10416	**6664**	**--**	**23679**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**274076**				
		Материалы	Тенге				**1906**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14190**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**243722**				
		Накладные расходы	Тенге				**10216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22743**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**307036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14190**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9616**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2890**			
		Местные материалы	Тенге				**6553**				
		Накладные расходы	Тенге				**2081**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				936				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					2890			
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				319668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17080			
		ИТОГО:	**Тенге**								**319668**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**12297**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**23679**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**9270**	**328938**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**10855**	**339793**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**346589**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**363882.65**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**43665.92**	**407548.57**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пиховарюк А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10 кВ. Локальная смета 4-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Исключить Акт №4 за июль от 15.07.2019 г.										
1	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1.533**		**-77433.66**	**-8019.00**	**-118706**	**-12293**	**-4293**	**-86059**	**-221146**
		НР - 80%; СП - 8%				**-66614.40**	**-3557.52**	**-102120**	**-5454**		**-16381**	
2	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80+ошиновка**	**т**	**0.937**		**-1043286.00**	**--**	**-977559**	**--**	**-977559**	**--**	**-1055764**
						--	**--**	**--**	**--**		**-78205**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-1096265**	**-12293**	**-981852**	**-86059**	**-1276910**
								-102120	**-5454**	**--**	**-94586**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**-977559**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-977559**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-78205**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**-1055764**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-118706**				
	Материалы		Тенге					**-4293**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-107574**			
		Накладные расходы	Тенге					**-86059**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-16381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-221146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-107574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-1276910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-107574**			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж ВЛ-10кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1.533	69690.30	7217.10	106835	11064	3863	77453	199031
		НР - 80%; СП - 8%			59952.96	3201.77	91908	4908		14743	
4	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80+ошиновка	т	0.937	938957.40	--	879803	--	879803	--	950187
					--	--	--	--		70384	
5	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25041.20	19046.39	25041	19046	66	8762	36508
		НР - 72%; СП - 8%			5929.20	6240.48	5929	6240		2704	
6	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12356.10	--	12356	--	12356	--	13345
					--	--	--	--		988	
7	Ц13-080202-0504 1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1183.72	804.38	1184	804	1	466	1782
		НР - 72%; СП - 8%			379.33	268.30	379	268		132	
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01264	395352.00	--	4997	--	4997	--	5397
					--	--	--	--		400	
		Изоляторы. Линейная арматура									
9	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	555.98	72.27	1668	217	87	1034	2918
		НР - 72%; СП - 8%			454.57	24.00	1364	72		216	
10	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	1739.70	--	5219	--	5219	--	5637
					--	--	--	--		418	
11	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	45.90	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
12	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	45.90	--	275	--	275	--	297
					--	--	--	--		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.4	271.80	--	109	--	109	--	117
					--	--	--	--		9	
14	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.06	295.20	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
15	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	344.70	--	2068	--	2068	--	2234
					--	--	--	--		165	
16	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25041.20	19046.39	25041	19046	66	8762	36508
		НР - 72%; СП - 8%			5929.20	6240.48	5929	6240		2704	
17	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12356.10	--	12356	--	12356	--	13345
					--	--	--	--		988	
18	С124-040207-1806 2404-0207-1806 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	56.70	--	113	--	113	--	122
					--	--	--	--		9	
19	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	427.64	3.78	428	4	51	269	753
		НР - 72%; СП - 8%			373.46	0.72	373	1		56	
20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.00102	541679.40	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
21	С121-130201-0302 2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.192	196.20	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
22	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.66	566.10	--	374	--	374	--	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		30	
23	С124-040206-0702 2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	660.60	--	3964	--	3964	--	4281
					--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1082577	50182	926515	96746	1273672
							105883	17730	--	94344	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				964062				
	Материалы		Тенге				269				
	Всего заработная плата		Тенге					26797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				910700				
		Накладные расходы	Тенге				19294				
		Сметная прибыль	Тенге				78668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1062024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26797			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113518				
	Материалы		Тенге				3864				
	Всего заработная плата		Тенге					96816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6683				
		Накладные расходы	Тенге				77453				
		Сметная прибыль	Тенге				15278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					96816			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4997				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4997				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1273670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					123613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				-13688	37888	-55337	10687	-3238
							3763	12277	--	-242	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-13497				
	Материалы		Тенге				269				
	Всего заработная плата		Тенге					26797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-66859				
		Накладные расходы	Тенге				19294				
		Сметная прибыль	Тенге				464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26797			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5188				
	Материалы		Тенге				-429				
	Всего заработная плата		Тенге					-10757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6683				
		Накладные расходы	Тенге				-8606				
		Сметная прибыль	Тенге				-1103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-14897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-10757			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4997				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4997				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5397				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				-3240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					16040			
		ИТОГО:	**Тенге**								-3240
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								10687
		Сметная прибыль	**Тенге**								-242
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	-94	-3334
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	-110	-3444
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								-3513
		Возврат суммы непредвиденных работ и затрат по акту №2 за июль от 02.07.2019 г.	**Тенге**								-4043
		Итого с учетом возврата непредвиденных работ и затрат	**Тенге**								-7556
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								-7932.87
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	-951.94	-8884.81

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Б.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ. Локальная смета 4-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Исключить Акт № 10 за октябрь от 29.10.2019 г.										
		Монтаж 2КТПГ-63-10/0,4										
1	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		-64732.52	-34031.90	-64733	-34032	-4020	-27288	-99382
		НР - 72%; СП - 8%				-26681.40	-11218.82	-26681	-11219		-7362	
2	51-080102-0201 5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1		-6301615.00	--	-6301615	--		--	-6301615
						--	--	--	--	-6301615	--	
3	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2		-31323.60	-8561.18	-62647	-17122	-13903	-26812	-96616
		НР - 72%; СП - 8%				-15811.20	-2808.49	-31622	-5617		-7157	
4	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2		-560780.00	--	-1121560	--		--	-1121560
						--	--	--	--	-1121560	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-7550555	-51154	-17923	-54100	-7619173
								-58304	-16836	-7423175	-14519	
	Стоимость оборудования		Тенге					-7423175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-7423175				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-127380				
	Материалы		Тенге				-17922				
	Всего заработная плата		Тенге					-75140			
		Накладные расходы	Тенге				-54101				
		Сметная прибыль	Тенге				-14518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-195999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-72
		Сметная заработная плата	Тенге					-75140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-7619174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-72
		Сметная заработная плата	Тенге					-75140			
		РАЗДЕЛ 2. Комплектные трансформаторные подстанции									
		Монтаж 2КТПГ-63-10/0,4									
5	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	64732.52	34031.90	64733	34032	4020	27288	99382
		НР - 72%; СП - 8%			26681.40	11218.82	26681	11219		7362	
6	51-080102-0201 5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	5671453.50	--	5671454	--		--	5671454
					--	--	--	--	5671454	--	
7	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2	31323.60	8561.18	62647	17122	13903	26812	96616
		НР - 72%; СП - 8%			15811.20	2808.49	31622	5617		7157	
8	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	504702.00	--	1009404	--		--	1009404
					--	--	--	--	1009404	--	
9	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	шт.	2	394.15	20.09	788	40	56	422	1307
		НР - 61%; СП - 8%			345.87	--	692	--		97	
10	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	2	11280.74	1.64	22561	3	382	13527	38976
		НР - 61%; СП - 8%			11088.00	--	22176	--		2887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.69**	**Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-2,7**	**шт**	**2**	**17029.31**	**--**	**34059**	**--**	**34059**	**--**	**36783**
					--	--	--	--		**2725**	
12	**С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.70**	**Устройство самосрабатывания УСПАА-1**	**шт**	**2**	**3906.01**	**--**	**7812**	**--**	**7812**	**--**	**8437**
					--	--	--	--		**625**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6873458**	**51198**	**60232**	**68049**	**6962359**
							81172	**16836**	**6680858**	**20853**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6680858**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6680858**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**192600**				
	Материалы		Тенге				**18360**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98007**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**41871**				
		Накладные расходы	Тенге				**68050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20852**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**281502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98007**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6962359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98007**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**-677097**	**43**	**42309**	**13949**	**-656814**
							22868	**--**	**-742317**	**6334**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**-742318**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**-742318**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**65220**				
	Материалы		Тенге				**439**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22868**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**41871**				
		Накладные расходы	Тенге				**13949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6334**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**85503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22868**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**-656814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22868**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**-656814**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**13949**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**6334**
		Оборудование	**Тенге**								**-742318**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**2480**	**-654334**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**2903**	**-651431**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**-649613**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**-682026.35**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**-81843.16**	**-763869.51**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Р.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" — Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружное освещение ВЛИ-0,4кВ. Локальная смета 4-4**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №7
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4кВ										
1	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3		33851.24 11858.40	15737.35 5755.83	101554 35575	47212 17267	18767	38047 11168	150769
2	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3		13032.00 --	-- --	39096 --	-- --	39096	-- 3128	42224
3	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		2615.40 --	-- --	5231 --	-- --	5231	-- 418	5649
4	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3		2519.10 --	-- --	7557 --	-- --	7557	-- 605	8162
5	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1		1910.70 --	-- --	1911 --	-- --	1911	-- 153	2064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	17850.63	11471.65	17851	11472	450	6976	26813
		НР - 72%; СП - 8%			5929.20	3760.02	5929	3760		1986	
7	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	9761.40	–	9761	–	9761	–	10542
					–	–	–	–		781	
8	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	427.64	3.78	855	8	100	539	1506
		НР - 72%; СП - 8%			373.46	0.72	747	1		112	
9	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0.00204	541679.40	–	1105	–	1105	–	1193
					–	–	–	–		88	
10	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	304.60	13.57	3046	136	1282	1191	4576
		НР - 72%; СП - 8%			162.79	2.64	1628	26		339	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				187967	58827	85260	46753	253498
							43879	21055	–	18778	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134172				
	Материалы		Тенге				20599				
	Всего заработная плата		Тенге					64935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10866				
		Накладные расходы	Тенге				46753				
		Сметная прибыль	Тенге				14474				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					64935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53795				
		Сметная прибыль	Тенге				4304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58098				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				253497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					64935			
		ИТОГО:	**Тенге**								253497
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								46753
		Сметная прибыль	**Тенге**								18778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**7351**	**260848**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**8608**	**269456**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**274846**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**288559.26**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**34627.11**	**323186.37**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Кабельная линия КЛ-0,4 кВ. Локальная смета 4-5**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №8
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж КЛ-0,4кВ										
1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	м канала	151		56.11	10.71	8473	1617	--	5285	14858
		НР - 72%; СП - 8%				45.41	3.20	6856	484		1101	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24.6		642.10	--	15796	--	--	11373	29342
		НР - 72%; СП - 8%				642.10	--	15796	--		2173	
		Провода и кабели										
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	259		419.92	360.63	108759	93402	--	33392	153524
		НР - 72%; СП - 8%				59.29	119.77	15357	31022		11372	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	12.3		1766.70	--	21730	--	21730	--	23469
						--	--	--	--		1738	
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	255		277.59	131.50	70787	33532	9536	26566	105141
		НР - 72%; СП - 8%				108.70	35.99	27719	9178		7788	
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4		264.59	124.44	1058	498	165	383	1557
		НР - 72%; СП - 8%				98.82	34.17	395	137		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	22	245.80	103.41	5408	2275	959	2005	8006
		НР - 72%; СП - 8%			98.82	27.79	2174	611		593	
8	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	317.36	145.86	3174	1459	430	1212	4736
		НР - 72%; СП - 8%			128.47	39.86	1285	399		351	
9	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	713.59	344.10	21408	10323	6935	5237	28776
		НР - 72%; СП - 8%			138.35	104.11	4150	3123		2132	
10	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	792.38	403.13	15848	8063	4623	4037	21475
		НР - 72%; СП - 8%			158.11	122.20	3162	2444		1591	
11	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7	245.80	103.41	1721	724	305	638	2547
		НР - 72%; СП - 8%			98.82	27.79	692	195		189	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	264.59	124.44	794	373	125	287	1168
		НР - 72%; СП - 8%			98.82	34.17	296	103		86	
13	С123-060137-0803 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.042	513928.80	--	21585	--	21585	--	23312
					--	--	--	--		1727	
14	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.027	530151.30	--	14314	--	14314	--	15459
					--	--	--	--		1145	
15	С123-060137-0405 2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.24	904886.10	--	217173	--	217173	--	234546
					--	--	--	--		17374	
16	С123-060131-0502 2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.012	146523.60	--	1758	--	1758	--	1899
					--	--	--	--		141	
17	С123-060131-0506 2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.004	636509.70	--	2546	--	2546	--	2750
					--	--	--	--		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00306	262260.00	--	803	--	803	--	867
					--	--	--	--		64	
19	С123-060201-0503 2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0.01224	680980.50	--	8335	--	8335	--	9002
					--	--	--	--		667	
20	С123-060211-2904 2306-0211-2904 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.0204	716795.10	--	14623	--	14623	--	15792
					--	--	--	--		1170	
21	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	17850.63	11471.65	160656	103245	4048	62786	241317
		НР - 72%; СП - 8%			5929.20	3760.02	53363	33840		17875	
22	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	9	9761.40	--	87853	--	87853	--	94881
					--	--	--	--		7028	
23	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	148.23	--	593	--	--	427	1101
		НР - 72%; СП - 8%			148.23	--	593	--		82	
24	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	40	167.99	--	6720	--	--	4838	12483
		НР - 72%; СП - 8%			167.99	--	6720	--		925	
25	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.04	5473.80	--	219	--	219	--	236
					--	--	--	--		18	
26	С123-061702-0803 2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.4	6082.20	--	2433	--	2433	--	2628
					--	--	--	--		195	
		Трубы									
27	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.004	109464.08	--	438	--	6	329	828
		НР - 76%; СП - 8%			108089.10	--	432	--		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	453.69	69.94	1361	210	146	765	2297
		НР - 72%; СП - 8%			335.16	19.20	1005	58		170	
29	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4.04	1557.00	--	6290	--	6290	--	6794
					--	--	--	--		503	
30	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3.012	617.40	--	1860	--	1860	--	2008
					--	--	--	--		149	
		Заземляющее устройство щитов насосного оборудования и ДГУ									
31	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	31	56.11	10.71	1739	332	1	1085	3050
		НР - 72%; СП - 8%			45.41	3.20	1408	99		226	
32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.58	642.10	--	3583	--	--	2580	6656
		НР - 72%; СП - 8%			642.10	--	3583	--		493	
33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	41	476.07	21.14	19519	867	13155	4113	25523
		НР - 72%; СП - 8%			134.06	5.28	5497	217		1891	
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2724.52	143.70	16347	862	11463	3041	20939
		НР - 72%; СП - 8%			670.32	33.60	4022	202		1551	
		Низковольтное оборудование									
35	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	8741.44	2288.34	8741	2288	3372	2719	12378
		НР - 72%; СП - 8%			3080.70	696.09	3081	696		917	
36	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	47420.10	--	47420	--	47420	--	51214
					--	--	--	--		3794	
37	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4625.36	171.13	4625	171	1317	2293	7472
		НР - 72%; СП - 8%			3137.40	48.01	3137	48		554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	51-080401-0244 5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	53539.20	--	53539	--		--	53539
					--	--	--	--	53539	--	
39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	1867.91	22.27	1868	22	872	701	2775
		НР - 72%; СП - 8%			973.80	--	974	--		206	
40	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1301.40	--	1301	--	1301	--	1406
					--	--	--	--		104	
41	Ц13-080103-1601 1308-0103-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шт.	2	2286.61	272.05	4573	544	76	2950	8125
		НР - 72%; СП - 8%			1976.40	72.01	3953	144		602	
42	Прайс-лист Казахстан Хомов Электро стр.	**Установка конденсаторная УКМ58-0,4-0-5**	шт	2	103991.40	--	207983	--		--	207983
					--	--	--	--	207983	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1195752	260807	507777	179042	1463859
							165649	82998	261522	89065	
		Стоимость оборудования	Тенге				261522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				261522				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				874321				
		Материалы	Тенге				57525				
		Всего заработная плата	Тенге					219990			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420362				
		Накладные расходы	Тенге				158393				
		Сметная прибыль	Тенге				82617				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1115330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					219990			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51759				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					28658			
		Местные материалы	Тенге				21730				
		Накладные расходы	Тенге				20651				
		Сметная прибыль	Тенге				5793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					28658			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8150				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				652				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8802				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1463857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					248647			
		ИТОГО:	**Тенге**								1463857
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								507777
		Сметная прибыль	**Тенге**								89065
		Оборудование	**Тенге**								261522
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	34868	1498725
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	40828	1539552
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								1565113
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								1643206.05
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	197184.73	1840390.77

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Вертикальная планировка. Локальная смета 7-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №9
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ППС										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	364		20.67	20.67	7524	7524	–	2035	10325
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	2827		765	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	166		183.11	176.88	30396	29362	14	5933	39234
		НР - 72%; СП - 8%				6.14	43.49	1020	7220		2906	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	166		13.25	11.32	2200	1879	9	733	3168
		НР - 72%; СП - 8%				1.88	4.25	312	705		235	
4	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	298.8		528.30	–	157856	–		–	170485
						--	--	--	--		12628	
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	175		20.67	20.67	3617	3617	–	979	4964
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	1359		368	
		Земляные работы										
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	415		223.58	215.93	92784	89612	45	18116	119772
		НР - 72%; СП - 8%				7.53	53.09	3127	22034		8872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	747	528.30 –	– –	394640 –	– –		– 31571	426211
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	625.97	25.59 –	25.59 9.62	16022 –	16022 6020	–	4334 1628	21984
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				705039 4459	148017 40165	68 –	32130 58973	796143
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				705039				
		Материалы	Тенге				67				
		Всего заработная плата	Тенге					44625			
		Транспортные расходы	Тенге				552496				
		Накладные расходы	Тенге				32130				
		Сметная прибыль	Тенге				58974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				796142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					44625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				796142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					44625			
		ИТОГО:	Тенге								796142
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								32130
		Сметная прибыль	Тенге								58973
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	23088	819230
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	27035	846265
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								863190
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								906260.27
		Итого с НДС	Тенге						12%	108751.23	1015011.50

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Ограждение территории. Локальная смета 7-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №10
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение территории										
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**172.48**		**213.12**	**203.02**	**36760**	**35017**	**--**	**6814**	**47059**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.10**	**44.76**	**1743**	**7721**		**3486**	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35**		**14.28**	**14.28**	**500**	**500**	**--**	**135**	**686**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5.37**	**--**	**188**		**51**	
3	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая однооснoвная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**62**		**261.00**	**--**	**16182**	**--**	**16182**	**--**	**17477**
						--	**--**	**--**	**--**		**1295**	
		Окраска										
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	**м2**	**140.54645**		**77.87**	**1.42**	**10945**	**199**	**8027**	**1895**	**13867**
		НР - 69%; СП - 8%				**19.34**	**0.20**	**2719**	**28**		**1027**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**64386**	**35716**	**24209**	**8844**	**79089**
								4461	**7936**	**--**	**5859**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64386**				
	Материалы		Тенге					**8027**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12398**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16182**				
		Накладные расходы	Тенге					**8844**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**79089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12398			
		РАЗДЕЛ 2. Включить									
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	155.18559	155.75	2.83	24170	439	17728	4185	30623
		НР - 69%; СП - 8%			38.69	0.40	6003	61		2268	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	101.5	740.65	17.85	75176	1811	52411	19674	102438
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	20954	201		7588	
7	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки**	м оград	347.5	1406.54	469.30	488771	163083	27773	421492	983085
		НР - 118%; СП - 8%			857.31	170.59	297915	59281		72821	
8	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Завод СПС	**Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/3)**	м	347.5	3457.01	--	1201312	--	1201312	--	1297417
					--	--	--	--		96105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1789429	165334	1299224	445351	2413563
							324873	59543	--	178782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789429				
	Материалы		Тенге				97910				
	Всего заработная плата		Тенге					384416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201312				
		Накладные расходы	Тенге				445351				
		Сметная прибыль	Тенге				178782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2413562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					384416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2413562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					384416			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1853816	201050	1323433	454195	2492652
							329334	67480	--	184641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1853816				
	Материалы		Тенге				105938				
	Всего заработная плата		Тенге					396814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1217494				
		Накладные расходы	Тенге				454195				
		Сметная прибыль	Тенге				184641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2492651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					396814			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2492651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					396814			
		ИТОГО:	**Тенге**								2492651
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								454195
		Сметная прибыль	**Тенге**								184641
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	72287	2564938
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	84643	2649581
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								2702572
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								2837420.27
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	340490.43	3177910.70

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Кортабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 от 18.10.19 г.
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**334648941.32**	**18166101.74**							**2179932.21**	**20346033.95**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**334648941.32**	**18166101.74**							**2179932.21**	**20346033.95**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
_____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
_____ Новиков Ф.В.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ____октябрь_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (водопровод)	2-1-1	2099002.39
2	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	2-7	6956795.81
3	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Ограждение территории	7-3	11290235.76
	Итого:		20346033.95

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (водопровод). Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
18.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7.8		1982.02	--	15460	--	--	11131	28718
		НР - 72%; СП - 8%				1982.02	--	15460	--		2127	
2	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	25.1		918.03	--	23042	--	--	16591	42804
		НР - 72%; СП - 8%				918.03	--	23042	--		3171	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	25.1		69.54	59.59	1745	1496	72	346	2258
		НР - 72%; СП - 8%				7.07	12.06	177	303		167	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	27.61		1766.70	--	48779	--	48779	--	52681
						--	--	--	--		3902	
5	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	311.6		16.27	16.27	5071	5071	--	1372	6958
		НР - 72%; СП - 8%				--	6.11	--	1905		515	
6	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	311.6		59.51	59.51	18544	18544	--	4894	25312
		НР - 72%; СП - 8%				--	21.81	--	6797		1875	
7	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	311.6		23.07	23.07	7188	7188	--	1453	9332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.48	--	2018		691	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7.8	2851.40	134.16	22241	1046	15159	6243	30763
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	6036	270		2279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142070	33345	64010	42030	198826
							44716	11292	--	14727	
		РАЗДЕЛ 2. В1									
9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1590.19	66.83	1590	67	297	1243	3060
		НР - 99%; СП - 8%			1225.98	29.65	1226	30		227	
10	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31949.10	--	31949	--	31949	--	34505
					--	--	--	--		2556	
11	Ц13-121201-1703 1312-1201-1703 РСНБ РК 2015	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	188439.31	22332.21	188439	22332	57693	66768	275624
		НР - 61%; СП - 8%			108414.00	1042.10	108414	1042		20417	
12	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Промресурс KZ стр.76	Привод электрический взрывозащищенный ПЭМ-А	шт	1	528915.54	--	528916	--	528916	--	571229
					--	--	--	--		42313	
13	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	824.68	60.26	2474	181	166	2106	4946
		НР - 99%; СП - 8%			709.02	--	2127	--		366	
14	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2581.20	--	23231	--	23231	--	25089
					--	--	--	--		1858	
15	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4349.70	--	17399	--	17399	--	18791
					--	--	--	--		1392	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1098.48	722.52	10985	7225	--	5578	17887
		НР - 99%; СП - 8%			375.95	187.44	3760	1874		1325	
17	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1336.50	--	8019	--	8019	--	8661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		642	
18	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2533.50	--	10134	--	10134	--	10945
					--	--	--	--		811	
19	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.041	354397.75	118439.06	14530	4856	304	10589	27129
		НР - 99%; СП - 8%			228524.40	32363.66	9370	1327		2010	
20	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41.41	2192.40	--	90787	--	90787	--	98050
					--	--	--	--		7263	
21	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0506	269115.76	83639.87	13617	4232	144	10281	25811
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	9241	1144		1912	
22	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51.106	1026.90	--	52481	--	52481	--	56679
					--	--	--	--		4198	
23	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0506	50360.03	--	2548	--	393	2134	5057
		НР - 99%; СП - 8%			42595.65	--	2155	--		375	
24	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.041	68956.34	--	2827	--	731	2075	5294
		НР - 99%; СП - 8%			51114.78	--	2096	--		392	
25	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0.628	19368.30	1578.98	12163	992	10450	1212	14445
		НР - 99%; СП - 8%			1148.67	800.96	721	503		1070	
26	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8.7	503.65	55.69	4382	484	2013	1596	6456
		НР - 76%; СП - 8%			216.68	24.71	1885	215		478	
27	С121-110207-0170 2111-0207-0170 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м2	7.1	14734.80	--	104617	--	104617	--	112986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8369	
28	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0.00645	1436098.22	668995.04	9263	4315	646	5534	15980
		НР - 99%; СП - 8%			666967.50	199636.16	4302	1288		1184	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	6.45	979.27	6.37	6316	41	895	5336	12585
		НР - 99%; СП - 8%			834.04	1.68	5380	11		932	
30	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6.4758	12587.40	--	81513	--	81513	--	88035
					--	--	--	--		6521	
31	Е11-220601-1309 1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0.00645	614887.85	48117.33	3966	310	3055	698	5037
		НР - 99%; СП - 8%			93139.83	16211.77	601	105		373	
32	С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000**	кг	7.39	411.30	--	3040	--	3040	--	3283
					--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1225187	45036	1028873	115150	1447564
							151277	7538	--	107227	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1367257	78380	1092883	157180	1646390
							195993	18830	--	121954	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188439				
	Материалы		Тенге				57693				
	Всего заработная плата		Тенге					109456			
		Накладные расходы	Тенге				66768				
		Сметная прибыль	Тенге				20417				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				275624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					109456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				334388				
	Материалы		Тенге				34326				
	Всего заработная плата		Тенге					105367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107657				
	Местные материалы		Тенге				48779				
		Накладные расходы	Тенге				90411				
		Сметная прибыль	Тенге				33984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					105367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				844429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844429				
		Сметная прибыль	Тенге				67554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				911983				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1646390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					214823			215
		Сметная заработная плата	Тенге								1646390
		ИТОГО:	**Тенге**								
		В том числе :	**Тенге**								157180
		Накладные расходы	**Тенге**								121954
		Сметная прибыль	**Тенге**						2,9 %	47745	1694135
		Итого с временными	**Тенге**						3,3 %	55906	1750042
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								1785043
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								1874109.28
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**						12%	224893.11	2099002.39
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
18.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		10941.78128	59.51	59.51	651166	651166	--	171836	888842
		НР - 72%; СП - 8%				--	21.81	--	238662		65840	
2	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		10941.78128	23.07	23.07	252394	252394	--	51016	327683
		НР - 72%; СП - 8%				--	6.48	--	70856		24273	
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		638.34	11.95	11.95	7629	7629	--	2064	10469
		НР - 72%; СП - 8%				--	4.49	--	2866		775	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		702.174	1766.70	--	1240531	--	1240531	--	1339773
						--	--	--	--		99242	
5	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		2584	491.67	20.92	1270470	54047	660744	415613	1820970
		НР - 72%; СП - 8%				215.05	8.34	555679	21562		134887	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8.5660604	2851.40	134.16	24425	1149	16647	6856	33784
		НР - 99%; СП - 8%				773.87	34.59	6629	296		2503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3446614	966385	1917922	647385	4421521
								562308	334242	--	327520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
7	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	70	824.68	60.26	57728	4218	3879	49135	115412
		НР - 99%; СП - 8%			709.02	--	49631	--		8549	
8	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	28	2040.30	--	57128	--	57128	--	61699
					--	--	--	--		4570	
9	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	294.112	1557.00	--	457932	--	457932	--	494567
					--	--	--	--		36635	
		Колодец водопроводный д.1500 (187 шт)									
		Колодец водопроводный д.2000 (11 шт)									
10	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	1.92	51852.60	--	99557	--	99557	--	107522
					--	--	--	--		7965	
11	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	5.63	314.10	--	1768	--	1768	--	1910
					--	--	--	--		141	
		Отмостка									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11.9	18754.68	949.08	223181	11294	200768	12058	254058
		НР - 91%; СП - 8%			934.33	179.16	11119	2132		18819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				897294	15513	821032	61193	1035168
							60750	2132	--	76679	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4343909	981898	2738954	708578	5456689
							623058	336374	--	404199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3828848				
	Материалы		Тенге				882036				
	Всего заработная плата		Тенге					959432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1768				
	Местные материалы		Тенге				1340088				
		Накладные расходы	Тенге				708579				
		Сметная прибыль	Тенге				362994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4900421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								993
		Сметная заработная плата	Тенге					959432			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				515061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515061				
		Сметная прибыль	Тенге				41205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				556266				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5456687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								993
		Сметная заработная плата	Тенге					959432			
		ИТОГО:	**Тенге**								**5456687**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**708578**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**404199**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**158244**	**5614931**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**185293**	**5800224**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**5916228**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**6211424.83**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**745370.98**	**6956795.81**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Ограждение территории. Локальная смета 7-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2019г.

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение территории										
1	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.91796		68306.34	17611.28	62702	16166	1958	33482	103879
		НР - 69%; СП - 8%				48561.75	4298.97	44578	3946		7695	
2	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	347.5		2017.33	1200.91	701021	417315	6788	504187	1301625
		НР - 118%; СП - 8%				796.89	432.69	276918	150359		96417	
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.1839		446673.60	–	82143	–	82143	–	88715
						–	–	–	–		6571	
4	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0.68796		342138.60	–	235378	–	235378	–	254208
						–	–	–	–		18830	
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0461		204784.20	–	9441	–	9441	–	10196
						–	–	–	–		755	
		Ворота В-1										
6	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		22530.31	3946.94	22530	3947	641	22841	49001
		НР - 118%; СП - 8%				17942.40	1414.27	17942	1414		3630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.2249	399121.20	--	89762	--	89762	--	96943
					--	--	--	--		7181	
8	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0.14725	342138.60	--	50380	--	50380	--	54410
					--	--	--	--		4030	
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.003	446673.60	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1254698**	**437428**	**477831**	**560510**	**1960424**
							339438	**155719**	--	**145216**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**732992**				
	Материалы		Тенге				**7429**				
	Всего заработная плата		Тенге					**446634**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9441**				
		Накладные расходы	Тенге				**527028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1360821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**445**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446634**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**521706**				
	Материалы		Тенге				**1958**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48524**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**459003**				
		Накладные расходы	Тенге				**33482**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44415**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**599602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48524**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1960424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**500**
		Сметная заработная плата	Тенге					**495158**			
		РАЗДЕЛ 2. Включить									
10	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12.58	6512.32	993.94	81925	12504	18437	48660	141032
					4052.79	197.81	50984	2488		10447	
11	С121-020101-0608 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	12.58	16571.70	--	208472	--	208472	--	225150
					--	--	--	--		16678	
12	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	5.85606	19977.26	9367.76	116988	54858	11471	44591	174506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			8650.62	2384.95	50659	13966		12926	
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5.85606	442393.20	--	2590681	--	2590681	--	2797936
					--	--	--	--		207254	
14	СПрайс СТПРАЙС ТОО Костанай-МБИ	**Панель ограждения СП-3000х2200х78**	шт	107	30053.57	--	3215732	--	3215732	--	3472991
					--	--	--	--		257259	
15	СПрайс СТПРАЙС ТОО Костанай-МБИ	**Панель ограждения СП-2000х2200х78**	шт	1	19767.86	--	19768	--	19768	--	21349
					--	--	--	--		1581	
16	СПрайс СТПРАЙС ТОО Костанай-МБИ	**Панель ограждения СП-3198х2200х78**	шт	1	32142.86	--	32143	--	32143	--	34714
					--	--	--	--		2571	
17	СПрайс СТПРАЙС ТОО Костанай-МБИ	**Панель ограждения СП-1940х2200х78**	шт	1	19285.71	--	19286	--	19286	--	20829
					--	--	--	--		1543	
18	СПрайс СТПРАЙС ТОО Костанай-МБИ	**Панель ограждения СП-630х2200х78**	шт	1	6267.86	--	6268	--	6268	--	6769
					--	--	--	--		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6291262	67362	6122258	93251	6895276
							101643	16455	--	510760	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3583593				
		Материалы	Тенге				18437				
		Всего заработная плата	Тенге					53473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3293196				
		Местные материалы	Тенге				208472				
		Накладные расходы	Тенге				48660				
		Сметная прибыль	Тенге				290580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3922834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					53473			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2707669				
		Материалы	Тенге				11471				
		Всего заработная плата	Тенге					64625			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2590681				
		Накладные расходы	Тенге				44591				
		Сметная прибыль	Тенге				220181				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2972441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					64625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6895275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					118098			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				7545960	504790	6600089	653761	8855700
							441081	172174	--	655976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4316585				
	Материалы		Тенге				25866				
	Всего заработная плата		Тенге					500106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3302637				
	Местные материалы		Тенге				208472				
		Накладные расходы	Тенге				575688				
		Сметная прибыль	Тенге				391382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5283655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					500106			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3229375				
	Материалы		Тенге				13430				
	Всего заработная плата		Тенге					113149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3049684				
		Накладные расходы	Тенге				78073				
		Сметная прибыль	Тенге				264596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3572043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					113149			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8855698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					613255			
		ИТОГО:	**Тенге**								**8855698**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**653761**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**655976**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**256815**	**9112513**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**300713**	**9413226**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**9601491**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**10080567.64**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1209668.12**	**11290235.76**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №2 от 29.10.19 г.
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**354637475.92**	**17846905.89**							**2141628.71**	**19988534.60**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**354637475.92**	**17846905.89**							**2141628.71**	**19988534.60**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель

Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

РЕЕСТР 2

выполненных работ ТОО «АиФ» за **октябрь** **2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
4	Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. Общестроительные работы НС2	2-2-1	784719.82
5	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2. АТХ	2-2-3	2012940.73
6	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) РЧВ. Общестроительные работы. Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт).	2-4-1	6883187.49
7	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Общестроительные работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м	2-5-1	328036.14
8	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Сантехнические работы ВК. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м	2-5-2	676938.76
9	Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10кВ.	4-2	324040.19
10	Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ	4-3	8978671.46
	Итого:		19988534.60

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема.**
Общестроительные работы НС2. Локальная смета 2-2-1

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**129**		**13.25**	**11.32**	**1710**	**1460**	**7**	**569**	**2462**
		НР - 72%; СП - 8%				**1.88**	**4.25**	**243**	**548**		**182**	
2	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**238.5**		**23.71**	**23.71**	**5656**	**5656**	**--**	**1402**	**7622**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8.17**	**--**	**1947**		**565**	
3	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**265**		**69.54**	**59.59**	**18428**	**15791**	**763**	**3649**	**23844**
		НР - 72%; СП - 8%				**7.07**	**12.06**	**1874**	**3195**		**1766**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**238.5**		**119.39**	**56.79**	**28475**	**13545**	**1**	**15204**	**47173**
		НР - 72%; СП - 8%				**62.60**	**25.94**	**14929**	**6187**		**3494**	
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**26.5**		**584.63**	**--**	**15493**	**--**	**--**	**11155**	**28779**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	**--**	**15493**	**--**		**2132**	
6	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**265**		**1766.70**	**--**	**468176**	**--**	**468176**	**--**	**505630**
						--	**--**	**--**	**--**		**37454**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**537936**	**36452**	**468947**	**31979**	**615510**
								32539	**11877**	**--**	**45593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**537936**				
	Материалы		Тенге					**770**				
	Всего заработная плата		Тенге						**44416**			
	Местные материалы		Тенге					**468176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31979				
		Сметная прибыль	Тенге				45593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				615509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					44416			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				615509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					44416			
		ИТОГО:	**Тенге**								**615509**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**31979**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**45593**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**17850**	**633359**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**20901**	**654260**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**667345**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**700642.70**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**84077.12**	**784719.82**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2. АТХ. Локальная смета 2-2-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Автоматика										
1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10		1867.91	22.27	18679	223	8718	7011	27746
		НР - 72%; СП - 8%				973.80	--	9738	--		2055	
2	С123-070204-0705 2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4		498.60	--	1994	--	1994	--	2154
						--	--	--	--		160	
3	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4		386.10	--	1544	--	1544	--	1668
						--	--	--	--		124	
4	С123-070204-0725 2307-0204-0725 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		772.20	--	1544	--	1544	--	1668
						--	--	--	--		124	
5	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2		33851.24	15737.35	67702	31475	12510	25364	100512
		НР - 72%; СП - 8%				11858.40	5755.83	23717	11512		7445	
6	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ TDM Electric стр.41	**Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 2Р**	шт	2		15797.90	--	31596	--	31596	--	34123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2528	
7	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ПО Овен стр.51	Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2	шт	2	6754.64	--	13509	--	13509	--	14590
					--	--	--	--		1081	
8	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	24481.26	2.02	24481	2	426	14673	42286
		НР - 61%; СП - 8%			24053.40	--	24053	--		3132	
9	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ПО Овен стр.47	Программируемый контроллер ПЛКСПК207-220.03.00-CS-WEB	шт	1	147562.99	--	147563	--	147563	--	159368
					--	--	--	--		11805	
10	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	17008.58	2.02	51026	6	822	30621	88178
		НР - 61%; СП - 8%			16732.80	--	50198	--		6532	
11	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ПО Овен стр.48	Модуль дискретного ввода МВ110-224.16Д	шт	1	19744.34	--	19744	--	19744	--	21324
					--	--	--	--		1580	
12	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ПО Овен стр.49	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р	шт	2	25719.61	--	51439	--	51439	--	55554
					--	--	--	--		4115	
13	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ТД Тинко стр.60	Устройство защиты портов интерфейса RS-485 УЗЛ-И	шт	2	74.86	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
14	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	24481.26	2.02	24481	2	426	14673	42286
		НР - 61%; СП - 8%			24053.40	--	24053	--		3132	
15	С СТ Прайс-листРоссия ПО Овен стр.50	Модем GSM/GPRS ПМО1-220.АВ	шт	1	22602.08	--	22602	--	22602	--	24410
					--	--	--	--		1808	
16	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	12	1654.20	--	19850	--	--	12109	34516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1654.20	--	19850	--		2557	
17	С123-070216-0505 2307-0216-0505 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/4(MY4), 3 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	6	613.80	--	3683	--	3683	--	3977
					--	--	--	--		295	
18	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.47	Светосигнальный индикатор AD-22DS230V AC	шт	3	286.52	--	860	--	860	--	928
					--	--	--	--		69	
19	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.47	Переключатель на 2 положения LAY5BJ25	шт	2	565.29	--	1131	--	1131	--	1221
					--	--	--	--		90	
20	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.47	Кнопка желтая LAY5BA51	шт	1	634.07	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
21	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	1654.20	--	1654	--	--	1009	2876
		НР - 61%; СП - 8%			1654.20	--	1654	--		213	
22	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	672.30	--	672	--	672	--	726
					--	--	--	--		54	
23	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	371.64	2.89	1487	12	78	1008	2694
		НР - 72%; СП - 8%			349.15	0.96	1397	4		200	
24	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	344.70	--	1379	--	1379	--	1489
					--	--	--	--		110	
		Прочее									
25	С СТ Прайс-листКазахстан ИП Кандибор стр.71	Программа для СПК с элементами HMI	шт	1	655714.29	--	655714	--	655714	--	708171
					--	--	--	--		52457	
26	С СТ Прайс-листКазахстан ИП Кандибор стр.71	Корректировка программы для СПК с элементами HMI	шт	1	122946.43	--	122946	--	122946	--	132782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9836	
		Прочие изделия									
27	Ц13-080201-0501 1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	118.58	--	949	--	--	683	1762
		НР - 72%; СП - 8%			118.58	--	949	--		131	
28	С123-061702-0306 2306-1702-0306 РСНБ РК 2015	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.08	722.70	--	58	--	58	--	62
					--	--	--	--		5	
29	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.45	Зажим наборный ЗНИ-4	шт	50	57.15	--	2858	--	2858	--	3086
					--	--	--	--		229	
30	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.45	Зажим наборный ЗНИ-4 PEN	шт	15	162.44	--	2437	--	2437	--	2631
					--	--	--	--		195	
31	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.43	Держатель маркировки DM 20x25	шт	5	42.84	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
32	С СТ Прайс-листРоссия TDM Electric стр.46	Din рейка	шт	3	574.10	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
33	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	14	177.86	1.98	2490	28	241	1600	4417
		НР - 72%; СП - 8%			158.63	0.08	2221	1		327	
34	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	14	175.50	--	2457	--	2457	--	2654
					--	--	--	--		197	
35	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	4953.61	851.60	9907	1703	4096	3303	14267
		НР - 72%; СП - 8%			2053.80	240.03	4108	480		1057	
36	С123-070201-0903 2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9934.20	--	9934	--	9934	--	10729
					--	--	--	--		795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-070201-0908 2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**28784.70**	**–**	**28785**	**–**	**28785**	**–**	**31087**
					–	**–**	**–**	**–**		**2303**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1349877**	**33450**	**1154486**	**112054**	**1578880**
							161938	**11997**	**–**	**116959**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1349877**				
	Материалы		Тенге				**27319**				
	Всего заработная плата		Тенге					**173935**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1127170**				
		Накладные расходы	Тенге				**112054**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116954**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1578886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173935**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1578886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173935**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**1578886**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**112054**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**116959**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**45788**	**1624674**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**53614**	**1678288**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1711854**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**1797268.51**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**215672.22**	**2012940.73**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) РЧВ. Общестроительные работы.**
Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт). Локальная смета 2-4-1

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	655		13.25	11.32	8682	7413	36	2892	12499
		НР - 72%; СП - 8%				1.88	4.25	1233	2783		926	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2760.3		23.71	23.71	65455	65455	--	16228	88218
		НР - 72%; СП - 8%				--	8.17	--	22539		6535	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	306.7		69.54	59.59	21328	18276	883	4224	27596
		НР - 72%; СП - 8%				7.07	12.06	2169	3698		2044	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2760.3		119.39	56.79	329556	156770	--	175960	545957
		НР - 72%; СП - 8%				62.60	25.94	172786	71603		40441	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2000		1766.70	--	3533400	--	3533400	--	3816072
						--	--	--	--		282672	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2000		69.54	59.59	139079	119177	5760	27543	179952
		НР - 72%; СП - 8%				7.07	12.06	14142	24112		13330	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2000		119.39	56.79	238783	113589	--	127493	395578
		НР - 72%; СП - 8%				62.60	25.94	125194	51880		29302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	306.7	584.63	--	179306	--	--	129101	333079
		НР - 72%; СП - 8%			584.63	--	179306	--		24673	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4515588	480680	3540079	483441	5398951
							494830	176615	--	399923	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4515588				
		Материалы	Тенге				6679				
		Всего заработная плата	Тенге					671445			
		Местные материалы	Тенге				3533400				
		Накладные расходы	Тенге				483441				
		Сметная прибыль	Тенге				399922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5398951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					671445			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5398951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					671445			
		ИТОГО:	**Тенге**								5398951
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								483441
		Сметная прибыль	**Тенге**								399923
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	156570	5555521
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	183332	5738853
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								5853630
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								6145703.12
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	737484.37	6883187.49

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Общестроительные работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Локальная смета 2-5-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводный колодец В-1										
1	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11.66**		**23.71**	**23.71**	**276**	**276**	**--**	**69**	**373**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8.17**	**--**	**95**		**28**	
2	E11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12.06**		**13.28**	**13.28**	**160**	**160**	**--**	**40**	**216**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4.57**	**--**	**55**		**16**	
3	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1.34**		**584.63**	**--**	**783**	**--**	**--**	**564**	**1455**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	**--**	**783**	**--**		**108**	
4	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12.06**		**119.39**	**56.79**	**1440**	**685**	**--**	**769**	**2385**
		НР - 72%; СП - 8%				**62.60**	**25.94**	**755**	**313**		**177**	
5	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1.26**		**5412.87**	**1314.00**	**6820**	**1656**	**4351**	**1399**	**8877**
		НР - 93%; СП - 8%				**644.90**	**549.11**	**813**	**692**		**658**	
6	E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2.02**		**29010.87**	**7327.70**	**58602**	**14802**	**28417**	**20799**	**85753**
		НР - 99%; СП - 8%				**7615.17**	**2785.29**	**15383**	**5626**		**6352**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	5267.70	--	5268	--	5268	--	5689
					--	--	--	--		421	
8	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	15088.50	--	45266	--	45266	--	48887
					--	--	--	--		3621	
9	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1631.70	--	3263	--	3263	--	3524
					--	--	--	--		261	
10	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15391.80	--	15392	--	15392	--	16623
					--	--	--	--		1231	
11	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7001.10	--	7001	--	7001	--	7561
					--	--	--	--		560	
12	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	13478.40	--	13478	--	13478	--	14557
					--	--	--	--		1078	
13	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14532.30	--	14532	--	14532	--	15695
					--	--	--	--		1163	
14	С121-020101-0307 2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0.06	14336.10	--	860	--	860	--	929
					--	--	--	--		69	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12.2	740.65	17.85	9036	218	6299	2365	12313
					206.45	1.98	2519	24		912	
16	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10.14	420.05	4.29	4259	43	991	2597	7404
					318.02	2.07	3225	21		548	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.67	668.03	23.09	1116	39	649	418	1657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			256.00	10.50	428	18		123	
18	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	1.67	1169.89	24.54	1954	41	1715	192	2318
		НР - 93%; СП - 8%			118.28	5.44	198	9		172	
19	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1.67	1930.72	39.01	3224	65	2881	269	3773
		НР - 93%; СП - 8%			166.25	6.92	278	12		279	
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1.67	668.03	23.09	1116	39	649	418	1657
		НР - 94%; СП - 8%			256.00	10.50	428	18		123	
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	1.67	624.50	23.62	1043	39	972	46	1176
		НР - 94%; СП - 8%			18.98	10.42	32	17		87	
				Отмостка							
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0.61	19369.47	6.91	11815	4	10117	1592	14480
		НР - 94%; СП - 8%			2776.84	--	1694	--		1073	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**206705**	**18067**	**162101**	**31537**	**257302**
							26533	**6900**	**--**	**19060**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**192173**				
	Материалы		Тенге				**57045**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33432**			
	Местные материалы		Тенге				**90528**				
		Накладные расходы	Тенге				**31537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**241606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33432**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14532**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1163**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15695**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**257301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33432**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**257301**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**31537**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**19060**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**7462**	**264763**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**8737**	**273500**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**278970**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**292889.41**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**35146.73**	**328036.14**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Сантехнические работы ВК. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Локальная смета 2-5-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	12		1547.98	790.17	18576	9482	105	6991	27612
		НР - 61%; СП - 8%				749.06	206.02	8989	2472		2045	
2	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	16		1966.60	989.95	31466	15839	116	11960	46900
		НР - 61%; СП - 8%				969.42	256.01	15511	4096		3474	
3	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	16		2056.29	1007.19	32901	16115	184	12663	49209
		НР - 61%; СП - 8%				1037.61	259.83	16602	4157		3645	
4	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	16.064		2650.50	--	42578	--	42578	--	45984
						--	--	--	--		3406	
5	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	16.064		1812.60	--	29118	--	29118	--	31447
						--	--	--	--		2329	
6	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	12.048		300.60	--	3622	--	3622	--	3911
						--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0417	1101737.99	406192.28	45942	16938	13595	19838	71043
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	15409	4629		5262	
8	Ц13-121201-0404 1312-1201-0404 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18795.86	1112.65	37592	2225	7170	17347	59333
		НР - 61%; СП - 8%			14098.50	120.02	28197	240		4395	
9	Ц13-121201-0405 1312-1201-0405 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22284.22	1393.37	44568	2787	9246	20081	69821
		НР - 61%; СП - 8%			16267.50	192.02	32535	384		5172	
10	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18794.70	–	37589	–	37589	–	40597
					–	–	–	–		3007	
11	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12008.70	–	24017	–	24017	–	25939
					–	–	–	–		1921	
12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	824.68	60.26	4948	362	332	4212	9892
		НР - 99%; СП - 8%			709.02	–	4254	–		733	
13	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	630.80	45.20	3785	271	253	3229	7575
		НР - 99%; СП - 8%			543.58	–	3261	–		561	
14	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2040.30	–	12242	–	12242	–	13221
					–	–	–	–		979	
15	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1587.60	–	9526	–	9526	–	10288
					–	–	–	–		762	
16	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка /вентиль пожарный/	задвижка или клапан	2	1209.99	66.83	2420	134	306	2019	4794
		НР - 99%; СП - 8%			989.96	29.65	1980	59		355	
17	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6205.50	–	12411	–	12411	–	13404
					–	–	–	–		993	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				393300	64153	202410	98340	530970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							126738	16038	–	39329	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165102				
	Материалы		Тенге				16821				
	Всего заработная плата		Тенге					113183			
		Накладные расходы	Тенге				69042				
		Сметная прибыль	Тенге				18731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				252875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					113183			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57095				
	Материалы		Тенге				14486				
	Всего заработная плата		Тенге					29593			
		Накладные расходы	Тенге				29297				
		Сметная прибыль	Тенге				6911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					29593			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				171102				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171102				
		Сметная прибыль	Тенге				13688				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				184790				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				530969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					142776			
		ИТОГО:	**Тенге**								**530969**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**98340**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**39329**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**15398**	**546367**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**18030**	**564397**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**575685**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**604409.61**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**72529.15**	**676938.76**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10кВ. Локальная смета 4-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №9
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж ВЛ-10кВ										
		Изоляторы. Линейная арматура										
1	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	27.6		271.80	–	7502	–	7502	–	8102
						--	--	--	--		600	
2	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	4.14		295.20	–	1222	–	1222	–	1320
						--	--	--	--		98	
3	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	34		638.10	–	21695	–	21695	–	23431
						--	--	--	--		1736	
4	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	145		344.70	–	49982	–	49982	–	53980
						--	--	--	--		3999	
		Установка мачтовой муфты на промежуточной опоре										
5	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.0583		395352.00	–	23049	–	23049	–	24893
						--	--	--	--		1844	
6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.016928		194445.00	–	3292	–	3292	–	3555
						--	--	--	--		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.005553	204784.20	--	1137	--	1137	--	1228
					--	--	--	--		91	
		Изоляторы. Линейная арматура									
8	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	344.70	--	2068	--	2068	--	2234
					--	--	--	--		165	
9	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	21768.92	3048.86	65307	9147	23549	26378	99020
		НР - 72%; СП - 8%			10870.20	1342.04	32611	4026		7335	
10	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6065.10	--	18195	--		--	18195
					--	--	--	--	18195	--	
11	С124-040206-0606 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651.60	--	1955	--	1955	--	2111
					--	--	--	--		156	
12	С124-040207-1806 2404-0207-1806 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	56.70	--	113	--	113	--	122
					--	--	--	--		9	
13	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	427.64	3.78	428	4	51	269	753
		НР - 72%; СП - 8%			373.46	0.72	373	1		56	
14	С123-061002-0112 2306-1002-0112 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.00102	2307889.80	--	2354	--	2354	--	2542
					--	--	--	--		188	
15	С121-130201-0302 2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.192	196.20	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
16	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1.98	566.10	--	1121	--	1121	--	1211
					--	--	--	--		90	
17	С124-040206-0702 2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	660.60	--	11891	--	11891	--	12842
					--	--	--	--		951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**211348**	**9150**	**151019**	**26647**	**255580**
							32984	**4027**	**18195**	**17584**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**18195**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**18195**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**68088**				
		Материалы	Тенге				**23600**				
		Всего заработная плата	Тенге					**37011**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2354**				
		Накладные расходы	Тенге				**26648**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7579**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**102315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37011**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**102015**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**102015**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**110176**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**23049**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1844**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**24893**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**255580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37011**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**255580**
		В том числе :	**Тенге**								
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**18195**
		Накладные расходы	**Тенге**								**26647**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**17584**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**6884**	**262464**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**8061**	**270525**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**275572**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**289321.60**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**34718.59**	**324040.19**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ. Локальная смета 4-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Комплектные трансформаторные подстанции										
		Монтаж 2КТПГ-63-10/0,4										
1	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		64732.52	34031.90	64733	34032	4020	27288	99382
		НР - 72%; СП - 8%				26681.40	11218.82	26681	11219		7362	
2	51-080102-0201 5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТ1Ц"-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1		6301615.00	--	6301615	--		--	6301615
						--	--	--	--	6301615	--	
3	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2		31323.60	8561.18	62647	17122	13903	26812	96616
		НР - 72%; СП - 8%				15811.20	2808.49	31622	5617		7157	
4	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2		560780.00	--	1121560	--		--	1121560
						--	--	--	--	1121560	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					7550555	51154	17923	54100	7619173
								58304	16836	7423175	14519	
		Стоимость оборудования	Тенге					7423175				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					7423175				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					127380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17922				
	Всего заработная плата		Тенге					75140			
		Накладные расходы	Тенге				54101				
		Сметная прибыль	Тенге				14518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					75140			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7619174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					75140			
		ИТОГО:	**Тенге**								**7619174**
		В том числе :	**Тенге**								
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**7423175**
		Накладные расходы	**Тенге**								**54100**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**14519**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**5684**	**7624858**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**6656**	**7631514**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**7635680**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**8016670.95**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**962000.51**	**8978671.46**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 21.09.2020 г.
за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**507923035,46**	**3639534**							**436744**	**4076278**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161

Картабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857

Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V"

Тойымбетов Б.К.

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"

Пивоваров А.Н.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**507923035,46**	**3639534**							**436744**	**4076278**

Заказчик: *Руководитель*
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ *Картабаев Е.Б.*

Подрядчик: *И.О. Директора*
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 _____ *Мастеева С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ *Тойымбетов Б.К.*

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ *Пидоваров А.Н.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Озеленение. Локальная смета 7-1-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2800,938		300,34	12,70	841231	35570	1	715315	1681070
		НР - 88%; СП - 8%				287,64	2,57	805662	7197		124524	
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2800,938		118,40	0,40	331645	1122	--	290860	672305
		НР - 88%; СП - 8%				118,00	--	330523	--		49800	
3	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2800,938		217,61	133,83	609508	374849	115152	171905	843927
		НР - 88%; СП - 8%				42,67	27,08	119507	75840		62513	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1782385	411541	115153	1178080	3197302
								1255691	83037	--	236837	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1782385				
		Материалы	Тенге					115152				
		Всего заработная плата	Тенге						1338728			
		Накладные расходы	Тенге					1178081				
		Сметная прибыль	Тенге					236837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3197303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1811
		Сметная заработная плата	Тенге						1338728			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					3197303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1811
		Сметная заработная плата	Тенге						1338728			
		ИТОГО:	**Тенге**									3197302
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									1178080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**236837**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**92722**	**3290024**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**108571**	**3398595**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**3466566**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**3639534**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**436744**	**4076278**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Акт №2 выполненных работ от 23.09.19 г.
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**314302907.37**	**29273214.88**							**3512785.79**	**32786000.67**

Заказчик: *Руководитель*
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картабаев Е.Б.

Подрядчик: *Директор*
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области*

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**314302907.37**	**29273214.88**							**3512785.79**	**32786000.67**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»
Директор
Новиков Ф.В.

РЕЕСТР 2

выполненных работ ТОО «АиФ» **за сентябрь 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
3	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Комплектная станция локальной очистки. Фильтрующие колодцы (3шт)	2-3-3	716691.79
4	Общестроительные работы.Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)	2-4-1	4769292.85
5	Комплекс водопроводных сооружений (РЧВ). Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)	2-4-2	16262133.80
6	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы	2-5-1	6911828.38
7	Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ	4-3	627097.35
8	Наружное освещение ВЛИ-0,4кВ	4-4	3498956.50
	Итого:		32786000.67

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Комплектная станция локальной очистки. Фильтрующие колодцы (3шт). Локальная смета 2-3-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фильтрующие колодцы (3шт)										
1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5**		**642.10**	**--**	**3211**	**--**	**--**	**2312**	**5964**
		НР - 72%; СП - 8%				**642.10**	**--**	**3211**	**--**		**442**	
2	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2.12**		**30888.36**	**7327.70**	**65483**	**15535**	**33804**	**21828**	**94297**
		НР - 99%; СП - 8%				**7615.17**	**2785.29**	**16144**	**5905**		**6985**	
3	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**9168.30**	**--**	**9168**	**--**	**9168**	**--**	**9902**
						--	**--**	**--**	**--**		**733**	
4	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**		**7001.10**	**--**	**42007**	**--**	**42007**	**--**	**45367**
						--	**--**	**--**	**--**		**3361**	
5	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**		**7749.90**	**--**	**61999**	**--**	**61999**	**--**	**66959**
						--	**--**	**--**	**--**		**4960**	
6	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**		**1631.70**	**--**	**4895**	**--**	**4895**	**--**	**5287**
						--	**--**	**--**	**--**		**392**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14532.30	--	43597	--	43597	--	47085
					--	--	--	--		3488	
8	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	539.10	--	1078	--	1078	--	1164
					--	--	--	--		86	
9	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1.14	3254.58	100.06	3710	114	3421	199	4222
		НР - 90%; СП - 8%			153.92	39.94	175	46		313	
10	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.46	487.80	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
11	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	460.60	198.07	1382	594	--	885	2449
		НР - 84%; СП - 8%			262.54	88.84	788	267		181	
12	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0.03	97415.93	964.88	2922	29	1525	1160	4409
		НР - 84%; СП - 8%			45594.17	424.93	1368	13		327	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.01375	1101737.99	406192.28	15149	5585	4483	6541	23425
		НР - 99%; СП - 8%			369517.59	111010.55	5081	1526		1735	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10.5	668.03	23.09	7014	242	4084	2630	10416
		НР - 94%; СП - 8%			256.00	10.50	2688	110		772	
15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10.5	1930.72	39.01	20273	410	18117	1691	23721
		НР - 93%; СП - 8%			166.25	6.92	1746	73		1757	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10.5	668.03	23.09	7014	242	4084	2630	10416
		НР - 94%; СП - 8%			256.00	10.50	2688	110		772	
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10.5	624.50	23.62	6557	248	6110	290	7395
		НР - 94%; СП - 8%			18.98	10.42	199	109		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	70.62	740.65	17.85	52305	1260	36466	13688	71273
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	14579	140		5279	
		Отмостка									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1.14	17855.96	949.08	20356	1082	18209	1155	23232
		НР - 91%; СП - 8%			934.33	179.16	1065	204		1721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				369809	25342	294735	55009	458806
							49732	8502	--	33987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				324524				
	Материалы		Тенге				130303				
	Всего заработная плата		Тенге					58234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1078				
	Местные материалы		Тенге				118069				
		Накладные расходы	Тенге				55011				
		Сметная прибыль	Тенге				30363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				409897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					58234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45285				
		Сметная прибыль	Тенге				3623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				458805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					58234			
		РАЗДЕЛ 2. Включить									
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.84	30888.36	7327.70	25946	6155	13394	8649	37363
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	6397	2340		2768	
21	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7001.10	--	14002	--	14002	--	15122
					--	--	--	--		1120	
22	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	7749.90	--	31000	--	31000	--	33480
					--	--	--	--		2480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	22	539.10	--	11860	--	11860	--	12809
					--	--	--	--		949	
24	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	2	460.60	198.07	921	396	--	590	1632
		НР - 84%; СП - 8%			262.54	88.84	525	178		121	
25	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	м3 заделки	0.02	97415.93	964.88	1948	19	1017	773	2939
		НР - 84%; СП - 8%			45594.17	424.93	912	8		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				85678	6571	71273	10012	103345
							7834	2526	--	7656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85678				
	Материалы		Тенге				14411				
	Всего заработная плата		Тенге					10360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11860				
	Местные материалы		Тенге				45002				
		Накладные расходы	Тенге				10012				
		Сметная прибыль	Тенге				7655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				103345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				455486	31913	366008	65021	562151
							57565	11028	--	41643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410202				
	Материалы		Тенге				144714				
	Всего заработная плата		Тенге					68594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12938				
	Местные материалы		Тенге				163071				
		Накладные расходы	Тенге				65023				
		Сметная прибыль	Тенге				38018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				513243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					68594			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45285				
		Сметная прибыль	Тенге				3623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48907				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				562150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					68594			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								562150
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								65021
		Сметная прибыль	**Тенге**								41643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**16302**	**578452**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**19089**	**597541**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**609492**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**639903.38**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**76788.41**	**716691.79**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Общестроительные работы.Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт). Локальная смета 2-4-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты										
1	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1.36192		200832.61	1054.22	273518	1436	200350	65796	366459
		НР - 91%; СП - 8%				52669.80	419.34	71732	571		27145	
2	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	5.61412		68306.34	17611.28	383480	98872	11977	204769	635309
		НР - 69%; СП - 8%				48561.75	4298.97	272631	24135		47060	
3	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5.61412		2390.02	424.17	13418	2381	1450	6619	21640
		НР - 69%; СП - 8%				1707.70	0.99	9587	6		1603	
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.12	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /исключить огрунтовку ГФ-021/**	т	5.61412		391584.60	--	2198403	--	2198403	--	2374275
						--	--	--	--		175872	
5	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	146.701812		99.75	2.00	14634	293	9317	3487	19570
		НР - 69%; СП - 8%				34.25	0.20	5024	29		1450	
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	146.701812		155.75	2.83	22848	415	16758	3956	28948
		НР - 69%; СП - 8%				38.69	0.40	5675	58		2144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	152	108.73	0.67	16527	102	1	11365	30123
		НР - 69%; СП - 8%			108.06	0.30	16426	45		2231	
8	С121-130201-0107 2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	т	0.038	621473.40	--	23616	--	23616	--	25505
					--	--	--	--		1889	
		Фундаменты под колодцы									
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7.2	17872.15	1452.59	128679	10459	107560	11591	151492
		НР - 91%; СП - 8%			1480.51	288.56	10660	2078		11222	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0.379	15026.92	803.57	5695	305	99	4898	11441
		НР - 91%; СП - 8%			13961.45	240.06	5291	91		847	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.379	185960.70	--	70479	--	70479	--	76117
					--	--	--	--		5638	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**3151298**	**114262**	**2640010**	**312481**	**3740879**
							397027	**27012**	--	**277101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**539470**				
	Материалы		Тенге				**334084**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101209**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**94095**				
		Накладные расходы	Тенге				**89728**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**679533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101209**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2611828**				
	Материалы		Тенге				**13426**				
	Всего заработная плата		Тенге					**322830**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2198403**				
		Накладные расходы	Тенге				**222753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226766**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3061347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**363**
		Сметная заработная плата	Тенге					**322830**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**3740880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424039**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**3740880**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**312481**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**277101**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**108486**	**3849366**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**127029**	**3976395**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**4055922**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**4258297.19**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**510995.66**	**4769292.85**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (РЧВ). Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт). Локальная смета 2-4-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	Распределительный колодец РК1 2000 SN4-35900 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0050/	шт	1		2198937.86	--	2198938	--	2198938	--	2374853
						--	--	--	--		175915	
2	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	Распределительный колодец РК2 2000 SN6-5540 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN050/	шт	1		3040137.32	--	3040137	--	3040137	--	3283348
						--	--	--	--		243211	
3	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	Распределительный колодец РК3 2000 SN6-5810 с запорной арматурой /задвижка фланцевая F4 DN0100/	шт	1		3204475.71	--	3204476	--	3204476	--	3460834
						--	--	--	--		256358	
4	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	Мокрый колодец МК 2000 SN6-6580	шт	1		2750721.43	--	2750721	--	2750721	--	2970779
						--	--	--	--		220058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	Комплект обвязки резервуаров (трубы,фитинги)	комп.	1	616371.43 –	– –	616371 –	– –	616371	– 49310	665681
		ИТОГО:	Тенге				11810644 –	– –	11810643 –	– 944852	12755495
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12755495
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								944852
		Сметная прибыль	Тенге						2,9 %	369909	13125404
		Итого с временными	Тенге						3,3 %	433138	13558543
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								13829714
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								14519762.32
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге						12%	1742371.48	16262133.80
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы. Локальная смета 2-5-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11.7**		**23.71**	**23.71**	**277**	**277**	**--**	**69**	**374**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8.17**	**--**	**96**		**28**	
2	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11.7**		**13.28**	**13.28**	**155**	**155**	**--**	**39**	**209**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4.57**	**--**	**54**		**16**	
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1.3**		**584.63**	**--**	**760**	**--**	**--**	**547**	**1412**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	**--**	**760**	**--**		**105**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11.7**		**119.39**	**56.79**	**1397**	**664**	**1**	**746**	**2314**
		НР - 72%; СП - 8%				**62.60**	**25.94**	**732**	**304**		**171**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2590**	**1097**	**1**	**1401**	**4309**
								1492	**453**	**--**	**320**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2590**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1945**			
		Накладные расходы	Тенге					**1400**				
		Сметная прибыль	Тенге					**319**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1945**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1945			
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции									
5	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	т конструкций	6.8064	68267.11	26973.56	464653	183593	128241	138038	650906
		НР - 69%; СП - 8%			22452.30	6939.87	152819	47236		48215	
6	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.12	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т /исключить огрунтовку ГФ-021/**	т	6.8064	451803.60	--	3075156	--	3075156	--	3321169
					--	--	--	--		246012	
7	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	183	141.34	2.22	25865	407	20826	3233	31427
		НР - 69%; СП - 8%			25.31	0.30	4632	54		2328	
8	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	183	406.52	3.28	74394	600	69241	3217	83819
		НР - 69%; СП - 8%			24.88	0.59	4553	109		6209	
		Утепление башни									
9	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0.453	73390.14	3796.53	33246	1720	765	21667	59306
		НР - 69%; СП - 8%			67904.91	1413.32	30761	640		4393	
10	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.453	394840.80	--	178863	--	178863	--	193172
					--	--	--	--		14309	
11	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	8.2	17011.52	1142.15	139494	9366	15880	89970	247821
		НР - 76%; СП - 8%			13932.72	503.98	114248	4133		18357	
12	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	8.446	12870.00	--	108700	--	108700	--	117396
					--	--	--	--		8696	
13	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью сменной на болтах**	т конструкций	1.4	61489.69	4929.21	86086	6901	21590	41394	137678
		НР - 69%; СП - 8%			41139.18	1711.40	57595	2396		10198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	1.4	267335.10	--	374269	--	374269	--	404211
					--	--	--	--		29942	
15	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0.008	2194439.40	--	17556	--	17556	--	18960
					--	--	--	--		1404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4578282	202586	4011087	297519	5265865
							364609	54567	--	390063	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				740278				
		Материалы	Тенге				105948				
		Всего заработная плата	Тенге					127729			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				500525				
		Накладные расходы	Тенге				96420				
		Сметная прибыль	Тенге				66936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				903634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					127729			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3838003				
		Материалы	Тенге				150596				
		Всего заработная плата	Тенге					291447			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3254019				
		Накладные расходы	Тенге				201098				
		Сметная прибыль	Тенге				323128				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4362230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					291447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5265864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					419176			
		РАЗДЕЛ 3.Вращающаяся лестница									
16	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0.245	57176.88	21592.95	14008	5290	1938	5730	21318
		НР - 69%; СП - 8%			27674.64	6223.46	6780	1525		1579	
17	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.245	5720.75	909.33	1402	223	205	673	2240
		НР - 69%; СП - 8%			3977.35	1.98	974	--		166	
18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.12	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/**	т	0.245	465894.90	--	114144	--	114144	--	123276
					--	--	--	--		9132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**7**	**141.34**	**2.22**	**989**	**16**	**796**	**124**	**1202**
		НР - 69%; СП - 8%			**25.31**	**0.30**	**177**	**2**		**89**	
20	**Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**7**	**406.52**	**3.28**	**2846**	**23**	**2649**	**123**	**3206**
		НР - 69%; СП - 8%			**24.88**	**0.59**	**174**	**4**		**237**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**133389**	**5552**	**119732**	**6650**	**151242**
							8106	**1531**	**--**	**11203**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3835**				
		Материалы	Тенге				**3445**				
		Всего заработная плата	Тенге					**358**			
		Накладные расходы	Тенге				**247**				
		Сметная прибыль	Тенге				**327**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4408**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**358**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**129554**				
		Материалы	Тенге				**2142**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9280**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**114144**				
		Накладные расходы	Тенге				**6403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10877**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**146834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9280**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**151242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9638**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**4714261**	**209234**	**4130820**	**305570**	**5421416**
							374207	**56551**	**--**	**401586**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**746703**				
		Материалы	Тенге				**109393**				
		Всего заработная плата	Тенге					**130031**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**500525**				
		Накладные расходы	Тенге				**98067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67582**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**912351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130031**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3967558**				
		Материалы	Тенге				**152738**				
		Всего заработная плата	Тенге					**300727**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3368163**				
		Накладные расходы	Тенге				**207502**				
		Сметная прибыль	Тенге				**334005**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4509064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**280**
		Сметная заработная плата	Тенге					**300727**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**5421415**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					430758			
		ИТОГО:	**Тенге**								**5421416**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**305570**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**401586**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**157221**	**5578637**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**184095**	**5762732**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**5877987**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**6171275.34**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**740553.04**	**6911828.38**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ. Локальная смета 4-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Комплектные трансформаторные подстанции										
		Фундаменты под КТПГ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15.696		1230.77	–	19318	–	–	13909	35885
		НР - 72%; СП - 8%				1230.77	--	19318	--		2658	
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15.7		5412.87	1314.00	84982	20630	54227	17434	110609
		НР - 93%; СП - 8%				644.90	549.11	10125	8621		8193	
3	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	15		1841.04	941.13	27616	14117	4887	15979	47082
		НР - 118%; СП - 8%				574.15	328.63	8612	4929		3488	
4	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4.965		19879.20	–	98700	–	98700	–	106596
						--	--	--	--		7896	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1357		68306.34	17611.28	9269	2390	289	4950	15356
		НР - 69%; СП - 8%				48561.75	4298.97	6590	583		1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.1357	394840.80	--	53580	--	53580	--	57866
					--	--	--	--		4286	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11.58878	77.87	1.42	902	16	662	156	1143
		НР - 69%; СП - 8%			19.34	0.20	224	2		85	
		Защитное заземление 2КТПГ									
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12.78	1230.77	--	15729	--	--	11325	29219
		НР - 72%; СП - 8%			1230.77	--	15729	--		2164	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12.78	642.10	--	8206	--	--	5908	15244
		НР - 72%; СП - 8%			642.10	--	8206	--		1129	
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	476.07	21.14	38086	1691	25670	8026	49801
		НР - 72%; СП - 8%			134.06	5.28	10725	422		3689	
11	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2113.99	1141.63	16912	9133	4743	4453	23074
		НР - 80%; СП - 8%			379.49	316.22	3036	2530		1709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**373300**	**47977**	**242758**	**82140**	**491875**
							82565	**17088**	--	**36434**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**38086**				
	Материалы		Тенге				**25669**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11148**			
		Накладные расходы	Тенге				**8026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3689**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11148**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272366**				
	Материалы		Тенге				**64519**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81333**			
	Местные материалы		Тенге				**98700**				
		Накладные расходы	Тенге				**69164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27322**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**368852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					81333			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62849				
	Материалы		Тенге				289				
	Всего заработная плата		Тенге					7173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53580				
		Накладные расходы	Тенге				4950				
		Сметная прибыль	Тенге				5424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					99654			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**373300**	**47977**	**242758**	**82140**	**491875**
							82565	**17088**	**--**	**36434**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38086				
	Материалы		Тенге				25669				
	Всего заработная плата		Тенге					11148			
		Накладные расходы	Тенге				8026				
		Сметная прибыль	Тенге				3689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11148			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272366				
	Материалы		Тенге				64519				
	Всего заработная плата		Тенге					81333			
	Местные материалы		Тенге				98700				
		Накладные расходы	Тенге				69164				
		Сметная прибыль	Тенге				27322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					81333			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62849				
	Материалы		Тенге				289				
	Всего заработная плата		Тенге					7173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53580				
		Накладные расходы	Тенге				4950				
		Сметная прибыль	Тенге				5424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7173			
		ИТОГО:	Тенге				491875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					99654			
		ИТОГО:	**Тенге**								**491875**
		В том числе :	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**								**82140**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**36434**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**14264**	**506139**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**16703**	**522842**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**533299**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**559908.34**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**67189.00**	**627097.35**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружное освещение ВЛИ-0,4кВ. Локальная смета 4-4**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0.4кВ наружное освещение										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	14		5777.78	2518.71	80889	35262	8806	42314	133059
		НР - 80%; СП - 8%				2630.07	1147.99	36821	16072		9856	
2	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	14		40999.50	–	573993	–	573993	–	619912
						--	--	--	--		45919	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	32.9		740.65	17.85	24368	587	16989	6377	33204
		НР - 93%; СП - 8%				206.45	1.98	6792	65		2460	
4	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0.323		26008.75	2717.55	8401	878	366	6037	15593
		НР - 80%; СП - 8%				22157.64	1205.60	7157	389		1155	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0.338		355140.90	–	120038	–	120038	–	129641
						--	--	--	--		9603	
		Линейная арматура										
6	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	17		2096.10	–	35634	–	35634	–	38484
						--	--	--	--		2851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	160.20	–	4486	–	4486	–	4844
					–	–	–	–		359	
8	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36.4	378.00	–	13759	–	13759	–	14860
					–	–	–	–		1101	
9	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	7820.10	–	70381	–	70381	–	76011
					–	–	–	–		5630	
10	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1233.90	–	9871	–	9871	–	10661
					–	–	–	–		790	
11	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1910.70	–	22928	–	22928	–	24763
					–	–	–	–		1834	
12	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1910.70	–	26750	–	26750	–	28890
					–	–	–	–		2140	
13	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2519.10	–	35267	–	35267	–	38089
					–	–	–	–		2821	
14	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1286.10	–	18005	–	18005	–	19446
					–	–	–	–		1440	
15	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98/патрон SV 29.25	шт.	14	7648.20	–	107075	–	107075	–	115641
					–	–	–	–		8566	
16	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО ЭлектроПромСнаб KZ стр.	Плавкая вставка ПВД	шт	14	245.89	–	3443	–	3443	–	3718
					–	–	–	–		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	379.80	–	1519	–	1519	–	1641
					–	–	–	–		122	
18	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	36.90	–	74	–	74	–	80
					–	–	–	–		6	
19	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	427.64	3.78	5987	53	706	3772	10539
		НР - 72%; СП - 8%			373.46	0.72	5228	10		781	
20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.01428	541679.40	–	7735	–	7735	–	8354
					–	–	–	–		619	
21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2724.52	143.70	13623	718	9553	2534	17449
		НР - 72%; СП - 8%			670.32	33.60	3352	168		1293	
22	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	14	3898.91	2123.06	54585	29723	220	28679	89924
		НР - 80%; СП - 8%			1760.16	800.44	24642	11206		6661	
23	С123-070106-0302 2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	14	80200.80	–	1122811	–	1122811	–	1212636
					–	–	–	–		89825	
24	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	63	155.63	2.17	9805	137	1825	5679	16723
		НР - 72%; СП - 8%			124.49	0.72	7843	45		1239	
25	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0.06426	46741.50	–	3004	–	3004	–	3244
					–	–	–	–		240	
		Материалы для кронштейнов КС2 на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ									
26	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0.1132422	294441.20	19852.47	33343	2248	21583	7262	43853
		НР - 72%; СП - 8%			83997.00	5064.63	9512	574		3248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	29.946	495.00	–	14823	–	14823	–	16009
					--	--	--	--		1186	
28	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4.2	938.70	–	3943	–	3943	–	4258
					--	--	--	--		315	
29	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.0295568	194445.00	–	5747	–	5747	–	6207
					--	--	--	--		460	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6.6523794	79.49	2.00	529	13	296	153	736
		НР - 69%; СП - 8%			33.11	0.20	220	1		55	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	13.3047588	77.87	1.42	1036	19	760	179	1313
		НР - 69%; СП - 8%			19.34	0.20	257	3		97	
32	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	1.848	191.70	–	354	–	354	–	383
					--	--	--	--		28	
33	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.01008	395352.00	–	3985	–	3985	–	4304
					--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2438189**	**69638**	**2266729**	**102986**	**2744469**
							101825	**28533**	--	**203294**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1319788**				
		Материалы	Тенге				**33666**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26732**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1257030**				
		Накладные расходы	Тенге				**19247**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107123**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1446157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26732**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1095651**				
		Материалы	Тенге				**27435**				
		Всего заработная плата	Тенге					**103626**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**351851**				
		Местные материалы	Тенге				**573993**				
		Накладные расходы	Тенге				**83739**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				94351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1273741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					103626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3985				
		Сметная прибыль	Тенге				319				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4304				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18766				
		Сметная прибыль	Тенге				1501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2744469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					130358			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2438189**	**69638**	**2266729**	**102986**	**2744469**
							101825	**28533**	**--**	**203294**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1319788				
	Материалы		Тенге				33666				
	Всего заработная плата		Тенге					26732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1257030				
		Накладные расходы	Тенге				19247				
		Сметная прибыль	Тенге				107123				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1446157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					26732			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095651				
	Материалы		Тенге				27435				
	Всего заработная плата		Тенге					103626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351851				
	Местные материалы		Тенге				573993				
		Накладные расходы	Тенге				83739				
		Сметная прибыль	Тенге				94351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1273741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					103626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3985				
		Сметная прибыль	Тенге				319				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4304				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18766				
		Сметная прибыль	Тенге				1501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20267				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2744469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					130358			
		ИТОГО:	**Тенге**								**2744469**
		В том числе :	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге								102986
		Сметная прибыль	Тенге								203294
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	79590	2824059
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	93194	2917253
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								2975598
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								3124068.30
		Итого с НДС	Тенге						12%	374888.20	3498956.50

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "DS&V" Кудаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3 от 29.10.19 г. за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**399733650.36**	**40264441.47**							**4831732.98**	**45096174.44**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**399733650.36**	**40264441.47**							**4831732.98**	**45096174.44**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки. Локальная смета 2-3-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №11
за октябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	6.5		27417.62	13873.11	178215	90175	16670	87515	286988
		НР - 91%: СП - 8%				10980.00	3815.52	71370	24801		21258	
2	Прайс-листКазахстан ТОО VK Sysytem стр.	Станция локальной очистки производительностью 6,53м3/час	комп.	1		38039724.64	–	38039725	–		–	38039725
						–	–	–	–	38039725	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					38217939	90175	16670	87515	38326713
								71370	24801	38039725	21258	
		Стоимость оборудования	Тенге					38039725				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					38039725				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					178215				
		Материалы	Тенге					16669				
		Всего заработная плата	Тенге						96171			
		Накладные расходы	Тенге					87515				
		Сметная прибыль	Тенге					21258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					286988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						96171			
		ИТОГО:	Тенге					38326713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						96171			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									38326713
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									87515
		Сметная прибыль	Тенге									21258
		Оборудование	Тенге									38039725
		Итого с временными	Тенге							2,9 %	8323	38335036
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3 %	9745	38344781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**38350882**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**40264441.47**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**4831732.98**	**45096174.44**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №2 от 26 августа 2019г.
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**158267234.44**	**987034.59**							**118444.15**	**1105478.74**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**158267234.44**	**987034.59**							**118444.15**	**1105478.74**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» за **___август_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
2	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Внутриплощадочные сети (водопровод).	2-1-1	138019.42
3	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки. Общестроительные работы.	2-3-1	921710.39
4	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки. Фильтрующие колодцы (3шт)	2-3-3	45748.94
	Итого:		1105478.74

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (водопровод). Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
26.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**107.4**	**20.67**	**20.67**	**2220**	**2220**	--	**601**	**3046**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7.77**	--	**834**		**226**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**107.4**	**35.78**	**35.78**	**3843**	**3843**	--	**1040**	**5273**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13.44**	--	**1444**		**391**	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**107.4**	**20.67**	**20.67**	**2220**	**2220**	--	**601**	**3046**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7.77**	--	**834**		**226**	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**107.4**	**35.78**	**35.78**	**3843**	**3843**	--	**1040**	**5273**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13.44**	--	**1444**		**391**	
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**335.8**	**213.12**	**203.02**	**71567**	**68174**	--	**13266**	**91620**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.10**	**44.76**	**3393**	**15032**		**6787**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**83693**	**80300**	--	**16548**	**108258**
								3393	**19587**	--	**8021**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83693**				
	Всего заработная плата		Тенге						**22981**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16546				
		Сметная прибыль	Тенге				8019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108258				19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22981			
		Сметная заработная плата	Тенге				108258				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22981			
		Сметная заработная плата	Тенге								108258
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В том числе :	**Тенге**								16548
		Накладные расходы	**Тенге**								8021
		Сметная прибыль	**Тенге**						2,9 %	3139	111397
		Итого с временными	**Тенге**						3,3 %	3676	115074
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								117375
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								123231.63
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**						12%	14787.80	138019.42
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Комплектная станция локальной очистки. Общестроительные работы. Локальная смета 2-3-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
26.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**57**		**1230.77**	**--**	**70154**	**--**	**--**	**50511**	**130318**
		НР - 72%; СП - 8%				**1230.77**	**--**	**70154**	**--**		**9653**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40.7**		**642.10**	**--**	**26134**	**--**	**--**	**18816**	**48546**
		НР - 72%; СП - 8%				**642.10**	**--**	**26134**	**--**		**3596**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**96287**	**--**	**--**	**69327**	**178864**
								96287	**--**	**--**	**13249**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**96287**				
	Всего заработная плата		Тенге						**96287**			
		Накладные расходы	Тенге					**69327**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**178863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**127**
		Сметная заработная плата	Тенге						**96287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**178863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**127**
		Сметная заработная плата	Тенге						**96287**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
3	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26**		**1301.14**	**670.69**	**33830**	**17438**	**5755**	**19711**	**57824**
		НР - 118%; СП - 8%				**409.12**	**233.34**	**10637**	**6067**		**4283**	
4	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9**		**1841.04**	**941.13**	**16569**	**8470**	**2932**	**9587**	**28249**
		НР - 118%; СП - 8%				**574.15**	**328.63**	**5167**	**2958**		**2093**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	2789.95	1488.94	33479	17867	5583	19272	56972
		НР - 118%; СП - 8%			835.71	525.31	10029	6304		4220	
6	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7.455	21301.20	--	158800	--	158800	--	171504
					--	--	--	--		12704	
7	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6.516	18635.40	--	121428	--	121428	--	131143
					--	--	--	--		9714	
8	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0.35	19238.40	1158.46	6733	405	5496	829	8168
		НР - 91%; СП - 8%			2378.11	225.09	832	79		605	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	6.84	851.60	8.91	5825	61	3603	2035	8489
		НР - 93%; СП - 8%			315.95	3.95	2161	27		629	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81	740.65	17.85	59993	1445	41826	15700	81749
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	16722	160		6055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				436659	45687	345423	67134	544098
							45549	15594	--	40303	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				436659				
		Материалы	Тенге				65194				
		Всего заработная плата	Тенге					61143			
		Местные материалы	Тенге				280229				
		Накладные расходы	Тенге				67135				
		Сметная прибыль	Тенге				40303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				544097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					61143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				544097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					61143			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				532946	45687	345423	136461	722962
							141836	15594	--	53552	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				532946				
		Материалы	Тенге				65194				
		Всего заработная плата	Тенге					157430			
		Местные материалы	Тенге				280229				
		Накладные расходы	Тенге				136462				
		Сметная прибыль	Тенге				53553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				722960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					157430			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				722960				191
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					157430			
		Сметная заработная плата	Тенге								722960
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В том числе :	**Тенге**								136461
		Накладные расходы	**Тенге**								53552
		Сметная прибыль	**Тенге**						2,9 %	20966	743926
		Итого с временными	**Тенге**						3,3 %	24550	768475
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								783845
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								822955.70
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**						12%	98754.68	921710.39
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

(подпись)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Комплектная станция локальной очистки. Фильтрующие колодцы (3шт). Локальная смета 2-3-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
26.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**27.414**		**168.07**	**160.11**	**4607**	**4389**	**--**	**854**	**5898**
		НР - 72%; СП - 8%				**7.96**	**35.30**	**218**	**968**		**437**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3.046**		**1476.92**	**--**	**4499**	**--**	**--**	**3239**	**8357**
		НР - 72%; СП - 8%				**1476.92**	**--**	**4499**	**--**		**619**	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3.07**		**5412.87**	**1314.00**	**16618**	**4034**	**10604**	**3409**	**21629**
		НР - 93%; СП - 8%				**644.90**	**549.11**	**1980**	**1686**		**1602**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**25724**	**8423**	**10604**	**7502**	**35884**
								6697	**2654**	**--**	**2658**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25724**				
	Материалы		Тенге					**10604**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9350**			
		Накладные расходы	Тенге					**7502**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9350**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**35884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9350**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**35884**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :	**Тенге**								**7502**
		Накладные расходы	**Тенге**								**2658**
		Сметная прибыль	**Тенге**						**2,9 %**	**1041**	**36925**
		Итого с временными	**Тенге**						**3,3 %**	**1219**	**38143**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**38906**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**40847.27**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**						**12%**	**4901.67**	**45748.94**
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Ливоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области
аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3 от 27.08.2019г.
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**259438611.55**	**90331586.70**							**10839790.40**	**101171377.11**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области
аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**259438611.55**	**90331586.70**							**10839790.40**	**101171377.11**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___август_____ 2019г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
5	Комплекс водопроводных сооружений (РЧВ). Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)	2-4-2	89691445.91
6	Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы	2-5-1	1922694.81
7	Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	2-7	9557236.39
	Итого:		101171377.11

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (РЧВ). Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт). Локальная смета 2-4-2**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж**	**т конструкций**	**34.4**		**53527.81**	**16303.34**	**1841357**	**560835**	**248000**	**808691**	**2862052**
		НР - 69%; СП - 8%				**30015.18**	**4055.05**	**1032522**	**139494**		**212004**	
2	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	**Резервуар чистой воды РЧВ 2800 SN4-17320-100**	**шт**	**4**		**12580944.11**	**--**	**50323776**	**--**	**50323776**	**--**	**54349679**
						--	**--**	**--**	**--**		**4025902**	
3	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Арыстан стр.	**Доставка из п.Шокай комплекта**	**рейс**	**1**		**12166071.43**	**--**	**12166071**	**--**	**12166071**	**--**	**13139357**
						--	**--**	**--**	**--**		**973286**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**64331205**	**560835**	**62737847**	**808691**	**70351088**
								1032522	**139494**	**--**	**5211192**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1841357**				
		Материалы	Тенге					**248000**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1172016**			
		Накладные расходы	Тенге					**808691**				
		Сметная прибыль	Тенге					**212004**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2862052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1004**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1172016**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**62489848**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**62489848**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4999188**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**67489036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				70351087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1172016			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**70351087**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**808691**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**5211192**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**2040182**	**72391269**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**2388912**	**74780180**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**76275784**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**80081648.14**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**9609797.78**	**89691445.91**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы. Локальная смета 2-5-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №6
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	19		13.25	11.32	252	215	1	84	363
		НР - 72%; СП - 8%				1.88	4.25	36	81		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					252	215	1	84	363
								36	81	--	27	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					252				
	Материалы		Тенге					1				
	Всего заработная плата		Тенге						116			
		Накладные расходы	Тенге					84				
		Сметная прибыль	Тенге					27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					363				
		Сметная заработная плата	Тенге						116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					363				
		Сметная заработная плата	Тенге						116			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1.0048		5412.87	1314.00	5439	1320	3471	1116	7079
		НР - 93%; СП - 8%				644.90	549.11	648	552		524	
3	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	54.3		3612.94	365.90	196183	19868	43522	126182	348154
		НР - 91%; СП - 8%				2445.55	108.06	132793	5868		25789	
4	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	54.3		16178.40	--	878487	--	878487	--	948766
						--	--	--	--		70279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.696	198982.80	--	138492	--	138492	--	149571
					--	--	--	--		11079	
6	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0.1248	166324.82	1054.22	20757	132	18358	2110	24697
		НР - 91%; СП - 8%			18162.00	419.34	2267	52		1829	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	19.56	740.65	17.85	14487	349	10100	3791	19741
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	4038	39		1462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1253845	21669	1092430	133199	1498008
							139746	6511	--	110962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253845				
	Материалы		Тенге				75451				
	Всего заработная плата		Тенге					146257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138492				
	Местные материалы		Тенге				878487				
		Накладные расходы	Тенге				133199				
		Сметная прибыль	Тенге				110964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					146257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					146257			
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводный колодец В-1									
8	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	20.6	133.11	126.81	2742	2612	--	508	3510
		НР - 72%; СП - 8%			6.31	27.96	130	576		260	
9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0.3605	1131.67	--	408	--	--	294	758
		НР - 72%; СП - 8%			1131.67	--	408	--		56	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20.6	33.77	33.77	696	696	--	172	938
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.63	--	240		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	7.1	183.11	176.88	1300	1256	--	254	1678
		НР - 72%; СП - 8%			6.14	43.49	44	309		124	
12	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	12.07	207.90	--	2509	--		--	2710
					--	--	--	--		201	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7.1	13.25	11.32	94	80	1	31	135
		НР - 72%; СП - 8%			1.88	4.25	13	30		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7749	4644	1	1259	9729
							595	1154	--	720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7749				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					1749			
	Транспортные расходы		Тенге				2509				
		Накладные расходы	Тенге				1259				
		Сметная прибыль	Тенге				721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1749			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1261846	26528	1092432	134542	1508100
							140377	7746	--	111709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261846				
	Материалы		Тенге				75453				
	Всего заработная плата		Тенге					148122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138492				
	Местные материалы		Тенге				878487				
	Транспортные расходы		Тенге				2509				
		Накладные расходы	Тенге				134542				
		Сметная прибыль	Тенге				111711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1508100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					148122			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1508100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					148122			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1508100
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								134542
		Сметная прибыль	**Тенге**								111709
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	43735	1551835
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	51211	1603045
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								1635106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**1716691.79**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**206003.01**	**1922694.81**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
27.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №7
за август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1878**		**20.67**	**20.67**	**38821**	**38821**	**--**	**10502**	**53268**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7.77**	**--**	**14586**		**3946**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1878**		**35.78**	**35.78**	**67195**	**67195**	**--**	**18177**	**92202**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13.44**	**--**	**25246**		**6830**	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8250.23**		**133.11**	**126.81**	**1098206**	**1046188**	**--**	**203537**	**1405883**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.31**	**27.96**	**52018**	**230673**		**104139**	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**247.5**		**1131.67**	**--**	**280088**	**--**	**--**	**201663**	**520291**
		НР - 72%; СП - 8%				**1131.67**	**--**	**280088**	**--**		**38540**	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**205.7**		**584.63**	**--**	**120259**	**--**	**--**	**86586**	**223392**
		НР - 72%; СП - 8%				**584.63**	**--**	**120259**	**--**		**16548**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	226.27	1766.70	--	399751	--	399751	--	431731
					--	--	--	--		31980	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4599.67	14.28	14.28	65692	65692	--	17771	90140
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.37	--	24682		6677	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4599.67	59.51	59.51	273735	273735	--	72236	373649
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.81	--	100328		27678	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4599.67	23.07	23.07	106100	106100	--	21446	137750
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.48	--	29786		10204	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	58.77	2851.40	134.16	167577	7884	114212	47038	231784
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	45481	2033		17169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2617423	1605615	513963	678956	3560090
							497845	427333	--	263711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2617423				
	Материалы		Тенге				114212				
	Всего заработная плата		Тенге					925178			
	Местные материалы		Тенге				399751				
		Накладные расходы	Тенге				678957				
		Сметная прибыль	Тенге				263710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3560090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					925178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3560090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					925178			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.65	269115.76	83639.87	174925	54366	1848	132074	331560
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	118711	14698		24560	
12	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	656.5	1026.90	--	674160	--	674160	--	728093
					--	--	--	--		53933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				849085	54366	676008	132074	1059653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							118711	14698	--	78493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174925				
	Материалы		Тенге				1849				
	Всего заработная плата		Тенге					133409			
		Накладные расходы	Тенге				132074				
		Сметная прибыль	Тенге				24560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					133409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				674160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674160				
		Сметная прибыль	Тенге				53933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				728093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1059652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					133409			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодец водопроводный д.1500 (13 шт+1 шт МК)									
13	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**26.79**	**29010.87**	**7327.70**	**777201**	**196309**	**376882**	**275842**	**1137287**
		НР - 99%; СП - 8%			**7615.17**	**2785.29**	**204010**	**74618**		**84243**	
14	**С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.7**	**14447.70**	**--**	**10113**	**--**	**10113**	**--**	**10922**
					--	**--**	**--**	**--**		**809**	
15	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/**	**м3**	**26.79**	**161.78**	**--**	**4334**	**--**	**4334**	**--**	**4681**
					--	**--**	**--**	**--**		**347**	
16	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14**	**13478.40**	**--**	**188698**	**--**	**188698**	**--**	**203793**
					--	**--**	**--**	**--**		**15096**	
17	**С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16**	**5267.70**	**--**	**84283**	**--**	**84283**	**--**	**91026**
					--	**--**	**--**	**--**		**6743**	
18	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14**	**11038.50**	**--**	**154539**	**--**	**154539**	**--**	**166902**
					--	**--**	**--**	**--**		**12363**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	29	15088.50	--	437567	--	437567	--	472572
					--	--	--	--		35005	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	27	1631.70	--	44056	--	44056	--	47580
					--	--	--	--		3524	
21	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14	7001.10	--	98015	--	98015	--	105857
					--	--	--	--		7841	
22	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14	15042.60	--	210596	--	210596	--	227444
					--	--	--	--		16848	
23	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	комплект	14	6557.40	--	91804	--	91804	--	99148
					--	--	--	--		7344	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	306.6	740.65	17.85	227085	5471	158318	59429	309435
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	63296	606		22921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2328291	201780	1859205	335271	2876647
							267307	75224	--	213084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2236487				
	Материалы		Тенге				535199				
	Всего заработная плата		Тенге					342530			
	Местные материалы		Тенге				1232202				
		Накладные расходы	Тенге				335271				
		Сметная прибыль	Тенге				205741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2777499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					342530			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				91804				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91804				
		Сметная прибыль	Тенге				7344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2876647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					342530			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				5794799	1861762	3049176	1146301	7496390
							883862	517255	--	555288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5028836				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				651259				
	Всего заработная плата		Тенге					1401117			
	Местные материалы		Тенге				1631953				
		Накладные расходы	Тенге				1146302				
		Сметная прибыль	Тенге				494011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6669149				1482
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1401117			
		Сметная заработная плата	Тенге				765963				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				765963				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61277				
		Сметная прибыль	Тенге				827241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7496389				1482
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч					1401117			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								7496389
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1146301
		В том числе :	Тенге								555288
		Накладные расходы	Тенге						2,9 %	217395	7713784
		Сметная прибыль	Тенге						3,3 %	254555	7968339
		Итого с временными	Тенге								8127706
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								8533246.77
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге						12%	1023989.61	9557236.39
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Нивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №3 от 24.09.19 г.
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**335005592.86**	**18484540.62**							**2218144.87**	**20702685.49**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель
Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**335005592.86**	**18484540.62**							**2218144.87**	**20702685.49**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель

Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наруные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть. Локальная смета 2-7**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	по
24.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №9
за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2980		20.67	20.67	61600	61600	--	16664	84525
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	23144		6261	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2980		35.78	35.78	106624	106624	--	28844	146305
		НР - 72%; СП - 8%				--	13.44	--	40061		10837	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	14085.06		133.11	126.81	1874893	1786086	--	347486	2400169
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	88807	393812		177790	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	125.2566158		1131.67	--	141749	--	--	102059	263313
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	--	141749	--		19505	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	532.3		584.63	--	311199	--	--	224063	578083
		НР - 72%; СП - 8%				584.63	--	311199	--		42821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	585.53	1766.70	--	1034456	--	1034456	--	1117212
					--	--	--	--		82756	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11900	14.28	14.28	169955	169955	--	45976	233205
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.37	--	63855		17274	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	152	2851.40	134.16	433413	20392	295392	121657	599476
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	117629	5257		44406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4133889	2144657	1329848	886749	5422288
							659383	526130	--	401650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4133889				
	Материалы		Тенге				295392				
	Всего заработная плата		Тенге					1185513			
	Местные материалы		Тенге				1034456				
		Накладные расходы	Тенге				886749				
		Сметная прибыль	Тенге				401651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5422289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
		Сметная заработная плата	Тенге					1185513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5422289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
		Сметная заработная плата	Тенге					1185513			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1.608	269115.76	83639.87	432738	134493	4573	326732	820228
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	293672	36361		60758	
10	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1624.08	1026.90	--	1667768	--	1667768	--	1801189
					--	--	--	--		133421	
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0.0737	222043.67	58383.64	16365	4303	59	13023	31739
		НР - 99%; СП - 8%			162862.20	15631.97	12003	1152		2351	
12	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	74.437	145.80	--	10853	--	10853	--	11721
					--	--	--	--		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проклад труб методом ГНБ									
13	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	280	7447.06	4813.83	2085178	1347872	127684	837819	3156836
		НР - 91%; СП - 8%			2177.22	1110.92	609622	311057		233840	
14	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	282.8	1557.00	--	440320	--	440320	--	475545
					--	--	--	--		35226	
		Колодец водопроводный д.1500 (20 шт)									
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34.58	29010.87	7327.70	1003196	253392	486471	356051	1467987
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	263333	96315		108740	
16	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1	14447.70	--	14448	--	14448	--	15604
					--	--	--	--		1156	
17	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	34.58	161.78	--	5594	--	5594	--	6042
					--	--	--	--		448	
18	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	5267.70	--	110622	--	110622	--	119471
					--	--	--	--		8850	
19	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	11038.50	--	220770	--	220770	--	238432
					--	--	--	--		17662	
20	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15088.50	--	603540	--	603540	--	651823
					--	--	--	--		48283	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	1631.70	--	65268	--	65268	--	70489
					--	--	--	--		5221	
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	13478.40	--	269568	--	269568	--	291133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21565	
23	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7001.10	--	140022	--	140022	--	151224
					--	--	--	--		11202	
24	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	15042.60	--	300852	--	300852	--	324920
					--	--	--	--		24068	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	437.96	740.65	17.85	324377	7816	226146	84891	442009
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	90415	866		32741	
		Колодец водопроводный д.2000 (3 шт)									
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7.47	29010.87	7327.70	216711	54738	105088	76915	317116
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	56885	20806		23490	
27	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	7.47	161.78	--	1209	--	1209	--	1305
					--	--	--	--		97	
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5267.70	--	15803	--	15803	--	17067
					--	--	--	--		1264	
29	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15488.10	--	30976	--	30976	--	33454
					--	--	--	--		2478	
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23167.80	--	162175	--	162175	--	175149
					--	--	--	--		12974	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1631.70	--	8159	--	8159	--	8811
					--	--	--	--		653	
32	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	24019.20	--	72058	--	72058	--	77822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5765	
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	7001.10	--	21003	--	21003	--	22684
					--	--	--	--		1680	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	85.64	740.65	17.85	63430	1528	44222	16600	86432
					206.45	1.98	17680	169		6402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8303000	1804141	5155251	1712031	10816232
							1343610	466726	--	801203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6184059				
	Материалы		Тенге				994243				
	Всего заработная плата		Тенге					1810336			
	Местные материалы		Тенге				2042066				
		Накладные расходы	Тенге				1712030				
		Сметная прибыль	Тенге				631687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8527777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4197
		Сметная заработная плата	Тенге					1810336			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2118940				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2118940				
		Сметная прибыль	Тенге				169515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2288455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10816233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4197
		Сметная заработная плата	Тенге					1810336			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				12436889	3948799	6485099	2598780	16238520
							2002993	992856	--	1202853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10317948				
	Материалы		Тенге				1289635				
	Всего заработная плата		Тенге					2995849			
	Местные материалы		Тенге				3076522				
		Накладные расходы	Тенге				2598779				
		Сметная прибыль	Тенге				1033338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13950066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5503
		Сметная заработная плата	Тенге					2995849			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2118940				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2118940				
		Сметная прибыль	Тенге				169515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2288455				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				16238521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5503
		Сметная заработная плата	Тенге					2995849			
		ИТОГО:	Тенге								16238521
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								2598780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**1202853**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**470917**	**16709438**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**551411**	**17260850**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**17606067**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**18484540.62**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2218144.87**	**20702685.49**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Кыдыраев Т.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 27.07.2020 г.
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**501155294,60**	**6140145,52**							**736817,46**	**6876962,98**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 Товарищества үшін _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Тоймбетов Б.К

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области
аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**501155294,60**	**6140145,52**							**736817,46**	**6876962,98**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Тоймбетов Б.К

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июль_____ 2020г**

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

по объекту: «Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2. Общестроительные работы НС2	2-2-1	163520,21
2	Комплекс водопроводных сооружений (КВС) НС2. АТХ	2-2-3	695882,30
3	(КВС). Комплектная станция локальной очистки. Общестроительные работы ЛСО	2-3-1	149984,47
4	(КВС). РЧВ-100 (4 шт). Общестроительные работы	2-4-1	214162,27
5	Благоустройство	7-1-4	5653413,73
	Итого:		6876962,98

И.о.Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Общестроительные работы НС2. Локальная смета 2-2-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка										
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1		217,21	25,07	217	25	138	59	299
		НР - 94%; СП - 8%				54,43	8,70	54	9		22	
19	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,147		5028,63	777,10	739	114	292	354	1181
		НР - 94%; СП - 8%				2268,51	296,46	333	44		87	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,37		4573,98	1158,46	1692	429	383	876	2774
		НР - 91%; СП - 8%				2378,11	225,09	880	83		206	
21	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,37555		14398,83	--	5407	--	5407	--	5840
						--	--	--	--		433	
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15		4746,64	6,91	712	1	294	392	1192
		НР - 94%; СП - 8%				2776,84	--	417	--		88	
23	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,153		14398,83	--	2203	--	2203	--	2379
						--	--	--	--		176	
24	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1		392,59	77,92	393	78	55	269	715
		НР - 94%; СП - 8%				259,60	26,73	260	27		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16340,18 –	– –	500 –	– –	500	– 40	540
		Отмостка									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,75	19483,30 2776,84	6,91 –	92546 13190	33 –	79323	12399 8396	113340
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				104410 15134	680 162	88595 –	14349 9501	128260
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104410				
		Материалы	Тенге				80485				
		Всего заработная плата	Тенге					15296			
		Местные материалы	Тенге				8111				
		Накладные расходы	Тенге				14350				
		Сметная прибыль	Тенге				9501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				128260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					15296			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				128260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					15296			
		ИТОГО:	Тенге								128260
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								14349
		Сметная прибыль	Тенге								9501
		Оборудование	Тенге								0
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	3720	131980
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3 %	4355	136335
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								139062
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								146000,19
		Итого с НДС	Тенге						12%	17520,02	163520,21

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тоныкеев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Комплекс водопроводных сооружений (КВС). НС2. АТХ Локальная смета 2-2-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Автоматика										
28	С СТ Прайс-листРоссия ТД Тинко стр.59	Электромеханический замок SR-LM120	шт	1		7925,92	--	7926	--	7926	--	8560
						--	--	--	--		634	
29	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1		2401,73	38,33	2402	38	1	1448	4157
		НР - 61%; СП - 8%				2363,40	9,88	2363	10		308	
30	Прайс-листРоссия ТД Тинко стр.57	Видеодомофон Slinex SQ-07M	шт	1		53817,97	--	53818	--		--	53818
						--	--	--	--	53818	--	
31	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1		35978,79	--	35979	--	1275	21169	61720
		НР - 61%; СП - 8%				34704,00	--	34704	--		4572	
32	С СТ Прайс-листРоссия ТД Тинко стр.58	Вызывная панель Slinex ML-15HR	шт	1		18493,81	--	18494	--	18494	--	19973
						--	--	--	--		1480	
33	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		5492,84	1,64	5493	2	167	3247	9439
		НР - 61%; СП - 8%				5323,50	--	5324	--		699	
34	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ПО Овен стр.51	Блок питания БП30Б-Д3-12	шт	1		11149,13	--	11149	--	11149	--	12041
						--	--	--	--		892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Видеонаблюдение									
39	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Белый ветер стр.65	Сетевой фильтр 5 розеток Tritec TT-SP5-3M	шт	1	3434,30	--	3434	--	3434	--	3709
					--	--	--	--		275	
43	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H/Acer K202HQLb	шт.	1	64048,50	--	64049	--	64049	--	69172
					--	--	--	--		5124	
44	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Белый ветер стр.62	Мышь Gembird MUS-U-01	шт	1	1303,23	--	1303	--	1303	--	1407
					--	--	--	--		104	
45	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Белый ветер стр.63	Клавиатура Genius KB-110	шт	1	2942,52	--	2943	--	2943	--	3178
					--	--	--	--		235	
52	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,021	294441,20	19852,47	6183	417	4002	1347	8132
		НР - 72%; СП - 8%			83997,00	5064,63	1764	106		602	
53	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,021	337858,20	--	7095	--	7095	--	7663
					--	--	--	--		568	
54	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	100	378,00	--	37800	--	37800	--	40824
					--	--	--	--		3024	
55	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	160,20	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
56	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	150	213,68	8,08	32052	1212	10730	14764	50562
		НР - 72%; СП - 8%			134,06	2,64	20110	396		3745	
57	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,5	97,20	--	14726	--	14726	--	15904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1178	
58	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	14	177,86	1,98	2490	28	241	1600	4417
		НР - 72%; СП - 8%			158,63	0,08	2221	1		327	
59	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	4	175,50	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--		56	
60	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	60,30	--	603	--	603	--	651
					--	--	--	--		48	
		Прочие изделия									
92	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	213,68	8,08	21368	808	7154	9843	33708
		НР - 72%; СП - 8%			134,06	2,64	13406	264		2497	
93	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	200	235,47	10,29	47093	2057	14393	22547	75212
		НР - 72%; СП - 8%			153,22	3,36	30643	672		5571	
95	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	97,20	--	9817	--	9817	--	10603
					--	--	--	--		785	
96	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	209,70	--	42359	--	42359	--	45748
					--	--	--	--		3389	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				437289	4562	268373	75965	550007
							110535	1450	53818	36754	
	Стоимость оборудования		Тенге				53818				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53818				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				263663				
	Материалы		Тенге				37964				
	Всего заработная плата		Тенге					111984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110602				
		Накладные расходы	Тенге				75965				
		Сметная прибыль	Тенге				27170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					111984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45810				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45810				
		Сметная прибыль	Тенге				3665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49475				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7095				
		Сметная прибыль	Тенге				568				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7663				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				66902				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66902				
		Сметная прибыль	Тенге				5352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				72255				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				550008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					111984			111
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО:	**Тенге**								550008
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								75965
		Сметная прибыль	**Тенге**								36754
		Оборудование	**Тенге**								53818
		Итого с временными	**Тенге**						2,9 %	14390	564398
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3 %	16849	581247
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								591795
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								621323,48
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	74558,82	695882,30

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**
Объект **(КВС). Комплектная станция локальной очистки. Общестроительные работы ЛСО. Локальная смета 2-3-1**
Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка										
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3		18193,78	949,08	54581	2847	48931	3040	62231
		НР - 91%; СП - 8%				934,34	179,16	2803	537		4610	
		Площадка										
12	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2		217,21	25,07	261	30	166	71	358
		НР - 94%; СП - 8%				54,43	8,70	65	10		27	
13	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1		5028,63	777,10	503	78	198	241	803
		НР - 94%; СП - 8%				2268,51	296,46	227	30		60	
14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,41		4573,98	1158,46	1875	475	425	971	3074
		НР - 91%; СП - 8%				2378,11	225,09	975	92		228	
15	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,41615		14398,83	--	5992	--	5992	--	6471
						--	--	--	--		479	
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,18		4746,64	6,91	854	1	353	470	1430
		НР - 94%; СП - 8%				2776,84	--	500	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,1836	14398,83	–	2644	–	2644	–	2855
					--	--	--	--		211	
18	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,2	392,59	77,92	471	94	65	323	858
		НР - 94%; СП - 8%			259,60	26,73	312	32		64	
19	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03672	16340,18	–	600	–	600	–	648
					--	--	--	--		48	
		Пандус									
20	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4	217,21	25,07	869	100	551	237	1195
		НР - 94%; СП - 8%			54,43	8,70	218	35		88	
21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,22	19483,30	6,91	23770	8	20374	3184	29110
		НР - 94%; СП - 8%			2776,84	--	3388	--		2156	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4	1932,13	81,61	7729	326	7270	242	8608
		НР - 108%; СП - 8%			33,20	22,78	133	91		638	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				100148	3960	87569	8779	117641
							8620	828	--	8715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100148				
	Материалы		Тенге				78333				
	Всего заработная плата		Тенге					9448			
	Местные материалы		Тенге				9236				
		Накладные расходы	Тенге				8780				
		Сметная прибыль	Тенге				8714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					9448			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				117643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					9448			
		ИТОГО:	Тенге								117643
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								8779
		Сметная прибыль	Тенге								8715
		Оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**3412**	**121055**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**3995**	**125049**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**127550**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**133914,71**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**16069,77**	**149984,47**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**
Объект **(КВС) РЧВ-100 (4 шт). Общестроительные работы. Локальная смета 2-4-1**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка										
30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	7,04		19483,30	6,91	137162	49	117564	18376	167982
		НР - 94%; СП - 8%				2776,84	--	19549	--		12443	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					137162	49	117564	18376	167982
								19549	--	--	12443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					137162				
	Материалы		Тенге					117565				
	Всего заработная плата		Тенге						19549			
		Накладные расходы	Тенге					18376				
		Сметная прибыль	Тенге					12443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					167982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						19549			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					167982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						19549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	**Тенге**								**167982**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**18376**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**12443**
		Оборудование	**Тенге**								**0**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**4871**	**172853**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**5704**	**178558**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**182129**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**191216,31**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**22945,96**	**214162,27**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
Картибаев Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"
Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Благоустройство. Локальная смета 7-1-4**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №5
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 (тип 1) (S=1205 м2)										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле		180,75	2908,90	860,04	525784	155451	351265	53912	626072
		НР - 108%; СП - 8%				105,49	170,68	19068	30851		46376	
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1205	750,65	187,80	904534	226303	648061	107125	1092592
		НР - 108%; СП - 8%				25,04	57,28	30170	69020		80933	
3	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания		1205	211,78	48,32	255199	58223	196976	19484	296658
		НР - 108%; СП - 8%				--	14,97	--	18041		21975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (450 м)									
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	171	743,02	187,80	127057	32114	90662	15202	153640
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	57,28	4281	9795		11381	
7	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	171	-211,78	-48,32	-36215	-8262	-27953	-2765	-42098
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,97	--	-2560		-3118	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	450	1114,56	24,74	501552	11133	235150	280069	844151
		НР - 108%; СП - 8%			567,26	9,01	255269	4054		62530	
9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,2	31432,50	--	226314	--	226314	--	244419
					--	--	--	--		18105	
		Асфальтобетонное покрытие площадки по мусороконтейнер тип 2 (S=7,5м2)									
10	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7,5	750,65	187,80	5630	1409	4033	667	6800
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	57,28	188	430		504	
11	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	7,5	-211,78	-48,32	-1588	-362	-1226	-121	-1846
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,97	--	-112		-137	
		Устройство бортового камня БР100.30.15 (12 м)									
14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,684	2908,90	860,04	1990	588	1330	204	2369
		НР - 108%; СП - 8%			105,49	170,68	72	117		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4,56	743,02	187,80	3388	856	2418	405	4097
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	57,28	114	261		303	
16	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	4,56	-211,78	-48,32	-966	-220	-746	-74	-1123
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,97	--	-68		-83	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	1619,76	24,74	19437	297	12333	7469	29058
		НР - 108%; СП - 8%			567,26	9,01	6807	108		2152	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,516	31432,50	--	16219	--	16219	--	17517
					--	--	--	--		1298	
		Покрытие из плит бетонных тротуарных с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 тип 3 (S=158м2)									
19	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	158	785,35	187,80	124085	29673	90456	14046	149181
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	57,28	3956	9050		11050	
20	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	158	-133,36	-28,99	-21071	-4580	-16491	-1533	-24413
		НР - 108%; СП - 8%			--	-8,98	--	-1419		-1808	
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,58	2908,90	860,04	4596	1359	3070	471	5473
		НР - 108%; СП - 8%			105,49	170,68	167	270		405	
22	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	158	962,31	108,48	152046	17139	1315	129730	304318
		НР - 94%; СП - 8%			845,52	27,97	133592	4419		22542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	158	2421,90	–	382660	–	382660	–	413273
					--	--	--	--		30613	
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (65 м)									
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65	1114,56	24,74	72446	1608	33966	40454	121933
		НР - 108%; СП - 8%			567,26	9,01	36872	586		9032	
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	31432,50	–	32690	–	32690	–	35305
					--	--	--	--		2615	
		Водоотводные сооружения									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9	21303,05	949,08	61779	2752	56317	2939	69895
		НР - 91%; СП - 8%			934,34	179,16	2710	520		5177	
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36	1114,56	24,74	40124	891	18811	22406	67532
		НР - 108%; СП - 8%			567,26	9,01	20422	324		5002	
28	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,576	31432,50	–	18105	–	18105	–	19554
					--	--	--	--		1448	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				3415795	526371	2375735	690090	4434357
							513688	143684	--	328470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3415795				
	Материалы		Тенге				1344084				
	Всего заработная плата		Тенге					657371			
	Местные материалы		Тенге				1071170				
		Накладные расходы	Тенге				690091				
		Сметная прибыль	Тенге				328471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4434356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								738
		Сметная заработная плата	Тенге					657371			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4434356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								738
		Сметная заработная плата	Тенге					657371			
		ИТОГО:	Тенге								4434356
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								690090
		Сметная прибыль	Тенге								328470
		Оборудование	Тенге								0
		Итого с временными	Тенге						2,9 %	128596	4562952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**150577**	**4713530**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**4807800**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**5047690,83**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**605722,90**	**5653413,73**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**31067808.94**	**13730010.24**							**1647601.23**	**15377611.47**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель

Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		2241.1	20.67	20.67	46326	46326	--	12532	63567
		НР - 72%; СП - 8%				--	7.77	--	17406		4709	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		2241.1	35.78	35.78	80186	80186	--	21692	110029
		НР - 72%; СП - 8%				--	13.44	--	30128		8150	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		8834.11	133.11	126.81	1175927	1120228	--	217942	1505379
		НР - 72%; СП - 8%				6.31	27.96	55699	246998		111510	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		154.84	1131.67	--	175227	--	--	126164	325502
		НР - 72%; СП - 8%				1131.67	--	175227	--		24111	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		365.87	584.63	--	213899	--	--	154007	397339
		НР - 72%; СП - 8%				584.63	--	213899	--		29432	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		402.46	1766.70	--	711026	--	711026	--	767908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		56882	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3272.136	14.28	14.28	46732	46732	--	12642	64124
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.37	--	17558		4750	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3272.136	59.51	59.51	194731	194731	--	51388	265808
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.81	--	71372		19689	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3272.136	23.07	23.07	75478	75478	--	15256	97993
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.48	--	21189		7259	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	104.53	2851.40	134.16	298057	14024	203140	83663	412258
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	80893	3615		30538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3017591	1577706	914166	695286	4009907
							525719	408266	--	297030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3017591				
	Материалы		Тенге				203140				
	Всего заработная плата		Тенге					933985			
	Местные материалы		Тенге				711026				
		Накладные расходы	Тенге				695286				
		Сметная прибыль	Тенге				297030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4009907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					933985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4009907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					933985			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0.667	354397.75	118439.06	236383	78999	4958	172272	441348
		НР - 99%; СП - 8%			228524.40	32363.66	152426	21587		32692	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0.368	269115.76	83639.87	99035	30779	1048	74774	187714
		НР - 99%; СП - 8%			182631.60	22612.27	67208	8321		13905	
13	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	673.67	2192.40	--	1476954	--	1476954	--	1595110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		118156	
14	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	371.68	1026.90	--	381678	--	381678	--	412212
					--	--	--	--		30534	
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.121	222043.67	58383.64	26867	7064	97	21382	52109
					162862.20	15631.97	19706	1891		3860	
16	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	122.21	145.80	--	17818	--	17818	--	19244
					--	--	--	--		1425	
		Колодец водопроводный д.1500 (19 шт)									
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33.325	29010.87	7327.70	966787	244196	468815	343129	1414710
					7615.17	2785.29	253776	92820		104793	
18	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.95	14447.70	--	13725	--	13725	--	14823
					--	--	--	--		1098	
19	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	33.325	161.78	--	5391	--	5391	--	5823
					--	--	--	--		431	
20	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	5267.70	--	100086	--	100086	--	108093
					--	--	--	--		8007	
21	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	11038.50	--	231809	--	231809	--	250353
					--	--	--	--		18545	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	15088.50	--	543186	--	543186	--	586641
					--	--	--	--		43455	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	1631.70	--	63636	--	63636	--	68727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5091	
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	13478.40	--	256090	--	256090	--	276577
					--	--	--	--		20487	
25	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	7001.10	--	133021	--	133021	--	143663
					--	--	--	--		10642	
26	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	15042.60	--	285809	--	285809	--	308674
					--	--	--	--		22865	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	416.0634225	740.65	17.85	308159	7425	214840	80647	419910
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	85894	822		31104	
		Колодец водопроводный д.2000 (2 шт)									
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.68	29010.87	7327.70	135771	34294	65838	48187	198675
		НР - 99%; СП - 8%			7615.17	2785.29	35639	13035		14717	
29	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	2.43	161.78	--	393	--	393	--	425
					--	--	--	--		31	
30	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5267.70	--	10535	--	10535	--	11378
					--	--	--	--		843	
31	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15488.10	--	46464	--	46464	--	50181
					--	--	--	--		3717	
32	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23167.80	--	69503	--	69503	--	75064
					--	--	--	--		5560	
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1631.70	--	8159	--	8159	--	8811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		653	
34	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6**	шт.	2	24019.20	--	48038	--	48038	--	51881
					--	--	--	--		3843	
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7001.10	--	14002	--	14002	--	15122
					--	--	--	--		1120	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	57.0909091	740.65	17.85	42285	1019	29480	11066	57619
		НР - 93%; СП - 8%			206.45	1.98	11786	113		4268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5521587	403776	4491373	751457	6774887
							626436	138589	--	501842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3645136				
	Материалы		Тенге				785076				
	Всего заработная плата		Тенге					765025			
	Местные материалы		Тенге				1829849				
		Накладные расходы	Тенге				751458				
		Сметная прибыль	Тенге				351728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4748321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					765025			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1876451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876451				
		Сметная прибыль	Тенге				150116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2026567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6774888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					765025			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8539178	1981482	5405539	1446743	10784794
							1152154	546855	--	798872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662727				
	Материалы		Тенге				988216				
	Всего заработная плата		Тенге					1699010			
	Местные материалы		Тенге				2540875				
		Накладные расходы	Тенге				1446744				
		Сметная прибыль	Тенге				648758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8758229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1841
		Сметная заработная плата	Тенге					1699010			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1876451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876451				
		Сметная прибыль	Тенге				150116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2026567				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10784795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1699010			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10784795**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**1446743**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**798872**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**312759**	**11097554**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**366219**	**11463773**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**12035770**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**12276485.40**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1473178.25**	**13749663.65**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Кизимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. ВЛ-10кВ**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за июль месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ										
1	**Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1.533**		**77433.66**	**8019.00**	**118706**	**12293**	**4293**	**86059**	**221146**
		НР - 80%; СП - 8%				**66614.40**	**3557.52**	**102120**	**5454**		**16381**	
2	**С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80+ошиновка**	**т**	**0.937**		**1043286.00**	**--**	**977559**	**--**	**977559**	**--**	**1055764**
						--	**--**	**--**	**--**		**78205**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1096265**	**12293**	**981852**	**86059**	**1276910**
								102120	**5454**	**--**	**94586**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**977559**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**977559**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78205**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1055764**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**118706**				
		Материалы	Тенге					**4293**				
		Всего заработная плата	Тенге						**107574**			
		Накладные расходы	Тенге					**86059**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**221146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107574**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**1276910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107574**			
		ИТОГО:	**Тенге**									**1276910**
		В том числе :	**Тенге**									
		Оборудование поставки подрядчика										**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**								**86059**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**94586**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**37030**	**1313940**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**43360**	**1357300**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1384446**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**1453524.84**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**174422.98**	**1627947.82**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №2 от 25.11.2019 г.
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**482190431.86**	**9521333.63**							**1142560.04**	**10663893.66**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области
аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**482190431.86**	**9521333.63**							**1142560.04**	**10663893.66**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Руководитель _____ Картабаев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети электроснабжения. Монтаж КТПГ. Локальная смета 4-3**

Договор подряда (контракт) №16 от 2019-05-25

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №11
за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7.36		1230.77	--	9058	--	--	6522	16827
		НР - 72%; СП - 8%				1230.77	--	9058	--		1246	
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8.83		5412.87	1314.00	47796	11603	30499	9805	62209
		НР - 93%; СП - 8%				644.90	549.11	5694	4849		4608	
3	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12		1841.04	941.13	22092	11294	3908	12783	37666
		НР - 118%; СП - 8%				574.15	328.63	6890	3944		2790	
4	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3.276		19879.20	--	65124	--	65124	--	70334
						--	--	--	--		5210	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.0793		68306.34	17611.28	5417	1397	169	2892	8974
		НР - 69%; СП - 8%				48561.75	4298.97	3851	341		665	
6	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.0793		394840.80	--	31311	--	31311	--	33816
						--	--	--	--		2505	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	6.77222		77.87	1.42	527	10	386	91	668
		НР - 69%; СП - 8%				19.34	0.20	131	1		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**90751.01**	**48822.70**	**90751**	**48823**	**5365**	**37940**	**138986**
		НР - 72%; СП - 8%			**36563.40**	**16131.23**	**36563**	**16131**		**10295**	
9	**51-080103-0101 5108-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	**шт.**	**1**	**8668238.40**	--	**8668238**	--		--	**8668238**
					--	--	--	--	**8668238**	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**8940315**	**73125**	**136762**	**70033**	**9037718**
							62188	**25266**	**8668238**	**27368**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8668238**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8668238**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**90751**				
	Материалы		Тенге				**5365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52695**			
		Накладные расходы	Тенге				**37940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10295**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**138986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52695**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144598**				
	Материалы		Тенге				**34795**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30567**			
	Местные материалы		Тенге				**65124**				
		Накладные расходы	Тенге				**29202**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**187704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30567**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**36728**				
	Материалы		Тенге				**169**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31311**				
		Накладные расходы	Тенге				**2892**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3170**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4192**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**9037718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87454**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**9037718**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**70033**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**27368**
		Оборудование	**Тенге**								**8668238**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9 %**	**10715**	**9048433**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3 %**	**12546**	**9060979**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**9068834**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**9521333.625**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1142560.035**	**10663893.66**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" Картабаев Е.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и разводящих сетей в аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 от 23.06.2020 г.
за июнь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		16	25.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей аул Шокай Алтынсаринского района Костанайской области"	**590253374.62**	**10792767.64**							**1295132.12**	**12087899.76**

Заказчик: Руководитель
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", БИН 060140006161 _____ Картабаев К.Б.

Подрядчик: И.О. Директора
с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ», БИН 971140001857 Товарищества _____ Мастеева С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "DS&V" _____ Кусаинов Т.Р.

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Тлеубергенов А.Н.