Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой" г.Рудный ул.Горняков д.70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 131 от 29.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
0000000013	**07.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)	07.06.2019		работа	1	129 086 293,00	129 086 293,00
				x	1	x	129 086 293,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тлеуов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2019

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОБАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	129 677 133	115 255 619							13 830 674	129 086 293
в том числе: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	129 677 133	115 255 619							13 830 674	129 086 293

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного" Д.М. Тлеуов 2019 года

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор Акционерного общества "Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июнь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4									
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	185,19	150,20	143,97	27815	26661	15	5674	36168
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	1139	6741		2679	
4	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км + вывоз грунта	т	325,9344	370,00	--	120596	--		--	130243
					--	--	--	--		9648	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,1	3154,18	--	312579	--	--	225057	580646
		НР - 72%; СП - 8%			3154,18	--	312579	--		43011	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,1	713,45	--	70703	--	--	50906	131337
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	70703	--		9729	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1313,9	30,73	30,73	40380	40380	--	10011	54422
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	13905		4031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1413,4	132,66	63,11	187497	89193	1	100111	310617
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	98305	40738		23009	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1413,4	77,27	66,21	109208	93580	4523	21627	141302
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	11105	18933		10467	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС88									
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	51,2	3073,84	866,00	157381	44339	79376	47290	221049
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	33666	17184		16374	
11	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	86	1941,93	1139,21	167006	97972	--	120007	309974
		НР - 118%; СП - 8%			802,73	379,84	69034	32666		22961	
12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	2804,55	1583,66	201928	114023	1	149586	379634
		НР - 118%; СП - 8%			1220,89	539,77	87904	38863		28121	
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,92	42150,00	--	4000878	--	4000878	--	4320948
					--	--	--	--		320070	
14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	228	1425,78	745,21	325078	169907	51527	192053	558502
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	103644	59112		41370	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	456	2018,19	1045,70	920296	476839	152556	539739	1576838
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	290901	166505		116803	
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	122	3050,95	1654,38	372216	201834	57097	217703	637112
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	113285	71208		47193	
17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	129	4312,89	2474,53	556363	319215	86298	314587	940627
		НР - 118%; СП - 8%			1169,38	897,28	150850	115749		69676	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,39	21917,00	--	3142679	--	3142679	--	3394093
					--	--	--	--		251414	
19	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,596	20381,00	--	827387	--	827387	--	893578
					--	--	--	--		66191	
20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	171,381	18851,00	--	3230703	--	3230703	--	3489159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		258456	
				Фундамент ФМ1							
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	20347,17	1613,99	32555	2582	27341	2862	38251
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2632	513		2833	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01644	221092,00	--	3635	--	3635	--	3926
					--	--	--	--		291	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0022	243223,00	--	535	--	535	--	578
					--	--	--	--		43	
				Фундамент ФМ2							
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	20347,17	1613,99	16278	1291	13671	1431	19125
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1316	256		1417	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00836	221092,00	--	1848	--	1848	--	1996
					--	--	--	--		148	
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	243223,00	--	282	--	282	--	305
					--	--	--	--		23	
				Фундамент ФМ3							
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	20347,17	1613,99	16278	1291	13671	1431	19125
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1316	256		1417	
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00708	221092,00	--	1565	--	1565	--	1691
					--	--	--	--		125	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	243223,00	--	282	--	282	--	305
					--	--	--	--		23	
30	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	11	21865,23	1287,18	240517	14159	197292	28953	291028
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	29066	2751		21558	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	26,5	21250,14	1287,18	563129	34110	458997	69751	683510
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	70022	6628		50630	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,06015	56977,99	2100,79	60405	2227	--	54690	124303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	58178	629		9208	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06015	221092,00	--	234391	--	234391	--	253142
					--	--	--	--		18751	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	18213,05	1054,54	91065	5273	80601	5629	104430
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	5191	995		7736	
35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25	30458,28	2319,20	761457	57980	604391	102361	932923
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	99086	10980		69105	
36	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	1088323,95	487178,01	8162	3654	522	5056	14276
		НР - 99%; СП - 8%			531405,00	149537,33	3986	1122		1057	
37	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	8859,00	--	66443	--	66443	--	71758
					--	--	--	--		5315	
38	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	979702,33	462895,62	9797	4629	637	5865	16915
		НР - 99%; СП - 8%			453080,00	139308,17	4531	1393		1253	
39	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	7346,00	--	73460	--	73460	--	79337
					--	--	--	--		5877	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0723	12558,26	1239,54	908	90	2	775	1818
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	816	36		135	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	221092,00	--	14658	--	14658	--	15831
					--	--	--	--		1173	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	243223,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
				Детали армошва (АС-83)							
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,29043	56977,99	2100,79	187482	6913	1	169744	385804
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	180570	1951		28578	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3017	249245,00	--	75197	--	75197	--	81213

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6016	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,98873	221092,00	--	660784	--	660784	--	713647
					--	--	--	--		52863	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	650	823,76	19,83	535444	12889	373455	139990	729469
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	149100	1427		54035	
47	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,5	2146,06	43,34	329420	6653	294413	27467	385438
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	28354	1180		28551	
48	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	198	946,23	9,90	187353	1960	115884	65453	273030
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	69509	870		20224	
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
66	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1671	596,28	1,73	996377	2895	313956	633153	1759892
		НР - 93%; СП - 8%			406,66	0,77	679526	1284		130362	
				Фундамент под перегородки в подвале АС-62							
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	19839,95	1054,54	43648	2320	39044	2477	49815
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	2284	438		3690	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06835	12558,26	1239,54	858	85	2	733	1718
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	771	34		127	
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06835	16696,58	892,86	1141	61	20	981	2292
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	1060	18		170	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	227538,00	--	2457	--	2457	--	2654
					--	--	--	--		197	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05755	211541,00	--	12174	--	12174	--	13148
					--	--	--	--		974	
				Блок-секция 1, 4 АС23							
72	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	172,44	29355,46	2319,20	5062056	399923	3978681	706045	6229549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	683452	75736		461448	
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	79,46	29272,42	2319,20	2325987	184284	1826770	325344	2863437
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	314933	34899		212106	
74	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	80,05536	16749,85	1269,05	1340915	101594	--	975954	2502219
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	1239321	44829		185350	
75	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	82,4570208	8219,00	--	677714	--	677714	--	731931
					--	--	--	--		54217	
76	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	684,792	104,00	--	71218	--	71218	--	76916
					--	--	--	--		5697	
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,6	4673,08	238,30	2236538	114049	1590291	515031	2971694
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	532198	21598		220126	
79	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	220,9066666	4665,13	238,30	1030557	52642	732269	237722	1369742
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	245646	9969		101462	
0	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,704848	56977,99	2100,79	154117	5682	1	139536	317145
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	148434	1604		23492	
	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,489784	243223,00	--	605573	--	605573	--	654019
					--	--	--	--		48446	
	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,215064	249245,00	--	53604	--	53604	--	57892
					--	--	--	--		4288	
	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,704848	94412,00	--	255370	--	255370	--	275800
					--	--	--	--		20430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,4	29355,46	2319,20	334652	26439	263030	46677	411835
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	45183	5007		30506	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,54	29272,42	2319,20	162169	12848	127364	22683	199641
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	21957	2433		14788	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,72	32353,28	2319,20	735067	52692	592326	93026	894340
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	90049	9979		66247	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	10,94	32270,24	2319,20	353036	25372	284304	44793	429656
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	43360	4805		31826	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	199,6	29215,78	2319,20	5831470	462912	4605339	791321	7152614
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	763219	87664		529823	
0	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	42,84	29132,74	2319,20	1248047	99355	984883	169841	1531318
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	163809	18815		113431	
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,8	4275,48	238,30	217194	12106	148599	54667	293610
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	56489	2292		21749	
2	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	226,92	7649,80	295,89	1735892	67144	1287268	369537	2273862
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	381480	15871		168434	
3	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,208688	416,00	--	919	--	919	--	992
					--	--	--	--		74	
4	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	121,024	10,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0072614	513766,35	1171,35	3731	9	2271	1323	5458
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	1451	3		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	9,0768	16749,85	1269,05	152035	11519	--	110655	283705
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	140516	5083		21015	
97	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	9,349104	6858,00	--	64116	--	64116	--	69245
					--	--	--	--		5129	
		S=532,09+2,14=534,23 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
99	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	641,076	3921,74	137,56	2514131	88189	1825690	577481	3338940
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	600252	20695		247329	
100	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	4,6798548	416,00	--	1947	--	1947	--	2103
					--	--	--	--		156	
101	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	512,8608	10,00	--	5129	--	5129	--	5539
					--	--	--	--		410	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0102572	513766,35	1171,35	5270	12	3209	1869	7710
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	2049	5		571	
		Ограждение лоджий									
108	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,784	5077,75	241,02	364501	17301	252864	90826	491754
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	94336	3326		36426	
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20574	243223,00	--	50041	--	50041	--	54044
					--	--	--	--		4003	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,255288	56977,99	2100,79	14546	536	1	13170	29933
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	14009	151		2217	
111	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,251472	216050,00	--	54331	--	54331	--	58677
					--	--	--	--		4346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003816	232364,00	--	887	--	887	--	958
					--	--	--	--		71	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
114	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,58	29355,46	2319,20	2864506	226308	2251447	399535	3525164
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	386751	42857		261123	
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,74	29272,42	2319,20	1309648	103761	1028564	183185	1612260
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	177323	19650		119427	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	44,68896	16749,85	1269,05	748533	56713	1	544803	1396803
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	691821	25025		103467	
17	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	46,0296288	8219,00	--	378318	--	378318	--	408583
					--	--	--	--		30265	
18	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	359,304	104,00	--	37368	--	37368	--	40357
					--	--	--	--		2989	
20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,24	4673,08	238,30	1155373	58917	821528	266060	1535148
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	274928	11157		113715	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,2	4665,13	238,30	546753	27929	388499	126121	726704
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	130325	5289		53830	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,63958	56977,99	2100,79	150398	5545	--	136169	309492
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	144853	1565		22925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,55162	243223,00	--	620613	--	620613	--	670262
					--	--	--	--		49649	
124	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08796	249245,00	--	21924	--	21924	--	23677
					--	--	--	--		1754	
125	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,63958	94412,00	--	249208	--	249208	--	269145
					--	--	--	--		19937	
126	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,24	29355,46	2319,20	329955	26068	259338	46021	406055
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	44549	4937		30078	
127	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,4466666	29272,42	2319,20	159437	12632	125218	22301	196277
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	21587	2392		14539	
128	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,4	32353,28	2319,20	724714	51950	583983	91715	881743
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	88781	9838		65314	
129	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	10,86	32270,24	2319,20	350455	25187	282225	44466	426514
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	43043	4770		31594	
130	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	29355,46	2319,20	212534	16791	167048	29644	261551
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	28695	3180		19374	
131	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	210,06	29215,78	2319,20	6137067	487171	4846681	832790	7527446
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	803215	92258		557589	
132	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	45,02	29132,74	2319,20	1311556	104410	1035001	178483	1609243
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	172145	19773		119203	
133	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,56	4275,48	238,30	177689	9904	121571	44724	240205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	46214	1876		17793	
134	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,116	7649,80	295,89	1890387	73120	1401835	402425	2476237
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	415432	17284		183425	
135	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,6078936	416,00	--	1501	--	1501	--	1621
					--	--	--	--		120	
136	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	197,6928	10,00	--	1977	--	1977	--	2135
					--	--	--	--		158	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0079078	513766,35	1171,35	4063	9	2474	1441	5944
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	1580	4		440	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	9,88464	16749,85	1269,05	165566	12544	--	120504	308955
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	153022	5535		22886	
139	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	6,7874528	6858,00	--	46548	--	46548	--	50272
					--	--	--	--		3724	
140	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	495,06	3921,74	137,56	1941494	68102	1409857	445950	2578440
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	463535	15981		190996	
141	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,613938	416,00	--	1503	--	1503	--	1624
					--	--	--	--		120	
142	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	396,048	10,00	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--		317	
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007921	513766,35	1171,35	4070	9	2479	1443	5954
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	1582	4		441	
		Ограждение лоджий									
150	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,028	5077,75	241,02	375896	17842	260769	93665	507126
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	97285	3430		37565	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25404	243223,00	--	61788	--	61788	--	66731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4943	
152	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,262572	56977,99	2100,79	14961	552	--	13545	30787
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	14409	156		2280	
153	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25866	216050,00	--	55883	--	55883	--	60354
					--	--	--	--		4471	
154	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003912	232364,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
				АС-8							
156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,164208	56977,99	2100,79	9356	345	--	8471	19253
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	9011	97		1426	
157	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27368	243223,00	--	66565	--	66565	--	71890
					--	--	--	--		5325	
				Температурный шов АС-8 прим. 7							
158	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	18,18	525,70	2,23	9557	40	--	11251	22473
		НР - 118%; СП - 8%			523,47	0,99	9517	18		1665	
159	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	38,28	1997,00	--	76445	--	76445	--	82561
					--	--	--	--		6116	
160	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,1818	23854,00	--	4337	--	4337	--	4684
					--	--	--	--		347	
161	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	57,36	580,00	--	33269	--	33269	--	35930
					--	--	--	--		2662	
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24									
				Монолитный пояс МП-1 АС-92.1							
171	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2	33335,72	4543,25	640046	87230	395842	156788	860580
		НР - 91%; СП - 8%			8175,75	797,92	156974	15320		63747	
172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2272	221092,00	--	271324	--	271324	--	293030
					--	--	--	--		21706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6726	364407,35	1171,35	245100	788	109939	122565	397079
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	134373	313		29413	
174	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,71696	56977,99	2100,79	268763	9909	--	243335	553066
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	258854	2797		40968	
175	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,71696	216050,00	--	1019099	--	1019099	--	1100627
					--	--	--	--		81528	
176	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	5,02476	94412,00	--	474398	--	474398	--	512349
					--	--	--	--		37952	
				Армирование стен для крепления облицовки АС-92.1							
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,65744	56977,99	2100,79	94438	3482	--	85503	194336
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	90956	983		14395	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,65744	243223,00	--	403128	--	403128	--	435378
					--	--	--	--		32250	
179	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,65744	94412,00	--	156482	--	156482	--	169001
					--	--	--	--		12519	
				Детали армошва АС-93							
180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1143848	56977,99	2100,79	63495	2341	--	57488	130662
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	61154	661		9679	
181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21582	243223,00	--	52492	--	52492	--	56692
					--	--	--	--		4199	
182	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047796	249245,00	--	11913	--	11913	--	12866
					--	--	--	--		953	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8507688	221092,00	--	188098	--	188098	--	203146
					--	--	--	--		15048	
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
184	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,511	3073,84	866,00	1571	443	792	472	2206
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	336	172		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
185	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1445,71	745,21	14457	7452	2459	8423	24
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	4546	2593		1830	
186	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2045,60	1045,70	6137	3137	1086	3551	10463
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1914	1095		775	
187	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3099,95	1654,38	9300	4963	1551	5353	15825
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	2786	1751		1172	
188	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	21917,00	--	54201	--	54201	--	58537
					--	--	--	--		4336	
189	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	18851,00	--	30708	--	30708	--	33165
					--	--	--	--		2457	
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,41	20088,83	1054,54	8236	432	7378	462	9394
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	426	82		696	
191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,27	823,76	19,83	15874	382	11072	4150	21626
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	4420	42		1602	
РАЗДЕЛ 6. Вход в подвал по оси "В" АС97-98											
212	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,42	3073,84	866,00	1291	364	651	388	1813
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	276	141		134	
213	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1445,71	745,21	14457	7452	2459	8423	24711
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	4546	2593		1830	
214	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2045,60	1045,70	6137	3137	1086	3551	10463
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1914	1095		775	
215	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	21917,00	--	54201	--	54201	--	58537
					--	--	--	--		4336	
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4	20088,83	1054,54	8036	422	7199	450	9165
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	415	80		679	
217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,54	823,76	19,83	7035	169	4907	1839	9584
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	1959	19		710	
РАЗДЕЛ 7. Перемычки											
				Блок-секция 1							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подвал АС-67									
8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	422,00	243,33	24476	14113	2165	12905	40371
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	8198	2738		2990	
9	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,5	74323,00	--	111485	--	111485	--	120403
					--	--	--	--		8919	
		Первый этаж АС-68									
0	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	422,00	243,33	14348	8273	1269	7565	23666
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	4806	1605		1753	
1	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2059,31	1252,37	28830	17533	427	16744	49221
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	10870	3320		3646	
2	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,526	74323,00	--	187740	--	187740	--	202759
					--	--	--	--		15019	
3	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	94922,00	--	71192	--	71192	--	76887
					--	--	--	--		5695	
4	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1587,69	55,66	3175	111	985	2478	6105
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	2079	21		452	
	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3322,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	
	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	91740,98	942,07	11009	113	8498	2201	14266
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2398	47		1057	
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43628	75895,94	19568,08	33112	8537	1034	17681	54856
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	23541	2084		4063	
	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,43628	269890,00	--	117748	--	117748	--	127167
					--	--	--	--		9420	
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05411	56977,99	2100,79	3083	114	--	2791	6344
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2969	32		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
251	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	243223,00	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--		169	
252	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	220956,00	--	6198	--	6198	--	6694
					--	--	--	--		496	
253	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	110,83	2,22	1995	40	1270	475	2668
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	685	4		198	
		Типовые этажи АС-72									
254	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	54	422,00	243,33	22788	13140	2016	12015	37587
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	7632	2550		2784	
255	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2059,31	1252,37	37068	22543	550	21529	63284
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	13975	4269		4688	
256	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,364	74323,00	--	324346	--	324346	--	350293
					--	--	--	--		25948	
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,235	91740,98	942,07	21559	221	16643	4309	27938
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	4695	93		2069	
258	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,95636	75895,94	19568,08	72584	18714	2267	38758	120249
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	51603	4568		8907	
259	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочиости из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,95636	269890,00	--	258112	--	258112	--	278761
					--	--	--	--		20649	
260	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08572	56977,99	2100,79	4884	180	--	4422	10051
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4704	51		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	211541,00	--	7345	--	7345	--	7932
					--	--	--	--		588	
262	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,051	220956,00	--	11269	--	11269	--	12170
					--	--	--	--		902	
263	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
264	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
				Блок-секция 2							
		Подвал АС-67									
265	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	422,00	243,33	20678	11923	1829	10902	34107
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6926	2313		2526	
266	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,29	74323,00	--	95877	--	95877	--	103547
					--	--	--	--		7670	
		Первый этаж АС-69									
267	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	422,00	243,33	13504	7787	1194	7120	22274
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	4523	1511		1650	
268	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2059,31	1252,37	24712	15028	367	14352	42189
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	9317	2846		3125	
269	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,129	74323,00	--	158234	--	158234	--	170892
					--	--	--	--		12659	
270	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	94922,00	--	71192	--	71192	--	76887
					--	--	--	--		5695	
271	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1587,69	55,66	3175	111	985	2478	6105
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	2079	21		452	
272	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3322,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
273	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	91740,98	942,07	11009	113	8498	2201	14266
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2398	47		1057	
274	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34633	75895,94	19568,08	26285	6777	821	14036	43546
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	18687	1654		3226	
275	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34633	269890,00	--	93471	--	93471	--	100949
					--	--	--	--		7478	
276	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04563	56977,99	2100,79	2600	96	--	2354	5350
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2504	27		396	
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02118	211541,00	--	4480	--	4480	--	4839
					--	--	--	--		358	
278	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	243223,00	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--		169	
279	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	220956,00	--	7325	--	7325	--	7911
					--	--	--	--		586	
280	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	110,83	2,22	1995	40	1270	475	2668
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	685	4		198	
		Типовые этажи АС-73									
281	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	422,00	243,33	18568	10707	1642	9790	30626
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6219	2077		2269	
282	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2059,31	1252,37	28830	17533	427	16744	49221
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	10870	3320		3646	
283	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,366	74323,00	--	250171	--	250171	--	270185
					--	--	--	--		20014	
284	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	91740,98	942,07	5504	57	4248	1100	7133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	1199	24		528	
285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,77645	75895,94	19568,08	58929	15194	1840	31467	97628
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	41895	3709		7232	
286	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,77645	269890,00	--	209556	--	209556	--	226321
					--	--	--	--		16764	
287	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06574	56977,99	2100,79	3746	138	--	3391	7708
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	3608	39		571	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02494	211541,00	--	5276	--	5276	--	5698
					--	--	--	--		422	
289	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0408	220956,00	--	9015	--	9015	--	9736
					--	--	--	--		721	
290	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
291	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870	--	870	--	940
					--	--	--	--		70	
				Блок-секция 3							
		Подвал АС-67									
292	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	422,00	243,33	24476	14113	2165	12905	40371
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	8198	2738		2990	
293	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,46	74323,00	--	108512	--	108512	--	117193
					--	--	--	--		8681	
		Первый этаж АС-70									
294	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	422,00	243,33	13504	7787	1194	7120	22274
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	4523	1511		1650	
295	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2059,31	1252,37	24712	15028	367	14352	42189
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	9317	2846		3125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
296	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,129	74323,00	--	158234	--	158234	--	
					--	--	--	--		12659	
297	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	94922,00	--	71192	--	71192	--	76887
					--	--	--	--		5695	
298	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1587,69	55,66	3175	111	985	2478	6105
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	2079	21		452	
299	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3322,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	
300	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	91740,98	942,07	11009	113	8498	2201	14266
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2398	47		1057	
301	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34633	75895,94	19568,08	26285	6777	821	14036	43546
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	18687	1654		3226	
302	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34633	269890,00	--	93471	--	93471	--	100949
					--	--	--	--		7478	
303	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05433	56977,99	2100,79	3096	114	1	2803	6370
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2981	32		472	
304	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	211541,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
305	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	243223,00	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--		169	
306	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	220956,00	--	7325	--	7325	--	7911
					--	--	--	--		586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	110,83	2,22	1995	40	1270	475	2668
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	685	4		198	
		Типовые этажи АС-74									
308	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	422,00	243,33	18568	10707	1642	9790	30626
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6219	2077		2269	
309	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2059,31	1252,37	28830	17533	427	16744	49221
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	10870	3320		3646	
310	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,366	74323,00	--	250171	--	250171	--	270185
					--	--	--	--		20014	
311	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	91740,98	942,07	5504	57	4248	1100	7133
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	1199	24		528	
312	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,77645	75895,94	19568,08	58929	15194	1840	31467	97628
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	41895	3709		7232	
313	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,77645	269890,00	--	209556	--	209556	--	226321
					--	--	--	--		16764	
314	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06574	56977,99	2100,79	3746	138	--	3391	7708
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	3608	39		571	
315	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02494	211541,00	--	5276	--	5276	--	5698
					--	--	--	--		422	
316	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0408	220956,00	--	9015	--	9015	--	9736
					--	--	--	--		721	
317	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
318	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870	--	870	--	940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					--	--	--	--		70	
				Блок-секция 4							
		Подвал АС-67									
319	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	422,00	243,33	17724	10220	1568	9345	29234
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	5936	1983		2166	
320	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,112	74323,00	--	82647	--	82647	--	89259
					--	--	--	--		6612	
		Первый этаж АС-71									
321	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	422,00	243,33	14348	8273	1269	7565	23666
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	4806	1605		1753	
322	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2059,31	1252,37	28830	17533	427	16744	49221
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	10870	3320		3646	
323	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,526	74323,00	--	187740	--	187740	--	202759
					--	--	--	--		15019	
324	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	94922,00	--	71192	--	71192	--	76887
					--	--	--	--		5695	
325	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1587,69	55,66	3175	111	985	2478	6105
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	2079	21		452	
326	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3322,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	
327	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	91740,98	942,07	11009	113	8498	2201	14266
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2398	47		1057	
328	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43628	75895,94	19568,08	33112	8537	1034	17681	54856
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	23541	2084		4063	
329	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,43628	269890,00	--	117748	--	117748	--	127167
					--	--	--	--		9420	
330	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05411	56977,99	2100,79	3083	114	--	2791	6344

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2969	32		470	
1	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	243223,00	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--		169	
3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	220956,00	--	6198	--	6198	--	6694
					--	--	--	--		496	
4	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	110,83	2,22	1995	40	1270	475	2668
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	685	4		198	
		Типовые этажи АС-75									
5	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	54	422,00	243,33	22788	13140	2016	12015	37587
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	7632	2550		2784	
6	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2059,31	1252,37	37068	22543	550	21529	63284
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	13975	4269		4688	
7	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,364	74323,00	--	324346	--	324346	--	350293
					--	--	--	--		25948	
8	11I0-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,235	91740,98	942,07	21559	221	16643	4309	27938
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	4695	93		2069	
9	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,95636	75895,94	19568,08	72584	18714	2267	38758	120249
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	51603	4568		8907	
0	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,95636	269890,00	--	258112	--	258112	--	278761
					--	--	--	--		20649	
1	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08572	56977,99	2100,79	4884	180	--	4422	10051
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4704	51		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
342	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	211541,00	--	7345	--	7345	--	7932
					--	--	--	--		588	
343	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,051	220956,00	--	11269	--	11269	--	12170
					--	--	--	--		902	
344	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
345	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС33-37									
346	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88	5262,88	1255,25	463133	110462	99396	323970	850072
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	253275	21277		62968	
347	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3507,14	940,91	52607	14114	11192	35363	95008
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	27301	2668		7038	
349	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,405	10659,00	--	547926	--	547926	--	591760
					--	--	--	--		43834	
350	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	641,2848	4256,00	--	2729308	--	2729308	--	2947653
					--	--	--	--		218345	
351	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,7953867	461703,00	--	367232	--	367232	--	396611
					--	--	--	--		29379	
352	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	7,5666667	22176,77	1054,54	167804	7979	151970	8519	190429
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	7855	1506		14106	
353	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6961907	12526,34	1239,54	8721	863	--	7463	17478
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	7858	343		1295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6961907	16696,58	892,86	11624	622	202	9997	23350
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	10800	186		1730	
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045584	227538,00	--	10372	--	10372	--	11202
					--	--	--	--		830	
356	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6506067	211541,00	--	137630	--	137630	--	148640
					--	--	--	--		11010	
				Блок-секция 2							
357	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	5262,88	1255,25	421030	100420	90360	294519	772793
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	230250	19342		57244	
358	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3507,14	940,91	52607	14114	11192	35363	95008
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	27301	2668		7038	
360	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,405	10659,00	--	547926	--	547926	--	591760
					--	--	--	--		43834	
361	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	571,688	4256,00	--	2433104	--	2433104	--	2627752
					--	--	--	--		194648	
362	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,7354571	461703,00	--	339563	--	339563	--	366728
					--	--	--	--		27165	
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,1666667	22176,77	1054,54	70226	3339	63600	3565	79695
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	3287	630		5903	
364	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3967853	12526,34	1239,54	4970	492	--	4253	9961
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	4478	195		738	
365	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3967853	16696,58	892,86	6625	354	116	5698	13308
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	6155	106		986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36644	211541,00	--	77517	--	77517	--	83718
					--	--	--	--		6201	
				Блок-секция 4							
379	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88	5262,88	1255,25	463133	110462	99396	323970	850072
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	253275	21277		62968	
380	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3507,14	940,91	52607	14114	11192	35363	95008
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	27301	2668		7038	
382	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,405	10659,00	--	547926	--	547926	--	591760
					--	--	--	--		43834	
383	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	641,2848	4256,00	--	2729308	--	2729308	--	2947653
					--	--	--	--		218345	
384	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,7227267	461703,00	--	333685	--	333685	--	360380
					--	--	--	--		26695	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	7,5666667	22176,77	1054,54	167804	7979	151970	8519	190429
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	7855	1506		14106	
386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слон подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6961907	12526,34	1239,54	8721	863	--	7463	17478
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	7858	343		1295	
387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6961907	16696,58	892,86	11624	622	202	9997	23350
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	10800	186		1730	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045584	227538,00	--	10372	--	10372	--	11202
					--	--	--	--		830	
389	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6506067	211541,00	--	137630	--	137630	--	148640
					--	--	--	--		11010	
РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
864	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	3913,03	940,91	129130	31050	38019	77799	223
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	60061	5870		16554	
865	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	122,3886	10659,00	--	1304540	--	1304540	--	140890
					--	--	--	--		104363	
866	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,384	22176,77	1054,54	8516	405	7712	432	966
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	399	76		716	
867	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0554	12526,34	1239,54	694	69	--	594	139
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	625	27		103	
868	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0043	249245,00	--	1072	--	1072	--	115
					--	--	--	--		86	
869	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0512	221092,00	--	11320	--	11320	--	1222
					--	--	--	--		906	
870	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	269,496	1170,31	47,41	315393	12777	8941	352553	72138
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	293675	5099		53436	
871	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	269,496	2695,00	--	726292	--	726292	--	784
					--	--	--	--		58103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				98457513	6014276	77049916	15759983	123354880
							15272730	1482516	--	9137402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96555748				
	Материалы		Тенге				38034095				
	Всего заработная плата		Тенге					16459764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9044987				
	Местные материалы		Тенге				28438959				
	Транспортные расходы		Тенге				120596				
		Накладные расходы	Тенге				15556094				
		Сметная прибыль	Тенге				8968947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121080789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					16459764			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1761863				
	Материалы		Тенге				11925				
	Всего заработная плата		Тенге					295482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1380043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				203883				
		Сметная прибыль	Тенге				157260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2123006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					295482			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139903				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139903				
		Сметная прибыль	Тенге				11192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				151095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				123354889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17229
		Сметная заработная плата	Тенге					16755246			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				123 354 889				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				1 110 194				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				2 115 906				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				126 580 989				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 531 620				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				129 112 609				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				121 043 071				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				8 472 177				
	ИТОГО	Тенге				129 515 248				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				115 255 619				
	НДС 12%	Тенге				13 830 674				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**129 086 293**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Глеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.В. Середенко