Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного** — **060140010328**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"** — **001040003175**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 131 от 29.11.18

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000046	29.11.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)			усл.	1	45 864 921,41	45 864 921,41
				x	1	x	45 864 921,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о. руководителя ГУ "Рудненского городского отдела строительства" акимата города Рудного / подпись / Рак Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.

ик: Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

дчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

вание строительства и его адрес:
льство 60-ти квартирного жилого дома
у: город Рудный, улица Восточная,
ьный участок №4"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

енование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	461 088 575,36	40 950 822,69							4 914 098,72	45 864 921,41
в том числе:										
льство 60-ти квартирного жилого адресу: город Рудный, улица ая, строительный участок №4" (без х инженерных сетей и ройства)	461 088 575,36	40 950 822,69							4 914 098,72	45 864 921,41

М.П.

Заказчик:

Вр.и.о. Руководителя ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного" Н.И. Рак 2019 года

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества
"Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев 2019 года

Авторский надзор ТОО "SANСтройСервис" Г.В. Бебенин 2019 года

аказчик: Государственноу Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

одрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

аименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу:город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019г.

тенге

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
	В отчетный месяц в ц.2019г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2019г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
			В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	9	9
Всего по объекту:	45 864 921,41	40 950 822,69			4 914 098,72	45 864 921,41
в том числе:						
одготовительные работы см 1-1 ГЖС	-18 192,64	-16 243,43			-1 949,21	-18 192,64
бщестроительные работы см 2-1-1 ГЖС	239 802 792,89	214 109 636,51			25 693 156,38	239 802 792,89
бщестроительные работы см 2-1-1 К1 ГЖС	2 377 666	2 122 916,00			254 750	2 377 666
бщестроительные работы см 2-1-1 ГЖС	-227 219 300	-202 874 375,29			-24 344 925,02	-227 219 300,31
бщестроительные работы см 2-1-1 ОС	117 769 549	105 151 383,00			12 618 166	117 769 549
бщестроительные работы см 2-1-1 К ОС	1 167 370	1 042 295,00			125 075	1 167 370
бщестроительные работы см 2-1-1 ОС	-98 167 198	-87 649 284			-10 517 914	-98 167 198
антехнические работы ОВ см 2-1-2 УМР	37 761 277	33 715 426,00			4 045 851	37 761 277
антехнические работы ОВ см 2-1-2К УМР	2 037 746	1 819 416,00			218 330	2 037 746
антехнические работы ОВ см 2-1-2 УМР	-36 168 835	-32 293 603			-3 875 232	-36 168 835
антехнические работы ВК см 2-1-3 УМР	18 882 256	16 859 157,00			2 023 099	18 882 256
антехнические работы ВК см 2-1-3К УМР	2 907 859	2 596 303,00			311 556	2 907 859
антехнические работы ВК см 2-1-3 УМР	-22 205 705	-19 826 522			-2 379 183	-22 205 705
аботочные сети см 2-1-4	5 987 138,11	5 345 659,03			641 479,08	5 987 138,11
аботочные сети см 2-1-4К	464 194,12	414 459,04			49 735,1	464 194,12
аботочные сети см 2-1-4	-5 812 459	-5 189 696			-622 763	-5 812 459
зоснабжение см 2-1-5	7 183 076,13	6 413 460,83			769 615,30	7 183 076,13
зоснабжение см 2-1-5К	1 442 379	1 287 838,00			154 541	1 442 379
зоснабжение см 2-1-5	-1 845 143	-1 647 449			-197 694	-1 845 143
ОМ. СО см 2-1-6	23 305 272	20 808 279,00			2 496 993	23 305 272

ОМ. СО см 2-1-6	-23 786 821	-21 238 233			-2 548 588	-23 786 821
ІТОГО	**45 864 921,41**	**40 950 822,69**			**4 914 098,72**	**45 864 921,41**

аказчик:
р.и.о. Руководителя Государственного Учреждения
Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Н.И.Рак

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудненсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

вторский надзор ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 1-1-1 Подготовительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру										
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ										
1	СЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 2,ГЛАВА 7,Т.62,П.7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности	км		0,2316	-78568,00	--	-18196,35	--	-18196,35	--	-18196,35
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-18196,35	--	-18196,35	--	-18196,35
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					-18196,35				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					-18196,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-18196,35				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					-18196,35	--	-18196,35	--	-18196,35
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					-18196,35				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					-18196,35				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					-18196,35				

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-18 196,35				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					0				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					0				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-18 196,35				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					0				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					-18 197,35				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					-17 059,08				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					-1 194,02				
	ИТОГО	Тенге					-18 253,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				-16 243,43				
	НДС 12%		Тенге				-1 950,21				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**-18 192,64**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
Н.И. Рак

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"
Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"
Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"
Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 КОРРЕКТИРОВКА

договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1003,03	151,05	143,34	151507	143775	--	30237	196283
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	7731	34265		14539	
2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	897,77	119,74	113,63	107495	102016	--	21449	139259
		НР - 72%; СП - 8%			6,10	27,08	5478	24313		10316	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,1	1851,70	--	183503	--	--	132122	340875
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	183503	--		25250	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,1	804,82	--	79757	--	--	57425	148157
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	79757	--		10975	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1313,9	34,30	34,30	45071	45071	--	11292	60873
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	15684		4509	

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1413,4	151,80	73,40	214558	103736	--	112889	353644
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	110822	45969		26196	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС88									
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	51,2	3361,05	993,82	172086	50884	83223	53351	243472
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	37979	19388		18035	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	21	1612,27	909,42	33858	19098	--	25195	63777
		НР - 118%; СП - 8%			702,86	313,88	14760	6591		4724	
9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	65	2135,10	1229,25	138782	79901	--	102343	260415
		НР - 118%; СП - 8%			905,85	428,48	58880	27851		19290	
10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	58	3083,98	1705,79	178871	98936	--	135997	340057
		НР - 118%; СП - 8%			1378,19	608,91	79935	35317		25189	
11	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	5116,12	3169,00	71626	44366	--	45178	126148
		НР - 118%; СП - 8%			1947,12	787,62	27260	11027		9344	
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,92	42085,00	--	3994708	--	3994708	--	4314285
		СП - 8%			--	--	--	--		319577	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	227	1526,98	809,29	346626	183708	46438	215786	607404
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	116480	66389		44993	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	460	2159,35	1135,73	993303	522436	139619	614453	1736377
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	331248	189475		128621	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	121	3265,99	1797,32	395185	217476	50954	243582	689868
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	126755	79670		51101	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	127	4611,77	2690,34	585695	341674	76478	349396	1009898
		НР - 118%; СП - 8%			1319,24	1012,24	167543	128555		74807	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	144,463	25273,00	--	3651013	--	3651013	--	3943094
		СП - 8%			--	--	--	--		292081	

18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,596	23705,00	--	962328	--	962328	--	1039314
		СП - 8%			--	--	--	--		76986	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	169,208	22575,00	--	3819871	--	3819871	--	4125460
		СП - 8%			--	--	--	--		305590	
				Фундамент ФМ1							
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19539,54	1664,31	31263	2663	25630	3229	37252
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	2970	579		2759	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01644	243838,00	--	4009	--	4009	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0022	270653,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
				Фундамент ФМ2							
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	19539,54	1664,31	15632	1331	12816	1615	18626
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	1485	289		1380	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00836	243838,00	--	2038	--	2038	--	2202
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	270653,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
				Фундамент ФМ3							
26	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	19539,54	1664,31	15632	1331	12816	1615	18626
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	1485	289		1380	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00708	243838,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	270653,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

29	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	11	21226,16	1324,81	233488	14573	186127	32662	287442
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	32788	3104		21292	
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30	30569,37	2384,40	917081	71532	711392	138593	1140128
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	134157	14868		84454	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	18114,65	1084,07	90573	5420	79294	6354	104681
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	5859	1123		7754	
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25	35733,17	2384,40	893329	59610	721921	115494	1089529
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	111798	12390		80706	
33	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	715970,92	52294,87	5370	392	483	4728	10905
		НР - 99%; СП - 8%			599319,00	37405,41	4495	281		808	
34	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	10124,00	--	75930	--	75930	--	82004
		СП - 8%			--	--	--	--		6074	
35	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	610516,85	40690,21	6105	407	588	5353	12374
		НР - 99%; СП - 8%			510984,00	29674,05	5110	297		917	
36	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	7201,00	--	72010	--	72010	--	77771
		СП - 8%			--	--	--	--		5761	
37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0723	14121,06	1352,90	1021	98	2	875	2047
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	921	40		152	
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	243838,00	--	16166	--	16166	--	17460
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	270653,00	--	1353	--	1353	--	1462
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Детали армошва (АС-83)									

40	1108-0201-070і РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,29043	64111,36	2184,16	210954	7187	--	191551	434705
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	203767	2201		32200	
41	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3017	260657,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,98873	243838,00	--	728766	--	728766	--	787067
		СП - 8%			--	--	--	--		58301	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	809	852,17	20,79	689406	16817	463349	196457	956733
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	209240	2005		70869	
44	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	153,5	1389,58	28,69	213300	4404	186133	22142	254278
		НР - 93%; СП - 8%			148,29	6,81	22763	1046		18835	
45	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	198	944,08	10,49	186927	2077	106415	73857	281646
		НР - 93%; СП - 8%			396,13	4,96	78435	981		20863	
		АС-82 прим.1									
46	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1058	57,82	0,89	61174	941	--	43368	112905
		НР - 72%; СП - 8%			56,93	--	60233	--		8363	
47	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1058	55,61	0,86	58834	905	--	41709	108586
		НР - 72%; СП - 8%			54,75	--	57929	--		8043	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1632	64111,36	2184,16	10463	356	--	9501	21561
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	10107	109		1597	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	221704,00	--	36182	--	36182	--	39077
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
		Фундамент под перегородки в подвале АС-62									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	18426,77	1084,07	40539	2385	35576	2796	46801
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2578	494		3467	

60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06835	14121,06	1352,90	965	92	2	827	1935
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	871	38		143	
61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06835	18772,83	980,27	1283	67	20	1107	2582
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	1196	21		191	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	226007,00	--	2441	–	2441	–	2636
		СП - 8%			–	--	–	–		195	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05755	221704,00	--	12759	–	12759	–	13780
		СП - 8%			–	--	–	–		1021	
				Блок-секция 1, 4 АС23							
64	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	172,44	30008,60	2384,40	5174683	411166	3992383	796634	6449022
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	771134	85461		477705	
65	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	238,38	25372,78	2384,40	6048364	568393	4413959	1101262	7721597
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	1066012	118141		571970	
66	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	133,4256	20900,66	1344,53	2788683	179395	281118	1833485	4991942
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	2328170	84310		369773	
68	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75	м3	137,428368	14477,00	--	1989550	–	1989550	–	2148715
		СП - 8%			–	--	–	–		159164	
69	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1141,32	90,31	1,05	103070	1197	--	92194	210885
		НР - 90%; СП - 8%			89,26	0,50	101872	566		15621	

70	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1141,32	104,00	--	118697	--	118697	--	128193
		СП - 8%			--	--	--	--		9496	
71	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,6	4745,86	245,00	2271370	117256	1553581	581161	3080734
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	600533	24372		228203	
72	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	662,72	4738,00	245,00	3139965	162364	2146040	804737	4260279
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	831561	33748		315576	
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,4934	64111,36	2184,16	288078	9814	--	261581	593632
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	278264	3006		43973	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,6179	270653,00	--	1249848	--	1249848	--	1349836
		СП - 8%			--	--	--	--		99988	
76	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,4	30008,60	2384,40	342098	27182	263936	52665	426345
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	50980	5650		31581	
77	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,62	29926,52	2384,40	497379	39629	383427	76781	620092
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	74323	8237		45933	
78	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,72	32139,02	2384,40	730199	54174	574423	104961	901973
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	101602	11260		66813	

79	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,82	32056,94	2384,40	1052109	78256	827085	151621	1300028
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	146768	16266		96298	
80	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	30008,60	2384,40	217262	17263	167622	33447	270766
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	32377	3588		20057	
81	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	202	29851,00	2384,40	6029902	481649	4676764	903588	7488169
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	871489	100111		554679	
82	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	130,12	29768,92	2384,40	3873532	310258	3001897	582054	4812032
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	561377	64487		356447	
83	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,8	4463,30	245,00	226736	12446	150548	61686	311496
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	63742	2587		23074	
84	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	378,2	7810,04	305,95	2953756	115709	2120980	694632	3940259
		НР - 93%; СП - 8%			1896,00	78,92	717067	29849		291871	
85	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	5,52172	422,00	--	2330	--	2330	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
86	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	302,56	10,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0121024	835841,18	1278,18	10116	15	7372	2490	13614
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	2729	6		1008	

88	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	15,128	12204,13	840,13	184624	12709	--	135071	345271
		НР - 76%; СП - 8%			11364,00	384,09	171915	5811		25576	
89	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	15,58184	6992,00	--	108948	--	108948	--	117664
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
		S=491,79+2,14=493,93 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
91	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	987,86	4012,24	142,21	3963535	140481	2779874	1003623	5364530
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	1043180	35984		397373	
92	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	7,21	422,00	--	3043	--	3043	--	3286
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
93	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	790,288	10,00	--	7903	--	7903	--	8535
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0158058	835841,18	1278,18	13211	20	9626	3251	17779
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	3565	8		1317	
		АС-8 прим. 1									
96	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	64111,36	2184,16	1480	50	--	1344	3049
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	1429	15		226	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	221704,00	--	5117	--	5117	--	5526
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		АС-10									
98	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	32169,58	2145,96	6331	422	4756	1154	8084
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	1153	88		599	
99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,92	2904,13	13,76	5576	26	3615	1786	7951
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	1935	6		589	
		Ограждение лоджий									

100	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	119,64	5175,32	247,88	619176	29657	412104	170814	853189
		НР - 93%; СП - 8%			1482,91	52,29	177415	6255		63199	
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3429	270653,00	--	92807	--	92807	--	100231
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,42548	64111,36	2184,16	27278	929	--	24769	56211
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	26349	285		4164	
103	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41912	249145,00	--	104422	--	104422	--	112775
		СП - 8%			--	--	--	--		8354	
104	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00636	244652,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,08	20815,61	1084,07	43296	2255	38604	2643	49615
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2437	467		3675	
		Блок-секция 2, 3 АС23									
114	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,58	30008,60	2384,40	2928239	232670	2259201	450798	3649360
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	436368	48361		270323	
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	134,22	29926,52	2384,40	4016737	320034	3096485	620066	5007748
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	600218	66519		370944	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	74,4816	20900,66	1344,53	1556715	100143	156928	1023498	2786630
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	1299644	47064		206417	

117	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75	м3	76,716048	14477,00	--	1110618	--	1110618	--	1199468
		СП - 8%			--	--	--	--		88849	
118	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	598,84	90,31	1,05	54080	628	--	48373	110650
		НР - 90%; СП - 8%			89,26	0,50	53452	297		8196	
120	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	598,84	104,00	--	62279	--	62279	--	67262
		СП - 8%			--	--	--	--		4982	
121	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,24	4745,86	245,00	1173367	60573	802565	300222	1591476
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	310229	12590		117887	
122	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	351,6	4738,00	245,00	1665880	86141	1138562	426946	2260252
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	441177	17904		167426	
123	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,65914	64111,36	2184,16	298704	10176	--	271230	615528
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	288527	3117		45595	
124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,65914	270653,00	--	1261010	--	1261010	--	1361891
		СП - 8%			--	--	--	--		100881	
125	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,24	30008,60	2384,40	337297	26801	260232	51926	420361
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	50264	5571		31138	
126	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,34	29926,52	2384,40	488999	38961	376967	75487	609645
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	73071	8098		45159	

127	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,4	32139,02	2384,40	719914	53411	566332	103483	889269
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	100171	11101		65872	
128	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,58	39016,55	2384,40	1271159	77684	1047780	150512	1535405
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	145695	16147		113734	
129	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	30008,60	2384,40	217262	17263	167622	33447	270766
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	32377	3588		20057	
130	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	210,68	29851,00	2384,40	6289008	502345	4877726	942415	7809938
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	908937	104413		578514	
131	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	135,48	29768,92	2384,40	4033093	323039	3125553	606030	5010253
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	584501	67144		371130	
132	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,56	4463,30	245,00	185495	10182	123165	50466	254838
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	52148	2116		18877	
133	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	385,26	7810,04	305,95	3008894	117869	2160572	707599	4013813
		НР - 93%; СП - 8%			1896,00	78,92	730453	30406		297319	
134	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	5,62	422,00	--	2372	--	2372	--	2561
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
135	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	308,208	10,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0123284	835841,18	1278,18	10305	16	7509	2536	13868
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	2780	6		1027	
137	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	15,4104	12204,13	840,13	188071	12947	--	137593	351716
		НР - 76%; СП - 8%			11364,00	384,09	175124	5919		26053	
138	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	15,872712	6992,00	--	110982	--	110982	--	119861
		СП - 8%			--	--	--	--		8879	
139	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	825,1	4012,24	142,21	3310502	117335	2321861	838266	4480669
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	871306	30056		331901	
140	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	6,02323	422,00	--	2542	--	2542	--	2745
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
141	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	660,08	10,00	--	6601	--	6601	--	7129
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0132016	835841,18	1278,18	11034	17	8040	2716	14850
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	2977	7		1100	
		АС-8 прим. 1									
145	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	64111,36	2184,16	1480	50	--	1344	3049
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	1429	15		226	
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	221704,00	--	5117	--	5117	--	5526
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		АС-10									
147	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	32169,58	2145,96	6331	422	4756	1154	8084
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	1153	88		599	
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,92	2904,13	13,76	5576	26	3615	1786	7951
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	1935	6		589	
		Ограждение лоджий									

49	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,38	5175,32	247,88	638531	30584	424986	176154	879860
		НР - 93%; СП - 8%			1482,91	52,29	182961	6451		65175	
150	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4234	270653,00	--	114594	--	114594	--	123762
		СП - 8%			--	--	--	--		9168	
151	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43762	64111,36	2184,16	28056	956	--	25476	57815
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	27101	293		4283	
152	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4311	249145,00	--	107406	--	107406	--	115999
		СП - 8%			--	--	--	--		8593	
153	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пернодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00652	244652,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,08	20815,61	1084,07	43296	2255	38604	2643	49615
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2437	467		3675	
		Температурный шов АС-8 прим. 7									
155	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	30,3	593,08	2,36	17970	72	--	21161	42262
		НР - 118%; СП - 8%			590,72	1,12	17899	34		3130	
156	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	63,8	1978,00	--	126196	--	126196	--	136292
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
157	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,303	23654,00	--	7167	--	7167	--	7741
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
158	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	95,6	575,00	--	54970	--	54970	--	59368
		СП - 8%			--	--	--	--		4398	
159	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,6	499,55	2,17	300	1	273	18	343
		НР - 69%; СП - 8%			43,25	0,50	26	--		25	
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24									

160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	20204,12	7,68	8082	3	6687	1309	10142
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1392	--		751	
161	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	21298,58	7,68	25558	9	21372	3926	31843
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4177	--		2359	
162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01872	14121,06	1352,90	264	25	1	226	530
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	238	10		39	
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	270653,00	--	5067	--	5067	--	5472
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
164	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06132	70655,12	25885,45	4333	1587	619	1797	6620
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	2127	478		490	
165	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,06132	544348,00	--	33379	--	33379	--	36050
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	852,17	20,79	2727	67	1832	777	3784
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	828	8		280	
				Монолитный пояс МП-1 АС-92.1							
168	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2	33029,69	4676,79	634170	89794	367285	176884	875939
		НР - 91%; СП - 8%			9223,50	900,38	177091	17287		64884	
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2272	243838,00	--	299238	--	299238	--	323177
		СП - 8%			--	--	--	--		23939	
170	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6726	835841,18	1278,18	562187	860	409641	138356	756586
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	151686	354		56043	
171	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,71696	64111,36	2184,16	302411	10303	--	274596	623167
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	292108	3156		46161	

172	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,71696	249145,00	--	1175207	--	1175207	--	1269224
		СП - 8%			--	--	--	--		94017	
173	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	5,02476	94412,00	--	474398	--	474398	--	512349
		СП - 8%			--	--	--	--		37952	
		Армирование стен для крепления облицовки АС-92.1									
174	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Армирование кладки стен	м2	2191,2	87,37	12,56	191451	27520	--	156597	375891
		НР - 92%; СП - 8%			74,81	2,87	163931	6283		27844	
175	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	2300,76	444,00	--	1021537	--	1021537	--	1103260
		СП - 8%			--	--	--	--		81723	
		АС-91 прим.4									
176	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,42	47255,14	1001,95	161613	3427	81082	70766	250969
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	77104	1525		18590	
177	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,42	8084,22	40,38	27648	138	20579	6290	36653
		НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	6931	58		2715	
		Детали армошва АС-93									
178	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,1273344	64111,36	2184,16	200498	6831	--	182056	413158
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	193667	2092		30604	
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43164	270653,00	--	116825	--	116825	--	126171
		СП - 8%			--	--	--	--		9346	
180	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,143388	260657,00	--	37375	--	37375	--	40365
		СП - 8%			--	--	--	--		2990	
181	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5523064	243838,00	--	622349	--	622349	--	672137
		СП - 8%			--	--	--	--		49788	
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
182	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,511	3361,05	993,82	1717	508	830	532	2430
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	379	194		180	

160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	20204,12	7,68	8082	3	6687	1309	10142
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1392	--		751	
161	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	21298,58	7,68	25558	9	21372	3926	31843
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4177	--		2359	
162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01872	14121,06	1352,90	264	25	1	226	530
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	238	10		39	
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	270653,00	--	5067	--	5067	--	5472
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
164	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06132	70655,12	25885,45	4333	1587	619	1797	6620
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	2127	478		490	
165	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,06132	544348,00	--	33379	--	33379	--	36050
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	852,17	20,79	2727	67	1832	777	3784
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	828	8		280	
		Монолитный пояс МП-1 АС-92.1									
168	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2	33029,69	4676,79	634170	89794	367285	176884	875939
		НР - 91%; СП - 8%			9223,50	900,38	177091	17287		64884	
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2272	243838,00	--	299238	--	299238	--	323177
		СП - 8%			--	--	--	--		23939	
170	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6726	835841,18	1278,18	562187	860	409641	138356	756586
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	151686	354		56043	
171	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,71696	64111,36	2184,16	302411	10303	--	274596	623167
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	292108	3156		46161	

183	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1550,50	809,29	15505	8093	2281	9506	27012
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	5131	2925		2001	
184	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2191,69	1135,73	6575	3407	1008	4007	11429
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	2160	1236		847	
185	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3323,81	1797,32	9971	5392	1436	6039	17292
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	3143	1975		1281	
186	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	25273,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
187	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	22575,00	--	36775	--	36775	--	39717
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,41	18690,95	1084,07	7663	444	6739	521	8839
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	480	92		655	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,27	852,17	20,79	16421	401	11036	4680	22789
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	4984	48		1688	
190	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фуидаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,32	2124,69	45,54	4929	106	4339	468	5830
		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	484	20		432	
191	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,77	30427,03	2384,40	53856	4220	41721	8177	66995
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	7915	877		4963	
192	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0290724	60830,31	21324,45	1768	620	184	749	2719
		НР - 69%; СП - 8%			33168,30	4160,66	964	121		201	
193	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0290724	514898,00	--	14969	--	14969	--	16167
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
194	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03138	84539,50	21204,48	2653	665	77	1435	4415
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	1911	169		327	

195	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03138	463126,00	--	14533	--	14533	--	15696
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
196	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	10	5436,30	32,33	54363	323	44882	8501	67893
		НР - 92%; СП - 8%			915,76	8,23	9158	82		5029	
197	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	92674,51	1001,95	2780	30	2074	621	3673
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	676	13		272	
198	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5849,97	1685,32	1755	506	1006	418	2346
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	243	207		174	
199	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	736,60	38,16	1326	69	--	1256	2788
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	1257	24		207	
200	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1169,00	--	2104	--	2104	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
201	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	116,64	2,33	478	10	292	122	648
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	176	1		48	
203	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,78	21127,73	1084,07	16480	846	14720	991	18868
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	914	175		1398	
204	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01434	14121,06	1352,90	202	19	--	173	406
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	183	8		30	
205	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01434	270653,00	--	3881	--	3881	--	4192
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		РАЗДЕЛ 6. Вход в подвал по оси "В" АС97-98									
210	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,42	3361,05	993,82	1412	417	683	438	1997
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	312	159		148	
211	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1550,50	809,29	15505	8093	2281	9506	27012
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	5131	2925		2001	
212	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2191,69	1135,73	6575	3407	1008	4007	11429
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	2160	1236		847	

213	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	25273,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
214	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4	18690,95	1084,07	7476	434	6573	508	8623
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	469	90		639	
215	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,54	852,17	20,79	7278	178	4891	2074	10100
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	2209	21		748	
216	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,7	2124,69	45,54	3612	77	3181	343	4272
		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	354	15		316	
217	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,94	30427,03	2384,40	28601	2241	22156	4343	35580
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	4204	466		2636	
218	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,01661	60830,31	21324,45	1010	354	105	428	1553
		НР - 69%; СП - 8%			33168,30	4160,66	551	69		115	
219	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01661	514898,00	--	8552	--	8552	--	9237
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
220	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02124	84539,50	21204,48	1796	450	52	972	2989
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	1294	114		221	
221	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02124	463126,00	--	9837	--	9837	--	10624
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
222	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6,8	5430,72	32,33	36929	220	30482	5780	46126
		НР - 92%; СП - 8%			915,76	8,23	6227	56		3417	
223	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	92674,51	1001,95	1853	20	1382	414	2449
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	451	9		181	

224	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5849,97	1685,32	1755	506	1006	418	2346
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	243	207		174	
225	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	736,60	38,16	1326	69	--	1256	2788
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	1257	24		207	
226	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1169,00	--	2104	--	2104	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
227	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	116,64	2,33	478	10	292	122	648
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	176	1		48	
229	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,5	21127,73	1084,07	10564	542	9436	635	12095
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	586	112		896	
230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01037	14121,06	1352,90	146	14	--	125	294
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	132	6		22	
231	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01037	270653,00	--	2807	--	2807	--	3031
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки									
		Блок-секция 1									
		Подвал АС-67									
236	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	444,39	250,31	25775	14518	2003	14565	43567
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	9254	3090		3227	
237	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,5	78207,00	--	117311	--	117311	--	126695
		СП - 8%			--	--	--	--		9385	
		Первый этаж АС-68									
238	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	444,39	250,31	15109	8511	1174	8538	25539
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	5424	1811		1892	
239	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2191,25	1287,58	30677	18026	381	18900	53543
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	12270	3747		3966	
240	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,488	78207,00	--	194579	--	194579	--	210145
		СП - 8%			--	--	--	--		15566	
241	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	95446,00	--	71585	--	71585	--	77311
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	

242	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1686,19	57,23	3372	114	912	2797	6663
		НР - 118%; СП - 8%			1173,17	11,89	2346	24		494	
243	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5769,00	--	11538	--	11538	--	12461
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	
245	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных н парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,44043	84539,50	21204,48	37234	9339	1070	20147	61971
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	26825	2373		4590	
246	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44043	249146,00	--	109731	--	109731	--	118510
		СП - 8%			--	--	--	--		8779	
247	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05161	64111,36	2184,16	3309	113	--	3004	6818
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	3196	35		505	
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01486	221704,00	--	3295	--	3295	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
249	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	270653,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
250	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	240349,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
251	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	116,64	2,33	2100	42	1285	536	2847
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	773	4		211	
		Типовые этажи АС-72									
252	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	444,39	250,31	47994	27034	3729	27122	81125
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	17231	5754		6009	

253	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36	2191,25	1287,58	78885	46353	981	48599	137682
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	31551	9634		10199	
254	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,664	78207,00	--	677585	--	677585	--	731792
		СП - 8%			--	--	--	--		54207	
255	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	92674,51	1001,95	43557	471	32490	9725	57545
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	10596	210		4263	
256	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,89099	84539,50	21204,48	159863	40097	4591	86501	266073
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	115175	10189		19709	
257	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,89099	249146,00	--	471133	--	471133	--	508823
		СП - 8%			--	--	--	--		37691	
258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16144	64111,36	2184,16	10350	353	--	9398	21328
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	9998	108		1580	
259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05944	221704,00	--	13178	--	13178	--	14232
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
260	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,102	240349,00	--	24516	--	24516	--	26477
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
261	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	116,64	2,33	7990	160	4890	2040	10833
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	2940	17		802	
262	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	29,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
				Блок-секция 2							
		Подвал АС-67									
263	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	444,39	250,31	21775	12265	1692	12305	36807
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	7818	2611		2726	
264	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,29	78207,00	--	100887	--	100887	--	108958

		СП - 8%			--	--	--	--		8071	
		Первый этаж АС-69									
265	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	444,39	250,31	14220	8010	1105	8036	24037
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	5105	1705		1781	
266	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2191,25	1287,58	26295	15451	327	16200	45894
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	10517	3211		3400	
267	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,103	78207,00	--	164469	--	164469	--	177627
		СП - 8%			--	--	--	--		13158	
268	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	95446,00	--	71585	--	71585	--	77311
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
269	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1686,19	57,23	3372	114	912	2797	6663
		НР - 118%; СП - 8%			1173,17	11,89	2346	24		494	
270	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5769,00	--	11538	--	11538	--	12461
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
271	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	
272	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31938	84539,50	21204,48	27000	6772	776	14610	44939
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	19452	1721		3329	
273	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31938	249146,00	--	79572	--	79572	--	85938
		СП - 8%			--	--	--	--		6366	
274	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05683	64111,36	2184,16	3643	124	--	3308	7508
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	3519	38		556	
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01498	221704,00	--	3321	--	3321	--	3587
		СП - 8%			--	--	--	--		266	

276	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	270653,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
277	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	240349,00	--	7968	--	7968	--	8605
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
278	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	116,64	2,33	2100	42	1285	536	2847
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	773	4		211	
		Типовые этажи АС-73									
279	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100	444,39	250,31	44439	25031	3454	25113	75116
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	15954	5328		5564	
280	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28	2191,25	1287,58	61355	36052	763	37799	107086
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	24540	7493		7932	
281	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,928	78207,00	--	541818	--	541818	--	585164
		СП - 8%			--	--	--	--		43345	
282	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	
283	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,44515	84539,50	21204,48	122172	30644	3508	66106	203341
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	88020	7786		15062	
284	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,44515	249146,00	--	360053	--	360053	--	388858
		СП - 8%			--	--	--	--		28804	
285	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1415	64111,36	2184,16	9072	309	--	8237	18694
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	8763	95		1385	
286	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0599	221704,00	--	13280	--	13280	--	14342
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	

287	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0816	240349,00	--	19612	--	19612	--	21181
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
288	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	116,64	2,33	7990	160	4890	2040	10833
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	2940	17		802	
289	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Блок-секция 3									
		Подвал АС-67									
290	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	61	444,39	250,31	27108	15269	2107	15319	45821
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	9732	3250		3394	
291	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,568	78207,00	--	122629	--	122629	--	132439
		СП - 8%			--	--	--	--		9810	
		Первый этаж АС-70									
292	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	444,39	250,31	14220	8010	1105	8036	24037
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	5105	1705		1781	
293	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2191,25	1287,58	26295	15451	327	16200	45894
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	10517	3211		3400	
294	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,103	78207,00	--	164469	--	164469	--	177627
		СП - 8%			--	--	--	--		13158	
295	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	95446,00	--	71585	--	71585	--	77311
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
296	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1686,19	57,23	3372	114	912	2797	6663
		НР - 118%; СП - 8%			1173,17	11,89	2346	24		494	
297	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5769,00	--	11538	--	11538	--	12461
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
298	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	

299	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31938	84539,50	21204,48	27000	6772	776	14610	44939
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	19452	1721		3329	
300	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31938	249146,00	--	79572	--	79572	--	85938
		СП - 8%			--	--	--	--		6366	
301	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05683	64111,36	2184,16	3643	124	--	3308	7508
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	3519	38		556	
302	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01498	221704,00	--	3321	--	3321	--	3587
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
303	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	270653,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
304	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	240349,00	--	7968	--	7968	--	8605
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
305	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	116,64	2,33	2100	42	1285	536	2847
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	773	4		211	
		Типовые этажи АС-74									
306	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100	444,39	250,31	44439	25031	3454	25113	75116
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	15954	5328		5564	
307	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28	2191,25	1287,58	61355	36052	763	37799	107086
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	24540	7493		7932	
308	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,928	78207,00	--	541818	--	541818	--	585164
		СП - 8%			--	--	--	--		43345	
309	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	

310	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,44515	84539,50	21204,48	122172	30644	3508	66106	203341
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	88020	7786		15062	
311	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,44515	249146,00	--	360053	--	360053	--	388858
		СП - 8%			--	--	--	--		28804	
312	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1415	64111,36	2184,16	9072	309	--	8237	18694
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	8763	95		1385	
313	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0599	221704,00	--	13280	--	13280	--	14342
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
314	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0816	240349,00	--	19612	--	19612	--	21181
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
315	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	116,64	2,33	7990	160	4890	2040	10833
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	2940	17		802	
316	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Блок-секция 4									
		Подвал АС-67									
317	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	444,39	250,31	18664	10513	1450	10547	31549
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	6701	2238		2337	
318	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,112	78207,00	--	86966	--	86966	--	93923
		СП - 8%			--	--	--	--		6957	
		Первый этаж АС-71									
319	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	444,39	250,31	15109	8511	1174	8538	25539
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	5424	1811		1892	
320	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2191,25	1287,58	30677	18026	381	18900	53543
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	12270	3747		3966	
321	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,488	78207,00	--	194579	--	194579	--	210145
		СП - 8%			--	--	--	--		15566	

322	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	95446,00	--	71585	--	71585	--	77311
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
323	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1686,19	57,23	3372	114	912	2797	6663
		НР - 118%; СП - 8%			1173,17	11,89	2346	24		494	
324	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5769,00	--	11538	--	11538	--	12461
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
325	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	92674,51	1001,95	11121	120	8296	2483	14692
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2705	54		1088	
326	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,44043	84539,50	21204,48	37234	9339	1070	20147	61971
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	26825	2373		4590	
327	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44043	249146,00	--	109731	--	109731	--	118510
		СП - 8%			--	--	--	--		8779	
328	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05161	64111,36	2184,16	3309	113	--	3004	6818
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	3196	35		505	
329	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01486	221704,00	--	3295	--	3295	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
330	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	270653,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
331	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	240349,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
332	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	116,64	2,33	2100	42	1285	536	2847
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	773	4		211	
		Типовые этажи АС-75									

333	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	444,39	250,31	47994	27034	3729	27122	81125
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	17231	5754		6009	
334	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36	2191,25	1287,58	78885	46353	981	48599	137682
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	31551	9634		10199	
335	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,664	78207,00	--	677585	--	677585	--	731792
		СП - 8%			--	--	--	--		54207	
336	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	92674,51	1001,95	43557	471	32490	9725	57545
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	10596	210		4263	
337	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,89099	84539,50	21204,48	159863	40097	4591	86501	266073
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	115175	10189		19709	
338	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,89099	249146,00	--	471133	--	471133	--	508823
		СП - 8%			--	--	--	--		37691	
339	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16144	64111,36	2184,16	10350	353	--	9398	21328
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	9998	108		1580	
340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05944	221704,00	--	13178	--	13178	--	14232
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
341	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,102	240349,00	--	24516	--	24516	--	26477
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
342	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	116,64	2,33	7990	160	4890	2040	10833
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	2940	17		802	
343	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	29,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	

РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС33-37

Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950

344	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	5595,18	1292,50	671421	155100	126897	498153	1263140
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	389424	32739		93566	
345	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	5461,48	1513,11	65538	18157	6909	52385	127357
		НР - 118%; СП - 8%			3372,69	326,85	40472	3922		9434	
346	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	3718,95	968,10	81817	21298	15387	58467	151506
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	45132	4416		11223	
348	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1034,1624	5342,00	--	5524496	–	5524496	–	5966455
		СП - 8%			–	--	–	–		441960	
349	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,4402	6671,00	--	29621	–	29621	–	31990
		СП - 8%			–	--	–	–		2370	
350	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,32154	486736,00	--	643241	–	643241	–	694700
		СП - 8%			–	--	–	–		51459	
351	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	9,24	20815,61	1084,07	192336	10017	171492	11742	220404
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	10827	2076		16326	
352	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,85026	14089,70	1352,90	11980	1150	--	10285	24046
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	10830	473		1781	
353	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,85026	18772,83	980,27	15962	833	246	13777	32118
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	14883	256		2379	
354	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555	226007,00	--	12543	–	12543	–	13547
		СП - 8%			–	--	–	–		1003	
355	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79476	221704,00	--	176201	–	176201	–	190298
		СП - 8%			–	--	–	–		14096	
				Блок-секция 1 на отм.+13,950							
356	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,11	20815,61	1084,07	43921	2287	39162	2681	50330
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2472	474		3728	

357	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,194026	14089,70	1352,90	2734	262	--	2347	5487
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	2471	108		406	
358	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,194026	18772,83	980,27	3642	190	56	3144	7329
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	3396	58		543	
359	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012876	226007,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
360	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18115	221704,00	--	40162	--	40162	--	43375
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
				Блок-секцня 2 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100							
361	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	5595,18	1292,50	559518	129250	105748	415127	1052616
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	324520	27283		77972	
362	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3718,95	968,10	55784	14522	10490	39864	103300
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	30772	3011		7652	
363	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	764,823	5342,00	--	4085684	--	4085684	--	4412539
		СП - 8%			--	--	--	--		326855	
364	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0675156	486736,00	--	519598	--	519598	--	561166
		СП - 8%			--	--	--	--		41568	
365	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,74	20815,61	1084,07	77850	4054	69413	4753	89211
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	4383	840		6608	
366	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,475968	14089,70	1352,90	6706	644	--	5757	13461
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	6062	265		997	
367	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,475968	18772,83	980,27	8935	467	136	7712	17979
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	8332	143		1332	
368	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036408	226007,00	--	8228	--	8228	--	8887
		СП - 8%			--	--	--	--		658	

369	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43956	221704,00	--	97452	--	97452	--	105248
		СП - 8%			--	--	--	--		7796	
		Блок-секция 2 на отм. +13,950									
370	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5595,18	1292,50	111904	25850	21150	83025	210523
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	64904	5457		15594	
371	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3718,95	968,10	26033	6777	4896	18603	48206
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	14360	1405		3571	
373	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	164,7654	5342,00	--	880177	--	880177	--	950591
		СП - 8%			--	--	--	--		70414	
374	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,4402	6671,00	--	29621	--	29621	--	31990
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
375	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,21033	486736,00	--	102375	--	102375	--	110565
		СП - 8%			--	--	--	--		8190	
376	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,01	20815,61	1084,07	21024	1095	18745	1283	24092
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	1184	227		1785	
377	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11921	14089,70	1352,90	1680	161	--	1442	3371
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1518	66		250	
378	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11921	18772,83	980,27	2238	117	34	1932	4503
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	2087	36		334	
379	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091	226007,00	--	2057	--	2057	--	2221
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
380	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11011	221704,00	--	24412	--	24412	--	26365
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
		Блок-секция 3 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100									

381	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	5595,18	1292,50	559518	129250	105748	415127	1052616
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	324520	27283		77972	
382	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	3718,95	968,10	55784	14522	10490	39864	103300
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	30772	3011		7652	
383	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	764,823	5342,00	--	4085684	--	4085684	--	4412539
		СП - 8%			--	--	--	--		326855	
384	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0675156	486736,00	--	519598	--	519598	--	561166
		СП - 8%			--	--	--	--		41568	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,74	20815,61	1084,07	77850	4054	69413	4753	89211
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	4383	840		6608	
386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,475968	14089,70	1352,90	6706	644	--	5757	13461
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	6062	265		997	
387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,475968	18772,83	980,27	8935	467	136	7712	17979
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	8332	143		1332	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036408	226007,00	--	8228	--	8228	--	8887
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
389	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43956	221704,00	--	97452	--	97452	--	105248
		СП - 8%			--	--	--	--		7796	
				Блок-секция 3 на отм. +13,950							
390	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5595,18	1292,50	111904	25850	21150	83025	210523
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	64904	5457		15594	
391	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3718,95	968,10	26033	6777	4896	18603	48206
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	14360	1405		3571	
393	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	164,7654	5342,00	--	880177	--	880177	--	950591
		СП - 8%			--	--	--	--		70414	

394	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,4402	6671,00	--	29621	--	29621	--	31990
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
395	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,21033	486736,00	--	102375	--	102375	--	110565
		СП - 8%			--	--	--	--		8190	
396	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,01	20815,61	1084,07	21024	1095	18745	1283	24092
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	1184	227		1785	
397	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11921	14089,70	1352,90	1680	161	--	1442	3371
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1518	66		250	
398	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11921	18772,83	980,27	2238	117	34	1932	4503
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	2087	36		334	
399	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091	226007,00	--	2057	--	2057	--	2221
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
400	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11011	221704,00	--	24412	--	24412	--	26365
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
		Блок-секция 4 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950									
401	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	5595,18	1292,50	671421	155100	126897	498153	1263140
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	389424	32739		93566	
402	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	5461,48	1513,11	65538	18157	6909	52385	127357
		НР - 118%; СП - 8%			3372,69	326,85	40472	3922		9434	
403	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	3718,95	968,10	81817	21298	15387	58467	151506
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	45132	4416		11223	
405	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1034,1624	5342,00	--	5524496	--	5524496	--	5966455
		СП - 8%			--	--	--	--		441960	

406	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,4402	6671,00	--	29621	--	29621	--	31990
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
407	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,32667	486736,00	--	645738	--	645738	--	697397
		СП - 8%			--	--	--	--		51659	
408	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	9,24	20815,61	1084,07	192336	10017	171492	11742	220404
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	10827	2076		16326	
409	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,85026	14089,70	1352,90	11980	1150	--	10285	24046
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	10830	473		1781	
410	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,85026	18772,83	980,27	15962	833	246	13777	32118
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	14883	256		2379	
411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555	226007,00	--	12543	--	12543	--	13547
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
412	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79476	221704,00	--	176201	--	176201	--	190298
		СП - 8%			--	--	--	--		14096	
		Блок-секция 4 на отм.+13,950									
413	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,11	20815,61	1084,07	43921	2287	39162	2681	50330
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2472	474		3728	
414	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,194026	14089,70	1352,90	2734	262	--	2347	5487
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	2471	108		406	
415	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,194026	18772,83	980,27	3642	190	56	3144	7329
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	3396	58		543	
416	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012876	226007,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
417	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18115	221704,00	--	40162	--	40162	--	43375
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		РАЗДЕЛ 9. Окна, двери									

		Двери АС-21, АС-22									
		Блок-секция 1									
514	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	40,3644	2166,29	129,47	87441	5226	4811	71605	171770
		НР - 90%; СП - 8%			1917,63	53,45	77404	2158		12724	
515	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	34296,00	--	1091127	--	1091127	--	1178417
		СП - 8%			--	--	--	--		87290	
516	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	30452,00	--	83134	--	83134	--	89785
		СП - 8%			--	--	--	--		6651	
517	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,638	34296,00	--	56177	--	56177	--	60671
		СП - 8%			--	--	--	--		4494	
518	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	44837,00	--	187481	--	187481	--	202480
		СП - 8%			--	--	--	--		14999	
520	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4	650,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Блок-секция 2									
536	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	25,669	2166,29	129,47	55607	3323	3060	45536	109234
		НР - 90%; СП - 8%			1917,63	53,45	49224	1372		8091	
537	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	34296,00	--	727418	--	727418	--	785612
		СП - 8%			--	--	--	--		58193	
538	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	30452,00	--	83134	--	83134	--	89785
		СП - 8%			--	--	--	--		6651	
539	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910	м2	1,729	34296,00	--	59298	--	59298	--	64042
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
540	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5479,00	--	5479	--	5479	--	5917
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
541	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	650,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

		Блок-секция 3									
557	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	31,3974	2166,29	129,47	68016	4065	3742	55698	133611
		НР - 90%; СП - 8%			1917,63	53,45	60209	1678		9897	
558	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	34296,00	--	727418	--	727418	--	785612
		СП - 8%			--	--	--	--		58193	
559	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	30452,00	--	83134	--	83134	--	89785
		СП - 8%			--	--	--	--		6651	
560	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,276	44837,00	--	146886	--	146886	--	158637
		СП - 8%			--	--	--	--		11751	
561	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	44837,00	--	187481	--	187481	--	202480
		СП - 8%			--	--	--	--		14999	
562	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5	5479,00	--	27395	--	27395	--	29587
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
563	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	5	650,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		Блок-секция 4									
579	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	38,7264	2166,29	129,47	83893	5014	4616	68700	164800
		НР - 90%; СП - 8%			1917,63	53,45	74263	2070		12207	
580	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	34296,00	--	1091127	--	1091127	--	1178417
		СП - 8%			--	--	--	--		87290	
581	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	30452,00	--	83134	--	83134	--	89785
		СП - 8%			--	--	--	--		6651	
582	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	44837,00	--	187481	--	187481	--	202480
		СП - 8%			--	--	--	--		14999	
583	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	5479,00	--	16437	--	16437	--	17752
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	

584	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4	650,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Подвал АС-67									
		Тип 1									
661	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,13	240,16	30,49	4354	553	2564	1349	6159
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	1237	198		456	
662	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,13	655,90	27,07	11891	491	5640	5639	18932
		НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	5760	239		1402	
663	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,13	688,74	37,78	12487	685	11248	818	14369
		НР - 94%; СП - 8%			30,55	17,42	554	316		1064	
664	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,13	1509,55	89,28	27368	1619	14360	10899	41328
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	11389	206		3061	
665	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4504	19939,94	7,68	28921	11	23862	4745	36360
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	5048	--		2693	
666	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,13	969,16	93,04	17571	1687	9987	6114	25580
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	5897	608		1895	
667	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,13	-195,14	-8,13	-3538	-147	-3051	-387	-4238
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-340	-71		-314	
		Тип 2									
668	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,34	240,16	30,49	2483	315	1462	769	3513
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	706	113		260	
669	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,34	655,90	27,07	6782	280	3217	3216	10798
		НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	3285	136		800	
670	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	10,34	688,74	37,78	7122	391	6415	466	8195
		НР - 94%; СП - 8%			30,55	17,42	316	180		607	
671	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,34	1509,55	89,28	15609	923	8191	6216	23571
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	6495	117		1746	

672	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8612	19939,94	7,68	37112	14	30620	6090	46658
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	6478	--		3456	
673	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,34	969,16	93,04	10021	962	5696	3487	14589
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	3363	347		1081	
674	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,34	-195,14	-8,13	-2018	-84	-1740	-220	-2417
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-194	-41		-179	
		Тип 3									
675	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	658,7	151,80	73,40	99993	48345	--	52611	164812
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	51647	21423		12208	
					Блок-секция 1						
					Первый этаж АС-63						
		Тип Б									
677	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	9,32	329,20	14,29	3068	133	1692	1184	4592
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	1243	44		340	
678	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	9,32	-106,80	-6,76	-995	-63	-369	-537	-1655
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-563	-21		-123	
679	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	10,718	615,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Тип Б.1									
683	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	665,36	27,77	645	27	307	304	1026
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	311	13		76	
684	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	350,64	18,89	340	18	307	22	392
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	15	8		29	
685	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	969,16	93,04	940	90	534	327	1369
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	316	33		101	

686	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-195,14	-8,13	-189	-8	-163	-21	-227
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-18	-4		-17	
		Типовые этажи АС-65									
		Тип Б									
710	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	37,3	329,20	14,29	12279	533	6772	4739	18379
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	4974	177		1361	
711	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	37,3	-106,80	-6,76	-3984	-252	-1480	-2149	-6624
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-2252	-84		-491	
712	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	42,895	615,00	--	26380	--	26380	--	28491
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
		Тип Б.1									
716	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	665,36	27,77	2588	108	1232	1221	4114
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1248	51		305	
717	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	350,64	18,89	1364	73	1229	90	1570
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	62	34		116	
718	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	969,16	93,04	3770	362	2143	1312	5488
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	1265	130		407	
719	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-195,14	-8,13	-759	-32	-654	-83	-909
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-73	-15		-67	
		Блок-секция 2									
		Первый этаж АС-63									
		Тип Б									
739	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	9,6	329,20	14,29	3160	137	1743	1220	4730
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	1280	46		350	

740	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	9,6	-106,80	-6,76	-1025	-65	-380	-553	-1705
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-580	-22		-126	
741	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	11,04	615,00	--	6790	--	6790	--	7333
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		Тип Б.1									
745	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	665,36	27,77	825	34	393	389	1311
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	398	16		97	
746	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	350,64	18,89	435	23	392	29	501
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	20	11		37	
747	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	969,16	93,04	1202	115	684	418	1750
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	403	42		130	
748	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-195,14	-8,13	-242	-10	-209	-26	-290
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-23	-5		-21	
		Типовые этажи АС-65									
		Тип Б									
772	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	38,42	329,20	14,29	12648	549	6976	4881	18931
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	5123	182		1402	
773	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	38,42	-106,80	-6,76	-4103	-260	-1524	-2214	-6822
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-2319	-87		-505	
774	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	44,183	615,00	--	27173	--	27173	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
		Тип Б.1									

778	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	665,36	27,77	3313	138	1578	1563	5267
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1597	66		390	
779	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	350,64	18,89	1746	94	1573	115	2010
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	79	43		149	
780	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	969,16	93,04	4826	463	2743	1679	7026
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	1620	167		520	
781	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-195,14	-8,13	-972	-41	-838	-106	-1164
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-93	-20		-86	
		Блок-секция 3									
		Первый этаж АС-64									
		Тип Б									
801	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	9,6	329,20	14,29	3160	137	1743	1220	4730
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	1280	46		350	
802	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	9,6	-106,80	-6,76	-1025	-65	-380	-553	-1705
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-580	-22		-126	
803	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные н гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	11,04	615,00	--	6790	--	6790	--	7333
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		Тип Б.1									
807	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	665,36	27,77	825	34	393	389	1311
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	398	16		97	
808	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	350,64	18,89	435	23	392	29	501
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	20	11		37	
809	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	969,16	93,04	1202	115	684	418	1750
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	403	42		130	
810	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-195,14	-8,13	-242	-10	-209	-26	-290

		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-23	-5		-21	
		Типовые этажи АС-66									
		Тип Б									
834	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	38,42	329,20	14,29	12648	549	6976	4881	18931
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	5123	182		1402	
835	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	38,42	-106,80	-6,76	-4103	-260	-1524	-2214	-6822
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-2319	-87		-505	
836	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	44,183	615,00	--	27173	--	27173	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
		Тип Б.1									
840	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	665,36	27,77	3313	138	1578	1563	5267
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1597	66		390	
841	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	350,64	18,89	1746	94	1573	115	2010
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	79	43		149	
842	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	969,16	93,04	4826	463	2743	1679	7026
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	1620	167		520	
843	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-195,14	-8,13	-972	-41	-838	-106	-1164
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-93	-20		-86	
		Блок-секция 4									
		Первый этаж АС-64									
		Тип Б									
863	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	9,32	329,20	14,29	3068	133	1692	1184	4592
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	1243	44		340	
864	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	9,32	-106,80	-6,76	-995	-63	-369	-537	-1655
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-563	-21		-123	

865	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	10,718	615,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Тип Б.1									
869	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	665,36	27,77	645	27	307	304	1026
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	311	13		76	
870	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	350,64	18,89	340	18	307	22	392
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	15	8		29	
871	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	969,16	93,04	940	90	534	327	1369
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	316	33		101	
872	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-195,14	-8,13	-189	-8	-163	-21	-227
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-18	-4		-17	
		Типовые этажи АС-66									
		Тип Б									
896	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3	911,33	43,92	33993	1638	18218	13516	51309
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	14137	241		3801	
897	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство Гидроизоляция в один слой	м2 кровли	37,3	329,20	14,29	12279	533	6772	4739	18379
		НР - 92%; СП - 8%			133,35	4,74	4974	177		1361	
898	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	37,3	-106,80	-6,76	-3984	-252	-1480	-2149	-6624
		НР - 92%; СП - 8%			-60,37	-2,26	-2252	-84		-491	
899	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	42,895	615,00	--	26380	--	26380	--	28491
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
		Тип Б.1									
903	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	665,36	27,77	2588	108	1232	1221	4114

		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1248	51		305	
904	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	350,64	18,89	1364	73	1229	90	1570
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	62	34		116	
905	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	969,16	93,04	3770	362	2143	1312	5488
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	1265	130		407	
906	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-195,14	-8,13	-759	-32	-654	-83	-909
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-73	-15		-67	
		РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42									
925	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56	4140,72	968,10	231880	54214	62784	148824	411160
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	114882	11240		30456	
926	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	189,0512	5342,00	--	1009912	--	1009912	--	1090704
		СП - 8%			--	--	--	--		80793	
927	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,64	20815,61	1084,07	13322	694	11878	813	15266
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	750	144		1131	
928	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1848	14089,70	1352,90	2604	250	--	2235	5226
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	2354	103		387	
929	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01424	260657,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
930	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17056	243838,00	--	41589	--	41589	--	44916
		СП - 8%			--	--	--	--		3327	
931	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	449,16	1311,44	51,69	589047	23218	13308	663288	1352522
		НР - 118%; СП - 8%			1230,12	21,35	552521	9588		100187	
932	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	449,16	3012,00	--	1352870	--	1352870	--	1461100
		СП - 8%			--	--	--	--		108230	
933	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,84012	70655,12	25885,45	483290	177060	69015	200492	738483
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	237215	53352		54702	

934	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,84012	544348,00	--	3723406	--	3723406	--	4021278
		СП - 8%			--	--	--	--		297872	
935	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	6,84012	5772,00	--	39481	--	39481	--	42640
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
936	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	1686,19	57,23	121406	4120	32818	100683	239856
		НР - 118%; СП - 8%			1173,17	11,89	84468	856		17767	
937	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	72	2050,00	--	147600	--	147600	--	159408
		СП - 8%			--	--	--	--		11808	
938	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	89,52	11806,73	82,85	1056938	7416	988183	75983	1223555
		НР - 118%; СП - 8%			685,20	34,11	61339	3054		90634	
939	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10952	70655,12	25885,45	7738	2835	1105	3210	11824
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	3798	854		876	
940	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,10952	544348,00	--	59617	--	59617	--	64386
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
942	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,2352	29385,73	2384,40	6912	561	5336	1052	8601
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1015	117		637	
943	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,05	29768,92	2384,40	31257	2504	24223	4697	38831
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	4530	520		2876	
РАЗДЕЛ 13. Кровля											
АС-59											
947	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,355	92004,47	1001,95	1044711	11377	777336	234957	1382041
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	255998	5065		102373	

948	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,836	86467,04	1377,01	936957	14921	686153	217543	1246860
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	235883	5831		92360	
949	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,791	82373,83	1280,00	312279	4852	242608	60131	402203
		НР - 90%; СП - 8%			17098,20	525,69	64819	1993		29793	
950	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	89,245	3035,61	23,79	270913	2123	136448	120004	422190
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	132342	995		31273	
951	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	40,44	8771,88	55,72	354735	2253	319141	30870	416454
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	33341	959		30848	
952	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1038,38	157,73	0,26	163779	272	42045	120375	306886
		НР - 99%; СП - 8%			116,97	0,12	121462	129		22732	
953	2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 110 г/м2	м2	1038,38	137,00	--	142258	--	142258	--	153639
		СП - 8%			--	--	--	--		11381	
954	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1099,74	4992,22	97,99	5490146	107768	3394631	1854730	7932466
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	1987747	28264		587590	
955	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,5	1441,00	--	69889	--	69889	--	75480
		СП - 8%			--	--	--	--		5591	
956	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1836,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
957	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61	1826,00	--	111386	--	111386	--	120297
		СП - 8%			--	--	--	--		8911	

958	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	2033,00	--	90672	--	90672	--	97926
		СП - 8%			--	--	--	--		7254	
959	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	1168,00	--	52093	--	52093	--	56260
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	
960	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	178,55	669,00	--	119450	--	119450	--	129006
		СП - 8%			--	--	--	--		9556	
961	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	1114,00	--	45674	--	45674	--	49328
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
962	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	5	2248,00	--	11240	--	11240	--	12139
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
963	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м2 утепляемого покрытия	893,74	488,50	131,25	436588	117305	41240	288094	782656
		НР - 92%; СП - 8%			311,10	39,28	278043	35103		57975	
964	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	128,877308	21327,00	--	2748566	--	2748566	--	2968452
		СП - 8%			--	--	--	--		219885	
966	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	761,72	511,01	27,00	389247	20567	227000	133037	564067
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	141680	2926		41783	
967	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,3770514	395060,00	--	148958	--	148958	--	160875
		СП - 8%			--	--	--	--		11917	
968	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28428	64111,36	2184,16	18226	621	--	16549	37557
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	17605	190		2782	
969	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,00936	245847,00	--	2301	--	2301	--	2485
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
970	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,10656	240349,00	--	25612	--	25612	--	27661

		СП - 8%			–	--	–	–		2049		
971	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07716	221704,00	--	17107	–	17107	–	18475
		СП - 8%			–	--	–	–		1369	
972	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0912	244652,00	--	22312	–	22312	–	24097
		СП - 8%			–	--	–	–		1785	
973	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	96	91,00	--	8736	–	8736	–	9435
		СП - 8%			–	--	–	–		699	
974	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,15	93,95	2,33	954	24	509	292	1346
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	421	3		100	
976	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150	95,13	23,36	14270	3505	1048	9756	25947
		НР - 92%; СП - 8%			64,78	5,91	9717	887		1922	
977	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	592,00	--	88800	–	88800	–	95904
		СП - 8%			–	--	–	–		7104	
		АС-53									
978	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	7,06	25777,98	2622,84	181993	18517	135716	29396	228300
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	545,16	27760	3849		16911	
979	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,03	2904,13	13,76	11704	55	7587	3750	16689
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	4062	13		1236	
980	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02256	245847,00	--	5546	–	5546	–	5990
		СП - 8%			–	--	–	–		444	
981	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,44	30008,60	2384,40	43212	3434	33338	6652	53854
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	6440	714		3989	
982	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00816	64111,36	2184,16	523	18	--	475	1078
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	505	5		80	

983	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00816	18772,83	980,27	153	8	2	132	308
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	143	2		23	
984	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00816	244652,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		АС-56									
985	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,52	4745,86	245,00	30943	1597	21165	7917	41969
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	8181	332		3109	
986	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0079	64111,36	2184,16	506	17	--	460	1044
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	489	5		77	
987	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0079	18772,83	980,27	148	8	2	128	298
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	138	2		22	
988	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0079	244652,00	--	1933	--	1933	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
989	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3	20815,61	1084,07	6245	325	5568	381	7156
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	352	67		530	
990	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,6	327,07	12,56	10663	409	7815	2330	14032
		НР - 92%; СП - 8%			74,81	2,87	2439	93		1039	
		АС-50 прим.2									
991	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	132,54	87,40	4,93	11584	653	6296	4399	17262
		НР - 90%; СП - 8%			34,97	1,91	4635	253		1279	
		АС-58									
992	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	1045,44	13,76	41818	550	949	37216	85357
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	40319	134		6323	

993	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	40	2379,00	--	95160	--	95160	--	102773
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	
994	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	144	89,19	23,36	12843	3365	149	9366	23985
		НР - 92%; СП - 8%			64,78	5,91	9329	851		1777	
995	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,21344	651608,00	--	790687	--	790687	--	853942
		СП - 8%			--	--	--	--		63255	
996	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М8 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	155,52	187,00	--	29082	--	29082	--	31409
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
997	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,8	632,01	27,00	73819	3154	48940	20400	101756
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	21725	449		7537	
999	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	37,04	30008,60	2384,40	1111518	88318	857561	171116	1385246
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	165639	18357		102611	
1000	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики	м3 кладки	6	32169,58	2145,96	193017	12876	144976	35192	246466
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	35165	2676		18257	
1001	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	150,24	632,01	27,00	94953	4056	62952	26240	130889
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	27945	577		9695	
1002	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	210	1329,24	88,34	279140	18551	3104	241366	562146
		НР - 92%; СП - 8%			1226,12	23,19	257485	4869		41640	
1003	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	224	1533,00	--	343392	--	343392	--	370863
		СП - 8%			--	--	--	--		27471	
1004	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1797,00	--	25158	--	25158	--	27171
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	

1005	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	84	1721,00	--	144564	--	144564	--	156129
		СП - 8%			--	--	--	--		11565	
1006	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1721,00	--	24094	--	24094	--	26022
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
1007	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	196	837,00	--	164052	--	164052	--	177176
		СП - 8%			--	--	--	--		13124	
1008	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	14	2965,00	--	41510	--	41510	--	44831
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
1009	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	144	1405,00	--	202320	--	202320	--	218506
		СП - 8%			--	--	--	--		16186	
1010	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	43	1052,00	--	45236	--	45236	--	48855
		СП - 8%			--	--	--	--		3619	
1011	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	2965,00	--	11860	--	11860	--	12809
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
1012	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	2773,00	--	11092	--	11092	--	11979
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
1013	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125+Ограничитель перелива мм	шт.	6	717,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
1014	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	320	861,00	--	275520	--	275520	--	297562
		СП - 8%			--	--	--	--		22042	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									

1016	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02342	70655,12	25885,45	1655	606	237	686	2529
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	812	183		187	
1017	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,02342	544348,00	--	12749	--	12749	--	13769
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
1022	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01128	64111,36	2184,16	723	25	--	657	1490
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	699	8		110	
1023	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	221704,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
1024	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024	244652,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1025	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00768	240349,00	--	1846	--	1846	--	1994
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
1026	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,2	689,21	27,00	827	32	572	210	1120
		НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	223	5		83	
		Чердак АС-50									
1028	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,1	4694,33	247,88	314989	16633	198853	95801	443653
		НР - 93%; СП - 8%			1482,91	52,29	99503	3508		32863	
1029	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00465	270653,00	--	1259	--	1259	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
1032	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	444,39	250,31	1333	751	103	753	2253
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	479	160		167	
1033	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,066	78207,00	--	5162	--	5162	--	5575
		СП - 8%			--	--	--	--		413	

1034	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,2721	2166,29	129,47	13587	812	747	11127	26691
		НР - 90%; СП - 8%			1917,63	53,45	12028	335		1977	
1035	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,2721	44837,00	--	281222	–	281222	–	303720
		СП - 8%			–	--	–	–		22498	
1036	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	5542,00	--	16626	–	16626	–	17956
		СП - 8%			–	--	–	–		1330	

РАЗДЕЛ 14. Вентшахты АС-47-48

В1

1037	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,28	32169,58	2145,96	266364	17769	200068	48565	340123
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	48527	3693		25194	
1038	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,205	20900,66	1344,53	46086	2965	4646	30300	82497
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	38475	1393		6111	
1039	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,27115	14477,00	--	32879	–	32879	–	35510
		СП - 8%			–	--	–	–		2630	
1044	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,4	2904,13	13,76	120231	570	77931	38519	171450
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	41730	138		12700	
1045	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	4140,72	968,10	74533	17426	20181	47836	132159
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	36926	3613		9790	
1046	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,684	52901,00	--	36184	–	36184	–	39079
		СП - 8%			–	--	–	–		2895	
1047	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,64	125,48	3,48	1084	30	--	1000	2251
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	1054	10		167	

1048	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,42	13812,00	--	5801	--	5801	--	6265
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
		В2									
1049	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,99	32169,58	2145,96	128357	8562	96411	23403	163900
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	23384	1780		12141	
1050	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,254	20900,66	1344,53	26209	1686	2642	17232	46917
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	21881	792		3475	
1051	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,29162	14477,00	--	18699	--	18699	--	20195
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
1056	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,8	2904,13	13,76	48789	231	31624	15631	69574
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	16934	56		5154	
1057	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	4140,72	968,10	24844	5809	6726	15945	44053
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	12309	1204		3263	
1058	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,228	52901,00	--	12061	--	12061	--	13026
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
1059	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2,88	125,48	3,48	361	10	--	333	750
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	351	3		56	
1060	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,15	13812,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		В3									
1061	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, примеиены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,55	32169,58	2145,96	49863	3326	37453	9091	63670

		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	9084	691		4716	
1062	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4775	20900,66	1344,53	9980	642	1006	6562	17865
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	8332	302		1323	
1063	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,491825	14477,00	--	7120	--	7120	--	7690
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
1068	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,42	2904,13	13,76	21549	102	13968	6904	30728
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	7479	25		2276	
1069	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4140,72	968,10	12422	2904	3364	7973	22026
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	6154	602		1632	
1070	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,114	52901,00	--	6031	--	6031	--	6513
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
1071	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,44	125,48	3,48	181	5	--	167	375
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	176	2		28	
1072	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	13812,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		В4									
1073	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2	32169,58	2145,96	64339	4292	48325	11731	82155
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	11722	892		6086	
1074	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,54	20900,66	1344,53	11286	726	1137	7420	20203
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	9423	341		1497	

1075	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,5562	14477,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
1080	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2	2904,13	13,76	32526	154	21083	10421	46382
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	11289	37		3436	
1081	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4140,72	968,10	16563	3872	4485	10630	29369
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	8206	803		2175	
1082	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,152	52901,00	--	8041	--	8041	--	8684
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
1083	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,92	125,48	3,48	241	7	--	222	500
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	234	2		37	
1084	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	13812,00	--	1381	--	1381	--	1492
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		В5									
1085	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,28	32169,58	2145,96	105516	7039	79254	19238	134735
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	19223	1463		9980	
1086	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,36	34412,13	2145,96	46800	2919	35910	7977	59160
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	7971	607		4382	
1087	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,68	20900,66	1344,53	35113	2259	3539	23086	62855
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	29315	1062		4656	
1088	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,7304	14477,00	--	25051	--	25051	--	27055
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	

1089	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	4140,72	968,10	66251	15490	17938	42521	117474
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	32823	3211		8702	
1090	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,56	52901,00	--	29625	--	29625	--	31995
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
1092	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	4,84	2280,31	6,56	11037	32	5999	3816	16041
		НР - 76%; СП - 8%			1034,23	3,10	5006	15		1188	
1093	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,28	2904,13	13,76	35663	169	23116	11425	50855
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	12378	41		3767	
1094	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,84	125,48	3,48	482	13	--	445	1001
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	468	4		74	
1095	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	13812,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		В6									
1096	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,34	32169,58	2145,96	139616	9313	104867	25455	178277
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	25436	1936		13206	
1097	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,813	20900,66	1344,53	16992	1093	1713	11172	30417
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	14186	514		2253	
1098	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,83739	14477,00	--	12123	--	12123	--	13093
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
1103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,84	2904,13	13,76	43097	204	27935	13807	61457
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	14958	50		4552	

1104	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4140,72	968,10	33126	7745	8969	21261	58737
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	16412	1606		4351	
1105	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,304	52901,00	--	16082	--	16082	--	17368
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
1106	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,84	125,48	3,48	482	13	--	445	1001
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	468	4		74	
1107	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	13812,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		В7									
1108	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,58	32169,58	2145,96	50828	3391	38177	9267	64903
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	9260	705		4808	
1109	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5185	20900,66	1344,53	10837	697	1093	7125	19399
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	9047	328		1437	
1110	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,534055	14477,00	--	7732	--	7732	--	8350
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
1111	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4140,72	968,10	12422	2904	3364	7973	22026
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	6154	602		1632	
1112	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,114	52901,00	--	6031	--	6031	--	6513
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
1113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,12	2904,13	13,76	17773	84	11520	5694	25345

		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	6169	20		1877	
1114	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,44	125,48	3,48	181	5	--	167	375
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	176	2		28	
1115	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	13812,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		В8									
1120	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,58	32169,58	2145,96	50828	3391	38177	9267	64903
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	9260	705		4808	
1121	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5185	20900,66	1344,53	10837	697	1093	7125	19399
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	9047	328		1437	
1122	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,534055	14477,00	--	7732	--	7732	--	8350
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
1123	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4140,72	968,10	12422	2904	3364	7973	22026
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	6154	602		1632	
1124	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,114	52901,00	--	6031	--	6031	--	6513
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
1125	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,12	2904,13	13,76	17773	84	11520	5694	25345
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	6169	20		1877	
1126	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,44	125,48	3,48	181	5	--	167	375
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	176	2		28	
1127	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	13812,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

1132	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015 прим.	Уплотнитель кровельный	шт.	4	3101,00	--	12404	--	12404	--	13396
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
1133	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,16	5824,00	--	932	--	932	--	1006
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
1134	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	863,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
РАЗДЕЛ 15. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81											
1135	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,17868	64267,14	1151,91	75750	1358	2602	49899	135702
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	447,81	71790	528		10052	
1136	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,17868	463126,00	--	545877	--	545877	--	589548
		СП - 8%			--	--	--	--		43670	
1137	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	634,23	520,52	5074	4164	--	2113	7762
		НР - 72%; СП - 8%			113,71	253,11	910	2025		575	
1138	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,38104	45580,15	6074,28	17368	2315	2415	8827	28291
		НР - 69%; СП - 8%			33168,30	405,33	12638	154		2096	
1139	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,38104	514898,00	--	196197	--	196197	--	211892
		СП - 8%			--	--	--	--		15696	
1140	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	1,55972	5772,00	--	9003	--	9003	--	9723
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
1141	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128	804,82	--	103016	--	--	74172	191363
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	103016	--		14175	
1142	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128	151,80	73,40	19431	9395	--	10223	32027
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	10036	4163		2372	
1143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	18825,59	1084,07	47064	2710	41424	3177	54260
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	2930	562		4019	

1144	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	17,52	23145,09	623,44	405502	10923	322346	69151	512625
		НР - 91%; СП - 8%			4122,90	214,43	72233	3757		37972	
1145	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18528	270653,00	--	50147	--	50147	--	54158
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
1146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,71	22640,90	7,68	151920	52	128513	21954	187784
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	23355	--		13910	
1147	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13369	14121,06	1352,90	1888	181	4	1617	3785
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1703	74		280	
1148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13369	270653,00	--	36184	--	36184	--	39078
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
1151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08652	835841,18	1278,18	72317	111	52694	17797	97324
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	19512	45		7209	
1154	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	47,76	4197,50	97,99	200473	4680	121079	69866	291966
		НР - 92%; СП - 8%			1564,36	25,70	74714	1227		21627	
1155	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,92	926,00	--	12890	--	12890	--	13921
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
1156	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	926,00	--	40744	--	40744	--	44004
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
1157	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,4	1114,00	--	40550	--	40550	--	43794
		СП - 8%			--	--	--	--		3244	
1158	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	80	91,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
1159	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство + подшивка	м2 кровли	57,6	738,40	20,79	42532	1198	4866	33942	82591
		НР - 92%; СП - 8%			633,12	7,38	36468	425		6118	

1170	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	861,00	--	51660	--	51660	--	55793
		СП - 8%			--	--	--	--		4133	
1171	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	4	2965,00	--	11860	--	11860	--	12809
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
1172	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	717,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
1173	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	80,72	652,53	76,98	52672	6214	6259	50418	111337
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	40199	2528		8247	
1174	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,314302	651608,00	--	204802	--	204802	--	221186
		СП - 8%			--	--	--	--		16384	
1175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,99	93,95	2,33	1032	26	550	317	1457
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	456	3		108	
1177	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06068	552531,28	8834,49	33528	536	30174	2795	39229
		НР - 93%; СП - 8%			46445,40	3085,11	2818	187		2906	
		РАЗДЕЛ 16. Прочее									
		Почтовые ящики АС-14									
1185	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10	837,01	100,63	8370	1006	1149	6030	15552
		НР - 90%; СП - 8%			621,49	48,54	6215	485		1152	
1186	ТПРАЙС стр.9	Ящик почтовый ПМ-5 (на 5 секций) с замком	шт.	10	5357,14	--	53571	--	53571	--	57857
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
		Приямок ПР(1 шт) АС-5									
1191	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,65	20204,12	7,68	13133	5	10866	2127	16480
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	2262	--		1221	
192	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0058	14089,70	1352,90	82	8	--	70	164
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	74	3		12	

1193	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058	270653,00	--	1570	--	1570	--	1695
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
1194	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	1,339	1631,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		Подъемник для инвалидов									
1195	1303-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования + наклонный лестничный подъемник	шт.	6	60124,57	3945,17	360747	23671	356	209552	615923
		НР - 61%; СП - 8%			56120,00	1134,57	336720	6807		45624	
1196	Прайс	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПТУ.001А, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	415182,04	--	830364	--		--	830364
					--	--	--	--	830364	--	
1197	Прайс	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели PTU-2, грузоподъемность 250 кг	комплект	4	543110,04	--	2172440	--		--	2172440
					--	--	--	--	2172440	--	
		Приямок ПР1(6 шт) АС-94									
1198	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,422	3361,05	993,82	4779	1413	2311	1482	6762
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	1055	538		501	
1199	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3	5849,97	1685,32	17550	5056	10069	4176	23464
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	2425	2065		1738	
1200	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	477,11	36,02	8588	648	--	8019	17935
		НР - 98%; СП - 8%			441,08	13,51	7940	243		1329	
1201	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1169,00	--	21042	--	21042	--	22725
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
1202	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,14	20204,12	7,68	83645	32	69203	13545	104966
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	14410	--		7775	
1203	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09408	14089,70	1352,90	1326	127	--	1138	2661
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1198	52		197	
1204	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09408	270653,00	--	25463	--	25463	--	27500
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	

1205	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие пропикающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	8,5284	1631,00	–	13910	--	13910	--	15023
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
1206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	665,36	27,77	7984	333	3802	3767	12691
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3849	158		940	
1207	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12	139,91	3,48	1679	42	173	1389	3314
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	1464	14		245	
1208	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	852,17	20,79	7670	187	5155	2186	10644
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	2328	22		788	
		Решетка Р1									
1210	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3648	54682,51	2613,30	19948	953	1366	12277	34803
		НР - 69%; СП - 8%			48324,20	447,81	17629	163		2578	
1211	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,3648	557947,00	–	203539	--	203539	--	219822
		СП - 8%			--	--	--	--		16283	
		Отмостка АС-10									
1213	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,3	19939,94	7,68	245261	94	202355	40243	308345
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	–	42812	--		22840	
1214	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	123	1615,50	30,63	198707	3767	107541	95891	318166
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	87399	1389		23568	
1215	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,968	36704,00	–	72233	--	72233	--	78012
		СП - 8%			--	–	--	--		5779	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**233217173**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30786501**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9657877**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2489892**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**141850969**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3002804**		
		- Накладные расходы	Тенге							**30866163**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17052921**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				230 214 369				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				2 071 929				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				3 948 867				
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				236 235 166				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				4 724 703				
	оборудование					3 002 804				
	Итого в ценах 2019г	Тенге				243 962 673				
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге				214 109 636,51				
	НДС 12%	Тенге				25 693 156,38				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**239 802 792,89**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 КОРРЕКТИРОВКА

договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1К Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стонмость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие АС33-37									
		Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950									
5	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3718,95	968,10	3719	968	700	2658	6887
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	2051	201		510	
		Блок-секция 2 на отм. +13,950									
7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3718,95	968,10	3719	968	700	2658	6887
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	2051	201		510	
		Блок-секция 3 на отм. +13,950									
9	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3718,95	968,10	3719	968	700	2658	6887
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	2051	201		510	
		Блок-секция 4 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950									
11	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3718,95	968,10	3719	968	700	2658	6887
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	2051	201		510	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		АС-59									
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка п.947	м3 древесины в конструкции	0,106	92004,47	1001,95	9752	106	7256	2193	12901
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2390	47		956	

13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка п. 948	м3 древесины в конструкции	0,759	86467,04	1377,01	65628	1045	48061	15238	87335
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	16522	408		6469	
15	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	46,02761	28660,00	--	1319151	--	1319151	--	1424683
		СП - 8%			--	--	--	--		105532	
		РАЗДЕЛ 4. Вентшахты АС-47-48									
		В1									
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,24	92674,51	1001,95	22242	240	16591	4966	29385
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	5411	107		2177	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,1	2904,13	13,76	128072	607	83014	41031	182631
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	44451	148		13528	
		В2									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,136	92674,51	1001,95	12604	136	9402	2814	16651
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	3066	61		1233	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,08	2904,13	13,76	72835	345	47210	23335	103864
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	25280	84		7694	
		В3									
32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,038	92674,51	1001,95	3522	38	2627	786	4653
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	857	17		345	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,05	2904,13	13,76	20474	97	13271	6559	29196
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	7106	24		2163	
		В4									
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	92674,51	1001,95	5560	60	4147	1242	7346
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	1353	27		544	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,8	2904,13	13,76	31365	149	20330	10048	44726
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	10886	36		3313	
		В5									

41	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	92674,51	1001,95	16681	180	12443	3725	22038
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	4058	80		1632	
42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,6	2904,13	13,76	97579	462	63249	31262	139147
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	33868	112		10307	
		В6									
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	92674,51	1001,95	8341	90	6222	1862	11019
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	2029	40		816	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,26	2904,13	13,76	47221	224	30608	15128	67337
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	16389	54		4988	
		В7									
53	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	92674,51	1001,95	5560	60	4147	1242	7346
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	1353	27		544	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,37	2904,13	13,76	30116	143	19520	9648	42945
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	10453	35		3181	
		В8									
59	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	92674,51	1001,95	5560	60	4147	1242	7346
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	1353	27		544	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,37	2904,13	13,76	30116	143	19520	9648	42945
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	10453	35		3181	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2311042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**205482**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8058**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2171**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1733716**		
		- Накладные расходы	Тенге							**192601**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**171187**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				2 311 042				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				20 799				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				39 641				

	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				2 371 482				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2% .	Тенге				47 430				
	Итого в ценах 2019г	Тенге				2 418 912				
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге				2 122 916				
	НДС 12%	Тенге				254 750				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**2 377 666**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	416,43	-139,65	-132,82	-58155	-55311	--	-11127	-74824
		НР - 72%; СП - 8%			-6,83	-30,28	-2844	-12610		-5543	
2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	897,77	-110,70	-105,29	-99384	-94530	-1	-19012	-127867
		НР - 72%; СП - 8%			-5,41	-24,01	-4853	-21552		-9472	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	568,6	-150,20	-143,97	-85403	-81860	-45	-17421	-111050
		НР - 72%; СП - 8%			-6,15	-36,40	-3498	-20697		-8226	
4	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км + вывоз грунта	т	1000,736	-370,00	--	-370272	--		--	-399894
					--	--	--	--		-29622	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,1	-3154,18	--	-312579	--	--	-225057	-580646
		НР - 72%; СП - 8%			-3154,18	--	-312579	--		-43011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,1	-713,45	--	-70703	--	--	-50906	-131337
		НР - 72%; СП - 8%			-713,45	--	-70703	--		-9729	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1313,9	-30,73	-30,73	-40380	-40380	--	-10011	-54422
		НР - 72%; СП - 8%			--	-10,58	--	-13905		-4031	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1413,4	-132,66	-63,11	-187497	-89193	-1	-100111	-310617
		НР - 72%; СП - 8%			-69,55	-28,82	-98305	-40738		-23009	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1413,4	-77,27	-66,21	-109208	-93580	-4523	-21627	-141302
		НР - 72%; СП - 8%			-7,86	-13,40	-11105	-18933		-10467	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС88									
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	51,2	-3073,84	-866,00	-157381	-44339	-79376	-47290	-221045
		НР - 93%; СП - 8%			-657,54	-335,62	-33666	-17184		-16374	
11	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	86	-1941,93	-1139,21	-167006	-97972	--	-120007	-309974
		НР - 118%; СП - 8%			-802,73	-379,84	-69034	-32666		-22961	
12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	-2804,55	-1583,66	-201928	-114023	-1	-149586	-379634
		НР - 118%; СП - 8%			-1220,89	-539,77	-87904	-38863		-28121	
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,92	-42150,00	--	-4000878	--	-4000878	--	-4320948
					--	--	--	--		-320070	
14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	228	-1425,78	-745,21	-325078	-169907	-51527	-192053	-558502
		НР - 118%; СП - 8%			-454,58	-259,26	-103644	-59112		-41370	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	456	-2018,19	-1045,70	-920296	-476839	-152556	-539739	-1576838
		НР - 118%; СП - 8%			-637,94	-365,14	-290901	-166505		-116803	
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	122	-3050,95	-1654,38	-372216	-201834	-57097	-217703	-637112
		НР - 118%; СП - 8%			-928,57	-583,68	-113285	-71208		-47193	
17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	129	-4312,89	-2474,53	-556363	-319215	-86298	-314587	-940627
		НР - 118%; СП - 8%			-1169,38	-897,28	-150850	-115749		-69676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,39	-21917,00	–	-3142679	–	-3142679	–	-3394093
					–	–	–	–		-251414	
19	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,596	-20381,00	–	-827387	–	-827387	–	-893578
					–	–	–	–		-66191	
20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	171,381	-18851,00	–	-3230703	–	-3230703	–	-3489159
					–	–	–	–		-258456	
				Фундамент ФМ1							
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	-20347,17	-1613,99	-32555	-2582	-27341	-2862	-38251
		НР - 91%; СП - 8%			-1645,01	-320,62	-2632	-513		-2833	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01644	-221092,00	–	-3635	–	-3635	–	-3926
					–	–	–	–		-291	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0022	-243223,00	–	-535	–	-535	–	-578
					–	–	–	–		-43	
				Фундамент ФМ2							
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	-20347,17	-1613,99	-16278	-1291	-13671	-1431	-19125
		НР - 91%; СП - 8%			-1645,01	-320,62	-1316	-256		-1417	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00836	-221092,00	–	-1848	–	-1848	–	-1996
					–	–	–	–		-148	
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	-243223,00	–	-282	–	-282	–	-305
					–	–	–	–		-23	
				Фундамент ФМ3							
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	-20347,17	-1613,99	-16278	-1291	-13671	-1431	-19125
		НР - 91%; СП - 8%			-1645,01	-320,62	-1316	-256		-1417	
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00708	-221092,00	–	-1565	–	-1565	–	-1691
					–	–	–	–		-125	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00116	-243223,00	–	-282	–	-282	–	-305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-23	
30	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	11	-21865,23	-1287,18	-240517	-14159	-197292	-28953	-291028
		НР - 91%; СП - 8%			-2642,34	-250,09	-29066	-2751		-21558	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	26,5	-21250,14	-1287,18	-563129	-34110	-458997	-69751	-683510
		НР - 91%; СП - 8%			-2642,34	-250,09	-70022	-6628		-50630	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,06015	-56977,99	-2100,79	-60405	-2227	–	-54690	-124303
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-58178	-629		-9208	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06015	-221092,00	–	-234391	–	-234391	–	-253142
					–	–	–	–		-18751	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	-18213,05	-1054,54	-91065	-5273	-80601	-5629	-104430
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-5191	-995		-7736	
35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25	-30458,28	-2319,20	-761457	-57980	-604391	-102361	-932923
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-99086	-10980		-69105	
36	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	-1088323,95	-487178,01	-8162	-3654	-522	-5056	-14276
		НР - 99%; СП - 8%			-531405,00	-149537,33	-3986	-1122		-1057	
37	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	-8859,00	–	-66443	–	-66443	–	-71758
					–	–	–	–		-5315	
38	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	-979702,33	-462895,62	-9797	-4629	-637	-5865	-16915
		НР - 99%; СП - 8%			-453080,00	-139308,17	-4531	-1393		-1253	
39	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	-7346,00	–	-73460	–	-73460	–	-79337
					–	–	–	–		-5877	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0723	-12558,26	-1239,54	-908	-90	-2	-775	-1818
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-816	-36		-135	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	-221092,00	–	-14658	–	-14658	–	-15831
					–	–	–	–		-1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	-243223,00	–	-1216	–	-1216	–	-1313
					–	–	–	–		-97	
		Детали армошва (АС-83)									
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,29043	-56977,99	-2100,79	-187482	-6913	-1	-169744	-385804
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-180570	-1951		-28578	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3017	-249245,00	–	-75197	–	-75197	–	-81213
					–	–	–	–		-6016	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,98873	-221092,00	–	-660784	–	-660784	–	-713647
					–	–	–	–		-52863	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	650	-823,76	-19,83	-535444	-12889	-373455	-139990	-729469
		НР - 93%; СП - 8%			-229,38	-2,20	-149100	-1427		-54035	
47	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	153,5	-2146,06	-43,34	-329420	-6653	-294413	-27467	-385438
		НР - 93%; СП - 8%			-184,72	-7,69	-28354	-1180		-28551	
48	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	198	-946,23	-9,90	-187353	-1960	-115884	-65453	-273030
		НР - 93%; СП - 8%			-351,06	-4,39	-69509	-870		-20224	
		АС-82 прим.1									
49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	844	-51,34	-0,89	-43333	-750	-1	-30659	-79912
		НР - 72%; СП - 8%			-50,45	–	-42582	–		-5919	
50	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирнича толщины стен	отверстие	844	-49,38	-0,86	-41675	-722	-1	-29487	-76855
		НР - 72%; СП - 8%			-48,52	–	-40954	–		-5693	
51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1632	-56977,99	-2100,79	-9299	-343	–	-8419	-19135
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-8956	-97		-1417	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	-211541,00	–	-34523	–	-34523	–	-37285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-2762	
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
66	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2785	-596,28	-1,73	-1660628	-4825	-523260	-1055255	-2933154
		НР - 93%; СП - 8%			-406,66	-0,77	-1132543	-2141		-217271	
		Фундамент под перегородки в подвале АС-62									
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	-19839,95	-1054,54	-43648	-2320	-39044	-2477	-49815
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-2284	-438		-3690	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06835	-12558,26	-1239,54	-858	-85	-2	-733	-1718
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-771	-34		-127	
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06835	-16696,58	-892,86	-1141	-61	-20	-981	-2292
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-1060	-18		-170	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	-227538,00	–	-2457	–	-2457	–	-2654
					–	–	–	–		-197	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05755	-211541,00	–	-12174	–	-12174	–	-13148
					–	–	–	–		-974	
		Блок-секция 1, 4 АС23									
72	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	172,44	-29355,46	-2319,20	-5062056	-399923	-3978681	-706045	-6229549
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-683452	-75736		-461448	
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	238,38	-29272,42	-2319,20	-6977960	-552851	-5480309	-976032	-8590311
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-944800	-104696		-636319	
74	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	133,4256	-16749,85	-1269,05	-2234859	-169324	–	-1626591	-4170365
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-2065535	-74716		-308916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	137,428368	-8219,00	–	-1129524	–	-1129524	–	-1219886
					–	–	–	–		-90362	
76	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1141,32	-104,00	–	-118697	–	-118697	–	-128193
					–	–	–	–		-9496	
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,6	-4673,08	-238,30	-2236538	-114049	-1590291	-515031	-2971694
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-532198	-21598		-220126	
79	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	662,72	-4665,13	-238,30	-3091672	-157925	-2196809	-713166	-4109225
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-736938	-29907		-304387	
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,50808	-56977,99	-2100,79	-256861	-9471	-1	-232559	-528574
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-247391	-2673		-39154	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,14964	-243223,00	–	-1009288	–	-1009288	–	-1090031
					–	–	–	–		-80743	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35844	-249245,00	–	-89339	–	-89339	–	-96487
					–	–	–	–		-7147	
83	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	4,50808	-94412,00	–	-425617	–	-425617	–	-459666
					–	–	–	–		-34049	
84	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,4	-29355,46	-2319,20	-334652	-26439	-263030	-46677	-411835
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-45183	-5007		-30506	
85	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,62	-29272,42	-2319,20	-486508	-38545	-382091	-68050	-598922
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-65872	-7300		-44365	
86	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,72	-32353,28	-2319,20	-735067	-52692	-592326	-93026	-894340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-90049	-9979		-66247	
87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,82	-32270,24	-2319,20	-1059109	-76116	-852914	-134379	-1288968
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-130079	-14415		-95479	
88	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	-29355,46	-2319,20	-212534	-16791	-167048	-29644	-261551
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-28695	-3180		-19374	
89	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	199,6	-29215,78	-2319,20	-5831470	-462912	-4605339	-791321	-7152614
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-763219	-87664		-529823	
90	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	128,52	-29132,74	-2319,20	-3744140	-298064	-2954649	-509522	-4593955
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-491427	-56446		-340293	
91	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,8	-4275,48	-238,30	-217194	-12106	-148599	-54667	-293610
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-56489	-2292		-21749	
92	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	378,2	-7649,80	-295,89	-2893153	-111907	-2145446	-615894	-3789770
		НР - 93%; СП - 8%			-1681,12	-69,94	-635800	-26452		-280724	
93	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	5,52172	-416,00	--	-2297	--	-2297	--	-2481
					--	--	--	--		-184	
94	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	302,56	-10,00	--	-3026	--	-3026	--	-3268
					--	--	--	--		-242	
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0121024	-513766,35	-1171,35	-6218	-14	-3786	-2205	-9097
		НР - 91%; СП - 8%			-199782,00	-465,93	-2418	-6		-674	
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,128	-16749,85	-1269,05	-253392	-19198	--	-184425	-472842
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-234194	-8471		-35025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	15,58184	-6858,00	--	-106860	--	-106860	--	-115409
					--	--	--	--		-8549	
		S=532,09+2,14=534,23 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
99	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	987,86	-3921,74	-137,56	-3874126	-135893	-2813280	-889863	-5145108
		НР - 93%; СП - 8%			-936,32	-32,28	-924953	-31889		-381119	
100	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	7,21	-416,00	--	-2999	--	-2999	--	-3239
					--	--	--	--		-240	
101	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	786,864	-10,00	--	-7869	--	-7869	--	-8498
					--	--	--	--		-629	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0170954	-513766,35	-1171,35	-8783	-20	-5348	-3115	-12850
		НР - 91%; СП - 8%			-199782,00	-465,93	-3415	-8		-952	
		АС-8 прим. 1									
104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	-56977,99	-2100,79	-1315	-48	--	-1191	-2706
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-1267	-14		-200	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	-211541,00	--	-4882	--	-4882	--	-5273
					--	--	--	--		-391	
		АС-10									
106	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	-31184,43	-2087,28	-6137	-411	-4704	-1023	-7733
		НР - 93%; СП - 8%			-5194,35	-395,28	-1022	-78		-573	
		Ограждение лоджий									
108	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	119,64	-5077,75	-241,02	-607502	-28836	-421439	-151377	-819590
		НР - 93%; СП - 8%			-1314,17	-46,34	-157227	-5544		-60710	
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3429	-243223,00	--	-83401	--	-83401	--	-90073
					--	--	--	--		-6672	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,42548	-56977,99	-2100,79	-24243	-894	--	-21949	-49888
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-23349	-252		-3695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальиой горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41912	-216050,00	--	-90551	--	-90551	--	-97795
					--	--	--	--		-7244	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00636	-232364,00	--	-1478	--	-1478	--	-1596
					--	--	--	--		-118	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,08	-22176,77	-1054,54	-46128	-2193	-41776	-2342	-52347
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-2159	-414		-3878	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
114	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,58	-29355,46	-2319,20	-2864506	-226308	-2251447	-399535	-3525164
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-386751	-42857		-261123	
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	134,22	-29272,42	-2319,20	-3928944	-311283	-3085691	-549555	-4836780
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-531970	-58949		-358280	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами мнинераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани илн металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	74,4816	-16749,85	-1269,05	-1247556	-94521	--	-908005	-2328005
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-1153035	-41708		-172445	
117	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	76,716048	-8219,00	--	-630529	--	-630529	--	-680972
					--	--	--	--		-50442	
118	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	598,84	-104,00	--	-62279	--	-62279	--	-67262
					--	--	--	--		-4982	
120	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,24	-4673,08	-238,30	-1155373	-58917	-821528	-266060	-1535148
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-274928	-11157		-113715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	351,6	-4665,13	-238,30	-1640258	-83786	-1165496	-378364	-2180112
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-390976	-15867		-161490	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,3993	-56977,99	-2100,79	-250663	-9242	–	-226948	-515820
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-241421	-2608		-38209	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,2527	-243223,00	–	-1034354	–	-1034354	–	-1117103
					–	–	–	–		-82748	
124	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1466	-249245,00	–	-36539	–	-36539	–	-39462
					–	–	–	–		-2923	
125	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	4,3993	-94412,00	–	-415347	–	-415347	–	-448574
					–	–	–	–		-33228	
126	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,24	-29355,46	-2319,20	-329955	-26068	-259338	-46021	-406055
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-44549	-4937		-30078	
127	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,34	-29272,42	-2319,20	-478311	-37896	-375653	-66903	-588832
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-64762	-7177		-43617	
128	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,4	-32353,28	-2319,20	-724714	-51950	-583983	-91715	-881743
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-88781	-9838		-65314	
129	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,58	-32270,24	-2319,20	-1051364	-75560	-846676	-133397	-1279542
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-129128	-14309		-94781	
130	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	-29355,46	-2319,20	-212534	-16791	-167048	-29644	-261551
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-28695	-3180		-19374	
131	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	210,06	-29215,78	-2319,20	-6137067	-487171	-4846681	-832790	-7527446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-803215	-92258		-557589	
132	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	135,06	-29132,74	-2319,20	-3934668	-313231	-3105003	-535450	-4827728
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-516434	-59318		-357609	
133	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,56	-4275,48	-238,30	-177689	-9904	-121571	-44724	-240205
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-46214	-1876		-17793	
134	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	385,24	-7649,80	-295,89	-2947007	-113990	-2185382	-627359	-3860315
		НР - 93%; СП - 8%			-1681,12	-69,94	-647635	-26945		-285949	
135	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	5,62	-416,00	–	-2338	–	-2338	–	-2525
					–	–	–	–		-187	
136	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	308,208	-10,00	–	-3082	–	-3082	–	-3329
					–	–	–	–		-247	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0123284	-513766,35	-1171,35	-6334	-14	-3857	-2247	-9267
		НР - 91%; СП - 8%			-199782,00	-465,93	-2463	-6		-686	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,4104	-16749,85	-1269,05	-258122	-19557	–	-187868	-481669
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-238565	-8630		-35679	
139	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	15,2776134	-6858,00	–	-104774	–	-104774	–	-113156
					–	–	–	–		-8382	
140	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	825,1	-3921,74	-137,56	-3235824	-113504	-2349762	-743249	-4297399
		НР - 93%; СП - 8%			-936,32	-32,28	-772558	-26635		-318326	
141	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	6,02323	-416,00	–	-2506	–	-2506	–	-2706
					–	–	–	–		-200	
142	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	660,08	-10,00	–	-6601	–	-6601	–	-7129
					–	–	–	–		-528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0132016	-513766,35	-1171,35	-6783	-15	-4131	-2406	-9923
		НР - 91%; СП - 8%			-199782,00	-465,93	-2637	-6		-735	
		АС-8 прим. 1									
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	-56977,99	-2100,79	-1315	-48	–	-1191	-2706
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-1267	-14		-200	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	-211541,00	–	-4882	–	-4882	–	-5273
					–	–	–	–		-391	
		АС-10									
148	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	-31184,43	-2087,28	-6137	-411	-4704	-1023	-7733
		НР - 93%; СП - 8%			-5194,35	-395,28	-1022	-78		-573	
		Ограждение лоджий									
150	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,38	-5077,75	-241,02	-626493	-29737	-434614	-156109	-845210
		НР - 93%; СП - 8%			-1314,17	-46,34	-162142	-5717		-62608	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4234	-243223,00	–	-102981	–	-102981	–	-111219
					–	–	–	–		-8238	
152	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43762	-56977,99	-2100,79	-24935	-919	-1	-22576	-51311
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-24015	-259		-3801	
153	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4311	-216050,00	–	-93139	–	-93139	–	-100590
					–	–	–	–		-7451	
154	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00652	-232364,00	–	-1515	–	-1515	–	-1636
					–	–	–	–		-121	
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,08	-22176,77	-1054,54	-46128	-2193	-41776	-2342	-52347
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-2159	-414		-3878	
				АС-8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,27368	-56977,99	-2100,79	-15594	-575	--	-14118	-32089
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-15019	-162		-2377	
157	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27368	-243223,00	--	-66565	--	-66565	--	-71890
					--	--	--	--		-5325	
		Температурный шов АС-8 прим. 7									
158	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	30,3	-525,70	-2,23	-15929	-67	-1	-18752	-37455
		НР - 118%; СП - 8%			-523,47	-0,99	-15861	-30		-2774	
159	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	63,8	-1997,00	--	-127409	--	-127409	--	-137601
					--	--	--	--		-10193	
160	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,303	-23854,00	--	-7228	--	-7228	--	-7806
					--	--	--	--		-578	
161	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	95,6	-580,00	--	-55448	--	-55448	--	-59884
					--	--	--	--		-4436	
162	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,6	-459,68	-2,07	-276	-1	-252	-16	-315
		НР - 69%; СП - 8%			-38,34	-0,44	-23	--		-23	
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24									
163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	-21348,65	-7,68	-8539	-3	-7302	-1160	-10476
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	--	-1234	--		-776	
164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	-21966,77	-7,68	-26360	-9	-22649	-3480	-32228
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	--	-3702	--		-2387	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01872	-12558,26	-1239,54	-235	-23	-1	-201	-471
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-211	-9		-35	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	-243223,00	--	-4553	--	-4553	--	-4917
					--	--	--	--		-364	
167	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06132	-63529,87	-23992,17	-3896	-1471	-539	-1594	-5928
		НР - 69%; СП - 8%			-30749,60	-6914,96	-1886	-424		-439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,06132	-521279,00	–	-31965	–	-31965	–	-34522
					–	–	–	–		-2557	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	-86,53	-1,57	-381	-7	-279	-66	-482
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-95	-1		-36	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	-823,76	-19,83	-2636	-63	-1839	-689	-3591
		НР - 93%; СП - 8%			-229,38	-2,20	-734	-7		-266	
				Монолитный пояс МП-1 АС-92.1							
171	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2	-33335,72	-4543,25	-640046	-87230	-395842	-156788	-860580
		НР - 91%; СП - 8%			-8175,75	-797,92	-156974	-15320		-63747	
172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2272	-221092,00	–	-271324	–	-271324	–	-293030
					–	–	–	–		-21706	
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6726	-364407,35	-1171,35	-245100	-788	-109939	-122565	-397079
		НР - 91%; СП - 8%			-199782,00	-465,93	-134373	-313		-29413	
174	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,71696	-56977,99	-2100,79	-268763	-9909	–	-243335	-553066
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-258854	-2797		-40968	
175	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,71696	-216050,00	–	-1019099	–	-1019099	–	-1100627
					–	–	–	–		-81528	
176	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	5,02476	-94412,00	–	-474398	–	-474398	–	-512349
					–	–	–	–		-37952	
				Армирование стен для крепления облицовки АС-92.1							
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,7624	-56977,99	-2100,79	-157396	-5803	–	-142505	-323893
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-151593	-1638		-23992	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,7624	-243223,00	–	-671879	–	-671879	–	-725630
					–	–	–	–		-53750	
179	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,7624	-94412,00	–	-260804	–	-260804	–	-281668
					–	–	–	–		-20864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детали армошва АС-93									
180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1143848	-56977,99	-2100,79	-63495	-2341	–	-57488	-130662
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-61154	-661		-9679	
181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21582	-243223,00	–	-52492	–	-52492	–	-56692
					–	–	–	–		-4199	
182	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047796	-249245,00	–	-11913	–	-11913	–	-12866
					–	–	–	–		-953	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8507688	-221092,00	–	-188098	–	-188098	–	-203146
					–	–	–	–		-15048	
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
184	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,511	-3073,84	-866,00	-1571	-443	-792	-472	-2206
		НР - 93%; СП - 8%			-657,54	-335,62	-336	-172		-163	
185	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	-1445,71	-745,21	-14457	-7452	-2459	-8423	-24711
		НР - 118%; СП - 8%			-454,58	-259,26	-4546	-2593		-1830	
186	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	-2045,60	-1045,70	-6137	-3137	-1086	-3551	-10463
		НР - 118%; СП - 8%			-637,94	-365,14	-1914	-1095		-775	
187	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	-3099,95	-1654,38	-9300	-4963	-1551	-5353	-15825
		НР - 118%; СП - 8%			-928,57	-583,68	-2786	-1751		-1172	
188	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	-21917,00	–	-54201	–	-54201	–	-58537
					–	–	–	–		-4336	
189	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	-18851,00	–	-30708	–	-30708	–	-33165
					–	–	–	–		-2457	
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,41	-20088,83	-1054,54	-8236	-432	-7378	-462	-9394
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-426	-82		-696	
191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,27	-823,76	-19,83	-15874	-382	-11072	-4150	-21626
		НР - 93%; СП - 8%			-229,38	-2,20	-4420	-42		-1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,32	-2146,06	-43,34	-4979	-101	-4449	-415	-5826
		НР - 93%; СП - 8%			-184,72	-7,69	-429	-18		-432	
193	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,77	-29355,46	-2319,20	-51959	-4105	-40839	-7247	-63943
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-7015	-777		-4737	
194	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0290724	-55588,00	-19887,28	-1616	-578	-183	-664	-2462
		НР - 69%; СП - 8%			-29398,60	-3688,58	-855	-107		-182	
195	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0290724	-491548,00	–	-14290	–	-14290	–	-15434
					–	–	–	–		-1143	
196	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03138	-75895,94	-19568,08	-2382	-614	-75	-1272	-3946
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-1693	-150		-292	
197	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03138	-439280,00	–	-13785	–	-13785	–	-14887
					–	–	–	–		-1103	
198	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	10	-5663,20	-31,04	-56632	-310	-48210	-7530	-69295
		НР - 92%; СП - 8%			-811,24	-7,29	-8112	-73		-5133	
199	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	-91740,98	-942,07	-2752	-28	-2125	-550	-3567
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-599	-12		-264	
200	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	-5374,90	-1460,00	-1612	-438	-959	-370	-2141
		НР - 93%; СП - 8%			-716,55	-610,12	-215	-183		-159	
201	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	-655,69	-36,33	-1180	-65	–	-1114	-2477
		НР - 98%; СП - 8%			-619,36	-11,97	-1115	-22		-184	
202	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	-1174,00	–	-2113	–	-2113	–	-2282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-169	
203	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	-110,83	-2,22	-454	-9	-289	-108	-608
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-156	-1		-45	
205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,78	-22472,57	-1054,54	-17529	-823	-15896	-878	-19879
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-810	-155		-1473	
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01434	-12558,26	-1239,54	-180	-18	–	-154	-361
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-162	-7		-27	
207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01434	-243223,00	–	-3488	–	-3488	–	-3767
					–	–	–	–		-279	
РАЗДЕЛ 6. Вход в подвал по оси "В" АС97-98											
212	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,42	-3073,84	-866,00	-1291	-364	-651	-388	-1813
		НР - 93%; СП - 8%			-657,54	-335,62	-276	-141		-134	
213	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	-1445,71	-745,21	-14457	-7452	-2459	-8423	-24711
		НР - 118%; СП - 8%			-454,58	-259,26	-4546	-2593		-1830	
214	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	-2045,60	-1045,70	-6137	-3137	-1086	-3551	-10463
		НР - 118%; СП - 8%			-637,94	-365,14	-1914	-1095		-775	
215	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,473	-21917,00	–	-54201	–	-54201	–	-58537
					–	–	–	–		-4336	
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4	-20088,83	-1054,54	-8036	-422	-7199	-450	-9165
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-415	-80		-679	
217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,54	-823,76	-19,83	-7035	-169	-4907	-1839	-9584
		НР - 93%; СП - 8%			-229,38	-2,20	-1959	-19		-710	
218	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,7	-2146,06	-43,34	-3648	-74	-3260	-304	-4269
		НР - 93%; СП - 8%			-184,72	-7,69	-314	-13		-316	
219	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,94	-29355,46	-2319,20	-27594	-2180	-21688	-3849	-33958
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-3726	-413		-2515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,01661	-55588,00	-19887,28	-923	-330	-105	-379	-1407
		НР - 69%; СП - 8%			-29398,60	-3688,58	-488	-61		-104	
221	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01661	-491548,00	–	-8165	–	-8165	–	-8818
					–	–	–	–		-653	
222	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02124	-75895,94	-19568,08	-1612	-416	-50	-861	-2671
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-1146	-101		-198	
223	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02124	-439280,00	–	-9330	–	-9330	–	-10077
					–	–	–	–		-746	
224	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6,8	-5655,30	-31,04	-38456	-211	-32729	-5121	-47063
		НР - 92%; СП - 8%			-811,24	-7,29	-5516	-50		-3486	
225	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	-91740,98	-942,07	-1835	-19	-1416	-367	-2378
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-400	-8		-176	
226	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	-5374,90	-1460,00	-1612	-438	-959	-370	-2141
		НР - 93%; СП - 8%			-716,55	-610,12	-215	-183		-159	
227	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	-655,69	-36,33	-1180	-65	–	-1114	-2477
		НР - 98%; СП - 8%			-619,36	-11,97	-1115	-22		-184	
228	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	-1174,00	–	-2113	–	-2113	–	-2282
					–	–	–	–		-169	
229	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	-110,83	-2,22	-454	-9	-289	-108	-608
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-156	-1		-45	
231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,5	-22472,57	-1054,54	-11236	-527	-10190	-563	-12743
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-519	-100		-944	
232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01037	-12558,26	-1239,54	-130	-13	–	-111	-261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-117	-5		-19	
233	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 днаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01037	-243223,00	–	-2522	–	-2522	–	-2724
					–	–	–	–		-202	
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки									
		Блок-секция 1									
		Подвал АС-67									
238	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	-422,00	-243,33	-24476	-14113	-2165	-12905	-40371
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-8198	-2738		-2990	
239	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,5	-74323,00	–	-111485	–	-111485	–	-120403
					–	–	–	–		-8919	
		Первый этаж АС-68									
240	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	-422,00	-243,33	-14348	-8273	-1269	-7565	-23666
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-4806	-1605		-1753	
241	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	-2059,31	-1252,37	-28830	-17533	-427	-16744	-49221
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-10870	-3320		-3646	
242	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,526	-74323,00	–	-187740	–	-187740	–	-202759
					–	–	–	–		-15019	
243	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	-94922,00	–	-71192	–	-71192	–	-76887
					–	–	–	–		-5695	
244	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	-1587,69	-55,66	-3175	-111	-985	-2478	-6105
		НР - 118%; СП - 8%			-1039,27	-10,54	-2079	-21		-452	
245	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-3322,00	–	-6644	–	-6644	–	-7176
					–	–	–	–		-532	
246	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
247	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43628	-75895,94	-19568,08	-33112	-8537	-1034	-17681	-54856
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-23541	-2084		-4063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,43628	-269890,00	–	-117748	–	-117748	–	-127167
					–	–	–	–		-9420	
249	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05411	-56977,99	-2100,79	-3083	-114	–	-2791	-6344
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-2969	-32		-470	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	-211541,00	–	-3672	–	-3672	–	-3966
					–	–	–	–		-294	
251	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	-243223,00	–	-2116	–	-2116	–	-2285
					–	–	–	–		-169	
252	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	-220956,00	–	-6198	–	-6198	–	-6694
					–	–	–	–		-496	
253	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	-110,83	-2,22	-1995	-40	-1270	-475	-2668
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-685	-4		-198	
		Типовые этажи АС-72									
254	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	-422,00	-243,33	-45576	-26280	-4031	-24029	-75174
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-15265	-5099		-5568	
255	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36	-2059,31	-1252,37	-74135	-45085	-1099	-43057	-126567
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-27951	-8538		-9375	
256	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,728	-74323,00	–	-648691	–	-648691	–	-700586
					–	–	–	–		-51895	
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	-91740,98	-942,07	-43118	-443	-33284	-8619	-55876
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-9391	-186		-4139	
258	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,91272	-75895,94	-19568,08	-145168	-37428	-4534	-77516	-240498
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-103206	-9136		-17815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,91272	-269890,00	--	-516224	--	-516224	--	-557522
					--	--	--	--		-41298	
260	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17144	-56977,99	-2100,79	-9768	-360	--	-8844	-20101
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-9408	-102		-1489	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06944	-211541,00	--	-14689	--	-14689	--	-15865
					--	--	--	--		-1175	
262	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,102	-220956,00	--	-22538	--	-22538	--	-24341
					--	--	--	--		-1803	
263	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	-110,83	-2,22	-7592	-152	-4833	-1809	-10153
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-2607	-15		-752	
264	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	90	-29,00	--	-2610	--	-2610	--	-2819
					--	--	--	--		-209	
				Блок-секция 2							
		Подвал АС-67									
265	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	-422,00	-243,33	-20678	-11923	-1829	-10902	-34107
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-6926	-2313		-2526	
266	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,29	-74323,00	--	-95877	--	-95877	--	-103547
					--	--	--	--		-7670	
		Первый этаж АС-69									
267	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	-422,00	-243,33	-13504	-7787	-1194	-7120	-22274
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-4523	-1511		-1650	
268	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	-2059,31	-1252,37	-24712	-15028	-367	-14352	-42189
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-9317	-2846		-3125	
269	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,129	-74323,00	--	-158234	--	-158234	--	-170892
					--	--	--	--		-12659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	-94922,00	--	-71192	--	-71192	--	-76887
					--	--	--	--		-5695	
271	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	-1587,69	-55,66	-3175	-111	-985	-2478	-6105
		НР - 118%; СП - 8%			-1039,27	-10,54	-2079	-21		-452	
272	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-3322,00	--	-6644	--	-6644	--	-7176
					--	--	--	--		-532	
273	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
274	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34633	-75895,94	-19568,08	-26285	-6777	-821	-14036	-43546
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-18687	-1654		-3226	
275	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34633	-269890,00	--	-93471	--	-93471	--	-100949
					--	--	--	--		-7478	
276	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04563	-56977,99	-2100,79	-2600	-96	--	-2354	-5350
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-2504	-27		-396	
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02118	-211541,00	--	-4480	--	-4480	--	-4839
					--	--	--	--		-358	
278	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	-243223,00	--	-2116	--	-2116	--	-2285
					--	--	--	--		-169	
279	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	-220956,00	--	-7325	--	-7325	--	-7911
					--	--	--	--		-586	
280	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	-110,83	-2,22	-1995	-40	-1270	-475	-2668
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-685	-4		-198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Типовые этажи АС-73									
281	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	88	-422,00	-243,33	-37136	-21413	-3285	-19579	-61253
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-12438	-4155		-4537	
282	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28	-2059,31	-1252,37	-57661	-35066	-855	-33489	-98441
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-21740	-6641		-7292	
283	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,732	-74323,00	–	-500342	–	-500342	–	-540370
					–	–	–	–		-40027	
284	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,5529	-75895,94	-19568,08	-117859	-30387	-3681	-62934	-195256
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-83791	-7418		-14463	
286	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,5529	-269890,00	–	-419112	–	-419112	–	-452641
					–	–	–	–		-33529	
287	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13148	-56977,99	-2100,79	-7491	-276	–	-6783	-15416
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-7215	-78		-1142	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04988	-211541,00	–	-10552	–	-10552	–	-11396
					–	–	–	–		-844	
289	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0816	-220956,00	–	-18030	–	-18030	–	-19472
					–	–	–	–		-1442	
290	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	-110,83	-2,22	-7592	-152	-4833	-1809	-10153
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-2607	-15		-752	
291	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	-29,00	–	-1740	–	-1740	–	-1879
					–	–	–	–		-139	
				Блок-секция 3							
		Подвал АС-67									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	-422,00	-243,33	-24476	-14113	-2165	-12905	-40371
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-8198	-2738		-2990	
293	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,46	-74323,00	–	-108512	–	-108512	–	-117193
					–	–	–	–		-8681	
		Первый этаж АС-70									
294	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	-422,00	-243,33	-13504	-7787	-1194	-7120	-22274
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-4523	-1511		-1650	
295	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	-2059,31	-1252,37	-24712	-15028	-367	-14352	-42189
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-9317	-2846		-3125	
296	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,129	-74323,00	–	-158234	–	-158234	–	-170892
					–	–	–	–		-12659	
297	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	-94922,00	–	-71192	–	-71192	–	-76887
					–	–	–	–		-5695	
298	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	-1587,69	-55,66	-3175	-111	-985	-2478	-6105
		НР - 118%; СП - 8%			-1039,27	-10,54	-2079	-21		-452	
299	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-3322,00	–	-6644	–	-6644	–	-7176
					–	–	–	–		-532	
300	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
301	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34633	-75895,94	-19568,08	-26285	-6777	-821	-14036	-43546
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-18687	-1654		-3226	
302	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34633	-269890,00	–	-93471	–	-93471	–	-100949
					–	–	–	–		-7478	
303	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05433	-56977,99	-2100,79	-3096	-114	-1	-2803	-6370
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-2981	-32		-472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	-211541,00	--	-2640	--	-2640	--	-2851
					--	--	--	--		-211	
305	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	-243223,00	--	-2116	--	-2116	--	-2285
					--	--	--	--		-169	
306	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03315	-220956,00	--	-7325	--	-7325	--	-7911
					--	--	--	--		-586	
307	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	-110,83	-2,22	-1995	-40	-1270	-475	-2660
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-685	-4		-198	
		Типовые этажи АС-74									
308	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	88	-422,00	-243,33	-37136	-21413	-3285	-19579	-61253
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-12438	-4155		-4537	
309	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28	-2059,31	-1252,37	-57661	-35066	-855	-33489	-98441
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-21740	-6641		-7292	
310	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,732	-74323,00	--	-500342	--	-500342	--	-540370
					--	--	--	--		-40027	
311	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
312	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,5529	-75895,94	-19568,08	-117859	-30387	-3681	-62934	-195256
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-83791	-7418		-14463	
313	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,5529	-269890,00	--	-419112	--	-419112	--	-452641
					--	--	--	--		-33529	
314	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13148	-56977,99	-2100,79	-7491	-276	--	-6783	-15416
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-7215	-78		-1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04988	-211541,00	--	-10552	--	-10552	--	-11396
					--	--	--	--		-844	
316	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0816	-220956,00	--	-18030	--	-18030	--	-19472
					--	--	--	--		-1442	
317	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	-110,83	-2,22	-7592	-152	-4833	-1809	-10153
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-2607	-15		-752	
318	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	-29,00	--	-1740	--	-1740	--	-1879
					--	--	--	--		-139	
				Блок-секция 4							
		Подвал АС-67									
319	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	-422,00	-243,33	-17724	-10220	-1568	-9345	-29234
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-5936	-1983		-2166	
320	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,112	-74323,00	--	-82647	--	-82647	--	-89259
					--	--	--	--		-6612	
		Первый этаж АС-71									
321	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	-422,00	-243,33	-14348	-8273	-1269	-7565	-23666
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-4806	-1605		-1753	
322	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	-2059,31	-1252,37	-28830	-17533	-427	-16744	-49221
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-10870	-3320		-3646	
323	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,526	-74323,00	--	-187740	--	-187740	--	-202759
					--	--	--	--		-15019	
324	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,75	-94922,00	--	-71192	--	-71192	--	-76887
					--	--	--	--		-5695	
325	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	-1587,69	-55,66	-3175	-111	-985	-2478	-6105
		НР - 118%; СП - 8%			-1039,27	-10,54	-2079	-21		-452	
326	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-3322,00	--	-6644	--	-6644	--	-7176
					--	--	--	--		-532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	-91740,98	-942,07	-11009	-113	-8498	-2201	-14266
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-2398	-47		-1057	
328	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43628	-75895,94	-19568,08	-33112	-8537	-1034	-17681	-54856
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-23541	-2084		-4063	
329	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,43628	-269890,00	--	-117748	--	-117748	--	-127167
					--	--	--	--		-9420	
330	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05411	-56977,99	-2100,79	-3083	-114	--	-2791	-6344
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-2969	-32		-470	
331	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	-211541,00	--	-3672	--	-3672	--	-3966
					--	--	--	--		-294	
332	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	-243223,00	--	-2116	--	-2116	--	-2285
					--	--	--	--		-169	
333	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02805	-220956,00	--	-6198	--	-6198	--	-6694
					--	--	--	--		-496	
334	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18	-110,83	-2,22	-1995	-40	-1270	-475	-2668
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-685	-4		-198	
		Типовые этажи АС-75									
335	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	-422,00	-243,33	-45576	-26280	-4031	-24029	-75174
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-15265	-5099		-5568	
336	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36	-2059,31	-1252,37	-74135	-45085	-1099	-43057	-126567
		НР - 118%; СП - 8%			-776,42	-237,17	-27951	-8538		-9375	
337	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,728	-74323,00	--	-648691	--	-648691	--	-700586
					--	--	--	--		-51895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	-91740,98	-942,07	-43118	-443	-33284	-8619	-55876
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-9391	-186		-4139	
339	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,91272	-75895,94	-19568,08	-145168	-37428	-4534	-77516	-240498
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-4776,63	-103206	-9136		-17815	
340	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,91272	-269890,00	--	-516224	--	-516224	--	-557522
					--	--	--	--		-41298	
341	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17144	-56977,99	-2100,79	-9768	-360	--	-8844	-20101
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-9408	-102		-1489	
342	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06944	-211541,00	--	-14689	--	-14689	--	-15865
					--	--	--	--		-1175	
343	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,102	-220956,00	--	-22538	--	-22538	--	-24341
					--	--	--	--		-1803	
344	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,5	-110,83	-2,22	-7592	-152	-4833	-1809	-10153
		НР - 69%; СП - 8%			-38,06	-0,22	-2607	-15		-752	
345	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	90	-29,00	--	-2610	--	-2610	--	-2819
					--	--	--	--		-209	
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС33-37									
346	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132	-5262,88	-1255,25	-694700	-165693	-149095	-485956	-1275108
		НР - 118%; СП - 8%			-2878,12	-241,78	-379912	-31915		-94452	
347	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	-3507,14	-940,91	-77157	-20700	-16416	-51866	-139345
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-40041	-3913		-10322	
349	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,4966	-10659,00	--	-815377	--	-815377	--	-880607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-65230	
350	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	961,9272	-4256,00	–	-4093962	–	-4093962	–	-4421479
					–	–	–	–		-327517	
351	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,19308	-461703,00	–	-550849	–	-550849	–	-594917
					–	–	–	–		-44068	
352	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	11,35	-22176,77	-1054,54	-251706	-11969	-227954	-12779	-285644
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-11783	-2259		-21159	
353	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,044286	-12526,34	-1239,54	-13081	-1294	–	-11194	-26217
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-11787	-514		-1942	
354	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,044286	-16696,58	-892,86	-17436	-932	-304	-14995	-35026
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-16200	-279		-2594	
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068376	-227538,00	–	-15558	–	-15558	–	-16803
					–	–	–	–		-1245	
356	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97591	-211541,00	–	-206445	–	-206445	–	-222961
					–	–	–	–		-16516	
				Блок-секция 2							
357	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	-5262,88	-1255,25	-631545	-150630	-135541	-441778	-1159189
		НР - 118%; СП - 8%			-2878,12	-241,78	-345374	-29014		-85866	
358	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	-3507,14	-940,91	-77157	-20700	-16416	-51866	-139345
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-40041	-3913		-10322	
360	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,4966	-10659,00	–	-815377	–	-815377	–	-880607
					–	–	–	–		-65230	
361	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	857,532	-4256,00	–	-3649656	–	-3649656	–	-3941629
					–	–	–	–		-291972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,1031856	-461703,00	--	-509344	--	-509344	--	-550092
					--	--	--	--		-40748	
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	4,75	-22176,77	-1054,54	-105340	-5009	-95400	-5348	-119543
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-4931	-946		-8855	
364	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,595178	-12526,34	-1239,54	-7455	-738	-1	-6380	-14942
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-6718	-293		-1107	
365	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,595178	-16696,58	-892,86	-9937	-531	-173	-8546	-19962
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-9233	-159		-1479	
366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045508	-227538,00	--	-10355	--	-10355	--	-11183
					--	--	--	--		-828	
367	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54966	-211541,00	--	-116276	--	-116276	--	-125578
					--	--	--	--		-9302	
				Блок-секция 3							
368	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	-5262,88	-1255,25	-631545	-150630	-135541	-441778	-1159189
		НР - 118%; СП - 8%			-2878,12	-241,78	-345374	-29014		-85866	
369	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	-3507,14	-940,91	-77157	-20700	-16416	-51866	-139345
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-40041	-3913		-10322	
371	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,4966	-10659,00	--	-815377	--	-815377	--	-880607
					--	--	--	--		-65230	
372	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	857,532	-4256,00	--	-3649656	--	-3649656	--	-3941629
					--	--	--	--		-291972	
373	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,1031856	-461703,00	--	-509344	--	-509344	--	-550092
					--	--	--	--		-40748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	4,75	-22176,77	-1054,54	-105340	-5009	-95400	-5348	-119543
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-4931	-946		-8855	
375	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,595178	-12526,34	-1239,54	-7455	-738	-1	-6380	-14942
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-6718	-293		-1107	
376	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,595178	-16696,58	-892,86	-9937	-531	-173	-8546	-19962
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-9233	-159		-1479	
377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045508	-227538,00	–	-10355	–	-10355	–	-11183
					–	–	–	–		-828	
378	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54966	-211541,00	–	-116276	–	-116276	–	-125578
					–	–	–	–		-9302	
		Блок-секция 4									
379	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132	-5262,88	-1255,25	-694700	-165693	-149095	-485956	-1275108
		НР - 118%; СП - 8%			-2878,12	-241,78	-379912	-31915		-94452	
380	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	-3507,14	-940,91	-77157	-20700	-16416	-51866	-139345
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-40041	-3913		-10322	
382	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,4966	-10659,00	–	-815377	–	-815377	–	-880607
					–	–	–	–		-65230	
383	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	961,9272	-4256,00	–	-4093962	–	-4093962	–	-4421479
					–	–	–	–		-327517	
384	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,08409	-461703,00	–	-500528	–	-500528	–	-540570
					–	–	–	–		-40042	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	11,35	-22176,77	-1054,54	-251706	-11969	-227954	-12779	-285644
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-11783	-2259		-21159	
386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,044286	-12526,34	-1239,54	-13081	-1294	–	-11194	-26217
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-11787	-514		-1942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,044286	-16696,58	-892,86	-17436	-932	-304	-14995	-35026
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-16200	-279		-2594	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068376	-227538,00	–	-15558	–	-15558	–	-16803
					–	–	–	–		-1245	
389	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97591	-211541,00	–	-206445	–	-206445	–	-222961
					–	–	–	–		-16516	
		РАЗДЕЛ 9. Окна, двери									
		Двери АС-21, АС-22									
		Блок-секция 1									
477	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	40,6374	-1938,48	-118,74	-78775	-4825	-4863	-63911	-154101
		НР - 90%; СП - 8%			-1700,09	-47,38	-69087	-1925		-11415	
478	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	-32877,00	–	-1045982	–	-1045982	–	-1129660
					–	–	–	–		-83679	
479	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	-29954,00	–	-81774	–	-81774	–	-88316
					–	–	–	–		-6542	
480	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	-32877,00	–	-62828	–	-62828	–	-67854
					–	–	–	–		-5026	
481	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	-40787,00	–	-170547	–	-170547	–	-184191
					–	–	–	–		-13644	
482	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	-8010,00	–	-32040	–	-32040	–	-34603
					–	–	–	–		-2563	
483	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4	-635,00	–	-2540	–	-2540	–	-2743
					–	–	–	–		-203	
		Блок-секция 2									
499	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	25,669	-1938,48	-118,74	-49759	-3048	-3071	-40370	-97339
		НР - 90%; СП - 8%			-1700,09	-47,38	-43640	-1216		-7210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	-32877,00	–	-697321	–	-697321	–	-753107
					–	–	–	–		-55786	
501	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	-29954,00	–	-81774	–	-81774	–	-88316
					–	–	–	–		-6542	
502	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910	м2	1,729	-32877,00	–	-56844	–	-56844	–	-61392
					–	–	–	–		-4548	
503	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	-8010,00	–	-8010	–	-8010	–	-8651
					–	–	–	–		-641	
504	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	-635,00	–	-635	–	-635	–	-686
					–	–	–	–		-51	
		Блок-секция 3									
520	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	31,9434	-1938,48	-118,74	-61922	-3793	-3822	-50238	-121132
		НР - 90%; СП - 8%			-1700,09	-47,38	-54307	-1513		-8973	
521	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	-32877,00	–	-697321	–	-697321	–	-753107
					–	–	–	–		-55786	
522	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	-29954,00	–	-81774	–	-81774	–	-88316
					–	–	–	–		-6542	
523	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,822	-40787,00	–	-155888	–	-155888	–	-168359
					–	–	–	–		-12471	
524	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	-40787,00	–	-170547	–	-170547	–	-184191
					–	–	–	–		-13644	
525	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5	-8010,00	–	-40050	–	-40050	–	-43254
					–	–	–	–		-3204	
526	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	5	-635,00	–	-3175	–	-3175	–	-3429
					–	–	–	–		-254	
		Блок-секция 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	40,4554	-1938,48	-118,74	-78422	-4804	-4840	-63625	-153411
		НР - 90%; СП - 8%			-1700,09	-47,38	-68778	-1917		-11364	
543	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	-32877,00	–	-1045982	–	-1045982	–	-1129660
					–	–	–	–		-83679	
544	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	-29954,00	–	-81774	–	-81774	–	-88316
					–	–	–	–		-6542	
545	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910	м2	1,729	-32877,00	–	-56844	–	-56844	–	-61392
					–	–	–	–		-4548	
546	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	-40787,00	–	-170547	–	-170547	–	-184191
					–	–	–	–		-13644	
547	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	-8010,00	–	-24030	–	-24030	–	-25952
					–	–	–	–		-1922	
548	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3	-635,00	–	-1905	–	-1905	–	-2057
					–	–	–	–		-152	
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Подвал АС-67									
		Тип 1									
585	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,13	-223,08	-27,85	-4045	-505	-2444	-1195	-5659
		НР - 94%; СП - 8%			-60,47	-9,66	-1096	-175		-419	
586	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,13	-639,62	-24,96	-11596	-452	-6041	-4995	-17919
		НР - 94%; СП - 8%			-281,45	-11,67	-5103	-212		-1327	
587	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,13	-726,24	-34,99	-13167	-634	-12042	-724	-15003
		НР - 94%; СП - 8%			-27,07	-15,44	-491	-280		-1111	
588	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,13	-1426,84	-85,02	-25869	-1541	-14237	-9657	-38368
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-10091	-182		-2842	
589	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4504	-21099,77	-7,68	-30603	-11	-26117	-4207	-37594
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	–	-4475	–		-2785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,13	-969,20	-86,58	-17572	-1570	-10773	-5422	-24833
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-5229	-538		-1839	
591	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,13	-207,48	-7,50	-3762	-136	-3325	-343	-4433
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-301	-63		-328	
		Тип 2									
592	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,34	-223,08	-27,85	-2307	-288	-1394	-682	-3227
		НР - 94%; СП - 8%			-60,47	-9,66	-625	-100		-239	
593	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,34	-639,62	-24,96	-6614	-258	-3446	-2849	-10220
		НР - 94%; СП - 8%			-281,45	-11,67	-2910	-121		-757	
594	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	10,34	-726,24	-34,99	-7509	-362	-6867	-413	-8556
		НР - 94%; СП - 8%			-27,07	-15,44	-280	-160		-634	
595	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,34	-1426,84	-85,02	-14754	-879	-8120	-5508	-21882
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-5755	-104		-1621	
596	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8612	-21099,77	-7,68	-39271	-14	-33514	-5398	-48242
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	--	-5743	--		-3574	
597	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,34	-969,20	-86,58	-10022	-895	-6145	-3092	-14163
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-2982	-307		-1049	
598	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,34	-207,48	-7,50	-2145	-78	-1895	-195	-2528
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-172	-36		-187	
		Тип 3									
599	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	658,7	-132,66	-63,11	-87381	-41567	--	-46655	-144760
		НР - 72%; СП - 8%			-69,55	-28,82	-45814	-18985		-10723	
				Блок-секция 1							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б.1									
606	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	-679,89	-25,66	-659	-25	-358	-270	-1004
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-276	-11		-74	
607	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	-400,23	-17,50	-388	-17	-357	-20	-441
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-14	-7		-33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	-969,20	-86,58	-940	-84	-576	-290	-1329
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-280	-29		-98	
609	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-207,48	-7,50	-201	-7	-178	-18	-237
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-16	-3		-18	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б.1									
642	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	-679,89	-25,66	-2645	-100	-1439	-1083	-4026
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1106	-45		-298	
643	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	-400,23	-17,50	-1557	-68	-1434	-80	-1767
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-55	-30		-131	
644	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	-969,20	-86,58	-3770	-337	-2311	-1163	-5328
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-1122	-116		-395	
645	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-207,48	-7,50	-807	-29	-713	-74	-951
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-65	-14		-70	
				Блок-секция 2							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б.1									
672	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	-679,89	-25,66	-843	-32	-458	-345	-1283
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-353	-14		-95	
673	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	-400,23	-17,50	-496	-22	-457	-25	-563
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-17	-10		-42	
674	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	-969,20	-86,58	-1202	-107	-737	-371	-1698
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-358	-37		-126	
675	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-207,48	-7,50	-257	-9	-227	-23	-303
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-21	-4		-22	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б.1									
708	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	-679,89	-25,66	-3386	-128	-1841	-1386	-5154
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1417	-58		-382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	-400,23	-17,50	-1993	-87	-1836	-102	-2263
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-70	-38		-168	
710	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	-969,20	-86,58	-4827	-431	-2960	-1489	-6821
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-1436	-148		-505	
711	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-207,48	-7,50	-1033	-37	-913	-94	-1218
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-83	-17		-90	
Блок-секция 3											
Первый этаж АС-64											
	Тип Б.1										
738	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	-679,89	-25,66	-843	-32	-458	-345	-1283
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-353	-14		-95	
739	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	-400,23	-17,50	-496	-22	-457	-25	-563
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-17	-10		-42	
740	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	-969,20	-86,58	-1202	-107	-737	-371	-1698
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-358	-37		-126	
741	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-207,48	-7,50	-257	-9	-227	-23	-303
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-21	-4		-22	
Типовые этажи АС-66											
	Тип Б.1										
774	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	-679,89	-25,66	-3386	-128	-1841	-1386	-5154
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1417	-58		-382	
775	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	-400,23	-17,50	-1993	-87	-1836	-102	-2263
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-70	-38		-168	
776	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	-969,20	-86,58	-4827	-431	-2960	-1489	-6821
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-1436	-148		-505	
777	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-207,48	-7,50	-1033	-37	-913	-94	-1218
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-83	-17		-90	
Блок-секция 4											
Первый этаж АС-64											
	Тип Б.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	-679,89	-25,66	-659	-25	-358	-270	-1004
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-276	-11		-74	
805	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	-400,23	-17,50	-388	-17	-357	-20	-441
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-14	-7		-33	
806	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	-969,20	-86,58	-940	-84	-576	-290	-1329
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-280	-29		-98	
807	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-207,48	-7,50	-201	-7	-178	-18	-237
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-16	-3		-18	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б.1									
840	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	-679,89	-25,66	-2645	-100	-1439	-1083	-4026
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1106	-45		-298	
841	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	-400,23	-17,50	-1557	-68	-1434	-80	-1767
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-55	-30		-131	
842	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	-969,20	-86,58	-3770	-337	-2311	-1163	-5328
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-29,70	-1122	-116		-395	
843	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-207,48	-7,50	-807	-29	-713	-74	-951
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-65	-14		-70	
		РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42									
864	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56	-3913,03	-940,91	-219130	-52691	-64517	-132022	-379244
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-101922	-9961		-28092	
865	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	206,9312	-10659,00	--	-2205680	--	-2205680	--	-2382134
					--	--	--	--		-176454	
866	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,64	-22176,77	-1054,54	-14193	-675	-12854	-721	-16107
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-664	-127		-1193	
867	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0924	-12526,34	-1239,54	-1157	-115	-1	-990	-2320
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-1043	-46		-172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
868	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00712	-249245,00	–	-1775	–	-1775	–	-1917
					–	–	–	–		-142	
869	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08528	-221092,00	–	-18855	–	-18855	–	-20363
					–	–	–	–		-1508	
870	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	449,16	-1170,31	-47,41	-525655	-21294	-14902	-587589	-1202303
		НР - 118%; СП - 8%			-1089,72	-18,92	-489459	-8498		-89060	
871	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	449,16	-2695,00	–	-1210486	–	-1210486	–	-1307325
					–	–	–	–		-96839	
872	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,84012	-63529,87	-23992,17	-434552	-164109	-60112	-177765	-661302
		НР - 69%; СП - 8%			-30749,60	-6914,96	-210331	-47299		-48985	
873	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,84012	-521279,00	–	-3565611	–	-3565611	–	-3850860
					–	–	–	–		-285249	
874	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	6,84012	-5772,00	–	-39481	–	-39481	–	-42640
					–	–	–	–		-3158	
875	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	478,8	-88,32	-2,22	-42287	-1064	-23610	-12226	-58874
		НР - 69%; СП - 8%			-36,79	-0,22	-17613	-105		-4361	
876	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	-1587,69	-55,66	-114313	-4008	-35478	-89192	-219786
		НР - 118%; СП - 8%			-1039,27	-10,54	-74827	-759		-16280	
877	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	72	-2086,00	–	-150192	–	-150192	–	-162207
					–	–	–	–		-12015	
879	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10952	-63529,87	-23992,17	-6958	-2628	-962	-2846	-10588
		НР - 69%; СП - 8%			-30749,60	-6914,96	-3368	-757		-784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,10952	-521279,00	–	-57090	–	-57090	–	-61658
					–	–	–	–		-4567	
882	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,2352	-28705,54	-2319,20	-6752	-545	-5308	-932	-8299
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-899	-103		-615	
883	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,05	-29132,74	-2319,20	-30589	-2435	-24139	-4163	-37532
		НР - 93%; СП - 8%			-3823,74	-439,20	-4015	-461		-2780	
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
		АС-59									
886	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,461	-91740,98	-942,07	-1051443	-10797	-811655	-210169	-1362541
		НР - 90%; СП - 8%			-19980,00	-395,28	-228991	-4530		-100929	
887	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	11,595	-98109,03	-1259,90	-1137574	-14609	-899259	-206312	-1451397
		НР - 90%; СП - 8%			-19293,30	-476,91	-223706	-5530		-107511	
888	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,791	-101501,14	-1173,03	-384791	-4447	-322901	-53288	-473125
		НР - 90%; СП - 8%			-15152,40	-465,93	-57443	-1766		-35046	
889	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	89,245	-2979,77	-22,45	-265929	-2003	-146643	-106349	-402060
		НР - 90%; СП - 8%			-1314,17	-9,88	-117283	-882		-29782	
890	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	41,198	-9978,28	-51,42	-411085	-2118	-378857	-27878	-474081
		НР - 90%; СП - 8%			-730,86	-21,02	-30110	-866		-35117	
891	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	938,24	-143,27	-0,25	-134419	-232	-36902	-96414	-249300
		НР - 99%; СП - 8%			-103,69	-0,11	-97285	-103		-18467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
892	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	1078,976	-126,00	--	-135951	--	-135951	--	-146827
					--	--	--	--		-10876	
893	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	999,6	-5006,14	-93,89	-5004141	-93853	-3308659	-1494445	-7018473
		НР - 92%; СП - 8%			-1602,27	-22,78	-1601629	-22768		-519887	
894	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,5	-1247,00	--	-60480	--	-60480	--	-65318
					--	--	--	--		-4838	
895	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	-1782,00	--	-3564	--	-3564	--	-3849
					--	--	--	--		-285	
896	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61	-1200,00	--	-73200	--	-73200	--	-79056
					--	--	--	--		-5856	
897	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	-1641,00	--	-73189	--	-73189	--	-79044
					--	--	--	--		-5855	
898	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	-1054,00	--	-47008	--	-47008	--	-50769
					--	--	--	--		-3761	
899	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	178,55	-785,00	--	-140162	--	-140162	--	-151375
					--	--	--	--		-11213	
900	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	-1113,00	--	-45633	--	-45633	--	-49284
					--	--	--	--		-3651	
901	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	5	-2269,00	--	-11345	--	-11345	--	-12253
					--	--	--	--		-908	
902	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м2 утепляемого покрытия	1495	-444,25	-124,32	-664152	-185864	-66116	-427075	-1178525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			-275,70	-34,81	-412172	-52040		-87298	
903	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	107,7895	-15958,00	–	-1720105	–	-1720105	–	-1857713
					–	–	–	–		-137608	
904	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	38,49625	-30922,00	–	-1190381	–	-1190381	–	-1285612
					–	–	–	–		-95230	
905	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	747,5	-472,49	-25,70	-353189	-19214	-210697	-115756	-506461
		НР - 92%; СП - 8%			-164,92	-3,40	-123278	-2545		-37516	
906	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,378235	-398761,00	–	-150825	–	-150825	–	-162891
					–	–	–	–		-12066	
907	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28428	-56977,99	-2100,79	-16198	-597	-1	-14665	-33332
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-15600	-169		-2469	
908	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,00936	-236611,00	–	-2215	–	-2215	–	-2392
					–	–	–	–		-177	
909	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,10656	-220956,00	–	-23545	–	-23545	–	-25429
					–	–	–	–		-1884	
910	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07716	-211541,00	–	-16323	–	-16323	–	-17628
					–	–	–	–		-1306	
911	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0912	-232364,00	–	-21192	–	-21192	–	-22887
					–	–	–	–		-1695	
912	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	96	-92,00	–	-8832	–	-8832	–	-9539
					–	–	–	–		-707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,15	-88,32	-2,22	-896	-23	-500	-259	-1248
		НР - 69%; СП - 8%			-36,79	-0,22	-373	-2		-92	
915	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150	-86,64	-22,20	-12996	-3329	-1056	-8645	-23372
		НР - 92%; СП - 8%			-57,41	-5,24	-8611	-786		-1731	
916	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	-882,00	–	-132300	–	-132300	–	-142884
					–	–	–	–		-10584	
		АС-53									
917	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	7,06	-23590,44	-2551,12	-166548	-18011	-123928	-26058	-208015
		НР - 93%; СП - 8%			-3485,64	-483,12	-24609	-3411		-15409	
918	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,02	-2604,75	-13,33	-5262	-27	-3431	-1666	-7481
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-1804	-6		-554	
919	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02256	-236611,00	–	-5338	–	-5338	–	-5765
					–	–	–	–		-427	
920	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,44	-29355,46	-2319,20	-42272	-3340	-33225	-5896	-52021
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-5707	-632		-3853	
921	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00816	-56977,99	-2100,79	-465	-17	–	-421	-957
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-448	-5		-71	
922	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00816	-16696,58	-892,86	-136	-7	-2	-117	-274
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-127	-2		-20	
923	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00816	-232364,00	–	-1896	–	-1896	–	-2048
					–	–	–	–		-152	
		АС-56									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,52	-4406,62	-238,30	-28731	-1554	-19927	-7016	-38607
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-7250	-294		-2860	
925	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0079	-56977,99	-2100,79	-450	-17	-1	-408	-926
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-434	-5		-69	
926	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0079	-16696,58	-892,86	-132	-7	-2	-113	-265
		НР - 91%; СП - 8%			-15512,72	-266,73	-123	-2		-20	
927	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0079	-232364,00	–	-1836	–	-1836	–	-1983
					–	–	–	–		-147	
928	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3	-22176,77	-1054,54	-6653	-316	-6026	-338	-7550
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-311	-60		-559	
929	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,3	-313,90	-11,92	-5116	-194	-3842	-1032	-6640
		НР - 92%; СП - 8%			-66,28	-2,54	-1080	-41		-492	
		АС-58									
931	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	116,76	-930,56	-13,33	-108652	-1556	-2798	-96273	-221318
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-104298	-346		-16394	
932	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	116,76	-2400,00	–	-280224	–	-280224	–	-302642
					–	–	–	–		-22418	
933	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,25376	-236611,00	–	-60042	–	-60042	–	-64846
					–	–	–	–		-4803	
934	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	145,95	-6891,96	-137,87	-1005882	-20122	-885164	-97738	-1191910
		НР - 92%; СП - 8%			-689,25	-38,65	-100596	-5641		-88290	
935	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	144	-86,64	-22,20	-12476	-3196	-1013	-8299	-22437
		НР - 92%; СП - 8%			-57,41	-5,24	-8267	-754		-1662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
936	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,21344	-629559,00	–	-763932	–	-763932	–	-825047
					–	–	–	–		-61115	
937	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	155,52	-218,00	–	-33903	–	-33903	–	-36616
					–	–	–	–		-2712	
938	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,4	-650,69	-25,70	-38001	-1501	-26869	-9044	-50808
		НР - 92%; СП - 8%			-164,92	-3,40	-9631	-199		-3764	
940	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	37,04	-29355,46	-2319,20	-1087326	-85903	-854618	-151658	-1338103
		НР - 93%; СП - 8%			-3963,42	-439,20	-146805	-16268		-99119	
941	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики	м3 кладки	6	-31184,43	-2087,28	-187107	-12524	-143417	-31190	-235760
		НР - 93%; СП - 8%			-5194,35	-395,28	-31166	-2372		-17464	
942	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	150,24	-650,69	-25,70	-97760	-3862	-69120	-23266	-130708
		НР - 92%; СП - 8%			-164,92	-3,40	-24778	-511		-9682	
943	1208-0101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	150	-1752,95	-0,37	-262943	-55	-143003	-86317	-377201
		НР - 72%; СП - 8%			-799,23	–	-119885	–		-27941	
944	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	164	-1783,00	–	-292412	–	-292412	–	-315805
					–	–	–	–		-23393	
945	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	-1814,00	–	-25396	–	-25396	–	-27428
					–	–	–	–		-2032	
946	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	-1802,00	–	-50456	–	-50456	–	-54492
					–	–	–	–		-4036	
947	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	-1802,00	–	-25228	–	-25228	–	-27246
					–	–	–	–		-2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	168	-907,00	–	-152376	–	-152376	–	-164566
					–	–	–	–		-12190	
949	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	14	-3240,00	–	-45360	–	-45360	–	-48989
					–	–	–	–		-3629	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									
950	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	-53675,64	-752,01	-107351	-1504	-94672	-10586	-127372
		НР - 90%; СП - 8%			-5587,52	-293,37	-11175	-587		-9435	
951	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02342	-63529,87	-23992,17	-1488	-562	-206	-609	-2264
		НР - 69%; СП - 8%			-30749,60	-6914,96	-720	-162		-168	
952	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,02342	-521279,00	–	-12208	–	-12208	–	-13185
					–	–	–	–		-977	
953	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	-86,53	-1,57	-242	-4	-178	-42	-307
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-60	-1		-23	
954	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	-421,00	–	-1684	–	-1684	–	-1819
					–	–	–	–		-135	
955	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	-3166,00	–	-12664	–	-12664	–	-13677
					–	–	–	–		-1013	
956	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	-1913,00	–	-3826	–	-3826	–	-4132
					–	–	–	–		-306	
957	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01128	-56977,99	-2100,79	-643	-24	–	-582	-1323
		НР - 93%; СП - 8%			-54877,20	-592,92	-619	-7		-98	
958	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	-211541,00	–	-254	–	-254	–	-274
					–	–	–	–		-20	
959	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024	-232364,00	–	-558	–	-558	–	-602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-45	
960	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00768	-220956,00	--	-1697	--	-1697	--	-1833
					--	--	--	--		-136	
961	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,2	-650,69	-25,70	-781	-31	-552	-186	-1044
		НР - 92%; СП - 8%			-164,92	-3,40	-198	-4		-77	
		Слуховое окно СО-2 АС-59									
962	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	-19069,97	-752,01	-38140	-1504	-25461	-10586	-52624
		НР - 90%; СП - 8%			-5587,52	-293,37	-11175	-587		-3898	
		Чердак АС-50									
963	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,1	-4480,38	-241,02	-300634	-16172	-196281	-84900	-416376
		НР - 93%; СП - 8%			-1314,17	-46,34	-88181	-3109		-30843	
964	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00465	-243223,00	--	-1131	--	-1131	--	-1221
					--	--	--	--		-90	
967	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	-422,00	-243,33	-1266	-730	-112	-667	-2088
		НР - 118%; СП - 8%			-141,34	-47,21	-424	-142		-155	
968	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,066	-74323,00	--	-4905	--	-4905	--	-5298
					--	--	--	--		-392	
969	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,2721	-1938,48	-118,74	-12158	-745	-750	-9864	-23784
		НР - 90%; СП - 8%			-1700,09	-47,38	-10663	-297		-1762	
970	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,2721	-40787,00	--	-255820	--	-255820	--	-276286
					--	--	--	--		-20466	
		РАЗДЕЛ 14. Вентшахты АС-47-48									
		В1									
971	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5000002	-4211,08	-238,30	-288459	-16323	-195965	-73714	-391147
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-76171	-3091		-28974	
979	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	-3913,03	-940,91	-70435	-16936	-20738	-42436	-121900
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-32761	-3202		-9030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
980	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,684	-49749,00	–	-34028	–	-34028	–	-36751
					–	–	–	–		-2722	
		В2									
983	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,3333332	-4211,08	-238,30	-224591	-12709	-152576	-57393	-304543
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-59306	-2407		-22559	
991	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	-3913,03	-940,91	-46956	-11291	-13825	-28290	-81267
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-21840	-2135		-6020	
992	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,456	-49749,00	–	-22686	–	-22686	–	-24500
					–	–	–	–		-1815	
		В3									
995	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,6666666	-4211,08	-238,30	-112295	-6355	-76287	-28697	-152271
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-29653	-1203		-11279	
1003	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	-3913,03	-940,91	-23478	-5645	-6913	-14145	-40633
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-10920	-1067		-3010	
1004	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,228	-49749,00	–	-11343	–	-11343	–	-12250
					–	–	–	–		-907	
		В4									
1007	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,6666666	-4228,83	-238,30	-70481	-3972	-47976	-17935	-95489
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-18533	-752		-7073	
1015	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	-3913,03	-940,91	-15652	-3764	-4608	-9430	-27089
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-7280	-712		-2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,152	-49749,00	–	-7562	–	-7562	–	-8167
					–	–	–	–		-605	
		В5									
1019	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,6666668	-4331,58	-238,30	-33209	-1827	-22857	-8250	-44776
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-8525	-346		-3317	
1022	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	-3913,03	-940,91	-46956	-11291	-13825	-28290	-81267
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-21840	-2135		-6020	
1023	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,408	-49749,00	–	-20298	–	-20298	–	-21921
					–	–	–	–		-1624	
		В6									
1036	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,1666666	-4331,58	-238,30	-156659	-8618	-107824	-38920	-211225
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-40217	-1632		-15646	
1044	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	-3913,03	-940,91	-31304	-7527	-9217	-18860	-54178
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-14560	-1423		-4013	
1045	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,304	-49749,00	–	-15124	–	-15124	–	-16334
					–	–	–	–		-1210	
		В7									
1048	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	-4211,08	-238,30	-21055	-1191	-14304	-5381	-28551
		НР - 93%; СП - 8%			-1111,99	-45,13	-5560	-226		-2115	
1051	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	-3913,03	-940,91	-39130	-9409	-11521	-23575	-67722
		НР - 118%; СП - 8%			-1820,04	-177,88	-18200	-1779		-5016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,258	-49749,00	–	-12835	–	-12835	–	-13862
					–	–	–	–		-1027	
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									
1065	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0334	-57211,77	-1061,99	-59123	-1097	-2266	-38757	-105710
		НР - 69%; СП - 8%			-53957,50	-396,90	-55760	-410		-7830	
1066	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0334	-439280,00	–	-453952	–	-453952	–	-490268
					–	–	–	–		-36316	
1067	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	-590,37	-489,63	-4723	-3917	–	-1873	-7123
		НР - 72%; СП - 8%			-100,74	-224,37	-806	-1795		-528	
1068	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,28928	-41516,31	-5815,59	-12010	-1682	-1824	-5940	-19386
		НР - 69%; СП - 8%			-29398,60	-359,25	-8504	-104		-1436	
1069	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28928	-491548,00	–	-142195	–	-142195	–	-153571
					–	–	–	–		-11376	
1070	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	1,32236	-5772,00	–	-7633	–	-7633	–	-8243
					–	–	–	–		-611	
1071	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128	-713,45	–	-91321	–	–	-65751	-169639
		НР - 72%; СП - 8%			-713,45	–	-91321	–		-12566	
1072	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128	-132,66	-63,11	-16980	-8077	–	-9066	-28130
		НР - 72%; СП - 8%			-69,55	-28,82	-8903	-3689		-2084	
1073	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	-20215,31	-1054,54	-42452	-2215	-38057	-2364	-48402
		НР - 91%; СП - 8%			-1038,15	-199,07	-2180	-418		-3585	
1074	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,5	-24310,65	-577,17	-133709	-3174	-110421	-19255	-165201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-3657,15	-190,10	-20114	-1046		-12237	
1075	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09953	-243223,00	–	-24208	–	-24208	–	-26145
					–	–	–	–		-1937	
1076	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,54	-23882,33	-7,68	-84543	-27	-73594	-10267	-102395
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	–	-10922	–		-7585	
1077	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08011	-12558,26	-1239,54	-1006	-99	-3	-859	-2014
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-904	-39		-149	
1078	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08011	-243223,00	–	-19485	–	-19485	–	-21043
					–	–	–	–		-1559	
1084	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	38	-3892,51	-93,89	-147916	-3568	-91651	-49277	-212968
		НР - 92%; СП - 8%			-1386,76	-22,78	-52697	-866		-15775	
1085	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,92	-790,00	–	-10997	–	-10997	–	-11877
					–	–	–	–		-880	
1086	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,4	-800,00	–	-30720	–	-30720	–	-33178
					–	–	–	–		-2458	
1087	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,4	-1113,00	–	-40513	–	-40513	–	-43754
					–	–	–	–		-3241	
1088	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	80	-92,00	–	-7360	–	-7360	–	-7949
					–	–	–	–		-589	
1089	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство + подшивка	м2 кровли	47,44	-665,56	-18,88	-31574	-896	-4055	-24779	-60862
		НР - 92%; СП - 8%			-561,20	-6,54	-26623	-310		-4508	
1090	2105-0109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,3	-2380,00	–	-141134	–	-141134	–	-152425
					–	–	–	–		-11291	
1091	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 + профиль шляпный	м	125,28	-1200,00	–	-150336	–	-150336	–	-162363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-12027	
1092	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	-930,56	-13,33	-5583	-80	-143	-4947	-11373
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-5360	-18		-842	
1093	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6	-2244,00	–	-13464	–	-13464	–	-14541
					–	–	–	–		-1077	
1094	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	40	-1220,99	-84,64	-48839	-3386	-1976	-40755	-96762
		НР - 92%; СП - 8%			-1086,92	-20,55	-43477	-822		-7168	
1095	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40	-1783,00	–	-71320	–	-71320	–	-77026
					–	–	–	–		-5706	
1096	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	-1441,00	–	-34584	–	-34584	–	-37351
					–	–	–	–		-2767	
1097	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	-1814,00	–	-7256	–	-7256	–	-7836
					–	–	–	–		-580	
1098	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	-1802,00	–	-21624	–	-21624	–	-23354
					–	–	–	–		-1730	
1099	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	-907,00	–	-14512	–	-14512	–	-15673
					–	–	–	–		-1161	
1100	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	-850,00	–	-51000	–	-51000	–	-55080
					–	–	–	–		-4080	
РАЗДЕЛ 16. Прочее											
Приямок ПР1(1 шт) АС-5											
1122	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	-21348,65	-7,68	-5764	-2	-4929	-783	-7071
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	–	-833	–		-524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00227	-12526,34	-1239,54	-28	-3	-1	-24	-57
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-26	-1		-4	
1124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00227	-243223,00	–	-552	–	-552	–	-596
					–	–	–	–		-44	
1125	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,5562	-1647,00	–	-916	–	-916	–	-989
					–	–	–	–		-73	
				Приямок ПР1(6 шт) АС-94							
1126	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,422	-3073,84	-866,00	-4371	-1231	-2205	-1313	-6139
		НР - 93%; СП - 8%			-657,54	-335,62	-935	-477		-455	
1127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3	-5374,90	-1460,00	-16125	-4380	-9595	-3701	-21412
		НР - 93%; СП - 8%			-716,55	-610,12	-2150	-1830		-1586	
1128	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	-425,07	-34,19	-7651	-615	–	-7106	-15938
		НР - 98%; СП - 8%			-390,89	-11,97	-7036	-215		-1181	
1129	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	-1174,00	–	-21132	–	-21132	–	-22823
					–	–	–	–		-1691	
1130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,14	-21348,65	-7,68	-88383	-32	-75578	-12007	-108422
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	–	-12773	–		-8031	
1131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09408	-12526,34	-1239,54	-1178	-117	-1	-1008	-2362
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-1062	-46		-175	
1132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09408	-243223,00	–	-22882	–	-22882	–	-24713
					–	–	–	–		-1831	
1133	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	8,5284	-1647,00	–	-14046	–	-14046	–	-15170
					–	–	–	–		-1124	
				Отмостка АС-10							
1141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,3	-21099,77	-7,68	-259527	-94	-221483	-35673	-318816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-3085,38	–	-37950	–		-23616	
1142	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	123	-1756,37	-27,49	-216033	-3381	-135126	-85058	-325178
		НР - 108%; СП - 8%			-630,29	-10,01	-77526	-1231		-24087	
1143	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,968	-35717,00	–	-70291	–	-70291	–	-75914
					–	–	–	–		-5623	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-173180810	-9061658	-135942806	-27873308	-217130812
							-27806093	-2225876	–	-16101450	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-159863421				
		Материалы	Тенге				-67352403				
		Всего заработная плата	Тенге					-29189086			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-18597141				
		Местные материалы	Тенге				-37554808				
		Транспортные расходы	Тенге				-370272				
		Накладные расходы	Тенге				-27288955				
		Сметная прибыль	Тенге				-14972190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-202124566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-30172
		Сметная заработная плата	Тенге					-29189086			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-13356121				
		Материалы	Тенге				-86460				
		Всего заработная плата	Тенге					-833359			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-12186716				
		Накладные расходы	Тенге				-575018				
		Сметная прибыль	Тенге				-1114491				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-15045630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-821
		Сметная заработная плата	Тенге					-833359			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-175273				
		Всего заработная плата	Тенге					-9524			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-165261				
		Накладные расходы	Тенге				-9334				
		Сметная прибыль	Тенге				-14769				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-199375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
		Сметная заработная плата	Тенге					-9524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-217130812,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-31002
		Сметная заработная плата	Тенге					-30031969			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				-217 130 812,29				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				-1 954 177,31				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				-3 724 444,82				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				-222 809 434,42				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				-4 456 188,69				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				-227 265 622,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				-213 061 520,73				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				-14 912 830,64				
	ИТОГО		Тенге				-227 974 351,38				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				-202 874 375,29				
	НДС 12%		Тенге				-24 344 925,02				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**-227 219 300,31**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4. Корректировка. 50-квартирный жилой дом
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь АС-82									
50	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	252,24	3162,69	24,53	797756	6187	219585	458802	1357082
		НР - 80%; СП - 8%			2267,62	6,02	571984	1518		100525	
51	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,588432	23969,00	--	373639	--	373639	--	403530
		СП - 8%			--	--	--	--		29891	
52	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,2	2246,86	33,13	825045	12164	323458	396008	1318737
		НР - 80%; СП - 8%			1332,85	15,22	489423	5587		97684	
53	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	367,2	808,87	3,21	297018	1180	238691	46154	370625
		НР - 80%; СП - 8%			155,63	1,49	57147	546		27454	
		Узел 1 АС-82									
54	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,74	2379,00	--	134984	--	134984	--	145783
		СП - 8%			--	--	--	--		10799	
55	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	37,9	124,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	

56	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	28,37	2777,00	--	78783	--	78783	--	85086
		СП - 8%			--	--	--	--		6303	
57	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	189,13	848,75	50,79	160525	9605	85260	63397	241835
		НР - 91%; СП - 8%			347,17	21,19	65660	4007		17914	
58	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	189,13	32,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		РАЗДЕЛ 1. Кладочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС23									
90	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,76	1841,30	14,30	25336	197	17122	7282	35228
		НР - 90%; СП - 8%			582,60	5,42	8017	75		2609	
		АС-8 прим.4									
95	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,76	1841,30	14,30	130290	1012	88053	37447	181156
		НР - 90%; СП - 8%			582,60	5,42	41225	383		13419	
		Блок-секция 2, 3 АС23									
143	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,76	1841,30	14,30	25336	197	17122	7282	35228
		НР - 90%; СП - 8%			582,60	5,42	8017	75		2609	
		АС-8 прим.4									
144	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	52,6	1841,30	14,30	96852	752	65455	27837	134664
		НР - 90%; СП - 8%			582,60	5,42	30645	285		9975	
		РАЗДЕЛ 2. Лестница Л-1 АС-24									
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	87,10	1,65	383	7	269	74	494
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	107	1		37	
		РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	87,10	1,65	357	7	251	69	461
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	99	1		34	
206	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,96	1102,73	29,84	9880	267	2830	5605	16724
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	6783	223		1239	

207	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,96	163,90	1,36	1469	12	804	527	2155
		НР - 80%; СП - 8%			72,86	0,62	653	6		160	
208	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,86	1101,90	70,37	17476	1116	4618	10094	29775
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	11742	875		2206	
209	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,86	49,89	0,73	791	12	115	535	1433
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	664	6		106	
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	87,10	1,65	357	7	251	69	461
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	99	1		34	
232	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,31	1102,73	29,84	10266	278	2940	5824	17377
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	7048	232		1287	
233	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,31	163,90	1,36	1526	13	835	547	2239
		НР - 80%; СП - 8%			72,86	0,62	678	6		166	
234	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,07	1101,90	70,37	12198	779	3223	7045	20783
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	8196	611		1539	
235	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	11,07	49,89	0,73	552	8	81	374	1000
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	463	4		74	
		Блок-секция 1 АС-19									
418	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,2958	1650,52	160,51	488	47	--	417	977
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	441	22		72	

419	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,2958	12875,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
420	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,322	1570,86	166,23	13073	1383	--	11086	26092
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	11689	629		1933	
421	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,496	24259,04	--	157587	--	157587	--	170194
		СП - 8%			--	--	--	--		12607	
422	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,826	21460,00	--	39186	--	39186	--	42321
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
423	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,84	1365,71	166,87	29827	3644	--	25070	59289
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	26183	1673		4392	
424	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,72	1043,93	163,74	43553	6831	--	35925	85836
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	36721	3195		6358	
425	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63,56	30293,12	--	1925431	--	1925431	--	2079465
		СП - 8%			--	--	--	--		154034	
426	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	24,5	1269,15	165,93	31094	4065	--	26035	61700
		НР - 90%; СП - 8%			1103,23	77,52	27029	1899		4570	

427	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	24,5	30381,52	--	744347	--	744347	--	803895
		СП - 8%			--	--	--	--		59548	
428	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	76,6	264,50	4,76	20261	365	3064	15306	38412
		НР - 90%; СП - 8%			219,74	2,27	16832	174		2845	
429	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	76,6	2753,00	--	210880	--	210880	--	227750
		СП - 8%			--	--	--	--		16870	
430	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	100	111,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
431	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	78	1422,00	--	110916	--	110916	--	119789
		СП - 8%			--	--	--	--		8873	
432	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	53274,61	1759,78	3442	114	206	2174	6065
		НР - 69%; СП - 8%			48324,20	447,81	3122	29		449	
433	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	709706,00	--	45847	--	45847	--	49515
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
434	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	174,20	3,30	401	8	281	78	517
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	112	1		38	
435	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	1270,88	5,48	527160	2274	349378	140759	721352
		НР - 80%; СП - 8%			423,12	1,06	175508	441		53433	
436	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	7103,00	--	45521	--	45521	--	49162
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
437	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1037	2819601,00	--	292393	--	292393	--	315784
		СП - 8%			--	--	--	--		23391	

438	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	1045,44	13,76	23575	310	535	20981	48120
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	22730	75		3564	
439	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	2379,00	--	53646	--	53646	--	57938
		СП - 8%			--	--	--	--		4292	
		Блок-секция 2									
440	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,2958	1650,52	160,51	488	47	--	417	977
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	441	22		72	
441	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,2958	12875,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
442	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,322	1570,86	166,23	13073	1383	--	11086	26092
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	11689	629		1933	
443	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,496	24259,04	--	157587	--	157587	--	170194
		СП - 8%			--	--	--	--		12607	
444	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,826	21460,00	--	39186	--	39186	--	42321
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
445	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,84	1365,71	166,87	29827	3644	--	25070	59289
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	26183	1673		4392	
446	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,72	1043,93	163,74	43553	6831	--	35925	85836
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	36721	3195		6358	

447	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63,56	30293,12	--	1925431	--	1925431	--	2079465
		СП - 8%			--	--	--	--		154034	
448	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	58,1	264,50	4,76	15368	277	2324	11609	29135
		НР - 90%; СП - 8%			219,74	2,27	12767	132		2158	
449	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	58,1	2753,00	--	159949	--	159949	--	172745
		СП - 8%			--	--	--	--		12796	
450	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	111,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
451	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	63	1422,00	--	89586	--	89586	--	96753
		СП - 8%			--	--	--	--		7167	
452	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	53274,61	1759,78	3442	114	206	2174	6065
		НР - 69%; СП - 8%			48324,20	447,81	3122	29		449	
453	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	709706,00	--	45847	--	45847	--	49515
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
454	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	174,20	3,30	401	8	281	78	517
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	112	1		38	
455	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	1270,88	5,48	434131	1873	287722	115919	594055
		НР - 80%; СП - 8%			423,12	1,06	144536	363		44004	
456	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	7103,00	--	37488	--	37488	--	40487
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
457	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0854	2819601,00	--	240794	--	240794	--	260057
		СП - 8%			--	--	--	--		19264	

458	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	1045,44	13,76	17271	227	392	15370	35252
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	16652	55		2611	
459	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	2379,00	--	39301	--	39301	--	42445
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
		Блок-секция 3									
460	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,2958	1650,52	160,51	488	47	--	417	977
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	441	22		72	
461	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,2958	12875,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
462	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,322	1570,86	166,23	13073	1383	--	11086	26092
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	11689	629		1933	
463	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,496	24259,04	--	157587	--	157587	--	170194
		СП - 8%			--	--	--	--		12607	
464	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,826	21460,00	--	39186	--	39186	--	42321
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
465	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,84	1365,71	166,87	29827	3644	--	25070	59289
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	26183	1673		4392	
466	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,72	1043,93	163,74	43553	6831	--	35925	85836
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	36721	3195		6358	

467	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63,56	30293,12	--	1925431	--	1925431	--	2079465
		СП - 8%			--	--	--	--		154034	
468	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	58,1	264,50	4,76	15368	277	2324	11609	29135
		НР - 90%; СП - 8%			219,74	2,27	12767	132		2158	
469	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	58,1	2753,00	--	159949	--	159949	--	172745
		СП - 8%			--	--	--	--		12796	
470	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	111,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
471	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	63	1422,00	--	89586	--	89586	--	96753
		СП - 8%			--	--	--	--		7167	
472	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	53274,61	1759,78	3442	114	206	2174	6065
		НР - 69%; СП - 8%			48324,20	447,81	3122	29		449	
473	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	709706,00	--	45847	--	45847	--	49515
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
474	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	174,20	3,30	401	8	281	78	517
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	112	1		38	
475	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	1270,88	5,48	434131	1873	287722	115919	594055
		НР - 80%; СП - 8%			423,12	1,06	144536	363		44004	
476	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	7103,00	--	37488	--	37488	--	40487
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
477	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0854	2819601,00	--	240794	--	240794	--	260057
		СП - 8%			--	--	--	--		19264	

478	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	1045,44	13,76	17271	227	392	15370	35252
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	16652	55		2611	
479	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	2379,00	--	39301	--	39301	--	42445
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
		Блок-секция 4									
480	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,2958	1650,52	160,51	488	47	--	417	977
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	441	22		72	
481	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,2958	12875,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
482	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,322	1570,86	166,23	13073	1383	--	11086	26092
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	11689	629		1933	
483	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,496	24259,04	--	157587	--	157587	--	170194
		СП - 8%			--	--	--	--		12607	
484	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,826	21460,00	--	39186	--	39186	--	42321
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
485	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,84	1365,71	166,87	29827	3644	--	25070	59289
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	26183	1673		4392	
486	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,72	1043,93	163,74	43553	6831	--	35925	85836
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	36721	3195		6358	

487	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63,56	30293,12	--	1925431	--	1925431	--	2079465
		СП - 8%			--	--	--	--		154034	
488	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	24,5	1269,15	165,93	31094	4065	--	26035	61700
		НР - 90%; СП - 8%			1103,23	77,52	27029	1899		4570	
489	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	24,5	30381,52	--	744347	--	744347	--	803895
		СП - 8%			--	--	--	--		59548	
490	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	76,6	264,50	4,76	20261	365	3064	15306	38412
		НР - 90%; СП - 8%			219,74	2,27	16832	174		2845	
491	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	76,6	2753,00	--	210880	--	210880	--	227750
		СП - 8%			--	--	--	--		16870	
492	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	100	111,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
493	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	78	1422,00	--	110916	--	110916	--	119789
		СП - 8%			--	--	--	--		8873	
494	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	53274,61	1759,78	3442	114	206	2174	6065
		НР - 69%; СП - 8%			48324,20	447,81	3122	29		449	
495	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	709706,00	--	45847	--	45847	--	49515
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
496	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	174,20	3,30	401	8	281	78	517
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	112	1		38	

497	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	1270,88	5,48	527160	2274	349378	140759	721352
		НР - 80%; СП - 8%			423,12	1,06	175508	441		53433	
498	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	7103,00	--	45521	--	45521	--	49162
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
499	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1037	2819601,00	--	292393	--	292393	--	315784
		СП - 8%			--	--	--	--		23391	
500	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	1045,44	13,76	23575	310	535	20981	48120
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	22730	75		3564	
501	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	2379,00	--	53646	--	53646	--	57938
		СП - 8%			--	--	--	--		4292	
502	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78/фиксатор безопасности на окна	шт.	160	1667,00	--	266720	--	266720	--	288058
		СП - 8%			--	--	--	--		21338	
				Двери АС-21, АС-22							
		Блок-секция 1									
503	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	113,6979	1282,32	74,52	145797	8472	17786	110860	277189
		НР - 90%; СП - 8%			1051,37	32,00	119539	3639		20533	
504	2109-0102-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	23,92005	14849,00	--	355189	--	355189	--	383604
		СП - 8%			--	--	--	--		28415	
505	2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	54,0531	10854,00	--	586692	--	586692	--	633628
		СП - 8%			--	--	--	--		46935	
506	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	35,72475	12968,00	--	463279	--	463279	--	500341
		СП - 8%			--	--	--	--		37062	
507	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	363,956	459,66	1,05	167296	382	139847	24522	207164

		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	27067	180		15345	
508	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2565,07	536,67	9009	1885	3464	3709	13736
		НР - 90%; СП - 8%			1041,94	131,46	3660	462		1017	
509	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14079,00	--	38436	--	38436	--	41511
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
510	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33103,00	--	25898	--	25898	--	27970
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
511	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	1560,44	172,40	38621	4267	--	32680	77005
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	34354	1957		5704	
512	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	32304,48	--	799536	--	799536	--	863499
		СП - 8%			--	--	--	--		63963	
513	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	363,956	459,66	1,05	167296	382	139847	24522	207164
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	27067	180		15345	
519	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5479,00	--	5479	--	5479	--	5917
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
520	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	650,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
521	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	421,00	--	64834	--	64834	--	70021
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
522	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	3783,00	--	291291	--	291291	--	314594
		СП - 8%			--	--	--	--		23303	
523	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5436,00	--	135900	--	135900	--	146772
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	
524	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	3086,00	--	138870	--	138870	--	149980
		СП - 8%			--	--	--	--		11110	
		Блок-секция 2									

525	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	88,74235	1282,32	74,52	113796	6613	13882	86527	216349
		НР - 90%; СП - 8%			1051,37	32,00	93301	2840		16026	
526	2109-0102-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	15,9467	14849,00	--	236793	--	236793	--	255736
		СП - 8%			--	--	--	--		18943	
527	2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	45,04425	10854,00	--	488910	--	488910	--	528023
		СП - 8%			--	--	--	--		39113	
528	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	27,7514	12968,00	--	359880	--	359880	--	388671
		СП - 8%			--	--	--	--		28790	
529	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	279,552	459,66	1,05	128499	293	107416	18835	159121
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	20790	139		11787	
530	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2565,07	536,67	9009	1885	3464	3709	13736
		НР - 90%; СП - 8%			1041,94	131,46	3660	462		1017	
531	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33103,00	--	25898	--	25898	--	27970
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
532	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14079,00	--	38436	--	38436	--	41511
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
533	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	1560,44	172,40	38621	4267	--	32680	77005
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	34354	1957		5704	
534	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	32304,48	--	799536	--	799536	--	863499
		СП - 8%			--	--	--	--		63963	

535	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	279,552	459,66	1,05	128499	293	107416	18835	159121
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	20790	139		11787	
540	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5479,00	--	5479	--	5479	--	5917
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
541	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	650,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
542	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	421,00	--	47994	--	47994	--	51834
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
543	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	3783,00	--	215631	--	215631	--	232881
		СП - 8%			--	--	--	--		17250	
544	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5436,00	--	108720	--	108720	--	117418
		СП - 8%			--	--	--	--		8698	
545	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	3086,00	--	108010	--	108010	--	116651
		СП - 8%			--	--	--	--		8641	
		Блок-секция 3									
546	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	95,6802	1282,32	74,52	122692	7130	14966	93292	233263
		НР - 90%; СП - 8%			1051,37	32,00	100596	3062		17279	
547	2109-0102-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	15,9467	14849,00	--	236793	--	236793	--	255736
		СП - 8%			--	--	--	--		18943	
548	2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	45,04425	10854,00	--	488910	--	488910	--	528023
		СП - 8%			--	--	--	--		39113	
549	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,18925	12968,00	--	15422	--	15422	--	16656
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	

550	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	313,836	459,66	1,05	144258	329	120590	21145	178635
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	23339	156		13232	
551	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2565,07	536,67	9009	1885	3464	3709	13736
		НР - 90%; СП - 8%			1041,94	131,46	3660	462		1017	
552	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14079,00	--	38436	--	38436	--	41511
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
553	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33103,00	--	25898	--	25898	--	27970
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
554	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	1560,44	172,40	38621	4267	--	32680	77005
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	34354	1957		5704	
555	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	32304,48	--	799536	--	799536	--	863499
		СП - 8%			--	--	--	--		63963	
556	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	313,836	459,66	1,05	144258	329	120590	21145	178635
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	23339	156		13232	
562	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5479,00	--	5479	--	5479	--	5917
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
563	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	650,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
564	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	421,00	--	47994	--	47994	--	51834
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
565	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	3783,00	--	215631	--	215631	--	232881
		СП - 8%			--	--	--	--		17250	
566	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5436,00	--	135900	--	135900	--	146772
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	

567	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	3086,00	--	108010	--	108010	--	116651
		СП - 8%			--	--	--	--		8641	
		Блок-секция 4									
568	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	113,6979	1282,32	74,52	145797	8472	17786	110860	277189
		НР - 90%; СП - 8%			1051,37	32,00	119539	3639		20533	
569	2109-0102-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	23,92005	14849,00	--	355189	--	355189	--	383604
		СП - 8%			--	--	--	--		28415	
570	2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	54,0531	10854,00	--	586692	--	586692	--	633628
		СП - 8%			--	--	--	--		46935	
571	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	35,72475	12968,00	--	463279	--	463279	--	500341
		СП - 8%			--	--	--	--		37062	
572	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	363,956	459,66	1,05	167296	382	139847	24522	207164
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	27067	180		15345	
573	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2565,07	536,67	9009	1885	3464	3709	13736
		НР - 90%; СП - 8%			1041,94	131,46	3660	462		1017	
574	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14079,00	--	38436	--	38436	--	41511
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
575	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33103,00	--	25898	--	25898	--	27970
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
576	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	1560,44	172,40	38621	4267	--	32680	77005
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	34354	1957		5704	

577	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	32304,48	--	799536	--	799536	--	863499
		СП - 8%			--	--	--	--		63963	
578	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	363,956	459,66	1,05	167296	382	139847	24522	207164
		НР - 90%; СП - 8%			74,37	0,50	27067	180		15345	
583	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5479,00	--	5479	--	5479	--	5917
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
584	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	650,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
585	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	421,00	--	64834	--	64834	--	70021
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
586	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	3783,00	--	291291	--	291291	--	314594
		СП - 8%			--	--	--	--		23303	
587	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	5436,00	--	135900	--	135900	--	146772
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	
588	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	3086,00	--	138870	--	138870	--	149980
		СП - 8%			--	--	--	--		11110	

592	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	48,4	619,84	5,14	30000	249	13085	13427	46902
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	16666	118		3474	
593	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	851,49	619,84	5,14	527787	4373	230209	236225	825133
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	293205	2076		61121	
594	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,85	49,89	0,73	242	4	35	164	438
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	203	2		32	
				Стены							
595	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1357,4	1102,73	29,84	1496841	40506	428744	849099	2533616
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	1027591	33783		187675	
596	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,14	1064,56	70,37	156639	10355	37349	93642	270304
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	108935	8117		20023	
597	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1947,2	1121,21	19,08	2183220	37159	447666	1367717	3835012
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	1698395	11252		284075	
598	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,23	1019,88	19,08	242967	4546	30631	167333	443124
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	207790	1377		32824	
599	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	129,9	569,32	4,61	73955	599	33273	32294	114748
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	40083	284		8500	
600	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	124,08	569,32	4,61	70641	572	31782	30847	109607
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	38287	272		8119	

601	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	42	49,89	0,73	2095	31	307	1418	3794
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	1757	15		281	
602	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1817,3	1149,43	0,67	2088854	1217	1549324	431116	2721568
		НР - 80%; СП - 8%			296,22	0,32	538313	582		201598	
603	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	205,65	3882,93	32,67	798524	6718	511151	227076	1107648
		НР - 80%; СП - 8%			1364,72	15,51	280655	3189		82048	
604	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	112,97	399,14	1,52	45090	172	21536	18771	68970
		НР - 80%; СП - 8%			206,98	0,72	23382	82		5109	
Дверные откосы											
605	1115-0204-0102 РСНБ РК 2015	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61	5245,61	42,68	319982	2604	44086	219676	582831
		НР - 80%; СП - 8%			4480,20	21,36	273292	1303		43173	
606	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61	279,91	2,31	17074	141	7522	7582	26630
		НР - 80%; СП - 8%			154,28	1,09	9411	67		1973	
Блок-секция 2											
Потолок											
607	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	62,39	355,98	2,28	22210	142	891	16998	42344
		НР - 80%; СП - 8%			339,42	1,14	21177	71		3137	
608	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	673,8	592,46	4,67	399199	3148	58665	270675	723464
		НР - 80%; СП - 8%			500,72	1,42	337386	958		53590	
609	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,68	1133,07	70,37	35896	2229	9130	21028	61477
		НР - 80%; СП - 8%			774,52	55,17	24537	1748		4554	

610	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	619,84	5,14	22438	186	9787	10043	35079
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	12465	88		2598	
611	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	763,78	619,84	5,14	473421	3923	206495	211892	740138
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	263003	1862		54825	
612	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,89	49,89	0,73	793	12	116	536	1435
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	665	6		106	
				Стены							
613	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	786,02	1102,73	29,84	866765	23456	248269	491682	1467123
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	595040	19562		108676	
614	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,3	1064,56	70,37	119550	7903	28506	71469	206301
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	83141	6195		15282	
615	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1654,35	1121,21	19,08	1854874	31570	380340	1162019	3258244
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	1442964	9559		241351	
616	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,67	1019,88	19,08	231177	4326	29144	159213	421622
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	197707	1310		31231	
617	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	107,35	569,32	4,61	61116	495	27496	26688	94829
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	33125	235		7024	
618	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	120,22	569,32	4,61	68444	554	30794	29887	106197
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	37096	263		7866	
619	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	72,85	49,89	0,73	3634	53	533	2459	6581
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	3048	26		487	

620	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1547	1149,43	0,67	1778164	1036	1318882	366993	2316770
		НР - 80%; СП - 8%			296,22	0,32	458246	496		171613	
621	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	134,9	3882,93	32,67	523807	4407	335299	148955	726582
		НР - 80%; СП - 8%			1364,72	15,51	184101	2092		53821	
622	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	114,3	399,14	1,52	45621	174	21790	18992	69782
		НР - 80%; СП - 8%			206,98	0,72	23657	83		5169	
Дверные откосы											
623	1115-0204-0102 РСНБ РК 2015	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	5245,61	42,68	388175	3159	53481	266492	707041
		НР - 80%; СП - 8%			4480,20	21,36	331535	1581		52373	
624	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	74	279,91	2,31	20713	171	9125	9198	32305
		НР - 80%; СП - 8%			154,28	1,09	11417	81		2393	
Блок-секция 3											
Потолок											
625	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	72,61	355,98	2,28	25848	165	1038	19783	49281
		НР - 80%; СП - 8%			339,42	1,14	24645	83		3650	
626	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	673,8	592,46	4,67	399199	3148	58665	270675	723464
		НР - 80%; СП - 8%			500,72	1,42	337386	958		53590	
627	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,68	1133,07	70,37	35896	2229	9130	21028	61477
		НР - 80%; СП - 8%			774,52	55,17	24537	1748		4554	
628	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	619,84	5,14	22438	186	9787	10043	35079
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	12465	88		2598	

629	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	763,78	619,84	5,14	473421	3923	206495	211892	740138
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	263003	1862		54825	
630	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	26,11	49,89	0,73	1303	19	191	881	2359
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	1093	9		175	
				Стены							
631	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	786,02	1102,73	29,84	866765	23456	248269	491682	1467123
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	595040	19562		108676	
632	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,71	1064,56	70,37	141278	9339	33687	84459	243795
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	98252	7321		18059	
633	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1654,35	1121,21	19,08	1854874	31570	380340	1162019	3258244
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	1442964	9559		241351	
634	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,67	1019,88	19,08	231177	4326	29144	159213	421622
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	197707	1310		31231	
635	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	107,35	569,32	4,61	61116	495	27496	26688	94829
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	33125	235		7024	
636	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	120,22	569,32	4,61	68444	554	30794	29887	106197
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	37096	263		7866	
637	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	93,26	49,89	0,73	4652	68	682	3148	8425
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	3902	33		624	
638	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1547	1149,43	0,67	1778164	1036	1318882	366993	2316770
		НР - 80%; СП - 8%			296,22	0,32	458246	496		171613	

639	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	134,9	3882,93	32,67	523807	4407	335299	148955	726582
		НР - 80%; СП - 8%			1364,72	15,51	184101	2092		53821	
640	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	114,3	399,14	1,52	45621	174	21790	18992	69782
		НР - 80%; СП - 8%			206,98	0,72	23657	83		5169	
				Дверные откосы							
641	1115-0204-0102 РСНБ РК 2015	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	5245,61	42,68	388175	3159	53481	266492	707041
		НР - 80%; СП - 8%			4480,20	21,36	331535	1581		52373	
642	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	74	279,91	2,31	20713	171	9125	9198	32305
		НР - 80%; СП - 8%			154,28	1,09	11417	81		2393	
				Блок-секция 4 АС-28							
		Потолок									
643	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	56,31	355,98	2,28	20045	128	804	15342	38218
		НР - 80%; СП - 8%			339,42	1,14	19113	64		2831	
644	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	770,15	592,46	4,67	456282	3599	67052	309380	826915
		НР - 80%; СП - 8%			500,72	1,42	385631	1095		61253	
645	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,68	1133,07	70,37	35896	2229	9130	21028	61477
		НР - 80%; СП - 8%			774,52	55,17	24537	1748		4554	
646	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	48,4	619,84	5,14	30000	249	13085	13427	46902
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	16666	118		3474	
647	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	851,49	619,84	5,14	527787	4373	230209	236225	825133
		НР - 80%; СП - 8%			344,34	2,44	293205	2076		61121	

648	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,85	49,89	0,73	242	4	35	164	438
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	203	2		32	
				Стены							
649	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1357,4	1102,73	29,84	1496841	40506	428744	849099	2533616
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	1027591	33783		187675	
650	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,14	1064,56	70,37	156639	10355	37349	93642	270304
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	108935	8117		20023	
651	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1947,2	1121,21	19,08	2183220	37159	447666	1367717	3835012
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	1698395	11252		284075	
652	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,23	1019,88	19,08	242967	4546	30631	167333	443124
		НР - 80%; СП - 8%			872,22	5,78	207790	1377		32824	
653	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+ВА17	м2 окрашиваемой поверхности	129,9	569,32	4,61	73955	599	33273	32294	114748
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	40083	284		8500	
654	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям + ВА27	м2 окрашиваемой поверхности	124,08	569,32	4,61	70641	572	31782	30847	109607
		НР - 80%; СП - 8%			308,57	2,19	38287	272		8119	
655	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	42	49,89	0,73	2095	31	307	1418	3794
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	1757	15		281	
656	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1817,3	1149,43	0,67	2088854	1217	1549324	431116	2721568
		НР - 80%; СП - 8%			296,22	0,32	538313	582		201598	
657	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	205,65	3882,93	32,67	798524	6718	511151	227076	1107648

		НР - 80%; СП - 8%			1364,72	15,51	280655	3189		82048	
658	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	112,97	399,14	1,52	45090	172	21536	18771	68970
		НР - 80%; СП - 8%			206,98	0,72	23382	82		5109	
				Дверные откосы							
659	1115-0204-0102 РСНБ РК 2015	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,7	5245,61	42,68	313163	2548	43147	214995	570410
		НР - 80%; СП - 8%			4480,20	21,36	267468	1275		42253	
660	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	59,7	279,91	2,31	16711	138	7362	7421	26062
		НР - 80%; СП - 8%			154,28	1,09	9211	65		1931	
				РАЗДЕЛ 7. Полы							
				Блок-секция 1							
		АС-25									
676	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	268,22	0,79	202402	594	116128	80803	305862
		НР - 94%; СП - 8%			113,54	0,37	85680	280		22656	
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
680	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	693,25	27,77	6461	259	3213	2925	10137
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	2989	123		751	
681	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	378,53	18,89	3528	176	3204	215	4043
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	148	81		299	
682	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,32	3708,58	70,92	34564	661	23253	10289	48441
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	10650	296		3588	
		Тип К									
687	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,18	693,25	27,77	9137	366	4543	4137	14336
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	4228	174		1062	
688	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,18	378,53	18,89	4989	249	4531	304	5717
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	209	115		423	
689	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,18	3463,43	127,28	45648	1678	30969	12910	63243

		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	13001	733		4685	
		Тип К1									
690	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	693,25	27,77	3355	134	1669	1519	5265
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1552	64		390	
691	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	113,56	5,67	550	27	500	34	630
		НР - 94%; СП - 8%			4,76	2,61	23	13		47	
692	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3463,43	127,28	16763	616	11373	4741	23224
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	4774	269		1720	
		Тип Л									
693	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	146,44	317,88	29,44	46550	4310	--	41634	95239
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	42240	2051		7055	
694	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,049992	23969,00	--	216919	--	216919	--	234273
		СП - 8%			--	--	--	--		17354	
695	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,44	665,36	27,77	97435	4066	46397	45966	154874
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	46972	1929		11472	
696	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	146,44	438,30	23,61	64185	3458	57824	4227	73885
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	2903	1595		5473	
697	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2694496	14089,70	1352,90	3796	365	--	3259	7620
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	3432	150		564	
698	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2694496	270653,00	--	72927	--	72927	--	78762
		СП - 8%			--	--	--	--		5834	
699	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	146,44	2991,37	20,37	438056	2983	379972	53147	530499
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	55101	1439		39296	
		Тип П									
700	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,94	317,88	29,44	3160	293	--	2826	6465
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	2867	139		479	
701	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,307146	23969,00	--	7362	--	7362	--	7951
		СП - 8%			--	--	--	--		589	

702	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,94	1195,95	89,28	11888	887	4757	5975	19292
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	6244	113		1429	
703	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,94	641,41	43,92	6376	437	2172	3602	10776
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	3767	64		798	
704	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0040969	395060,00	--	1619	--	1619	--	1748
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
705	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,94	665,36	27,77	6614	276	3150	3120	10512
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3188	131		779	
706	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,94	438,30	23,61	4357	235	3925	287	5015
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	197	108		371	
707	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182896	14089,70	1352,90	258	25	--	221	517
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	233	10		38	
708	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182896	270653,00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
709	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,94	3714,50	74,34	36922	739	24058	11695	52506
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	12125	316		3889	
	Типовые этажи АС-65										
	Тип Б										
713	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	693,25	27,77	25858	1036	12858	11708	40572
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	11964	491		3005	
714	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	378,53	18,89	14119	705	12823	861	16179
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	591	325		1198	
715	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3	3708,58	70,92	138330	2645	93063	41179	193870
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	42622	1185		14361	
	Тип К										
720	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,73	693,25	27,77	28236	1131	14041	12785	44302
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	13064	536		3282	
721	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,73	378,53	18,89	15417	769	14002	941	17667

		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	646	355		1309	
722	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,73	3463,43	127,28	141065	5184	95703	39897	195439
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	40178	2266		14477	
		Тип Л									
723	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	585,77	317,88	29,44	186204	17242	--	166538	380961
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	168962	8206		28219	
724	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,100293	23969,00	--	433846	--	433846	--	468554
		СП - 8%			--	--	--	--		34708	
725	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,77	665,36	27,77	389748	16264	185595	183868	619505
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	187889	7715		45889	
726	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	585,77	438,30	23,61	256744	13831	231302	16910	295546
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	11611	6378		21892	
727	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0778168	14089,70	1352,90	15186	1458	--	13038	30482
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	13728	599		2258	
728	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0778168	270653,00	--	291714	--	291714	--	315051
		СП - 8%			--	--	--	--		23337	
729	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	585,77	2991,37	20,37	1752253	11930	1519915	212593	2122034
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	220408	5755		157188	
		Тип П									
730	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,76	1195,95	89,28	47551	3550	19025	23901	77169
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	24976	451		5716	
731	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,76	641,41	43,92	25503	1746	8688	14407	43103
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	15069	257		3193	
732	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0163875	395060,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
733	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,76	665,36	27,77	26455	1104	12598	12480	42050
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	12753	524		3115	

734	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,76	438,30	23,61	17427	939	15700	1148	20061
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	788	433		1486	
735	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0731584	14089,70	1352,90	1031	99	--	885	2069
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	932	41		153	
736	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0731584	270653,00	--	19801	--	19801	--	21385
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
737	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,76	3714,50	74,34	147689	2956	96231	46779	210025
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	48502	1264		15557	
Блок-секция 2											
АС-26											
738	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	268,22	0,79	169845	498	97449	67805	256663
		НР - 94%; СП - 8%			113,54	0,37	71898	235		19012	
Первый этаж АС-63											
Тип Б											
742	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	693,25	27,77	6655	267	3309	3013	10442
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3079	126		773	
743	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	378,53	18,89	3634	181	3301	222	4164
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	152	84		308	
744	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	3708,58	70,92	35602	681	23951	10598	49897
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	10970	305		3696	
Тип К											
749	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,43	693,25	27,77	7924	317	3941	3588	12433
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3666	151		921	
750	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,43	378,53	18,89	4327	216	3930	264	4958
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	181	100		367	
751	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11,43	3463,43	127,28	39587	1455	26857	11196	54846
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	11275	636		4063	
Тип К1											

752	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	693,25	27,77	3355	134	1669	1519	5265
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1552	64		390	
753	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	113,56	5,67	550	27	500	34	630
		НР - 94%; СП - 8%			4,76	2,61	23	13		47	
754	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3463,43	127,28	16763	616	11373	4741	23224
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	4774	269		1720	
		Тип Л									
755	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	129,56	317,88	29,44	41184	3814	--	36835	84261
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	37371	1815		6242	
756	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,006808	23969,00	--	191915	--	191915	--	207268
		СП - 8%			--	--	--	--		15353	
757	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129,56	665,36	27,77	86204	3597	41050	40668	137021
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	41557	1706		10150	
758	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,56	438,30	23,61	56786	3059	51159	3740	65369
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	2568	1411		4842	
759	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2383904	14089,70	1352,90	3359	323	--	2884	6742
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	3036	132		499	
760	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2383904	270653,00	--	64521	--	64521	--	69683
		СП - 8%			--	--	--	--		5162	
761	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	129,56	2991,37	20,37	387562	2639	336173	47021	469349
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	48750	1273		34767	
		Тип П									
762	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,42	317,88	29,44	2359	218	--	2110	4826
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	2140	104		357	
763	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,229278	23969,00	--	5496	--	5496	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
764	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,42	1195,95	89,28	8874	662	3551	4460	14401

		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	4661	84		1067	
765	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,42	641,41	43,92	4759	326	1621	2689	8044
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	2812	48		596	
766	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0030582	395060,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
767	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,42	665,36	27,77	4937	206	2351	2329	7847
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	2380	98		581	
768	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,42	438,30	23,61	3252	175	2930	214	3744
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	147	81		277	
769	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0136528	14089,70	1352,90	192	18	--	165	386
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	174	8		29	
770	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136528	270653,00	--	3695	--	3695	--	3991
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
771	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,42	3714,50	74,34	27562	552	17959	8730	39195
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	9051	236		2903	
Типовые этажи АС-65											
Тип Б											
775	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	693,25	27,77	26635	1067	13245	12060	41790
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	12323	506		3096	
776	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	378,53	18,89	14543	726	13208	887	16665
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	609	335		1234	
777	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,42	3708,58	70,92	142484	2725	95857	42415	199691
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	43902	1221		14792	
Тип К											
782	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,7	693,25	27,77	24056	963	11963	10892	37743
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	11130	457		2796	
783	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,7	378,53	18,89	13135	655	11930	801	15051
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	550	302		1115	

784	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,7	3463,43	127,28	120181	4417	81534	33990	166505
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	34230	1930		12334	
		Тип Л									
785	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	518,24	317,88	29,44	164738	15254	--	147339	337042
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	149483	7260		24966	
786	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,013616	23969,00	--	383830	--	383830	--	414537
		СП - 8%			--	--	--	--		30706	
787	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	518,24	665,36	27,77	344816	14389	164198	162671	548086
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	166229	6825		40599	
788	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	518,24	438,30	23,61	227145	12237	204635	14960	261474
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	10273	5643		19368	
789	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9535616	14089,70	1352,90	13435	1290	--	11535	26968
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	12145	530		1998	
790	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9535616	270653,00	--	258084	--	258084	--	278731
		СП - 8%			--	--	--	--		20647	
791	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	518,24	2991,37	20,37	1550246	10555	1344693	188084	1877397
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	194998	5091		139066	
		Тип П									
792	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	29,66	1195,95	89,28	35472	2648	14193	17830	57566
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	18631	337		4264	
793	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	29,66	641,41	43,92	19024	1303	6480	10747	32154
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	11241	192		2382	
794	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0061123	395060,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
795	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,66	665,36	27,77	19735	824	9397	9310	31368
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	9514	391		2324	
796	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	29,66	438,30	23,61	13000	700	11712	856	14965

		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	588	323		1108	
797	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0545744	14089,70	1352,90	769	74	--	660	1543
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	695	30		114	
798	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0545744	270653,00	--	14771	--	14771	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
799	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,66	3714,50	74,34	110172	2205	71786	34896	156674
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	36181	943		11605	
Блок-секция 3											
АС-27											
800	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	268,22	0,79	169845	498	97449	67805	256663
		НР - 94%; СП - 8%			113,54	0,37	71898	235		19012	
Первый этаж АС-64											
Тип Б											
804	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	693,25	27,77	6655	267	3309	3013	10442
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3079	126		773	
805	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	378,53	18,89	3634	181	3301	222	4164
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	152	84		308	
806	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	3708,58	70,92	35602	681	23951	10598	49897
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	10970	305		3696	
Тип К											
811	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,43	693,25	27,77	7924	317	3941	3588	12433
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3666	151		921	
812	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,43	378,53	18,89	4327	216	3930	264	4958
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	181	100		367	
813	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11,43	3463,43	127,28	39587	1455	26857	11196	54846
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	11275	636		4063	
Тип К1											
814	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	693,25	27,77	3355	134	1669	1519	5265
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1552	64		390	

815	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	113,56	5,67	550	27	500	34	630
		НР - 94%; СП - 8%			4,76	2,61	23	13		47	
816	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3463,43	127,28	16763	616	11373	4741	23224
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	4774	269		1720	
		Тип Л									
817	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	129,56	317,88	29,44	41184	3814	--	36835	84261
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	37371	1815		6242	
818	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,006808	23969,00	--	191915	--	191915	--	207268
		СП - 8%			--	--	--	--		15353	
819	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129,56	665,36	27,77	86204	3597	41050	40668	137021
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	41557	1706		10150	
820	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,56	438,30	23,61	56786	3059	51159	3740	65369
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	2568	1411		4842	
821	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2383904	14089,70	1352,90	3359	323	--	2884	6742
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	3036	132		499	
822	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2383904	270653,00	--	64521	--	64521	--	69683
		СП - 8%			--	--	--	--		5162	
823	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	129,56	2991,37	20,37	387562	2639	336173	47021	469349
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	48750	1273		34767	
		Тип П									
824	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,42	317,88	29,44	2359	218	--	2110	4826
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	2140	104		357	
825	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,229278	23969,00	--	5496	--	5496	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
826	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,42	1195,95	89,28	8874	662	3551	4460	14401
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	4661	84		1067	

827	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,42	641,41	43,92	4759	326	1621	2689	8044
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	2812	48		596	
828	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0030582	395060,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
829	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,42	665,36	27,77	4937	206	2351	2329	7847
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	2380	98		581	
830	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,42	438,30	23,61	3252	175	2930	214	3744
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	147	81		277	
831	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0136528	14089,70	1352,90	192	18	--	165	386
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	174	8		29	
832	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136528	270653,00	--	3695	--	3695	--	3991
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
833	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,42	3714,50	74,34	27562	552	17959	8730	39195
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	9051	236		2903	
Типовые этажи АС-66											
Тип Б											
837	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	693,25	27,77	26635	1067	13245	12060	41790
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	12323	506		3096	
838	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	378,53	18,89	14543	726	13208	887	16665
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	609	335		1234	
839	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,42	3708,58	70,92	142484	2725	95857	42415	199691
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	43902	1221		14792	
Тип К											
844	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,7	693,25	27,77	24056	963	11963	10892	37743
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	11130	457		2796	
845	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,7	378,53	18,89	13135	655	11930	801	15051
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	550	302		1115	

846	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,7	3463,43	127,28	120181	4417	81534	33990	166505
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	34230	1930		12334	
		Тип Л									
847	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	518,24	317,88	29,44	164738	15254	--	147339	337042
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	149483	7260		24966	
848	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,013616	23969,00	--	383830	--	383830	--	414537
		СП - 8%			--	--	--	--		30706	
849	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	518,24	665,36	27,77	344816	14389	164198	162671	548086
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	166229	6825		40599	
850	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	518,24	438,30	23,61	227145	12237	204635	14960	261474
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	10273	5643		19368	
851	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9535616	14089,70	1352,90	13435	1290	--	11535	26968
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	12145	530		1998	
852	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9535616	270653,00	--	258084	--	258084	--	278731
		СП - 8%			--	--	--	--		20647	
853	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	518,24	2991,37	20,37	1550246	10555	1344693	188084	1877397
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	194998	5091		139066	
		Тип П									
854	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	29,66	1195,95	89,28	35472	2648	14193	17830	57566
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	18631	337		4264	
855	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	29,66	641,41	43,92	19024	1303	6480	10747	32154
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	11241	192		2382	
856	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0122247	395060,00	--	4829	--	4829	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
857	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,66	665,36	27,77	19735	824	9397	9310	31368
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	9514	391		2324	
858	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	29,66	438,30	23,61	13000	700	11712	856	14965

		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	588	323		1108	
859	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0545744	14089,70	1352,90	769	74	--	660	1543
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	695	30		114	
860	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0545744	270653,00	--	14771	--	14771	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
861	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,66	3714,50	74,34	110172	2205	71786	34896	156674
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	36181	943		11605	
Блок-секция 4											
АС-28											
862	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	268,22	0,79	202402	594	116128	80803	305862
		НР - 94%; СП - 8%			113,54	0,37	85680	280		22656	
Первый этаж АС-64											
Тип Б											
866	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	693,25	27,77	6461	259	3213	2925	10137
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	2989	123		751	
867	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	378,53	18,89	3528	176	3204	215	4043
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	148	81		299	
868	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,32	3708,58	70,92	34564	661	23253	10289	48441
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	10650	296		3588	
Тип К											
873	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,18	693,25	27,77	9137	366	4543	4137	14336
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	4228	174		1062	
874	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,18	378,53	18,89	4989	249	4531	304	5717
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	209	115		423	
875	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,18	3463,43	127,28	45648	1678	30969	12910	63243
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	13001	733		4685	
Тип К1											
876	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	693,25	27,77	3355	134	1669	1519	5265
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1552	64		390	

877	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	113,56	5,67	550	27	500	34	630
		НР - 94%; СП - 8%			4,76	2,61	23	13		47	
878	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3463,43	127,28	16763	616	11373	4741	23224
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	4774	269		1720	
		Тип Л									
879	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	146,44	317,88	29,44	46550	4310	--	41634	95239
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	42240	2051		7055	
880	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,049992	23969,00	--	216919	--	216919	--	234273
		СП - 8%			--	--	--	--		17354	
881	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,44	665,36	27,77	97435	4066	46397	45966	154874
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	46972	1929		11472	
882	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	146,44	438,30	23,61	64185	3458	57824	4227	73885
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	2903	1595		5473	
883	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2694496	14089,70	1352,90	3796	365	--	3259	7620
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	3432	150		564	
884	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2694496	270653,00	--	72927	--	72927	--	78762
		СП - 8%			--	--	--	--		5834	
885	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	146,44	2991,37	20,37	438056	2983	379972	53147	530499
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	55101	1439		39296	
		Тип П									
886	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,94	317,88	29,44	3160	293	--	2826	6465
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	2867	139		479	
887	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,307146	23969,00	--	7362	--	7362	--	7951
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
888	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,94	1195,95	89,28	11888	887	4757	5975	19292
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	6244	113		1429	

889	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,94	641,41	43,92	6376	437	2172	3602	10776
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	3767	64		798	
890	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0040969	395060,00	--	1619	--	1619	--	1748
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
891	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,94	665,36	27,77	6614	276	3150	3120	10512
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3188	131		779	
892	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,94	438,30	23,61	4357	235	3925	287	5015
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	197	108		371	
893	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182896	14089,70	1352,90	258	25	--	221	517
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	233	10		38	
894	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182896	270653,00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
895	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,94	3714,50	74,34	36922	739	24058	11695	52506
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	12125	316		3889	
Типовые этажи АС-66											
Тип Б											
900	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	693,25	27,77	25858	1036	12858	11708	40572
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	11964	491		3005	
901	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	378,53	18,89	14119	705	12823	861	16179
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	591	325		1198	
902	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3	3708,58	70,92	138330	2645	93063	41179	193870
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	42622	1185		14361	
Тип К											
907	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,73	693,25	27,77	28236	1131	14041	12785	44302
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	13064	536		3282	
908	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,73	378,53	18,89	15417	769	14002	941	17667
		НР - 94%; СП - 8%			15,86	8,71	646	355		1309	

909	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,73	3463,43	127,28	141065	5184	95703	39897	195439
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	40178	2266		14477	
		Тип Л									
910	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	585,77	317,88	29,44	186204	17242	--	166538	380961
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	168962	8206		28219	
911	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,100293	23969,00	--	433846	--	433846	--	468554
		СП - 8%			--	--	--	--		34708	
912	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,77	665,36	27,77	389748	16264	185595	183868	619505
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	187889	7715		45889	
913	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	585,77	438,30	23,61	256744	13831	231302	16910	295546
		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	11611	6378		21892	
914	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0778168	14089,70	1352,90	15186	1458	--	13038	30482
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	13728	599		2258	
915	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0778168	270653,00	--	291714	--	291714	--	315051
		СП - 8%			--	--	--	--		23337	
916	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	585,77	2991,37	20,37	1752253	11930	1519915	212593	2122034
		НР - 94%; СП - 8%			376,27	9,82	220408	5755		157188	
		Тип П									
917	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,76	1195,95	89,28	47551	3550	19025	23901	77169
		НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	24976	451		5716	
918	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,76	641,41	43,92	25503	1746	8688	14407	43103
		НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	15069	257		3193	
919	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0163875	395060,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
920	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,76	665,36	27,77	26455	1104	12598	12480	42050
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	12753	524		3115	
921	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,76	438,30	23,61	17427	939	15700	1148	20061

		НР - 94%; СП - 8%			19,82	10,89	788	433		1486	
922	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0731584	14089,70	1352,90	1031	99	--	885	2069
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	932	41		153	
923	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0731584	270653,00	--	19801	--	19801	--	21385
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
924	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,76	3714,50	74,34	147689	2956	96231	46779	210025
		НР - 94%; СП - 8%			1219,86	31,78	48502	1264		15557	
					РАЗДЕЛ 8. Лестница (4 шт) АС-38-42						
941	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	576	87,10	1,65	50171	950	35247	9741	64704
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	13974	143		4793	
944	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	1064,56	70,37	4599	304	1097	2749	7936
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	3198	238		588	
945	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	119,68	1772,78	89,07	212166	10660	121216	58173	291966
		НР - 69%; СП - 8%			670,87	33,58	80290	4018		21627	
946	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/Обшивка лестничной клетки	м2 потолка	119,68	2268,32	13,82	271473	1654	134175	122630	425631
		НР - 90%; СП - 8%			1133,39	5,12	135644	612		31528	
					РАЗДЕЛ 9. Кровля						
		АС-59									
975	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3	87,10	1,65	1768	33	1243	343	2280
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	492	5		169	
998	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву + окраска карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	163	823,80	2,31	134279	376	35133	79158	230512
		НР - 80%; СП - 8%			605,95	1,09	98770	178		17075	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									
1015	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	42558,23	824,00	85116	1648	70858	11945	104826
		НР - 90%; СП - 8%			6304,96	330,99	12610	662		7765	

1018	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	87,10	1,65	244	5	171	47	315
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	68	1		23	
1019	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	4	421,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
1020	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3783,00	--	15132	--	15132	--	16343
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
1021	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1895,00	--	3790	--	3790	--	4093
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Слуховое окно СО-2 АС-59									
1027	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	16991,34	824,00	33983	1648	19725	11945	49602
		НР - 90%; СП - 8%			6304,96	330,99	12610	662		3674	
		Чердак АС-50									
1030	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2	1101,90	70,37	147875	9444	39076	85407	251944
		НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	99355	7404		18663	
1031	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	134,2	49,89	0,73	6695	98	982	4530	12123
		НР - 80%; СП - 8%			41,84	0,35	5615	47		898	
		РАЗДЕЛ 11. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									
1149	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	46,42	1972,21	175,28	91550	8136	22175	59603	163245
		НР - 94%; СП - 8%			1319,24	46,71	61239	2168		12092	
1150	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	46,42	1859,00	--	86295	--	86295	--	93198
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
1152	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,2	1102,73	29,84	26686	722	7644	15138	45170
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	18320	602		3346	
1153	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	24,2	163,85	1,31	3965	32	2170	1423	5819
		НР - 80%; СП - 8%			72,86	0,62	1763	15		431	

1176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,98	87,10	1,65	1914	36	1345	372	2469
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	533	5		183	
1178	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	1102,73	29,84	50284	1361	14402	28524	85113
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	34521	1135		6305	
1179	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	45,6	163,85	1,31	7472	60	4089	2681	10965
		НР - 80%; СП - 8%			72,86	0,62	3323	28		812	
		Утепление стен тамбура АС-79									
1180	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,0256	19770,38	1344,53	99358	6757	4908	69060	181891
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	87693	3176		13473	
1181	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,176368	26880,00	--	139141	--	139141	--	150272
		СП - 8%			--	--	--	--		11131	
1182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030336	221704,00	--	6726	--	6726	--	7264
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
1183	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	3228,58	33,13	154972	1590	89405	51766	223276
		НР - 80%; СП - 8%			1332,85	15,22	63977	730		16539	
1184	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,16	279,91	2,31	30555	252	13461	13569	47654
		НР - 80%; СП - 8%			154,28	1,09	16842	120		3530	
		РАЗДЕЛ 12. Прочее									
		Утепление электрощитовой АС-5									
1187	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,204	19751,46	1344,53	43532	2963	2111	30287	79724
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	38458	1393		5906	

1188	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,27012	26880,00	--	61021	--	61021	--	65902
		СП - 8%			--	--	--	--		4882	
1189	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 3/6	шт.	101	92,00	--	9292	--	9292	--	10035
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
1190	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,24	3228,58	33,13	75032	770	43287	25063	108103
		НР - 80%; СП - 8%			1332,85	15,22	30975	354		8008	
				Приямок ПР1(6 шт) АС-94							
1209	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	33	163,90	1,36	5409	45	2960	1940	7936
		НР - 80%; СП - 8%			72,86	0,62	2404	20		588	
				Решетка Р1							
1212	1115-0404-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	30	385,29	--	11559	--	726	8667	21844
		НР - 80%; СП - 8%			361,11	--	10833	--		1618	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114469521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26362139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1008886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56369717		
		- Накладные расходы	Тенге							22249537	
		- Сметная прибыль	Тенге							8479209	
	Итого в ценах 2019 г		Тенге								114 469 521
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге								1 030 226
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге								1 963 496
	Итого в текущих ценах 2019 г		Тенге								117 463 243
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								2 349 265
	Итого в ценах 2019г		Тенге								119 812 508

	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге								105 151 383
	НДС 12%	Тенге								12 618 166
	Всего с НДС 12%	**Тенге**								**117 769 549**

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Бебенин Г.В.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4. Корректировка. 50-квартирный жилой дом
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1к Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна, двери									
		Окна АС-19, АС-20									
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Т.Б.М.-Казахстан"	Сетка противомоскитная	м2	123,2	3935,18	--	484814	--	484814	--	523599
		СП - 8%			--	--	--	--		38785	
		Двери АС-22 (п. 5)									
		Блок-секция 1									
10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	111	1422,00	--	157842	--	157842	--	170469
		СП - 8%			--	--	--	--		12627	
		Блок-секция 2									
11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	89	1422,00	--	126558	--	126558	--	136683
		СП - 8%			--	--	--	--		10125	
		Блок-секция 3									
12	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	92	1422,00	--	130824	--	130824	--	141290
		СП - 8%			--	--	--	--		10466	
		Блок-секция 4									
13	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	110	1422,00	--	156420	--	156420	--	168934
		СП - 8%			--	--	--	--		12514	
		Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									

14	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	46,42	-1859,00	--	-86295	--	-86295	--	-93198
		СП - 8%			--	--	--	--		-6904	
15	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	47,3484	1699,00	--	80445	--	80445	--	86881
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1134658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1050608		
		- Сметная прибыль	Тенге							84049	
	Итого в ценах 2019 г		Тенге								1 134 658
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге								10 212
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге								19 463
	Итого в текущих ценах 2019 г		Тенге								1 164 333
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								23 287
	Итого в ценах 2019г		Тенге								1 187 620
	Итого с учетом скидки к=0,87763277		Тенге								1 042 295
	НДС 12%		Тенге								125 075
	Всего с НДС 12%		**Тенге**								**1 167 370**

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Бебенин Г.В.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь АС-82										
53	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	252,24		-3915,97	-197,07	-987765	-49709	-253410	-579511	-1692658
		НР - 80%; СП - 8%				-2714,26	-157,56	-684646	-39744		-125382	
54	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	15,58905		-22071,00	--	-344066	--	-344066	--	-371591
						--	--	--	--		-27525	
55	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,8808		-219,00	--	-9391	--	-9391	--	-10142
						--	--	--	--		-751	
56	2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	252,24		-273,00	--	-68862	--	-68862	--	-74370
						--	--	--	--		-5509	
57	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	504,48		-75,00	--	-37836	--	-37836	--	-40863
						--	--	--	--		-3027	
58	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,2		-1038,20	-26,88	-381228	-9870	-125012	-203556	-631567
		НР - 80%; СП - 8%				-670,88	-22,06	-246346	-8099		-46783	
59	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	367,2		-219,00	--	-80417	--	-80417	--	-86850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-6433	
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	264,5	-7041,71	-20,90	-1862533	-5529	-1443707	-333877	-2372122
		НР - 80%; СП - 8%			-1562,56	-15,31	-413297	-4049		-175713	
		Узел 1 АС-82									
61	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	189,13	-550,00	-2,02	-104022	-383	-44996	-46914	-163011
		НР - 80%; СП - 8%			-310,07	--	-58643	--		-12075	
62	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,74	-2400,00	--	-136176	--	-136176	--	-147070
					--	--	--	--		-10894	
63	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	37,9	-126,00	--	-4775	--	-4775	--	-5157
					--	--	--	--		-382	
64	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	28,37	-2803,00	--	-79521	--	-79521	--	-85883
					--	--	--	--		-6362	
65	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	189,13	-40,00	--	-7565	--	-7565	--	-8170
					--	--	--	--		-605	
				РАЗДЕЛ 1. Кладочные работы							
				Блок-секция 1, 4 АС23							
98	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,76	-2531,13	-22,77	-34828	-313	-24360	-9245	-47599
		НР - 90%; СП - 8%			-737,98	-8,53	-10155	-117		-3526	
		АС-8 прим.4									
103	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,76	-1786,10	-13,11	-126384	-927	-88938	-33173	-172322
		НР - 90%; СП - 8%			-516,10	-4,80	-36519	-340		-12765	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
144	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,66	-2531,13	-22,77	-52293	-470	-36576	-13881	-71468
		НР - 90%; СП - 8%			-737,98	-8,53	-15247	-176		-5294	
		АС-8 прим.4									
145	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	52,6	-1786,10	-13,11	-93949	-689	-66113	-24660	-128097
		НР - 90%; СП - 8%			-516,10	-4,80	-27147	-253		-9489	
				РАЗДЕЛ 2. Лестница Л-1 АС-24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	-86,53	-1,57	-381	-7	-279	-66	-482
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-95	-1		-36	
		РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	-86,53	-1,57	-355	-6	-261	-61	-449
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-88	-1		-33	
208	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,96	-1038,20	-26,88	-9302	-241	-3050	-4967	-15411
		НР - 80%; СП - 8%			-670,88	-22,06	-6011	-198		-1142	
209	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,96	-163,21	-1,28	-1462	-11	-872	-467	-2084
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-579	-5		-154	
210	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,86	-1030,55	-63,47	-16345	-1007	-4936	-8942	-27309
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-10402	-775		-2023	
211	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,86	-45,13	-0,69	-716	-11	-117	-475	-1286
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-588	-5		-95	
		РАЗДЕЛ 4. Вход в подвал по оси "В" АС97-98									
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	-86,53	-1,57	-355	-6	-261	-61	-449
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-88	-1		-33	
234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,31	-1038,20	-26,88	-9666	-250	-3170	-5161	-16013
		НР - 80%; СП - 8%			-670,88	-22,06	-6246	-205		-1186	
235	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,31	-163,21	-1,28	-1519	-12	-905	-486	-2165
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-602	-5		-160	
236	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,07	-1030,55	-63,47	-11408	-703	-3445	-6241	-19061
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-7260	-541		-1412	
237	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	11,07	-45,13	-0,69	-500	-8	-81	-331	-897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-411	-3		-66	
				РАЗДЕЛ 5. Окна, двери							
				Окна АС-19, АС-20							
		Блок-секция 1									
390	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	-3330,78	-150,21	-1363	-61	-762	-511	-2024
		НР - 90%; СП - 8%			-1320,00	-66,95	-540	-27		-150	
391	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	34,3446	-3758,68	-155,93	-129091	-5355	-80999	-40533	-183193
		НР - 90%; СП - 8%			-1244,37	-66,95	-42737	-2299		-13570	
392	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	75,047	-2680,20	-152,59	-201141	-11452	-124383	-63297	-285593
		НР - 90%; СП - 8%			-870,20	-66,95	-65306	-5025		-21155	
393	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, по(ВП)воротной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,6804	-28622,00	--	-219828	--	-219828	--	-237415
					--	--	--	--		-17586	
394	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	-12627,00	--	-5167	--	-5167	--	-5580
					--	--	--	--		-413	
395	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	-19333,00	--	-42575	--	-42575	--	-45981
					--	--	--	--		-3406	
396	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	99,509	-23886,00	--	-2376872	--	-2376872	--	-2567022
					--	--	--	--		-190150	
397	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	99,509	7497,00	--	746019	--	746019	--	805700
					--	--	--	--		59682	
398	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	99,509	-8716,00	--	-867320	--	-867320	--	-936706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-69386	
399	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	80	-1011,24	-4,47	-80899	-358	-64962	-14166	-102670
		НР - 90%; СП - 8%			-194,74	-2,01	-15579	-161		-7605	
400	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	80	-3235,00	--	-258800	--	-258800	--	-279504
					--	--	--	--		-20704	
401	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	-48986,93	-2493,11	-3165	-161	-237	-1927	-5498
		НР - 69%; СП - 8%			-42825,40	-396,90	-2767	-26		-407	
402	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	-688279,00	--	-44463	--	-44463	--	-48020
					--	--	--	--		-3557	
403	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	-86,53	-1,57	-398	-7	-292	-69	-504
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-99	-1		-37	
404	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,222	-16749,85	-1269,05	-104218	-7896	--	-75852	-194476
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-96322	-3484		-14406	
405	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	-11718,00	--	-75097	--	-75097	--	-81104
					--	--	--	--		-6008	
406	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	-2002,44	-5,10	-830611	-2117	-673011	-124698	-1031735
		НР - 80%; СП - 8%			-374,84	-0,94	-155483	-390		-76425	
407	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	-930,56	-13,33	-20984	-301	-540	-18593	-42743
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-20143	-67		-3166	
408	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	-2400,00	--	-54120	--	-54120	--	-58450
					--	--	--	--		-4330	
		Блок-секция 2									
409	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	-3330,78	-150,21	-1363	-61	-762	-511	-2024
		НР - 90%; СП - 8%			-1320,00	-66,95	-540	-27		-150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	34,3446	-3758,68	-155,93	-129091	-5355	-80999	-40533	-183193
		НР - 90%; СП - 8%			-1244,37	-66,95	-42737	-2299		-13570	
411	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	47,414	-2680,20	-152,59	-127079	-7235	-78585	-39991	-180435
		НР - 90%; СП - 8%			-870,20	-66,95	-41259	-3174		-13366	
412	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,6804	-28622,00	--	-219828	--	-219828	--	-237415
					--	--	--	--		-17586	
413	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	-12627,00	--	-5167	--	-5167	--	-5580
					--	--	--	--		-413	
414	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	-19333,00	--	-42575	--	-42575	--	-45981
					--	--	--	--		-3406	
415	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	71,876	-23886,00	--	-1716830	--	-1716830	--	-1854177
					--	--	--	--		-137346	
416	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	71,876	7497,00	--	538854	--	538854	--	581963
					--	--	--	--		43108	
417	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	71,876	-8716,00	--	-626471	--	-626471	--	-676589
					--	--	--	--		-50118	
418	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	60,7	-1011,24	-4,47	-61382	-272	-49290	-10748	-77901
		НР - 90%; СП - 8%			-194,74	-2,01	-11820	-122		-5770	
419	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	60,7	-3235,00	--	-196365	--	-196365	--	-212074
					--	--	--	--		-15709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	-48986,93	-2493,11	-3165	-161	-237	-1927	-5498
		НР - 69%; СП - 8%			-42825,40	-396,90	-2767	-26		-407	
421	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	-688279,00	--	-44463	--	-44463	--	-48020
					--	--	--	--		-3557	
422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	-86,53	-1,57	-398	-7	-292	-69	-504
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-99	-1		-37	
423	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,124	-16749,85	-1269,05	-85826	-6503	--	-62467	-160156
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-79324	-2869		-11863	
424	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	-11718,00	--	-61844	--	-61844	--	-66792
					--	--	--	--		-4948	
425	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	-2002,44	-5,10	-684033	-1744	-554245	-102693	-849664
		НР - 80%; СП - 8%			-374,84	-0,94	-128044	-322		-62938	
426	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	-930,56	-13,33	-15373	-220	-396	-13621	-31314
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-14757	-49		-2320	
427	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	-2400,00	--	-39648	--	-39648	--	-42820
					--	--	--	--		-3172	
		Блок-секция 3									
428	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	-3330,78	-150,21	-1363	-61	-762	-511	-2024
		НР - 90%; СП - 8%			-1320,00	-66,95	-540	-27		-150	
429	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	34,3446	-3758,68	-155,93	-129091	-5355	-80999	-40533	-183193
		НР - 90%; СП - 8%			-1244,37	-66,95	-42737	-2299		-13570	
430	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	47,414	-2680,20	-152,59	-127079	-7235	-78585	-39991	-180435
		НР - 90%; СП - 8%			-870,20	-66,95	-41259	-3174		-13366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,6804	-28622,00	--	-219828	--	-219828	--	-237415
					--	--	--	--		-17586	
432	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	-12627,00	--	-5167	--	-5167	--	-5580
					--	--	--	--		-413	
433	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	-19333,00	--	-42575	--	-42575	--	-45981
					--	--	--	--		-3406	
434	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	71,876	-23886,00	--	-1716830	--	-1716830	--	-1854177
					--	--	--	--		-137346	
435	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	71,876	7497,00	--	538854	--	538854	--	581963
					--	--	--	--		43108	
436	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	71,876	-8565,00	--	-615618	--	-615618	--	-664867
					--	--	--	--		-49249	
437	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	60,7	-1011,24	-4,47	-61382	-272	-49290	-10748	-77901
		НР - 90%; СП - 8%			-194,74	-2,01	-11820	-122		-5770	
438	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	60,7	-3235,00	--	-196365	--	-196365	--	-212074
					--	--	--	--		-15709	
439	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	-48986,93	-2493,11	-3165	-161	-237	-1927	-5498
		НР - 69%; СП - 8%			-42825,40	-396,90	-2767	-26		-407	
440	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	-688279,00	--	-44463	--	-44463	--	-48020
					--	--	--	--		-3557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	-86,53	-1,57	-398	-7	-292	-69	-504
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-99	-1		-37	
442	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,124	-16749,85	-1269,05	-85826	-6503	--	-62467	-160156
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-79324	-2869		-11863	
443	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	-11718,00	--	-61844	--	-61844	--	-66792
					--	--	--	--		-4948	
444	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	-2002,44	-5,10	-684033	-1744	-554245	-102693	-849664
		НР - 80%; СП - 8%			-374,84	-0,94	-128044	-322		-62938	
445	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	-930,56	-13,33	-15373	-220	-396	-13621	-31314
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-14757	-49		-2320	
446	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	-2400,00	--	-39648	--	-39648	--	-42820
					--	--	--	--		-3172	
		Блок-секция 4									
447	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	-3330,78	-150,21	-1363	-61	-762	-511	-2024
		НР - 90%; СП - 8%			-1320,00	-66,95	-540	-27		-150	
448	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	34,3446	-3758,68	-155,93	-129091	-5355	-80999	-40533	-183193
		НР - 90%; СП - 8%			-1244,37	-66,95	-42737	-2299		-13570	
449	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	75,047	-2680,20	-152,59	-201141	-11452	-124383	-63297	-285593
		НР - 90%; СП - 8%			-870,20	-66,95	-65306	-5025		-21155	
450	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,6804	-28622,00	--	-219828	--	-219828	--	-237415
					--	--	--	--		-17586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	-12627,00	--	-5167	--	-5167	--	-5580
					--	--	--	--		-413	
452	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	-19333,00	--	-42575	--	-42575	--	-45981
					--	--	--	--		-3406	
453	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	99,509	-23886,00	--	-2376872	--	-2376872	--	-2567022
					--	--	--	--		-190150	
454	2113-0510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	99,509	7337,00	--	730098	--	730098	--	788505
					--	--	--	--		58408	
455	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	99,509	-8565,00	--	-852295	--	-852295	--	-920478
					--	--	--	--		-68184	
456	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	80	-1011,24	-4,47	-80899	-358	-64962	-14166	-102670
		НР - 90%; СП - 8%			-194,74	-2,01	-15579	-161		-7605	
457	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	80	-3235,00	--	-258800	--	-258800	--	-279504
					--	--	--	--		-20704	
458	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	-48986,93	-2493,11	-3165	-161	-237	-1927	-5498
		НР - 69%; СП - 8%			-42825,40	-396,90	-2767	-26		-407	
459	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	-688279,00	--	-44463	--	-44463	--	-48020
					--	--	--	--		-3557	
460	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	-86,53	-1,57	-398	-7	-292	-69	-504
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-99	-1		-37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,222	-16749,85	-1269,05	-104218	-7896	--	-75852	-194476
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-96322	-3484		-14406	
462	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	-11718,00	--	-75097	--	-75097	--	-81104
					--	--	--	--		-6008	
463	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	-2002,44	-5,10	-830611	-2117	-673011	-124698	-1031735
		НР - 80%; СП - 8%			-374,84	-0,94	-155483	-390		-76425	
464	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	-930,56	-13,33	-20984	-301	-540	-18593	-42743
		НР - 92%; СП - 8%			-893,27	-2,96	-20143	-67		-3166	
465	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	-2400,00	--	-54120	--	-54120	--	-58450
					--	--	--	--		-4330	
				Двери АС-21, АС-22							
		Блок-секция 1									
466	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	120,63575	-1140,38	-69,94	-137570	-8437	-16771	-104205	-261117
		НР - 90%; СП - 8%			-931,41	-28,36	-112362	-3422		-19342	
467	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	-12525,00	--	-299599	--	-299599	--	-323567
					--	--	--	--		-23968	
468	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	-13055,00	--	-705663	--	-705663	--	-762116
					--	--	--	--		-56453	
469	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626	-12197,00	--	-520356	--	-520356	--	-561984
					--	--	--	--		-41628	
470	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	-2408,85	-515,83	-8461	-1812	-3403	-3290	-12690
		НР - 90%; СП - 8%			-924,17	-116,50	-3246	-409		-940	
471	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	-14214,00	--	-38804	--	-38804	--	-41909
					--	--	--	--		-3104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	-33419,00	--	-26145	--	-26145	--	-28237
					--	--	--	--		-2092	
473	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	-2112,71	-161,54	-52290	-3998	-17858	-28952	-87740
		НР - 90%; СП - 8%			-1229,66	-70,08	-30434	-1734		-6499	
474	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	-30835,00	--	-763166	--	-763166	--	-824220
					--	--	--	--		-61053	
475	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	7497,00	--	185551	--	185551	--	200395
					--	--	--	--		14844	
476	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	-8716,00	--	-215721	--	-215721	--	-232979
					--	--	--	--		-17258	
482	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	-8010,00	--	-8010	--	-8010	--	-8651
					--	--	--	--		-641	
483	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	-635,00	--	-635	--	-635	--	-686
					--	--	--	--		-51	
484	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	-421,00	--	-64834	--	-64834	--	-70021
					--	--	--	--		-5187	
485	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	-3166,00	--	-243782	--	-243782	--	-263285
					--	--	--	--		-19503	
486	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	-5439,00	--	-163170	--	-163170	--	-176224
					--	--	--	--		-13054	
487	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	-3115,00	--	-140175	--	-140175	--	-151389
					--	--	--	--		-11214	
		Блок-секция 2									
488	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	87,70685	-1140,38	-69,94	-100019	-6134	-12194	-75761	-189842
		НР - 90%; СП - 8%			-931,41	-28,36	-81691	-2488		-14062	
489	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	-12525,00	--	-299599	--	-299599	--	-323567
					--	--	--	--		-23968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	-13055,00	--	-470442	--	-470442	--	-508078
					--	--	--	--		-37635	
491	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,7514	-12197,00	--	-338484	--	-338484	--	-365563
					--	--	--	--		-27079	
492	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	-2408,85	-515,83	-8461	-1812	-3403	-3290	-12690
		НР - 90%; СП - 8%			-924,17	-116,50	-3246	-409		-940	
493	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	-33419,00	--	-26145	--	-26145	--	-28237
					--	--	--	--		-2092	
494	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	-14214,00	--	-38804	--	-38804	--	-41909
					--	--	--	--		-3104	
495	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	-2112,71	-161,54	-52290	-3998	-17858	-28952	-87740
		НР - 90%; СП - 8%			-1229,66	-70,08	-30434	-1734		-6499	
496	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	-30835,00	--	-763166	--	-763166	--	-824220
					--	--	--	--		-61053	
497	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	7497,00	--	185551	--	185551	--	200395
					--	--	--	--		14844	
498	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	-8716,00	--	-215721	--	-215721	--	-232979
					--	--	--	--		-17258	
503	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	-8010,00	--	-8010	--	-8010	--	-8651
					--	--	--	--		-641	
504	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	-635,00	--	-635	--	-635	--	-686
					--	--	--	--		-51	
505	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	-421,00	--	-47994	--	-47994	--	-51834
					--	--	--	--		-3840	
506	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	-3166,00	--	-180462	--	-180462	--	-194899
					--	--	--	--		-14437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	-5439,00	--	-108780	--	-108780	--	-117482
					--	--	--	--		-8702	
508	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	-3115,00	--	-109025	--	-109025	--	-117747
					--	--	--	--		-8722	
		Блок-секция 3									
509	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	87,70685	-1140,38	-69,94	-100019	-6134	-12194	-75761	-189842
		НР - 90%; СП - 8%			-931,41	-28,36	-81691	-2488		-14062	
510	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	-12525,00	--	-299599	--	-299599	--	-323567
					--	--	--	--		-23968	
511	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	-13055,00	--	-470442	--	-470442	--	-508078
					--	--	--	--		-37635	
512	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,7514	-12197,00	--	-338484	--	-338484	--	-365563
					--	--	--	--		-27079	
513	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	-2408,85	-515,83	-8461	-1812	-3403	-3290	-12690
		НР - 90%; СП - 8%			-924,17	-116,50	-3246	-409		-940	
514	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	-14214,00	--	-38804	--	-38804	--	-41909
					--	--	--	--		-3104	
515	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	-33419,00	--	-26145	--	-26145	--	-28237
					--	--	--	--		-2092	
516	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	-2112,71	-161,54	-52290	-3998	-17858	-28952	-87740
		НР - 90%; СП - 8%			-1229,66	-70,08	-30434	-1734		-6499	
517	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	-30835,00	--	-763166	--	-763166	--	-824220
					--	--	--	--		-61053	
518	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	7497,00	--	185551	--	185551	--	200395
					--	--	--	--		14844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	-8716,00	--	-215721	--	-215721	--	-232979
					--	--	--	--		-17258	
525	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	-8010,00	--	-8010	--	-8010	--	-8651
					--	--	--	--		-641	
526	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	-635,00	--	-635	--	-635	--	-686
					--	--	--	--		-51	
527	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	-421,00	--	-47994	--	-47994	--	-51834
					--	--	--	--		-3840	
528	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	-3166,00	--	-180462	--	-180462	--	-194899
					--	--	--	--		-14437	
529	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	-5439,00	--	-108780	--	-108780	--	-117482
					--	--	--	--		-8702	
530	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	-3115,00	--	-109025	--	-109025	--	-117747
					--	--	--	--		-8722	
		Блок-секция 4									
531	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	120,63575	-1140,38	-69,94	-137570	-8437	-16771	-104205	-261117
		НР - 90%; СП - 8%			-931,41	-28,36	-112362	-3422		-19342	
532	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	-12525,00	--	-299599	--	-299599	--	-323567
					--	--	--	--		-23968	
533	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	-13055,00	--	-705663	--	-705663	--	-762116
					--	--	--	--		-56453	
534	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626	-12197,00	--	-520356	--	-520356	--	-561984
					--	--	--	--		-41628	
535	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	-2408,85	-515,83	-8461	-1812	-3403	-3290	-12690
		НР - 90%; СП - 8%			-924,17	-116,50	-3246	-409		-940	
536	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	-33419,00	--	-26145	--	-26145	--	-28237
					--	--	--	--		-2092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	-14214,00	--	-38804	--	-38804	--	-41909
					--	--	--	--		-3104	
538	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,75	-2112,71	-161,54	-52290	-3998	-17858	-28952	-87740
		НР - 90%; СП - 8%			-1229,66	-70,08	-30434	-1734		-6499	
539	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,75	-30835,00	--	-763166	--	-763166	--	-824220
					--	--	--	--		-61053	
540	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	7497,00	--	185551	--	185551	--	200395
					--	--	--	--		14844	
541	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	24,75	-8716,00	--	-215721	--	-215721	--	-232979
					--	--	--	--		-17258	
547	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	-8010,00	--	-8010	--	-8010	--	-8651
					--	--	--	--		-641	
548	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	-635,00	--	-635	--	-635	--	-686
					--	--	--	--		-51	
549	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	-421,00	--	-64834	--	-64834	--	-70021
					--	--	--	--		-5187	
550	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	-3166,00	--	-243782	--	-243782	--	-263285
					--	--	--	--		-19503	
551	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	-5439,00	--	-163170	--	-163170	--	-176224
					--	--	--	--		-13054	
552	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	-3115,00	--	-140175	--	-140175	--	-151389
					--	--	--	--		-11214	
				РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы							
				Блок-секция 1, 4 АС-25,28, АС-29 прим. 2							
		Потолок									
553	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1653,12	-317,87	-2,10	-525485	-3466	-24956	-398988	-998431
		НР - 80%; СП - 8%			-300,68	-1,01	-497063	-1671		-73958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,36	-1057,69	-63,47	-67015	-4021	-19521	-37256	-112613
		НР - 80%; СП - 8%			-686,12	-48,89	-43473	-3098		-8342	
555	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,2	-301,62	-2,42	-32032	-257	-15567	-13058	-48697
		НР - 80%; СП - 8%			-152,61	-1,08	-16208	-115		-3607	
556	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1600,58	-282,81	-2,42	-452658	-3870	-204517	-196800	-701414
		НР - 80%; СП - 8%			-152,61	-1,08	-244271	-1729		-51957	
557	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	-45,13	-0,69	-4644	-71	-756	-3079	-8341
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-3817	-32		-618	
				Стены							
558	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2340,54	-1030,55	-63,47	-2412052	-148555	-728454	-1319579	-4030162
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-1535043	-114431		-298530	
559	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,6	-1022,81	-17,41	-92667	-1578	-20951	-56481	-161080
		НР - 80%; СП - 8%			-774,14	-5,12	-70138	-464		-11932	
560	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,54	-920,35	-17,41	-214938	-4066	-30078	-145592	-389372
		НР - 80%; СП - 8%			-774,14	-5,12	-180794	-1196		-28842	
561	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	305,8	-272,65	-2,17	-83378	-664	-40893	-33694	-126437
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-41821	-297		-9366	
562	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	255,14	-255,49	-2,17	-65187	-554	-29741	-28112	-100763
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-34892	-248		-7464	
563	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3732,6	-1059,72	-0,63	-3955519	-2346	-2972583	-785320	-5120106
		НР - 80%; СП - 8%			-262,71	-0,28	-980590	-1060		-379267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	84	-45,13	-0,69	-3791	-58	-617	-2514	-6809
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-3116	-26		-504	
565	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	408,68	-4117,71	-20,90	-1682826	-8543	-1035696	-515874	-2374596
		НР - 80%; СП - 8%			-1562,56	-15,31	-638587	-6256		-175896	
566	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	225,2	-392,85	-1,43	-88470	-322	-46855	-33150	-131350
		НР - 80%; СП - 8%			-183,36	-0,64	-41293	-144		-9730	
				Дверные откосы							
567	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,7	-1030,55	-63,47	-124388	-7661	-37566	-68050	-207833
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-79161	-5901		-15395	
568	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	120,7	-255,49	-2,17	-30838	-262	-14069	-13299	-47668
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-16507	-117		-3531	
				Блок-секция 2, 3 АС-26,27, АС-30 прим.2							
		Потолок									
569	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1467,16	-317,87	-2,10	-466373	-3076	-22148	-354105	-886117
		НР - 80%; СП - 8%			-300,68	-1,01	-441149	-1483		-65638	
570	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,36	-1057,69	-63,47	-67015	-4021	-19521	-37256	-112613
		НР - 80%; СП - 8%			-686,12	-48,89	-43473	-3098		-8342	
571	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	104,6	-301,62	-2,42	-31549	-253	-15333	-12861	-47963
		НР - 80%; СП - 8%			-152,61	-1,08	-15963	-113		-3553	
572	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1383,92	-282,81	-2,42	-391385	-3346	-176833	-170160	-606468
		НР - 80%; СП - 8%			-152,61	-1,08	-211206	-1495		-44924	
573	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	138	-45,13	-0,69	-6228	-95	-1014	-4129	-11186
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-5119	-43		-829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Стены							
574	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1802,99	-1030,55	-63,47	-1858078	-114436	-561151	-1016512	-3104558
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-1182491	-88150		-229967	
575	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	-1022,81	-17,41	-40912	-696	-9250	-24937	-71117
		НР - 80%; СП - 8%			-774,14	-5,12	-30966	-205		-5268	
576	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,44	-920,35	-17,41	-221288	-4187	-30966	-149893	-400876
		НР - 80%; СП - 8%			-774,14	-5,12	-186135	-1231		-29695	
577	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	242,4	-272,65	-2,17	-66091	-526	-32415	-26708	-100224
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-33150	-235		-7424	
578	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,66	-255,49	-2,17	-68897	-585	-31434	-29712	-106497
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-36878	-262		-7889	
579	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3000,8	-1059,72	-0,63	-3180014	-1886	-2389789	-631353	-4116277
		НР - 80%; СП - 8%			-262,71	-0,28	-788339	-852		-304909	
580	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	165,66	-45,13	-0,69	-7476	-114	-1217	-4957	-13428
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-6145	-52		-995	
581	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	339,58	-4117,71	-20,90	-1398292	-7098	-860580	-428650	-1973097
		НР - 80%; СП - 8%			-1562,56	-15,31	-530614	-5198		-146155	
582	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	250,1	-392,85	-1,43	-98252	-357	-52037	-36815	-145873
		НР - 80%; СП - 8%			-183,36	-0,64	-45858	-160		-10805	
				Дверные откосы							
583	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	-1030,55	-63,47	-152522	-9394	-46062	-83441	-254840
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-97066	-7236		-18877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148	-255,49	-2,17	-37813	-321	-17252	-16307	-58450
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-20240	-144		-4330	
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
		Блок-секция 1									
		АС-25									
600	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	-258,61	-0,74	-195149	-560	-118610	-71654	-288147
		НР - 94%; СП - 8%			-100,69	-0,33	-75979	-249		-21344	
		Первый этаж АС-63									
		Тип Б									
603	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	-742,25	-25,66	-6918	-239	-4028	-2594	-10273
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-2651	-109		-761	
604	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	-462,59	-17,50	-4311	-163	-4017	-191	-4862
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-131	-72		-360	
605	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,32	-3376,76	-66,10	-31471	-616	-21420	-9115	-43834
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-9435	-262		-3247	
		Тип К									
610	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	-742,25	-25,66	-9805	-339	-5708	-3677	-14561
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3758	-154		-1079	
611	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	-462,59	-17,50	-6111	-231	-5694	-270	-6892
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-186	-102		-511	
612	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	-37,78	-0,69	-499	-9	--	-395	-966
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-490	-4		-72	
613	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	-219,00	--	-579	--	-579	--	-625
					--	--	--	--		-46	
614	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	-3470,14	-116,22	-45841	-1535	-32759	-11467	-61892
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-11547	-651		-4585	
		Тип К1									
615	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,34	-742,25	-25,66	-3964	-137	-2308	-1486	-5886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1519	-62		-436	
616	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,34	-138,78	-5,25	-741	-28	-690	-33	-836
		НР - 94%; СП - 8%			-4,22	-2,32	-23	-12		-62	
617	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5,34	-37,78	-0,69	-202	-4	--	-160	-390
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-198	-2		-29	
618	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,068	-219,00	--	-234	--	-234	--	-253
					--	--	--	--		-19	
619	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,34	-3470,14	-116,22	-18531	-621	-13242	-4635	-25019
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-4668	-263		-1853	
		Тип Л									
620	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	-283,36	-27,69	-40816	-3988	--	-36299	-83284
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-36828	-1788		-6169	
621	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	-16644,00	--	-148159	--	-148159	--	-160012
					--	--	--	--		-11853	
622	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	-679,89	-25,66	-97931	-3696	-53264	-40093	-149067
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-40971	-1681		-11042	
623	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	-500,28	-21,87	-72061	-3150	-66379	-3687	-81807
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-2532	-1390		-6060	
624	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	-12526,34	-1239,54	-3320	-329	--	-2841	-6654
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-2991	-131		-493	
625	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	-243223,00	--	-64462	--	-64462	--	-69619
					--	--	--	--		-5157	
626	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	144,04	-3553,08	-19,05	-511786	-2743	-461008	-46332	-602767
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-48035	-1254		-44649	
		Тип П									
627	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	-283,36	-27,69	-3103	-303	--	-2759	-6331
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-2800	-136		-469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	-16644,00	--	-5632	--	-5632	--	-6082
					--	--	--	--		-451	
629	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	-1109,88	-85,02	-12153	-931	-5127	-5833	-19425
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-6095	-110		-1439	
630	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	-591,59	-41,80	-6478	-458	-2343	-3516	-10793
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-3677	-63		-799	
631	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	-398761,00	--	-1800	--	-1800	--	-1944
					--	--	--	--		-144	
632	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	-679,89	-25,66	-7445	-281	-4049	-3048	-11332
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3115	-128		-839	
633	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	-500,28	-21,87	-5478	-239	-5047	-280	-6219
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-192	-106		-461	
634	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	-12526,34	-1239,54	-252	-25	--	-216	-506
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-227	-10		-37	
635	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	-243223,00	--	-4900	--	-4900	--	-5292
					--	--	--	--		-392	
636	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	-3426,15	-67,39	-37516	-738	-24945	-11413	-52844
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-11833	-308		-3914	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б									
639	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	-742,25	-25,66	-27686	-957	-16119	-10382	-41114
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-10610	-435		-3045	
640	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	-462,59	-17,50	-17255	-653	-16077	-764	-19460
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-525	-288		-1441	
641	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3	-3376,76	-66,10	-125953	-2466	-85728	-36481	-175428
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-37759	-1051		-12995	
		Тип К									
646	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,78	-742,25	-25,66	-30269	-1046	-17623	-11351	-44950
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-11600	-476		-3330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,78	-462,59	-17,50	-18864	-713	-17578	-835	-21275
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-573	-315		-1576	
648	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,78	-37,78	-0,69	-1541	-28	--	-1220	-2982
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-1513	-13		-221	
649	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,156	-219,00	--	-1786	--	-1786	--	-1929
					--	--	--	--		-143	
650	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,78	-3470,14	-116,22	-141512	-4740	-101124	-35399	-191064
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-35648	-2010		-14153	
		Тип Л									
651	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,18	-283,36	-27,69	-163269	-15952	--	-145201	-333148
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-147317	-7153		-24678	
652	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,803962	-16644,00	--	-296329	--	-296329	--	-320035
					--	--	--	--		-23706	
653	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	576,18	-679,89	-25,66	-391739	-14783	-213065	-160379	-596287
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-163891	-6725		-44169	
654	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	576,18	-500,28	-21,87	-288253	-12600	-265525	-14747	-327240
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-10128	-5560		-24240	
655	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	-12526,34	-1239,54	-13280	-1314	--	-11364	-26616
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-11966	-522		-1972	
656	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	-243223,00	--	-257858	--	-257858	--	-278487
					--	--	--	--		-20629	
657	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	576,18	-3553,08	-19,05	-2047215	-10974	-1844093	-185335	-2411153
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-192148	-5017		-178604	
		Тип П									
658	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	-1109,88	-85,02	-48602	-3723	-20505	-23326	-77682
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-24374	-441		-5754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	-591,59	-41,80	-25906	-1830	-9370	-14060	-43163
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-14706	-251		-3197	
660	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180485	-398761,00	--	-7197	--	-7197	--	-7773
					--	--	--	--		-576	
661	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,79	-679,89	-25,66	-29772	-1124	-16192	-12189	-45318
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-12456	-511		-3357	
662	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,79	-500,28	-21,87	-21907	-958	-20179	-1121	-24870
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-770	-423		-1842	
663	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805736	-12526,34	-1239,54	-1009	-100	--	-864	-2023
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-909	-40		-150	
664	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805736	-243223,00	--	-19597	--	-19597	--	-21165
					--	--	--	--		-1568	
665	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,79	-3426,15	-67,39	-150031	-2951	-99757	-45643	-211328
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-47323	-1233		-15654	
				Блок-секция 2							
		АС-26									
666	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	-258,61	-0,74	-163758	-470	-99530	-60128	-241797
		НР - 94%; СП - 8%			-100,69	-0,33	-63758	-209		-17911	
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
669	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	-742,25	-25,66	-7126	-246	-4149	-2672	-10582
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-2731	-112		-784	
670	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	-462,59	-17,50	-4441	-168	-4138	-197	-5008
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-135	-74		-371	
671	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	-3376,76	-66,10	-32417	-635	-22064	-9389	-45150
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-9718	-270		-3344	
		Тип К									
676	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	-742,25	-25,66	-9805	-339	-5708	-3677	-14561
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3758	-154		-1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	-462,59	-17,50	-6111	-231	-5694	-270	-6892
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-186	-102		-511	
678	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	-37,78	-0,69	-499	-9	--	-395	-966
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-490	-4		-72	
679	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	-219,00	--	-579	--	-579	--	-625
					--	--	--	--		-46	
680	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	-3470,14	-116,22	-45841	-1535	-32759	-11467	-61892
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-11547	-651		-4585	
		Тип К1									
681	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	-742,25	-25,66	-3593	-124	-2092	-1347	-5335
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1377	-56		-395	
682	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	-138,78	-5,25	-672	-25	-627	-30	-758
		НР - 94%; СП - 8%			-4,22	-2,32	-20	-11		-56	
683	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	-37,78	-0,69	-183	-3	--	-145	-354
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-180	-2		-26	
684	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	-219,00	--	-212	--	-212	--	-229
					--	--	--	--		-17	
685	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	-3470,14	-116,22	-16795	-563	-12001	-4201	-22677
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-4231	-239		-1680	
		Тип Л									
686	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	-283,36	-27,69	-34905	-3410	--	-31042	-71223
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-31494	-1529		-5276	
687	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	-16644,00	--	-126703	--	-126703	--	-136839
					--	--	--	--		-10136	
688	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	-679,89	-25,66	-83749	-3160	-45551	-34287	-127479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-35038	-1438		-9443	
689	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	-500,28	-21,87	-61625	-2694	-56766	-3153	-69960
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-2165	-1189		-5182	
690	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	-12526,34	-1239,54	-2839	-281	--	-2430	-5690
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-2558	-112		-421	
691	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	-243223,00	--	-55127	--	-55127	--	-59537
					--	--	--	--		-4410	
692	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,18	-3553,08	-19,05	-437669	-2346	-394244	-39622	-515474
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-41079	-1072		-38183	
		Тип П									
693	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	-283,36	-27,69	-3018	-295	--	-2684	-6158
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-2723	-132		-456	
694	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	-16644,00	--	-5477	--	-5477	--	-5915
					--	--	--	--		-438	
695	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	-1109,88	-85,02	-11820	-905	-4987	-5673	-18893
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-5928	-107		-1399	
696	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	-591,59	-41,80	-6300	-445	-2278	-3420	-10498
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-3577	-61		-778	
697	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	-398761,00	--	-1750	--	-1750	--	-1890
					--	--	--	--		-140	
698	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	-679,89	-25,66	-7241	-273	-3939	-2964	-11022
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3029	-124		-816	
699	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	-500,28	-21,87	-5328	-233	-4908	-273	-6049
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-187	-103		-448	
700	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	-12526,34	-1239,54	-245	-24	--	-210	-492
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-221	-10		-36	
701	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	-243223,00	--	-4766	--	-4766	--	-5147
					--	--	--	--		-381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	-3426,15	-67,39	-36488	-718	-24261	-11101	-51396
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-11509	-300		-3807	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б									
705	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	-742,25	-25,66	-28517	-986	-16603	-10694	-42348
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-10928	-448		-3137	
706	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	-462,59	-17,50	-17773	-672	-16561	-787	-20044
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-540	-297		-1485	
707	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,42	-3376,76	-66,10	-129735	-2540	-88302	-37576	-180696
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-38893	-1082		-13385	
		Тип К									
712	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,82	-742,25	-25,66	-31041	-1073	-18073	-11641	-46096
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-11895	-488		-3415	
713	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,82	-462,59	-17,50	-19345	-732	-18025	-856	-21818
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-588	-323		-1616	
714	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,82	-37,78	-0,69	-1580	-29	--	-1251	-3058
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-1551	-13		-226	
715	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,364	-219,00	--	-1832	--	-1832	--	-1978
					--	--	--	--		-147	
716	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,82	-3470,14	-116,22	-145121	-4860	-103704	-36301	-195936
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-36557	-2062		-14514	
		Тип Л									
717	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	492,74	-283,36	-27,69	-139625	-13642	--	-124174	-284903
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-125983	-6117		-21104	
718	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15,225666	-16644,00	--	-253416	--	-253416	--	-273689
					--	--	--	--		-20273	
719	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,74	-679,89	-25,66	-335009	-12642	-182210	-137153	-509935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-140157	-5751		-37773	
720	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	492,74	-500,28	-21,87	-246509	-10776	-227072	-12611	-279850
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-8661	-4755		-20730	
721	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9066416	-12526,34	-1239,54	-11357	-1124	--	-9719	-22761
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-10233	-447		-1686	
722	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9066416	-243223,00	--	-220516	--	-220516	--	-238157
					--	--	--	--		-17641	
723	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,74	-3553,08	-19,05	-1750746	-9385	-1577039	-158495	-2061980
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-164322	-4290		-152739	
		Тип П									
724	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	-1109,88	-85,02	-47281	-3622	-19947	-22692	-75571
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-23712	-429		-5598	
725	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	-591,59	-41,80	-25202	-1781	-9114	-13678	-41990
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-14307	-244		-3110	
726	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,017558	-398761,00	--	-7001	--	-7001	--	-7562
					--	--	--	--		-560	
727	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,6	-679,89	-25,66	-28963	-1093	-15753	-11858	-44087
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-12117	-497		-3266	
728	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,6	-500,28	-21,87	-21312	-932	-19631	-1090	-24195
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-749	-411		-1792	
729	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,078384	-12526,34	-1239,54	-982	-97	--	-840	-1968
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-885	-39		-146	
730	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078384	-243223,00	--	-19065	--	-19065	--	-20590
					--	--	--	--		-1525	
731	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	-3426,15	-67,39	-145954	-2871	-97046	-44402	-205585
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-46037	-1200		-15229	
				Блок-секция 3							
		АС-27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	-258,61	-0,74	-163758	-470	-99530	-60128	-241797
		НР - 94%; СП - 8%			-100,69	-0,33	-63758	-209		-17911	
		Первый этаж АС-64									
		Тип Б									
735	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	-742,25	-25,66	-7126	-246	-4149	-2672	-10582
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-2731	-112		-784	
736	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	-462,59	-17,50	-4441	-168	-4138	-197	-5008
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-135	-74		-371	
737	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	-3376,76	-66,10	-32417	-635	-22064	-9389	-45150
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-9718	-270		-3344	
		Тип К									
742	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	-742,25	-25,66	-9805	-339	-5708	-3677	-14561
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3758	-154		-1079	
743	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	-462,59	-17,50	-6111	-231	-5694	-270	-6892
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-186	-102		-511	
744	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	-37,78	-0,69	-499	-9	--	-395	-966
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-490	-4		-72	
745	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	-219,00	--	-579	--	-579	--	-625
					--	--	--	--		-46	
746	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	-3470,14	-116,22	-45841	-1535	-32759	-11467	-61892
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-11547	-651		-4585	
		Тип К1									
747	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	-742,25	-25,66	-3593	-124	-2092	-1347	-5335
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1377	-56		-395	
748	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	-138,78	-5,25	-672	-25	-627	-30	-758
		НР - 94%; СП - 8%			-4,22	-2,32	-20	-11		-56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	-37,78	-0,69	-183	-3	--	-145	-354
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-180	-2		-26	
750	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	-219,00	--	-212	--	-212	--	-229
					--	--	--	--		-17	
751	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	-3470,14	-116,22	-16795	-563	-12001	-4201	-22677
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-4231	-239		-1680	
		Тип Л									
752	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	-283,36	-27,69	-34905	-3410	--	-31042	-71223
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-31494	-1529		-5276	
753	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	-16644,00	--	-126703	--	-126703	--	-136839
					--	--	--	--		-10136	
754	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	-679,89	-25,66	-83749	-3160	-45551	-34287	-127479
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-35038	-1438		-9443	
755	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	-500,28	-21,87	-61625	-2694	-56766	-3153	-69960
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-2165	-1189		-5182	
756	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	-12526,34	-1239,54	-2839	-281	--	-2430	-5690
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-2558	-112		-421	
757	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	-243223,00	--	-55127	--	-55127	--	-59537
					--	--	--	--		-4410	
758	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,18	-3553,08	-19,05	-437669	-2346	-394244	-39622	-515474
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-41079	-1072		-38183	
		Тип П									
759	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	-283,36	-27,69	-3018	-295	--	-2684	-6158
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-2723	-132		-456	
760	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	-16644,00	--	-5477	--	-5477	--	-5915
					--	--	--	--		-438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	-1109,88	-85,02	-11820	-905	-4987	-5673	-18893
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-5928	-107		-1399	
762	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	-591,59	-41,80	-6300	-445	-2278	-3420	-10498
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-3577	-61		-778	
763	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	-398761,00	--	-1750	--	-1750	--	-1890
					--	--	--	--		-140	
764	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	-679,89	-25,66	-7241	-273	-3939	-2964	-11022
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3029	-124		-816	
765	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	-500,28	-21,87	-5328	-233	-4908	-273	-6049
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-187	-103		-448	
766	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	-12526,34	-1239,54	-245	-24	--	-210	-492
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-221	-10		-36	
767	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	-243223,00	--	-4766	--	-4766	--	-5147
					--	--	--	--		-381	
768	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	-3426,15	-67,39	-36488	-718	-24261	-11101	-51396
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-11509	-300		-3807	
Типовые этажи АС-66											
Тип Б											
771	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	-742,25	-25,66	-28517	-986	-16603	-10694	-42348
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-10928	-448		-3137	
772	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	-462,59	-17,50	-17773	-672	-16561	-787	-20044
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-540	-297		-1485	
773	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,42	-3376,76	-66,10	-129735	-2540	-88302	-37576	-180696
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-38893	-1082		-13385	
Тип К											
778	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,82	-742,25	-25,66	-31041	-1073	-18073	-11641	-46096
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-11895	-488		-3415	
779	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,82	-462,59	-17,50	-19345	-732	-18025	-856	-21818
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-588	-323		-1616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,82	-37,78	-0,69	-1580	-29	--	-1251	-3058
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-1551	-13		-226	
781	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,364	-219,00	--	-1832	--	-1832	--	-1978
					--	--	--	--		-147	
782	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,82	-3470,14	-116,22	-145121	-4860	-103704	-36301	-195936
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-36557	-2062		-14514	
		Тип Л									
783	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	492,74	-283,36	-27,69	-139625	-13642	--	-124174	-284903
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-125983	-6117		-21104	
784	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15,225666	-16644,00	--	-253416	--	-253416	--	-273689
					--	--	--	--		-20273	
785	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,74	-679,89	-25,66	-335009	-12642	-182210	-137153	-509935
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-140157	-5751		-37773	
786	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	492,74	-500,28	-21,87	-246509	-10776	-227072	-12611	-279850
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-8661	-4755		-20730	
787	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9066416	-12526,34	-1239,54	-11357	-1124	--	-9719	-22761
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-10233	-447		-1686	
788	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9066416	-243223,00	--	-220516	--	-220516	--	-238157
					--	--	--	--		-17641	
789	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,74	-3553,08	-19,05	-1750746	-9385	-1577039	-158495	-2061980
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-164322	-4290		-152739	
		Тип П									
790	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	-1109,88	-85,02	-47281	-3622	-19947	-22692	-75571
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-23712	-429		-5598	
791	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	-591,59	-41,80	-25202	-1781	-9114	-13678	-41990
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-14307	-244		-3110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,017558	-398761,00	--	-7001	--	-7001	--	-7562
					--	--	--	--		-560	
793	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,6	-679,89	-25,66	-28963	-1093	-15753	-11858	-44087
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-12117	-497		-3266	
794	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,6	-500,28	-21,87	-21312	-932	-19631	-1090	-24195
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-749	-411		-1792	
795	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,078384	-12526,34	-1239,54	-982	-97	--	-840	-1968
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-885	-39		-146	
796	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078384	-243223,00	--	-19065	--	-19065	--	-20590
					--	--	--	--		-1525	
797	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	-3426,15	-67,39	-145954	-2871	-97046	-44402	-205585
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-46037	-1200		-15229	
Блок-секция 4											
		АС-28									
798	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	-258,61	-0,74	-195149	-560	-118610	-71654	-288147
		НР - 94%; СП - 8%			-100,69	-0,33	-75979	-249		-21344	
Первый этаж АС-64											
		Тип Б									
801	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	-742,25	-25,66	-6918	-239	-4028	-2594	-10273
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-2651	-109		-761	
802	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	-462,59	-17,50	-4311	-163	-4017	-191	-4862
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-131	-72		-360	
803	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,32	-3376,76	-66,10	-31471	-616	-21420	-9115	-43834
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-9435	-262		-3247	
		Тип К									
808	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,43	-742,25	-25,66	-9226	-319	-5371	-3460	-13701
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3536	-145		-1015	
809	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,43	-462,59	-17,50	-5750	-217	-5358	-255	-6485
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-175	-96		-480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	12,43	-37,78	-0,69	-470	-9	--	-372	-909
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-461	-4		-67	
811	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,486	-219,00	--	-544	--	-544	--	-588
					--	--	--	--		-44	
812	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,43	-3470,14	-116,22	-43134	-1445	-30823	-10790	-58237
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-10866	-613		-4314	
		Тип К1									
813	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	-742,25	-25,66	-3593	-124	-2092	-1347	-5335
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-1377	-56		-395	
814	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	-138,78	-5,25	-672	-25	-627	-30	-758
		НР - 94%; СП - 8%			-4,22	-2,32	-20	-11		-56	
815	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	-37,78	-0,69	-183	-3	--	-145	-354
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-180	-2		-26	
816	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	-219,00	--	-212	--	-212	--	-229
					--	--	--	--		-17	
817	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	-3470,14	-116,22	-16795	-563	-12001	-4201	-22677
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-4231	-239		-1680	
		Тип Л									
818	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	-283,36	-27,69	-40816	-3988	--	-36299	-83284
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-36828	-1788		-6169	
819	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	-16644,00	--	-148159	--	-148159	--	-160012
					--	--	--	--		-11853	
820	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	-679,89	-25,66	-97931	-3696	-53264	-40093	-149067
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-40971	-1681		-11042	
821	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	-500,28	-21,87	-72061	-3150	-66379	-3687	-81807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-2532	-1390		-6060	
822	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	-12526,34	-1239,54	-3320	-329	--	-2841	-6654
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-2991	-131		-493	
823	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	-243223,00	--	-64462	--	-64462	--	-69619
					--	--	--	--		-5157	
824	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	144,04	-3553,08	-19,05	-511786	-2743	-461008	-46332	-602767
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-48035	-1254		-44649	
		Тип П									
825	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	-283,36	-27,69	-3103	-303	--	-2759	-6331
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-2800	-136		-469	
826	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	-16644,00	--	-5632	--	-5632	--	-6082
					--	--	--	--		-451	
827	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	-1109,88	-85,02	-12153	-931	-5127	-5833	-19425
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-6095	-110		-1439	
828	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	-591,59	-41,80	-6478	-458	-2343	-3516	-10793
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-3677	-63		-799	
829	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	-398761,00	--	-1800	--	-1800	--	-1944
					--	--	--	--		-144	
830	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	-679,89	-25,66	-7445	-281	-4049	-3048	-11332
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-3115	-128		-839	
831	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	-500,28	-21,87	-5478	-239	-5047	-280	-6219
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-192	-106		-461	
832	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	-12526,34	-1239,54	-252	-25	--	-216	-506
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-227	-10		-37	
833	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	-243223,00	--	-4900	--	-4900	--	-5292
					--	--	--	--		-392	
834	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	-3426,15	-67,39	-37516	-738	-24945	-11413	-52844
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-11833	-308		-3914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б									
837	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	-742,25	-25,66	-27686	-957	-16119	-10382	-41114
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-10610	-435		-3045	
838	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	-462,59	-17,50	-17255	-653	-16077	-764	-19460
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-525	-288		-1441	
839	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3	-3376,76	-66,10	-125953	-2466	-85728	-36481	-175428
		НР - 94%; СП - 8%			-1012,30	-28,16	-37759	-1051		-12995	
		Тип К									
844	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,78	-742,25	-25,66	-30269	-1046	-17623	-11351	-44950
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-11600	-476		-3330	
845	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,78	-462,59	-17,50	-18864	-713	-17578	-835	-21275
		НР - 94%; СП - 8%			-14,06	-7,72	-573	-315		-1576	
846	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,78	-37,78	-0,69	-1541	-28	--	-1220	-2982
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-1513	-13		-221	
847	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,156	-219,00	--	-1786	--	-1786	--	-1929
					--	--	--	--		-143	
848	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,78	-3470,14	-116,22	-141512	-4740	-101124	-35399	-191064
		НР - 94%; СП - 8%			-874,14	-49,30	-35648	-2010		-14153	
		Тип Л									
849	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,18	-283,36	-27,69	-163269	-15952	--	-145201	-333148
		НР - 94%; СП - 8%			-255,68	-12,41	-147317	-7153		-24678	
850	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,803962	-16644,00	--	-296329	--	-296329	--	-320035
					--	--	--	--		-23706	
851	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	576,18	-679,89	-25,66	-391739	-14783	-213065	-160379	-596287
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-163891	-6725		-44169	
852	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	576,18	-500,28	-21,87	-288253	-12600	-265525	-14747	-327240
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-10128	-5560		-24240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	-12526,34	-1239,54	-13280	-1314	--	-11364	-26616
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-11966	-522		-1972	
854	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	-243223,00	--	-257858	--	-257858	--	-278487
					--	--	--	--		-20629	
855	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	576,18	-3553,08	-19,05	-2047215	-10974	-1844093	-185335	-2411153
		НР - 94%; СП - 8%			-333,49	-8,71	-192148	-5017		-178604	
		Тип П									
856	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	-1109,88	-85,02	-48602	-3723	-20505	-23326	-77682
		НР - 94%; СП - 8%			-556,61	-10,06	-24374	-441		-5754	
857	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	-591,59	-41,80	-25906	-1830	-9370	-14060	-43163
		НР - 94%; СП - 8%			-335,84	-5,74	-14706	-251		-3197	
858	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180485	-398761,00	--	-7197	--	-7197	--	-7773
					--	--	--	--		-576	
859	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,79	-679,89	-25,66	-29772	-1124	-16192	-12189	-45318
		НР - 94%; СП - 8%			-284,44	-11,67	-12456	-511		-3357	
860	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,79	-500,28	-21,87	-21907	-958	-20179	-1121	-24870
		НР - 94%; СП - 8%			-17,58	-9,65	-770	-423		-1842	
861	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805736	-12526,34	-1239,54	-1009	-100	--	-864	-2023
		НР - 91%; СП - 8%			-11286,80	-492,60	-909	-40		-150	
862	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805736	-243223,00	--	-19597	--	-19597	--	-21165
					--	--	--	--		-1568	
863	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,79	-3426,15	-67,39	-150031	-2951	-99757	-45643	-211328
		НР - 94%; СП - 8%			-1080,68	-28,16	-47323	-1233		-15654	
		РАЗДЕЛ 8. Лестница (4 шт) АС-38-42									
881	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	576	-86,53	-1,57	-49839	-906	-36554	-8629	-63145
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-12379	-126		-4677	
884	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	-1030,55	-63,47	-4452	-274	-1345	-2436	-7439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-2833	-211		-551	
885	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,68	-3315,02	-30,74	-396741	-3679	-251576	-114480	-552118
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-141486	-1614		-40898	
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
		АС-59									
914	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3	-86,53	-1,57	-1756	-32	-1288	-304	-2225
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-436	-4		-165	
939	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву + окраска карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	163	-772,71	-2,17	-125953	-354	-38103	-70124	-211762
		НР - 80%; СП - 8%			-536,79	-0,97	-87496	-158		-15686	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									
950	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	-53675,64	-752,01	-107351	-1504	-94672	-10586	-127372
		НР - 90%; СП - 8%			-5587,52	-293,37	-11175	-587		-9435	
953	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	-86,53	-1,57	-242	-4	-178	-42	-307
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-60	-1		-23	
		Слуховое окно СО-2 АС-59									
962	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	-19069,97	-752,01	-38140	-1504	-25461	-10586	-52624
		НР - 90%; СП - 8%			-5587,52	-293,37	-11175	-587		-3898	
		Чердак АС-50									
965	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2	-1030,55	-63,47	-138300	-8518	-41767	-75661	-231078
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-88015	-6561		-17117	
966	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	134,2	-45,13	-0,69	-6056	-92	-986	-4016	-10878
		НР - 80%; СП - 8%			-37,09	-0,31	-4978	-42		-806	
		РАЗДЕЛ 10. Вентшахты АС-47-48									
		В1									
974	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,1	-3117,38	-30,74	-137476	-1356	-83985	-42184	-194033
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-52135	-595		-14373	
975	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,08	-1030,55	-63,47	-25846	-1592	-7805	-14140	-43185
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-16449	-1226		-3199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
976	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,016	-219,00	--	-1099	--	-1099	--	-1186
					--	--	--	--		-88	
977	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	25,08	-163,21	-1,28	-4093	-32	-2440	-1308	-5833
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-1621	-14		-432	
		В2									
986	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,8	-3117,38	-30,74	-108485	-1070	-66274	-33288	-153114
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-41141	-469		-11342	
987	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,32	-1030,55	-63,47	-15788	-972	-4768	-8637	-26379
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-10048	-749		-1954	
988	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,064	-219,00	--	-671	--	-671	--	-725
					--	--	--	--		-54	
989	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	-163,21	-1,28	-2500	-20	-1490	-799	-3563
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-990	-8		-264	
		В3									
998	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,26	-3117,38	-30,74	-50689	-500	-30966	-15553	-71541
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-19223	-219		-5299	
999	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,46	-1030,55	-63,47	-8718	-537	-2633	-4770	-14567
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-5548	-414		-1079	
1000	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,692	-219,00	--	-371	--	-371	--	-400
					--	--	--	--		-30	
1001	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,46	-163,21	-1,28	-1381	-11	-823	-441	-1968
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-547	-5		-146	
		В4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	-3117,38	-30,74	-33668	-332	-20568	-10331	-47518
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-12768	-146		-3520	
1011	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,62	-1030,55	-63,47	-5792	-357	-1749	-3169	-9677
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-3686	-275		-717	
1012	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,124	-219,00	--	-246	--	-246	--	-266
					--	--	--	--		-20	
1013	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,62	-163,21	-1,28	-917	-7	-547	-293	-1307
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-363	-3		-97	
		В5									
1032	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	-86,53	-1,57	-623	-11	-457	-108	-789
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-155	-2		-58	
		В6									
1039	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,86	-3117,38	-30,74	-27620	-272	-16874	-8475	-38983
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-10474	-119		-2888	
1040	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,26	-1030,55	-63,47	-16757	-1032	-5061	-9167	-27998
		НР - 80%; СП - 8%			-655,85	-48,89	-10664	-795		-2074	
1041	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,252	-219,00	--	-712	--	-712	--	-769
					--	--	--	--		-57	
1042	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	16,26	-163,21	-1,28	-2654	-21	-1582	-848	-3782
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-1051	-9		-280	
		В7									
1061	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	-86,53	-1,57	-381	-7	-279	-66	-482
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-95	-1		-36	
		РАЗДЕЛ 11. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	28,52	-1825,04	-168,80	-52050	-4814	-13885	-32459	-91270
		НР - 94%; СП - 8%			-1169,38	-41,39	-33351	-1181		-6761	
1080	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,52	-1853,00	--	-52848	--	-52848	--	-57075
					--	--	--	--		-4228	
1082	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,03	-1038,20	-26,88	-19757	-512	-6478	-10549	-32731
		НР - 80%; СП - 8%			-670,88	-22,06	-12767	-420		-2424	
1083	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,03	-163,21	-1,28	-3106	-24	-1852	-992	-4426
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-1230	-10		-328	
1108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	210,4	-86,53	-1,57	-18205	-331	-13352	-3152	-23065
		НР - 69%; СП - 8%			-21,49	-0,22	-4522	-46		-1709	
1109	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	-1038,20	-26,88	-47342	-1226	-15524	-25278	-78430
		НР - 80%; СП - 8%			-670,88	-22,06	-30592	-1006		-5810	
1110	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	45,6	-163,21	-1,28	-7442	-58	-4436	-2378	-10606
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-2948	-25		-786	
Утепление стен тамбура											
1111	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,0256	-18901,69	-1269,05	-94992	-6378	-10814	-61267	-168760
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-77800	-2814		-12501	
1112	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,176368	-25658,00	--	-132815	--	-132815	--	-143440
					--	--	--	--		-10625	
1113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030336	-211541,00	--	-6417	--	-6417	--	-6931
					--	--	--	--		-513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1114	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	-3131,42	-30,74	-150308	-1476	-92086	-45914	-211920
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-56746	-647		-15698	
1115	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,16	-255,49	-2,17	-27890	-237	-12724	-12028	-43111
		НР - 80%; СП - 8%			-136,76	-0,97	-14929	-106		-3193	
		РАЗДЕЛ 12. Прочее									
		Утепление электрощитовой АС-5									
1118	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,204	-18901,69	-1269,05	-41659	-2797	-4742	-26869	-74011
		НР - 76%; СП - 8%			-15480,80	-559,98	-34120	-1234		-5482	
1119	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,27012	-25658,00	--	-58247	--	-58247	--	-62906
					--	--	--	--		-4660	
1120	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 3/6	шт.	101	-93,00	--	-9393	--	-9393	--	-10144
					--	--	--	--		-751	
1121	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,24	-3131,42	-30,74	-72774	-714	-44586	-22230	-102605
		НР - 80%; СП - 8%			-1182,20	-13,48	-27474	-313		-7600	
		Приямок ПР1(6 шт) АС-94									
1137	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	33	-163,21	-1,28	-5386	-42	-3211	-1721	-7675
		НР - 80%; СП - 8%			-64,64	-0,55	-2133	-18		-569	
		Решетка Р1									
1140	1115-0404-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	30	-343,47	--	-10304	--	-701	-7682	-19425
		НР - 80%; СП - 8%			-320,09	--	-9603	--		-1439	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-72815851	-973687	-55639398	-14043966	-93808604
							-16202761	-541993	--	-6948789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-70474317				
	Материалы		Тенге				-29529513				
	Всего заработная плата		Тенге					-16733586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-23727218				
	Местные материалы		Тенге				-52848				
		Накладные расходы	Тенге				-14036253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-16202761	-541993	--	-6948789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-70474317				
	Материалы		Тенге				-29529513				
	Всего заработная плата		Тенге					-16733586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-23727218				
	Местные материалы		Тенге				-52848				
		Накладные расходы	Тенге				-14036253				
		Сметная прибыль	Тенге				-6760846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-91271416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16774
		Сметная заработная плата	Тенге					-16733586			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-2341534				
	Материалы		Тенге				-948				
	Всего заработная плата		Тенге					-11169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2328875				
		Накладные расходы	Тенге				-7706				
		Сметная прибыль	Тенге				-187939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-2537179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12
		Сметная заработная плата	Тенге					-11169			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-93808595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16786
		Сметная заработная плата	Тенге					-16744754			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге				-93 808 595				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				-844 277				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				-1 609 099				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				-96 261 971				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				-1 925 239				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				-98 187 210				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				-92 050 509				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				-6 442 898				
	ИТОГО		Тенге				-98 493 407				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				-87 649 284				
	НДС 12%		Тенге				-10 517 914				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**-98 167 198**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"
А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"
Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"
Бебенин Г.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Руднысоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 Корректировка договор №131 2018-11-29

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция К
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		18	22126,39	152,32	398275,10	2741,77	381397,03	15136,60	446484,63
		НР - 98%; СП - 8%				785,35	72,73	14136,31	1309,21		33072,94	
2	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		231,435	1116,78	15,78	258461,96	3651,67	108311,58	144745,10	435463,62
		НР - 98%; СП - 8%				633,00	5,19	146498,71	1200,37		32256,56	
3	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		1251	2792,00	--	3492792,00	--	3492792,00	--	3772215,36
		СП - 8%				--	--	--	--		279423,36	
4	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра		40	1878,01	30,06	75120,46	1202,50	62702,45	11507,18	93557,84
		НР - 98%; СП - 8%				280,39	13,16	11215,51	526,51		6930,21	
5	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.		1	17120,00	--	17120,00	--	17120,00	--	18489,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1369,60	
6	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	996,00	--	7968,00	--	7968,00	--	8605,44
		СП - 8%				--	--	--	--		637,44	

7	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2091,87	119,66	8367,48	478,64	1191,52	6660,51	16230,23
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	24,78	6697,32	99,12		1202,24	
9	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	2412,00	--	19296,00	--	19296,00	--	20839,68
		СП - 8%				--	--	--	--		1543,68	
10	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		36	749,00	--	26964,00	--	26964,00	--	29121,12
		СП - 8%				--	--	--	--		2157,12	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	2065,64	93,43	16525,13	747,44	2383,05	13223,88	32128,93
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	13394,64	99,12		2379,92	
12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2091,87	119,66	8367,48	478,64	1191,52	6660,51	16230,23
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	24,78	6697,32	99,12		1202,24	
13	С123-041009-0902 2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		8	61074,00	--	488592,00	--	488592,00	--	527679,36
		СП - 8%				--	--	--	--		39087,36	
14	С123-020103-0603 2302-0103-0603 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		16	1260,00	--	20160,00	--	20160,00	--	21772,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1612,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4838009,60	9300,66	4630069,15	197933,78	5438818,86
		РАЗДЕЛ 2. Другие элементы системы										
18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		170	2065,64	93,43	351158,95	15883,10	50639,75	281007,55	682739,82
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	284636,10	2106,30		50573,32	
19	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.		170	3666,00	--	623220,00	--	623220,00	--	673077,60
		СП - 8%				--	--	--	--		49857,60	

20	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект		178	431,61	--	76825,87	--	47454,80	28783,65	114058,28
		НР - 98%; СП - 8%				165,01	--	29371,07	--		8448,76	
21	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект		8	176,47	--	1411,73	--	91,68	1293,65	2921,80
		НР - 98%; СП - 8%				165,01	--	1320,05	--		216,43	
22	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" , PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/Danfoss d15мм	шт.		8	4337,00	--	34696,00	--	34696,00	--	37471,68
		СП - 8%				--	--	--	--		2775,68	
23	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.731	шт.		160	65,00	--	10400,00	--	10400,00	--	11232,00
		СП - 8%				--	--	--	--		832,00	
24	С123-020401-2507 2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.		60	90,00	--	5400,00	--	5400,00	--	5832,00
		СП - 8%				--	--	--	--		432,00	
25	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.		40	70,00	--	2800,00	--	2800,00	--	3024,00
		СП - 8%				--	--	--	--		224,00	
26	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.		820	42,00	--	34440,00	--	34440,00	--	37195,20
		СП - 8%				--	--	--	--		2755,20	
27	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.		240	100,00	--	24000,00	--	24000,00	--	25920,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1920,00	
28	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.		900	35,00	--	31500,00	--	31500,00	--	34020,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2520,00	
29	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.		283	59,00	--	16697,00	--	16697,00	--	18032,76
		СП - 8%				--	--	--	--		1335,76	

30	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.701	шт.		384	704,00	--	270336,00	--	270336,00	--	291962,88
		СП - 8%				--	--	--	--		21626,88	
					Трубопроводы							
31	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3400	1431,08	19,44	4865655,34	66088,52	43120,16	4661819,00	10289672,32
		НР - 98%; СП - 8%				1398,95	0,15	4756446,66	511,53		762197,95	
32	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		3366	294,00	--	989604,00	--	989604,00	--	1068772,32
		СП - 8%				--	--	--	--		79168,32	
33	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		150	1561,49	22,98	234223,04	3447,74	1808,10	224423,24	495337,99
		НР - 98%; СП - 8%				1526,45	0,24	228967,20	36,11		36691,70	
34	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		148,5	532,00	--	79002,00	--	79002,00	--	85322,16
		СП - 8%				--	--	--	--		6320,16	
35	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		110	812,66	17,64	89393,06	1940,69	46974,24	40376,46	140151,08
		НР - 98%; СП - 8%				367,98	6,57	40478,13	722,34		10381,56	
36	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		80	792,08	17,64	63366,54	1411,41	32516,49	29364,70	100149,73
		НР - 98%; СП - 8%				367,98	6,57	29438,64	525,34		7418,50	
37	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1109,82	17,64	66588,99	1058,56	43451,45	22023,52	95701,51
		НР - 98%; СП - 8%				367,98	6,57	22078,98	394,00		7089,00	
38	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1268,87	17,64	76132,12	1058,56	52994,58	22023,52	106008,09
		НР - 98%; СП - 8%				367,98	6,57	22078,98	394,00		7852,45	

39	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		110	1592,16	32,23	175137,63	3545,08	120892,67	51061,59	244295,17
		НР - 98%; СП - 8%				460,91	12,76	50699,88	1403,79		18095,94	
40	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		40	2276,93	45,80	91077,31	1831,90	56104,30	33097,20	134108,48
		НР - 98%; СП - 8%				828,53	15,79	33141,12	631,54		9933,96	
41	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		10	2646,33	66,74	26463,26	667,45	16639,06	9193,74	38509,56
		НР - 98%; СП - 8%				915,67	22,46	9156,75	224,61		2852,56	
42	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		50	3673,94	66,74	183696,98	3337,24	134575,98	45968,68	248038,91
		НР - 98%; СП - 8%				915,67	22,46	45783,75	1123,07		18373,25	
43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3970	80,51	1,22	319629,07	4823,55	2935,02	305633,09	675283,13
		НР - 98%; СП - 8%				78,56	--	311870,50	--		50020,97	
44	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100	81,27	1,22	8126,71	121,50	149,53	7698,57	17091,30
		НР - 98%; СП - 8%				78,56	--	7855,68	--		1266,02	
					Теплоизоляция							
45	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции		9,3	27911,34	1464,75	259575,49	13622,17	24543,10	173088,25	467276,84
		НР - 76%; СП - 8%				23807,55	681,45	221410,21	6337,48		34613,10	
46	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		11,532	10208,00	--	117718,66	--	117718,66	--	127136,15
		СП - 8%				--	--	--	--		9417,49	
					Материалы							
47	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		37,6	850,03	0,99	31961,24	37,38	5253,89	21350,28	57576,45
		НР - 80%; СП - 8%				709,31	0,48	26669,98	17,88		4264,92	

48	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		243,3	30,45	2,33	7408,42	567,18	3017,00	2680,32	10895,84
		НР - 69%; СП - 8%				15,72	0,25	3824,24	60,29		807,10	
49	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг		30,4125	2219,00	--	67485,34	--	67485,34	--	72884,16
		СП - 8%				--	--	--	--		5398,83	
50	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		452	537,00	--	242724,00	--	242724,00	--	262141,92
		СП - 8%				--	--	--	--		19417,92	
51	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3		0,05	10778,36	2740,19	538,92	137,01	208,94	275,54	879,62
		НР - 118%; СП - 8%				3859,47	810,73	192,97	40,54		65,16	
52	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		10	817,00	--	8170,00	--	8170,00	--	8823,60
		СП - 8%				--	--	--	--		653,60	
53	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,0146	448958,00	--	6554,79	--	6554,79	--	7079,17
		СП - 8%				--	--	--	--		524,38	
					Узлы управления квартирных систем							
54	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		50	538,83	26,23	26941,50	1311,50	1030,00	24715,11	55789,14
		НР - 98%; СП - 8%				492,00	12,39	24600,00	619,50		4132,53	
55	Прайс стр.3	Теплосчетчик квартирный Пульсар RS-485 Д15мм с цифровым выходом	шт.		50	29285,71	--	1464285,71	--	1464285,71	--	1581428,57
		СП - 8%				--	--	--	--		117142,86	
56	С123-030302-0606 2303-0302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.		50	737,00	--	36850,00	--	36850,00	--	39798,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2948,00	
57	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект		40	185,61	--	7424,24	--	824,00	6468,24	15003,87
		НР - 98%; СП - 8%				165,01	--	6600,24	--		1111,40	
58	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/FHF-EA	шт.		40	4337,00	--	173480,00	--	173480,00	--	187358,40

		СП - 8%				--	--	--	--		13878,40	
59	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		50	1095,96	154,53	54797,85	7726,55	721,30	47700,96	110698,72
		НР - 98%; СП - 8%				927,00	46,49	46350,00	2324,45		8199,91	
60	С123-041013-0705 2304-1013-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192	шт.		50	1693,00	--	84650,00	--	84650,00	--	91422,00
		СП - 8%				--	--	--	--		6772,00	
61	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		20	16503,69	152,20	330073,76	3044,02	308489,74	18951,75	376947,55
		НР - 98%; СП - 8%				927,00	39,93	18540,00	798,52		27922,04	
62	С123-041013-0706 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192	шт.		20	3045,00	--	60900,00	--	60900,00	--	65772,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4872,00	
63	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		100	2065,64	93,43	206564,09	9343,00	29788,09	165298,56	401611,66
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	167433,00	1239,00		29749,01	
64	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.		100	2010,00	--	201000,00	--	201000,00	--	217080,00
		СП - 8%				--	--	--	--		16080,00	
65	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		20	2211,00	--	44220,00	--	44220,00	--	47757,60
		СП - 8%				--	--	--	--		3537,60	
66	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		50	2065,64	93,43	103282,04	4671,50	14894,04	82649,28	200805,83
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	83716,50	619,50		14874,51	
67	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		30	17369,00	--	521070,00	--	521070,00	--	562755,60
		СП - 8%				--	--	--	--		41685,60	
68	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		10	20548,00	--	205480,00	--	205480,00	--	221918,40
		СП - 8%				--	--	--	--		16438,40	

69	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		50	2065,64	93,43	103282,04	4671,50	14894,04	82649,28	200805,83
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	83716,50	619,50		14874,51	
70	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		30	56266,00	--	1687980,00	--	1687980,00	--	1823018,40
		СП - 8%				--	--	--	--		135038,40	
71	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		10	71952,00	--	719520,00	--	719520,00	--	777081,60
		СП - 8%				--	--	--	--		57561,60	
72	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		20	2091,87	119,66	41837,42	2393,20	5957,62	33302,56	81151,17
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	24,78	33486,60	495,60		6011,20	
73	С123-041009-0304 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		20	88187,00	--	1763740,00	--	1763740,00	--	1904839,20
		СП - 8%				--	--	--	--		141099,20	
74	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		100	2065,64	93,43	206564,09	9343,00	29788,09	165298,56	401611,66
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	12,39	167433,00	1239,00		29749,01	
75	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT 430	шт.		--	1285,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
76	С123-020401-2804 2302-0401-2804 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		60	1373,00	--	82380,00	--	82380,00	--	88970,40
		СП - 8%				--	--	--	--		6590,40	
77	С123-020401-2808 2302-0401-2808 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	1858,00	--	37160,00	--	37160,00	--	40132,80
		СП - 8%				--	--	--	--		2972,80	
78	С123-020401-2603 2302-0401-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		60	266,00	--	15960,00	--	15960,00	--	17236,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1276,80	

79	С123-020401-2607 2302-0401-2607 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	361,00	--	7220,00	--	7220,00	--	7797,60
		СП - 8%				--	--	--	--		577,60	
80	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1774,57	38,16	21294,78	457,94	12455,57	8372,46	32040,63
		НР - 98%; СП - 8%				698,44	13,51	8381,27	162,06		2373,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17701075,97	162541,24	10772856,73	6596569,33	26241456,93
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт										
81	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел		1	66922,11	1013,57	66922,11	1013,57	53784,92	12272,42	85530,08
		НР - 98%; СП - 8%				12123,61	399,26	12123,61	399,26		6335,56	
82	51-040201-0308 5104-0201-0308 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.		1	3430126,00	--	3430126,00	--		--	3430126,00
						--	--	--	--	3430126,00	--	
83	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	4660,31	119,66	9320,62	239,32	6153,30	2918,01	13217,72
		НР - 98%; СП - 8%				1464,00	24,78	2928,00	49,56		979,09	
84	С123-070502-0350 2307-0502-0350 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.		2	182061,00	--	364122,00	--	364122,00	--	393251,76
		СП - 8%				--	--	--	--		29129,76	
85	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		3	1385,29	--	4155,88	--	179,05	2982,62	7709,58
		НР - 75%; СП - 8%				1325,61	--	3976,83	--		571,08	
86	С123-070502-0106 2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет	шт.		1	75633,00	--	75633,00	--	75633,00	--	81683,64
		СП - 8%				--	--	--	--		6050,64	
87	С123-051401-0104 2305-1401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter/Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС	шт.		2	9490,00	--	18980,00	--	18980,00	--	20498,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1518,40	

88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2489,23	--	4978,47	--	4395,20	571,60	5994,08
		НР - 98%; СП - 8%				291,63	--	583,27	--		444,01	
89	Ц13-120901-0201 1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.		2	1276,59	36,40	2553,18	72,80	2,38	1511,79	4390,17
		НР - 61%; СП - 8%				1239,00	0,17	2478,00	0,35		325,20	
90	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2276,93	45,80	45538,66	915,95	28052,15	16548,60	67054,24
		НР - 98%; СП - 8%				828,53	15,79	16570,56	315,77		4966,98	
91	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		10	2505,98	46,54	25059,82	465,37	18162,01	6481,42	34064,54
		НР - 98%; СП - 8%				643,25	18,12	6432,45	181,25		2523,30	
92	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1505,54	20,07	7527,72	100,33	5339,67	2083,60	10380,22
		НР - 98%; СП - 8%				417,54	7,68	2087,72	38,41		768,91	
93	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		5	901,39	20,07	4506,95	100,33	2318,91	2083,60	7117,80
		НР - 98%; СП - 8%				417,54	7,68	2087,72	38,41		527,24	
94	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		3	889,81	20,07	2669,43	60,20	1356,60	1250,16	4233,15
		НР - 98%; СП - 8%				417,54	7,68	1252,63	23,05		313,57	
95	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		13	81,07	1,22	1053,92	15,79	16,89	1000,81	2219,12
		НР - 98%; СП - 8%				78,56	--	1021,24	--		164,38	
96	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		30	83,40	1,22	2501,85	36,45	108,70	2309,57	5196,34
		НР - 98%; СП - 8%				78,56	--	2356,70	--		384,91	
97	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		30	30,45	2,33	913,49	69,94	372,01	330,50	1343,51

		НР - 69%; СП - 8%				15,72	0,25	471,55	7,43		99,52	
98	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг		3,75	2219,00	--	8321,25	--	8321,25	--	8986,95
		СП - 8%				--	--	--	--		665,70	
99	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции		1	27911,34	1464,75	27911,34	1464,75	2639,04	18611,64	50244,82
		НР - 76%; СП - 8%				23807,55	681,45	23807,55	681,45		3721,84	
100	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		1,24	10208,00	--	12657,92	--	12657,92	--	13670,55
		СП - 8%				--	--	--	--		1012,63	
101	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		385,2	537,00	--	206852,40	--	206852,40	--	223400,59
		СП - 8%				--	--	--	--		16548,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4322306,00	4554,79	809447,40	70956,35	4470313,27
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция										
102	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		82	1429,25	55,70	117198,80	4567,60	9633,21	101983,47	236716,85
		НР - 98%; СП - 8%				1256,07	13,01	102997,99	1066,78		17534,58	
103	С123-050306-0316 2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		82	1841,00	--	150962,00	--	150962,00	--	163038,96
		СП - 8%				--	--	--	--		12076,96	
104	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка		50	1446,14	55,70	72306,97	2785,13	6718,19	62185,04	145251,37
		НР - 98%; СП - 8%				1256,07	13,01	62803,65	650,48		10759,36	
105	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		50	2104,00	--	105200,00	--	105200,00	--	113616,00
		СП - 8%				--	--	--	--		8416,00	
106	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6,5	4956,07	51,81	32214,45	336,78	20547,35	11229,91	46919,91
		НР - 98%; СП - 8%				1743,13	19,81	11330,32	128,78		3475,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					477882,22	7689,51	293060,75	175398,42	705543,10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									36856132,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7219627,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						184086,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29560,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16505434,03		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3430126,00		
		- Накладные расходы	Тенге								7040857,89	
		- Сметная прибыль	Тенге								2476000,46	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге							33 426 006		
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге							300 834		
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге							573 356		
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге							34 300 196		
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							686 004		
	Оборудование, инвентарь	Тенге							3 430 126		
	Итого в ценах 2019г	Тенге							38 416 325		
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге							33 715 426		
	НДС 12%	Тенге							4 045 851		
	Всего с НДС 12%	**Тенге**							37 761 277		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 Корректировка договор №131 2018-11-29

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция К
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление, включить										
1	С123-040902-1619 2304-0902-1619 РСНБ РК 2015 .8	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	10426,00	--	41704,00	--	41704,00	--	45040,32
		СП - 8%				--	--	--	--		3336,32	
2	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015 .10	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	749,00	--	2996,00	--	2996,00	--	3235,68
		СП - 8%				--	--	--	--		239,68	
3	С123-041009-0907 2304-1009-0907 РСНБ РК 2015 прим.п.15	Клапан балансировочный ручной MSV-F2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	121909,00	--	487636,00	--	487636,00	--	526646,88
		СП - 8%				--	--	--	--		39010,88	
4	С123-020103-0608 2302-0103-0608 РСНБ РК 2015 п.16	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		8	3023,00	--	24184,00	--	24184,00	--	26118,72
		СП - 8%				--	--	--	--		1934,72	
5	С123-040905-1229 2304-0905-1229 РСНБ РК 2015 прим.п.17	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 3/4", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.		170	1874,00	--	318580,00	--	318580,00	--	344066,40
		СП - 8%				--	--	--	--		25486,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					875100,00	--	875100,00	--	945108,00
								--	--	--	70008,00	

	Стоимость сантехнических работ		Тенге					875100,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					875100,00				
		Сметная прибыль	Тенге					70008,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					945108,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					945108,00				
		РАЗДЕЛ 2.другие элементы системы, вкл.										
6	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015 .23	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.731	шт.		17	65,00	--	1105,00	--	1105,00	--	1193,40
		СП - 8%				--	--	--	--		88,40	
7	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015 .25	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.		10	70,00	--	700,00	--	700,00	--	756,00
		СП - 8%				--	--	--	--		56,00	
8	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015 .26	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.		104	42,00	--	4368,00	--	4368,00	--	4717,44
		СП - 8%				--	--	--	--		349,44	
					Узлы управления квартирных систем, включить							
9	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015 п.67	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		10	17369,00	--	173690,00	--	173690,00	--	187585,20
		СП - 8%				--	--	--	--		13895,20	
10	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015 п.70	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		10	56266,00	--	562660,00	--	562660,00	--	607672,80
		СП - 8%				--	--	--	--		45012,80	
11	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015 п.75	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2" , для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.		100	875,00	--	87500,00	--	87500,00	--	94500,00
		СП - 8%				--	--	--	--		7000,00	
12	С123-020401-2804 2302-0401-2804 РСНБ РК 2015 прим.п.76	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	1373,00	--	27460,00	--	27460,00	--	29656,80
		СП - 8%				--	--	--	--		2196,80	

13	С123-020401-2603 2302-0401-2603 РСНБ РК 2015 п.78	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	266,00	--	5320,00	--	5320,00	--	5745,60
		СП - 8%				--	--	--	--		425,60	
					Материалы, включить							
14	С123-021104-2801 2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппель, d 1нр-1/2вр	кг		1,8	1585,00	--	2853,00	--	2853,00	--	3081,24
		СП - 8%				--	--	--	--		228,24	
15	С123-021104-2801 2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппель, d 1нр-1/2нр	кг		0,3	1585,00	--	475,50	--	475,50	--	513,54
		СП - 8%				--	--	--	--		38,04	
16	С123-021104-2801 2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппель, d 1вр-1/2нр	кг		1,5	1585,00	--	2377,50	--	2377,50	--	2567,70
		СП - 8%				--	--	--	--		190,20	
17	С123-021104-2801 2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппель, d 3/4нр-1/2вр	кг		3,06	1585,00	--	4850,10	--	4850,10	--	5238,11
		СП - 8%				--	--	--	--		388,01	
18	С123-021104-2801 2302-1104-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппель, d 3/4нр-1/2нр мм	кг		2,04	1585,00	--	3233,40	--	3233,40	--	3492,07
		СП - 8%				--	--	--	--		258,67	
19	С123-020101-0135 2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	422,00	--	2532,00	--	2532,00	--	2734,56
		СП - 8%				--	--	--	--		202,56	
20	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	182,00	--	1092,00	--	1092,00	--	1179,36
		СП - 8%				--	--	--	--		87,36	
21	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		68	163,00	--	11084,00	--	11084,00	--	11970,72
		СП - 8%				--	--	--	--		886,72	

22	С123-020801-0402 2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.		0,8	1705,00	--	1364,00	--	1364,00	--	1473,12
		СП - 8%				--	--	--	--		109,12	
23	С123-020801-0504 2302-0801-0504 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.		0,8	1190,00	--	952,00	--	952,00	--	1028,16
		СП - 8%				--	--	--	--		76,16	
24	С123-020801-0503 2302-0801-0503 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 15 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.		5,6	1115,00	--	6244,00	--	6244,00	--	6743,52
		СП - 8%				--	--	--	--		499,52	
25	С123-020801-0401 2302-0801-0401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.		5,6	1257,00	--	7039,20	--	7039,20	--	7602,34
		СП - 8%				--	--	--	--		563,14	
26	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		10	1652,00	--	16520,00	--	16520,00	--	17841,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1321,60	
27	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	904,00	--	5424,00	--	5424,00	--	5857,92
		СП - 8%				--	--	--	--		433,92	
28	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		16	471,00	--	7536,00	--	7536,00	--	8138,88
		СП - 8%				--	--	--	--		602,88	
29	С123-020801-0404 2302-0801-0404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.		4	3812,00	--	15248,00	--	15248,00	--	16467,84
		СП - 8%				--	--	--	--		1219,84	
30	С123-020801-0506 2302-0801-0506 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 32 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.		4	1801,00	--	7204,00	--	7204,00	--	7780,32
		СП - 8%				--	--	--	--		576,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					958831,70	--	958831,70	--	1035538,24
								--	--	--	76706,54	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					958831,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					958831,70				
		Сметная прибыль	Тенге					76706,54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1035538,24				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1035538,24**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1980646,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1833931,70**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**146714,54**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге							1 980 646		
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге							17 826		
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге							33 974		
	Оборудование, инвентарь								0		
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге							2 032 446		
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							40 649		
	Итого в ценах 2019г	Тенге							2 073 095		
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге							1 819 416,00		
	НДС 12%	Тенге							218 330		
	Всего с НДС 12%	**Тенге**							2 037 746		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
2	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	40		-1840,95	-28,12	-73638,08	-1124,97	-62577,68	-10194,00	-90538,64
		НР - 98%; СП - 8%				-248,39	-11,67	-9935,42	-466,61		-6706,57	
3	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1		-17283,00	--	-17283,00	--	-17283,00	--	-18665,64
						--	--	--	--		-1382,64	
4	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8		-856,00	--	-6848,00	--	-6848,00	--	-7395,84
						--	--	--	--		-547,84	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		-1873,66	-89,85	-7494,63	-359,40	-1202,31	-5857,30	-14420,09
		НР - 98%; СП - 8%				-1483,23	-10,98	-5932,92	-43,92		-1068,15	
6	С123-040101-1001 2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4		-8218,00	--	-32872,00	--	-32872,00	--	-35501,76
						--	--	--	--		-2629,76	
7	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8		-2205,00	--	-17640,00	--	-17640,00	--	-19051,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-1411,20	
8	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	-809,00	--	-29124,00	--	-29124,00	--	-31453,92
					--	--	--	--		-2329,92	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	-1873,66	-89,85	-14989,26	-718,80	-2404,62	-11714,61	-28840,18
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-10,98	-11865,84	-87,84		-2136,31	
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	-1898,41	-114,60	-7593,63	-458,40	-1202,31	-5900,34	-14573,49
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-21,96	-5932,92	-87,84		-1079,52	
11	С123-041009-0902 2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	-65197,00	--	-521576,00	--	-521576,00	--	-563302,08
					--	--	--	--		-41726,08	
12	С123-020103-0603 2302-0103-0603 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	16	-1193,00	--	-19088,00	--	-19088,00	--	-20615,04
					--	--	--	--		-1527,04	
13	С123-041009-0906 2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	-107126,00	--	-428504,00	--	-428504,00	--	-462784,32
					--	--	--	--		-34280,32	
14	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	-2205,00	--	-17640,00	--	-17640,00	--	-19051,20
					--	--	--	--		-1411,20	
15	С123-040905-1230 2304-0905-1230 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/Vtp.718.V	шт.	170	-2801,00	--	-476170,00	--	-476170,00	--	-514263,60
					--	--	--	--		-38093,60	
РАЗДЕЛ 2. Другие элементы системы											
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	170	-1873,66	-89,85	-318521,83	-15274,50	-51098,23	-248935,39	-612853,80
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-10,98	-252149,10	-1866,60		-45396,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.	170	-3741,00	--	-635970,00	--	-635970,00	--	-686847,60
					--	--	--	--		-50877,60	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	178	-422,21	--	-75153,17	--	-49126,22	-25506,41	-108712,34
		НР - 98%; СП - 8%			-146,22	--	-26026,95	--		-8052,77	
19	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	8	-166,21	--	-1329,67	--	-159,92	-1146,36	-2674,11
		НР - 98%; СП - 8%			-146,22	--	-1169,75	--		-198,08	
20	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts/Danfoss d15мм	шт.	8	-4268,00	--	-34144,00	--	-34144,00	--	-36875,52
					--	--	--	--		-2731,52	
21	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.731	шт.	160	-59,00	--	-9440,00	--	-9440,00	--	-10195,20
					--	--	--	--		-755,20	
22	С123-020401-2507 2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.	60	-91,00	--	-5460,00	--	-5460,00	--	-5896,80
					--	--	--	--		-436,80	
23	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.	40	-59,00	--	-2360,00	--	-2360,00	--	-2548,80
					--	--	--	--		-188,80	
24	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.	820	-36,00	--	-29520,00	--	-29520,00	--	-31881,60
					--	--	--	--		-2361,60	
25	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.	240	-82,00	--	-19680,00	--	-19680,00	--	-21254,40
					--	--	--	--		-1574,40	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.	900	-28,00	--	-25200,00	--	-25200,00	--	-27216,00
					--	--	--	--		-2016,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.	283	-46,00	--	-13018,00	--	-13018,00	--	-14059,44
					--	--	--	--		-1041,44	
28	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.701	шт.	384	-711,00	--	-273024,00	--	-273024,00	--	-294865,92
					--	--	--	--		-21841,92	
				Трубопроводы							
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3400	-1266,42	-18,40	-4305836,33	-62555,75	-28124,46	-4131297,32	-9112104,34
		НР - 98%; СП - 8%			-1239,75	-0,13	-4215156,12	-453,39		-674970,69	
30	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3366	-291,00	--	-979506,00	--	-979506,00	--	-1057866,48
					--	--	--	--		-78360,48	
31	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	-1380,91	-21,73	-207136,23	-3258,83	-967,01	-198883,56	-438501,37
		НР - 98%; СП - 8%			-1352,74	-0,21	-202910,40	-32,00		-32481,58	
32	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	148,5	-481,00	--	-71428,50	--	-71428,50	--	-77142,78
					--	--	--	--		-5714,28	
33	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	-950,66	-18,93	-104572,63	-2082,37	-61787,41	-40622,69	-156811,00
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-40702,86	-748,87		-11615,63	
34	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	-1179,09	-18,93	-94326,82	-1514,45	-63210,30	-29543,78	-133780,25
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-29602,08	-544,63		-9909,65	
35	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	-1403,83	-18,93	-84230,00	-1135,84	-60892,60	-22157,83	-114898,86
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-22201,56	-408,47		-8511,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	-1688,90	-18,93	-101334,26	-1135,84	-77996,86	-22157,83	-133371,46
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-22201,56	-408,47		-9879,37	
37	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	-2077,31	-33,20	-228504,08	-3652,30	-172554,00	-52565,66	-303555,32
		НР - 98%; СП - 8%			-475,43	-12,19	-52297,74	-1340,69		-22485,58	
38	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	-2222,40	-43,65	-88895,95	-1746,16	-57760,99	-29349,51	-127705,10
		НР - 98%; СП - 8%			-734,72	-13,99	-29388,80	-559,68		-9459,64	
39	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-2587,82	-63,73	-25878,25	-637,28	-17120,97	-8152,67	-36753,40
		НР - 98%; СП - 8%			-812,00	-19,91	-8120,00	-199,06		-2722,47	
40	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	-2906,56	-63,73	-232524,55	-5098,22	-162466,33	-65221,40	-321565,63
		НР - 98%; СП - 8%			-812,00	-19,91	-64960,00	-1592,45		-23819,68	
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4010	-71,57	-1,16	-286992,89	-4631,55	-3108,95	-273667,34	-605513,05
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-279252,39	--		-44852,82	
42	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	-72,47	-1,16	-9420,49	-150,15	-217,27	-8872,01	-19755,90
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-9053,07	--		-1463,40	
				Теплоизоляция							
43	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	10,2	-32384,97	-1036,17	-330326,73	-10568,93	-104415,39	-167150,00	-537274,89
		НР - 76%; СП - 8%			-21112,00	-450,18	-215342,40	-4591,84		-39798,14	
44	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	16,83	-12238,00	--	-205965,54	--	-205965,54	--	-222442,78
					--	--	--	--		-16477,24	
				Материалы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	338	-650,36	-0,93	-219822,39	-315,39	-7054,40	-170076,00	-421090,26
		НР - 80%; СП - 8%			-628,56	-0,42	-212452,60	-142,40		-31191,87	
46	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	273,9	-27,18	-2,22	-7445,83	-608,55	-3023,44	-2673,05	-10928,39
		НР - 69%; СП - 8%			-13,92	-0,22	-3813,84	-60,15		-809,51	
47	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	34,694	-2240,00	--	-77714,56	--	-77714,56	--	-83931,72
					--	--	--	--		-6217,16	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	516,08	-542,00	--	-279715,36	--	-279715,36	--	-302092,59
					--	--	--	--		-22377,23	
49	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	0,07	-8763,48	-2540,46	-613,44	-177,83	-195,98	-342,13	-1032,02
		НР - 118%; СП - 8%			-3423,24	-718,74	-239,63	-50,31		-76,45	
50	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	14	-797,00	--	-11158,00	--	-11158,00	--	-12050,64
					--	--	--	--		-892,64	
51	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02044	-424978,00	--	-8686,55	--	-8686,55	--	-9381,47
					--	--	--	--		-694,92	
				Узлы управления квартирных систем							
52	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	-480,98	-24,75	-24049,00	-1237,50	-999,50	-21913,78	-49639,80
		НР - 98%; СП - 8%			-436,24	-10,98	-21812,00	-549,00		-3677,02	
53	С СТ Прайс стр.3	Теплосчетчик квартирный Пульсар RS-485 Д15мм с цифровым выходом	шт.	50	-29285,71	--	-1464285,71	--	-1464285,71	--	-1581428,57
					--	--	--	--		-117142,86	
54	С123-030302-0606 2303-0302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	50	-773,00	--	-38650,00	--	-38650,00	--	-41742,00
					--	--	--	--		-3092,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	40	-166,21	--	-6648,35	--	-799,60	-5731,78	-13370,54
		НР - 98%; СП - 8%			-146,22	--	-5848,75	--		-990,41	
56	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/FHF-EA	шт.	40	-4268,00	--	-170720,00	--	-170720,00	--	-184377,60
					--	--	--	--		-13657,60	
57	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	-983,39	-146,96	-49169,70	-7347,87	-724,84	-42293,81	-98780,59
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-41,20	-41097,00	-2059,95		-7317,08	
58	С123-041013-0705 2304-1013-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192	шт.	50	-1964,00	--	-98200,00	--	-98200,00	--	-106056,00
					--	--	--	--		-7856,00	
59	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	20	-16538,02	-144,52	-330760,48	-2890,32	-311431,35	-16803,54	-375369,14
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-35,38	-16438,80	-707,67		-27805,12	
60	С123-041013-0706 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192	шт.	20	-3430,00	--	-68600,00	--	-68600,00	--	-74088,00
					--	--	--	--		-5488,00	
61	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	-1873,66	-89,85	-187365,78	-8985,00	-30057,78	-146432,58	-360502,23
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-10,98	-148323,00	-1098,00		-26703,87	
62	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	100	-2800,00	--	-280000,00	--	-280000,00	--	-302400,00
					--	--	--	--		-22400,00	
63	С123-040501-0230 2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	-2314,00	--	-46280,00	--	-46280,00	--	-49982,40
					--	--	--	--		-3702,40	
64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	-1873,66	-89,85	-93682,89	-4492,50	-15028,89	-73216,29	-180251,12
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-10,98	-74161,50	-549,00		-13351,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	-17818,00	--	-356360,00	--	-356360,00	--	-384868,80
					--	--	--	--		-28508,80	
66	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30	-21081,00	--	-632430,00	--	-632430,00	--	-683024,40
					--	--	--	--		-50594,40	
67	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	-1873,66	-89,85	-93682,89	-4492,50	-15028,89	-73216,29	-180251,12
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-10,98	-74161,50	-549,00		-13351,93	
68	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	-63323,00	--	-1266460,00	--	-1266460,00	--	-1367776,80
					--	--	--	--		-101316,80	
69	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30	-80978,00	--	-2429340,00	--	-2429340,00	--	-2623687,20
					--	--	--	--		-194347,20	
70	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	-1898,41	-114,60	-37968,16	-2292,00	-6011,56	-29501,72	-72867,47
		НР - 98%; СП - 8%			-1483,23	-21,96	-29664,60	-439,20		-5397,59	
71	С123-041009-0304 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	-99248,00	--	-1984960,00	--	-1984960,00	--	-2143756,80
					--	--	--	--		-158796,80	
72	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT 430	шт.	100	-1834,00	--	-183400,00	--	-183400,00	--	-198072,00
					--	--	--	--		-14672,00	
73	С123-020401-2804 2302-0401-2804 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	-987,00	--	-49350,00	--	-49350,00	--	-53298,00
					--	--	--	--		-3948,00	
74	С123-020401-2808 2302-0401-2808 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	-1413,00	--	-70650,00	--	-70650,00	--	-76302,00
					--	--	--	--		-5652,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С123-020401-2603 2302-0401-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	-244,00	--	-12200,00	--	-12200,00	--	-13176,00
					--	--	--	--		-976,00	
76	С123-020401-2607 2302-0401-2607 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	-561,00	--	-28050,00	--	-28050,00	--	-30294,00
					--	--	--	--		-2244,00	
77	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	-1724,14	-36,33	-20689,70	-435,90	-12821,47	-7424,42	-30363,25
		НР - 98%; СП - 8%			-619,36	-11,97	-7432,32	-143,62		-2249,13	
РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт											
78	**Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка**	**узел**	**1**	**-58162,44**	**-1847,87**	**-58162,44**	**-1847,87**	**-41273,07**	**-15359,82**	**-79404,04**
		НР - 98%; СП - 8%			**-15041,50**	**-631,78**	**-15041,50**	**-631,78**		**-5881,78**	
79	51-040201-0309 5104-0201-0309 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо/121/18	шт.	1	-3733285,00	--	-3733285,00	--		--	-3733285,00
					--	--	--	--	-3733285,00	--	
80	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	-4018,02	-114,60	-8036,04	-229,20	-5210,68	-2587,28	-11473,18
		НР - 98%; СП - 8%			-1298,08	-21,96	-2596,16	-43,92		-849,87	
81	С123-070502-0350 2307-0502-0350 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	-183802,00	--	-367604,00	--	-367604,00	--	-397012,32
					--	--	--	--		-29408,32	
82	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	-1241,46	--	-3724,39	--	-198,70	-2644,27	-6878,15
		НР - 75%; СП - 8%			-1175,23	--	-3525,69	--		-509,49	
83	С123-070502-0106 2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет	шт.	1	-76356,00	--	-76356,00	--	-76356,00	--	-82464,48
					--	--	--	--		-6108,48	
84	С123-051401-0104 2305-1401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter/Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС	шт.	2	-9689,00	--	-19378,00	--	-19378,00	--	-20928,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-1550,24	
85	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	-2476,54	--	-4953,08	--	-4435,98	-506,76	-5896,63
		НР - 98%; СП - 8%			-258,55	--	-517,10	--		-436,79	
86	Ц13-120901-0201 1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	2	-1134,58	-35,38	-2269,16	-70,75	-2,41	-1339,75	-3897,62
		НР - 61%; СП - 8%			-1098,00	-0,15	-2196,00	-0,31		-288,71	
87	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	-2587,82	-63,73	-41405,20	-1019,64	-27393,55	-13044,28	-58805,44
		НР - 98%; СП - 8%			-812,00	-19,91	-12992,00	-318,49		-4355,96	
88	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	-3538,56	-63,73	-14154,23	-254,91	-10651,32	-3261,07	-18808,52
		НР - 98%; СП - 8%			-812,00	-19,91	-3248,00	-79,62		-1393,22	
89	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-4664,36	-44,05	-46643,61	-440,51	-40497,70	-5748,71	-56583,70
		НР - 98%; СП - 8%			-570,54	-16,06	-5705,40	-160,63		-4191,39	
90	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	-1118,90	-18,93	-5594,52	-94,65	-3649,74	-1846,49	-8036,29
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-1850,13	-34,04		-595,28	
91	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	-803,66	-18,93	-4018,30	-94,65	-2073,52	-1846,49	-6333,97
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-1850,13	-34,04		-469,18	
92	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	-811,09	-18,93	-2433,26	-56,79	-1266,39	-1107,89	-3824,44
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-1110,08	-20,42		-283,29	
93	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-72,09	-1,16	-937,16	-15,02	-16,84	-887,20	-1970,31
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-905,31	--		-145,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	-74,44	-1,16	-2233,24	-34,65	-109,42	-2047,39	-4623,08
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-2089,17	--		-342,45	
95	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	30	-27,18	-2,22	-815,53	-66,65	-331,15	-292,78	-1196,98
		НР - 69%; СП - 8%			-13,92	-0,22	-417,73	-6,59		-88,66	
96	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	3,9	-2240,00	--	-8736,00	--	-8736,00	--	-9434,88
					--	--	--	--		-698,88	
97	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	-32384,97	-1036,17	-32384,97	-1036,17	-10236,80	-16387,26	-52674,01
		НР - 76%; СП - 8%			-21112,00	-450,18	-21112,00	-450,18		-3901,78	
98	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,65	-12238,00	--	-20192,70	--	-20192,70	--	-21808,12
					--	--	--	--		-1615,42	
99	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	385,2	-542,00	--	-208778,40	--	-208778,40	--	-225480,67
					--	--	--	--		-16702,27	
РАЗДЕЛ 4. Вентиляция											
100	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	82	-1283,07	-53,39	-105211,84	-4378,19	-9535,80	-90398,37	-211259,00
		НР - 98%; СП - 8%			-1113,39	-11,53	-91297,86	-945,38		-15648,82	
101	С123-050306-0316 2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	82	-1689,00	--	-138498,00	--	-138498,00	--	-149577,84
					--	--	--	--		-11079,84	
102	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	50	-1297,65	-53,39	-64882,67	-2669,63	-6543,61	-55120,96	-129603,91
		НР - 98%; СП - 8%			-1113,39	-11,53	-55669,43	-576,45		-9600,29	
103	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	50	-1931,00	--	-96550,00	--	-96550,00	--	-104274,00
					--	--	--	--		-7724,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	-4768,54	-47,73	-23842,72	-238,65	-15882,89	-7652,79	-34015,15
		НР - 98%; СП - 8%			-1544,23	-17,56	-7721,18	-87,80		-2519,64	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-26190349,79	-161927,00	-15925645,48	-6170600,96	-34658094,01
							-6369492,27	-23170,31	-3733285,00	-2290213,26	
	Стоимость оборудования		Тенге				-3733285,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-3733285,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-449953,55				
	Материалы		Тенге				-201,11				
	Всего заработная плата		Тенге					-5722,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-443960,00				
		Накладные расходы	Тенге				-3984,01				
		Сметная прибыль	Тенге				-36315,01				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-490252,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5,09
		Сметная заработная плата	Тенге					-5722,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-915175,70				
	Материалы		Тенге				-125257,17				
	Всего заработная плата		Тенге					-458679,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-312608,80				
	Местные материалы		Тенге				-11158,00				
		Накладные расходы	Тенге				-356921,23				
		Сметная прибыль	Тенге				-101767,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1373864,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-438,72
		Сметная заработная плата	Тенге					-458679,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-8686,55				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-8686,55				
		Сметная прибыль	Тенге				-694,92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-9381,47				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-21083248,99				
	Материалы		Тенге				-1435422,88				
	Всего заработная плата		Тенге					-5928260,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-13588350,97				
	Сдача и испытание		Тенге				-11478,71				
		Накладные расходы	Тенге				-5809695,71				
		Сметная прибыль	Тенге				-2151435,58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-29044380,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5405,96
		Сметная заработная плата	Тенге					-5928260,93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-34658094,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5849,78
		Сметная заработная плата	Тенге					-6392662,58			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-30 924 809				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					-278 323				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					-530 453				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-35 466 871				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					-709 337				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					-36 176 208				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					-33 915 195				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					-2 373 829				
	ИТОГО		Тенге					-36 289 024				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге					-32 293 603				
	НДС 12%		Тенге					-3 875 232				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**-36 168 835**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 Корректировка договор №131 2018-11-29

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Водопровод и канализация К
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3764,50	281,52	3764,50	281,52	521,58	2955,94	7258,08
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	2961,40	54,87		537,64	
2	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691,00	–	28691,00	–	28691,00	–	30986,28
		СП - 8%			–	–	–	–		2295,28	
3	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1866,00	–	3732,00	–	3732,00	–	4030,56
		СП - 8%			–	–	–	–		298,56	
4	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	823,00	–	823,00	–	823,00	–	888,84
		СП - 8%			–	–	–	–		65,84	
5	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1057,00	–	1057,00	–	1057,00	–	1141,56
		СП - 8%			–	–	–	–		84,56	

6	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	734,00	–	734,00	–	734,00	–	792,72
		СП - 8%			–	–	–	–		58,72	
7	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7324,00	–	7324,00	–	7324,00	–	7909,92
		СП - 8%			–	–	–	–		585,92	
8	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2188,00	–	21880,00	–	21880,00	–	23630,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1750,40	
9	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1814,00	–	14512,00	–	14512,00	–	15672,96
		СП - 8%			–	–	–	–		1160,96	
10	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	875,00	–	1750,00	–	1750,00	–	1890,00
		СП - 8%			–	–	–	–		140,00	
11	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	832,00	–	83200,00	–	83200,00	–	89856,00
		СП - 8%			–	–	–	–		6656,00	
12	С123-040905-1228 2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1246,00	–	22428,00	–	22428,00	–	24222,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1794,24	
13	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1979,52	596,30	989,76	298,15	14,51	740,59	1868,77
		НР - 98%; СП - 8%			1354,20	157,20	677,10	78,60		138,43	
14	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	748,00	–	374,00	–	374,00	–	403,92
		СП - 8%			–	–	–	–		29,92	
15	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2266,33	66,74	101984,68	3003,52	57775,79	41371,81	154825,01

		НР - 98%; СП - 8%			915,67	22,46	41205,38	1010,76		11468,52	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	45	83,40	1,22	3752,78	54,67	163,05	3464,35	7794,51
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	–	3535,06	–		577,37	
22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	88	81,07	1,22	7134,26	106,92	114,34	6774,74	15021,71
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	–	6913,00	–		1112,72	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	121	1875,24	22,98	226904,28	2781,18	39422,89	181034,75	440574,15
		НР - 98%; СП - 8%			1526,45	0,24	184700,21	29,13		32635,12	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	97	1651,14	19,44	160160,10	1885,47	22576,01	132998,95	316611,78
		НР - 98%; СП - 8%			1398,95	0,15	135698,63	14,59		23452,72	
25	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	378	1461,03	16,14	552269,85	6101,43	56282,69	480121,46	1114982,62
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	489885,73	34,12		82591,30	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	35,00	–	1050,00	–	1050,00	–	1134,00
		СП - 8%			–	–	–	–		84,00	
27	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	17,00	–	425,00	–	425,00	–	459,00
		СП - 8%			–	–	–	–		34,00	
28	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	11,00	–	1034,00	–	1034,00	–	1116,72
		СП - 8%			–	–	–	–		82,72	
29	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	575,00	–	5750,00	–	5750,00	–	6210,00
		СП - 8%			–	–	–	–		460,00	

30	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	421,00	–	3368,00	–	3368,00	–	3637,44
		СП - 8%			–	–	–	–		269,44	
31	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	270,00	–	540,00	–	540,00	–	583,20
		СП - 8%			–	–	–	–		43,20	
32	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	242,00	–	21780,00	–	21780,00	–	23522,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1742,40	
33	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	30,00	–	300,00	–	300,00	–	324,00
		СП - 8%			–	–	–	–		24,00	
34	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	23,00	–	184,00	–	184,00	–	198,72
		СП - 8%			–	–	–	–		14,72	
35	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	23,00	–	2438,00	–	2438,00	–	2633,04
		СП - 8%			–	–	–	–		195,04	
36	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	–	321,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
37	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	–	270,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
38	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	64,00	–	2560,00	–	2560,00	–	2764,80
		СП - 8%			–	–	–	–		204,80	
39	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	40,00	–	1280,00	–	1280,00	–	1382,40
		СП - 8%			–	–	–	–		102,40	

40	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	438	13,00	–	5694,00	–	5694,00	–	6149,52
		СП - 8%			–	–	–	–		455,52	
41	С123-020401-3301 2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	63,00	–	11340,00	–	11340,00	–	12247,20
		СП - 8%			–	–	–	–		907,20	
42	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	894,00	–	44700,00	–	44700,00	–	48276,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3576,00	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	121	13,00	–	1573,00	–	1573,00	–	1698,84
		СП - 8%			–	–	–	–		125,84	
44	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	10,00	–	970,00	–	970,00	–	1047,60
		СП - 8%			–	–	–	–		77,60	
45	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	378	7,00	–	2646,00	–	2646,00	–	2857,68
		СП - 8%			–	–	–	–		211,68	
46	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36715,30	–	73430,60	–	72687,20	728,53	80091,86
		НР - 98%; СП - 8%			371,70	–	743,40	–		5932,73	
50	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	757,97	38,16	15007,86	755,61	423,16	13814,56	31128,22
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	13829,09	267,40		2305,79	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,22	93,95	2,33	2087,51	51,80	1113,44	640,17	2945,89
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	922,27	5,51		218,21	
52	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,22	131,97	3,00	2932,41	66,65	2460,83	285,11	3474,92
		НР - 69%; СП - 8%			18,22	0,37	404,94	8,26		257,40	

53	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,72	537,00	–	41198,64	–	41198,64	–	44494,53
		СП - 8%			–	–	–	–		3295,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1485754,25	15386,92	588891,13	864930,97	2538740,00
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
54	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7324,00	–	7324,00	–	7324,00	–	7909,92
		СП - 8%			–	–	–	–		585,92	
55	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5198,00	–	5198,00	–	5198,00	–	5613,84
		СП - 8%			–	–	–	–		415,84	
56	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3381,00	–	3381,00	–	3381,00	–	3651,48
		СП - 8%			–	–	–	–		270,48	
57	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2188,00	–	26256,00	–	26256,00	–	28356,48
		СП - 8%			–	–	–	–		2100,48	
58	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1814,00	–	45350,00	–	45350,00	–	48978,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3628,00	
59	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	832,00	–	18304,00	–	18304,00	–	19768,32
		СП - 8%			–	–	–	–		1464,32	
60	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10Б9бк	шт.	18	4296,00	–	77328,00	–	77328,00	–	83514,24
		СП - 8%			–	–	–	–		6186,24	
66	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	126	2014,83	22,98	253868,83	2896,11	58640,27	188515,52	477775,10
		НР - 98%; СП - 8%			1526,45	0,24	192332,45	30,33		35390,75	

67	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	179	1678,86	19,44	300515,06	3479,37	46622,77	245431,06	589621,81
		НР - 98%; СП - 8%			1398,95	0,15	250412,93	26,93		43675,69	
68	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	320	1488,75	16,14	476400,44	5165,24	56517,12	406452,03	953480,66
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	414718,08	28,89		70628,20	
69	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	878	81,07	1,22	71180,43	1066,77	1140,79	67593,41	149875,75
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	–	68972,87	–		11101,91	
70	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	35,00	–	1120,00	–	1120,00	–	1209,60
		СП - 8%			–	–	–	–		89,60	
71	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	17,00	–	765,00	–	765,00	–	826,20
		СП - 8%			–	–	–	–		61,20	
72	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	11,00	–	880,00	–	880,00	–	950,40
		СП - 8%			–	–	–	–		70,40	
73	С123-020401-0609 2302-0401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	496,00	–	49600,00	–	49600,00	–	53568,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3968,00	
74	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	575,00	–	5750,00	–	5750,00	–	6210,00
		СП - 8%			–	–	–	–		460,00	
76	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	421,00	–	9262,00	–	9262,00	–	10002,96
		СП - 8%			–	–	–	–		740,96	

77	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	270,00	–	37800,00	–	37800,00	–	40824,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3024,00	
78	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	242,00	–	21780,00	–	21780,00	–	23522,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1742,40	
79	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	23,00	–	230,00	–	230,00	–	248,40
		СП - 8%			–	–	–	–		18,40	
80	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	64,00	–	3200,00	–	3200,00	–	3456,00
		СП - 8%			–	–	–	–		256,00	
81	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40,00	–	1600,00	–	1600,00	–	1728,00
		СП - 8%			–	–	–	–		128,00	
84	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	42,00	–	4200,00	–	4200,00	–	4536,00
		СП - 8%			–	–	–	–		336,00	
85	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	13,00	–	5200,00	–	5200,00	–	5616,00
		СП - 8%			–	–	–	–		416,00	
86	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	13,00	–	1638,00	–	1638,00	–	1769,04
		СП - 8%			–	–	–	–		131,04	
87	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179	10,00	–	1790,00	–	1790,00	–	1933,20
		СП - 8%			–	–	–	–		143,20	
88	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	7,00	–	2240,00	–	2240,00	–	2419,20
		СП - 8%			–	–	–	–		179,20	

92	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27,72	757,97	38,16	21011,01	1057,85	592,43	19340,39	43579,51
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	19360,73	374,36		3228,11	
93	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,72	1169,00	–	32404,68	–	32404,68	–	34997,05
		СП - 8%			–	–	–	–		2592,37	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,04	93,95	2,33	2634,29	65,37	1405,08	807,85	3717,50
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	1163,84	6,95		275,37	
95	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	28,04	131,97	3,00	3700,49	84,11	3105,38	359,78	4385,09
		НР - 69%; СП - 8%			18,22	0,37	511,00	10,42		324,82	
96	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,78	537,00	–	44989,86	–	44989,86	–	48589,05
		СП - 8%			–	–	–	–		3599,19	
97	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4045,00	–	8090,00	–	8090,00	–	8737,20
		СП - 8%			–	–	–	–		647,20	
98	С123-041001-2802 2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3442,00	–	3442,00	–	3442,00	–	3717,36
		СП - 8%			–	–	–	–		275,36	
99	С123-020401-2102 2302-0401-2102 РСНБ РК 2015	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	317,00	–	7608,00	–	7608,00	–	8216,64
		СП - 8%			–	–	–	–		608,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1556041,07	13814,80	594754,38	928500,04	2683304,40
							947471,90	477,88	–	198763,29	
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел Т3 (№1)									
100	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2477,29	35,07	495,46	7,01	381,15	107,85	651,57
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	107,30	2,75		48,26	

101	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1241,54	20,07	620,77	10,03	401,97	208,36	895,46
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	208,77	3,84		66,33	
102	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	889,81	20,07	88,98	2,01	45,22	41,67	141,11
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	41,75	0,77		10,45	
103	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	801,07	20,07	160,21	4,01	72,69	83,34	263,04
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	83,51	1,54		19,48	
104	С123-040702-0206 2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6339,00	–	12678,00	–	12678,00	–	13692,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1014,24	
105	С123-040702-0303 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2069,00	–	2069,00	–	2069,00	–	2234,52
		СП - 8%			–	–	–	–		165,52	
106	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,000952	250784,00	–	238,75	–	238,75	–	257,85
		СП - 8%			–	–	–	–		19,10	
107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	52518,83	26,23	52518,83	26,23	52000,60	494,30	57254,18
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	492,00	12,39		4241,05	
108	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	–	2489,23	–	2197,60	285,80	2997,04
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	–	291,63	–		222,00	
109	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16503,69	152,20	16503,69	152,20	15424,49	947,59	18847,38
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	39,93	927,00	39,93		1396,10	
110	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	537,00	–	1116,96	–	1116,96	–	1206,32

		СП - 8%			–	–	–	–		89,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				88979,88	201,50	86626,42	2168,91	98440,70
		РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел Т4 №2									
111	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	847,66	17,64	847,66	17,64	462,04	367,06	1311,90
		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	367,98	6,57		97,18	
112	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2069,00	–	4138,00	–	4138,00	–	4469,04
		СП - 8%			–	–	–	–		331,04	
113	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1078,00	–	1078,00	–	1078,00	–	1164,24
		СП - 8%			–	–	–	–		86,24	
114	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	40554,83	26,23	40554,83	26,23	40036,60	494,30	44333,06
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	492,00	12,39		3283,93	
115	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	–	2489,23	–	2197,60	285,80	2997,04
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	–	291,63	–		222,00	
116	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13666,96	154,53	13666,96	154,53	12585,43	954,02	15790,65
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	927,00	46,49		1169,68	
117	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	537,00	–	1116,96	–	1116,96	–	1206,32
		СП - 8%			–	–	–	–		89,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				63891,65	198,40	61614,62	2101,18	71272,25
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование									
118	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	50	2734,78	84,92	136739,19	4246,10	11690,59	120382,66	277691,60
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	40,74	120802,50	2036,95		20569,75	
119	С123-030102-3208 2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	50	8860,00	–	443000,00	–	443000,00	–	478440,00
		СП - 8%			–	–	–	–		35440,00	

120	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	794,00	–	39700,00	–	39700,00	–	42876,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3176,00	
121	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20	397,00	–	7940,00	–	7940,00	–	8575,20
		СП - 8%			–	–	–	–		635,20	
122	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	50	19323,80	168,88	966189,96	8444,05	822325,91	136705,35	1191126,93
		НР - 98%; СП - 8%			2708,40	81,50	135420,00	4075,25		88231,62	
124	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1700мм	комплект	20	24536,12	335,57	490722,38	6711,34	435690,04	50394,81	584406,57
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	155,11	48321,00	3102,28		43289,38	
125	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1500мм	комплект	30	22908,12	335,57	687243,56	10067,01	604695,05	75592,22	823862,65
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	155,11	72481,50	4653,42		61026,86	
126	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	50	907,42	0,14	45371,00	7,00	1999,00	42497,70	94898,20
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	–	43365,00	–		7029,50	
127	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	8153,00	–	407650,00	–	407650,00	–	440262,00
		СП - 8%			–	–	–	–		32612,00	
128	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	50	966,00	–	48300,00	–	48300,00	–	52164,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3864,00	
129	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	50	6363,78	63,94	318189,07	3196,90	218350,17	96219,68	447561,45
		НР - 98%; СП - 8%			1932,84	30,83	96642,00	1541,35		33152,70	
130	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	794,00	–	39700,00	–	39700,00	–	42876,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3176,00	

131	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	50	907,42	0,14	45371,00	7,00	1999,00	42497,70	94898,20
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	–	43365,00	–		7029,50	
132	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	50	2479,00	–	123950,00	–	123950,00	–	133866,00
		СП - 8%			–	–	–	–		9916,00	
133	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	40	397,00	–	15880,00	–	15880,00	–	17150,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1270,40	
134	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	50	21483,91	26,79	1074195,50	1339,50	919220,00	151170,39	1323395,16
		НР - 98%; СП - 8%			3072,72	12,39	153636,00	619,50		98029,27	
135	С123-030102-1602 2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт.	50	18311,00	–	915550,00	–	915550,00	–	988794,00
		СП - 8%			–	–	–	–		73244,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5805691,66	34018,90	5057639,76	715460,52	7042844,35
		РАЗДЕЛ 6. Квартирный водомерный узел холодной воды									
136	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	538,83	26,23	48494,70	2360,70	1854,00	44487,20	100420,45
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	44280,00	1115,10		7438,55	
137	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	90	3194,00	–	287460,00	–	287460,00	–	310456,80
		СП - 8%			–	–	–	–		22996,80	
138	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1974,96	154,53	177746,13	13907,78	80408,35	85861,73	284696,49
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	83430,00	4184,01		21088,63	
139	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	2065,64	93,43	185907,68	8408,70	26809,28	148768,70	361450,49
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	150689,70	1115,10		26774,11	
140	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	875,00	–	78750,00	–	78750,00	–	85050,00

		СП - 8%			–	–	–	–		6300,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				778358,51	24677,18	475281,63	279117,64	1142074,24
							278399,70	6414,21	–	84598,09	
РАЗДЕЛ 7. Квартирный водомерный узел горчей воды											
141	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	538,83	26,23	48494,70	2360,70	1854,00	44487,20	100420,45
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	44280,00	1115,10		7438,55	
142	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	90	3194,00	–	287460,00	–	287460,00	–	310456,80
		СП - 8%			–	–	–	–		22996,80	
143	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	90	792,00	–	71280,00	–	71280,00	–	76982,40
		СП - 8%			–	–	–	–		5702,40	
144	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1974,96	154,53	177746,13	13907,78	80408,35	85861,73	284696,49
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	83430,00	4184,01		21088,63	
145	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	875,00	–	78750,00	–	78750,00	–	85050,00
		СП - 8%			–	–	–	–		6300,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				663730,83	16268,48	519752,35	130348,93	857606,14
							127710,00	5299,11	–	63526,38	
РАЗДЕЛ 8. Канализация К1											
146	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124,963	151,05	143,34	18875,53	17912,33	–	3767,08	24454,02
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	963,19	4268,86		1811,41	
147	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,577	1851,70	–	12178,60	–	–	8768,60	22622,98
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	–	12178,60	–		1675,78	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,32	2746,16	154,74	6371,08	358,99	3761,65	2327,54	9394,51
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	2250,45	100,61		695,89	
149	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,83	804,82	–	9520,97	–	–	6855,10	17686,16
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	–	9520,97	–		1310,09	

150	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	116,68	34,30	34,30	4002,52	4002,52	–	1002,81	5405,75
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,94	–	1392,79		400,43	
151	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116,68	151,80	73,39	17712,37	8563,73	–	9319,33	29194,24
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	9148,65	3794,87		2162,54	
152	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	116,68	49,41	49,41	5765,41	5765,41	–	1444,50	7786,70
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,19	–	2006,24		576,79	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116,68	151,80	73,39	17712,37	8563,73	–	9319,33	29194,24
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	9148,65	3794,87		2162,54	
154	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/110мм	м трубопровода	351,74	1657,46	3,28	582995,47	1154,66	328334,76	248771,50	898308,33
		НР - 98%; СП - 8%			720,72	0,97	253506,05	342,42		66541,36	
155	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	351,74	81,27	1,22	28584,89	427,36	525,96	27078,94	60116,93
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	–	27631,57	–		4453,11	
156	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	358	1064,92	1,34	381240,20	480,90	111683,64	263843,19	696690,06
		НР - 98%; СП - 8%			751,61	0,42	269075,66	152,08		51606,67	
157	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	358	81,07	1,22	29023,45	434,97	465,15	27560,87	61111,07
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	–	28123,33	–		4526,75	
158	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	116	202,00	–	23432,00	–	23432,00	–	25306,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1874,56	

159	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	132	128,00	–	16896,00	–	16896,00	–	18247,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1351,68	
160	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	249,00	–	8964,00	–	8964,00	–	9681,12
		СП - 8%			–	–	–	–		717,12	
161	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	168	72,00	–	12096,00	–	12096,00	–	13063,68
		СП - 8%			–	–	–	–		967,68	
162	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43	461,00	–	19823,00	–	19823,00	–	21408,84
		СП - 8%			–	–	–	–		1585,84	
163	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	–	128,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
164	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	386,00	–	3088,00	–	3088,00	–	3335,04
		СП - 8%			–	–	–	–		247,04	
165	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	385,00	–	8470,00	–	8470,00	–	9147,60
		СП - 8%			–	–	–	–		677,60	
166	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	30	116,00	–	3480,00	–	3480,00	–	3758,40
		СП - 8%			–	–	–	–		278,40	
167	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	287,00	–	1722,00	–	1722,00	–	1859,76
		СП - 8%			–	–	–	–		137,76	
168	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	631,00	–	1262,00	–	1262,00	–	1362,96
		СП - 8%			–	–	–	–		100,96	

169	С123-020403-2704 2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	1161,00	–	34830,00	–	34830,00	–	37616,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2786,40	
170	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	364,00	–	18200,00	–	18200,00	–	19656,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1456,00	
171	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	484,00	–	14520,00	–	14520,00	–	15681,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1161,60	
172	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	187,00	–	4488,00	–	4488,00	–	4847,04
		СП - 8%			–	–	–	–		359,04	
173	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	23	99,00	–	2277,00	–	2277,00	–	2459,16
		СП - 8%			–	–	–	–		182,16	
174	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35	35,00	–	1225,00	–	1225,00	–	1323,00
		СП - 8%			–	–	–	–		98,00	
175	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	53	265,00	–	14045,00	–	14045,00	–	15168,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1123,60	
176	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	150	220,00	–	33000,00	–	33000,00	–	35640,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2640,00	
177	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	175	68,00	–	11900,00	–	11900,00	–	12852,00
		СП - 8%			–	–	–	–		952,00	
178	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	355,02	537,00	–	190645,74	–	190645,74	–	205897,40
		СП - 8%			–	–	–	–		15251,66	

179	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	84	603,16	65,58	50665,16	5508,30	22346,07	19313,64	75577,11
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	22810,79	2601,90		5598,30	
180	С121-110403-2010 2111-0403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	26,048	14080,00	–	366755,84	–	366755,84	–	396096,31
		СП - 8%			–	–	–	–		29340,47	
181	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,44076	984964,01	503138,37	434132,74	221763,27	8249,68	262787,57	752673,93
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	204119,79	61322,20		55753,62	
182	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,93	4520,00	–	112683,60	–	112683,60	–	121698,29
		СП - 8%			–	–	–	–		9014,69	
183	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,29	2631,00	–	3393,99	–	3393,99	–	3665,51
		СП - 8%			–	–	–	–		271,52	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,88	93,95	2,33	1210,04	30,03	645,41	371,08	1707,61
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	534,60	3,19		126,49	
185	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,88	131,97	3,00	1699,80	38,63	1426,44	165,26	2014,27
		НР - 69%; СП - 8%			18,22	0,37	234,73	4,79		149,20	
				Двухнасосная установка							
186	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	65862,71	433,61	131725,41	867,22	99284,57	31195,85	175954,96
		НР - 98%; СП - 8%			15786,81	129,44	31573,62	258,88		13033,70	
187	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2211,00	–	4422,00	–	4422,00	–	4775,76
		СП - 8%			–	–	–	–		353,76	

188	С123-040501-0212 2304-0501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4681,00	–	4681,00	–	4681,00	–	5055,48
		СП - 8%			–	–	–	–		374,48	
189	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2091,87	119,66	4183,74	239,32	595,76	3330,26	8115,12
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	3348,66	49,56		601,12	
190	С123-041001-0802 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ11823-91	шт.	2	6545,00	–	13090,00	–	13090,00	–	14137,20
		СП - 8%			–	–	–	–		1047,20	
191	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1160,00	–	4640,00	–	4640,00	–	5011,20
		СП - 8%			–	–	–	–		371,20	
192	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки,желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана наавтомобильном ходу	т конструкций	0,001884	340623,87	137482,70	641,74	259,02	18,73	275,43	990,54
		НР - 69%; СП - 8%			193200,00	18673,50	363,99	35,18		73,37	
193	С121-050103-0203 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001884	1406863,00	–	2650,53	–	2650,53	–	2862,57
		СП - 8%			–	–	–	–		212,04	
194	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	1798,96	26,23	1798,96	26,23	279,45	1475,56	3536,48
		НР - 98%; СП - 8%			1493,28	12,39	1493,28	12,39		261,96	
195	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187,00	–	187,00	–	187,00	–	201,96
		СП - 8%			–	–	–	–		14,96	
196	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1645,54	20,07	8227,72	100,33	6039,67	2083,60	11136,22
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	2087,72	38,41		824,91	

199	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,31**	**850,03**	**0,99**	**1113,54**	**1,30**	**183,05**	**743,85**	**2005,99**
		НР - 80%; СП - 8%			**709,31**	**0,48**	**929,19**	**0,62**		**148,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2693301,33**	**276661,82**	**1524095,25**	**935284,57**	**3918872,78**
							892544,26	**80233,88**	--	**290286,87**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18353154,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3845865,64**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**381228,01**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**110083,74**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8908655,53**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3857912,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1359493,00**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге						18 353 155		
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге						165 178		
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге						314 812		
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге						18 833 145		
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						376 663		
	Итого в ценах 2019г	Тенге						19 209 808		
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге						16 859 157		
	НДС 12%	Тенге						2 023 099		
	Всего с НДС 12%	**Тенге**						18 882 256		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4 Корректировка договор №131 2018-11-29

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация К
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1, вкл										
1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		5	3227,13	550,45	16135,66	2752,25	5941,41	8000,23	26066,76
		НР - 98%; СП - 8%				1488,40	144,30	7442,00	721,50		1930,87	
2	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		9	2270,89	27,20	20437,99	244,82	5011,08	14881,63	38145,19
		НР - 98%; СП - 8%				1686,90	0,36	15182,09	3,25		2825,57	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		22	1883,24	22,98	41431,21	505,67	7343,69	32915,41	80294,35
		НР - 98%; СП - 8%				1526,45	0,24	33581,86	5,30		5947,73	
4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.19	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		35	1658,78	19,44	58057,13	680,32	8413,38	47989,31	114530,16
		НР - 98%; СП - 8%				1398,95	0,15	48963,42	5,27		8483,72	

5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.20	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1467,75	16,14	24951,77	274,40	2645,47	21592,76	50268,10
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	22031,90	1,53		3723,56	
6	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 п.21	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	5	83,40	1,22	416,98	6,08	18,12	384,93	866,06
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	392,78	--		64,15	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 п.22	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	591	81,07	1,22	47913,02	718,07	767,89	45498,53	100884,47
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	46427,07	--		7472,92	
8	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015 п.26	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	35,00	--	175,00	--	175,00	--	189,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14,00	
9	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015 п.27	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	17,00	--	136,00	--	136,00	--	146,88
		СП - 8%			--	--	--	--		10,88	
10	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.28	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	11,00	--	44,00	--	44,00	--	47,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3,52	
11	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118,00	--	118,00	--	127,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9,44	
12	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	203,00	--	203,00	--	203,00	--	219,24

		СП - 8%			--	--	--	--		16,24	
13	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	242,00	--	484,00	--	484,00	--	522,72
		СП - 8%			--	--	--	--		38,72	
14	С123-020401-0811 2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2809,00	--	2809,00	--	2809,00	--	3033,72
		СП - 8%			--	--	--	--		224,72	
15	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	262	149,00	--	39038,00	--	39038,00	--	42161,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3123,04	
16	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	216,00	--	1728,00	--	1728,00	--	1866,24
		СП - 8%			--	--	--	--		138,24	
17	С123-020401-0808 2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	350,00	--	3500,00	--	3500,00	--	3780,00
		СП - 8%			--	--	--	--		280,00	
18	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	47,00	--	47,00	--	47,00	--	50,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3,76	
19	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 п.35	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23,00	--	92,00	--	92,00	--	99,36
		СП - 8%			--	--	--	--		7,36	
20	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015 п.38	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	64,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
		СП - 8%			--	--	--	--		102,40	
21	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 п.39	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	40,00	--	720,00	--	720,00	--	777,60
		СП - 8%			--	--	--	--		57,60	
22	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	107,00	--	214,00	--	214,00	--	231,12
		СП - 8%			--	--	--	--		17,12	

23	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	70,00	--	140,00	--	140,00	--	151,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11,20	
24	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	65,00	--	65,00	--	65,00	--	70,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5,20	
25	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 п.40	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	13,00	--	806,00	--	806,00	--	870,48
		СП - 8%			--	--	--	--		64,48	
26	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	26,00	--	832,00	--	832,00	--	898,56
		СП - 8%			--	--	--	--		66,56	
27	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	328,00	--	656,00	--	656,00	--	708,48
		СП - 8%			--	--	--	--		52,48	
28	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.47	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,109	36265,41	1464,75	76483,76	3089,16	23184,48	39251,95	124994,56
		НР - 76%; СП - 8%			23807,55	681,45	50210,12	1437,18		9258,86	
29	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 п.48,49	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,61516	15755,00	--	41201,85	--	41201,85	--	44497,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3296,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380116,37	8270,76	147614,36	210514,75	637881,61
							224231,24	2174,03	--	47250,49	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117685,61				
		Материалы	Тенге				23184,48				
		Всего заработная плата	Тенге					51647,30			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41201,85				
		Накладные расходы	Тенге				39251,95				
		Сметная прибыль	Тенге				12555,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				169492,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,91
		Сметная заработная плата	Тенге					51647,30			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				262430,76				
		Материалы	Тенге				30141,04				
		Всего заработная плата	Тенге					174757,96			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53087,00				
		Накладные расходы	Тенге				171262,80				

		Сметная прибыль	Тенге				34695,49				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				468389,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,32
		Сметная заработная плата	Тенге					174757,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637881,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,23
		Сметная заработная плата	Тенге					226405,27			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4, вкл.									
30	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015 п.57	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2188,00	--	19692,00	--	19692,00	--	21267,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1575,36	
31	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.61	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	3619,72	550,45	18098,61	2752,25	7904,36	8000,23	28186,75
		НР - 98%; СП - 8%			1488,40	144,30	7442,00	721,50		2087,91	
32	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.61	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2972,54	31,32	8917,63	93,96	3341,09	5374,52	15435,52
		НР - 98%; СП - 8%			1827,53	0,54	5482,57	1,62		1143,37	
33	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.62	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	2419,39	27,20	94356,13	1060,91	27506,19	64487,06	171550,65
		НР - 98%; СП - 8%			1686,90	0,36	65789,04	14,08		12707,46	
34	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.63	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	2022,83	22,98	68776,12	781,49	16095,40	50869,27	129217,02
		НР - 98%; СП - 8%			1526,45	0,24	51899,23	8,18		9571,63	
35	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.64	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	177	1686,50	19,44	298509,63	3440,49	47454,12	242688,81	584494,32
		НР - 98%; СП - 8%			1398,95	0,15	247615,02	26,63		43295,88	

36	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 п.69/1	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	83,40	1,22	416,98	6,08	18,12	384,93	866,06
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	392,78	--		64,15	
37	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015 п.70	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	35,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	
38	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015 п.71	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	17,00	--	765,00	--	765,00	--	826,20
		СП - 8%			--	--	--	--		61,20	
39	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015 п.74	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	575,00	--	6325,00	--	6325,00	--	6831,00
		СП - 8%			--	--	--	--		506,00	
40	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015 п.76	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	421,00	--	2105,00	--	2105,00	--	2273,40
		СП - 8%			--	--	--	--		168,40	
41	С123-020401-1010 2302-0401-1010 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1040,00	--	1040,00	--	1040,00	--	1123,20
		СП - 8%			--	--	--	--		83,20	
42	С123-020401-1011 2302-0401-1011 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1717,00	--	1717,00	--	1717,00	--	1854,36
		СП - 8%			--	--	--	--		137,36	
43	С123-020401-1012 2302-0401-1012 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2870,00	--	2870,00	--	2870,00	--	3099,60
		СП - 8%			--	--	--	--		229,60	
44	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	149,00	--	5960,00	--	5960,00	--	6436,80
		СП - 8%			--	--	--	--		476,80	
45	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	216,00	--	5832,00	--	5832,00	--	6298,56

		СП - 8%			--	--	--	--		466,56	
46	С123-020401-0808 2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	350,00	--	7000,00	--	7000,00	--	7560,00
		СП - 8%			--	--	--	--		560,00	
47	С123-020401-0809 2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1045,00	--	1045,00	--	1045,00	--	1128,60
		СП - 8%			--	--	--	--		83,60	
48	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1510,00	--	1510,00	--	1510,00	--	1630,80
		СП - 8%			--	--	--	--		120,80	
49	С123-020401-0811 2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2809,00	--	2809,00	--	2809,00	--	3033,72
		СП - 8%			--	--	--	--		224,72	
50	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	59,00	--	531,00	--	531,00	--	573,48
		СП - 8%			--	--	--	--		42,48	
51	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	203,00	--	203,00	--	203,00	--	219,24
		СП - 8%			--	--	--	--		16,24	
52	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	23,00	--	138,00	--	138,00	--	149,04
		СП - 8%			--	--	--	--		11,04	
53	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	32,00	--	64,00	--	64,00	--	69,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
54	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	30,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24,00	
55	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	
56	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	172,00	--	172,00	--	172,00	--	185,76

		СП - 8%			--	--	--	--		13,76	
57	С123-020401-0217 2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	253,00	--	253,00	--	253,00	--	273,24
		СП - 8%			--	--	--	--		20,24	
58	С123-020401-0218 2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	305,00	--	305,00	--	305,00	--	329,40
		СП - 8%			--	--	--	--		24,40	
59	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015 п.80	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	64,00	--	640,00	--	640,00	--	691,20
		СП - 8%			--	--	--	--		51,20	
60	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 п.81	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	40,00	--	480,00	--	480,00	--	518,40
		СП - 8%			--	--	--	--		38,40	
61	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	35,00	--	735,00	--	735,00	--	793,80
		СП - 8%			--	--	--	--		58,80	
62	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	65,00	--	195,00	--	195,00	--	210,60
		СП - 8%			--	--	--	--		15,60	
63	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	386,00	--	386,00	--	386,00	--	416,88
		СП - 8%			--	--	--	--		30,88	
64	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	184,00	--	184,00	--	184,00	--	198,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14,72	
65	С123-020401-2513 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х25х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	184,00	--	184,00	--	184,00	--	198,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14,72	
66	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	107,00	--	535,00	--	535,00	--	577,80
		СП - 8%			--	--	--	--		42,80	

67	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	86,00	--	430,00	--	430,00	--	464,40
		СП - 8%			--	--	--	--		34,40	
68	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	70,00	--	910,00	--	910,00	--	982,80
		СП - 8%			--	--	--	--		72,80	
69	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015 п.84	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	42,00	--	1680,00	--	1680,00	--	1814,40
		СП - 8%			--	--	--	--		134,40	
70	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	26,00	--	1404,00	--	1404,00	--	1516,32
		СП - 8%			--	--	--	--		112,32	
71	С123-020401-1303 2302-0401-1303 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	41,00	--	8200,00	--	8200,00	--	8856,00
		СП - 8%			--	--	--	--		656,00	
72	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	328,00	--	984,00	--	984,00	--	1062,72
		СП - 8%			--	--	--	--		78,72	
73	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 п.89	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,478	36265,41	1464,75	89865,70	3629,65	27240,94	46119,64	146864,17
		НР - 76%; СП - 8%			23807,55	681,45	58995,11	1688,63		10878,83	
74	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 п.90,91	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,07272	15755,00	--	48410,70	--	48410,70	--	52283,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3872,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				705308,50	11764,82	255927,92	417924,46	1213091,60
							437615,76	2460,66	--	89858,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138276,40				
	Материалы		Тенге				27240,94				
	Всего заработная плата		Тенге					60683,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48410,70				
		Накладные расходы	Тенге				46119,64				
		Сметная прибыль	Тенге				14751,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199147,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,07
		Сметная заработная плата	Тенге					60683,74			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				567032,10				
	Материалы		Тенге				102319,28				
	Всего заработная плата		Тенге					379392,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77957,00				
		Накладные расходы	Тенге				371804,82				
		Сметная прибыль	Тенге				75106,95				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1013943,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306,34
		Сметная заработная плата	Тенге					379392,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1213091,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354,41
		Сметная заработная плата	Тенге					440076,42			
РАЗДЕЛ 3. Квартирный водомерный узел холодной воды, вкл											
75	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015 п.137/1	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	**шт.**	**90**	**792,00**	**--**	**71280,00**	**--**	**71280,00**	**--**	**76982,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5702,40**	
76	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**54**	**709,02**	**70,82**	**38287,13**	**3824,33**	**1059,48**	**31688,80**	**75574,01**
		НР - 90%; СП - 8%			**618,58**	**33,45**	**33403,32**	**1806,46**		**5598,07**	
77	С123-020403-1304 2302-0403-1304 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 160/ дверца ревизионная 200х300 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**54**	**1471,00**	**--**	**79434,00**	**--**	**79434,00**	**--**	**85788,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6354,72**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**189001,13**	**3824,33**	**151773,48**	**31688,80**	**238345,13**
							33403,32	**1806,46**	**--**	**17655,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38287,13				
	Материалы		Тенге				1059,48				
	Всего заработная плата		Тенге					35209,78			
		Накладные расходы	Тенге				31688,80				
		Сметная прибыль	Тенге				5598,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75574,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,37
		Сметная заработная плата	Тенге					35209,78			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				150714,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150714,00				
		Сметная прибыль	Тенге				12057,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				162771,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				238345,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,37
		Сметная заработная плата	Тенге					35209,78			
РАЗДЕЛ 4. Канализация К1, вкл											

78	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015 п.159	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	33	128,00	--	4224,00	--	4224,00	--	4561,92
		СП - 8%			--	--	--	--		337,92	
79	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 п.162	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	461,00	--	4610,00	--	4610,00	--	4978,80
		СП - 8%			--	--	--	--		368,80	
80	С123-020401-1305 2302-0401-1305 РСНБ РК 2015 п.163	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	162,00	--	21384,00	--	21384,00	--	23094,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1710,72	
81	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 п.166	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	116,00	--	580,00	--	580,00	--	626,40
		СП - 8%			--	--	--	--		46,40	
82	С123-020401-0228 2302-0401-0228 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	1703,00	--	90259,00	--	90259,00	--	97479,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7220,72	
83	С123-020401-0120 2302-0401-0120 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная ремонтная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	697,00	--	104550,00	--	104550,00	--	112914,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8364,00	
84	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	175	114,00	--	19950,00	--	19950,00	--	21546,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,00	
85	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	40,00	--	400,00	--	400,00	--	432,00
		СП - 8%			--	--	--	--		32,00	
86	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63/110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	178,00	--	7120,00	--	7120,00	--	7689,60
		СП - 8%			--	--	--	--		569,60	
Двухнасосная установка, включить											

87	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.200	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	25	12024,03	90,85	300600,70	2271,16	266609,54	31775,97	358966,80
		НР - 98%; СП - 8%			1268,80	28,18	31720,00	704,46		26590,13	
88	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.200	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	7135,94	66,74	7135,94	66,74	6153,52	919,37	8699,74
		НР - 98%; СП - 8%			915,67	22,46	915,67	22,46		644,42	
89	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.201	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	3298871,67	193085,28	82471,79	4827,13	75842,03	2987,38	92295,90
		НР - 99%; СП - 8%			72105,00	48597,12	1802,63	1214,93		6836,73	
90	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.201	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	3257433,76	265,26	3257,43	0,27	3018,05	236,80	3773,78
		НР - 99%; СП - 8%			239120,00	74,34	239,12	0,07		279,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				646542,86	7165,30	604700,14	35919,52	737059,38
							34677,42	1941,92	--	54596,99	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85729,23				
	Материалы		Тенге				78860,08				
	Всего заработная плата		Тенге					3256,75			
		Накладные расходы	Тенге				3224,18				
		Сметная прибыль	Тенге				7116,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96069,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,26
		Сметная заработная плата	Тенге					3256,75			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				560813,64				
	Материалы		Тенге				272763,06				
	Всего заработная плата		Тенге					33362,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253077,00				
		Накладные расходы	Тенге				32695,34				
		Сметная прибыль	Тенге				47480,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				640989,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,30
		Сметная заработная плата	Тенге					33362,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				737059,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,55
		Сметная заработная плата	Тенге					36619,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2826377,72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				729927,74				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31025,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8383,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1160015,90		
		- Накладные расходы	Тенге								696047,55	
		- Сметная прибыль	Тенге								209361,31	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге							2 826 378		
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге							25 437		
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге							48 481		
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге							2 900 296		
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							58 006		
	Итого в ценах 2019г	Тенге							2 958 302		
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге							2 596 303		
	НДС 12%	Тенге							311 556		

	Всего с НДС 12%	**Тенге**								2 907 859		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1										
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		-3417,74	-268,10	-3417,74	-268,10	-526,24	-2618,59	-6519,23
		НР - 98%; СП - 8%				-2623,40	-48,63	-2623,40	-48,63		-482,91	
2	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		-23964,00	--	-23964,00	--	-23964,00	--	-25881,12
						--	--	--	--		-1917,12	
3	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2		-1588,00	--	-3176,00	--	-3176,00	--	-3430,08
						--	--	--	--		-254,08	
4	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		-805,00	--	-805,00	--	-805,00	--	-869,40
						--	--	--	--		-64,40	
5	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		-966,00	--	-966,00	--	-966,00	--	-1043,28
						--	--	--	--		-77,28	
6	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		-741,00	--	-741,00	--	-741,00	--	-800,28
						--	--	--	--		-59,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-9558,00	--	-9558,00	--	-9558,00	--	-10322,64
					--	--	--	--		-764,64	
8	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	-3582,00	--	-42984,00	--	-42984,00	--	-46422,72
					--	--	--	--		-3438,72	
9	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	-2394,00	--	-14364,00	--	-14364,00	--	-15513,12
					--	--	--	--		-1149,12	
10	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	-1438,00	--	-2876,00	--	-2876,00	--	-3106,08
					--	--	--	--		-230,08	
11	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	-1245,00	--	-149400,00	--	-149400,00	--	-161352,00
					--	--	--	--		-11952,00	
12	С123-040905-1228 2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	18	-1251,00	--	-22518,00	--	-22518,00	--	-24319,44
					--	--	--	--		-1801,44	
13	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	-1759,78	-530,02	-879,89	-265,01	-14,37	-656,76	-1659,59
		НР - 98%; СП - 8%			-1201,02	-139,31	-600,51	-69,66		-122,93	
14	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	-772,00	--	-386,00	--	-386,00	--	-416,88
					--	--	--	--		-30,88	
15	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	46,5	-2060,40	-43,65	-95808,54	-2029,92	-59614,15	-34118,81	-140321,54
		НР - 98%; СП - 8%			-734,72	-13,99	-34164,48	-650,63		-10394,19	
16	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	-1893,31	-33,20	-9466,55	-166,01	-6923,37	-2389,35	-12804,37
		НР - 98%; СП - 8%			-475,43	-12,19	-2377,17	-60,94		-948,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	-1266,83	-18,93	-10768,08	-160,91	-7461,95	-3139,03	-15019,68
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-3145,22	-57,87		-1112,57	
18	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	-1265,09	-18,93	-46808,16	-700,43	-32416,76	-13664,00	-65309,93
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-13690,96	-251,89		-4837,77	
19	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	-803,66	-18,93	-20091,51	-473,26	-10367,59	-9232,43	-31669,85
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-9250,65	-170,20		-2345,91	
20	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	17	-764,34	-18,93	-12993,73	-321,82	-6381,47	-6278,05	-20813,53
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-6290,44	-115,73		-1541,74	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	46,5	-74,44	-1,16	-3461,52	-53,71	-169,60	-3173,45	-7165,77
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-3238,21	--		-530,80	
22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	808,5	-72,09	-1,16	-58284,20	-933,82	-1047,25	-55177,07	-122538,17
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-56303,13	--		-9076,90	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	77	-1702,87	-21,73	-131121,24	-1672,87	-25287,70	-102093,56	-251872,00
		НР - 98%; СП - 8%			-1352,74	-0,21	-104160,67	-16,43		-18657,18	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	72	-1492,57	-18,40	-107464,86	-1324,71	-16878,02	-87486,30	-210547,24
		НР - 98%; СП - 8%			-1239,75	-0,13	-89262,13	-9,60		-15596,09	
25	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	567	-1313,94	-15,31	-745003,17	-8683,36	-85115,77	-638224,41	-1493885,79
		НР - 98%; СП - 8%			-1148,51	-0,08	-651204,00	-45,37		-110658,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	-28,00	--	-560,00	--	-560,00	--	-604,80
					--	--	--	--		-44,80	
27	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	-15,00	--	-270,00	--	-270,00	--	-291,60
					--	--	--	--		-21,60	
28	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	-12,00	--	-1680,00	--	-1680,00	--	-1814,40
					--	--	--	--		-134,40	
29	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-786,00	--	-9432,00	--	-9432,00	--	-10186,56
					--	--	--	--		-754,56	
30	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	-557,00	--	-3342,00	--	-3342,00	--	-3609,36
					--	--	--	--		-267,36	
31	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	268	-423,00	--	-113364,00	--	-113364,00	--	-122433,12
					--	--	--	--		-9069,12	
32	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	-370,00	--	-33300,00	--	-33300,00	--	-35964,00
					--	--	--	--		-2664,00	
33	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-48,00	--	-576,00	--	-576,00	--	-622,08
					--	--	--	--		-46,08	
34	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	-34,00	--	-612,00	--	-612,00	--	-660,96
					--	--	--	--		-48,96	
35	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	-19,00	--	-2850,00	--	-2850,00	--	-3078,00
					--	--	--	--		-228,00	
36	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-482,00	--	-5784,00	--	-5784,00	--	-6246,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-462,72	
37	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	-295,00	--	-1770,00	--	-1770,00	--	-1911,60
					--	--	--	--		-141,60	
38	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	-55,00	--	-2640,00	--	-2640,00	--	-2851,20
					--	--	--	--		-211,20	
39	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	-34,00	--	-816,00	--	-816,00	--	-881,28
					--	--	--	--		-65,28	
40	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	468	-13,00	--	-6084,00	--	-6084,00	--	-6570,72
					--	--	--	--		-486,72	
41	С123-020401-3301 2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	-50,00	--	-9000,00	--	-9000,00	--	-9720,00
					--	--	--	--		-720,00	
42	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	-903,00	--	-54180,00	--	-54180,00	--	-58514,40
					--	--	--	--		-4334,40	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	-11,00	--	-847,00	--	-847,00	--	-914,76
					--	--	--	--		-67,76	
44	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	-7,00	--	-504,00	--	-504,00	--	-544,32
					--	--	--	--		-40,32	
45	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	650	-5,00	--	-3250,00	--	-3250,00	--	-3510,00
					--	--	--	--		-260,00	
46	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	-36842,39	--	-73684,78	--	-73025,98	-645,62	-80276,84
		НР - 98%; СП - 8%			-329,40	--	-658,80	--		-5946,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	355	-559,62	-61,88	-198663,33	-21965,63	-91231,10	-72360,63	-292705,87
		НР - 76%; СП - 8%			-240,75	-27,45	-85466,60	-9744,75		-21681,92	
48	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	21,67	-10797,00	--	-233971,00	--	-233971,00	--	-252688,67
					--	--	--	--		-18717,68	
49	С121-110403-2003 2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	19,294	-4021,00	--	-77581,17	--	-77581,17	--	-83787,67
					--	--	--	--		-6206,49	
50	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	-676,47	-36,33	-13394,04	-719,24	-411,47	-12250,30	-27695,88
		НР - 98%; СП - 8%			-619,36	-11,97	-12263,33	-236,98		-2051,55	
51	С123-010101-0213 2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19,8	-1116,00	--	-22096,80	--	-22096,80	--	-23864,54
					--	--	--	--		-1767,74	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,24	-88,32	-2,22	-2052,54	-51,63	-1145,99	-593,41	-2857,63
		НР - 69%; СП - 8%			-36,79	-0,22	-854,92	-5,10		-211,68	
53	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	23,24	-135,36	-2,86	-3145,85	-66,37	-2704,30	-264,16	-3682,82
		НР - 69%; СП - 8%			-16,14	-0,33	-375,19	-7,66		-272,80	
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,372	-542,00	--	-40309,62	--	-40309,62	--	-43534,39
					--	--	--	--		-3224,77	
РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4											
55	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-9558,00	--	-9558,00	--	-9558,00	--	-10322,64
					--	--	--	--		-764,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-7656,00	--	-7656,00	--	-7656,00	--	-8268,48
					--	--	--	--		-612,48	
57	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-4644,00	--	-4644,00	--	-4644,00	--	-5015,52
					--	--	--	--		-371,52	
58	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	-3582,00	--	-50148,00	--	-50148,00	--	-54159,84
					--	--	--	--		-4011,84	
59	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	-2394,00	--	-79002,00	--	-79002,00	--	-85322,16
					--	--	--	--		-6320,16	
60	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	-1245,00	--	-27390,00	--	-27390,00	--	-29581,20
					--	--	--	--		-2191,20	
61	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10Б9бк	шт.	18	-4803,00	--	-86454,00	--	-86454,00	--	-93370,32
					--	--	--	--		-6916,32	
62	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	-1893,31	-33,20	-9466,55	-166,01	-6923,37	-2389,35	-12804,37
		НР - 98%; СП - 8%			-475,43	-12,19	-2377,17	-60,94		-948,47	
63	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	-805,90	-18,93	-3223,62	-75,72	-1667,79	-1477,19	-5076,87
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-1480,10	-27,23		-376,06	
64	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	39	-1266,83	-18,93	-49406,50	-738,29	-34237,19	-14402,59	-68913,82
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-14431,01	-265,51		-5104,73	
65	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48	-1265,09	-18,93	-60724,09	-908,67	-42054,18	-17726,27	-84726,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-17761,25	-326,78		-6276,03	
66	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	170	-803,66	-18,93	-136622,25	-3218,20	-70499,63	-62780,53	-215355,00
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-62904,42	-1157,34		-15952,22	
67	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	178,8	-1810,78	-21,73	-323768,00	-3884,52	-78014,32	-237069,20	-605704,22
		НР - 98%; СП - 8%			-1352,74	-0,21	-241869,20	-38,15		-44866,98	
68	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	149	-1530,19	-18,40	-227997,93	-2741,41	-40533,50	-181048,00	-441769,64
		НР - 98%; СП - 8%			-1239,75	-0,13	-184723,00	-19,87		-32723,68	
69	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	440	-1335,72	-15,31	-587716,17	-6738,41	-75634,24	-495271,15	-1169626,31
		НР - 98%; СП - 8%			-1148,51	-0,08	-505343,52	-35,20		-86638,99	
70	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1033,8	-72,09	-1,16	-74525,92	-1194,04	-1339,08	-70552,94	-156685,17
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-71992,80	--		-11606,31	
71	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	-28,00	--	-1260,00	--	-1260,00	--	-1360,80
					--	--	--	--		-100,80	
72	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	-15,00	--	-570,00	--	-570,00	--	-615,60
					--	--	--	--		-45,60	
73	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	-12,00	--	-1320,00	--	-1320,00	--	-1425,60
					--	--	--	--		-105,60	
74	С123-020401-0609 2302-0401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	-736,00	--	-88320,00	--	-88320,00	--	-95385,60
					--	--	--	--		-7065,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-786,00	--	-9432,00	--	-9432,00	--	-10186,56
					--	--	--	--		-754,56	
76	С123-020401-1007 2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-1025,00	--	-12300,00	--	-12300,00	--	-13284,00
					--	--	--	--		-984,00	
77	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	-557,00	--	-11140,00	--	-11140,00	--	-12031,20
					--	--	--	--		-891,20	
78	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	-423,00	--	-63450,00	--	-63450,00	--	-68526,00
					--	--	--	--		-5076,00	
79	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	-370,00	--	-33300,00	--	-33300,00	--	-35964,00
					--	--	--	--		-2664,00	
80	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	-19,00	--	-570,00	--	-570,00	--	-615,60
					--	--	--	--		-45,60	
81	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	-55,00	--	-3300,00	--	-3300,00	--	-3564,00
					--	--	--	--		-264,00	
82	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	-34,00	--	-1020,00	--	-1020,00	--	-1101,60
					--	--	--	--		-81,60	
83	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	-482,00	--	-5784,00	--	-5784,00	--	-6246,72
					--	--	--	--		-462,72	
84	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	-295,00	--	-2950,00	--	-2950,00	--	-3186,00
					--	--	--	--		-236,00	
85	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	-36,00	--	-4320,00	--	-4320,00	--	-4665,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-345,60	
86	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	390	-13,00	--	-5070,00	--	-5070,00	--	-5475,60
					--	--	--	--		-405,60	
87	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179	-11,00	--	-1969,00	--	-1969,00	--	-2126,52
					--	--	--	--		-157,52	
88	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	175	-7,00	--	-1225,00	--	-1225,00	--	-1323,00
					--	--	--	--		-98,00	
89	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	-5,00	--	-2750,00	--	-2750,00	--	-2970,00
					--	--	--	--		-220,00	
90	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	593,8	-559,62	-61,88	-332299,39	-36741,38	-152600,07	-121035,89	-489602,10
		НР - 76%; СП - 8%			-240,75	-27,45	-142957,94	-16299,81		-36266,82	
91	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	26,565	-10797,00	--	-286822,30	--	-286822,30	--	-309768,09
					--	--	--	--		-22945,78	
92	С121-110403-2004 2111-0403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	32,45	-4644,00	--	-150697,80	--	-150697,80	--	-162753,62
					--	--	--	--		-12055,82	
93	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,68	-676,47	-36,33	-21430,46	-1150,79	-658,35	-19600,48	-44313,41
		НР - 98%; СП - 8%			-619,36	-11,97	-19621,32	-379,16		-3282,47	
94	С123-010101-0213 2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	31,68	-1116,00	--	-35354,88	--	-35354,88	--	-38183,27
					--	--	--	--		-2828,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,82	-88,32	-2,22	-2633,68	-66,25	-1470,45	-761,43	-3666,72
		НР - 69%; СП - 8%			-36,79	-0,22	-1096,97	-6,55		-271,61	
96	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	29,82	-135,36	-2,86	-4036,55	-85,16	-3469,98	-338,95	-4725,54
		НР - 69%; СП - 8%			-16,14	-0,33	-481,41	-9,82		-350,04	
97	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,78	-542,00	--	-45408,76	--	-45408,76	--	-49041,46
					--	--	--	--		-3632,70	
98	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	-3982,00	--	-7964,00	--	-7964,00	--	-8601,12
					--	--	--	--		-637,12	
99	С123-041001-2802 2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	-3389,00	--	-3389,00	--	-3389,00	--	-3660,12
					--	--	--	--		-271,12	
РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел Т3 (№1)											
100	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	-1893,31	-33,20	-378,66	-6,64	-276,93	-95,57	-512,17
		НР - 98%; СП - 8%			-475,43	-12,19	-95,09	-2,44		-37,94	
101	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	-1131,83	-18,93	-565,92	-9,47	-371,44	-184,65	-810,61
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-185,01	-3,40		-60,05	
102	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	-811,09	-18,93	-81,11	-1,89	-42,21	-36,93	-127,48
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-37,00	-0,68		-9,44	
103	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	-733,34	-18,93	-146,67	-3,79	-68,88	-73,86	-238,17
		НР - 98%; СП - 8%			-370,03	-6,81	-74,01	-1,36		-17,64	
104	С123-040702-0206 2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	-5215,00	--	-10430,00	--	-10430,00	--	-11264,40
					--	--	--	--		-834,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С123-040702-0303 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	-1742,00	--	-1742,00	--	-1742,00	--	-1881,36
					--	--	--	--		-139,36	
106	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,000952	-252365,00	--	-240,25	--	-240,25	--	-259,47
					--	--	--	--		-19,22	
107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	-51046,98	-24,75	-51046,98	-24,75	-50585,99	-438,28	-55604,08
		НР - 98%; СП - 8%			-436,24	-10,98	-436,24	-10,98		-4118,82	
108	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	-2476,54	--	-2476,54	--	-2217,99	-253,38	-2948,31
		НР - 98%; СП - 8%			-258,55	--	-258,55	--		-218,39	
109	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	-16538,02	-144,52	-16538,02	-144,52	-15571,57	-840,18	-18768,46
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-35,38	-821,94	-35,38		-1390,26	
110	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	-542,00	--	-1127,36	--	-1127,36	--	-1217,55
					--	--	--	--		-90,19	
РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел Т4 №2											
111	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	-755,63	-16,64	-755,63	-16,64	-412,88	-325,29	-1167,39
		НР - 98%; СП - 8%			-326,11	-5,82	-326,11	-5,82		-86,47	
112	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	-1449,00	--	-2898,00	--	-2898,00	--	-3129,84
					--	--	--	--		-231,84	
113	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	-744,00	--	-744,00	--	-744,00	--	-803,52
					--	--	--	--		-59,52	
114	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	-39406,98	-24,75	-39406,98	-24,75	-38945,99	-438,28	-43032,88
		НР - 98%; СП - 8%			-436,24	-10,98	-436,24	-10,98		-3187,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	-2476,54	--	-2476,54	--	-2217,99	-253,38	-2948,31
		НР - 98%; СП - 8%			-258,55	--	-258,55	--		-218,39	
116	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	-13674,39	-146,96	-13674,39	-146,96	-12705,50	-845,88	-15681,89
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-41,20	-821,94	-41,20		-1161,62	
117	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	-542,00	--	-1127,36	--	-1127,36	--	-1217,55
					--	--	--	--		-90,19	
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование									
118	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	-9696,17	-79,51	-387847,00	-3180,32	-299022,64	-85346,36	-511048,78
		НР - 98%; СП - 8%			-2141,10	-36,10	-85644,00	-1444,12		-37855,47	
119	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	40	-751,00	--	-30040,00	--	-30040,00	--	-32443,20
					--	--	--	--		-2403,20	
120	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	-401,00	--	-6416,00	--	-6416,00	--	-6929,28
					--	--	--	--		-513,28	
121	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	40	-18835,69	-157,80	-753427,66	-6311,88	-651034,18	-96991,38	-918452,56
		НР - 98%; СП - 8%			-2402,04	-72,23	-96081,60	-2889,20		-68033,52	
122	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	-401,00	--	-6416,00	--	-6416,00	--	-6929,28
					--	--	--	--		-513,28	
123	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1700мм	комплект	12	-23906,06	-312,12	-286872,75	-3745,49	-257434,06	-26795,95	-338762,19
		НР - 98%; СП - 8%			-2141,10	-137,47	-25693,20	-1649,60		-25093,50	
124	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1500мм	комплект	20	-23306,06	-312,12	-466121,25	-6242,48	-417056,77	-44659,91	-551643,66
		НР - 98%; СП - 8%			-2141,10	-137,47	-42822,00	-2749,34		-40862,49	
125	С123-051206-1001 2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	32	-572,00	--	-18304,00	--	-18304,00	--	-19768,32
					--	--	--	--		-1464,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	32	-808,13	-0,14	-25860,06	-4,48	-1260,38	-24103,30	-53960,43
		НР - 98%; СП - 8%			-768,60	--	-24595,20	--		-3997,07	
127	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	32	-7628,00	--	-244096,00	--	-244096,00	--	-263623,68
					--	--	--	--		-19527,68	
128	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	32	-975,00	--	-31200,00	--	-31200,00	--	-33696,00
					--	--	--	--		-2496,00	
129	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	-6171,22	-59,71	-246848,70	-2388,32	-175945,18	-68215,80	-340269,66
		НР - 98%; СП - 8%			-1712,88	-27,32	-68515,20	-1092,76		-25205,16	
130	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	40	-751,00	--	-30040,00	--	-30040,00	--	-32443,20
					--	--	--	--		-2403,20	
131	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	40	-808,13	-0,14	-32325,08	-5,60	-1575,48	-30129,12	-67450,54
		НР - 98%; СП - 8%			-768,60	--	-30744,00	--		-4996,34	
132	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	-2628,00	--	-105120,00	--	-105120,00	--	-113529,60
					--	--	--	--		-8409,60	
133	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	29,252	-401,00	--	-11730,05	--	-11730,05	--	-12668,46
					--	--	--	--		-938,40	
134	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	44	-2821,94	-25,31	-124165,36	-1113,64	-3237,96	-117890,94	-261420,81
		НР - 98%; СП - 8%			-2723,04	-10,98	-119813,76	-483,12		-19364,50	
135	С123-030102-1602 2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт.	44	-18486,00	--	-813384,00	--	-813384,00	--	-878454,72
					--	--	--	--		-65070,72	
РАЗДЕЛ 6. Квартирный водомерный узел холодной воды											
136	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	-480,98	-24,75	-43288,20	-2227,50	-1799,10	-39444,80	-89351,64
		НР - 98%; СП - 8%			-436,24	-10,98	-39261,60	-988,20		-6618,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	СПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ стр.	Счетчик воды универсальный "Пульсар" д.15мм с импульсным выходом	шт	90	-3865,48	--	-347893,39	--	-347893,39	--	-375724,86
					--	--	--	--		-27831,47	
138	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	90	-770,00	--	-69300,00	--	-69300,00	--	-74844,00
					--	--	--	--		-5544,00	
139	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	-1871,39	-146,96	-168425,46	-13226,16	-81224,70	-76128,86	-264118,67
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-41,20	-73974,60	-3707,91		-19564,35	
140	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	-1438,00	--	-129420,00	--	-129420,00	--	-139773,60
					--	--	--	--		-10353,60	
РАЗДЕЛ 7. Квартирный водомерный узел горчей воды											
141	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	-480,98	-24,75	-43288,20	-2227,50	-1799,10	-39444,80	-89351,64
		НР - 98%; СП - 8%			-436,24	-10,98	-39261,60	-988,20		-6618,64	
142	СПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик воды универсальный "Пульсар" д.15мм с импульсным выходом	шт	90	-3865,48	--	-347893,39	--	-347893,39	--	-375724,86
					--	--	--	--		-27831,47	
143	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	90	-770,00	--	-69300,00	--	-69300,00	--	-74844,00
					--	--	--	--		-5544,00	
144	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	-1871,39	-146,96	-168425,46	-13226,16	-81224,70	-76128,86	-264118,67
		НР - 98%; СП - 8%			-821,94	-41,20	-73974,60	-3707,91		-19564,35	
145	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	-1438,00	--	-129420,00	--	-129420,00	--	-139773,60
					--	--	--	--		-10353,60	
РАЗДЕЛ 8. Канализация К1											
146	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124,963	-177,22	-168,61	-22146,17	-21069,89	0,00	-4233,54	-28490,09
		НР - 72%; СП - 8%			-8,61	-38,44	-1076,28	-4803,64		-2110,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,577	-2962,37	--	-19483,49	--	--	-14028,12	-36192,54
		НР - 72%; СП - 8%			-2962,37	--	-19483,49	--		-2680,93	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,32	-2554,43	-149,06	-5926,27	-345,83	-3585,56	-2063,19	-8628,62
		НР - 99%; СП - 8%			-859,86	-38,43	-1994,88	-89,16		-639,16	
149	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,83	-713,45	--	-8440,09	--	--	-6076,86	-15678,31
		НР - 72%; СП - 8%			-713,45	--	-8440,09	--		-1161,36	
150	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	116,68	-30,73	-30,73	-3585,90	-3585,90	--	-889,06	-4832,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	-10,58	--	-1234,80		-358,00	
151	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116,68	-132,66	-63,10	-15478,42	-7363,09	0,00	-8264,40	-25642,25
		НР - 72%; СП - 8%			-69,55	-28,82	-8115,33	-3363,01		-1899,43	
152	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	116,68	-44,27	-44,27	-5165,30	-5165,30	--	-1280,64	-6961,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	-15,24	--	-1778,66		-515,67	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116,68	-132,66	-63,10	-15478,42	-7363,09	0,00	-8264,40	-25642,25
		НР - 72%; СП - 8%			-69,55	-28,82	-8115,33	-3363,01		-1899,43	
154	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/110мм	м трубопровода	467,74	-1562,61	-3,10	-730895,92	-1451,49	-430577,27	-293285,30	-1106115,72
		НР - 98%; СП - 8%			-638,96	-0,86	-298867,15	-403,57		-81934,50	
155	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	469	-970,61	-1,26	-455218,29	-591,74	-142111,22	-306438,08	-822588,88
		НР - 98%; СП - 8%			-666,34	-0,38	-312515,34	-176,58		-60932,51	
156	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	234,5	-72,09	-1,16	-16904,94	-270,85	-303,75	-16003,74	-35541,37
		НР - 98%; СП - 8%			-69,64	--	-16330,35	--		-2632,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	467,74	-1702,87	-21,73	-796501,92	-10161,89	-153611,29	-620172,00	-1530007,79
		НР - 98%; СП - 8%			-1352,74	-0,21	-632728,74	-99,80		-113333,91	
158	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	157	-168,00	--	-26376,00	--	-26376,00	--	-28486,08
					--	--	--	--		-2110,08	
159	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	161	-107,00	--	-17227,00	--	-17227,00	--	-18605,16
					--	--	--	--		-1378,16	
160	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	51	-207,00	--	-10557,00	--	-10557,00	--	-11401,56
					--	--	--	--		-844,56	
161	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	210	-60,00	--	-12600,00	--	-12600,00	--	-13608,00
					--	--	--	--		-1008,00	
162	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43	-385,00	--	-16555,00	--	-16555,00	--	-17879,40
					--	--	--	--		-1324,40	
163	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	202	-107,00	--	-21614,00	--	-21614,00	--	-23343,12
					--	--	--	--		-1729,12	
164	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	-339,00	--	-3390,00	--	-3390,00	--	-3661,20
					--	--	--	--		-271,20	
165	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	-320,00	--	-7040,00	--	-7040,00	--	-7603,20
					--	--	--	--		-563,20	
166	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	-96,00	--	-3840,00	--	-3840,00	--	-4147,20
					--	--	--	--		-307,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	-261,00	--	-1827,00	--	-1827,00	--	-1973,16
					--	--	--	--		-146,16	
168	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	-1096,00	--	-3288,00	--	-3288,00	--	-3551,04
					--	--	--	--		-263,04	
169	С123-020403-2704 2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	-981,00	--	-49050,00	--	-49050,00	--	-52974,00
					--	--	--	--		-3924,00	
170	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	-414,00	--	-24840,00	--	-24840,00	--	-26827,20
					--	--	--	--		-1987,20	
171	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	-400,00	--	-14400,00	--	-14400,00	--	-15552,00
					--	--	--	--		-1152,00	
172	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	30	-155,00	--	-4650,00	--	-4650,00	--	-5022,00
					--	--	--	--		-372,00	
173	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	31	-79,00	--	-2449,00	--	-2449,00	--	-2644,92
					--	--	--	--		-195,92	
174	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	62	-28,00	--	-1736,00	--	-1736,00	--	-1874,88
					--	--	--	--		-138,88	
175	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	64	-225,00	--	-14400,00	--	-14400,00	--	-15552,00
					--	--	--	--		-1152,00	
176	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	233	-183,00	--	-42639,00	--	-42639,00	--	-46050,12
					--	--	--	--		-3411,12	
177	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	235	-56,00	--	-13160,00	--	-13160,00	--	-14212,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-1052,80	
178	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	414,66	-542,00	--	-224745,72	--	-224745,72	--	-242725,38
					--	--	--	--		-17979,66	
179	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	56,2	-559,62	-61,88	-31450,36	-3477,38	-14442,78	-11455,40	-46338,23
		НР - 76%; СП - 8%			-240,75	-27,45	-13530,21	-1542,69		-3432,46	
180	С121-110403-2010 2111-0403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	16,18	-13287,00	--	-214983,66	--	-214983,66	--	-232182,35
					--	--	--	--		-17198,69	
181	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,48216	-880709,32	-451324,76	-424642,81	-217610,75	-9069,17	-254860,59	-733863,67
		НР - 99%; СП - 8%			-410575,10	-123345,05	-197962,89	-59472,05		-54360,27	
182	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	283,01	-4315,00	--	-1221188,15	--	-1221188,15	--	-1318883,20
					--	--	--	--		-97695,05	
183	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,86	-2603,00	--	-2238,58	--	-2238,58	--	-2417,67
					--	--	--	--		-179,09	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,07	-88,32	-2,22	-1242,65	-31,26	-693,80	-359,27	-1730,07
		НР - 69%; СП - 8%			-36,79	-0,22	-517,59	-3,09		-128,15	
185	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,07	-135,36	-2,86	-1904,57	-40,18	-1637,24	-159,93	-2229,66
		НР - 69%; СП - 8%			-16,14	-0,33	-227,15	-4,63		-165,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-15103441,20	-430373,21	-10086061,17	-4545720,15	-21219776,26
							-4587006,83	-126265,08	--	-1571932,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2061831,70				
	Материалы		Тенге				-282050,44				
	Всего заработная плата		Тенге					-592424,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-964055,93				
		Накладные расходы	Тенге				-507289,88				
		Сметная прибыль	Тенге				-205529,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2774651,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-510,48
		Сметная заработная плата	Тенге					-592424,70			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-13041609,50				
	Материалы		Тенге				-3499838,48				
	Всего заработная плата		Тенге					-4120847,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-5340116,32				
	Сдача и испытание		Тенге				-5151,09				
		Накладные расходы	Тенге				-4038430,27				
		Сметная прибыль	Тенге				-1366403,18				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-18446442,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3710,87
		Сметная заработная плата	Тенге					-4120847,21			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-21219776,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4221,35
		Сметная заработная плата	Тенге					-4713271,91			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-21 219 776				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					-190 978				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					-363 983				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-21 774 737				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-435 495				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					-22 210 232				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					-20 822 092				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					-1 457 402				
	ИТОГО	Тенге					-22 279 494				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					-19 826 522				
	НДС 12%	Тенге					-2 379 183				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**-22 205 705**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
КОРРЕКТИРОВКА
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-4 Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
1	Ц13-100501-0107 1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	система	1		265005,00	--	265005,00	--	--	161653,05	460790,69
		НР - 61%; СП - 8%				265005,00	--	265005,00	--		34132,64	
2	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4		20453,29	2431,55	81813,16	9726,20	998,96	45026,42	136986,74
		НР - 61%; СП - 8%				17772,00	681,45	71088,00	2725,80		10147,17	
3	Е11-340101-0601 1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0728		104211,53	48887,31	7586,60	3559,00	2036,04	2502,59	10896,32
		НР - 76%; СП - 8%				27356,58	17875,23	1991,56	1301,32		807,13	
4	С123-080101-0202 2308-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.	4		34868,00	--	139472,00	--	139472,00	--	150629,76
		СП - 8%				--	--	--	--		11157,76	
5	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	4		28209,00	--	112836,00	--	112836,00	--	121862,88
		СП - 8%				--	--	--	--		9026,88	
6	С123-080101-0102 2308-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем/усилитель магистральный НА 126	шт.	4		5549,00	--	22196,00	--	22196,00	--	23971,68
		СП - 8%				--	--	--	--		1775,68	

7	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50	211,12	0,18	10555,94	9,18	1638,93	6416,76	18330,51
		НР - 72%; СП - 8%			178,16	0,09	8907,83	4,34		1357,82	
8	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	50	351,00	--	17550,00	--	17550,00	--	18954,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1404,00	
9	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 Quick	шт.	100	275,00	--	27500,00	--	27500,00	--	29700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2200,00	
10	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	16859,03	634,32	67436,10	2537,28	35847,78	21631,69	96193,21
		НР - 72%; СП - 8%			7262,76	248,24	29051,04	992,97		7125,42	
11	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2	шт.	4	29145,00	--	116580,00	--	116580,00	--	125906,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9326,40	
12	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	50	35,00	--	1750,00	--	1750,00	--	1890,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140,00	
13	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	20	286,07	--	5721,47	--	670,67	3636,58	10106,69
		НР - 72%; СП - 8%			252,54	--	5050,80	--		748,64	
14	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК/Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт.	20	564,00	--	11280,00	--	11280,00	--	12182,40
		СП - 8%			--	--	--	--		902,40	
15	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	731	190,33	2,07	139130,54	1513,76	17140,81	86771,57	243974,28
		НР - 72%; СП - 8%			164,81	0,05	120475,96	40,11		18072,17	
16	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	131	128,27	0,71	16803,60	92,58	389,40	11756,29	30844,67
		НР - 72%; СП - 8%			124,59	0,05	16321,62	6,56		2284,79	

17	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/РК-75-9-13	км	0,11424	190423,00	--	21753,92	--	21753,92	--	23494,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1740,31	
18	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/RG-6U	км	0,765	87268,00	--	66760,02	--	66760,02	--	72100,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5340,80	
19	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	625	192,64	2,52	120399,55	1576,71	3356,71	83178,62	219864,42
		НР - 72%; СП - 8%			184,75	0,10	115466,13	59,74		16286,25	
20	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	106	229,48	3,44	24325,16	365,05	1274,20	16359,80	43939,76
		НР - 72%; СП - 8%			214,02	0,34	22685,92	36,02		3254,80	
21	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	637,5	60,00	--	38250,00	--	38250,00	--	41310,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3060,00	
22	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	108,12	171,00	--	18488,52	--	18488,52	--	19967,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1479,08	
РАЗДЕЛ 2. Телефонизация											
23	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	16859,03	634,32	16859,03	634,32	8961,95	5407,92	24048,30
		НР - 72%; СП - 8%			7262,76	248,24	7262,76	248,24		1781,36	
24	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/ШРМ-1	шт.	1	29145,00	--	29145,00	--	29145,00	--	31476,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2331,60	
25	Ц13-100901-1110 1310-0901-1110 РСНБ РК 2015	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	1	4007,65	815,08	4007,65	815,08	714,57	2033,94	6524,92
		НР - 72%; СП - 8%			2478,00	346,92	2478,00	346,92		483,33	

26	С123-061703-4411 2306-1703-4411 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X150-240-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86/FOSC A8	шт.	1	27252,00	--	27252,00	--	27252,00	--	29432,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2180,16	
27	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10+КПЭ-06	шт.	20	3408,00	--	68160,00	--	68160,00	--	73612,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5452,80	
28	С123-070202-0211 2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 300 мм х 150 мм	шт.	9	8769,00	--	78921,00	--	78921,00	--	85234,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6313,68	
29	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	16859,03	634,32	67436,10	2537,28	35847,78	21631,69	96193,21
		НР - 72%; СП - 8%			7262,76	248,24	29051,04	992,97		7125,42	
30	С123-061708-0117 2306-1708-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/200-К/ШРПО-12-SC/APS-24/2-24/1	шт.	4	177724,00	--	710896,00	--	710896,00	--	767767,68
		СП - 8%			--	--	--	--		56871,68	
31	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Коннектор F 6 Quick/DROP-SP/APC/AS-F	шт.	50	275,00	--	13750,00	--	13750,00	--	14850,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1100,00	
32	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50	211,12	0,18	10555,94	9,18	1638,93	6416,76	18330,51
		НР - 72%; СП - 8%			178,16	0,09	8907,83	4,34		1357,82	
33	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	50	379,00	--	18950,00	--	18950,00	--	20466,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1516,00	
34	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	707	277,06	85,87	195881,89	60713,27	654,80	115455,62	336244,50
		НР - 72%; СП - 8%			190,26	36,55	134513,82	25841,20		24907,00	
35	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	702	261,55	22,00	183608,55	15440,49	33384,06	100846,65	307211,62
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	7,52	134784,00	5280,80		22756,42	

36	С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,58956	64537,00	--	38048,43	--	38048,43	--	41092,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3043,87	
37	С123-060701-0201 2306-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203/КС-ОКГнг-2-G.652.D-CF-3.0-2201	км	0,07446	253171,00	--	18851,11	--	18851,11	--	20359,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1508,09	
38	С123-060701-0202 2306-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203/КС-ОКГнг-4-G.652.D-CF-3.0-2201	км	0,0306	262352,00	--	8027,97	--	8027,97	--	8670,21
		СП - 8%			--	--	--	--		642,24	
39	С123-060701-0203 2306-0701-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-6-G.652.D-CF-7,0-3203/КС-ОКГнг-6-G.652.D-CF-3.0-2201	км	0,01428	266224,00	--	3801,68	--	3801,68	--	4105,81
		СП - 8%			--	--	--	--		304,13	
40	С123-060701-0204 2306-0701-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203/КС-ОКГнг-8-G.652.D-CF-3.0-2201	км	0,00918	282829,00	--	2596,37	--	2596,37	--	2804,08
		СП - 8%			--	--	--	--		207,71	
41	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	212,39	2,74	12743,23	164,52	304,84	8844,90	23315,19
		НР - 72%; СП - 8%			204,56	0,18	12273,86	10,73		1727,05	
42	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	549	192,64	2,52	105758,96	1384,98	2948,53	73064,10	193128,91
		НР - 72%; СП - 8%			184,75	0,10	101425,44	52,47		14305,84	
43	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	229,48	3,44	20653,44	309,95	1081,87	13890,39	37307,34
		НР - 72%; СП - 8%			214,02	0,34	19261,63	30,59		2763,51	
44	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	61,2	109,00	--	6670,80	--	6670,80	--	7204,46
		СП - 8%			--	--	--	--		533,66	

45	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014	м	91,8	310,00	--	28458,00	--	28458,00	--	30734,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2276,64	
46	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	559,98	26,00	--	14559,48	--	14559,48	--	15724,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,76	
47	Ц13-100901-1110 1310-0901-1110 РСНБ РК 2015	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	4	4007,65	815,08	16030,61	3260,32	2858,29	8135,77	26099,68
		НР - 72%; СП - 8%			2478,00	346,92	9912,00	1387,68		1933,31	
48	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV/FOSC A2 24C	комплект	4	11356,00	--	45424,00	--	45424,00	--	49057,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3633,92	
49	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	50	35,00	--	1750,00	--	1750,00	--	1890,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140,00	
РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь											
50	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	16840,52	1945,24	67362,06	7780,96	6265,10	33852,95	109312,21
		НР - 61%; СП - 8%			13329,00	545,16	53316,00	2180,64		8097,20	
51	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	8261,00	--	33044,00	--	33044,00	--	35687,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2643,52	
52	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1083,23	26,23	4332,92	104,92	--	3208,17	8144,38
		НР - 75%; СП - 8%			1057,00	12,39	4228,00	49,56		603,29	
53	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	18742,00	--	74968,00	--	74968,00	--	80965,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5997,44	
54	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	20	650,04	--	13000,90	--	130,90	9652,50	24465,67
		НР - 75%; СП - 8%			643,50	--	12870,00	--		1812,27	

55	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 4М, для многоквартирных домофонов	шт.	20	3614,00	--	72280,00	--	72280,00	--	78062,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5782,40	
56	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	650,04	--	2600,18	--	26,18	1930,50	4893,13
		НР - 75%; СП - 8%			643,50	--	2574,00	--		362,45	
57	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	11656,00	--	46624,00	--	46624,00	--	50353,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3729,92	
58	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	650,04	--	2600,18	--	26,18	1930,50	4893,13
		НР - 75%; СП - 8%			643,50	--	2574,00	--		362,45	
59	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4522,00	--	18088,00	--	18088,00	--	19535,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1447,04	
60	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	5479,00	--	21916,00	--	21916,00	--	23669,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1753,28	
61	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	150	201,00	--	30150,00	--	30150,00	--	32562,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2412,00	
62	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	50	650,04	--	32502,25	--	327,25	24131,25	61164,18
		НР - 75%; СП - 8%			643,50	--	32175,00	--		4530,68	
63	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	50	2084,00	--	104200,00	--	104200,00	--	112536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8336,00	
64	С123-080306-0309 2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	4	12021,00	--	48084,00	--	48084,00	--	51930,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3846,72	

65	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	73	271,17	2,53	19795,17	184,65	1027,16	13385,04	35834,63
		НР - 72%; СП - 8%			254,57	0,10	18583,35	6,98		2654,42	
66	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	74,46	80,00	--	5956,80	--	5956,80	--	6433,34
		СП - 8%			--	--	--	--		476,54	
67	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73	79,90	0,88	5832,98	64,23	1388,75	3169,42	9722,59
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	4380,00	21,97		720,19	
68	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	569	348,94	2,52	198548,07	1432,75	23872,28	124827,80	349245,94
		НР - 72%; СП - 8%			304,47	0,23	173243,03	128,91		25870,07	
69	С123-060408-0402 2306-0408-0402 РСНБ РК 2015	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,05712	14743,00	--	842,12	--	842,12	--	909,49
		СП - 8%			--	--	--	--		67,37	
70	С123-060408-0406 2306-0408-0406 РСНБ РК 2015	Провод ПКСВ 4х0,5	км	0,28152	32197,00	--	9064,10	--	9064,10	--	9789,23
		СП - 8%			--	--	--	--		725,13	
71	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,255	20640,00	--	5263,20	--	5263,20	--	5684,26
		СП - 8%			--	--	--	--		421,06	
72	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0612	172232,00	--	10540,60	--	10540,60	--	11383,85
		СП - 8%			--	--	--	--		843,25	
73	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КРТП-10	шт.	20	1149,00	--	22980,00	--	22980,00	--	24818,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1838,40	
РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение											
74	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3890,51	5,66	3890,51	5,66	--	2797,09	7222,61
		НР - 72%; СП - 8%			3884,85	--	3884,85	--		535,01	

75	С123-080502-0417 2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27538,00	--	27538,00	--	27538,00	--	29741,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2203,04	
76	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4535,33	10,28	18141,32	41,12	--	13032,14	33667,34
		НР - 72%; СП - 8%			4525,05	--	18100,20	--		2493,88	
77	С123-080501-2151 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus	шт.	4	26581,00	--	106324,00	--	106324,00	--	114829,92
		СП - 8%			--	--	--	--		8505,92	
78	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16840,52	1945,24	16840,52	1945,24	1566,28	8463,24	27328,05
		НР - 61%; СП - 8%			13329,00	545,16	13329,00	545,16		2024,30	
79	С123-080306-0307 2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	8509,00	--	8509,00	--	8509,00	--	9189,72
		СП - 8%			--	--	--	--		680,72	
80	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ/WD10PURX	шт.	2	29163,00	--	58326,00	--	58326,00	--	62992,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4666,08	
81	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	152	271,17	2,53	41217,34	384,48	2138,75	27870,22	74614,57
		НР - 72%; СП - 8%			254,57	0,10	38694,11	14,53		5527,00	
82	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	155,04	26,00	--	4031,04	--	4031,04	--	4353,52
		СП - 8%			--	--	--	--		322,48	
83	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	152	79,90	0,88	12145,38	133,73	2891,65	6599,33	20244,29
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	9120,00	45,74		1499,58	
84	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	750,32	350,03	6002,59	2800,27	2012,88	1501,68	8104,60
		НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	1189,44	896,22		600,34	
85	С123-060401-0102 2306-0401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,1632	163543,00	--	26690,22	--	26690,22	--	28825,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2135,22	

86	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	211,12	0,18	211,12	0,18	32,78	128,34	366,61
		НР - 72%; СП - 8%			178,16	0,09	178,16	0,09		27,16	
87	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1356,00	--	1356,00	--	1356,00	--	1464,48
		СП - 8%			--	--	--	--		108,48	
88	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	635,74	--	635,74	--	4,24	385,21	1102,63
		НР - 61%; СП - 8%			631,50	--	631,50	--		81,68	
89	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	1	944,00	--	944,00	--	944,00	--	1019,52
		СП - 8%			--	--	--	--		75,52	
90	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	16859,03	634,32	16859,03	634,32	8961,95	5407,92	24048,30
		НР - 72%; СП - 8%			7262,76	248,24	7262,76	248,24		1781,36	
91	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-4	шт.	1	29145,00	--	29145,00	--	29145,00	--	31476,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2331,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5819372,15**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1512247,64**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120161,66**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43500,82**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2678963,83**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1076934,40**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**431064,60**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				5 819 372,15					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				52 374,35					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				99 819,69					
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				5 971 566,19					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				119 431,32					
	Итого в ценах 2019г	Тенге				6 090 997,51					

	Итого с учетом скидки к=0,87763277		Тенге				5 345 659,03					
	НДС 12%		Тенге				641 479,08					
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**5 987 138,11**					

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
КОРРЕКТИРОВКА
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-4 К Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
1	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1015		190,33	2,07	193183,99	2101,87	23800,17	120483,10	338760,46
		НР - 72%; СП - 8%				164,81	0,05	167281,95	55,69		25093,37	
2	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/RG-6U	км	1,0353		87268,00	--	90348,56	--	90348,56	--	97576,45
		СП - 8%				--	--	--	--		7227,88	
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация										
3	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Коннектор F 6 Quick/DROP-SP/APC/AS-F	шт.	50		275,00	--	13750,00	--	13750,00	--	14850,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1100,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**451186,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**167281,95**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2101,87**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**55,69**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**127898,73**		
		- Накладные расходы	Тенге								**120483,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**33421,25**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				451 186,90					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				4 060,68					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				7 739,21					

	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				462 986,79					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				9 259,74					
	Итого в ценах 2019г	Тенге				472 246,53					
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге				414 459,04					
	НДС 12%	Тенге				49 735,08					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**464 194,12**					

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-4 Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
1	Ц13-100501-0107 1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	система	1		-234975,00	--	-234975,00	--	--	-143334,75	-408574,53
		НР - 61%; СП - 8%				-234975,00	--	-234975,00	--		-30264,78	
2	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4		-18355,31	-2342,45	-73421,25	-9369,80	-1027,45	-39918,16	-122406,56
		НР - 61%; СП - 8%				-15756,00	-603,90	-63024,00	-2415,60		-9067,15	
3	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4 с усилителем ZA-800M	шт.	4		-27031,00	--	-108124,00	--	-108124,00	--	-116773,92
						--	--	--	--		-8649,92	
4	С123-080101-0102 2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-4.1.6-12.4	шт.	4		-5602,00	--	-22408,00	--	-22408,00	--	-24200,64
						--	--	--	--		-1792,64	
5	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112		-84,78	-1,61	-9495,26	-179,87	-2165,31	-5191,07	-15861,24
		НР - 72%; СП - 8%				-63,84	-0,53	-7150,08	-59,74		-1174,91	
6	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/PK-75-9-13	км	0,11424		-189404,00	--	-21637,51	--	-21637,51	--	-23368,51
						--	--	--	--		-1731,00	
7	Ц13-100902-0913 1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	20		-5385,91	-1272,18	-107718,22	-25443,60	-16394,62	-53599,97	-174223,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-3294,00	-428,22	-65880,00	-8564,40		-12905,46	
8	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК/Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт.	20	-570,00	--	-11400,00	--	-11400,00	--	-12312,00
					--	--	--	--		-912,00	
9	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	-564,27	--	-6771,27	--	-51,27	-4099,20	-11740,11
		НР - 61%; СП - 8%			-560,00	--	-6720,00	--		-869,64	
10	С123-070202-0302 2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.	4	-1361,00	--	-5444,00	--	-5444,00	--	-5879,52
					--	--	--	--		-435,52	
11	С123-070202-0303 2307-0202-0303 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.	8	-3765,00	--	-30120,00	--	-30120,00	--	-32529,60
					--	--	--	--		-2409,60	
12	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,0728	-84916,51	-23563,73	-6181,92	-1715,44	-169,90	-3267,93	-10205,84
		НР - 69%; СП - 8%			-59019,00	-6037,71	-4296,58	-439,55		-755,99	
13	С123-080101-0203 2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.	4	-26169,00	--	-104676,00	--	-104676,00	--	-113050,08
					--	--	--	--		-8374,08	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	-370,59	-14,73	-111175,67	-4417,86	-36533,81	-51194,96	-175360,28
		НР - 72%; СП - 8%			-234,08	-2,93	-70224,00	-880,11		-12989,65	
15	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	-463,59	-32,77	-31523,93	-2228,62	-8313,23	-15538,00	-50826,88
		НР - 72%; СП - 8%			-308,56	-8,80	-20982,08	-598,47		-3764,95	
16	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	303	-58,00	--	-17574,00	--	-17574,00	--	-18979,92
					--	--	--	--		-1405,92	
17	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68,68	-170,00	--	-11675,60	--	-11675,60	--	-12609,65
					--	--	--	--		-934,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	-22457,19	-6424,00	-89828,75	-25696,00	-7036,75	-47253,89	-148049,25
		НР - 72%; СП - 8%			-14274,00	-2133,60	-57096,00	-8534,40		-10966,61	
19	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2	шт.	4	-38347,00	--	-153388,00	--	-153388,00	--	-165659,00
					--	--	--	--		-12271,04	
20	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	-412,93	-3,21	-24775,68	-192,72	-1306,56	-16805,09	-44907,24
		НР - 72%; СП - 8%			-387,94	-1,07	-23276,40	-64,01		-3326,46	
21	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	60	-351,00	--	-21060,00	--	-21060,00	--	-22744,80
					--	--	--	--		-1684,80	
РАЗДЕЛ 2. Телефонизация											
22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	-22457,19	-6424,00	-89828,75	-25696,00	-7036,75	-47253,89	-148049,25
		НР - 72%; СП - 8%			-14274,00	-2133,60	-57096,00	-8534,40		-10966,61	
23	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/NXW5-5050/15	шт.	4	-38347,00	--	-153388,00	--	-153388,00	--	-165659,00
					--	--	--	--		-12271,04	
24	Ц13-100603-0107 1310-0603-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	4	-16221,17	--	-64884,68	--	-4460,68	-36858,64	-109882,78
		НР - 61%; СП - 8%			-15106,00	--	-60424,00	--		-8139,47	
25	С123-061703-0337 2306-1703-0337 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	-10601,00	--	-10601,00	--	-10601,00	--	-11449,08
					--	--	--	--		-848,08	
26	С123-061703-0533 2306-1703-0533 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	-9181,00	--	-9181,00	--	-9181,00	--	-9915,48
					--	--	--	--		-734,48	
27	С123-061703-0532 2306-1703-0532 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	-8641,00	--	-8641,00	--	-8641,00	--	-9332,28
					--	--	--	--		-691,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-061703-0531 2306-1703-0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	-8014,00	--	-8014,00	--	-8014,00	--	-8655,12
					--	--	--	--		-641,12	
29	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	8	-2858,00	--	-22864,00	--	-22864,00	--	-24693,12
					--	--	--	--		-1829,12	
30	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	-412,93	-3,21	-24775,68	-192,72	-1306,56	-16805,09	-44907,24
		НР - 72%; СП - 8%			-387,94	-1,07	-23276,40	-64,01		-3326,46	
31	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	-383,00	--	-22980,00	--	-22980,00	--	-24818,40
					--	--	--	--		-1838,40	
32	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	-238,71	-20,07	-7161,42	-602,25	-1451,97	-3821,20	-11861,23
		НР - 72%; СП - 8%			-170,24	-6,67	-5107,20	-200,03		-878,61	
33	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	598	-179,38	-11,24	-107267,48	-6722,72	-17829,40	-61162,68	-181904,58
		НР - 72%; СП - 8%			-138,32	-3,73	-82715,36	-2232,81		-13474,41	
34	Ц13-100105-0303 1310-0105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м	105	-194,39	-28,96	-20410,46	-3040,93	-76,03	-11027,26	-33952,74
		НР - 61%; СП - 8%			-164,70	-7,47	-17293,50	-783,97		-2515,02	
35	С123-060401-0528 2306-0401-0528 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0153	-1553958,00	--	-23775,56	--	-23775,56	--	-25677,60
					--	--	--	--		-1902,04	
36	С123-060401-0527 2306-0401-0527 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0153	-817434,00	--	-12506,74	--	-12506,74	--	-13507,28
					--	--	--	--		-1000,54	
37	С123-060401-0526 2306-0401-0526 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0255	-534473,00	--	-13629,06	--	-13629,06	--	-14719,39
					--	--	--	--		-1090,32	
38	С123-060401-0525 2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0306	-378229,00	--	-11573,81	--	-11573,81	--	-12499,71
					--	--	--	--		-925,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,08976	-225166,00	--	-20210,90	--	-20210,90	--	-21827,77
					--	--	--	--		-1616,87	
40	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/КРВПМ	км	0,4794	-150661,00	--	-72226,88	--	-72226,88	--	-78005,03
					--	--	--	--		-5778,15	
41	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	151	-463,59	-32,77	-70001,66	-4948,84	-18460,26	-34503,50	-112865,57
		НР - 72%; СП - 8%			-308,56	-8,80	-46592,56	-1328,97		-8360,41	
42	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	447	-370,59	-14,73	-165651,75	-6582,61	-54435,38	-76280,49	-261286,82
		НР - 72%; СП - 8%			-234,08	-2,93	-104633,76	-1311,36		-19354,58	
43	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	152,51	-170,00	--	-25926,70	--	-25926,70	--	-28000,84
					--	--	--	--		-2074,14	
44	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	451,47	-24,00	--	-10835,28	--	-10835,28	--	-11702,10
					--	--	--	--		-866,82	
45	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	60	-35,00	--	-2100,00	--	-2100,00	--	-2268,00
					--	--	--	--		-168,00	
		РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь									
46	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	-15312,89	-1873,96	-61251,57	-7495,84	-6487,73	-30012,29	-98564,98
		НР - 61%; СП - 8%			-11817,00	-483,12	-47268,00	-1932,48		-7301,11	
47	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	-16680,00	--	-66720,00	--	-66720,00	--	-72057,60
					--	--	--	--		-5337,60	
48	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	-961,75	-24,75	-3847,00	-99,00	--	-2843,94	-7226,22
		НР - 75%; СП - 8%			-937,00	-10,98	-3748,00	-43,92		-535,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	-15070,00	--	-60280,00	--	-60280,00	--	-65102,40
					--	--	--	--		-4822,40	
50	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	-9125,00	--	-36500,00	--	-36500,00	--	-39420,00
					--	--	--	--		-2920,00	
51	Ц13-100202-0203 1310-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	20	-5776,95	-553,67	-115538,94	-11073,40	-25685,54	-49797,23	-178563,06
		НР - 61%; СП - 8%			-3939,00	-142,74	-78780,00	-2854,80		-13226,89	
52	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 4М, для многоквартирных домофонов	шт.	20	-3649,00	--	-72980,00	--	-72980,00	--	-78818,40
					--	--	--	--		-5838,40	
53	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	-578,48	--	-2313,92	--	-31,92	-1711,50	-4347,45
		НР - 75%; СП - 8%			-570,50	--	-2282,00	--		-322,03	
54	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	-10406,00	--	-41624,00	--	-41624,00	--	-44953,92
					--	--	--	--		-3329,92	
55	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	-578,48	--	-2313,92	--	-31,92	-1711,50	-4347,45
		НР - 75%; СП - 8%			-570,50	--	-2282,00	--		-322,03	
56	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	-3514,00	--	-14056,00	--	-14056,00	--	-15180,48
					--	--	--	--		-1124,48	
57	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	-6771,00	--	-27084,00	--	-27084,00	--	-29250,72
					--	--	--	--		-2166,72	
58	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	-194,00	--	-34920,00	--	-34920,00	--	-37713,60
					--	--	--	--		-2793,60	
59	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	60	-578,48	--	-34708,80	--	-478,80	-25672,50	-65211,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			-570,50	--	-34230,00	--		-4830,50	
60	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	-1651,00	--	-99060,00	--	-99060,00	--	-106984,80
					--	--	--	--		-7924,80	
61	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	-15312,89	-1873,96	-61251,57	-7495,84	-6487,73	-30012,29	-98564,98
		НР - 61%; СП - 8%			-11817,00	-483,12	-47268,00	-1932,48		-7301,11	
62	С123-080306-0309 2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	4	-12136,00	--	-48544,00	--	-48544,00	--	-52427,52
					--	--	--	--		-3883,52	
63	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	73	-370,59	-14,73	-27052,75	-1075,01	-8889,89	-12457,44	-42671,00
		НР - 72%; СП - 8%			-234,08	-2,93	-17087,84	-214,16		-3160,81	
64	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	73,73	-78,00	--	-5750,94	--	-5750,94	--	-6211,02
					--	--	--	--		-460,08	
65	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73	-72,56	-0,80	-5296,63	-58,62	-1354,42	-2810,21	-87555,39
		НР - 72%; СП - 8%			-53,20	-0,27	-3883,60	-19,47		-648,55	
66	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	495	-717,88	-329,31	-355352,89	-163006,07	-127125,61	-82351,64	-472720,89
		НР - 72%; СП - 8%			-131,76	-99,31	-65221,20	-49156,07		-35016,36	
67	С123-060408-0504 2306-0408-0504 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 1Х2х0,8	км	0,42024	-43468,00	--	-18266,99	--	-18266,99	--	-19728,35
					--	--	--	--		-1461,36	
68	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КВСМ 2х2х0,80	км	0,0204	-106231,00	--	-2167,11	--	-2167,11	--	-2340,48
					--	--	--	--		-173,37	
69	С123-060408-0520 2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 4х2х0,80	км	0,07752	-155503,00	--	-12054,59	--	-12054,59	--	-13018,96
					--	--	--	--		-964,37	
70	С123-060302-0205 2306-0302-0205 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки КВВГ 7х2х0,75 ГОСТ 51312-99	км	0,0612	-525198,00	--	-32142,12	--	-32142,12	--	-34713,49
					--	--	--	--		-2571,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КРТП-10	шт.	20	-1160,00	--	-23200,00	--	-23200,00	--	-25056,00
					--	--	--	--		-1856,00	
РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение											
72	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	-3449,96	-5,66	-3449,96	-5,66	0,00	-2479,90	-6404,24
		НР - 72%; СП - 8%			-3444,30	--	-3444,30	--		-474,39	
73	С123-080502-0419 2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.	1	-40312,00	--	-40312,00	--	-40312,00	--	-43536,96
					--	--	--	--		-3224,96	
74	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	-4022,18	-10,28	-32177,44	-82,24	0,00	-23108,54	-59708,86
		НР - 72%; СП - 8%			-4011,90	--	-32095,20	--		-4422,88	
75	С123-080501-2151 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus	шт.	8	-26835,00	--	-214680,00	--	-214680,00	--	-231854,40
					--	--	--	--		-17174,40	
76	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	-15312,89	-1873,96	-15312,89	-1873,96	-1621,93	-7503,07	-24641,24
		НР - 61%; СП - 8%			-11817,00	-483,12	-11817,00	-483,12		-1825,28	
77	С123-080306-0307 2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	-7027,00	--	-7027,00	--	-7027,00	--	-7589,16
					--	--	--	--		-562,16	
78	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ/WD10PURX	шт.	2	-23693,00	--	-47386,00	--	-47386,00	--	-51176,88
					--	--	--	--		-3790,88	
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	281	-370,59	-14,73	-104134,54	-4138,06	-34220,00	-47952,61	-164254,13
		НР - 72%; СП - 8%			-234,08	-2,93	-65776,48	-824,37		-12166,97	
80	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	283,81	-24,00	--	-6811,44	--	-6811,44	--	-7356,36
					--	--	--	--		-544,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	281	-72,56	-0,80	-20388,41	-225,64	-5213,57	-10817,38	-33702,26
		НР - 72%; СП - 8%			-53,20	-0,27	-14949,20	-74,94		-2496,46	
82	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	-717,88	-329,31	-10050,38	-4610,27	-3595,47	-2329,14	-13369,88
		НР - 72%; СП - 8%			-131,76	-99,31	-1844,64	-1390,27		-990,36	
83	С123-060401-0102 2306-0401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,3009	-175289,00	--	-52744,46	--	-52744,46	--	-56964,02
					--	--	--	--		-4219,56	
84	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	-901,23	-18,27	-901,23	-18,27	-107,08	-560,94	-1579,14
		НР - 72%; СП - 8%			-775,88	-3,20	-775,88	-3,20		-116,97	
85	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	-1241,00	--	-1241,00	--	-1241,00	--	-1340,28
					--	--	--	--		-99,28	
86	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	-564,27	--	-564,27	--	-4,27	-341,60	-978,34
		НР - 61%; СП - 8%			-560,00	--	-560,00	--		-72,47	
87	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	1	-1079,00	--	-1079,00	--	-1079,00	--	-1165,32
					--	--	--	--		-86,32	
88	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	-22457,19	-6424,00	-22457,19	-6424,00	-1759,19	-11813,47	-37012,31
		НР - 72%; СП - 8%			-14274,00	-2133,60	-14274,00	-2133,60		-2741,65	
89	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-5	шт.	1	-38347,00	--	-38347,00	--	-38347,00	--	-41414,76
					--	--	--	--		-3067,76	
90	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования	устройство	1	-41214,58	-6047,78	-41214,58	-6047,78	-30,80	-22384,05	-68686,52
		НР - 61%; СП - 8%			-35136,00	-1559,16	-35136,00	-1559,16		-5087,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-4106352,84	-330759,65	-2342106,93	-1036587,01	-5554389,72
							-1433486,26	-98633,88	--	-411435,19	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-3994512,96				
	Материалы		Тенге				-400998,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-1527384,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1835280,74				
		Накладные расходы	Тенге				-1033319,08				
		Сметная прибыль	Тенге				-402226,56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-5430058,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1330,86
		Сметная заработная плата	Тенге					-1527384,01			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-33265,92				
	Материалы		Тенге				-169,90				
	Всего заработная плата		Тенге					-4736,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-27084,00				
		Накладные расходы	Тенге				-3267,93				
		Сметная прибыль	Тенге				-2922,71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-39456,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4,78
		Сметная заработная плата	Тенге					-4736,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-78573,96				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-78573,96				
		Сметная прибыль	Тенге				-6285,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-84859,88				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-5554390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1335,65
		Сметная заработная плата	Тенге					-1532120,14			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-5 554 390				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					-49 989				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					-95 274				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-5 699 653				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-113 993				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					-5 813 646				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					-5 450 292				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					-381 482				
	ИТОГО	Тенге					-5 831 774				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					-5 189 696				
	НДС 12%	Тенге					-622 763				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**-5 812 459**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
КОРРЕКТИРОВКА

договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-5 Газоснабжение
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	50		3998,38	8,46	199918,96	422,90	52877,06	143686,62	371094,03
		НР - 98%; СП - 8%				2932,38	--	146619,00	--		27488,45	
2	С123-090101-0501 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50		12623,00	--	631150,00	--	631150,00	--	681642,00
		СП - 8%				--	--	--	--		50492,00	
3	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50		46912,44	230,56	2345622,00	11528,00	2268601,50	69547,66	2608383,23
		НР - 98%; СП - 8%				1309,85	109,49	65492,50	5474,50		193213,57	
4	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	50		8755,67	240,88	437783,42	12044,00	166824,42	256165,14	749464,44
		НР - 98%; СП - 8%				5178,30	49,56	258915,00	2478,00		55515,88	
6	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	50		6278,25	239,58	313912,55	11979,00	167502,05	135385,53	485241,93
		НР - 98%; СП - 8%				2688,63	74,34	134431,50	3717,00		35943,85	
7	С123-041004-1101 2304-1004-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15	шт.	50		2193,00	--	109650,00	--	109650,00	--	118422,00
		СП - 8%				--	--	--	--		8772,00	

8	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	812,00	--	40600,00	--	40600,00	--	43848,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3248,00	
9	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	193	1692,95	20,79	326739,93	4012,68	255532,56	67303,73	425567,15
		НР - 98%; СП - 8%			348,16	7,68	67194,69	1482,59		31523,49	
10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	121	1733,27	20,79	209725,71	2515,72	165082,75	42195,60	272075,02
		НР - 98%; СП - 8%			348,16	7,68	42127,24	929,50		20153,70	
11	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр через перекрытие	м трубопровода	20	3295,97	38,16	65919,46	763,24	51187,44	13954,10	86263,45
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	13968,78	270,10		6389,88	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,005137	537,00	--	2,76	--	2,76	--	2,98
		СП - 8%			--	--	--	--		0,22	
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0032	98756,26	7101,81	316,02	22,73	25,04	185,97	542,14
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	268,26	1,26		40,16	
14	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0032	222634,00	--	712,43	--	712,43	--	769,42
		СП - 8%			--	--	--	--		56,99	
15	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	40	2809,69	--	112387,53	--	30379,53	80367,84	208175,80
		НР - 98%; СП - 8%			2050,20	--	82008,00	--		15420,43	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	59	850,03	0,99	50151,95	58,65	8244,13	33501,78	90346,03
		НР - 80%; СП - 8%			709,31	0,48	41849,17	28,05		6692,30	
Вводной газопровод											

17	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39	757,97	38,16	29560,94	1488,32	833,50	27210,50	61313,16
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	27239,12	526,70		4541,72	
18	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39	339,00	--	13221,00	--	13221,00	--	14278,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1057,68	
19	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	10	27952,07	1842,48	279520,70	18424,78	165714,82	98205,25	407944,03
		НР - 99%; СП - 8%			9538,11	381,61	95381,10	3816,12		30218,08	
20	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1169,00	--	8183,00	--	8183,00	--	8837,64
		СП - 8%			--	--	--	--		654,64	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00037	537,00	--	0,20	--	0,20	--	0,21
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	93,95	2,33	1878,95	46,62	1002,19	576,21	2651,57
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	830,13	4,96		196,41	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	87,10	1,65	1742,03	32,99	1223,82	338,22	2246,67
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	485,21	4,96		166,42	
24	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	314	517,75	--	162574,91	--	4686,29	154730,85	342690,22
		НР - 98%; СП - 8%			502,83	--	157888,62	--		25384,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6981799,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1134698,32**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63339,64**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18733,72**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4143236,50**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1123355,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**517170,36**	

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				6 981 799,81					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				62 836,20					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				119 758,81					
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				7 164 394,82					

	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				143 287,90					
	Итого в ценах 2019г	Тенге				7 307 682,72					
	Итого с учетом скидки к=0,87763277	Тенге				6 413 460,83					
	НДС 12%	Тенге				769 615,30					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**7 183 076,13**					

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой" Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алма-Тау Инжиниринг" Р.А. Будырбаев

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис" Т.В. Бабенин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
КОРРЕКТИРОВКА
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-5К Газоснабжение
Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Прайс стр.4 ТОО "АбсолютСнаб"	Система индивидуального контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А с клапаном КЗЭУГ-Б, сигнализатор С-3-1-1АВ, сигнализатором СЗ-2-2-2АГ и пультом ПК-2 "Бытовая"	комплект	50		29348,00	--	1467400,00	--		--	1467400,00
						--	--	--	--	1467400,00	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1467400,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**1467400,00**		

	Итого в ценах 2019 г	Тенге				1 467 400					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				0					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				0					
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге				1 467 399					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				0					
	Итого в ценах 2019г	Тенге				1 467 400					

	Итого с учетом скидки к=0,87763277		Тенге				1 287 838				
	НДС 12%		Тенге				154 541				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**1 442 379**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудный-соколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алма-Тау Инжиниринг"

Р.А. Вудырбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета 2-1-5 Газоснабжение
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		231	-1595,33	-19,66	-368520,98	-4540,54	-292708,17	-71388,00	-475101,71
		НР - 98%; СП - 8%				-308,54	-6,81	-71272,28	-1572,62		-35192,72	
9	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		145	-1662,65	-19,66	-241084,53	-2850,12	-193496,40	-44810,65	-308766,80
		НР - 98%; СП - 8%				-308,54	-6,81	-44738,01	-987,15		-22871,61	
10	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр через перекрытие	м трубопровода		24	-2245,14	-36,33	-53883,39	-871,81	-38146,95	-14848,85	-74230,82
		НР - 98%; СП - 8%				-619,36	-11,97	-14864,64	-287,24		-5498,58	
11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,006181	-88433,11	-6814,95	-546,61	-42,12	-45,47	-318,21	-934,00
		НР - 69%; СП - 8%				-74262,40	-348,27	-459,02	-2,15		-69,18	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,006181	-542,00	--	-3,35	--	-3,35	--	-3,62
						--	--	--	--		-0,27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00384	-88433,11	-6814,95	-339,58	-26,17	-28,25	-197,69	-580,25
		НР - 69%; СП - 8%				-74262,40	-348,27	-285,17	-1,34		-42,98	
14	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00384	-213058,00	--	-818,14	--	-818,14	--	-883,59
						--	--	--	--		-65,45	
15	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		48	-2570,15	--	-123367,35	--	-36189,75	-85434,05	-225505,51
		НР - 98%; СП - 8%				-1816,20	--	-87177,60	--		-16704,11	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		70	-650,36	-0,93	-45525,35	-65,32	-1460,97	-35222,84	-87208,04
		НР - 80%; СП - 8%				-628,56	-0,42	-43999,06	-29,49		-6459,85	
					Вводной газопровод							
17	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		46	-1842,08	-19,66	-84735,54	-904,18	-69638,61	-14215,79	-106867,44
		НР - 98%; СП - 8%				-308,54	-6,81	-14192,75	-313,16		-7916,11	
18	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод		12	-27309,05	-1653,91	-327708,65	-19846,88	-206316,09	-104547,85	-466837,02
		НР - 99%; СП - 8%				-8462,14	-338,18	-101545,68	-4058,21		-34580,52	
19	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		8,4	-1174,00	--	-9861,60	--	-9861,60	--	-10650,53
						--	--	--	--		-788,93	
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,000444	-88433,11	-6814,95	-39,26	-3,03	-3,27	-22,86	-67,09
		НР - 69%; СП - 8%				-74262,40	-348,27	-32,97	-0,15		-4,97	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,000444	-542,00	--	-0,24	--	-0,24	--	-0,26

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		-0,02	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		24	-88,32	-2,22	-2119,66	-53,32	-1183,46	-612,82	-2951,08
		НР - 69%; СП - 8%				-36,79	-0,22	-882,88	-5,27		-218,60	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24	-86,53	-1,57	-2076,61	-37,76	-1523,06	-359,54	-2631,04
		НР - 69%; СП - 8%				-21,49	-0,22	-515,80	-5,27		-194,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					-1260630,85	-29241,24	-851423,77	-371979,15	-1763218,80
								-379965,85	-7262,06	--	-130608,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-378248,42				
	Материалы		Тенге					-210483,58				
	Всего заработная плата		Тенге						-151041,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-818,14				
		Накладные расходы	Тенге					-140743,05				
		Сметная прибыль	Тенге					-41519,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-560510,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-147,25
		Сметная заработная плата	Тенге						-151041,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-925,45				
	Материалы		Тенге					-76,98				
	Всего заработная плата		Тенге						-780,80			
		Накладные расходы	Тенге					-538,75				
		Сметная прибыль	Тенге					-117,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-1581,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-0,77
		Сметная заработная плата	Тенге						-780,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-881456,98				
	Материалы		Тенге					-630179,88				
	Всего заработная плата		Тенге						-235405,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-9865,19				
		Накладные расходы	Тенге					-230697,34				
		Сметная прибыль	Тенге					-88972,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1201126,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-221,00
		Сметная заработная плата	Тенге						-235405,45			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					-1763218,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-369,02
		Сметная заработная плата	Тенге						-387227,91			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-1 763 219				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					-15 869				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					-30 244				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-1 809 333				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-36 187				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					-1 845 519				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					-1 730 174				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					-121 100				
	ИТОГО	Тенге					-1 851 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%		Тенге				-197 694				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**-1 845 143**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Н.Рак

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Мастер СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

Е.Т. Садирханов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алма-Тау Инжиниринг"

Р.А. Будырбаев

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Г.В. Бебенин

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ГЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

Наименование строительства и его адрес: Строительство 50-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета №2-1-6. ЭОМ.СО.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
		ВВодная панель ВРУ										
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		16859,03	634,32	16859,03	634,32	8961,95	5407,92	24048,30
		НР - 72%; СП - 8%				7262,76	248,24	7262,76	248,24		1781,36	
2	Прайс СТПРАЙС стр.3	Вводно-распределительная панель ВРУ1-29-63 с БАУО	комплект	1		238542,86	--	238542,86	--	238542,86	--	257626,29
		СП - 8%				--	--	--	--		19083,43	
		ШР										
3	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		4478,02	108,96	4478,02	108,96	1232,98	2287,44	7306,70
		НР - 72%; СП - 8%				3136,08	40,92	3136,08	40,92		541,24	
4	С123-070201-0305 2307-0201-0305 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6856,00	--	6856,00	--	6856,00	--	7404,48
		СП - 8%				--	--	--	--		548,48	

5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1229,04	87,98	1229,04	87,98	21,37	827,84	2221,43
		НР - 72%; СП - 8%			1119,69	30,09	1119,69	30,09		164,55	
6	С123-070501-1017 2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	49338,00	--	49338,00	--	49338,00	--	53285,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3947,04	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2051,56	25,52	2051,56	25,52	806,04	878,40	3164,35
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	1220,00	--		234,40	
8	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
		СП - 8%			--	--	--	--		114,80	
				ЩЭ							
9	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	20	3870,15	108,96	77402,97	2179,18	19670,99	40587,30	127429,49
		НР - 72%; СП - 8%			2777,64	40,92	55552,80	818,45		9439,22	
10	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	27813,00	--	556260,00	--	556260,00	--	600760,80
		СП - 8%			--	--	--	--		44500,80	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2051,56	25,52	102577,84	1276,00	40301,84	43920,00	158217,67
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	61000,00	--		11719,83	
12	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	3793,00	--	189650,00	--	189650,00	--	204822,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15172,00	
13	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	50	546,93	87,98	27346,29	4399,00	1068,29	16836,12	47717,00
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	30,09	21879,00	1504,50		3534,59	
14	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	24096,00	--	1204800,00	--	1204800,00	--	1301184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96384,00	

15	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,5	4265,00	--	6397,50	--	6397,50	--	6909,30
		СП - 8%			--	--	--	--		511,80	
16	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка УК-2П + шина "ноль","земля"	шт.	100	132,00	--	13200,00	--	13200,00	--	14256,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1056,00	
17	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	24	169,86	0,18	4076,72	4,36	232,15	2766,24	7390,40
		НР - 72%; СП - 8%			160,01	0,07	3840,22	1,78		547,44	
18	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	302,00	--	7248,00	--	7248,00	--	7827,84
		СП - 8%			--	--	--	--		579,84	
19	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	179,00	--	3580,00	--	3580,00	--	3866,40
		СП - 8%			--	--	--	--		286,40	
				ЩС							
20	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4478,02	108,96	4478,02	108,96	1232,98	2287,44	7306,70
		НР - 72%; СП - 8%			3136,08	40,92	3136,08	40,92		541,24	
21	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54,на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	--	10131,00	--	10131,00	--	10941,48
		СП - 8%			--	--	--	--		810,48	
22	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2631,82	25,52	34213,70	331,76	18021,94	11419,20	49283,53
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	15860,00	--		3650,63	
23	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
		СП - 8%			--	--	--	--		114,80	

24	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397,00	--	1397,00	--	1508,76
		СП - 8%			--	--	--	--		111,76	
25	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856,00	--	856,00	--	924,48
		СП - 8%			--	--	--	--		68,48	
26	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3793,00	--	34137,00	--	34137,00	--	36867,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2730,96	
27	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка УК-2П + шина "ноль","земля"	шт.	2	132,00	--	264,00	--	264,00	--	285,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21,12	
				ЩК							
28	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	50	3870,15	108,96	193507,42	5447,96	49177,46	101468,25	318573,73
		НР - 72%; СП - 8%			2777,64	40,92	138882,00	2046,12		23598,05	
29	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-1 IP51, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001\ЩРВ-9	шт.	50	4717,00	--	235850,00	--	235850,00	--	254718,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18868,00	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	200	2631,82	25,52	526364,58	5104,00	277260,58	175680,00	758208,14
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	244000,00	--		56163,57	
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	428,00	--	21400,00	--	21400,00	--	23112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1712,00	
32	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	150	3793,00	--	568950,00	--	568950,00	--	614466,00
		СП - 8%			--	--	--	--		45516,00	

33	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Разветвительная коробка УК-2П + шина "ноль","земля"**	шт.	100	132,00	--	13200,00	--	13200,00	--	14256,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1056,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4159512,55	19708,00	3582915,92	404366,15	4928989,00
							556888,63	4731,03	--	365110,30	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3852312,86				
	Материалы		Тенге				337480,05				
	Всего заработная плата		Тенге					346613,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3158529,86				
		Накладные расходы	Тенге				249561,56				
		Сметная прибыль	Тенге				328149,95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4430024,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282,89
		Сметная заработная плата	Тенге					346613,28			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307199,69				
	Материалы		Тенге				80508,51				
	Всего заработная плата		Тенге					215006,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6397,50				
		Накладные расходы	Тенге				154804,59				
		Сметная прибыль	Тенге				36960,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				498964,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,14
		Сметная заработная плата	Тенге					215006,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4928989,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462,03
		Сметная заработная плата	Тенге					561619,66			
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура, источники света									
34	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	2	1073,74	44,83	2147,49	89,66	11,96	1499,02	3938,23
		НР - 72%; СП - 8%			1022,93	18,05	2045,87	36,11		291,72	
35	С123-070106-0901 2307-0106-0901 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	2	16770,00	--	33540,00	--	33540,00	--	36223,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,20	
36	Е11-210401-0102 1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях**	шт.	18	626,14	4,48	11270,56	80,70	1192,79	7221,29	19971,20
		НР - 72%; СП - 8%			555,39	1,81	9997,07	32,50		1479,35	
37	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	10	2402,00	--	24020,00	--	24020,00	--	25941,60

		СП - 8%			--	--	--	--		1921,60	
38	С123-070101-0238 2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2580,00	--	20640,00	--	20640,00	--	22291,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1651,20	
39	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт	шт.	10	731,00	--	7310,00	--	7310,00	--	7894,80
		СП - 8%			--	--	--	--		584,80	
40	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	62	2323,91	14,94	144082,32	926,53	82899,40	43653,25	202754,42
		НР - 72%; СП - 8%			971,88	6,02	60256,40	373,12		15018,85	
41	С123-070102-0129 2307-0102-0129 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-218	шт.	4	3498,00	--	13992,00	--	13992,00	--	15111,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1119,36	
42	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-118	шт.	19	3373,00	--	64087,00	--	64087,00	--	69213,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5126,96	
43	С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	39	1373,00	--	53547,00	--	53547,00	--	57830,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4283,76	
44	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	20	1772,28	591,23	35445,60	11824,58	4058,62	19460,37	59298,45
		НР - 72%; СП - 8%			978,12	373,29	19562,40	7465,89		4392,48	
45	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	12804,00	--	256080,00	--	256080,00	--	276566,40
		СП - 8%			--	--	--	--		20486,40	
46	Е11-210401-0102 1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	50	626,14	4,48	31307,11	224,16	3313,31	20059,14	55475,55
		НР - 72%; СП - 8%			555,39	1,81	27769,64	90,27		4109,30	

47	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен/РВН-РС2-RS	шт.	50	6314,00	--	315700,00	--	315700,00	--	340956,00
		СП - 8%			--	--	--	--		25256,00	
48	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 4р	шт.	240	1673,00	--	401520,00	--	401520,00	--	433641,60
		СП - 8%			--	--	--	--		32121,60	
49	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	110	339,15	9,71	37306,96	1068,50	215,16	26246,59	68637,83
		НР - 72%; СП - 8%			327,48	3,91	36023,31	430,29		5084,28	
50	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	20	385,59	11,49	7711,86	229,76	201,29	5307,18	14060,56
		НР - 72%; СП - 8%			364,04	4,51	7280,81	90,27		1041,52	
51	С123-070219-0106 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	110	167,00	--	18370,00	--	18370,00	--	19839,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1469,60	
52	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20	183,00	--	3660,00	--	3660,00	--	3952,80
		СП - 8%			--	--	--	--		292,80	
53	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	68	1285,00	--	87380,00	--	87380,00	--	94370,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,40	
54	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	8672,09	3771,16	34688,37	15084,64	6658,85	13076,47	51586,02
		НР - 72%; СП - 8%			3236,22	1304,22	12944,88	5216,88		3821,19	
55	С123-070103-0423 2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	65455,00	--	261820,00	--	261820,00	--	282765,60
		СП - 8%			--	--	--	--		20945,60	
56	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 80 Вт	шт.	4	731,00	--	2924,00	--	2924,00	--	3157,92
		СП - 8%			--	--	--	--		233,92	

57	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	4	2831,16	912,48	11324,63	3649,90	673,45	6793,77	19567,88
		НР - 72%; СП - 8%			1750,32	608,63	7001,28	2434,52		1449,47	
58	С123-061710-2611 2306-1710-2611 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн потолочный двойной типа 600 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм+Кронштейн КР-1	шт.	4	7193,00	--	28772,00	--	28772,00	--	31073,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2301,76	
59	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572,00	--	6572,00	--	7097,76
		СП - 8%			--	--	--	--		525,76	
60	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер	шт.	68	220,00	--	14960,00	--	14960,00	--	16156,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1196,80	
61	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	8	94,00	--	752,00	--	752,00	--	812,16
		СП - 8%			--	--	--	--		60,16	
62	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA/CONVERSON KIT TM + БАП	шт.	4	12690,00	--	50760,00	--	50760,00	--	54820,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4060,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1981690,91	33178,43	1765630,82	143317,07	2295008,62
							182881,65	16169,83	--	170000,64	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1747112,60				
	Материалы		Тенге				11390,91				
	Всего заработная плата		Тенге					54625,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1665654,00				
		Накладные расходы	Тенге				39330,61				
		Сметная прибыль	Тенге				142915,46				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1929358,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,74
		Сметная заработная плата	Тенге					54625,85			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234578,31				
	Материалы		Тенге				87833,91				
	Всего заработная плата		Тенге					144425,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752,00				
		Накладные расходы	Тенге				103986,46				
		Сметная прибыль	Тенге				27085,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365649,95				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130,44
		Сметная заработная плата	Тенге					144425,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2295008,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173,18
		Сметная заработная плата	Тенге					199051,49			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
63	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	169,86	0,18	2378,09	2,54	135,42	1613,64	4311,07
		НР - 72%; СП - 8%			160,01	0,07	2240,13	1,04		319,34	
64	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	14,28	444,00	--	6340,32	--	6340,32	--	6847,55
		СП - 8%			--	--	--	--		507,23	
65	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1126	211,12	0,18	237719,73	206,74	36908,66	144505,43	412803,18
		НР - 72%; СП - 8%			178,16	0,09	200604,33	97,66		30578,01	
66	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-057	шт.	208,08	303,00	--	63048,24	--	63048,24	--	68092,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5043,86	
67	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-043	шт.	112,2	324,00	--	36352,80	--	36352,80	--	39261,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2908,22	
68	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	351,00	--	716,04	--	716,04	--	773,32
		СП - 8%			--	--	--	--		57,28	
69	С123-070220-0904 2307-0220-0904 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	25,5	1129,00	--	28789,50	--	28789,50	--	31092,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2303,16	
70	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004	шт.	657,9	419,00	--	275660,10	--	275660,10	--	297712,91
		СП - 8%			--	--	--	--		22052,81	

71	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-007	шт.	102	559,00	--	57018,00	--	57018,00	--	61579,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4561,44	
72	С123-070204-1137 2307-0204-1137 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей	шт.	40,8	16787,00	--	684909,60	--	684909,60	--	739702,37
		СП - 8%			--	--	--	--		54792,77	
73	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	862,28	11,49	43113,94	574,30	1355,64	29760,80	78704,72
		НР - 72%; СП - 8%			823,68	3,01	41184,00	150,45		5829,98	
74	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	51	925,00	--	47175,00	--	47175,00	--	50949,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3774,00	
75	С123-070218-1804 2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	51	1000,00	--	51000,00	--	51000,00	--	55080,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4080,00	
76	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969,20	359,20	36,00	1939,94	5301,87
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574,00	120,36		392,73	
77	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673,00	--	11673,00	--	12606,84
		СП - 8%			--	--	--	--		933,84	
78	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673,00	--	11673,00	--	12606,84
		СП - 8%			--	--	--	--		933,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1560536,56	1142,79	1312791,32	177819,82	1877424,89
							246602,46	369,51	--	139068,51	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1320438,74				
	Материалы		Тенге				1391,64				
	Всего заработная плата		Тенге					44028,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1274355,60				
		Накладные расходы	Тенге				31700,74				
		Сметная прибыль	Тенге				108171,16				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1460310,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,18
		Сметная заработная плата	Тенге					44028,81			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240097,82				
	Материалы		Тенге				37044,08				
	Всего заработная плата		Тенге					202943,16			
		Накладные расходы	Тенге				146119,07				
		Сметная прибыль	Тенге				30897,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417114,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,69
		Сметная заработная плата	Тенге					202943,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1877424,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229,87
		Сметная заработная плата	Тенге					246971,97			
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия									
79	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	787,44	120,00	--	94492,80	--	94492,80	--	102052,22
		СП - 8%			--	--	--	--		7559,42	
80	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1166,88	28,00	--	32672,64	--	32672,64	--	35286,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2613,81	
81	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	30,6	179,00	--	5477,40	--	5477,40	--	5915,59
		СП - 8%			--	--	--	--		438,19	
82	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	4,08	410,00	--	1672,80	--	1672,80	--	1806,62
		СП - 8%			--	--	--	--		133,82	
83	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	42	256,03	35,21	10753,36	1478,84	4738,52	3566,19	15465,12
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	9,93	4536,00	417,05		1145,56	
84	С123-061710-1604 2306-1710-1604 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	42	2477,00	--	104034,00	--	104034,00	--	112356,72
		СП - 8%			--	--	--	--		8322,72	
85	С123-061710-2406 2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	42	1748,00	--	73416,00	--	73416,00	--	79289,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5873,28	

86	С123-061710-2683 2306-1710-2683 РСНБ РК 2015 прим.	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой + КС M6x10	шт.	207	120,00	--	24840,00	--	24840,00	--	26827,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1987,20	
87	С123-061710-2603 2306-1710-2603 РСНБ РК 2015	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	41	782,00	--	32062,00	--	32062,00	--	34626,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2564,96	
88	С123-061710-2214 2306-1710-2214 РСНБ РК 2015	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 50 мм	м	102,5	323,00	--	33107,50	--	33107,50	--	35756,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2648,60	
89	С123-061710-2203 2306-1710-2203 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	1	202,00	--	202,00	--	202,00	--	218,16
		СП - 8%			--	--	--	--		16,16	
90	С123-061710-2562 2306-1710-2562 РСНБ РК 2015	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	1	729,00	--	729,00	--	729,00	--	787,32
		СП - 8%			--	--	--	--		58,32	
91	С123-061710-1820 2306-1710-1820 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	2	4250,00	--	8500,00	--	8500,00	--	9180,00
		СП - 8%			--	--	--	--		680,00	
92	С123-061710-2043 2306-1710-2043 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	3	5988,00	--	17964,00	--	17964,00	--	19401,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1437,12	
93	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	185,85	--	3717,00	--	--	2676,24	6904,70
		НР - 72%; СП - 8%			185,85	--	3717,00	--		511,46	
94	С123-061702-0202 2306-1702-0202 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	2182,00	--	436,40	--	436,40	--	471,31
		СП - 8%			--	--	--	--		34,91	
95	С123-070202-0205 2307-0202-0205 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм/КУП1101	шт.	60	1736,00	--	104160,00	--	104160,00	--	112492,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8332,80	

96	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	20909,65	15878,80	83638,60	63515,20	299,40	30097,47	122834,95
		НР - 72%; СП - 8%			4956,00	5494,51	19824,00	21978,04		9098,89	
97	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86+ПКВтп	шт.	4	8670,00	--	34680,00	--	34680,00	--	37454,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2774,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				666555,50	64994,04	573484,46	36339,90	759127,03
							28077,00	22395,09	--	56231,63	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				666555,50				
	Материалы		Тенге				5037,92				
	Всего заработная плата		Тенге					50472,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				568446,54				
		Накладные расходы	Тенге				36339,90				
		Сметная прибыль	Тенге				56231,63				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				759127,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,90
		Сметная заработная плата	Тенге					50472,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				759127,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,90
		Сметная заработная плата	Тенге					50472,09			

РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели

98	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	7834	79,87	0,88	625668,79	6892,35	148736,43	340126,02	1043058,39
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	470040,00	2357,25		77263,58	
99	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	387	128,27	0,71	49641,15	273,49	1150,37	34730,41	91121,29
		НР - 72%; СП - 8%			124,59	0,05	48217,30	19,39		6749,73	
100	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2042	190,33	2,07	388651,93	4228,59	47881,73	242390,63	681525,96
		НР - 72%; СП - 8%			164,81	0,05	336541,61	112,04		50483,40	
101	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,97512	117981,00	--	115045,63	--	115045,63	--	124249,28
		СП - 8%			--	--	--	--		9203,65	

102	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,71462	171879,00	--	294707,17	--	294707,17	--	318283,74
		СП - 8%			--	--	--	--		23576,57	
103	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4488	232022,00	--	104131,47	--	104131,47	--	112461,99
		СП - 8%			--	--	--	--		8330,52	
104	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,12652	268999,00	--	1379028,75	--	1379028,75	--	1489351,05
		СП - 8%			--	--	--	--		110322,30	
105	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22848	415444,00	--	94920,65	--	94920,65	--	102514,30
		СП - 8%			--	--	--	--		7593,65	
106	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	446070,00	--	6824,87	--	6824,87	--	7370,86
		СП - 8%			--	--	--	--		545,99	
107	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	692134,00	--	18355,39	--	18355,39	--	19823,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,43	
108	С123-060901-0110 2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8262	105789,00	--	87402,87	--	87402,87	--	94395,10
		СП - 8%			--	--	--	--		6992,23	
109	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,79825	128848,00	--	102852,92	--	102852,92	--	111081,15
		СП - 8%			--	--	--	--		8228,23	
110	С123-060902-0313 2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0612	319003,00	--	19522,98	--	19522,98	--	21084,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1561,84	
111	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,05665	20640,00	--	1169,26	--	1169,26	--	1262,80
		СП - 8%			--	--	--	--		93,54	

112	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3 х0,75 мм2	км	0,1442	148323,00	--	21388,18	--	21388,18	--	23099,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1711,05	
113	С123-061401-0103 2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,1442	201305,00	--	29028,18	--	29028,18	--	31350,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3338340,19	11394,43	2472146,86	617247,06	4272034,24
							854798,91	2488,68	--	316446,98	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2900047,11				
	Материалы		Тенге				148736,43				
	Всего заработная плата		Тенге					472397,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2274378,33				
		Накладные расходы	Тенге				340126,02				
		Сметная прибыль	Тенге				259213,85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3499387,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393,27
		Сметная заработная плата	Тенге					472397,25			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438293,08				
	Материалы		Тенге				49032,10				
	Всего заработная плата		Тенге					384890,34			
		Накладные расходы	Тенге				277121,04				
		Сметная прибыль	Тенге				57233,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772647,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332,06
		Сметная заработная плата	Тенге					384890,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4272034,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725,32
		Сметная заработная плата	Тенге					857287,59			
		РАЗДЕЛ 6. Трубы									
114	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7521	192,64	2,52	1448840,00	18973,53	40393,28	1000938,25	2645760,48
		НР - 72%; СП - 8%			184,75	0,10	1389473,16	718,86		195982,26	
115	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	634,44	26,00	--	16495,44	--	16495,44	--	17815,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1319,64	
116	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7057,38	32,00	--	225836,16	--	225836,16	--	243903,05
		СП - 8%			--	--	--	--		18066,89	

117	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	261,36	4,56	15681,36	273,85	721,24	10602,71	28386,79
		НР - 72%; СП - 8%			244,77	0,66	14686,27	39,72		2102,73	
118	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	61,2	300,00	--	18360,00	--	18360,00	--	19828,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,80	
119	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	173	761,12	54,52	131673,93	9432,44	62037,49	44171,44	189913,00
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	60204,00	1145,23		14067,63	
120	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	178,19	159,00	--	28332,21	--	28332,21	--	30598,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2266,58	
121	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	326,83	3,45	19609,64	207,06	2599,04	12155,74	34306,62
		НР - 72%; СП - 8%			280,06	1,32	16803,54	79,44		2541,23	
122	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	61,8	820,00	--	50676,00	--	50676,00	--	54730,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4054,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1955504,71	28886,88	445450,86	1067868,15	3265242,69
							1481167,00	1983,24	--	241869,83	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				160006,14				
	Материалы		Тенге				62037,49				
	Всего заработная плата		Тенге					61349,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28332,21				
		Накладные расходы	Тенге				44171,44				
		Сметная прибыль	Тенге				16334,21				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				220511,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,93
		Сметная заработная плата	Тенге					61349,23			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1484131,00				
	Материалы		Тенге				43713,56				
	Всего заработная плата		Тенге					1421801,00			
		Накладные расходы	Тенге				1023696,71				
		Сметная прибыль	Тенге				200626,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2708453,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1248,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1421801,00			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				311367,60				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311367,60				
		Сметная прибыль	Тенге				24909,41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				336277,01				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3265242,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299,29
		Сметная заработная плата	Тенге					1483150,21			
		РАЗДЕЛ 7. Заземление и молниезащита									
123	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3149,73	171,94	18898,36	1031,64	12826,72	3810,78	24525,87
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	5040,00	252,76		1816,73	
124	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	665,45	28,45	15970,70	682,71	10103,99	3862,47	21419,83
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	7,52	5184,00	180,54		1586,65	
125	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	710	379,39	16,13	269370,02	11451,59	113078,43	105976,82	405374,59
		НР - 72%; СП - 8%			204,00	3,31	144840,00	2350,03		30027,75	
126	Прайс стр.5	Соединитель для быстрого монтажа NG3103	шт	82	647,64	--	53106,38	--	53106,38	--	57354,89
		СП - 8%			--	--	--	--		4248,51	
127	Прайс стр.5	Соединитель для параллельного соединения NG3108	шт	16	519,09	--	8305,42	--	8305,42	--	8969,85
		СП - 8%			--	--	--	--		664,43	
128	Прайс стр.5	Держатель проволоки ND2204	шт	62	1737,81	--	107744,25	--	107744,25	--	116363,79
		СП - 8%			--	--	--	--		8619,54	
129	Прайс стр.5	Держатель проволоки ND2214	шт	180	1320,33	--	237659,00	--	237659,00	--	256671,72
		СП - 8%			--	--	--	--		19012,72	
130	Прайс стр.5	Держатель фасадный ND2305	шт	221	1517,37	--	335338,51	--	335338,51	--	362165,59
		СП - 8%			--	--	--	--		26827,08	
131	Прайс стр.5	Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101	шт	16	1619,59	--	25913,37	--	25913,37	--	27986,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2073,07	
132	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	248	624,65	25,37	154912,43	6290,57	106957,86	31180,11	200979,95
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	41664,00	1641,71		14887,40	
133	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4528,08	200,76	58865,09	2609,91	42215,18	10643,92	75069,73

		НР - 72%; СП - 8%			1080,00	57,17	14040,00	743,22		5560,72	
134	Прайс стр.5	Соединительная полоса NG3105	шт	5	2069,39	--	10346,95	--	10346,95	--	11174,70
		СП - 8%			--	--	--	--		827,76	
135	Прайс стр.5	Лента антикоррозионная NA1001	шт	3	6342,58	--	19027,75	--	19027,75	--	20549,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1522,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1315458,23	22066,41	1082623,81	155474,11	1588606,92
							210768,00	5168,26	--	117674,59	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				518016,60				
	Материалы		Тенге				285182,19				
	Всего заработная плата		Тенге					215936,26			
		Накладные расходы	Тенге				155474,11				
		Сметная прибыль	Тенге				53879,26				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				727369,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,08
		Сметная заработная плата	Тенге					215936,26			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				797441,63				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797441,63				
		Сметная прибыль	Тенге				63795,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				861236,96				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1588606,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,08
		Сметная заработная плата	Тенге					215936,26			
		РАЗДЕЛ 8.Строительные работы									
136	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2489	163,22	6,98	406245,62	17381,18	--	326646,13	791523,08
		НР - 84%; СП - 8%			156,23	--	388864,43	--		58631,34	
137	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд	шт.	1854	439,23	19,56	814332,98	36257,57	--	653583,34	1585349,63
		НР - 84%; СП - 8%			419,67	--	778075,41	--		117433,31	
138	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Перекрытия бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	900	380,29	164,72	342264,60	148248,00	--	217301,62	604331,51
		НР - 84%; СП - 8%			215,57	71,86	194016,60	64675,80		44765,30	
139	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3заделки	5,7	75882,57	643,24	432530,64	3666,47	190848,71	201356,75	684598,39
		НР - 84%; СП - 8%			41757,10	297,36	238015,47	1694,95		50710,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1995373,84	205553,22	190848,71	1398887,84	3665802,61
							1598971,92	66370,75	--	271540,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1995373,84				
	Материалы		Тенге				190848,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1665342,67			
		Накладные расходы	Тенге				1398887,84				
		Сметная прибыль	Тенге				271540,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3665802,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1474,01

		Сметная заработная плата	Тенге					1665342,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3665802,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1474,01
		Сметная заработная плата	Тенге					1665342,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22652236,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5160155,53				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					386924,19			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119676,39			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11425892,76		
		- Накладные расходы	Тенге							4001320,10	
		- Сметная прибыль	Тенге							1677943,41	

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					22 652 236				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					203 870				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					388 554				
	Итого в текущих ценах 2019 г	Тенге					23 244 660				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					464 893				
	Итого в текущих ценах 2019 года	Тенге					23 709 553				
	Итого к оплате (с учетом скидки к=0,877632677)	**Тенге**					**20 808 279**				
	НДС 12%	Тенге					2 496 993				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**23 305 272**				

Заказчик:
вр.и.о Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

_____ Рак Н.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"_____ Азимкалнев Н.С.

Подрядчик:

Начальнк Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"_____ Челяпин А.А.

Начальник ПТО _____ Сучак М.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ГЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 г.

Смета №2-1-6. ЭОМ.СО.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
		ВВодная панель ВРУ										
1	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1		-24172,57	-6782,28	-24172,57	-6782,28	-920,29	-13374,35	-40550,68
		НР - 72%; СП - 8%				-16470,00	-2105,49	-16470,00	-2105,49		-3003,75	
2	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Вводно-распределительная панель ВРУ1-29-60	комплект	1		-438232,14	--	-438232,14	--	-438232,14	--	-473290,71
						--	--	--	--		-35058,57	
		ШР										
3	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1		-24172,57	-6782,28	-24172,57	-6782,28	-920,29	-13374,35	-40550,68
		НР - 72%; СП - 8%				-16470,00	-2105,49	-16470,00	-2105,49		-3003,75	
4	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Шкаф распределительный ШР11-73512	комплект	1		-220019,64	--	-220019,64	--	-220019,64	--	-237621,21
						--	--	--	--		-17601,57	
		БАУО										
5	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		-3983,91	-87,14	-3983,91	-87,14	-473,77	-2483,76	-6985,08
		НР - 72%; СП - 8%				-3423,00	-26,67	-3423,00	-26,67		-517,41	
6	СПрайс СТПРАЙС стр.7	Блок управления БАУО 14х16	комплект	1		-84032,14	--	-84032,14	--	-84032,14	--	-90754,71
						--	--	--	--		-6722,57	
		Щиток групповой квартирный										

7	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	-3983,91 -3423,00	-87,14 -26,67	-79678,16 -68460,00	-1742,80 -533,40	-9475,36	-49675,25 -10348,27	-139701,68
8	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	-28079,00 --	-- --	-561580,00 --	-- --	-561580,00	-- -44926,40	-606506,40
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	-2442,35 -1082,00	-24,74 --	-122117,44 -54100,00	-1237,00 --	-66780,44	-38952,00 -12885,55	-173955,00
10	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	-1853,00 --	-- --	-92650,00 --	-- --	-92650,00	-- -7412,00	-100062,00
11	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	-489,81 -387,94	-80,30 -26,67	-24490,50 -19397,00	-4015,00 -1333,50	-1078,50	-14925,96 -3153,32	-42569,78
12	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	-21044,00 --	-- --	-1052200,00 --	-- --	-1052200,00	-- -84176,00	-1136376,00
13	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный У733М	шт.	150	-249,00 --	-- --	-37350,00 --	-- --	-37350,00	-- -2988,00	-40338,00
14	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	50	-1159,00 --	-- --	-57950,00 --	-- --	-57950,00	-- -4636,00	-62586,00
15	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	50	-4251,00 --	-- --	-212550,00 --	-- --	-212550,00	-- -17004,00	-229554,00
16	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	-901,23 -775,88	-18,27 -3,20	-21629,49 -18621,12	-438,39 -76,81	-2569,98	-13462,51 -2807,36	-37899,36
17	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	-373,00 --	-- --	-8952,00 --	-- --	-8952,00	-- -716,16	-9668,16

18	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	-182,00	--	-3640,00	--	-3640,00	--	-3931,20
					--	--	--	--		-291,20	
		Щиток групповой квартирный									
19	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	-3983,91	-87,14	-199195,40	-4357,00	-23688,40	-124188,12	-349254,20
					-3423,00	-26,67	-171150,00	-1333,50		-25870,68	
20	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	50	-5559,00	--	-277950,00	--	-277950,00	--	-300186,00
					--	--	--	--		-22236,00	
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	200	-2442,35	-24,74	-488469,74	-4948,00	-267121,74	-155808,00	-695820,00
					-1082,00	--	-216400,00	--		-51542,22	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	-429,00	--	-21450,00	--	-21450,00	--	-23166,00
					--	--	--	--		-1716,00	
23	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	150	-4149,00	--	-622350,00	--	-622350,00	--	-672138,00
					--	--	--	--		-49788,00	
24	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	50	-1159,00	--	-57950,00	--	-57950,00	--	-62586,00
					--	--	--	--		-4636,00	
25	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	50	-4251,00	--	-212550,00	--	-212550,00	--	-229554,00
					--	--	--	--		-17004,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4949315,71	-30389,89	-4334434,70	-426244,31	-5805604,82
							-584491,12	-7514,86	--	-430044,80	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-4949315,71				
	Материалы		Тенге				-373028,77				
	Всего заработная плата		Тенге					-592006,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3961405,93				
		Накладные расходы	Тенге				-426244,31				
		Сметная прибыль	Тенге				-430044,80				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-5805604,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-531,70
		Сметная заработная плата	Тенге					-592006,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-5805604,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-531,70
		Сметная заработная плата	Тенге					-592006,00			
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура, источники света									

28	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	-8363,80 -2868,84	-3527,32 -1156,26	-16727,61 -5737,68	-7054,64 -2312,52	-3935,29	-5796,14 -1801,90	-24325,65
29	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013/DZS-6	шт.	2	-48271,00 --	-- --	-96542,00 --	-- --	-96542,00	-- -7723,36	-104265,36
30	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	-1653,31 -855,75	-668,23 -425,93	-16533,08 -8557,50	-6682,32 -4259,27	-1293,26	-9228,08 -2060,89	-27822,04
31	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	-2378,00 --	-- --	-23780,00 --	-- --	-23780,00	-- -1902,40	-25682,40
32	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	-2288,29 -604,73	-745,56 -520,06	-18306,32 -4837,84	-5964,48 -4160,51	-7504,00	-6478,81 -1982,81	-26767,94
33	С123-070101-0238 2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	-2556,00 --	-- --	-20448,00 --	-- --	-20448,00	-- -1635,84	-22083,84
34	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	-1967,67 -467,81	-561,86 -391,79	-5903,02 -1403,43	-1685,59 -1175,37	-2814,00	-1856,74 -620,78	-8380,54
35	С123-070102-0129 2307-0102-0129 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-218	шт.	3	-3391,00 --	-- --	-10173,00 --	-- --	-10173,00	-- -813,84	-10986,84
36	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	58	-1967,67 -467,81	-561,86 -391,79	-114125,09 -27132,98	-32588,11 -22723,80	-54404,00	-35896,88 -12001,76	-162023,73
37	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-118	шт.	19	-3281,00 --	-- --	-62339,00 --	-- --	-62339,00	-- -4987,12	-67326,12
38	С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	39	-4038,00 --	-- --	-157482,00 --	-- --	-157482,00	-- -12598,56	-170080,56
39	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	-1609,33 -867,16	-537,12 -330,82	-62763,98 -33819,24	-20947,49 -12902,12	-7997,26	-33639,38 -7712,27	-104115,63

40	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	39	-11454,00	--	-446706,00	--	-446706,00	--	-482442,48
					--	--	--	--		-35736,48	
41	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	-1653,31	-668,23	-82665,38	-33411,60	-6466,28	-46140,38	-139110,22
					-855,75	-425,93	-42787,50	-21296,36		-10304,46	
42	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен/PBH-PC2-RS	шт.	50	-6375,00	--	-318750,00	--	-318750,00	--	-344250,00
					--	--	--	--		-25500,00	
43	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	200	-1418,00	--	-283600,00	--	-283600,00	--	-306288,00
					--	--	--	--		-22688,00	
44	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	120	-578,29	-10,97	-69394,72	-1316,59	-987,33	-48581,89	-127414,74
					-559,09	-3,20	-67090,80	-384,05		-9438,13	
45	С123-070219-0106 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	-221,00	--	-26520,00	--	-26520,00	--	-28641,60
					--	--	--	--		-2121,60	
46	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие	шт.	18	-738,00	--	-13284,00	--	-13284,00	--	-14346,72
					--	--	--	--		-1062,72	
47	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	66	-1297,00	--	-85602,00	--	-85602,00	--	-92450,16
					--	--	--	--		-6848,16	
48	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	-8363,80	-3527,32	-33455,21	-14109,28	-7870,57	-11592,29	-48651,30
					-2868,84	-1156,26	-11475,36	-4625,04		-3603,80	
49	С123-070103-0423 2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	-54541,00	--	-218164,00	--	-218164,00	--	-235617,12
					--	--	--	--		-17453,12	
50	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ДнаТ 150	шт.	4	-1297,00	--	-5188,00	--	-5188,00	--	-5603,04
					--	--	--	--		-415,04	

51	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	4	-2529,57	-828,48	-10118,29	-3313,93	-597,32	-6022,48	-17432,03
		НР - 72%; СП - 8%			-1551,76	-539,38	-6207,04	-2157,51		-1291,26	
52	С124-040207-0901 2404-0207-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн КР-1	комплект	4	-26086,00	--	-104344,00	--	-104344,00	--	-112691,52
					--	--	--	--		-8347,52	
53	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	-4200,00	--	-12600,00	--	-12600,00	--	-13608,00
					--	--	--	--		-1008,00	
54	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер	шт.	66	-1091,00	--	-72006,00	--	-72006,00	--	-77766,48
					--	--	--	--		-5760,48	
55	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	8	-95,00	--	-760,00	--	-760,00	--	-820,80
					--	--	--	--		-60,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2388280,71	-127074,00	-2052157,30	-205233,06	-2800994,87
							-209049,37	-75996,55	--	-207481,10	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-2283176,71				
		Материалы	Тенге				-93869,30				
		Всего заработная плата	Тенге					-285045,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1853184,00				
		Накладные расходы	Тенге				-205233,06				
		Сметная прибыль	Тенге				-199072,78				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-2687482,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-261,08
		Сметная заработная плата	Тенге					-285045,92			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-105104,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-105104,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-8408,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-113512,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2800994,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-261,08
		Сметная заработная плата	Тенге					-285045,92			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
56	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	-386,68	-3,31	-4640,20	-39,66	-82,18	-3260,13	-8532,36
		НР - 72%; СП - 8%			-376,53	-0,80	-4518,36	-9,60		-632,03	
57	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	12	-449,00	--	-5388,00	--	-5388,00	--	-5819,04
					--	--	--	--		-431,04	

58	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	204	-347,04 -330,89	-3,21 -1,07	-70796,94 -67501,56	-655,25 -217,63	-2640,13	-48757,81 -9564,38	-129119,13
59	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-057	шт.	204	-306,00 –	– –	-62424,00 –	– –	-62424,00	– -4993,92	-67417,92
60	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	-347,04 -330,89	-3,21 -1,07	-34704,38 -33089,00	-321,20 -106,68	-1294,18	-23900,89 -4688,42	-63293,69
61	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-043	шт.	100	-315,00 –	– –	-31500,00 –	– –	-31500,00	– -2520,00	-34020,00
62	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	-347,04 -330,89	-3,21 -1,07	-694,09 -661,78	-6,42 -2,13	-25,88	-478,02 -93,77	-1265,87
63	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	-355,00 –	– –	-710,00 –	– –	-710,00	– -56,80	-766,80
64	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	-901,23 -775,88	-18,27 -3,20	-22530,72 -19397,00	-456,66 -80,01	-2677,06	-14023,45 -2924,33	-39478,50
65	С123-070220-0904 2307-0220-0904 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	25	-1034,00 –	– –	-25850,00 –	– –	-25850,00	– -2068,00	-27918,00
66	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	645	-412,93 -387,94	-3,21 -1,07	-266338,57 -250221,30	-2071,74 -688,09	-14045,53	-180654,76 -35759,47	-482752,79
67	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004	шт.	645	-423,00 –	– –	-272835,00 –	– –	-272835,00	– -21826,80	-294661,80
68	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	-412,93 -387,94	-3,21 -1,07	-41292,80 -38794,00	-321,20 -106,68	-2177,60	-28008,49 -5544,10	-74845,39

69	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-007	шт.	100	-564,00	--	-56400,00	--	-56400,00	--	-60912,00
					--	--	--	--		-4512,00	
70	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	-347,04	-3,21	-13881,75	-128,48	-517,67	-9560,36	-25317,48
					-330,89	-1,07	-13235,60	-42,67		-1875,37	
71	С123-070204-1137 2307-0204-1137 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей	шт.	40	-16948,00	--	-677920,00	--	-677920,00	--	-732153,60
					--	--	--	--		-54233,60	
72	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	50	-768,34	-10,72	-38416,77	-535,90	-1368,87	-26384,65	-69985,53
					-730,24	-2,67	-36512,00	-133,35		-5184,11	
73	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звонок	шт.	50	-1520,00	--	-76000,00	--	-76000,00	--	-82080,00
					--	--	--	--		-6080,00	
74	С123-070218-1804 2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	-981,00	--	-49050,00	--	-49050,00	--	-52974,00
					--	--	--	--		-3924,00	
75	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	-1323,44	-164,24	-2646,88	-328,48	-36,40	-1719,85	-4716,07
					-1141,00	-53,34	-2282,00	-106,68		-349,34	
76	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	-11362,00	--	-22724,00	--	-22724,00	--	-24541,92
					--	--	--	--		-1817,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1776744,10	-4864,99	-1305666,50	-336748,41	-2282571,90
							-466212,60	-1493,52	--	-169079,40	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-1776744,10				
		Материалы	Тенге				-24865,50				
		Всего заработная плата	Тенге					-467706,12			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1280801,00				
		Накладные расходы	Тенге				-336748,41				
		Сметная прибыль	Тенге				-169079,40				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-2282571,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-409,72
		Сметная заработная плата	Тенге					-467706,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2282571,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-409,72
		Сметная заработная плата	Тенге					-467706,12			

РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия

77	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1358	-564,27	--	-766282,29	--	-5802,29	-463892,80	-1328589,09
		НР - 61%; СП - 8%			-560,00	--	-760480,00	--		-98414,01	
78	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	180	-121,00	--	-21780,00	--	-21780,00	--	-23522,40
					--	--	--	--		-1742,40	
79	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1144	-32,00	--	-36608,00	--	-36608,00	--	-39536,64
					--	--	--	--		-2928,64	
80	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	-182,00	--	-5460,00	--	-5460,00	--	-5896,80
					--	--	--	--		-436,80	
81	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	4	-568,00	--	-2272,00	--	-2272,00	--	-2453,76
					--	--	--	--		-181,76	
82	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	14	-296,16	-54,60	-4146,30	-764,46	0,00	-2617,73	-7305,15
		НР - 72%; СП - 8%			-241,56	-18,14	-3381,84	-253,90		-541,12	
83	С123-061710-0705 2306-1710-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	-5081,00	--	-71134,00	--	-71134,00	--	-76824,72
					--	--	--	--		-5690,72	
84	С124-040207-5210 2404-0207-5210 РСНБ РК 2015	Крышки изолирующие для мачтовых рубильников SP42 ГОСТ Р 51177-98/Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	-3261,00	--	-45654,00	--	-45654,00	--	-49306,32
					--	--	--	--		-3652,32	
85	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	123	-31,00	--	-3813,00	--	-3813,00	--	-4118,04
					--	--	--	--		-305,04	
86	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн 300мм	шт.	41	-1308,00	--	-53628,00	--	-53628,00	--	-57918,24
					--	--	--	--		-4290,24	
87	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	41	-3187,00	--	-130667,00	--	-130667,00	--	-141120,36
					--	--	--	--		-10453,36	
88	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	52	-31,00	--	-1612,00	--	-1612,00	--	-1740,96

					–	–	–	–		-128,96	
89	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98/Пластина соединительная h 80 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	26	-287,00	–	-7462,00	–	-7462,00	–	-8058,96
					–	–	–	–		-596,96	
90	С124-040201-0810 2404-0201-0810 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98/Поворот на 90гр 80х300	шт.	2	-4292,00	–	-8584,00	–	-8584,00	–	-9270,72
					–	–	–	–		-686,72	
91	С123-080504-1105 2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Разветвитель Т-образный 80х300	шт.	2	-5271,00	–	-10542,00	–	-10542,00	–	-11385,36
					–	–	–	–		-843,36	
92	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	32	-31,00	–	-992,00	–	-992,00	–	-1071,36
					–	–	–	–		-79,36	
93	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	-19334,58	-14869,68	-77338,30	-59478,72	-291,58	-26678,10	-112337,72
					-4392,00	-4871,23	-17568,00	-19484,92		-8321,31	
94	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПкВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	-9414,00	–	-37656,00	–	-37656,00	–	-40668,48
					–	–	–	–		-3012,48	
95	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	-164,70	–	-3294,00	–	–	-2371,68	-6118,93
					-164,70	–	-3294,00	–		-453,25	
96	С123-061702-0202 2306-1702-0202 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	-2274,00	–	-454,80	–	-454,80	–	-491,18
					–	–	–	–		-36,38	
97	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/АРС-8 ГОСТ 12343-93/КУП1102	шт.	50	-1160,00	–	-58000,00	–	-58000,00	–	-62640,00
					–	–	–	–		-4640,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1347379,69	-60243,18	-502412,67	-495560,31	-1990375,20
							-784723,84	-19738,82	–	-147435,20	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-1101384,69				
	Материалы		Тенге				-6093,87				
	Всего заработная плата		Тенге					-804462,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-250323,80				
		Накладные расходы	Тенге				-495560,31				
		Сметная прибыль	Тенге				-127755,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-1724700,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-716,11
		Сметная заработная плата	Тенге					-804462,66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-115328,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-115328,00				

		Сметная прибыль	Тенге				-9226,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-124554,24				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-130667,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-130667,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-10453,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-141120,36				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1990375,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-716,11
		Сметная заработная плата	Тенге					-804462,66			
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели									
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2592	-293,99 -109,80	-138,27 -37,97	-762033,42 -284601,60	-358388,06 -98421,61	-119043,75	-275776,71 -83024,81	-1120834,94
99	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	7758	-328,22 -170,24	-2,41 -0,80	-2546308,26 -1320721,92	-18689,02 -6207,18	-1206897,32	-955388,95 -280135,78	-3781832,99
100	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7854	-116786,00 --	-- --	-91723,72 --	-- --	-91723,72	-- -7337,90	-99061,62
101	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3915	-172587,00 --	-- --	-585328,81 --	-- --	-585328,81	-- -46826,30	-632155,12
102	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	-239948,00 --	-- --	-183560,22 --	-- --	-183560,22	-- -14684,82	-198245,00
103	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,08	-273109,00 --	-- --	-1114284,72 --	-- --	-1114284,72	-- -89142,78	-1203427,50
104	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	-416977,00 --	-- --	-99949,39 --	-- --	-99949,39	-- -7995,95	-107945,34
105	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	-711793,00 --	-- --	-18876,75 --	-- --	-18876,75	-- -1510,14	-20386,89
106	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	-455639,00 --	-- --	-929,50 --	-- --	-929,50	-- -74,36	-1003,86
107	С123-060144-0910 2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19176	-1521681,00 --	-- --	-291797,55 --	-- --	-291797,55	-- -23343,80	-315141,35

108	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0255	-216277,00	--	-5515,06	--	-5515,06	--	-5956,27
					--	--	--	--		-441,21	
109	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6732	-127346,00	--	-85729,33	--	-85729,33	--	-92587,67
					--	--	--	--		-6858,35	
110	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,055	-23504,00	--	-1292,72	--	-1292,72	--	-1396,14
					--	--	--	--		-103,42	
111	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1428	-177246,00	--	-25310,73	--	-25310,73	--	-27335,59
					--	--	--	--		-2024,86	
112	С123-061401-0103 2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,17748	-190300,00	--	-33774,44	--	-33774,44	--	-36476,40
					--	--	--	--		-2701,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-5846414,63	-377077,09	-3864014,02	-1231165,66	-7643786,71
							-1605323,52	-104628,79	--	-566206,42	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-5846414,63				
		Материалы	Тенге				-1325941,07				
		Всего заработная плата	Тенге					-1709952,31			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2538072,95				
		Накладные расходы	Тенге				-1231165,66				
		Сметная прибыль	Тенге				-566206,42				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-7643786,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1603,11
		Сметная заработная плата	Тенге					-1709952,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-7643786,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1603,11
		Сметная заработная плата	Тенге					-1709952,31			
		РАЗДЕЛ 6. Трубы									
113	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2143	-296,71	-9,36	-635848,00	-20063,19	-228159,00	-283617,19	-993022,41
		НР - 72%; СП - 8%			-180,88	-2,93	-387625,84	-6286,92		-73557,22	
114	Ц13-080206-1905 1308-0206-1905 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	181	-428,56	-41,55	-77569,34	-7520,73	-21902,60	-36194,40	-122864,83
		НР - 72%; СП - 8%			-266,00	-11,73	-48146,00	-2124,00		-9101,10	
115	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	628,22	-24,00	--	-15077,28	--	-15077,28	--	-16283,46
					--	--	--	--		-1206,18	

116	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1508,94	-29,00	--	-43759,26	--	-43759,26	--	-47260,00
					--	--	--	--		-3500,74	
117	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	27,27	-44,00	--	-1199,88	--	-1199,88	--	-1295,87
					--	--	--	--		-95,99	
118	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	182,81	-167,58	--	-30635,30	--	-30635,30	--	-33086,12
					--	--	--	--		-2450,82	
119	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	173	-575,70	-51,76	-99596,65	-8954,34	-37261,43	-39165,08	-149862,67
		НР - 72%; СП - 8%			-308,56	-5,87	-53380,88	-1015,06		-11100,94	
120	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	174,73	-179,00	--	-31276,67	--	-31276,67	--	-33778,80
					--	--	--	--		-2502,13	
121	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	95	-384,49	-50,79	-36526,81	-4825,49	-5420,53	-19779,56	-60810,89
		НР - 72%; СП - 8%			-276,64	-12,53	-26280,80	-1190,82		-4504,51	
122	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	95,95	-779,00	--	-74745,05	--	-74745,05	--	-80724,65
					--	--	--	--		-5979,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1046234,25	-41363,75	-489437,00	-378756,23	-1538989,71
							-515433,52	-10616,79	--	-113999,24	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-880817,48				
	Материалы		Тенге				-292743,54				
	Всего заработная плата		Тенге					-526050,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-31276,67				
		Накладные расходы	Тенге				-378756,23				
		Сметная прибыль	Тенге				-100765,90				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-1360339,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-492,39
		Сметная заработная плата	Тенге					-526050,31			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-165416,77				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-165416,77				
		Сметная прибыль	Тенге				-13233,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-178650,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1538989,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-492,39
		Сметная заработная плата	Тенге					-526050,31			

РАЗДЕЛ 7. Заземление и молниезащита

123	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	190	-347,18	-15,08	-65965,03	-2865,69	-28732,13	-25145,71	-98399,60
		НР - 72%; СП - 8%			-180,88	-2,93	-34367,20	-557,40		-7288,86	
124	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм/10мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	-480,50	-21,51	-38439,79	-1720,53	-21397,66	-11323,43	-53744,28
		НР - 72%; СП - 8%			-191,52	-5,07	-15321,60	-405,38		-3981,06	
125	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/10мм. Монтаж оборудования	м	8	-427,47	-17,06	-3419,75	-136,51	-1921,32	-1002,09	-4775,59
		НР - 72%; СП - 8%			-170,24	-3,73	-1361,92	-29,87		-353,75	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	-3027,25	-159,66	-36326,98	-1915,97	-25473,41	-6757,67	-46531,43
		НР - 72%; СП - 8%			-744,80	-37,34	-8937,60	-448,06		-3446,77	
127	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	-629,31	-26,32	-22025,74	-921,36	-14401,18	-4994,32	-29181,67
		НР - 72%; СП - 8%			-191,52	-6,67	-6703,20	-233,36		-2161,61	
128	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	Клемный (тестовый) зажим (на высоте 2 м от земли) 100 00	шт.	4	-1170,00	--	-4680,00	--	-4680,00	--	-5054,40
					--	--	--	--		-374,40	
129	С124-040202-0111 2404-0202-0111 РСНБ РК 2015	Зажим крестовый профильный 103 32	шт.	4	-1170,00	--	-4680,00	--	-4680,00	--	-5054,40
					--	--	--	--		-374,40	
130	С124-040202-0806 2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы для присоединения круглого проводника к трубам (водосточным) 540 912	шт.	50	-2510,00	--	-125500,00	--	-125500,00	--	-135540,00
					--	--	--	--		-10040,00	
131	С124-040202-0804 2404-0202-0804 РСНБ РК 2015	Зажимы для присоединения круглого проводника к водосточному желобу 339 050	шт.	50	-1750,00	--	-87500,00	--	-87500,00	--	-94500,00
					--	--	--	--		-7000,00	
132	С123-020301-1733 2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях 390 250	шт.	16	-733,00	--	-11728,00	--	-11728,00	--	-12666,24
					--	--	--	--		-938,24	
133	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	-29,00	--	-464,00	--	-464,00	--	-501,12
					--	--	--	--		-37,12	

134	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель проводника на кровле 252 030	шт.	190	-889,00	--	-168910,00	--	-168910,00	--	-182422,80
					--	--	--	--		-13512,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-569639,29	-7560,06	-495387,71	-49223,23	-668371,52
							-66691,52	-1674,08	--	-49509,00	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-166177,29				
		Материалы	Тенге				-91925,71				
		Всего заработная плата	Тенге					-68365,60			
		Накладные расходы	Тенге				-49223,23				
		Сметная прибыль	Тенге				-17232,04				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-232632,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-63,94
		Сметная заработная плата	Тенге					-68365,60			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-391734,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-391734,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-31338,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-423072,72				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-11728,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-11728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-938,24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-12666,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-668371,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-63,94
		Сметная заработная плата	Тенге					-68365,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-17924005,05	-648572,99	-13043506,61	-3122931,19	-22730691,20
							-4231925,49	-221663,39	--	-1683754,91	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-17004027,35				
		Материалы	Тенге				-2208467,77				
		Всего заработная плата	Тенге					-4453588,88			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-9915061,07				
		Накладные расходы	Тенге				-3122931,19				
		Сметная прибыль	Тенге				-1610156,69				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-21737115,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4078,05
		Сметная заработная плата	Тенге					-4453588,88			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-612166,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-612166,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-48973,28				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-661139,28				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-130667,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-130667,00				
		Сметная прибыль	Тенге				-10453,36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-141120,36				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-177144,77				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-177144,77				
		Сметная прибыль	Тенге				-14171,58				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-191316,34				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-22730691,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4078,05
		Сметная заработная плата	Тенге					-4453588,88			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					-22 730 691				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					-204 576				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					-389 900				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					-23 325 167				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					-466 503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-4453588,88			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге					-22 730 691			
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					-204 576			
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					-389 900			
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					-23 325 167			
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					-466 503			
	Итого в ценах 2018г		Тенге					-23 791 670			
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					-22 304 691			
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					-1 561 174			
	ИТОГО		Тенге					-23 865 865			
	Итого к оплате (с учетом скидки к=0,8899)		**Тенге**					**-21 238 233**			
	НДС 12%		Тенге					-2 548 588			
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**-23 786 821**			

Заказчик:
вр.и.о Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

_____ Рак Н.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"_____ Азимкалиев Н.С.

Подрядчик:

Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"_____ Челяпин А.А.

Начальник ПТО _____ Сучак М.В.