Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

казчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

сполнитель **Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

оговор (контракт) договор № 131 от 29.11.18

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000022	15.08.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)			усл.	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				x	1	x	70 000 000,00

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации

дал (Исполнитель) Генеральный директор / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Тлеуов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2019

М.П.

М.П.

:чик: Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

ядчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

нование строительства и его адрес:
тельство 60-ти квартирного жилого дома
есу: город Рудный, улица Восточная,
ельный участок №4"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

менование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	269 677 132,95	62 500 000							7 500 000	70 000 000
в том числе: ительство 60-ти квартирного жилого по адресу: город Рудный, улица чная, строительный участок №4" (без ных инженерных сетей и устройства)	269 677 132,95	62 500 000							7 500 000	70 000 000

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного" Д.М. Тлеуов 2019 года

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества
"Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев 2019 года

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКА КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РУДНЫЙ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ «РУДНЫЙ-СОКОЛОВСТРОЙ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

казчик: Государственноу Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

одрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

именование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу:город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4 (без инженерных сетей и благоустройства)

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 г.

тенге

Наименование пусковых комплексов		Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2019г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2019г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
А		1	2	3	4	9	9
Всего по объекту:		70 000 000	62 500 000			7 500 000	70 000 000
в том числе:							
щестроительные работы см 2-1-1	ГЖС	15 136 312	13 514 565			1 621 747	15 136 312
щестроительные работы см 2-1-1	ОС	26 755 595	23 888 924			2 866 671	26 755 595
опление и вентиляция см 2-1-2	УМР	11 201 182	10 001 055			1 200 127	11 201 182
допровод и канализация см 2-1-3	УМР	9 251 068	8 259 882			991 186	9 251 068
аботочные сети см 2-1-4	ТОО "Видеоспецмонтаж"	2 101 165	1 876 040			225 125	2 101 165
М. СО. См 2-1-6	ЭХ	5 554 678	4 959 534			595 144	5 554 678

казчик:
ководитель Государственного Учреждения
дненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

АЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
РЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
менование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
вор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2019 г.

ета 2-1-1 Общестроительные работы
ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

л/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС88									
		АС-82 прим.1									
49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	844	51,34	0,89	43333	750	1	30659	79912
		НР - 72%; СП - 8%			50,45	--	42582	--		5919	
50	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	844	49,38	0,86	41675	722	1	29487	76855
		НР - 72%; СП - 8%			48,52	--	40954	--		5693	
51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1632	56977,99	2100,79	9299	343	--	8419	19135
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	8956	97		1417	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	211541,00	--	34523	--	34523	--	37285
					--	--	--	--		2762	
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
				Блок-секция 1, 4 АС23							
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,73	29272,42	2319,20	1162993	92142	913384	162672	1431719
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	157467	17449		106053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,34256	16749,85	1269,05	223486	16932	--	162659	417037
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	206554	7472		30892	
75	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	13,7428368	8219,00	--	112952	--	112952	--	121989
					--	--	--	--		9036	
76	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	114,132	104,00	--	11870	--	11870	--	12819
					--	--	--	--		950	
79	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,4533333	4665,13	238,30	515279	26321	366135	118861	684871
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	122823	4985		50731	
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,450808	56977,99	2100,79	25686	947	--	23256	52857
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	24739	267		3915	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,414964	243223,00	--	100929	--	100929	--	109003
					--	--	--	--		8074	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035844	249245,00	--	8979	--	8979	--	9697
					--	--	--	--		718	
83	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,450808	94412,00	--	42562	--	42562	--	45967
					--	--	--	--		3405	
85	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,77	29272,42	2319,20	81085	6424	63682	11342	99820
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	10979	1217		7394	
87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,51	32270,24	2319,20	177809	12779	143192	22560	216399
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	21838	2420		16030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	29355,46	2319,20	212534	16791	167048	29644	261551
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	28695	3180		19374	
90	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,42	29132,74	2319,20	624023	49677	492441	84920	765659
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	81905	9408		56715	
		Ограждение лоджий									
108	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,928	5077,75	241,02	121500	5767	84288	30275	163918
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	31445	1109		12142	
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06858	243223,00	--	16680	--	16680	--	18015
					--	--	--	--		1334	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,085096	56977,99	2100,79	4849	179	--	4390	9978
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4670	50		739	
111	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083824	216050,00	--	18110	--	18110	--	19559
					--	--	--	--		1449	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001272	232364,00	--	296	--	296	--	319
					--	--	--	--		24	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	22176,77	1054,54	23064	1097	20887	1171	26174
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1080	207		1939	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,37	29272,42	2319,20	654824	51881	514281	91593	806130
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	88662	9825		59713	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,44816	16749,85	1269,05	124756	9452	1	90800	232801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	115303	4171		17244	
117	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	7,6716048	8219,00	--	63053	--	63053	--	68097
					--	--	--	--		5044	
118	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	59,884	104,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
121	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,6	4665,13	238,30	273376	13964	194249	63061	363352
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	65163	2644		26915	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43993	56977,99	2100,79	25066	924	--	22695	51582
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	24142	261		3821	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42527	243223,00	--	103435	--	103435	--	111710
					--	--	--	--		8275	
124	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01466	249245,00	--	3654	--	3654	--	3946
					--	--	--	--		292	
125	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,4326	94412,00	--	40843	--	40843	--	44110
					--	--	--	--		3267	
127	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,7233333	29272,42	2319,20	79719	6316	62609	11151	98139
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	10794	1196		7270	
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,43	32270,24	2319,20	175227	12593	141113	22233	213257
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	21521	2385		15797	
32	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,51	29132,74	2319,20	655778	52205	517501	89242	804621
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	86072	9886		59602	
		Ограждение лоджий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,676	5077,75	241,02	125299	5947	86924	31222	169042
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	32428	1143		12522	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08468	243223,00	--	20596	--	20596	--	22244
					--	--	--	--		1648	
152	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,087524	56977,99	2100,79	4987	184	--	4515	10262
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4803	52		760	
153	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08622	216050,00	--	18628	--	18628	--	20118
					--	--	--	--		1490	
154	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического нрофиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001308	232364,00	--	304	--	304	--	328
					--	--	--	--		24	
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	22176,77	1054,54	23064	1097	20887	1171	26174
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1080	207		1939	
				Температурный шов АС-8 прим. 7							
158	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	6,06	525,70	2,23	3186	13	1	3750	7491
		НР - 118%; СП - 8%			523,47	0,99	3172	6		555	
159	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	12,76	1997,00	--	25482	--	25482	--	27520
					--	--	--	--		2039	
160	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,120594	23854,00	--	2877	--	2877	--	3107
					--	--	--	--		230	
161	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	19,12	580,00	--	11090	--	11090	--	11977
					--	--	--	--		887	
			РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24								
				Армирование стен для крепления облицовки АС-92.1							
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,32124	56977,99	2100,79	18304	675	--	16572	37666
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	17629	190		2790	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29124	243223,00	--	70836	--	70836	--	76503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5667	
179	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,29124	94412,00	--	27497	--	27497	--	29696
					--	--	--	--		2200	
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки									
				Блок-секция 3							
		Типовые этажи АС-74									
308	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	22	422,00	243,33	9284	5353	822	4895	15313
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	3109	1039		1134	
309	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7	2059,31	1252,37	14415	8767	213	8372	24610
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	5435	1660		1823	
310	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,683	74323,00	--	125086	--	125086	--	135092
					--	--	--	--		10007	
311	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	91740,98	942,07	2752	28	2125	550	3567
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	599	12		264	
312	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,388225	75895,94	19568,08	29465	7597	920	15733	48814
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	20948	1854		3616	
313	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,388225	269890,00	--	104778	--	104778	--	113160
					--	--	--	--		8382	
314	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03287	56977,99	2100,79	1873	69	--	1696	3854
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1804	19		285	
315	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01247	211541,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
316	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0204	220956,00	--	4508	--	4508	--	4868
					--	--	--	--		361	
317	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,125	110,83	2,22	1898	38	1208	452	2538
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	652	4		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
				Блок-секция 4							
		Типовые этажи АС-75									
335	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	422,00	243,33	11394	6570	1008	6007	18794
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	3816	1275		1392	
336	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2059,31	1252,37	18534	11271	275	10764	31642
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	6988	2135		2344	
337	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,182	74323,00	--	162173	--	162173	--	175147
					--	--	--	--		12974	
338	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1175	91740,98	942,07	10780	111	8321	2155	13969
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2348	46		1035	
339	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,47818	75895,94	19568,08	36292	9357	1134	19379	60125
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	25801	2284		4454	
340	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,47818	269890,00	--	129056	--	129056	--	139380
					--	--	--	--		10324	
341	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04286	56977,99	2100,79	2442	90	--	2211	5025
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2352	25		372	
342	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
343	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
344	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,125	110,83	2,22	1898	38	1208	452	2538
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	652	4		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	25	29,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС33-37											
				Блок-секция 3							
368	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5262,88	1255,25	105258	25105	22591	73630	193198
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	57562	4836		14311	
369	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3507,14	940,91	14029	3764	2985	9430	25335
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	7280	712		1877	
371	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,453	10659,00	--	154055	--	154055	--	166379
					--	--	--	--		12324	
372	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,922	4256,00	--	608276	--	608276	--	656938
					--	--	--	--		48662	
373	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1838642	461703,00	--	84891	--	84891	--	91682
					--	--	--	--		6791	
374	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,7916666	22176,77	1054,54	17557	835	15900	891	19924
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	822	158		1476	
375	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0991963	12526,34	1239,54	1243	123	--	1063	2490
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1120	49		184	
376	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0991963	16696,58	892,86	1656	89	28	1424	3327
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	1539	26		246	
377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075843	227538,00	--	1726	--	1726	--	1864
					--	--	--	--		138	
378	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09161	211541,00	--	19379	--	19379	--	20930
					--	--	--	--		1550	
				Блок-секция 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5262,88	1255,25	115783	27616	24848	80993	212518
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	63319	5319		15742	
380	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	5460	534		1408	
382	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,7876	10659,00	--	125644	--	125644	--	135696
					--	--	--	--		10052	
383	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	160,3212	4256,00	--	682327	--	682327	--	736913
					--	--	--	--		54586	
384	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1806816	461703,00	--	83421	--	83421	--	90095
					--	--	--	--		6674	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,8916666	22176,77	1054,54	41951	1995	37992	2130	47607
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1964	377		3526	
386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1740476	12526,34	1239,54	2180	216	--	1866	4370
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1964	86		324	
387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1740476	16696,58	892,86	2906	155	51	2499	5838
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	2700	46		432	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011396	227538,00	--	2593	--	2593	--	2800
					--	--	--	--		207	
389	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1626516	211541,00	--	34407	--	34407	--	37160
					--	--	--	--		2753	
РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42											
4	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3913,03	940,91	46956	11291	13825	28290	81267
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	21840	2135		6020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,2713	10659,00	--	450570	--	450570	--	486615
					--	--	--	--		36046	
866	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,128	22176,77	1054,54	2839	135	2571	144	3221
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	133	25		239	
867	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0185	12526,34	1239,54	232	23	--	198	464
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	209	9		34	
868	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00141	249245,00	--	351	--	351	--	380
					--	--	--	--		28	
869	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01704	221092,00	--	3767	--	3767	--	4069
					--	--	--	--		301	
870	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	89,832	1170,31	47,41	105131	4259	2980	117518	240461
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	97892	1700		17812	
871	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	89,832	2695,00	--	242097	--	242097	--	261465
					--	--	--	--		19368	
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
		АС-53									
917	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	7,06	23590,44	2551,12	166548	18011	123928	26058	208015
		НР - 93%; СП - 8%			3485,64	483,12	24609	3411		15409	
919	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02256	236611,00	--	5338	--	5338	--	5765
					--	--	--	--		427	
920	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,44	29355,46	2319,20	42272	3340	33225	5896	52021
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	5707	632		3853	
921	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00816	56977,99	2100,79	465	17	--	421	957
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	448	5		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00816	16696,58	892,86	136	7	2	117	274
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	127	2		20	
923	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00816	232364,00	--	1896	--	1896	--	2048
					--	--	--	--		152	
		АС-56									
924	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,52	4406,62	238,30	28731	1554	19927	7016	38607
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	7250	294		2860	
925	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0079	56977,99	2100,79	450	17	1	408	926
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	434	5		69	
926	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0079	16696,58	892,86	132	7	2	113	265
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	123	2		20	
927	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0079	232364,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	
928	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3	22176,77	1054,54	6653	316	6026	338	7550
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	311	60		559	
929	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,3	313,90	11,92	5116	194	3842	1032	6640
		НР - 92%; СП - 8%			66,28	2,54	1080	41		492	
РАЗДЕЛ 14. Вентшахты АС-47-48											
		В1									
971	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5000002	4211,08	238,30	288459	16323	195965	73714	391147
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	76171	3091		28974	
979	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	3913,03	940,91	70435	16936	20738	42436	121900
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	32761	3202		9030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
980	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,684	49749,00	--	34028	--	34028	--	36751
					--	--	--	--		2722	
		В2									
983	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,3333332	4211,08	238,30	224591	12709	152576	57393	304543
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	59306	2407		22559	
991	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3913,03	940,91	46956	11291	13825	28290	81267
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	21840	2135		6020	
992	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,456	49749,00	--	22686	--	22686	--	24500
					--	--	--	--		1815	
		В3									
995	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,6666666	4211,08	238,30	112295	6355	76287	28697	152271
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	29653	1203		11279	
1003	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3913,03	940,91	23478	5645	6913	14145	40633
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	10920	1067		3010	
1004	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,228	49749,00	--	11343	--	11343	--	12250
					--	--	--	--		907	
		В4									
1007	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,6666666	4228,83	238,30	70481	3972	47976	17935	95489
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	18533	752		7073	
1015	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3913,03	940,91	15652	3764	4608	9430	27089
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	7280	712		2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,152	49749,00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
1019	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,6666668	4331,58	238,30	33209	1827	22857	8250	44776
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	8525	346		3317	
1022	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3913,03	940,91	46956	11291	13825	28290	81267
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	21840	2135		6020	
1023	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,408	49749,00	--	20298	--	20298	--	21921
					--	--	--	--		1624	
		В6									
1036	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,1666666	4331,58	238,30	156659	8618	107824	38920	211225
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	40217	1632		15646	
1044	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	3913,03	940,91	31304	7527	9217	18860	54178
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	14560	1423		4013	
1045	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,304	49749,00	--	15124	--	15124	--	16334
					--	--	--	--		1210	
		В7									
1048	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	4211,08	238,30	21055	1191	14304	5381	28551
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	5560	226		2115	
1051	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3913,03	940,91	39130	9409	11521	23575	67722
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	18200	1779		5016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,258	49749,00	--	12835	--	12835	--	13862
					--	--	--	--		1027	
		РАЗДЕЛ 16. Прочее									
				Приямок ПР1(1 шт) АС-5							
1122	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	21348,65	7,68	5764	2	4929	783	7071
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	833	--		524	
1123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00227	12526,34	1239,54	28	3	1	24	57
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	26	1		4	
1124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00227	243223,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
1125	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,5562	1647,00	--	916	--	916	--	989
					--	--	--	--		73	
				Приямок ПР1(6 шт) АС-94							
1126	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,422	3073,84	866,00	4371	1231	2205	1313	6139
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	935	477		455	
1127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3	5374,90	1460,00	16125	4380	9595	3701	21412
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	2150	1830		1586	
1128	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	425,07	34,19	7651	615	--	7106	15938
		НР - 98%; СП - 8%			390,89	11,97	7036	215		1181	
1129	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1174,00	--	21132	--	21132	--	22823
					--	--	--	--		1691	
1130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,14	21348,65	7,68	88383	32	75578	12007	108422
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	12773	--		8031	
1131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09408	12526,34	1239,54	1178	117	1	1008	2362
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1062	46		175	
1132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09408	243223,00	--	22882	--	22882	--	24713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1831	
1133	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющимн свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	8,5284	1647,00	--	14046	--	14046	--	15170
					--	--	--	--		1124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11560240	660541	8875673	2030792	14678320
							2024035	135326	--	1087284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11297388				
	Материалы		Тенге				4907505				
	Всего заработная плата		Тенге					2101222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102559				
	Местные материалы		Тенге				2674102				
		Накладные расходы	Тенге				1988577				
		Сметная прибыль	Тенге				1062877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14348842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2194
		Сметная заработная плата	Тенге					2101222			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				234069				
	Материалы		Тенге				2054				
	Всего заработная плата		Тенге					50888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168312				
		Накладные расходы	Тенге				35112				
		Сметная прибыль	Тенге				21534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					50888			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28783				
	Всего заработная плата		Тенге					7251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21132				
		Накладные расходы	Тенге				7106				
		Сметная прибыль	Тенге				2871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14464263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2253
		Сметная заработная плата	Тенге					2159361			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				14 464 263				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				130 179				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				248 106				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				14 842 547				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				296 851				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				15 139 397				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				14 193 185				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				993 425				
	ИТОГО	Тенге				15 186 610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				13 514 565				
	НДС 12%		Тенге				1 621 747				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**15 136 312**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.В. Середенко

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна, двери										
		Окна АС-19, АС-20										
		Блок-секция 1										
391	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,4375		3758,68	155,93	76818	3187	48199	24120	109013
		НР - 90%; СП - 8%				1244,37	66,95	25432	1368		8075	
392	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	45,0282		2680,20	152,59	120684	6871	74630	37978	171356
		НР - 90%; СП - 8%				870,20	66,95	39183	3015		12693	
393	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,7603		28622,00	--	164871	--	164871	--	178061
						--	--	--	--		13190	
396	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,7054		23886,00	--	1426123	--	1426123	--	1540213
						--	--	--	--		114090	
397	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054		-7497,00	--	-447611	--	-447611	--	-483420
						--	--	--	--		-35809	
398	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054		8716,00	--	520392	--	520392	--	562024
						--	--	--	--		41631	
		Блок-секция 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,4375	3758,68	155,93	76818	3187	48199	24120	109013
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	25432	1368		8075	
411	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	28,4484	2680,20	152,59	76247	4341	47150	23994	108261
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	24756	1905		8019	
412	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,7603	28622,00	–	164871	–	164871	–	178061
					–	–	–	–		13190	
415	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,1256	23886,00	–	1030098	–	1030098	–	1112506
					–	–	–	–		82408	
416	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	43,1256	-7497,00	–	-323313	–	-323313	–	-349178
					–	–	–	–		-25865	
417	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	43,1256	8716,00	–	375883	–	375883	–	405953
					–	–	–	–		30071	
		Блок-секция 3									
429	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,4375	3758,68	155,93	76818	3187	48199	24120	109013
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	25432	1368		8075	
430	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	28,4484	2680,20	152,59	76247	4341	47150	23994	108261
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	24756	1905		8019	
431	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,7603	28622,00	–	164871	–	164871	–	178061
					–	–	–	–		13190	
434	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,1256	23886,00	–	1030098	–	1030098	–	1112506
					–	–	–	–		82408	
435	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	43,1256	-7497,00	–	-323313	–	-323313	–	-349178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-25865	
436	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	43,1256	8565,00	–	369371	–	369371	–	398920
					–	–	–	–		29550	
		Блок-секция 4									
448	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,4375	3758,68	155,93	76818	3187	48199	24120	109013
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	25432	1368		8075	
449	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	45,0282	2680,20	152,59	120684	6871	74630	37978	171356
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	39183	3015		12693	
450	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,7603	28622,00	–	164871	–	164871	–	178061
					–	–	–	–		13190	
453	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,7054	23886,00	–	1426123	–	1426123	–	1540213
					–	–	–	–		114090	
454	2113-0510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	-7337,00	–	-438059	–	-438059	–	-473103
					–	–	–	–		-35045	
455	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	8565,00	–	511377	–	511377	–	552287
					–	–	–	–		40910	
				Двери АС-21, АС-22							
		Блок-секция 1									
473	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14,85	2112,71	161,54	31374	2399	10715	17371	52644
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	18260	1041		3900	
474	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	14,85	30835,00	–	457900	–	457900	–	494532
					–	–	–	–		36632	
475	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	-7497,00	–	-111330	–	-111330	–	-120237
					–	–	–	–		-8906	
476	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	8716,00	–	129433	–	129433	–	139787
					–	–	–	–		10355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок-секция 2									
495	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14,85	2112,71	161,54	31374	2399	10715	17371	52644
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	18260	1041		3900	
496	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	14,85	30835,00	–	457900	–	457900	–	494532
					–	–	–	–		36632	
497	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	-7497,00	–	-111330	–	-111330	–	-120237
					–	–	–	–		-8906	
498	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	8716,00	–	129433	–	129433	–	139787
					–	–	–	–		10355	
		Блок-секция 3									
516	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14,85	2112,71	161,54	31374	2399	10715	17371	52644
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	18260	1041		3900	
517	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	14,85	30835,00	–	457900	–	457900	–	494532
					–	–	–	–		36632	
518	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	-7497,00	–	-111330	–	-111330	–	-120237
					–	–	–	–		-8906	
519	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	8716,00	–	129433	–	129433	–	139787
					–	–	–	–		10355	
		Блок-секция 4									
538	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14,85	2112,71	161,54	31374	2399	10715	17371	52644
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	18260	1041		3900	
539	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	14,85	30835,00	–	457900	–	457900	–	494532
					–	–	–	–		36632	
540	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	-7497,00	–	-111330	–	-111330	–	-120237
					–	–	–	–		-8906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	14,85	8716,00	–	129433	–	129433	–	139787
					–	–	–	–		10355	
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС-25,28, АС-29 прим. 2									
		Потолок									
553	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1157,184	317,87	2,10	367840	2426	17470	279291	698901
		НР - 80%; СП - 8%			300,68	1,01	347944	1170		51770	
554	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,352	1057,69	63,47	46910	2815	13664	26079	78829
		НР - 80%; СП - 8%			686,12	48,89	30431	2168		5839	
		Стены									
558	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1638,378	1030,55	63,47	1688436	103988	509918	923705	2821113
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	1074530	80102		208971	
559	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,42	1022,81	17,41	64867	1104	14667	39537	112756
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	49096	325		8352	
560	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,478	920,35	17,41	150456	2846	21054	101914	272560
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	126556	837		20190	
		Дверные откосы									
567	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,49	1030,55	63,47	87071	5363	26295	47635	145483
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	55413	4131		10777	
		Блок-секция 2, 3 АС-26,27, АС-30 прим.2									
		Потолок									
569	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1027,012	317,87	2,10	326461	2153	15504	247874	620282
		НР - 80%; СП - 8%			300,68	1,01	308804	1038		45947	
570	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,352	1057,69	63,47	46910	2815	13664	26079	78829
		НР - 80%; СП - 8%			686,12	48,89	30431	2168		5839	
		Стены									
574	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1262,093	1030,55	63,47	1300654	80105	392805	711559	2173190
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	827744	61705		160977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	1022,81	17,41	28639	488	6475	17456	49782
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	21676	143		3688	
576	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,308	920,35	17,41	154902	2931	21676	104925	280613
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	130295	862		20786	
				Дверные откосы							
583	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,6	1030,55	63,47	106765	6576	32243	58409	178388
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	67946	5065		13214	
				РАЗДЕЛ 3. Полы							
				Блок-секция 1							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
603	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	742,25	25,66	6918	239	4028	2594	10273
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2651	109		761	
604	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	462,59	17,50	4311	163	4017	191	4862
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	131	72		360	
		Тип К									
610	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	742,25	25,66	9805	339	5708	3677	14561
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3758	154		1079	
611	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	462,59	17,50	6111	231	5694	270	6892
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	186	102		511	
		Тип К1									
615	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,34	742,25	25,66	3964	137	2308	1486	5886
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1519	62		436	
616	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,34	138,78	5,25	741	28	690	33	836
		НР - 94%; СП - 8%			4,22	2,32	23	12		62	
		Тип Л									
622	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	679,89	25,66	97931	3696	53264	40093	149067
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	40971	1681		11042	
623	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	500,28	21,87	72061	3150	66379	3687	81807
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	2532	1390		6060	
624	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	2991	131		493	
625	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	243223,00	--	64462	--	64462	--	69619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5157	
		Тип П									
629	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	1109,88	85,02	12153	931	5127	5833	19425
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	6095	110		1439	
630	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	591,59	41,80	6478	458	2343	3516	10793
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	3677	63		799	
631	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	398761,00	–	1800	–	1800	–	1944
					–	–	–	–		144	
632	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	679,89	25,66	7445	281	4049	3048	11332
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3115	128		839	
633	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	500,28	21,87	5478	239	5047	280	6219
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	192	106		461	
634	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	12526,34	1239,54	252	25	–	216	506
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	227	10		37	
635	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	243223,00	–	4900	–	4900	–	5292
					–	–	–	–		392	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б									
639	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	742,25	25,66	27686	957	16119	10382	41114
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	10610	435		3045	
640	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	462,59	17,50	17255	653	16077	764	19460
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	525	288		1441	
		Тип К									
646	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,78	742,25	25,66	30269	1046	17623	11351	44950
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	11600	476		3330	
647	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,78	462,59	17,50	18864	713	17578	835	21275
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	573	315		1576	
		Тип Л									
651	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,18	283,36	27,69	163269	15952	–	145201	333148
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	147317	7153		24678	
652	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,803962	16644,00	–	296329	–	296329	–	320035
					–	–	–	–		23706	
653	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	576,18	679,89	25,66	391739	14783	213065	160379	596287
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	163891	6725		44169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	576,18	500,28	21,87	288253	12600	265525	14747	327240
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	10128	5560		24240	
655	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	12526,34	1239,54	13280	1314	–	11364	26616
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	11966	522		1972	
656	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	243223,00	–	257858	–	257858	–	278487
					–	–	–	–		20629	
		Тип П									
658	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	1109,88	85,02	48602	3723	20505	23326	77682
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	24374	441		5754	
659	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	43,79	591,59	41,80	25906	1830	9370	14060	43163
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	14706	251		3197	
660	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180485	398761,00	–	7197	–	7197	–	7773
					–	–	–	–		576	
661	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,79	679,89	25,66	29772	1124	16192	12189	45318
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12456	511		3357	
662	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,79 *	500,28	21,87	21907	958	* 20179	1121	24870
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	770	423		1842	
663	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805736	12526,34	1239,54	1009	100	–	864	2023
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	909	40		150	
664	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805736	243223,00	–	19597	–	19597	–	21165
					–	–	–	–		1568	
				Блок-секция 2							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
669	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	742,25	25,66	7126	246	4149	2672	10582
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2731	112		784	
670	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	462,59	17,50	4441	168	4138	197	5008
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	135	74		371	
		Тип К									
676	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	742,25	25,66	9805	339	5708	3677	14561
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3758	154		1079	
677	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	462,59	17,50	6111	231	5694	270	6892
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	186	102		511	
		Тип К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	742,25	25,66	3593	124	2092	1347	5335
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1377	56		395	
682	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	138,78	5,25	672	25	627	30	758
		НР - 94%; СП - 8%			4,22	2,32	20	11		56	
		Тип Л									
688	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	679,89	25,66	83749	3160	45551	34287	127479
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	35038	1438		9443	
689	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	500,28	21,87	61625	2694	56766	3153	69960
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	2165	1189		5182	
690	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	12526,34	1239,54	2839	281	--	2430	5690
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	2558	112		421	
691	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	243223,00	--	55127	--	55127	--	59537
					--	--	--	--		4410	
		Тип П									
695	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	5928	107		1399	
696	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	3577	61		778	
697	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
698	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3029	124		816	
699	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	187	103		448	
700	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	--	210	492
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	221	10		36	
701	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--		381	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б									
705	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	742,25	25,66	28517	986	16603	10694	42348
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	10928	448		3137	
706	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	462,59	17,50	17773	672	16561	787	20044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	540	297		1485	
		Тип К									
712	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,82	742,25	25,66	31041	1073	18073	11641	46096
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	11895	488		3415	
713	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,82	462,59	17,50	19345	732	18025	856	21818
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	588	323		1616	
		Тип Л									
717	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	492,74	283,36	27,69	139625	13642	–	124174	284903
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	125983	6117		21104	
718	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15,225666	16644,00	–	253416	–	253416	–	273689
					–	–	–	–		20273	
719	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,74	679,89	25,66	335009	12642	182210	137153	509935
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	140157	5751		37773	
720	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	492,74	500,28	21,87	246509	10776	227072	12611	279850
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	8661	4755		20730	
721	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9066416	12526,34	1239,54	11357	1124	–	9719	22761
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	10233	447		1686	
722	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9066416	243223,00	–	220516	–	220516	–	238157
					–	–	–	–		17641	
		Тип П									
724	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	1109,88	85,02	47281	3622	19947	22692	75571
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	23712	429		5598	
725	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	591,59	41,80	25202	1781	9114	13678	41990
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	14307	244		3110	
726	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,017558	398761,00	–	7001	–	7001	–	7562
					–	–	–	–		560	
727	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,6	679,89	25,66	28963	1093	15753	11858	44087
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12117	497		3266	
728	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,6	500,28	21,87	21312	932	19631	1090	24195
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	749	411		1792	
729	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,078384	12526,34	1239,54	982	97	–	840	1968
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	885	39		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078384	243223,00	–	19065	–	19065	–	20590
					–	–	–	–		1525	
				Блок-секция 3							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Б									
735	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	742,25	25,66	7126	246	4149	2672	10582
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2731	112		784	
736	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	462,59	17,50	4441	168	4138	197	5008
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	135	74		371	
		Тип К									
742	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,21	742,25	25,66	9805	339	5708	3677	14561
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3758	154		1079	
743	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,21	462,59	17,50	6111	231	5694	270	6892
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	186	102		511	
		Тип К1									
747	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	742,25	25,66	3593	124	2092	1347	5335
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1377	56		395	
748	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	138,78	5,25	672	25	627	30	758
		НР - 94%; СП - 8%			4,22	2,32	20	11		56	
		Тип Л									
754	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	679,89	25,66	83749	3160	45551	34287	127479
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	35038	1438		9443	
755	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	500,28	21,87	61625	2694	56766	3153	69960
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	2165	1189		5182	
756	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	12526,34	1239,54	2839	281	–	2430	5690
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	2558	112		421	
757	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	243223,00	–	55127	–	55127	–	59537
					–	–	–	–		4410	
		Тип П									
761	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	5928	107		1399	
762	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	3577	61		778	
763	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	–	1750	–	1750	–	1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		140	
764	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3029	124		816	
765	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	187	103		448	
766	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	–	210	492
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	221	10		36	
767	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	–	4766	–	4766	–	5147
					–	–	–	–		381	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б									
771	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,42	742,25	25,66	28517	986	16603	10694	42348
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	10928	448		3137	
772	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,42	462,59	17,50	17773	672	16561	787	20044
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	540	297		1485	
		Тип К									
778	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,82	742,25	25,66	31041	1073	18073	11641	46096
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	11895	488		3415	
779	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,82	462,59	17,50	19345	732	18025	856	21818
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	588	323		1616	
		Тип Л									
783	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	492,74	283,36	27,69	139625	13642	–	124174	284903
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	125983	6117		21104	
784	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15,225666	16644,00	–	253416	–	253416	–	273689
					–	–	–	–		20273	
785	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,74	679,89	25,66	335009	12642	182210	137153	509935
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	140157	5751		37773	
786	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	492,74	500,28	21,87	246509	10776	227072	12611	279850
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	8661	4755		20730	
787	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9066416	12526,34	1239,54	11357	1124	–	9719	22761
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	10233	447		1686	
788	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9066416	243223,00	–	220516	–	220516	–	238157
					–	–	–	–		17641	
		Тип П									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	1109,88	85,02	47281	3622	19947	22692	75571
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	23712	429		5598	
791	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,6	591,59	41,80	25202	1781	9114	13678	41990
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	14307	244		3110	
792	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,017558	398761,00	–	7001	–	7001	–	7562
					–	–	–	–		560	
793	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,6	679,89	25,66	28963	1093	15753	11858	44087
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12117	497		3266	
794	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,6	500,28	21,87	21312	932	19631	1090	24195
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	749	411		1792	
795	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,078384	12526,34	1239,54	982	97	–	840	1968
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	885	39		146	
796	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078384	243223,00	–	19065	–	19065	–	20590
					–	–	–	–		1525	
				Блок-секция 4							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Б									
801	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,32	742,25	25,66	6918	239	4028	2594	10273
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2651	109		761	
802	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,32	462,59	17,50	4311	163	4017	191	4862
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	131	72		360	
		Тип К									
808	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,43	742,25	25,66	9226	319	5371	3460	13701
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3536	145		1015	
809	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,43	462,59	17,50	5750	217	5358	255	6485
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	175	96		480	
		Тип К1									
813	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,84	742,25	25,66	3593	124	2092	1347	5335
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1377	56		395	
814	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,84	138,78	5,25	672	25	627	30	758
		НР - 94%; СП - 8%			4,22	2,32	20	11		56	
		Тип Л									
820	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	679,89	25,66	97931	3696	53264	40093	149067
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	40971	1681		11042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
821	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	500,28	21,87	72061	3150	66379	3687	81807
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	2532	1390		6060	
822	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	2991	131		493	
823	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	243223,00	--	64462	--	64462	--	69619
					--	--	--	--		5157	
		Тип П									
827	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	1109,88	85,02	12153	931	5127	5833	19425
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	6095	110		1439	
828	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	591,59	41,80	6478	458	2343	3516	10793
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	3677	63		799	
829	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	398761,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
830	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	679,89	25,66	7445	281	4049	3048	11332
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3115	128		839	
831	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	500,28	21,87	5478	239	5047	280	6219
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	192	106		461	
832	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	12526,34	1239,54	252	25	--	216	506
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	227	10		37	
833	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	243223,00	--	4900	--	4900	--	5292
					--	--	--	--		392	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б									
837	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3	742,25	25,66	27686	957	16119	10382	41114
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	10610	435		3045	
838	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3	462,59	17,50	17255	653	16077	764	19460
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	525	288		1441	
		Тип К									
844	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,78	742,25	25,66	30269	1046	17623	11351	44950
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	11600	476		3330	
845	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,78	462,59	17,50	18864	713	17578	835	21275
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	573	315		1576	
		Тип Л									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,18	283,36	27,69	163269	15952	–	145201	333148
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	147317	7153		24678	
850	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,803962	16644,00	–	296329	–	296329	–	320035
					–	–	–	–		23706	
		Тип П									
856	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,9079734	1109,88	85,02	23205	1778	9789	11137	37090
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	11638	210		2747	
857	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	20,9079734	591,59	41,80	12369	874	4473	6713	20609
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	7022	120		1527	
858	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0086174	398761,00	–	3436	–	3436	–	3711
					–	–	–	–		275	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19234469	473187	13809568	4439285	25567655
							4951708	267359	–	1893903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19234469				
		Материалы	Тенге				3942556				
		Всего заработная плата	Тенге					5219068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9867018				
		Накладные расходы	Тенге				4439283				
		Сметная прибыль	Тенге				1893900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25567652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5377
		Сметная заработная плата	Тенге					5219068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25567652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5377
		Сметная заработная плата	Тенге					5219068			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге				25 567 652				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				230 109				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				438 562				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				26 236 323				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				524 726				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				26 761 049				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				25 088 484				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				1 756 020				
	ИТОГО		Тенге				26 844 504				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				23 888 924				
	НДС 12%		Тенге				2 866 671				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**26 755 595**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		120	18017,49	142,09	2162099,25	17050,72	2061512,00	89446,00	2431668,87
		НР - 98%; СП - 8%				696,14	64,46	83536,54	7734,89		180123,62	
15	С123-040905-1230 2304-0905-1230 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/Vtp.718.V**	шт.		136	2801,00	–	380936,00	–	380936,00	–	411410,88
						–	–	–	–		30474,88	
		РАЗДЕЛ 2. Другие элементы системы										
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		136	1873,66	89,85	254817,47	12219,60	40878,59	199148,31	490283,04
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	201719,28	1493,28		36317,26	
17	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	**Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан**	шт.		136	3741,00	–	508776,00	–	508776,00	–	549478,08
						–	–	–	–		40702,08	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект		144	422,21	–	60798,07	–	39742,56	20634,40	87947,06
		НР - 98%; СП - 8%				146,22	–	21055,51	–		6514,60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект		8	166,21	–	1329,67	–	159,92	1146,36	2674,11
		НР - 98%; СП - 8%				146,22	–	1169,75	–		198,08	
20	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/Danfoss d15мм	шт.		8	4268,00	–	34144,00	–	34144,00	–	36875,52
						–	–	–	–		2731,52	
21	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.731	шт.		64	59,00	–	3776,00	–	3776,00	–	4078,08
						–	–	–	–		302,08	
22	С123-020401-2507 2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.		24	91,00	–	2184,00	–	2184,00	–	2358,72
						–	–	–	–		174,72	
23	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.		16	59,00	–	944,00	–	944,00	–	1019,52
						–	–	–	–		75,52	
24	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.		328	36,00	–	11808,00	–	11808,00	–	12752,64
						–	–	–	–		944,64	
25	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.		96	82,00	–	7872,00	–	7872,00	–	8501,76
						–	–	–	–		629,76	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.		360	28,00	–	10080,00	–	10080,00	–	10886,40
						–	–	–	–		806,40	
27	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.		113	46,00	–	5198,00	–	5198,00	–	5613,84
						–	–	–	–		415,84	
28	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.701	шт.		154	711,00	–	109494,00	–	109494,00	–	118253,52
						–	–	–	–		8759,52	
					Трубопроводы							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1360	1266,42	18,40	1722334,53	25022,30	11249,78	1652518,93	3644841,74
		НР - 98%; СП - 8%				1239,75	0,13	1686062,45	181,36		269988,28	
30	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		1346,4	291,00	–	391802,40	–	391802,40	–	423146,59
						–	–	–	–		31344,19	
31	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	1380,91	21,73	82854,49	1303,53	386,80	79553,42	175400,55
		НР - 98%; СП - 8%				1352,74	0,21	81164,16	12,80		12992,63	
32	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		59,4	481,00	–	28571,40	–	28571,40	–	30857,11
						–	–	–	–		2285,71	
33	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		110	950,66	18,93	104572,63	2082,37	61787,41	40622,69	156810,95
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	40702,86	748,87		11615,63	
34	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		80	1179,09	18,93	94326,82	1514,45	63210,30	29543,78	133780,25
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	29602,08	544,63		9909,65	
35	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1403,83	18,93	84230,00	1135,84	60892,60	22157,83	114898,86
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	22201,56	408,47		8511,03	
36	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1688,90	18,93	101334,26	1135,84	77996,86	22157,83	133371,46
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	22201,56	408,47		9879,37	
37	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		110	2077,31	33,20	228504,08	3652,30	172554,05	52565,66	303555,32
		НР - 98%; СП - 8%				475,43	12,19	52297,74	1340,69		22485,58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		40	2222,40	43,65	88895,95	1746,16	57760,99	29349,51	127705,10
		НР - 98%; СП - 8%				734,72	13,99	29388,80	559,68		9459,64	
39	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода		10	2587,82	63,73	25878,25	637,28	17120,97	8152,67	36753,40
		НР - 98%; СП - 8%				812,00	19,91	8120,00	199,06		2722,47	
40	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		80	2906,56	63,73	232524,55	5098,22	162466,33	65221,40	321565,63
		НР - 98%; СП - 8%				812,00	19,91	64960,00	1592,45		23819,68	
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		4010	71,57	1,16	286992,89	4631,55	3108,95	273667,34	605513,05
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	–	279252,39	–		44852,82	
42	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		130	72,47	1,16	9420,49	150,15	217,27	8872,01	19755,90
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	–	9053,07	–		1463,40	
					Материалы							
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		516,08	542,00	–	279715,36	–	279715,36	–	302092,59
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7316214,56	77380,30	4606346,52	2594758,15	10703850,53
								2632487,75	15224,65	–	792877,82	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7316214,56				
	Материалы		Тенге					2831045,36				
	Всего заработная плата		Тенге						2647712,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1775301,16				
	Сдача и испытание		Тенге					3577,06				
		Накладные расходы	Тенге					2594758,15				
		Сметная прибыль	Тенге					792877,82				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10703850,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2377,60
		Сметная заработная плата	Тенге						2647712,40			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10 703 850,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2377,60
		Сметная заработная плата	Тенге						2647712,40			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге					10 703 851				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					96 335				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					183 603				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					10 983 789				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					219 676				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					11 203 465				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					10 503 248				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					735 155				
	ИТОГО		Тенге					11 238 403				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге					10 001 055				
	НДС 12%		Тенге					1 200 127				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**11 201 182**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма 2В 16130
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
Договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
15	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	37,63	2060,40	43,65	77532,80	1642,70	48242,59	27610,55	113554,82
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	27647,51	526,52		8411,47	
16	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	1893,31	33,20	4733,27	83,01	3461,68	1194,67	6402,18
		НР - 98%; СП - 8%			475,43	12,19	1188,59	30,47		474,24	
17	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,25	1266,83	18,93	5384,04	80,46	3730,98	1569,51	7509,84
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	1572,61	28,93		556,28	
18	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,5	1265,09	18,93	23404,08	350,22	16208,38	6832,00	32654,96
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	6845,48	125,95		2418,89	
19	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,5	803,66	18,93	10045,75	236,63	5183,80	4616,22	15834,93
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	4625,32	85,10		1172,96	
20	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,5	764,34	18,93	6496,87	160,91	3190,74	3139,03	10406,76
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	3145,22	57,87		770,87	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38,5	1702,87	21,73	65560,62	836,43	12643,85	51046,78	125935,99
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	52080,34	8,21		9328,59	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	1492,57	18,40	53732,43	662,36	8439,01	43743,15	105273,62
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	44631,06	4,80		7798,05	
25	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	283,5	1313,94	15,31	372501,58	4341,68	42557,89	319112,21	746942,89
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	325602,02	22,68		55329,10	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	28,00	–	280,00	–	280,00	–	302,40
					–	–	–	–		22,40	
27	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	15,00	–	135,00	–	135,00	–	145,80
					–	–	–	–		10,80	
28	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	12,00	–	840,00	–	840,00	–	907,20
					–	–	–	–		67,20	
29	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	786,00	–	4716,00	–	4716,00	–	5093,28
					–	–	–	–		377,28	
30	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	557,00	–	1671,00	–	1671,00	–	1804,68
					–	–	–	–		133,68	
31	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	423,00	–	56682,00	–	56682,00	–	61216,56
					–	–	–	–		4534,56	
32	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	370,00	–	16650,00	–	16650,00	–	17982,00
					–	–	–	–		1332,00	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	48,00	--	288,00	--	288,00	--	311,04
					--	--	--	--		23,04	
34	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	34,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
					--	--	--	--		24,48	
35	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	19,00	--	1425,00	--	1425,00	--	1539,00
					--	--	--	--		114,00	
36	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	482,00	--	2892,00	--	2892,00	--	3123,36
					--	--	--	--		231,36	
37	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	295,00	--	885,00	--	885,00	--	955,80
					--	--	--	--		70,80	
38	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	55,00	--	1320,00	--	1320,00	--	1425,60
					--	--	--	--		105,60	
39	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	34,00	--	408,00	--	408,00	--	440,64
					--	--	--	--		32,64	
40	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234	13,00	--	3042,00	--	3042,00	--	3285,36
					--	--	--	--		243,36	
41	С123-020401-3301 2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	50,00	--	4500,00	--	4500,00	--	4860,00
					--	--	--	--		360,00	
42	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	903,00	--	27090,00	--	27090,00	--	29257,20
					--	--	--	--		2167,20	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,5	11,00	--	423,50	--	423,50	--	457,38
					--	--	--	--		33,88	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	7,00	--	252,00	--	252,00	--	272,16
					--	--	--	--		20,16	
45	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	5,00	--	1625,00	--	1625,00	--	1755,00
					--	--	--	--		130,00	
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
55	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9558,00	--	9558,00	--	9558,00	--	10322,64
					--	--	--	--		764,64	
56	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7656,00	--	7656,00	--	7656,00	--	8268,48
					--	--	--	--		612,48	
57	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4644,00	--	4644,00	--	4644,00	--	5015,52
					--	--	--	--		371,52	
58	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	3582,00	--	50148,00	--	50148,00	--	54159,84
					--	--	--	--		4011,84	
59	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	2394,00	--	79002,00	--	79002,00	--	85322,16
					--	--	--	--		6320,16	
60	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1245,00	--	27390,00	--	27390,00	--	29581,20
					--	--	--	--		2191,20	
61	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10Б96к	шт.	18	4803,00	--	86454,00	--	86454,00	--	93370,32
					--	--	--	--		6916,32	
62	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1893,31	33,20	9466,55	166,01	6923,37	2389,35	12804,37
		НР - 98%; СП - 8%			475,43	12,19	2377,17	60,94		948,47	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	805,90	18,93	3223,62	75,72	1667,79	1477,19	5076,87
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	1480,10	27,23		376,06	
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1266,83	18,93	49406,50	738,29	34237,19	14402,59	68913,82
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	14431,01	265,51		5104,73	
5	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1265,09	18,93	60724,09	908,67	42054,18	17726,27	84726,39
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	17761,25	326,78		6276,03	
6	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	170	803,66	18,93	136622,25	3218,20	70499,63	62780,53	215355,00
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	62904,42	1157,34		15952,22	
7	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	178,8	1810,78	21,73	323768,04	3884,52	78014,32	237069,20	605704,22
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	241869,20	38,15		44866,98	
8	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	149	1530,19	18,40	227997,93	2741,41	40533,50	181048,03	441769,64
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	184723,02	19,87		32723,68	
	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	440	1335,72	15,31	587716,17	6738,41	75634,24	495271,15	1169626,31
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	505343,52	35,20		86638,99	
	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1033,8	72,09	1,16	74525,92	1194,04	1339,08	70552,94	156685,17
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	–	71992,80	–		11606,31	
	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	28,00	–	1260,00	–	1260,00	–	1360,80
					–	–	–	–		100,80	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	15,00	–	570,00	–	570,00	–	615,60
					–	–	–	–		45,60	
73	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	12,00	–	1320,00	–	1320,00	–	1425,60
					–	–	–	–		105,60	
74	С123-020401-0609 2302-0401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	736,00	–	88320,00	–	88320,00	–	95385,60
					–	–	–	–		7065,60	
75	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	786,00	–	9432,00	–	9432,00	–	10186,56
					–	–	–	–		754,56	
76	С123-020401-1007 2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1025,00	–	12300,00	–	12300,00	–	13284,00
					–	–	–	–		984,00	
77	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	557,00	–	11140,00	–	11140,00	–	12031,20
					–	–	–	–		891,20	
78	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	423,00	–	63450,00	–	63450,00	–	68526,00
					–	–	–	–		5076,00	
79	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	370,00	–	33300,00	–	33300,00	–	35964,00
					–	–	–	–		2664,00	
80	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	19,00	–	570,00	–	570,00	–	615,60
					–	–	–	–		45,60	
81	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	55,00	–	3300,00	–	3300,00	–	3564,00
					–	–	–	–		264,00	
82	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34,00	–	1020,00	–	1020,00	–	1101,60
					–	–	–	–		81,60	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	482,00	–	5784,00	–	5784,00	–	6246,72
					–	–	–	–		462,72	
84	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	295,00	–	2950,00	–	2950,00	–	3186,00
					–	–	–	–		236,00	
85	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	36,00	–	4320,00	–	4320,00	–	4665,60
					–	–	–	–		345,60	
86	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	390	13,00	–	5070,00	–	5070,00	–	5475,60
					–	–	–	–		405,60	
87	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179	11,00	–	1969,00	–	1969,00	–	2126,52
					–	–	–	–		157,52	
88	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	175	7,00	–	1225,00	–	1225,00	–	1323,00
					–	–	–	–		98,00	
89	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	5,00	–	2750,00	–	2750,00	–	2970,00
					–	–	–	–		220,00	
90	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	593,8	559,62	61,88	332299,39	36741,38	152600,07	121035,89	489602,10
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	142957,94	16299,81		36266,82	
91	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	26,565	10797,00	–	286822,30	–	286822,30	–	309768,09
					–	–	–	–		22945,78	
92	С121-110403-2004 2111-0403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	32,45	4644,00	–	150697,80	–	150697,80	–	162753,62

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12055,82	
93	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,68	676,47	36,33	21430,46	1150,79	658,35	19600,48	44313,41
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	19621,32	379,16		3282,47	
94	С123-010101-0213 2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	31,68	1116,00	--	35354,88	--	35354,88	--	38183,27
					--	--	--	--		2828,39	
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,82	88,32	2,22	2633,68	66,25	1470,45	761,43	3666,72
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	1096,97	6,55		271,61	
96	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	29,82	135,36	2,86	4036,55	85,16	3469,98	338,95	4725,54
		НР - 69%; СП - 8%			16,14	0,33	481,41	9,82		350,04	
97	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,78	542,00	--	45408,76	--	45408,76	--	49041,46
					--	--	--	--		3632,70	
98	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3982,00	--	7964,00	--	7964,00	--	8601,12
					--	--	--	--		637,12	
99	С123-041001-2802 2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3389,00	--	3389,00	--	3389,00	--	3660,12
					--	--	--	--		271,12	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
146	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,4815	177,22	168,61	11073,08	10534,94	--	2116,77	14245,04
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,44	538,14	2401,82		1055,19	
147	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2885	2962,37	--	9741,75	--	--	7014,06	18096,27
		НР - 72%; СП - 8%			2962,37	--	9741,75	--		1340,46	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,16	2554,43	149,06	2963,13	172,92	1792,78	1031,60	4314,31
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	997,44	44,58		319,58	
149	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,915	713,45	--	4220,04	--	--	3038,43	7839,16

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	4220,04	–		580,68	
150	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	58,34	30,73	30,73	1792,95	1792,95	–	444,53	2416,48
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,58	–	617,40		179,00	
151	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,34	132,66	63,10	7739,21	3681,55	–	4132,20	12821,12
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	4057,66	1681,50		949,71	
152	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	58,34	44,27	44,27	2582,65	2582,65	–	640,32	3480,80
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,24	–	889,33		257,84	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,34	132,66	63,10	7739,21	3681,55	–	4132,20	12821,12
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	4057,66	1681,50		949,71	
154	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/110мм	м трубопровода	233,87	1562,61	3,10	365447,96	725,75	215288,64	146642,65	553057,86
		НР - 98%; СП - 8%			638,96	0,86	149433,58	201,78		40967,25	
155	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	234,5	970,61	1,26	227609,15	295,87	71055,61	153219,04	411294,44
		НР - 98%; СП - 8%			666,34	0,38	156257,67	88,29		30466,25	
157	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	233,87	1702,87	21,73	398250,96	5080,95	76805,64	310085,98	765003,90
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	316364,37	49,90		56666,96	
158	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	78,5	168,00	–	13188,00	–	13188,00	–	14243,04
					–	–	–	–		1055,04	
159	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80,5	107,00	–	8613,50	–	8613,50	–	9302,58
					–	–	–	–		689,08	
160	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25,5	207,00	–	5278,50	–	5278,50	–	5700,78
					–	–	–	–		422,28	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
161	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	105	60,00	–	6300,00	–	6300,00	–	6804,00
					–	–	–	–		504,00	
162	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21,5	385,00	–	8277,50	–	8277,50	–	8939,70
					–	–	–	–		662,20	
163	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	101	107,00	–	10807,00	–	10807,00	–	11671,56
					–	–	–	–		864,56	
164	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	339,00	–	1695,00	–	1695,00	–	1830,60
					–	–	–	–		135,60	
165	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11	320,00	–	3520,00	–	3520,00	–	3801,60
					–	–	–	–		281,60	
166	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	96,00	–	1920,00	–	1920,00	–	2073,60
					–	–	–	–		153,60	
167	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3,5	261,00	–	913,50	–	913,50	–	986,58
					–	–	–	–		73,08	
168	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,5	1096,00	–	1644,00	–	1644,00	–	1775,52
					–	–	–	–		131,52	
167	С123-020403-2704 2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	981,00	–	24525,00	–	24525,00	–	26487,00
					–	–	–	–		1962,00	
169	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	414,00	–	12420,00	–	12420,00	–	13413,60
					–	–	–	–		993,60	
170	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	400,00	–	7200,00	–	7200,00	–	7776,00
					–	–	–	–		576,00	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
172	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	155,00	--	2325,00	--	2325,00	--	2511,00
					--	--	--	--		186,00	
173	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,5	79,00	--	1224,50	--	1224,50	--	1322,46
					--	--	--	--		97,96	
174	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	31	28,00	--	868,00	--	868,00	--	937,44
					--	--	--	--		69,44	
175	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	225,00	--	7200,00	--	7200,00	--	7776,00
					--	--	--	--		576,00	
176	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	116,5	183,00	--	21319,50	--	21319,50	--	23025,06
					--	--	--	--		1705,56	
177	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	117,5	56,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
					--	--	--	--		526,40	
178	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	207,33	542,00	--	112372,86	--	112372,86	--	121362,69
					--	--	--	--		8989,83	
181	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,24108	880709,32	451324,76	212321,40	108805,37	4534,58	127430,30	366931,83
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	98981,45	29736,02		27180,14	
182	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141,5	4315,00	--	610572,50	--	610572,50	--	659418,30
					--	--	--	--		48845,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5743457,69	203457,73	3060971,90	2443246,18	8841640,18
							2479028,05	56909,03	--	654936,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036663,15				
	Материалы		Тенге				163867,86				
	Всего заработная плата		Тенге					320498,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437520,10				
		Накладные расходы	Тенге				272116,68				
		Сметная прибыль	Тенге				104702,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413482,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276,61

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					320498,82			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4706794,54				
	Материалы		Тенге				858370,43				
	Всего заработная плата		Тенге					2215438,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1601213,50				
		Накладные расходы	Тенге				2171129,51				
		Сметная прибыль	Тенге				550233,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7428158,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992,42
		Сметная заработная плата	Тенге					2215438,27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8 841 640,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2269,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2535937,09			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				8 841 640				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				79 575				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				150 308				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				9 071 523				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				181 430				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				9 252 953				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				8 674 644				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				607 165				
	ИТОГО	Тенге				9 281 809				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				8 259 882				
	НДС 12%	Тенге				991 186				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**9 251 068**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудный-Соколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2019 г.

Смета 2-1-4 Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		300	370,59	14,73	111175,67	4417,86	36533,81	51194,96	175360,28
		НР - 72%; СП - 8%				234,08	2,93	70224,00	880,11		12989,65	
15	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		68	463,59	32,77	31523,93	2228,62	8313,23	15538,00	50826,88
		НР - 72%; СП - 8%				308,56	8,80	20982,08	598,47		3764,95	
16	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		303	58,00	--	17574,00	--	17574,00	--	18979,92
						--	--	--	--		1405,92	
17	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		68,68	170,00	--	11675,60	--	11675,60	--	12609,65
						--	--	--	--		934,05	
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация										
41	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		151	463,59	32,77	70001,66	4948,84	18460,26	34503,50	112865,57
		НР - 72%; СП - 8%				308,56	8,80	46592,56	1328,97		8360,41	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		447	370,59	14,73	165651,75	6582,61	54435,38	76280,49	261286,82
		НР - 72%; СП - 8%				234,08	2,93	104633,76	1311,36		19354,58	
43	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		152,51	170,00	--	25926,70	--	25926,70	--	28000,84
						--	--	--	--		2074,14	
44	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		451,47	24,00	--	10835,28	--	10835,28	--	11702,10
						--	--	--	--		866,82	
		РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь										
63	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		73	370,59	14,73	27052,75	1075,01	8889,89	12457,44	42671,00
		НР - 72%; СП - 8%				234,08	2,93	17087,84	214,16		3160,81	
64	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		73,73	78,00	--	5750,94	--	5750,94	--	6211,02
						--	--	--	--		460,08	
66	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		432	717,88	329,31	310126,16	142259,85	110945,99	71870,52	412556,41
		НР - 72%; СП - 8%				131,76	99,31	56920,32	42899,85		30559,73	
67	С123-060408-0504 2306-0408-0504 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 1Х2х0,8	км		0,42024	43468,00	--	18266,99	--	18266,99	--	19728,35
						--	--	--	--		1461,36	
68	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КВСМ 2х2х0,80	км		0,0204	106231,00	--	2167,11	--	2167,11	--	2340,48
						--	--	--	--		173,37	
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение										
72	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		1	3449,96	5,66	3449,96	5,66	0,00	2479,90	6404,24
		НР - 72%; СП - 8%				3444,30	--	3444,30	--		474,39	
73	С123-080502-0419 2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.		1	40312,00	--	40312,00	--	40312,00	--	43536,96

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3224,96	
74	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		8	4022,18	10,28	32177,44	82,24	0,00	23108,54	59708,86
		НР - 72%; СП - 8%				4011,90	--	32095,20	--		4422,88	
75	С123-080501-2151 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus	шт.		8	26835,00	--	214680,00	--	214680,00	--	231854,40
						--	--	--	--		17174,40	
76	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт		1	15312,89	1873,96	15312,89	1873,96	1621,93	7503,07	24641,24
		НР - 61%; СП - 8%				11817,00	483,12	11817,00	483,12		1825,28	
77	С123-080306-0307 2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.		1	7027,00	--	7027,00	--	7027,00	--	7589,16
						--	--	--	--		562,16	
78	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ/WD10PURX	шт.		2	23693,00	--	47386,00	--	47386,00	--	51176,88
						--	--	--	--		3790,88	
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		281	370,59	14,73	104134,54	4138,06	34220,00	47952,61	164254,13
		НР - 72%; СП - 8%				234,08	2,93	65776,48	824,37		12166,97	
80	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		283,81	24,00	--	6811,44	--	6811,44	--	7356,36
						--	--	--	--		544,92	
81	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		281	72,56	0,80	20388,41	225,64	5213,57	10817,38	33702,26
		НР - 72%; СП - 8%				53,20	0,27	14949,20	74,94		2496,46	
82	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		14	717,88	329,31	10050,38	4610,27	3595,47	2329,14	13369,88
		НР - 72%; СП - 8%				131,76	99,31	1844,64	1390,27		990,36	
83	С123-060401-0102 2306-0401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км		0,3009	175289,00	--	52744,46	--	52744,46	--	56964,02
						--	--	--	--		4219,56	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		1	901,23	18,27	901,23	18,27	107,08	560,94	1579,14
		НР - 72%; СП - 8%				775,88	3,20	775,88	3,20		116,97	
85	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.		1	1241,00	--	1241,00	--	1241,00	--	1340,28
						--	--	--	--		99,28	
86	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		1	564,27	--	564,27	--	4,27	341,60	978,34
		НР - 61%; СП - 8%				560,00	--	560,00	--		72,47	
87	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.		1	1079,00	--	1079,00	--	1079,00	--	1165,32
						--	--	--	--		86,32	
88	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	22457,19	6424,00	22457,19	6424,00	1759,19	11813,47	37012,31
		НР - 72%; СП - 8%				14274,00	2133,60	14274,00	2133,60		2741,65	
89	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-5	шт.		1	38347,00	--	38347,00	--	38347,00	--	41414,76
						--	--	--	--		3067,76	
90	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования	устройство		1	41214,58	6047,78	41214,58	6047,78	30,80	22384,05	68686,52
		НР - 61%; СП - 8%				35136,00	1559,16	35136,00	1559,16		5087,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1468007,34	184938,68	785955,40	391135,61	2007874,38
								497113,26	53701,59	--	148731,44	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1389433,38				
	Материалы		Тенге					284130,88				
	Всего заработная плата		Тенге						550814,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					423250,56				
		Накладные расходы	Тенге					391135,61				
		Сметная прибыль	Тенге					142445,52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1923014,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501,77
		Сметная заработная плата	Тенге						550814,85			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					78573,96				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78573,96				
		Сметная прибыль	Тенге					6285,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					84859,88				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2007874,38				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501,77
		Сметная заработная плата	Тенге						550814,85			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					2 007 874					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					18 071					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					34 441					
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					2 060 386					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					41 208					
	Итого в ценах 2018г	Тенге					2 101 594					
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					1 970 244					
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					137 903					
	ИТОГО	Тенге					2 108 147					
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					1 876 040					
	НДС 12%	Тенге					225 125					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**2 101 165**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудный-Соколовстрой"

А.В. Середенко

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Директор
ТОО "Видеоспецмонтаж"

С.В. Солопов

АКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

аименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
оговор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за август 2019 г.

мета №2-1-6. ЭОМ.СО.

оставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
		ВВодная панель ВРУ										
1	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования**	шт.	1		24172,57	6782,28	24172,57	6782,28	920,29	13374,35	40550,68
		НР - 72%; СП - 8%				16470,00	2105,49	16470,00	2105,49		3003,75	
	СПрайс СТПРАЙС стр.7	**Вводно-распределительная панель ВРУ1-29-60**	комплект	1		438232,14	--	438232,14	--	438232,14	--	473290,71
						--	--	--	--		35058,57	
		ШР										
	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования**	шт.	1		24172,57	6782,28	24172,57	6782,28	920,29	13374,35	40550,68
		НР - 72%; СП - 8%				16470,00	2105,49	16470,00	2105,49		3003,75	
	СПрайс СТПРАЙС стр.7	**Шкаф распределительный ШР11-73512**	комплект	1		220019,64	--	220019,64	--	220019,64	--	237621,21
						--	--	--	--		17601,57	
		БАУО										
	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		3983,91	87,14	3983,91	87,14	473,77	2483,76	6985,08
		НР - 72%; СП - 8%				3423,00	26,67	3423,00	26,67		517,41	
	СПрайс СТПРАЙС стр.7	**Бок управления БАУО 14х16**	комплект	1		84032,14	--	84032,14	--	84032,14	--	90754,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6722,57	
		Щиток групповой квартирный									
7	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	20	3983,91	87,14	79678,16	1742,80	9475,36	49675,25	139701,68
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	26,67	68460,00	533,40		10348,27	
8	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	20	28079,00	--	561580,00	--	561580,00	--	606506,40
					--	--	--	--		44926,40	
		Щиток групповой квартирный									
19	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	50	3983,91	87,14	199195,40	4357,00	23688,40	124188,12	349254,20
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	26,67	171150,00	1333,50		25870,68	
20	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	50	5559,00	--	277950,00	--	277950,00	--	300186,00
					--	--	--	--		22236,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1913016,54	19751,50	1617292,00	203095,84	2285401,36
							275973,00	6104,55	--	169288,99	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1913016,54				
	Материалы		Тенге				35478,11				
	Всего заработная плата		Тенге					282077,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1581813,93				
		Накладные расходы	Тенге				203095,84				
		Сметная прибыль	Тенге				169288,99				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2285401,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,32
		Сметная заработная плата	Тенге					282077,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2285401,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,32
		Сметная заработная плата	Тенге					282077,55			
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия									
77	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	600	564,27	--	338563,60	--	2563,60	204960,00	587005,49
		НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	336000,00	--		43481,89	
78	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	600	32,00	--	19200,00	--	19200,00	--	20736,00
					--	--	--	--		1536,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				357763,60	--	21763,60	204960,00	607741,49
							336000,00	--	--	45017,89	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				357763,60				
	Материалы		Тенге				2563,60				
	Всего заработная плата		Тенге					336000,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19200,00				
		Накладные расходы	Тенге				204960,00				
		Сметная прибыль	Тенге				45017,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				607741,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,00
		Сметная заработная плата	Тенге					336000,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				607741,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,00
		Сметная заработная плата	Тенге					336000,00			
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели									
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	460	293,99	138,27	135237,41	63602,82	21126,59	48941,85	198913,61
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	50508,00	17466,80		14734,34	
99	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2130	328,22	2,41	699102,42	5131,17	331360,05	262307,10	1038322,28
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	362611,20	1704,21		76912,76	
100	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,153	116786,00	--	17868,26	--	17868,26	--	19297,72
					--	--	--	--		1429,46	
101	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,49674	172587,00	--	85730,87	--	85730,87	--	92589,34
					--	--	--	--		6858,47	
102	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15096	239948,00	--	36222,55	--	36222,55	--	39120,35
					--	--	--	--		2897,80	
103	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,25511	273109,00	--	342781,84	--	342781,84	--	370204,38
					--	--	--	--		27422,55	
104	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08058	416977,00	--	33600,01	--	33600,01	--	36288,01
					--	--	--	--		2688,00	
107	С123-060144-0910 2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,19176	1521681,00	--	291797,55	--	291797,55	--	315141,35
					--	--	--	--		23343,80	
108	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0255	216277,00	--	5515,06	--	5515,06	--	5956,27
					--	--	--	--		441,21	
109	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,232152	127346,00	--	29563,63	--	29563,63	--	31928,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2365,09	
10	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,055	23504,00	--	1292,72	--	1292,72	--	1396,14
					--	--	--	--		103,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1678712,31	68733,99	1196859,12	311248,95	2149158,17
							413119,20	19171,01	--	159196,90	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1678712,31				
	Материалы		Тенге				352486,65				
	Всего заработная плата		Тенге					432290,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844372,48				
		Накладные расходы	Тенге				311248,95				
		Сметная прибыль	Тенге				159196,90				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2149158,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405,47
		Сметная заработная плата	Тенге					432290,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2149158,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405,47
		Сметная заработная плата	Тенге					432290,21			
				РАЗДЕЛ 6. Трубы							
13	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	351	296,71	9,36	104144,96	3286,13	37369,95	46453,40	162646,23
					180,88	2,93	63488,88	1029,73		12047,87	
14	Ц13-080206-1905 1308-0206-1905 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам** *НР - 72%; СП - 8%*	м	109	428,56	41,55	46713,03	4529,06	13189,97	21796,63	73990,42
					266,00	11,73	28994,00	1279,09		5480,77	
5	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	354,51	24,00	--	8508,24	--	8508,24	--	9188,90
					--	--	--	--		680,66	
8	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм**	м	110,09	167,58	--	18448,88	--	18448,88	--	19924,79
					--	--	--	--		1475,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				177815,11	7815,19	77517,04	68250,03	265750,34
							92482,88	2308,82	--	19685,21	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150857,99				
	Материалы		Тенге				50559,92				
	Всего заработная плата		Тенге					94791,70			
		Накладные расходы	Тенге				68250,03				
		Сметная прибыль	Тенге				17528,64				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				236636,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,65
		Сметная заработная плата	Тенге					94791,70			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26957,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26957,12				
		Сметная прибыль	Тенге				2156,57				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29113,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				265750,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,65
		Сметная заработная плата	Тенге					94791,70			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4127307,56**	**96300,68**	**2913431,80**	**787554,81**	**5308051,37**
							1117575,08	**27584,38**	**--**	**393188,99**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4100350,44				
	Материалы		Тенге				441088,27				
	Всего заработная плата		Тенге					1145159,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2445386,41				
		Накладные расходы	Тенге				787554,81				
		Сметная прибыль	Тенге				391032,42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5278937,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1145159,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26957,12				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26957,12				
		Сметная прибыль	Тенге				2156,57				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29113,69				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5308051,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1145159,46			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге					5 308 051			
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					47 772			
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					91 049			
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					5 446 873			
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					108 937			
	Итого в ценах 2018г		Тенге					5 555 810			
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					5 208 572			
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					364 564			
	ИТОГО		Тенге					5 573 136			
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге					4 959 534			
	НДС 12%		Тенге					595 144			
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**5 554 678**			

Принял
Генподрядчик:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
_____ Тлеуов Т.М.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"_____ Азимкалиев Н.С.

Сдал
Субподрядчик:
Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой" _____ Челяпин А.А.

Начальник ПТО _____ Сучак М.В.