Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата г.Рудного** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 131 от 29.11.18

Номер документа	Дата составления
0000000035	23.10.2019

№ 50

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	65 352 900,00	65 352 900,00
				Итого	1	x	**65 352 900,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр. и.о. Руководителя ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата г.Рудного / / Н.И. Рак
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.
Дата подписания

ик: Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

дчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

вание строительства и его адрес:
льство 60-ти квартирного жилого дома
у: город Рудный, улица Восточная,
льный участок №4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

енование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	415 223 653,95	58 350 804							7 002 096	65 352 900
в том числе: льство 60-ти квартирного жилого адресу: город Рудный, улица ая, строительный участок №4" (без х инженерных сетей и ройства)	415 223 653,95	58 350 804							7 002 096	65 352 900

М.П.

Заказчик:

Вр.и.о. Руководителя ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного" Н.И. Рак 2019 года

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества
"Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев 2019 года

Авторский надзор
ТОО „SANСтрой Сервис" Кабенин Т.В.

аказчик: Государственноу Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

одрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

аименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу:город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

тенге

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
	В отчетный месяц в ц.2019г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2019г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
			В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	9	9
Всего по объекту:	65 352 900	58 350 804			7 002 096	65 352 900
в том числе:						
Общестроительные работы см 2-1-1 ГЖС	16 137 314	14 408 316			1 728 998	16 137 314
Общестроительные работы см 2-1-1 ОС	22 822 826	20 377 523			2 445 303	22 822 826
Сантехнические работы ОВ см 2-1-2 УМР	5 619 369	5 017 294			602 075	5 619 369
Сантехнические работы ВК см 2-1-3 УМР	6 625 280	5 915 429			709 851	6 625 280
Слаботочные сети см 2-1-4	1 666 152	1 487 636			178 516	1 666 152
ЭОМ. СО см 2-1-6	12 481 959	11 144 606			1 337 353	12 481 959

Заказчик:
Ср.и.о. Руководителя Государственного Учреждения
"Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Н.И.Рак

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
192	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,32	2146,06	43,34	4979	101	4449	415	5826
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	429	18		432	
194	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0290724	55588,00	19887,28	1616	578	183	664	2462
		НР - 69%; СП - 8%			29398,60	3688,58	855	107		182	
195	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0290724	491548,00	--	14290	--	14290	--	15434
					--	--	--	--		1143	
196	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03138	75895,94	19568,08	2382	614	75	1272	3946
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	1693	150		292	
197	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03138	439280,00	--	13785	--	13785	--	14887
					--	--	--	--		1103	
198	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	10	5663,20	31,04	56632	310	48210	7530	69295
		НР - 92%; СП - 8%			811,24	7,29	8112	73		5133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	91740,98	942,07	2752	28	2125	550	3567
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	599	12		264	
200	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5374,90	1460,00	1612	438	959	370	2141
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	215	183		159	
201	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	655,69	36,33	1180	65	--	1114	2477
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	1115	22		184	
202	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1174,00	--	2113	--	2113	--	2282
					--	--	--	--		169	
203	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	110,83	2,22	454	9	289	108	608
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	156	1		45	
205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,78	22472,57	1054,54	17529	823	15896	878	19879
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	810	155		1473	
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01434	12558,26	1239,54	180	18	--	154	361
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	162	7		27	
207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01434	243223,00	--	3488	--	3488	--	3767
					--	--	--	--		279	
РАЗДЕЛ 6. Вход в подвал по оси "В" АС97-98											
218	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,7	2146,06	43,34	3648	74	3260	304	4269
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	314	13		316	
220	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,01661	55588,00	19887,28	923	330	105	379	1407
		НР - 69%; СП - 8%			29398,60	3688,58	488	61		104	
221	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01661	491548,00	--	8165	--	8165	--	8818
					--	--	--	--		653	
222	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02124	75895,94	19568,08	1612	416	50	861	2671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	1146	101		198	
223	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02124	439280,00	--	9330	--	9330	--	10077
					--	--	--	--		746	
224	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6,8	5655,30	31,04	38456	211	32729	5121	47063
		НР - 92%; СП - 8%			811,24	7,29	5516	50		3486	
225	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	91740,98	942,07	1835	19	1416	367	2378
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	400	8		176	
226	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5374,90	1460,00	1612	438	959	370	2141
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	215	183		159	
227	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	655,69	36,33	1180	65	--	1114	2477
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	1115	22		184	
228	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1174,00	--	2113	--	2113	--	2282
					--	--	--	--		169	
229	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,1	110,83	2,22	454	9	289	108	608
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	156	1		45	
231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,5	22472,57	1054,54	11236	527	10190	563	12743
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	519	100		944	
232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01037	12558,26	1239,54	130	13	--	111	261
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	117	5		19	
233	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01037	243223,00	--	2522	--	2522	--	2724
					--	--	--	--		202	
РАЗДЕЛ 9. Окна, двери											
Двери АС-21, АС-22											
		Блок-секция 1									
477	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	40,6374	1938,48	118,74	78775	4825	4863	63911	154101
		НР - 90%; СП - 8%			1700,09	47,38	69087	1925		11415	
478	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	32877,00	--	1045982	--	1045982	--	1129660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		83679	
479	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	29954,00	--	81774	--	81774	--	88316
					--	--	--	--		6542	
480	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	32877,00	--	62828	--	62828	--	67854
					--	--	--	--		5026	
481	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	40787,00	--	170547	--	170547	--	184191
					--	--	--	--		13644	
482	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	8010,00	--	32040	--	32040	--	34603
					--	--	--	--		2563	
483	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4	635,00	--	2540	--	2540	--	2743
					--	--	--	--		203	
		Блок-секция 2									
499	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	25,669	1938,48	118,74	49759	3048	3071	40370	97339
		НР - 90%; СП - 8%			1700,09	47,38	43640	1216		7210	
500	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	32877,00	--	697321	--	697321	--	753107
					--	--	--	--		55786	
501	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	29954,00	--	81774	--	81774	--	88316
					--	--	--	--		6542	
502	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910	м2	1,729	32877,00	--	56844	--	56844	--	61392
					--	--	--	--		4548	
503	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
504	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
		Блок-секция 3									
520	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	31,9434	1938,48	118,74	61922	3793	3822	50238	121132
		НР - 90%; СП - 8%			1700,09	47,38	54307	1513		8973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,21	32877,00	--	697321	--	697321	--	753107
					--	--	--	--		55786	
522	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	29954,00	--	81774	--	81774	--	88316
					--	--	--	--		6542	
523	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,822	40787,00	--	155888	--	155888	--	168359
					--	--	--	--		12471	
524	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	40787,00	--	170547	--	170547	--	184191
					--	--	--	--		13644	
525	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5	8010,00	--	40050	--	40050	--	43254
					--	--	--	--		3204	
526	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	5	635,00	--	3175	--	3175	--	3429
					--	--	--	--		254	
		Блок-секция 4									
542	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	40,4554	1938,48	118,74	78422	4804	4840	63625	153411
					1700,09	47,38	68778	1917		11364	
543	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,815	32877,00	--	1045982	--	1045982	--	1129660
					--	--	--	--		83679	
544	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	29954,00	--	81774	--	81774	--	88316
					--	--	--	--		6542	
545	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910	м2	1,729	32877,00	--	56844	--	56844	--	61392
					--	--	--	--		4548	
546	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	40787,00	--	170547	--	170547	--	184191
					--	--	--	--		13644	
547	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	8010,00	--	24030	--	24030	--	25952
					--	--	--	--		1922	
548	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3	635,00	--	1905	--	1905	--	2057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		152	
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
		АС-59									
886	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5954	91740,98	942,07	146364	1503	112985	29256	189669
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	31876	631		14050	
889	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	89,245	2979,77	22,45	265929	2003	146643	106349	402060
		НР - 90%; СП - 8%			1314,17	9,88	117283	882		29782	
893	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	422,086	5006,14	93,89	2113023	39630	1397097	631037	2963585
		НР - 92%; СП - 8%			1602,27	22,78	676296	9614		219525	
894	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,5	1247,00	--	60480	--	60480	--	65318
					--	--	--	--		4838	
895	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1782,00	--	3564	--	3564	--	3849
					--	--	--	--		285	
896	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61	1200,00	--	73200	--	73200	--	79056
					--	--	--	--		5856	
897	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	1641,00	--	73189	--	73189	--	79044
					--	--	--	--		5855	
898	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,6	1054,00	--	47008	--	47008	--	50769
					--	--	--	--		3761	
899	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	178,55	785,00	--	140162	--	140162	--	151375
					--	--	--	--		11213	
900	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	1113,00	--	45633	--	45633	--	49284
					--	--	--	--		3651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	5	2269,00	--	11345	--	11345	--	12253
					--	--	--	--		908	
915	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150	86,64	22,20	12996	3329	1056	8645	23372
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	8611	786		1731	
916	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	882,00	--	132300	--	132300	--	142884
					--	--	--	--		10584	
		АС-53									
918	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,02	2604,75	13,33	5262	27	3431	1666	7481
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1804	6		554	
		АС-58									
931	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	116,76	930,56	13,33	108652	1556	2798	96273	221318
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	104298	346		16394	
932	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	116,76	2400,00	--	280224	--	280224	--	302642
					--	--	--	--		22418	
933	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,25376	236611,00	--	60042	--	60042	--	64846
					--	--	--	--		4803	
934	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	145,95	6891,96	137,87	1005882	20122	885164	97738	1191910
		НР - 92%; СП - 8%			689,25	38,65	100596	5641		88290	
935	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	144	86,64	22,20	12476	3196	1013	8299	22437
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	8267	754		1662	
936	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,21344	629559,00	--	763932	--	763932	--	825047
					--	--	--	--		61115	
937	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	155,52	218,00	--	33903	--	33903	--	36616
					--	--	--	--		2712	
938	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,4	650,69	25,70	38001	1501	26869	9044	50808
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	9631	199		3764	
943	1208-0101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	150	1752,95	0,37	262943	55	143003	86317	377201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			799,23	--	119885	--		27941	
944	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	164	1783,00	--	292412	--	292412	--	315805
					--	--	--	--		23393	
945	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1814,00	--	25396	--	25396	--	27428
					--	--	--	--		2032	
946	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	1802,00	--	50456	--	50456	--	54492
					--	--	--	--		4036	
947	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1802,00	--	25228	--	25228	--	27246
					--	--	--	--		2018	
948	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	168	907,00	--	152376	--	152376	--	164566
					--	--	--	--		12190	
949	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	14	3240,00	--	45360	--	45360	--	48989
					--	--	--	--		3629	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									
950	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	53675,64	752,01	107351	1504	94672	10586	127372
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	11175	587		9435	
951	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02342	63529,87	23992,17	1488	562	206	609	2264
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	720	162		168	
952	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,02342	521279,00	--	12208	--	12208	--	13185
					--	--	--	--		977	
953	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	86,53	1,57	242	4	178	42	307
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	60	1		23	
954	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	421,00	--	1684	--	1684	--	1819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		135	
955	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3166,00	--	12664	--	12664	--	13677
					--	--	--	--		1013	
956	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
					--	--	--	--		306	
957	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01128	56977,99	2100,79	643	24	--	582	1323
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	619	7		98	
958	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	211541,00	--	254	--	254	--	274
					--	--	--	--		20	
959	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024	232364,00	--	558	--	558	--	602
					--	--	--	--		45	
960	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00768	220956,00	--	1697	--	1697	--	1833
					--	--	--	--		136	
961	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,2	650,69	25,70	781	31	552	186	1044
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	198	4		77	
		Слуховое окно СО-2 АС-59									
962	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19069,97	752,01	38140	1504	25461	10586	52624
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	11175	587		3898	
		Чердак АС-50									
969	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,2721	1938,48	118,74	12158	745	750	9864	23784
		НР - 90%; СП - 8%			1700,09	47,38	10663	297		1762	
970	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,2721	40787,00	--	255820	--	255820	--	276286
					--	--	--	--		20466	
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									
1084	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	38	3892,51	93,89	147916	3568	91651	49277	212968
		НР - 92%; СП - 8%			1386,76	22,78	52697	866		15775	
1085	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,92	790,00	--	10997	--	10997	--	11877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		880	
1086	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,4	800,00	--	30720	--	30720	--	33178
					--	--	--	--		2458	
1087	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,4	1113,00	--	40513	--	40513	--	43754
					--	--	--	--		3241	
1088	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	80	92,00	--	7360	--	7360	--	7949
					--	--	--	--		589	
1089	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство + подшивка	м2 кровли	47,44	665,56	18,88	31574	896	4055	24779	60862
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	26623	310		4508	
1090	2105-0109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,3	2380,00	--	141134	--	141134	--	152425
					--	--	--	--		11291	
1091	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 + профиль шляпный	м	125,28	1200,00	--	150336	--	150336	--	162363
					--	--	--	--		12027	
1092	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	930,56	13,33	5583	80	143	4947	11373
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	5360	18		842	
1093	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6	2244,00	--	13464	--	13464	--	14541
					--	--	--	--		1077	
1094	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	40	1220,99	84,64	48839	3386	1976	40755	96762
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	43477	822		7168	
1095	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40	1783,00	--	71320	--	71320	--	77026
					--	--	--	--		5706	
1096	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	1441,00	--	34584	--	34584	--	37351
					--	--	--	--		2767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1097	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1814,00	--	7256	--	7256	--	7836
					--	--	--	--		580	
1098	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1802,00	--	21624	--	21624	--	23354
					--	--	--	--		1730	
1099	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	907,00	--	14512	--	14512	--	15673
					--	--	--	--		1161	
1100	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	850,00	--	51000	--	51000	--	55080
					--	--	--	--		4080	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12811204	106783	11103162	1467334	15420825
							1601258	30361	--	1142290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930759				
	Материалы		Тенге				3076864				
	Всего заработная плата		Тенге					1623862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2155617				
		Накладные расходы	Тенге				1461322				
		Сметная прибыль	Тенге				671366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9063447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665
		Сметная заработная плата	Тенге					1623862			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5873859				
	Материалы		Тенге				618				
	Всего заработная плата		Тенге					5484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5865838				
		Накладные расходы	Тенге				3784				
		Сметная прибыль	Тенге				470211				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6347854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5484			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6587				
	Всего заработная плата		Тенге					2273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4226				
		Накладные расходы	Тенге				2227				
		Сметная прибыль	Тенге				705				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15420821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1672
		Сметная заработная плата	Тенге					1631619			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге				15 420 821				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				138 787				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				264 513				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				15 824 121				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				316 482				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				16 140 604				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				15 131 816				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				1 059 122				
	ИТОГО		Тенге				16 190 939				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				14 408 316				
	НДС 12%		Тенге				1 728 998				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**16 137 314**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и. о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"
А.В. Середенко

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"
Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО „SANСтройСервис"
Бебенин Г.В

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь АС-82										
53	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	252,24		3915,97	197,07	987765	49709	253410	579511	1692658
		НР - 80%; СП - 8%				2714,26	157,56	684646	39744		125382	
54	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	15,58905		22071,00	--	344066	--	344066	--	371591
						--	--	--	--		27525	
55	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,8808		219,00	--	9391	--	9391	--	10142
						--	--	--	--		751	
56	2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	252,24		273,00	--	68862	--	68862	--	74370
						--	--	--	--		5509	
57	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	504,48		75,00	--	37836	--	37836	--	40863
						--	--	--	--		3027	
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	264,5		7041,71	20,90	1862533	5529	1443707	333877	2372122
		НР - 80%; СП - 8%				1562,56	15,31	413297	4049		175713	
		Узел 1 АС-82										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	189,13	550,00	2,02	104022	383	44996	46914	163011
		НР - 80%; СП - 8%			310,07	--	58643	--		12075	
62	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,74	2400,00	--	136176	--	136176	--	147070
					--	--	--	--		10894	
63	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	37,9	126,00	--	4775	--	4775	--	5157
					--	--	--	--		382	
64	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	28,37	2803,00	--	79521	--	79521	--	85883
					--	--	--	--		6362	
65	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	189,13	40,00	--	7565	--	7565	--	8170
					--	--	--	--		605	
		РАЗДЕЛ 1. Кладочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС23									
98	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,76	2531,13	22,77	34828	313	24360	9245	47599
		НР - 90%; СП - 8%			737,98	8,53	10155	117		3526	
		АС-8 прим.4									
103	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,76	1786,10	13,11	126384	927	88938	33173	172322
		НР - 90%; СП - 8%			516,10	4,80	36519	340		12765	
		Блок-секция 2, 3 АС23									
144	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,66	2531,13	22,77	52293	470	36576	13881	71468
		НР - 90%; СП - 8%			737,98	8,53	15247	176		5294	
		АС-8 прим.4									
145	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	52,6	1786,10	13,11	93949	689	66113	24660	128097
		НР - 90%; СП - 8%			516,10	4,80	27147	253		9489	
		РАЗДЕЛ 2. Лестница Л-1 АС-24									
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	86,53	1,57	381	7	279	66	482
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	95	1		36	
		РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал по оси "1" АС95-96									
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	86,53	1,57	355	6	261	61	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	88	1		33	
208	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,96	1038,20	26,88	9302	241	3050	4967	15411
		НР - 80%; СП - 8%			670,88	22,06	6011	198		1142	
209	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,96	163,21	1,28	1462	11	872	467	2084
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	579	5		154	
210	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,86	1030,55	63,47	16345	1007	4936	8942	27309
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	10402	775		2023	
211	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,86	45,13	0,69	716	11	117	475	1286
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	588	5		95	
		РАЗДЕЛ 4. Вход в подвал по оси "В" АС97-98									
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	86,53	1,57	355	6	261	61	449
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	88	1		33	
234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,31	1038,20	26,88	9666	250	3170	5161	16013
		НР - 80%; СП - 8%			670,88	22,06	6246	205		1186	
235	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,31	163,21	1,28	1519	12	905	486	2165
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	602	5		160	
236	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,07	1030,55	63,47	11408	703	3445	6241	19061
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	7260	541		1412	
237	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	11,07	45,13	0,69	500	8	81	331	897
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	411	3		66	
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы									
		Блок-секция 2, 3 АС-26,27, АС-30 прим.2									
		Стены									
579	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	360,21603	1059,72	0,63	381729	226	286871	75788	494118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			262,71	0,28	94632	102		36601	
				РАЗДЕЛ 6. Полы							
				Блок-секция 1							
		АС-25									
600	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	258,61	0,74	195149	560	118610	71654	288147
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	75979	249		21344	
				Первый этаж АС-63							
		Тип Л									
626	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	144,04	3553,08	19,05	511786	2743	461008	46332	602767
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	48035	1254		44649	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Л									
657	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	576,18	3553,08	19,05	2047215	10974	1844093	185335	2411153
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	192148	5017		178604	
				Блок-секция 2							
		АС-26									
666	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	258,61	0,74	163758	470	99530	60128	241797
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	63758	209		17911	
				Первый этаж АС-63							
		Тип Л									
692	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,18	3553,08	19,05	437669	2346	394244	39622	515474
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	41079	1072		38183	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Л									
723	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,74	3553,08	19,05	1750746	9385	1577039	158495	2061980
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	164322	4290		152739	
				Блок-секция 3							
		АС-27									
732	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	258,61	0,74	163758	470	99530	60128	241797
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	63758	209		17911	
				Первый этаж АС-64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип Л									
758	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,18	3553,08	19,05	437669	2346	394244	39622	515474
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	41079	1072		38183	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Л									
789	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,74	3553,08	19,05	1750746	9385	1577039	158495	2061980
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	164322	4290		152739	
				Блок-секция 4							
		АС-28									
798	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	258,61	0,74	195149	560	118610	71654	288147
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	75979	249		21344	
				Первый этаж АС-64							
		Тип К									
812	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,43	3470,14	116,22	43134	1445	30823	10790	58237
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	10866	613		4314	
		Тип К1									
817	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3470,14	116,22	16795	563	12001	4201	22677
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	4231	239		1680	
		Тип Л									
824	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	144,04	3553,08	19,05	511786	2743	461008	46332	602767
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	48035	1254		44649	
		Тип П									
834	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	3426,15	67,39	37516	738	24945	11413	52844
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	11833	308		3914	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип К									
846	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,78	37,78	0,69	1541	28	--	1220	2982
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	1513	13		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
847	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,156	219,00	--	1786	--	1786	--	1929
					--	--	--	--		143	
848	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,78	3470,14	116,22	141512	4740	101124	35399	191064
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	35648	2010		14153	
		Тип Л									
855	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	576,18	3553,08	19,05	2047215	10974	1844093	185335	2411153
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	192148	5017		178604	
		Тип П									
863	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,79	3426,15	67,39	150031	2951	99757	45643	211328
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	47323	1233		15654	
		РАЗДЕЛ 7. Лестница (4 шт) АС-38-42									
881	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	576	86,53	1,57	49839	906	36554	8629	63145
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	12379	126		4677	
884	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	1030,55	63,47	4452	274	1345	2436	7439
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	2833	211		551	
885	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,68	3315,02	30,74	396741	3679	251576	114480	552118
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	141486	1614		40898	
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
		АС-59									
914	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3	86,53	1,57	1756	32	1288	304	2225
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	436	4		165	
939	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву + окраска карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	163	772,71	2,17	125953	354	38103	70124	211762
		НР - 80%; СП - 8%			536,79	0,97	87496	158		15686	
		Слуховое окно СО-1 АС-55									
950	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	53675,64	752,01	107351	1504	94672	10586	127372
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	11175	587		9435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	86,53	1,57	242	4	178	42	307
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	60	1		23	
		Слуховое окно СО-2 АС-59									
962	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19069,97	752,01	38140	1504	25461	10586	52624
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	11175	587		3898	
		Чердак АС-50									
965	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2	1030,55	63,47	138300	8518	41767	75661	231078
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	88015	6561		17117	
966	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	134,2	45,13	0,69	6056	92	986	4016	10878
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	4978	42		806	
		РАЗДЕЛ 9. Вентшахты АС-47-48									
		В1									
974	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,1	3117,38	30,74	137476	1356	83985	42184	194033
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	52135	595		14373	
975	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,08	1030,55	63,47	25846	1592	7805	14140	43185
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	16449	1226		3199	
976	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,016	219,00	--	1099	--	1099	--	1186
					--	--	--	--		88	
977	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	25,08	163,21	1,28	4093	32	2440	1308	5833
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	1621	14		432	
		В2									
986	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,8	3117,38	30,74	108485	1070	66274	33288	153114
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	41141	469		11342	
987	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,32	1030,55	63,47	15788	972	4768	8637	26379
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	10048	749		1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,064	219,00	--	671	--	671	--	725
					--	--	--	--		54	
989	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	163,21	1,28	2500	20	1490	799	3563
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	990	8		264	
		В3									
998	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,26	3117,38	30,74	50689	500	30966	15553	71541
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	19223	219		5299	
999	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,46	1030,55	63,47	8718	537	2633	4770	14567
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	5548	414		1079	
1000	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,692	219,00	--	371	--	371	--	400
					--	--	--	--		30	
1001	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,46	163,21	1,28	1381	11	823	441	1968
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	547	5		146	
		В4									
1010	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3117,38	30,74	33668	332	20568	10331	47518
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	12768	146		3520	
1011	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,62	1030,55	63,47	5792	357	1749	3169	9677
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	3686	275		717	
1012	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,124	219,00	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--		20	
1013	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,62	163,21	1,28	917	7	547	293	1307
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	363	3		97	
		В5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1032	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	86,53	1,57	623	11	457	108	789
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	155	2		58	
		В6									
1039	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,86	3117,38	30,74	27620	272	16874	8475	38983
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	10474	119		2888	
1040	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,26	1030,55	63,47	16757	1032	5061	9167	27998
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	10664	795		2074	
1041	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,252	219,00	--	712	--	712	--	769
					--	--	--	--		57	
1042	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	16,26	163,21	1,28	2654	21	1582	848	3782
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	1051	9		280	
		В7									
1061	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	86,53	1,57	381	7	279	66	482
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	95	1		36	
		РАЗДЕЛ 10. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									
1079	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	28,52	1825,04	168,80	52050	4814	13885	32459	91270
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	33351	1181		6761	
1080	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,52	1853,00	--	52848	--	52848	--	57075
					--	--	--	--		4228	
1082	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,03	1038,20	26,88	19757	512	6478	10549	32731
		НР - 80%; СП - 8%			670,88	22,06	12767	420		2424	
1083	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,03	163,21	1,28	3106	24	1852	992	4426
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	1230	10		328	
1108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	210,4	86,53	1,57	18205	331	13352	3152	23065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	4522	46		1709	
1109	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	1038,20	26,88	47342	1226	15524	25278	78430
		НР - 80%; СП - 8%			670,88	22,06	30592	1006		5810	
1110	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	45,6	163,21	1,28	7442	58	4436	2378	10606
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	2948	25		786	
				Утепление стен тамбура							
1111	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,0256	18901,69	1269,05	94992	6378	10814	61267	168760
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	77800	2814		12501	
1112	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,176368	25658,00	--	132815	--	132815	--	143440
					--	--	--	--		10625	
1113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030336	211541,00	--	6417	--	6417	--	6931
					--	--	--	--		513	
1114	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	3131,42	30,74	150308	1476	92086	45914	211920
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	56746	647		15698	
1115	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,16	255,49	2,17	27890	237	12724	12028	43111
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	14929	106		3193	
				РАЗДЕЛ 11. Прочее							
				Утепление электрощитовой АС-5							
1118	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,204	18901,69	1269,05	41659	2797	4742	26869	74011
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	34120	1234		5482	
1119	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,27012	25658,00	--	58247	--	58247	--	62906
					--	--	--	--		4660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 3/6	шт.	101	93,00	--	9393	--	9393	--	10144
					--	--	--	--		751	
1121	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,24	3131,42	30,74	72774	714	44586	22230	102605
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	27474	313		7600	
				Приямок ПР1(6 шт) АС-94							
1137	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	33	163,21	1,28	5386	42	3211	1721	7675
		НР - 80%; СП - 8%			64,64	0,55	2133	18		569	
				Решетка Р1							
1140	1115-0404-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	30	343,47	--	10304	--	701	7682	19425
		НР - 80%; СП - 8%			320,09	--	9603	--		1439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				197763	3554	120880	58502	276766
							73330	1566	--	20501	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197763				
	Материалы		Тенге				53240				
	Всего заработная плата		Тенге					74896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67640				
		Накладные расходы	Тенге				58502				
		Сметная прибыль	Тенге				20501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					74896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				276767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					74896			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17114914	167535	13437465	3079065	21809488
							3509915	97878	--	1615519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17114914				
	Материалы		Тенге				12484668				
	Всего заработная плата		Тенге					3607793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				899949				
	Местные материалы		Тенге				52848				
		Накладные расходы	Тенге				3079064				
		Сметная прибыль	Тенге				1615518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21809497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3553
		Сметная заработная плата	Тенге					3607793			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21809497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3553
		Сметная заработная плата	Тенге					3607793			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге				21 809 497				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				196 285				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					374 098				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					22 379 880				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					447 598				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					22 827 478				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					21 400 761				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					1 497 905				
	ИТОГО		Тенге					22 898 666				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге					20 377 523				
	НДС 12%		Тенге					2 445 303				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**22 822 826**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтрой Сервис"

Бебенин Г.В

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
3	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.		1	17283,00	--	17283,00	--	17283,00	--	18665,64
						--	--	--	--		1382,64	
		РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт										
78	Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка	узел		1	58162,44	1847,87	58162,44	1847,87	41273,07	15359,82	79404,04
		НР - 98%; СП - 8%				15041,50	631,78	15041,50	631,78		5881,78	
79	51-040201-0309 5104-0201-0309 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо/121/18	шт.		1	3733285,00	--	3733285,00	--		--	3733285,00
						--	--	--	--	3733285,00	--	
80	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	4018,02	114,60	8036,04	229,20	5210,68	2587,28	11473,18
		НР - 98%; СП - 8%				1298,08	21,96	2596,16	43,92		849,87	
81	С123-070502-0350 2307-0502-0350 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.		2	183802,00	--	367604,00	--	367604,00	--	397012,32
						--	--	--	--		29408,32	

82	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		3	1241,46	--	3724,39	--	198,70	2644,27	6878,15
		НР - 75%; СП - 8%				1175,23	--	3525,69	--		509,49	
83	С123-070502-0106 2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.		1	76356,00	--	76356,00	--	76356,00	--	82464,48
						--	--	--	--		6108,48	
84	С123-051401-0104 2305-1401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter/Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС	шт.		2	9689,00	--	19378,00	--	19378,00	--	20928,24
						--	--	--	--		1550,24	
85	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2476,54	--	4953,08	--	4435,98	506,76	5896,63
		НР - 98%; СП - 8%				258,55	--	517,10	--		436,79	
86	Ц13-120901-0201 1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.		2	1134,58	35,38	2269,16	70,75	2,41	1339,75	3897,62
		НР - 61%; СП - 8%				1098,00	0,15	2196,00	0,31		288,71	
87	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		16	2587,82	63,73	41405,20	1019,64	27393,55	13044,28	58805,44
		НР - 98%; СП - 8%				812,00	19,91	12992,00	318,49		4355,96	
88	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		4	3538,56	63,73	14154,23	254,91	10651,32	3261,07	18808,52
		НР - 98%; СП - 8%				812,00	19,91	3248,00	79,62		1393,22	
89	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		10	4664,36	44,05	46643,61	440,51	40497,70	5748,71	56583,70
		НР - 98%; СП - 8%				570,54	16,06	5705,40	160,63		4191,39	
90	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1118,90	18,93	5594,52	94,65	3649,74	1846,49	8036,29
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	1850,13	34,04		595,28	

91	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		5	803,66	18,93	4018,30	94,65	2073,52	1846,49	6333,97
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	1850,13	34,04		469,18	
92	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		3	811,09	18,93	2433,26	56,79	1266,39	1107,89	3824,44
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	1110,08	20,42		283,29	
93	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		13	72,09	1,16	937,16	15,02	16,84	887,20	1970,31
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	--	905,31	--		145,95	
94	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		30	74,44	1,16	2233,24	34,65	109,42	2047,39	4623,08
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	--	2089,17	--		342,45	
95	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		30	27,18	2,22	815,53	66,65	331,15	292,78	1196,98
		НР - 69%; СП - 8%				13,92	0,22	417,73	6,59		88,66	
96	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг		3,9	2240,00	--	8736,00	--	8736,00	--	9434,88
						--	--	--	--		698,88	
97	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1	32384,97	1036,17	32384,97	1036,17	10236,80	16387,26	52674,01
		НР - 76%; СП - 8%				21112,00	450,18	21112,00	450,18		3901,78	
98	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		1,65	12238,00	--	20192,70	--	20192,70	--	21808,12
						--	--	--	--		1615,42	
99	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		385,2	542,00	--	208778,40	--	208778,40	--	225480,67
						--	--	--	--		16702,27	
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
100	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		82	1283,07	53,39	105211,84	4378,19	9535,80	90398,37	211259,03

		НР - 98%; СП - 8%				1113,39	11,53	91297,86	945,38		15648,82	
101	С123-050306-0316 2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		82	1689,00	--	138498,00	--	138498,00	--	149577,84
						--	--	--	--		11079,84	
102	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка		50	1297,65	53,39	64882,67	2669,63	6543,61	55120,96	129603,91
		НР - 98%; СП - 8%				1113,39	11,53	55669,43	576,45		9600,29	
103	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		50	1931,00	--	96550,00	--	96550,00	--	104274,00
						--	--	--	--		7724,00	
104	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6	4768,54	47,73	28611,26	286,38	19059,47	9183,35	40818,18
		НР - 98%; СП - 8%				1544,23	17,56	9265,41	105,36		3023,57	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5113132,00	12595,67	1135862,25	223610,09	5465018,66
								231389,09	3407,20	3733285,00	128276,57	
	Стоимость оборудования		Тенге					3733285,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3733285,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					449953,55				
	Материалы		Тенге					201,11				
	Всего заработная плата		Тенге						5722,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					443960,00				
		Накладные расходы	Тенге					3984,01				
		Сметная прибыль	Тенге					36315,01				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					490252,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5,09
		Сметная заработная плата	Тенге						5722,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62129,21				
	Материалы		Тенге					10567,96				
	Всего заработная плата		Тенге						21986,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28928,70				
		Накладные расходы	Тенге					16680,03				
		Сметная прибыль	Тенге					6304,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85113,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19,68
		Сметная заработная плата	Тенге						21986,49			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					867764,25				
	Материалы		Тенге					171717,09				
	Всего заработная плата		Тенге						207087,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					480487,40				
	Сдача и испытание		Тенге					8295,88				
		Накладные расходы	Тенге					202946,04				
		Сметная прибыль	Тенге					85656,82				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1156367,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203,77
		Сметная заработная плата	Тенге						207087,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				202946,04				
		Сметная прибыль	Тенге				85656,82				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1156367,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203,77
		Сметная заработная плата	Тенге					207087,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5465018,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228,54
		Сметная заработная плата	Тенге					234796,29			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					1 731 734				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					15 586				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					29 704				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					5 510 309				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					110 206				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					5 620 515				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					5 269 233				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					368 810				
	ИТОГО	Тенге					5 638 043				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					**5 017 294**				
	НДС 12%	Тенге					**602 075**				
	Всего с НДС 12%	Тенге					**5 619 369**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Бебенин Г.В.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
118	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		40	9696,17	79,51	387846,96	3180,32	299022,64	85346,36	511048,78
		НР - 98%; СП - 8%				2141,10	36,10	85644,00	1444,12		37855,47	
119	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		40	751,00	--	30040,00	--	30040,00	--	32443,20
						--	--	--	--		2403,20	
120	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		16	401,00	--	6416,00	--	6416,00	--	6929,28
						--	--	--	--		513,28	
121	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		40	18835,69	157,80	753427,66	6311,88	651034,18	96991,38	918452,56
		НР - 98%; СП - 8%				2402,04	72,23	96081,60	2889,20		68033,52	
122	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		16	401,00	--	6416,00	--	6416,00	--	6929,28
						--	--	--	--		513,28	
123	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1700мм	комплект		12	23906,06	312,12	286872,75	3745,49	257434,06	26795,95	338762,19
		НР - 98%; СП - 8%				2141,10	137,47	25693,20	1649,60		25093,50	
124	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1500мм	комплект		20	23306,06	312,12	466121,25	6242,48	417056,77	44659,91	551643,66

		НР - 98%; СП - 8%				2141,10	137,47	42822,00	2749,34		40862,49	
125	С123-051206-1001 2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.		32	572,00	--	18304,00	--	18304,00	--	19768,32
						--	--	--	--		1464,32	
126	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.		32	808,13	0,14	25860,06	4,48	1260,38	24103,30	53960,43
		НР - 98%; СП - 8%				768,60	--	24595,20	--		3997,07	
127	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.		32	7628,00	--	244096,00	--	244096,00	--	263623,68
						--	--	--	--		19527,68	
128	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.		32	975,00	--	31200,00	--	31200,00	--	33696,00
						--	--	--	--		2496,00	
129	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		40	6171,22	59,71	246848,70	2388,32	175945,18	68215,80	340269,66
		НР - 98%; СП - 8%				1712,88	27,32	68515,20	1092,76		25205,16	
130	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		40	751,00	--	30040,00	--	30040,00	--	32443,20
						--	--	--	--		2403,20	
131	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.		40	808,13	0,14	32325,08	5,60	1575,48	30129,12	67450,54
		НР - 98%; СП - 8%				768,60	--	30744,00	--		4996,34	
132	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		40	2628,00	--	105120,00	--	105120,00	--	113529,60
						--	--	--	--		8409,60	
133	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		29,252	401,00	--	11730,05	--	11730,05	--	12668,46
						--	--	--	--		938,40	
134	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		44	2821,94	25,31	124165,36	1113,64	3237,96	117890,94	261420,81
		НР - 98%; СП - 8%				2723,04	10,98	119813,76	483,12		19364,50	
135	С123-030102-1602 2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт.		44	18486,00	--	813384,00	--	813384,00	--	878454,72

						--	--	--	--		65070,72	
		РАЗДЕЛ 2. Квартирный водомерный узел холодной воды										
136	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		90	480,98	24,75	43288,20	2227,50	1799,10	39444,80	89351,64
		НР - 98%; СП - 8%				436,24	10,98	39261,60	988,20		6618,64	
137	СПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ стр.	Счетчик воды универсальный "Пульсар" д.15мм с импульсным выходом	шт		90	3865,48	--	347893,39	--	347893,39	--	375724,86
						--	--	--	--		27831,47	
138	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		90	770,00	--	69300,00	--	69300,00	--	74844,00
						--	--	--	--		5544,00	
139	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		90	1871,39	146,96	168425,46	13226,16	81224,70	76128,86	264118,67
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	41,20	73974,60	3707,91		19564,35	
140	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.		90	1438,00	--	129420,00	--	129420,00	--	139773,60
						--	--	--	--		10353,60	
		РАЗДЕЛ 3. Квартирный водомерный узел горчей воды										
141	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		90	480,98	24,75	43288,20	2227,50	1799,10	39444,80	89351,64
		НР - 98%; СП - 8%				436,24	10,98	39261,60	988,20		6618,64	
142	СПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик воды универсальный "Пульсар" д.15мм с импульсным выходом	шт		90	3865,48	--	347893,39	--	347893,39	--	375724,86
						--	--	--	--		27831,47	
143	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		90	770,00	--	69300,00	--	69300,00	--	74844,00
						--	--	--	--		5544,00	
144	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		90	1871,39	146,96	168425,46	13226,16	81224,70	76128,86	264118,67
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	41,20	73974,60	3707,91		19564,35	
145	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.		90	1438,00	--	129420,00	--	129420,00	--	139773,60
						--	--	--	--		10353,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5136868,00	53899,52	4362587,10	725280,08	6331119,91
								720381,36	19700,36	--	468971,85	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5136868,00				
	Материалы		Тенге					1972614,26				
	Всего заработная плата		Тенге						740081,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5136868,00**	**53899,52**	**4362587,10**	**725280,08**	**6331119,91**
							720381,36	**19700,36**	--	**468971,85**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5136868,00**				
	Материалы		Тенге				**1972614,26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**740081,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2389972,84**				
	Сдача и испытание		Тенге				**5079,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**725280,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**468971,85**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6331119,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**682,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**740081,72**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**6331119,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**682,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**740081,72**			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге				6 331 120				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				56 980				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				108 598				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				6 496 698				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				129 934				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				6 626 632				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				6 212 467				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				434 830				
	ИТОГО		Тенге				6 647 297				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				5 915 429				
	НДС 12%		Тенге				709 851				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**6 625 280**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

К.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО "SANСтройСервис"

Бебенин Л.В.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 г.

Смета 2-1-4 Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация										
22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4		22457,19	6424,00	89828,75	25696,00	7036,75	47253,89	148049,25
		НР - 72%; СП - 8%				14274,00	2133,60	57096,00	8534,40		10966,61	
23	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/NXW5-5050/15	шт.	4		38347,00	--	153388,00	--	153388,00	--	165659,04
						--	--	--	--		12271,04	
24	Ц13-100603-0107 1310-0603-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	4		16221,17	--	64884,68	--	4460,68	36858,64	109882,78
		НР - 61%; СП - 8%				15106,00	--	60424,00	--		8139,47	
25	С123-061703-0337 2306-1703-0337 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1		10601,00	--	10601,00	--	10601,00	--	11449,08
						--	--	--	--		848,08	
26	С123-061703-0533 2306-1703-0533 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1		9181,00	--	9181,00	--	9181,00	--	9915,48
						--	--	--	--		734,48	
27	С123-061703-0532 2306-1703-0532 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1		8641,00	--	8641,00	--	8641,00	--	9332,28
						--	--	--	--		691,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-061703-0531 2306-1703-0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8014,00	--	8014,00	--	8014,00	--	8655,12
					--	--	--	--		641,12	
29	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	8	2858,00	--	22864,00	--	22864,00	--	24693,12
					--	--	--	--		1829,12	
30	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	412,93	3,21	24775,68	192,72	1306,56	16805,09	44907,24
					387,94	1,07	23276,40	64,01		3326,46	
31	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	383,00	--	22980,00	--	22980,00	--	24818,40
					--	--	--	--		1838,40	
45	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	60	35,00	--	2100,00	--	2100,00	--	2268,00
					--	--	--	--		168,00	
		РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь									
46	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	15312,89	1873,96	61251,57	7495,84	6487,73	30012,29	98564,98
					11817,00	483,12	47268,00	1932,48		7301,11	
47	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	16680,00	--	66720,00	--	66720,00	--	72057,60
					--	--	--	--		5337,60	
48	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	961,75	24,75	3847,00	99,00	--	2843,94	7226,22
					937,00	10,98	3748,00	43,92		535,28	
49	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	15070,00	--	60280,00	--	60280,00	--	65102,40
					--	--	--	--		4822,40	
50	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	9125,00	--	36500,00	--	36500,00	--	39420,00
					--	--	--	--		2920,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-100202-0203 1310-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	20	5776,95	553,67	115538,94	11073,40	25685,54	49797,23	178563,06
		НР - 61%; СП - 8%			3939,00	142,74	78780,00	2854,80		13226,89	
52	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 4М, для многоквартирных домофонов	шт.	20	3649,00	--	72980,00	--	72980,00	--	78818,40
					--	--	--	--		5838,40	
53	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	578,48	--	2313,92	--	31,92	1711,50	4347,45
		НР - 75%; СП - 8%			570,50	--	2282,00	--		322,03	
54	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	10406,00	--	41624,00	--	41624,00	--	44953,92
					--	--	--	--		3329,92	
55	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	578,48	--	2313,92	--	31,92	1711,50	4347,45
		НР - 75%; СП - 8%			570,50	--	2282,00	--		322,03	
56	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	3514,00	--	14056,00	--	14056,00	--	15180,48
					--	--	--	--		1124,48	
57	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	6771,00	--	27084,00	--	27084,00	--	29250,72
					--	--	--	--		2166,72	
58	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	194,00	--	34920,00	--	34920,00	--	37713,60
					--	--	--	--		2793,60	
59	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	60	578,48	--	34708,80	--	478,80	25672,50	65211,80
		НР - 75%; СП - 8%			570,50	--	34230,00	--		4830,50	
60	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	1651,00	--	99060,00	--	99060,00	--	106984,80
					--	--	--	--		7924,80	
61	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	15312,89	1873,96	61251,57	7495,84	6487,73	30012,29	98564,98
		НР - 61%; СП - 8%			11817,00	483,12	47268,00	1932,48		7301,11	
62	С123-080306-0309 2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	4	12136,00	--	48544,00	--	48544,00	--	52427,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КРТП-10	шт.	20	1160,00	--	23200,00	--	23200,00	--	25056,00
					--	--	--	--		1856,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1228748,47	52111,42	816099,05	245489,09	1592176,56
							360538,00	15381,56	--	117939,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1201664,47				
	Материалы		Тенге				53362,05				
	Всего заработная плата		Тенге					375919,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				735653,00				
		Накладные расходы	Тенге				245489,09				
		Сметная прибыль	Тенге				115772,28				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1562925,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310,67
		Сметная заработная плата	Тенге					375919,56			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27084,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27084,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2166,72				
	ВСЕГО, Стонмость металломонтажных работ		Тенге				29250,72				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1592176,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310,67
		Сметная заработная плата	Тенге					375919,56			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					1 592 177				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					14 330				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					27 311				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					1 633 816				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					32 676				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					1 666 493				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					1 562 337				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					109 353				
	ИТОГО	Тенге					1 671 689				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					1 487 636				
	НДС 12%	Тенге					178 516				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**1 666 152**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.В. Середенко

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор
ТОО „SAN Строй Сервис"

Бебенин Г.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ГЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 г.

Смета №2-1-6. ЭОМ.СО.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
		Щиток групповой квартирный										
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50		2442,35	24,74	122117,44	1237,00	66780,44	38952,00	173954,99
		НР - 72%; СП - 8%				1082,00	--	54100,00	--		12885,55	
10	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50		1853,00	--	92650,00	--	92650,00	--	100062,00
						--	--	--	--		7412,00	
11	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	50		489,81	80,30	24490,50	4015,00	1078,50	14925,96	42569,78
		НР - 72%; СП - 8%				387,94	26,67	19397,00	1333,50		3153,32	
12	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50		21044,00	--	1052200,00	--	1052200,00	--	1136376,00
						--	--	--	--		84176,00	

13	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный У733М	шт.	150	249,00	–	37350,00	–	37350,00	–	40338,00
					–	–	–	–		2988,00	
14	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	50	1159,00	–	57950,00	–	57950,00	–	62586,00
					–	–	–	–		4636,00	
15	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	50	4251,00	–	212550,00	–	212550,00	–	229554,00
					–	–	–	–		17004,00	
16	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	24	901,23	18,27	21629,49	438,39	2569,98	13462,51	37899,36
		НР - 72%; СП - 8%			775,88	3,20	18621,12	76,81		2807,36	
17	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	373,00	–	8952,00	–	8952,00	–	9668,16
					–	–	–	–		716,16	
18	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	182,00	–	3640,00	–	3640,00	–	3931,20
					–	–	–	–		291,20	
				Щиток групповой квартирный							
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	200	2442,35	24,74	488469,74	4948,00	267121,74	155808,00	695819,96
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	–	216400,00	–		51542,22	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	429,00	–	21450,00	–	21450,00	–	23166,00
					–	–	–	–		1716,00	
23	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	150	4149,00	–	622350,00	–	622350,00	–	672138,00
					–	–	–	–		49788,00	

24	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	50	1159,00	–	57950,00	–	57950,00	–	62586,00
					–	–	–	–		4636,00	
25	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	50	4251,00	–	212550,00	–	212550,00	–	229554,00
					–	–	–	–		17004,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3036299,18	10638,39	2717142,66	223148,47	3520203,46
							308518,12	1410,31	–	260755,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3036299,18				
	Материалы		Тенге				337550,66				
	Всего заработная плата		Тенге					309928,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2379592,00				
		Накладные расходы	Тенге				223148,47				
		Сметная прибыль	Тенге				260755,81				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3520203,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,38
		Сметная заработная плата	Тенге					309928,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3520203,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,38
		Сметная заработная плата	Тенге					309928,43			
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура, источники света									
28	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2	8363,80	3527,32	16727,61	7054,64	3935,29	5796,14	24325,65
		НР - 72%; СП - 8%			2868,84	1156,26	5737,68	2312,52		1801,90	
29	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013/DZS-6	шт.	2	48271,00	–	96542,00	–	96542,00	–	104265,36
					–	–	–	–		7723,36	
30	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1653,31	668,23	16533,08	6682,32	1293,26	9228,08	27822,04
		НР - 72%; СП - 8%			855,75	425,93	8557,50	4259,27		2060,89	
31	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2378,00	–	23780,00	–	23780,00	–	25682,40
					–	–	–	–		1902,40	
32	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8	2288,29	745,56	18306,32	5964,48	7504,00	6478,81	26767,94
		НР - 72%; СП - 8%			604,73	520,06	4837,84	4160,51		1982,81	

33	С123-070101-0238 2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2556,00	–	20448,00	–	20448,00	–	22083,84
					–	–	–	–		1635,84	
34	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1967,67	561,86	5903,02	1685,59	2814,00	1856,74	8380,54
					467,81	391,79	1403,43	1175,37		620,78	
35	С123-070102-0129 2307-0102-0129 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-218	шт.	3	3391,00	–	10173,00	–	10173,00	–	10986,84
					–	–	–	–		813,84	
36	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	58	1967,67	561,86	114125,09	32588,11	54404,00	35896,88	162023,73
					467,81	391,79	27132,98	22723,80		12001,76	
37	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-118	шт.	19	3281,00	–	62339,00	–	62339,00	–	67326,12
					–	–	–	–		4987,12	
38	С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	39	4038,00	–	157482,00	–	157482,00	–	170080,56
					–	–	–	–		12598,56	
39	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	1609,33	537,12	62763,98	20947,49	7997,26	33639,38	104115,63
					867,16	330,82	33819,24	12902,12		7712,27	
40	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	39	11454,00	–	446706,00	–	446706,00	–	482442,48
					–	–	–	–		35736,48	
41	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	1653,31	668,23	82665,38	33411,60	6466,28	46140,38	139110,22
					855,75	425,93	42787,50	21296,36		10304,46	
42	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен/РВН-РС2-RS	шт.	50	6375,00	–	318750,00	–	318750,00	–	344250,00
					–	–	–	–		25500,00	

43	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	200	1418,00	–	283600,00	–	283600,00	–	306288,00
					–	–	–	–		22688,00	
44	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	120	578,29	10,97	69394,72	1316,59	987,33	48581,89	127414,74
					559,09	3,20	67090,80	384,05		9438,13	
45	С123-070219-0106 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	221,00	–	26520,00	–	26520,00	–	28641,60
					–	–	–	–		2121,60	
46	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие	шт.	18	738,00	–	13284,00	–	13284,00	–	14346,72
					–	–	–	–		1062,72	
47	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	66	1297,00	–	85602,00	–	85602,00	–	92450,16
					–	–	–	–		6848,16	
48	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	8363,80	3527,32	33455,21	14109,28	7870,57	11592,29	48651,30
					2868,84	1156,26	11475,36	4625,04		3603,80	
49	С123-070103-0423 2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	54541,00	–	218164,00	–	218164,00	–	235617,12
					–	–	–	–		17453,12	
50	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ДнаТ 150	шт.	4	1297,00	–	5188,00	–	5188,00	–	5603,04
					–	–	–	–		415,04	
51	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2529,57	828,48	10118,29	3313,93	597,32	6022,48	17432,03
					1551,76	539,38	6207,04	2157,51		1291,26	
52	С124-040207-0901 2404-0207-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн КР-1	комплект	4	26086,00	–	104344,00	–	104344,00	–	112691,52
					–	–	–	–		8347,52	

53	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200,00	–	12600,00	–	12600,00	–	13608,00
					–	–	–	–		1008,00	
54	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер	шт.	66	1091,00	–	72006,00	–	72006,00	–	77766,48
					–	–	–	–		5760,48	
55	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	8	95,00	–	760,00	–	760,00	–	820,80
					–	–	–	–		60,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2388280,71	127074,03	2052157,30	205233,06	2800994,87
							209049,37	75996,55	–	207481,10	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2283176,71				
	Материалы		Тенге				93869,30				
	Всего заработная плата		Тенге					285045,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1853184,00				
		Накладные расходы	Тенге				205233,06				
		Сметная прибыль	Тенге				199072,78				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2687482,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,08
		Сметная заработная плата	Тенге					285045,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105104,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105104,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8408,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113512,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2800994,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,08
		Сметная заработная плата	Тенге					285045,92			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
56	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	386,68	3,31	4640,20	39,66	82,18	3260,13	8532,36
					376,53	0,80	4518,36	9,60		632,03	
57	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	12	449,00	–	5388,00	–	5388,00	–	5819,04
					–	–	–	–		431,04	
58	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	204	347,04	3,21	70796,94	655,25	2640,13	48757,81	129119,13
					330,89	1,07	67501,56	217,63		9564,38	
59	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-057	шт.	204	306,00	–	62424,00	–	62424,00	–	67417,92

					--	--	--	--		4993,92	
60	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	347,04	3,21	34704,38	321,20	1294,18	23900,89	63293,69
		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	33089,00	106,68		4688,42	
61	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-043	шт.	100	315,00	--	31500,00	--	31500,00	--	34020,00
					--	--	--	--		2520,00	
62	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	347,04	3,21	694,09	6,42	25,88	478,02	1265,87
		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	661,78	2,13		93,77	
63	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355,00	--	710,00	--	710,00	--	766,80
					--	--	--	--		56,80	
64	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	25	901,23	18,27	22530,72	456,66	2677,06	14023,45	39478,50
		НР - 72%; СП - 8%			775,88	3,20	19397,00	80,01		2924,33	
65	С123-070220-0904 2307-0220-0904 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	25	1034,00	--	25850,00	--	25850,00	--	27918,00
					--	--	--	--		2068,00	
66	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	645	412,93	3,21	266338,57	2071,74	14045,53	180654,76	482752,79
		НР - 72%; СП - 8%			387,94	1,07	250221,30	688,09		35759,47	
67	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004	шт.	645	423,00	--	272835,00	--	272835,00	--	294661,80
					--	--	--	--		21826,80	
68	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	412,93	3,21	41292,80	321,20	2177,60	28008,49	74845,39
		НР - 72%; СП - 8%			387,94	1,07	38794,00	106,68		5544,10	
69	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-007	шт.	100	564,00	--	56400,00	--	56400,00	--	60912,00
					--	--	--	--		4512,00	
70	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	347,04	3,21	13881,75	128,48	517,67	9560,36	25317,48

		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	13235,60	42,67		1875,37	
71	С123-070204-1137 2307-0204-1137 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей	шт.	40	16948,00	–	677920,00	–	677920,00	–	732153,60
					–	–	–	–		54233,60	
72	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	768,34	10,72	38416,77	535,90	1368,87	26384,65	69985,53
		НР - 72%; СП - 8%			730,24	2,67	36512,00	133,35		5184,11	
73	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звонок	шт.	50	1520,00	–	76000,00	–	76000,00	–	82080,00
					–	–	–	–		6080,00	
74	С123-070218-1804 2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	981,00	–	49050,00	–	49050,00	–	52974,00
					–	–	–	–		3924,00	
75	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1323,44	164,24	2646,88	328,48	36,40	1719,85	4716,07
		НР - 72%; СП - 8%			1141,00	53,34	2282,00	106,68		349,34	
76	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	–	22724,00	–	22724,00	–	24541,92
					–	–	–	–		1817,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1776744,10	4864,99	1305666,50	336748,41	2282571,90
							466212,60	1493,52	–	169079,40	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1776744,10				
	Материалы		Тенге				24865,50				
	Всего заработная плата		Тенге					467706,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1280801,00				
		Накладные расходы	Тенге				336748,41				
		Сметная прибыль	Тенге				169079,40				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2282571,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409,72
		Сметная заработная плата	Тенге					467706,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2282571,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409,72
		Сметная заработная плата	Тенге					467706,12			
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия									
77	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	338	564,27	–	190724,16	–	1444,16	115460,80	330679,76
		НР - 61%; СП - 8%			560,00	–	189280,00	–		24494,80	

79	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	324	32,00	–	10368,00	–	10368,00	–	11197,44
					–	–	–	–		829,44	
80	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	10	182,00	–	1820,00	–	1820,00	–	1965,60
					–	–	–	–		145,60	
81	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	4	568,00	–	2272,00	–	2272,00	–	2453,76
					–	–	–	–		181,76	
93	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	19334,58	14869,68	77338,30	59478,72	291,58	26678,10	112337,72
					4392,00	4871,23	17568,00	19484,92		8321,31	
94	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПкВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9414,00	–	37656,00	–	37656,00	–	40668,48
					–	–	–	–		3012,48	
95	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	164,70	–	3294,00	–	–	2371,68	6118,93
					164,70	–	3294,00	–		453,25	
96	С123-061702-0202 2306-1702-0202 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	2274,00	–	454,80	–	454,80	–	491,18
					–	–	–	–		36,38	
97	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КУП1102	шт.	50	1160,00	–	58000,00	–	58000,00	–	62640,00
					–	–	–	–		4640,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				381927,27	59478,72	112306,55	144510,58	568552,88
							210142,00	19484,92	–	42115,03	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				381927,27				
	Материалы		Тенге				1735,75				
	Всего заработная плата		Тенге					229626,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110570,80				
		Накладные расходы	Тенге				144510,58				
		Сметная прибыль	Тенге				42115,03				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				568552,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,84
		Сметная заработная плата	Тенге					229626,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				568552,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,84

		Сметная заработная плата	Тенге					229626,92			
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели									
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	932	293,99	138,27	274002,76	128864,84	42804,31	99160,45	403016,27
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	102333,60	35389,25		29853,06	
99	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1562	328,22	2,41	512675,11	3762,86	242997,37	192358,54	761436,34
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	265914,88	1249,76		56402,69	
100	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	116786,00	–	38118,95	–	38118,95	–	41168,47
					–	–	–	–		3049,52	
101	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,55376	172587,00	–	268158,78	–	268158,78	–	289611,48
					–	–	–	–		21452,70	
102	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31404	239948,00	–	75353,27	–	75353,27	–	81381,53
					–	–	–	–		6028,26	
104	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00912	416977,00	–	3802,83	–	3802,83	–	4107,06
					–	–	–	–		304,23	
105	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	711793,00	–	18876,75	–	18876,75	–	20386,89
					–	–	–	–		1510,14	
109	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008952	-127346,00	–	-1140,00	–	-1140,00	–	-1231,20
					–	–	–	–		-91,20	
111	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1428	177246,00	–	25310,73	–	25310,73	–	27335,59
					–	–	–	–		2024,86	
112	С123-061401-0103 2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,17748	190300,00	–	33774,44	–	33774,44	–	36476,40

					--	--	--	--		2701,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1248933,62	132627,70	748057,43	291518,99	1663688,82
							368248,48	36639,01	--	123236,21	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1248933,62				
		Материалы	Тенге				285801,68				
		Всего заработная плата	Тенге					404887,49			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				462255,75				
		Накладные расходы	Тенге				291518,99				
		Сметная прибыль	Тенге				123236,21				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1663688,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379,29
		Сметная заработная плата	Тенге					404887,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1663688,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379,29
		Сметная заработная плата	Тенге					404887,49			
		РАЗДЕЛ 6. Трубы									
113	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	664	296,71	9,36	197014,97	6216,50	70694,15	87877,65	307684,03
		НР - 72%; СП - 8%			180,88	2,93	120104,32	1947,98		22791,41	
115	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	71,71	24,00	--	1721,04	--	1721,04	--	1858,72
					--	--	--	--		137,68	
116	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	598,93	29,00	--	17368,97	--	17368,97	--	18758,49
					--	--	--	--		1389,52	
119	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	173	575,70	51,76	99596,65	8954,34	37261,43	39165,08	149862,67
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	5,87	53380,88	1015,06		11100,94	
120	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	174,73	179,00	--	31276,67	--	31276,67	--	33778,80
					--	--	--	--		2502,13	
121	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	95	384,49	50,79	36526,81	4825,49	5420,53	19779,56	60810,89
		НР - 72%; СП - 8%			276,64	12,53	26280,80	1190,82		4504,51	
122	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	95,95	779,00	--	74745,05	--	74745,05	--	80724,65

					--	--	--	--		5979,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				458250,17	19996,33	238487,84	146822,29	653478,26
							199766,00	4153,85	--	48405,80	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				364415,11				
		Материалы	Тенге				113376,11				
		Всего заработная плата	Тенге					203919,85			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31276,67				
		Накладные расходы	Тенге				146822,29				
		Сметная прибыль	Тенге				40898,99				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				552136,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190,87
		Сметная заработная плата	Тенге					203919,85			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				93835,06				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93835,06				
		Сметная прибыль	Тенге				7506,80				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101341,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				653478,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190,87
		Сметная заработная плата	Тенге					203919,85			
		РАЗДЕЛ 7. Заземление и молниезащита									
123	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	190	347,18	15,08	65965,03	2865,69	28732,13	25145,71	98399,60
		НР - 72%; СП - 8%			180,88	2,93	34367,20	557,40		7288,86	
125	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/10мм. Монтаж оборудования**	м	8	427,47	17,06	3419,75	136,51	1921,32	1002,09	4775,59
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	1361,92	29,87		353,75	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3027,25	159,66	27245,24	1436,98	19105,06	5068,25	34898,57
		НР - 72%; СП - 8%			744,80	37,34	6703,20	336,04		2585,08	
128	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	**Клемный (тестовый) зажим (на высоте 2 м от земли) 100 00**	шт.	4	1170,00	--	4680,00	--	4680,00	--	5054,40
					--	--	--	--		374,40	
129	С124-040202-0111 2404-0202-0111 РСНБ РК 2015	**Зажим крестовый профильный 103 32**	шт.	4	1170,00	--	4680,00	--	4680,00	--	5054,40
					--	--	--	--		374,40	
131	С124-040202-0804 2404-0202-0804 РСНБ РК 2015	**Зажимы для присоединения круглого проводника к водосточному желобу 339 050**	шт.	50	1750,00	--	87500,00	--	87500,00	--	94500,00
					--	--	--	--		7000,00	

132	С123-020301-1733 2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях 390 250	шт.	16	733,00	–	11728,00	–	11728,00	–	12666,24
					–	–	–	–		938,24	
133	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	–	464,00	–	464,00	–	501,12
					–	–	–	–		37,12	
134	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель проводника на кровле 252 030	шт.	190	889,00	–	168910,00	–	168910,00	–	182422,80
					–	–	–	–		13512,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				374592,01	4439,18	327720,51	31216,06	438272,72
							42432,32	923,32	–	32464,65	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96630,01				
	Материалы		Тенге				49758,51				
	Всего заработная плата		Тенге					43355,64			
		Накладные расходы	Тенге				31216,06				
		Сметная прибыль	Тенге				10227,69				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				138073,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,57
		Сметная заработная плата	Тенге					43355,64			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266234,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266234,00				
		Сметная прибыль	Тенге				21298,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287532,72				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11728,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				938,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12666,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				438272,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,57
		Сметная заработная плата	Тенге					43355,64			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9665027,00	359119,35	7501538,80	1379197,86	11927762,89
							1804368,89	140101,47	–	883537,99	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9188126,00				
	Материалы		Тенге				906957,52				
	Всего заработная плата		Тенге					1944470,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6117680,22				
		Накладные расходы	Тенге				1379197,86				
		Сметная прибыль	Тенге				845385,91				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11412709,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1768,74
		Сметная заработная плата	Тенге					1944470,36			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371338,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371338,00				
		Сметная прибыль	Тенге				29707,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401045,04				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9665027,00**	**359119,35**	**7501538,80**	**1379197,86**	**11927762,89**
						1804368,89	**140101,47**	**--**	**883537,99**	
Стоимость монтажных работ		Тенге				**9188126,00**				
Материалы		Тенге				**906957,52**				
Всего заработная плата		Тенге					**1944470,36**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6117680,22**				
	Накладные расходы	Тенге				**1379197,86**				
	Сметная прибыль	Тенге				**845385,91**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11412709,75**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1768,74**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1944470,36**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**371338,00**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**371338,00**				
	Сметная прибыль	Тенге				**29707,04**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**401045,04**				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				**105563,06**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**105563,06**				
	Сметная прибыль	Тенге				**8445,04**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**114008,10**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**11927762,89**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1768,74**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1944470,36**			

Итого в ценах 2018 г		Тенге				11 927 763				
Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				107 350				
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				204 597				
Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				12 239 710				
резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				244 794				
Итого в ценах 2018г		Тенге				12 484 504				
в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				11 704 222				
в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				819 214				
ИТОГО		Тенге				12 523 436				
Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				11 144 606				
НДС 12%		Тенге				1 337 353				
Всего с НДС 12%		**Тенге**				**12 481 959**				

Принял
Заказчик:
вр.и.о Руководителя
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Рак Н.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор ТОО „SAKстройСервис"

Сдал
Подрядчик:

Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой" Челяпин А.А.

Начальник ПТО Сучак М.В.