Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 131 от 29.11.18

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000027	24.09.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)			усл.	1	75 352 900,00	75 352 900,00
				x	1	x	75 352 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Орымбаев Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тлеуов Д.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2019

М.П.

азчик: Государственноу Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

дрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

именование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу:город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019г.

енге

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
	В отчетный месяц в ц.2019г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2019г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
			В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	9	9
Всего по объекту:	75 352 900	67 279 375			8 073 525	75 352 900
в том числе:						
щестроительные работы см 2-1-1 ГЖС	19 456 810	17 372 152			2 084 658	19 456 810
щестроительные работы см 2-1-1 ОС	35 765 888	31 933 829			3 832 059	35 765 888
нтехнические работы ОВ см 2-1-2 УМР	14 526 485	12 970 076			1 556 409	14 526 485
нтехнические работы ВК см 2-1-3 УМР	1 472 641	1 314 858			157 783	1 472 641
аботочные сети см 2-1-4	2 045 142	1 826 020			219 122	2 045 142
зоснабжение см 2-1-5	1 845 143	1 647 449			197 694	1 845 143
ОМ. СО см 2-1-6	240 790	214 991			25 799	240 790

казчик:
уководитель Государственного Учреждения
удненского отдела строительства" акимата города Рудного Д.М. Тлеуов

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев

к:

чик:

Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

зание строительства и его адрес:
льство 60-ти квартирного жилого дома
: город Рудный, улица Восточная,
ьный участок №4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

енование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	349 870 753,95	67 279 375							8 073 525	75 352 900
в том числе:										
тельство 60-ти квартирного жилого о адресу: город Рудный, улица ная, строительный участок №4" (без ных инженерных сетей и стройства)	349 870 753,95	67 279 375							8 073 525	75 352 900

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

Д.М. Тлеуов 2019 года

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества
"Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
66	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	278,5	596,28	1,73	166063	483	52326	105526	293315
		НР - 93%; СП - 8%			406,66	0,77	113254	214		21727	
				Блок-секция 1, 4 АС23							
92	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,64	7649,80	295,89	578631	22381	429090	123179	757954
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	127160	5290		56145	
93	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,656516	416,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
94	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	90,768	10,00	--	908	--	908	--	980
					--	--	--	--		73	
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024205	513766,35	1171,35	1244	3	757	441	1819
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	484	1		135	
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,0256	16749,85	1269,05	50678	3840	1	36885	94568
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	46839	1694		7005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,116368	6858,00	--	21372	--	21372	--	23082
					--	--	--	--		1710	
		S=532,09+2,14=534,23 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
99	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,092	3921,74	137,56	521952	18309	379026	119889	693188
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	124617	4296		51347	
100	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,9701936	416,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
101	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	103,0496	10,00	--	1030	--	1030	--	1113
					--	--	--	--		82	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0034191	513766,35	1171,35	1757	4	1070	623	2570
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	683	2		190	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
134	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,752	7649,80	295,89	426491	16497	316268	90791	558665
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	93726	3899		41383	
135	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,8094752	416,00	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--		27	
136	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	44,6176	10,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017847	513766,35	1171,35	917	2	558	325	1342
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	357	1		99	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,23088	16749,85	1269,05	37367	2831	--	27197	69729
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	34536	1249		5165	
139	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,3994554	6858,00	--	23313	--	23313	--	25179
					--	--	--	--		1865	
140	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,02	3921,74	137,56	647165	22701	469952	148650	859480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	154512	5327		63665	
141	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,204646	416,00	--	501	--	501	--	541
					--	--	--	--		40	
142	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	132,016	10,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0026403	513766,35	1171,35	1356	3	826	481	1985
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	527	1		147	
РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24											
163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	21348,65	7,68	8539	3	7302	1160	10476
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	1234	--		776	
164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	21966,77	7,68	26360	9	22649	3480	32228
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	3702	--		2387	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01872	12558,26	1239,54	235	23	1	201	471
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	211	9		35	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	243223,00	--	4553	--	4553	--	4917
					--	--	--	--		364	
167	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06132	63529,87	23992,17	3896	1471	539	1594	5928
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	1886	424		439	
168	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,06132	521279,00	--	31965	--	31965	--	34522
					--	--	--	--		2557	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	86,53	1,57	381	7	279	66	482
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	95	1		36	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	823,76	19,83	2636	63	1839	689	3591
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	734	7		266	
РАЗДЕЛ 11. Полы											
				Подвал АС-67							
		Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,13	223,08	27,85	4045	505	2444	1195	5659
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	1096	175		419	
586	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,13	639,62	24,96	11596	452	6041	4995	17919
		НР - 94%; СП - 8%			281,45	11,67	5103	212		1327	
587	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,13	726,24	34,99	13167	634	12042	724	15003
		НР - 94%; СП - 8%			27,07	15,44	491	280		1111	
588	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,13	1426,84	85,02	25869	1541	14237	9657	38368
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	10091	182		2842	
589	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4504	21099,77	7,68	30603	11	26117	4207	37594
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	4475	--		2785	
590	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,13	969,20	86,58	17572	1570	10773	5422	24833
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	5229	538		1839	
591	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,13	-207,48	-7,50	-3762	-136	-3325	-343	-4433
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-301	-63		-328	
		Тип 2									
592	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,34	223,08	27,85	2307	288	1394	682	3227
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	625	100		239	
593	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,34	639,62	24,96	6614	258	3446	2849	10220
		НР - 94%; СП - 8%			281,45	11,67	2910	121		757	
594	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	10,34	726,24	34,99	7509	362	6867	413	8556
		НР - 94%; СП - 8%			27,07	15,44	280	160		634	
595	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,34	1426,84	85,02	14754	879	8120	5508	21882
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	5755	104		1621	
596	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8612	21099,77	7,68	39271	14	33514	5398	48242
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	5743	--		3574	
597	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,34	969,20	86,58	10022	895	6145	3092	14163
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	2982	307		1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,34	-207,48	-7,50	-2145	-78	-1895	-195	-2528
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-172	-36		-187	
		Тип 3									
599	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	658,7	132,66	63,11	87381	41567	--	46655	144760
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	45814	18985		10723	
				Блок-секция 1							
		Тип Б.1									
606	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	679,89	25,66	659	25	358	270	1004
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	276	11		74	
607	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	400,23	17,50	388	17	357	20	441
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	14	7		33	
608	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	969,20	86,58	940	84	576	290	1329
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	280	29		98	
609	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-207,48	-7,50	-201	-7	-178	-18	-237
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-16	-3		-18	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б.1									
642	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	679,89	25,66	2645	100	1439	1083	4026
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1106	45		298	
643	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	400,23	17,50	1557	68	1434	80	1767
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	55	30		131	
644	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	969,20	86,58	3770	337	2311	1163	5328
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1122	116		395	
645	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-207,48	-7,50	-807	-29	-713	-74	-951
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-65	-14		-70	
				Блок-секция 2							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б.1									
672	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	679,89	25,66	843	32	458	345	1283
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	353	14		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	400,23	17,50	496	22	457	25	563
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	17	10		42	
674	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	969,20	86,58	1202	107	737	371	1698
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	358	37		126	
675	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-207,48	-7,50	-257	-9	-227	-23	-303
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-21	-4		-22	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б.1									
708	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	679,89	25,66	3386	128	1841	1386	5154
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1417	58		382	
709	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	400,23	17,50	1993	87	1836	102	2263
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	70	38		168	
710	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	969,20	86,58	4827	431	2960	1489	6821
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1436	148		505	
711	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-207,48	-7,50	-1033	-37	-913	-94	-1218
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-83	-17		-90	
				Блок-секция 3							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Б.1									
738	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,24	679,89	25,66	843	32	458	345	1283
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	353	14		95	
739	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,24	400,23	17,50	496	22	457	25	563
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	17	10		42	
740	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,24	969,20	86,58	1202	107	737	371	1698
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	358	37		126	
741	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,24	-207,48	-7,50	-257	-9	-227	-23	-303
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-21	-4		-22	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,98	679,89	25,66	3386	128	1841	1386	5154
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1417	58		382	
775	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,98	400,23	17,50	1993	87	1836	102	2263
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	70	38		168	
776	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,98	969,20	86,58	4827	431	2960	1489	6821
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1436	148		505	
777	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,98	-207,48	-7,50	-1033	-37	-913	-94	-1218
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-83	-17		-90	
				Блок-секция 4							
		Тип Б.1									
804	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,97	679,89	25,66	659	25	358	270	1004
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	276	11		74	
805	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,97	400,23	17,50	388	17	357	20	441
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	14	7		33	
806	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,97	969,20	86,58	940	84	576	290	1329
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	280	29		98	
807	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,97	-207,48	-7,50	-201	-7	-178	-18	-237
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-16	-3		-18	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б.1									
840	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,89	679,89	25,66	2645	100	1439	1083	4026
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1106	45		298	
841	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,89	400,23	17,50	1557	68	1434	80	1767
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	55	30		131	
842	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,89	969,20	86,58	3770	337	2311	1163	5328
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1122	116		395	
843	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,89	-207,48	-7,50	-807	-29	-713	-74	-951
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-65	-14		-70	
РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,84012	63529,87	23992,17	434552	164109	60112	177765	661302
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	210331	47299		48985	
873	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,84012	521279,00	--	3565611	--	3565611	--	3850860
					--	--	--	--		285249	
874	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	6,84012	5772,00	--	39481	--	39481	--	42640
					--	--	--	--		3158	
875	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	478,8	88,32	2,22	42287	1064	23610	12226	58874
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	17613	105		4361	
876	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	1587,69	55,66	114313	4008	35478	89192	219786
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	74827	759		16280	
877	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	72	2086,00	--	150192	--	150192	--	162207
					--	--	--	--		12015	
879	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10952	63529,87	23992,17	6958	2628	962	2846	10588
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	3368	757		784	
880	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,10952	521279,00	--	57090	--	57090	--	61658
					--	--	--	--		4567	
РАЗДЕЛ 13. Кровля											
		АС-59									
886	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,011	91740,98	942,07	367973	3779	284054	73553	476848
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	80140	1585		35322	
887	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,055	98109,03	1259,90	397832	5109	314489	72151	507582
		НР - 90%; СП - 8%			19293,30	476,91	78234	1934		37599	
888	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,8955	101501,14	1173,03	192395	2223	161451	26644	236563
		НР - 90%; СП - 8%			15152,40	465,93	28721	883		17523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,418	9978,28	51,42	143867	741	132588	9757	165913
		НР - 90%; СП - 8%			730,86	21,02	10538	303		12290	
891	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	938,24	143,27	0,25	134419	232	36902	96414	249300
		НР - 99%; СП - 8%			103,69	0,11	97285	103		18467	
902	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м2 утепляемого покрытия	1495	444,25	124,32	664152	185864	66116	427075	1178525
		НР - 92%; СП - 8%			275,70	34,81	412172	52040		87298	
903	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	107,7895	15958,00	--	1720105	--	1720105	--	1857713
					--	--	--	--		137608	
904	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	38,49625	30922,00	--	1190381	--	1190381	--	1285612
					--	--	--	--		95230	
905	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	747,5	472,49	25,70	353189	19214	210697	115756	506461
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	123278	2545		37516	
906	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,378235	398761,00	--	150825	--	150825	--	162891
					--	--	--	--		12066	
907	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28428	56977,99	2100,79	16198	597	1	14665	33332
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	15600	169		2469	
908	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,00936	236611,00	--	2215	--	2215	--	2392
					--	--	--	--		177	
909	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,10656	220956,00	--	23545	--	23545	--	25429
					--	--	--	--		1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07716	211541,00	--	16323	--	16323	--	17628
					--	--	--	--		1306	
911	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0912	232364,00	--	21192	--	21192	--	22887
					--	--	--	--		1695	
912	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	96	92,00	--	8832	--	8832	--	9539
					--	--	--	--		707	
913	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,15	88,32	2,22	896	23	500	259	1248
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	373	2		92	
		АС-58									
940	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	37,04	29355,46	2319,20	1087326	85903	854618	151658	1338103
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	146805	16268		99119	
941	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики	м3 кладки	6	31184,43	2087,28	187107	12524	143417	31190	235760
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	31166	2372		17464	
942	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	150,24	650,69	25,70	97760	3862	69120	23266	130708
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	24778	511		9682	
РАЗДЕЛ 15. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81											
1065	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0334	57211,77	1061,99	59123	1097	2266	38757	105710
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	396,90	55760	410		7830	
1066	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0334	439280,00	--	453952	--	453952	--	490268
					--	--	--	--		36316	
1067	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	590,37	489,63	4723	3917	--	1873	7123
		НР - 72%; СП - 8%			100,74	224,37	806	1795		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,28928	41516,31	5815,59	12010	1682	1824	5940	19386
		НР - 69%; СП - 8%			29398,60	359,25	8504	104		1436	
1069	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28928	491548,00	--	142195	--	142195	--	153571
					--	--	--	--		11376	
1070	ПСЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Тб.6 п/п 2	Надбавка на марку стали С-245	т	1,32236	5772,00	--	7633	--	7633	--	8243
					--	--	--	--		611	
1071	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128	713,45	--	91321	--	--	65751	169639
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	91321	--		12566	
1072	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128	132,66	63,11	16980	8077	--	9066	28130
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	8903	3689		2084	
1073	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	20215,31	1054,54	42452	2215	38057	2364	48402
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	2180	418		3585	
1074	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,5	24310,65	577,17	133709	3174	110421	19255	165201
		НР - 91%; СП - 8%			3657,15	190,10	20114	1046		12237	
1075	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09953	243223,00	--	24208	--	24208	--	26145
					--	--	--	--		1937	
1076	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,54	23882,33	7,68	84543	27	73594	10267	102395
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	10922	--		7585	
1077	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08011	12558,26	1239,54	1006	99	3	859	2014
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	904	39		149	
1078	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08011	243223,00	--	19485	--	19485	--	21043
					--	--	--	--		1559	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15148478	652271	12134252	2242815	18782597
							2361960	179629	--	1391305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10381127				
	Материалы		Тенге				4388442				
	Всего заработная плата		Тенге					2212747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3279097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2295
		Сметная заработная плата	Тенге					2180240			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4767351				
	Материалы		Тенге				65702				
	Всего заработная плата		Тенге					328843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4250813				
		Накладные расходы	Тенге				226902				
		Сметная прибыль	Тенге				399540				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5393793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					328843			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18592931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2601
		Сметная заработная плата	Тенге					2509083			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				18 592 931					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				167 337					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				318 925					
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				19 079 192					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				381 584					
	Итого в ценах 2018г	Тенге				19 460 775					
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				18 244 477					
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				1 276 987					
	ИТОГО	Тенге				19 521 464					
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				17 372 152					
	НДС 12%	Тенге				2 084 658					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**19 456 810**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного Д.М. Тлеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой" А.В. Середенко

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна, двери										
		Окна АС-19, АС-20										
		Блок-секция 1										
399	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	80		1011,24	4,47	80899	358	64962	14166	102670
		НР - 90%; СП - 8%				194,74	2,01	15579	161		7605	
400	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	80		3235,00	--	258800	--	258800	--	279504
						--	--	--	--		20704	
401	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646		48986,93	2493,11	3165	161	237	1927	5498
		НР - 69%; СП - 8%				42825,40	396,90	2767	26		407	
402	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646		688279,00	--	44463	--	44463	--	48020
						--	--	--	--		3557	
403	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6		86,53	1,57	398	7	292	69	504
		НР - 69%; СП - 8%				21,49	0,22	99	1		37	
404	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,222		16749,85	1269,05	104218	7896	--	75852	194476
		НР - 76%; СП - 8%				15480,80	559,98	96322	3484		14406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	11718,00	--	75097	--	75097	--	81104
					--	--	--	--		6008	
406	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	2002,44	5,10	830611	2117	673011	124698	1031735
		НР - 80%; СП - 8%			374,84	0,94	155483	390		76425	
407	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	930,56	13,33	20984	301	540	18593	42743
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	20143	67		3166	
408	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	2400,00	--	54120	--	54120	--	58450
					--	--	--	--		4330	
		Блок-секция 2									
418	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	60,7	1011,24	4,47	61382	272	49290	10748	77901
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	11820	122		5770	
419	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	60,7	3235,00	--	196365	--	196365	--	212074
					--	--	--	--		15709	
420	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	48986,93	2493,11	3165	161	237	1927	5498
		НР - 69%; СП - 8%			42825,40	396,90	2767	26		407	
421	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	688279,00	--	44463	--	44463	--	48020
					--	--	--	--		3557	
422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	86,53	1,57	398	7	292	69	504
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	99	1		37	
423	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,124	16749,85	1269,05	85826	6503	--	62467	160156
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	79324	2869		11863	
424	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	11718,00	--	61844	--	61844	--	66792
					--	--	--	--		4948	
425	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	2002,44	5,10	684033	1744	554245	102693	849664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			374,84	0,94	128044	322		62938	
426	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	930,56	13,33	15373	220	396	13621	31314
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	14757	49		2320	
427	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	2400,00	--	39648	--	39648	--	42820
					--	--	--	--		3172	
		Блок-секция 3									
437	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	60,7	1011,24	4,47	61382	272	49290	10748	77901
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	11820	122		5770	
438	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	60,7	3235,00	--	196365	--	196365	--	212074
					--	--	--	--		15709	
439	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	48986,93	2493,11	3165	161	237	1927	5498
		НР - 69%; СП - 8%			42825,40	396,90	2767	26		407	
440	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	688279,00	--	44463	--	44463	--	48020
					--	--	--	--		3557	
441	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	86,53	1,57	398	7	292	69	504
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	99	1		37	
442	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,124	16749,85	1269,05	85826	6503	--	62467	160156
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	79324	2869		11863	
443	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	5,27772	11718,00	--	61844	--	61844	--	66792
					--	--	--	--		4948	
444	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	341,6	2002,44	5,10	684033	1744	554245	102693	849664
		НР - 80%; СП - 8%			374,84	0,94	128044	322		62938	
445	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,52	930,56	13,33	15373	220	396	13621	31314
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	14757	49		2320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,52	2400,00	--	39648	--	39648	--	42820
					--	--	--	--		3172	
		Блок-секция 4									
456	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	80	1011,24	4,47	80899	358	64962	14166	102670
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	15579	161		7605	
457	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	80	3235,00	--	258800	--	258800	--	279504
					--	--	--	--		20704	
458	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0646	48986,93	2493,11	3165	161	237	1927	5498
		НР - 69%; СП - 8%			42825,40	396,90	2767	26		407	
459	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0646	688279,00	--	44463	--	44463	--	48020
					--	--	--	--		3557	
460	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	86,53	1,57	398	7	292	69	504
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	99	1		37	
461	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,222	16749,85	1269,05	104218	7896	--	75852	194476
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	96322	3484		14406	
462	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,40866	11718,00	--	75097	--	75097	--	81104
					--	--	--	--		6008	
463	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	414,8	2002,44	5,10	830611	2117	673011	124698	1031735
		НР - 80%; СП - 8%			374,84	0,94	155483	390		76425	
464	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,55	930,56	13,33	20984	301	540	18593	42743
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	20143	67		3166	
465	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,55	2400,00	--	54120	--	54120	--	58450
					--	--	--	--		4330	
				Двери АС-21, АС-22							
		Блок-секция 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	120,63575	1140,38	69,94	137570	8437	16771	104205	261117
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	112362	3422		19342	
467	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	12525,00	--	299599	--	299599	--	323567
					--	--	--	--		23968	
468	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	13055,00	--	705663	--	705663	--	762116
					--	--	--	--		56453	
469	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626	12197,00	--	520356	--	520356	--	561984
					--	--	--	--		41628	
470	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2408,85	515,83	8461	1812	3403	3290	12690
		НР - 90%; СП - 8%			924,17	116,50	3246	409		940	
471	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14214,00	--	38804	--	38804	--	41909
					--	--	--	--		3104	
472	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33419,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
482	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
483	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
484	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	421,00	--	64834	--	64834	--	70021
					--	--	--	--		5187	
485	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	3166,00	--	243782	--	243782	--	263285
					--	--	--	--		19503	
486	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	5439,00	--	163170	--	163170	--	176224
					--	--	--	--		13054	
487	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	3115,00	--	140175	--	140175	--	151389
					--	--	--	--		11214	
		Блок-секция 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	87,70685	1140,38	69,94	100019	6134	12194	75761	189842
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	81691	2488		14062	
489	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	12525,00	--	299599	--	299599	--	323567
					--	--	--	--		23968	
490	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	13055,00	--	470442	--	470442	--	508078
					--	--	--	--		37635	
491	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,7514	12197,00	--	338484	--	338484	--	365563
					--	--	--	--		27079	
492	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2408,85	515,83	8461	1812	3403	3290	12690
		НР - 90%; СП - 8%			924,17	116,50	3246	409		940	
493	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33419,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
494	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14214,00	--	38804	--	38804	--	41909
					--	--	--	--		3104	
503	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
504	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
505	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	421,00	--	47994	--	47994	--	51834
					--	--	--	--		3840	
506	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	3166,00	--	180462	--	180462	--	194899
					--	--	--	--		14437	
507	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5439,00	--	108780	--	108780	--	117482
					--	--	--	--		8702	
508	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	3115,00	--	109025	--	109025	--	117747
					--	--	--	--		8722	
		Блок-секция 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	87,70685	1140,38	69,94	100019	6134	12194	75761	189842
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	81691	2488		14062	
510	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	12525,00	--	299599	--	299599	--	323567
					--	--	--	--		23968	
511	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	13055,00	--	470442	--	470442	--	508078
					--	--	--	--		37635	
512	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,7514	12197,00	--	338484	--	338484	--	365563
					--	--	--	--		27079	
513	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2408,85	515,83	8461	1812	3403	3290	12690
		НР - 90%; СП - 8%			924,17	116,50	3246	409		940	
514	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14214,00	--	38804	--	38804	--	41909
					--	--	--	--		3104	
515	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33419,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
525	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
526	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
527	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	114	421,00	--	47994	--	47994	--	51834
					--	--	--	--		3840	
528	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	57	3166,00	--	180462	--	180462	--	194899
					--	--	--	--		14437	
529	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5439,00	--	108780	--	108780	--	117482
					--	--	--	--		8702	
530	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	3115,00	--	109025	--	109025	--	117747
					--	--	--	--		8722	
		Блок-секция 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	120,63575	1140,38	69,94	137570	8437	16771	104205	261117
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	112362	3422		19342	
532	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,92005	12525,00	--	299599	--	299599	--	323567
					--	--	--	--		23968	
533	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	13055,00	--	705663	--	705663	--	762116
					--	--	--	--		56453	
534	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626	12197,00	--	520356	--	520356	--	561984
					--	--	--	--		41628	
535	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,51234	2408,85	515,83	8461	1812	3403	3290	12690
		НР - 90%; СП - 8%			924,17	116,50	3246	409		940	
536	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,78234	33419,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
537	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,73	14214,00	--	38804	--	38804	--	41909
					--	--	--	--		3104	
547	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
548	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
549	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	421,00	--	64834	--	64834	--	70021
					--	--	--	--		5187	
550	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77	3166,00	--	243782	--	243782	--	263285
					--	--	--	--		19503	
551	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	5439,00	--	163170	--	163170	--	176224
					--	--	--	--		13054	
552	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	3115,00	--	140175	--	140175	--	151389
					--	--	--	--		11214	
РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы											
Блок-секция 1, 4 АС-25,28, АС-29 прим. 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
555	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,2	301,62	2,42	32032	257	15567	13058	48697
		НР - 80%; СП - 8%			152,61	1,08	16208	115		3607	
556	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1600,58	282,81	2,42	452658	3870	204517	196800	701414
		НР - 80%; СП - 8%			152,61	1,08	244271	1729		51957	
557	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	45,13	0,69	4644	71	756	3079	8341
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	3817	32		618	
				Стены							
561	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	305,8	272,65	2,17	83378	664	40893	33694	126437
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	41821	297		9366	
562	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	255,14	255,49	2,17	65187	554	29741	28112	100763
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	34892	248		7464	
563	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3732,6	1059,72	0,63	3955519	2346	2972583	785320	5120106
		НР - 80%; СП - 8%			262,71	0,28	980590	1060		379267	
564	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	84	45,13	0,69	3791	58	617	2514	6809
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	3116	26		504	
565	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	408,68	4117,71	20,90	1682826	8543	1035696	515874	2374596
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	638587	6256		175896	
566	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	225,2	392,85	1,43	88470	322	46855	33150	131350
		НР - 80%; СП - 8%			183,36	0,64	41293	144		9730	
				Дверные откосы							
568	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	120,7	255,49	2,17	30838	262	14069	13299	47668
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	16507	117		3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Блок-секция 2, 3 АС-26,27, АС-30 прим.2						
		Потолок									
571	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	104,6	301,62	2,42	31549	253	15333	12861	47963
		НР - 80%; СП - 8%			152,61	1,08	15963	113		3553	
572	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1383,92	282,81	2,42	391385	3346	176833	170160	606468
		НР - 80%; СП - 8%			152,61	1,08	211206	1495		44924	
573	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	138	45,13	0,69	6228	95	1014	4129	11186
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	5119	43		829	
					Стены						
577	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	242,4	272,65	2,17	66091	526	32415	26708	100224
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	33150	235		7424	
578	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,66	255,49	2,17	68897	585	31434	29712	106497
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	36878	262		7889	
579	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	2640,583968	1059,72	0,63	2798286	1659	2102920	555565	3622159
		НР - 80%; СП - 8%			262,71	0,28	693707	750		268308	
580	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	165,66	45,13	0,69	7476	114	1217	4957	13428
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	6145	52		995	
581	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	339,58	4117,71	20,90	1398292	7098	860580	428650	1973097
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	530614	5198		146155	
582	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	250,1	392,85	1,43	98252	357	52037	36815	145873
		НР - 80%; СП - 8%			183,36	0,64	45858	160		10805	
					Дверные откосы						
584	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148	255,49	2,17	37813	321	17252	16307	58450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			136,76	0,97	20240	144		4330	
				РАЗДЕЛ 3. Полы							
				Блок-секция 1							
				Первый этаж АС-63							
		Тип К									
612	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	37,78	0,69	499	9	--	395	966
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	490	4		72	
613	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	219,00	--	579	--	579	--	625
					--	--	--	--		46	
614	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	3470,14	116,22	45841	1535	32759	11467	61892
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	11547	651		4585	
		Тип К1									
617	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5,34	37,78	0,69	202	4	--	160	390
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	198	2		29	
618	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,068	219,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
619	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,34	3470,14	116,22	18531	621	13242	4635	25019
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	4668	263		1853	
		Тип П									
636	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	3426,15	67,39	37516	738	24945	11413	52844
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	11833	308		3914	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип К									
648	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,78	37,78	0,69	1541	28	--	1220	2982
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	1513	13		221	
649	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,156	219,00	--	1786	--	1786	--	1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		143	
650	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	40,78	3470,14	116,22	141512	4740	101124	35399	191064
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	35648	2010		14153	
		Тип П									
665	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,79	3426,15	67,39	150031	2951	99757	45643	211328
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	47323	1233		15654	
				Блок-секция 2							
				Первый этаж АС-63							
		Тип К									
678	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	37,78	0,69	499	9	--	395	966
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	490	4		72	
679	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	219,00	--	579	--	579	--	625
					--	--	--	--		46	
680	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	3470,14	116,22	45841	1535	32759	11467	61892
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	11547	651		4585	
		Тип К1									
683	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	37,78	0,69	183	3	--	145	354
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	180	2		26	
684	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	219,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
685	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3470,14	116,22	16795	563	12001	4201	22677
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	4231	239		1680	
		Тип П									
702	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	11509	300		3807	
				Типовые этажи АС-65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип К									
714	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,82	37,78	0,69	1580	29	--	1251	3058
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	1551	13		226	
715	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,364	219,00	--	1832	--	1832	--	1978
					--	--	--	--		147	
716	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,82	3470,14	116,22	145121	4860	103704	36301	195936
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	36557	2062		14514	
		Тип П									
731	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	3426,15	67,39	145954	2871	97046	44402	205585
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	46037	1200		15229	
				Блок-секция 3							
				Первый этаж АС-64							
		Тип К									
744	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	37,78	0,69	499	9	--	395	966
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	490	4		72	
745	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,642	219,00	--	579	--	579	--	625
					--	--	--	--		46	
746	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,21	3470,14	116,22	45841	1535	32759	11467	61892
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	11547	651		4585	
		Тип К1									
749	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	37,78	0,69	183	3	--	145	354
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	180	2		26	
750	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	219,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,84	3470,14	116,22	16795	563	12001	4201	22677
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	4231	239		1680	
		Тип П									
768	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	11509	300		3807	
					Типовые этажи АС-66						
		Тип К									
780	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,82	37,78	0,69	1580	29	--	1251	3058
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	1551	13		226	
781	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,364	219,00	--	1832	--	1832	--	1978
					--	--	--	--		147	
782	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,82	3470,14	116,22	145121	4860	103704	36301	195936
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	36557	2062		14514	
		Тип П									
797	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	3426,15	67,39	145954	2871	97046	44402	205585
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	46037	1200		15229	
					Блок-секция 4						
					Первый этаж АС-64						
		Тип К									
810	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	12,43	37,78	0,69	470	9	--	372	909
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	461	4		67	
811	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,486	219,00	--	544	--	544	--	588
					--	--	--	--		44	
		Тип К1									
815	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,84	37,78	0,69	183	3	--	145	354
		НР - 80%; СП - 8%			37,09	0,31	180	2		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,968	219,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
Типовые этажи АС-66											
		Тип Л									
851	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	576,18	679,89	25,66	391739	14783	213065	160379	596287
					284,44	11,67	163891	6725		44169	
852	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	576,18	500,28	21,87	288253	12600	265525	14747	327240
					17,58	9,65	10128	5560		24240	
853	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,0601712	12526,34	1239,54	13280	1314	--	11364	26616
					11286,80	492,60	11966	522		1972	
854	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	243223,00	--	257858	--	257858	--	278487
					--	--	--	--		20629	
		Тип П									
856	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,9079734	-1109,88	-85,02	-23205	-1778	-9789	-11137	-37090
					-556,61	-10,06	-11638	-210		-2747	
857	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,9079734	-591,59	-41,80	-12369	-874	-4473	-6713	-20609
					-335,84	-5,74	-7022	-120		-1527	
858	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0086174	-398761,00	--	-3436	--	-3436	--	-3711
					--	--	--	--		-275	
859	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	43,79	679,89	25,66	29772	1124	16192	12189	45318
					284,44	11,67	12456	511		3357	
860	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	43,79	500,28	21,87	21907	958	20179	1121	24870
					17,58	9,65	770	423		1842	
861	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0805736	12526,34	1239,54	1009	100	--	864	2023
					11286,80	492,60	909	40		150	
862	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805736	243223,00	--	19597	--	19597	--	21165
					--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26996493	167224	21234269	4649705	34177902
							5594999	73846	--	2531703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24654959				
	Материалы		Тенге				11721999				
	Всего заработная плата		Тенге					5657676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7182447				
		Накладные расходы	Тенге				4641997				
		Сметная прибыль	Тенге				2343757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31640713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5616
		Сметная заработная плата	Тенге					5657676			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2341534				
	Материалы		Тенге				948				
	Всего заработная плата		Тенге					11169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2328875				
		Накладные расходы	Тенге				7706				
		Сметная прибыль	Тенге				187939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2537179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11169			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				34177892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5629
		Сметная заработная плата	Тенге					5668845			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге				34 177 892				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				307 601				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				586 253				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				35 071 746				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				701 434				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				35 773 180				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				33 537 356				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				2 347 382				
	ИТОГО		Тенге				35 884 738				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				31 933 829				
	НДС 12%		Тенге				3 832 059				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**35 765 888**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой" А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 4, сентябрь

Э16080

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма В2
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**		--	18017,49	142,09	--	--	--	--	--
						696,14	64,46	--	--		--	
2	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**		40	1840,95	28,12	73638,08	1124,97	62577,68	10194,00	90538,64
		НР - 98%; СП - 8%				248,39	11,67	9935,42	466,61		6706,57	
3	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**		--	17283,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		8	856,00	--	6848,00	--	6848,00	--	7395,84
						--	--	--	--		547,84	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		4	1873,66	89,85	7494,63	359,40	1202,31	5857,30	14420,09
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	5932,92	43,92		1068,15	

6	С123-040101-1001 2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.		4	8218,00	--	32872,00	--	32872,00	--	35501,76
						--	--	--	--		2629,76	
7	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	2205,00	--	17640,00	--	17640,00	--	19051,20
						--	--	--	--		1411,20	
8	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		36	809,00	--	29124,00	--	29124,00	--	31453,92
						--	--	--	--		2329,92	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	1873,66	89,85	14989,26	718,80	2404,62	11714,61	28840,18
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	11865,84	87,84		2136,31	
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	1898,41	114,60	7593,63	458,40	1202,31	5900,34	14573,49
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	21,96	5932,92	87,84		1079,52	
11	С123-041009-0902 2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		8	65197,00	--	521576,00	--	521576,00	--	563302,08
						--	--	--	--		41726,08	
12	С123-020103-0603 2302-0103-0603 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		16	1193,00	--	19088,00	--	19088,00	--	20615,04
						--	--	--	--		1527,04	
13	С123-041009-0906 2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	107126,00	--	428504,00	--	428504,00	--	462784,32
						--	--	--	--		34280,32	
14	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	2205,00	--	17640,00	--	17640,00	--	19051,20
						--	--	--	--		1411,20	
15	С123-040905-1230 2304-0905-1230 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/Vtp.718.V	шт.		--	2801,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
					Трубопроводы							

16	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		0,4	291,00	--	116,40	--	116,40	--	125,71
						--	--	--	--		9,31	
					Теплоизоляция							
17	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		10,2	32384,97	1036,17	330326,73	10568,93	104415,39	167150,02	537274,89
		НР - 76%; СП - 8%				21112,00	450,18	215342,40	4591,84		39798,14	
18	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		16,83	12238,00	--	205965,54	--	205965,54	--	222442,78
						--	--	--	--		16477,24	
					Материалы							
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		338	650,36	0,93	219822,39	315,39	7054,40	170076,00	421090,26
		НР - 80%; СП - 8%				628,56	0,42	212452,60	142,40		31191,87	
20	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		273,9	27,18	2,22	7445,83	608,55	3023,44	2673,05	10928,39
		НР - 69%; СП - 8%				13,92	0,22	3813,84	60,15		809,51	
21	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг		34,694	2240,00	--	77714,56	--	77714,56	--	83931,72
						--	--	--	--		6217,16	
22	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3		0,07	8763,48	2540,46	613,44	177,83	195,98	342,13	1032,02
		НР - 118%; СП - 8%				3423,24	718,74	239,63	50,31		76,45	
23	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		14	797,00	--	11158,00	--	11158,00	--	12050,64
						--	--	--	--		892,64	
24	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,02044	424978,00	--	8686,55	--	8686,55	--	9381,47
						--	--	--	--		694,92	
					Узлы управления квартирных систем							
25	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		50	480,98	24,75	24049,00	1237,50	999,50	21913,78	49639,80
		НР - 98%; СП - 8%				436,24	10,98	21812,00	549,00		3677,02	

26	С СТ Прайс стр.3	Теплосчетчик квартирный Пульсар RS-485 Д15мм с цифровым выходом	шт.		50	29285,71	--	1464285,71	--	1464285,71	--	1581428,57
						--	--	--	--		117142,86	
27	С123-030302-0606 2303-0302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.		50	773,00	--	38650,00	--	38650,00	--	41742,00
						--	--	--	--		3092,00	
28	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект		40	166,21	--	6648,35	--	799,60	5731,78	13370,54
		НР - 98%; СП - 8%				146,22	--	5848,75	--		990,41	
29	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" , PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/FHF-EA	шт.		40	4268,00	--	170720,00	--	170720,00	--	184377,60
						--	--	--	--		13657,60	
30	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		50	983,39	146,96	49169,70	7347,87	724,84	42293,81	98780,59
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	41,20	41097,00	2059,95		7317,08	
31	С123-041013-0705 2304-1013-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192	шт.		50	1964,00	--	98200,00	--	98200,00	--	106056,00
						--	--	--	--		7856,00	
32	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		20	16538,02	144,52	330760,48	2890,32	311431,35	16803,54	375369,14
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	35,38	16438,80	707,67		27805,12	
33	С123-041013-0706 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192	шт.		20	3430,00	--	68600,00	--	68600,00	--	74088,00
						--	--	--	--		5488,00	
34	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		100	1873,66	89,85	187365,78	8985,00	30057,78	146432,58	360502,23
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	148323,00	1098,00		26703,87	
35	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.		100	2800,00	--	280000,00	--	280000,00	--	302400,00
						--	--	--	--		22400,00	
36	С123-040501-0230 2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		20	2314,00	--	46280,00	--	46280,00	--	49982,40

						--	--	--	--		3702,40	
37	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		50	1873,66	89,85	93682,89	4492,50	15028,89	73216,29	180251,12
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	74161,50	549,00		13351,93	
38	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		20	17818,00	--	356360,00	--	356360,00	--	384868,80
						--	--	--	--		28508,80	
39	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		30	21081,00	--	632430,00	--	632430,00	--	683024,40
						--	--	--	--		50594,40	
40	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		50	1873,66	89,85	93682,89	4492,50	15028,89	73216,29	180251,12
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	74161,50	549,00		13351,93	
41	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		20	63323,00	--	1266460,00	--	1266460,00	--	1367776,80
						--	--	--	--		101316,80	
42	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		30	80978,00	--	2429340,00	--	2429340,00	--	2623687,20
						--	--	--	--		194347,20	
43	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		20	1898,41	114,60	37968,16	2292,00	6011,56	29501,72	72867,47
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	21,96	29664,60	439,20		5397,59	
44	С123-041009-0304 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		20	99248,00	--	1984960,00	--	1984960,00	--	2143756,80
						--	--	--	--		158796,80	
45	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT 430	шт.		100	1834,00	--	183400,00	--	183400,00	--	198072,00
						--	--	--	--		14672,00	
46	С123-020401-2804 2302-0401-2804 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		50	987,00	--	49350,00	--	49350,00	--	53298,00
						--	--	--	--		3948,00	

47	**С123-020401-2808 2302-0401-2808 РСНБ РК 2015 прим.**	**Соединитель полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**50**	**1413,00**	**--**	**70650,00**	**--**	**70650,00**	**--**	**76302,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**5652,00**	
48	**С123-020401-2603 2302-0401-2603 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**50**	**244,00**	**--**	**12200,00**	**--**	**12200,00**	**--**	**13176,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**976,00**	
49	**С123-020401-2607 2302-0401-2607 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**50**	**561,00**	**--**	**28050,00**	**--**	**28050,00**	**--**	**30294,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**2244,00**	
50	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**12**	**1724,14**	**36,33**	**20689,70**	**435,90**	**12821,47**	**7424,42**	**30363,25**
		НР - 98%; СП - 8%				**619,36**	**11,97**	**7432,32**	**143,62**		**2249,13**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**12062809,71**	**46505,87**	**11131848,79**	**790441,67**	**13881511,48**
								884455,04	**11626,35**	**--**	**1028260,11**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**853046,49**				
	Материалы		Тенге					**114689,21**				
	Всего заработная плата		Тенге						**436693,16**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**283680,10**				
	Местные материалы		Тенге					**11158,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**340241,20**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95463,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1288750,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**419,04**
		Сметная заработная плата	Тенге						**436693,16**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**8686,55**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8686,55**				
		Сметная прибыль	Тенге					**694,92**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**9381,47**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**11201076,67**				
	Материалы		Тенге					**460290,81**				
	Всего заработная плата		Тенге						**459388,23**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10253344,11**				
	Сдача и испытание		Тенге					**2466,50**				
		Накладные расходы	Тенге					**450200,47**				
		Сметная прибыль	Тенге					**932102,17**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**12583379,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**449,02**
		Сметная заработная плата	Тенге						**459388,23**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**13881511,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**868,07**
		Сметная заработная плата	Тенге						**896081,39**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									449,02
		Сметная заработная плата	Тенге						459388,23			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13881511,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868,07
		Сметная заработная плата	Тенге						896081,39			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					13 881 511					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					124 934					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					238 110					
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					14 244 555,00					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					284 891					
	Итого в ценах 2018г	Тенге					14 529 446					
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					13 621 356					
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					953 401					
	ИТОГО	Тенге					14 574 756					
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					**12 970 076**					
	НДС 12%	Тенге					**1 556 409**					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**14 526 485**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма 2В 16190
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1												
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		1	3417,74	268,10	3417,74	268,10	526,24	2618,59	6519,23
		НР - 98%; СП - 8%				2623,40	48,63	2623,40	48,63		482,91	
2	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.		1	23964,00	--	23964,00	--	23964,00	--	25881,12
						--	--	--	--		1917,12	
3	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.		2	1588,00	--	3176,00	--	3176,00	--	3430,08
						--	--	--	--		254,08	
4	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	805,00	--	805,00	--	805,00	--	869,40
						--	--	--	--		64,40	
5	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	966,00	--	966,00	--	966,00	--	1043,28
						--	--	--	--		77,28	
6	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	741,00	--	741,00	--	741,00	--	800,28
						--	--	--	--		59,28	

7	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	9558,00	--	9558,00	--	9558,00	--	10322,64
						--	--	--	--		764,64	
8	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		12	3582,00	--	42984,00	--	42984,00	--	46422,72
						--	--	--	--		3438,72	
9	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	2394,00	--	14364,00	--	14364,00	--	15513,12
						--	--	--	--		1149,12	
10	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1438,00	--	2876,00	--	2876,00	--	3106,08
						--	--	--	--		230,08	
11	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		120	1245,00	--	149400,00	--	149400,00	--	161352,00
						--	--	--	--		11952,00	
12	С123-040905-1228 2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.		18	1251,00	--	22518,00	--	22518,00	--	24319,44
						--	--	--	--		1801,44	
13	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1759,78	530,02	879,89	265,01	14,37	656,76	1659,59
		НР - 98%; СП - 8%				1201,02	139,31	600,51	69,66		122,93	
14	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,5	772,00	--	386,00	--	386,00	--	416,88
						--	--	--	--		30,88	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м		46,5	74,44	1,16	3461,52	53,71	169,60	3173,45	7165,77
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	--	3238,21	--		530,80	
22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		808,5	72,09	1,16	58284,20	933,82	1047,25	55177,07	122538,17
		НР - 98%; СП - 8%				69,64	--	56303,13	--		9076,90	

46	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	36842,39	--	73684,78	--	73025,98	645,62	80276,84
		НР - 98%; СП - 8%				329,40	--	658,80	--		5946,43	
47	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода		355	559,62	61,88	198663,33	21965,63	91231,10	72360,63	292705,87
		НР - 76%; СП - 8%				240,75	27,45	85466,60	9744,75		21681,92	
48	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2		21,67	10797,00	--	233970,99	--	233970,99	--	252688,67
						--	--	--	--		18717,68	
49	С121-110403-2003 2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2		19,294	4021,00	--	77581,17	--	77581,17	--	83787,67
						--	--	--	--		6206,49	
50	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		19,8	676,47	36,33	13394,04	719,24	411,47	12250,30	27695,88
		НР - 98%; СП - 8%				619,36	11,97	12263,33	236,98		2051,55	
51	С123-010101-0213 2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		19,8	1116,00	--	22096,80	--	22096,80	--	23864,54
						--	--	--	--		1767,74	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		23,24	88,32	2,22	2052,54	51,63	1145,99	593,41	2857,63
		НР - 69%; СП - 8%				36,79	0,22	854,92	5,10		211,68	
53	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		23,24	135,36	2,86	3145,85	66,37	2704,30	264,16	3682,82
		НР - 69%; СП - 8%				16,14	0,33	375,19	7,66		272,80	
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		74,372	542,00	--	40309,62	--	40309,62	--	43534,39
						--	--	--	--		3224,77	
РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел ТЗ (№1)												

100	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		0,2	1893,31	33,20	378,66	6,64	276,93	95,57	512,17
		НР - 98%; СП - 8%				475,43	12,19	95,09	2,44		37,94	
101	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1131,83	18,93	565,92	9,47	371,44	184,65	810,61
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	185,01	3,40		60,05	
102	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		0,1	811,09	18,93	81,11	1,89	42,21	36,93	127,48
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	37,00	0,68		9,44	
103	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		0,2	733,34	18,93	146,67	3,79	68,88	73,86	238,17
		НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	74,01	1,36		17,64	
104	С123-040702-0206 2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	5215,00	--	10430,00	--	10430,00	--	11264,40
						--	--	--	--		834,40	
105	С123-040702-0303 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1742,00	--	1742,00	--	1742,00	--	1881,36
						--	--	--	--		139,36	
106	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т		0,000952	252365,00	--	240,25	--	240,25	--	259,47
						--	--	--	--		19,22	
107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	51046,98	24,75	51046,98	24,75	50585,99	438,28	55604,08
		НР - 98%; СП - 8%				436,24	10,98	436,24	10,98		4118,82	
108	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2476,54	--	2476,54	--	2217,99	253,38	2948,31
		НР - 98%; СП - 8%				258,55	--	258,55	--		218,39	
109	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	16538,02	144,52	16538,02	144,52	15571,57	840,18	18768,46
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	35,38	821,94	35,38		1390,26	

110	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,08	542,00	--	1127,36	--	1127,36	--	1217,55
						--	--	--	--		90,19	
РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел Т4 №2												
111	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1	755,63	16,64	755,63	16,64	412,88	325,29	1167,39
		НР - 98%; СП - 8%				326,11	5,82	326,11	5,82		86,47	
112	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1449,00	--	2898,00	--	2898,00	--	3129,84
						--	--	--	--		231,84	
113	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	744,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
						--	--	--	--		59,52	
114	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	39406,98	24,75	39406,98	24,75	38945,99	438,28	43032,88
		НР - 98%; СП - 8%				436,24	10,98	436,24	10,98		3187,62	
115	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2476,54	--	2476,54	--	2217,99	253,38	2948,31
		НР - 98%; СП - 8%				258,55	--	258,55	--		218,39	
116	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	13674,39	146,96	13674,39	146,96	12705,50	845,88	15681,89
		НР - 98%; СП - 8%				821,94	41,20	821,94	41,20		1161,62	
117	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,08	542,00	--	1127,36	--	1127,36	--	1217,55
						--	--	--	--		90,19	
РАЗДЕЛ 4. Канализация К1												
183	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,43	2603,00	--	1119,29	--	1119,29	--	1208,83
						--	--	--	--		89,54	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,035	88,32	2,22	621,33	15,63	346,90	179,63	865,04
		НР - 69%; СП - 8%				36,79	0,22	258,79	1,54		64,08	
185	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		7,035	135,36	2,86	952,28	20,09	818,62	79,96	1114,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				73477,80				
		Сметная прибыль	Тенге				47237,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637702,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,17
		Сметная заработная плата	Тенге					96830,45			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				634242,29				
	Материалы		Тенге				198612,27				
	Всего заработная плата		Тенге					79905,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353572,69				
	Сдача и испытание		Тенге				71,43				
		Накладные расходы	Тенге				78307,46				
		Сметная прибыль	Тенге				57003,98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				769553,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,44
		Сметная заработная плата	Тенге					79905,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1407256,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,61
		Сметная заработная плата	Тенге					176736,01			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				1 407 256					
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				12 665					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				24 139					
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				1 444 060					
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				28 881					
	Итого в ценах 2018г	Тенге				1 472 941					
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				1 380 883					
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				96 652					
	ИТОГО	Тенге				1 477 535					
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				1 314 858					
	НДС 12%	Тенге				157 783					
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**1 472 641**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудненскоколовстрой" А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-4 Слаботочные сети
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телевидение												
1	Ц13-100501-0107 1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	система		1	234975,00	--	234975,00	--	--	143334,75	408574,53
		НР - 61%; СП - 8%				234975,00	--	234975,00	--		30264,78	
2	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		4	18355,31	2342,45	73421,25	9369,80	1027,45	39918,16	122406,56
		НР - 61%; СП - 8%				15756,00	603,90	63024,00	2415,60		9067,15	
3	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4 с усилителем ZA-800M	шт.		4	27031,00	--	108124,00	--	108124,00	--	116773,92
						--	--	--	--		8649,92	
4	С123-080101-0102 2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-4.1.6-12.4	шт.		4	5602,00	--	22408,00	--	22408,00	--	24200,64
						--	--	--	--		1792,64	
5	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		112	84,78	1,61	9495,26	179,87	2165,31	5191,07	15861,24
		НР - 72%; СП - 8%				63,84	0,53	7150,08	59,74		1174,91	
6	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/PK-75-9-13	км		0,11424	189404,00	--	21637,51	--	21637,51	--	23368,51

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1731,00	
7	Ц13-100902-0913 1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка		20	5385,91	1272,18	107718,22	25443,60	16394,62	53599,97	174223,64
		НР - 72%; СП - 8%				3294,00	428,22	65880,00	8564,40		12905,46	
8	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК/Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт.		20	570,00	--	11400,00	--	11400,00	--	12312,00
						--	--	--	--		912,00	
9	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		12	564,27	--	6771,27	--	51,27	4099,20	11740,11
		НР - 61%; СП - 8%				560,00	--	6720,00	--		869,64	
10	С123-070202-0302 2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.		4	1361,00	--	5444,00	--	5444,00	--	5879,52
						--	--	--	--		435,52	
11	С123-070202-0303 2307-0202-0303 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.		8	3765,00	--	30120,00	--	30120,00	--	32529,60
						--	--	--	--		2409,60	
12	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций		0,0728	84916,51	23563,73	6181,92	1715,44	169,90	3267,93	10205,84
		НР - 69%; СП - 8%				59019,00	6037,71	4296,58	439,55		755,99	
13	С123-080101-0203 2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.		4	26169,00	--	104676,00	--	104676,00	--	113050,08
						--	--	--	--		8374,08	
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		4	22457,19	6424,00	89828,75	25696,00	7036,75	47253,89	148049,25
		НР - 72%; СП - 8%				14274,00	2133,60	57096,00	8534,40		10966,61	
19	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2	шт.		4	38347,00	--	153388,00	--	153388,00	--	165659,04
						--	--	--	--		12271,04	
20	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		60	412,93	3,21	24775,68	192,72	1306,56	16805,09	44907,24
		НР - 72%; СП - 8%				387,94	1,07	23276,40	64,01		3326,46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.		60	351,00	--	21060,00	--	21060,00	--	22744,80
						--	--	--	--		1684,80	
РАЗДЕЛ 2. Телефонизация												
32	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		30	238,71	20,07	7161,42	602,25	1451,97	3821,20	11861,23
		НР - 72%; СП - 8%				170,24	6,67	5107,20	200,03		878,61	
33	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		598	179,38	11,24	107267,48	6722,72	17829,40	61162,68	181904,58
		НР - 72%; СП - 8%				138,32	3,73	82715,36	2232,81		13474,41	
34	Ц13-100105-0303 1310-0105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м		105	194,39	28,96	20410,46	3040,93	76,03	11027,26	33952,74
		НР - 61%; СП - 8%				164,70	7,47	17293,50	783,97		2515,02	
35	С123-060401-0528 2306-0401-0528 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,0153	1553958,00	--	23775,56	--	23775,56	--	25677,60
						--	--	--	--		1902,04	
36	С123-060401-0527 2306-0401-0527 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,0153	817434,00	--	12506,74	--	12506,74	--	13507,28
						--	--	--	--		1000,54	
37	С123-060401-0526 2306-0401-0526 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,0255	534473,00	--	13629,06	--	13629,06	--	14719,39
						--	--	--	--		1090,32	
38	С123-060401-0525 2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,0306	378229,00	--	11573,81	--	11573,81	--	12499,71
						--	--	--	--		925,90	
39	С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,08976	225166,00	--	20210,90	--	20210,90	--	21827,77
						--	--	--	--		1616,87	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/КРВПМ	км		0,4794	150661,00	--	72226,88	--	72226,88	--	78005,03
						--	--	--	--		5778,15	
РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь												
65	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		63	717,88	329,31	45226,73	20746,23	16179,62	10481,12	60164,48
		НР - 72%; СП - 8%				131,76	99,31	8300,88	6256,23		4456,63	
69	С123-060408-0520 2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 4х2х0,80	км		0,07752	155503,00	--	12054,59	--	12054,59	--	13018,96
						--	--	--	--		964,37	
70	С123-060302-0205 2306-0302-0205 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки КВВГ 7х2х0,75 ГОСТ 51312-99	км		0,0612	525198,00	--	32142,12	--	32142,12	--	34713,49
						--	--	--	--		2571,37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1409610,62	93709,55	740066,07	399962,32	1954338,77
								575835,00	29550,73	--	144765,83	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1403428,70				
	Материалы		Тенге					63518,99				
	Всего заработная плата		Тенге						600649,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					676377,17				
		Накладные расходы	Тенге					396694,39				
		Сметная прибыль	Тенге					144009,85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1944132,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									518,42
		Сметная заработная плата	Тенге						600649,61			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6181,92				
	Материалы		Тенге					169,90				
	Всего заработная плата		Тенге						4736,13			
		Накладные расходы	Тенге					3267,93				
		Сметная прибыль	Тенге					755,99				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10205,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,78
		Сметная заработная плата	Тенге						4736,13			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1954338,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523,20
		Сметная заработная плата	Тенге						605385,73			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге					1 954 339				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					17 589				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					33 523				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					2 005 450				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					40 109				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					2 045 560				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					1 917 711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				134 227				
	ИТОГО		Тенге				2 051 938				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				1 826 020				
	НДС 12%		Тенге				219 122				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**2 045 142**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного Д.М. Тлеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт" Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой" А.В. Середенко

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета 2-1-5 Газоснабжение
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		231	1595,33	19,66	368520,98	4540,54	292708,17	71388,00	475101,71
		НР - 98%; СП - 8%				308,54	6,81	71272,28	1572,62		35192,72	
9	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		145	1662,65	19,66	241084,53	2850,12	193496,40	44810,65	308766,80
		НР - 98%; СП - 8%				308,54	6,81	44738,01	987,15		22871,61	
10	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр через перекрытие	м трубопровода		24	2245,14	36,33	53883,39	871,81	38146,95	14848,85	74230,82
		НР - 98%; СП - 8%				619,36	11,97	14864,64	287,24		5498,58	
11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,006181	88433,11	6814,95	546,61	42,12	45,47	318,21	934,00
		НР - 69%; СП - 8%				74262,40	348,27	459,02	2,15		69,18	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,006181	542,00	--	3,35	--	3,35	--	3,62
						--	--	--	--		0,27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00384	88433,11	6814,95	339,58	26,17	28,25	197,69	580,25
		НР - 69%; СП - 8%				74262,40	348,27	285,17	1,34		42,98	
14	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00384	213058,00	--	818,14	--	818,14	--	883,59
						--	--	--	--		65,45	
15	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		48	2570,15	--	123367,35	--	36189,75	85434,05	225505,51
		НР - 98%; СП - 8%				1816,20	--	87177,60	--		16704,11	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		70	650,36	0,93	45525,35	65,32	1460,97	35222,84	87208,04
		НР - 80%; СП - 8%				628,56	0,42	43999,06	29,49		6459,85	
					Вводной газопровод							
17	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		46	1842,08	19,66	84735,54	904,18	69638,61	14215,79	106867,44
		НР - 98%; СП - 8%				308,54	6,81	14192,75	313,16		7916,11	
18	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод		12	27309,05	1653,91	327708,65	19846,88	206316,09	104547,85	466837,02
		НР - 99%; СП - 8%				8462,14	338,18	101545,68	4058,21		34580,52	
19	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		8,4	1174,00	--	9861,60	--	9861,60	--	10650,53
						--	--	--	--		788,93	
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,000444	88433,11	6814,95	39,26	3,03	3,27	22,86	67,09
		НР - 69%; СП - 8%				74262,40	348,27	32,97	0,15		4,97	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,000444	542,00	--	0,24	--	0,24	--	0,26

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		0,02	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		24	88,32	2,22	2119,66	53,32	1183,46	612,82	2951,08
		НР - 69%; СП - 8%				36,79	0,22	882,88	5,27		218,60	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24	86,53	1,57	2076,61	37,76	1523,06	359,54	2631,04
		НР - 69%; СП - 8%				21,49	0,22	515,80	5,27		194,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1260630,85	29241,24	851423,77	371979,15	1763218,80
								379965,85	7262,06	--	130608,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					378248,42				
	Материалы		Тенге					210483,58				
	Всего заработная плата		Тенге						151041,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					818,14				
		Накладные расходы	Тенге					140743,05				
		Сметная прибыль	Тенге					41519,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					560510,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147,25
		Сметная заработная плата	Тенге						151041,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					925,45				
	Материалы		Тенге					76,98				
	Всего заработная плата		Тенге						780,80			
		Накладные расходы	Тенге					538,75				
		Сметная прибыль	Тенге					117,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1581,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,77
		Сметная заработная плата	Тенге						780,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					881456,98				
	Материалы		Тенге					630179,88				
	Всего заработная плата		Тенге						235405,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9865,19				
		Накладные расходы	Тенге					230697,34				
		Сметная прибыль	Тенге					88972,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1201126,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221,00
		Сметная заработная плата	Тенге						235405,45			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1763218,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369,02
		Сметная заработная плата	Тенге						387227,91			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге					1 763 219				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					15 869				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					30 244				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					1 809 332				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					36 187				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					1 845 519				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					1 730 174				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					121 100				
	ИТОГО		Тенге					1 851 274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%		Тенге				197 694				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**1 845 143**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.В. Середенко

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ГЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

Смета №2-1-6. ЭОМ.СО.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7. Заземление и молниезащита												
124	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм/10мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	80		480,50	21,51	38439,79	1720,53	21397,66	11323,43	53744,28
		НР - 72%; СП - 8%				191,52	5,07	15321,60	405,38		3981,06	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3		3027,25	159,66	9081,75	478,99	6368,35	1689,42	11632,86
		НР - 72%; СП - 8%				744,80	37,34	2234,40	112,01		861,69	
127	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	35		629,31	26,32	22025,74	921,36	14401,18	4994,32	29181,67
		НР - 72%; СП - 8%				191,52	6,67	6703,20	233,36		2161,61	
130	С124-040202-0806 2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	**Зажимы для присоединения круглого проводника к трубам (водосточным) 540 912**	шт.	50		2510,00	--	125500,00	--	125500,00	--	135540,00
						--	--	--	--		10040,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					195047,28	3120,88	167667,20	18007,17	230098,81
								24259,20	750,76	--	17044,36	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					69547,28				
	Материалы		Тенге					42167,20				
	Всего заработная плата		Тенге						25009,96			
		Накладные расходы	Тенге					18007,17				
		Сметная прибыль	Тенге					7004,36				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					94558,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23,36
		Сметная заработная плата	Тенге						25009,96			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					125500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125500,00				
		Сметная прибыль	Тенге				10040,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135540,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				230098,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,36
		Сметная заработная плата	Тенге					25009,96			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				195047,28	3120,88	167667,20	18007,17	230098,81
							24259,20	750,76	--	17044,36	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69547,28				
	Материалы		Тенге				42167,20				
	Всего заработная плата		Тенге					25009,96			
		Накладные расходы	Тенге				18007,17				
		Сметная прибыль	Тенге				7004,36				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94558,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,36
		Сметная заработная плата	Тенге					25009,96			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125500,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125500,00				
		Сметная прибыль	Тенге				10040,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135540,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				230098,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,36
		Сметная заработная плата	Тенге					25009,96			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге					230 099				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					2 071				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					3 947				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					236 117				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					4 722				
	Итого в ценах 2018г	Тенге					240 839				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					225 786				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					15 803				
	ИТОГО	Тенге					241 590				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					214 991				
	НДС 12%	Тенге					25 799				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**					**240 790**				

Принял
Генподрядчик:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
_____ Тлеуов Д.М.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"_____ Азимкалиев Н.С.

Сдал
Субподрядчик:
Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"_____ Челяпин А.А.

Начальник ПТО_____ Сучак М.В.