Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 131 от 29.11.18

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000021	**26.07.2019**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (указания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: город Рудный, улица Восточная , строительный участок № 4.(без наружных инженерных сетей и благоустройства)			усл.	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				x	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тлеуов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

ник: Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

дчик: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

ование строительства и его адрес:
ельство 60-ти квартирного жилого дома
су: город Рудный, улица Восточная,
льный участок №4"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник фина наименов	Источник фина код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
	договор	№131	2018-11-29				

менование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	Всего сначало строительства с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 4 кв.2016г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	199 677 132,95	62 500 000							7 500 000	70 000 000
в том числе: тельство 60-ти квартирного жилого о адресу: город Рудный, улица ная, строительный участок №4" (без ых инженерных сетей и стройства)	199 677 132,95	62 500 000							7 500 000	70 000 000

М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного" Д.М. Тлеуов 2019 года

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор Акционерного общества "Рудныйсоколовстрой" Н.Б. Орымбаев 2019 года

аказчик: Государственноу Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного"

одрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

аименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу:город Рудный, улица Восточная, строительный участок №4 (без инженерных сетей и благоустройства)

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

тенге

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
	В отчетный месяц в ц.2018г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2019г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
			В сметных ценах 4 кв. 2016г.	из них В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	9	9
Всего по объекту:	70 000 000	62 500 000			7 500 000	70 000 000
в том числе:						
бщестроительные работы см 2-1-1 ГЖС	38 647 892	34 507 046			4 140 846	38 647 892
бщестроительные работы см 2-1-1 ОС	11 004 920	9 825 821			1 179 099	11 004 920
топление и вентиляция см 2-1-2 УМР	9 981 078	8 911 677			1 069 401	9 981 078
одопровод и канализация см 2-1-3 УМР	4 856 716	4 336 354			520 362	4 856 716
ОМ. СО. См 2-16 ЭХ	5 509 394	4 919 102			590 292	5 509 394

аказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

М. Тулеуов

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

АКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"
аименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
оговор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

:мета 2-1-1 Общестроительные работы
'оставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кладочные работы									
66	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	835,5	596,28	1,73	498188	1448	156977	316577	879946
		НР - 93%; СП - 8%			406,66	0,77	339763	642		65181	
				Блок-секция 1, 4 АС23							
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	119,19	29272,42	2319,20	3488980	276425	2740155	488016	4295156
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	472400	52348		318160	
74	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	40,02768	16749,85	1269,05	670458	50797	--	487977	1251110
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	619661	22415		92675	
75	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	41,2285104	8219,00	--	338857	--	338857	--	365966
					--	--	--	--		27109	
76	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	342,396	104,00	--	35609	--	35609	--	38458
					--	--	--	--		2849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	331,3600001	4665,13	238,30	1545836	78962	1098405	356583	2054613
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	368469	14954		152194	
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,352424	56977,99	2100,79	77058	2841	--	69768	158572
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	74217	802		11746	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,244892	243223,00	--	302786	--	302786	--	327009
					--	--	--	--		24223	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,107532	249245,00	--	26802	--	26802	--	28946
					--	--	--	--		2144	
83	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,352424	94412,00	--	127685	--	127685	--	137900
					--	--	--	--		10215	
85	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,31	29272,42	2319,20	243254	19273	191045	34025	299461
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	32936	3650		22182	
87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,37	32270,24	2319,20	528264	37965	425418	67026	642913
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	64881	7190		47623	
90	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	64,26	29132,74	2319,20	1872070	149032	1477324	254761	2296977
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	245714	28223		170146	
92	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,64	7649,80	295,89	578631	22381	429090	123179	757954
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	127160	5290		56145	
93	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,656516	416,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
94	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	90,768	10,00	--	908	--	908	--	980
					--	--	--	--		73	
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024205	513766,35	1171,35	1244	3	757	441	1819
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	484	1		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,0256	16749,85	1269,05	50678	3840	1	36885	94568
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	46839	1694		7005	
97	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,116368	6858,00	--	21372	--	21372	--	23082
					--	--	--	--		1710	
		S=532,09+2,14=534,23 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
99	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	213,692	3921,74	137,56	838044	29396	608564	192494	1112980
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	200084	6898		82443	
100	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,5599516	416,00	--	649	--	649	--	701
					--	--	--	--		52	
101	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	170,9536	10,00	--	1710	--	1710	--	1846
					--	--	--	--		137	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0034191	513766,35	1171,35	1757	4	1070	623	2570
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	683	2		190	
		АС-8 прим. 1									
104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	56977,99	2100,79	1315	48	--	1191	2706
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1267	14		200	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	211541,00	--	4882	--	4882	--	5273
					--	--	--	--		391	
		АС-10									
106	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	31184,43	2087,28	6137	411	4704	1023	7733
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	1022	78		573	
		Ограждение лоджий									
108	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,928	5077,75	241,02	121500	5767	84288	30275	163918
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	31445	1109		12142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06858	243223,00	--	16680	--	16680	--	18015
					--	--	--	--		1334	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,085096	56977,99	2100,79	4849	179	--	4390	9978
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4670	50		739	
111	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083824	216050,00	--	18110	--	18110	--	19559
					--	--	--	--		1449	
112	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001272	232364,00	--	296	--	296	--	319
					--	--	--	--		24	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	22176,77	1054,54	23064	1097	20887	1171	26174
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1080	207		1939	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,11	29272,42	2319,20	1964472	155642	1542845	274778	2418390
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	265985	29475		179140	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	22,34448	16749,85	1269,05	374267	28356	1	272401	698402
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	345910	12512		51733	
117	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	23,0148144	8219,00	--	189159	--	189159	--	204291
					--	--	--	--		15133	
118	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	179,652	104,00	--	18684	--	18684	--	20179
					--	--	--	--		1495	
121	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,8	4665,13	238,30	820129	41893	582748	189182	1090056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	195488	7933		80745	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,31979	56977,99	2100,79	75199	2773	--	68084	154746
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	72426	783		11463	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,27581	243223,00	--	310306	--	310306	--	335131
					--	--	--	--		24825	
124	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04398	249245,00	--	10962	--	10962	--	11839
					--	--	--	--		877	
125	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,32712	94412,00	--	125296	--	125296	--	135320
					--	--	--	--		10024	
127	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,1700001	29272,42	2319,20	239156	18948	187827	33452	294416
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	32381	3588		21809	
129	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,29	32270,24	2319,20	525682	37780	423338	66698	639771
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	64564	7155		47390	
132	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	67,53	29132,74	2319,20	1967334	156616	1552501	267725	2413864
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	258217	29659		178805	
134	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,372	7649,80	295,89	630129	24373	467279	134142	825412
		НР - 93%; СП - 8%			1681,12	69,94	138477	5761		61142	
135	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,2026312	416,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
136	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	65,8976	10,00	--	659	--	659	--	712
					--	--	--	--		53	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0026359	513766,35	1171,35	1354	3	824	480	1981
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	527	1		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,29488	16749,85	1269,05	55189	4181	1	40168	102985
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	51007	1845		7629	
139	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	5,0907052	6858,00	--	34912	--	34912	--	37705
					--	--	--	--		2793	
140	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,02	3921,74	137,56	647165	22701	469952	148650	859480
		НР - 93%; СП - 8%			936,32	32,28	154512	5327		63665	
141	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	1,204646	416,00	--	501	--	501	--	541
					--	--	--	--		40	
142	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	132,016	10,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т	0,0026403	513766,35	1171,35	1356	3	826	481	1985
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	527	1		147	
		АС-8 прим. 1									
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02308	56977,99	2100,79	1315	48	--	1191	2706
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1267	14		200	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02308	211541,00	--	4882	--	4882	--	5273
					--	--	--	--		391	
		АС-10									
148	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	31184,43	2087,28	6137	411	4704	1023	7733
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	1022	78		573	
		Ограждение лоджий									
150	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,676	5077,75	241,02	125299	5947	86924	31222	169042
		НР - 93%; СП - 8%			1314,17	46,34	32428	1143		12522	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08468	243223,00	--	20596	--	20596	--	22244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1648	
152	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,087524	56977,99	2100,79	4987	184	--	4515	10262
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4803	52		760	
153	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08622	216050,00	--	18628	--	18628	--	20118
					--	--	--	--		1490	
154	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0013	232364,00	--	302	--	302	--	326
					--	--	--	--		24	
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	22176,77	1054,54	23064	1097	20887	1171	26174
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1080	207		1939	
				АС-8							
156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,109472	56977,99	2100,79	6237	230	1	5647	12836
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	6008	65		951	
				Температурный шов АС-8 прим. 7							
158	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	6,06	525,70	2,23	3186	13	1	3750	7491
		НР - 118%; СП - 8%			523,47	0,99	3172	6		555	
159	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	12,76	1997,00	--	25482	--	25482	--	27520
					--	--	--	--		2039	
160	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000606	23854,00	--	14	--	14	--	16
					--	--	--	--		1	
161	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	19,12	580,00	--	11090	--	11090	--	11977
					--	--	--	--		887	
162	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,6	459,68	2,07	276	1	252	16	315
		НР - 69%; СП - 8%			38,34	0,44	23	--		23	
			РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-24								
				Армирование стен для крепления облицовки АС-92.1							
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,78372	56977,99	2100,79	44655	1646	1	40430	91891
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	43008	465		6807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81372	243223,00	--	197915	--	197915	--	213749
					--	--	--	--		15833	
179	СТТЕХ ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,81372	94412,00	--	76825	--	76825	--	82971
					--	--	--	--		6146	
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки									
				Блок-секция 1							
		Типовые этажи АС-72									
254	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	54	422,00	243,33	22788	13140	2016	12015	37587
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	7632	2550		2784	
255	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2059,31	1252,37	37068	22543	550	21529	63284
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	13975	4269		4688	
256	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,364	74323,00	--	324346	--	324346	--	350293
					--	--	--	--		25948	
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,235	91740,98	942,07	21559	221	16643	4309	27938
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	4695	93		2069	
258	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Монтаж	т конструкций	0,95636	75895,94	19568,08	72584	18714	2267	38758	120249
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	51603	4568		8907	
259	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,95636	269890,00	--	258112	--	258112	--	278761
					--	--	--	--		20649	
260	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08572	56977,99	2100,79	4884	180	--	4422	10051
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	4704	51		744	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	211541,00	--	7345	--	7345	--	7932
					--	--	--	--		588	
262	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,051	220956,00	--	11269	--	11269	--	12170
					--	--	--	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
264	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	50	29,00	--	1450	--	1450	--	1566
					--	--	--	--		116	
				Блок-секция 2							
		Типовые этажи АС-73									
281	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	422,00	243,33	18568	10707	1642	9790	30626
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	6219	2077		2269	
282	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	2059,31	1252,37	28830	17533	427	16744	49221
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	10870	3320		3646	
283	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,366	74323,00	--	250171	--	250171	--	270185
					--	--	--	--		20014	
284	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	91740,98	942,07	5504	57	4248	1100	7133
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	1199	24		528	
285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,77645	75895,94	19568,08	58929	15194	1840	31467	97628
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	41895	3709		7232	
286	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,77645	269890,00	--	209556	--	209556	--	226321
					--	--	--	--		16764	
287	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06574	56977,99	2100,79	3746	138	--	3391	7708
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	3608	39		571	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02494	211541,00	--	5276	--	5276	--	5698
					--	--	--	--		422	
289	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0408	220956,00	--	9015	--	9015	--	9736
					--	--	--	--		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,25	110,83	2,22	3796	76	2417	905	5077
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	1303	8		376	
291	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	30	29,00	--	870	-	870	--	940
					--	--	--	--		70	
				Блок-секция 3							
		Типовые этажи АС-74									
308	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	22	422,00	243,33	9284	5353	822	4895	15313
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	3109	1039		1134	
309	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	7	2059,31	1252,37	14415	8767	213	8372	24610
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	5435	1660		1823	
310	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,683	74323,00	--	125086	--	125086	--	135092
					--	--	--	--		10007	
311	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	91740,98	942,07	2752	28	2125	550	3567
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	599	12		264	
312	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,388225	75895,94	19568,08	29465	7597	920	15733	48814
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	20948	1854		3616	
313	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,388225	269890,00	--	104778	--	104778	--	113160
					--	--	--	--		8382	
314	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03287	56977,99	2100,79	1873	69	--	1696	3854
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1804	19		285	
315	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01247	211541,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
316	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0204	220956,00	--	4508	--	4508	--	4868
					--	--	--	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,125	110,83	2,22	1898	38	1208	452	2538
		НР - 60%; СП - 8%			38,06	0,22	652	4		188	
318	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
				Блок-секция 4							
		Типовые этажи АС-75									
335	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	422,00	243,33	11394	6570	1008	6007	18794
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	3816	1275		1392	
336	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	9	2059,31	1252,37	18534	11271	275	10764	31642
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	6988	2135		2344	
337	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,182	74323,00	--	162173	--	162173	--	175147
					--	--	--	--		12974	
338	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1175	91740,98	942,07	10780	111	8321	2155	13969
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	2348	46		1035	
339	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,47818	75895,94	19568,08	36292	9357	1134	19379	60125
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	25801	2284		4454	
340	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,47818	269890,00	--	129056	--	129056	--	139380
					--	--	--	--		10324	
341	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04286	56977,99	2100,79	2442	90	--	2211	5025
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2352	25		372	
342	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
343	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,125	110,83	2,22	1898	38	1208	452	2538
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	652	4		188	
345	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	25	29,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС33-37									
				Блок-секция 1							
346	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	5262,88	1255,25	231567	55231	49699	161985	425036
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	126637	10638		31484	
347	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3507,14	940,91	24550	6586	5224	16503	44337
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	12740	1245		3284	
349	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,0916	10659,00	--	267451	--	267451	--	288847
					--	--	--	--		21396	
350	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	320,6424	4256,00	--	1364654	--	1364654	--	1473826
					--	--	--	--		109172	
351	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3976933	461703,00	--	183616	--	183616	--	198305
					--	--	--	--		14689	
352	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,7833333	22176,77	1054,54	83902	3990	75984	4260	95215
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	3928	753		7053	
353	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3480953	12526,34	1239,54	4360	431	--	3731	8739
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	3929	171		647	
354	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3480953	16696,58	892,86	5812	311	101	4998	11675
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	5400	93		865	
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022792	227538,00	--	5186	--	5186	--	5601
					--	--	--	--		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3253033	211541,00	--	68815	--	68815	--	74320
					--	--	--	--		5505	
				Блок-секция 2							
357	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	5262,88	1255,25	210515	50210	45180	147259	386396
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	115125	9671		28622	
358	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	3507,14	940,91	24550	6586	5224	16503	44337
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	12740	1245		3284	
360	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,0916	10659,00	--	267451	--	267451	--	288847
					--	--	--	--		21396	
361	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	285,844	4256,00	--	1216552	--	1216552	--	1313876
					--	--	--	--		97324	
362	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3677285	461703,00	--	169781	--	169781	--	183364
					--	--	--	--		13583	
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,5833333	22176,77	1054,54	35113	1670	31799	1783	39848
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1644	315		2952	
364	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1983927	12526,34	1239,54	2485	246	--	2127	4981
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	2239	98		369	
365	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1983927	16696,58	892,86	3312	177	57	2849	6654
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	3078	53		493	
366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151693	227538,00	--	3452	--	3452	--	3728
					--	--	--	--		276	
367	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18322	211541,00	--	38759	--	38759	--	41859
					--	--	--	--		3101	
				Блок-секция 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5262,88	1255,25	105258	25105	22591	73630	193198
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	57562	4836		14311	
369	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	5460	534		1408	
371	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,6386	10659,00	--	113397	--	113397	--	122469
					--	--	--	--		9072	
372	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,922	4256,00	--	608276	--	608276	--	656938
					--	--	--	--		48662	
373	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1838643	461703,00	--	84891	--	84891	--	91682
					--	--	--	--		6791	
374	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,7916667	22176,77	1054,54	17557	835	15900	891	19924
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	822	158		1476	
375	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0991964	12526,34	1239,54	1243	123	--	1063	2490
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1120	49		184	
376	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0991964	16696,58	892,86	1656	89	28	1424	3327
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	1539	26		246	
377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007585	227538,00	--	1726	--	1726	--	1864
					--	--	--	--		138	
378	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09161	211541,00	--	19379	--	19379	--	20930
					--	--	--	--		1550	
				Блок-секция 4							
379	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5262,88	1255,25	115783	27616	24848	80993	212518
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	63319	5319		15742	
380	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3507,14	940,91	14029	3764	2985	9430	25335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	7280	712		1877	
382	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,304	10659,00	--	141807	--	141807	--	153152
					--	--	--	--		11345	
383	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	160,3212	4256,00	--	682327	--	682327	--	736913
					--	--	--	--		54586	
384	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1806817	461703,00	--	83421	--	83421	--	90095
					--	--	--	--		6674	
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,8916667	22176,77	1054,54	41951	1995	37992	2130	47607
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	1964	377		3526	
386	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1740477	12526,34	1239,54	2180	216	--	1866	4370
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1964	86		324	
387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1740477	16696,58	892,86	2906	155	51	2499	5838
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	2700	46		432	
388	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011396	227538,00	--	2593	--	2593	--	2800
					--	--	--	--		207	
389	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1626517	211541,00	--	34408	--	34408	--	37160
					--	--	--	--		2753	
		РАЗДЕЛ 12. Лестница (4 шт) АС-38-42									
864	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	3913,03	940,91	43043	10350	12673	25933	74494
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	20020	1957		5518	
865	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,2713	10659,00	--	450570	--	450570	--	486615
					--	--	--	--		36046	
866	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,128	22176,77	1054,54	2839	135	2571	144	3221
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	133	25		239	
867	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0185	12526,34	1239,54	232	23	--	198	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	209	9		34	
868	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00141	249245,00	--	351	--	351	--	380
					--	--	--	--		28	
869	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01704	221092,00	--	3767	--	3767	--	4069
					--	--	--	--		301	
870	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	89,832	1170,31	47,41	105131	4259	2980	117518	240461
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	97892	1700		17812	
871	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	89,832	2695,00	--	242097	--	242097	--	261465
					--	--	--	--		19368	
882	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,2352	28705,54	2319,20	6752	545	5308	932	8299
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	899	103		615	
883	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,05	29132,74	2319,20	30589	2435	24139	4163	37532
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	4015	461		2780	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29234740	1536489	22614780	4961497	36931935
							5083475	323389	--	2735704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28515761				
	Материалы		Тенге				12992704				
	Всего заработная плата		Тенге					5254202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2877843				
	Местные материалы		Тенге				6216358				
		Накладные расходы	Тенге				4856158				
		Сметная прибыль	Тенге				2669754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36041673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5413
		Сметная заработная плата	Тенге					5254202			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				718979				
	Материалы		Тенге				6161				
	Всего заработная плата		Тенге					152663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				521710				
		Накладные расходы	Тенге				105337				
		Сметная прибыль	Тенге				65945				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				890262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					152663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				36931934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5569
		Сметная заработная плата	Тенге					5406865			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				36 931 934				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				332 388				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1.7%)	Тенге				633 493				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				37 897 815				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				757 956				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				38 655 771				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				36 239 785				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				2 536 534				
	ИТОГО	Тенге				38 776 319				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				34 507 046				
	НДС 12%	Тенге				4 140 846				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**38 647 892**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Бегур

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Прораб СУ "Горжилстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.В. Середенко

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4
договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

Смета 2-1-1 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна, двери										
		Окна АС-19, АС-20										
		Блок-секция 1										
390	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092		3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
		НР - 90%; СП - 8%				1320,00	66,95	540	27		150	
391	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	13,9071		3758,68	155,93	52272	2169	32797	16413	74180
		НР - 90%; СП - 8%				1244,37	66,95	17306	931		5495	
392	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	30,0188		2680,20	152,59	80456	4581	49753	25319	114237
		НР - 90%; СП - 8%				870,20	66,95	26122	2010		8462	
393	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,9201		28622,00	--	54957	--	54957	--	59354
						--	--	--	--		4397	
394	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092		12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
						--	--	--	--		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
396	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,8036	23886,00	--	950749	--	950749	--	1026809
					--	--	--	--		76060	
397	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	39,8036	-7497,00	--	-298408	--	-298408	--	-322280
					--	--	--	--		-23873	
398	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	39,8036	8716,00	--	346928	--	346928	--	374682
					--	--	--	--		27754	
		Блок-секция 2									
409	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
		НР - 90%; СП - 8%			1320,00	66,95	540	27		150	
410	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	13,9071	3758,68	155,93	52272	2169	32797	16413	74180
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	17306	931		5495	
411	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	18,9656	2680,20	152,59	50832	2894	31434	15996	72174
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	16504	1270		5346	
412	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,9201	28622,00	--	54957	--	54957	--	59354
					--	--	--	--		4397	
413	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
415	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост н поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,7504	23886,00	--	686732	--	686732	--	741671
					--	--	--	--		54939	
416	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	28,7504	-7497,00	--	-215542	--	-215542	--	-232785
					--	--	--	--		-17243	
417	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	28,7504	8716,00	--	250588	--	250588	--	270636
					--	--	--	--		20047	
		Блок-секция 3									
428	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
		НР - 90%; СП - 8%			1320,00	66,95	540	27		150	
429	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	13,9071	3758,68	155,93	52272	2169	32797	16413	74180
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	17306	931		5495	
430	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	18,9656	2680,20	152,59	50832	2894	31434	15996	72174
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	16504	1270		5346	
431	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,9201	28622,00	--	54957	--	54957	--	59354
					--	--	--	--		4397	
432	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
434	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - нмпост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,7504	23886,00	--	686732	--	686732	--	741671
					--	--	--	--		54939	
435	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	28,7504	-7497,00	--	-215542	--	-215542	--	-232785
					--	--	--	--		-17243	
436	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	28,7504	8565,00	--	246247	--	246247	--	265947
					--	--	--	--		19700	
		Блок-секция 4									
447	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
		НР - 90%; СП - 8%			1320,00	66,95	540	27		150	
448	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	13,9071	3758,68	155,93	52272	2169	32797	16413	74180
		НР - 90%; СП - 8%			1244,37	66,95	17306	931		5495	
449	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	30,0188	2680,20	152,59	80456	4581	49753	25319	114237
		НР - 90%; СП - 8%			870,20	66,95	26122	2010		8462	
450	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,9201	28622,00	--	54957	--	54957	--	59354
					--	--	--	--		4397	
451	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одиостворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
453	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,8036	23886,00	--	950749	--	950749	--	1026809
					--	--	--	--		76060	
454	2113-0510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	39,8036	-7337,00	--	-292039	--	-292039	--	-315402
					--	--	--	--		-23363	
455	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	39,8036	8565,00	--	340918	--	340918	--	368191
					--	--	--	--		27273	
		Двери АС-21, АС-22									
		Блок-секция 1									
473	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,9	2112,71	161,54	20916	1599	7143	11581	35096
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	12174	694		2600	
474	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	9,9	30835,00	--	305267	--	305267	--	329688
					--	--	--	--		24421	
475	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	-7497,00	--	-74220	--	-74220	--	-80158
					--	--	--	--		-5938	
476	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	8716,00	--	86288	--	86288	--	93191
					--	--	--	--		6903	
		Блок-секция 2									
495	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,9	2112,71	161,54	20916	1599	7143	11581	35096
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	12174	694		2600	
496	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	9,9	30835,00	--	305267	--	305267	--	329688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		24421	
497	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	-7497,00	--	-74220	--	-74220	--	-80158
					--	--	--	--		-5938	
498	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	8716,00	--	86288	--	86288	--	93191
					--	--	--	--		6903	
		Блок-секция 3									
516	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,9	2112,71	161,54	20916	1599	7143	11581	35096
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	12174	694		2600	
517	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклонакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	9,9	30835,00	--	305267	--	305267	--	329688
					--	--	--	--		24421	
518	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	-7497,00	--	-74220	--	-74220	--	-80158
					--	--	--	--		-5938	
519	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	8716,00	--	86288	--	86288	--	93191
					--	--	--	--		6903	
		Блок-секция 4									
538	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,9	2112,71	161,54	20916	1599	7143	11581	35096
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	12174	694		2600	
539	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	9,9	30835,00	--	305267	--	305267	--	329688
					--	--	--	--		24421	
540	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	-7497,00	--	-74220	--	-74220	--	-80158
					--	--	--	--		-5938	
541	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	9,9	8716,00	--	86288	--	86288	--	93191
					--	--	--	--		**6903**	
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС-25,28, АС-29 прим. 2									
		Потолок									
553	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску	отделываемой	495,936	317,87	2,10	157646	1040	7487	119696	299529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			300,68	1,01	149119	501		22187	
554	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,008	1057,69	63,47	20104	1206	5856	11177	33784
		НР - 80%; СП - 8%			686,12	48,89	13042	929		2503	
				Стены							
558	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	702,162	1030,55	63,47	723616	44566	218537	395874	1209048
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	460513	34329		89559	
559	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,18	1022,81	17,41	27800	473	6286	16944	48324
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	21041	139		3580	
560	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,062	920,35	17,41	64481	1220	9023	43678	116812
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	54238	359		8653	
				Дверные откосы							
567	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,21	1030,55	63,47	37316	2298	11270	20415	62350
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	23748	1770		4619	
				Блок-секция 2, 3 АС-26,27, АС-30 прим.2							
		Потолок									
569	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	440,148	317,87	2,10	139912	923	6644	106232	265835
		НР - 80%; СП - 8%			300,68	1,01	132345	445		19691	
570	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,008	1057,69	63,47	20104	1206	5856	11177	33784
		НР - 80%; СП - 8%			686,12	48,89	13042	929		2503	
				Стены							
574	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,897	1030,55	63,47	557423	34331	168345	304954	931367
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	354747	26445		68990	
575	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	1022,81	17,41	12274	209	2775	7481	21335
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	9290	61		1580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,132	920,35	17,41	66386	1256	9289	44968	120263
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	5,12	55841	369		8908	
		Дверные откосы									
583	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,4	1030,55	63,47	45757	2818	13819	25032	76452
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	29120	2171		5663	
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Блок-секция 1									
		Первый этаж АС-63									
		Тип Л									
620	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	283,36	27,69	40816	3988	--	36299	83284
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	36828	1788		6169	
621	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	16644,00	--	148159	--	148159	--	160012
					--	--	--	--		11853	
		Тип П									
627	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	283,36	27,69	3103	303	--	2759	6331
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	2800	136		469	
628	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	16644,00	--	5632	--	5632	--	6082
					--	--	--	--		451	
		Блок-секция 2									
		Первый этаж АС-63									
		Тип Л									
686	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	283,36	27,69	34905	3410	--	31042	71223
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	31494	1529		5276	
687	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	16644,00	--	126703	--	126703	--	136839
					--	--	--	--		10136	
		Тип П									
693	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	283,36	27,69	3018	295	--	2684	6158
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	2723	132		456	
694	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	16644,00	--	5477	--	5477	--	5915
					--	--	--	--		438	
		Блок-секция 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Первый этаж АС-64							
		Тип Л									
752	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	283,36	27,69	34905	3410	--	31042	71223
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	31494	1529		5276	
753	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	16644,00	--	126703	--	126703	--	136839
					--	--	--	--		10136	
		Тип П									
759	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звуконзоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	283,36	27,69	3018	295	--	2684	6158
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	2723	132		456	
760	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспеиенного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	16644,00	--	5477	--	5477	--	5915
					--	--	--	--		438	
				Блок-секция 4							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Л									
818	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошиая из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	283,36	27,69	40816	3988	--	36299	83284
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	36828	1788		6169	
819	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспеиенного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	16644,00	--	148159	--	148159	--	160012
					--	--	--	--		11853	
		Тип П									
825	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	283,36	27,69	3103	303	--	2759	6331
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	2800	136		469	
826	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	16644,00	--	5632	--	5632	--	6082
					--	--	--	--		451	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8287473	137806	6480559	1449846	10516301
							1669104	88789	--	778986	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8287473				
	Материалы		Тенге				790373				
	Всего заработная плата		Тенге					1757893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5690191				
		Накладные расходы	Тенге				1449844				
		Сметная прибыль	Тенге				778985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10516303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1757
		Сметная заработная плата	Тенге					1757893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10516303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1757

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1757893			
	Итого в ценах 2018 г		Тенге					10 516 303				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге					94 647				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге					180 386				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге					10 791 336				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					215 827				
	Итого в ценах 2018г		Тенге					11 007 162				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге					10 319 214				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге					722 274				
	ИТОГО		Тенге					11 041 489				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге					9 825 821				
	НДС 12%		Тенге					1 179 099				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**					**11 004 920**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Главный инженер СУ "Отделстрой"
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С.Глухов

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.К.

АКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного Форма 2В

ОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР

аименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4

оговор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	123,3	18017,49	142,09	2221557,00	17519,61	2118203,57	91905,77	2498539,77
		НР - 98%; СП - 8%			696,14	64,46	85833,80	7947,60		185077,02	
15	С123-040905-1230 2304-0905-1230 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/Vtp.718.V	шт.	34	2801,00	--	95234,00	--	95234,00	--	102852,72
					--	--	--	--		7618,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2316791,00	17519,61	2213437,57	91905,77	2601392,49
							85833,80	7947,60	--	192695,74	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2316791,00				
	Материалы		Тенге				2118203,57				
	Всего заработная плата		Тенге					93781,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95234,00				
	Сдача и испытанне		Тенге				3010,29				
		Накладные расходы	Тенге				91905,77				
		Сметная прибыль	Тенге				192695,74				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2601392,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,31
		Сметная заработная плата	Тенге					93781,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2601392,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,31
		Сметная заработная плата	Тенге					93781,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Другие элементы системы									
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	1873,66	89,85	63704,37	3054,90	10219,65	49787,08	122570,76
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	50429,82	373,32		9079,32	
17	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.	34	3741,00	--	127194,00	--	127194,00	--	137369,52
					--	--	--	--		10175,52	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	34	422,21	--	14355,10	--	9383,66	4872,01	20765,28
		НР - 98%; СП - 8%			146,22	--	4971,44	--		1538,17	
21	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.731	шт.	96	59,00	--	5664,00	--	5664,00	--	6117,12
					--	--	--	--		453,12	
22	С123-020401-2507 2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.	36	91,00	--	3276,00	--	3276,00	--	3538,08
					--	--	--	--		262,08	
23	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.735	шт.	24	59,00	--	1416,00	--	1416,00	--	1529,28
					--	--	--	--		113,28	
24	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.	492	36,00	--	17712,00	--	17712,00	--	19128,96
					--	--	--	--		1416,96	
25	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.751	шт.	144	82,00	--	11808,00	--	11808,00	--	12752,64
					--	--	--	--		944,64	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.	540	28,00	--	15120,00	--	15120,00	--	16329,60
					--	--	--	--		1209,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.703	шт.	170	46,00	--	7820,00	--	7820,00	--	8445,60
					--	--	--	--		625,60	
28	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Vtp.701	шт.	230	711,00	--	163530,00	--	163530,00	--	176612,40
					--	--	--	--		13082,40	
				Трубопроводы							
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединеннях в раструб	м трубопровода	2040	1266,42	18,40	2583501,80	37533,45	16874,68	2478778,39	5467262,61
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	2529093,67	272,03		404982,42	
30	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2019,6	291,00	--	587703,60	--	587703,60	--	634719,89
					--	--	--	--		47016,29	
31	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1380,91	21,73	124281,74	1955,30	580,20	119330,13	263100,82
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	121746,24	19,20		19488,95	
32	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	481,00	--	42857,10	--	42857,10	--	46285,67
					--	--	--	--		3428,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3769943,70	42543,65	1021158,89	2652767,61	6936528,22
							2706241,17	664,56	--	513816,91	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3769943,70				
	Материалы		Тенге				37058,19				
	Всего заработная плата		Тенге					2706905,73			
	Стоимость материалов н конструкций		Тенге				984100,70				
	Сдача и испытание		Тенге				144,80				
		Накладные расходы	Тенге				2652767,61				
		Сметная прибыль	Тенге				513816,91				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6936528,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2468,98
		Сметная заработная плата	Тенге					2706905,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6936528,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2468,98
		Сметная заработная плата	Тенге					2706905,73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6086734,68	60063,26	3234596,45	2744673,38	9537920,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2792075,00	8612,15	--	706512,65	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6086734,68				
	Материалы		Тенге				2155261,75				
	Всего заработная плата		Тенге					2800687,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1079334,70				
	Сдача и испытание		Тенге				3155,09				
		Накладные расходы	Тенге				2744673,38				
		Сметная прибыль	Тенге				706512,65				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9537920,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2563,29
		Сметная заработная плата	Тенге					2800687,12			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9537920,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2563,29
		Сметная заработная плата	Тенге					2800687,12			

	Итого в ценах 2018 г		Тенге				9 537 921				
	Временные здания и сооружения (0,9%)		Тенге				85 841				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)		Тенге				163 604				
	Итого в текущих ценах 2018 г		Тенге				9 787 366				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				195 747				
	Итого в ценах 2018г		Тенге				9 983 113				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1		Тенге				9 359 169				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961		Тенге				655 077				
	ИТОГО		Тенге				10 014 246				
	Итого с учетом скидки к=0,8899		Тенге				8 911 677				
	НДС 12%		Тенге				1 069 401				
	Всего с НДС 12%		**Тенге**				**9 981 078**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" УМР

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4

договор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
15	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8,87	2060,40	43,65	18275,74	387,21	11371,56	6508,25	26766,71
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	6516,97	124,11		1982,72	
16	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1893,31	33,20	4733,27	83,01	3461,68	1194,67	6402,18
		НР - 98%; СП - 8%			475,43	12,19	1188,59	30,47		474,24	
17	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,25	1266,83	18,93	5384,04	80,46	3730,98	1569,51	7509,84
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	1572,61	28,93		556,28	
18	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,5	1265,09	18,93	23404,08	350,22	16208,38	6832,00	32654,96
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	6845,48	125,95		2418,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	803,66	18,93	10045,75	236,63	5183,80	4616,22	15834,93
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	4625,32	85,10		1172,96	
20	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	764,34	18,93	6496,87	160,91	3190,74	3139,03	10406,76
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	3145,22	57,87		770,87	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38,5	1702,87	21,73	65560,62	836,43	12643,85	51046,78	125935,99
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	52080,34	8,21		9328,59	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	1492,57	18,40	53732,43	662,36	8439,01	43743,15	105273,62
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	44631,06	4,80		7798,05	
25	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	283,5	1313,94	15,31	372501,58	4341,68	42557,89	319112,21	746942,89
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	325602,02	22,68		55329,10	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	28,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
					--	--	--	--		22,40	
27	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	15,00	--	135,00	--	135,00	--	145,80
					--	--	--	--		10,80	
28	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	12,00	--	840,00	--	840,00	--	907,20
					--	--	--	--		67,20	
29	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	786,00	--	4716,00	--	4716,00	--	5093,28
					--	--	--	--		377,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированиая с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	557,00	--	1671,00	--	1671,00	--	1804,68
					--	--	--	--		133,68	
31	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	423,00	--	56682,00	--	56682,00	--	61216,56
					--	--	--	--		4534,56	
32	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемиая DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	370,00	--	16650,00	--	16650,00	--	17982,00
					--	--	--	--		1332,00	
33	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	48,00	--	288,00	--	288,00	--	311,04
					--	--	--	--		23,04	
34	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	34,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
					--	--	--	--		24,48	
35	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	19,00	--	1425,00	--	1425,00	--	1539,00
					--	--	--	--		114,00	
36	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	482,00	--	2892,00	--	2892,00	--	3123,36
					--	--	--	--		231,36	
37	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	295,00	--	885,00	--	885,00	--	955,80
					--	--	--	--		70,80	
38	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	55,00	--	1320,00	--	1320,00	--	1425,60
					--	--	--	--		105,60	
39	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	34,00	--	408,00	--	408,00	--	440,64
					--	--	--	--		32,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234	13,00	--	3042,00	--	3042,00	--	3285,36
					--	--	--	--		243,36	
41	С123-020401-3301 2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	50,00	--	4500,00	--	4500,00	--	4860,00
					--	--	--	--		360,00	
42	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	903,00	--	27090,00	--	27090,00	--	29257,20
					--	--	--	--		2167,20	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,5	11,00	--	423,50	--	423,50	--	457,38
					--	--	--	--		33,88	
44	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	7,00	--	252,00	--	252,00	--	272,16
					--	--	--	--		20,16	
45	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	5,00	--	1625,00	--	1625,00	--	1755,00
					--	--	--	--		130,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685564,88	7138,90	232218,38	437761,82	1213192,83
							446207,61	488,12	--	89866,14	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				685564,88				
	Материалы		Тенге				106787,87				
	Всего заработная плата		Тенге					446695,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125430,50				
		Накладные расходы	Тенге				437761,82				
		Сметная прибыль	Тенге				89866,14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1213192,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406,69
		Сметная заработная плата	Тенге					446695,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1213192,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406,69
		Сметная заработная плата	Тенге					446695,73			

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,4815	177,22	168,61	11073,08	10534,94	--	2116,77	14245,04
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,44	538,14	2401,82		1055,19	
147	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2885	2962,37	--	9741,75	--	--	7014,06	18096,27
		НР - 72%; СП - 8%			2962,37	--	9741,75	--		1340,46	
148	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,16	2554,43	149,06	2963,13	172,92	1792,78	1031,60	4314,31
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	997,44	44,58		319,58	
149	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,915	713,45	--	4220,04	--	--	3038,43	7839,16
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	4220,04	--		580,68	
150	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	58,34	30,73	30,73	1792,95	1792,95	--	444,53	2416,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	617,40		179,00	
151	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,34	132,66	63,10	7739,21	3681,55	--	4132,20	12821,12
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	4057,66	1681,50		949,71	
152	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	58,34	44,27	44,27	2582,65	2582,65	--	640,32	3480,80
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	889,33		257,84	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,34	132,66	63,10	7739,21	3681,55	--	4132,20	12821,12
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	4057,66	1681,50		949,71	
154	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/110мм	м трубопровода	233,87	1562,61	3,10	365447,96	725,75	215288,64	146642,65	553057,86
		НР - 98%; СП - 8%			638,96	0,86	149433,58	201,78		40967,25	
155	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	234,5	970,61	1,26	227609,15	295,87	71055,61	153219,04	411294,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			666,34	0,38	156257,67	88,29		30466,25	
156	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	234,5	72,09	1,16	16904,94	270,85	303,75	16003,74	35541,37
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	16330,35	--		2632,69	
157	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	233,87	1702,87	21,73	398250,96	5080,95	76805,64	310085,98	765003,90
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	316364,37	49,90		56666,96	
158	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	78,5	168,00	--	13188,00	--	13188,00	--	14243,04
					--	--	--	--		1055,04	
159	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80,5	107,00	--	8613,50	--	8613,50	--	9302,58
					--	--	--	--		689,08	
160	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25,5	207,00	--	5278,50	--	5278,50	--	5700,78
					--	--	--	--		422,28	
161	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	105	60,00	--	6300,00	--	6300,00	--	6804,00
					--	--	--	--		504,00	
162	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21,5	385,00	--	8277,50	--	8277,50	--	8939,70
					--	--	--	--		662,20	
163	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	101	107,00	--	10807,00	--	10807,00	--	11671,56
					--	--	--	--		864,56	
164	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	339,00	--	1695,00	--	1695,00	--	1830,60
					--	--	--	--		135,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11	320,00	--	3520,00	--	3520,00	--	3801,60
					--	--	--	--		281,60	
166	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	96,00	--	1920,00	--	1920,00	--	2073,60
					--	--	--	--		153,60	
167	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3,5	261,00	--	913,50	--	913,50	--	986,58
					--	--	--	--		73,08	
168	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,5	1096,00	--	1644,00	--	1644,00	--	1775,52
					--	--	--	--		131,52	
169	С123-020403-2704 2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	981,00	--	24525,00	--	24525,00	--	26487,00
					--	--	--	--		1962,00	
170	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	414,00	--	12420,00	--	12420,00	--	13413,60
					--	--	--	--		993,60	
171	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	400,00	--	7200,00	--	7200,00	--	7776,00
					--	--	--	--		576,00	
172	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	155,00	--	2325,00	--	2325,00	--	2511,00
					--	--	--	--		186,00	
173	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,5	79,00	--	1224,50	--	1224,50	--	1322,46
					--	--	--	--		97,96	
174	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	31	28,00	--	868,00	--	868,00	--	937,44
					--	--	--	--		69,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	225,00	--	7200,00	--	7200,00	--	7776,00
					--	--	--	--		576,00	
176	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	116,5	183,00	--	21319,50	--	21319,50	--	23025,06
					--	--	--	--		1705,56	
177	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	117,5	56,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
					--	--	--	--		526,40	
178	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	207,33	542,00	--	112372,86	--	112372,86	--	121362,69
					--	--	--	--		8989,83	
179	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	56,2	559,62	61,88	31450,36	3477,38	14442,78	11455,40	46338,23
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	13530,21	1542,69		3432,46	
180	С121-110403-2010 2111-0403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	16,18	13287,00	--	214983,66	--	214983,66	--	232182,35
					--	--	--	--		17198,69	
181	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,24108	880709,32	451324,76	212321,40	108805,37	4534,58	127430,30	366931,83
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	98981,45	29736,02		27180,14	
182	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141,51	4315,00	--	610615,65	--	610615,65	--	659464,90
					--	--	--	--		48849,25	
183	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,43	2603,00	--	1119,29	--	1119,29	--	1208,83
					--	--	--	--		89,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,035	88,32	2,22	621,33	15,63	346,90	179,63	865,04
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	258,79	1,54		64,08	
185	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,035	135,36	2,86	952,28	20,09	818,62	79,96	1114,83
		НР - 69%; СП - 8%			16,14	0,33	113,57	2,32		82,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2386320,87	141138,43	1470299,77	787646,81	3427885,09
							774882,67	38938,69	--	253917,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				508181,06				
	Материалы		Тенге				21935,67				
	Всего заработная плата		Тенге					175095,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214983,66				
		Накладные расходы	Тенге				161695,40				
		Сметная прибыль	Тенге				53590,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723466,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148,69
		Сметная заработная плата	Тенге					175095,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1878139,81				
	Материалы		Тенге				363453,64				
	Всего заработная плата		Тенге					638725,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869926,80				
		Накладные расходы	Тенге				625951,41				
		Сметная прибыль	Тенге				200327,30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2704418,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568,06
		Сметная заработная плата	Тенге					638725,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3427885,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716,76
		Сметная заработная плата	Тенге					813821,36			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3071885,75	148277,33	1702518,14	1225408,63	4641077,93
							1221090,28	39426,81	--	343783,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				508181,06				
	Материалы		Тенге				21935,67				
	Всего заработная плата		Тенге					175095,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214983,66				
		Накладные расходы	Тенге				161695,40				
		Сметная прибыль	Тенге				53590,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723466,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148,69
		Сметная заработная плата	Тенге					175095,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2563704,69				
	Материалы		Тенге				470241,51				
	Всего заработная плата		Тенге					1085421,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				995357,30				
		Накладные расходы	Тенге				1063713,23				
		Сметная прибыль	Тенге				290193,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3917611,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1085421,66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4641077,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1123,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1260517,09			

	Итого в ценах 2018 г	Тенге				4 641 078				
	Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				41 770				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге				79 608				
	Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				4 762 456				
	резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				95 249				
	Итого в ценах 2018г	Тенге				4 857 705				
	в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге				4 554 099				
	в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге				318 756				
	ИТОГО	Тенге				4 872 855				
	Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге				4 336 354				
	НДС 12%	Тенге				520 362				
	Всего с НДС 12%	**Тенге**				**4 856 716**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного

Д.М. Тлеуов

ПОДРЯДЧИК:
Начальник УМР
АО "Рудныйсоколовстрой"

А.С. Бурмагин

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"

Азимкалиев Н.С.

АКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Рудненский отдел строительства" акимата г. Рудного

ЕНПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Строительное управление "Горжилстрой"

ОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" Энергохозяйство

аименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная строительный участок № 4

оговор №131 2018-11-29

А К Т №
приемки выполненных работ
за июль 2019 г.

мета №2-1-6. ЭОМ.СО.

оставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия										
7	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	420		564,27	--	236994,52	--	1794,52	143472,00	410903,84
		НР - 61%; СП - 8%				560,00	--	235200,00	--		30437,32	
8	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	шт.	180		121,00	--	21780,00	--	21780,00	--	23522,40
						--	--	--	--		1742,40	
9	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	220		32,00	--	7040,00	--	7040,00	--	7603,20
						--	--	--	--		563,20	
	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	шт.	20		182,00	--	3640,00	--	3640,00	--	3931,20
						--	--	--	--		291,20	
	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках**	шт.	14		296,16	54,60	4146,30	764,46	0,00	2617,73	7305,15
		НР - 72%; СП - 8%				241,56	18,14	3381,84	253,90		541,12	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-061710-0705 2306-1710-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	5081,00	–	71134,00	–	71134,00	–	76824,72
				–	–	–	–		5690,72	
С124-040207-5210 2404-0207-5210 РСНБ РК 2015	Крышки изолирующие для мачтовых рубильников SP42 ГОСТ Р 51177-98/Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	3261,00	–	45654,00	–	45654,00	–	49306,32
				–	–	–	–		3652,32	
С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	123	31,00	–	3813,00	–	3813,00	–	4118,04
				–	–	–	–		305,04	
С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн 300мм	шт.	41	1308,00	–	53628,00	–	53628,00	–	57918,24
				–	–	–	–		4290,24	
С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	41	3187,00	–	130667,00	–	130667,00	–	141120,36
				–	–	–	–		10453,36	
С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	52	31,00	–	1612,00	–	1612,00	–	1740,96
				–	–	–	–		128,96	
С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98/Пластина соединительная h 80 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	26	287,00	–	7462,00	–	7462,00	–	8058,96
				–	–	–	–		596,96	
С124-040201-0810 2404-0201-0810 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98/Поворот на 90гр 80х300	шт.	2	4292,00	–	8584,00	–	8584,00	–	9270,72
				–	–	–	–		686,72	
С123-080504-1105 2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Разветвитель Т-образный 80х300	шт.	2	5271,00	–	10542,00	–	10542,00	–	11385,36
				–	–	–	–		843,36	
С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	32	31,00	–	992,00	–	992,00	–	1071,36
				–	–	–	–		79,36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				607688,82	764,46	368342,52	146089,73	814080,83
						238581,84	253,90	–	60302,28	
Стоимость монтажных работ		Тенге				361693,82				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				1794,52				
Всего заработная плата		Тенге					238835,74			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120553,00				
	Накладные расходы	Тенге				146089,73				
	Сметная прибыль	Тенге				40622,68				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				548406,23				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213,27
	Сметная заработная плата	Тенге					238835,74			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				115328,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115328,00				
	Сметная прибыль	Тенге				9226,24				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124554,24				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130667,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130667,00				
	Сметная прибыль	Тенге				10453,36				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141120,36				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				814080,83				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213,27
	Сметная заработная плата	Тенге					238835,74			
	РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели									
Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1200**	**293,99**	**138,27**	**352793,25**	**165920,40**	**55112,85**	**127674,40**	**518905,06**
	НР - 72%; СП - 8%			**109,80**	**37,97**	**131760,00**	**45565,56**		**38437,41**	
Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**4066**	**328,22**	**2,41**	**1334530,73**	**9794,99**	**632539,89**	**500723,31**	**1982074,37**
	НР - 72%; СП - 8%			**170,24**	**0,80**	**692195,84**	**3253,21**		**146820,32**	
С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,306**	**116786,00**	**--**	**35736,52**	**--**	**35736,52**	**--**	**38595,44**
				--	**--**	**--**	**--**		**2858,92**	
С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,341**	**172587,00**	**--**	**231439,17**	**--**	**231439,17**	**--**	**249954,30**
				--	**--**	**--**	**--**		**18515,13**	
С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3**	**239948,00**	**--**	**71984,40**	**--**	**71984,40**	**--**	**77743,15**
				--	**--**	**--**	**--**		**5758,75**	
С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,824878**	**273109,00**	**--**	**771499,61**	**--**	**771499,61**	**--**	**833219,57**
				--	**--**	**--**	**--**		**61719,97**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	416977,00	--	62546,55	--	62546,55	--	67550,27
				--	--	--	--		5003,72	
С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	455639,00	--	929,50	--	929,50	--	1003,86
				--	--	--	--		74,36	
С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	127346,00	--	57305,70	--	57305,70	--	61890,16
				--	--	--	--		4584,46	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2918765,42	175715,39	1919094,19	628397,72	3830936,19
						823955,84	48818,77	--	283773,05	
Стоимость монтажных работ		Тенге				2918765,42				
Материалы		Тенге				687652,74				
Всего заработная плата		Тенге					872774,61			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1231441,44				
	Накладные расходы	Тенге				628397,72				
	Сметная прибыль	Тенге				283773,05				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3830936,19				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818,36
	Сметная заработная плата	Тенге					872774,61			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3830936,19				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818,36
	Сметная заработная плата	Тенге					872774,61			
	РАЗДЕЛ 6. Трубы									
Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1128	296,71	9,36	334688,08	10560,56	120094,88	149286,13	522692,15
	НР - 72%; СП - 8%			180,88	2,93	204032,64	3309,21		38717,94	
Ц13-080206-1905 1308-0206-1905 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	72	428,56	41,55	30856,31	2991,67	8712,64	14397,77	48874,41
	НР - 72%; СП - 8%			266,00	11,73	19152,00	844,91		3620,33	
С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	202	24,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
				--	--	--	--		387,84	
С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	910,01	29,00	--	26390,29	--	26390,29	--	28501,51
				--	--	--	--		2111,22	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	27,27	44,00	–	1199,88	–	1199,88	–	1295,87
				–	–	–	–		95,99	
С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	72,72	167,58	–	12186,42	–	12186,42	–	13161,33
				–	–	–	–		974,91	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**410168,98**	**13552,23**	**173432,10**	**163683,91**	**619761,11**
						223184,64	**4154,12**	–	**45908,23**	
Стоимость монтажных работ		Тенге				365544,39				
Материалы		Тенге				128807,52				
Всего заработная плата		Тенге					227338,76			
	Накладные расходы	Тенге				163683,91				
	Сметная прибыль	Тенге				42338,26				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				571566,56				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,88
	Сметная заработная плата	Тенге					227338,76			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				44624,59				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44624,59				
	Сметная прибыль	Тенге				3569,97				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48194,55				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				619761,11				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,88
	Сметная заработная плата	Тенге					227338,76			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3936623,21**	**190032,08**	**2460868,81**	**938171,35**	**5264778,13**
						1285722,32	**53226,78**	–	**389983,57**	
Стоимость монтажных работ		Тенге				3646003,63				
Материалы		Тенге				818254,78				
Всего заработная плата		Тенге					1338949,10			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1351994,44				
	Накладные расходы	Тенге				938171,35				
	Сметная прибыль	Тенге				366734,00				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4950909,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244,51
	Сметная заработная плата	Тенге					1338949,10			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				115328,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115328,00				
	Сметная прибыль	Тенге				9226,24				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124554,24				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130667,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130667,00				
	Сметная прибыль	Тенге				10453,36				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141120,36				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				44624,59				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44624,59				
	Сметная прибыль	Тенге				3569,97				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48194,55				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5264778,13				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244,51

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					1338949,10			

Итого в ценах 2018 г	Тенге					5 264 778				
Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге					47 383				
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,7%)	Тенге					90 307				
Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге					5 402 468				
резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					108 049				
Итого в ценах 2018г	Тенге					5 510 517				
в том числе в ценах 2018 г 93,75% к=1	Тенге					5 166 110				
в том числе в ценах 2019 г 6,25% к=1,0498961	Тенге					361 592				
ИТОГО	Тенге					5 527 702				
Итого с учетом скидки к=0,8899	Тенге					4 919 102				
НДС 12%	Тенге					590 292				
Всего с НДС 12%	**Тенге**					**5 509 394**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственного Учреждения
" Рудненского отдела строительства" акимата города Рудного
_____ Тлеуов Д.М.

Эксперт технического надзора
ТОО "Архстройэксперт"_____ Азимкалиев Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"_____ Челяпин А.А.

Начальник ПТО_____ Сучак М.В.