Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»

Договор № 2024/3-КШ от 18.11.2024г.

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 300 мест на ул. М.Ихсанова, г. Аксай, Бурлинского района ЗКО""

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

Составлен(а) 01.03 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5354885**
		Раздел 1.	**Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)**				**5354885**
		Подраздел 1.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**5354885**
1	**124**	**С1243-133-0112** **243-133-0112** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х120/16 (мк)-10**	**м**	**180,108**	**24 062**	**4333759**
			Муфты				
2	**125**	**Ц13-080201-1819** **1308-0201-1819** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**11 641**	**46564**
3	**126**	**С1243-903-0802** **243-903-0802** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**20 711**	**82844**
			Траншеи				
4	**127**	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**44,64**	**356**	**15892**
5	**128**	**Е11-010102-0380** **1101-0102-0380** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**22,3**	**438**	**9767**

1		2	3	4	5	6	7
6	129	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	280,98	79	22197
7	130	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	22,32	75	1674
8	131	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	310	765	237150
9	132	С1211-401-0102 211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	22,3	5 383	120041
10	133	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	341	23	7843
11	134	С1249-101-0101 249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	310	471	146010
12	135	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	31	941	29171
13	136	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,144	851 498	122616
14	137	С1261-301-0149 261-301-0149 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	144	919	132336
15	138	С1241-706-0101 241-706-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	м	32	536	17152
16	139	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	44,64	63	2812
17	140	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	44,64	606	27052
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 354 885**
			Оборудование	**Тенге**			**0,00**
			Итого без оборудования	**Тенге**			**5 354 885,24**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%	**Тенге**	**6,90%**		**369 487,08**
			Итого	**Тенге**			**5 724 372,32**
			Сметная прибыль -5%	**Тенге**	**5%**		**286 218,62**
			Непредвиденные затраты -5%	**Тенге**	**5%**		**286 218,62**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого	**Тенге**			**6 296 809,55**
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 40%-1,0557	**Тенге**	**1,0557**		**2 659 016,74**
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 60%-1,075	**Тенге**	**1,075**		**4 061 442,16**
			Итого	**Тенге**			**6 720 458,89**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**806 455,07**
			Всего	**Тенге**			**7 526 913,96**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор_____ Бижанов Е.Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Корпарация ШАГ Групп"
БИН: 040140011273

Эксперт_____ Исманов А. Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»
БИН: 080340019 79

Эксперт_____ Каиргалиев Х.Г.