Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 24 » декабрь 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна-615" Лицензия:17003396, I, Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, 5 микрорайон дом 38, квартира 60,***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Бижанова Ернар Тюлюгалеевича,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 300 мест по ул. М. Исханова г. Аксай Бурлинского района ЗКО» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", Руководитель Антазиев Алибек Сайнович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***«Дока Строй Ком» ГСЛ 24029185 от 26.09.2024г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Макетстрой";32/2018;***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Управление строительства ЗКО", № от 30.07.2024 года;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели систем водоснабжения и канализации					
Водоснабжения В1	м3/сут	18,67	18,67	18,67	18,67
Канализация К1	м3/сут	18,67	18,67	18,67	18,67
Электроснабжения					
Категория электроснабжения II					
электроснабжения: от существующей опоры №50, существующей ВЛ-10кВ «Электростанция» РП-4, ПС 110/35/10 кВ «Кирпичный завод».	кВ	10/04	10/04	10/04	10/04
Длина проектируемой ВЛ-10кВ в траншеи	м	341	341	341	341
Длина проектируемой ВЛ-10 кВ в воздушной лини	м	95	95	95	95
Наружные системы связи					
Затяжка кабеля в существующий кабельной канализации	м	1335	1335	1335	1335
Затяжка кабеля в проектируемой кабельной канализации	м	72	72	72	72
Газоснабжение наружное					
Подземный газопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 Ф63х5.8мм. протяженность	м	2725	2725	2725	2725

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок строительных работ расположен по адресу: Бурлинский район, Пугачевский сельский округ, село Пугачев.

Водоснабжение

Водоснабжение предусматривается от существующего водопровода диаметром 219, проложенного поданному району. К здания подводится 2 водопровода диаметром 200х11,9. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ SDR-17. На сети предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. В колодцах установлена запорная арматура.

Пожаротушение

Согласно СН РК 4.01-03-2013 и Технического регламента приложение 4, расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/с. Максимальный расход на внутреннее пожаротушение составляет - 5,8 л/с - две струи по 2,9 л/с. Общий расход на пожаротушение - 15 + 5,8 = 20,8 л/с. Наружное пожаротушение здания осуществляется пожарными гидрантами, ПГ1 предусматривается в проектируемом колодце на территории школы в колодце ВК1. На наружных стенах здания монтируются знаки пожарных гидрантов, в светоотражающим исполнении, согласно СТ РК ГОСТ Р12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности».

Газоснабжение

Проектом предусмотрено подведение газопровода к школе. Точка подключения - существующий подземный газопровод высокого давления диаметром Ø273 мм. На точке подключения предусматривается установка крана шарового Ø57 (11б27п) в ограждении 2х2, а около школы для понижения давления предусмотрено установки ГРПШ-05-2У1-С в ограждении. Подземный газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 63х5,8мм. Протяженность подземного газопровода-2725м. Надземный газопровод запроектирован из стальных электросварных труб Ø57 по ГОСТ 10704-91.

В случае падения провода Вл.04, для защиты газопровода предусмотрено защитная металлическая решетка. Газопровод защитить от атмосферной коррозии путем покрытия трубопровода двумя слоями эмали ПФ-115,по грунтовке ФЛ-03К, желтым цветом.

Электроснабжение

1. Отпайка предусмотрено от ВЛ-10 кВ от существующей опоры №64 ВЛ-10 кВ «Кирпичный завод»;
2. Отпайка предусмотрено от ВЛ-10 кВ от существующей опоры №56 ВЛ-10 кВ «Электростанция».

Наружные системы связи

Точка подключения осуществляется от ККс №2018. Прокладку волоконно-оптического кабеля типа марки ОКЛ-4 (в легкой броне) по существующей кабельной канализации от шахты ККс №2018 до ККс-2 №1 шахта находятся на парковке строительство школы №1 по улице Ихсанова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Ноябрь 2024 года;
месяц, год

окончание работ Декабрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____ 2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____ 2024г
Место печати (при наличии)

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Қазақстан
Өңірлік филиалы
Берлі газ шаруашылығы

ЗКПР АО „Qazqaz Aimaq" Телибаев Б.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« 23 » декабря 2024г
Место печати (при наличии)

ТОО „Зап Каз РЭК" Аксайский р-н Е Казмолаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____ 2024г
Место печати (при наличии)

АЭТ
Аксайский РЭС

Бурлинский ЛТЦ ЦТО МС Кодаров Н.М
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« 23 » декабря 2024г
Место печати (при наличии)

«Қазақтелеком» АК филиалы «Желі дивизионы» бірлестігі
Батыс Қазақстан аймақтық желісін пайдалану
департаменті
ЖЖТКО Берлі ЖТЦ
Объединение «Дивизион «Сеть» – филиал АО «Казахтелеком»
Западно-Казахстанский Департамент эксплуатации сети доступа
Бурлинский ЛТЦ ЦТО МС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство проведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 300 мест по ул. М. Исханова г. Аксай Бурлинского района ЗКО» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Бижанов Ернар Тюлюгалеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

« 24 » декабрь 2024г.

Место печати (при наличии)

Республика Казахстан Батыс Казақстан облысы Орал қаласы Западно-Казахстанская область город Уральск Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ПМК-615 БИН 020740005207 Товарищество с ограниченной ответств-ю