Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«05» октября 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Баймен», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о. с.Коянкус, ул.Абая 202А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Байменова Ж.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каспан Кербулакского района, Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " в лице руководителя Катшибекова Б.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ал-Же-Тэн» №61
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, утвержденного (й) директором Б.С.Турганбаевым № 18-0773/15 от 21.09.2015 года
Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Наименование		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди

Строительство сетей водоснабжения	Километр (тысяч метров)				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^{2)}$		
Жилая площадь			
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе далее – $м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода:

- полиэтиленовая труба диаметром 160мм - 752м;
- полиэтиленовая труба диаметром 110мм - 7981м;
- полиэтиленовая труба диаметром 40мм - 660м;
- полиэтиленовая труба диаметром 25мм - 720м;
- пожарный гидрант - 29 шт.;
- водопроводные колодцы - 94 шт.;
- задвижки ф100 - 52 шт;
- задвижки ф50 - 3 шт;
- вантуз ф50 - 3 шт;

Внутриплощадные сети водопровода:

- стальная труба диаметром 114 мм - 235м.;
- водопроводные колодцы 1,5м - 10 шт.;
- колодец хлор-сатуратор 2,0 м - 1 шт.;

Скважины

№1:глубина 70 и № 2: глубина 70метр - 2шт.;

Насосная станция I-го подъема:

- Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-75 - 2 шт.;
- Резервуар на 200 $м^3$ - 2 шт.;

- Здание насосной станции 2-го подъема
строительный объем 154 м3 - 1 шт.;

Электроснабжение:

-Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
КТПН- 63/10 с трансформатором ТМ-63/10 - 1 ком;
- Опор - 6 шт.;
- Кабели ВЛ - 300 м;

Наружное освещение:

- Опор - 12 шт.;
- Кабели - 420 м.;

Дизель –Генератор - 1 шт.;
Модульная проходная - 1 шт;

Благоустройство:

- асфальтовые покрытие - 1384 м2;
- озеленение: древесные лиственные породы - 78 шт;
- ограждение из ж/б панелей - 396м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.05.2018 г.;
месяц, год
окончание работ __.10.2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 5месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяц:
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каспан Кербулакского района, Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Баймен»
Байменов Ж.Е.
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» октября 2018 г.