Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/4 от 06.06.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	405 394,00	361 959,00						43 435,00	**405 394,00**
Итоге к оплате									**405 394,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ Байжан Қ. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/4 от 06.06.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
		Перемычки Прм-1										
1	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	0,219		75869,24	6494,20	16615	1423	9847	4081	22351
		НР - 72%; СП - 8%				24405,30	1473,40	5345	323		1656	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04461		349794,00	--	15604	--	15604	--	16852
		СП - 8%				--	--	--	--		1248	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02371		376202,00	--	8920	--	8920	--	9634
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					41139	1423	34371	4081	48837
								5345	323	--	3618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41139				
	Материалы		Тенге					9848				
	Всего заработная плата		Тенге						5668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24524				
		Накладные расходы	Тенге					4081				
		Сметная прибыль	Тенге					3618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5668			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление стен									
		Усиление стен									
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**8,3102**	**4409,07**	**45,27**	**36640**	**377**	**17468**	**13687**	**54353**
		НР - 72%; СП - 8%			**2261,64**	**25,82**	**18795**	**215**		**4026**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 { на ед.изм. =0,1 }	0,83102 (м³)								
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0513**	**331233,00**	**--**	**16992**	**--**	**16992**	**--**	**18351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1359**	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,01221	349794,00	--	**4271**	--	4271	--	**4613**
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57903	377	38731	13687	77317
							18795	215	--	5727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57903				
	Материалы		Тенге				17469				
	Всего заработная плата		Тенге					19010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21263				
		Накладные расходы	Тенге				13687				
		Сметная прибыль	Тенге				5727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19010			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка									
		Перегородка									
7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	7,682	6845,23	408,87	52585	3141	24304	18684	76971
		НР - 72%; СП - 8%			3272,63	105,42	25140	810		5702	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	0,3871728 (1000 шт.)								
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0174**	**568314,76**	**3504,37**	**9889**	**61**	**7930**	**1381**	**12172**
		НР - 72%; СП - 8%			**109093,39**	**1178,65**	**1898**	**21**		**902**	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		Закладка дверного проема									
9	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,804**	**38087,91**	**3391,01**	**30623**	**2726**	**18112**	**7513**	**41186**
		НР - 72%; СП - 8%			**12170,28**	**807,59**	**9785**	**649**		**3051**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,30954 (1000 шт.)								
	261-101-0306	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт,								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,30954 (1000 шт.)								
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93097	5928	50346	27578	130329
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36823	1480	--	9655	
	Материалы		Тенге				93097				
	Всего заработная плата		Тенге				50344				
		Накладные расходы	Тенге					38303			
		Сметная прибыль	Тенге				27578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130330				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38303			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130330				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
								38303			

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия

		МУ-1,2									
10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	0,943	76594,50	2778,71	72229	2620	42203	20200	99824
		НР - 72%; СП - 8%			29062,80	689,13	27406	650		7394	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0523	331233,00 --	-- --	17323 --	-- --	17323	-- 1386	18709
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0184	376202,00 --	-- --	6922 --	-- --	6922	-- 554	7476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96474 27406	2620 650	66448 --	20200 9334	126009
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96474				
	Материалы		Тенге				42202				
	Всего заработная плата		Тенге					28056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24245				
		Накладные расходы	Тенге				20200				
		Сметная прибыль	Тенге				9334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28056			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила.Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,0747	224534,75 39109,90	1171,45 478,17	16773 2922	88 36	13763	2129 1512	20414
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,0747	11941,50 1453,14	89,96 41,78	892 109	7 3	776	80 78	1050
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	4,603	9242,90 1833,94	32,38 7,02	42545 8442	149 32	33954	6101 3892	52538
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0104	Металлочерепица	м^2								
	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	5,090918 (м^2)								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
16	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м^2 обработанной поверхности**	**4,603**	**416,89**	**4,17**	**1919**	**19**	**1647**	**189**	**2277**
		НР - 72%; СП - 8%			**55,06**	**1,94**	**253**	**9**		**169**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
17	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/**	**т стальных элементов**	**0,01803**	**1150405,28**	**9390,47**	**20742**	**170**	**18762**	**1332**	**23840**
		НР - 72%; СП - 8%			**100394,53**	**2248,16**	**1810**	**41**		**1766**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**82871**	**433**	**68902**	**9831**	**100119**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13536	121	--	7417	
	Материалы		Тенге				82871				
	Всего заработная плата		Тенге				68903				
		Накладные расходы	Тенге					13657			
		Сметная прибыль	Тенге				9831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100119				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13657			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100119				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					13657			
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								482612
		НДС-12%	**Тенге**								361959
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								43435
											405394

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байгобаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____ Байжан Қ. А.